



Outlook

---

**TRASLADO: OBSERVACIONES ACTA PARCIAL N 003 OBRA 2240066**

---

Desde Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>

Fecha Mié 22/01/2025 7:08

Para CONSORCIO INTER COCUC <consorciointercocuc@gmail.com>

CC Utcomplejoscarcelarioscucuta@gmail.com <Utcomplejoscarcelarioscucuta@gmail.com>; Aylen Sofía Zambrano Hernández <azambran@enterritorio.gov.co>; Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>

Buen día,

**Referencia:**

CONTRATO DE OBRA No. 2240066

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2240069

Ingeniero

JAVIER DAVID MONTERROZA LOPEZ

Representante Legal

**CONSORCIO INTER COCUC**

Cordial saludo,

En atención al acta parcial No. 3 de obra y documentos del desembolso correspondiente se remiten las siguientes observaciones para subsanación:

1. Anexar certificación de contador actualizado.

Que el contador público **NARCILO JOSE QUESADA ARREDONDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9020389 de MAGANGUE (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 128641-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que el contador público **WILSON CARDONA VAQUERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93292024 de LIBANO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 76898-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que el contador público **PEDRO LUIS VALENCIA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047392855 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 190458-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

2. F-GG-32 Se evidencian las siguientes observaciones a las memorias de cantidades:

Observación reiterativa: **ítem 7- garita 3:**No se evidencia fijación de acero de garita, en el periodo del acta, , según acta de visita del 20 de diciembre de 2024

| CAPITULO                                                                           |  | ITEM |  | PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC*, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 218144 |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: |                                                                  |        |       |      |       |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|----------|--|
| GARITA 3                                                                           |  | 7    |  | UNIDAD                                                                                       |  | KG                           | Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. |        |       |      |       |          |  |
| ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO                                                     |  |      |  |                                                                                              |  | No                           | LOCALIZACION                                                     | CANT.  | LARGO | ALTO | ANCHO | TOTAL    |  |
|  |  |      |  |                                                                                              |  | 1                            | ACERO DE ZAPATAS                                                 | 222,66 |       |      |       | 222,66   |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                              |  | 2                            | ACERO DE COLUMNAS                                                | 812,14 |       |      |       | 812,14   |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                              |  | 3                            |                                                                  |        |       |      |       |          |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                              |  | 4                            |                                                                  |        |       |      |       |          |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                              |  | 5                            |                                                                  |        |       |      |       |          |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                              |  | 6                            |                                                                  |        |       |      |       |          |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                              |  | 7                            |                                                                  |        |       |      |       |          |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                              |  | 8                            |                                                                  |        |       |      |       |          |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                              |  | 9                            |                                                                  |        |       |      |       |          |  |
|  |  |      |  |                                                                                              |  |                              | OBSERVACIONES                                                    | TOTAL  |       |      |       | 1.034,80 |  |

- No se evidencia memoria de cantidad del ítem NP8, y actividad no ejecutada en el periodo del acta en Garita 3 y 9, según acta de visita del 20 de diciembre de 2024

|    |      |                     |   |      |      |
|----|------|---------------------|---|------|------|
| 04 | NP 8 | Zapatas fc=4000 PSI | - | 9,11 | 9,11 |
| 05 | NP 8 | Zapatas fc=4000 PSI | - | 9,11 | 9,11 |

- Las cantidades relacionadas en la memoria y el formato F-GG-32 no coinciden:

| COMPONENTE 2 PROVISIÓN PARA COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 2 (MUROS) |                                                                                                                                                                                                                    |   |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--|
| 1A                                                               | Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de área construida (Área con ejecución de obra civil cubierta). | - | 47,23 | 47,23 |  |

| PROVISIÓN PARA COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 2 (MUROS)                                                                                                                     |  | 1A | UNIDAD | M2 | Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de área construida (Área con ejecución de obra civil cubierta). |       |       |      |       |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| ESQUEMA O REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                          |  |    |        | No | LOCALIZACION                                                                                                                                                                                                       | CANT. | LARGO | ALTO | ANCHO | TOTAL |      |
|   |  |    |        | 1  | EXCAVACION PARA CONTRAPESOS                                                                                                                                                                                        | 2,00  | 1,30  | 0,70 | 1,30  | 2,37  |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        | 2  |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        | 3  |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        | 4  |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        | 5  |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        | 6  |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        | 7  |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        | 8  |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        | 9  |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                         |  |    |        |    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                      | TOTAL |       |      |       |       | 2,37 |

- El ítem NPC5, no se ejecutó en el periodo del acta en revisión, según acta de visita del 20 de diciembre de 2024

|   |      |                                                                                                                                           |       |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9 | NPC5 | Suministro e instalación de parales en tubería galvanizada de 2" incluye base de 15 x 15 cms en platina de 1/4" galvanizada y 4 pernos de | 45,00 |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

- Los ítems 84, 86, 88 y NP11, no se ejecutó en el periodo del acta en revisión, según acta de visita del 20 de diciembre de 2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 86 | Vigas de cimentación en concreto Fc=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. No incluye aceros                                                                                                                                    | 1,20     |
| 87 | Placa de contrapiso en concreto e =10,0 cm fc=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas. |          |
| 88 | Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.                                                                                                                                                                                                                                  | 1.217,74 |

|      |                     |      |
|------|---------------------|------|
| NP11 | Zapatas fc=3000 PSI | 4,80 |
|------|---------------------|------|

Según las observaciones realizadas el valor del acta No. 3 varia, por lo que no se realiza revisión de prefactura y formato F-FI-06

Atentamente,



Contratista

**Jehimy Alejandra Erazo Molina**

Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144

[jerazo@enterritorio.gov.co](mailto:jerazo@enterritorio.gov.co)

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá

<http://www.enterritorio.gov.co>

#### AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web [www.enterritorio.gov.co](http://www.enterritorio.gov.co). La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico [quejasyreclamos@enterritorio.gov.co](mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co) y con gusto será atendido.

**De:** CONSORCIO INTER COCUC <consorciointercocuc@gmail.com>

**Enviado:** domingo, 12 de enero de 2025 20:58

**Para:** Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>; Correspondencia LIRA <correspondencia.lira@enterritorio.gov.co>

**Asunto:** RADICACION DOCUMENTACION ACTA PARCIAL N 003 UNION TEMPORAL COMPLEJOS CARCELARIOS

**ATENCIÓN:** Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Buen día,

#### Referencia:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144

CONTRATO DE OBRA No. 2240066

#### UNIÓN TEMPORAL COMPLEJOS CARCELARIOS CÚCUTA

Cordial saludo,

Nos permitimos remitir documentación con acta parcial N°3 Union Temporal Complejos Carcelarios Cúcuta



Muchas Gracias



DOCUMENTACION ACTA PARCIAL N3 UNION  
TEMPORAL COMPLEJOS CARCELARIOS.zip



OFICIO INTERCOCUC RADICACIÓN ACTA  
PARCIAL No. 2 COMPONENTE 1 UNION  
TEMPORAL.pdf