

Fecha : 18/12/2024

\$ 13.647.608,00

Paguese a: RENDON LOPERA CRISTIAN ALEXANDER

La Suma de: TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE



**EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO** **COMPROBANTE DE EGRESO No.1206**

Nit: 901464458-9

Fecha : 18/12/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 1002 No. Causación 1002

Detalle CONTRATAR OTROSI A CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - FACTURA ELECTRÓNICA FE 236

| Tp | Contable   | Nombre Cuenta           | Uni | Dep | Articulo                       | Fondo | Base          | D/C | Valor         |
|----|------------|-------------------------|-----|-----|--------------------------------|-------|---------------|-----|---------------|
| G  | 2902010178 | EJECUCION 030 ACUEDUCTO | 01  | 01  | 2.4.5.02.08.1.2.3.2.27-308.030 | 002   | 0,00          | D   | 13.269.428,00 |
| G  | 2902010378 | IVA DESCONTABLE CONTRAT | 01  | 01  | 2.4.5.02.08.1.2.3.2.27-308.030 | 002   | 0,00          | D   | 2.521.192,00  |
| P  | 24010102   | PROYECTOS DE INVERSION  |     |     |                                |       | 0,00          | C   | 13.647.608,00 |
| R  | 24360504   | SERVICIOS 6%            |     |     |                                |       | 13.269.428,00 | C   | 796.166,00    |
| R  | 24362501   | IVA RETENIDO            |     |     |                                |       | 2.521.192,00  | C   | 378.179,00    |
| R  | 2407900102 | INDUSTRIA Y COMERCIO    |     |     |                                |       | 13.269.428,00 | C   | 106.155,00    |
| R  | 2407220102 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL  |     |     |                                |       | 13.269.428,00 | C   | 132.694,00    |
| R  | 2407220103 | ESTAMPILLA U DE A       |     |     |                                |       | 13.269.428,00 | C   | 66.347,00     |
| R  | 2407220104 | ESTAMPILLA PROCULTURA   |     |     |                                |       | 13.269.428,00 | C   | 66.347,00     |
| R  | 2407220101 | ESTAMPILLA PROANCIANO   |     |     |                                |       | 13.269.428,00 | C   | 398.083,00    |
| R  | 2407900101 | TASA PRODEPORTE         |     |     |                                |       | 13.269.428,00 | C   | 199.041,00    |

**Bancos**

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable   | Cod  | Nombre Cuenta                | Numero      | Cheque | Valor         |
|-----|-----|--------------|------------|------|------------------------------|-------------|--------|---------------|
| 1   | 07  | BANCOLOMBIA  | 1110060180 | 2965 | CI 030 -2022 CONSTRUCCION AC | 39900002965 | 0      | 13.647.608,00 |

**Pago Electrónico**

Banco  
Cuenta  
Dia Envio  
Lote

Valor Orden de Pago 15.790.620,00  
Valor Deducciones 2.143.012,00  
Valor a Pagar 13.647.608,00

Gerente General  
Autoriza

PU\_Tesorera(o)  
Elabora

RECIBI  
C.C.



## EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARD

Nit: 901464458-9

## CAUSACION CONTABLE

Fecha: 18/12/24

Hora: 12:04:17

Página: 1

Comprobante : 02 ORDEN PAGO PPTO OBLIGACIONES X PA Fecha Causación : 18/12/2024 Numero Asiento : 1002 Certificado: 80  
Tercero : 15440184 RENDON LOPERA CRISTIAN ALEXANDER Fecha de Orden : 17/12/2024 Numero de Orden : 1002 Compromiso: 114

Tipo de Tercero : Régimen Emp\_P N Tbj Ind N Ret Ley1450 0 Vr. Apo.Obliga 0 Vr. Apo.Vol 0

Detalle Causacion CONTRATAR OTROSI A CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - FACTURA ELECTRÓNICA FE 236

| Nro | Cuenta     | Nombre Cuenta                | Fondo | Tercero  | Centro | Articulo                       | Base           | %Ret          | D/C            | Valor         |
|-----|------------|------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1   | 2902010178 | EJECUCION 030 ACUEDUCTO SAN  | 002   | 15440184 |        | 2.4.5.02.08.1.2.3.2.27-308.030 | 0,00           | 0,0000        | D              | 13.269.428,00 |
| 2   | 2902010378 | IVA DESCONTABLE CONTRATO 030 | 002   | 15440184 |        | 2.4.5.02.08.1.2.3.2.27-308.030 | 0,00           | 0,0000        | D              | 2.521.192,00  |
| 3   | 24010102   | PROYECTOS DE INVERSION       |       | 15440184 |        |                                | 0,00           | 0,0000        | C              | 13.647.608,00 |
| 4   | 24360504   | SERVICIOS 6%                 |       | 15440184 |        |                                | 13.269.428,00  | 6,0000        | C              | 796.166,00    |
| 5   | 24362501   | IVA RETENIDO                 |       | 15440184 |        |                                | 2.521.192,00   | 15,0000       | C              | 378.179,00    |
| 6   | 2407900102 | INDUSTRIA Y COMERCIO         |       | 15440184 |        |                                | 13.269.428,00  | 0,8000        | C              | 106.155,00    |
| 7   | 2407220102 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL       |       | 15440184 |        |                                | 13.269.428,00  | 1,0000        | C              | 132.694,00    |
| 8   | 2407220103 | ESTAMPILLA U DE A            |       | 15440184 |        |                                | 13.269.428,00  | 0,5000        | C              | 66.347,00     |
| 9   | 2407220104 | ESTAMPILLA PROCULTURA        |       | 15440184 |        |                                | 13.269.428,00  | 0,5000        | C              | 66.347,00     |
| 10  | 2407220101 | ESTAMPILLA PROANCIANO        |       | 15440184 |        |                                | 13.269.428,00  | 3,0000        | C              | 398.083,00    |
| 11  | 2407900101 | TASA PRODEPORTE              |       | 15440184 |        |                                | 13.269.428,00  | 1,5000        | C              | 199.041,00    |
|     |            |                              |       |          |        |                                | Valor Orden :  | 15.790.620,00 | Total Creditos | 15.790.620,00 |
|     |            |                              |       |          |        |                                | Total Deducido | 2.143.012,00  | Total Debitos  | 15.790.620,00 |
|     |            |                              |       |          |        |                                | Total Neto     | 13.647.608,00 | Diferencia     | 0,00          |

Vo. Bo. Contabilidad





NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA PARA LA  
NIT: 901464458  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES


Nombre del pago: rendonloperacristian  
Secuencia: C  
Número de cuenta a debitar: 39900002965

Fecha: 18-12-2024 Hora: 15:53:40 Fecha de envío del pago: 18-12-2024  
Fecha de Generación: 18-12-2024 Fecha para Procesar el pago: 18-12-2024

Impreso por: Damaris2024

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2           | Registros Procesados: 1                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$15,790,620.00 | Valor Registros Procesados: \$13,647,608.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 41281346774      | Ahorros        | 15440184               | CRISTIAN ALEXANDER  | 13,647,608.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-12-2024       |



EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

ORDEN DE PAGO  
VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 17/12/24

Hora Reporte 21:14:13

Pagina: 1

Número : 1002 Certificado : 80 Compromiso: 114 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /  
Beneficiario : 15440184 RENDON LOPERA CRISTIAN ALEXANDER Fecha : 17/12/2024

Detalle : CONTRATAR OTROSI A CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

| Sec | Dep | Artículo                       | Nombre de Artículo                        | Fondo | Valor         |
|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------|
| 01  | 01  | 2.4.5.02.08.1.2.3.2.27-308.030 | CI 030-2022 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA | 002   | 15.790.620,00 |

Total Presupuesto

15.790.620,00


| Facturas |               |             |               |           |      |               |
|----------|---------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|
| Numero   | Fecha Factura | Vencimiento | Valor         | Descuento | Iva  | Valor         |
| 236      | 13/12/2024    | 13/12/2024  | 15.790.620,00 | 0,00      | 0,00 | 15.790.620,00 |

Total Facturas

15.790.620,00

Valor En Letras

QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

  
Gerente General  
Autoriza  
Subgerente Administrativo y Financiero  
Elabora





CRISTIAN A. RENDÓN L.  
Ingeniero Civil

CRISTIAN ALEXANDER RENDON  
LOPERA  
NIT 15.440.184-9  
CRA 61 F 41 B 15 URB. VEGAS DE LA  
CALLEJA  
Tel: (604) 4799940  
Rionegro - Colombia  
contabilidadingerciviles@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 236

|           |                                                                       |          |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Señores   | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA |          |                      |
| NIT       | 901.464.458-9                                                         | Teléfono | 4603870              |
| Dirección | CR 14 7 21 ED BOLIVAR                                                 | Ciudad   | Girardota - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 13/12/2024, 09:46 |
| Expedición           | 13/12/2024, 09:48 |
| Vencimiento          | 20/12/2024        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                   | Cantidad | Vr. Bruto     | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1    | ACTA 10: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | 1.00     | 13,269,428.97 | 19 %         | 2,521,191.50      | 15,790,620.47 |

Total items: 1

**Valor en Letras:**

Quince millones setecientos noventa mil seiscientos veinte pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-20 por \$ 15,790,620.47

**Observaciones:**

DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 13,269,428.97 |
| IVA19%        | 2,521,191.50  |
| Total a Pagar | 15,790,620.47 |





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVEI  
Y GERENCIA DE PROY

INT-ACU-GIR - 037

Girardota, 13 de diciembre de 2024

Ingeniera:

**ANDREA MARTINEZ ARIAS**

Supervisora TERRINORTE

**REFERENCIA:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA".

**ASUNTO:** Facturación acta #10


Reciban un cordial saludo Ingeniera Andrea Martínez, por medio del presente la interventoría de la referencia radica factura FE236 correspondiente al periodo #10.

Adjunto a la factura se entregan los siguientes documentos:

- Informe mensual de interventoría
- Informe gerencial
- Factura FE236
- Parafiscales
- Documentos del contador (Junta Central de Contadores, licencia y cedula)
- Otros costos
- Referencia bancaria
- Seguridad social

Agradezco su atención y diligencia ante el asunto

Cordialmente,



**CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA**

Director de Interventoría – CRISTIAN RENDON INGENIEROS



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - TERRINORTE  
Radicado Entrada No.20240592  
SE: 0000 - SUB: 0000  
Mauricio Carmona Madrigal  
DESTINATARIO -----  
Robeiro Antonio Sanchez  
2024-12-13 12:07








**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
Ingeniero Civil

**"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"**

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                         | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – TERRINORTE |
| INTERVENTORIA                       | CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN LOPERA                                                   |
| VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | \$ 228,856,723.00                                                                  |
| ADICIÓN PRESUPUESTAL 1              | \$ 153,003,460.00                                                                  |
| SUSPENSIÓN #1                       | 23 de junio de 2023                                                                |
| REINICIO #1                         | 23 de noviembre de 2023                                                            |
| SUSPENSIÓN #2                       | 09 DE ENERO DE 2024                                                                |
| Reinicio #2                         | 20 de agosto de 2024                                                               |
| ADICIÓN PRESUPUESTAL 2              | \$ 73,509,467.15                                                                   |
| PRORROGA 2                          | DOS (2) MESES                                                                      |



**TERRINORTE**  
EICE GIRARDOTA




**ALCALDÍA DE GIRARDOTA**

**INFORME GERENCIAL No.10**

| CONTRACTUAL                            |       |                 |                    |            |                           |                    | MES #9 |                  | MES #10 |                  | ACUMULADO |                   |
|----------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|--------|------------------|---------|------------------|-----------|-------------------|
| CARGO/OBJETO                           | CANT. | SUELDO O TARIFA | DEDICACIÓN INICIAL | DEDICACIÓN | TIEMPO DE ADICIÓN (MESES) | VALOR PARCIAL (\$) | CANT.  | VTOTAL           | CANT.   | VTOTAL           | CANT.     | VALOR             |
| Director de interventoría              | 1     | \$ 7,000,000    | 50%                | 10%        | 7                         | \$ 21,000,000      | 1      | \$ 700,000.00    | 1       | \$ 466,666.67    | 9.00      | \$ 23,566,666.67  |
| Profesional Residente de interventoría | 1     | \$ 4,200,000    | 100%               | 100%       | 7                         | \$ 25,200,000      | 1      | \$ 4,200,000.00  | 1       | \$ 2,800,000.00  | 9.00      | \$ 40,600,000.00  |
| Profesional Residente ambiental        | 1     | \$ 3,500,000    | 100%               | 40%        | 7                         | \$ 21,000,000      | 1      | \$ 1,400,000.00  | 1       | \$ 933,333.33    | 9.00      | \$ 26,133,333.33  |
| Profesional SISO                       | 1     | \$ 3,500,000    | 40%                | 10%        | 7                         | \$ 8,400,000       | 1      | \$ 350,000.00    | 1       | \$ 233,333.33    | 9.00      | \$ 9,683,333.33   |
|                                        |       |                 |                    |            |                           | \$ 75,600,000      |        | \$ 6,650,000.00  |         | \$ 4,433,333.33  |           | \$ 99,983,333.33  |
| FACTOR MULTIPLICADOR                   |       |                 |                    |            |                           | 2.30               |        | 2.30             |         | 2.30             |           | 2.30              |
| SUBTOTAL                               |       |                 |                    |            |                           | \$ 173,880,000     |        | \$ 15,295,000.00 |         | \$ 10,196,666.67 |           | \$ 229,961,666.67 |

|                                                                                                                   |   |               |        |  |   |                |   |                  |   |                  |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------|--|---|----------------|---|------------------|---|------------------|---|-------------------|
| <b>OTROS - COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                    |   |               |        |  |   |                |   |                  |   |                  |   |                   |
| Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros                                                  | 1 | \$ 350,000    | mes    |  | 7 | \$ 2,100,000   | 1 | \$ 350,000       | 1 | \$ 350,000       | 9 | \$ 3,500,000      |
| Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, ETC) mensual                                                    | 1 | \$ 160,000    | kit    |  | 7 | \$ 960,000     | 1 | \$ 160,000       | 1 | \$ 160,000       | 9 | \$ 1,600,000      |
| Tarifa alquiler de oficina para uso del proyecto: 3 equipos de computo, muebles, escritorios y enseres de oficina | 1 | \$ 1,111,105  | kit    |  | 7 | \$ 6,666,632   | 1 | \$ 1,111,105     | 1 | \$ 1,111,105     | 9 | \$ 11,111,053     |
| Auxilio de transporte                                                                                             | 1 | \$ 1,451,657  | mes    |  | 7 | \$ 8,709,942   | 1 | \$ 1,451,657     | 1 | \$ 1,451,657     | 9 | \$ 14,516,570     |
| Asesorías Técnicas                                                                                                | 1 | \$ 25,036,975 | Global |  |   | \$ 25,036,975  |   |                  |   |                  | 1 | \$ -              |
| SUBTOTAL OTROS - COSTOS DIRECTOS                                                                                  |   |               |        |  |   | \$ 18,436,574  |   | \$ 3,072,762     |   | \$ 3,072,762     |   | \$ 30,727,623     |
| SUBTOTAL+ADICIONAL DE VALOR                                                                                       |   |               |        |  |   | \$ 192,316,574 |   | \$ 18,367,762.30 |   | \$ 13,269,428.97 |   | \$ 260,689,289.67 |
| I.V.A                                                                                                             |   |               |        |  |   | \$ 36,540,149  |   | \$ 3,489,874.84  |   | \$ 2,521,191.50  |   | \$ 49,530,965.04  |
| TOTAL                                                                                                             |   |               |        |  |   | \$ 228,856,723 |   | \$ 21,857,637.14 |   | \$ 15,790,620.47 |   | \$ 310,220,255    |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                     |   |               |        |  |   |                |   | \$ 21,857,637.14 |   | \$ 15,790,620.47 |   | \$ 310,220,255    |

| ACTA No.    | PERIODO FACTURADO                                                                                             | VALOR BRUTO DEL ACTA | BALANCE FINANCIERO ACTA No. 10                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1           | DESDE EL 10 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 09 DE MARZO DE 2023                                                   | \$ 38,142,787.14     | Valor Inicial Contrato \$228,856,723              |
| 2           | DESDE EL 10 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 09 DE ABRIL DE 2023                                                     | \$ 38,142,787.14     | Adición presupuestal 1 + 2 \$226,512,927          |
| 3           | DESDE EL 10 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 09 DE MAYO DE 2023                                                      | \$ 38,142,787.14     | Valor Total del Contrato \$455,369,650            |
| 4           | DESDE EL 10 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 09 DE JUNIO DE 2023                                                      | \$ 38,142,787.14     | Porcentaje de avance presupuestal a esta acta 68% |
| 5           | DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 23 DE JUNIO Y DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2023 | \$ 38,142,787.14     | Valor Ejecutado \$310,220,255                     |
| 6           | DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 09 DE ENERO DE 2024                                                 | \$ 38,142,787.14     | Valor Por Ejecutar \$145,140,395                  |
| 7           | DESDE EL 20 DE AGOSTO HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                       | \$ 21,857,637.14     |                                                   |
| 8           | DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 19 OCTUBRE DE 2024                                                         | \$ 21,857,637.14     |                                                   |
| 9           | DESDE EL 20 DE OCTUBRE HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                       | \$ 21,857,637.14     |                                                   |
| 10          | DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2024                                                     | \$ 15,790,620.47     |                                                   |
| VALOR TOTAL |                                                                                                               | \$ 310,220,255       |                                                   |

Aunque los ítemes pagados han sido recibidos a satisfacción de la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido recibidos en forma definitiva y por lo tanto, serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra, sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. Para el pago de esta acta se compensaron cantidades de obra adicional y/o extra por obra no ejecutada, no sobrepasando el valor inicial del contrato.


Para constancia, se firma por los que en ella intervienen:

ANDREA MARTINEZ ARIAS  
Supervisora TERRINORTE

CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN LOPERA  
Director de Interventoría



## BALANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA CRISTIAN RENDON - ACTA #10



*José A. R.*

*[Signature]*





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
Ingeniero Civil



Obras & Proyectos  
SAS

| "CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA" |                                                                                 |                                                           |                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| CONTRATANTE                                                                                   | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM | PERIODO DE SERVICIO                                       | Desde el 20 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2024 |                  |
| CONTRATISTA                                                                                   | OBRAS Y PROYECTOS MJ S.A.S                                                      | PLAZO TOTAL                                               | 12 Meses                                                  |                  |
| ACTA DE OBRA N°                                                                               | 3                                                                               | FECHA DE TERMINACIÓN N° 1 OBRA:                           | 09 de julio de 2023                                       |                  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA                                                            | \$ 2,857,848,323.00                                                             | FECHA DE TERMINACIÓN N° 1 INTERVENTORÍA                   | 09 de agosto de 2023                                      |                  |
| SUSPENSIÓN #1                                                                                 | 23 de junio de 2023                                                             | FECHA DE TERMINACIÓN N° 2 INTERVENTORÍA                   | 09 de enero de 2024                                       |                  |
| REINICIO                                                                                      | 23 de noviembre de 2023                                                         | FECHA DE TERMINACIÓN N° 3 OBRA:                           | 20 de febrero de 2025                                     |                  |
| SUSPENSIÓN #2                                                                                 | 09 de enero de 2024                                                             | FECHA DE TERMINACIÓN N° 3 INTERVENTORÍA                   | 20 de marzo de 2025                                       |                  |
| REINICIO #2                                                                                   | 20 de agosto de 2024                                                            | VALOR CONTRATO DE OBRA SIN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL | \$                                                        | 2,456,109,032.43 |
| ADICIÓN PRESUPUESTAL                                                                          | \$ 678,139,631.00                                                               | VALOR TOTAL                                               | \$                                                        | 3,535,987,954.00 |



**TERRINORTE**  
EICE GIRARDOTA



**ALCALDÍA DE GIRARDOTA**

| INFORME GERENCIAL No.8        | PERIODO FACTURADO                                                                                                               | VALOR BRUTO DEL ACTA   | AMORTIZAC. ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| ANTICIPO                      | N/A                                                                                                                             |                        |                     |                     |                    |                        |
| ACTA 1                        | 10 DE FEBRERO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2023 Y DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2023                  | \$ 632,867,650.00      | \$0                 | \$0                 | \$632,867,650      | \$2,903,120,304        |
| ACTA 2                        | DESDE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 09 DE ENERO DE 2024 Y DESDE EL 20 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | \$ 448,619,180.00      | \$0                 | \$0                 | \$448,619,180      | \$2,454,501,124        |
| ACTA 3                        | DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2024                                                              | \$ 361,428,878.00      | \$0                 | \$0                 | \$361,428,878      | \$2,093,072,246        |
| <b>VALOR TOTAL ACTAS OBRA</b> |                                                                                                                                 | <b>\$1,442,915,708</b> | <b>\$0</b>          | <b>\$0</b>          |                    | <b>\$2,093,072,246</b> |

| BALANCE FINANCIERO DE OBRA - ACTA No. 3                     |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor Inicial Contrato (sin fortalecimiento organizacional) | \$3,535,987,954 |
| Valor Ejecutado                                             | \$1,442,915,708 |
| Valor Por Ejecutar                                          | \$2,093,072,246 |


Ejecución hasta el acta No. 3 en %

Por Ejecutar hasta esta acta No. 3 en %

40.81%

59.19%


ANDREA MARTINEZ ARIAS  
Supervisora TERRINORTE



Cristian Alexander Rendón Lopera  
Ingeniero Civil  
Rep legal, Coordinador de Interventoría



## BALANCE FINANCIERO ACTA N° 3 OBRA





Rionegro, 12 de diciembre de 2024

**EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA:**

Por medio de la presente se da claridad que el señor CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN LOPERA identificado con NIT 15.440.184-9 no se encuentra obligado a realizar aportes al SENA ni al ICBF, dado que como persona natural no está obligada a realizar dichos aportes siempre y cuando tengan empleados que devenguen menos de 10 SMLV, bajo el marco normativo de la ley 1607 de 2012 y dicha jurisprudencia sigue vigente con la nueva reforma tributaria ley 1943 de diciembre de 2018, sustentada en el art 114- 1 del estatuto tributario nacional, *“Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

*Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.”*


CONTADOR PÚBLICO  
JUAN DAVID SÁNCHEZ Z  
C.C 1.036.394.967  
T.P. No. 267151-T

REPRESENTANTE LEGAL  
CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN  
C.C 15.440.184


Rionegro, 12 de diciembre de 2024

**EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA:**


Por medio de la presente Yo Juan David Sánchez Zuluaga con C.C 1.036.394.967, certifico que Cristian Alexander Rendón Lopera identificado con **NIT 15.440.184-9** se encuentra al día con los pagos realizados a las diferentes entidades de Salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses.



CONTADOR PÚBLICO  
JUAN DAVID SANCHEZ Z  
C.C 1.036.394.967  
T.P. No. 267151-T



REPRESENTANTE LEGAL  
CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN  
C.C 15.440.184





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

79610AB85954EAD6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN DAVID SANCHEZ ZULUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036394967 de CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 267151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.036.394.967**

**SANCHEZ ZULUAGA**

APELLIDOS **JUAN DAVID**

NOMBRES

*Juan David Sánchez Z.*

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1989**

**MEDELLIN**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.64**      **O+**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**05-DIC-2007 CARMEN DE VIBORAL**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0106200-00079043-M-1036394967-20080925      0003731407A 1      24626169







## SuAporte |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-04, 03:34:44 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 74476636

Periodo Cotización:

octubre de 2024

Periodo Servicio:

octubre de 2024

PAGADO 04/12/2024

### I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Razón Social        | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA      |
| Documento           | CC15440184                            |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE                         |
| Tipo Persona        | NATURAL                               |
| Ciudad              | RIONEGRO                              |
| Representante Legal |                                       |
| Total Afiliados     | 1                                     |
| Dirección           | CR 61F #41 B - 15 VEGAS DE LA CALLEJA |
| Teléfono            | 4799940                               |
| Forma Presentación  | ÚNICO                                 |
| Departamento        | ANTIOQUIA                             |
| Identificación      |                                       |
| ARP                 | ARL SURA                              |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                                  |    | Novedades      |                     |                 |                    |    |     |       |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |     |          | Salud    |          |                | Riesgos     |                    |                |            | Cajas        |              |             |                 | Parafiscales   |           |             |             | Total |             |              |
|--------------------|----------------------------------|----|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----------|----------|----------|----------------|-------------|--------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------|
|                    |                                  |    | Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotización | Subtipo Cotización | NO | RET | RET P | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | LME | AVP       | WCT | Días AFP | Días AFP | Días AFP | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión     | Administradora | IBC Salud  | Aporte Salud | Tarifa       | IBC Riesgos | Aporte Riesgos  | Administradora | IBC Caja  | Aporte Caja | Aporte SENA |       | Aporte ICBF | ESAP         |
| CC 15440184        | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA | 57 | 00             |                     |                 |                    |    |     |       |     | X   |     |     |     |     |     |           |     |          |          |          | \$ 935.000     | \$ 935.000  | (EPS5010) EPS SURA | \$ 5.500.000   | \$ 687.500 | 6.960        | \$ 5.500.000 | \$ 382.800  | (CCFPA) COMFAVA | \$ 5.500.000   | \$ 33.000 | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0  | \$ 0        | \$ 2.038.300 |

### III. TOTALES

|              |              |              |              |                 |               |                 |               |              |              |              |                       |                                                 |                   |                                |                         |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas    | Aportes Penalón | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes SENA | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL  |
| \$ 5.500.000 | \$ 5.500.000 | \$ 5.500.000 | \$ 5.500.000 | \$ 935.000      | \$ 687.500    | \$ 382.800      | \$ 33.000     | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                            | \$ 0              | \$ 2.038.300                   | \$ 17.300               | \$ 2.055.600 |
















|                         |                         |                     |                                 |                   |                   |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha creación reporte: | 2024-12-04, 03:37:44 PM | Tipo Planilla:      | E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. | Número Planilla:  | 74658867          |
|                         |                         | Periodo Cotización: | octubre de 2024                 | Periodo Servicio: | noviembre de 2024 |

PAGADO 04/12/2024

|                     |                                  |                    |                                       |                 |     |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Razón Social        | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA | Nombre Sucursal    | INDIVIDUALES                          | Código Sucursal | 007 |
| Documento           | CC15440184                       | Dirección          | CR 61F #41 B - 15 VEGAS DE LA CALLEJA |                 |     |
| Tipo de Empresa     | EMPLEADOR                        | Teléfono           | 4799940                               |                 |     |
| Tipo Persona        | NATURAL                          | Forma Presentación | SUCURSAL                              |                 |     |
| Ciudad              | RIONEGRO                         | Departamento       | ANTIOQUIA                             |                 |     |
| Representante Legal |                                  | Identificación     |                                       |                 |     |
| Total Afiliados     | 1                                | ARP                | ARL SURA                              |                 |     |

| Datos del Afiliado |                         | Novedades           |                |                   |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |     |     | Salud |     |         | Riesgos |         |          | Cajas          |             | Paratriscales  |                |                          | Total        |              |        |              |                |                 |              |             |             |             |      |            |
|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|---------|---------|---------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|
|                    |                         | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TAE | TAP | VSP | COR | SIN | IGE       | LAC | VAC | AVP   | VCT | Dias AP | Dias AP | Dias AP | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud                |              | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos  | Aporte Riesgos | Administradora  | IBC Caja     | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP |            |
| CC 1202787         | ARRISON PALACIOS MORENO | 01                  | 00             |                   |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |       | 0   | 30      | 30      | 30      | (25-14)  | COPIENIONES    | \$ 512.000  | \$ 3.200.000   | \$ 512.000     | (EPF002) SALUD TOTAL EPS | \$ 3.200.000 | \$ 128.000   | 6.960  | \$ 3.200.000 | \$ 222.800     | CCF041 COMPANIA | \$ 3.200.000 | \$ 128.000  | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 960.000 |

[illegible]





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-16, 03:38:17 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 75035409  
Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202412

PAGADA 2024-12-16 15:22:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                                  |  |  |  |                    |                                       |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Razón Social        | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA |  |  |  | Dirección          | CR 61F #41 B - 15 VEGAS DE LA CALLEJA |  |  |  |
| Documento           | CC 15440184                      |  |  |  | Teléfono           | 4799940                               |  |  |  |
| Tipo de Empresa     | EMPLEADOR                        |  |  |  | Forma Presentación | SUCURSAL                              |  |  |  |
| Tipo Persona        | NATURAL                          |  |  |  | Departamento       | ANTIOQUIA                             |  |  |  |
| Ciudad              | RIONEGRO                         |  |  |  | Total Afiliados    | 4                                     |  |  |  |
| Representante Legal |                                  |  |  |  | Identificación     |                                       |  |  |  |

II. DATOS DEL AFILIADO

| Documento               | CC 12021787 |    | Residente | Exonerado | S | Apellidos y Nombres | Código Ciudad - Departamento | Centro de Trabajo | Ubicación Laboral |           |
|-------------------------|-------------|----|-----------|-----------|---|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Tipo Cotizante          | 01          | 00 |           |           |   |                     |                              |                   |                   |           |
| PALACIOS MORENO ARINSON |             |    |           |           |   |                     |                              |                   |                   | ANTIOQUIA |

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Pensión |    |            |    |           |    | Salud     |    |               |    |            |    | Riesgos   |    |         |    |                  |    | Caja       |    |           |    | Parafiscales |    |                    |    |            |    |           |    |         |    |             |    |                  |    |             |    |             |    |             |  |             |  |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------|----|------------|----|-----------|----|---------|----|------------------|----|------------|----|-----------|----|--------------|----|--------------------|----|------------|----|-----------|----|---------|----|-------------|----|------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|-------------|--|
| Tipo salario |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Salario |    | Código AFP |    | Trat. AFP |    | Total AFP |    | Total AFP PSP |    | Código EPS |    | Trat. EPS |    | IBC EPS |    | Aporte Salud UPC |    | Código ARL |    | Trat. ARL |    | IBC ARL      |    | Aporte Riesgos CCF |    | Código CCF |    | Trat. CCF |    | IBC CCF |    | Aporte Caja |    | Tarifa SSMA SENA |    | Aporte ICBF |    | Tarifa ICBF |    | Aporte SENA |  | Tarifa SENA |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
| 01           | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11      | 12 | 13         | 14 | 15        | 16 | 17        | 18 | 19            | 20 | 21         | 22 | 23        | 24 | 25      | 26 | 27               | 28 | 29         | 30 | 31        | 32 | 33           | 34 | 35                 | 36 | 37         | 38 | 39        | 40 | 41      | 42 | 43          | 44 | 45               | 46 | 47          | 48 | 49          | 50 |             |  |             |  |
|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |            |    |           |    |           |    |               |    |            |    |           |    |         |    |                  |    |            |    |           |    |              |    |                    |    |            |    |           |    |         |    |             |    |                  |    |             |    |             |    |             |  |             |  |





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-16, 03:42:06 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 75035409  
Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202412

PAGADA 2024-12-16 15:22:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                                  |  |  |                    |                                       |  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| Razón Social        | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA |  |  | Dirección          | CR 61F #41 B - 15 VEGAS DE LA CALLEJA |  |  |
| Documento           | CC 15440184                      |  |  | Teléfono           | 4799940                               |  |  |
| Tipo de Empresa     | EMPLEADOR                        |  |  | Forma Presentación | SUCURSAL                              |  |  |
| Tipo Persona        | NATURAL                          |  |  | Departamento       | ANTIOQUIA                             |  |  |
| Ciudad              | RIONEGRO                         |  |  | Total Afiliados    | 4                                     |  |  |
| Representante Legal |                                  |  |  | Identificación     |                                       |  |  |

II. DATOS DEL AFILIADO

|                          |               |    |           |           |   |                     |                                 |                      |                   |           |
|--------------------------|---------------|----|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Documento                | CC 1038412663 |    | Residente | Exonerado | S | Apellidos y Nombres | Código Ciudad -<br>Departamento | Centro de<br>Trabajo | Ubicación Laboral |           |
| Tipo Cotizante           | 01            | 00 |           |           |   |                     |                                 |                      |                   |           |
| DURANGO PEREZ JORGE LUIS |               |    |           |           |   |                     |                                 |                      |                   | ANTIOQUIA |

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensión |     |            |            |      | Salud            |                  |                  |            |            | Riesgos      |              |            |            |            | Caja    |                |            |            | Parafiscales |              |              |              |             |             |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|------------|------------|------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|
| IND       | REQ | TOR | TAE | TAP | COM | VAT | SIN | LAA | VAC | VCT     | IMP | Código AFP | Tarifa AFP | IBC  | Total Aporte AFP | Total Aporte PSP | Total Aporte PSP | Código EPS | Tarifa EPS | IBC EPS      | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF      | Aporte Caja  | Tarifa SENIA | Aporte SENIA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            | 18 % | \$ 2.800.000     | \$ 0             | \$ 0             |            | 4 %        | \$ 2.800.000 | \$ 112.000   | \$ 0       | 14-11      | 5          | 6,960 % | \$ 2.800.000   | \$ 194.900 | CCF-04     | 4 %          | \$ 2.800.000 | \$ 112.000   | 0 %          | \$ 0        | 0 %         | \$ 0 |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |            |            |      |                  |                  |                  |            |            |              |              |            |            |            |         |                |            |            |              |              |              |              |             |             |      |





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-16, 03:40:54 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 75035409  
Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202412

PAGADA 2024-12-16 15:22:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                                  |  |  |                    |                                       |  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| Razón Social        | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA |  |  | Dirección          | CR 61F #41 B - 15 VEGAS DE LA CALLEJA |  |  |
| Documento           | CC 15440184                      |  |  | Teléfono           | 4799940                               |  |  |
| Tipo de Empresa     | EMPLEADOR                        |  |  | Forma Presentación | SUCURSAL                              |  |  |
| Tipo Persona        | NATURAL                          |  |  | Departamento       | ANTIOQUIA                             |  |  |
| Ciudad              | RIONEGRO                         |  |  | Total Afiliados    | 4                                     |  |  |
| Representante Legal |                                  |  |  | Identificación     |                                       |  |  |

II. DATOS DEL AFILIADO

|                         |             |    |           |           |   |                     |                              |                   |                   |              |  |           |
|-------------------------|-------------|----|-----------|-----------|---|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|-----------|
| Documento               | CC 80425937 |    | Residente | Exonerado | S | Apellidos y Nombres | Código Ciudad - Departamento | Centro de Trabajo | Ubicación Laboral |              |  |           |
| Tipo Cotizante          | 01          | 00 |           |           |   |                     |                              |                   |                   |              |  |           |
| PARAMO BARRETO LEONARDO |             |    |           |           |   |                     |                              |                   |                   | 5001000 - 05 |  | ANTIOQUIA |

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensión |            |            |              |                  | Salud            |            |            |              |                  | Riesgos    |            |         |                |            | Caja       |         |              |             | Parafiscales |             |      |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|---------|----------------|------------|------------|---------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|--|
| ING       | RET | TAE | TAP | VSP | CON | ADN | VCT | VAC | WAA | Salario | Código AFP | Tarifa AFP | IBC          | Total Aporte AFP | Total Aporte PSP | Código EPS | Tarifa EPS | IBC EPS      | Aporte Salud UPC | Código ARL | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja  | Tarifa SENA | Aporte ICBF  | Aporte ICBF |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 25-14      | 16 %       | \$ 3.800.000 | \$ 608.000       | \$ 0             | EP5010     | 4 %        | \$ 3.800.000 | \$ 152.000       | \$ 0       | 14-11      | 5       | \$ 3.800.000   | \$ 264.500 | CCFD4      | 4 %     | \$ 3.800.000 | \$ 152.000  | \$ 0         | 0 %         | \$ 0 |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | F       |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |            |            |              |                  |                  |            |            |              |                  |            |            |         |                |            |            |         |              |             |              |             |      |  |





# SuAporte |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-16, 03:24:13 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 75036931

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 16/12/2024

## I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Razón Social        | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA |
| Documento           | CC15440184                       |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE                    |
| Tipo Persona        | NATURAL                          |
| Ciudad              | RIONEGRO                         |
| Representante Legal |                                  |
| Total Afiliados     | 1                                |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Dirección          | CR 61F #41 B - 15 VEGAS DE LA CALLEJA |
| Teléfono           | 4799940                               |
| Forma Presentación | ÚNICO                                 |
| Departamento       | ANTIOQUIA                             |
| Identificación     |                                       |
| ARP                | ARL SURA                              |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                     |                | Novedades         |     |       |     |     |     |     |     |    |     |     |     | Pensiones |          |          | Salud           |                 |                 | Riesgos         |                 |                 | Cajas           |                 |                 |                 | Parafiscales    |                 |                 | Total           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |           |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET P | TDE | TAE | TAP | VSP | CON | LA | VAC | AVP | VCT | OTAS AFP  | OTAS EPS | OTAS CCF | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administradores | Administr |

## III. TOTALES

|             |              |           |              |             |              |           |              |                 |            |               |            |                 |            |               |           |              |      |               |      |              |      |                       |      |                                                         |      |                   |      |                                |              |                         |      |             |              |
|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|------|-------------------|------|--------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------------|--------------|
| IBC Pensión | \$ 5.500.000 | IBC Salud | \$ 5.500.000 | IBC Riesgos | \$ 5.500.000 | IBC Cajas | \$ 5.500.000 | Aportes Pensión | \$ 935.000 | Aportes Salud | \$ 687.500 | Aportes Riesgos | \$ 382.000 | Aportes Cajas | \$ 33.000 | Aportes SENA | \$ 0 | Aportes ICBSF | \$ 0 | Aportes ESAP | \$ 0 | Aportes Min Educación | \$ 0 | Aportes (Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS | \$ 0 | Incapacidades ARP | \$ 0 | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | \$ 2.038.300 | TOTAL INTERESES DE MORA | \$ 0 | TOTAL FINAL | \$ 2.038.300 |
|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|------|-------------------|------|--------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------------|--------------|

Medellín, diciembre 11 de 2024.

Cuenta de cobro N° 4

**CRISTIAN RENDON INGENIEROS**  
**CC: 15.440.184 De Rionegro, Ant.**

Debe a:

**CRISTIAN ALEXIS CASTAÑO CARDONA**  
**CC: 1.020.424.928 de Medellín, Ant**

LA SUMA DE:

**UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE**  
**(1.480.000) M/CTE**

Por concepto de:

Transportes de personal de interventoría y logística (radicación de documentos y entrega de insumos) a Girardota y San Andrés durante el periodo del 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre.

Favor pagar por consignación a la cuenta de ahorro número 41231062082 de Bancolombia.

*Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 empleador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplica la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016.*

Cordialmente,

  
**CRISTIAN ALEXIS CASTAÑO CARDONA**  
**CC: 1.020.424.928 de Medellín, Ant**



# Comprobante de pago en línea



## COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Pago realizado por:** CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA

**Nro. de factura:** 9874589

**Descripción del pago:** Pago Soluciones Fijas HFC

**Nro. de referencia:** 20241212162158745632\_1

**Nro. de referencia 3:**

**Nro. de referencia 4:** CC\_15440184

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 11 de Diciembre de 2024 11:40:00

**Nro. de comprobante:** 0000045623

**Valor pagado:** \$ 1,480,000.00

**Producto:** \*\*\*\*\*2934

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141040893765



(415)7707212489984(8020) 000014104089376 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 2 0 4 2 4 9 2 8

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

1 0 2 0 4 2 4 9 2 8

27. Fecha expedición

2 0 0 7 0 9 0 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Antioquia

0 5

30. Ciudad/Municipio

Bello

0 8 8

31. Primer apellido

CASTAÑO

32. Segundo apellido

CARDONA

33. Primer nombre

CRISTIAN

34. Otros nombres

ALEXIS

Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Rionegro

6 1 5

41. Dirección principal

CL 42 41 66 P 2

42. Correo electrónico

cristiancardona0829@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 3 9 5 9 7 2 7

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

4 9 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 9 0 3

## Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

## Otras actividades

1

2

## Ocupación

51. Código

52. Número  
establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

## Usuarios aduaneros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

## Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 05 - 17 / 08 : 55: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

CASTAÑO CARDONA CRISTIAN ALEXIS

985. Cargo

CONTRIBUYENTE



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO  
1.020.424.928  
CASTAÑO CARDONA

APELLIDOS  
CRISTIAN ALEXIS


NOMBRES

CRISTIAN A. CASTAÑO

FIRMA







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-AGO-1989**

**MEDELLIN**  
**(ANTIOQUIA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**M**


SEXO

**03-SEP-2007 BELLO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0104900-00059603-M-1020424928-20080828

0002622316A 2

25044289





## DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S

Nit: 901.123.242-2

Dir:CL 47 52 25 - Rionegro - Antioquia

e-mail [fefargoriente@gmail.com](mailto:fefargoriente@gmail.com)

Responsabilidad: Responsable de IVA

Teléfono: (604)562 11 00

Factura Electrónica De Venta

No. FEC49971

| INFORMACION DEL CLIENTE                 |  | FECHA                              | FECHA VENCIMIENTO |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| <b>CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA</b> |  | <b>11/12/2024</b>                  | <b>11/12/2024</b> |
| CC No. : 15440184                       |  | <b>TOTAL</b>                       |                   |
| DIRECCION : CR 61 F 41 B 15             |  | <b>\$ 104.900,00</b>               |                   |
| TELEFONO :                              |  | <b>VENDEDOR</b>                    | <b>REFERENCIA</b> |
| CIUDAD : RIONEGRO PAIS : Colombia       |  | 1036950740 - MANUELA DEL RIO ARIAS |                   |

| CODIGO | DESCRIPCION                                   | CANT   | VLR UNIT.    | DCTO. | %IVA | VALOR TOTAL  |
|--------|-----------------------------------------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
| 6876   | PAPEL CHICLE STRETCH TRANS 30X200 / 30X350MTS | 1 und  | \$ 24.500,00 |       | 19%  | \$ 24.500,00 |
| 2729   | CAJA ARCHIVO N.12 NORMA                       | 12 und | \$ 6.700,00  |       | 19%  | \$ 80.400,00 |

| LIQUIDACION     | VALOR BASE   | TARIFA | VALOR         | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR         |
|-----------------|--------------|--------|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| VALOR PARCIAL : |              |        | \$ 88.151,27  | Efectivo (caja) # 1 | 11050505       | \$ 104.900,00 |
| IVA liquidado   | \$ 88.151,27 | 19%    | \$ 16.748,73  |                     |                |               |
| VALOR TOTAL :   |              |        | \$ 104.900,00 |                     |                |               |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| VALOR (en letras) : | CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS PESO |
|---------------------|------------------------------------|

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11:14 A.M<br>Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)<br>Factura de CONTADO: Efectivo.<br>Resolucion de Facturacion Electronica No. 18764073307544 de junio 19 de 2024, Autoriza Prefijo FEC, de la No 15001 a la 60.000, Vigencia 24 meses.<br><br>-No se aceptan cambios ni devoluciones de ningún tipo de papel.<br><br>-Pasados los ocho (8) días no se aceptan cambios ni devoluciones.<br><br>-Toda devolución estará sujeta a verificación y se hará bajo los parametros establecidos en las políticas internas de devolución.<br><br>-Para la devolución de mercancía es indispensable presentar la factura de compra y que la mercancía esté física en el punto de venta, para la posterior generacion de la Nota Crédito correspondiente. |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



### Sello de firma:

C8kznDkOuL/bgXu0/w28ICz3/BoTScEQC6T44qad4iFJ/3JB+wdwXEpTx27KF4ssk+XjuM0FLmCKJ4K/rctGnNmLLhdWQ4wOndYc3JEffvBftzaq19MsOSgP2bcgSI/yB0wxx0uNAG44/2ioz2p0ekk5z5NY5i5dkBoSwHwVio3L0yiq0imidzo1SBX3dS8/CGqJ/hXpAbKkdLzRIE32MHEWotRSVGhOlnhVflzs9X4BWR5BEC+syiY4G3ut5jwYIAO8Y7ix06Kp0happsp/oG6kUoWlwr7FJB+JfIjaZGsjuxNrXolozc1Te2svx+hdJoYUitOgG6AzHHeClc36A==

CUFE: 14aa84d2b2238c3fc843bee402c94c3fa1d02374eacebe6ffaeacb04619c5a024ee65a2367d2bdc48ab2be1af66acec

Fecha emisión: 2024-12-11 11:28:33

Fecha validación DIAN: 2024-12-11 11:28:39-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



CRISTIAN ALEXANDERRENDON LOPERA

CIUDAD: \*  
DIRECCIÓN: CL 57 44 19  
CÓDIGO POSTAL:  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5877870788



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.49268723

FECHA LÍMITE DE PAGO:

09-Dic-2024

REFERENCIA DE PAGO:

5492687234

TOTAL A PAGAR:

\$93,899.99

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE  
\$93,900

\*Hasta 60 GB de Datos para Compartir wifi

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

MINUTOS ilimitados + DATOS ilimitados + SMS ilimitados Todo Destino + LDI Minutos ilimitados a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video, Claro música

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

| Descripción       | Valor        | Valor  |
|-------------------|--------------|--------|
| Cargos anteriores | \$93,899.99  | \$0.00 |
| Pagos recibidos   | \$-93,899.99 |        |

CARGOS FIJOS

| Descripción            | Fecha inicial | Fecha final | Valor       | Valor       |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Servicio Datos         | 26-Nov-2024   | 25-Dic-2024 | \$65,129.74 |             |
| Cargo fijo mensual GSM | 26-Nov-2024   | 25-Dic-2024 | \$13,329.76 | \$93,899.99 |
| Impuestos              |               |             | \$15,440.49 |             |

OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor                        | Valor  |
|-------------|------------------------------|--------|
| Claro video | Incluido sin costo adicional |        |
| Claro club  | Incluido sin costo adicional |        |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | \$0.00 |

Impuestos IVA:14,907.30Consumo:533.19 \* La tasa de interés moratorio es del 27.9% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 26-Nov-2024  
PERIODO DE FACTURACIÓN: 26-Oct-2024 a 25-Nov-2024  
FECHA DE FACTURACIÓN: 26-Nov-2024

TOTAL A PAGAR


\$93,899.99

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



(415)7707175320010(8020)5492687234(3902)9389999

Valor total a pagar de su factura 93,899.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐  
Cód. Banco  Cheque N°



CRISTIAN ALEXANDERRENDON LOPERA

REFERENCIA DE PAGO: 5492687234  
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC. 15440184  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5877870788  
PERIODO FACTURACION: 26-Oct-2024 a 25-Nov-2024  
NÚMERO CELULAR: 3117043911

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

11-Dic-2024

TOTAL A PAGAR:

\$93,899.99


\* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación



## HISTOGRAMAS DE CONSUMO


### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3117043911



\* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

### ASÍ USASTE TUS DATOS



### ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

**BOGOTÁ**  
Calle 185 #45-03 Local N1-022  
Carrera 68A No.24B-10  
Av Cra 30 con calle 19 Local B1-B19  
Calle 116 No 19A-41  
Av 68 No 39 i-37 Sur.

CR.15 No.94-38.  
Av. Suba No.128-30.  
Calle 140 No. 18-40.  
Tr.96 No.70 A-85  
CR 8 No 19-41.

### TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



### SERVICIO AL CLIENTE

[www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)  
[solucionesclaro@claro.com.co](mailto:solucionesclaro@claro.com.co)  
[www.twitter.com/ClaroTeAyuda](https://www.twitter.com/ClaroTeAyuda)  
Desde celular Claro 018000341818

Nacional 018003200200  
Bogotá 601 750 0500  
\*611

### ¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP 311 200 0000

### CONOCE TIENDA CLARO



### OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos



## TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta [claro.com.co](http://claro.com.co) Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: \$499, Hispanoamérica: \$1.144, Resto del Mundo: \$1.331



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios \*



(415)7707175320010(8020)5492687234(3902)09389999

REFERENCIA DE PAGO: 5492687234

Valor a pagar por Servicio sin Incluir Servicios Suplementarios \* 93,899.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco  Cheque N°

\* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación



**PARA QUE TENGAS EN CUENTA**

**YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)**

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura Electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 01-Dic-2024 03:45

Fecha y Hora de Aprobación: 01-Dic-2024 05:21



**Información General:**

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde \$ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.



## Comprobante de pago en línea

**Comercio**  
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Número de comprobante**  
DBcroXLSgln4

**CUS**  
1118072338

**Fecha y hora**  
11 diciembre 2024 10:46:22

**Número de factura**  
5877870788

**Descripción del pago**  
Pago de factura Postpago

**Referencia 1**  
5877870788\_3

**Referencia 2**  
5492687234

**Referencia 3**  
CC\_15440184

**Producto origen**  
\*\*\*\*4654

**Costo de la transacción**  
\$ 00.0 COP

---

**Total Pagado: \$ 93,899.99**







COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

925 CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA

DIRECCIÓN: BARRIO PORVENIR  
CIUDAD: RIN RIONEGRO  
ESTRATO: NR  
P-C  
RAN- RIN-



SERVICIOS  
FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 18/24

REFERENCIA DE PAGO: 23682079

TOTAL A PAGAR:  
\$ 123.599

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

| Descripción                | Valor       |
|----------------------------|-------------|
| TOTAL FACTURA MES ANTERIOR | \$ 123.599  |
| PAGOS EFECTUADOS           | \$ -123.599 |
|                            | \$ 0        |

INTERNET

| Descripción                  | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Valor      |
|------------------------------|---------------|-------------|------|------------|
| CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL | 01-Dic-2024   | 31-Dic-2024 | 31   | \$ 4.368   |
| INTERNET 400M MAS            | 01-Dic-2024   | 31-Dic-2024 | 31   | \$ 99.496  |
| IVA                          |               |             |      | \$ 19.735  |
|                              |               |             |      | \$ 123.599 |

OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor              |
|-------------|--------------------|
| CLARO VIDEO | Incluido sin costo |
| CLARO CLUB  | Incluido sin costo |
|             | \$ 0               |

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 123.599

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR



(415)7709998002319(8020)1088063319000023682079(3900)00123599(96)20241218

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco  Cheque No.



Escanea el código QR para pagar tu factura

925 CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA

REFERENCIA DE PAGO: 23682079  
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC 15440184  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1088063319  
FECHA DE FACTURA: Dic 01/24  
PERIODO FACTURACION: Dic 01/24 - Dic 31/24

PAGAR ANTES DE: Dic 18/24

TOTAL A PAGAR: \$ 123.599

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.



**ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS**

Cav Rionegro  
Cl. 49 48-18

**INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA**



Fecha y Hora de Emisión: Dic 01/24 00:00  
Fecha y Hora de Aprobación: dic 02/24 12:27

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

**CONTÁCTANOS**



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

[www.claro.com.co/negocios](http://www.claro.com.co/negocios)

Nacional 018000180456

Bogotá 601 748 8888

\*611

**SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA**



**Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.**



**El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.**



**Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.**



**Puedes adquirir un módem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.**

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección: Cr 65A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co) Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. "De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)" Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a. NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo. Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde \$ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.



# Comprobante de pago en línea



## COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Pago realizado por:** CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA

**Nro. de factura:** 9856324

**Descripción del pago:** Pago Soluciones Fijas HFC

**Nro. de referencia:** 2024121212547896325\_1

**Nro. de referencia 2:**

**Nro. de referencia 3:** CC\_15440184

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 12 de Diciembre de 2024 04:25:15 PM

**Nro. de comprobante:** 0000024513

**Valor pagado:** \$ 123,599.00

**Producto:** \*\*\*\*\*2934

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)



INTERMOBILIARIA POBLADO S.A.S

NIT: 900368059-9  
Dirección: CRA 43 A#10-47 OFC 114  
Teléfono: 3222412

Email: gerencia.admin@intermobiliaria.co

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FACTURA POR MANDATO  
No.FA 89906 PAG 1 DE 1

Fecha Validación DIAN:

09/11/2024 7:14 PM



| DOCUMENTO:                                                                                            |          | CLIENTE:                                                                                          |        | DIRECCIÓN:                                               |       |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| Cédula de ciudadanía 15440184                                                                         |          | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA                                                                  |        | Carrera 55C # 17 - 15 Matricula Inmobiliaria # 020-58389 |       |       |              |
| TELÉFONO: 3117043911                                                                                  |          | FECHA DE FACTURA: 09/11/2024 12:00 AM                                                             |        | MEDIO DE PAGO: Efectivo                                  |       |       |              |
|                                                                                                       |          | CONDICIONES DE PAGO: Contado                                                                      |        |                                                          |       |       |              |
| Producto.                                                                                             | Cantidad | Descripción                                                                                       | U.M    | Vlr. Uni                                                 | % Dto | % IVA | Valor Total  |
| 1                                                                                                     | 1.0      | CANON ARRENDAMIENTO RECIBIDO PARA TERCEROS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 | unidad | 3,461,300.00                                             | 0.0   | 0.0   | 3,461,300.00 |
| OBSERVACIONES:                                                                                        |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       |              |
| null                                                                                                  |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       |              |
| null                                                                                                  |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       |              |
| Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S) |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       |              |
| Total ítems: 1                                                                                        |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       |              |
| Subtotal                                                                                              |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       | 3,461,300.00 |
| IVA                                                                                                   |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       | 0.00         |
| Retención                                                                                             |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       | 121,145.50   |
| RetelIVA                                                                                              |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       | 0.00         |
| RetelCA                                                                                               |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       | 0.00         |
| Descuento                                                                                             |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       | 0.00         |
| Anticipo                                                                                              |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       | 0.00         |
| TOTAL                                                                                                 |          |                                                                                                   |        |                                                          |       |       | 3,461,300.00 |

RESOLUCION DIAN No. 18764082914695 DEL 06 DE 11 DE 2024 AUTORIZA DEL FA 89314 AL FA 100000 FECHA VIGENCIA DESDE 06/11/2024 HASTA 06/11/2025

CUFE: 1004449e307360e19f714db2caabd518ae18a943969ba0d75b196b1873649dccc2ee2f96b4b350a5b1f8bf83a57b9c33d



1 Preparación 2 Verificación 3 **Confirmación**

 ¡Bien hecho!  
Transferencia realizada.

 **Información**  
Las transferencias a productos Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - \*\*\*\*1734**

Producto destino: INTERMOBILIARIA POBLADO SAN BARTOLO - 005-617825-21

Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde el producto número \*\*\*\*1734 - Cuenta de Ahorro al producto número 005-617825-21 -INTERMOBILIARIA POBLADO SAN BARTOLO por \$ 3,340,154.00

Tipo de transferencia: En línea

Número de comprobante: 0000002512

Fecha y hora (Colombia): 2024/11/20 a las 17:25:12

Valor transferido: **\$ 3,340,154.00**

**También puedes**

 [Enviar comprobante por correo electrónico](#)

 [Descargar o imprimir comprobante](#)

[Realizar otra transferencia](#)






**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 10



OBJETO:

**“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN  
DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN  
ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA”**

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

**“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA  
LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA  
SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA”**

**INFORME TECNICO Y ADMINISTRATIVO N° 10**

**FECHA:**

**DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024**

|                                                                                                                          |                                                                |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b><br>"CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1<br>DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA<br>SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE<br>GIRARDOTA" | <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b><br>OBRAS Y PROYECTOS MJ S.A.S      | <b>INTERVENTORÍA:</b><br>CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN<br>LOPERA              |
| <b>CONTRATANTE:</b><br>TERRINORTE                                                                                        | <b>Número Contrato de Obra:</b><br>004 del 26 de enero de 2023 | <b>Número Contrato<br/>Interventoría:</b><br>004 del 2 de febrero de 2023 |

**GIRARDOTA, DICIEMBRE DE 2024**

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendonl1978@gmail.com





## Tabla de Contenido

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                                   | 5  |
| 2. OBJETIVOS .....                                                                                      | 6  |
| 2.1. OBJETIVO GENERAL .....                                                                             | 6  |
| 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                                                        | 6  |
| 3. UBICACIÓN DEL PROYECTO .....                                                                         | 7  |
| 3.1. Localización. ....                                                                                 | 7  |
| 3.2. Alcance .....                                                                                      | 8  |
| 4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL .....                                                                        | 8  |
| 4.1. FICHA DEL CONTRATISTA DE OBRA .....                                                                | 9  |
| 4.2. FICHA DE LA INTERVENTORÍA .....                                                                    | 9  |
| 5. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA .....                                                                  | 10 |
| 5.1. INTERVENTORÍA TÉCNICA .....                                                                        | 10 |
| 5.2. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA .....                                                                 | 11 |
| 5.3. INTERVENTORÍA FINANCIERA .....                                                                     | 11 |
| 5.4. INTERVENTORÍA LEGAL .....                                                                          | 11 |
| 5.5. INTERVENTORÍA SOCIO – AMBIENTAL .....                                                              | 11 |
| 5.6. INTERVENTORÍA SG – SST .....                                                                       | 12 |
| 6. INTERVENTORÍA TÉCNICA .....                                                                          | 13 |
| 6.1. AVANCE DE OBRA .....                                                                               | 13 |
| 6.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS AVANCES EN OBRA Y DESARROLLO DE LAS<br>ACTIVIDADES CONTRACTUALES ..... | 14 |
| 6.3. CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA .....                                                       | 20 |
| 6.4. DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....                                                  | 25 |
| 6.5. CONTROL DE MATERIALES .....                                                                        | 26 |
| 6.6. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO .....                                                            | 26 |
| 7. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA .....                                                                   | 28 |
| 7.1. PLANIFICACIÓN DE OBRA .....                                                                        | 28 |
| 7.2. BITÁCORA DE OBRA .....                                                                             | 29 |
| 7.3. COMITÉS DE OBRA .....                                                                              | 29 |
| 7.4. PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORÍA .....                                                           | 29 |
| 7.5. PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO CONTRATISTA .....                                                 | 30 |
| 8. INTERVENTORÍA FINANCIERA .....                                                                       | 31 |
| 8.1. GESTIÓN FINANCIERA .....                                                                           | 31 |
| 8.1.1. CONTRATO DE OBRA .....                                                                           | 31 |
| 8.1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....                                                                  | 31 |
| 8.2. REVISIÓN PRESUPUESTAL .....                                                                        | 32 |
| 8.3. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO .....                                                               | 32 |
| 8.4. RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA .....                                 | 32 |
| 8.4.1. BALANCE DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA .....                                          | 33 |
| 8.4.2. BALANCE DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....                                 | 35 |
| 9. INTERVENTORÍA LEGAL .....                                                                            | 38 |
| 9.1. GARANTÍAS OTORGADAS POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA .....                                    | 38 |
| 9.1.2. ESTADO DE LAS PÓLIZAS .....                                                                      | 38 |
| 9.1.2.1. PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA .....                                                          | 38 |
| 9.1.2.2. PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA .....                                                              | 40 |
| 9.2. REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA .....                                        | 42 |





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

|       |                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
| 9.3.  | REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA..... | 42 |
| 9.4.  | RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.....                         | 42 |
| 10.   | FUNCIONES INTEGRALES DE LA INTERVENTORÍA.....               | 43 |
| 10.1. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA.....     | 43 |
| 11.   | CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES RELEVANTES.....                | 44 |
| 12.   | ANEXOS.....                                                 | 45 |





## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de sus compromisos contractuales, CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN LOPERA - INGENIERO CIVIL, presenta al MUNICIPIO DE GIRARDOTA el INFORME MENSUAL N° 10 de las actividades de interventoría, correspondientes a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido desde 20 de noviembre al 10 de diciembre 2024.

El proyecto, tiene como objeto contractual la "CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA".

El presente informe de obra tiene como objetivo documentar de manera detallada el progreso, las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto *"construcción de la etapa 1 del acueducto de la vereda san Andrés del municipio de Girardota"*. ubicado en el municipio de Girardota, vereda el socorro. Este informe se elabora con la finalidad de proporcionar a las partes interesadas una visión clara y completa de los avances alcanzados, así como de los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas.

La construcción es un proceso complejo que implica la colaboración de múltiples disciplinas y la coordinación de diversas actividades. En este sentido, el informe se estructurará en secciones que abarcan aspectos técnicos, administrativa, financiera, realizando también, el seguimiento a los aspectos socio-ambientales y de seguridad y salud en el ambiente de trabajo. Adicionalmente, se incluirán registro fotográficos y gráficos que ilustran el estado actual de la obra.

Es importante destacar que el desarrollo de este proyecto no solo busca cumplir con los plazos establecidos, sino también garantizar la calidad y la sostenibilidad a largo plazo de las obras ejecutadas. Con este informe, pretendemos facilitar la comunicación entre los distintos actores del proyecto y asegurar que se mantenga un alto estándar de transparencia en la gestión de la obra.





## **2. OBJETIVOS**

### **2.1. OBJETIVO GENERAL**

Realizar la obra dentro del cronograma establecido para minimizar demoras y cumplir con los plazos de entrega acordados, mantener el presupuesto previsto y gestionar adecuadamente los recursos financieros para evitar sobrecostos, implementar medidas de seguridad para proteger la salud y la integridad física de todos los trabajadores en el sitio de construcción.

### **2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son tiempo, calidad, cantidades y el correcto uso de los recursos.
- Reportar inconsistencias en el cumplimiento del contrato que pueden suponer "actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato".
- Garantizar que los materiales y técnicas utilizados sean de alta calidad, asegurando la durabilidad y funcionalidad de la obra.
- Brindar prontas soluciones en caso de que se presenten problemas de ejecución de las tareas.
- Promover prácticas sostenibles durante la construcción, minimizando el impacto ambiental y considerando el uso eficiente de los recursos.
- Asegurar una comunicación y coordinación efectivas entre todos los actores involucrados en el proyecto (entre contratante, contratista de obra e interventoría





### 3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

#### 3.1. Localización.

El proyecto denominado, "CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"., se localiza en la zona rural del Municipio de Girardota en la vereda de potreritos está ubicada la bocatoma y el desarenador de la parte alta de la Quebrada la Correa, entre la bocatoma y el desarenador hay una distancia aproximada de 150m. En la vereda el socorro está ubicada la planta de tratamiento de agua potable junto con el tanque de almacenamiento y la caseta de operaciones. Entre el conjunto de captación "bocatoma y desarenador" y la planta de tratamiento de agua potable hay una distancia aproximada de 2000m. **Ver imágenes.**




*Imagen: Localización del proyecto.*





### **3.2. Alcance**

La infraestructura de servicios públicos de agua potable es de suma importancia para la comunidad debido a que por medio de esta se garantiza la cobertura, continuidad y calidad del servicio público domiciliario de acueducto.

En la actualidad algunas zonas de la ruralidad del municipio de Girardota, carecen de dicha infraestructura y las comunidades se deben someter al abastecimiento de agua sin tratamiento que vulnera directamente la salud pública porque ellas contienen aspectos fisicoquímicos y microbiológicos que generan patologías por transmisión hídrica.

Una de las veredas del municipio con mayor impacto negativo por esta problemática es la vereda San Andrés, por ello, en el año 2018 se realizaron los últimos estudios y diseños del plan maestro de acueducto que arrojó como alternativa de solución, la construcción de un sistema de acueducto completo con cada uno de sus componentes, así:

- Bocatoma
- Desarenador
- Redes de aducción y conducción
- Planta de potabilización
- Sistema de floculación
- Sistema de sedimentación
- Sistema de filtración
- Sistema de manejo de lodos y aguas de lavado de filtros
- Sistema de almacenamiento
- Válvulas proyectadas
- Estaciones reguladoras de presión
- Macro medición
- Micro medición

### **4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

La información contractual se refiere a todos los elementos y términos que conforman los contratos de obra e interventoría, A continuación, se hará la relación de las fichas técnicas de los contratos suscritos para la ejecución del proyecto.





#### 4.1. FICHA DEL CONTRATISTA DE OBRA

| CONTRATO DE OBRA                   |                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° DEL CONTRATO:                   | 004 del 26 de enero de 2023                                                                      |
| CONTRATANTE:                       | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO,<br>TERRINORTE MUNICIPIO DE GIRARDOTA                  |
| CONTRATISTA:                       | OBRAS Y PROYECTOS MJ S.A.S                                                                       |
| NIT o CÉDULA:                      | 901.464.458-3                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO:               | "CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA<br>VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA" |
| PLAZO INICIAL:                     | CINCO (5) MESES                                                                                  |
| PLAZO TRANSCURRIDO:                | SIETE (7) MESES                                                                                  |
| PLAZO FALTANTE CONTRATO<br>INICIAL | CERO (0)                                                                                         |
| PRORROGA                           | SIETE (7) MESES                                                                                  |
| FECHA DEL CONTRATO:                | 26 DE ENERO DE 2023                                                                              |
| FECHA DE INICIO:                   | 10 DE FEBRERO DE 2023                                                                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN<br>INICIAL:   | 09 DE JULIO DE 2023                                                                              |
| NUEVA FECHA DE<br>TERMINACIÓN      | 09 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                          |
| SUSPENSIÓN #1                      | 23 DE JUNIO DE 2023                                                                              |
| REINICIO #1                        | 23 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                          |
| FECHA DE TERMINACIÓN<br>OTRO SI #1 | 09 DE JULIO DE 2024                                                                              |
| SUSPENSIÓN #2                      | 09 DE ENERO DE 2024                                                                              |
| REINICIO #2                        | 20 DE AGOSTO DE 2024                                                                             |
| FECHA DE TERMINACIÓN<br>OTRO SI #2 | 20 DE FEBRERO DE 2025                                                                            |
| VALOR INICIAL DEL<br>CONTRATO:     | \$2.857.848.323                                                                                  |
| PRORROGA                           | 2 MESES (HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2015)                                                           |
| ADICIÓN PRESUPUESTAL               | \$ 678.139.631                                                                                   |
| VALOR TOTAL                        | \$ 3,535.987.954                                                                                 |

#### 4.2. FICHA DE LA INTERVENTORÍA

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° DEL CONTRATO:          | 004 DEL 2 DE FEBRERO DE 2023                                                              |
| CONTRATANTE:              | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL<br>MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM        |
| CONTRATISTA:              | ING. CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN LOPERA                                                     |
| NIT o CÉDULA:             | 15.440.184                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:      | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,<br>FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN |





|                                 |  |                                                                                 |
|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  | DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA" |
| PLAZO INICIAL:                  |  | SEIS (6) MESES                                                                  |
| PLAZO TRANSCURRIDO:             |  | SEIS (6) MESES                                                                  |
| PLAZO FALTANTE:                 |  | CERO (0) MESES                                                                  |
| FECHA DEL CONTRATO:             |  | 02 DE FEBRERO DE 2023                                                           |
| FECHA DE INICIO:                |  | 10 DE FEBRERO DE 2023                                                           |
| FECHA DE TERMINACIÓN:           |  | 10 DE AGOSTO DE 2023                                                            |
| SUSPENSIÓN                      |  | 23 DE JUNIO DE 2023                                                             |
| REINICIO                        |  | 23 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                         |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN      |  | 09 DE ENERO DE 2024                                                             |
| SUSPENSIÓN #2                   |  | 09 DE ENERO DE 2024                                                             |
| REINICIO #2                     |  | 20 DE AGOSTO DE 2024                                                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN OTRO SI #2 |  | 20 DE MARZO DE 2025                                                             |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:     |  | \$ 228.856.723                                                                  |
| VALOR DEL OTRO SI #2:           |  | \$ 153.003.460                                                                  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO        |  | \$ 381.860.183                                                                  |
| PRORROGA                        |  | 2 MESES (HASTA EL 20 DE MAYO DE 2015)                                           |
| ADICIÓN PRESUPUESTAL            |  | \$ 73,509.467.15                                                                |
| NUEVO VALOR TOTAL               |  | \$ 455,369.650                                                                  |

## 5. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

### 5.1. INTERVENTORÍA TÉCNICA

En la interventoría técnica, nuestra función como interventores se encamina a velar por el correcto desarrollo de los procesos constructivos, en los casos que sea necesario efectuar calibraciones a los diseños, lo coordinaremos con la entidad contratante y velaremos por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. En cumplimiento de sus funciones el interventor exigirá al constructor cuando sea necesario, la realización de ensayos y pruebas de laboratorio. De todos los trabajos autorizados el interventor deberá dejar constancia escrita.

Dentro de las funciones de la interventoría técnica se encuentra la revisión de los diseños iniciales, para verificar que cumplan con la normatividad NSR-10. Dentro de estas funciones, la interventoría solicitó al contratista, la realización de ensayos de laboratorio para los materiales necesarios, con su respectiva caracterización, granulometría de materiales a utilizar, diseños de mezclas de los concretos y morteros.





En caso de ser necesario la interventoría solicitará al diseñador la elaboración de los planos con la información adecuada, con especificaciones suficientes para garantizar de que el contratista de obra disponga de los documentos en sitio adecuados para realizar a cabalidad sus labores.

## **5.2. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA**

Se realizó diariamente las anotaciones del libro de obra o bitácora, desde el inicio de las actividades en obra de manera conjunta, entre la interventoría en campo y el contratista de obra, se realizaron comités de obra entre las partes involucradas, cada que alguna de las partes lo considera necesario. La interventoría hizo presencia permanente en los diferentes frentes de obra, verificando y exigiendo el cumplimiento de todas las medidas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades contractuales.

Se presentaron oportunamente informes semanales y el informe mensual, registro fotográfico de actividades y bitácora de lluvias.

## **5.3. INTERVENTORÍA FINANCIERA**

Se realiza la calibración de programación de obra y presupuesto contractual, con previa revisión del Análisis de Precios Unitarios (APU's), al igual que, control financiero del proyecto, vale decir que a la fecha del presente informe no se ha realizado ningún pago de actas parciales al contratista de obra ni a la interventoría.

## **5.4. INTERVENTORÍA LEGAL**

Durante la ejecución del proyecto, se realiza una constante verificación de los componentes legales de la obra, mediante la revisión y actualización de las garantías (Pólizas) otorgadas por el contratista y la interventoría, también se desarrolla un continuo seguimiento a las obligaciones derivadas de los contratos suscritos entre las partes, tanto para el contratista de obra, como para la interventoría. Por último, se lleva un registro detallado de toda la correspondencia oficial emitida entre los interesados.

## **5.5. INTERVENTORÍA SOCIO – AMBIENTAL**

Se diligencia la bitácora de lluvias, con el fin de tener control sobre los posibles retrasos de obra generados por las condiciones climáticas que se presentan, el control de desechos de obra busca que los residuos se encuentren debidamente en los puntos ecológicos y los insumos peligrosos en sitios adecuados, para una posterior disposición.





Respecto al manejo de maquinaria y equipos, se ha venido realizando el acompañamiento al contratista de obra, en la verificación de los documentos legales de los propietarios, conductores, del material y equipo que llegan a la obra.

Con respecto al plan de manejo ambiental, el contratista ha venido ejecutando los programas descritos en él, con el fin de generar el menor impacto ambiental posible en el desarrollo de las actividades del proyecto.

En los programas donde el contratista viene fallando, la interventoría le hace saber a través de los canales que dispone el proyecto para la comunicación (oficios, correos, WhatsApp), con el fin de que se cierre la no conformidad.

La interventoría Ambiental del proyecto, implica responsabilidades directas e indirectas con las comunidades, a través de la supervisión y el control en el cumplimiento del marco normativo general de la contratación pública estatal, ambiental específico y medidas de manejo contenidas en instrumentos ambientales, para nuestro caso específico, se trata del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual será un instrumento guía para un adecuado seguimiento, control y monitoreo de los programas contenidos en dicho plan.

## **5.6. INTERVENTORÍA SG – SST**

Se realiza seguimiento y control de la seguridad social, salud, riesgos laborales, pensión y aportes parafiscales, se ha venido avanzando con el control eficaz del uso de los elementos de protección personal, dotación del personal, mediante rutinas de inspección de seguridad, visitas de la coordinadora SST por parte de la interventoría, supervisando la correcta instalación de dispositivos para la señalización de seguridad en puntos estratégicos, realizando acompañamiento en las capacitaciones del personal de obra, al igual que, verificando las áreas de cargue y descargue.

Lo anterior es con el fin de dar celeridad a las actividades en obra, generando un ambiente y conciencia de trabajo seguro, buscando reducir al máximo los incidentes y/o accidentes con personal propio y ajeno al proyecto.

En el presente periodo se hizo un seguimiento exhaustivo en campo a la aplicación del SG-SST por parte de la interventoría, con la finalidad de llevar los riesgos propios del proyecto a su mínima expresión, sobre todo en los frentes de obra, en donde por su alto riesgo, existe mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes y/o incidentes laborales.





## 6. INTERVENTORÍA TÉCNICA

### 6.1. AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido del presente informe se realizaron las siguientes actividades en campo:

| Actividades                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levantamiento topográfico para el trazado de la nueva red de aducción entre el desarenador y la plata de tratamiento de agua potable.              |
| Instalación de las tapas metálicas para el encofrado de las caras interna y externa del cuarto de válvulas.                                        |
| Excavación manual para las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.                                                                       |
| Vaciado y vibrado del concreto de 28Mpa para los muros del cuarto de válvulas del tanque de almacenamiento.                                        |
| Desmante de las formaletas, parales y cerchas que se utilizaron para la construcción de las vigas aéreas, ménsulas y la losa de cubierta.          |
| Corte, figurado y armado del acero de refuerzo para las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.                                          |
| Se realiza la escarificación mecánica para las zonas afectadas por el hormiguo en las caras externas del tanque de almacenamiento.                 |
| Encofrado en madera para la construcción de las vigas de cimentación de la caseta de operaciones de la planta de tratamiento de agua potable.      |
| Se realiza la preparación del concreto de 28Mpa para el vaciado de las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.                           |
| Retiro de las formaletas en madera que se utilizaron en la construcción de las vigas de cimentación.                                               |
| Instalación de los bloques de concreto para las dos primeras de la cimentación de la caseta de operaciones.                                        |
| Se realiza el vaciado de concreto para las columnetas en las dos primeras hiladas de los bloques.                                                  |
| Aplicación de Sika igol denso para la protección las humedades en la cimentación de los muros de la caseta de operaciones.                         |
| Escarificación mecánica para retirar las puntas de las corbatas metálicas, las cuales están ubicadas el interior del tanque de almacenamiento.     |
| Lavado de las zonas donde se realizaron la escarificación afectada por el hormiguo del concreto en el interior del tanque de almacenamiento.       |
| Aplicación del mortero de alta resistencia a las zonas afectadas por el hormiguo en la cara interna del muro frontal del tanque de almacenamiento. |
| Se realiza llenos con material del sitio para la nivelación del entresuelo de la caseta de operaciones.                                            |
| Cargue y descargue de los materiales requeridos para realizar las actividades en obra.                                                             |
| Instalación interna de los puntos de la red hidrosanitaria para la caseta de operaciones.                                                          |
| Se realiza capacitación en temas del cuidado de los sistemas hídricos que se encuentran alrededor de la zona de trabajo.                           |
| Instalación y nivelación del triturado para el entresuelo de la caseta de operaciones.                                                             |





Instalación de la malla electrosoldado para el refuerzo del piso en concreto de la caseta de operaciones.

Perforación del muro interno costado derecho para la instalación de las escalerillas metálicas para el ingreso al tanque de almacenamiento

Aplicación del mortero de alta resistencia a las zonas afectadas por el hormigueo en el concreto de los costados de las ménsulas de los muros derecho e izquierdo del tanque de almacenamiento.

Vaciado del concreto de 21Mpa para la losa del piso de la caseta de operaciones.


Aplicación del Sika igol denso en la cara externa del muro posterior, esto con el fin de la protección de las humedades en el tanque de almacenamiento.

**Nota:** las cantidades que avalan los avances de obra del presente periodo están plasmadas en la bitácora de obra (ver archivo anexo bitácora de obra).

## 6.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS AVANCES EN OBRA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES



Fotografía: Levantamiento topográfico para el trazado de la red de conducción entre el desarenador y la planta de tratamiento de agua potable.



Fotografía: Instalación de las tapas metálicas para el encofrado de las caras interna y externa del cuarto de válvulas.





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES





*Fotografía: se realiza la marcación de los ejes para la ubicación de las vigas de la caseta de operaciones.*



*Fotografía: Se inicia con la excavación manual para las vigas de la caseta de operaciones.*



*Fotografía: Se continua con la excavación manual para las zanjas de las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.*



Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendonl1978@gmail.com






**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

*Fotografía: Encofrado metálico para la construcción del cuarto de válvulas del tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Preparación del concreto de 28Mpa para el vaciado de los muros del cuarto de válvulas.*



*Fotografía: se realiza el vaciado y vibrado del concreto de 28Mpa para los muros del cuarto de válvulas del tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Desmonte de las formaleas metálicas que se encontraban instaladas para la construcción del cuarto de válvulas.*


Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**


CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES




*Fotografía: Desmonte del encofrado para la construcción de las vigas aéreas y la losa de cubierta.*





*Fotografía: Corte y figurado del acero de refuerzo para las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.*



*Fotografía: Armado de las parrillas en acero de refuerzo para las vigas de cimentación.*



*Fotografía: Colocación de las parrillas en acero para el refuerzo de las vigas de cimentación.*



Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendonl1978@gmail.com





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES


*Fotografía: Capacitación al personal en temas de los componentes SST.*



*Fotografía: Escarificación mecánica para las zonas afectadas por el hormigueo en las caras externas del tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Encofrado en madera para la construcción de las vigas de cimentación de la caseta de operaciones de la planta de tratamiento de agua potable.*



*Fotografía: Preparación del concreto de 28Mpa para el vaciado de las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.*

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon11978@gmail.com





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES



Fotografía: Vibrado del concreto que se ha vaciado en las vigas de cimentación.



Fotografía: Vigas de cimentación de la caseta de operaciones.



Fotografía: Retiro de las formaletas en madera que se utilizaron en la construcción de las vigas de cimentación.




Fotografía: Instalación de los bloques de concreto para las dos primeras de la cimentación de la caseta de operaciones.





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**


CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES





*Fotografía: Desmante del encofrado para la construcción de las vigas aéreas y la losa de cubierta.*



*Fotografía: Vaciado de concreto para las columnetas en las dos primeras hiladas de los bloques.*



*Fotografía: Aplicación de Sika igol denso para la protección las humedades en la cimentación de los muros de la caseta de operaciones.*



Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES


*Fotografía: Escarificación mecánica para retirar las puntas de las corbatas metálicas, las cuales están ubicadas el interior del tanque de almacenamiento.*




*Fotografía: Lavado de las zonas donde se realizaron la escarificación afectada por el hormiguo del concreto en el interior del tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Aplicación del mortero de alta resistencia a las zonas afectadas por el hormiguo en la cara interna del muro frontal del tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Se realiza llenos con material del sitio para la nivelación del entresuelo de la caseta de operaciones.*



*Fotografía: Cargue y descargue de los materiales requeridos para realizar las actividades en obra.*

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com






**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**


CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES




*Fotografía: Aplicación del mortero de alta resistencia a las zonas afectadas por el hormigueo en el concreto en la cara externa de los muros de los costados del tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Instalación interna de los puntos de la red hidrosanitaria para la caseta de operaciones.*



*Fotografía: Lavado de las zonas donde se realizaron la escarificación afectada por el hormigueo del concreto en el exterior del tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Se realiza capacitación en temas del cuidado de los sistemas hídricos que se encuentran alrededor de la zona de trabajo.*





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**


CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES




*Fotografía: Instalación y nivelación del triturado para el entresuelo de la caseta de operaciones.*



*Fotografía: Instalación de la malla electrosoldado para el refuerzo del piso en concreto de la caseta de operaciones.*



*Fotografía: Marcación y escarificación mecánica para las zonas afectadas por el hormigueo en el concreto de la cara externa de los muros en los costados derecho e izquierdo del tanque de almacenamiento.*



Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com






**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

*Fotografía: Aplicación del mortero de alta resistencia a las zonas afectadas por el hormigueo en el concreto en la cara externa de los muros de los costados del tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Perforación del muro interno costado derecho para la instalación de las escalerillas metálicas para el ingreso al tanque de almacenamiento.*



*Fotografía: Aplicación del mortero de alta resistencia a las zonas afectadas por el hormigueo en el concreto de los costados de las ménsulas de los muros derecho e izquierdo del tanque de almacenamiento.*




*Fotografía: Preparación del concreto de 21Mpa para la losa del piso de la caseta de operaciones.*




*Fotografía: Vaciado del concreto de 21Mpa para la losa del piso de la caseta de operaciones.*

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





*Fotografía: Losa en concreto de 21Mpa para el piso de la caseta de operaciones.*



*Fotografía: Aplicación del Sika igol denso en la cara externa del muro posterior, esto con el fin de la protección de las humedades en el tanque de almacenamiento.*

### 6.3 CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

Se realiza el respectivo análisis del cronograma de obra, mediante la medición de tiempos establecidos y los rendimientos en la ejecución de actividades.

El presente periodo corresponde de la siguiente forma.

- Desde el 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2024.

A la fecha de la presentación del informe número (10), se cuenta con la programación de obra actualizada donde se establece que va hasta el 20 de febrero de 2025, se debe de calibrar la programación en base al otro si #3.

### 6.3. DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Los diseños del proyecto están a cargo de la interventoría, el cual hasta la fecha del presente informe ha suministrado al proyecto la siguiente información:

- Planos topográficos.
- Diseños estructurales.

En las condiciones actuales el proyecto presenta calibraciones a los diseños iniciales (modificación en trazado de redes, reubicación del tanque de almacenamiento, redes eléctricas, estructural de la losa de cubierta del tanque de almacenamiento).





A la fecha se cuenta con los siguientes diseños y planos:

- Localización del tanque
- Caseta y Lechos de secado
- Diseño hidráulico PTAP
- Diseño hidráulico desarenador
- Diseño hidráulico bocatoma
- Estructural desarenador
- Estructural bocatoma
- Diseño de redes
- Diseño estructural del tanque
- Diseño hidráulico del tanque

#### **6.4. CONTROL DE MATERIALES**

Para efectos de garantizar la calidad en todos los materiales a usar en el proyecto, la interventoría ejerce un control y monitoreo permanente de estos y a sus respectivos proveedores, igualmente a la ejecución de actividades, programación de obra, etc.

De igual manera, se cuenta con diseños de mezclas y ensayos de las densidades del Proctor modificado. Así como las garantías de protocolos de calidad y cumplimiento de las normas vigentes.

- Arena de concreto.
- Triturado 3/4".
- Cemento tipo estructural.
- Base granular.
- Acero de barras de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 1"

#### **6.5. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO**

En el presente periodo el contratista de obra en conjunto con la interventoría realizó los ensayos de laboratorio contemplados en el P.G.I.O (Plan de Gestión Integral de Obra), para los concretos de la losa de cubierta y los muros en la sección 3 del tanque de almacenamiento donde se toman las muestras de cilindros de 300mmX 100mm y realizando ensayos de los asentamientos al concreto por medio del cono de Abrams.

El ensayo de resistencia a la compresión ejecutado sobre cilindros se realiza de acuerdo con la norma NTC 673:2021. En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos.

*NOTA: A la fecha de la terminación del presente informe, el contratista de obra no a enviado a la interventoría los resultados de los ensayos de las muestras de los concretos.*





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES



**INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA**

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





## **7. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA**

### **7.1. PLANIFICACIÓN DE OBRA**

La planeación de obra se resume en la administración, coordinación y preparación de todos los recursos que requiere la empresa contratista para la operación del proyecto (recursos humanos, materiales y financieros) agrupándolos para operar en un tiempo y costo determinado previamente.

1. **Tiempo:** El tiempo es oro en este tipo de proyectos. Los retrasos pueden afectar el desarrollo del objeto contractual en los tiempos establecidos. Por lo que, esta interventoría recomienda seguir al detalle el cronograma de obra.
2. **Costo:** Teniendo en cuenta las necesidades del contrato se realiza una proyección de obra, teniendo en cuenta mayores y menores cantidades a ejecutar, como también las obras extras que se requieren para cumplir con el objeto contractual. Es de anotar que dicha calibración se realiza sin afectar el presupuesto inicial del contrato de obra.
3. **Calidad:** La interventoría revisa que, el contratista de obra ofrezca los mejores materiales para garantizar la calidad en la obra. De igual manera de que, se escoja de manera idónea al personal más calificado para ejecutar las tareas diarias, con el objetivo de lograr los resultados exigidos en pliegos.

Se tomaron como acciones las siguientes:

- Seguimiento a obras ejecutadas.
- Abastecimiento e inspecciones de equipos y herramientas.
- Recepción y control de materiales.
- Control de calidad integral.
- Aplicación de lo dispuesto en la programación de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de obras.
- Envío de correspondencia.
- Medición de cantidades ejecutadas en campo.
- Registro fotográfico de actividades.
- Análisis de programación de obra.
- Calibración de diseños.





## 7.2. BITÁCORA DE OBRA

El día 10 de febrero de 2023 se da apertura a la bitácora de campo y actividades ejecutadas en obra, plasmando en ella el diario de la obra, y las incidencias que se presentaron, los "Libros de Bitácora" se encuentra manejado por el residente de la interventoría y el personal que interviene en la obra tales como residente de obra, esto con el fin de evitar no conformidades y posibles manipulaciones que distorsionen la buena marcha de la obra y lesionen la labor de control de la misma.

Adicionalmente se lleva una bitácora de lluvias digital, con el fin de llevar registros diarios de las condiciones climáticas, para realizar el análisis correcto de los retrasos generados por lluvias.

***Se anexa copia de bitácora de obra y bitácora de lluvias del periodo del presente informe (Del 20 de noviembre al 10 de diciembre 2024).***

## 7.3. COMITÉS DE OBRA

En el periodo comprendido entre el 20 de noviembre y hasta el 10 de diciembre 2024 no se realizó comités de obra:

De igual forma se realizan reuniones internas de obra ya que es un espacio de trabajo colaborativo que se establece entre la interventoría y el contratista de obra para coordinar, supervisar y asegurar la correcta ejecución del proyecto. Este comité es fundamental para garantizar que se cumplan las especificaciones, plazos y condiciones del contrato, así como para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir durante el desarrollo del proyecto.

## 7.4. PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORÍA

Se presenta a continuación el personal profesional que compone el equipo de trabajo de la interventoría, para las labores de supervisión del proyecto.

| CARGO                      | NOMBRE                                | CEDULA        |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Director de Interventoría  | Ing. Cristian Alexander Rendón Lopera | 15.440.184    |
| Residente de Interventoría | Ing. Leonardo Paramo Barreto          | 80.425.937    |
| Residente Socio-Ambiental  | Ing. Arinson Palacios Moreno          | 12.021.787    |
| Residente SST              | Ing. Jorge Luís Durango Pérez         | 1.038.412.663 |





## 7.5. PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO CONTRATISTA

Se presenta a continuación el personal profesional que compone el equipo de trabajo del contratista para las labores de construcción del proyecto.

| PERSONAL PROFESIONAL                               |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Director de Obra                                   | Ing. Fredy Cuadros Pinzón                  |
| Residente de Obra                                  | Ing. Santiago Roldan Agudelo               |
| Residente Ambiental                                | Ing. Fancy Mena                            |
| Coordinadora SST                                   | Ing. Ana Paola Perea M                     |
| Tecnólogo SST                                      | Mari Luz Pulgarín López                    |
| PERSONAL COMPONENTE ORGANIZACIONAL (BIOTECN S.A.S) |                                            |
| Yadira Isabel Obando Rincón                        | Coordinadora del Componente Socioambiental |
| Juan David Ramírez Cadavid                         | Director Técnico BIOTECN S.A.S             |
| Edinson Smith Uribe Maya                           | Representante legal BIOTECN S.A.S          |
| Oscar Esteban Cossío Madrid                        | Ingeniero Sanitario                        |
| Luis Alberto Chavarria                             | Ingeniero Ambiental                        |
| Andrés Felipe Gil Cortés                           | Ingeniero Ambiental                        |

| PERSONAL OPERATIVO PERMANENTE           |                                   |                        |                                  |                                |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| No                                      | NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | TIPO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA |                                |                   |
|                                         |                                   |                        | EMPLEADO                         | CONTRATISTA                    | CARGO             |
| 1                                       | ERNESTO MILLEY VAHOS ECHAVERRIA   | 1,046,911,764          | X                                | OBRAS Y PROYECTOS M.J S.A.S    | ALMACENISTA       |
| 2                                       | ABRAHAN HERNANDEZ GOMEZ           | 8.644.344              | X                                | A.S.G CONSTRUCCIONES S.A.S     | ENCARGADO         |
| 3                                       | JUAN JOSE VEGA VALENCIA           | 1.001.500.170          | X                                | A.S.G CONSTRUCCIONES S.A.S     | OFICIAL           |
| 4                                       | FREDDY ALBERTO BERNAL BAEZ        | 5653442                | X                                | A.S.G CONSTRUCCIONES S.A.S     | AYUDANTE          |
| 5                                       | DIEGO AVEDAÑO CAVID               | 1,001,424,665          | X                                | A.S.G CONSTRUCCIONES S.A.S     | AYUDANTE          |
| 6                                       | ESTEBAN AVEDAÑO CAVID             | 1,035,875,639          | X                                | A.S.G CONSTRUCCIONES S.A.S     | AYUDANTE          |
| 7                                       | JHON ALEJANDRO CASTAÑO MONSALVE   | 1.017.171.723          | X                                | A.S.G CONSTRUCCIONES S.A.S     | AYUDANTE          |
| PERSONAL EXTERNO (COMISIÓN TOPOGRÁFICA) |                                   |                        |                                  |                                |                   |
| 8                                       | JHON BRAYAN CALLE ZAPATA          | 1.036.661.902          | X                                | CYA TOPOGRAFOS ASOCIADOS S.A.S | TOPOGRAFO         |
| 9                                       | MARCOS FIDEL CHOPERENA            | 78.108.565             | X                                | CYA TOPOGRAFOS ASOCIADOS S.A.S | AUX DE TOPOGRAFIA |





# **CRISTIAN A. RENDÓN L.**

## **Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVE  
Y GERENCIA DE PROY

### **8. INTERVENTORÍA FINANCIERA**

Se muestra el avance presupuestal aproximado del periodo que corresponde al presente informe, al igual que el resumen acumulativo financiero de las actividades del proyecto:

#### **8.1. GESTIÓN FINANCIERA**

El presente contrato de obra, inicialmente tenía un valor inicial de (\$2.857.848.323), para ser ejecutado en un periodo inicial de cinco (5) meses.

Se realiza prórroga de siete (7) meses.

Finalmente fue adicionado en tiempo dos (2) meses y en presupuesto en un valor de \$ 678.139.631. Para un valor total de \$ 3.535.987.954. y 14 meses de tiempo.

De igual manera el contrato de interventoría N° 004 del 02 de febrero de 2023, el cual tiene un valor inicial de \$228.858.723, se ejecutaría inicialmente en el periodo de tiempo comprendido entre el 10 de febrero de 2023 hasta el 09 de agosto de 2023, sin embargo, se produce suspensión del contrato en las fechas comprendidas entre 23 de junio de 2023 hasta el 23 de noviembre de 2023, lo cual modifica la fecha de terminación hasta el 09 de enero de 2024, se produce una nueva suspensión del proyecto, teniendo como nueva fecha de reinicio el día 20 de agosto de 2024 y con fecha de finalización del 20 de marzo de 2025, de igual manera se realiza una adición presupuestal de \$ 153.003.460 para el periodo de prórroga de siete (7) meses.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra fue adicionado en tiempo se realiza una adición presupuestal y prórroga (2 meses) para la interventoría quedando de la siguiente manera:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Valor inicial          | \$ 228.858.723 |
| Adición presupuestal 1 | \$ 153.003.460 |
| Adición presupuestal 2 | \$ 73.509.467  |
| Valor total            | \$ 455.369.650 |

#### **8.1.1. CONTRATO DE OBRA**

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OTRO SI #1</b> | Prórroga de siete (7) meses                                                                       |
| <b>OTRO SI #2</b> | Actualización de precios contractuales y se ajusta la fecha de terminación de acuerdo al reinicio |
| <b>OTRO SI #3</b> | Adición presupuestal de \$ 678.139.631 y prórroga de dos (2) meses                                |

A solicitud de la nueva gerencia de la empresa contratante se realiza una calibración presupuestal, incluyendo unas obras extras que son necesarias para el cumplimiento





# **CRISTIAN A. RENDÓN L.**

## **Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVE  
Y GERENCIA DE PROY

del alcance contractual y desestimando algunas actividades que no serán necesarias, es de anotar que esta calibración no afecta el alcance del proyecto, ni afecta el presupuesto inicial.

### **8.1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>OTRO SI #1</b> | Cambio en la forma de pago (de avance de obra a permanencia en obra) |
| <b>OTRO SI #2</b> | Adición presupuestal de \$ 153.003.460 y prórroga de siete (7) meses |
| <b>OTRO SI #3</b> | Adición presupuestal de \$73.509.274 y prórroga de dos (2) meses     |

### **8.2. REVISIÓN PRESUPUESTAL**

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Plazo General del Proyecto (Meses)</b>                        | <b>5 +7+2= 14</b>        |
| <b>Tiempo Transcurrido hasta 10 de diciembre de 2024 (Meses)</b> | <b>9 meses y 20 días</b> |
| <b>Porcentaje de Avance en Tiempo del contrato de obra</b>       | <b>71,5%</b>             |
| <b>Porcentaje de Avance Financiero</b>                           | <b>44%</b>               |

### **8.3. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

El contratista no ha hecho uso del anticipo del 30% del valor total del contrato \$ 2.857.848.323 el cual asciende a una cifra de \$ 857.354.496.9, por ende, para el periodo del presente informe no existe un plan de inversión de anticipo.

### **8.4. RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA**

En este componente, la interventoría del proyecto contempla realizar un seguimiento detallado a las actas de pago del contratista de obra, al igual que las internas de la interventoría, con el fin de mantener un control y revisión constante del flujo financiero del proyecto.

A la fecha el contratista de obra ha presentado las actas de obras:

- Acta de obra #1 por valor de \$ 632.867.650
- Acta de obra #2 por valor de \$ 448.619.180
- Acta de obra #3 por valor de \$ 361.428.878





# CRISTIAN A. RENDÓN L. Ingeniero Civil

CONSTRUCCIÓN, INTERVE  
Y GERENCIA DE PROY

Es decir que a la fecha se ha facturado un valor total de \$ 1.442.915.708

De igual manera se presenta un balance financiero por parte de la interventoría, con corte de fecha hasta el 10 de diciembre de 2024.

## 8.4.1. BALANCE DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

| INFORME GERENCIAL No.8                                      | PERIODO FACTURADO                                                                                                               | VALOR BRUTO DEL ACTA | AMORTIZAC. ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| ACTA 1                                                      | 10 DE FEBRERO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2023 Y DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2023                  | \$ 632.867.650,00    | \$0                 | \$0                 | \$632.867.650      | \$2.903.120.304 |
| ACTA 2                                                      | DESDE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 09 DE ENERO DE 2024 Y DESDE EL 20 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | \$ 448.619.180,00    | \$0                 | \$0                 | \$448.619.180      | \$2.454.501.124 |
| ACTA 3                                                      | DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2024                                                              | \$ 361.428.878,00    | \$0                 | \$0                 | \$ 361.428.878     | \$2.084.194.698 |
| VALOR TOTAL ACTAS OBRA                                      |                                                                                                                                 | \$1.442.915.708      | \$0                 | \$0                 |                    | \$2.093.072.246 |
| BALANCE FINANCIERO DE OBRA - ACTA No. 3                     |                                                                                                                                 |                      |                     |                     |                    |                 |
| Valor Inicial Contrato (sin fortalecimiento organizacional) |                                                                                                                                 | \$3.535.987.954      |                     |                     |                    |                 |
| Valor Ejecutado                                             |                                                                                                                                 | \$1.442.915.708      |                     |                     |                    |                 |
| Valor Por Ejecutar                                          |                                                                                                                                 | \$2.093.072.246      |                     |                     |                    |                 |
| Ejecución hasta el acta No. 3 en %                          |                                                                                                                                 |                      |                     |                     | 40.81%             |                 |
| Por Ejecutar hasta esta acta No. 3 en %                     |                                                                                                                                 |                      |                     |                     | 59.19%             |                 |






**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

### BALANCE FINANCIERO ACTA N° 3 OBRA



Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





# CRISTIAN A. RENDÓN L. Ingeniero Civil

CONSTRUCCIÓN, INTERVE  
Y GERENCIA DE PROY

## 8.4.2. BALANCE DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORME GERENCIAL No.10

| INFORME GERENCIAL No.10                                                                                                       |                                                             |                    |                       |                     |                                    |                         |                                                  |                  |         |                  |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|-----------|-------------------|
| CONTRACTUAL                                                                                                                   |                                                             |                    |                       |                     |                                    |                         | MES #9                                           |                  | MES #10 |                  | ACUMULADO |                   |
| CARGO/OFICIO                                                                                                                  | CANT.                                                       | SUELDO O<br>TARIFA | DEDICACIÓN<br>INICIAL | NUEVA<br>DEDICACIÓN | TIEMPO<br>DE<br>ADICIÓN<br>(MESES) | VALOR PARCIAL (\$)      | CANT.                                            | V/TOTAL          | CANT.   | V/TOTAL          | CANT.     | VALOR             |
| Director de interventoría                                                                                                     | 1                                                           | \$ 7,000,000       | 50%                   | 10%                 | 7                                  | \$ 21,000,000           | 1                                                | \$ 700,000       | 1       | \$ 466,666.67    | 9.00      | \$ 3,566,666.67   |
| Profesional Residente de<br>interventoría                                                                                     | 1                                                           | \$ 4,200,000       | 100%                  | 100%                | 7                                  | \$ 25,200,000           | 1                                                | \$ 4,200,000     | 1       | \$ 2,800,000.00  | 9.00      | \$ 40,600,000.00  |
| Profesional Residente<br>Ambiental                                                                                            | 1                                                           | \$ 3,500,000       | 100%                  | 40%                 | 7                                  | \$ 21,000,000           | 1                                                | \$ 1,400,000     | 1       | \$ 933,333.33    | 9.00      | \$ 26,133,333.33  |
| Profesional SISO                                                                                                              | 1                                                           | \$ 3,500,000       | 40%                   | 10%                 | 7                                  | \$ 8,400,000            | 1                                                | \$ 350,000       | 1       | \$ 233,333.33    | 9.00      | \$ 9,683,333.33   |
|                                                                                                                               |                                                             |                    |                       |                     |                                    | \$ 75,600,000           |                                                  | \$ 6,650,000     |         | \$ 4,433,333.33  |           | \$ 99,983,333.33  |
| FACTOR MULTIPLICADOR                                                                                                          |                                                             |                    |                       |                     |                                    | 2.30                    |                                                  | 2.30             |         | 2.30             |           | 2.30              |
| SUBTOTAL                                                                                                                      |                                                             |                    |                       |                     |                                    | \$ 173,880,000          |                                                  | \$ 15,295,000    |         | \$ 10,196,666.67 |           | \$ 229,961,666.67 |
| OTROS - COSTOS DIRECTOS                                                                                                       |                                                             |                    |                       |                     |                                    |                         |                                                  |                  |         |                  |           |                   |
| Fotocopias, edición informes,<br>registros fotográficos entre<br>otros                                                        | 1                                                           | \$ 350,000         | mes                   |                     | 7                                  | \$ 2,100,000            | 1                                                | \$ 350,000       | 1       | \$ 350,000       | 9         | \$ 3,500,000      |
| Comunicaciones (Telefono,<br>Fax, Celular, Internet, ETC)<br>mensual                                                          | 1                                                           | \$ 160,000         | kit                   |                     | 7                                  | \$ 960,000              | 1                                                | \$ 160,000       | 1       | \$ 160,000       | 9         | \$ 1,600,000      |
| Tarifa alquiler de oficina para<br>uso del proyecto: 3 equipos<br>de computo, muebles,<br>escritorios y enseres de<br>oficina | 1                                                           | \$ 1,111,105       | kit                   |                     | 7                                  | \$ 6,666,632            | 1                                                | \$ 1,111,105     | 1       | \$ 1,111,105     | 9         | \$ 11,111,053     |
| Auxilio de transporte                                                                                                         | 1                                                           | \$ 1,451,657       | mes                   |                     | 7                                  | \$ 8,709,942            | 1                                                | \$ 1,451,657     | 1       | \$ 1,451,657     | 9         | \$ 14,516,570     |
| Asesorías Técnicas                                                                                                            | 1                                                           | \$ 25,036,975      | Global                |                     |                                    | \$ 25,036,975           |                                                  |                  |         |                  | 1         | \$ -              |
| SUBTOTAL OTROS - COSTOS DIRECTOS                                                                                              |                                                             |                    |                       |                     |                                    | \$ 18,436,574           |                                                  | \$ 3,072,762     |         | \$ 3,072,762     |           | \$ 30,727,623     |
| SUBTOTAL+ADICIONAL DE<br>VALOR                                                                                                |                                                             |                    |                       |                     |                                    | \$ 192,316,574          |                                                  | \$ 18,367,762.30 |         | \$ 13,269,428.97 |           | \$ 260,689,289.67 |
| I.V.A                                                                                                                         |                                                             |                    | 19%                   |                     |                                    | \$ 36,540,149           |                                                  | \$ 3,489,874.84  |         | \$ 2,521,191.50  |           | \$ 49,530,965.04  |
| TOTAL                                                                                                                         |                                                             |                    |                       |                     |                                    | \$ 228,856,723          |                                                  | \$ 21,857,637.14 |         | \$ 15,790,620.47 |           | \$ 310,220,255    |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                 |                                                             |                    |                       |                     |                                    |                         |                                                  | \$ 21,857,637.14 |         | \$ 15,790,620.47 |           | \$ 310,220,255    |
| ACTA No.                                                                                                                      | PERIODO FACTURADO                                           |                    |                       |                     |                                    | VALOR BRUTO<br>DEL ACTA | BALANCE FINANCIERO ACTA No. 10                   |                  |         |                  |           |                   |
| 1                                                                                                                             | DESDE EL 10 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 09 DE MARZO DE 2023 |                    |                       |                     |                                    | \$ 38,142,787.14        | Valor Inicial Contrato                           |                  |         |                  |           | \$228,856,723     |
| 2                                                                                                                             | DESDE EL 10 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 09 DE ABRIL DE 2023   |                    |                       |                     |                                    | \$ 38,142,787.14        | Adición presupuestal 1 + 2                       |                  |         |                  |           | \$226,512,927     |
| 3                                                                                                                             | DESDE EL 10 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 09 DE MAYO DE 2023    |                    |                       |                     |                                    | \$ 38,142,787.14        | Valor Total del Contrato                         |                  |         |                  |           | \$455,369,650     |
| 4                                                                                                                             | DESDE EL 10 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 09 DE JUNIO DE 2023    |                    |                       |                     |                                    | \$ 38,142,787.14        | Porcentaje de avance<br>presupuestal a esta acta |                  |         |                  |           | 68%               |






# CRISTIAN A. RENDÓN L. Ingeniero Civil

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

|             |                                                                                                                     |                  |                    |  |  |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|---------------|
| 5           | DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 23 DE JUNIO Y<br>DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE HASTA EL 09 DE<br>DICIEMBRE DE 2023 | \$ 38,142,787.14 | Valor Ejecutado    |  |  | \$310,220,255 |
| 6           | DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 09 DE<br>ENERO DE 2024                                                    | \$ 38,142,787.14 | Valor Por Ejecutar |  |  | \$145,149,395 |
| 7           | DESDE EL 20 DE AGOSTO HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE<br>DE 2024                                                          | \$ 21,857,637.14 |                    |  |  |               |
| 8           | DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 19 OCTUBRE DE<br>2024                                                            | \$ 21,857,637.14 |                    |  |  |               |
| 9           | DESDE EL 20 DE OCTUBRE HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE<br>DE 2024                                                          | \$ 21,857,637.14 |                    |  |  |               |
| 10          | DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE<br>DICIEMBRE DE 2024                                                        | \$ 15,790,620.47 |                    |  |  |               |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                     | \$ 310,220,255   |                    |  |  |               |

## BALANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA CRISTIAN RENDON - ACTA #10




Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES



**INTERVENTORÍA LEGA**

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





## 9. INTERVENTORÍA LEGAL

### 9.1. GARANTÍAS OTORGADAS POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Hasta la fecha de entrega del presente informe, se tiene la información contractual completa, entre ellas las pólizas del contratista e interventoría, actualizadas de ser necesario.

#### 9.1.2. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

##### 9.1.2.1. PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

| AMPAROS                                                     | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA           | VIGENCIA   |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                             |                 |                        |                   | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento general del contrato                           | 65-44-101218476 | Seguros del estado S.A | \$ 285.784.832,30 | 26/01/2023 | 26/10/2023 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |                 |                        | \$ 571.569.664,60 | 26/01/2023 | 26/06/2026 |
| Estabilidad de la obra                                      |                 |                        | \$ 857.354.496,60 | 26/01/2023 | 26/09/2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo               |                 |                        | \$ 857.354.496,90 | 26/01/2023 | 26/10/2023 |
| Responsabilidad civil extracontractual                      |                 |                        | \$ 464.000.000,00 | 26/01/2023 | 26/06/2023 |
| SUSPENSIÓN #1                                               |                 |                        |                   |            |            |
| AMPAROS                                                     | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA           | VIGENCIA   |            |
|                                                             |                 |                        |                   | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento general del contrato                           | 65-44-101218476 | Seguros del estado S.A | \$ 285.784.832,30 | 10/02/2023 | 10/11/2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo               |                 |                        | \$ 857.354.496,60 | 10/02/2023 | 10/11/2023 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |                 |                        | \$ 571.569.664,60 | 10/02/2023 | 10/11/2023 |
| Estabilidad de la obra                                      |                 |                        | \$ 857.354.496,90 | 11/07/2023 | 11/07/2028 |
| REANUDACIÓN #1                                              |                 |                        |                   |            |            |
| AMPAROS                                                     | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA           | VIGENCIA   |            |
|                                                             |                 |                        |                   | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento general del contrato                           | 65-44-101218476 | Seguros del estado S.A | 285.784.832.30    | 10/02/2023 | 09/04/2024 |





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

|                                                             |                 |                        |                |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------|------------|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo               |                 |                        | 875.354.496.90 | 10/02/2023 | 09/04/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |                 |                        | 571.569.664.60 | 10/02/2023 | 09/12/2026 |
| Estabilidad de la obra                                      |                 |                        | 857.354.496.90 | 11/07/2023 | 11/07/2028 |
| SUSPENSIÓN #2                                               |                 |                        |                |            |            |
| AMPAROS                                                     | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA        | VIGENCIA   |            |
|                                                             |                 |                        |                | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento general del contrato                           | 64-44-101218476 | Seguros del estado S.A | 285.784.832.30 | 10/02/2023 | 15/11/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo               |                 |                        | 857.354.496.90 | 10/02/2023 | 09/11/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |                 |                        | 571.569.664.60 | 10/02/2023 | 09/07/2027 |
| Estabilidad de la obra                                      |                 |                        | 857.354.496.90 | 11/07/2023 | 11/07/2028 |
| SUSPENSIÓN #3                                               |                 |                        |                |            |            |
| AMPAROS                                                     | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA        | VIGENCIA   |            |
|                                                             |                 |                        |                | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento general del contrato                           | 65-44-101218476 | Seguros del estado S.A | 285.784.832.30 | 10/02/2023 | 09/04/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo               |                 |                        | 875.354.496.90 | 10/02/2023 | 09/04/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |                 |                        | 571.569.664.60 | 10/02/2023 | 09/12/2026 |
| Estabilidad de la obra                                      |                 |                        | 857.354.496.90 | 11/07/2023 | 11/07/2028 |
| REANUDACIÓN #2 - ANEXO 13                                   |                 |                        |                |            |            |
| AMPAROS                                                     | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA        | VIGENCIA   |            |
|                                                             |                 |                        |                | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento general del contrato                           | 65-44-101218476 | Seguros del estado S.A | 285.784.832.30 | 10/02/2023 | 20/12/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo               |                 |                        | 875.354.496.90 | 10/02/2023 | 20/12/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |                 |                        | 571.569.664.60 | 10/02/2023 | 20/08/2027 |
| Estabilidad de la obra                                      |                 |                        | 857.354.496.90 | 11/07/2023 | 11/07/2028 |
| REANUDACIÓN #2 - ANEXO 14                                   |                 |                        |                |            |            |
| AMPAROS                                                     | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA        | VIGENCIA   |            |
|                                                             |                 |                        |                | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento general del contrato                           | 65-44-101218476 | Seguros del estado S.A | 285.784.832.30 | 10/02/2023 | 20/06/2025 |

Teléfonos: 311 704 39 11 - 475 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

|                                                             |  |  |                |            |            |
|-------------------------------------------------------------|--|--|----------------|------------|------------|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo               |  |  | 875.354.496.90 | 10/02/2023 | 20/06/2025 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |  | 571.569.664.60 | 10/02/2023 | 20/02/2028 |
| Estabilidad de la obra                                      |  |  | 857.354.496.90 | 11/07/2023 | 11/07/2028 |

**9.1.2.2. PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA**

| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA          | VIGENCIA   |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------|------------|
|                                                              |                 |                        |                  | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | \$ 46.760.400,00 | 25/02/2019 | 30/05/2020 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | \$ 46.760.400,00 | 25/11/2019 | 25/11/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal  |                 |                        | \$ 46.760.400,00 | 25/02/2019 | 25/11/2022 |
| SUSPENSIÓN #1                                                |                 |                        |                  |            |            |
| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA          | VIGENCIA   |            |
|                                                              |                 |                        |                  | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | 22.885.672.30    | 10/02/2023 | 10/12/2023 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de laborales |                 |                        | 34.328.508.45    | 10/02/2023 | 10/08/2026 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | 68.657.016.90    | 10/08/2023 | 10/08/2028 |
| REANUDACIÓN #1                                               |                 |                        |                  |            |            |
| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA          | VIGENCIA   |            |
|                                                              |                 |                        |                  | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | 22.885.672.30    | 10/02/2023 | 10/05/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de laborales |                 |                        | 34.328.508.45    | 10/02/2023 | 10/08/2026 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | 68.657.016.90    |            |            |
| SUSPENSIÓN #2                                                |                 |                        |                  |            |            |
| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA          | VIGENCIA   |            |
|                                                              |                 |                        |                  | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | 22.885.672.30    | 10/02/2023 | 10/05/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de laborales |                 |                        | 34.328.508.45    | 10/02/2023 | 10/01/2027 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | 68.657.016.90    | 10/08/2023 | 10/08/2028 |
| SUSPENSIÓN #3                                                |                 |                        |                  |            |            |

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendonl1978@gmail.com





**CRISTIAN A. RENDÓN L.**  
**Ingeniero Civil**

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA  
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
Y OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA           | VIGENCIA   |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                              |                 |                        |                   | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | 22.885.672.30     | 10/02/2023 | 10/05/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de laborales |                 |                        | 34.328.508.45     | 10/02/2023 | 10/01/2027 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | 68.657.016.90     | 10/08/2023 | 10/08/2028 |
| REANUDACIÓN #2 – anexo 10                                    |                 |                        |                   |            |            |
| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA           | VIGENCIA   |            |
|                                                              |                 |                        |                   | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | 22.885.672.30     | 10/02/2023 | 18/11/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de laborales |                 |                        | 34.328.508.45     | 10/02/2023 | 10/01/2027 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | 68.657.016.90     | 10/08/2023 | 10/08/2028 |
| REANUDACIÓN #2 – anexo 11                                    |                 |                        |                   |            |            |
| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA           | VIGENCIA   |            |
|                                                              |                 |                        |                   | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | 22.885.672.30     | 10/02/2023 | 18/11/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de laborales |                 |                        | 34.328.508.45     | 10/02/2023 | 10/07/2027 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | 68.657.016.90     | 10/08/2023 | 10/08/2028 |
| REANUDACIÓN #2 – anexo 12                                    |                 |                        |                   |            |            |
| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA ASEGURADA | VIGENCIA   |            |
|                                                              |                 |                        |                   | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | 38.186.018.30     | 10/02/2023 | 18/11/2024 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de laborales |                 |                        | 57.279.027.45     | 10/02/2023 | 21/07/2027 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | 114.558.054.90    | 10/08/2023 | 10/08/2028 |
| REANUDACIÓN #2 – anexo 13                                    |                 |                        |                   |            |            |
| AMPAROS                                                      | No. POLIZA      | NOMBRE ASEGURADORA     | CUANTIA ASEGURADA | VIGENCIA   |            |
|                                                              |                 |                        |                   | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato                                    | 65-44-101218750 | Seguros del estado S.A | 38.186.018.30     | 10/02/2023 | 09/04/2025 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de laborales |                 |                        | 57.279.027.45     | 10/02/2023 | 09/12/2027 |
| Calidad del servicio                                         |                 |                        | 114.558.054.90    | 10/08/2023 | 10/08/2028 |

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40  
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja  
Rionegro - Antioquia - Colombia  
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com





## 9.2. REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

La interventoría desde el inicio del contrato ha venido realizando la evaluación del cumplimiento de los pliegos de condiciones, donde se puede evidenciar el desarrollo de las actividades que realiza el contratista y el acatamiento de las mismas, con el fin de cumplir a cabalidad el objeto contractual.

De igual manera se evalúa en porcentajes de avance, en el informe de supervisión, según el desempeño de las obligaciones desarrolladas por el contratista de obra.

Hasta el corte del presente informe se cuenta con un avance de obra del 48%

## 9.3. REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA

A la fecha, la interventoría ha dado cumplimiento a los compromisos relacionados con las cláusulas del contrato, desde el acta de inicio hasta el presente informe. en el cual anexa toda la documentación como soporte de lo ejecutado, con base a los compromisos contractuales.

## 9.4. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Desde el momento en que fue adjudicado el contrato de interventoría, se dio inició a las comunicaciones con el ánimo de dar trazabilidad al mismo y establecer una dinámica de trabajo encaminada a optimizar los procesos administrativos y técnicos del proyecto.

A continúan se presenta la correspondencia enviada y recibida, durante el periodo de ejecución del presente informe.

| Enviados   |                                                            |             |                            |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Fecha      | Asunto                                                     | Consecutivo | Destinatario               |
| 27/11/2024 | Entrega de informe #9.                                     |             | TERRINORTE                 |
| Recibidos  |                                                            |             |                            |
| Fecha      | Asunto                                                     | Consecutivo | Destinatario               |
| 20/11/2024 | Informe SST del periodo entre octubre y noviembre de 2024. |             | Cristian Rendón Ingenieros |
| 21/11/2024 | Entrega de la seguridad social del personal en obra        |             | Cristian Rendón Ingenieros |
| 22/11/2024 | informe 003: componente socioambiental.                    | OF-MG 005   | Cristian Rendón Ingenieros |





|            |                                                            |  |                            |
|------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| 10/12/2024 | Informe SST del periodo entre octubre y noviembre de 2024. |  | Cristian Rendón Ingenieros |
| 10/12/2024 | Remisión del Informe mensual componente ambiental          |  | Cristian Rendón Ingenieros |

## 10. FUNCIONES INTEGRALES DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría se define como el conjunto de funciones desempeñadas por una persona natural o jurídica, para controlar, vigilar, seguir y apoyar el desarrollo de un contrato; asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las normas vigentes sobre la materia y en las cláusulas estipuladas por la minuta del contrato.

### 10.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

- Se tomaron decisiones oportunas de manera coordinada con el ente contratante, el contratista de obra y diseñadores para garantizar la buena ejecución de la obra, aplicando las especificaciones generales según las normas INVIAS, NTC, ICONTEC, NSR-10, AWS D1.1 Y RAS 2000.
- Se realizaron los comités de obra dando cumplimiento en cada uno de ellos por parte de la interventoría a todos los compromisos, sin tener pendientes a la fecha.
- Se ha verificado y controlado el cumplimiento de las condiciones laborales y adecuadas para el buen desempeño del personal vinculado al proyecto, además, que estos usen adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Se solicitó la documentación de equipos utilizados durante este periodo en la obra, además, del certificado de calibración de la estación topográfica utilizada para el control topográfico, la localización y replanteo.
- El material recibido fue revisado en campo, así mismo, se verificaron que los acopios de estos fueran adecuados. (Se cuenta con certificados de calidad de los materiales).
- Se solicitó al contratista proteger los materiales pétreos con plástico, al igual que los materiales provenientes de excavación y demolición.
- Se ha llevado conjuntamente con el contratista el libro diario (Bitácora) de la obra.  
**Ver archivo anexo – Bitácora de obra.**





- Se llevó registro fotográfico de todas las etapas de la obra, para ser presentado durante la elaboración del presente informe mensual y los comités de obra. **Ver archivo anexo – Registro fotográfico.**
- Seguimiento y observaciones a los procesos constructivos realizados por el contratista.
- Se solicitó al contratista realizar aseo a las obras y adecuar un punto de acopio de los residuos o puntos ecológicos, con el fin de mantener la obra ordenada.
- Se prestó todo el apoyo al contratista orientándolo de la mejor manera, para que dé cumplimiento a sus obligaciones, informándole los trámites y procedimientos que se deben seguir para el desarrollo eficaz del proyecto.
- Se lleva un registro en las bitácoras de las novedades, sugerencias e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y se le han recomendado los ajustes necesarios.
- A través de los formatos y actas, la interventoría ha registrado todos los compromisos, acuerdos o discrepancias que surgieron entre las partes relacionadas a la ejecución del contrato.

## **11. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES RELEVANTES**

- Después de finalizado el vaciado del concreto para la losa de la cubierta del tanque de almacenamiento, ménsulas y vigas aéreas, pasados 20 días se realiza de forma gradual el desmonte del encofrado que soporto la estructura del acero de refuerzo.
- Se da inicio en la construcción de la caseta de operaciones, iniciando con las excavaciones de las vigas de cimentación, instalación del acero de refuerzo, el vaciado del concreto de 28 Mpa para las vigas, la instalación del bloque en concreto para la cimentación de los muros y la instalación de los bloques en concreto para los muros de la caseta de operaciones.
- Se solicita al contratista de obra los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de las obras (en la toma de muestras de concreto y un exhaustivo control al asentamiento a los concreto que se está preparando en obra, etc.).
- Se toman decisiones en campo, concertadas entre las partes, teniendo en cuenta la factibilidad de las mismas después de un adecuado estudio previo.





- Seguridad en la Obra, análisis de los protocolos de seguridad aplicados durante el desarrollo de las actividades donde no se reportó incidente alguno.
- Impacto Ambiental donde se evalúa de las medidas implementadas para mitigar el impacto ambiental y su efectividad.

## **12. ANEXOS**

- 12.1. ANEXO 1 INFORMES SEMANALES
- 12.2. ANEXO 2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
- 12.3. ANEXO 3 BITÁCORA DE LLUVIAS
- 12.4. ANEXO 4 BITÁCORA DE OBRA
- 12.5. ANEXO 5 APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO DE PARAFISCALES
- 12.6. ANEXO 6 INFORME AMBIENTAL
- 12.7. ANEXO 7 INFORME SG – SST
- 12.8. ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO
- 12.9. ANEXO 10 ACTAS DE COMITÉ
- 12.10. OTROS COSTOS



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

**INFORME N°: 06**

**Fecha Elaboración de Informe**

16/12/2023

**Periodo de seguimiento**

Desde:

20-11-2024

Hasta:

10-12-2024

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                              |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                                                                                                                                              | CONSULTORIA                                       | <b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>                                                                                   | 004                                                                           |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>                                                                                                                                                   | 02                                                | 02                                                                                                           | 2023                                                                          |
| <b>OBJETO: "INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"</b> |                                                   |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                   | <b>NOMBRE</b>                                     | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA                                                                             |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                      | <b>CC. o NIT</b>                                  | 15440184-9                                                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                      | <b>Representante Legal (RL)</b>                   | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA                                                                             |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                      | <b>C.C del RL</b>                                 | 15.440.184                                                                                                   |                                                                               |
| <b>VALOR [\$]:</b>                                                                                                                                                                   | <b>INICIAL</b>                                    | DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS (\$228.856.723) |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                      | <b>FORMA DE PAGO INICIAL:</b>                     | SE CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO AL CONTRATISTA POR PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA.          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                      | <b>N° DE ACTA MODIFICATORIA U OTROSI EN VALOR</b> | <b>FECHA DEL ACTA U OTROSI</b>                                                                               | <b>VALOR ADICIONADO</b>                                                       |
|                                                                                                                                                                                      | <b>OTRO SI 1</b>                                  | 11-12-2023                                                                                                   | Que se hizo necesario aclarar la forma de pago de la <b>cláusula quinta</b> . |
|                                                                                                                                                                                      | <b>FORMA DE PAGO ADICIONES:</b>                   | No Aplica                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                      | <b>OTRO SI 2</b>                                  | 12-08-2024                                                                                                   | \$ 153.003.460                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | <b>VALOR TOTAL</b>                                | \$ 381.860.183                                                                                               |                                                                               |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                                                                                                        | <b>INICIAL</b>                                    | <b>FECHA DE INICIO</b>                                                                                       | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                                                   |
|                                                                                                                                                                                      |                                                   | 10-02-2023                                                                                                   | 09-08-2023                                                                    |



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

|                                | N° DE ACTA<br>MODIFICATORIA<br>(PLAZO) | TIEMPO<br>PRORROGADO                                                                                                                                                                | NUEVA FECHA DE<br>TERMINACION    |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                | OTRO SI 1                              | 7 meses                                                                                                                                                                             | 20 de marzo del 2025             |
| DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL | NUMERO:                                | 351                                                                                                                                                                                 |                                  |
|                                | FECHA:                                 | 29                                                                                                                                                                                  | 12 2023                          |
|                                | OBSERVACION:                           | <u>EL CDP no corresponde al mencionado en el acta de inicio (CDP 236 del 27/10/2022) y se realizó 1 año y 63 días después. Cuando ya el contrato llevaba 322 días de ejecución.</u> |                                  |
| REGISTRO<br>PRESUPUESTAL       | NUMERO:                                | 467                                                                                                                                                                                 |                                  |
|                                | FECHA:                                 | 29                                                                                                                                                                                  | 12 2023                          |
|                                | OBSERVACION:                           | <u>EL RP no corresponde al mencionado en el acta de inicio (RP 26 del 02/02/2023) y se realizó 330 días después. Cuando ya el contrato llevaba 322 días de ejecución.</u>           |                                  |
| SUSPENSION N°                  | Fecha Inicio de<br>suspensión          | Fecha de<br>reanudación                                                                                                                                                             | Nueva fecha<br>de<br>terminación |
| SUSPENSION N°01                | 23-06-2023                             | 23-11-2023                                                                                                                                                                          | 09-01-2024                       |
| SUSPENSION N°02                | 09-01-2024                             | 15-01-2024                                                                                                                                                                          | 09-08-2024                       |
| SUPERVISOR                     | NOMBRE:                                | ANDREA MARTINEZ ARIAS                                                                                                                                                               |                                  |
|                                | CARGO:                                 | SUBGERENTE DE PROYECTOS                                                                                                                                                             |                                  |
|                                | CORREO<br>ELECTRÓNICO:                 | Subproyectos@terrinnorte.com                                                                                                                                                        |                                  |
| INTERVENTOR                    | NOMBRE                                 | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA                                                                                                                                                    |                                  |
|                                | NUMERO CONTRATO:                       | 004-2023                                                                                                                                                                            |                                  |
|                                | CORREO<br>ELECTRÓNICO:                 | <u>Cristianrendon1978@gmail.com</u>                                                                                                                                                 |                                  |



# INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

## I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

### PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

| Informe No.    | N° Factura o cuenta de cobro | Valor Factura o cuenta de cobro | Comprobante e Egreso No. | Fecha de Egreso | Valor Pagado           | SALDO DEL INFORME |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Acta 1         | FE190                        | \$190.713.935,69                | 1087                     | 29/12/2023      | \$164.671.067,08       |                   |
| Acta 2         | FE 202                       | \$38.142.787                    | 443                      | 19/07/2024      | \$32.934.213           |                   |
| Acta 3         | FE 216                       | \$21.857.637                    | 856                      | 16/10/2024      | \$18.872.876           |                   |
| Acta 4         |                              | \$21.857.637                    | OP 892                   | 3/12/2024       | \$18.872.876           |                   |
| Acta 5         |                              | \$21.857.637                    | OP                       | 17/12/2024      | \$18.872.876           |                   |
|                |                              |                                 |                          |                 | (SIN DEDUCCIONES)      |                   |
| <b>TOTALES</b> |                              | <b>\$294.429.633,7</b>          |                          |                 | <b>\$254.223.908,1</b> |                   |

### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| Ítem     | Concepto                                                                         | Valor            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A</b> | Valor inicial del contrato                                                       | \$ 228.856.723   |
| <b>B</b> | Valor de las adiciones a la fecha del informe                                    | \$153.003.460    |
| <b>C</b> | Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe | \$ 0             |
| <b>D</b> | Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>              | \$381.860.183    |
| <b>E</b> | Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>                            | \$294.429.633.83 |
| <b>F</b> | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta                            | \$294.429.633.83 |
| <b>G</b> | Valor autorizado de esta acta                                                    | \$15.790.620,47  |
| <b>H</b> | Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>                                | \$310.220.254,16 |
| <b>I</b> | Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>                                 | \$71.639.928,84  |

## II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

### ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y/O VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

| Obligaciones / Compromiso                                                                                                                                             | Porcentaje de avance de la obligación / Compromiso | Descripción de las actividades para dar cumplimiento a la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Justificación / Observación                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE AVANCE</b>                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| "INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA" | 81,24 %                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamiento topográfico para el trazado de la nueva red de aducción entre el desarenador y la plata de tratamiento de agua potable.</li> <li>Instalación de las tapas metálicas para el encofrado de las caras interna y externa del cuarto de válvulas.</li> <li>Excavación manual para las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.</li> <li>Vaciado y vibrado del concreto de 28Mpa para los muros del cuarto de válvulas del tanque de almacenamiento.</li> <li>Desmonte de las formaletas, parales y cerchas que se utilizaron para la construcción de las vigas aéreas, ménsulas y la losa de cubierta.</li> <li>Corte, figurado y armado del acero de refuerzo para las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.</li> <li>Se realiza la escarificación mecánica</li> </ul> | Estas son las actividades que se les realizo seguimiento durante el periodo del presente informe. |



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

para las zonas afectadas por el hormiguo en las caras externas del tanque de almacenamiento.

- Encofrado en madera para la construcción de las vigas de cimentación de la caseta de operaciones de la planta de tratamiento de agua potable.
- Se realiza la preparación del concreto de 28Mpa para el vaciado de las vigas de cimentación de la caseta de operaciones.
- Retiro de las formaleas en madera que se utilizaron en la construcción de las vigas de cimentación.
- Instalación de los bloques de concreto para las dos primeras de la cimentación de la caseta de operaciones.
- Se realiza el vaciado de concreto para las columnetas en las dos primeras hiladas de los bloques.
- Aplicación de Sika igol denso para la protección las humedades en la cimentación de los



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>muros de la caseta de operaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escarificación mecánica para retirar las puntas de las corbatas metálicas, las cuales están ubicadas el interior del tanque de almacenamiento.</li> <li>• Lavado de las zonas donde se realizaron la escarificación afectada por el hormiguo del concreto en el interior del tanque de almacenamiento.</li> <li>• Aplicación del mortero de alta resistencia a las zonas afectadas por el hormiguo en la cara interna del muro frontal del tanque de almacenamiento.</li> <li>• Se realiza llenos con material del sitio para la nivelación del entresuelo de la caseta de operaciones.</li> <li>• Cargue y descargue de los materiales requeridos para realizar las actividades en obra.</li> <li>• Instalación interna de los puntos de la red hidrosanitaria para la caseta de operaciones.</li> <li>• Se realiza capacitación en temas del cuidado de los</li> </ul> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

sistemas hídricos que se encuentran alrededor de la zona de trabajo.

- Instalación y nivelación del triturado para el entresuelo de la caseta de operaciones.
- Instalación de la malla electrosoldado para el refuerzo del piso en concreto de la caseta de operaciones.
- Perforación del muro interno costado derecho para la instalación de las escalerillas metálicas para el ingreso al tanque de almacenamiento.
- Aplicación del mortero de alta resistencia a las zonas afectadas por el hormigqueo en el concreto de los costados de las ménsulas de los muros derecho e izquierdo del tanque de almacenamiento.
- Vaciado del concreto de 21Mpa para la losa del piso de la caseta de operaciones.
- Aplicación del Sika igol denso en la cara externa del muro posterior, esto con el fin de la protección de las humedades en el



|                                                                                   |                                                  |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> |  | Código:              |
|                                                                                   |                                                  |  | Versión: 01          |
|                                                                                   |                                                  |  | Fecha:<br>22/09/2021 |

|                                                                                                                                                                                                              |      |                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                              |      | tanque de almacenamiento.                               |  |
| 1. Antes de iniciar las obras la interventoría realizara un registro filmico del sitio de ubicación del proyecto a ejecutar.                                                                                 | 100% | Se ha realizado registro fotográfico                    |  |
| 2. Suscribir las actas de entorno, antes de iniciar las intervenciones, haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio, las construcciones existentes aledañas al proyecto a ejecutar, entre otros. | 100% | Se realizaron las actas de entorno correspondientes     |  |
| 3. Atender con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones planteadas por el supervisor del contrato.                                                                           | 100% | Se hace verificación de las especificaciones.           |  |
| 4. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos a la "TERRINORTE".                                                                    | 100% | Se han presentado ajustes que mejoran el proyecto final |  |



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

**Código:**

**Versión: 01**

**Fecha:**  
**22/09/2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra.                                                                                             | 100% | Se ha requerido los documentos necesarios para garantizar el total cumplimiento de todas las condiciones del contrato. |  |
| 6. Verificar los cálculos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el Contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% | Se ha hecho la revisión y calibración del presupuesto                                                                  |  |
| 7. Exigir al Contratista de obra el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, de acuerdo con la ley y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de TERRINORTE. Así mismo verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo | 100% | Se ha verificado el cumplimiento de todo el personal, tanto técnico como operativo presentado en la propuesta          |  |



|                                                                                   |                                                  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> | Código:              |  |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 01          |  |
|                                                                                   |                                                  | Fecha:<br>22/09/2021 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos. De acuerdo con la legislación aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                |  |
| 8. Vigilar que el Contratista de obra cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100% | Se hace trazabilidad a las determinaciones hechas por la interventoría.        |  |
| 9. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista de obra, controlando el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobada. Para lograr la ejecución oportuna del proyecto, el interventor, exigirá al contratista de obra el inicio de los trabajos en las fechas previamente programadas, controlando en forma permanente el avance del proyecto. Para ello, debe revisar, aprobar y complementar el programa de | 100% | Se ha revisado y aprobado el programa de trabajo presentado por el contratista |  |



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| trabajo con el contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 10. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución de las obras, y a las cuales se hace mención en diferentes apartes de este pliego de condiciones.                                                                                                                                                               | 100% | Se hace seguimiento permanente al cumplimiento de la normatividad por parte del contratista                                                                                                                                                                          |  |
| 11. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales: El contratista deber adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. Y presentar listado del personal adscrito al contrato de obra y de Interventoría. Durante la ejecución del contrato. EL INTERVENTOR verificar el pago de aportes al Sistema de | 100% | Para cada periodo, se solicita los comprobantes del pago de los aportes en seguridad social y pagos parafiscales a los que obliga la ley, por parte del contratista. Cada certificado de presenta como soporte de las obligaciones en los informes de Interventoría. |  |



|                                                                                   |                                                  |  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> |  |                                     |
|                                                                                   |                                                  |  | Código:                             |
|                                                                                   |                                                  |  | Versión: 01<br>Fecha:<br>22/09/2021 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial. El Interventor que no realice estas verificaciones incurrirá en incumplimiento de su contrato de Interventoría. Por su parte, el Supervisor que no realice un adecuado seguimiento de esta obligación a cargo del Interventor, incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. Si el Interventor, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el Contratista de obra no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de</p> |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--|
| comunicar en forma inmediata al Supervisor y al Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante la Secretaria de Infraestructura Física, contra el Contratista incumplido si a ello hubiere lugar.                                                                                |      |                            |  |
| 12. Emitir el informe especial de Interventoría a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo para la iniciación del procedimiento administrativo de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. | 0%   | No se ha generado informes |  |
| 13. Presentar un informe detallado de avance de obra quincenal de acuerdo a los requerimientos de la entidad a la "TERRINORTE".                                                                                                                                                                                 | 100% | cumplido                   |  |



|                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14. Cumplir con el deber de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, para lo cual deberá adoptar las medidas necesarias, aunque no existan obligaciones específicas al respecto.                                       | 100% | Se hace el seguimiento al cumplimiento de todas las normas ambientales a las que haya lugar |  |
| 15. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.                                                                                                     | 100% | Se hace calibración del proyecto, acorde a las determinaciones presentadas permanentemente. |  |
| 16. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que se les solicite.                                                                                                                                                           | 100% | Se presenta una nueva calibración del proyecto                                              |  |
| 17. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, semanalmente.                                                                                                                                             | 100% | Se hace el respectivo control al contrato de obra.                                          |  |
| 18. Corregir. En el menor tiempo posible, desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la | 100% | Cumplido                                                                                    |  |



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

|                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ejecución del contrato de obra.                                                                                                                                                               |      |                                                                                            |  |
| 19. Entregar la información del contrato de obra con el fin de que se pueda mantener actualizadas las carpetas que reposan en el archivo de TERRINORTE, con los documentos necesarios.        | 100% | Se ha presentado Informe de respaldo de las actas presentadas por el contratista.          |  |
| 20. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.                                                                                                    | 100% | Se ha dado respuesta a todas las observaciones presentadas por el contratista              |  |
| 21. Prestar apoyo para resolver las solicitudes del contratista de obra.                                                                                                                      | 100% | Se ha hecho las consultas y acompañamiento a todas las inquietudes halladas en el proyecto |  |
| 22. Informar oportunamente sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas, y emitir los conceptos y | 0%   | No se ha generado incumplimientos                                                          |  |



|                                                                                   |                                                  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> | Código:              |  |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 01          |  |
|                                                                                   |                                                  | Fecha:<br>22/09/2021 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| presentar la información que le sea solicitada para este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                      |  |
| 23. Asesorar en todos los asuntos jurídicos, técnicos y ambientales que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% | Se hace acompañamiento permanente a todos los asuntos jurídicos, técnicos y ambientales del proyecto |  |
| 24. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0%   | No se ha liquidado el proyecto                                                                       |  |
| 25. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de obra que vigila, este no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el contratista de obra haya ampliado la vigencia de la garantía única para los amparos de Cumplimiento, así como la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por 24 meses más, o en su defecto requerirlo para ello. | 0%   | No se ha liquidado el proyecto                                                                       |  |



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26. Verificar que el Contratista de obra adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales y verificar que los materiales utilizados en la obra cumplan con los requerimientos técnicos exigidos para lo cual deberán vigilar y revisar el resultado de los ensayos de laboratorio. | 100% | Se hace seguimiento permanente a la calidad de los materiales y actividades que se desarrollan en la obra. |  |
| 27. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% | Se hace seguimiento permanente a la programación de trabajo                                                |  |
| 28. Verificar que, durante el término de la Interventoría, el contratista mantenga el personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.                                                                                                                                                     | 100% | Se hace seguimiento permanente al equipo de trabajo                                                        |  |



|                                                                                   |                                                  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> | Código:              |  |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 01          |  |
|                                                                                   |                                                  | Fecha:<br>22/09/2021 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 29. Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma cómo se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.                                                                                                                                     | 100% | Se hace seguimiento permanente al proyecto y se ha dejado plasmado en el informe de respaldo.                                                    |  |
| 30. Realizar las bitácoras y mantenerlas actualizadas. Y hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.                                                                                | 100% | Se lleva bitácora de la obra                                                                                                                     |  |
| 31. Elaborar y presentar dentro de los informes de avance de obra, las actividades de gestión social y ambientales llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos soportes de ejecución (fotografías y formatos de asistencia o entrega debidamente diligenciados). | 100% | Cada informe de interventoría, incluye el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad que se llevan en el contrato |  |
| 32. Velar por la correcta implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.                                                                                                     | 100% | Se hace seguimiento a las medidas preventivas que eviten riesgos.                                                                                |  |



|                                                                                   |                                                  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> | Código:              |  |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 01          |  |
|                                                                                   |                                                  | Fecha:<br>22/09/2021 |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 33. Garantizar que el material de disposición generado por la obra sea dispuesto en los sitios autorizados.                                                                                                                   | 100% | Se verifica permanentemente la disposición de residuos en el proyecto                               |  |
| 34. Verificar que el Contratista de obra adopte durante el desarrollo del proyecto el Plan de contingencias diseñado desde el Plan de Manejo Ambiental que elabore para el proyecto.                                          | 100% | Se tiene PMA (Plan de manejo ambiental).                                                            |  |
| 35. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.                                                                                                             | 100% | Se mantiene reserva profesional                                                                     |  |
| 36. EL INTERVENTOR tiene la responsabilidad de hacer control al cumplimiento por parte de los contratistas de obra civil, a la atención de quejas y reclamos de la comunidades relacionadas con la construcción de las obras. | 100% | Cumplido                                                                                            |  |
| 37. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto el personal profesional ofrecido en la                                                                                                                           | 100% | Se garantiza la disposición del personal necesario para el cumplimiento de las actividades de obra. |  |



|                                                                                   |                                                  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> | Código:              |  |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 01          |  |
|                                                                                   |                                                  | Fecha:<br>22/09/2021 |  |

|                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| propuesta, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista.                                |      |                                                                                                                                  |  |
| 38. Implementar los correctivos necesarios para la adecuada prestación del servicio.                                                                                           | 0%   | No se ha requerido hacer correctivos.                                                                                            |  |
| 39. Promover, impulsar y atender la participación ciudadana, recibiendo la información suministrada.                                                                           | 100% | Se esta presto a las necesidades o inquietudes de la comunidad.                                                                  |  |
| 40. Exigir al Contratista de obra la ejecución idónea y oportuna del contrato.                                                                                                 | 100% | Se ha solicitado al contratista que todas las actividades se realicen de manera idónea y apropiada.                              |  |
| 41. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del | 100% | Se hace acompañamiento permanente a las condiciones de ejecución del proyecto, con el fin de garantizar la calidad del proyecto. |  |



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

**Código:**

**Versión: 01**

**Fecha:**  
**22/09/2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ofrecimiento y de la celebración del contrato.                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                    |  |
| 42. El interventor tiene la responsabilidad de hacer control al cumplimiento por parte de los contratistas de obra civil, a la atención de quejas y reclamos de la comunidades relacionadas con la construcción de las obras.                       | 100% | Cumplido                                                                                           |  |
| 43. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto el personal profesional ofrecido en la propuesta, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. | 100% | Se garantiza la disposición del personal necesario para el cumplimiento de las actividades de obra |  |



|                                                                                   |                                                  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> | Código:              |  |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 01          |  |
|                                                                                   |                                                  | Fecha:<br>22/09/2021 |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 44. Promover, impulsar y atender la participación ciudadana, recibiendo la información suministrada.                                                                                                                          | 100% | Se esta presto a las necesidades o inquietudes de la comunidad.                                                                  |  |
| 45. Exigir al Contratista de obra la ejecución idónea y oportuna del contrato.                                                                                                                                                | 100% | Se ha solicitado al contratista que todas las actividades se realicen de manera idónea y apropiada.                              |  |
| 46. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. | 100% | Se hace acompañamiento permanente a las condiciones de ejecución del proyecto, con el fin de garantizar la calidad del proyecto. |  |

#### ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista de interventoría a manera quinto pago (Acta 6) la suma de: \$15.790.620,2 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE CON DOS DÉCIMOS M/L).

**Nota 01:** En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

**Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Subgerencia Administrativa y Financiera para autorizar pago.**



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y ACTA DE PAGO**

Código:

Versión: 01

Fecha:  
22/09/2021

**Nota 02.** Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el contratista e Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

**RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO**

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto de este.


El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.


El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibidas a satisfacción por La Empresa para la Competitividad Territorial del Municipio de Girardota - TERRINORTE, en el Periodo de seguimiento para pago.

**OBSERVACIONES**

No aplica.

**NOTA:** En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el jefe del Área, para lo cual se deberá diligenciar el formato de cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el Subgerente del área, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

  
**ANDREA MARTÍNEZ ARIAS**  
SUPERVISOR-TERRINORTE

  
**MAURICIO MONTOYA HOYOS**  
APOYO SUPERVISOR-TERRINORTE



|                                                                                   |                                                  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>Y ACTA DE PAGO</b> | Código:              |  |
|                                                                                   |                                                  | Versión: 01          |  |
|                                                                                   |                                                  | Fecha:<br>22/09/2021 |  |

**NOTA 1:** En caso de que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

**NOTA 2:** Debe entregarse en Word antes de ser firmado por las partes para hacer las respectivas verificaciones de la información y pueda darse el aval para el pago por parte del supervisor.

**NOTA 3:** Una vez cuente con el aval del supervisor, debe imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.