



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ
RESUMEN DE EJECUCION POR PARQUE



CONTRATO No: FDLE-LP-003-2023.

OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSIS 2023

CONTRATO: 003-2023

INTERVENTORIA: CONSORCIO ENGATIVA PARQUES SS

CONTRATO: 368-2023

APOYO A LA SUPERVISION FDLE: MARLON ARLEY CÁRDENAS / DANIEL FERNANDO URQUIJO

DIRECCIÓN: Cra. 89A con Calle 75
INTERVENCIÓN: MEJORAMIENTO
ÁREA: 695,00 M2
FECHA INICIO: 20-oct-23


CODIGO IDRD: 10-249
UPZ: 30 BOYACÁ REAL
BARRIO: FLORENCIA
FECHA TERMINACION: 21-dic-23

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
				CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	\$ 1.029	70,56	\$ 72.606
1.2	DEMOLICIONES				
1.3	DESMONTES Y RETIROS, DESTAPES				
1.3.1	Desmorte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	\$ 92.475	4,00	\$ 369.900
1.3.2	Desmorte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML	\$ 16.278	65,65	\$ 1.068.651
1.3.3	Desmorte equipos biosaludables (demolc+retiro)	UN	\$ 119.816	7,00	\$ 838.712
1.3.5	Desmorte Señal (IDG-S)	UN	\$ 35.438	3,00	\$ 106.314
1.3.8	Desmorte y retiro canecas **	UN	\$ 35.229	2,00	\$ 70.458
1.3.10	Demol pav asfáltico (carg+retiro)	M3	\$ 173.253	22,16	\$ 3.839.286
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACIONES CON RETIRO				
2.1.1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego<50m	M3	\$ 78.840	35,28	\$ 2.781.475
2.2	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO				
2.2.1	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	\$ 25.070	221,60	\$ 5.555.512
2.3	RELLENOS				
2.3.1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	\$ 133.829	14,11	\$ 1.888.595
3	ESTRUCTURA				
3.1	COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA				
3.1.1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	M2	\$ 93.585	64,00	\$ 5.989.440
5	PISOS Y ENCHAPES				
5.1	PISOS				
5.1.1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	\$ 6.648	16,00	\$ 106.368
6	PINTURA				
6.1	PINTURA EXTERIORES				
6.1.2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	\$ 15.415	350,00	\$ 5.395.250
6.1.3	Demarcación pintura tráfico múltiple a=0.1 **	M2	\$ 8.132	456,84	\$ 3.715.023
6.1.5	PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	UN	\$ 32.705	2,00	\$ 65.410
6.1.10	Pintura estructura baloncesto **	JGO	\$ 528.274	1,00	\$ 528.274
6.1.11	Pintura estructura microfútbol (con Compresor) **	JGO	\$ 182.427	1,00	\$ 182.427
7	EXTERIORES-ESPACIO PUBLICO				
7.1	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN				
7.1.1	Empradización sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra	M2	\$ 8.908	162,70	\$ 1.449.332
7.2	CONFINAMIENTOS				
7.2.1	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$ 76.397	25,20	\$ 1.925.204
7.2.3	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	M2	\$ 9.316	70,56	\$ 657.337
8	MOBILIARIO				
8.1	CANCHAS				
8.1.7	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2	\$ 61.026	64,00	\$ 3.905.664
8.2	MOBILIARIO URBANO				
8.2.1	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UN	\$ 775.514	8,00	\$ 6.204.112
8.2.9	Canecas acero inoxidable (sum + inst)	UN	\$ 526.422	5,00	\$ 2.632.110
8.3	SEÑALIZACIÓN				
8.3.1	Señal IDGS-2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta	UN	\$ 489.006	1,00	\$ 489.006
8.4	MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN				
8.4.1	Modulo pierna prensa horizontal (sum + inst) guiro	UN	\$ 2.550.967	1,00	\$ 2.550.967
8.4.5	Modulo Caballo Bicicleta Estática ((Suminis+Insta)	UN	\$ 1.975.185	1,00	\$ 1.975.185
8.4.6	Modulo caminador aereo (suminis.+instal)	UN	\$ 2.295.928	1,00	\$ 2.295.928
8.4.7	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN	\$ 3.184.436	1,00	\$ 3.184.436
8.4.8	MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	UN	\$ 2.417.231	1,00	\$ 2.417.231
8.4.10	Modulo Espalda Brazos Altos (Sum+Inst)	UN	\$ 2.996.791	1,00	\$ 2.996.791
	NO PREVISTOS				
NP-5	Desmorte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y r	M2	\$ 48.453	26,52	\$ 1.284.984
NP-7	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	\$ 41.912	8,40	\$ 352.058
NP-27	Señal en lámina galv (90X120CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	UNID	\$ 853.436	1,00	\$ 853.436
NP-28	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UNID	\$ 482.045	2,00	\$ 964.090
NP-33	MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Platina+Soldadura malla punto a punto (Sum+Inst)	M2	\$ 155.291	26,52	\$ 4.118.321
NP-37	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO Refz	M3	\$ 248.763	0,86	\$ 213.936
NP-46	Demolición cañuela manual (inc. Cargue y retiro)	ML	\$ 19.088,91	30,60	\$ 584.121

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 73.627.951,00
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTION SOCIAL, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN:	7,00%	\$ 5.153.957,00
ADMINISTRACION	25,00%	\$ 18.406.988,00
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 736.280,00
UTILIDAD	5,00%	\$ 3.681.398,00
TOTAL COSTO		\$ 101.606.574,00

LOCALIZACION



PLANO PLANTA



REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES




REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES





Sandra Monica Cardozo

Ing. Sandra Monica Cardozo Rojas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Camilo Falla

Ing. Camilo Falla López
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Marlon Arley Cárdenas Álvarez
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ing. Daniel Fernando Urquijo
APOYO A LA SUPERVISIÓN