



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ
RESUMEN DE EJECUCION POR PARQUE



CONTRATO No: FDLE-LP-003-2023.

OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSIS 2023

CONTRATO: 003-2023

INTERVENTORIA: CONSORCIO ENGATIVA PARQUES SS

CONTRATO: 368-2023

APOYO A LA SUPERVISION FDLE: MARLON ARLEY CÁRDENAS / DANIEL FERNANDO URQUIJO

DIRECCIÓN: Calle 80B No. 94 J 11

CODIGO IDRD: 10-451

INTERVENCIÓN: MEJORAMIENTO

UPZ: 29 MINUTO DE DIOS

AREA: 286,5 M2

BARRIO: Quirigua


FECHA INICIO: 28-jul-23

FECHA TERMINACION: 9-dic-23

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
				CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	\$ 1.029	142,00	\$ 146.118
1.1.2	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	\$ 12.740	104,00	\$ 1.324.960
1.2	DEMOLICIONES				
1.2.1	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	M2	\$ 18.718	32,80	\$ 613.950
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACIONES CON RETIRO				
2.1.1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego<50m	M3	\$ 78.840	71,00	\$ 5.597.640
2.2	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO				
2.2.1	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	\$ 25.070	148,00	\$ 3.710.360
2.3	RELLENOS				
2.3.1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	\$ 133.829	37,00	\$ 4.951.673
3	ESTRUCTURA				
3.1	COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA				
3.1.1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	M2	\$ 93.585	142,00	\$ 13.289.070
5	PISOS Y ENCHAPES				
5.1	PISOS				
5.1.1	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	\$ 6.648	28,60	\$ 190.133
5.1.6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	\$ 473.127	25,57	\$ 12.097.857
5.1.8	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	\$ 594.214	29,00	\$ 17.232.206
5.1.10	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	\$ 715.300	33,43	\$ 23.912.479
6	PINTURA				
6.1	PINTURA EXTERIORES				
6.1.2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	\$ 15.415	76,52	\$ 1.179.556
6.1.9	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	\$ 20.159	38,26	\$ 771.283
7	EXTERIORES-ESPACIO PUBLICO				
7.1	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN				
7.1.1	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra	M2	\$ 8.908	17,37	\$ 154.732
7.2	CONFINAMIENTOS				
7.2.1	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$ 76.397	50,20	\$ 3.835.129
7.2.3	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	M2	\$ 9.316	146,10	\$ 1.361.068
8	MOBILIARIO				
8.2	MOBILIARIO URBANO				
8.2.1	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UN	\$ 775.514	6,00	\$ 4.653.084
8.2.5	Baranda cerramiento M-83 (sum + inst)	ML	\$ 313.017	38,26	\$ 11.976.030
8.2.9	Canecas acero inoxidable (sum + inst)	UN	\$ 526.422	2,00	\$ 1.052.844
8.3	SEÑALIZACIÓN				
8.3.1	Señal IDGS-2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta	UN	\$ 489.006	1,00	\$ 489.006
8.4	MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN				
8.4.4	MÓDULO 3A (SUM + INST)	UN	\$ 6.390.341	1,00	\$ 6.390.341
8.4.13	Modulo M - 5 Columpio (sum + inst)	UN	\$ 2.169.276	1,00	\$ 2.169.276
	NO PREVISTOS				
NP-4	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	\$ 96.597	17,50	\$ 1.690.439
NP-7	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20/e=0.15m)sin ref	ML	\$ 41.912	11,50	\$ 481.985
NP-9	DesmonteJuegos infantil Madera	UN	\$ 127.881	1,00	\$ 127.881
NP-11	Remate de Muro Lad.Prens.Macizo(PanderetaA=0.37m)	ML	\$ 39.803	11,50	\$ 457.732
NP-26	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	UNID	\$ 88.463	1,00	\$ 88.463
NP-27	Señal en lámina galv (90X120CM) CAL.18-HG+VI (DESM	UNID	\$ 853.436	1,00	\$ 853.436
NP-28	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UNID	\$ 482.045	1,00	\$ 482.045
NP-31	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3	\$ 163.352	35,50	\$ 5.799.008

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 127.079.785,00
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,	7,00%	\$ 8.895.585,00
GESTION SOCIAL, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN:		
ADMINISTRACION	25,00%	\$ 31.769.946,00
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.270.798,00
UTILIDAD	5,00%	\$ 6.353.989,00
TOTAL COSTO		\$ 175.370.103,00

LOCALIZACION		PLANO PLANTA
		
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DESPUES	
		
ANTES	DESPUES	
		
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DESPUES	
		
		



Ing. Sandra Monica Cardozo Rojas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Ing. Camilo Falla López
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Marlon Arley Cárdenas Álvarez
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ing. Daniel Fernando Urquijo
APOYO A LA SUPERVISIÓN