



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	8

Ingeniera

PATRICIA MORALES PADRON

Subdirectora de la Red Vías Regionales

Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	DEL 1 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JUNIO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS:	<i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021</i>
-------------------	--

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
CAREPA	1048-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 59.323.716.074,00	13/07/2021	31/07/2022	MUNICIPIO DE CAREPA	22.6KM - 15 km Rural 7km Urbana
YARUMAL	1214-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 3011.000.000	13/07/2021	31/07/2022	EL CEDRO -MEDIA LUNA 34km	2.5 KM placa huella



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	8

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
ENTRERRIOS	970-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 40.741.000,00	13/07/2021	31/07/2022	ZANCUDO- EL TORURO 14,23KM	12 KM Asfalto
GUADALUPE	961-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 14.100.000,00	13/07/2021	31/07/2022	LA BOMBA- GUANTEROS 7Km	5 KM
TOTAL			\$ 110.922.925,546				42.10 Km

INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONT RATISTA	VR TOTAL	DURACIO N INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDO S	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRA MADO	EJECUTA DO
CAREPA	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
YARUMAL	34	N/A	32.989.811,00		N/A	2	N/A	N/A	N/A
ENTRERRIOS	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GUADALUPE	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			\$						



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	8

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONT RATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPREENDEDORES	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
		TOTAL							

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020)

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 1697-2021								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
CAREPA	Contrato 001-2022	Consorcio Vías Carepa	\$ 58.084.795.443,00	10 MESES	09/03/2022	N/A	31/12/2022	4.08	0,0
YARUMAL	LP-009-2021	Consorcio Vial 3M	\$ 2.891.586.103,00	4 meses	29/03/2022	N/A	31/07/2022	43	0.38
ENTRERRIOS	Contrato 001-2022	Consorcio Circunvalar Entrerrios	\$ 39.946.544,00	12 meses	9/03/2022	N/A	31/07/2022	40.6	6.1
GUADALUPE	CO-72-2022		\$13.479.599.972	4 MESES	20 /05/2022	N/A	31/12/2022	Estudios y diseños	
			\$110.922.925,546						
		TOTAL							

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO

# DE CONVENIO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

MUNICIPIO	N° CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	8

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2248 δε 2021		
CONTRATISTA:		NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	<i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8"</i> <i>Contrato No.2248 de 2021</i>		
Fecha de Inicio:	23 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SVR
Valor Inicial:	\$ 3.521.469.510,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	\$ IVA incluido		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	3.695.090,18		
Saldo por Amortizar:	227.283.768,74		
Plazo Inicial:	31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	5 meses		
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:	31 de julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CAREPA YARUMAL ENTRERRIOS GUADALUPE	1075521	54 nación	C-2402-0600-12-0- 2402041-02	\$3.521.469.510	71.227.509.45	\$ 3.305.878.347
TOTAL				\$3.521.469.510		3.305.878.347



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	8

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
ACTA 1	\$ 4.233.451,92	\$ 804.355,86	\$ 5.037.807,78	\$ 5.037.807,78
ACTA 2	\$15.319.123,82	\$2.910.633,53	\$18.229.757,35	\$18.229.757,35
ACTA 3	\$41.943.545,55	\$7.969.273,65	\$49.912.819,20	\$49.912.819,20
ACTA 4	68.659.761.44	13.045.354.67	81.705.116.12	81.705.116.12
ACTA 5	71.535.033.18	13.591.656.30	85.126.689.48	85.126.689.48

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
NA				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

1. GARANTIAS INICIALES

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$352.146.951		15/10/2021	31/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.760.734.755		3/11/2021	31/01/2023



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	8

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 704.293.902		15/10/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	\$ 1056.440.853		15/12/2021	31/07/2027

2. GARANTIAS PRORROGA # 1

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 352.146.951,00		23/02/2022	31/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 1.760.734.755,00		23/02/2022	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 704.293.902,00		23/02/2023	31/07/2025
Calidad del Servicio	\$ 1.056.440.853,00		31/07/2022	31/07/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	7	DE	8

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

- Mediante correo electrónico del 22 de junio de 2022 el Municipio de Yarumal, informa a la Interventoría sobre la solicitud de Cesión del Contrato presentada por el Contratista mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2022, proceso que según la Alcaldía de Yarumal quedará en firme el 30 de junio de 2022.
- La obra tuvo una primera suspensión en el mes de junio de 2022 de aproximadamente 15 días por problemas de orden público. El contratista no ha enviado el balance y reprogramación donde deben incluir los ítems no previstos.
- El 23 de junio de 2022 el contratista suspendió actividades nuevamente por problemas de orden público. El día 28 de junio de 2022 se reiniciaron las obras.

ASPECTOS TÉCNICOS.

- En el municipio de Carepa A la fecha se han intervenido 49 obras con tubería novafort de 36", esto incluye excavación, instalación de tubería y lleno estructural. En dos alcantarillas se inició a colocar el acero de las aletas de encole.
- En la parte urbana se han intervenido cuatro sectores, así: El primero en la calle 85A el cual está a nivel de MR, falta por construir los bordillos. El segundo en la calle 85 que está en las mismas condiciones de la calle 85A. El tercer tramo es la carrera 81A con calle 84 el cual se encuentra a nivel de base granular. El cuarto tramo se ubica en la carrera 81A entre calles 8 y 84 el cual se encuentra la excavación en media calzada, a la espera que la Empresa de Servicios Públicos Aguas Regionales termine la instalación de las acometidas domiciliarias de acueducto.
- En el municipio de Carepa Se realizó instalación de tubería novafort de 36" y 48" en el 90% de las alcantarillas donde se programó la demolición y remplazo de tubería existente y otras proyectadas como nuevas en el diseño del proyecto.
- Guadalupe a la fecha no se impartido orden de inicio

- ASPECTOS JURÍDICOS.

El contratista del Municipio de Yarumal tiene dificultades con la implantación de la construcción, en parte por las condiciones sociales de la zona y también por razones organizativas, presentó diseños alternos a la Interventoría, pero no al Contratante, que es la ruta adecuada. Informó sobre la intención de cesión del contrato, proceso que quedaría en firme el 20 de junio de 2022.

Revisión minuta y póliza y aprobación de pólizas se remite ajustar pólizas y minuta de contrato

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- El día 14 de junio de 2022 se realizó visita conjunta a la vía a intervenir, entre funcionarios del Invías Territorial Antioquia, Interventoría y el Representante Legal del Contratista Consorcio Vías Guadalupe 2022 correspondientes para la ejecución del tramo del corredor a través del programa "COLOMBIA RURAL".

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	8

Reuniones con los contratistas, interventoría, municipio y supervisión en la territorial Antioquia G8 seguimientos contratos de obras y reiterando compromisos, también se realizó revisión y aprobación de los informes semanales y mensuales.

Cordialmente,

JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA

Profesional especializado

Territorial Antioquia