



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

Ingeniero

RAUL ERNESTO VARGAS

Subdirector de la Red Vías Regionales

Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	DEL 1 DE JUNIO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS:	<i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021</i>
-------------------	--

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
CAREPA	1048-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 59.323.716.074,00	13/07/2021	15/12/2023	MUNICIPIO DE CAREPA	22.403KM - 15 km Rural 7km Urbana
YARUMAL	1214-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 3011.000.000	13/07/2021	26/08/2023	EL CEDRO -MEDIA LUNA 34km	2.15 KM placa huella



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	9

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
ENTRERRIOS	970-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 40.741.000,00	13/07/2021	31/07/2023	ZANCUDO- EL TORURO 14,23KM	10939 KM Asfalto
GUADALUPE	961-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	\$ 14.100.000,00	13/07/2021	31/07/2022	LA BOMBA- GUANTEROS 7Km	5 KM
TOTAL			\$ 110.922.925,546				42.10 Km

INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONT RATISTA	VR TOTAL	DURACIO N INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDO S	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRA MADO	EJECUTA DO
CAREPA	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
YARUMAL	34	N/A	32.989.811,00		N/A	2	N/A	N/A	N/A
ENTRERRIOS	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GUADALUPE	N/A	N/A	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			\$						



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	9

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONT RATISTA	VR TOTAL	DURACIO N INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDORE S	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRA MADO	EJECUTA DO
		TOTAL							

**INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y
MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020)**

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 2248-2021								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACIO N INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRA MADO	EJECUTA DO
CAREPA	Contrato 001-2022	Consorcio Vías Carepa	\$ 58.084.795.443, 00	10 MESES	09/03/2022	1	15/12/2023	62.8	58.59
YARUMAL	LP-009-2021	Consorcio Vial 3M	\$ 2.891.586.103,0 0	4 meses	29/03/2022	1	29/01/2023	52.05	22-54
ENTRERRIOS	Contrato 001-2022	Consorcio Circunvalar Entrerrios	\$ 39.946.544,00	12 meses	9/03/2022	N/A	30/07/2023	86.1	97.2
GUADALUPE	CO-72-2022	Consorcio vías Guadalupe	\$13.479.599.97 2	4 MESES	30 /03/2023	1	30/08/2023	26.58	9.49
			\$110.922.925,5 46						
		TOTAL							

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO

# DE CONVENIO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1048-2021	CAREPA				
1214-2021	YARUMAL				
961-2021	GUADALUPE				
970-2021	ENTRERRIOS				

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

MUNICIPIO	N° CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	9

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2248 δε 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR ANT	NIT:	901.553.957-4
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	<i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8"</i> <i>Contrato No.2248 de 2021</i>		
Fecha de Inicio:	23 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SVR
Valor Inicial:	\$ 3.521.469.510,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	1.760.734.755,00		
Adición 1:	1		
Valor Actual:	\$ 5.282.204.265		
Anticipo Entregado:	232.000.000		
Anticipo Amortizado:	25.369.757,00		
Saldo por Amortizar:	56.827.275,00		
Plazo Inicial:	31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	5 meses		
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CAREPA YARUMAL ENTRERRIOS GUADALUPE	1075521	54 nación	C-2402-0600-12- 0-2402041-02	\$5.282.204.265	\$302.378.406,00	\$ 4.384.533.542,00
TOTAL				\$5.282.204.265		2.740.342.680,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	9

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
ACTA 1	\$ 4.233.451,92	\$ 804.355,86	\$ 5.037.807,78	\$ 5.037.807,78
ACTA 2	\$15.319.123,82	\$2.910.633,53	\$18.229.757,35	\$18.229.757,35
ACTA 3	\$41.943.545,55	\$7.969.273,65	\$49.912.819,20	\$49.912.819,20
ACTA 4	68.659.761.44	13.045.354.67	81.705.116.12	81.705.116.12
ACTA 5	71.535.033.18	13.591.656.30	85.126.689.48	85.126.689.48
ACTA 6	77.533.616.98	14.731.387.23	92.265.004.21	92.265.004.21
ACTA 7	94.401.738.9	17.936.330.39	112.338.069.30	112.338.069.30
ACTA 8	109.397.169.01	20.785.462.11	130.182.631.12	130.182.631.12
ACTA 9	136.788.926,00	25.989.896,00	162.778.822,00	162.778.822,00
ACTA 10	130.570.032,00	24.808.306,00	155.378.338,00	155.378.338,00
ACTA 11	136.333.381.00	25.903.342,00	162.236.723,00	162.236.723,00
ACTA 12	130.778.629.00	24.847.940.00	155.626.569.00	155.626.569.00
ACTA 13	156.913.659,00	29.813.595,00	186.727.254,00	186.727.254,00
ACTA 14	214.245.504,00	40.706.646,00	254.952.150,00	254.952.150,00
ACTA 15	237.142.101,00	45.056.999,00	282.199.100,00	282.199.100,00
ACTA 16	249.693.242,00	47.441.716,00	297.134.958,00	297.134.958,00
ACTA 17	254.099.501,00	48.278.905,00	302.378.406,00	302.378.406,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
NA				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	9

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

1. GARANTIAS INICIALES

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$352.146.951		15/10/2021	31/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.760.734.755		3/11/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 704.293.902		15/10/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	\$ 1056.440.853		15/12/2021	31/07/2027

2. GARANTIAS PRORROGA # 1

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$528.220.426,50		13/12/2023	01/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.479.609.012,37		13/12/2023	01/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.056.440.853,00		13/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	\$1.584.661.279,50		13/12/2023	31/12/2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	9

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

- Durante el desarrollo del recorrido del municipio de Entreríos, Actualmente en el proyecto, se presentan cambios en el alcance inicial, esto debido a que los recursos contemplados inicialmente no fueron suficientes ya que se presentaron imprevistos significativos durante la ejecución del proyecto, por lo tanto no fueron suficiente para el desarrollo de lo proyectado inicialmente, pasando entonces, de 14.222 Km contemplados contractualmente a 10.8Km, divididos en los tramos, del Km00+000 al Km4+840, sector Zancudo y del Km8+200 al Km14+193 sector El Toruro, por lo tanto, no se realizarán algunas obras hidráulicas y estructuras de contención tales como: • Box culvert Km6+900 • Box culvert Km7+221 • Muro Km6+735-Km6+765 • Muro Km6+935-Km7+000 • Muro Km8+050-Km8+070 • OT 48 Km6+579 • OT 49 Km6+671
- En el municipio de Carepa Implementar un plan de contingencia, incrementando los frentes de trabajo con personal y equipo actividades de instalación de base y concreto MR 4.6 MPA, teniendo en cuenta que se está presentando lluvias continuas que afectarán el rendimiento de obra.
- En el municipio de Yarumal Implementar un plan de acción y contingencia que permita recuperar el atraso observado en todo el proyecto. • Vincular más personal para realizar actividades de obra como construcción de alcantarillas en los puntos ya definidos para recuperar el atraso ocasionado por la suspensión de labores. • Cumplir con la calidad y las especificaciones técnicas de los materiales.
- **ASPECTOS TÉCNICOS.**
- En el municipio de Entreríos Se realizó la conformación en el frente 2 (vereda Toruro) y frente 1 (vereda Zancudo) con el fin de continuar con la construcción de la estructura de pavimento y realizar la cobertura del filtro. Esta actividad se realizó conformando una capa de 0.25m para el frente 2. Esto entre la abscisa Km11+850 hasta Km12+160 para el frente de trabajo 2. También, Esta actividad se realizó conformando una capa de 0.20m para el frente 1. Esto entre la abscisa Km4+700 hasta Km4+840 para el frente de trabajo 1. Cabe resaltar que esta actividad se ejecutó dejando en ceros esta capa y con sus respectivas mediciones de densidades para poderle dar pista a la capa de mezcla asfáltica.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	9

- Se realizó construcción de cunetas Desde la abscisa Km04+710.00 hasta Km04+840.00 Frente 2: Desde la abscisa Km09+583.00 hasta Km12+166
- En el municipio de Carepa En el sector de los almendros, se está avanzando en la construcción de la ampliación de 4.00m a 6.00m de ancho del Box Culvert existente. - En el sector el silencio, se continúan las actividades de ampliación y mejoramiento de la rasante existente para continuar con la instalación de base y concreto MR 4.6 MPA. - Los resultados de los ensayos de laboratorio del concreto utilizado en las losas de concreto MR 4.6 MPA. han sido satisfactorios, cabe anotar que se está haciendo seguimiento de las fisuras encontradas, la mayoría de estas losas afectadas están ubicadas en el sector la Esmeraldas de la vía Carepa Piedras Blancas; el día 27 de junio de 2023 se realizó la reparación piloto en la calle 85 sector los pinos con personal técnico de TOXEMENT..
- En el municipio de Yarumal Se culminó con el tramo 1 Aguacatala, ubicado entre las abscisas Km9+970 y Km10+370 para un total de 400 m de placa huella, Se continuó con la instalación de tubería de concreto reforzado clase D abscisas K4+510, K6+480, K7+350. K7+580, K8+000, K8+500, K9+000, K9+550, K9+970 y K10+000 y Se instaló acero de refuerzo tanto encoque como descole de las obras transversales ubicadas en las abscisas K9+000, K9+970 y K8+500.
- En el municipio de Guadalupe Es necesario, mejorar la logística constructiva del proyecto para garantizar los avances requeridos para lograr la meta de ejecución en los cinco meses solicitados.
- Se debe implementar la gestión a la calidad y cumplimiento del PIME, para cumplir con la calidad y las especificaciones técnicas de construcción. Así como, garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos en la guía de INVIAS.
- El municipio de Guadalupe debe iniciar un proceso sancionatorio para el Contratista, debido a los incumplimientos reiterativos al cronograma de obra.
-
- **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Revisión de actas de costos

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reuniones virtuales y presenciales con interventoría seguimiento y control de obra de los convenios que tiene a su cargo.

Reunión contratista municipio de Yarumal en la territorial Antioquia G8 seguimientos contrato de obras y reiterando compromisos.

Reunión contratista municipio de Guadalupe en la territorial Antioquia , Director territorial Antioquia y interventoría G8 seguimientos contrato de obras y reiterando compromisos.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	9

Cordialmente,

JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA

Profesional especializado

Territorial Antioquia