

 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Versión: 02
		Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		ACTA No. 5
	Orden de Prestación de Servicios		
	Contrato de Interventoría		
	Contrato de Obra	x	

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-005-2024.
Objeto	"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII. MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)".
Contratante	LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo según prórroga No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
Valor	\$ 12,058,626,643
Fecha de Firma del Contrato/Orden	9 de abril 2024
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	26 de abril 2024
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 de abril 2025

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO	
Vigencias	Desde	26/04/2024
	Hasta	29/08/2025
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
Vigencias	Desde	29/04/2025
	Hasta	29/04/2030
Tipo de Póliza	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES LABORALES	
Vigencias	Desde	29/04/2024
	Hasta	29/04/2028
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL	
Vigencias	Desde	29/04/2024
	Hasta	30/04/2025



3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR(\$)	\$ 1,513,751,174.00
-----------	---------------------

VALOR EN LETRAS

MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

 ANGELLY CRIALES ANIBAL REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.	 JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ SUPERVISOR DEL PROYECTO EDUBAR S.A.
 OLEARIS HERNANDEZ ORELLANO Representante Legal CONTRATISTA	

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 5	
Contrato N°		SA-EDU-005-2024	
Nombre del Supervisor			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Obra ☒ Otro:		
Nombre del contratista	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA		
Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)".		
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Plazo según Prórroga No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 12.058.626.643	
	Adición 1	\$ 0	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$ 12.058.626.643	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	30-04-2025	N.A	N.A
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia
			Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio		3900706-4	29-04-2025 30-04-2030
Cumplimiento		3900706-4	26-04-2024 30-08-2025
Anticipo	N.A	N.A	
Pago anticipado	N.A	N.A	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		013000958967	26-04-2024 30-04-2025
Salarios y prestaciones		3900706-4	26-04-2024 30-04-2028
Responsabilidad Civil Extracontractual		013000958967	26-04-2024 30-04-2025
Otros			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 12.058.626.643	
Adición No. 1		\$ 0	
Adición No. 2		\$ 0	
Adición No. 3		\$ 0	
Valor Total del contrato		\$ 12.058.626.643	
Porcentaje del Anticipo	%	\$ 0	
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$ 0	
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 1.513.751.174	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 5.968.186.267	
No. Factura o Cuenta de Cobro		5	

15

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N° 02	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VÍAS	M2	31732.01	31,732.01	21,290.40	4,587.60	25,878.00	5,854.01
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8021.56	10,203.06	5,726.67	4,475.01	10,201.68	1.38
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	235.20	1,211.00	500.81	246.24	747.05	463.95
89	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1105.23	3,260.04	1,321.036	330.32	1,651.36	1,608.68
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	331.57	1,916.77	448.40	128.63	577.03	1,339.74
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2434.46	3,179.06	1,195.29	299.06	1,494.35	1,684.71
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	4487.50	6,641.75	1,973.23	642.14	2,615.37	4,026.38
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	19475.64	24,957.16	9,634.30	2,392.32	12,026.62	12,930.54
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	7644.75	5,515.08	2,018.65	1,766.46	3,785.11	1,729.97
	SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS,	ML	3260.00	3,224.28	1,319.55	333.20	1,652.75	1,571.53

JS.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

	EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION							
	PROVISION COMPLEMENTO Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1.00	1.00	0.50	0.40	0.90	0.10
	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1.00	1.00	0.31	0.069	0.38	0.62
	PROVISION PERMISOS PMA, PMT, PGS, PGR (TALA DE 20 ARBOLES APROX)	GLB	1.00	1.00	0.42	0.55	0.98	0.02
3755	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA- UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS- MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2, CONOCARDUS ERECTUS- MANGLE PLATEADO- DENSIDAD 4 X M2, LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2, BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2, CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2, SHEFLERA ARBORICOLA- SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2, SUINGLEA GLUTINOSA-SUINGLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).	M2	3318.25	2,915.52	828.81	408.71	1,237.52	1,678.00
	REUBICACION DE POSTES TELEFONICOS	UND	16.00	17.00	13.00	1.00	14.00	3.00
NP.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS DE 0.40 X 0.40 X 0.06 METROS EN TONOS GRIS CLARO Y GRIS OSCURO, TACTIL ALERTA EN GRIS CLARO DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS Y TACTIL GUIA AMARILLA DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS, CON BORDES DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y	M2		5,291.08	2,278.80	1,094.83	3,373.63	1,917.45

8

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

	ESTRIBOS DE 1/4". INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO							
NP.02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI CON DE LOSETA TACTIL ALERTA EN GRIS CLARO DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS. INCLUYE BASE EN MATERIAL SELECCIONADO DE 0.15 M	M2		224.00	103.46	38.86	142.32	81.68
NP.03	RELLENO EN MATERIAL TIPO SUBBASE	M3		996.28	325.40	96.23	421.63	574.65
NP.04	SUBBASE EN SUELO CEMENTO	M3		499.89	179.29	44.86	224.15	275.74

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta No. 5, Memoria de cantidades, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes del 11 de diciembre de 2024 hasta el 30 de enero 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de marzo de 2025.



JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ