



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTOS: BPIN. 2021005500298
BPIN 20211301012240

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

OBJETO DE LOS PROYECTOS:

Proyecto BPIN. "2021005500298 "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META."

Proyecto BPIN 20211301012240 ""MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META

III. OBJETIVO

SOLICITAR PRORROGA PARA LOS PROYECTOS BPIN. 2021005500298 Y BPIN 20211301012240 DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA Y CABUYARO RESPECTIVAMENTE, POR DOS (02) MESES

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N.A.	N.A.	N.A.

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 y de los proyectos son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR DEL CONTRATO:	\$27.816.678.109,00
VALOR DE ADICIÓN:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 37.096.897.423,16
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

FECHA DE PRORROGA N°1:	01/03/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA N°1:	13/08/2024
FECHA DE PRORROGA N°2:	19/04/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°2:	05/09/2024
FECHA DE PRORROGA N°3:	05/08/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N°1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA N°4:	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06/06/2025
19 meses	23 días

• PROYECTO BPIN 2021005500298

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR	\$ 1.324.308.451
VALOR ADICIÓN:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIACIÓN:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

TIEMPO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	13/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
TIEMPO DE AMPLIACION No.1 SUSPENSION No. 1:	DIECISIETE (17) DIAS
FECHA REINICIO No. 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA No. 4:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	22/03/2025
15 MESES	0 DIAS

• PROYECTO BPIN 20211301012240

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META
VALOR	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/12/2023
FECHA DE PRORROGA N° 1:	12/12/2023
TIEMPO PRORROGA N° 1:	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 1:	13/03/2024
FECHA DE PRORROGA N° 2:	01/03/2024
TIEMPO DE PRORROGA N° 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 2:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA N° 4	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30/03/2025
16 Meses	0 Días

El contratista de obra solicita una prórroga para los proyectos BPIN 2021005500298 y BPIN 20211301012240 por un plazo de dos (2) meses, de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:

Una vez superadas las causales que dieron origen a la suspensión de los proyectos BPIN BPIN 2021005500298 y BPIN 20211301012240, se firmó acta de reinicio el día 30 de diciembre de 2024, con lo cual, se procedió a la socialización del reinicio de la obra con la comunidad, coordinando con las autoridades municipales las actividades necesarias, en cumplimiento de los requisitos correspondientes para el inicio de actividades físicas en campo; lo cual se llevó a cabo el día 19 y 20 de febrero del año en curso, en los municipios de Cabuyaro y San Juan de Arama respectivamente, acordándose con la comunidad realizar la verificación de las actas de vecindad inicialmente realizadas con los propietarios de los predios circundantes, para de esta manera proceder a la ejecución de las actividades, obligando a la disposición de tiempo adicional a la programación de la obra.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

Así mismo, se informa que para el municipio de San Juan de Arama, después de tres (3) meses de no desarrollo de actividades en obra, por suspensión suscrita, se evidencia en campo que, parte de las labores de estructura de pavimento (sub base granular) en la que se dejó la vía intervenida, presenta algunas condiciones técnicas de deterioro por acción de lluvia y tránsito de vehículos, que deben ser verificadas y atendidas, por lo cual, ha sido necesario proceder al chequeo con la topografía, con el fin de establecer y cuantificar la variación de las condiciones en los niveles de instalación del material de sub-base granular, garantizando las condiciones y especificaciones técnicas según el diseño establecido para la vía.

Por lo tanto, estas labores de chequeo y verificación por la topografía y el personal en campo, las cuales son necesarias, tanto para la estabilidad de la obra, como para dar continuidad a las demás actividades requeridas en la ejecución del proyecto, han generado una afectación en la programación de obra, siendo necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes conforme a los procesos constructivos

Finalmente, la parte contratista, manifiesta que para el tiempo faltante en el municipio de Cabuyaro se considera no es suficiente para dar terminación de labores y actividades pendientes por ejecutar, y es indispensable un mayor plazo para dar cumplimiento total.

Partiendo de los inconvenientes mencionados, que soportan la presente solicitud, el contratista de obra solicita la viabilidad y aprobación de la Prorroga No. 5 a los proyectos BPIN 2021005500298 y BPIN 20211301012240 que hacen parte del contrato de obra No. 774 de 2022, por un término de dos (2) meses contados desde la actual terminación, para cada uno de los proyectos, por lo que, la interventoría, aprueba la solicitud de la prórroga No. 5 hecha por el contratista de obra; quedando la cronología de los proyectos de la siguiente manera:

PROYECTO BPIN 2021005500298

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR	\$ 1.324.308.451
VALOR ADICIÓN:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIACIÓN:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
TIEMPO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	13/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
TIEMPO DE AMPLIACION No.1 SUSPENSION No. 1:	DIECISIETE (17) DIAS
FECHA REINICIO No. 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA No. 4:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No 4:	22/03/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	22 MAYO DE 2025
17 MESES	0 DIAS

PROYECTO BPIN 20211301012240

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META
VALOR	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/12/2023
FECHA DE PRORROGA N° 1:	12/12/2023
TIEMPO PRORROGA N° 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 1:	13/03/2024
FECHA DE PRORROGA N° 2:	01/03/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

TIEMPO DE PRORROGA N° 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 2:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA N° 4	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No 4:	30/03/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	30 MAYO DE 2025
18 Meses	0 Días







CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	03	2025	8:00AM	9:00 AM

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
VII. PRÓXIMA REUNIÓN			
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR : Por Definir.			
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: Por Definir.			

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	