

ACTA PARCIAL N° 2					FECHA		DD	MM	AAAA		
CONTRATO No IDRY-CMA-289-2024							19	03	2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA A OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL										
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"										
CONTRATISTA	CONSORCIO HOBO 2024				NIT:				901.888.537-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO PEDRAZA DIAZ				C.C:				74,184,643		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18/09/2024	FECHA ACTA DE INICIO:	01/10/2024	FECHA TERMINACION ACTUAL					30/04/2025		
VALOR INICIAL:	\$ 383,836,610.00	PORCENTAJE ANTICIPO:	N/A	VALOR ANTICIPO:					N/A		
VALOR ADICIONAL No 1 :	N/A	VALOR ADICIONAL No 2 :	N/A								
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO ADICIONADO:	N/A								
INTERVENTOR:	N/A				NIT:				N/A		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A				C.C:				N/A		
SUPERVISOR:	AMÉRICA ISABEL GALVÁN SIERRA				C.C:				47435687		
En las instalaciones del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal-IDRY en la ciudad de Yopal, Casanare, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025; se reunieron de una parte : el Director EDWIN L. SÁNCHEZ LEAL como representante legal del IDRY , AMÉRICA ISABEL GALVÁN SIERRA como SUPERVISOR designado (a) por parte del IDRY y por otra parte el señor CAMILO PEDRAZA DIAZ R/L del CONSORCIO HOBO 2024 con NIT :901.888.537-7 como contratista de interventoría, y con el fin de suscribir la presente Acta Parcial No. 2 de conformidad con lo establecido en el contrato IDRY-CMA-289-2024, una vez fue verificada cada uno de los componentes de interventoría ejecutados:											
A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION											
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES VIGENTES				PARCIAL No.1		PARCIAL No.2		TOTAL ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	Vr.Unitario	Vr.Total	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor parcial
1	ETAPA PRE CONSTRUCTIVA				\$ 5,274,889.00		\$ 5,274,889.00				\$ 5,274,889.00
1.01	INFORME PRE COCSTRUCTIVO	%	100%	\$ 5,274,889.00	\$ 5,274,889.00	100%	\$ 5,274,889.00			100%	\$ 5,274,889.00
2	ETAPA CONSTRUCTIVA				\$ 317,276,884.00		\$ 60,853,707.00		\$ 162,731,314.00		\$ 223,585,021.00
2.01	INTERVENTORIA TECNICA	%	100%	\$ 117,015,349.68	\$ 117,015,350.00	19.18%	\$ 22,443,544.00	51.29%	\$ 60,017,173.00	70.47%	\$ 82,460,717.00
2.02	INTERVENTORIA AMBIENTAL	%	100%	\$ 78,299,512.68	\$ 78,299,513.00	19.18%	\$ 15,017,847.00	51.29%	\$ 40,159,820.00	70.47%	\$ 55,177,667.00
2.03	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA	%	100%	\$ 70,799,812.68	\$ 70,799,813.00	19.18%	\$ 13,579,404.00	51.29%	\$ 36,313,224.00	70.47%	\$ 49,892,628.00
2.04	INTERVENTORIA FINANCIERA	%	100%	\$ 16,543,686.30	\$ 16,543,686.00	19.18%	\$ 3,173,079.00	51.29%	\$ 8,485,257.00	70.47%	\$ 11,658,336.00
2.05	INTERVENTORIA CONTABLE	%	100%	\$ 16,345,094.30	\$ 16,345,094.00	19.18%	\$ 3,134,989.00	51.29%	\$ 8,383,399.00	70.47%	\$ 11,518,388.00
2.06	INTERVENTORIA JURIDICA	%	100%	\$ 18,273,428.30	\$ 18,273,428.00	19.18%	\$ 3,504,844.00	51.29%	\$ 9,372,441.00	70.47%	\$ 12,877,285.00
SUB TOTAL COMPONENTES INTERVENTORIA					\$ 322,551,773.00		\$ 66,128,596.00		\$ 162,731,314.00		\$ 228,859,910.00
VALORES CONTRACTUALES						VALORES PARCIAL No. 1		VALORES PARCIAL No. 2		VALORES PRESENTE TOTALES	
SUB TOTAL COMPONENTES INTERVENTORIA					\$ 322,551,773.00	\$ 66,128,596.00		\$ 162,731,314.00		\$ 228,859,910.00	
SUBTOTAL COMPONENTES INTERVENTORIA (AJUSTADO AL PESO)					\$ 322,551,773.00	\$ 66,128,596.00		\$ 162,731,314.00		\$ 228,859,910.00	
IVA 19%					\$ 61,284,836.87	\$ 12,564,433.24		\$ 30,918,949.66		\$ 43,483,382.90	
COSTO TOTAL INTERVENTORIA					\$ 383,836,610.00	\$ 78,693,029.24		\$ 193,650,263.66		\$ 272,343,292.90	

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGAS, OTROSIS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales?

NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCIÓN U OBSERVACIONES.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	FORMATO	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ANEXOS	DESCRIPCION CONTENIDO ANEXOS	CANT. COPIAS
INFORME EJECUTIVO PARA COBRO DE ACTA PARCIAL No. 2	FISICO	TAMAÑO CARTA	90	INFORMACION EJECUTIVA Y DESCRIPCION DE LAS LABORES REALIZADAS	SI		1
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS No. 2	FISICO	TAMAÑO CARTA	30	CANTIDADES DE OBRA VERIFICADAS POR INTERVENTORIA	SI		1
BALANCE GENERAL DE CONTRATO DE OBRA No 2	FISICO	TAMAÑO CARTA	5	BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN AVANCE EJECUTADO	SI		1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
(ACTA PARCIAL N° 2)	\$193,650,263.66	N/A	N/A	\$193,650,264

El valor neto a pagar en la presente acta es: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS / MTC

C.2. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR PRESENTE ACTA	AMORTIZACIONES	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
\$ 383,839,610.00	\$ -	\$ 193,650,263.66	\$ -	\$ 193,650,263.66	\$ 111,493,317.10


D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más transparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL N° 2 del contrato de Interventoría IDRY-CMA-289-2024 a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025


Revisó. AMÉRICA ISABEL GALVÁN S.
SUBDIRECTORA TÉCNICA
SUPERVISOR

Aprobó. EDWIN L. GÁNGHEZ LEAL
DIRECTOR IDRY


CAMILO PEÑARZA DÍAZ
RL CONSORCIO HOBO 2024
INTERVENTOR

Revisó. JULIÁN ACEVEDO SAAVEDRA
Profesional Apoyo a la Supervisión