




<div> <div> <div>AFRONÁUTICA CIVIL</div> <div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div> </div> </div>				<div> <div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</div> </div>														
<div> <div>Principio de Procedencia:</div> <div>6200.375</div> </div>		<div> <div>Clave:</div> <div>APOY-9.0-12-037</div> </div>		<div> <div>Versión:</div> <div>02</div> </div>		<div> <div>Fecha:</div> <div>15/JUL/2024</div> </div>		<div> <div>Página:</div> <div>1 de 3</div> </div>										
<div> <div>UNIDAD EJECUTORA</div> </div>		<div> <div>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS</div> </div>				<div> <div>FECHA:</div> <div>13 de enero de 2025</div> </div>												
<div> <div>Semana No.</div> <div>27</div> </div>		<div> <div>Del :</div> <div>6 de enero de 2025</div> </div>		<div> <div>al</div> <div>12 de enero de 2025</div> </div>														
<div> <div>Plazo total</div> <div>487 días</div> </div>		<div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:</div> <div>187 días</div> </div>		<div> <div>Tiempo restante</div> <div>300 días</div> </div>														
<div> <div>Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato</div> <div>38.40%</div> </div>		<div> <div>Nombre del Supervisor :</div> <div>OMAR ESTEVEZ ROJAS</div> </div>																
<div> <div>OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA</div> </div>																		
<div> <div>REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.</div> </div>																		
<div> <div>CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN</div> </div>																		
<div> <div>AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR</div> </div>																		
<div> <div>(%) Programado</div> <div>1.263%</div> </div>		<div> <div>Semanal</div> <div>1.263%</div> </div>		<div> <div>Acumulado</div> <div>13.955%</div> </div>		<div> <div>(%) Ejecutado</div> <div>0.311%</div> </div>		<div> <div>Semanal</div> <div>0.311%</div> </div>										
<div> <div>Valor programado (\$)</div> <div>\$40.501.515</div> </div>		<div> <div>Valor programado (\$)</div> <div>\$40.501.515</div> </div>		<div> <div>Valor programado (\$)</div> <div>\$447.382.124</div> </div>		<div> <div>Valor ejecutado (\$)</div> <div>\$9.962.889</div> </div>		<div> <div>Valor ejecutado (\$)</div> <div>\$936.709.300</div> </div>										
						<div> <div>Evaluación</div> <div>Porcentaje Adelanto/Atraso</div> </div>		<div> <div>Porcentaje Adelanto/Atraso</div> <div>-6.629%</div> </div>										
						<div> <div>Valor Adelanto/Atraso</div> <div>\$ 212.517.296.50</div> </div>												
<div> <div>OBSERVACIONES</div> </div>																		
<div> <div>El proyecto se encuentra en la FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.</div> </div>																		
<div> <div>DATOS CONTRACTUALES</div> </div>																		
<div> <div>CONTRATO DE OBRA</div> </div>				<div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA</div> </div>														
<div> <div>Contratista:</div> <div>CONSORCIO AEROSAKFA</div> </div>				<div> <div>Contratista:</div> <div>CONSORCIO ALMOBRAS 1</div> </div>														
<div> <div>Contrato No:</div> <div>23001191 H4 DE 2023</div> </div>				<div> <div>Contrato No:</div> <div>23001308 H3 DE 2023</div> </div>														
<div> <div>Valor Inicial:</div> <div>\$ 3.205.801.629.00</div> </div>				<div> <div>Valor Inicial:</div> <div>\$ 936.709.300.00</div> </div>														
<div> <div>Valor Anticipo:</div> <div>\$ 698.996.640</div> </div>				<div> <div>Valor Anticipo:</div> <div>\$ 0</div> </div>														
<div> <div>Valor Actualizado al modificatorio :</div> <div>N/A</div> </div>				<div> <div>Valor Actualizado al modificatorio :</div> <div>N/A</div> </div>														
<div> <div>Valor actualizado 2:</div> <div>N/A</div> </div>				<div> <div>Valor actualizado 2:</div> <div>N/A</div> </div>														
<div> <div>Plazo Inicial:</div> <div>16 MESES</div> </div>				<div> <div>Plazo Inicial:</div> <div>16 MESES</div> </div>														

		ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)																										
Acumulado anterior	\$	406.880.609,22	\$	224.901.938,17	55,27%																									
Durante el periodo	\$	40.501.514,54	\$	9.962.889,09	24,60%																									
Acumulado Actual	\$	447.382.123,76	\$	234.864.827,26	52,50%																									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO																														
\$				212.517.296,50																										
AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO					GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO																									
		ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)																										
Acumulado anterior	\$	0,00	\$	0,00	0,00%																									
Durante el periodo	\$	698.996.640,00	\$	0,00	0,00%																									
Acumulado Actual	\$	698.996.640,00	\$	0,00	0,00%																									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO																														
				\$ 698.996.640,00																										
OBRAS SUBESTACIÓN ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO																														
Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones de la nueva subestación eléctrica. Esta segunda etapa de actividades civiles tendrá un tiempo de ejecución de 4 meses y 20 días calendario.																														
1.OBRA CIVIL:																														
*Pañete liso sobre muros externos e internos del 07 al 11 de enero de 2025.																														
*Levante de muro sobre los ejes 3 (b-c), eje 4 (a-b) del 08 al 10 de enero de 2025.																														
*Corte, figurado e instalación de acero del 09 al 11 de enero de 2025.																														
*Remates en concreto de 2500 psi se realizó del día 09 al 11 de enero de 2025.																														
*Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto se realizó del día 09 al 11 de enero de 2025.																														
*Trasiego de materiales, acero y cemento se realizó el día 11 de enero de 2025.																														
*Aseo general de obra, se realizó el día 11 de enero de 2025.																														
*Dilataciones sobre pañete.																														
*Fundida de dovelas con silagROUT se realizó del 08 al 10 de enero de 2025. En los puntos de los muros correspondientes a los ejes A(1-4), B (1-3), C (1-4), 1 (A-C), 3 (A-C), 4 (A-C) y muros de baños.																														
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO																			
2.89	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amare	KG	3225,60	\$ 8.981,75	0,00	3225,60	\$ 0,00	207,14	3579,36	\$ 1.860.478,92	\$ 32.148.871,01																			
2.91	Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	M2	80,00	\$ 58.994,98	50,00	80,00	\$ 2.949.749,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.93	Piso en Porcelanato, Artik Blanco Cara Única, Formato (0.56 M x 0.56 M).	M2	71,00	\$ 128.399,40	33,13	50,88	\$ 4.253.968,74	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.94	Guardaescribas en PVC Blanco h = 8.5 cms	ML	170,00	\$ 19.665,33	12,75	12,75	\$ 250.732,91	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.95	Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	M2	620,00	\$ 65.423,47	0,00	620,00	\$ 0,00	17,98	154,41	\$ 1.176.313,85	\$ 10.102.037,69																			
2.96	Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	ML	50,00	\$ 79.227,59	6,25	50,00	\$ 495.172,42	46,70	46,70	\$ 3.699.928,36	\$ 3.699.928,36																			
2.97	Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	ML	50,00	\$ 17.584,64	0,00	50,00	\$ 0,00	46,70	46,70	\$ 821.202,46	\$ 821.202,46																			
2.98	Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	M2	150,00	\$ 57.482,57	32,50	150,00	\$ 1.868.183,65	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.99	Impermeabilización con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	M2	150,00	\$ 78.376,17	70,00	137,50	\$ 5.486.331,61	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.100	Cieloraso en lamina yeso carton 1/2" o similar. Incluye suministro, transporte, instalación, periferia de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación y acabado con pintura tipo 2.	M2	71,00	\$ 81.590,41	41,42	71,00	\$ 3.379.202,82	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.101	Pañete liso muros 1,4, e=1.5 cm	M2	350,00	\$ 28.552,36	122,50	350,00	\$ 3.497.664,24	84,23	135,39	\$ 2.404.965,38	\$ 3.865.704,18																			
2.102	Pintura sobre muro -vinilo tipo 1, a tres manos	M2	134,17	\$ 18.341,34	134,17	134,17	\$ 2.460.796,78	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.103	Pintura epoxica, a tres manos	M2	10,06	\$ 41.220,92	10,06	10,06	\$ 414.785,47	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.104	Estuco plastico acrílico	M2	145,83	\$ 21.367,17	145,83	350,00	\$ 3.116.044,96	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.106	Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamorado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en acero inoxidable tipo manija, pintadas en bases y acabados catalizados.	M2	7,00	\$ 915.271,60	0,87	7,00	\$ 800.862,63	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.107	Suministro, transporte e instalación de puerta celosia, calibre 18, manija y chapa en acero inoxidable, barra antipánico, incluye anticorrosivo y pintura	M2	17,00	\$ 743.297,45	7,93	12,18	\$ 5.896.826,45	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.108	Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza, cerradura tipo manija en acero inoxidable	M2	4,00	\$ 756.534,29	0,50	4,00	\$ 378.267,12	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			
2.109	Suministro, transporte e instalación de ventanas fijas en vidrio templado de 4 mm, con marco en aluminio.	M2	26,00	\$ 614.057,64	12,13	18,63	\$ 7.450.566,02	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																			

2.110	Suministro, transporte e instalación de ventanas en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable.	M2	9,00	\$	591.840,06	4,20	6,45	\$ 2.485.728,27	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00												
*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTADA DE LA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM																								
AREA AMBIENTAL																								
* Se relacionan las actividades ambientales de la semana:																								
- Señalización y delimitación de las áreas de construcción: La zona perimetral del área de trabajo está demarcada mediante un cerramiento de tela verde y cinta peligro. Cuyo cerramiento se encuentra en excelentes condiciones.																								
AREA SST																								
* RELACION DE PERSONAL:																								
PERSONAL DE LA INTERVENTORIA																								
<table><tr><td>INGRESOS</td><td>ANTIGUO</td><td>RETIRO</td><td>TRASLADOS</td></tr><tr><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>													INGRESOS	ANTIGUO	RETIRO	TRASLADOS	0	6	0	0				
INGRESOS	ANTIGUO	RETIRO	TRASLADOS																					
0	6	0	0																					
PERSONAL DEL CONTRATISTA																								
<table><tr><td>INGRESOS</td><td>ANTIGUOS</td><td>RETIROS</td><td>TRASLADOS</td><td>VISITANTES (RETIRO)</td></tr><tr><td>5</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>													INGRESOS	ANTIGUOS	RETIROS	TRASLADOS	VISITANTES (RETIRO)	5	10	0	0	0		
INGRESOS	ANTIGUOS	RETIROS	TRASLADOS	VISITANTES (RETIRO)																				
5	10	0	0	0																				
* RECORRIDOS DE OBRA																								
Durante la semana comprendida entre el 06 hasta el 12 de enero de 2025, el profesional SST del contratista realiza recorridos de obra diario donde realiza verificación de documentación de maquinaria y equipos que ingresan a obra. Se realiza verificación de uso adecuado de EPP (Elementos de Protección Personal) y reposición de los mismos de los colaboradores que se encuentran en obra. Se realiza inspecciones pre operacionales a la maquinaria que se encuentra en obra y a las herramientas manuales y equipos que han sido utilizados para llevar a cabo las diferentes actividades de esta semana.																								
* CAPACITACIONES, CHARLAS Y SIMULACROS.																								
Para la semana comprendida entre el 06 de enero hasta el 12 de enero del 2025 se realizan las siguientes capacitaciones:																								
<table><tr><th colspan="3">CAPACITACIONES, CHARLAS Y ENTRENAMIENTO</th></tr><tr><th>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</th><th>FECHA</th><th>ASISTENCIA (Número de asistentes)</th></tr><tr><td>CHARLA DE SEGURIDAD USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</td><td>10/01/2025</td><td>8</td></tr><tr><td>PAUSAS ACTIVAS</td><td>09/01/2025</td><td>8</td></tr></table>													CAPACITACIONES, CHARLAS Y ENTRENAMIENTO			NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	ASISTENCIA (Número de asistentes)	CHARLA DE SEGURIDAD USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10/01/2025	8	PAUSAS ACTIVAS	09/01/2025	8
CAPACITACIONES, CHARLAS Y ENTRENAMIENTO																								
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	ASISTENCIA (Número de asistentes)																						
CHARLA DE SEGURIDAD USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10/01/2025	8																						
PAUSAS ACTIVAS	09/01/2025	8																						
* INDUCCIONES CONTRATISTA																								
Para la semana del entre el 06 hasta el 12 de enero de 2025, se realizó inducción al personal nuevo.																								
* RELACION DE INSPECCIONES SEMANALES																								
Para la presente semana comprendida entre el entre el 06 de enero hasta el 12 de enero de 2025 se realizaron las siguientes inspecciones de obra junto con la asistencia de la interventoría:																								
<table><tr><th colspan="2">INSPECCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE INSPECCIÓN</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>ORDEN Y ASEO</td><td>11/01/2025</td></tr></table>													INSPECCIONES		TIPO DE INSPECCIÓN	FECHA	ORDEN Y ASEO	11/01/2025						
INSPECCIONES																								
TIPO DE INSPECCIÓN	FECHA																							
ORDEN Y ASEO	11/01/2025																							
* RELACION DE INSPECCIONES SEMANALES DE LA INTERVENTORIA																								
Se realiza inspección al campamento de la interventoría entre el 06 de enero hasta el 12 de enero de 2025.																								
Se realiza inspección de los EPP'S del personal de obra de la interventoría entre el 06 de enero hasta el 12 de enero de 2025, el cual se encuentran al día con sus elementos.																								
El personal de la Interventoría cuenta con la identificación para estar en el frente de trabajo.																								
* COMPONENTE MEV: A continuación, se relacionan la maquinaria que se encuentra en obra para el desarrollo del contrato, la cual se encuentra aprobada y revisada por esta interventoría de la semana entre el 06 de enero hasta el 12 de enero de 2025.																								
MAQUINARIA-EQUIPOS VEHÍCULOS																								
<table><tr><th>PLACA VEHÍCULO</th><th>MODELO</th><th>CONDUCTOR</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr><tr><td>CHR709</td><td>1994</td><td>ZAMBRANO CONTRERAS YOEL</td><td></td><td>El día 11 de enero de 2025 el vehículo ingreso a la obra, a traer material (sub base) con la inspección general para su ingreso</td></tr></table>													PLACA VEHÍCULO	MODELO	CONDUCTOR	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIÓN	CHR709	1994	ZAMBRANO CONTRERAS YOEL		El día 11 de enero de 2025 el vehículo ingreso a la obra, a traer material (sub base) con la inspección general para su ingreso		
PLACA VEHÍCULO	MODELO	CONDUCTOR	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIÓN																				
CHR709	1994	ZAMBRANO CONTRERAS YOEL		El día 11 de enero de 2025 el vehículo ingreso a la obra, a traer material (sub base) con la inspección general para su ingreso																				
PLAN DE CALIDAD																								
* Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:																								
1.Control del Cronograma de Trabajo: *El seguimiento al cronograma de actividades se realiza cada dos meses desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.																								
2. Materiales: *Durante este periodo se relaciona el ingreso varillas y cemento, el cual se adjunta los certificados de calidad y fichas técnicas.																								
3. Maquinaria y Equipos: *Ingreso de maquinaria: *Ingreso de equipos menores: se relaciona los andamios tubulares utilizados para el levante de muros y pañete.																								
4. Equipos de Medición: *No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.																								
5. Inspección y Ensayo: *Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole.																								
CORRESPONDENCIA																								
ENVIADOS						RECIBIDOS																		
OFICIOS ENVIADOS: *CALMO1-138-2024_RESPUESTA CORREO ACTIVIDAD NO PREVISTA RETIRO DE CASETÓN. *CALMO1-139-2024_RESPUESTA RESPUESTA OFICIO No. 117-AEROSAFKA-VALLIEDUPAR-2024 REMISIÓN ACTA DE COBRO 01. *CALMO1-140-2024_ATRASO EJECUCIÓN DE OBRA *CALMO1-141-2024 TRASLADO TRASLADO OBSERVACIONES DISEÑOS ELÉCTRICOS DUCTERIA Y ACOMETIDA TORRE DE CONTROL. E-MAIL ENVIADOS: *PAC- JUSTIFICACIÓN RESERVA 2024 *OBSERVACIÓN SOBRE EL INFORME SEMANAL DE OBRA No. 26 *APROBACIÓN DEL INFORME DE OBRA SEMANAL NO.25-RV1 *Firmas adas de comité *REMISIÓN A AEROCIVIL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS EN MESA DE TRABAJO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024						OFICIOS RECIBIDOS: *OFICIO No. 123 - RESPUESTA A OFICIO CALMO1-132-2024. *OFICIO No. 125 - RESPUESTA A OFICIO CALMO1-139-2024 - AEROSAFKA-VALLIEDUPAR-202 REMISIÓN ACTA DE COBRO 01. *OFICIO No. 126 - RESPUESTA OFICIO CALMO1-140-2024 – Atraso ejecución de obra. *OFICIO No. 127-AEROSAFKA-VALLIEDUPAR-2024-RESPUESTA OFICIO CALMO1-130-2024. *OFICIO No. 129 - RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL DISEÑO PARA ACOMETIDA TORRE DE CONTROL. E-MAIL RECIBIDOS: *Remisión de informe de obra semanal No.25 *Acta de comité No.21 y 22 firmadas *Remisión de informe de obra semanal No.26 *Remisión de informe de obra semanal No.26-RV1. *Relación de colaboradores de obra *SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS EN MESA DE TRABAJO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024. *REMISIÓN DE OBSERVACIONES DEL PAC- JUSTIFICACIÓN RESERVA 2024 *SOLICITUD DE INGRESO A ÁREA ADYACENTE A PISTA.																		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
SUB ESTACION ELECTRICA	
	
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO	PAÑETE SOBRE MURO EXTERNO E INTERNO
	
REMATES EN CONCRETO DE 2500 PSI	BORDILLO DE REMATE DE PLACA DE CUBIERTA EN BLOQUE
	
TRASCIEGO DE MATERIALES	ASEO GENERAL DE OBRA
	
CORTE, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO	RELLENO DE CELDAS CON SIKAGROUT
PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO	
NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LA FASE 3	
OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	
	ING. ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCÉS.