



A- 14.a. ACTA DE TERMINACIÓN DE PROYECTO

TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No. 0249-21
CONTRATISTA CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
OBJETO EJECUTAR EN EL MUNICIPIOS DE BARBACOAS EL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIA (GRUPO 4).
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO
PLAZO INICIAL HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGAS 4 MESES DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL \$ 4.667.089.977,00
SUPERVISOR ADRIANA MARCELA ESPITIA GÓMEZ

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	4 MESES
2	
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	2 MESES
2	2 MESES
3	1 MESES
4	

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	-
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CINCO (5) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS)
FECHA DE TERMINACIÓN	28 SEPTIEMBRE DE 2022
VALOR ACTUAL	\$ 4.667.089.977,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN
MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

28 DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
PRELIMINARES VEREDA EL VERDE							
1.1	EXPLANACION Y ROCERIA DEL AREA A INTERVENIR	M2	179,3	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
1.2	CAMPAMENTO EN MADERA CUBIERTA EN TEJA DE ZINC, AREA 150m2	GLOBAL	1	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA	M2	179,3	100	SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD		
CIMENTACIÓN							
2.1	EXCAVACION MANUAL PARA MACIZOS DE ANCLAJE EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	86,4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
2.2	EXCAVACION MANUAL PARA CONSTRUCCION CAISSON INCLUYE MOTOBOMBA	M3	63,33	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
2.3	CONCRETO 2500 PSI PARA ANILLOS CONSTRUCCION CAISSON	M3	19,35	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
2.4	CONCRETO 4000 PSI PARA CONSTRUCCION CAISSON DIAMETRO 1,0m	M3	43,98	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
2.5	CONCRETO 4000 PSI PARA APOYO VIGA ACCESO AL PUENTE	M3	3,39	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
2.6	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI 60% RAJON PARA MACIZOS DE ANCLAJE	M3	86,4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
2.7	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA CAISSON Y MACIZO DE ANCLAJE	KG	16981,19	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
TORRES DE CONCRETO							
3.1	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS ALTURA MAYOR A 3 METROS	M3	15,68	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
3.2	CONCRETO VIGA DE RIGIDEZ PARA PORTICOS 4000 PSI	M3	7,71	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
3.3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA TORRES DE CONCRETO	KG	3508,5	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
SUPERESTRUCTURA							
4.1	CABLE DE ACERO DE D=1.75" (45mm) ASTM A586 GADO 1	ML	158,63	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.2	PENDOLAS EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" ASTM A 572 G50 LONGITUDES Y DESPIECES SEGÚN DISEÑO	ML	96,16	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.3	SOCKET ABIERTO D= 1.75" ASTM A148 GRADO 105 PARA ANCLAJE CABLE PRINCIPAL - CONTRAPESOS	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.4	SOCKET ABIERTO PARA CONEXIÓN DE PENDOLAS D=3/4" ASTM A148 GRADO 105 ALTA RESISTENCIA CONEXIÓN CABLE PRINCIPAL-PENDOLA-TABLERO	UN	60	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.5	ABRAZADERAS D= 1.75" ASTM A148 GRADO 105 ALTA RESISTENCIA, CONEXIÓN CABLE PRINCIPAL - PENDOLA	UN	30	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.6	MONTURAS DE APOYO PARA CABLES PRINCIPALES D= 2", ASTM A148 GRADO 105	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.7	BARRAS DE ACERO ALTA RESISTENCIA DIAMETRO 1.75" ASTM A572 G60 CONEXIÓN CABLES-ANCLAJE EN CONCRETO LONGITUD 2,67m	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.8	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXION, SEGUN DISEÑO (PERFILES IPE ASTM A 572 GRADO 50 PLATINAS A36 Y PERNOS ASTM A500 GRADO 5) INCLUYE 3 MANOS DE PINTURA EPOXICA	KG	9545,5	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.9	LAMINA COLABORANTE METAL DECK 2" CALIBRE 18 PARA TABLERO	M2	149	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.10	CONCRETO 3000 PSI TABLERO	M3	11,92	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x
4.11	ACERO DE REFUERZO PARA EL TABLERO EN CONCRETO	KG	1788	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		x



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

A- 14.a. ACTA DE TERMINACIÓN DE PROYECTO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	0249-21
CONTRATISTA	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
OBJETO	EJECUTAR EN EL MUNICIPIOS DE BARBACOAS EL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIA (GRUPO 4).
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO
PLAZO INICIAL	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGAS	4 MESES DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL	\$ 4.667.089.977,00
SUPERVISOR	ADRIANA MARCELA ESPITIA GÓMEZ

OBRAS COMPLEMENTARIAS							
5.1	RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	24	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
5.2	ADECUACION DEL TERRENO PARA ACCESOS AL PUENTE	M2	140	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

ARQUITECTURA							
6.1	BARANDA CON PASAMANOS PUENTE COLGANTE INCLUYE TUBO GALVANIZADO 11/2", MALLA ESLABONADA CAL 10 HUECOS 2x2, GUAYA GALVANIZADA 7x19 3/8 TRABAJO LIVIANO, GUAYA GALVANIZADA 7x7 3/32" TRABAJO LIVIANO, ABRAZADERA TIPO PERRO DE ACERO GLAVANIZADO 3/4", PERNO EN U DE 11/4"x3/8 STANDARD CON TUERCAS, PLATINA METÁLICA DE 60x80x6mm CON 4 HUECOS 3/8", ÁNGULO EN L 2x2x1/8", SOLDADURA Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	ML	98	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.2	BARANDA CON PASAMANOS RAMPA INCLUYE TUBO GALVANIZADO 11/2", MALLA ESLABONADA HUECOS 2x2 CAL 10, GUAYA GALVANIZADA 7x19 3/8" TRABAJO LIVIANO, GUAYA GALVANIZADA 7x7 3/32" TRABAJO LIVIANO, PERFILES METÁLICOS DE 60x40cm CAL 14, OREJA DE 7/16" EN PLATINA METÁLICA DE 6mm, PLATINA DE CONEXIÓN 140x1449,5mm, PERNO DE ANCLAJE DE Ø1/2"x5/8, ÁNGULO EN L 2x2x1/8", PLATINA DOBLADA EN U 40x110x6MM, SOLDADURA Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	ML	20	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.3	ACCESO A PUENTE EN RAMPA DE CONCRETO 3000 PSI	M2	3	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES	UN	2	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
7.1	TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIAS (AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIÓN)	UN	1	100	TRAMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES		
	BIOSEGURIDAD	GL	0	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
	COSTO DE LA ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y APROPIACION DE DISEÑOS INCLUIDO IVA Y DEMAS GRAVAMENES	UN	1	33,3	SE REALIZARON OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE CONFORME AL DESARROLLO DE LA ETAPA DE REVISION, NO HUBO RESPUESTA A LOS AJUSTES ESTRUCTURALES QUE DEBIAN HACERSE POR PARTE DE LOS DISEÑADORES QUE CONTRATO LA ENTIDAD, POR TANTO NO SE DESARROLLO LA ETAPA DE AJUSTES Y NO HUBO APROPIACIÓN		X

PRELIMINARES VEREDA CUCARACHERA							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PRELIMINARES							
1.1	EXPLANACION Y ROCERIA DEL AREA A INTERVENIR	M2	240	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
1.2	CAMPAMENTO EN MADERA CUBIERTA EN TEJA DE ZINC, AREA 150m2	GLOBAL	1	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA	M2	360	100	SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD		

CIMENTACIÓN							
2.1	EXCAVACION MANUAL PARA MACIZOS DE ANCLAJE EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	72	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.2	EXCAVACION MANUAL PARA CONSTRUCCION CAISSON INCLUYE MOTOBOMBA	M3	67,86	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.3	CONCRETO 2500 PSI PARA ANILLOS CONSTRUCCION CAISSON	M3	20,73	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.4	CONCRETO 4000 PSI PARA CONSTRUCCION CAISSON DIAMETRO 1,0m	M3	47,12	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.5	CONCRETO 4000 PSI PARA APOYO VIGA ACCESO AL PUENTE	M3	7,26	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.6	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI 60% RAJON PARA MACIZOS DE ANCLAJE	M3	72	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.7	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA CAISSON Y MACIZO DE ANCLAJE	KG	12949,05	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

TORRES DE CONCRETO							
3.1	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS ALTURA MAYOR A 3 METROS	M3	7,93	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
3.2	CONCRETO VIGA DE RIGIDEZ PARA PORTICOS 4000 PSI	M3	6,2	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
3.3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA TORRES DE CONCRETO	KG	2119,5	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

SUPERESTRUCTURA							
4.1	CABLE DE ACERO DE D=1 1/2"(38mm) ASTM A586 GADO 1	ML	171,7	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.2	PENDOLAS EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE D=5/8" ASTM A 572 G50 LONGITUDES Y DESPIECES SEGÚN DISEÑO	ML	66,02	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.3	SOCKET ABIERTO D= 1.5" ASTM A148 GRADO 105 PARA ANCLAJE CABLE PRINCIPAL - CONTRAPESOS	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

A- 14.a. ACTA DE TERMINACIÓN DE PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

0249-21

CONTRATISTA

CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021

OBJETO

EJECUTAR EN EL MUNICIPIOS DE BARBACOAS EL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIA (GRUPO 4).

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO

PLAZO INICIAL

HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021

PRORROGAS

4 MESES DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE INICIACIÓN

12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VALOR INICIAL

\$ 4.667.089.977,00

SUPERVISOR

ADRIANA MARCELA ESPITIA GÓMEZ

4.4	SOCKET ABIERTO PARA CONEXIÓN DE PENDOLAS D=5/8" ASTM A148 GRADO 105 ALTA RESISTENCIA CONEXIÓN CABLE PRINCIPAL-PENDOLA-TABLERO	UN	52	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.5	ABRAZADERAS D= 1.5" ASTM A148 GRADO 105 ALTA RESISTENCIA, CONEXIÓN CABLE PRINCIPAL - PENDOLA	UN	26	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.6	MONTURAS DE APOYO PARA CABLES PRINCIPALES D= 2", ASTM A148 GRADO 105	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.7	BARRAS DE ACERO ALTA RESISTENCIA DIAMETRO 1.5" ASTM A572 G50 CONEXIÓN CABLES-ANCLAJE EN CONCRETO LONGITUD 2.67m	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.8	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, SEGUN DISEÑO (PERFILES IPE ASTM A 572 GRADO 50 PLATINAS A36 Y PERNOS ASTM A500 GRADO 5)	KG	14342,9	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.9	LAMINA COLABORANTE METAL DECK 2" CALIBRE 18 PARA TABLERO	M2	175,5	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.10	CONCRETO 3000 PSI TABLERO	M3	12,96	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.11	ACERO DE REFUERZO PARA EL TABLERO EN CONCRETO	KG	1555,2	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1	RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	36	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
5.2	ADECUACION DEL TERRENO PARA ACCESOS AL PUENTE	M2	200	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

ARQUITECTURA

6.1	BARANDA CON PASAMANOS PUENTE COLGANTE INCLUYE TUBO GALVANIZADO 11/2", MALLA ESLABONADA CAL 10; GUYA GALVANIZADA 7x19 3/8" TRABAJO LIVIANO, GUAYA GALVANIZADA 7x7 3/32" TRABAJO LIVIANO, ABRAZADERA TIPO PERRO DE ACERO GALVANIZADO 3/4", PERNO EN U DE 11/4"x3/8" STANDARD CON TUERCAS, PLATINA METÁLICA DE 57x68x6mm CON CUATRO HUECOS DE 3/8", ÁNGULO EN L 2x2x1/8", SOLDADURA Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS.	ML	88	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.2	BARANDA CON PASAMANOS RAMPA INCLUYE TUBO GALVANIZADO 11/2", PERFILES METÁLICOS DE 60x40cm CAL 14, PLATINA METÁLICA DE 60x60x6,5mm, PLATINA DE CONEXIÓN 140x144x9,5mm, PLATINA de 40x80x9,5 mm, PERNO DE ANCLAJE φ 1/2"x5/8", SOLDADURA Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS.	ML	168	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.3	ACCESO A PUENTE EN RAMPA DE CONCRETO 3000 PSI	M2	2,59	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

COSTOS AMBIENTALES

	TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIAS (AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIÓN)	UND	1	100	SE TRAMITARON PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES		
	BIOSEGURIDAD	GL	1	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
	COSTO DE LA ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y APROPIACION DE DISEÑOS INCLUIDO IVA Y DEMAS GRAVAMENES	UND	1	33,3	SE REALIZARON OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE CONFORME AL DESARROLLO DE LA ETAPA DE REVISION, NO HUBO RESPUESTA A LOS AJUSTES ESTRUCTURALES QUE DEBIAN HACERSE POR PARTE DE LOS DISEÑADORES QUE CONTRATO LA ENTIDAD, POR TANTO NO SE DESARROLLO LA ETAPA DE AJUSTES Y NO HUBO APROPIACIÓN		X

PRELIMINARES VEREDA CUASAMBI

PRELIMINARES

1.1	EXPLANACION Y ROCERIA DEL AREA A INTERVENIR	M2	168	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
1.2	CAMPAMENTO EN MADERA CUBIERTA EN TEJA DE ZINC, AREA 150m2	GLOBAL	1	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA	M2	168	100	SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD		X

CIMENTACIÓN

2.1	EXCAVACION MANUAL PARA MACIZOS DE ANCLAJE EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	72	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.2	EXCAVACION MANUAL PARA CONSTRUCCION CAISSON INCLUYE MOTOBOMBA	M3	54,29	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.3	CONCRETO 2500 PSI PARA ANILLOS CONSTRUCCION CAISSON	M3	16,59	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.4	CONCRETO 4000 PSI PARA CONSTRUCCION CAISSON DIAMETRO 1,0m	M3	37,7	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.5	CONCRETO 4000 PSI PARA APOYO VIGA ACCESO AL PUENTE	M3	2,56	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

A- 14.a. ACTA DE TERMINACIÓN DE PROYECTO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	0249-21
CONTRATISTA	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
OBJETO	EJECUTAR EN EL MUNICIPIOS DE BARBACOAS EL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIA (GRUPO 4).
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO
PLAZO INICIAL	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGAS	4 MESES DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL	\$ 4.667.089.977,00
SUPERVISOR	ADRIANA MARCELA ESPITIA GÓMEZ

2.6	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI 60% RAJON PARA MACIZOS DE ANCLAJE	M3	72	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
2.7	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA CAISSON Y MACIZO DE ANCLAJE	KG	10276,8	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

TORRES DE CONCRETO

3.1	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS ALTURA MAYOR A 3 METROS	M3	6	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
3.2	CONCRETO VIGA DE RIGIDEZ PARA PORTICOS 4000 PSI	M3	6,6	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
3.3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA TORRES DE CONCRETO	KG	1890	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

SUPERESTRUCTURA

4.1	CABLE DE ACERO DE D=1 1/2" ASTM A586 GADO 1	ML	111,88	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.2	PENDOLAS EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" ASTM A 572 G50 LONGITUDES Y DESPIECES SEGÚN DISEÑO	ML	47,54	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.3	SOCKET ABIERTO D= 2.5" ASTM A148 GRADO 105 PARA ANCLAJE CABLE PRINCIPAL - CONTRAPESOS	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.4	SOCKET ABIERTO PARA CONEXIÓN DE PENDOLAS D=3/4" ASTM A148 GRADO 105 ALTA RESISTENCIA CONEXIÓN CABLE PRINCIPAL-PENDOLA-TABLERO	UN	44	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.5	ABRAZADERAS D= 2.5" ASTM A148 GRADO 105 ALTA RESISTENCIA, CONEXIÓN CABLE PRINCIPAL - PENDOLA	UN	22	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.6	MONTURAS DE APOYO PARA CABLES PRINCIPALES D= 3", ASTM A148 GRADO 105	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.7	BARRAS DE ACERO ALTA RESISTENCIA DIAMETRO 2.5" ASTM A572 G50 CONEXIÓN CABLES-ANCLAJE EN CONCRETO LONGITUD 2.67m	UN	4	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.8	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, SEGUN DISEÑO (PERFILES IPE ASTM A 572 GRADO 50 PLATINAS A36 Y PERNOS ASTM A500 GRADO 5) INCLUYE 3 MANOS DE PINTURA EPOXICA	KG	5910,34	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.9	LAMINA COLABORANTE METAL DECK 2" CALIBRE 18 PARA TABLERO	M2	83,6	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.10	CONCRETO 3000 PSI TABLERO	M3	8,36	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
4.11	ACERO DE REFUERZO PARA EL TABLERO EN CONCRETO	KG	1003,2	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1	RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	24	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
5.2	ADECUACION DEL TERRENO PARA ACCESOS AL PUENTE	M2	130	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X

ARQUITECTURA

6.1	BARANDA CON PASAMANOS PUENTE COLGANTE, INCLUYE TUBO GALVANIZADO 1 1/2", MALLA ESLABONADA HUECOS 2X2 Calibre 10, GUAYA GALVANIZADA 7x19 3/8", GUAYA GALVANIZADA 7x19 3/32", ABRAZADERA TIPO PERRO DE ACERO GALVANIZADO 3/4", PERNO EN U DE 1 1/4x3/8 STANDARD CON TUERCAS, PLATINA METÁLICA 60x80x6mm CON 4 HUECOS DE 3/8", ÁNGULO EN L 2x2"x1/8", SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	ML	80	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.2	BARANDA CON PASAMANOS RAMPA, INCLUYE TUBO GALVANIZADO 1 1/2", PERFILES METÁLICOS 60x40 Calibre 14, MALLA ESLABONADA HUECOS 2X2 Calibre 10, GUAYA GALVANIZADA 7x19 3/8", GUAYA GALVANIZADA 7x19 3/32", OREJA EN PLATINA METÁLICA 20x25x6mm, PLATINA DE CONEXIÓN 140x144x9,5mm, ÁNGULO EN L 2x2"x1/8", PERNO DE ANCLAJE DE Φ 1/2"x5/8", PLATINA DOBLADA EN U 40x 110x6mm SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	ML	20	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.3	ACCESORIOS DE ANCLAJE INCLUYE PERFILES METÁLICOS DE 60x40cm CALIBRE 14, GRILLETES TIPO ANCLA G-213 DE 1 1/4", PERNO EN U DE 1 1/4"x3/8 LARGA CON TUERCAS, PLATINA METÁLICA DE 80x30x60mm Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL ANCLAJE	GLOBAL	1	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

A- 14.a. ACTA DE TERMINACIÓN DE PROYECTO

TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No. 0249-21
CONTRATISTA CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
OBJETO EJECUTAR EN EL MUNICIPIOS DE BARBACOAS EL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIA (GRUPO 4).
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO
PLAZO INICIAL HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGAS 4 MESES DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL \$ 4.667.089.977,00
SUPERVISOR ADRIANA MARCELA ESPITIA GÓMEZ

6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES	UN	2	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
6.5	ACCESO A PUENTE EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI	M2	1,7	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
COSTOS AMBIENTALES							
	TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIAS (AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIÓN)	UND	1	100	SE REALIZARON LOS TRÁMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES		
	BIOSEGURIDAD	GL	1	0	NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES		X
	COSTO DE LA ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y APROPIACION DE DISEÑOS INCLUIDO IVA Y DEMAS GRAVAMENES	UND	1	33,3	SE REALIZARON OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE CONFORME AL DESARROLLO DE LA ETAPA DE REVISION, NO HUBO RESPUESTA A LOS AJUSTES ESTRUCTURALES QUE DEBIAN HACERSE POR PARTE DE LOS DISEÑADORES QUE CONTRATO LA ENTIDAD, POR TANTO NO SE DESARROLLO LA ETAPA DE AJUSTES Y NO HUBO APROPIACIÓN		X

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

NO CUMPLIÓ

CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE

DEL AÑO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

El CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021 firma única y exclusivamente con el fin de cerrar el trámite del contrato, sin embargo, manifiesta desde ahora su salvedad con la afirmación de que supuestamente "NO CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO", porque no es cierto, pues fue la ART quien no cumplió, cumplió defectuosa o tardíamente el contrato, como consta en la correspondencia cruzada en la ejecución del contrato y en particular en la reunión realizada el 6 de octubre de 2022. Además, con base en el art. 11 de la Ley 1150 de 2007, el CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021 se permite ejercer su derecho a formular la siguiente salvedad: la ART incumplió, cumplió defectuosa y tardíamente el contrato, generando al contratista daño antijurídico por, al menos, los siguientes conceptos: 1) utilidad prevista en la oferta dejada de percibir, por \$ 179,503,460.65, 2) el costo de los diseños para construir conforme con la normatividad vigente, por \$ 150.000.000, 3) los gastos en que incurrió el contratista por concepto de administración, por \$ 345,000,000.

En relación con la nota del contratista de obra, el interventor manifiesta que a la fecha no se ha recibido reclamación formal del CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021, en la que soporte los conceptos y valores mencionados previamente, por lo tanto una vez se reciba, se realizará el análisis y se emitirá el respectivo concepto a la ART, para revisión y definición de la Entidad en la etapa de liquidación, bajo los parámetros legales y de acuerdo a lo consagrado en el Manual de Contratación de la ART: "6.1. Liquidación (...) Si el contratista o la administración suscriben el acta con anotaciones que exceptúan aspectos de los allí contenidos o salvedades, se estará en presencia de una liquidación parcial del contrato y los puntos salvados podrán discutirse ante la jurisdicción, o someterse a mecanismos alternativos de solución de conflictos (...)".

FIRMA
URIEL ANDRÉS ESCALANTE RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

ARIEL ALBERTO
CORREDOR
GOMEZ

FIRMA
ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por
ARIEL ALBERTO CORREDOR
GOMEZ
Fecha: 2022.12.05 12:22:52
-05'00'