



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1
CONTRATO No SA-EDU-003-2024

Código:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	06/09/2021
Página:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-003-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BAREM
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER
OBJETO:	Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxculver, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV Y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I)
VALOR INICIAL:	\$8,433,759,068
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$8,433,759,068
PLAZO CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	26 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10.79%
% DE AVANCE ACUMULADO:	10.79%
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	CANTIDADES CONTRACTUALES					Condiciones actualizadas Según Acta de Modificación No 1. de diciembre 19 de 2024		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA No 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES				\$ 269,805,605		\$ 283,300,272		\$ -		\$ 55,435,562		\$ 55,435,562		\$ 227,864,709
88	INTELACIÓN, REPLANTIO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	21,596.74	\$ 2,564	\$ 55,374,041	21591.00	\$ 55,359,324			2,594.79	\$ 6,653,042	2,594.79	\$ 6,653,042	18,996.21	\$ 48,708,282
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8,446.40	\$ 25,384	\$ 214,403,418	8444.00	\$ 214,342,496			1,742.00	\$ 44,218,928	1,742.00	\$ 44,218,928	6,702.00	\$ 170,123,568
556	DEMOLUCION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.00	\$ 28,146	\$ 28,146	483.14	\$ 13,598,452			162.14	\$ 4,563,592	162.14	\$ 4,563,592	321.00	\$ 9,034,859
2	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO				\$ 4,043,790,517		\$ 4,098,466,448		\$ -		\$ 499,346,409		\$ 499,346,409	-	\$ 3,599,120,040
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCION 1:20 E=0.20 METROS	M2	17,763.20	\$ 37,326	\$ 663,029,203	17761.00	\$ 662,947,086			1,300.48	\$ 48,541,716	1,300.48	\$ 48,541,716	16,460.52	\$ 614,405,370
7798	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	3,519.13	\$ 70,865	\$ 249,383,147	3517.00	\$ 249,232,205			938.27	\$ 66,490,504	938.27	\$ 66,490,504	2,578.73	\$ 182,741,701
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0.10 METROS	M2	1.00	\$ 54,271	\$ 54,271	899.00	\$ 48,789,629			896.50	\$ 48,653,952	896.50	\$ 48,653,952	2.50	\$ 135,678
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0.15 METROS	M2	1.00	\$ 77,586	\$ 77,586	89.00	\$ 6,905,154			88.00	\$ 6,827,568	88.00	\$ 6,827,568	1.00	\$ 77,586
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=38, ESPESOR=0.18 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LIBO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	16,756.74	\$ 152,999	\$ 2,563,764,463	16754.00	\$ 2,563,345,246			1,883.89	\$ 288,233,286	1,883.89	\$ 288,233,286	14,870.11	\$ 2,275,111,960
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LIBO A CADA 0.30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1.00	\$ 216,159	\$ 216,159	1.00	\$ 216,159			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 216,159
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 38 A LA FLEXION, ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 199,575	\$ 199,575	1.00	\$ 199,575			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 199,575
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACCELERADO A 3 DIAS, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 236,183	\$ 236,183	1.00	\$ 236,183			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 236,183



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1
CONTRATO No SA-EDU-003-2024

Código:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	06/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-003-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BAREM
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER
OBJETO:	Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxculvert, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I)
VALOR INICIAL:	\$8.433.759,068
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$8.433.759,068
PLAZO CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	26 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10.79%
% DE AVANCE ACUMULADO:	10.79%
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	CANTIDADES CONTRACTUALES					Condiciones actualizadas Según Acta de Modificación No 1, de diciembre 19 de 2024		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA No 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 A LA FLEXION ACCELERADO A 7 DÍAS, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CAVASTELA, PASADORES D= 1" - LONGITUD 0.30 METROS A CADA 0.30 METROS Y 54" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE BUCONA Y ANTISOL.	M2	1.00	\$ 230,765	\$ 230,765	1.00	\$ 230,765			\$ -		\$ -		1.00	\$ 230,765
6758	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 40.000 PSI LEGÍTIMO	ML	4,836.00	\$ 37,545	\$ 181,567,620	4833.00	\$ 181,454,985			605.28	\$ 22,725,238	605.28	\$ 22,725,238	4,227.72	\$ 158,729,747
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 40.000 PSI LEGÍTIMO	ML	1.00	\$ 50,137	\$ 50,137	1.00	\$ 50,137			\$ -		\$ -		1.00	\$ 50,137
7801	P. B. O. ANDEEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	4,836.00	\$ 71,209	\$ 344,366,724	4836.00	\$ 344,366,724			189.76	\$ 13,512,620	189.76	\$ 13,512,620	4,646.24	\$ 330,854,104
7790	P. B. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60,000 PSI LEGÍTIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5,532.38	\$ 7,325	\$ 40,524,684	5528.00	\$ 40,492,600			595.43	\$ 4,361,525	595.43	\$ 4,361,525	4,932.57	\$ 36,131,075
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 415,874,644		\$ 595,017,913		\$ -		\$ 85,610,170		\$ 85,610,170	-	\$ 509,407,744
7808	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	365.04	\$ 95,764	\$ 34,957,403	363.00	\$ 34,782,332			360.89	\$ 34,560,270	360.89	\$ 34,560,270	2.11	\$ 202,063
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1900-TINTURADO 0.40 X 0.40 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	335.15	\$ 106,636	\$ 35,739,055	335.15	\$ 35,739,055						\$ -	335.15	\$ 35,739,055
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4,000 PSI PARA CANALES, BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA Sika PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	133.50	\$ 939,604	\$ 125,437,134	133.50	\$ 125,437,134						\$ -	133.50	\$ 125,437,134
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI LEGÍTIMO (PARA BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	18,690.00	\$ 7,442	\$ 139,090,980	18690.00	\$ 139,090,980						\$ -	18,690.00	\$ 139,090,980
3432	REGISTRO EN CONCRETO, 80X80 CM	UN	44.00	\$ 610,332	\$ 26,854,608	329.00	\$ 200,799,228			47.00	\$ 28,685,604	47.00	\$ 28,685,604	282.00	\$ 172,113,624
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	40.00	\$ 36,720	\$ 1,428,800	191.00	\$ 6,822,520			40.00	\$ 1,428,800	40.00	\$ 1,428,800	151.00	\$ 5,393,720
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN P TUBERIA NEWFORT LONGITUD HASTA 8 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	121.00	\$ 350,781	\$ 42,444,501	121.00	\$ 42,444,501			57.00	\$ 19,994,517	57.00	\$ 19,994,517	64.00	\$ 22,449,984
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD TP 34"	UN	8.00	\$ 534,612	\$ 4,276,896	8.00	\$ 4,276,896						\$ -	8.00	\$ 4,276,896

65.



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1
CONTRATO No SA-EDU-003-2024

Código:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	06/09/2021
Página:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-003-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BAREM
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER
OBJETO:	Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxculver, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV Y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I)
VALOR INICIAL:	\$8.433,759,068
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$8.433,759,068
PLAZO CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	26 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10.79%
% DE AVANCE ACUMULADO:	10.79%
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	CANTIDADES CONTRACTUALES					Condiciones actualizadas Según Acta de Modificación No 1. de diciembre 19 de 2024		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA No 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	73.00	\$ 72,383	\$ 5,283,959	73.00	\$ 5,283,959			13.00	\$ 940,979	13.00	\$ 940,979	60.00	\$ 4,342,980
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (2000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/4". MANILA EN ACERO LISO DE 1/2". CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/4". INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON LIGAS NEGRO O EQUIVALENTE. TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	2.00	\$ 180,654	\$ 361,308	2.00	\$ 361,308					\$ -		2.00	\$ 361,308
4	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL				\$ 62,332,333		\$ 62,332,333		-		\$ -		-	-	\$ 62,332,333
7814	P. B. O. PULPOTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	49.00	\$ 427,070	\$ 20,926,430	49.00	\$ 20,926,430				\$ -		-	49.00	\$ 20,926,430
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	49.00	\$ 237,755	\$ 11,649,995	49.00	\$ 11,649,995				\$ -		-	49.00	\$ 11,649,995
8820	PROVISION SOCIAL (CLATURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	806.00	\$ 36,918	\$ 29,755,908	806.00	\$ 29,755,908				\$ -		-	806.00	\$ 29,755,908
5	FRENTE DE SEGURIDAD				\$ 19,844,132		\$ 19,844,132		\$ -		\$ -		-	-	\$ 19,844,132
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	532.00	\$ 37,301	\$ 19,844,132	532.00	\$ 19,844,132						-	532.00	\$ 19,844,132
6	PROVISIONES				\$ 65,987,444		\$ 65,987,444		\$ -		\$ -		-	-	\$ 65,987,444
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1.00	\$ 32,993,722	\$ 32,993,722	1.00	\$ 32,993,722				\$ -		-	1.00	\$ 32,993,722
9003	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1.00	\$ 32,993,722	\$ 32,993,722	1.00	\$ 32,993,722				\$ -		-	1.00	\$ 32,993,722
7	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS				\$ 1,609,962,300		\$ 1,362,558,433		\$ -		\$ 59,522,260		\$ 59,522,260	-	\$ 1,303,036,172
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 102 MM (#7) NORMA ISO PH 10	UN	246.00	\$ 92,948	\$ 22,865,208	246.00	\$ 22,865,208			4.00	\$ 371,792	4.00	\$ 371,792	242.00	\$ 22,493,416
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (#7) NORMA ISO PH 10	UN	251.00	\$ 169,493	\$ 42,542,743	251.00	\$ 42,542,743				\$ -		-	251.00	\$ 42,542,743
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PH10	ML	1,644.24	\$ 62,071	\$ 102,059,621	1634.00	\$ 101,424,014			198.33	\$ 12,310,541	198.33	\$ 12,310,541	1,435.67	\$ 89,113,473
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE60 200MM PH10	ML	1,450.80	\$ 17,252	\$ 25,029,202	1450.80	\$ 25,029,202			201.00	\$ 3,467,652	201.00	\$ 3,467,652	1,249.80	\$ 21,561,550



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1
CONTRATO No SA-EDU-003-2024

Código: IP-FRM-32
VERSION: 01
FECHA: 06/09/2021
Paginas: 1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-003-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BAREM
INTERVENIOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER
OBJETO:	Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024, Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, bocanover, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I)
VALOR INICIAL:	\$8.433.759.068
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$8.433.759.068
PLAZO CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE RENICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	28 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10.79%
% DE AVANCE ACUMULADO:	10.79%
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Condiciones actualizadas Segun Acta de Modificacion No 1, de diciembre 19 de 2024		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA No 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6770	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BULETA ELECTROFUSION 110 X200 UN	UN	145.08	\$ 204.913	\$ 29.728,778	145.08	\$ 29.728,778			45.00	\$ 9.221,085	45.00	\$ 9.221,085	100.08	\$ 20.507,893
6772	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COCOTTA NO 100MM 4" ISO PN10	UN	9.00	\$ 660.387	\$ 5.943,483	9.00	\$ 5.943,483			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.00	\$ 5.943,483
6774	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BULETA ELECTROFUSION NO X200 UN	UN	183.00	\$ 211,798	\$ 38,759,034	183.00	\$ 38,759,034			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	183.00	\$ 38,759,034
6777	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.O.100 PERIO 100MM PN10	ML	1.450.80	\$ 192,747	\$ 279,637,346	1.450.80	\$ 279,637,346			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.450.80	\$ 279,637,346
6779	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVOPORT 200MM X 100MM	UN	1.450.00	\$ 227,293	\$ 329,574,850	450.00	\$ 102,281,850			46.00	\$ 10,455,478	46.00	\$ 10,455,478	404.00	\$ 91,826,372
6781	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACANTANUELLADO NOVOPORT 100MM Ø7	ML	1.450.80	\$ 57,617	\$ 83,590,744	1.450.80	\$ 83,590,744			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.450.80	\$ 83,590,744
6784	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACANTANUELLADO NOVOPORT 200MM Ø7	ML	1.450.80	\$ 76,594	\$ 111,122,575	1.450.80	\$ 111,122,575			100.80	\$ 7,720,675	100.80	\$ 7,720,675	1.350.00	\$ 103,401,900
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TITULADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ACANTANUELLADO	MO	130.57	\$ 120,836	\$ 15,790,614	130.57	\$ 15,790,614			29.67	\$ 3,588,171	29.67	\$ 3,588,171	100.90	\$ 12,202,442
6	EXCAVACION MANUAL (PROFUND. RETENIO)	MO	1,086.19	\$ 29,877	\$ 32,530,741	1,086.19	\$ 32,530,741			125.15	\$ 3,751,622	125.15	\$ 3,751,622	960.04	\$ 28,779,119
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO Ø 6" V P	ML	1,150.98	\$ 6,680	\$ 7,573,317	1,150.98	\$ 7,573,317			372.40	\$ 2,450,392	372.40	\$ 2,450,392	778.56	\$ 5,122,925
8	SUMINISTRO E INSTALACION GEOMETR. PERMANENCIA TUBULAR 0.5m (PROFUND. TUBERIA)	ML	1.450.80	\$ 96,786	\$ 138,966,329	1,333.80	\$ 127,759,367			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.333.80	\$ 127,759,367
9	SUMINISTRO E INSTALACION GEOMETR. PERMANENCIA TUBULAR 1.0m (PROFUND. TUBERIA)	ML	1.450.80	\$ 130,833	\$ 189,812,516	1.450.13	\$ 189,724,858			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.450.13	\$ 189,724,858
10	SUMINISTRO E INSTALACION GEOMETR. NT 200	ML	1.450.80	\$ 13,807	\$ 20,263,324	1.450.80	\$ 20,263,324			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.450.80	\$ 20,263,324



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1
CONTRATO No SA-EDU-003-2024

Código: IP-FM-32
VERSION: 01
FECHA: 06/09/2021
Paginas: 1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-003-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BAREM
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER
OBJETO:	Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxculver, y obras complementarias para el programa "Barranquilla a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I)
VALOR INICIAL:	\$8,433,759,068
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$8,433,759,068
PLAZO CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	26 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10.79%
% DE AVANCE ACUMULADO:	10.79%
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	CANTIDADES CONTRACTUALES					Condiciones actualizadas Según Acta de Modificación No 1, de diciembre 19 de 2024		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA No 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8708	P.B.O. ENTUBADO TIPO DISCONTINUO	M2	164.42	\$ 41,537	\$ 6,829,514	164.42	\$ 6,829,514				\$ -		\$ -	164.42	\$ 6,829,514
8709	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 Mx 1.80 M	UN	19.00	\$ 3,750,356	\$ 71,256,764	19.00	\$ 71,256,764			1.00	\$ 3,750,356	1.00	\$ 3,750,356	18.00	\$ 67,506,408
2248	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENSION, HUMECTACION Y COMPACTACION)	M3	165.37	\$ 30,385	\$ 5,024,767	165.37	\$ 5,024,767			66.66	\$ 2,025,464	66.66	\$ 2,025,464	98.71	\$ 2,999,303
8800-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL NO TIP 24"	UN	19.00	\$ 534,812	\$ 10,157,628	19.00	\$ 10,157,628				\$ -		\$ -	19.00	\$ 10,157,628
3432-1	CONSTRUCCION REGISTRO DE UNION DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	300.00	\$ 136,344	\$ 40,903,200	240.00	\$ 32,722,560			3.00	\$ 409,032	3.00	\$ 409,032	237.00	\$ 32,313,528
COSTO DIRECTO					\$ 6,487,506,975		\$ 6,487,506,975		\$ -		\$ 699,914,401		\$ 699,914,401		\$ 5,787,592,574
COSTO INDIRECTO (AII 30%)					\$ 1,946,252,093		\$ 1,946,252,093		\$ -		\$ 209,974,320		\$ 209,974,320		\$ 1,736,277,773
VALOR TOTAL					\$ 8,433,759,068		\$ 8,433,759,068		\$ -		\$ 909,888,721		\$ 909,888,721		\$ 7,523,870,347

- El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los Veinte Siete (27) días del mes de diciembre de 2024

EMIRO BARGUIL CUBILLOS
CONSORCIO VIAS BAREM
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ANGELLY MELISSA CIALLES ARBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATANTE

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A.
SUPERVISOR
CONTRATANTE

ALEJANDRO ALBA QUINTERO
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ARMANDO MOVILLA
ALCALDIA DISTRITAL