


|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No:           | SA-EDU-003-2024 /                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTRATANTE:           | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A. /                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA:           | CONSORCIO VIAS BAREM /                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INTERVENTOR:           | CONSORCIO DS /                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUPERVISOR:            | JUAN SAMPER /                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO:                | Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxcouter, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV Y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I) / |
| VALOR INICIAL:         | \$ 8,433,759,068 /                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR ADICIONES:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR ACUMULADO:       | \$ 8,433,759,068 /                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLAZO CONTRACTUAL:     | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 /                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 26 DE ABRIL DE 2024 /                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE REINICIO:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 /                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA PRESENTE ACTA:   | 19 DE DICIEMBRE DE 2024 /                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| CONDICIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                  | MODIFICATIVA No.1. FECHA DICIEMBRE 19 DE 2024 / |               |                    |             |                   |             | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No.1 / |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ITEM                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | MAYORES CANTIDADES                              | VALOR TOTAL   | MENORES CANTIDADES | VALOR TOTAL | OBRAS ADICIONALES | VALOR TOTAL | CANTIDAD                                           | VALOR TOTAL      |
| 1                         | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                | \$ 269,805,605   |                                                 | \$ 13,570,306 |                    | \$ 75,639   |                   |             |                                                    | \$ 283,300,272   |
| 88                        | NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 21,598.74 | \$ 2,584       | \$ 55,374,041    |                                                 |               | 5.74               | \$ 14,717   |                   |             | 21,591.00                                          | \$ 55,359,324    |
| 5913                      | EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 8,446.40  | \$ 25,384      | \$ 214,403,418   |                                                 |               | 2.40               | \$ 60,922   |                   |             | 8,444.00                                           | \$ 214,342,496   |
| 556                       | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 1.00      | \$ 28,146      | \$ 28,146        | 482.14                                          | \$ 13,570,306 |                    | \$ -        |                   |             | 483.14                                             | \$ 13,598,452    |
| 2                         | PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                | \$ 4,043,700,517 |                                                 | \$ 55,562,926 |                    | \$ 796,995  |                   |             |                                                    | \$ 4,099,466,448 |
| 7795                      | P.B.O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 17,763.20 | \$ 37,326      | \$ 663,029,203   |                                                 | \$ -          | 2.20               | \$ 82,117   |                   |             | 17,761.00                                          | \$ 662,947,086   |
| 7789                      | P.B.O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 3,519.13  | \$ 70,865      | \$ 249,383,147   |                                                 | \$ -          | 2.13               | \$ 150,942  |                   |             | 3,517.00                                           | \$ 249,232,205   |
| 8829                      | BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0.10 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 1.00      | \$ 54,271      | \$ 54,271        | 898.00                                          | \$ 48,735,358 |                    | \$ -        |                   |             | 899.00                                             | \$ 48,789,629    |
| 2153                      | BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0.15 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 1.00      | \$ 77,586      | \$ 77,586        | 88.00                                           | \$ 6,827,568  |                    | \$ -        |                   |             | 89.00                                              | \$ 6,905,154     |
| 8755                      | P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE. | M2  | 16,756.74 | \$ 152,999     | \$ 2,563,764,463 |                                                 | \$ -          | 2.74               | \$ 419,217  |                   |             | 16,754.00                                          | \$ 2,563,345,246 |
| 551                       | PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0.30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.       | M2  | 1.00      | \$ 216,159     | \$ 216,159       |                                                 | \$ -          |                    | \$ -        |                   |             | 1.00                                               | \$ 216,159       |
| 3                         | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION, ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.                                                                                                | M2  | 1.00      | \$ 199,575     | \$ 199,575       |                                                 | \$ -          |                    | \$ -        |                   |             | 1.00                                               | \$ 199,575       |
| 8714                      | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACCELERADO A 3 DIAS, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.                                                                           | M2  | 1.00      | \$ 236,183     | \$ 236,183       |                                                 | \$ -          |                    | \$ -        |                   |             | 1.00                                               | \$ 236,183       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No:           | SA-EDU-003-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATANTE:           | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA:           | CONSORCIO VIAS BAREM                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INTERVENTOR:           | CONSORCIO DS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUPERVISOR:            | JUAN SAMPER                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETO:                | Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxcoulver, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV Y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I) |
| VALOR INICIAL:         | \$ 8,433,759,068                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR ADICIONES:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR ACUMULADO:       | \$ 8,433,759,068                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PLAZO CONTRACTUAL:     | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 26 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE REINICIO:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA PRESENTE ACTA:   | 19 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| CONDICIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                |             | MODIFICATIVA No.1. FECHA DICIEMBRE 19 DE 2024 |             |                    |             |                      |             | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATIVA No.1 |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| ITEM                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES CANTIDADES \$                         | VALOR TOTAL | MENORES CANTIDADES | VALOR TOTAL | OBRAS ADICIONALES \$ | VALOR TOTAL | CANTIDAD                                         | VALOR TOTAL |
| 4                         | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACCELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL | M2  | 1.00     | \$ 230,765     | \$ 230,765  |                                               | \$ -        |                    | \$ -        |                      |             | 1.00                                             | \$ 230,765  |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No:           | SA-EDU-003-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATANTE:           | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA:           | CONSORCIO VIAS BAREM                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INTERVENTOR:           | CONSORCIO DS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUPERVISOR:            | JUAN SAMPER                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETO:                | Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxculvert, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV Y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I) |
| VALOR INICIAL:         | \$ 8,433,759,068                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR ADICIONES:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR ACUMULADO:       | \$ 8,433,759,068                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PLAZO CONTRACTUAL:     | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 26 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE REINICIO:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA PRESENTE ACTA:   | 19 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| CONDICIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                | MODIFICATIVA No.1. FECHA DICIEMBRE 19 DE 2024 |                |                    |             |                   |             | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATIVA No.1 |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|
| ITEM                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                          | UND | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    | MAYORES CANTIDADES                            | VALOR TOTAL    | MENORES CANTIDADES | VALOR TOTAL | OBRAS ADICIONALES | VALOR TOTAL | CANTIDAD                                         | VALOR TOTAL    |
| 8756                      | P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO. BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO | ML  | 4,836.00  | \$ 37,545      | \$ 181,567,620 |                                               | \$ -           | 3.00               | \$ 112,635  |                   |             | 4,833.00                                         | \$ 181,454,985 |
| 4309                      | P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO. BORDILLO DE 0.15 X 0.20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO | ML  | 1.00      | \$ 50,137      | \$ 50,137      |                                               | \$ -           |                    | \$ -        |                   |             | 1.00                                             | \$ 50,137      |
| 7801                      | P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)                                                                                                                    | M2  | 4,836.00  | \$ 71,209      | \$ 344,366,724 |                                               | \$ -           |                    | \$ -        |                   |             | 4,836.00                                         | \$ 344,366,724 |
| 7790                      | B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60,000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2                                                                                                          | KG  | 5,532.38  | \$ 7,325       | \$ 40,524,684  |                                               | \$ -           | 4.38               | \$ 32,084   |                   |             | 5,528.00                                         | \$ 40,492,600  |
| 3                         | OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                                                                                                                                |     |           |                | \$ 415,874,644 |                                               | \$ 179,338,340 |                    | \$ 195,071  |                   |             |                                                  | \$ 595,017,913 |
| 7809                      | P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION                                                                                                                                                   | M3  | 365.04    | \$ 95,764      | \$ 34,957,403  |                                               | \$ -           | 2.04               | \$ 195,071  |                   |             | 363.00                                           | \$ 34,762,332  |
| 7805                      | P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA                                                                         | ML  | 335.15    | \$ 106,636     | \$ 35,739,055  |                                               | \$ -           |                    | \$ -        |                   |             | 335.15                                           | \$ 35,739,055  |
| 8821                      | P. B. O. CONCRETO DE FC= 4,000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKI PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,                                    | M3  | 133.50    | \$ 939,604     | \$ 125,437,134 |                                               | \$ -           |                    | \$ -        |                   |             | 133.50                                           | \$ 125,437,134 |
| 8822                      | P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)                                                                                                       | KG  | 18,690.00 | \$ 7,442       | \$ 139,090,980 |                                               | \$ -           |                    | \$ -        |                   |             | 18,690.00                                        | \$ 139,090,980 |
| 3432                      | REGISTRO EN CONCRETO. 80X80 CM.                                                                                                                                                                                      | UN  | 44.00     | \$ 610,332     | \$ 26,854,608  | 285.00                                        | \$ 173,944,620 |                    | \$ -        |                   |             | 329.00                                           | \$ 200,799,228 |
| 7813                      | P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO                                                                                                                                       | UN  | 40.00     | \$ 35,720      | \$ 1,428,800   | 151.00                                        | \$ 5,393,720   |                    | \$ -        |                   |             | 191.00                                           | \$ 6,822,520   |
| 7811                      | P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO                                                                                         | UN  | 121.00    | \$ 350,781     | \$ 42,444,501  |                                               | \$ -           |                    | \$ -        |                   |             | 121.00                                           | \$ 42,444,501  |
| 8800                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"                                                                                                                                                       | UN  | 8.00      | \$ 534,612     | \$ 4,276,896   |                                               | \$ -           |                    | \$ -        |                   |             | 8.00                                             | \$ 4,276,896   |
| 7822                      | P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE                                                                                                                                                                            | UN  | 73.00     | \$ 72,383      | \$ 5,283,959   |                                               | \$ -           |                    | \$ -        |                   |             | 73.00                                            | \$ 5,283,959   |

5.


|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No:           | SA-EDU-003-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATANTE:           | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA:           | CONSORCIO VIAS BAREM                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INTERVENTOR:           | CONSORCIO DS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUPERVISOR:            | JUAN SAMPER                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETO:                | Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxcoulver, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV Y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I) |
| VALOR INICIAL:         | \$ 8,433,759,068                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR ADICIONES:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR ACUMULADO:       | \$ 8,433,759,068                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PLAZO CONTRACTUAL:     | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 26 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE REINICIO:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA PRESENTE ACTA:   | 19 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| CONDICIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                  | MODIFICATIVA No.1. FECHA DICIEMBRE 19 DE 2024 |             |                    |                |                   |             | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No.1 |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| ITEM                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | MAYORES CANTIDADES                            | VALOR TOTAL | MENORES CANTIDADES | VALOR TOTAL    | OBRAS ADICIONALES | VALOR TOTAL | CANTIDAD                                         | VALOR TOTAL      |
| 8806                      | TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"x1/8", MANILJA EN ACERO LISO DE 1/2". CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"x1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE | UN  | 2.00     | \$ 180,654     | \$ 361,308       |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 2.00                                             | \$ 361,308       |
| 4                         | SEÑALIZACION INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                | \$ 62,332,333    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             |                                                  | \$ 62,332,333    |
| 7814                      | P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 49.00    | \$ 427,070     | \$ 20,926,430    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 49.00                                            | \$ 20,926,430    |
| 7820                      | P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | 49.00    | \$ 237,755     | \$ 11,649,995    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 49.00                                            | \$ 11,649,995    |
| 8820                      | PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 806.00   | \$ 36,918      | \$ 29,755,908    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 806.00                                           | \$ 29,755,908    |
| 5                         | FRENTE DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                | \$ 19,844,132    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             |                                                  | \$ 19,844,132    |
| 7800                      | P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN  | 532.00   | \$ 37,301      | \$ 19,844,132    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 532.00                                           | \$ 19,844,132    |
| 6                         | PROVISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                | \$ 65,987,444    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             |                                                  | \$ 65,987,444    |
| 9002                      | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GLB | 1.00     | \$ 32,993,722  | \$ 32,993,722    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 1.00                                             | \$ 32,993,722    |
| 9003                      | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GLB | 1.00     | \$ 32,993,722  | \$ 32,993,722    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 1.00                                             | \$ 32,993,722    |
| 7                         | OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | \$ 1,609,962,300 |                                               | \$ -        |                    | \$ 247,403,867 |                   |             |                                                  | \$ 1,362,558,433 |
| 7777                      | SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 246.00   | \$ 92,948      | \$ 22,865,208    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 246.00                                           | \$ 22,865,208    |
| 7778                      | SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 251.00   | \$ 169,493     | \$ 42,542,743    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 251.00                                           | \$ 42,542,743    |
| 8785                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 1,644.24 | \$ 62,071      | \$ 102,059,621   |                                               | \$ -        | 10.24              | \$ 635,807     |                   |             | 1,634.00                                         | \$ 101,424,014   |
| 8787                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML  | 1,450.80 | \$ 17,252      | \$ 25,029,202    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 1,450.80                                         | \$ 25,029,202    |
| 8770                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 145.08   | \$ 204,913     | \$ 29,728,778    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 145.08                                           | \$ 29,728,778    |
| 8772                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 9.00     | \$ 660,387     | \$ 5,943,483     |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 9.00                                             | \$ 5,943,483     |
| 8774                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 183.00   | \$ 211,798     | \$ 38,759,034    |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 183.00                                           | \$ 38,759,034    |
| 8777                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 1,450.80 | \$ 192,747     | \$ 279,637,348   |                                               | \$ -        |                    | \$ -           |                   |             | 1,450.80                                         | \$ 279,637,348   |
| 8778                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | 1,450.00 | \$ 227,293     | \$ 329,574,850   |                                               | \$ -        | 1,000.00           | \$ 227,293,000 |                   |             | 450.00                                           | \$ 102,281,850   |


|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No:           | SA-EDU-003-2024                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTRATANTE:           | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA:           | CONSORCIO VIAS BAREM                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INTERVENTOR:           | CONSORCIO DS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUPERVISOR:            | JUAN SAMPER                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO:                | Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, boxculver, y obras complementarias para el programa "Barrios a la obra Etapa VIII", Módulos I, II, III, IV Y V, en el Distrito de Barranquilla (Módulo I) |
| VALOR INICIAL:         | \$ 8,433,759,068                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR ADICIONES:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR ACUMULADO:       | \$ 8,433,759,068                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLAZO CONTRACTUAL:     | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 26 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE REINICIO:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA PRESENTE ACTA:   | 19 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| CONDICIONES CONTRACTUALES |                                                                                                |     |          |                |                  | MODIFICATIVA No.1. FECHA DICIEMBRE 19 DE 2024 |                |                    |                |                   |             | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No.1 |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| ITEM                      | DESCRIPCION                                                                                    | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | MAYORES CANTIDADES                            | VALOR TOTAL    | MENORES CANTIDADES | VALOR TOTAL    | OBRAS ADICIONALES | VALOR TOTAL | CANTIDAD                                         | VALOR TOTAL      |
| 8781                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (8")                  | ML  | 1,450.80 | \$ 57,617      | \$ 83,590,744    |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 1,450.80                                         | \$ 83,590,744    |
| 8784                      | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")                  | ML  | 1,450.80 | \$ 76,594      | \$ 111,122,575   |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 1,450.80                                         | \$ 111,122,575   |
| 5                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO        | M3  | 130.57   | \$ 120,836     | \$ 15,790,614    |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 130.57                                           | \$ 15,790,614    |
| 6                         | EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)                                                             | M3  | 1,085.19 | \$ 29,977      | \$ 32,530,741    |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 1,085.19                                         | \$ 32,530,741    |
| 7                         | DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"                                                    | ML  | 1,150.96 | \$ 6,580       | \$ 7,573,317     |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 1,150.96                                         | \$ 7,573,317     |
| 8                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)                     | ML  | 1,450.80 | \$ 95,786      | \$ 138,966,329   |                                               | \$ -           | 117.00             | \$ 11,206,962  |                   |             | 1,333.80                                         | \$ 127,759,367   |
| 9                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)                     | ML  | 1,450.80 | \$ 130,833     | \$ 189,812,516   |                                               | \$ -           | 0.67               | \$ 87,658      |                   |             | 1,450.13                                         | \$ 189,724,858   |
| 10                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500                                                     | M2  | 1,450.80 | \$ 13,967      | \$ 20,263,324    |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 1,450.80                                         | \$ 20,263,324    |
| 8786                      | P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO                                                               | M2  | 164.42   | \$ 41,537      | \$ 6,829,514     |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 164.42                                           | \$ 6,829,514     |
| 8790                      | P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 Mx H<= 1.80 M                                                   | UN  | 19.00    | \$ 3,750,356   | \$ 71,256,764    |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 19.00                                            | \$ 71,256,764    |
| 2249                      | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN | M3  | 165.37   | \$ 30,385      | \$ 5,024,767     |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 165.37                                           | \$ 5,024,767     |
| 8800-1                    | P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"                                 | UN  | 19.00    | \$ 534,612     | \$ 10,157,628    |                                               | \$ -           |                    | \$ -           |                   |             | 19.00                                            | \$ 10,157,628    |
| 3432-1                    | CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30                                        | UN  | 300.00   | \$ 136,344     | \$ 40,903,200    |                                               | \$ -           | 60.00              | \$ 8,180,640   |                   |             | 240.00                                           | \$ 32,722,560    |
| COSTO DIRECTO             |                                                                                                |     |          |                | \$ 6,487,506,975 |                                               | \$ 248,471,572 |                    | \$ 248,471,572 |                   | \$ -        |                                                  | \$ 6,487,506,975 |
| COSTO INDIRECTO (AIU 30%) |                                                                                                |     |          |                | \$ 1,946,252,093 |                                               | \$ 74,541,472  |                    | \$ 74,541,472  |                   | \$ -        |                                                  | \$ 1,946,252,093 |
| VALOR TOTAL               |                                                                                                |     |          |                | \$ 8,433,759,068 |                                               | \$ 323,013,044 |                    | \$ 323,013,044 |                   | \$ -        |                                                  | \$ 8,433,759,068 |

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2024. ✓




EMIRO BARGUIL CUBILLOS  
CONSORCIO VIAS BAREM  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA




ANGELLY MELISSA CIALES ANIBAL  
EDUBAR S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATANTE



JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ  
EDUBAR S.A.  
SUPERVISOR  
CONTRATANTE



ALEJANDRO ALBA QUINTERO  
CONSORCIO DS  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTORIA



ARMANDO NOVILLA  
ALCALDIA DISTRITAL