

ANEXO 2 **CRONOGRAMA**

CRONOGRAMA

CONTRATO FAZNI GGC - 1381- 2024

PROYECTO: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA

OPERADOR: GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.

FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN

PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE I + 10 AÑOS

FECHA ACTA DE INICIO: 04 de Febrero de 2025

PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: 17 MESES

Nombre de Actividad	Duración Días	Comienzo	Fin	Documento Soporte
EJECUCIÓN CONTRATO FAZNI GGC - 1381 - 2024, FASE I	516 días	mar 4/02/25	sáb 4/07/26	
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	158 días	mar 4/02/25	vie 11/07/25	
Suscribir Encargo Fiduciario.	15 días	mar 4/02/25	mar 18/02/25	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	40 días	sáb 8/02/25	mié 19/03/25	Certificación
Elaborar pliegos de contratación de interventoría	15 días	jue 20/03/25	jue 3/04/25	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	13 días	vie 4/04/25	mié 16/04/25	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	11 días	jue 17/04/25	dom 27/04/25	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	7 días	lun 28/04/25	dom 4/05/25	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	20 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Elaborar pliego de contratación de Obra	17 días	mar 25/03/25	jue 10/04/25	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	15 días	vie 11/04/25	vie 25/04/25	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	13 días	mié 16/04/25	lun 28/04/25	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11 días	mar 29/04/25	vie 9/05/25	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	7 días	sáb 10/05/25	vie 16/05/25	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS y copias de contratos

ANEXO 2

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CONTRATO FAZNI GGC - 1381- 2024

PROYECTO: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA

OPERADOR: GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.

FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN

PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE I + 10 AÑOS

FECHA ACTA DE INICIO: 04 de Febrero de 2025

PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: 17 MESES

Nombre de Actividad	Duración Días	Comienzo	Fin	Documento Soporte
Realizar socialización y verificación de usuarios.	50 días	sáb 17/05/25	sáb 5/07/25	Actas
Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	50 días	jue 17/04/25	jue 5/06/25	Planos / Actas
Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	5 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	Actas
Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	5 días	mié 11/06/25	dom 15/06/25	Certificación/Copias documentos soporte
Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	15 días	vie 13/06/25	vie 27/06/25	Licencias, certificaciones, permisos
Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	15 días	vie 13/06/25	vie 27/06/25	Certificación
Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15 días	vie 27/06/25	vie 11/07/25	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra	268 días	sáb 12/07/25	dom 5/04/26	
Avance de obra del 10%	80 días	sáb 12/07/25	lun 29/09/25	Acta de Avance
Avance de obra del 40%	60 días	mar 30/09/25	vie 28/11/25	Acta de Avance
Avance de obra del 60%	30 días	sáb 29/11/25	dom 28/12/25	Acta de Avance
Avance de obra del 80%	30 días	lun 29/12/25	mar 27/01/26	Acta de Avance
Acta de recibo de obras	30 días	mié 28/01/26	jue 26/02/26	Acta de Recibo
Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	38 días	vie 27/02/26	dom 5/04/26	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura	90 días	lun 6/04/26	sáb 4/07/26	
Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	32 días	lun 6/04/26	jue 7/05/26	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	34 días	vie 8/05/26	mié 10/06/26	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS remitiendo documentos
Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	24 días	jue 11/06/26	sáb 4/07/26	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS remitiendo documentos