

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

INFORME TRIMESTRAL PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2806257 de 2021 SUSCRITO CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE

SALUD SUR ESE.

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 01-10-2024

Hasta: 31-12-2024

1. GENERALIDADES:

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

CONTRATISTA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. – NIT 900958564-9

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto *“Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud el Tunal”*.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: Cien mil noventa y dos millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos (\$100.092.959.400) M/CTE.

PLAZO INICIAL: Cuarenta y tres (43) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio,

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

SUPERVISOR

Claudia Esperanza Amezquita Sandoval– Director de Infraestructura y tecnología.

PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 13/08/2024.

SUPERVISORES ANTERIORES

Oscar Hernando Bernal Ovalle – Director (E) de Infraestructura y tecnología.

PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 20/03/2024 al 13/08/2024.

Adriana María Ceballos Calle – Directora de Infraestructura y tecnología.

PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 12/10/2023 al 19/03/2024

Jorge Emilio Mercado González – Asesor de despacho.

PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 13/04/2022 al 10/11/2023

Adriana María Ceballos Calle – Directora de Infraestructura y tecnología.

PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 01/04/2022 al 12/04/2022.

NOVEDADES CONTRACTUALES: N.A.

FECHA DE INICIO: 13 de septiembre del 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 12 de abril de 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 26 de junio de 2026.

PLAZO FINAL: Cincuenta y Siete (57) meses y trece (13) días.

VALOR FINAL: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

(\$106.237.014.745) M/CTE. (INCLUYE LOS APOORTE SUBRED SUR ESE).

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las mismas.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.																																																																																		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)		AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)			EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)																																																																													
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los trámites administrativos, financieros y logísticos que permitan ejecutar las fases precontractual, contractual y post-contractual para el desarrollo del proyecto.		Que la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado los siguientes giros al convenio a corte del presente informe:			Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.																																																																													
		<table><thead><tr><th>Estado</th><th>Planilla</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>28/09/2021</td><td>110217</td><td>\$23.610.024.440</td></tr><tr><td>15/06/2022</td><td>205269</td><td>\$6.487.805.450</td></tr><tr><td>15/06/2022</td><td>205268</td><td>\$56.955.328.560</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>225077</td><td>\$1.708.659.857</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>225078</td><td>\$194.634.165</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>225079</td><td>\$800</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>225076</td><td>\$1.662.209.309</td></tr><tr><td>24/04/2023</td><td>301684</td><td>\$12.048.781.000</td></tr><tr><td>24/04/2023</td><td>301685</td><td>\$550</td></tr><tr><td>18/08/2023</td><td>312284</td><td>\$2.578.551.214</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$105.245.995.345</td></tr></tbody></table>			Estado	Planilla	Valor	28/09/2021	110217	\$23.610.024.440	15/06/2022	205269	\$6.487.805.450	15/06/2022	205268	\$56.955.328.560	14/12/2022	225077	\$1.708.659.857	14/12/2022	225078	\$194.634.165	14/12/2022	225079	\$800	14/12/2022	225076	\$1.662.209.309	24/04/2023	301684	\$12.048.781.000	24/04/2023	301685	\$550	18/08/2023	312284	\$2.578.551.214	TOTAL		\$105.245.995.345	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true																																									
Estado	Planilla	Valor																																																																																
28/09/2021	110217	\$23.610.024.440																																																																																
15/06/2022	205269	\$6.487.805.450																																																																																
15/06/2022	205268	\$56.955.328.560																																																																																
14/12/2022	225077	\$1.708.659.857																																																																																
14/12/2022	225078	\$194.634.165																																																																																
14/12/2022	225079	\$800																																																																																
14/12/2022	225076	\$1.662.209.309																																																																																
24/04/2023	301684	\$12.048.781.000																																																																																
24/04/2023	301685	\$550																																																																																
18/08/2023	312284	\$2.578.551.214																																																																																
TOTAL		\$105.245.995.345																																																																																
		Ahora bien, concordante con lo establecido en la Cláusula sexta del convenio y conforme a la proyección de los recursos frente al desarrollo de las Fases, los desembolsos de los aportes del FFDS fueron ejecutados de la siguiente forma:																																																																																
		<table><thead><tr><th>No. de Pago</th><th>valor pagado</th><th>Fecha de giro</th><th>Vigencia</th><th>Fase</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Primer giro 110217</td><td rowspan="3">23.610.024.440</td><td rowspan="3">30/09/2021</td><td rowspan="3">Contrapartida vigencia 2021</td><td>Preconstrucción Estudios y Diseños Preliminares</td><td>1.460.730.000</td></tr><tr><td>Preconstrucción Interventoría Estudios y Diseños</td><td>7.324.123.000</td></tr><tr><td>Fase construcción (Otra edificación A)</td><td>14.825.171.440</td></tr><tr><td>Segundo giro 205269</td><td>6.487.805.450</td><td>17/06/2022</td><td>Vigencia Futura 2022</td><td>Fase Construcción (Otra edificación A)</td><td>6.487.805.450</td></tr><tr><td>Tercer giro 205268</td><td>56.955.328.560</td><td>17/06/2022</td><td>Vigencia Futura 2022</td><td>Fase construcción (Otra edificación A)</td><td>56.955.328.560</td></tr><tr><td>Cuarto giro 225077</td><td>1.708.659.857</td><td>18/12/2022</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Quinto giro 225078</td><td>194.634.165</td><td>18/12/2022</td><td>Indicador 100% 2022</td><td>IPC 2021 5.62%</td><td>\$3.565.504.131</td></tr><tr><td>Sexto giro 225079</td><td>800</td><td>18/12/2022</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Séptimo giro 225076</td><td>1.662.209.309</td><td>18/12/2022</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Octavo giro 301684</td><td>12.048.781.000</td><td>25/04/2023</td><td>Vigencia futura 2023</td><td>Fase Construcción (Otra edificación A)</td><td>12.048.781.000</td></tr><tr><td>Noveno giro 301685</td><td>550</td><td>25/04/2023</td><td>Indicador 100% 2023</td><td>IPC 2021 5.62%</td><td>2.578.551.214</td></tr><tr><td>Noveno giro 312284</td><td>2.578.551.214</td><td>22/08/2023</td><td>Indicador 100% 2023</td><td>IPC 2022 13.12%</td><td></td></tr><tr><td>Total, a la fecha</td><td>\$ 105.245.995.345</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 105.245.995.345</td></tr></tbody></table>			No. de Pago	valor pagado	Fecha de giro	Vigencia	Fase	Valor	Primer giro 110217	23.610.024.440	30/09/2021	Contrapartida vigencia 2021	Preconstrucción Estudios y Diseños Preliminares	1.460.730.000	Preconstrucción Interventoría Estudios y Diseños	7.324.123.000	Fase construcción (Otra edificación A)	14.825.171.440	Segundo giro 205269	6.487.805.450	17/06/2022	Vigencia Futura 2022	Fase Construcción (Otra edificación A)	6.487.805.450	Tercer giro 205268	56.955.328.560	17/06/2022	Vigencia Futura 2022	Fase construcción (Otra edificación A)	56.955.328.560	Cuarto giro 225077	1.708.659.857	18/12/2022				Quinto giro 225078	194.634.165	18/12/2022	Indicador 100% 2022	IPC 2021 5.62%	\$3.565.504.131	Sexto giro 225079	800	18/12/2022				Séptimo giro 225076	1.662.209.309	18/12/2022				Octavo giro 301684	12.048.781.000	25/04/2023	Vigencia futura 2023	Fase Construcción (Otra edificación A)	12.048.781.000	Noveno giro 301685	550	25/04/2023	Indicador 100% 2023	IPC 2021 5.62%	2.578.551.214	Noveno giro 312284	2.578.551.214	22/08/2023	Indicador 100% 2023	IPC 2022 13.12%		Total, a la fecha	\$ 105.245.995.345				\$ 105.245.995.345	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	
No. de Pago	valor pagado	Fecha de giro	Vigencia	Fase	Valor																																																																													
Primer giro 110217	23.610.024.440	30/09/2021	Contrapartida vigencia 2021	Preconstrucción Estudios y Diseños Preliminares	1.460.730.000																																																																													
				Preconstrucción Interventoría Estudios y Diseños	7.324.123.000																																																																													
				Fase construcción (Otra edificación A)	14.825.171.440																																																																													
Segundo giro 205269	6.487.805.450	17/06/2022	Vigencia Futura 2022	Fase Construcción (Otra edificación A)	6.487.805.450																																																																													
Tercer giro 205268	56.955.328.560	17/06/2022	Vigencia Futura 2022	Fase construcción (Otra edificación A)	56.955.328.560																																																																													
Cuarto giro 225077	1.708.659.857	18/12/2022																																																																																
Quinto giro 225078	194.634.165	18/12/2022	Indicador 100% 2022	IPC 2021 5.62%	\$3.565.504.131																																																																													
Sexto giro 225079	800	18/12/2022																																																																																
Séptimo giro 225076	1.662.209.309	18/12/2022																																																																																
Octavo giro 301684	12.048.781.000	25/04/2023	Vigencia futura 2023	Fase Construcción (Otra edificación A)	12.048.781.000																																																																													
Noveno giro 301685	550	25/04/2023	Indicador 100% 2023	IPC 2021 5.62%	2.578.551.214																																																																													
Noveno giro 312284	2.578.551.214	22/08/2023	Indicador 100% 2023	IPC 2022 13.12%																																																																														
Total, a la fecha	\$ 105.245.995.345				\$ 105.245.995.345																																																																													
2. Adelantar las fases de preconstrucción, construcción y alistamiento - puesta en funcionamiento.		Se dio inicio al contrato “llave en mano” el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños. El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, suscrita por las partes interesadas. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la ejecución persisten, con un incremento mes a mes. El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en sitio, en la etapa de cimentación según																																																																																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal operativo y de vigilancia privada. Se establece que el contratista no cumplió con el plan de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023. Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la obra. A la fecha de elaboración del presente informe trimestral, se sigue a la espera del cesionario. De igual manera, a la fecha de elaboración del presente informe, se sigue a la espera que la Subred Sur inicie el proceso de posible incumplimiento y caducidad del contrato derivado de obra "llave en mano". Así las cosas, los contratos derivados están suspendidos desde el día jueves 21 de diciembre del 2023. El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024. El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas L T. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S. El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del comité de verificación y revisión de los documentos enviados los cuales cumplen con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos quienes dan al analizar los documentos dan fe de su cumplimiento. El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra tipo llave en mano No. 5008-2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, el cual esta conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%). Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 25 de agosto del 2025. Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 26 de diciembre del 2025. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 1. 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de	En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
--	---	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica). Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 - Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: - Lunes 07 de octubre de 2024. - Viernes 06 de diciembre de 2024. - Viernes 13 de diciembre de 2024.	
3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a aprobación del comité operativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio.	El 28 de marzo del 2023 la Subred Sur envía ajuste a plan de trabajo, para presentar y socializar en el comité operativo del convenio Subred Sur el 29 de marzo. A corte del 17 de abril del 2024 se ajustan las etapas del convenio y se realizala la actualización del documento con los ajustes aprobados a la espera que la Subred lo ajuste para firmas. A corte del 22 de noviembre del 2024 se ajustan las etapas del convenio, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de ONCE (11) MESES, y PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE (14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, y se realizala la actualización del documento modificadorio y CV con los ajustes aprobados con las firmas respectivas entre las partes.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.	Las directrices se incorporaron en el proceso de contratación, según lo establecido en los informes mensuales por la Subred Sur. Así mismo se determina por parte de la Subred Sur que las normas de desempeño se incorporaron en la ejecución de los contratos. En Informes de los meses de diciembre del 2023, presentado por la Subred Sur, se encuentran los documentos de desempeño entregados por la interventoría del proyecto. Los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024 no se evidencia el documento de desempeño.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
5. Adelantar los procesos de selección de los contratistas, en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del comité operativo de seguimiento al proceso contractual en lo que	Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del contrato "Llave en mano" por medio de la EGAT. Etapa finalizada.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

respecta a los pliegos, evaluaciones y recomendaciones a la Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico "El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente por la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados".		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
6. Adelantar el proceso de selección de la interventoría requerida y designar el supervisor necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratación se apliquen y en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.	Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del contrato "Llave en mano" por medio de la EGAT. Se firma el contrato No. 5009 de 2022 del 21 de abril de 2022. Etapa finalizada. Actualmente los contratos derivados de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: hasta el 26 de diciembre del 2025.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group). (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms).	Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del contrato "Llave en mano" por medio de la EGAT. Etapa finalizada. Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: hasta el 25 de agosto del 2025.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación los procesos de contratación y ejecución para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de dólares (US\$5.000.000). Para lo cual la Subred presentará los estudios previos, análisis de sector y los demás documentos inherente al proceso de selección. Sin dicha aprobación la Subred no podrá publicar los documentos precontractuales.	Entre la Subred y la Secretaría Distrital de Salud-FFDS, se validó y se dio VoBo a lo establecido en el presente numeral. Etapa finalizada.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
9. La Subred notificará y garantizará a la SDS que el proceso de contratación se completó de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares de desempeño (Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas; Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultural) que harán parte integral del presente convenio, y que el adjudicatario ha aceptado acatarlas.	El proceso de contratación se encuentra debidamente surtido, notificado a la SDS y publicado en el SECOP II, atendiendo la normatividad para este tipo de contratación. Etapa finalizada.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisición y contratación derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte, facturas, soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la construcción) y demás documentos necesarios e inherentes a la ejecución.	Se radican mensualmente los informes del convenio, en el cual se encuentra toda la información relacionada con contratos derivados y actividades ejecutadas en cada periodo. (octubre No. 37, noviembre No. 38 y diciembre No. 39 del año 2024).	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
11. Cumplir con la normatividad que regula la construcción para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" y /o demás normas que la derogan, modifiquen adicionen o complementen.	Los ajustes a los estudios y diseños se deben adelantar cumpliendo la normatividad vigente. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE informa que se están citando audiencias e incumplimiento para por la no entrega de los diseños pactada para el pasado mes de enero de 2023, la cual se pactó para el 10 de mayo de 2023, en donde se amplió el plazo en 30 días al contratista para la entrega y cumplimiento to de todos los productos derivados de los diseños, por lo cual la audiencia se reprogramo para el 12 de junio de 2023. Así las cosas, la mencionada audiencia se volvió a aplazar para el 24 de julio de 2023. El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del año 2023, suscrita por las partes interesadas. A corte del 17 de abril del 2024 se ajustan las etapas del convenio y se realizala la actualización del documento con los ajustes aprobados a la espera que la Subred lo ajuste para firmas. A corte del 22 de noviembre del 2024 se ajustan las etapas del convenio, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	CONVENIO en un término de ONCE (11) MESES, y PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE (14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, y se realizala la actualización del documento modificadorio y CV con los ajustes aprobados con las firmas respectivas entre las partes. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 1. 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica). Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2. 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 - Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: 1. Lunes 07 de octubre de 2024. 2. Viernes 06 de diciembre de 2024. 3. Viernes 13 de diciembre de 2024.	
12. Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujeción de las diferentes fases para el proceso de adecuación, reforzamiento y reorganización de los servicios de la UMHES en la edificación actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la normatividad vigente.	Los ajustes a los estudios y diseños se deben adelantar cumpliendo con esta obligación. El estado de la fase 1 del contrato llave en mano No. 5008-2022 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del año 2023, suscrita por las partes interesadas. A corte del 22 de noviembre del 2024 se ajustan las etapas del convenio, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de ONCE (11) MESES, y PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE (14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, y se realizala la actualización del documento modificadorio y CV con los ajustes aprobados con las firmas respectivas entre las partes.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

	Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 25 de agosto del 2025. Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 26 de diciembre del 2025.	
13. Abrir una cuenta única para el manejo de los recursos del convenio.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE abre cuenta única para el convenio. El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros única con No. 0550004800460919 Davivienda, para recursos del presente convenio.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
14. No hacer unidad de caja con los recursos girados.	El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva para el mismo.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
15. Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred - Fondo Financiero Distrital de Salud y reembolsar al Fondo Financiero Distrital de Salud los saldos no ejecutados al finalizar el plazo de ejecución del convenio.	El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva para el mismo. Para el mes de diciembre de 2024 según la certificación de la cuenta de ahorros única con No. 0550004800460919 del banco Davivienda, tiene un saldo de \$82,121,564,832.43 y con una Ganancia Intereses Adicionales de \$ 241,199,087.81, para un total de Rendimientos financieros acumulados de \$7.355.062.061,43.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
16. Invertir los recursos destinados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto, de tal manera que conlleven al desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión viabilizado y aprobado.	Los recursos destinados para el convenio No. 2806257-2021 se han invertido en forma exclusiva para dar cumplimiento al objeto del mencionado convenio. Así mismo, el Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva para el mismo.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
17. Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo.	Se presentaron los informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024. Se radican mensualmente los informes del convenio, en el cual se encuentra toda la información relacionada con contratos derivados y actividades ejecutadas en cada periodo. (octubre No. 37, noviembre No. 38 y diciembre No. 39 del año 2024).	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del convenio sobre la ejecución a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo anterior.	No aplica para el presente periodo	No aplica
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución del convenio por	No aplica para el presente periodo	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

parte del FONDO dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del convenio, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y alcance del objeto, especificando los compromisos u obligaciones.		
20. Designar el responsable del seguimiento a la ejecución del convenio que se encargue de coordinar las acciones propias de la ejecución y presentar los informes de requeridos por EL FONDO .	Dr. Gloria Polania - Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. La SubRed Sur, designa a la doctora SUGEY OLIVA RAMIREZ MURILLO como la nueva Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.	No aplica
21. Cumplir con las normas legales de protección al medio ambiente vigente en Colombia, así como con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al medio ambiente y de los recursos naturales, en especial con la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente y demás normas que apliquen, igualmente implementar las medidas necesarias para la mitigación del impacto ambiental negativo generado por la ejecución de las obras tales como ruidos, material particulado, manejo de escombros, señalización, emisión de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre otros.	En Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, se han tenido en cuenta las normas legales vigentes en Colombia, referentes a la protección al medio ambiente, así como con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al medio ambiente, obligación incluida en pliegos del contrato de consultoría para los estudios y diseños faltantes, y para el componente de obra.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones del comité operativo contractual.	Desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: 1. Lunes 07 de octubre de 2024. 2. Viernes 06 de diciembre de 2024. 3. Viernes 13 de diciembre de 2024. Así mismo, se desarrolló el día jueves 21 de noviembre de 2024, se realiza comité operativo extraordinario donde se acordó entre las partes no objetar el trámite de uso de excedentes del convenio para el contrato derivado de interventoría, tramite inicial por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - (\$4.144.363.094) por TRECE (13) MESES hasta el 26 de diciembre del año 2025, así mismo la prórroga del CV desde el día 13 de abril de 2025 hasta el 26 de junio de 2026.	Comités operativos 2024: Viernes 01 de noviembre de 2024. Miércoles 27 de noviembre de 2024. Lunes 23 de diciembre de 2024. Comité operativo extraordinario: Jueves 21 de noviembre de 2024.
23. Adelantar todos los trámites que se requieran para la ejecución del objeto del presente convenio.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE adelantó la ejecución de los contratos derivados. Así mismo, se desarrolló el día jueves 21 de noviembre de 2024, se realiza comité operativo extraordinario donde se acordó entre las partes no objetar el trámite de uso de excedentes del convenio para el contrato derivado de interventoría, tramite inicial por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - (\$4.144.363.094) por TRECE (13) MESES hasta el 26	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

	de diciembre del año 2025, así mismo la prórroga del CV desde el día 13 de abril de 2025 hasta el 26 de junio de 2026. Este trámite se radica a la subdirección de contratación de la SDS el día jueves 21 de noviembre con No. 2024-IE-36375, y se encuentra en etapa de observaciones.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
24. Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del comité operativo, subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del convenio interadministrativo.	Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica). Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 - Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: - Lunes 07 de octubre de 2024. - Viernes 06 de diciembre de 2024. - Viernes 13 de diciembre de 2024. Así mismo, se desarrolló el día jueves 21 de noviembre de 2024, se realiza comité operativo extraordinario donde se acordó entre las partes no objetar el trámite de uso de excedentes del convenio para el contrato derivado de interventoría, trámite inicial por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - (\$4.144.363.094) por TRECE (13) MESES hasta el 26 de diciembre del año 2025, así mismo la prórroga del CV desde el día 13 de abril de 2025 hasta el 26 de junio de 2026.	Comités operativos 2024: Viernes 01 de noviembre de 2024. Miércoles 27 de noviembre de 2024. Lunes 23 de diciembre de 2024. Comité operativo extraordinario: Jueves 21 de noviembre de 2024.
25. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen.	Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica). Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 -	Comités operativos 2024: Viernes 01 de noviembre de 2024. Miércoles 27 de noviembre de 2024. Lunes 23 de diciembre de 2024. Comité operativo extraordinario: Jueves 21 de noviembre de 2024.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: 1. Lunes 07 de octubre de 2024. 2. Viernes 06 de diciembre de 2024. 3. Viernes 13 de diciembre de 2024. Así mismo, se desarrolló el día jueves 21 de noviembre de 2024, se realiza comité operativo extraordinario donde se acordó entre las partes no objetar el trámite de uso de excedentes del convenio para el contrato derivado de interventoría, tramite inicial por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - (\$4.144.363.094) por TRECE (13) MESES hasta el 26 de diciembre del año 2025, así mismo la prórroga del CV desde el día 13 de abril de 2025 hasta el 26 de junio de 2026.	
26. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaría Distrital de Salud por conducto del supervisor.	Se envía oficio con radicado 2023EE16253 del 10 de febrero de 2023 a la Subred Sur con el fin de aclarar en el componente de dotación, que incluya los en el plan de trabajo los productos mediante el cual la Subred realiza a las actividades de seguimiento, para la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 1. 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica). Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2. 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 - Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: 1. Lunes 07 de octubre de 2024. 2. Viernes 06 de diciembre de 2024. 3. Viernes 13 de diciembre de 2024. Así mismo, se desarrolló el día jueves 21 de noviembre de 2024, se realiza comité operativo extraordinario donde se acordó entre las partes no objetar el trámite de uso de excedentes del convenio para el contrato derivado de interventoría, tramite inicial por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. -	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur. Comités operativos 2024: Viernes 01 de noviembre de 2024. Miércoles 27 de noviembre de 2024. Lunes 23 de diciembre de 2024. Comité operativo extraordinario: Jueves 21 de noviembre de 2024.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

	(\$4.144.363.094) por TRECE (13) MESES hasta el 26 de diciembre del año 2025, así mismo la prórroga del CV desde el día 13 de abril de 2025 hasta el 26 de junio de 2026. *Dotación: En agosto de 2024 la Subred presenta consolidado de dotación agrupando equipos contractuales (830) y no contractuales (865) para un total de 1695 equipos. Los cuales se encuentran en proceso de consolidación de fichas técnicas. A la fecha del presente informe, la Subred Sur no ha presentado actualización del proyecto de inversión en el componente de dotación biomédica, falta listado final de equipos y definición de requerimientos de equipos no contractuales.	
27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.	Se dio inicio al contrato "llave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños. El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, suscrita por las partes interesadas. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la ejecución persisten, con un incremento mes a mes. El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en sitio, en la etapa de cimentación según compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal operativo y de vigilancia privada. Se establece que el contratista no cumplió con el plan de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023. Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la obra. A la fecha de elaboración del presente informe trimestral, se sigue a la espera del cesionario. De igual manera, a la fecha de elaboración del presente informe, se sigue a la espera que la Subred Sur inicie el proceso de posible incumplimiento y caducidad del contrato derivado de obra "llave en mano". Así las cosas, los contratos derivados están suspendidos desde el día jueves 21 de diciembre del 2023. El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024. El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas L T. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

	ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S. El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del comité de verificación y revisión de los documentos enviados los cuales cumplen con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos quienes dan al analizar los documentos dan fe de su cumplimiento. El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra tipo llave en mano 5008 -2022. Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 25 de agosto del 2025. Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 26 de diciembre del 2025. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 1. 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica). Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2. 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 - Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: 1. Lunes 07 de octubre de 2024. 3. Viernes 06 de diciembre de 2024. 4. Viernes 13 de diciembre de 2024.	
28. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.	No aplica para el presente periodo	No aplica
29. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del convenio, por escrito.	Se dio inicio al contrato "llave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños. El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, suscrita por las partes interesadas. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la ejecución persisten, con un incremento mes a mes. El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en sitio, en la etapa de cimentación según compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal operativo y de vigilancia privada. Se establece que el contratista no cumplió con el plan de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023. Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la obra. A la fecha de elaboración del presente informe trimestral, se sigue a la espera del cesionario. De igual manera, a la fecha de elaboración del presente informe, se sigue a la espera que la Subred Sur inicie el proceso de posible incumplimiento y caducidad del contrato derivado de obra "llave en mano". Así las cosas, los contratos derivados están suspendidos desde el día jueves 21 de diciembre del 2023. El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024. El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas L T. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S. El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del comité de verificación y revisión de los documentos enviados los cuales cumplen con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos quienes dan al analizar los documentos dan fe de su cumplimiento. El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra tipo llave en mano 5008 -2022. Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 25 de agosto del 2025. Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 26 de diciembre del 2025. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 1. 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica).	En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
--	---	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

	Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2. 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 - Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: 1. Lunes 07 de octubre de 2024. 2. Viernes 06 de diciembre de 2024. 3. Viernes 13 de diciembre de 2024. Así mismo, se desarrolló el día jueves 21 de noviembre de 2024, se realiza comité operativo extraordinario donde se acordó entre las partes no objetar el trámite de uso de excedentes del convenio para el contrato derivado de interventoría, tramite inicial por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - (\$4.144.363.094) por TRECE (13) MESES hasta el 26 de diciembre del año 2025, así mismo la prórroga del CV desde el día 13 de abril de 2025 hasta el 26 de junio de 2026.	
30. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del convenio y del proyecto objeto del mismo.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE establece en informes mensuales que cuenta con un Archivo Gestión de Proyectos- Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
31. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.	El 25 de noviembre de 2024 mediante el oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoría de obra, da traslado al oficio recibido del Consorcio Hospital, el día 18 de noviembre de 2024, para solicitud de información biomédica del proyecto. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE respondió el requerimiento de interventoría.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.	Se dio inicio al contrato "llave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños. El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, suscrita por las partes interesadas. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la ejecución persisten, con un incremento mes a mes. El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en sitio, en la etapa de cimentación según compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal operativo y de vigilancia privada. Se establece que el contratista no cumplió con el plan de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la obra. A la fecha de elaboración del presente informe trimestral, se sigue a la espera del cesionario. De igual manera, a la fecha de elaboración del presente informe, se sigue a la espera que la Subred Sur inicie el proceso de posible incumplimiento y caducidad del contrato derivado de obra "llave en mano". Así las cosas, los contratos derivados están suspendidos desde el día jueves 21 de diciembre del 2023. El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024. El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas L T. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S. El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del comité de verificación y revisión de los documentos enviados los cuales cumplen con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos quienes dan al analizar los documentos dan fe de su cumplimiento. El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra tipo llave en mano 5008 -2022. Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 25 de agosto del 2025. Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 26 de diciembre del 2025. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica). Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 - Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024.	
--	--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: 1. Lunes 07 de octubre de 2024. 2. Viernes 06 de diciembre de 2024. 3. Viernes 13 de diciembre de 2024. Así mismo, se desarrolló el día jueves 21 de noviembre de 2024, se realiza comité operativo extraordinario donde se acordó entre las partes no objetar el trámite de uso de excedentes del convenio para el contrato derivado de interventoría, tramite inicial por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - (\$4.144.363.094) por TRECE (13) MESES hasta el 26 de diciembre del año 2025, así mismo la prórroga del CV desde el día 13 de abril de 2025 hasta el 26 de junio de 2026.	
33. Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaría Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.	Actividad futura.	No aplica
34. Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales como Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Planos arquitectónicos actualizados (Localización, plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Planos de ingeniería como: Planos eléctricos, planos de red contra incendio, planos de red de voz y datos, planos CCTV, y planos de redes hidrosanitarias.	Se dio inicio al contrato "lave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños. El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, suscrita por las partes interesadas. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la ejecución persisten, con un incremento mes a mes. El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en sitio, en la etapa de cimentación según compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal operativo y de vigilancia privada. Se establece que el contratista no cumplió con el plan de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023. Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la obra. A la fecha de elaboración del presente informe trimestral, se sigue a la espera del cesionario. De igual manera, a la fecha de elaboración del presente informe, se sigue a la espera que la Subred Sur inicie el proceso de posible incumplimiento y caducidad del contrato derivado de obra "lave en mano". Así las cosas, los contratos derivados están suspendidos desde el día jueves 21 de diciembre del 2023. El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía un oferente que cumpliera con las condiciones del	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024. El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas L T. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S. El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del comité de verificación y revisión de los documentos enviados los cuales cumplen con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos quienes dan al analizar los documentos dan fe de su cumplimiento. El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra tipo llave en mano 5008 -2022. Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 25 de agosto del 2025. Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 26 de diciembre del 2025. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados: 1. 2024-EE-152925 del 20/12/2024, con la Solicitud de Información del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 servicio de Urgencias de la USS Tunal (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y Plan de suministros de equipos técnicos y de dotación médica). Desde la supervisión se dio respuesta a información solicitada del CV, mediante radicados: 2. 2024-IE-40205 del 18/12/2024, con la Respuesta Radicado No. 2024-IE-39547 - Solicitud Contrato Amparado Con Vigencia Futura, Acta Confis 013 de 2024. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se han realizado visitas de control y avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los siguientes días: 1. Lunes 07 de octubre de 2024. 2. Viernes 06 de diciembre de 2024. 3. Viernes 13 de diciembre de 2024. Así mismo, se desarrolló el día jueves 21 de noviembre de 2024, se realiza comité operativo extraordinario donde se acordó entre las partes no objetar el trámite de uso de excedentes del convenio para el contrato derivado de interventoría, tramite inicial por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - (\$4.144.363.094) por TRECE (13) MESES hasta el 26 de diciembre del año 2025, así mismo la prórroga del	
--	---	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

	CV desde el día 13 de abril de 2025 hasta el 26 de junio de 2026.	
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo – según Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE ha establecido en los informes que ha dado cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo, Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las obras contempladas en dicho instrumento de planeamiento mediante el contrato derivado de obra. Sin embargo, para el PRM referente a la fase 1, el cual se venció el 9 de abril de 2023, la subred sur realizó la solicitud de la prórroga de esta fase 1 el día 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 (Modificación de Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, con No de Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 de febrero 2023. En el mes de octubre 2024, ante la Secretaría de Planeación, se radico alcance a la solicitud mediante oficio 2024300-029893-1 solicitar la prórroga del plazo total hasta el año 2032, tiempo en el cual se cumplirán las fases 1, 2 y 3 del Plan de Regularización y Manejo (PRM) del proyecto. Durante el mes de noviembre 2024, se solicitó apoyo a la Dirección de Planes Maestros de la SDP respecto a este trámite, mediante oficio con radicado de entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 2024, mediante el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la ampliación del cronograma de ejecución del Plan de Regularización y Manejo del Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - hoy "Unidad de Servicios de Salud El Tunal" otorgado mediante la Resolución No. 0467 del 09 de abril de 2021 El 24 de diciembre de 2024, se recibe respuesta de la SDP al radicado de entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 2024, mediante el oficio con No. Radicación: 2-2024-73520 y con asunto: Modificación del Cronograma de Ejecución del Plan de Regularización y Manejo del Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - hoy "Unidad de Servicios de Salud El Tunal" ubicado en la localidad de Tunjuelito. En el oficio de respuesta en mención, se decide: Modificar el artículo 7 de la Resolución No. 0467 del 09 de abril de 2021, en cuanto a prorrogar en dos (2) años el plazo de ejecución del cronograma para el cumplimiento de las acciones y obras de mitigación previstas en el Plan de Regularización y Manejo del Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - hoy "Unidad de Servicios de Salud El Tunal", plazo que se contará a partir del vencimiento del término inicialmente concedido.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur. Comités operativos 2024: Viernes 01 de noviembre de 2024. Miércoles 27 de noviembre de 2024. Lunes 23 de diciembre de 2024.
36. Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011	La Subred Sur anexa documento de soporte de reunión con la veeduría del proyecto según lo siguiente: El 9 de octubre 2024, se realizó reunión de veedores del proyecto, donde se realizó el recorrido por el proyecto y la presentación de los avances en las actividades de obra.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	El 13 de noviembre 2024, se realizó reunión de veedores del proyecto, donde se realizó el recorrido por el proyecto y la presentación de los avances en las actividades de obra. El 11 de diciembre 2024, se realizó reunión de veedores del proyecto, donde se realizó presentación de los avances en las actividades de obra.	O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
37. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	La Subred establece que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
38. Desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	La Subred establece que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
39. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.	En este trimestre no se adelantaron contratos derivados. Proceso no iniciado.	No aplica
40. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC de la Subsecretaría Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico para su revisión y aprobación y adelantar los procesos de contratación correspondientes.	En este trimestre no se adelantaron contratos derivados. Proceso no iniciado.	No aplica
41. Estructurar y presentar la implementación del "Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 – Plan de Contingencia – Traslado o Cierre de Servicios.	La Subred ejecutó el plan de contingencia el cual se presentó a la Secretaría Distrital de Salud / Dirección de Infraestructura y Tecnología en el mes de abril del 2022.	No aplica
42. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.	En este trimestre no se adelantaron contratos derivados. Proceso no iniciado.	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

43. Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance del convenio en cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.	En este trimestre no se adelantaron contratos derivados.	No aplica
44. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión una manifestación semestral bajo juramento del facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del convenio en los porcentajes indicados.	La Subred establece que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
45. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	La Subred establece que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente convenio. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.	La Subred establece que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 presentados por la Subred Sur.
47. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.	No aplica para el presente periodo	No aplica

Si en el contrato/convenio se presentan procesos internos o situaciones y otras novedades presentadas durante el desarrollo del contrato/convenio, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento escrito, que ameriten alguna explicación, se introducirá en este acápite.

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

Se deja constancia que el Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado giros a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, a la fecha de expedición del presente informe, recursos por concepto de la ejecución del presente convenio por la suma de CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/TCE (\$105.245.995.345).

Relación de pagos:

CONCEPTO	FECHA	ORDEN	VALOR GIRO
GIRO # 01	28/08/2021	110217	23.610.024.440
GIRO # 02	15/06/2022	205269	6.487.805.450
GIRO # 03	15/06/2022	205268	56.955.328.560
GIRO # 04	14/12/2022	225077	1.708.659.857
GIRO # 05	14/12/2022	225078	194.634.165
GIRO # 06	14/12/2022	225079	800
GIRO # 07	14/12/2022	225076	1.662.209.309
GIRO # 08	24/04/2023	301684	12.048.781.000
GIRO # 09	24/04/2023	301685	550
GIRO # 10	18/08/2023	312284	2.578.551.214
TOTAL GIRO			\$ 105.245.995.345

Anticipo y forma de amortización: N.A.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del Revisor Fiscal X Representante Legal ____, presentadas por la Subred integrada de Servicios de Salud Sur ESE para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	Descripción del Riesgo	¿Se materializó el riesgo? (Marque con una X)		Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)
		SI	NO	
1	Incumplimiento en el cronograma de actividades	X		Materialización del riesgo, por la no ejecución de los contratos derivados. El contrato de obra se cedió, sin embargo, se sigue a la espera que cumpla con el cronograma de obra pactado y con corte a finales mes de diciembre de 2024 (según implementación del plan de contingencia presentado por el Consorcio Hospital el 12 de diciembre-24 y aprobado por la Interventoría del proyecto) indica. Se lleva un avance programado de 27.75% y un avance ejecutado del 26.91%, lo que se evidencia que 18 días de ejecución del mencionado plan de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

				contingencia ya se cuenta con un atraso del 0.83%.
2	Interferencia de terceros en la ejecución del convenio		X	
3	Dificultad para conseguir los recursos financieros necesarios para la puesta en funcionamiento del proyecto.		X	
4	Necesidad de aclarar inconsistencia, replantear, rediseñar o recalcular elementos, que hagan parte del Diseño constructivo dentro del convenio.		X	
5	Cambios en la reglamentación vigente sobre contratación estatal		X	
6	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en los procesos de contratación derivada del convenio.		X	
7	Cambio en las políticas públicas que afecten la ejecución del proyecto.		X	
8	Riesgos de la Naturaleza (por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.)		X	
9	Comiso, embargos, demandas y en general acciones que son originadas en actuación de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones administrativas dentro de la ejecución del convenio por parte de la subred		X	
10	Mayor valor de las actividades derivadas del convenio		X	
11	Fenecimiento de los recursos soporte del convenio por demoras en los procesos de contratación derivados del convenio		X	
12	Cambio del personal asignado al convenio	X		Falta de personal exclusivo y cambio recurrente de referente biomédico que afecta las actividades de Revisión y definición de equipos biomédicos requeridos para el proyecto.
13	Incremento en impuestos y demás que afectan las actividades		X	
14	Imposibilidad técnica en el desarrollo de las inversiones proyectadas a través del convenio	X		Materialización del riesgo, por la no ejecución de los contratos derivados. El contrato de obra se cedió, sin embargo, se sigue a la espera que cumpla con el cronograma de obra pactado. Con corte a finales de diciembre de 2024, se lleva un avance programado de 27.75% y un avance ejecutado del 26.91%, lo que se evidencia que 18 días de ejecución del mencionado plan de contingencia ya se cuenta con un atraso del 0.83%.
15	Dificultades en la ejecución oportuna del convenio debido a la emergencia social, económica y sanitaria, y las directrices que sobre el tema determine el Gobierno Nacional y Distrital		X	
16	Incumplimiento en la ejecución de los contratos derivados.	X		Materialización del riesgo, por la no ejecución de los contratos derivados. El contrato de obra se cedió (fecha inicial de finalización pactada para el 19 de enero de 2024 y prorrogada para el 25 de agosto de 2025), sin embargo, se sigue a la espera que cumpla con el cronograma de obra pactado. Con corte a finales de diciembre de 2024, se lleva un avance programado de 27.75% y un avance ejecutado del 26.91%, lo que se evidencia que 18 días de ejecución del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

				<i> mencionado plan de contingencia ya se cuenta con un atraso del 0.83%.</i>
17	<i> Demandas provenientes de los contratistas (contratos derivados) a la Subred.</i>		X	
18	<i> Demoras en la liquidación de los contratos derivados del convenio.</i>		X	

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025.


 Claudia Esperanza Amezquita Sandoval.
 Director de Infraestructura y Tecnología.
 Supervisor del convenio.

Elaboró: Camilo Andrés Vanegas Rodríguez. (Contratista).

Revisión componente Infraestructura: Camilo Andrés Vanegas Rodríguez. (Contratista).

Revisión componente Dotación: Gloria Stella Garrido Lozano. (Contratista).