

 <div>Energía</div>			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 <div>AvanzaME</div>					
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-651-2020		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-04-2025		Periodo Informe	10-08-2024 - 08-09-2024		
Departamento	Caquetá		Municipio	Solano		Comité	CAFAZNI	Número acta	74		Número de proyectos	2	
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.		Apoyo técnico	Carlos Andrés López Castaño		Apoyo Jurídico	Edna Yuliette Gonzalez Garcia		Supervisor	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ			
Interventor	Consorcio Interventoria Fazni Pi			Fiducia					Encargo Fiduciario				
Objeto del Contrato													
¿CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE SOLANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ?													
Alcance del Contrato													
Construcción, Instalación E Implementación De Soluciones De Energía Sostenibles Consistentes En Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (Ssfvi) Para Generar Electricidad Para Usuarios Rurales Dispersos En Las Zonas No Interconectadas (Zni) Del Municipio De Solano Del Departamento De Caquetá													
Pólizas													
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO		42-44-101130547		\$ 1.899.468.920		31-03-2021		26-07-2023		Seguros del Estado S.A.			
PAGO ANTICIPADO		42-44-101130548		\$ 3.474.222.990		31-03-2021		26-07-2023		Seguros del Estado S.A.			
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		42-44-101130548		\$ 474.867.230		31-03-2021		26-07-2025		Seguros del Estado S.A.			
CUMPLIMIENTO		42-44-101130548		\$ 1.899.468.920		19-06-2024		30-05-2025		Seguros del Estado S.A.			
PAGO ANTICIPADO		42-44-101130548		\$ 3.474.222.989		19-06-2024		30-05-2025		Seguros del Estado S.A.			
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		42-44-101130548		\$ 474.867.230		19-06-2024		30-05-2027		Seguros del Estado S.A.			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		42-40-101035788		\$ 474.867.230		19-06-2024		30-05-2024		Seguros del Estado S.A.			
Fecha de suscripción	31-03-2021			Fecha acta de inicio	31-03-2021			Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			12-10-2023		
Cronograma													
Categoría	Descripción				Fecha Inicio		Fecha Fin		% Ponderado		% Avance		
Etapas	Apertura de cuenta bancaria (Plazo 15 días a partir del contrato)				31-03-2021		15-04-2021		%0,5		%100		
Etapas	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)				31-03-2021		15-04-2021		%0,5		%100		
Etapas	Realización de Socializacion y Verificación de Usuarios				31-03-2021		30-04-2021		%0,5		%100		
Etapas	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican), y actas de verificación de usuarios				11-07-2021		16-07-2021		%2		%100		
Etapas	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias				16-07-2021		06-08-2021		%0,5		%100		

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	06-08-2021	17-08-2021	%1	%100
Etapas 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de aplicar).	17-08-2021	24-08-2021	%1	%100
Etapas 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	27-04-2021	11-06-2021	%1	%100
Etapas 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	27-04-2021	11-07-2021	%1	%100
Etapas 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	27-04-2021	11-07-2021	%1	%100
Etapas 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	27-04-2021	11-07-2021	%1	%100
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	27-04-2021	11-07-2021	%1	%100
Etapas 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	27-04-2021	11-07-2021	%1	%100
Etapas 1	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	24-08-2021	31-08-2021	%1	%100
Etapas 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	31-08-2021	21-09-2021	%1	%100
Etapas 1	Suscripción del acta de terminación de la Etapa Previa	21-09-2021	17-11-2021	%1	%100
Etapas 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	18-12-2021	26-06-2022	%5	%98
Etapas 2	Órdenes de compra y materiales de equipos nacionales	18-12-2021	30-12-2022	%5	%100
Etapas 2	Órdenes de compra y materiales de equipos importados	18-12-2021	30-12-2022	%6	%100
Etapas 2	Adquisición y transporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	30-12-2022	18-02-2022	%5	%100
Etapas 2	Ensamblaje (equipos importados)	30-12-2022	01-02-2022	%5	%100
Etapas 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	01-02-2022	06-03-2022	%6	%100
Etapas 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	06-03-2022	26-03-2022	%5	%100
Etapas 2	construcción y ensamble de gabinetes con equipos importados.	26-03-2022	10-06-2022	%6	%100
Etapas 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	20-04-2022	15-05-2022	%5	%100
Etapas 2	Hincado de mástiles SFV.	18-02-2022	14-04-2022	%5	%99
Etapas 2	Armado de estructura	18-02-2022	14-04-2022	%5	%99
Etapas 2	Instalación de gabinetes y acometidas	15-05-2022	10-06-2023	%8	%100
Etapas 2	instalaciones internas	18-02-2022	04-05-2022	%8	%100
Etapas 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	15-05-2022	11-04-2023	%2	%100

Cronograma									
Categoría	Descripción			Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance	
Etap 2	Actas de avance de instalación y acatas de recibo individuales			15-05-2022	17-08-2023	%2		%100	
Etap 2	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoria y MINISTERIO			11-06-2023	03-09-2023	%5		%100	
Etap 2	Acta de Terminacion de Instalacion entre CONTRATISTA-interventoria y MINISTERIO			28-06-2023	12-10-2023	%2		%50	
Fecha de terminación del contrato		30-06-2032		Fecha para liquidación contrato		30-06-2032		Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	1		Suspendido	NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle				
GGC-651-2020-01					Modificación cláusula de garantías				
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual	1002		Número de usuarios energizados	480		Fecha acta energización de usuarios
Avance contrato proyectado		% 100		Avance contrato real		%97,26		Retraso contrato	
Avance obra proyectado		% 100		Avance de obra real		% 100		Retraso obra	
Ultimo informe Constratista		10-08-2024 - 08-09-2024		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Se aceptan informe del mes de agosto de 2024.		Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato									
Avance Financiero		%56,47		Valor Total del Contrato		\$ 9.497.344.601		Valor Total Pagado	
Detalle de los pagos efectuados al contrato									
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado
15-10-2021		1		PRIMERR DESEMBOLSO ANTICIPO VIGENCIA 2020			\$ 2.844.728.144		Pagado
29-10-2021		2		PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 ETAPA PREVIA			\$ 629.494.845		Pagado
17-11-2021		3		SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 629.494.845		Pagado
30-11-2021		4		TERCER PAGO VIGENCIA 2021			\$ 629.494.845		Pagado
22-12-2021		5		CUARTO PAGO VIGENCIA 2021			\$ 629.494.847		Pagado
16-03-2022		6		QUINTO Y SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA EXPIRADA DEL 2022			\$ 4.134.637.075		Grabado
18-05-2022		7		SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022			\$ 2.067.318.538		Grabado
Lista de Remuneraciones									
Descripción					Valor				
Valor Total de Remuneraciones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
1									

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
contrato pendiente de pago de vigencia expirada, la cual está en tramite y pendiente envío de acta de terminación y balance financiero al área contractual.	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato pendiente de pago de vigencia expirada, la cual está en tramite y pendiente envío de acta de terminación y balance financiero al área contractual.	29-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Esta en tramite pago correspondiente a Vigencia Expirada, Se cuenta con acta de recibo	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato terminado y en recolección de firmas para suscripción de acta de terminación.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el mes de julio se realiza la prórroga del contrato por un término de 90 días calendario, para la culminación de la etapa 4 del anexo 2	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC, en tramite de pago vigencia expirada 2022	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato prorrogado hasta el 14 de julio de 2024, acta de recibo y entrega en proceso de suscripción, en trámite quinto desembolso correspondiente a vigencia expirada	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Vence 30/05/2024, ya se realizó visita por parte del MME, pendiente suscribir Acta de Recibo y Entrega y Acta de terminación de la etapa de instalación, en tramite quinto desembolso, pendiente además el sexto desembolso,	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se valida la totalidad de ajustes al diseño solicitados por el contratista, Se prorroga el contrato mediante Otrosí 11 hasta el 31 de diciembre de 2023, el contratista está reuniendo la información para el acta de recibo y entrega de la infraestructura, y la documentación para el acta de terminación de la etapa de instalación	05-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se envía al IPSE solicitud de aprobación a los cambios al diseño, para que interventoría pueda validar el 85% de soluciones solares fotovoltaicas las cuales se encuentran totalmente construidas y visitadas y validadas por la interventoría	05-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En junio Se realiza suspension por 60 días mediante por problemas de disinucion en los niveles del rio Caqueta, Retrasos en desplazamiento por permisos de entrada a la zona, e inconvenientes en el suministro de componentes para el gestor de medida. La ejecución física es del 44%, se cuenta con 120 usuarios atendidos, lo cual se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental completa por parte de los contratista para que sean recibidas a cabalidad por interventoría, Existes retrasos por motivos de materiales paa el sistema de medida presentado por el proveedor Continúa la hinchada de postes con estructuras y paneles solares, aun no se da cierre a la etapa previa pendiente acta, se debe incrementar el personal de instalación y existen retrasos por orden público. Tienen pendiente el acta de finalización de la etapa previa la cual se encuentra en firmas por las partes, y solicitan suspension por problemas de orden publico	05-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>en mayo Se realiza prorroga por 60 días mediante otro si 10 por problemas de disinucion en los niveles del rio Caqueta, Retrasos en desplazamiento por permisos de entrada a la zona, e inconvenientes en el suministro de componentes para el gestor de medida. La ejecución física es del 44%, se cuenta con 120 usuarios atendidos, lo cual se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental completa por parte de los contratista para que sean recibidas a cabalidad por interventoría, Existen retrasos por motivos de materiales paa el sistema de medida presentado por el proveedor Continúa la hinchada de postes con estructuras y paneles solares, aun no se da cierre a la etapa previa pendiente acta, se debe incrementar el personal de instalación y existen retrasos por orden público.</p> <p>Tienen pendiente el acta de finalización de la etapa previa la cual se encuentra en firmas por las partes, y solicitan suspension por problemas de orden publico</p>	05-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>En abril Se realiza prorroga por 60 días mediante otro si 10 por problemas de disinucion en los niveles del rio Caqueta, Retrasos en desplazamiento por permisos de entrada a la zona, e inconvenientes en el suministro de componentes para el gestor de medida. La ejecución física es del 37%, se cuenta con 120 usuarios atendidos, lo cual se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental completa por parte de los contratista para que sean recibidas a cabalidad por interventoría, Existen retrasos por motivos de materiales paa el sistema de medida presentado por el proveedor Continúa la hinchada de postes con estructuras y paneles solares, aun no se da cierre a la etapa previa pendiente acta, se debe incrementar el personal de instalación y existen retrasos por orden público.</p>	05-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
En marzo La ejecución física es del 33%, se cuenta con 100 usuarios atendidos, lo cual se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental completa por parte de los contratista para que sean recibidas a cabalidad por interventoría, Continua la hinchada de postes con estructuras y paneles solares, aun no se da cierre a la etapa previa pendiente acta, se debe incrementar el personal de instalación y existen retrasos por orden público.	05-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo