

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-653-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-04-2025	Periodo Informe	
Departamento	Amazonas	Municipio		Comité	CAFAZNI	Número acta	74	Número de proyectos	1
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	Apoyo técnico	Diego Alexander López	Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	Supervisor	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario					
Objeto del Contrato									
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS									
Alcance del Contrato									
En desarrollo del objeto de este contrato, el Contratista deberá ejecutar las actividades previas, y de instalación, de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, operación y mantenimiento, (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	42-40-101035783	\$ 363.488.861	30-03-2021	27-05-2022	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	42-44-101130538	\$ 598.335.574	30-03-2021	27-05-2023	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	42-44-101130538	\$ 1.094.385.479	30-03-2021	27-05-2023	Seguros del Estado S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	42-44-101130538	\$ 149.583.894	30-03-2021	27-05-2023	Seguros del Estado S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	42-40-101035783	\$ 363.488.861	30-03-2021	03-12-2023	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	42-44-101130538	\$ 598.335.574	30-03-2021	03-12-2024	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	42-44-101130538	\$ 1.094.385.479	30-03-2021	03-12-2024	Seguros del Estado S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	42-44-101130538	\$ 149.583.894	30-03-2021	03-12-2023	Seguros del Estado S.A.				
Fecha de suscripción	31-03-2021	Fecha acta de inicio	31-03-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			11-01-2023		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Apertura de cuenta bancaria.		28-12-2021	31-12-2021	%0,5	%0			
Etapas 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)		28-12-2021	27-01-2021	%0,5	%0			
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		31-03-2021	30-04-2021	%0,5	%0			
Etapas 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican), y actas de verificación de usuarios		27-04-2021	17-05-2021	%3,5	%0			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	27-04-2021	26-06-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	27-04-2021	26-06-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	27-04-2021	26-06-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	27-04-2021	26-06-2021	%0,5	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	27-04-2021	26-06-2021	%1	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	26-06-2021	01-07-2021	%1	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	01-07-2021	16-07-2021	%1	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	16-07-2021	27-07-2021	%1	%0
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27-07-2021	03-08-2021	%1	%0
Etapa 1	Presentacion de cronograma de obra aprobado al MINISTERIO	03-08-2021	10-08-2021	%1	%0
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	10-08-2021	22-08-2021	%1	%0
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	22-08-2021	28-09-2021	%1	%0
Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos nacionales	29-09-2021	14-10-2021	%3	%0
Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos importados	29-09-2021	14-10-2021	%2,6	%0
Etapa 2	Aquisición y transporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	14-10-2021	13-11-2021	%2,6	%0
Etapa 2	Ensamblajes(equipos importados)	14-10-2021	24-10-2021	%3,1	%0
Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	24-10-2021	03-12-2021	%3,5	%0
Etapa 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	03-12-2021	23-12-2021	%2,6	%0
Etapa 2	construcción y ensambles de gabinetes con equipos importados.	23-12-2021	12-01-2022	%2,6	%0
Etapa 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	12-01-2022	26-02-2022	%3,5	%0
Etapa 2	Hincado de mastiles SFV.	13-11-2021	08-12-2021	%7	%0
Etapa 2	Armado de estructura	13-11-2021	08-12-2021	%9,4	%0
Etapa 2	Instalación de gabinetes y acometidas	26-02-2022	28-08-2022	%9,4	%0
Etapa 2	instalaciones Internas	13-11-2021	28-12-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	26-02-2022	28-08-2022	%9,4	%0

Cronograma										
Categoría		Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance		
Etapa 2		Actas de avance de instalación y acatas de recibo individuales		26-02-2022	28-08-2022	%9,4		%0		
Etapa 2		Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista-interventoría y ministerio		12-04-2022	12-09-2022	%4,5		%0		
Etapa 2		Acta de terminación de instalción entre el contratista-interventoría y ministerio.		13-09-2022	11-01-2023	%3		%0		
Fecha de terminación del contrato		30-04-2032		Fecha para liquidación contrato	30-04-2032		Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	2		Suspendido	NO		Desde				
						Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
GGC-653-2020-01		24-08-2021		Se modifica el literal a del numeral 1 de la Cláusula Décima Primera del contrato FAZNI GGC No. 653 de 2020, frente a las garantías durante la etapa previa y de instalación.						
GGC-653-2020-02		26-08-2021		Modificar la duración de la etapa previa y de instalación y en consecuencia la modificación del Cronograma ?Anexo 2?.						
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual	0		Número de usuarios energizados	0		Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real		%0		Retraso contrato		% 100
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%0		Retraso obra		% 100
Ultimo informe Constratista			Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar – último informe			
Pagos Efectuados Al Contrato										
Avance Financiero		%56,47		Valor Total del Contrato		\$ 2.991.677.872		Valor Total Pagado		\$ 1.689.260.954
Detalle de los pagos efectuados al contrato										
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado	
15-10-2021		1		Primer desembolso a modo de ANTICIPO vigencia 2020 equivalente al 30%			\$ 896.093.654		Pagado	
31-10-2021		2		segundo desembolso vigencia 2021			\$ 198.291.825		Pagado	
15-11-2021		3		Tercer desembolso vigencia 2021			\$ 198.291.825		Pagado	
30-11-2021		4		cuarto desembolso vigencia 2021			\$ 198.291.825		Pagado	
15-12-2021		5		Quinto desembolso vigencia 2021			\$ 198.291.825		Pagado	
28-02-2022		6		Sexto desembolso vigencia 2022			\$ 651.208.458		Grabado	
15-03-2022		7		Séptimo desembolso vigencia 2022			\$ 651.208.458		Grabado	
29-12-2022		8		Saldo de dos pesos vigencia 2021 renunciado por el OR por ajuste en decimales en facturas vigencia 2021			\$ 2		Grabado	
Lista de Remuneraciones										
Descripción					Valor					
Valor Total de Remuneraciones										

Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación,	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC, Se Va Suscribir Acta De Recibo Y Entrega De Infraestructura De Forma Documental Validada Por La Interventoría Dado Que Los Problemas De Orden Publico Impiden La Visita Por Parte Del Ministerio	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se va suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura de forma documental validada por la interventoría dado que los problemas de orden publico impiden la visita por parte del ministerio.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
obras terminadas, pendiente visita, pendiente acta de recibo y entrega de infraestructura por problemas de orden público, se quiere dar obra por recibida por certificaciones de gobernaciones locales pendiente certificar que son los lideres de las comunidades, finalizó 15 de diciembre 2023	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto ya se encuentra ejecutado en su totalidad. No se pudo realizar visita d eparte del MME por cuestiones de orden público	13-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato se encontraba suspendido hasta el día 9 de mayo, la interventoría radico la prorroga por 60 días.	30-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
GENSA lleva 104 EQUIPOS COMPLETOS INSTALADOS., 23 recibidas por la interventoría, pendiente por recibir por orden público 11	01-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Se envió prorroga por 34 días al contrato de obra y contrato de interventoría. El proyecto presenta problemas de orden público y posiblemente se va a solicitar suspensión del contrato. usuarios terminados 23 verificado en capo por la interventoría 4 novedades. Respuesta del gabinete y medidor pendiente dar respuesta del ministerio 13 de septiembre al MME.	30-09-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo