

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-599-2020		Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-04-2025		Periodo Informe	29-09-2023 - 28-10-2023	
Departamento	Arauca		Municipio	Cravo Norte	Comité	CAPRONE	Número acta	30		Número de proyectos	1	
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodriguez Arias		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor				Fiducia	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 599 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE.			
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA												
Pólizas												
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
CUMPLIMIENTO		49-44-101023996		\$ 159.102.467		17-02-2021		25-12-2023		Seguros del Estado S.A.		
PAGO ANTICIPADO		49-44-101023996		\$ 397.756.168		17-02-2021		25-12-2023		Seguros del Estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		49-44-101023996		\$ 159.102.467		17-02-2021		01-11-2024		Seguros del Estado S.A.		
PAGO ANTICIPADO		49-44-101023996		\$ 397.756.168		17-02-2021		01-11-2024		Seguros del Estado S.A.		
Fecha de suscripción	17-02-2021			Fecha acta de inicio	17-02-2021		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			03-09-2024		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance			
Etap	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)				17-02-2021	03-03-2021	%1,5		%100			
Etap	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)				17-02-2021	14-02-2023	%1,5		%100			
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda				19-03-2021	26-03-2021	%1,5		%100			
Etap	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio				19-03-2021	05-04-2021	%1,5		%100			
Etap	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto				05-04-2021	20-04-2021	%1,5		%100			
Etap	Realización de socialización y verificación de usuarios				20-04-2021	05-05-2021	%1,5		%100			
Etap	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				05-05-2021	18-05-2021	%1,5		%100			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	18-05-2021	28-05-2021	%1,5	%100
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	28-05-2021	20-06-2021	%1,5	%100
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	20-06-2021	27-06-2021	%1,5	%100
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-06-2021	12-07-2021	%2	%100
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-07-2021	28-07-2021	%2	%100
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	28-07-2021	27-08-2021	%1	%100
Etap 3	Replanteo de obras	27-08-2021	27-09-2021	%4	%100
Etap 3	Apertura de huecos	27-09-2021	28-10-2021	%4	%100
Etap 3	Suministro e instalación de postes MT	28-10-2021	12-11-2021	%4	%100
Etap 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	12-11-2021	27-11-2021	%4	%100
Etap 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-11-2021	12-12-2021	%4	%100
Etap 3	Suministro e instalación de transformadores	12-12-2021	20-12-2021	%5	%100
Etap 3	Suministro e instalación de protecciones	20-12-2021	28-12-2022	%4	%100
Etap 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	28-12-2022	05-01-2022	%4	%100
Etap 3	Apertura de huecos	05-01-2022	04-02-2022	%4	%100
Etap 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	04-02-2022	07-03-2022	%5	%100
Etap 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	07-03-2022	22-03-2022	%4	%100
Etap 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	22-03-2022	07-04-2022	%4	%100
Etap 3	Instalación de puestas a tierra BT	07-04-2022	20-04-2022	%4	%100
Etap 3	Suministro e instalación de medidores	20-04-2022	05-05-2022	%5	%73
Etap 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	05-05-2022	20-05-2022	%3	%100
Etap 3	Inspección RETIE	20-05-2022	05-06-2022	%2	%0
Etap 3	Acta de recibo de obras	05-06-2022	09-07-2023	%2	%0
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-07-2023	02-10-2023	%2	%0
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	27-08-2021	03-09-2021	%2	%100
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	03-10-2023	01-11-2023	%2,5	%0
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del encargo fiduciario suscrito	02-02-2024	03-03-2024	%2,5	%0

Cronograma										
Categoría		Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapa 4		Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		04-03-2024	18-04-2024	%2,5	%0			
Etapa 4		Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.		19-04-2024	03-09-2024	%2,5	%0			
Fecha de terminación del contrato		16-02-2041		Fecha para liquidación contrato		16-02-2041		Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	1		Suspendido	NO		Desde				
						Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
GGC-599-2020-01		17-11-2022		Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.						
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual	346		Número de usuarios energizados	0		Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		% 100		Avance contrato real		% 82,65		Retraso contrato		% 17,35
Avance obra proyectado		% 100		Avance de obra real		% 129,8		Retraso obra		% -29,8
Ultimo informe Constratista		29-09-2023 - 28-10-2023		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Se evidencia que el Informe del Encargo Fiduciario corresponde al período reportado, no cargaron el Soporte SEBRA. De igual forma, se evidencia en el informe de interventoría corresponden al período reportado, reflejando un avance de obra del 16,05% con respecto al mes anterior.		Acciones a realizar – último informe		Debido a que el informe corresponde a actividades ya ejecutadas, se solicitará al Operador de Red seguir actualizando la plataforma, resaltando que la información cargada tanto en el aplicativo como en el Informe de Interventoría debe corresponder a lo ejecutado en el mes reportado y tener concordancia entre los mismos.
Pagos Efectuados Al Contrato										
Avance Financiero		%90		Valor Total del Contrato		\$ 795.512.335		Valor Total Pagado		\$ 715.961.102
Detalle de los pagos efectuados al contrato										
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado	
31-05-2021		1		PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020			\$ 397.756.168		Pagado	
25-08-2021		2		SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 106.068.312		Pagado	
13-10-2021		3		TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 106.068.312		Pagado	
22-12-2021		4		CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021			\$ 106.068.311		Pagado	
23-02-2022		5		QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 - Pago RECHAZADO a la fecha de 18-12-2023.			\$ 39.775.617		Rechazado	

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
23-03-2022	6	Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosi No. 3		\$ 79.551.233	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Sin respuesta por parte del OR referente a la documentación solicitada	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizó la proyección de la comunicación reiterando a ENELAR la documentación pendiente para el cierre de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, así como para los desembolsos que se encuentran pendientes	04-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR pese a las reiteradas solicitudes no ha enviado la documentación requerida para la suscripción del Acta de Recibo de Infraestructura, como tampoco ha enviado los documentos pendientes del Anexo No. 3, ni ha cumplido con el hito para el giro del quinto y sexto desembolso. El OR ha realizado reportes en la plataforma los cuales fueron rechazados debido a que los soportes cargados no estaban acordes, se solicitó en reiteradas oportunidades la actualización del aplicativo.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-038598 a ENELAR E.S.P. en Respuesta a la comunicación No. 1-2024-043221, contrato PRONE GGC 599 2020, reiterando al Operador de Red la comunicación que se requiere para la suscripción del Acta de Recibo de la Infraestructura, así como la documentación establecida en el Anexo 3. Se envió al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes septiembre 2024.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se proyectó comunicación en respuesta a la comunicación enviada por ENELAR E.S.P. sobre el estado del contrato PRONE GGC 599 2020, la cual se encuentra pendiente de firma en ARGO.</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes septiembre 2024.</p> <p>Se realizó la revisión del informe correspondiente al mes de febrero 2024 del contrato PRONE 599 2020 y fue rechazado. Se enviaron las observaciones al Operador de Red.</p>	05-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2024-030342 a ENELAR E.S.P. en respuesta la solicitud de ampliación de plazo del contrato PRONE GGC 599 2020.</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2024-033292 a ENELAR E.S.P. reiterando la solicitud realizada en la comunicación con radicado No. 2-2024-028781 PRONE GGC 599 2020</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes agosto 2024.</p> <p>Se proyectó comunicación a la respuesta enviada por Enelar a la solicitud de documentación del contrato PRONE GGC 599 2020 realizada por la Supervisión, se encuentra en revisión.</p> <p>Se elaboró el Informe de Incumplimiento del contrato PRONE 599 2020.</p>	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2024-028031 a ENELAR E.S.P. solicitando la Documentación pendiente Acta de Recibo de Infraestructura</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2024-028781 a ENELAR E.S.P. sobre la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación</p> <p>Se envió correo electrónico a ENELAR E.S.P. solicitando el estado de avance y la suscripción del Informe de la Visita de Recibo de Infraestructura.</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes julio 2024.</p> <p>Se proyectó la respuesta a la solicitud de ampliación de la Actividad de Construcción y puesta en operación, el cual está en revisión por parte del área jurídica.</p> <p>Se enviaron comunicaciones a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3</p>	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó la revisión de la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de infraestructura; posteriormente, se realizó la Visita para el Recibo de la Infraestructura del proyecto. De igual forma se envió al OR el Informe de la visita para su suscripción.</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes junio 2024.</p> <p>Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de junio, julio, agosto y septiembre 2023 del contrato PRONE GGC 599 2020 cargado por Enelar E.S.P.</p> <p>Se enviaron comunicaciones a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3 de los contratos PRONE 599 2020</p>	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Se suscribió el Otrosí No. 5 ampliando la Fase de Construcción y puesta en Operación hasta el 3 de septiembre de 2024.</p> <p>Desde el Apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó la revisión de la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura y se enviaron las observaciones al OR; de igual forma, se solicitó el envío de la documentación del Anexo No. 3.</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes mayo 2024.</p> <p>Se realizó la revisión y aprobación de los reportes del mes de abril y mayo 2023 en la plataforma AvanzaME.</p>	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se envió comunicación No. 2-2024-013119 solicitando el estado del contrato PRONE GGC 599 - 2020, la actualización de la plataforma AvanzaMe y el envío de los informes de interventoría a la fecha.</p> <p>Asimismo, se revisó la solicitud de ampliación de plazo realizada por ENELAR E.S.P. y se envió comunicación No. 2-2024-014394 Respuesta Solicitud de ampliación de plazo para suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato PRONE GGC 599 de 2020. Una vez el OR subsanó lo solicitado se realizó el Informe Técnico para el respectivo trámite frente al GGC.</p> <p>Se envió comunicación No. 2-2024-014769 Respuesta comunicación “Respuesta a comunicado con radicado No. 2-2024-013119 contrato PRONE GGC 599 2020, suscrito con la EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P.” en la cual se reitera la solicitud de documentación del Anexo No. 3 así como el cronograma para la visita de Recibo de Infraestructura.</p>	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
12 OCTUBRE SE REINICIÓ. SE SUSCRIBIÓ. OTROSÍ No 1 del 12 de octubre de 2022 PRORROGA ETAPA 3 Y 4 estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 1 de noviembre del 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Contrato Suspendido, Suspensión No 1 Del 15 Junio 2022 Por Dos Meses. Prórroga Suspensión Del 12 Agosto 2022 Por Dos Meses (Vence Octubre 14 Del 2022)	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo
------------------------	--------------------	--------------	--------------	------------------------------	-----------------------