

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-611-2020	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-04-2025	Periodo Informe	22-04-2023 - 13-05-2023	
Departamento	Arauca	Municipio	Tame	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez			
Interventor				Fiducia	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.		Encargo Fiduciario	FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 611 MUNICIPIO DE TAME.		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA, JUVENIL ARAUCANO, PANORAMA, SAN FRANCISCO, Y SANTA FE MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA, JUVENIL ARAUCANO, PANORAMA, SAN FRANCISCO, Y SANTA FE MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	49-44-101023997	\$ 423.874.964		11-11-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	49-44-101023997	\$ 1.059.687.411		11-11-2024	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	01-03-2021	Fecha acta de inicio	01-03-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				14-09-2024		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)		01-03-2021	15-03-2021	%1,5	%100				
Etapas	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)		01-03-2021	26-02-2023	%1,5	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda		31-03-2021	07-04-2021	%1,5	%100				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio		31-03-2021	17-04-2021	%1,5	%100				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto		17-04-2021	02-05-2021	%1,5	%100				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios		02-05-2021	17-05-2021	%1,5	%100				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		17-05-2021	30-05-2021	%1,5	%100				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo		30-05-2021	09-06-2021	%1,5	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		09-06-2021	02-07-2021	%1,5	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	02-07-2021	09-07-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	09-07-2021	24-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-07-2021	09-08-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	09-08-2021	08-09-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	08-09-2021	09-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	09-10-2021	09-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-11-2021	24-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	24-11-2021	09-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	09-12-2021	24-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	24-12-2021	01-01-2022	%5	%70
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	01-01-2022	09-01-2022	%4	%70
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	09-01-2022	17-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	17-01-2022	16-02-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	16-02-2022	19-03-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	19-03-2022	03-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	03-04-2022	19-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	19-04-2022	02-05-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	02-05-2022	17-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	17-05-2022	01-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspección RETIE	01-06-2022	11-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	11-03-2023	21-04-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	22-04-2023	15-07-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	08-09-2021	15-09-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	16-07-2023	14-08-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del encargo fiduciario suscrito	15-08-2023	13-09-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	26-01-2024	28-01-2024	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapas 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.		29-01-2024	14-09-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		28-02-2041		Fecha para liquidación contrato		28-02-2041	
Termino legal para liquidación							
Número de otrosíes	1		Suspendido		NO		Desde
							Hasta
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
GGC-611-2020-01		17-11-2022		Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	1	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real		%73,3	
Retraso contrato		%26,7					
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%0	
Retraso obra		%100					
Ultimo informe Constratista	22-04-2023 - 13-05-2023		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		El avance del contrato de obra va en el 37,71 % a corte 31 de diciembre de 2022 cronograma de obra 92,00 %, lo cual indica un atraso de 54,29 %		Acciones a realizar – último informe
se deben enviar los anexos al informe de inteventoria, se deben especificar que actividades se adelantaron en media y baja tension							
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero		%90		Valor Total del Contrato		\$ 2.119.374.822	
Valor Total Pagado		\$ 1.907.437.340					
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha	Número de acta		Descripción		Valor		Estado
31-05-2021	1		PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020		\$ 1.059.687.411		Pagado
26-08-2021	2		SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 282.583.310		Pagado
19-10-2021	3		TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 -DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 2		\$ 565.166.619		Pagado
22-12-2021	4		CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 282.583.309		Grabado
16-02-2022	5		Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosi No. 4		\$ 211.937.482		Grabado
28-04-2022	6		SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022		\$ 105.968.741		Grabado
Lista de Remuneraciones							
Descripción				Valor			
Valor Total de Remuneraciones							
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas			
0				0			

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Contrato si reportes de avance de 2023 y 2024	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicita tercer y cuarto desembolso por parte del OR mediante comunicación con radicado 1-2024-049451 y 1-2024-049452 del 5 de noviembre del 2024, correspondiente a recursos FONDO PRONE , vigencia 2021; teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a las condiciones establecidas de en el contrato PRONE-GGC-611-2020. Segun certificado de interventoria Consorcio Interprone Tame del 30 de octubre la obra presenta un avance del 61.98%	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Radicado No.: 2-2024-038596 Fecha: 07-11-2024 se le da informacion a Enelar sobre presunto incumplimiento Contrato PRONE- GC611-2020 ante el inminente vencimiento del plazo previsto en el anexo 2 Cronograma del Contrato PRONE-GGC-611-2020 para el desarrollo de la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, Sin haber recibido evidencia alguna del cumplimiento del total las obligaciones establecidas en la Etapa 3 y de la Etapa 4 del cronograma del contrato, así como, los soportes de cumplimiento de la obligación estipulada en el Parágrafo 4 numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda – GARANTÍAS, respecto de entregar las garantías actualizadas. Con radicado 1-2024-049451 Enelar solicita tercer desembolso , se responde via correo documentacion pendiente como certificaciones bancarias . Con radicado 1-2024-049452 Enelar solicita cuarto desembolso , se responde via correo documentacion pendiente como certificaciones bancarias	22-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
611 El proyecto no presenta ningun avance. Se le indica al OR que la solicitud de suspension no procede con Radicado No.: 2-2024-032922. Se le indica al OR que la solicitud de proroga al cronograma no procede conRadicado No.: 2-2024-030341 Se inicia tramite de de presento incumplimiento.	26-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Durante el tiempo transcurrido después de la última prórroga tramitada, publicada en SECOP II (12 de junio del 2024) a la fecha, Enelar no ha reportado avance de obra, ni reporto inconvenientes en el desarrollo de actividades, a pesar de que se han solicitado por parte de esta Supervisión los respectivos informes o reportes, mediante correos electrónicos de fechas 13 de junio, 24 de junio, 3 de julio, 9 de julio del 2024, lo anterior reiterado en comunicación radicado No. 2-2024-022934 del 17-07-2024. En comunicación Radicado No.: 2-2024-028724 Fecha: 26-08-2024, se solicita la documentación pertinentes para la visita de Recibo y Entrega de Infraestructura.	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
OTROSÍ No 1 del 12 de octubre 2022 PRORROGA ETAPA 3 hasta el 14 junio 2023 Y 4 hasta el 11 nov de 2023 Otrosí No 2 del 21 dic de 2022 valor liquido cero	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Contrato Suspendido, Suspensión 1 Del 15 De Junio De 2022 Prórroga Solicitada El 12 De Agosto Por Dos Meses Más Vence El 14 Octubre 2022	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo