

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 <i>AvanzaME</i>					
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-638-2020		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-04-2025		Periodo Informe	13-02-2024 - 18-02-2024		
Departamento	Arauca		Municipio	Fortul		Comité	CAPRONE	Número acta	30		Número de proyectos	1	
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodriguez Arias		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez			
Interventor				Fiducia	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	FIDEICOMISO ENELAR-PRONE GGC 638 MUNICIPIO DE FORTUL.				
Objeto del Contrato													
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE, EL CENTRO, EL ROBLE, EL TRIUNFO Y UNIDOS MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.													
Alcance del Contrato													
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE, EL CENTRO, EL ROBLE, EL TRIUNFO Y UNIDOS MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA													
Pólizas													
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO		49-44-101023995		\$ 621.995.581				28-05-2024		Seguros del Estado S.A.			
PAGO ANTICIPADO		49-44-101023995		\$ 1.554.940.953				08-02-2041		Seguros del Estado S.A.			
Fecha de suscripción	09-02-2021		Fecha acta de inicio	09-02-2021		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				28-05-2023			
Cronograma													
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance				
Etapas	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)				09-02-2021	23-02-2021	%1,5		%100				
Etapas	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)				09-02-2021	28-05-2023	%1,5		%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda				11-03-2021	18-03-2021	%1,5		%100				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio				11-03-2021	28-03-2021	%1,5		%100				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto				25-02-2021	12-04-2021	%1,5		%100				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios				12-04-2021	27-04-2021	%1,5		%100				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				27-04-2021	10-05-2021	%1,5		%100				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo				10-05-2021	20-05-2021	%1,5		%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				20-05-2021	12-06-2021	%1,5		%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	12-06-2021	19-06-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	19-06-2021	04-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	04-07-2021	20-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20-07-2021	19-08-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	19-08-2021	19-09-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	19-09-2021	20-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	20-10-2021	04-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	04-11-2021	19-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	19-11-2021	04-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	04-12-2021	12-12-2021	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	12-12-2021	20-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	20-12-2021	28-12-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	28-12-2022	27-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	27-01-2022	27-02-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-02-2022	14-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	14-03-2022	30-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	30-03-2022	12-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	12-04-2022	27-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	27-04-2022	12-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspección RETIE	12-05-2022	28-05-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	28-05-2022	05-10-2022	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	05-10-2022	29-12-2022	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	19-08-2021	26-08-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	29-12-2022	28-01-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del encargo fiduciario suscrito	28-01-2023	27-02-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	27-02-2023	13-04-2023	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapas 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.		14-04-2023	28-05-2023	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		08-02-2041	Fecha para liquidación contrato	08-02-2041	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	858	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		% 100	Avance contrato real	% 76	Retraso contrato		% 24
Avance obra proyectado		% 100	Avance de obra real	% 60,07	Retraso obra		% 39,93
Ultimo informe Constratista	13-02-2024 - 18-02-2024	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	el contrato en la fecha del informe no tenia mayor atraso respecto al cronograma teniendo en cuenta que solo se avanzo el replanteo		Acciones a realizar – último informe	no se evidencia registro fotografico de la necesidad de realizar las podas	
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero	%90		Valor Total del Contrato	\$ 3.109.977.906	Valor Total Pagado		\$ 2.798.980.115
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha	Número de acta		Descripción		Valor		Estado
31-05-2021	1		PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020		\$ 1.554.988.953		Pagado
18-08-2021	2		SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 414.663.721		Pagado
20-10-2021	3		TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 414.663.721		Pagado
22-12-2021	4		CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 414.663.720		Pagado
10-03-2022	5		Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosi No. 5		\$ 310.997.791		Grabado
20-04-2022	6		SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022		\$ 155.498.896		Grabado
Lista de Remuneraciones							
Descripción				Valor			
Valor Total de Remuneraciones							
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas			
0				0			

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en el año 2024. se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual enelar sa esp., puede ser objeto imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No hay reportes por parte de Enelar con respecto al avance en el mes de noviembre de la obra, el OR no se presenta a reunion de seguimiento del 5 de diciembre del 2024. Se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual ENELAR SA ESP., puede ser objeto Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	09-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 2-2024-038599 Fecha: 07-11-2024 se le da informacion a Enelar sobre presunto incumplimiento Contrato PRONE-GGC638-2020 ante el inminente vencimiento del plazo previsto en el anexo 2 Cronograma del Contrato PRONE-GGC-638-2020 para el desarrollo de la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, Sin haber recibido evidencia alguna del cumplimiento del total las obligaciones establecidas en la Etapa 3 “Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación” y de la Etapa 4 “Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración” del cronograma del contrato, así como, los soporte de cumplimiento de la obligación estipulada en el Parágrafo 4 numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda – GARANTÍAS, respecto de entregar las garantías actualizadas en caso de presentarse modificaciones contractuales.	22-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto no presenta ningun avance. Se le indica al OR que la solicitud de suspension no procede con Radicado No.: 2-2024-032922. Se le indica al OR que la solicitud de prorroga al cronograma no procede conRadicado No.: 2-2024-030409 Se inicia tramite de de presento incumplimiento.	26-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Después de publicar en SECOP II la última prórroga (14 de junio del 2024) a la fecha Enelar no ha reportado avance de obra, a pesar de que mediante correos electrónicos de fechas 13 de junio, 24 de junio, 3 de julio, 9 de julio del 2024, y comunicación radicado No. 2-2024-022933 del 17-07-2024 se ha solicitado la remisión de los reportes semanales de avance de obra tal como fue indicado en el plan de acción entregado por Enelar.	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosi No 1 El 7 de junio de 2022 mediante la cual se prorrogó la etapa 3 hasta el 6 de agosto de 2022. Otrosi No 2: del 5 de agosto de 2022 MODIFICAR numeral 1 de la CLAUSULA SEGUNDA- EL PLAZO de finalización de la Actividad De Administración De La Construcción Y Puesta En Operación será hasta el 28 de mayo del 2023. Otrosi No 3 del 5 de octubre de 2022 por dos (2) meses, por lo que se tendría como plazo de la etapa 3 hasta el 27 de febrero de 2023 y plazo de la etapa 4 hasta el 27 de julio de 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Otrosi No 3 del 5 de octubre de 2022 por dos (2) meses, por lo que se tendría como plazo de la etapa 3 hasta el 27 de febrero de 2023 y plazo de la etapa 4 hasta el 27 de julio de 2023.	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo