

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-676-2021	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-04-2025	Periodo Informe	21-05-2023 - 19-06-2023
Departamento	Arauca	Municipio	Fortul	Comité	CAPRONE	Número acta	32	Número de proyectos	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Edinson Estid Cardenas Ramirez	Apoyo Jurídico	Sandra Jeannette Caballero Timote	Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario					
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	4944101026261	\$ 1.672.763.678	15-02-2022	29-06-2024	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	4944101026261	\$ 1.672.763.678	15-02-2022	29-06-2024	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	4944101026261	\$ 1.672.763.678	10-07-2023	07-12-2024	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	4944101026261	\$ 3.345.527.356	10-07-2023	07-12-2024	Seguros del Estado S.A.				
Fecha de suscripción	28-10-2021	Fecha acta de inicio	28-10-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	07-12-2023				
Cronograma									
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28-10-2021	12-11-2021	%2,46	%100				
Etapas	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	12-11-2021	19-11-2021	%1,14	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	19-11-2021	26-11-2021	%1,14	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	26-11-2021	03-12-2021	%1,14	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	03-12-2021	10-12-2021	%1,14	%100				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	10-12-2021	17-12-2021	%1,14	%100				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	17-12-2021	24-12-2021	%1,14	%100				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.	24-12-2021	31-12-2022	%1,14	%100				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	31-12-2022	07-01-2022	%1,14	%100				

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		07-01-2022	14-01-2022	%1,14	%100	
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		14-01-2022	21-01-2022	%1,14	%100	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		21-01-2022	28-01-2022	%1,14	%100	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		28-01-2022	17-02-2022	%2,45	%100	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		17-02-2022	24-02-2022	%0,85	%100	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		24-02-2022	03-03-2022	%0,85	%100	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		03-03-2022	10-03-2022	%0,85	%100	
Etap 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.		10-03-2022	03-06-2023	%61,4	%23,08	
Etap 3	Acta de recibo de obras		03-06-2023	10-06-2023	%1,43	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		10-06-2023	10-07-2023	%6,14	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		11-01-2023	15-06-2023	%1,03	%100	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		10-07-2023	09-08-2023	%1,67	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		10-07-2023	08-09-2023	%3,33	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		08-09-2023	07-11-2023	%3,33	%0	
Etap 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		07-11-2023	07-12-2023	%1,67	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-10-2041	Fecha para liquidación contrato		27-10-2041	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	2324	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		% 100		Avance contrato real		% 33,36	
Avance obra proyectado		% 100		Avance de obra real		% 26	
				Retraso contrato		% 66,64	
				Retraso obra		% 74	

Ultimo informe Constratista	21-05-2023 - 19-06-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	*No se adjuntó el soporte SEBRA de la consignación de rendimientos efectuada en el mes. *El valor de reintegro de rendimientos está mal diligenciado. Se aclara que se reintegraron \$30 pesos el 24/05/2023 *En mayo se instaló herrajería para las estructuras de media tensión.	Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	Valor Total del Contrato	\$ 8.363.818.392	Valor Total Pagado	\$ 3.345.527.357
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
21-02-2022	1	Primer desembolso, a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2021		\$ 3.345.527.357	Pagado
03-05-2022	2	Segundo, tercer y cuarto desembolso, recursos VLO 2022		\$ 5.018.291.035	Grabado
12-07-2022	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 2.090.954.598	Grabado
11-10-2022	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 836.381.839	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se solicita al Operador de Red presentar avances sobre la ejecución de la obra y acelerar las actividades correspondientes a su construcción. Hasta el momento, no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto desd emayo 2023	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envía comunicado 2-2024-046075 para poner sen al día en los informes mensuales	17-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicita al Operador de Red presentar avances sobre la ejecución de la obra y acelerar las actividades correspondientes a su construcción. Hasta el momento, no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto.	02-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se trabaja en respuesta sobre segundo desembolso solicitado por el OR	31-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se respondió a solicitud de suspensión del contrato bajo el radicado 2-2024-030956 el cual no era procedente por motivos el cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, y se solicito el mismo día devencimiento	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se trabajo en en informe de presunto incumplimiento, también se envió comunicación para la entrega de los documentos pertinentes para la visita de Recibo y Entrega de Infraestructura por parte del Ministerio, esto se solicito bajo radicado No 2-2024-030210	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se suscribió Otrosí No 2 para incorporar la figura contable "Acreedor vario" en la Cláusula Cuarta - Forma y condiciones de los desembolsos *El Contrato se encuentra suspendido hasta el 08/03/2024	30-12-2023	31-01-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El 09/11/2023 se amplió la suspensión del Contrato PRONE-676-2021, por 4 meses adicionales hasta el 08/03/2024	05-12-2023	31-12-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	07-11-2023	30-11-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de mayo de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	09-10-2023	31-10-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes de marzo de 2023. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	22-09-2023	30-09-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes de marzo de 2023. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	08-08-2023	31-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes de marzo de 2023.	06-08-2023	15-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de marzo de 2023 se instaló herrajería (crucetas, diagonales, espárragos y collarines) para las estructuras de Media Tensión *El Operador de Red no ha cargado el informe correspondiente al mes de abril de 2023, en la plataforma AVANZAME	02-07-2023	15-07-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de marzo de 2023 se instaló herrajería (crucetas, diagonales, espárragos y collarines) para las estructuras de Media Tensión *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a marzo de 2023, en la plataforma AVANZAME	23-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de febrero de 2023 se instalaron estructuras de Baja Tensión para red trenzada, y se instalaron herrajes para estructuras de Media Tensión. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a febrero de 2023, en la plataforma AVANZAME	23-04-2023	30-04-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión. *Desde agosto de 2022 se han venido presentando restricciones para el ingreso al barrio, dónde se están realizando las obras, por parte de grupos al margen de la ley. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a enero de 2023 en la plataforma AVANZAME	26-03-2023	31-03-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión. *Desde agosto de 2022 se han venido presentando restricciones para el ingreso al barrio, dónde se están realizando las obras, por parte de grupos al margen de la ley.	08-02-2023	28-02-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión.	09-12-2022	31-12-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de instalación y cimentación de los postes para las redes de Media y baja Tensión	10-11-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosí No 1 del 16 enero 2023: prorroga etapa 3 hasta julio 10 de 2023 y etapa 4 hasta 7 dic 2023	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
No Se Ha Realizado Ninguna Modificación Contractual, En Ejecución Normal.	06-10-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo