

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 <i>AvanzAME</i>				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-725-2022		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-04-2025		Periodo Informe	08-07-2024 - 06-08-2024	
Departamento	Arauca		Municipio	Saravena		Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Edinson Estid Cardenas Ramirez		Apoyo Jurídico	Paola Camila Golondrino Mendez		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario				
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO LOS PARRA MUNICIPIO DE SARAVERA DEPARTAMENTO DE ARAUCA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO LOS PARRA MUNICIPIO DE SARAVERA DEPARTAMENTO DE ARAUCA												
Pólizas												
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
Fecha de suscripción		30-12-2022		Fecha acta de inicio		30-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		08-01-2025		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.				16-12-2022	31-12-2022	%1,25	%100				
Etapas 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (en caso de aplicar).				30-12-2022	06-01-2023	%1,25	%100				
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				22-01-2023	29-01-2023	%1,25	%100				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría.				30-01-2023	06-02-2023	%1,25	%100				
Etapas 1	Suscripción del Contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio.				07-02-2023	14-02-2023	%1,25	%100				
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto				15-02-2023	22-02-2023	%1,25	%100				
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.				15-02-2023	22-02-2023	%1,25	%100				
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.				15-02-2023	22-02-2023	%1,25	%100				
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				15-02-2023	22-02-2023	%1,25	%100				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra.				23-02-2023	02-03-2023	%1,25	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	03-03-2023	10-03-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría.	06-01-2023	21-01-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	03-03-2023	18-03-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	19-03-2023	26-03-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio.	27-03-2023	03-04-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	04-04-2023	11-04-2023	%1,25	%100
Etapa 3	Avance de obra del 10%.	12-04-2023	25-08-2023	%10	%0,02
Etapa 3	Avance de obra del 40%.	26-08-2023	25-10-2023	%10	%0
Etapa 3	Avance de obra del 60%.	26-10-2023	10-12-2023	%10	%0
Etapa 3	Avance de obra del 80%.	11-12-2023	25-01-2024	%10	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras.	26-01-2024	10-04-2024	%10	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	11-04-2024	11-05-2024	%10	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	11-07-2023	26-07-2023	%10	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-05-2024	11-06-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito.	12-06-2024	12-07-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite de acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	12-06-2024	09-12-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación.	09-12-2024	08-01-2025	%2,5	%0
Fecha de terminación del contrato		29-12-2043		Fecha para liquidación contrato	27-06-2043
				Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	1	Suspendido	NO	Desde	
				Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle	
GGC-725-2022-01		30-12-2025		Incluir párrafos Primero y Segundo en la CLÁUSULA CUARTA ? FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS con el mecanismo ?acreedor vario bajo el procedimiento de rezago presupuestal sin flujo de caja.	

Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato proyectado		% 100	Avance contrato real		% 30	Retraso contrato		% 70		
Avance obra proyectado		% 100	Avance de obra real		% 0,02	Retraso obra		% 99,99		
Ultimo informe Constratista	08-07-2024 - 06-08-2024		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Retrasos en labores de replanteo		Acciones a realizar – último informe		Dar prioridad a las obras, ya qe se encuetra retrasadas	
Pagos Efectuados Al Contrato										
Avance Financiero		%0		Valor Total del Contrato		\$ 8.224.757.741		Valor Total Pagado		\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato										
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado	
23-10-2023		1		Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022			\$ 3.432.980.949		Grabado	
22-11-2023		2		Segundo desembolso, recursos vigencia 2023			\$ 1.069.218.506		Grabado	
07-02-2024		3		Tercer desembolso, recursos vigencia 2024			\$ 1.069.218.506		Grabado	
24-04-2024		4		Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024			\$ 1.151.466.084		Grabado	
05-06-2024		5		Quinto desembolso, recursos vigencia 2024			\$ 822.475.774		Grabado	
14-08-2024		6		Sexto desembolso, recursos vigencia 2024			\$ 679.397.922		Grabado	
Lista de Remuneraciones										
Descripción					Valor					
Valor Total de Remuneraciones										
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas					
0					0					
Observaciones Apoyo Técnico										
Comentario		Fecha de Creación		Fecha Límite de Bitácora		Alarma		Nombre Documento		Tipo de Documento
a la fecha no se tienen reportes desd ejulio 2024 es importante notificar al OR del cumplimiento del reporte de actividades		02-04-2025				Alarma Apagada				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envía comunicado 2-2024-045786 para poner sen al dia en los informes mensuales y reportar avances		17-12-2024				Alarma Activa				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es necesario llevar a cabo las actividades correspondientes a la ejecución de la obra con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el operador de red, los cuales fueron formalizados a través de los documentos presentados ante el Ministerio de Minas y Energía. A la fecha, no se han observado avances en el desarrollo de dichas obras.		02-12-2024				Alarma Activa				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se requiere la ejecución de las actividades de obra para cumplir con los compromisos asumidos por el operador de red, formalizados mediante los documentos presentados al Ministerio de Minas y Energía. Hasta el momento, no se evidencian avances en las obras.	31-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizo informe de presunto incumplimiento el cual fue radicado bajo el No 3-2024-032276, también se envió comunicación para la entrega de los documentos pertinentes para la visita de Recibo y Entrega de Infraestructura por parte del Ministerio, esto se solicito bajo radicado No 2-2024-030671	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El operador de red debe cumplir con todas las actividades relacionadas con la ejecución de la obra, las cuales fueron comunicadas al Ministerio de Minas y Energía, detallando todos los compromisos asumidos para el desarrollo de los trabajos en el sitio de la obra.	01-09-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Enelar S.A. E.S.P., como operador de red, realice una actualización exhaustiva y detallada de la información en la plataforma Avanzame. Esta actualización debe incluir todos los soportes necesarios y presentarse de manera clara y suficiente. La finalidad de esta solicitud es mejorar y fortalecer el control sobre la ejecución del contrato, garantizando que la información refleje de manera precisa la realidad de la obra. Asimismo, se destaca la importancia de que el operador de red dé prioridad a todas las actividades vinculadas con el desarrollo de la obra, asegurando que estas tareas se realicen con la mayor diligencia posible.	08-08-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere que se ejecuten las actividades pertinentes de obra y así se cumpla con los compromisos asumidos por el operador de red mediante documentos presentados por el operador al Ministerio de Minas y Energía.	16-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se hace necesario que el operador de red de prioridad a las actividades relacionadas con el desarrollo de la obra	10-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Se requiere que con la mayor diligencia posible el operador de red Enelar s.a e.s.p. actualice de manera clara y suficiente la información con los respectivos soportes que debe cargar en la plataforma Avanzame y de esta manera se tendrá un mayor y mejor control de la realidad en al ejecución del contrato.	26-06-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo