

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y  
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE  
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS  
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL 11  
1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**CERETE, CÓRDOBA**

**NOVIEMBRE 2022**

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 2276-2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y  
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE  
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS  
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL 10  
1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**CERETE, CÓRDOBA**

**NOVIEMBRE 2022**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</b> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | PÁGINA  | 1 DE 1              |

|                                      |                      |                       |                                      |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Contrato de Obra No.</b>          | <u>172 DE 2021</u>   | <b>Contratista:</b>   | <u>DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA</u> |
| <b>Contrato de Interventoría No.</b> | <u>2276 del 2021</u> | <b>Interventoría:</b> | <u>CONSORCIO ACI-3B</u>              |

**Objeto Contrato de Obra:**  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

|                            |           |                       |                  |
|----------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| <b>INFORME MENSUAL No.</b> | <u>11</u> | <b>MES O PERIODO:</b> | <u>Noviembre</u> |
|----------------------------|-----------|-----------------------|------------------|

| No.      | CONTENIDO                                                                                                                                    | FORMATO              | PÁGINA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|          | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría                                                                                            | MEPI-MN1-IN-15-FR-1  | 3      |
|          | Resumen Mensual Estado General del Proyecto                                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-2  | 4      |
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                                          |                      | 6      |
| <b>2</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>                                                                                                              |                      | 7      |
| 2.1      | Localización                                                                                                                                 |                      | 7      |
| 2.2      | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto                                                                |                      | 9      |
| 2.3      | Inventario y estado inicial de la vía                                                                                                        |                      | 9      |
| 2.4      | Características técnicas del proyecto                                                                                                        |                      | 10     |
| <b>3</b> | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                          |                      | 17     |
| 3.1      | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 17     |
| 3.2      | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes                                                                                          |                      | 18     |
| 3.3      | Seguimiento ítems no previstos                                                                                                               |                      | 19     |
| 3.4      | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría                                                                           |                      | 20     |
| <b>4</b> | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                           |                      | 20     |
| 4.1      | Informe Semanal                                                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-3  | 21     |
| 4.2      | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra                                                                                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-4  | 21     |
| 4.3      | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-6  | 22     |
| 4.4      | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra                                                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-8  | 22     |
| 4.5      | Estado General del Tiempo                                                                                                                    | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 22     |
| 4.6      | Resumen Ensayos de Laboratorio                                                                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 22     |
| 4.7      | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra                                                                                             | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 23     |
| 4.8      | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 | 23     |
| 4.9      | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      | 23     |
|          | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-2-FR-1    | 23     |
|          | • Seguimiento Programa de Obra                                                                                                               | MEPI-MN-IN-2-FR-2    | 23     |
|          | • Seguimiento Programa de Inversiones                                                                                                        | MEPI-MN-IN-6-FR-1    | 23     |
|          | • Actas de Comité de Obra                                                                                                                    | MEPI-MN-IN-6-FR-2    | 23     |
|          | • Actas de Reunión                                                                                                                           | MEPI-MN-IN-14-FR-1   | 23     |
|          |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-14-FR-2   | 23     |
| <b>5</b> | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                 |                      | 24     |
| 5.1      | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 24     |
| 5.2      | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor                                                                                 |                      | 24     |
| 5.3      | Informes especialistas y profesionales                                                                                                       |                      | 25     |
| 5.4      | Informe del Programa Anual de Caja - PAC                                                                                                     |                      | 25     |
| 5.5      | Informe matriz de riesgos.                                                                                                                   |                      | 25     |
| 5.6      | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría                                     |                      | 25     |
|          | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. |                      | 25     |
| <b>6</b> | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                  |                      | 26     |
| 6.1      | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría                                                                                                 | MEPI-MN1-IN-15-FR-5  | 26     |
| 6.2      | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-7  | 26     |
| 6.3      | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9  | 26     |
| 6.4      | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 26     |
| 6.5      | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría                                                                                     | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 26     |
| 6.6      | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      | 26     |
|          | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-3-FR-1    | 26     |
|          |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-3-FR-2    | 26     |
|          | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado                                                                                 | MEPI-MN-IN-9-FR-2    | 27     |
|          | • Seguimiento al Plan de Cargas                                                                                                              | MEPI-MN-IN-9-FR-3    | 27     |
| <b>7</b> | <b>Conclusiones y recomendaciones</b>                                                                                                        |                      | 28     |
| <b>8</b> | <b>Anexos</b>                                                                                                                                |                      | 29     |
| 8.1      | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo                       |                      | 29     |
| 8.2      | Registro fotográfico y video del avance de las obras                                                                                         |                      | 29     |
| 8.3      | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas                             |                      | 34     |
| 8.4      | Copia de la Bitácora del mes correspondiente                                                                                                 |                      | 34     |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: NESTOR LEMUS VILLADIEGO

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Resolución de designación No.558 de fecha 17 de febrero de 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</b> |  |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | VERSION | 1                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | PÁGINA  | 1 DE 2             |

|  |  |  |  |  |       |                                                |
|--|--|--|--|--|-------|------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | FECHA | 30/11/2022<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |
|--|--|--|--|--|-------|------------------------------------------------|

|                   |                              |                        |         |              |         |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---------|--------------|---------|
| UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | CÓRDOBA | PERIODO MES: | OCTUBRE |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---------|--------------|---------|

|                       |                                                                                                                                                                            |                       |            |                                   |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| CONTRATO DE OBRA No.: | 172 DE 2021                                                                                                                                                                | PLAZO INICIAL:        | 6 MESES    | VALOR INICIAL (incluido IVA) :    | \$ 5.685.110.960,00 |
| OBJETO:               | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA | FECHA DE INICIO:      | 31/01/2022 | VALOR ADICIONALES (incluido IVA): | \$ -                |
| CONTRATISTA:          | DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA                                                                                                                                              | FECHA DE SUSPENSIÓN:  |            | VALOR ACUMULADO (incluido IVA):   | \$ -                |
|                       |                                                                                                                                                                            | FECHA DE REANUDACIÓN: |            | ANTICIPO CONCEDIDO:               | \$ -                |
|                       |                                                                                                                                                                            | FECHA DE VENCIMIENTO: | 31/07/2022 | ANTICIPO AMORTIZADO:              | \$ -                |
|                       |                                                                                                                                                                            | PLAZO ACUMULADO:      |            |                                   |                     |

|                            |              |              |                  |                                           |  |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | 2276 DE 2021 | INTERVENTOR: | CONSORCIO ACI-3B | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: |  |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|--|

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</b> | <b>AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------|

| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | ACTIVIDAD      | UNIDAD       | CANTIDAD           | Pavimentación | Construcción | ml | Mejoramiento |  | Rehabilitación |  | Estructuras | Túneles |  | Puentes |  | Pontones |  | Mantenimiento |  |  | Otros (Especificar cuales) |  |  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD MES</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ml</td> <td>310</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> <td>3488</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA | Pavimentación | Construcción | ml | 310 | Mejoramiento |  | 3488 | Rehabilitación |  |  | Estructuras | Túneles |  |  | Puentes |  |  | Pontones |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Otros (Especificar cuales) |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|----|--------------|--|----------------|--|-------------|---------|--|---------|--|----------|--|---------------|--|--|----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|---------------|--------------|----|-----|--------------|--|------|----------------|--|--|-------------|---------|--|--|---------|--|--|----------|--|--|---------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD         | CANTIDAD     |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Construcción   | ml           |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mejoramiento   |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rehabilitación |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Túneles        |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puentes        |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pontones       |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD         | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Construcción   | ml           | 310                |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mejoramiento   |              | 3488               |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rehabilitación |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Túneles        |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puentes        |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pontones       |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                    |               |              |    |              |  |                |  |             |         |  |         |  |          |  |               |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |                    |               |              |    |     |              |  |      |                |  |  |             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |

**1630**

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</b> | <b>VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                        |                  |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                                        | BÁSICO           | IVA          | TOTAL            |
| OBRAS                                                                  | 5.636.522.432,00 |              | 5.636.522.432,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                   |                  |              |                  |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN |                  |              |                  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                     | 15.928.400,00    | 3.026.396,00 | 18.954.796,00    |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD                  | 29.633.731,90    |              | 29.633.731,90    |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                               |                  |              | 5.685.110.960,00 |

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

|                                                                        |                   |                 |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                                                                        | BÁSICO            | IVA             | TOTAL          | ACUMULADO        |
| OBRAS                                                                  | \$ 328.327.231,49 |                 | 328.327.231,49 | 5.084.777.511,00 |
| AJUSTES                                                                |                   |                 |                |                  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                            |                   |                 |                |                  |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN |                   |                 |                |                  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                     | 15.928.400,00     | \$ 3.026.396,00 | 18.954.796,00  |                  |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)                                             |                   |                 |                |                  |
| GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)                                                |                   |                 |                |                  |
| GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)                                               |                   |                 |                |                  |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)                                     |                   |                 |                |                  |
| VALOR EJECUTADO                                                        |                   |                 |                | 5.084.777.511,00 |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INVERSIÓN EN OBRA</b><br><br>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 5.060.105.163,40<br>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 5.084.777.511,14<br>AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 99,51% | <b>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</b><br><br>MANO DE OBRA CALIFICADA: 9<br>MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 12<br>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3<br>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía San Antonio - Los cedros, El contratista instala concreto del (K0+130 AL K0+000)



Vía San Antonio - Los cedros, El contratista instala concreto del (K0+130 AL K0+000)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

  
Firma  
Nombre: Miguel Armando Diaz  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 25202-12786 CND  
  
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## **1. INTRODUCCIÓN.**

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa “Colombia rural” por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

Para esto los municipios tenían la responsabilidad de contratar las empresas encargadas de ejecutar estas actividades, mediante licitación pública o selección abreviada según sea el caso para cada municipio, proceso constructivo que atenderá los diseños, alcances especificaciones y normas que defina INVIAS

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los estudios previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

INVIAS adjudicó el contrato No. 2276 de 2021 al CONSORCIO ACI-3B, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chima, por el este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.

El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Rabolargo en el sector San Antonio – El Cedro, en la siguiente tabla se muestran las características de las vías. Nomenclatura Catastral Ancho de calzada (m) Bordillo (m) Longitud del tramo (m) Funcionalidad Tipo de terreno.

| Nomenclatura Catastral | Ancho de calzada (m) | Bordillo (m) | Longitud del tramo (m) | Funcionalidad | Tipo de Terreno |
|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|
| San Antonio -El Cedro  | 5.50                 | 0.2          | 3488.76                | Terciaria     | Plano           |

El material que se va a utilizar en este proyecto será suministrado por la cantera Villa Carmen la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la CAR del departamento. Es preciso aclarar que no será necesario montaje de plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por Plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Asimismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas.

A continuación, se muestra una imagen general y específica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

**Figura 1 Localización General del Proyecto.**





**Figura 2 Localización específica de la vía a diseño**

## **2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte con el municipio de San Pelayo, por el este con el municipio de Ciénaga de oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con el municipio de San Carlos,

Los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales, de esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

## **2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA**

### **DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:**


Actualmente esta vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, ya que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transitabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, pérdida de grava, baches.





San Antonio – Cedro, vía sin intervenir K0+000

San Antonio – Cedro Pavimento instalado K0+000



San Antonio – Cedro, vía con afirmado, K0+340

San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+340

## 2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** El proyecto en general consiste en la construcción de 3.488,76 metros lineales pavimento, ubicados en la zona rural del Municipio de Cereté, como seguidamente se anota:



| Alineamiento/Nomenclatura Catastral | PR Inicial | PR Final  | Coordenadas PR Inicial |             | Coordenadas PR Final |             |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                     |            |           | Este                   | Norte       | Este                 | Norte       |
| Vía San Antonio - El Cedro          | K0+000.00  | K3+488.76 | 1144304.298            | 1477322.493 | 1145169.775          | 1480292.632 |

### Características propuestas de diseño geométrico de la vía

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Longitud:</b>            | K3+488.76 |
| <b>Tipo de terreno:</b>     | Plano     |
| <b>Velocidad de diseño:</b> | 40 Km/h   |
| <b>Ancho de Calzada:</b>    | 5.50 m    |
| <b>Ancho de Carril:</b>     | 2.75 m    |
| <b>Bombeo Normal:</b>       | 2.00%     |
| <b>E<sub>max</sub></b>      | 4%        |


SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA









## ISOMETRICO INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA




## PLANTA INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA




## CORTE INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA







DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA LONGITUDINAL




DETALLE CONSTRUCTIVO LOSA REFORZADA




DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA TRANSVERSAL



DETALLE CONSTRUCCION JUNTA TRANSVERSAL



DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA DE EXPANSIÓN



DETALLE CONSTRUCCION JUNTA LONGITUDINAL

Igualmente, de conformidad con el convenio suscrito por el Municipio de Cereté e INVIAS del cual se deriva la presente contratación se adelantará una etapa de revisión, ajustes y/o actualización de los estudios y diseños de las obras a ejecutadas.

### 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

#### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

A continuación, se presenta la información general del contrato de obra No 172 de 2021

|                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA                                               | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| CONTRATO DE OBRA                                                          | Nº. 172 DE 2021                                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA                                                               | DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA                                                                                                                                              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN                                               | DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA<br>100% DE PARTICIPACIÓN                                                                                                                     |
| NIT CONTRATISTA                                                           | 10784359                                                                                                                                                                   |
| DIRECCIÓN                                                                 | CRA 6 Nº. 65-24 PLACES MALL RECRO OFICINA 319.                                                                                                                             |
| TELEFONO                                                                  | 3103585668                                                                                                                                                                 |
| PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA:                                               | 6 MESES                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                                     | 31 DE ENERO DE 2022                                                                                                                                                        |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA                                 | 31 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A PRORROGA Nº.1 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                    |
| VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO):                              | \$ 5.685.110.960.00                                                                                                                                                        |

### 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

- **Excavación Mecánica:** es remoción extracción de material natural, además del cargue, retiro y disposición de los materiales provenientes de dicha actividad, con el fin de alcanzar las cotas requeridas.

El contratista realizo la excavación total desde el K0+000 al K3+488

- **Instalación de Afirmado:** es instalar una capa compactada de material granular natural o procesada, con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas.

El contratista termino la actividad de instalación de afirmado del K0+000 al K3+488.

- **Transporte de material:** es el transporte de los materiales provenientes de la excavación, el cual debe ir a un sitio de disposición de materiales autorizado.

El Contratista retiro todo el material proveniente de las excavaciones del K0+000 al K3+488.

- **Instalación de subbase:** es instalar un material granular grueso compuesto por triturados, arena y material grueso, es altamente resistente a la erosión y permite el libre drenaje con el fin de prevenir el bombeo. Se somete a menores presiones que la base granular, se emplea como capa en la instalación de pavimentos asfálticos y de concreto.

En este periodo el Contratista instalo subbase del K0+200 hasta el K0+000.

- **Instalación de concreto:** Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rígido.

El Contratista en este periodo instalo pavimento del K0+310 al K0+000



- Se realizan liberaciones de subrasante, subbase e instalación de rieles por parte de la Interventoría.
- Se toman densidades en afirmado del K0+100 al K0+000
- El Contratista toma densidades a la subbase del K0+310 al K0+000
- Se instalan rieles para fundida de pavimento del K0+310 al K0+000
- Se toman muestras de vigueta al concreto para efectos de calidad del material.
- Se toma muestra de slump para verificar el asentamiento del concreto.
- El día 4 de noviembre se realiza Comité de Obra donde estuvieron presentes Contratista, funcionarios de la Secretaria de Planeación, Infraestructura e Interventoría, donde se trataron los siguientes temas.
  - Revisión de compromisos
  - Avance de obra
  - Observaciones área SST.

| DESCRIPCIÓN                                        | VALOR               | VALOR ACTUALIZADO(según ultima acta de modificación | VALOR EJECUTADO DEL MES | VALOR ACUMULADO     | SALDO             |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Subtotal básico de obras                           | \$ 5.636.522.432,00 |                                                     | \$ 328.327.231,49       | \$ 5.084.777.511,14 | \$ 551.744.920,86 |
| Provisión                                          | 0                   |                                                     |                         |                     |                   |
| IVA                                                | 0                   |                                                     |                         |                     |                   |
| Estudios y diseños                                 | \$ 15.928.400,00    |                                                     |                         | \$ 15.928.400       | 0                 |
| IVA estudios y diseños                             | \$ 3.026.396,00     |                                                     |                         | \$ 3.026.396,00     | 0                 |
| Gestión social, Gestión predial, Gestión ambiental | \$ 29.633.731,90    |                                                     |                         |                     | \$ 29.633.731,90  |
| Gestión de sostenibilidad                          |                     |                                                     |                         |                     |                   |
| otros                                              | \$ 0,00             |                                                     |                         |                     |                   |
| VALOR TOTAL                                        | \$ 5.685.110.959,90 |                                                     | \$ 328.327.231,49       | \$ 5.103.732.307,14 | \$ 581.378.652,76 |

### 3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

Se realizaron Ítems no previstos en este contrato.

### **3.4 ESTADO DE AVANCES Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.**

A la fecha el Contratista según el programa de obra el debería llevar una inversión de obra acumulada de \$ 5.060.105.163,40 equivalente a 89,01 % y ejecutado acumulado lleva \$ 5.084.777.511,14 equivalente al 89,44%, lo cual indica que el Contratista presenta un adelanto del 0,4 % lo anterior correspondiente a la ejecución de las siguientes actividades excavación en material común de la explanación y canales, instalación de afirmado (material para mejoramiento), transporte de materiales provenientes de la excavación, instalación de sub base, instalación de acero y fundida de concreto.

La Interventoría como acciones a tomar para que no haya atrasos y el contrato de obra finalice en el tiempo estipulado le ha enviado al Contratista de los siguientes oficios (SAL-22-014382, SAL-22-0152287, SAL-22-013119, SAL-22-010970, SAL-22-014527)

Donde solicita una reprogramación de la actividad instalación de bordillos donde indique la cantidad de bordillos que instalara diariamente, ya en su programa de obra dicha actividad esta para ejecutarla en los meses de noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que la cantidad de bordillos a instalar es considerable la Interventoría ve con preocupación que no se logren instalar todos los bordillos en 60 días, por tal motivo se ha solicitado dicha programación para llevar un control y verificar que el Contratista cumpla con la programación de dicha actividad.

### **4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.**

Se presenta el estado de avance, durante la etapa de construcción del proyecto mediante los formatos e información por el Instituto Nacional de Vías, como se indica a continuación.

#### 4.1 INFORME SEMANAL.

El Consorcio ACI-3B en el mes de noviembre de 2022, en desarrollo del proyecto hace entrega de los informes semanales de Interventoría donde se informa sobre el avance de las actividades programadas. Utilizando el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

| <b>Informe Semanal No.</b> | <b>Periodo</b>                             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1                          | 04 al 10 de noviembre de 2022              | Ver Pág. 35 |
| 2                          | 11 al 17 de noviembre de 2022              | Ver pág. 37 |
| 3                          | 18 al 24 de noviembre de 2022              | Ver pág. 39 |
| 4                          | 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2022 | Ver pág. 41 |

#### 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATADO DE OBRA.

Se efectúa el control diario de equipo del Contratista durante el mes de noviembre de 2022 y se realiza con base en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Ver pág. 43)

| <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b> |                       |                  |                     |
|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>         | <b>MARCA / MODELO</b> | <b>CAPACIDAD</b> | <b>LOCALIZACIÓN</b> |
| MOTONIVELADORA             | CATERPILAR            | 12 TONELADA      | SAN ANTONIO-CEDRO   |
| VIBROCOMPACTADOR           | CATERPILAR            | 12 TONELADA      | SAN ANTONIO-CEDRO   |
| RETRO-CARGADOR             | CATERPILAR            | 1,0 M3           | SAN ANTONIO-CEDRO   |
| VOLQUETAS                  | INTERNACIONAL         | 14 M3            | SAN ANTONIO-CEDRO   |
| VOLQUETAS                  | INTERNACIONAL         | 14 M3            | SAN ANTONIO-CEDRO   |
| MIXER                      | KENWORTH              | 8M3              | SAN ANTONIO-CEDRO   |

#### **4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.**

Se relaciona el personal contratado directamente con el Contratista David Fernando Castro Gaviria: personal mano de obra (Constructora Terluz S.A.S), (Constructora Carranza S.A.S), operarios de maquinaria y conductores de volquetas (Soluciones de Ingeniería Nómadas S.A.S), en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, se relaciona el personal que laboró para el Contratista en la obra durante el mes de noviembre de 2022 (ver pág. 44)

#### **4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATADO DE OBRA.**

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra. (Ver pág. 45)

#### **4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.**

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se muestra el estado general del tiempo acontecido en el presente periodo, para lo cual se llevó el aproximado de las horas de sol y lluvia que se presentaron durante cada día. (Ver pág. 46)

#### **4.6 RESUMEN DE ENSAYO DE LABORATORIO.**

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, se registran los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en el mes de noviembre de 2022, necesarios para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

En el formato se describe los resultados obtenidos de los laboratorios realizados por parte del Contratista e Interventoría. (Ver pág. 47)

#### **4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.**

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Se relacionan las Garantía y Seguros del contrato de Obra, (Ver pág. 51).

#### **4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.**

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14. Referente al seguimiento del Plan de Calidad se encuentra en ejecución.

#### **4.9 OTROS DOCUMENTOS.**

##### **-SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DE ANTICIPO.**

Este proyecto no contempla anticipo.

##### **-SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.**

Se anexa seguimiento al programa de obra del Contratista (ver pag.61)

##### **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN.**

Se anexa cuadro programa de inversión (ver pág.63)

##### **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.**

Se relaciona Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.ver pág. 64

##### **ACTAS DE REUNION.**

En este periodo no se realizaron actas de reunión por tal motivo no se relaciona formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2.

## 5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                 | “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA- GRUPO 4”. |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA                                            | N0. 2276 DE 2021                                                                                                                                                                                           |
| INTERVENTORIA                                                        | CONSORCIO ACI-3B                                                                                                                                                                                           |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN                                          | ACI PROYECTOS S.A.S 50% 3B PROYECTOS S.A.S 50%                                                                                                                                                             |
| NIT DE INTERVENTORIA                                                 | 90155192-6                                                                                                                                                                                                 |
| TELEFONO                                                             | 3134024184                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION                                                            | -CARRERA 7 156-10 PISO 31 TORRE KRYSTAL-NORTH POINT<br>-CARRERA 18 13ª 04 AP 301 ED COLOSINA BARRIO VENUS II, CERETE, CORDOBA                                                                              |
| PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:                                 | 6 MESES                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:                       | 31 DE ENERO DE 2022                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                   | 31 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N0.1 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                    |
| VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO):                | \$1.930.530.773                                                                                                                                                                                            |

### 5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

- Ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilando para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos
- Hacer seguimiento al programa de obra del Contratista.
- Revisión de la documentación entregada por el Contratista.
- Realizar control de calidad del material utilizado e instalado en obra
- Realizar pruebas de densidad y toma de vigas al concreto para efecto de calidad
- Verificación de afiliaciones del personal.

- Realizar comités de obra.
- Realizar los informes semanales.
- Realizar Informes mensuales.
- Llevar un control en la bitácora de las actividades diarias que el Contratista ejecuta.
- Requerimientos escritos al Contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales.
- Verificar la calidad de los materiales que el Contratista está instalando en obra.
- Inspección de las condiciones de seguridad y verificación de señalizaciones.
- Llevar un Control diario de los equipos que el Contratista tiene en obra.
- Control diario del personal del contratista en obra.
- Llevar un control diario del estado del tiempo

### **5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.**

En este periodo no se realizó visita de los especialistas en este proyecto

### **5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.**

El informe de programa anual de caja –PAC Se encuentra en ejecución

### **5.5 . INFORME MATRIZ DE RIESGOS.**

El informe de Matriz de Riesgo se encuentra en ejecución en este mes.

### **5.6 INFORMACION DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.**

Toda la información correspondiente al proyecto se viene guardando y actualizando con frecuencia en Drive.

## **6.REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

### **6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. correspondiente equipo y vehículos contrato de Interventoría (ver pág. 70)

### **6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.**

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver pág. 72)

### **6.3 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 S. (Ver pág. 74)

### **6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver pág. 77)

### **6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

No se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. Debido a que el Plan de Calidad se encuentra en elaboración.

### **6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.**

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** El Contrato de Interventoría no contempla anticipo.



- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO:**

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. (Ver pág. 76)

- **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGA:** Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

\* A la fecha el Contratista según el programa de obra el debería llevar una inversión de obra acumulada de \$ 5.060.105.163,40 equivalente a 89,01 % y ejecutado acumulado lleva \$ 5.084.777.511,14 equivalente al 89,44%, lo cual indica que el Contratista presenta un adelanto del 0,4 % lo anterior correspondiente a la ejecución de las siguientes actividades excavación en material común de la explanación y canales, instalación de afirmado (material para mejoramiento), transporte de materiales provenientes de la excavación, instalación de sub base, instalación de acero y fundida de concreto.

\* La Interventoría como acciones a tomar para que no haya atrasos y el contrato de obra finalice en el tiempo estipulado le ha enviado al Contratista de los siguientes oficios (SAL-22-014382, SAL-22-0152287, SAL-22-013119, SAL-22-010970, SAL-22-014527)

\* Donde se le ha vendido solicitando en reiteradas ocasiones al Contratista una reprogramación de la actividad instalación de bordillos donde indique la cantidad de bordillos que instalara diariamente, ya en su programa de obra dicha actividad esta para ejecutarla en los meses de noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que la cantidad de bordillos a instalar es considerable

\* la Interventoría ve con preocupación que no se logren instalar todos los bordillos en 60 días, por tal motivo se ha solicitado dicha programación para llevar un control y verificar que el Contratista cumpla con la programación de dicha actividad.

\* Se le solicita al Contratista presentar una propuesta para arreglar dos placas que presentan fisura.

\* También se le solicito iniciar con las actividades de bordillos antes de los estipulado en su programación con el fin de proteger el pavimento de la socavación por las lluvias presentadas.

\* Se le solicita también al Contratista agilizar las actividades de corte y sello de juntas.

\* Se le solicita al Contratista reparar cercas que se averiaron en la realización de las diferentes actividades en la vía.

## **8. ANEXOS.**

### **8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR.**

Se anexa cuadro relación de correspondencia Contratista e Interventoría (Ver pág. 79)

### **8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.**

#### **REGISTRO FOTOGRAFICO.**



**Instalación de Sub base**





**Toma de densidades en sub base**



**Instalación de hierro para fundida de pavimento**





**Instalación de concreto carril izquierdo**



**Instalación de concreto**





**Concreto instalado**



**Instalación de concreto**





**Concreto instalado**



**Comité de obra**

### **8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PEDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS (CUANDO EL CONTRATO TENGA QUE ADELANTAR ESTAS GESTIONES).**

Se presenta registro fotográfico.



**Comité de veeduría**

### **8.4 BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.**

Se anexa evidencia de bitácora correspondiente al mes de noviembre. (Ver pág. 90)





P.A.D.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

|                                    | OBRA | INTER |
|------------------------------------|------|-------|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS            | 19   | 6     |
| EMPLEOS TIEMPO COMPLETOS           | 4    | 5     |
| EMPLEOS TIEMPO PARCIALES           | 15   | 1     |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 5    |       |

Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS

Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

1

1

CLAY BURAL - 80 VEREDA SAN ANTONIO

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO

25

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR

0

PRECIOS PRELIMINARES APROBADOS

0

PRECIOS APROBADOS

0

PRECIOS ADQUIRIDOS

0

VI. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El contratista niveló y realizó corte en afirmado del RD+150 al RD+140.  
Se instaló sub base del RD+150 al RD+140.  
Se instaló y niveló rieles del RD+150 al RD+200 para instalar concreto.  
Se instaló concreto del RD+150 al RD+200. Se tomaron muestras de rigidez para efectos de calidad del concreto.  
Se tomaron densidades tanto en sub base como en afirmado para efectos de calidad.

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La próxima semana el contratista debe continuar creando con la motorizadora para llegar a nivel de afirmado, continuar con la instalación de sub base, toma de densidades, liberación de tramos de afirmado y sub base por parte de la topografía de inventarística y construcción de pavimento.

V. PROGRAMA GANTT AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| PROGRAMA    | ESTUDIOS Y DISEÑOS | EXPLANACIÓN | TRANSPORTE | AFIRMADO | SUB BASE | PAVIMENTO EN CONCRETO | SEÑALIZACIÓN |
|-------------|--------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| PROGRAMA    |                    |             |            |          |          |                       |              |
| DO          |                    |             |            |          |          |                       |              |
| TRAMITACIÓN |                    |             |            |          |          |                       |              |
| AFIRMADO    |                    |             |            |          |          |                       |              |
| SUB BASE    |                    |             |            |          |          |                       |              |
| PAVIMENTO   |                    |             |            |          |          |                       |              |
| EJECUTADO   |                    |             |            |          |          |                       |              |
| EXPLANACIÓN |                    |             |            |          |          |                       |              |
| TRANSPORTE  |                    |             |            |          |          |                       |              |
| AFIRMADO    |                    |             |            |          |          |                       |              |
| SUB BASE    |                    |             |            |          |          |                       |              |
| PAVIMENTO   |                    |             |            |          |          |                       |              |

RD+140

K1+000

K1+270

K2+000

K3+250

K3+488

CONVENIONES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

EXPLANACIÓN

TRANSPORTE

AFIRMADO

SUB BASE

PAVIMENTO EN CONCRETO

SEÑALIZACIÓN

El siguiente gráfico está definido por el interesado de acuerdo con la meta física programada y la meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MCR-MAN-24-15 del Manual de Implementación.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía San Antonio - Los cedros, El contratista toma densidades en sub base del RD+150 al RD+200.



Vía San Antonio - Los cedros, El contratista instala concreto carril derecho del RD+150 al RD+200.



Vía San Antonio - Los cedros, El contratista instala concreto carril izquierdo del RD+150 al RD+200.

NOTA: Las actividades y fechas programadas se encuentran registradas en el cronograma de actividades del proyecto.

VI. REGISTRO DE ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LA INTERVENCIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRAS

SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES SE ESTÉN CUMPLIENDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRAS, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO.

SE REALIZAN LIBERACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFÍA EN AFIRMADO, SUB BASE Y NIVELACIÓN DE RIELES.

SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE VOLÚMENES DEL CONCRETO PARA EFECTOS DE CALIDAD.

SUPERVISAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUMPLA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA MANEJO Y EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS.

SE LE REQUIERE AL CONTRATISTA ADECUAR LA VÍA SAN ANTONIO DAPLA, CERO DEBIDO YA QUE ESTA SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL PAGO DE LAS VOLQUETAS CARGADAS DE MATERIAL PARA EL PROYECTO.

EL CONTRATISTA NO PRESENTA UN INDEBIDO DEL 4% A LA RESERVA.

DIRECCIÓN DE INVENTARIOS



FIRMA: MIGUEL ARMANDO DÍAZ RIVERA

Matrícula Profesional N.º: 25400-34798-0002

Original: Archivo: Informes de Intervención, Archivo de Gestión del Proyecto.

Se adjunta: Informe de Intervención, Informe de Gestión del Proyecto.

|                                                                                                                                                                                                                            | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA</b><br><b>INFORME SEMANAL</b> | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>PAGINA                                                                                                         | NÚM. VÍAS: 01-05-03-2<br>1   |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|
| FECHA: 2023/09/04                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 1                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES                                                                                                                                                                                                                                                              | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA                                                                                                                                                               | SEMANA No.:                                                                                                                         | del 13/09/2022 al 17/09/2022 |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORA: INGENIERO EDUARDO LEWIS MUÑOZ                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS                                                                                      |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE BABOLARIGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K3+450 DE LA VÍA SAN ANTONIO - EL CEDRO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE 5.50 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE APRIMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              | <b>CONTRATO DE INTERVENTORA</b>                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| CONTRATISTA: DAVILA ESPINOSA CASTRO GAVIRIA<br>INTEGRANTES:<br>CONTRATO No.:<br>FECHA DE INICIO:<br>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:<br>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | INTERVENTOR:<br>INTEGRANTES:<br>CONTRATO No.:<br>FECHA DE INICIO:<br>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:<br>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| VALOR INICIAL: \$ 2.950.150.000,00<br>VALOR ADICIONES:<br>VALOR ACUMULADO:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | VALOR INICIAL: \$ 1.950.536.773,00<br>VALOR ADICIONES:<br>VALOR ACUMULADO:                                                          |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| <b>2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIGENCIA                                                                                                                                                                                     | 2021                                                                                                                                | 2022                         | 2023                                                                                                                                   | 2024                |                                                   |         |         |        |         |       |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                                                        | \$ 5.886.114.950                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| INTERVENTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                                                        | \$ 1.930.536.773                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              | INTERVENTORA                                                                                                                           |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 2.950.150.000,00                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              | TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                                                                            | \$ 1.075.317.254,00 |                                                   | 55,35 % |         |        |         |       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 2.950.150.000,00                                                                                                                                                                          | 82,64 %                                                                                                                             |                              | PROGRAMADA:                                                                                                                            |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 2.950.150.000,00                                                                                                                                                                          | 82,64 %                                                                                                                             |                              | TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                                                                             | \$ 1.075.317.254,00 | 55,35 %                                           |         |         |        |         |       |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 2.950.150.000,00                                                                                                                                                                          | 82,64 %                                                                                                                             |                              | INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA                                                                                                             | \$ 1.075.317.254,00 | 55,35 %                                           |         |         |        |         |       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)                                                                                                                                                                                                               | \$ 2.950.150.000,00                                                                                                                                                                          | 82,64 %                                                                                                                             |                              | INVERSIÓN EJECUTADA EN LA                                                                                                              | \$ 1.075.317.254,00 | 55,35 %                                           |         |         |        |         |       |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 4.124.794.150,75                                                                                                                                                                          | 72,5 %                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 4.124.794.150,75                                                                                                                                                                          | 72,5 %                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 4.124.794.150,75                                                                                                                                                                          | 72,5 %                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 10.045.967,64                                                                                                                                                                             | 3,18 %                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 10.045.967,64                                                                                                                                                                             | 3,18 %                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              | RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO                                |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| NO RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:<br>PERÍODO FACTURADO: 2023/09/01 AL 2023/09/02<br>VALOR FACTURA: \$ 10.045.967,64                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              | NO RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:<br>PERÍODO FACTURADO: 2023/09/01 AL 2023/09/02<br>VALOR FACTURA: \$ 10.045.967,64 |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar al estado del trabajo)<br>Observaciones:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              | (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar al estado del trabajo)<br>Observaciones:                             |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| <b>ANTICIPOS</b><br>Otorgado \$<br>Acumulado \$<br>Saldo \$                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | <b>REGLACIÓN</b><br>En el mes:<br>Acumulado:                                                                                        |                              | <b>ANTICIPOS</b><br>Otorgado \$<br>Acumulado \$<br>Saldo \$                                                                            |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| <b>3. AVANCE FÍSICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| Meta Física Programada %: 32,35%<br>Meta Física Ejecutada %: 32,35%                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| Avance o Atraso Físico %: 4,0%                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| Meta Física Programada de Obra Línea Base                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada      |         |         |        |         |       |
| Descripción de la Meta Física                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad                                                                                                                                                                                       | Cantidad                                                                                                                            | Porcentaje                   | Tramo y/o sector 1                                                                                                                     |                     | Tramo y/o sector 2                                |         | Total   |        | %       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              | Presup.                                                                                                                                | Ejec.               | Presup.                                           | Ejec.   | Presup. | Ejec.  | Presup. | Ejec. |
| Estudios y diseños                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mt                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                   | 100%                         |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         | 1       | 100%   |         |       |
| Boschador                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mt                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                   | 100%                         |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         | 1       | 100%   |         |       |
| Pavimento concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mt                                                                                                                                                                                           | 3488                                                                                                                                | 2021                         | Presup.                                                                                                                                | 3028                | Presup.                                           | 3028    | 3028    | 86,39% |         |       |
| Señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mt                                                                                                                                                                                           | 2920                                                                                                                                | 2021                         | Presup.                                                                                                                                | 2920                | Presup.                                           | 2920    | 2920    | 100%   |         |       |
| <b>4. GESTIÓN AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     |                                                   |         |         |        |         |       |
| FUENTES DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     | PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL |         |         |        |         |       |
| UBICACIÓN: PLANTA VASCON                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERMISO MINERO                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                  | NO                           | DISPONIBLE                                                                                                                             |                     | PERMISO AMBIENTAL                                 | SI      | NO      | NA     |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LICENCIA AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                  | NO                           |                                                                                                                                        |                     | LICENCIA AMBIENTAL                                | SI      | NO      | NA     |         |       |
| UBICACIÓN: TRONCAL 2, VÍA CERETE SAN CARLOS, KILÓM                                                                                                                                                                                                                                                          | PERMISO MINERO                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                  | NO                           |                                                                                                                                        |                     | APROVECHAMIENTO FORESTAL                          | SI      | NO      | NA     |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LICENCIA AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                  | NO                           |                                                                                                                                        |                     | CONCESIÓN DE AGUAS                                | SI      | NO      | NA     |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     | OCCUPACIÓN DE CAUCES                              | SI      | NO      | NA     |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     | VERTIENTES                                        | SI      | NO      | NA     |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     | ENSIMES                                           | SI      | NO      | NA     |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                     | OTROS (Especificar cual)                          | SI      | NO      | NA     |         |       |

P.A.D.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

TOTAL EMPLEOS DESARROLLADOS

20

OBRA

INTER

19

1

PROYECTOS TERMINADOS

4

EMPLEOS INSTRUMENTOS DESARROLLADOS

10

EMPLEOS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN

5

Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS

Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

1

1

CLAY BARRAL - 80 VEREDA SAN ANTONIO

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO

20

20

20

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR

0

FORMAS PRECIALES APROBADAS

0

AVALUOS APROBADOS

0

PRECIOS ADQUIRIDOS

0

V. GESTIÓN FISCAL

TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR

0

FORMAS PRECIALES APROBADAS

0

AVALUOS APROBADOS

0

PRECIOS ADQUIRIDOS

0

V. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR

0

FORMAS PRECIALES APROBADAS

0

AVALUOS APROBADOS

0

PRECIOS ADQUIRIDOS

0

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El contratista revisa y realiza obra en afirmado del RD+150 al RD+140.  
Se instala sub base del RD+150 al RD+140.  
Se instala y nivelan rieles del RD+200 al RD+130 para instalar concreto.  
Se instala concreto del RD+200 al RD+130, se toman muestras de agua para efectos de calidad del con.  
Se toman densidades tanto en sub base como en afirmado para efectos de calidad.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La próxima semana el contratista debe continuar creando con la motorizada para llegar a nivel de afirmado, continuar con la instalación de sub base, toma de densidades, liberación de tramos de afirmado y sub base por parte de la topografía de inventaria y construcción de pavimento.

V. PROGRAMA GERALDO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PROGRAMA DO

EXPLANACIÓN

TRANSPORTE

AFIRMADO

SUB BASE

PAVIMENTO

EJECUTADO

EXPLANACIÓN

TRANSPORTE

AFIRMADO

SUB BASE

PAVIMENTO

CONVENIONES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

EXPLANACIÓN

TRANSPORTE

AFIRMADO

SUB BASE

PAVIMENTO EN CONCRETO

SEÑALIZACIÓN

El programa general está definido por el itinerario de acuerdo con la meta física programada y se indica la ubicación del punto de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MCR-MAN-2015 del Manual de Inventario.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Via San Antonio - Los cedros, El contratista instala concreto carril derecho del RD+200 AL RD+130

Via San Antonio - Los cedros, El contratista instala concreto carril derecho del RD+200 AL RD+130

Via San Antonio - Los cedros, El contratista instala concreto carril izquierdo del RD+200 AL RD+130

NOTA: Las actividades y metas programadas se ejecutaron según el cronograma de actividades del proyecto.

SE RECOMIENDA LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENCIÓN QUE CONTRATISTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRAS.

SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES SE ESTÉN CUMPLIENDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRAS, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO.

SE REALIZAN LIBERACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFÍA EN AFIRMADO, SUB BASE Y NIVELACIÓN DE RIELES.

SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE VOLUMENES DEL CONCRETO PARA EFECTOS DE CALIDAD.

SUPERVISAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUMPLA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA MANEJO Y EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS.

SE LE REQUIERE AL CONTRATISTA ADECUAR LA VÍA SAN ANTONIO DAPLA, CERO DEBIDO YA QUE ESTA SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL PAGO DE LAS VOLQUETAS CARGADAS DE MATERIAL PARA EL PROYECTO.

EL CONTRATISTA NO PRESENTA UN INDEBIDO DEL 4% A LA REDONDA.

FINANCIA

REVISAR

MATERIA PROFESIONAL N.º 25400-34798 CONE

DIRECCIÓN DE INVENTARIO

FINANCIA

REVISAR

MATERIA PROFESIONAL N.º 25400-34798 CONE

Original: Archivo: Inventario de Inventario, Archivo de Gestión del Proyecto.

Se recomienda: Archivo: Inventario de Inventario, Archivo de Gestión del Proyecto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANEJO DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>PÁGINA | MEM-MIN-PI-03-FB-2<br>1<br>1 |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 2023/09/04<br>(Por: INVIAS) |                              |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 1                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES                                                                                                                                       | DIRECCIÓN TERRITORIAL       | CORDOBA                      |
| SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORA                                                                                                                                                                                                                                                                            | INGENIERO EDUARDO LEWIS MUÑOZ                                                                                                                                      | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO  | ING. ALVARO GALVIS           |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE BABOLARIGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K3+450 DE LA VÍA SAN ANTONIO-EL CEDRO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE 5.50 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | CONTRATO DE INTERVENCIÓN    |                              |
| CONTRATISTA: DUBOIS SERVICIOS CONTROL GAVIRIA                                                                                                                                                                                                                                                               | INTERVENIENTE: DUBOIS SERVICIOS CONTROL GAVIRIA                                                                                                                    | CONTRATO N°: 2023/09/04     | CONTRATO N°: 2023/09/04      |
| INTEGRANTES: VALOR INICIAL: \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | INTEGRANTES: VALOR INICIAL: \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                    | FECHA DE INICIO: 2023/09/04 | FECHA DE INICIO: 2023/09/04  |
| FECHA DE INICIO: 2023/09/04                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE INICIO: 2023/09/04                                                                                                                                        | VALOR ADICIONES: \$ 0,00    | VALOR ADICIONES: \$ 0,00     |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/09/2023                                                                                                                           | VALOR ACUMULADO: \$ 0,00    | VALOR ACUMULADO: \$ 0,00     |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2023                                                                                                                           | VALOR ANTICIPO: \$ 0,00     | VALOR ANTICIPO: \$ 0,00      |
| 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIGENCIA                                                                                                                                                           | 2023                        | 2024                         |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                              | \$ 5.886.114.950            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAJES POR VIGENCIA                                                                                                                                                 |                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAJES POR VIGENCIA                                                                                                                                                 |                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAJES POR VIGENCIA                                                                                                                                                 |                             |                              |
| INTERVENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                              | \$ 1.930.530.773            |                              |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAJES POR VIGENCIA                                                                                                                                                 |                             |                              |
| (Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)<br>(Indicar valores en pesos)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                                                | 85,82 %                     |                              |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                                                | 85,82 %                     |                              |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                                                | 85,82 %                     |                              |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                                                | 85,82 %                     |                              |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)                                                                                                                                                                                                               | \$ 0,00                                                                                                                                                            | 0,00 %                      |                              |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                                                | 85,82 %                     |                              |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                                                | 85,82 %                     |                              |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.950.000.000,00                                                                                                                                                | 85,82 %                     |                              |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 100.000.000,00                                                                                                                                                  | 3,38 %                      |                              |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 100.000.000,00                                                                                                                                                  | 3,38 %                      |                              |
| RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Nº RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| PERÍODO FACTURADO: 2023/09/04                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| VALOR FACTURA: \$ 1.930.530.773,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Nº RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| PERÍODO FACTURADO: 2023/09/04                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| VALOR FACTURA: \$ 1.930.530.773,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| En el mes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| En el mes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| 3. AVANCE FÍSICO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Meta Física Programada %: 80,00%                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Meta Física Ejecutada %: 80,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Avance o Atraso Físico %: 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Meta Física Programada de Obra Línea Base                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| Descripción de la Meta Física                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad                                                                                                                                                             | Cantidad                    | Porcentaje                   |
| Estudios y diseños                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad                                                                                                                                                             | 1                           | 100,00%                      |
| Boa ciudad                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²                                                                                                                                                                 | 3488                        | 100,00%                      |
| Pavimento concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²                                                                                                                                                                 | 3488                        | 100,00%                      |
| Señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²                                                                                                                                                                 | 3488                        | 100,00%                      |
| El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluidos los estudios y diseños y demás producciones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).                                      |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| TRAMO Y/O SECTOR 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| TRAMO Y/O SECTOR 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| 4. GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| FUENTES DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| UBICACIÓN: PLANTA VASCON                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERMISO MINERO                                                                                                                                                     | SI                          | NO                           |
| UBICACIÓN: TRONCAL 2, VÍA CERETE SAN CARLOS, KILÓM                                                                                                                                                                                                                                                          | LICENCIA AMBIENTAL                                                                                                                                                 | SI                          | NO                           |
| PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                             |                              |
| ZONAS DE DEPÓSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                                 | NO                          | NA                           |
| LICENCIA AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                 | NO                          | NA                           |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                 | NO                          | NA                           |
| CONCESIÓN DE AGUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                 | NO                          | NA                           |
| OCCUPACIÓN DE CAUCES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                                                 | NO                          | NA                           |
| VERTIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                 | NO                          | NA                           |
| ENSAYOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                 | NO                          | NA                           |
| OTROS (Especificar cuál)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                 | NO                          | NA                           |

P.A.D.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUERRA AMBIENTAL)

ESTADO: 

APROBADO

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS

19

6

EMPLEOS TIEMPO COMPLETOS

4

5

EMPLEOS TIEMPO PARCIALES

15

1

EMPLEOS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN

5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO

24

25

Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS

1

Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS

1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

C.C. Y BARRIO, 80 VEREDA SAN ANTONIO

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR

0

PRECIOS PRELIMINARES APROBADOS

0

PRECIOS APROBADOS

0

PRECIOS ADQUIRIDOS

0

VI. GESTIÓN FISCAL

VI. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El contratista revisa y realiza obra en el afamado del K0+000 al K0+000.  
Se instala sub base del K0+000 al K0+000.  
Se instala y nivelan rieles del K0+130 al K0+000 para instalar concreto.  
Se instala concreto del K0+130 al K0+000, se toman muestras de agua para efectos de calidad del con.  
Se toman densidades tanto en sub base como en afamado para efectos de calidad.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La próxima semana el contratista debe continuar creando con la motorizada para llegar a nivel de afamado, continuar con la instalación de sub base, toma de densidades, liberación de tramos de afamado y sub base por parte de la topografía de inventaria y construcción de pavimento.

IX. PROGRAMA GANTT AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMA DO

EXPLANACIÓN

TRANSPORTE

AFIRMAO

SUB BASE

PAVIMENTO

EJECUTADO

EXPLANACIÓN

TRANSPORTE

AFIRMAO

SUB BASE

PAVIMENTO

CONVENIONES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

EXPLANACIÓN

TRANSPORTE

AFIRMAO

SUB BASE

PAVIMENTO EN CONCRETO

SEÑALIZACIÓN

El programa gráfico está definido por el itinerario de acuerdo con la meta física programada y la meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MCR-MAN-24-15 del Manual de Inventario.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las actividades y valores programados se encuentran en el programa gantt, en la parte superior de la página.

SE RECOMIENDA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE LA INTERVENCIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRAS.

SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES SE ESTÉN CUMPLIENDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRAS, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO.

SE REALIZAN LIBERACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFÍA EN AFIRMAO, SUB BASE Y PAVIMENTO DE RIELES.

SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE VOLÚMENES DEL CONCRETO PARA EFECTOS DE CALIDAD.

SUPERVISAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUMPLA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS.

SE LE REQUIERE AL CONTRATISTA ADECUAR LA VÍA SAN ANTONIO DAPLA, CERO DEBIDO YA QUE ESTÁ SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL PAGO DE LAS VOLQUETAS CARGADAS DE MATERIAL PARA EL PROYECTO.

EL CONTRATISTA NO PRESENTA UN INDEBIDO DEL 4% A LA REDONDA.

FINIA

REVISOR

Matrícula Profesional N.º 25400-34798 CON

DIRECTOR DE INVENTARIO

Original: Archivo: Inventario de Inventario, Archivo de Gestión del Proyecto.

Se adjunta: Informe de Inventario, Informe de Gestión del Proyecto.



|                                                                                                                                                                                                                               | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA</b><br><b>INFORME SEMANAL</b> | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>PÁGINA                       | MOP-MIO-PI-05-FB-2<br>1<br>1    |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|--------------------------------------------|--|--|--|
| FECHA: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| <b>I. INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 1                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA                                                                                                                                                               | SEMANA No.:                                       | 44 del 29/12/2022 al 30/12/2022 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORA: INGENIERO EDUARDO LEWIS MUÑOZ                                                                                                                                                                                                                                                | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO SALAS                                                                                                                                                |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE BABOLARIGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K3+450 DE LA VÍA SAN ANTONIO-EL CEDRO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN BREVE DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE 5.50 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | <b>CONTRATO DE INTERVENTORA</b>                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| CONTRATISTA: DAVILA ESPINOSA CASTRO GAVIRIA                                                                                                                                                                                                                                                                    | INTERVENTOR: DAVILA ESPINOSA CASTRO GAVIRIA                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| INTEGRANTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INTEGRANTES:                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| FECHA DE INICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE INICIO:                                                                                                                                                                             |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:                                                                                                                                                                |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:                                                                                                                                                                |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| <b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIGENCIA                                                                                                                                                                                     | 2021                                              | 2022                            | 2023  | 2024               |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                                                        | \$ 5.886.114.951                                  |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo de Vigencia                                                                                                                                                                            |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| INTERVENTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                                                        | \$ 1.230.539.773                                  |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo de Vigencia                                                                                                                                                                            |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | INTERVENTORA                                      |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 5.886.114.951,00                                                                                                                                                                          | TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                       | \$ 1.094.718.210,00             |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 5.886.114.951,00                                                                                                                                                                          | PROGRAMADA:                                       | \$ 1.094.718.210,00             |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 5.886.114.951,00                                                                                                                                                                          | EJECUTADA:                                        | \$ 1.094.718.210,00             |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 %                                                                                                                                                                                     | INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN:             | 100,00 %                        |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)                                                                                                                                                                                                                  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                      | EJECUTADA EN LA INVERSIÓN:                        | 100,00 %                        |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 5.886.114.951,00                                                                                                                                                                          | INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN:             | \$ 1.094.718.210,00             |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 5.886.114.951,00                                                                                                                                                                          | INVERSIÓN EJECUTADA EN LA INVERSIÓN:              | \$ 1.094.718.210,00             |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 %                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| ANTICIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | REGLACIÓN                                         |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| Obligado \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              | En el mes:                                        |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| Anticipado \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | Acumulado:                                        |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| Saldo \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| Meta Física Programada %                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | Avance o Atraso Físico %                          |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| Meta Física Programada %                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 %                                                                                                                                                                                     | Avance o Atraso Físico %                          | 0,00 %                          |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| Meta Física Ejecutada %                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 %                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| Meta Física Programada de Obra Línea Base*                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |       |                    |                    |                    |       |          | Meta Física Programada Ejecutada Acumulada |  |  |  |
| Descripción de la Meta Física Contractual                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad                                                                                                                                                                                       | Cantidad                                          | Vigencia                        | Anexo | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector 3 | Total | %        |                                            |  |  |  |
| Estudio y diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                   | 2021                            | Plan  | 1                  |                    |                    | 1     | 100,00 % |                                            |  |  |  |
| Ben-caudant                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                                                                                                                                                                                            | 5488                                              | 2021                            | Ejec  | 1                  |                    |                    | 1     | 100,00 % |                                            |  |  |  |
| Pavimento concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m                                                                                                                                                                                            | 5488                                              | 2021                            | Ejec  | 1                  |                    |                    | 1     | 100,00 % |                                            |  |  |  |
| Señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m                                                                                                                                                                                            | 2620                                              | 2021                            | Ejec  | 1                  |                    |                    | 1     | 100,00 % |                                            |  |  |  |
| FUENTES DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| UBICACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANTA VASCON                                                                                                                                                                                | PERMISO MINERO                                    | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              | LICENCIA AMBIENTAL                                | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| UBICACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRONCAL 1 VÍA CERETE-SAN CARLOS DE RUILO                                                                                                                                                     | PERMISO MINERO                                    | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              | LICENCIA AMBIENTAL                                | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | ZONAS DE DEPÓSITO                                 |                                 |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| CONCESIÓN DE AGUAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                                                           | CONCESIÓN DE AGUAS:                               | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| OCUPACIÓN DE CALICES:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                           | OCUPACIÓN DE CALICES:                             | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| VERTIENTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                           | VERTIENTES:                                       | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| EMISIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                           | EMISIONES:                                        | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |
| OTROS (Especificar cual):                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                                                                                                           | OTROS (Especificar cual):                         | SI                              |       |                    |                    |                    |       |          |                                            |  |  |  |

P.A.D.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA QUEJA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

|                                    | OBRA | INTER |
|------------------------------------|------|-------|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS            | 19   | 6     |
| EMPLEOS TEMPORALES GENERADOS       | 4    | 6     |
| EMPLEOS INTEMPORALES GENERADOS     | 15   | 0     |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN | 5    | 0     |

Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS

Nº. DE COPARTICIPACIONES REALIZADAS

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

1

1

CLAY BURAL - 80 VESEDA SAN ANTONIO

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: 0

FINANCIACIONES APROBADAS: 0

AVALUOS APROBADOS: 0

PRECIOS APROBADOS: 0

VI. GESTIÓN AMBIENTAL

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El contratista realiza corte de placas del K0+140 al K0+000

El contratista realiza corte de vial de grava

El contratista suministra bordillos para dar inicio con las actividades de instalación de estos.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La próxima semana el contratista debe continuar creando con la motoniveladora para llegar a nivel de afirmado, continuar con la instalación de sub base, toma de densidades, liberación de tramos de afirmado y sub base por parte de la topografía de invententoria y construcción de pavimento.

IX. PROGRAMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| PROGRAMA     | ESTUDIOS Y DISEÑOS | EXPLANACIÓN | TRANSPORTE | AFIRMADO | SUB BASE | PAVIMENTO EN CONCRETO | SEÑALIZACIÓN |
|--------------|--------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| PROGRAMA DO  |                    |             |            |          |          |                       |              |
| TRANSPORTE   |                    |             |            |          |          |                       |              |
| AFIRMADO     |                    |             |            |          |          |                       |              |
| SUB BASE     |                    |             |            |          |          |                       |              |
| PAVIMENTO    |                    |             |            |          |          |                       |              |
| SEÑALIZACIÓN |                    |             |            |          |          |                       |              |
| EJECUTADO    |                    |             |            |          |          |                       |              |
| TRANSPORTE   |                    |             |            |          |          |                       |              |
| AFIRMADO     |                    |             |            |          |          |                       |              |
| SUB BASE     |                    |             |            |          |          |                       |              |
| PAVIMENTO    |                    |             |            |          |          |                       |              |
| SEÑALIZACIÓN |                    |             |            |          |          |                       |              |

K0+000

K1+000

K1+270

K2+000

K3+250

K3+488

CONVENIONES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

EXPLANACIÓN

TRANSPORTE

AFIRMADO

SUB BASE

PAVIMENTO EN CONCRETO

SEÑALIZACIÓN

El esquema gráfico está definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del control de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPM-INV-15 del Manual de Interventoría.

AL REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Los estándares y valores contemplados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del planificador.

SE DESCRIBIRÁN LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROLES DE CALIDAD DEL MATERIAL, Y EL USO DE REALIZAN LIBERACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA EN AFIRMADO, SUB BASE Y PAVIMENTACION DE REYES

SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE AGUETAS DEL CONCRETO PARA EFECTO DE CALIDAD

SUPERVISAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUMPLA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ESPECIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

SE LE REQUIERE AL CONTRATISTA ADECUAR LA VIA SAN ANTONIO ZAPAL, CERO CIEBEO YA QUE ESTA SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL PAGO DE LAS VOLQUETAS CARGADAS DE MATERIAL PARA EL PROYECTO.

EL CONTRATISTA NO PRESENTA UN ADELANTO DEL 0% A LA FECHA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

REVISOR: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Matrícula Profesional N.º: 25000-32788 CNDP

Original: Archivo Manual de Interventoría, Archivo de Gestión del RMAE

Copias: Copia al Cliente, Copia al Planificador, Copia al Ejecutor, Copia al Supervisor, Copia al Reporte Técnico









|  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |                     |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------------|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN | 1                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÁGINA  | 1 DE 2              |  |

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/11/2022<br>(Día / Mes / Año) |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATO DE OBRA No: 172 DE 2021            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4" |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |

|                                                           |              |                               |  |  |             |                                           |  |                                    |  |                |  |                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|--|
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA |              |                               |  |  |             |                                           |  |                                    |  |                |  |                         |  |  |
| Vigencia Fiscal                                           | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto |  |  | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) |  | Contrato Principal / Adicional No. |  | Valor          |  | Saldo del Acta Anterior |  |  |
| 2021                                                      | 000967       | C-172/2021                    |  |  | 507         | NACION                                    |  | PRINCIPAL                          |  | \$ 600.000.000 |  |                         |  |  |
|                                                           |              |                               |  |  |             |                                           |  |                                    |  |                |  |                         |  |  |
|                                                           |              |                               |  |  |             |                                           |  |                                    |  |                |  |                         |  |  |
|                                                           |              |                               |  |  |             |                                           |  |                                    |  |                |  |                         |  |  |
|                                                           |              |                               |  |  |             |                                           |  |                                    |  |                |  |                         |  |  |
| TOTAL                                                     |              |                               |  |  |             |                                           |  |                                    |  |                |  |                         |  |  |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 5.685.110.960,00

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                 |    |               |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------|
| Acta No.                                               | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF |    | Observaciones |
|                                                        |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    | SI                              | NO |               |
| 1                                                      | OBRA         | jun-22               |                    |           | \$ 1.710.382.032                     | \$ -                     | \$ -                                    | 0 \$                         | -                       | \$ -                        | \$ 3.974.728.928   |                                                    |                                 |    |               |
| 2                                                      | OBRA         | ago-22               |                    |           | \$ 779.709.163                       | \$ -                     | \$ -                                    | 0 \$                         | -                       | \$ -                        | \$ 3.195.019.765   |                                                    |                                 |    |               |
| 3                                                      | OBRA         | sep-22               |                    |           | \$ 984.797.510                       | \$ -                     | \$ -                                    | 0 \$                         | -                       | \$ -                        | \$ 2.210.222.255   |                                                    |                                 |    |               |
| 4                                                      | OBRA         | oct-22               |                    |           | \$ 1.109.470.915                     | \$ -                     | \$ -                                    | 0 \$                         | -                       | \$ -                        | \$ 1.100.751.340   |                                                    |                                 |    |               |
|                                                        |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                 |    |               |
|                                                        |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                 |    |               |
|                                                        |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                 |    |               |
|                                                        |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                 |    |               |
|                                                        |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                 |    |               |
|                                                        |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                 |    |               |
| TOTALES                                                |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                 |    |               |

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

|                              |              |     |                  |
|------------------------------|--------------|-----|------------------|
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO |              |     |                  |
|                              | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL            |
| ACTA DE OBRA N0. 1           |              |     | \$ 1.710.382.032 |
| ACTA DE OBRA N0. 2           |              |     | \$ 779.709.163   |
| ACTA DE OBRA N0. 3           |              |     | \$ 984.797.510   |
| ACTA DE OBRA N0. 4           |              |     | \$ 1.109.470.915 |
| *                            |              |     |                  |
| *                            |              |     |                  |
| *                            |              |     |                  |
| *                            |              |     |                  |
| VALOR TOTAL                  |              |     |                  |

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:  
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: Orlando Isaac Castellon Marrugo  
Director de Obra  
Matrícula Profesional No.: 13202120629BLV

Firma

Nombre: Miguel Armando Diaz  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA</b><br><b>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN | 1                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÁGINA  | 1 DE 1               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30/11/2022</b><br><small>(Día / Mes / Año)</small> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | <b>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</b> CÓRDOBA |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No:</b> 172 DE 2021                 | <b>CONTRATISTA:</b> DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA                                                                                                        |
| <b>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:</b> NOVIEMBRE DE 2022 | <b>PROYECTO:</b> MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4", |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:</b> 2276 DE 2021       | <b>INTERVENTOR:</b> CONSORCIO ACI-3B                                                                                                                     |

| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO |              |   |   |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|---------------------------|--------------|---|---|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Clase de tiempo           | DÍAS DEL MES |   |   |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                           | 1            | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco                      | X            |   |   | X  | X  | X  | X  |   |   | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |    |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  |    |    | 20    |
| Lluvias moderadas         |              |   | X |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    | 3     |
| Lluvias intensas          |              | X |   |    |    |    |    | X | X |    |    |    |    |    | X  |    | X  |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    | 7     |
| <b>Total horas</b>        | 24           | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2  | 24 | 2  | 1  | 24 | 24 | 1  | 24 | 24 | 24 | 24 | 2  | 24 | 24 | 24 | 2  | 24 |       |

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

**NOTA:**  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma 

Nombre: Jesus Alberto Zapa Perez  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 22202286336COR

Firma 

Nombre: Carmelina Oviedo Ramos  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 22202193598 Cór

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



|                                                                                   |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                               |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       | CÓDIGO         | MEPI-MN1-IN-15-FR-11                                                                            |  |
|                                                                                   | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       | VERSIÓN        | 1                                                                                               |  |
|                                                                                   | MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA                                  |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       | PAGINA         | 1 DE 1                                                                                          |  |
|                                                                                   | RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO                                           |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                   |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                   |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               | FECHA                                                                                                                                 |                | 30/11/2022                                                                                      |  |
|                                                                                   |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                | (Día / Mes / Año)                                                                               |  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                 |                                                                          | SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES  |              |                                              | DIRECCIÓN TERRITORIAL: |                               | CÓRDOBA                                                                                                                               |                |                                                                                                 |  |
| CONTRATO DE OBRA No.:                                                             |                                                                          | 172 DE 2021                   |              |                                              | CONTRATISTA:           |                               | DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA                                                                                                         |                |                                                                                                 |  |
| MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL                                                     |                                                                          | NOVIEMBRE DE 2022             |              |                                              | PROYECTO:              |                               | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4" |                |                                                                                                 |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:                                                    |                                                                          | 2276 DE 2021                  |              |                                              | INTERVENTOR:           |                               | CONSORCIO ACI-3B                                                                                                                      |                |                                                                                                 |  |
| RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES                      |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
| No. Consecutivo del Ensayo                                                        | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)                                           | Descripción/Ensayo            | Norma        | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras        | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo                                                                                                                  | Cumple SI o NO | Observación / Acciones                                                                          |  |
| A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA                                                       |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                   |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                   |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                   |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                   |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
| B. ENSAYO CONTRATO DE INTERVENTORIA                                               |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |
| 1                                                                                 | 5/11/2022                                                                | DENSIDAD EN SUB BASE GRANULAR | INV E 161-13 | DENSIDAD K0+290 CARRIL DERECHO               | 1                      | MAYOR DE 95%                  | 96.2%                                                                                                                                 | SI             | EL PORCENTAJE ESTA POR ENCIMA DE 95% LO CUAL QUIERE DECIR QUE CUMPLE                            |  |
| 2                                                                                 | 5/11/2022                                                                | DENSIDAD EN SUB BASE GRANULAR | INV E 161-13 | DENSIDAD K0+120 C.I CARRIL DERECHO           | 1                      | MAYOR DE 95%                  | 96,7%                                                                                                                                 | SI             | EL PORCENTAJE ESTA POR ENCIMA DE 95% LO CUAL QUIERE DECIR QUE CUMPLE                            |  |
| 3                                                                                 | 5/10/2022                                                                | DENSIDAD EN SUB BASE GRANULAR | INV E 161-13 | DENSIDAD K0+070 CARRIL IZQUIERDO             | 1                      | MAYOR DE 95%                  | 96%                                                                                                                                   | SI             | EL PORCENTAJE ESTA POR ENCIMA DE 95% LO CUAL QUIERE DECIR QUE CUMPLE                            |  |
| 4                                                                                 | 5/10/2022                                                                | DENSIDAD EN SUB BASE GRANULAR | INV E 161-13 | DENSIDAD K0+020 CARRIL DERECHO               | 1                      | MAYOR DE 95%                  | 92,5%                                                                                                                                 | NO             | SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA ESCARIFICAR, HUMEDECER Y COMOACTAR PARA TOMAR DENSIDADES DE NUEVO |  |
| 0                                                                                 |                                                                          |                               |              |                                              |                        |                               |                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |  |

|                                                                                   |                                                                          |  |  |  |  |  |       |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------------------|----------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                               |  |  |  |  |  |       | CÓDIGO            | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
|                                                                                   | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |       | VERSIÓN           | 1                    |
|                                                                                   | MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA                                  |  |  |  |  |  |       | PAGINA            | 1 DE 1               |
|                                                                                   | RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO                                           |  |  |  |  |  |       |                   |                      |
|                                                                                   |                                                                          |  |  |  |  |  |       |                   |                      |
|                                                                                   |                                                                          |  |  |  |  |  | FECHA | 30/11/2022        |                      |
|                                                                                   |                                                                          |  |  |  |  |  |       | (Día / Mes / Año) |                      |

**NOTAS:**

0

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.


3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma




Nombre:Orlando Isaac Castellon Marrugo

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:13202120629BLV

Firma



Nombre: Miguel Armando Diaz Rivera

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|----|
| CODIGO: EL-F-S009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FORMATOS                                                                                                                                                                                                    |           |  |           |   |   |   |   |   |    |
| FECHA :13/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| VERSION : 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA                                                                                                                                                                          |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| PAGINA 1 DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INV-161-13                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSORCIO ACI-3B                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4 |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORREGIMIENTO SAN ANTONIO EL CEDRO, CERETÉ - CORDOBA                                                                                                                                                        |           | ORDEN DE SERVICIO N°:                                                               | 675-22    |   |   |   |   |   |    |
| FECHA DE ENSAYO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sábado, 5 de noviembre de 2022                                                                                                                                                                              | HORA INC: |                                                                                     | HORA FIN: |   |   |   |   |   |    |
| ZONA DE ESTUDIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUBBASE GRANULAR.                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| <b>ALCANCE DE LA SOLICITUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Se realizó una (1) densidad en el proyecto ya mencionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| <b>DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| CANTERA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JOMEVE                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| DENSIDAD MAX. PROCTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,170 (gr/cm3)                                                                                                                                                                                              |           | HUMEDAD ÓPTIMA:                                                                     | 7,50%     |   |   |   |   |   |    |
| PUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                                                                   | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ABSCISA, COTA Y/O ESPESOR DE LA CAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K0+290 C.D                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| W.frasco+arena inicial (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6924                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| W.frasco+arena final (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2852                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| W. arena total usada (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4072                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Constante del Cono (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1658                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| W. arena en el hueco (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2414                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Densidad de la arena (gr/cm³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,47                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Volumen del Hueco (cm³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1642                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| W. material extraído humedo(gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3598                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Humedad (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,4                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| W. material extraído seco(gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3414                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Densidad seca (gr/cm³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,079                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Densidad seca (lb/ft³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129,7                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Densidad max. Proctor(gr/cm³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,170                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| %Compactación (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95,8                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ</b><br/>LABORATORISTA JEFE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>CAMILLO HERNESTO HOYOS ALVAREZ</b><br/>COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO</p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| <p>Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.</p>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| <p style="text-align: center;">INGELABCON S.A.S.<br/>NIT. 901.124.673-8<br/>Oficina: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre - Montería - Córdoba<br/>Cel: 3146317410 - Email: ingelabcon@gmail.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|----|
| CODIGO: EL-F-S009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FORMATOS                                                                                                                                                                                                    |           |  |           |   |   |   |   |   |    |
| FECHA :13/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| VERSION : 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA                                                                                                                                                                          |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| PAGINA 1 DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INV-161-13                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSORCIO ACI-3B                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4 |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORREGIMIENTO SAN ANTONIO EL CEDRO, CERETÉ - CORDOBA                                                                                                                                                        |           | ORDEN DE SERVICIO N°:                                                               | 707-22    |   |   |   |   |   |    |
| FECHA DE ENSAYO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | miércoles, 23 de noviembre de 2022                                                                                                                                                                          | HORA INC: |                                                                                     | HORA FIN: |   |   |   |   |   |    |
| ZONA DE ESTUDIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUBBASE GRANULAR.                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| <b>ALCANCE DE LA SOLICITUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Se realizaron tres (3) densidades en el proyecto ya mencionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| <b>DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| CANTERA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JOMEVE                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| DENSIDAD MAX. PROCTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,170 (gr/cm <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                 |           | HUMEDAD ÓPTIMA:                                                                     | 7,50%     |   |   |   |   |   |    |
| PUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                                                                   | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ABSCISA, COTA Y/O ESPESOR DE LA CAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K0+120                                                                                                                                                                                                      | K0+070    | K0+020                                                                              |           |   |   |   |   |   |    |
| W.frasco+arena inicial (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6266                                                                                                                                                                                                        | 6263      | 6261,0                                                                              |           |   |   |   |   |   |    |
| W.frasco+arena final (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2358                                                                                                                                                                                                        | 2436      | 2239,0                                                                              |           |   |   |   |   |   |    |
| W. arena total usada (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3908                                                                                                                                                                                                        | 3827      | 4022                                                                                |           |   |   |   |   |   |    |
| Constante del Cono (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1568                                                                                                                                                                                                        | 1568      | 1568                                                                                |           |   |   |   |   |   |    |
| W. arena en el hueco (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2340                                                                                                                                                                                                        | 2259      | 2454                                                                                |           |   |   |   |   |   |    |
| Densidad de la arena (gr/cm <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,344                                                                                                                                                                                                       | 1,344     | 1,344                                                                               |           |   |   |   |   |   |    |
| Volumen del Hueco (cm <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1741                                                                                                                                                                                                        | 1681      | 1826                                                                                |           |   |   |   |   |   |    |
| W. material extraído humedo(gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3880                                                                                                                                                                                                        | 3752      | 3909                                                                                |           |   |   |   |   |   |    |
| Humedad (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,2                                                                                                                                                                                                         | 6,8       | 6,6                                                                                 |           |   |   |   |   |   |    |
| W. material extraído seco(gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3653                                                                                                                                                                                                        | 3513      | 3667                                                                                |           |   |   |   |   |   |    |
| Densidad seca (gr/cm <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,098                                                                                                                                                                                                       | 2,090     | 2,008                                                                               |           |   |   |   |   |   |    |
| Densidad seca (lb/ft <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130,9                                                                                                                                                                                                       | 130,4     | 125,3                                                                               |           |   |   |   |   |   |    |
| Densidad max. Proctor(gr/cm <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,170                                                                                                                                                                                                       | 2,170     | 2,170                                                                               |           |   |   |   |   |   |    |
| %Compactación (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,7                                                                                                                                                                                                        | 96,3      | 92,5                                                                                |           |   |   |   |   |   |    |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ</b><br/>LABORATORISTA JEFE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>CAMILLO HERNESTO HOYOS ALVAREZ</b><br/>COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO</p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |
| INGELABCON S.A.S.<br>NIT. 901.124.673-8<br>Oficina: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre - Montería - Córdoba<br>Cel: 3146317410 - Email: ingelabcon@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |           |   |   |   |   |   |    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 1 DE 2               |  |  |

|       |  |            |       |       |
|-------|--|------------|-------|-------|
| FECHA |  | 30/11/2022 |       |       |
|       |  | (Día)      | (Mes) | (Año) |

|                   |                              |                        |         |  |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---------|--|
| UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | CÓRDOBA |  |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---------|--|

|                      |             |              |                               |  |
|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA No. | 172 DE 2021 | CONTRATISTA: | DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA |  |
|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |  |  |  |  |

|                                          |                                                           |                     |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| FECHA DE INICIO:                         | 31 DE ENERO DE 2022                                       |                     |  |  |
| PLAZO INICIAL:                           | 6 MESES                                                   |                     |  |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:             | 31 DE JULIO DE 2022<br>(Incluye prórrogas y suspensiones) |                     |  |  |
| VALOR INICIAL:                           | \$                                                        | 5.685.110.960,00    |  |  |
| VALOR ACUMULADO:                         | \$                                                        | -                   |  |  |
|                                          |                                                           | (Incluye adiciones) |  |  |
| VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:   | \$                                                        | -                   |  |  |
| VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: | \$                                                        | -                   |  |  |

|                               |              |              |                  |  |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2276 DE 2021 | INTERVENTOR: | CONSORCIO ACI-3B |  |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|--|

|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |    |      |           |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----|------|-----------|---|------|
|                                                                   |          |                      | Desde    |    |      | Hasta     |   |      |
| Cumplimiento                                                      | 10%      | \$ 568.511.096,00    | 3        | 11 | 2021 | 3/12/2022 |   |      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     | 100%     | \$ 1.705.533.288,00  | 3        | 11 | 2021 | 3/12/2022 |   |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20%      | \$ 1.137.022.192,00  | 3        | 11 | 2021 | 3         | 6 | 2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     | 30%      | \$ 4.778.520,00      | 3        | 6  | 2022 | 3         | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 30%      | \$ 1.705.533.288,00  | 3        | 6  | 2022 | 3         | 6 | 2027 |

|                                                                |                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.                             | 21-44-101366414                                                                                                                            |  |  |  |
| Certificado de modificación o anexo No.:                       | (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) |  |  |  |
| Razón Social Compañía Aseguradora:                             | CASTRO GAVIRIA DAVIR FERNANDO                                                                                                              |  |  |  |
| Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: |                                                                                                                                            |  |  |  |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-----|------|-------|-----|------|
|                                              |             |                      | Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10%         | \$ 454.263.000,00    | 11       | 2   | 2022 | 31    | 7   | 2022 |
| Otros                                        |             |                      | Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |

|                                                            |                                                                                                                                            |                   |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| PÓLIZA DE SEGURO RCE No.                                   | 21-40-101175283                                                                                                                            | OTRAS PÓLIZAS No. |  |  |
| Certificado de modificación o anexo No.:                   | (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) |                   |  |  |
| Razón Social Compañía Aseguradora:                         | CASTRO GAVIRIA DAVID FERNANDO                                                                                                              |                   |  |  |
| Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: |                                                                                                                                            |                   |  |  |

|                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

30/11/2022

(Día) (Mes) (Año)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

1

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      | 10%      | \$ 568.511.096.00    |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     | 100%     | \$ 1.705.533.288.00  |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20%      | \$ 1.137.022.192.0   |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     | 30%      | \$ 4.778.520.0       |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 30%      | \$ 1.705.533.288,00  |

| VIGENCIA |   |      |            |   |      |
|----------|---|------|------------|---|------|
| Desde    |   |      | Hasta      |   |      |
| 31       | 1 | 2022 | 30/09/2023 |   |      |
| 31       | 1 | 2022 | 30/09/2023 |   |      |
| 31       | 1 | 2022 | 31         | 3 | 2026 |
| 31       | 8 | 2022 | 31         | 8 | 2027 |
| 31       | 8 | 2022 | 31         | 8 | 2027 |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

21-44-101366414

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10%         | \$ 454.263.000.0     |
| Otros                                        |             |                      |

| VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------|-----|------|-------|-----|------|
| Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| 31       | 1   | 2022 | 31    | 1   | 2023 |
| Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

21-40-101175283

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: Miguel Armando Diaz

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |                               |  |                             |                               |  |               |                              |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |                               |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY |                               |  | COD.SUC<br>21 | NO.PÓLIZA<br>21-44-101366414 | ANEXO<br>4 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS                 | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 03 08 2022                           | 31 01 2022                    |  | 00:00                       | 31 08 2027                    |  | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CASTRO GAVIRIA, DAVID FERNANDO | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 10.784.359               |
| DIRECCIÓN: CL 58 NRO. 11 - 92 AP 604                    | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA<br>TELÉFONO: 7865172 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE CERETE | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.096.744-5           |
| DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 12 - 37                    | CIUDAD: CERETE, CORDOBA<br>TELÉFONO 7746037 |
| ADICIONAL:                                       |                                             |

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

## OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS SEGUN CONTRATO NO. 172 DE FECHA 03/11/2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO MUNICIPIO DE CERETE - CORDOBA N.I.T. 800.096.744-5 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA N.I.T. 800.215.807-2

## NOTAS:

- 1) LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.  
2) LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL   | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 31/01/2022     | 30/09/2023     | \$568,511,096.00   | \$568,511,096.00   |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 31/01/2022     | 30/09/2023     | \$1,705,533,288.00 | \$1,705,533,288.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | 31/08/2022     | 31/08/2027     | \$1,705,533,288.00 |                    |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | 31/08/2022     | 31/08/2027     | \$4,778,520.00     |                    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 31/01/2022     | 31/03/2026     | \$1,137,022,192.00 | \$1,137,022,192.00 |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE PRORROGA VIGENCIA SEGUN PRORROGA NRO 1 DEL 29/07/2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES .

| VALOR PRIMA NETA                    | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL   | PLAN DE PAGO    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| \$ ***2,149,439.00                  | \$ *****8,000.00  | \$ ****409,913.00 | \$ *****2,567,352.00   | \$ ****5,121,378,384.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                       |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                         |                 |
| NOMBRE                              | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                 | VALOR ASEGURADO |
| CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS | 4071              | 100.00            |                        |                         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101366414

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

DAVID FERRER CASTRO  
FIRMA TOMADOR





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|                                       |  |  |                                     |  |  |                             |                                     |  |  |             |                   |               |  |                              |  |            |  |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C.  |  |  |                                     |  |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY |                                     |  |  |             |                   | COD.SUC<br>21 |  | NO.POLIZA<br>21-44-101366414 |  | ANEXO<br>4 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA    MES    AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA    MES    AÑO |  |  | A LAS HORAS                 | VIGENCIA HASTA<br>DÍA    MES    AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |                              |  |            |  |
| 03    08    2022                      |  |  | 31    01    2022                    |  |  | 00:00                       | 31    08    2027                    |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |               |  |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CASTRO GAVIRIA, DAVID FERNANDO | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 10.784.359 |
| DIRECCIÓN: CL 58 NRO. 11 - 92 AP 604                    | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA        |
|                                                         | TELÉFONO: 7865172                |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE CERETE | IDENTIFICACIÓN<br>NIT: 800.096.744-5 |
| DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 12 - 37                    | CIUDAD: CERETE, CORDOBA              |
|                                                  | TELÉFONO: 7746037                    |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101366414

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ADRIANADIAZSUS

2



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
MUNICIPIO DE CERETÉ  
NIT: 800.096.744-5



OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA  
DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPañÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA No. 21-44-101366414

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/08/2022

INICIAL:

MODIFICACION:

☒

CONTRATISTA:

DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA.

NIT/CÉDULA:

No. 10.784.359.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR DEL CONTRATO:

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$5.685.110.960,00),

AMPAROS PACTADOS

| RIESGO                                                    | (%)                                                                                            | CONDICIONES                                                                                                                                                                         | VALOR ASEGURADO    | VIGENCIA   |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                    | DESDE      | HASTA      |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                 | 10% del valor total del contrato                                                               | Hasta la liquidación del contrato                                                                                                                                                   | \$568.511.096,00   | 31/01/2022 | 30/09/2023 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO             | 100% del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato, a título de anticipo. | Hasta la liquidación del contrato                                                                                                                                                   | \$1.705.533.288,00 | 31/01/2022 | 30/09/2023 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                          | 30% del valor final de las obras                                                               | Por el término de cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo de obra                                                                     | \$1.705.533.288,00 | 31/08/2022 | 31/08/2027 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                      | 30% del valor de éste ítem                                                                     | Por el término Cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de aprobación definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajuste de los estudios y diseños. | \$4.778.520,00     | 31/08/2022 | 31/08/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 20% del valor total del contrato                                                               | Por el término del contrato y 3 años más                                                                                                                                            | \$1.137.022.192,00 | 31/01/2022 | 31/03/2026 |

Telefonos: 7641560 Fax 7746180 Dirección: Calle. 12 Nro. 12 - 37



AlcaldiaCereté



alcaldia\_cerete



@alcaldia\_cerete



www.cerete-cordoba.gov.co



alcaldia@cerete-cordoba.gov.co





Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la modificación de la póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101366414, se aprueba la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 172 de fecha 03 de Noviembre de 2021, de conformidad con la Prórroga No. 1 de fecha veintinueve (29) de Julio de 2022, ASEGURADO/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE CERETÉ NIT: 800096744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT: 800215807-2.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día cuatro (4) de Agosto de 2022.

**EVER ENRIQUE DÍAZ BEDOYA**  
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Lidubina M.



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

|                                      |                               |  |                             |                               |  |               |                              |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |                               |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY |                               |  | COD.SUC<br>21 | NO.PÓLIZA<br>21-40-101175283 | ANEXO<br>4 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS                 | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 04 08 2022                           | 31 01 2022                    |  | 00:00                       | 31 03 2023                    |  | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |            |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CASTRO GAVIRIA, DAVID FERNANDO | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 10.784.359               |
| DIRECCIÓN: CL 58 NRO. 11 - 92 AP 604                    | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA<br>TELÉFONO: 7865172 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE                | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.096.744-5           |
| DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 12 - 37                 | CIUDAD: CERETE, CORDOBA<br>TELÉFONO 7746037 |
| BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE | ADICIONAL:                                  |

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DEL SEGURO:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUN CONTRATO NO. 172 DE FECHA 03/11/2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

ASEGURADOS MUNICIPIO DE CERETE-CORDOBA N.I.T. 800.096.744-5/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS N.I.T. 800.215.807-2

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS / MUNICIPIO DE CERETE-CORDOBA N.I.T. 800.096.744-5 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS N.I.T. 800.215.807-2

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                           | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV | 31/01/2022     | 31/03/2023     | \$454,263,000.00 | \$454,263,000.00   |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV | 31/01/2022     | 31/03/2023     | \$454,263,000.00 | \$454,263,000.00   |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV | 31/01/2022     | 31/03/2023     | \$454,263,000.00 | \$454,263,000.00   |

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE PRORROGA VIGENCIA SEGUN PRORROGA NRO 1 DEL 29/07/2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES .

| VALOR PRIMA NETA                    | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ *****766,646.00                  | \$ *****3,000.00  | \$ *****146,232.00 | \$ *****915,879.00     | \$ *****454,263,000.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                       |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                              | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS | 4071              | 100.00             |                        |                        |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101175283

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



DAVID PABLO CASTRO

FIRMA TOMADOR





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C.          |  |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY                 |  |  | COD.SUC<br>21        |  | NO.PÓLIZA<br>21-40-101175283                |  | ANEXO<br>4           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>04 08 2022 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>31 01 2022 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>31 03 2023 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA          |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                         |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CASTRO GAVIRIA, DAVID FERNANDO |  | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 10.784.359 |  |
| DIRECCIÓN: CL 58 NRO. 11 - 92 AP 604                    |  | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA        |  |
|                                                         |  | TELÉFONO: 7865172                |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                               |  |                                   |  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE                |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.096.744-5 |  |
| DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 12 - 37                 |  | CIUDAD: CERETE, CORDOBA           |  |
|                                               |  | TELÉFONO: 7746037                 |  |
| BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE |  |                                   |  |

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                               | VIGENCIA<br>DESDE | VIGENCIA<br>HASTA | SUMA ASEG<br>ACTUAL | SUMA ASEG<br>ANTERIOR |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/01/2022        | 31/03/2023        | \$454,263,000.00    | \$454,263,000.00      |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/01/2022        | 31/03/2023        | \$454,263,000.00    | \$454,263,000.00      |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/01/2022        | 31/03/2023        | \$454,263,000.00    | \$454,263,000.00      |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101175283

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

PAULAROZO





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS

|                                      |  |  |                               |  |  |                             |                               |  |  |               |                   |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------|-------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>ANTIGUO COUNTRY |                               |  |  | COD.SUC<br>21 |                   | NO.POLIZA<br>21-40-101175283 |  | ANEXO<br>4 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS                 | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO   |                              |  |            |  |
| 04 08 2022                           |  |  | 31 01 2022                    |  |  | 00:00                       | 31 03 2023                    |  |  | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA |                              |  |            |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                         |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |                   |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CASTRO GAVIRIA, DAVID FERNANDO |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 10.784.359 |  |  |                   |  |
| DIRECCIÓN: CL 58 NRO. 11 - 92 AP 604                    |  |  |  |  |  |  | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA        |  |  | TELÉFONO: 7865172 |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                               |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                   |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE                |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.096.744-5 |  |
| DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 12 - 37                 |  |  |  |  | CIUDAD: CERETE, CORDOBA |  |  |  |  | TELÉFONO: 7746037                 |  |
| BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                   |  |

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101175283

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaría General

FIRMA TOMADOR

PAULAROZO



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
MUNICIPIO DE CERETÉ  
NIT: 800.096.744-5



OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA  
DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA No. 21-40-101175283 FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/08/2022

INICIAL: ☐ MODIFICACION: ☒

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA.

NIT/CÉDULA: No. 10.784.359.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.


VALOR DEL CONTRATO: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$5.685.110.960,00),


AMPAROS PACTADOS

| RIESGO                         | VALOR ASEGURADO  | VIGENCIA   |            |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|
|                                |                  | DESDE      | HASTA      |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | \$454.263.000,00 | 31/01/2022 | 31/03/2023 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | \$454.263.000,00 | 31/01/2022 | 31/03/2023 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | \$454.263.000,00 | 31/01/2022 | 31/03/2023 |

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la modificación de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101175283, se aprueba la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 172 de fecha 03 de Noviembre de 2021, de conformidad con la Prórroga No. 1 de fecha veintinueve (29) de Julio de 2022, ASEGURADO/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE CERETÉ NIT: 800096744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT: 800215807-2.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día cuatro (04) de Agosto de 2022.

  
EVER ENRIQUE DÍAZ BEDOYA  
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Lidubina M. 

Telefonos: 7641560 Fax 7746180 Dirección: Calle. 12 Nro. 12 - 37





ALCALDÍA DE CERETÉ



ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA

1

DE

1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

1

(Indicar con una X)

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 172- 2021

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIDA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VEREDA EL CEDRO

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI 3B

PLAZO INICIAL: hasta 31 de julio de 2022

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 31/01/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ -

PLAZO ACUMULADO: hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )  | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA     | (%) OBRA PROGRAMADA             | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado        | 1             | 2               | 3             | 4             | 5               | 6             | 7             | 8              | 9                  | 10              | 11                | 12                |      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------|
|                                   | Miles de pesos                    |                                 |                                             | \$ Valor programado |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA              | \$ Valor Ejecutado  |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   | Miles de pesos                    |                                 | Miles de pesos                              | % Ejecutado         | Enero de 2022 | Febrero de 2022 | Marzo de 2022 | Abril de 2022 | Mayo de 2023    | Junio de 2022 | Julio de 2022 | Agosto de 2022 | Septiembre de 2022 | Octubre de 2022 | Noviembre de 2023 | Diciembre de 2024 |      |
| I. EXPLANACIONES                  | \$119.877.635                     | 2.13%                           | 0.00%                                       | % P                 |               |                 | 1.41%         | 0.85%         | 0.85%           |               |               |                |                    |                 |                   |                   | 100% |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ P                |               |                 | \$79.689.946  | \$47.951.054  | \$47.951.054    |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ E                |               |                 |               |               |                 | \$119.877.635 |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % E                 |               |                 |               |               |                 | 2.13%         |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
| IV. PAVIMENTO RIGIDO              | \$5.195.456.353                   | 92.17%                          | 0.00%                                       | % P                 |               |                 | 2.95%         | 7.73%         | 7.73%           | 14.37%        | 9.54%         | 9.91%          | 9.54%              | 9.54%           | 12.84%            | 15.07%            |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ P                |               |                 | \$166.227.695 | \$435.502.085 | \$809.776.511   | \$537.719.576 | \$558.401.098 | \$537.719.576  | \$537.719.576      | \$723.745.827   | \$861.518.517     |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ E                |               |                 |               |               | \$1.291.809.886 | \$779.709.163 | \$984.797.510 |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % E                 |               |                 |               |               | 22.92%          | 13.83%        | 17.47%        |                |                    |                 |                   |                   |      |
| V. TRANSPORTE                     | \$279.739.708                     | 4.96%                           | 0.00%                                       | % P                 |               |                 | 0.53%         | 1.92%         | 1.92%           | 0.60%         |               |                |                    |                 |                   |                   | 50%  |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ P                |               |                 | \$29.838.902  | \$108.166.020 | \$108.166.020   | \$33.568.765  |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ E                |               |                 |               |               |                 | \$279.739.715 |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % E                 |               |                 |               |               |                 | 4.96%         |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
| VI. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | \$39.085.818                      | 0.69%                           | 0.00%                                       | % P                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   | 0.69%             |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ P                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   | \$39.085.818      |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ E                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % E                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
| VII. CARACTERIZACIÓN VIAL         | \$2.362.918                       | 0.04%                           | 0.00%                                       | % P                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   | 0.04%             |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ P                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   | \$2.362.918       |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ E                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % E                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % P                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ P                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ E                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % E                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % P                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ P                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ E                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % E                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % P                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ P                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | \$ E                |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
|                                   |                                   |                                 |                                             | % E                 |               |                 |               |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )        | \$ 5.636.522.432.00               | 100%                            | 0.00%                                       | % E                 |               |                 | </            |               |                 |               |               |                |                    |                 |                   |                   |      |



Aprueba Firma: DAVID FCO CASTRO  
Nombre: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA  
Representante legal o apoderado del Contratista  
Matrícula Profesional No.: 22202152744COR

Aprueba Firma: 

---

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA

Representante legal o apoderado del interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>ACTA DE COMITÉ DE OBRA</b> |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  | PÁGINA  | 1 de 3              |

FECHA 4/11/2022  
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15  
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

---

CONTRATO DE OBRA No. 172 DE 2021  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

---

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021  
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

---

| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS |                                |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Programación de bordillos                                           | sábado, 15 de octubre de 2022  | NO CUMPLIÓ |
| Instalación de bordillos                                            | martes, 1 de noviembre de 2022 | NO CUMPLIÓ |
| Instalación de carpa del SAU                                        | martes, 18 de octubre de 2022  | CUMPLIÓ    |
| Procedimiento arreglo de fisuras y losas lavadas                    | martes, 18 de octubre de 2022  | CUMPLIÓ    |
| Reunión entre sociales y ambientales contratista e interventoría    | martes, 18 de octubre de 2022  | CUMPLIÓ    |

---

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

Revisión de compromisos

Avance de obra

Observaciones área SST

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</b><br><b>ACTA DE COMITÉ DE OBRA</b> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | PÁGINA  | 2 de 3              |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| FECHA | 4/11/2022<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA</b><br><p>El ingeniero director inicia el comité de obra revisando el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité de obra anterior.</p> <p>El proyecto presenta un avance del 4%. Programado 79,46%, ejecutado 83,67%</p> <p>La ingeniera residente de interventoría hace las siguientes observaciones:</p> <p>Se tienen 3178 m de pavimento. Es preocupante el tema de los bordillos, debido a que ya se está presentando mucha socavación en varios tramos. Se solicita el arreglo de las losas fisuradas y lavadas lo más pronto posible, antes de que se sigan deteriorando. Se solicita terminar de adecuar la plaza del colegio, retirar el material sobrante. Como se está fundiendo a un solo carril se hace necesario el apoyo de mixers al momento de las fundidas debido a que con las plantas se presentan inconvenientes porque no caben en el carril y los rieles se corren.</p> <p>La inspectora SST de la interventoría indica que el tema de la dotación y el uso de EPPs es deficiente. Se solicita mejorar el control del tráfico cuando se esté fundiendo para evitar accidentes cuando se esté descargando la planta. El contratista indica que se está organizando este tema.</p> <p>La ingeniera ambiental de la interventoría indica que se hizo el retiro del material de la plaza del colegio pero se colocó en otra casa pero no se hizo acta de recibo porque el propietario de la casa no lo pidió sólo prestó el espacio para que se pudiera sacar.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>ACTA DE COMITÉ DE OBRA</b> |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  | PÁGINA  | 3 de 3              |

|  |  |  |       |                                               |
|--|--|--|-------|-----------------------------------------------|
|  |  |  | FECHA | 4/11/2022<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |
|--|--|--|-------|-----------------------------------------------|

| COMPROMISOS PACTADOS      | FECHA DE CUMPLIMIENTO<br><small>(Día / Mes / Año)</small> | RESPONSABLES |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Programación de bordillos | sábado, 5 de noviembre de 2022                            | Contratista  |
| Instalación de bordillos  | martes, 8 de noviembre de 2022                            | Contratista  |
| Arreglo de placas         | miércoles, 9 de noviembre de 2022                         | Contratista  |
|                           |                                                           |              |
|                           |                                                           |              |
|                           |                                                           |              |
|                           |                                                           |              |
|                           |                                                           |              |
|                           |                                                           |              |
|                           |                                                           |              |
|                           |                                                           |              |
|                           |                                                           |              |




  

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA \_\_\_\_\_  
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO                   | EMPRESA / ENTIDAD  | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MIGUEL DÍAZ             | DIRECTOR INTERVENTORÍA  | CONSORCIO ACI - 3B |  |
| CARMELINA OVIEDO        | RESIDENTE INTERVENTORIA | CONSORCIO ACI - 3B |  |
| MARIA JOSE TEHERAN      | INSPECTORA SST          | CONSORCIO ACI - 3B | MARIA JOSE TEHERAN                                                                    |
| CLAUDIA BENITEZ         | INGENIERA AMBIENTAL     | CONSORCIO ACI - 3B |  |
| JOVER ALEAN             | INGENIERO AUXILIAR      | DAVID CASTRO       | Jover Alean                                                                           |
| PILAR PUCHE             | SUPERVISORA DE CONTRATO | ALCALDÍA DE CERETÉ |  |
| JUAN CARLOS MARTINEZ    | SUPERVISOR DE CONTRATO  | ALCALDÍA DE CERETÉ |  |
|                         |                         |                    |                                                                                       |
|                         |                         |                    |                                                                                       |
|                         |                         |                    |                                                                                       |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>ACTA DE COMITÉ DE OBRA</b> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | PÁGINA  | 1 de 3              |

|  |       |                                                |
|--|-------|------------------------------------------------|
|  | FECHA | 18/11/2022<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |
|--|-------|------------------------------------------------|

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16  
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

---

CONTRATO DE OBRA No. 172 DE 2021  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

---

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021  
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

---

| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS |                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Programación de bordillos                                           | sábado, 5 de noviembre de 2022    | NO CUMPLIÓ |
| Instalación de bordillos                                            | martes, 8 de noviembre de 2022    | NO CUMPLIÓ |
| Arreglo de placas                                                   | miércoles, 9 de noviembre de 2022 | NO CUMPLIÓ |
|                                                                     |                                   |            |

---

| TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA                   |
|---------------------------------------------------------------------|
| Revisión de compromisos<br>Avance de obra<br>Observaciones área SST |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>ACTA DE COMITÉ DE OBRA</b> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | PÁGINA  | 2 de 3              |

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| FECHA | 18/11/2022<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA</b><br><p>El ingeniero director inicia el comité de obra revisando el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité de obra anterior.</p> <p>El proyecto presenta un avance del 4%.</p> <p>La ingeniera residente de interventoría hace las siguientes observaciones:</p> <p>Se le ha solicitado una reunión en el sitio donde se hará el empalme Cedro - Cepillo de la comisión topográfica del contratista y de la interventoría para evaluar el diseño y realizar el levantamiento topográfico pertinente.</p> <p>Se tienen 3358 metros lineales de pavimento, se le reitera al contratista la instalación de los bordillos, el arreglo de las placas y el procedimiento para realizar las obras de protección de taludes.</p> <p>La inspectora SST de la interventoría reitera que el tema de la dotación y el uso de EPP es deficiente. Indica que se le debe enviar afiliaciones y exámenes de ingreso del personal. La señalización de los bordillos no es suficiente, se debe estar pendiente de la señalización de los cierres y enviar evidencia de cómo se deja la obra al final de la jornada.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>ACTA DE COMITÉ DE OBRA</b> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | PÁGINA  | 3 de 3              |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>FECHA</b><br>18/11/2022<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |
|--|----------------------------------------------------------------|

| COMPROMISOS PACTADOS                           | FECHA DE CUMPLIMIENTO<br><small>(Día / Mes / Año)</small> | RESPONSABLES |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Programación de bordillos                      | viernes, 18 de noviembre de 2022                          | Contratista  |
| Instalación de bordillos                       | lunes, 5 de diciembre de 2022                             | Contratista  |
| Entrega del diseño del empalme Cedro - Cepillo | viernes, 18 de noviembre de 2022                          | Contratista  |
| Arreglo de placas                              | lunes, 28 de noviembre de 2022                            | Contratista  |
| Propuesta de protección de taludes             | lunes, 28 de noviembre de 2022                            | Contratista  |
| Entrega del balance                            | viernes, 25 de noviembre de 2022                          | Contratista  |
|                                                |                                                           |              |
|                                                |                                                           |              |
|                                                |                                                           |              |
|                                                |                                                           |              |



  

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** \_\_\_\_\_  
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO                   | EMPRESA / ENTIDAD  | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MIGUEL DÍAZ             | DIRECTOR INTERVENTORÍA  | CONSORCIO ACI - 3B |  |
| CARMELINA OVIEDO        | RESIDENTE INTERVENTORIA | CONSORCIO ACI - 3B |  |
| MARIA JOSE TEHERAN      | INSPECTORA SST          | CONSORCIO ACI - 3B | MARIA TEHERAN                                                                         |
| JOVER ALEAN             | INGENIERO AUXILIAR      | DAVID CASTRO       |  |
| JUAN CARLOS MARTINEZ    | SUPERVISOR DE CONTRATO  | ALCALDÍA DE CERETÉ |  |
|                         |                         |                    |                                                                                       |
|                         |                         |                    |                                                                                       |
|                         |                         |                    |                                                                                       |
|                         |                         |                    |                                                                                       |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

[illegible]

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  | 1 DE 1              |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| FECHA | 30-nov-22<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|--------------------------------|

CONVENCIONES:    ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).  
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:    Mantenimiento vehículo: 163.195 km

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma 

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma 

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO  
Supervisor del Contrato de Interventoría.  
Matricula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



|  |                                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | CÓDIGO<br>MEPI-MN1-IN-15-FR-7                                                                                                           |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|--------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | VERSIÓN<br>1                                                                                                                            |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
|                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PÁGINA<br>1 DE 1                                                                                                                        |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA                                                                                                          |    |    |    |    | FECHA<br>30-nov-22<br>(Día / Mes / Año) |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:                                                    |                                    | 2276 DE 2021                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B                                                                                                           |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                                                    |                                    | NOVIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PROYECTO: P65- INTERVENTORIA VÍAS CORDOBA - GRUPO 4                                                                                     |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| CONTRATO DE OBRA No:                                                              |                                    | 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | CONTRATISTA: ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| NOMBRE ARL:                                                                       |                                    | SURA                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: COMFACOR                                                                                                   |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                         |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| No.                                                                               | Nombres y Apellidos                | C.C.                                                                                                                                                                                                                             | Cargo                                           | Salario / Honorarios | Días del Mes |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                         |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |              |            | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL    |                    |                            |            |              |                    |                                              |              | PARAFISCALES           |                            |            | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13                                                                                                                                      | 14 | 15 | 16 | 17 | 18                                      | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  | 28  | 29   | 30           | 31         |                                                    |                                 | % Dedicación en el mes | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA |                                                                                               |
| 1                                                                                 | Miguel Armando Diaz Rivera         | 79.153.481                                                                                                                                                                                                                       | Director de Interventoria                       | \$ 6.500.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 6.500.000 | \$ 452.400 | V                                                  | NUEVA EPS                       | 9435891693             | \$ 260.000         | PORVENIR                   | 9435891693 | \$ 1.040.000 | \$ 260.000         | \$ -                                         | \$ -         |                        |                            |            |                                                                                               |
| 2                                                                                 | Carmelina Rosa Oviedo Ramos        | 30.581.482                                                                                                                                                                                                                       | Ingeniero Residente de Interventoria El Cedro   | \$ 4.600.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 4.600.000 | \$ 288.200 | V                                                  | NUEVA EPS                       | 9435891693             | \$ 182.000         | PORVENIR                   | 9435891693 | \$ 727.900   | \$ 177.900         | \$ -                                         | \$ -         |                        |                            |            |                                                                                               |
| 3                                                                                 | Sergio Javier Solano Almanza       | 78.760.291                                                                                                                                                                                                                       | Ingeniero Residente de Interventoria El Cepillo | \$ 4.600.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 4.600.000 | \$ 320.200 | V                                                  | NUEVA EPS                       | 9435891693             | \$ 184.000         | PORVENIR                   | 9435891693 | \$ 736.000   | \$ 184.000         | \$ -                                         | \$ -         |                        |                            |            |                                                                                               |
| 4                                                                                 | Carlos Milan Carvajal Pinto        | 1.047.387.270                                                                                                                                                                                                                    | Ingeniero Residente de Interventoria Martinez   | \$ 4.600.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 4.600.000 | \$ 320.200 | V                                                  | SANITAS                         | 9435891693             | \$ 184.000         | COLPENSIONES               | 9435891693 | \$ 736.000   | \$ 184.000         | \$ -                                         | \$ -         |                        |                            |            |                                                                                               |
| 5                                                                                 | Libardo Arteaga                    | 78.077.318                                                                                                                                                                                                                       | Ingeniero Residente de Interventoria            | \$ 4.600.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 4.600.000 | \$ 320.200 | V                                                  |                                 | 9435891693             | \$ 184.000         |                            | 9435891693 | \$ 736.000   | \$ 184.000         | \$ -                                         | \$ -         |                        |                            |            |                                                                                               |
| 6                                                                                 | Said Mauricio Soto Martinez        | 1.071.357.798                                                                                                                                                                                                                    | Ingeniero Auxiliar                              | \$ 3.200.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 3.200.000 | \$ 222.800 | V                                                  | SALUD TOTAL                     | 9435891693             | \$ 128.000         | PROTECCION                 | 9435891693 | \$ 512.000   | \$ 128.000         |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| 7                                                                                 | Lina Ramos                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Ingeniero Auxiliar                              | \$ 3.200.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 3.200.000 | \$ 222.800 | V                                                  |                                 |                        | \$ 128.000         |                            |            | \$ 512.000   | \$ 128.000         |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| 8                                                                                 | Franciso Jose Cervantes Velez*     | 79.123.298                                                                                                                                                                                                                       | Especialista en Geotecnia                       |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                         |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    | 30  | ACI |      | \$ -         | V          |                                                    |                                 | \$ -                   |                    | \$ -                       | \$ -       | \$ -         | \$ -               |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| 9                                                                                 | Andres Felipe Gomez Sanchez*       | 79.956.763                                                                                                                                                                                                                       | Especialista en Hidráulica e Hidrología         |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                         |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    | 40  | ACI |      | \$ -         | V          |                                                    |                                 | \$ -                   |                    | \$ -                       | \$ -       | \$ -         | \$ -               |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| 10                                                                                | Victor Antonio Hernandez Gordillo* | 73.109.426                                                                                                                                                                                                                       | Especialista en Estructuras                     | \$ 1.575.000         |              | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 4.000.000 | \$ 41.800  | V                                                  | COMPENSAR EPS                   | 57708531               | \$ 500.000         | COLPENSIONES               |            | \$ 640.000   | \$ -               | \$ -                                         | \$ -         |                        |                            |            |                                                                                               |
| 11                                                                                | Néstor Escorcía*                   | 72.179.441                                                                                                                                                                                                                       | Especialista Ambiental                          |                      | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | 100 | ACI | \$ - | \$ -         | V          |                                                    |                                 | \$ -                   |                    | \$ -                       | \$ -       | \$ -         | \$ -               |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| 12                                                                                | María José Teheraán Guerra         | 1.101.819.235                                                                                                                                                                                                                    | Inspector SST                                   | \$ 2.100.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 2.100.000 | \$ 146.200 | V                                                  | NUEVA EPS                       | 9435891693             | \$ 84.000          | PORVENIR                   | 9435891693 | \$ 336.000   | \$ 84.000          |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |
| 13                                                                                | Ivanna Rocio Charraequiel Rivero   | 1.065.007.803                                                                                                                                                                                                                    | Secretaria                                      | \$ 1.015.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X                                                                                                                                       | X  | X  | X  | X  | X                                       | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | 100 | ACI  | \$ 1.015.000 | \$ 3.600   | V                                                  | NUEVA EPS MOVILIDAD             | 9435891693             | \$ 40.500          | PORVENIR                   | 9435891693 | \$ 161.800   | \$ 40.600          |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |







|  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÁGINA  | 1 DE 1              |

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: 30-nov-22<br>(Día / Mes / Año) |  |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |

|                                                       |  |  |  |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021           |  |  |  |  | INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B                                                                                                           |  |  |  |  |
| MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE                        |  |  |  |  | PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4                                                                                     |  |  |  |  |
| CONTRATO DE OBRA No: 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022 |  |  |  |  | CONTRATISTA: ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 |  |  |  |  |

|                                                             |              |                               |  |             |                                              |                                                     |  |                  |                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|--|--|--|
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA |              |                               |  |             |                                              |                                                     |  |                  |                         |  |  |  |
| Vigencia Fiscal                                             | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto |  | Recurso No. | Fuente de Financiación<br>(Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional |  | Valor            | Saldo del Acta Anterior |  |  |  |
| 2021                                                        | 1084921      | C-2402-0600-12-0-2402041-02   |  | 54          | NACION                                       | PRINCIPAL                                           |  | \$ 242.430.000   |                         |  |  |  |
| 2022                                                        | 280222       | C-2402-0600-12-0-2402112-02   |  | 11          |                                              |                                                     |  | \$ 1.588.100.773 |                         |  |  |  |
| 2022                                                        | 280222       | C-2402-0600-12-0-2402112-02   |  | 11          |                                              |                                                     |  | \$ 100.000.000   |                         |  |  |  |
| TOTAL                                                       |              |                               |  |             |                                              |                                                     |  | \$ 1.930.530.773 |                         |  |  |  |

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.930.530.773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                 |                      |                    |                  |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                      |                    |                  |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                     |               |
| Acta No.                                                        | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA        | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIA S | Observaciones |
| Anticipo                                                        |                      |                    |                  |                                      |                          |                                         |                              |                         | \$ 242.430.000,00           |                    |                                                     |               |
| 1                                                               | ENERO - 2022         | \$ 456.300,00      | \$ 86.697,00     | \$ 542.997,00                        | \$ -                     | \$ 542.997,00                           | \$ -                         | 1084921 - 30/12/2021    | \$ 241.887.003,00           | \$ 1.929.987.776   |                                                     |               |
| 2                                                               | FEBRERO - 2022       | \$ 39.956.820,00   | \$ 7.591.796,00  | \$ 47.548.616,00                     | \$ -                     | \$ 47.548.616,00                        | \$ -                         | 1084921 - 30/12/2021    | \$ 194.338.387              | \$ 1.882.439.160   |                                                     |               |
| 3                                                               | MARZO - 2022         | \$ 61.066.163,00   | \$ 11.602.571,00 | \$ 72.668.734,00                     | \$ -                     | \$ 72.668.734,00                        |                              | 1084921 - 30/12/2021    | \$ 121.669.653              | \$ 1.809.770.426   |                                                     |               |
| 4                                                               | ABRIL - 2022         | \$ 88.928.160,00   | \$ 16.896.350,00 | \$ 105.824.510,00                    | \$ -                     | \$ 105.824.510,00                       |                              | 1084921 - 30/12/2021    | \$ 15.845.143               | \$ 1.703.945.916   |                                                     |               |
| 5                                                               | MAYO - 2022          | \$ 13.315.246,00   | \$ 2.529.897,00  | \$ 15.845.143,00                     |                          | \$ 15.845.143,00                        |                              | 1084921 - 30/12/2021    | \$ -                        | \$ 1.688.100.773   |                                                     |               |
|                                                                 |                      | \$ 78.131.354,00   | \$ 14.844.957,00 | \$ 92.976.311,00                     |                          | \$ 92.976.311,00                        |                              | 280222 - 23/02/2022     | \$ 7.023.689                | \$ 1.595.124.462   |                                                     |               |
| 5                                                               |                      | \$ 5.902.260,00    | \$ 1.121.429,00  | \$ 7.023.689,00                      |                          | \$ 7.023.689,00                         |                              | 280222 - 23/02/2022     |                             | \$ 1.588.100.773   |                                                     |               |
| 6                                                               | JUNIO                | \$ 94.536.797,00   | \$ 17.961.992,00 | \$ 112.498.789,00                    |                          | \$ 112.498.789,00                       |                              | 280222 - 23/02/2022     | \$ 1.475.601.984            | \$ 1.475.601.984   |                                                     |               |
| 6                                                               | JULIO - 2022         | \$ 101.134.200,00  | \$ 19.215.498,00 | \$ 120.349.698,00                    |                          | \$ 120.349.698,00                       |                              | 280222 - 23/02/2022     | \$ 1.355.252.286            | \$ 1.355.252.286   |                                                     |               |
| 8                                                               | AGOTO - 2022         | \$ 113.107.700,00  | \$ 21.490.463,00 | \$ 134.598.163,00                    |                          | \$ 134.598.163,00                       |                              | 280222 - 23/02/2022     | \$ 1.220.654.123            | \$ 1.355.252.286   |                                                     |               |
| 9                                                               | SEPTIEMBRE - 2022    | \$ 105.579.070,00  | \$ 20.108.017,00 | \$ 125.639.093,00                    |                          | \$ 125.639.093,00                       |                              | 280222 - 23/02/2022     | \$ 1.095.015.030            | \$ 1.095.015.030   |                                                     |               |
| 10                                                              | OCTUBRE              | \$ 121.465.020,00  | \$ 23.078.354,00 | \$ 144.543.374,00                    |                          | \$ 144.543.374,00                       |                              | 280222 - 23/02/2023     | \$ 950.471.656              | \$ 950.471.656     |                                                     |               |
| 11                                                              | NOVIEMBRE            | \$ 132.652.580,00  | \$ 25.203.990,00 | \$ 157.856.570,00                    |                          | \$ 157.856.570,00                       |                              | 280222 - 23/02/2023     | \$ 792.615.086              | \$ 1.220.654.123   |                                                     |               |
| TOTALES                                                         |                      | \$ 956.231.670,00  | \$ 181.732.011   | \$ 1.137.915.687                     | \$ -                     | \$ 157.856.570,00                       | \$ -                         |                         | \$ 792.615.086              | \$ 792.615.086     |                                                     |               |



Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO


|                          | VALOR BÁSICO   | IVA            | TOTAL            |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| COSTOS DIRECTOS PERSONAL | \$ 809.932.500 | \$ 153.887.175 | \$ 963.819.675   |
| OTROS COSTOS DIRECTOS    | \$ 146.299.170 | \$ 27.796.842  | \$ 174.096.012   |
| *                        |                |                |                  |
| VALOR TOTAL              | \$ 956.231.670 | \$ 181.684.017 | \$ 1.137.915.687 |

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma   
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA  
Director de Interventoría  
Matrícula No.: 25202-12786 CND

Firma   
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula No. : 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA |      | CÓDIGO                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-13           |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------------|--|--|----------|--|--|----------------------|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|-------|--|--|-------|--|--|----|-----|------|---|-----|------|----|------|------|----|------|------|----|-----|------|---|-----|------|----|-----|------|----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |      | VERSIÓN                        | 1                              |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |      | PÁGINA                         | 1 DE 2                         |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |      | FECHA                          | 30-nov-22<br>(Día / Mes / Año) |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |      | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |      | INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B  |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento de Córdoba- Grupo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| PLAZO INICIAL: 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022<br>(Incluye prórrogas y suspensiones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| VALOR ACUMULADO: \$ -<br>(Incluye adiciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| <table><tr><th colspan="3">Amparo</th><th colspan="3">% Amparo</th><th colspan="3">Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td colspan="3">Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 811.147.384,00</td></tr><tr><td colspan="3">Calidad del servicio</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 579.159.232,00</td></tr><tr><td colspan="3">Cumplimiento de Servicio</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 193.053.077,00</td></tr><tr><td colspan="3">Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 386.106.155,00</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>1</td><td>MAR</td><td>2023</td></tr><tr><td>29</td><td>AGOS</td><td>2022</td><td>29</td><td>AGOS</td><td>2027</td></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>1</td><td>MAR</td><td>2023</td></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>29</td><td>AGOS</td><td>2025</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      | Amparo               |  |  | % Amparo |  |  | Valor Asegurado (\$) |  |  | Buen manejo y correcta inversión del anticipo |  |  |  |  |  | \$ 811.147.384,00 |  |  | Calidad del servicio |  |  |  |  |  | \$ 579.159.232,00 |  |  | Cumplimiento de Servicio |  |  |  |  |  | \$ 193.053.077,00 |  |  | Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones |  |  |  |  |  | \$ 386.106.155,00 |  |  | VIGENCIA |  |  |  |  |  | Desde |  |  | Hasta |  |  | 27 | ENE | 2022 | 1 | MAR | 2023 | 29 | AGOS | 2022 | 29 | AGOS | 2027 | 27 | ENE | 2022 | 1 | MAR | 2023 | 27 | ENE | 2022 | 29 | AGOS | 2025 |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |      | % Amparo                       |                                |      | Valor Asegurado (\$) |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      | \$ 811.147.384,00    |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| Calidad del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      | \$ 579.159.232,00    |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| Cumplimiento de Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      | \$ 193.053.077,00    |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      | \$ 386.106.155,00    |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| Desde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |      | Hasta                          |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENE                                                                                                                                                                                               | 2022 | 1                              | MAR                            | 2023 |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AGOS                                                                                                                                                                                              | 2022 | 29                             | AGOS                           | 2027 |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENE                                                                                                                                                                                               | 2022 | 1                              | MAR                            | 2023 |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENE                                                                                                                                                                                               | 2022 | 29                             | AGOS                           | 2025 |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| Certificado de modificación o anexo No.:<br>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |
| Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |      |                                |                                |      |                      |  |  |          |  |  |                      |  |  |                                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |                      |  |  |  |  |  |                   |  |  |                          |  |  |  |  |  |                   |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |                   |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |     |      |   |     |      |    |      |      |    |      |      |    |     |      |   |     |      |    |     |      |    |      |      |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | VERSIÓN | 1                    |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | PÁGINA  | 1 DE 2               |  |

|  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
|  | FECHA | 30-nov-22         |
|  |       | (Día / Mes / Año) |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      |          | \$ 193.053.077,00    |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          | \$ 811.147.384,00    |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones |          | \$ 386.106.155,00    |
| Calidad del servicio                                              |          | \$ 579.159.232,00    |

| VIGENCIA |    |      |           |    |      |
|----------|----|------|-----------|----|------|
| Desde    |    |      | Hasta     |    |      |
| 27       | 1  | 2022 | 3/06/2023 |    |      |
| 27       | 1  | 2022 | 3/06/2023 |    |      |
| 27       | 1  | 2022 | 31        | 12 | 2025 |
| 31       | 12 | 2022 | 31        | 12 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3237551-6

**Certificado de modificación o anexo No.:** \_\_\_\_\_  
 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA


**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA  
 Director de Interventoría  
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma 

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO  
 Supervisor Contrato de Interventoría  
 Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| CORRESPONDENCIA ENVIADA |                |                                                                                                         |                               |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| No. Salida              | Fecha Radicado | Asunto / Tema Asociado                                                                                  | Destinatario                  |
| SAL-22-019323           | 2022-11-05     | Respuesta a oficio SAL-22-018957- PROTECCIÓN DE TALUD.                                                  | David Fernando Castro Gaviria |
| SAL-22-020481           | 2022-11-23     | Solicitud de información adicional de informes ambientales                                              | David Fernando Castro Gaviria |
| SAL-22-020755           | 2022-11-28     | RESPUESTA A OFIC-DFCG-093 SOLICITUD DE PRÓRROGA N°2 CONTRATO 172-2021 DERIVADO DEL CONVENIO 1114 -2021. | David Fernando Castro Gaviria |
| SAL-22-020938           | 2022-11-30     | Reparacion de placas fisuradas                                                                          | David Fernando Castro Gaviria |
| SAL-22-020941           | 2022-11-30     | Arreglo de cerca y reparación de postes en concreto de la Hacienda el Cedro.                            | David Fernando Castro Gaviria |



Radicación relacionada: ENT-22-023939



Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2022

Señor(a)  
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA  
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604  
davidfcastrog01@gmail.com  
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta a oficio SAL-22-018957- PROTECCIÓN DE TALUD.

**REFERENCIA:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Buenos días,

Los puntos donde se debe realizar la protección de talud ya han sido ubicados previamente por los residentes en campo, por lo que sus especialistas los pueden visitar en cualquier momento y presentar la mejor solución a esta interventoria para su aprobación y construcción, para permitir la construcción de los bordillo y evitar la socavacion de la losa del pavimento.

Cordialmente,

**Miguel Armando Diaz Rivera**  
**Director De Interventoría**

Firmado digitalmente  
Para validar autenticidad de este  
documento escanee el código QR  
5/11/2022 9:49:23 a. m.

Folios: 1  
Anexo:  
Nombre anexos:

**CONSORCIO ACI-3B**



Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022

Ingeniero  
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
davidfcastrog@gmail.com, diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud de información adicional de informes ambientales

**REFERENCIA:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 172-2021, realizó reunión con la profesional encargada del área ambiental del contratista el día 19 de octubre del presente año, con el objetivo de socializarle correcciones y solicitar información adicional requerida para los informes ambientales del contrato relacionado, desde el informe uno(1) al seis (6); específicamente sobre el diligenciamiento de los formatos INVIAS de seguimiento a la gestión ambiental y sus respectivos anexos

El día 18 de noviembre esta interventoría recibe oficio con radicado SS 71108 del Instituto Nacional de Vías, emitido por el subdirector de sostenibilidad, Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego; en el cual nos solicitan suministrar la información relacionada con los formatos INVIAS y sus respectivos anexos desde el informe uno (1) al seis (6).

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, comedidamente se solicita al contratista de obra allegar la información solicitada en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de la presente solicitud.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

**CONSORCIO ACI-3B**



**Miguel Armando Díaz Rivera**  
**Director De Interventoría**

Firmado digitalmente  
Para validar autenticidad de este  
documento escanee el código QR  
23/11/2022 6:39:35 p. m.

Folios: 2  
Anexo:  
Nombre anexos:





Cerete, 28 de noviembre de 2022

Ingeniero  
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
davidfcastrog@gmail.com, dirooperativo2021@gmail.com

Asunto: RESPUESTA A OFIC-DFCG-093 SOLICITUD DE PRÓRROGA N°2 CONTRATO 172-2021 DERIVADO DEL CONVENIO 1114 -2021.

**REFERENCIA:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo

En atención a la solicitud de prórroga presentada por el contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, mediante oficio OFIC-DFCG-093 enviado el 17 de noviembre de 2022 nos permitimos manifestar que las razones y/o justificaciones presentadas en esta no son suficientes para justipreciar un posible aval para la petición emitida.

Por tal razón esta interventoría requiere y reitera a través de esta respuesta, la solicitud de la programación de instalación de bordillos y demás actividades que proyectan ejecutar en el tiempo manifestado en su petición.

Cabe anotar, que esta interventoría ha realizado esta solicitud en múltiples ocasiones a través de oficios y comités de obra como se muestra a continuación:

SAL-22-018959 – 2022-10-31

Comité de obras N° 11 del día 19 de agosto de 2022

Comité de obras N° 12 del día 02 de septiembre de 2022

Comité de obras N° 13 del día 23 de septiembre de 2022

Comité de obras N° 14 del día 14 de octubre de 2022

Comité de obras N° 15 del día 04 de noviembre de 2022

Comité de obras N° 16 del día 18 de noviembre de 2022

En todo caso, se indica que para esta interventoría resulta necesario la entrega de la programación de las actividades como soporte para la evaluación de la solicitud presentada y del posible aval de la prórroga del convenio 1114 de 2021 y a su vez del contrato de obra 172 de 2021.



Cordialmente,



**Miguel Armando Díaz Rivera**  
**Director De Interventoría**

Firmado digitalmente  
Para validar autenticidad de este  
documento escanee el código QR  
28/11/2022 9:06:34 a. m.

Folios: 2  
Anexo: 1  
Nombre anexos:

Elaboró: Ivana Rocio Charraquiel Rivero  
Aprobó: Miguel Armando Díaz Rivera

**CONSORCIO ACI-3B**



Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2022

Ingeniero  
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
davidfcastrog@gmail.com, dirooperativo2021@gmail.com

Asunto: Arreglo de cerca y reparación de postes en concreto de la Hacienda el Cedro.

**REFERENCIA:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Señor DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA se le informa que el día de ayer 28 de noviembre se dirigió a esta interventoría el señor Reinaldo Ochoa uno de los propietarios de la hacienda el Cedro, quien manifiesta que la cerca de su propiedad, la cual queda en el lateral derecho de la va e inicia en el K1+310 hasta el K3+488 se vio afecta al momento de usted realizar las actividades de excavación ya que el material proveniente de estas caían sobre la cerca tirando los postes de concreto de dicha cerca al piso, además de esto las volquetas al dar la vuelta también los golpeaban, el señor manifiesta que el ganado se esta saliendo de sus predios y recorriendo la vía, informa que no se hace responsable si uno de estos animales causan algún tipo de accidente o daños a bien ajeno.

El señor solicita que le arreglen las cerca cuanto antes y construyan los postes que se partieron los cuales son en concreto.

Con el fin de evitar un accidente o daño a bien ajeno se le requiere arreglar cuanto antes los puntos que usted daño con las actividades que afectaron la cerca.

Cordialmente,

**CONSORCIO ACI-3B**



**Miguel Armando Díaz Rivera**  
**Director De Interventoría**

Firmado digitalmente  
Para validar autenticidad de este  
documento escanee el código QR  
30/11/2022 8:07:35 a. m.

Folios: 2  
Anexo:  
Nombre anexos:





Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2022

Ingeniero  
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
davidfcastrog@gmail.com, dirooperativo2021@gmail.com

Asunto: Reparacion de placas fisuradas

**REFERENCIA:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

El día 28 de septiembre de 2022 por medio de radicado No. SAL-22-016774 se le informo que realizando un recorrido de inspección a las placas de del pavimento construido se observó una fisura que compromete dos placas de concreto las cuales se encuentran en el k1+520.

a continuación, se muestra en la imagen de las placas en mención



**CONSORCIO ACI-3B**



Se le solicito una propuesta para reparar dichas placas, ala fecha esa propuesta no se le ha presentado a la interventoría.

El día de ayer nuevamente se hizo recorrido y se encontraron dos placas mas fisuradas. Una en el K0+230 carril izquierdo.



También se encontró otra fisura que compromete el carril derecho e izquierdo en el K2+500.



**CONSORCIO ACI-3B**



Teniendo en cuenta que las fisuras se convierten en filtraciones de agua y polvo las cuales afectan la durabilidad de la estructura y ponen en riesgo la estructura del pavimento, esta interventoría le solicita la contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA presentar cuanto antes un método de reparación para las placas o una propuesta dependiendo el grado de afectación que estas presenten y dar inicio inmediato a dicha reparación.

Cordialmente,

**Miguel Armando Diaz Rivera**  
**Director De Interventoría**


Firmado digitalmente  
 Para validar autenticidad de este  
 documento escanee el código QR  
 30/11/2022 7:56:49 a. m.


Folios: 3  
 Anexo:  
 Nombre anexos:



personal en obra: Per alubra - Ayudante operadores palatru Hse


Actividad en obra: Debido a los lluvias presentados en la mañana el contratista no pudo cumplir con las actividades programadas para hoy.


x 



30 de octubre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

x 




31 de octubre de 2022 (Lunes)


Tiempo: Seco

equipo y maquinaria: Mini Cargador - moto niveladora - Nivel - estación - vibrador compactador

personal en obra: Residente de obra  
operador Ayudante social Hse  
Palatru

Actividad en obra: Se instala y compacta Sub  
base del K+370 al K+300  
- Se Crea Subbase del K+370 al K+300

x 



01 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco.





Equipo y maquinaria: mini cargador - Nivel  
Vibro Compactador - Estación  
motoniveladora.

Personal en obra: Residente de obra  
Peritista (2) Comision de topografía  
Ayudantes (12)

Actividad en obra: Se libera camil derecho  
sib base y noles por parte de la topografía  
de intervención

- Se instala noles del K+370 al K+380
- Se instala pavimento del K+370 al K+380  
camil derecho

02 de Noviembre de 2022 (Miércoles)


Tiempo: Horas en horas de la tarde de 02:00 a 04:00 pm

Equipo y maquinaria: mini cargador - motoniveladora  
- Vibro Compactador - Estación  
Nivel

Personal en obra: Residente de obra - Hse  
Social - Operador - Ayudantes -  
Peritista.

Actividad en obra: se instalan noles camil  
Ingeniería

- se presentan lluvias los cuales impiden continuar  
con la actividad.




03 de Noviembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Lluvias en la tarde de 02:00 a 04:00 PM

Equipos y maquinarias: minicargador - motoniveladora  
vibro compactador - Estacion topografica  
Nivel Ayudantes (10)

Personal en obra: Residente de obra - Operador  
HSE - Social paleteros - Comision  
de topografia

Actividad en obra: Se realiza corteo en  
subbase del K+300 al K+380  
- se instalan rieles del K+300 al K+380

04 de Noviembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco


Equipos: minicargador - Motoniveladora  
vibro Compactador.

Personal en obra: Res de obra Operador 3 Ayudante  
paleteros HSE - social - comision  
Topografica (2)

Actividad en obra: Se libera por topografia (sub-base y  
Rieles) del K+300 al K+380 - CI.

Se instala pavimento del K+380 al K+300 CI.

Se toma muestra de grm para efectos de  
calidad de concreto



05 de Noviembre (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipos: minicargador - motor niveladora - estación - Nivel Vibro compactador

Personal en obra: Residente de obra  
HSE - Social - palateras (2) operarios (3)  
Ayudantes (10)

Actividad en obra: Se instalan rieles con/derecho

Se libera por topografía rieles y sobras del K+300 al K+350

- se instala concreto CD. K+300 al K+250

- se firma manifiesto de slm al concreto

*[Signature]*

*[Signature]*

06 de Noviembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

*[Signature]*

*[Signature]*

07 de Noviembre de 2022 (Lunes) Festivo.

No se realizan actividades por ser festivo

*[Signature]*

*[Signature]*

08 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: lluvias de 01:00 a 03:00 pm



Equipo en obra: minicargador - moto niveladora - Vibro Compactador - Estacion Nivel

Personal en obra: Residente de obra - Social Operadores (3) Ayudantes (10) HSE Topografía (2)

Actividad en obra: se instalan rieles del K+250 al K+160

Se liberan rieles y Sobbase por topografía

- Se instala Concreto de K+260 al K+310 @ ±

*[Signature]*

*[Signature]*

09 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Lluvias de 2:00 a 03:00 pm

Equipo en obra: minicargador - moto niveladora - Vibro Compactador - Nivel Estacion

Personal en obra: Residente de obra HSE Social Ayudantes (10) Operadores (3) Paleteros (2)

Actividad en obra: se instalan rieles canal K+260 K+190.

Debido a las lluvias se aplazan las actividades programadas para el día de hoy

*[Signature]*

*[Signature]*




10 de Noviembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: mini cargador - Topografía  
fin Estación - Nivel - motonivelador  
- Vibro Compactador - Vibrador de Concreto

Personal en obra: Residente de obra  
HSE - Social - Ayudantes (1)  
operador (3)

Actividad en obra: Se liberan Rieles y Nivel  
de Sub base por topografía K0+260 al K0+190  
- Se instalan concreto del K0+260 al K0+190  
- Se toman muestras de slump al concreto

11 de Noviembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: mini cargador - moto  
niveladora - Vibro Compactador  
Nivel Estación

Personal en obra: Residente de obra  
HSE - Social - palafretero comisión  
de topografía (2)

Actividad en obra: Se instalan Rieles del  
K0+260 al K0+190  
- Se reciben Rieles y nivelación de Sub base  
por topografía del K0+260 al K0+190



Se funda del K+260 al K+240 CI  
Se toman muestras de Slbm al Concreto

*[Signature]*

*[Signature]*

12 de Noviembre de 2022 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: mini cargador - moto  
niveladora - estacion - nivel - vibró  
Compactador - moto niveladora

Personal en obra: Residente de obra Hse  
social- Ayudantes (10) palafretero (2)  
Operador (3) Topógrafo (2)

Actividad en obra: Se instala pavimento  
del K+240 al K+190.

- Se toman muestras de Slbm al concreto  
para Verificar asentamiento

*[Signature]*

*[Signature]*

13 de Noviembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

*[Signature]*

*[Signature]*

14 de Noviembre de 2022 (Lunes festivo)

No se realizan actividades en obra

*[Signature]*




15 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana  
de 08:00 a 10:00 am

Equipo en obra: minicargador - Monto  
Nivelador - Nivel - estacion vbro  
Compactador

Personal en obra: Res de obra - socraf  
Auxiliar Hse - Ayudantes - operador  
topografia

Actividad en obra: Se evasó agua producto  
de las lluvias presentadas en la mañana  
los cuales impidieron realizar actividades el día  
de hoy

16 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco



Equipo en obra: Minicargador - motonivelador  
Vibro Compactador - motoniveladora - Nivel

Personal en obra: Residente de obra - Hse  
Social - Palefuerzo - operador (3) Ayudantes (10)

Actividad en obra: Se instalan rieles del  
Kot 190 al Kot 140 - C.D.

- Se liberan rieles y sobrase por topografía  
del Kot 190 al Kot 140 C.D.

- Se fondo del Kot 190 al Kot 140



17 de Noviembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Se presentaron fuertes lluvias del 09:00 a 11:00 am

Equipo en obra: Minicargador - motor niveladora  
Vibro compactador - Estación

Personal en obra: Residente de obra - Topógrafo (2)  
Ayudante (2) Hsc - social público (2) Operador (2)

Actividad en obra: Solo se evacuó a aguas  
estancadas debido a las lluvias de la mañana  
los cuales afectaron las actividades programadas  
para el día de hoy

*[Signature]*

*[Signature]*

18 de Noviembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Lluvias en la mañana de 08:00 a 09:00 am

Equipos: Minicargador - Motor niveladora  
Vibro compactador - Nivel estación

Personal en obra: Residente de obra Operador (2)  
Ayudante (10) pilotero (2)

Actividad en obra: Se retiró material retirado  
y reemplazado por material seco  
- Se instalan rieles del K+140 al K+170  
canil Requiere

*[Signature]*

*[Signature]*

19 de Noviembre de 2022 (Sábado)



Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador - Vibro compactador - motoniveladora - Nivel vibrador de concreto

Personal en obra: Residente de obra  
Ayudantes (10) operadores (3) piloto (2)  
Social HSE

Actividad en obra: Se libera sub base y rieles del K+140 al K+190 por topografía  
- Se fundo del K+140 al K+190 con el Tzpiendo  
- Se toman muestra de slump. al concreto

*[Signature]*

*[Signature]*

20 de noviembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

*[Signature]*

*[Signature]*

21 de noviembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Lluvias en horas de la tarde de 01:00 a 02:00 pm

Equipos en obra: Minicargador - Moto niveladora - Vibro Compactador

- Personal en obra: Residente de obra  
Topografía (2) Ayudantes (10) piloto (2)  
Social operador (3)



Actividad en obra: Se instala y compacta sub base del  $K_0 + 140$  al  $K_0 + 080$   
 - Se toman densidades por parte del contratista

*[Signature]*

*[Signature]*

22 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador motorizada - Vibro Compactador - Estación

Personal en obra: Res. de obra. Operador (3)  
 Ayudantes (10) - Palotera (2) topografía (2)

Actividad en obra: Instalación y compactación de sub base del  $K_0 + 080$  al  $K_0 + 000$   
 - ~~ceso~~ de sub base del  $K_0 + 140$  al  $K_0 + 000$

*[Signature]*

*[Signature]*

23 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador - motor nivelador  
 Vibro Compactador - Nivel - Estación

Actividad en obra: Se instalan rieles del  $K_0 + 140$  al  $K_0 + 000$   
 - Se toman densidades del  $K_0 + 140$  al  $K_0 + 000$  a sub base

x

*[Signature]*



24 de Noviembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Eppos en obra: minicargador - motoniveladora - Vibro Compactador - Vibrador de concreto

Personal en obra: Jefe de obra operadores (3)  
Ayudantes (10) palotera (2) Social (1)  
HSE (1)

- Actividad en obra: Se libera por topografía sub base y metales del kotizado al Kotado

- Se instala pavimento (concreto) del Kotizado al Kotado

- Se toman muestras de Slump al concreto para verificar asentamiento

*[Signature]*

*[Signature]*

25 de Noviembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Eppos en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Ing Residente Ayudantes (4)

Actividad en obra: Se realiza corte de placeros del kotizado al Kotado

*[Signature]*

*[Signature]*





26 de noviembre de 2022 (Sábado)

Tiempo: lluvioso de 02:00 a 04:00 PM

Equipos en obra: Herramientas menores


Personal en obra: Responsable de obra: Ayudantes (4)

Actividad en obra: Se continúa con Sello de Juntas del K+540 al K+180

27 de Noviembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra


28 de Noviembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipos en obra: Herramientas menores.

Personal en obra: Responsable de obra: Ayudantes (4)

Actividad en obra: Se continúa con el Sello de Juntas del K+480 al K+400

29 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco



Equipo en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Ayudante (4) Dependiente de obra

Actividad en obra: Se Continúa con el sello de junta Kt+400 al Kt+300

*[Signature]*

*[Signature]*

30 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Lluvioso 08:00 a 09:00 am

Equipo en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Dependiente de obra  
Ayudante (4)

Actividad en obra: El Contraste continúa el sello de junta del Kt+300 al Kt+200

*[Signature]*

*[Signature]*