

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN
CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO		VALLE DEL CAUCA		NIT		890399029	
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO				FECHA (DD/MM/AA)		ORDEN No.	
				17/03/2025		4000.47.0075	
BENEFICIARIO DEL PAGO							
NIT O CC		NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO		CONTRATO No.	
901648319		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		CALI, CR 100 5 169 UNICENTRO Tel: 6024837200		2000.13.05.003-2022	
FORMA DE PAGO		ENTIDAD BANCARIA		TIPO CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	
ABONO EN CUENTA		BANCO DE OCCIDENTE		CORRIENTE		045905486	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR 13039		No. CDR 13040		No. CDR 16430	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE REC CRÉDITO		FUENTE SGP		FUENTE SGP	
		VALOR 16.517.850.980,00		VALOR 13.207.132.362,00		VALOR 2.278.244.207,00	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR -		No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE -		FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR -		VALOR -		VALOR -	
DATOS ADICIONALES							
CONCEPTO / OBSERVACIÓN				ANEXOS			
pago 13 contrato de obra				factura y soportes			
LIQUIDACIÓN DEL PAGO							
FACTURA O CUENTA DE COBRO							
VALOR ANTES DE IVA				2.313.472.543,00			
IMPUESTO AL CONSUMO				-			
VALOR IVA				0,00			
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO				2.313.472.543,00			
RETENCIONES				%		VALOR A RETENER	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE				2		46.269.000,00	
VALOR RETENCIÓN DE IVA				-		-	
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 7 x 1000 MUNICIPIO GINEBRA				0.7		5.069.000,00	
TOTAL VALOR RETENCIONES						51.338.000,00	
OTROS DESCUENTOS				%		VALOR A RETENER	
(1) Estampilla Pro Univalle				X		46.269.451,00	
(2) Pro Desarrollo				X		46.269.451,00	
(3) Pro Uceva				X		11.567.363,00	
(4) Pro Cultura				X		23.134.725,00	
(5) Pro Hospitales				X		23.134.725,00	
(6) Pro deportes				X		57.836.814,00	
(7) Pro electrificación Rural				X		4.626.945,00	
(8) Pro U Pacifico				X		11.567.363,00	
9. VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 X 1000 GUACARI				-		15.894.000,00	
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				X		80.971.539,00	
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO						-	
EMBARGOS						-	
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS						694.041.763,00	
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS						1.015.314.139,00	
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO						1.246.820.404,00	
FIRMAS AUTORIZADAS							
Firma Electrónica 2025-03-17 15:58:38 -05:00 Moises Cepeda Restrepo CC. 14705330 https://301.fyi/NLAS589				Firma Electrónica 2025-03-17 15:19:24 -05:00 Eduardo Cardenas Rodriguez CC. 16254057 RL. CONSORCIO INTERGUACARI NIT. 901652925 https://301.fyi/NLAS589			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)				FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
MOISES CEPEDA RESTREPO				EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ			
GERENTE GENERAL				REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO				NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA							

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 63

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764084698458 que habilita desde FVE 61 hasta FVE 100. Vence 2026-12-04


CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Nit 901648319

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301-0 3.30 X 1000

CLIENTE	VALLECAUCANAS DE AGUAS S.A E.S.P.			OBSERVACIONES ACTA #13 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA : \$ 694.041.763, INTEGRANTES DEL CONSORCIO: CONINGENIERIA S.A.S- NIT 805.030.454-9 - 1% DE PARTICIPACIÓN CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL - NIT 89.008.184-7 - 49% DE PARTICIPACIÓN ALDO GUTIERREZ FRANCO - NIT 79.699.673 - 50% DE PARTICIPACION
NIT	900333452 1			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
AV 8N 24AN 147		Cali	6026653810	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		
17/03/2025		17/04/2025		

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACTA N° 13	1	Und.	1.723.899.063	0%	0	1.723.899.063
2	27.20% ADMINISTRACION	1	Und.	468.900.545	0%	0	468.900.545
3	1% IMPREVISTOS	1	Und.	17.238.991	0%	0	17.238.991
4	6%UTILIDAD	1	Und.	103.433.944	0%	0	103.433.944

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	2.313.472.543
Valor en Letras DOS MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.313.472.543
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	2.313.472.543



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/03/2025 12:07:07

CR 100 B 11 A 19 TO PANCE OF 501 CC HOLGUINES TRADE CENTER Teléfono 6 0 2 4 8 3 7 2 0 0 Cali

Documento de Contingencia

Correo Electrónico notificaciones@grupocal.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC—MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 1 de 4

ACTA PARCIAL No. 013

CONTRATO No.	2000.13.05.003.2022
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 31 DE 2022
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	CONSORCIO INTERGUACARI
VALOR CONTRATO:	\$ 29.432.080.933,00
ANTICIPO:	\$ 8.829.624.279,90
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 694.041.763,00
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DICIEMBRE 2022
VALOR ADICIONADO:	\$ 2.571.146.616,00
VALOR TOTAL:	\$ 32.003.227.549,00
PLAZO:	13 MESES
PLAZO ADICIONADO:	9 MESES
PORCENTAJE EJECUTADO:	82,42 %
FECHA DE TERMINACIÓN 1	01 ENERO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	27 JULIO 2023
FECHA DE REINICIO	10 ENERO 2024
FECHA TERMINACIÓN	14 JUNIO 2024
PRÓRROGA 1	NUEVE (9) MESES
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA 1:	14 MARZO DE 2025
PRÓRROGA 2	DIEZ (10) MESES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN PRORROGA 2:	22 ENERO DE 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-1
			Versión: 3
			Fecha de Vigencia: 05/06/2015
			Página: 2 de 4

**ACTA DE AVANCE Y RECIBO
PARCIAL
(OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)**

En Santiago de Cali, el día 11 de Marzo de 2025, en las instalaciones de CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, se reunieron: **CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.008.184 de Armenia (Quindío), en representación de la firma CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE en calidad de Contratista, y **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.254.057 de Palmira (Valle), en representación del CONSORCIO INTERGUACARI, en calidad de Interventor del Contrato No.2000.13.05.003.2022, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de Interventor del Contrato No. 2000.13.05.003.2022; manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de la obra realizada conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 01/02/2025 hasta 28/02/2025, equivalentes al 82.42 % de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.
2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 01/02/2025 hasta 28/02/2025. (Ver anexo).
3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución	Amortización del anticipo
Anticipo	23/01/2023	\$ 8.829.624.279.90	--	--
Acta pago parcial No. 1	30/04/2023	\$ 8.371.066.842	26,16%	\$ 2.511.320.053

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-1
	ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)		Versión: 3
			Fecha de Vigencia: 05/06/2015
			Página: 3 de 4

Acta pago parcial No. 2	30/06/2023	\$ 886.015.856	2.76%	\$ 265.804.757
Acta pago parcial No. 3	31/01/2024	\$ 907.712.127	2.84%	\$272.313.639
Acta pago parcial No. 4	31/03/2024	\$ 503.892.952	1.58%	\$ 151.167.886
Acta pago parcial No. 5	30/04/2024	\$ 369.286.058	1.15%	\$ 110.785.818
Acta pago parcial No. 6	31/05/2024	\$ 7.371.115.364	23.03%	\$ 2.211.334.610
Acta pago parcial No. 7	31/07/2024	\$ 604.131.566	1,89%	\$ 181.239.470
Acta pago parcial No. 8	31/08/2024	\$ 385.455.620	1,20%	\$ 115.636.686
Acta pago parcial No. 9	30/09/2024	\$ 689.009.943	2,16%	\$ 206.702.983
Acta pago parcial No. 10	31/10/2024	\$ 1.216.561.098	3,8%	\$ 364.968.330
Acta pago parcial No. 11	02/12/2024	\$ 2.068.353.769	6,46%	\$ 620.506.131
Acta pago parcial No. 12	03/02/2025	\$ 690.349.724	2.16%	\$ 207.104.917
Acta pago parcial No. 13	10/02/2025	\$ 2.313.472.543	7.23%	\$ 694.041.763
TOTALES		\$ 26.376.423.462	82.42 %	\$ 7.912.927.043

NOTA: El valor total del contrato corresponde al valor inicial del contrato más el valor de la adición generado por la reformulación No. 1.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 4 de 4

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas de pago.

5. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Interventor, autorizar el pago, por valor de **DOS MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 2.313.472.543.00)**, al Consorcio CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE con NIT. 901.648.319-4.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 11 de Marzo de 2025.


CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL
 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
 Contratista


EDUARDO GÁRDENAS RODRÍGUEZ
 CONSORCIO INTERGUACARI
 Interventor del Contrato

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021									
ACTA DE AVANCE DE OBRA																					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		13							
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025							
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE																			
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI																			
ÍTEM		DESCRIPCIÓN				VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 13		
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO Cant. Vr.				
1 OBRA CIVIL																					
1.1 PRELIMINARES																					
1.1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-		ML	12.200,00	\$ 2.110	\$ 25.742.000,00		0,00	0,00	12.200,00	25.742.000,00	12.200,00	\$ 25.742.000,00		0,00	12.200,00	25.742.000,00	1,00	100,00%			
TOTAL CAPITULO					\$ 25.742.000,00			0,00		25.742.000,00		25.742.000,00		-		25.742.000,00		100,00%			
2 BOCATOMA																					
2.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.		M2	245,00	\$ 4.512	\$ 1.105.440,00		0,00	0,00	245,00	1.105.440,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.2 EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA		M3	943,00	\$ 35.795	\$ 33.754.685,00		0,00	0,00	943,00	33.754.685,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.3 EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA		M3	1.173,00	\$ 180.850	\$ 212.137.050,00		0,00	0,00	1.173,00	212.137.050,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.4 RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.		M3	0,00	\$ 31.385	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.5 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM		M3	863,00	\$ 16.114	\$ 13.906.382,00		0,00	0,00	863,00	13.906.382,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.6 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M		M3	198,00	\$ 575.389	\$ 113.927.022,00		0,00	0,00	198,00	113.927.022,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.7 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI		M3	81,00	\$ 980.298	\$ 79.404.138,00		0,00	0,00	81,00	79.404.138,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.8 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa		KLS	19.021,00	\$ 8.900	\$ 169.286.900,00		0,00	0,00	19.021,00	169.286.900,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.9 ENTIBADO METÁLICO DE TIPO DESLIZANTE		M2	1.052,00	\$ 101.105	\$ 106.362.460,00		0,00	0,00	1.052,00	106.362.460,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.10 DESVIACION TEMPORAL CAUCE		ML	150,00	\$ 160.208	\$ 24.031.200,00		0,00	0,00	150,00	24.031.200,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
2.11 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P		M3	324,00	\$ 498.860	\$ 161.630.640,00		0,00	0,00	324,00	161.630.640,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
TOTAL CAPITULO					\$ 915.545.917,00			-		915.545.917,00	0,00	-		-	0,00	-	0,00%	0,00%			
3 LINEA DE ADUCCION																					
3.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.		M2	55,00	\$ 4.512	\$ 248.160,00		0,00	0,00	55,00	248.160,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.2 EXCAVACION TIERRA A MANO		M3	16,00	\$ 20.664	\$ 330.624,00		0,00	0,00	16,00	330.624,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.3 RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.		M3	4,50	\$ 31.386	\$ 141.237,00	-4,50	0,00	-141.237,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.4 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA		M3	12,00	\$ 15.123	\$ 181.476,00		0,00	0,00	12,00	181.476,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.5 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA		M2	10,00	\$ 38.786	\$ 387.860,00		0,00	0,00	10,00	387.860,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.6 ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA		M3	3,00	\$ 538.924	\$ 1.616.772,00		0,00	0,00	3,00	1.616.772,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.7 COLUMNA CONCRETO 4000 PSI		M3	2,15	\$ 1.072.124	\$ 2.305.067,00		0,00	0,00	2,15	2.305.067,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.8 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa		KLS	1.431,00	\$ 8.901	\$ 12.737.331,00		0,00	0,00	1.431,00	12.737.331,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.9 ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1.1/2"x18"		UND	20,00	\$ 51.218	\$ 1.024.360,00		0,00	0,00	20,00	1.024.360,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.10 ABRAZADERA PLATINA 4"X3/8"		KLS	76,00	\$ 25.330	\$ 1.925.080,00		0,00	0,00	76,00	1.925.080,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.11 NEOPRENO 4"X3/8"		UND	10,00	\$ 82.099	\$ 820.990,00		0,00	0,00	10,00	820.990,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
3.12 INSTALACION TUBERIA PEAD DN=450MM PN 10		ML	6,00	\$ 50.382	\$ 302.292,00		0,00	0,00	6,00	302.292,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
TOTAL CAPITULO					\$ 22.021.249,00			-141.237,00		21.880.012,00	0,00	-		-	0,00	-	0,00%	0,00%			
4 DESARENADOR																					
4.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.		M2	430,00	\$ 4.512	\$ 1.940.160,00		0,00	0,00	430,00	1.940.160,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.2 EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA		M3	1.384,00	\$ 35.795	\$ 49.540.280,00		0,00	0,00	1.384,00	49.540.280,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.3 EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA		M3	2.216,00	\$ 180.850	\$ 400.763.600,00		0,00	0,00	2.216,00	400.763.600,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.4 RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.		M3	66,32	\$ 31.386	\$ 2.081.568,00	-66,32	0,00	-2.081.568,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.5 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA		M3	808,00	\$ 15.123	\$ 12.219.384,00		0,00	0,00	808,00	12.219.384,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.6 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA		M2	429,00	\$ 38.786	\$ 16.639.194,00		0,00	0,00	429,00	16.639.194,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.7 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M		M3	239,00	\$ 575.390	\$ 137.518.210,00		0,00	0,00	239,00	137.518.210,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.8 CINTA PVC V-15		ML	126,00	\$ 38.824	\$ 4.891.824,00		0,00	0,00	126,00	4.891.824,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.9 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa		KLS	67.310,00	\$ 8.901	\$ 599.126.310,00		0,00	0,00	67.310,00	599.126.310,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.10 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFAJOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO		M2	45,10	\$ 745.157	\$ 33.606.581,00		0,00	0,00	45,10	33.606.581,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.11 ACERO ESTRUCTURAL ESCALERA GATO		KLS	73,00	\$ 25.815	\$ 1.884.495,00		0,00	0,00	73,00	1.884.495,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.12 INSTALACIÓN ACCESORIOS BRIDADOS DN 450 MM		UND	4,00	\$ 402.894	\$ 1.611.576,00		0,00	0,00	4,00	1.611.576,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.13 INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 mm L=1000 mm Z=500 mm		UND	3,00	\$ 402.894	\$ 1.208.682,00		0,00	0,00	3,00	1.208.682,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.14 INSTALACIÓN TEE SENCILLA PEAD PE100 PN10		UND	1,00	\$ 105.358	\$ 105.358,00		0,00	0,00	1,00	105.358,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.15 INSTALACIÓN ACCESORIOS TERMOFUNDIBLES DN 450MM		UND	4,00	\$ 81.175	\$ 324.700,00		0,00	0,00	4,00	324.700,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.16 INSTALACIÓN ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM		UND	3,00	\$ 66.667	\$ 200.001,00		0,00	0,00	3,00	200.001,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.17 INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=250MM PN 10		ML	3,00	\$ 18.883	\$ 56.649,00		0,00	0,00	3,00	56.649,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.17-A CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P MACROMEDIDOR		M3	548,59	\$ 498.861	\$ 273.670.156,00	-94,21	0,00	-46.996.849,00	454,38	226.673.307,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.18 LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.		M2	10,00	\$ 4.512	\$ 45.120,00		0,00	0,00	10,00	45.120,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.19 EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA		M3	80,00	\$ 35.795	\$ 2.863.600,00		0,00	0,00	80,00	2.863.600,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.20 EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA		M3	39,00	\$ 180.850	\$ 7.053.150,00		0,00	0,00	39,00	7.053.150,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
4.21 RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.		M3	39,00	\$ 31.386	\$ 1.224.054,00		0,00	0,00	39,00	1.224.054,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%			

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP-PDA PROYECTO DE AGUAS POTABLES VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
		ACTA DE AVANCE DE OBRA															
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		13			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022															
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI										FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 13		
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO Cant. Vr.
4.22	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	30,00	\$ 16.114	\$ 483.420,00		0,00	0,00	30,00	483.420,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.23	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	11,00	\$ 38.786	\$ 426.646,00		0,00	0,00	11,00	426.646,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.24	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	3,00	\$ 575.390	\$ 1.726.170,00		0,00	0,00	3,00	1.726.170,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.25	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO	M3	7,00	\$ 1.091.339	\$ 7.639.373,00		0,00	0,00	7,00	7.639.373,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.26	LOSA CONCRETO TANQUE 4000 PSI	M3	7,00	\$ 912.776	\$ 6.389.432,00		0,00	0,00	7,00	6.389.432,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.27	CINTA PVC V-15	ML	13,00	\$ 38.824	\$ 504.712,00		0,00	0,00	13,00	504.712,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.28	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.014,00	\$ 8.901	\$ 9.025.614,00		0,00	0,00	1.014,00	9.025.614,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.29	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFAJOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO	M2	1,00	\$ 745.157	\$ 745.157,00		0,00	0,00	1,00	745.157,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.30	INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 18"	UND	1,00	\$ 55.134.402	\$ 55.134.402,00			0,00	1,00	55.134.402,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 1.630.649.578,00			-49.078.417,00		1.581.571.161,00				-		-	0,00%
5	LINEA DE CONDUCCIÓN																
5.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	8.768,00	\$ 6.895	\$ 60.455.360,00		0,00	0,00	8.768,00	60.455.360,00	8.315,46	\$ 57.335.096,00		0,00	8.315,46	57.335.096,00	0,95 94,84%
5.2	FILTRO GRANULAR	M3	2.510,22	\$ 97.391	\$ 244.472.836,00		0,00	0,00	2.510,22	244.472.836,00	2.510,22	\$ 244.472.836,00		0,00	2.510,22	244.472.836,00	1,00 100,00%
5.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	5.324,78	\$ 16.114	\$ 85.803.505,00		0,00	0,00	5.324,78	85.803.505,00	5.232,27	\$ 84.312.799,00		0,00	5.232,27	84.312.799,00	0,98 98,26%
5.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	1.419,16	\$ 5.313	\$ 7.539.987,00		0,00	0,00	1.419,16	7.539.987,00	785,42	\$ 4.172.936,00		0,00	785,42	4.172.936,00	0,55 55,34%
5.5	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=450MM PN 10	ML	3.450,00	\$ 50.372	\$ 173.783.400,00		0,00	0,00	3.450,00	173.783.400,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.6	ANCLAJE TUBERIA 450MM	UND	0,00	\$ 1.467.655	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.7	INSTALACIÓN ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM	UND	50,00	\$ 66.666	\$ 3.333.300,00		0,00	0,00	50,00	3.333.300,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.8	INSTALACIÓN VALVULA PURGA 100MM	UND	10,00	\$ 96.675	\$ 966.750,00		0,00	0,00	10,00	966.750,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.9	INSTLACIÓN VALVULA VENTOSA 1" 2" O 3" DOBLE EFECTO"	UND	46,00	\$ 60.759	\$ 2.794.914,00		0,00	0,00	46,00	2.794.914,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.10	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=250MM PN 10	ML	750,00	\$ 18.852	\$ 14.139.000,00		0,00	0,00	750,00	14.139.000,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.11	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=350MM PN 10	ML	8.000,00	\$ 35.022	\$ 280.176.000,00		0,00	0,00	8.000,00	280.176.000,00	5.774,00	\$ 202.217.028,00		0,00	5.774,00	202.217.028,00	0,72 72,18%
	VIADUCTOS																
5.12	VIADUCTO LA MAGDALENA																
5.12	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-	ML	28,90	\$ 2.110	\$ 60.968,00		0,00	0,00	28,90	60.968,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.13	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,46	\$ 15.658	\$ 101.151,00		0,00	0,00	6,46	101.151,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.14	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	3,51	\$ 31.386	\$ 110.165,00		0,00	0,00	3,51	110.165,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.326,00		0,00	0,00	3,46	52.326,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.16	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$ 38.787	\$ 111.707,00		0,00	0,00	2,88	111.707,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.17	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20	\$ 538.923	\$ 646.709,00		0,00	0,00	1,20	646.709,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.18	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$ 597.137	\$ 740.450,00		0,00	0,00	1,24	740.450,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.19	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	6,74	\$ 426.644	\$ 2.875.581,00		0,00	0,00	6,74	2.875.581,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.20	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	281,22	\$ 8.901	\$ 2.503.139,00		0,00	0,00	281,22	2.503.139,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.21	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	215,00	\$ 20.395	\$ 4.384.925,00		0,00	0,00	215,00	4.384.925,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.22	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	0,00	\$ 540.238	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.22-A	ACCESORIOS O HERRAJES VIADUCTO PUENTE AMARILLO	KLS	0,00	\$ 100.540	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.23	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-	ML	35,00	\$ 2.107	\$ 73.745,00		0,00	0,00	35,00	73.745,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.24	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,46	\$ 43.890	\$ 283.529,00		0,00	0,00	6,46	283.529,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.25	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	3,51	\$ 31.386	\$ 110.165,00		0,00	0,00	3,51	110.165,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.326,00		0,00	0,00	3,46	52.326,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.27	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$ 38.787	\$ 111.707,00		0,00	0,00	2,88	111.707,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.28	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20	\$ 538.924	\$ 646.709,00		0,00	0,00	1,20	646.709,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.29	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$ 597.138	\$ 740.451,00		0,00	0,00	1,24	740.451,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.30	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	6,74	\$ 426.645	\$ 2.874.037,00		0,00	0,00	6,74	2.874.037,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.31	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	313,03	\$ 8.901	\$ 2.786.280,00		0,00	0,00	313,03	2.786.280,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.32	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	241,60	\$ 16.585	\$ 4.006.936,00		0,00	0,00	241,60	4.006.936,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.33	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	0,00	\$ 540.238	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.33-A	ACCESORIOS O HERRAJES VIADUCTO PUENTE ROJO	KLS	0,00	\$ 100.540	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.34	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-	ML	51,78	\$ 2.107	\$ 109.106,00		0,00	0,00	51,78	109.106.							

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP-PDA PROMOCIÓN DEL AGUA POTABLE EN EL VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI												Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021			
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".												ACTA No.:		13	
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022												FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025	
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 13		
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO Cant. Vr.
	CÁMARA QUIEBRE PRESIÓN																
5.45	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	21,00	\$ 4.512	\$ 94.752,00		0,00	0,00	21,00	94.752,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.46	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	63,00	\$ 6.084	\$ 383.292,00		0,00	0,00	63,00	383.292,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.47	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	82,00	\$ 31.386	\$ 2.573.652,00		0,00	0,00	82,00	2.573.652,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.48	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	8,00	\$ 575.390	\$ 4.603.120,00		0,00	0,00	8,00	4.603.120,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.49	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO	M3	18,00	\$ 980.299	\$ 17.645.382,00		0,00	0,00	18,00	17.645.382,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.50	CINTA PVC V-15	ML	35,00	\$ 38.824	\$ 1.358.840,00		0,00	0,00	35,00	1.358.840,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.51	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	31,00	\$ 38.787	\$ 1.202.397,00		0,00	0,00	31,00	1.202.397,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.52	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.242,00	\$ 8.901	\$ 19.956.042,00		0,00	0,00	2.242,00	19.956.042,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
	CAMARA DE PURGA																
5.53	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	4,00	\$ 4.512	\$ 18.048,00		0,00	0,00	4,00	18.048,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.54	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	19,00	\$ 6.084	\$ 115.596,00		0,00	0,00	19,00	115.596,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.55	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	24,00	\$ 31.386	\$ 753.264,00		0,00	0,00	24,00	753.264,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.56	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	3,00	\$ 575.390	\$ 1.726.170,00		0,00	0,00	3,00	1.726.170,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.57	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO	M3	6,00	\$ 980.299	\$ 5.881.794,00		0,00	0,00	6,00	5.881.794,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.58	CINTA PVC V-15	ML	23,00	\$ 38.824	\$ 892.952,00		0,00	0,00	23,00	892.952,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.59	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	11,00	\$ 38.787	\$ 426.657,00		0,00	0,00	11,00	426.657,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.60	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	718,00	\$ 8.901	\$ 6.390.918,00		0,00	0,00	718,00	6.390.918,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
	TOTAL CAPITULO		0,00	\$	\$ 978.194.864,00		\$ -	\$ -2.009.033,00		976.185.831,00		592.510.695,00		-		592.510.695,00	60,70%
6	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL																
6.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	20,00	\$ 4.512	\$ 90.240,00		0,00	0,00	20,00	90.240,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	195,00	\$ 6.084	\$ 1.186.380,00		0,00	0,00	195,00	1.186.380,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.3	EXCAVACION EN ROCA	M3	102,00	\$ 66.738	\$ 6.807.276,00		0,00	0,00	102,00	6.807.276,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	77,00	\$ 31.386	\$ 2.416.722,00		0,00	0,00	77,00	2.416.722,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	240,00	\$ 16.114	\$ 3.867.360,00		0,00	0,00	240,00	3.867.360,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-	M3	4,00	\$ 40.251	\$ 161.004,00		0,00	0,00	4,00	161.004,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	18,00	\$ 38.787	\$ 698.166,00		0,00	0,00	18,00	698.166,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.8	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	6,00	\$ 575.390	\$ 3.452.340,00		0,00	0,00	6,00	3.452.340,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.9	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO	M3	16,00	\$ 980.299	\$ 15.684.784,00		0,00	0,00	16,00	15.684.784,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.10	CINTA PVC V-15	ML	21,00	\$ 38.824	\$ 815.304,00		0,00	0,00	21,00	815.304,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
6.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.075,00	\$ 8.922	\$ 18.513.150,00		0,00	0,00	2.075,00	18.513.150,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
	TOTAL CAPITULO			\$	\$ 53.692.726,00		\$ -	\$ -		53.692.726,00		-		-		-	-
7	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA		0,00														
7.1	INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO	UND	0,00	\$ 370.291.322	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.2	MONTAJE ELECTRICO PTAP GINEBRA	UND	0,00	\$ 268.037.924	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
	OFICINA OPERADOR:		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
7.3	DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE + RETIRO	M2	246,00	\$ 42.112	\$ 10.359.552,00		0,00	0,00	246,00	10.359.552,00	246,00	\$ 10.359.552,00		0,00	246,00	10.359.552,00	1,00 100,00%
7.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	35,14	\$ 58.308	\$ 2.048.652,00	11,19	0,00	652.466,00	46,33	2.701.118,00	35,14	\$ 2.048.652,00	11,19	652.467,00	46,33	2.701.119,00	1,00 100,00%
7.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	49,59	\$ 40.251	\$ 1.996.047,00		0,00	0,00	49,59	1.996.047,00	49,59	\$ 1.996.047,00		0,00	49,5900	1.996.047,00	1,00 100,00%
7.6	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	0,00	\$ 964.102	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.7	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	0,00	\$ 1.180.660	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.8	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	0,00	\$ 64.738	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.9	VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	ML	0,00	\$ 41.599	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.10	VENTANA ENCALADOS CONCRETO 0.20X0.20	UND	0,00	\$ 22.406	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.11	VENTANA LAM VIDRIO-VARILLA CAL 20 COR.	M2	0,00	\$ 352.628	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	0,00	\$ 8.901	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.13	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	236,66	\$ 7.630	\$ 1.805.714,00		0,00	0,00	236,66	1.805.714,00	236,66	\$ 1.805.716,00		0,00	236,66	1.805.716,00	1,00 100,00%
7.14	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	171,12	\$ 93.035	\$ 15.920.149,00		0,00	0,00	171,12	15.920.149,00	171,12	\$ 15.920.149,00		0,00	171,12	15.920.149,00	1,00 100,00%
7.15	ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C	M2	0,00	\$ 24.964	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.16	TEJA BARRO NORMAL	M2	0,00	\$ 40.458	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
7.17	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	ML	0,00	\$ 15.949	\$ 0,00		0,00	0,0									

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP-PDA PROYECTO DE AGUAS POTABLES VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021				ACTA DE AVANCE DE OBRA													
OBRA:				EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		13	
CONTRATO:				2000.13.05.003.2022													
CONTRATISTA:				CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE													
INTERVENTOR:				CONSORCIO INTERGUACARI										FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025	

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP-PDA PROMOCIÓN DEL AGUA PÚBLICA DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021		ACTA DE AVANCE DE OBRA															
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:	13				
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :	FEBRERO 28 DE 2025				
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 13		
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO Cant. Vr.
11.4	SEÑAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)	DIA	0,00	\$ 6.285	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
11.5	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-SUMINISTRO	UND	2,00	\$ 559.741	\$ 1.119.482,00		0,00	0,00	2,00	1.119.482,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
11.6	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	4,00	\$ 2.638.444	\$ 10.553.776,00		0,00	0,00	4,00	10.553.776,00	4,00	\$ 10.553.776,00		0,00	4,00	10.553.776,00	1,00 100,00%
TOTAL CAPITULO			0,00	\$	\$ 25.430.208,00		-	-		25.430.208,00		19.517.012,00		4.793.715,00		24.310.727,00	95,60%
ITEMS NO PREVISTOS																	
OBRA CIVIL																	
INP-01	RETIRO ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE A MAQUINA >10KM. (INCLUYENDO DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO)	M3	12.556,85	\$ 86.877,00	\$ 1.090.901.031,00	17,91	0,00	1.555.967,00	12.574,76	1.092.456.998,00	12.556,85	\$ 1.090.901.378,00	17,91	1.555.967,00	12.574,76	1.092.457.345,00	1,00 100,00%
INP-02	INSTALACIÓN DE SEÑAL REFLECTIVA MÓVIL	UND	30,00	\$ 286.840,00	\$ 8.605.200,00		0,00	0,00	30,00	8.605.200,00	30,00	\$ 8.605.200,00		0,00	30,00	8.605.200,00	1,00 100,00%
INP-03	TRASLADO DE LUMINARIAS (Desmonte y	UND	16,00	\$ 544.427,00	\$ 8.710.832,00		0,00	0,00	16,00	8.710.832,00	16,00	\$ 8.710.832,00		0,00	16,00	8.710.832,00	1,00 100,00%
INP-04	ACARREO DE MATERIAL <= 5KM	M3	1.525,75	\$ 49.550,00	\$ 75.601.127,00		0,00	0,00	1.525,75	75.601.127,00	573,00	\$ 28.392.150,00	863,69	42.795.840,00	1.436,69	71.187.990,00	0,94 94,16%
INP-05	BOMBEO PARA CONCRETO PREMEZCLADO	M3	787,08	\$ 92.758,00	\$ 73.007.967,00		0,00	0,00	787,08	73.007.967,00	476,18	\$ 44.169.099,00	302,89	28.095.234,00	779,06	72.264.333,00	0,99 98,98%
INP-06	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M - CONCRETO PREMEZCLADO	M3	281,05	\$ 927.589,00	\$ 260.698.888,00	2,23	0,00	2.068.523,00	283,28	262.767.412,00	280,18	\$ 259.887.828,00	3,11	2.882.947,00	283,28	262.770.775,00	1,00 100,00%
INP-07	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI - CONCRETO PREMEZCLADO	M3	351,54	\$ 1.302.541,00	\$ 457.895.263,00		0,00	0,00	351,54	457.895.263,00	137,91	\$ 179.633.429,00	212,45	276.724.835,00	350,36	456.358.264,00	1,00 99,66%
INP-08	LOSA SUPERIOR TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M - CONCRETO PREMEZCLADO	M3	150,86	\$ 1.359.383,00	\$ 205.070.538,00		0,00	0,00	150,86	205.070.538,00	58,09	\$ 78.966.558,00	87,33	118.714.917,00	145,42	197.681.475,00	0,96 96,40%
INP-09	ERRADICACION DE ARBOLES	UND	8,00	\$ 1.427.206,00	\$ 11.417.648,00		0,00	0,00	8,00	11.417.648,00	7,00	\$ 9.990.442,00		0,00	7,00	9.990.442,00	0,88 87,50%
INP-10	ACTIVIDADES IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00	\$ 191.840.709,00	\$ 191.840.709,00		0,00	0,00	1,00	191.840.709,00	1,00	\$ 191.840.709,00		0,00	1,00	191.840.709,00	1,00 100,00%
INTERVENCIONES PTAP GINEBRA																	
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN												\$ 0,00					
INP-11	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE MEDICION STREAMING CURRENT. MEDIDOR DE CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PARA DOSIFICACION DE COAGULANTE LIQUIDO	UND	1,00	\$ 103.061.938	\$ 103.061.938,00		0,00	0,00	1,00	103.061.938,00	1,00	\$ 103.061.938,00		0,00	1,00	103.061.938,00	1,00 100,00%
SISTEMA DE FLOCULACIÓN												\$ 0,00					
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	270,84	\$ 212.063	\$ 57.435.051,00		0,00	0,00	270,84	57.435.051,00	265,15	\$ 56.227.948,00		0,00	265,15	56.227.948,00	0,98 97,90%
SISTEMA DE FILTRACIÓN												\$ 0,00					
INP-13	DEMOLICION Y RETIRO FALSO FONDO EXISTENTE	M3	11,38	\$ 50.431,23	\$ 573.907,00		0,00	0,00	11,38	573.907,00	0,00	\$ 0,00	9,05	456.403,00	9,05	456.403,00	0,80 79,53%
INP-14	DEMOLICION DE CANALETAS Y MUROS	M3	0,81	\$ 231.665,56	\$ 187.649,00	0,33	0,00	76.450,00	1,14	264.099,00	0,00	\$ 0,00	1,14	264.099,00	1,14	264.099,00	1,00 100,00%
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	144,26	\$ 212.062,66	\$ 30.592.159,00	8,89	0,00	1.885.237,00	153,15	32.477.396,00	0,00	\$ 0,00	153,15	32.477.396,00	153,15	32.477.396,00	1,00 100,00%
INP-15	RELLENO ESTRUCTURAL DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFORMAR CANAL CENTRAL DE FILTROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA #15	M3	5,49	\$ 990.212,51	\$ 5.436.267,00		0,00	0,00	5,49	5.436.267,00	0,00	\$ 0,00	5,13	5.079.790,00	5,13	5.079.790,00	0,93 93,44%
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	28,46	\$ 114.339,12	\$ 3.254.091,00		0,00	0,00	28,46	3.254.091,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
INP-17	MATERIAL FILTRANTE FILTRALITE NC 1,5-2,5, CU 1,3	M3	22,77	\$ 9.311.327,45	\$ 212.018.926,00		0,00	0,00	22,77	212.018.926,00	22,77	\$ 212.018.926,00		0,00	22,77	212.018.926,00	1,00 100,00%
INP-18	ARENA (TAMAÑO EFECTIVO DE 0,45 MM A 0,55 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1,5)	M3	5,69	\$ 1.380.641,31	\$ 7.855.849,00	-5,69	0,00	-7.855.849,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
INP-19	GRAVA GRADADA 5 ESTRATOS	M3	5,69	\$ 1.380.641,31	\$ 7.855.849,00		0,00	0,00	5,69	7.855.849,00	0,00	\$ 0,00	5,63	7.773.011,00	5,63	7.773.011,00	0,99 98,95%
INP-20	VÁLVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS BXB EN HD DN 250 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 47.017.952,80	\$ 47.017.953,00		0,00	0,00	1,00	47.017.953,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
INP-21	VÁLVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS BXB EN HD DN 150 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 23.102.974,80	\$ 23.102.975,00		0,00	0,00	1,00	23.102.975,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
INP-22	UNION BXA DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 765.952,20	\$ 1.531.904,00		0,00	0,00	2,00	1.531.904,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
INP-23	UNION BXA DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 268.420,60	\$ 536.841,00		0,00	0,00	2,00	536.841,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
INP-24	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 3.256.552,75	\$ 3.256.553,00		0,00	0,00	1,00	3.256.553,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
INP-25	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 1.337.302,75	\$ 1.337.303,00		0,00	0,00	1,00	1.337.303,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
INP-26	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA EN U ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1/8" BORDE LISO, Ø 12" EN EL FONDO CON ALARGUE DE 25 CM	ML	7,80	\$ 5.610.553,37	\$ 43.762.316,00		0,00	0,00	7,80	43.762.316,00	0,00	\$ 0,00	7,80	43.762.316,00	7,80	43.762.316,00	1,00 100,00%
INP-27	DESMONTE DE VÁLVULAS DE 6" PARA CONTROL DE ENTRADA DE AGUA A FILTROS DESDE CANAL COMÚN	UND	3,00	\$ 168.691,20	\$ 506.074,00		0,00	0,00	3,00	506.074,00	0,00	\$ 0,00	3,00	506.074,00	3,00	506.074,00	1,00 100,00%

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP-PDA PROGRAMA DE AGUAS POTABLES DEL VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI													Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021				
		ACTA DE AVANCE DE OBRA																	
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".													ACTA No.:		13		
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022													FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025		
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE																	
INTERVENOR:		CONSORCIO INTERGUACARI																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA			ACTA No. 13	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	VR.TOTAL O.COMPLE	VR.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL	NVO.VR ACUMUL	% CONTRATO Cant.	VR.	
INP-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA TIPO LUG DE 6" PARA CONTROL DE ENTRADA DE AGUA A FILTROS DESDE CANAL COMÚN.	UND	3,00	\$ 1.444.045,12	\$ 4.332.135,00		0,00	0,00	3,00	4.332.135,00	0,00	\$ 0,00	3,00	4.332.135,00	3,00	4.332.135,00	1,00	100,00%	
INP-29	DESMONTE DE VÁLVULAS DE 8" PARA EVACUACIÓN DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS	UND	3,00	\$ 126.518,40	\$ 379.555,00		0,00	0,00	3,00	379.555,00	0,00	\$ 0,00	3,00	379.555,00	3,00	379.555,00	1,00	100,00%	
INP-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA TIPO LUG DE 8" PARA EVACUACIÓN DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS.	UND	3,00	\$ 2.306.076,25	\$ 6.918.229,00		0,00	0,00	3,00	6.918.229,00	0,00	\$ 0,00	3,00	6.918.229,00	3,00	6.918.229,00	1,00	100,00%	
INP-31	SOPLADORES PARA LAVADO DE FILTROS SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLADORES PARA LAVADO CON AIRE (15 HP, 201 SCFM, 14.2 PSIG) - INCLUYE CABINA TIPO INTEMPERIE, VÁLVULA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE CONTROL	UND	2,00	\$ 111.377.756,00	\$ 222.755.512,00		0,00	0,00	2,00	222.755.512,00	2,00	\$ 222.755.512,00		0,00	2,00	222.755.512,00	1,00	100,00%	
INP-32	VÁLVULAS DE MARIPOSA 3" TIPO WAFER	UND	6,00	\$ 857.115,12	\$ 5.142.691,00		0,00	0,00	6,00	5.142.691,00	0,00	\$ 0,00	5,00	4.285.576,00	5,00	4.285.576,00	0,83	83,33%	
INP-33	TUBERÍA ACERO AL CARBÓN 3"	M	42,00	\$ 918.539,12	\$ 38.578.643,00		0,00	0,00	42,00	38.578.643,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-34	CODO 90° ACERO AL CARBÓN 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	13,00	\$ 507.728,12	\$ 6.600.466,00		0,00	0,00	13,00	6.600.466,00	0,00	\$ 0,00	5,00	2.538.641,00	5,00	2.538.641,00	0,38	38,46%	
INP-35	TEE ACERO AL CARBON 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	6,00	\$ 545.230,12	\$ 3.271.381,00		0,00	0,00	6,00	3.271.381,00	0,00	\$ 0,00	4,00	2.180.920,00	4,00	2.180.920,00	0,67	66,67%	
INP-36	BRIDA DE 3" SUM E INST	UND	10,00	\$ 338.529,12	\$ 3.385.291,00		0,00	0,00	10,00	3.385.291,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-37	CORTE DE TUBO DE ACERO 3" CON PULIDORA	UND	13,00	\$ 111.199,35	\$ 1.445.592,00		0,00	0,00	13,00	1.445.592,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-38	UNION UNIVERSAL 3"	UND	1,00	\$ 378.299,12	\$ 378.299,00		0,00	0,00	1,00	378.299,00	0,00	\$ 0,00	1,00	378.299,00	1,00	378.299,00	1,00	100,00%	
INP-39	VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL 3" TIPO WAFER	UND	2,00	\$ 2.657.576,12	\$ 5.315.152,00		0,00	0,00	2,00	5.315.152,00	0,00	\$ 0,00	2,00	5.315.152,00	2,00	5.315.152,00	1,00	100,00%	
INP-40	VÁLVULA DE ALIVIO 3"	UND	2,00	\$ 1.268.895,12	\$ 2.537.790,00		0,00	0,00	2,00	2.537.790,00	0,00	\$ 0,00	1,00	1.268.895,00	1,00	1.268.895,00	0,50	50,00%	
INP-41	MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLE DE SALIDA LATERAL EB CENTRAL (15 CM, EN 6") L=2.30 M CON 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 9 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0.75 M	UND	3,00	\$ 8.982.482,12	\$ 26.947.446,00		0,00	0,00	3,00	26.947.446,00	0,00	\$ 0,00	3,00	26.947.446,00	3,00	26.947.446,00	1,00	100,00%	
INP-42	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DN 6" UNIDADES DE SEDIMENTACIÓN	UND	18,00	\$ 979.730,28	\$ 17.635.145,00		0,00	0,00	18,00	17.635.145,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM, CON RECUBRIMIENTO DE UNA CARA CON SIKA MORTERO IMPERMEABLE	M2	14,46	\$ 198.400,33	\$ 2.868.869,00		0,00	0,00	14,46	2.868.869,00	10,56	\$ 2.095.107,00		0,00	10,56	2.095.107,00	0,73	73,03%	
INP-44	MORTERO DE NIVELACIÓN CON PENDIENTE HACIA CANAL DE DRENAJE DE 1%	M3	21,47	\$ 368.001,37	\$ 7.900.989,00		0,00	0,00	21,47	7.900.989,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS	M3	15,11	\$ 231.665,56	\$ 3.500.467,00		0,00	0,00	15,11	3.500.467,00	14,89	\$ 3.450.445,00		0,00	14,89	3.450.445,00	0,99	98,57%	
INP-45	PASILLO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTIDESLIZANTE Y GALVANIZADA CON PASAMANOS EN TUBERÍA GALVALNIZADA 1 1/2"	ML	48,37	\$ 3.331.739,12	\$ 161.156.221,00		0,00	0,00	48,37	161.156.221,00	37,91	\$ 126.306.230,00		0,00	37,91	126.306.230,00	0,78	78,38%	
INP-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO HD, DN 200 MM BXL, L= 0,50M, Z=0,08 M	UND	3,00	\$ 1.772.854,12	\$ 5.318.562,00		0,00	0,00	3,00	5.318.562,00	1,00	\$ 1.772.854,00	1,00	1.772.854,00	2,00	3.545.708,00	0,67	66,67%	
INP-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HD, DN 200 MM TIPO LUG, INCLUYE VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE L=4,50 M, PEDESTAL Y VOLANTE DE MANIOBRA	UND	3,00	\$ 24.631.590,68	\$ 73.894.772,00		0,00	0,00	3,00	73.894.772,00	1,00	\$ 24.631.591,00	1,00	24.631.591,00	2,00	49.263.182,00	0,67	66,67%	
INP-48	SISTEMA SUMERGIBLE GINEBRA PARA REMOCION DE LODOS. INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA	UND	3,00	\$ 414.358.000,00	\$ 1.243.074.000,00		0,00	0,00	3,00	1.243.074.000,00	3,00	\$ 1.243.074.000,00		0,00	3,00	1.243.074.000,00	1,00	100,00%	
INP-49	INSTALACIÓN DE SISTEMA SUMERGIBLE GINEBRA PARA REMOCION DE LODOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 43.680.000,00	\$ 131.040.000,00		0,00	0,00	3,00	131.040.000,00	2,00	\$ 87.360.000,00	1,00	43.680.000,00	3,00	131.040.000,00	1,00	100,00%	
INP-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE RECOLECCIÓN CENTRAL DE AGUA SEDIMENTADA EN ACERO INOXIDABLE, B=0,30 M H= 0,40 M, SEGÚN PLANO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SOPORTERÍA	ML	95,40	\$ 5.046.046,00	\$ 481.392.788,00		0,00	0,00	95,40	481.392.788,00	95,40	\$ 481.392.789,00		0,00	95,40	481.392.789,00	1,00	100,00%	
INP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECANICA 8"	ML	15,30	\$ 211.289,55	\$ 3.232.730,00		0,00	0,00	15,30	3.232.730,00	10,00	\$ 2.112.896,00	5,30	1.119.835,00	15,30	3.232.731,00	1,00	100,00%	

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROGRAMA DE AGUAS POTABLES DEL VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI													Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021			
		ACTA DE AVANCE DE OBRA																
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".												ACTA No.:		13		
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022												FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025		
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE																
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 13	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO Cant.	Vr.
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	474,58	\$ 212.062,66	\$ 100.640.697,00		0,00	0,00	474,58	100.640.697,00	474,580	\$ 100.640.697,00		0,00	474,580	100.640.697,00	1,00	100,00%
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	25,08	\$ 114.339,12	\$ 2.867.625,00		0,00	0,00	25,08	2.867.625,00	6,70	\$ 766.072,00	0,75	85.754,00	7,45	851.826,00	0,30	29,70%
	CASETA DE SOPLADORES Y ELECTRICA										0,00			0,00		0,00	-	0,00%
INP-52	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	108,00	\$ 170.957,21	\$ 18.463.379,00		0,00	0,00	108,00	18.463.379,00	30,10	\$ 5.145.812,00		0,00	30,10	5.145.812,00	0,28	27,87%
INP-53	LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	M2	25,00	\$ 246.973,36	\$ 6.174.334,00		0,00	0,00	25,00	6.174.334,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-54	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	2,26	\$ 1.158.938,32	\$ 2.619.201,00		0,00	0,00	2,26	2.619.201,00	2,26	\$ 2.619.201,00		0,00	2,26	2.619.201,00	1,00	100,00%
INP-55	ESTRUCTURA METALICA	KLS	1.500,00	\$ 29.697,20	\$ 44.545.800,00		0,00	0,00	1.500,00	44.545.800,00	157,77	\$ 4.685.327,00		0,00	157,77	4.685.327,00	0,11	10,52%
INP-56	PUERTA CORREDIZA EN MALLA ESLABONADA 2.00X2,00	UND	1,00	\$ 2.544.622,90	\$ 2.544.623,00		0,00	0,00	1,00	2.544.623,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-57	TEJA FC PLUS (UPVC) 3.0 MM CUBIERTA	M2	29,40	\$ 183.513,79	\$ 5.395.305,00		0,00	0,00	29,40	5.395.305,00	29,40	\$ 5.395.305,00		0,00	29,40	5.395.305,00	1,00	100,00%
	INTERVENCIONES PTAP GUACARI																	
	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN																	
INP-11	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE MEDICION STREAMING CURRENT. MEDIDOR DE CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PARA DOSIFICACION DE COAGULANTE LIQUIDO	UND	1,00	\$ 103.061.938,00	\$ 103.061.938,00		0,00	0,00	1,00	103.061.938,00	1,00	\$ 103.061.938,00		0,00	1,00	103.061.938,00	1,00	100,00%
	SISTEMA DE FLOCULACIÓN																	
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	9,12	\$ 231.665,56	\$ 2.112.790,00	6,11	0,00	1.415.477,00	15,23	3.528.266,00	9,12	\$ 2.112.790,00	6,11	1.415.477,00	15,23	3.528.267,00	1,00	100,00%
INP-58	SUMINISTRO DE FLOCULADOR MECÁNICO DE EJE VERTICAL 0,75 HP A 1750 RPM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON PALETAS EN PFRV	UND	6,00	\$ 35.533.321,00	\$ 213.199.926,00		0,00	0,00	6,00	213.199.926,00	0,00	\$ 0,00	6,00	213.199.926,00	6,00	213.199.926,00	1,00	100,00%
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM, CON RECUBRIMIENTO DE UNA CARA CON SIKA MORTERO IMPERMEABLE	ML	16,20	\$ 198.400,33	\$ 3.214.085,00		0,00	0,00	16,20	3.214.085,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	331,72	\$ 212.062,66	\$ 70.345.426,00		0,00	0,00	331,72	70.345.426,00	331,72	\$ 70.345.426,00		0,00	331,72	70.345.426,00	1,00	100,00%
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	43,32	\$ 114.339,12	\$ 4.953.171,00		0,00	0,00	43,32	4.953.171,00	0,00	\$ 0,00	3,46	395.682,00	3,46	395.682,00	0,08	7,99%
	SISTEMA DE FILTRACIÓN																	
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	3,49	\$ 231.665,56	\$ 808.513,00		0,00	0,00	3,49	808.513,00	0,00	\$ 0,00	1,53	354.448,00	1,53	354.448,00	0,44	43,84%
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	292,77	\$ 212.062,66	\$ 62.085.585,00		0,00	0,00	292,77	62.085.585,00	0,00	\$ 0,00	248,37	52.670.003,00	248,37	52.670.003,00	0,85	84,83%
INP-15	RELLENO ESTRUCTURAL DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFORMAR CANAL CENTRAL DE FILTROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA #15	M3	11,44	\$ 990.212,51	\$ 11.328.031,00		0,00	0,00	11,44	11.328.031,00	0,00	\$ 0,00	11,40	11.288.423,00	11,40	11.288.423,00	1,00	99,65%
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	47,18	\$ 114.339,12	\$ 5.394.520,00		0,00	0,00	47,18	5.394.520,00	0,00	\$ 0,00	11,40	1.303.466,00	11,40	1.303.466,00	0,24	24,16%
INP-17	MATERIAL FILTRANTE FILTRALITE NC 1,5-2,5, CU 1,3	M3	41,06	\$ 9.311.327,45	\$ 382.323.105,00		0,00	0,00	41,06	382.323.105,00	41,06	\$ 382.323.105,00		0,00	41,06	382.323.105,00	1,00	100,00%
INP-18	ARENA (TAMAÑO EFECTIVO DE 0,45 MM A 0,55 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1,5)	M3	10,26	\$ 1.380.641,31	\$ 14.165.380,00	-10,26	0,00	-14.165.380,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-19	GRAVA GRADADA 5 ESTRATOS	M3	12,84	\$ 1.380.641,31	\$ 17.727.434,00		0,00	0,00	12,84	17.727.434,00	0,00	\$ 0,00	12,83	17.713.628,00	12,83	17.713.628,00	1,00	99,92%
INP-20	VÁLVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS BXB EN HD DN 250 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 47.017.952,80	\$ 47.017.953,00		0,00	0,00	1,00	47.017.953,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-21	VÁLVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS BXB EN HD DN 150 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 23.102.974,80	\$ 23.102.975,00		0,00	0,00	1,00	23.102.975,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-22	UNIÓN BXA DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 765.952,20	\$ 1.531.904,00		0,00	0,00	2,00	1.531.904,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-23	UNIÓN BXA DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 268.420,60	\$ 536.841,00		0,00	0,00	2,00	536.841,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-24	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 3.256.552,75	\$ 3.256.553,00		0,00	0,00	1,00	3.256.553,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-25	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 1.337.302,75	\$ 1.337.303,00		0,00	0,00	1,00	1.337.303,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP-PDA PROGRAMA DE AGUAS POTABLES DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021		ACTA DE AVANCE DE OBRA																
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".											ACTA No.:	13				
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022											FECHA DE CORTE :	FEBRERO 28 DE 2025				
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE																
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 13			
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO	
																	Cant.	Vr.
INP-26	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA EN U ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1/8" BORDE LISO, Ø 12" EN EL FONDO CON ALARGUE DE 25 CM	ML	26,85	\$ 5.610.553,37	\$ 150.643.358,00		0,00	0,00	26,85	150.643.358,00	0,00	\$ 0,00	17,28	96.950.362,00	17,28	96.950.362,00	0,64	64,36%
	MONTAJE DE GALERÍA DE FILTRACIÓN 2																	
INP-59	DESMONTAJE Y EXTRACCIÓN DE NIPLERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE GALERÍA DE FILTRACIÓN 2	UND	1,00	\$ 113.648,10	\$ 113.648,00		0,00	0,00	1,00	113.648,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE COMUNICACIÓN DE AGUA FILTRADA CON TANQUE DE INTEGRACIÓN EN TUBERÍA PEAD DE 160 MM PN 8 ARMADO EN SITIO	UND	4,00	\$ 184.304,49	\$ 737.218,00		0,00	0,00	4,00	737.218,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE DESCARGA DE AGUA DE LAVADO CON TUBERÍA PEAD DE 315 MM PN 8 ARMADO EN SITIO	UND	1,00	\$ 441.491,92	\$ 441.492,00		0,00	0,00	1,00	441.492,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE DESCARGA DE AGUA DE DRENAJE DE FILTROS CON TUBERÍA PEAD DE 110 MM PN 8 ARMADO EN SITIO	UND	3,00	\$ 141.062,17	\$ 423.187,00		0,00	0,00	3,00	423.187,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA TIPO WAFER DE 150 MM	UND	6,00	\$ 1.256.790,55	\$ 7.540.743,00		0,00	0,00	6,00	7.540.743,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA TIPO LUG DE 100 MM	UND	3,00	\$ 1.132.986,70	\$ 3.398.960,00		0,00	0,00	3,00	3.398.960,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	SOPLADORES PARA LAVADO DE FILTROS																	
INP-65	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLADORES PARA LAVADO CON AIRE (25 HP , 306SCFM, 15.7 PSIG) - INCLUYE CABINA TIPO INTEMPERIE, VÁLVULA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE CONTROL CON PLC DISPONIBLE PARA MODBUS TCP O RTU O ETHERNET, SENSOR DE TEMPERATURA Y HMI	UND	2,00	\$ 126.232.931,00	\$ 252.465.862,00		0,00	0,00	2,00	252.465.862,00	2,00	\$ 252.465.862,00		0,00	2,00	252.465.862,00	1,00	100,00%
INP-32	VÁLVULAS DE MARIPOSA 3" TIPO WAFER	UND	6,00	\$ 857.115,12	\$ 5.142.691,00		0,00	0,00	6,00	5.142.691,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-33	TUBERÍA ACERO AL CARBÓN 3"	M	37,78	\$ 918.539,12	\$ 34.702.408,00		0,00	0,00	37,78	34.702.408,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-34	CODO 90° ACERO AL CARBÓN 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	12,00	\$ 507.728,12	\$ 6.092.737,00		0,00	0,00	12,00	6.092.737,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-35	TEE ACERO AL CARBON 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	6,00	\$ 545.230,12	\$ 3.271.381,00		0,00	0,00	6,00	3.271.381,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-36	BRIDA DE 3" SUM E INST	UND	10,00	\$ 338.529,12	\$ 3.385.291,00		0,00	0,00	10,00	3.385.291,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-37	CORTE DE TUBO DE ACERO 3" CON PULIDORA	UND	13,00	\$ 111.199,35	\$ 1.445.592,00		0,00	0,00	13,00	1.445.592,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-38	UNION UNIVERSAL 3"	UND	1,00	\$ 378.299,12	\$ 378.299,00		0,00	0,00	1,00	378.299,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-39	VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL 3" TIPO WAFER	UND	2,00	\$ 2.657.576,12	\$ 5.315.152,00		0,00	0,00	2,00	5.315.152,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-40	VÁLVULA DE ALIVIO 3"	UND	2,00	\$ 1.268.895,12	\$ 2.537.790,00		0,00	0,00	2,00	2.537.790,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-66	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLER DE SALIDA LATERAL EB CENTRAL (15 CM, EN 6"), L=3,50 M, 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 9 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0,75 M	UND	3,00	\$ 10.642.386,80	\$ 31.927.160,00		0,00	0,00	3,00	31.927.160,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-67	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLER DE SALIDA LATERAL EB CENTRAL (15 CM EN 6"), L=2,10 M , 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 9 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0,75 M	UND	3,00	\$ 8.901.324,00	\$ 26.703.972,00		0,00	0,00	3,00	26.703.972,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-42	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DN 6"	UND	18,00	\$ 979.730,28	\$ 17.635.145,00		0,00	0,00	18,00	17.635.145,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	UNIDADES DE SEDIMENTACIÓN																	
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	16,42	\$ 231.665,56	\$ 3.803.948,00	1,22	0,00	281.532,00	17,64	4.085.480,00	8,52	\$ 1.972.690,00	9,12	2.112.790,00	17,64	4.085.480,00	1,00	100,00%
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM, CON RECUBRIMIENTO DE UNA CARA CON SIKA MORTERO IMPERMEABLE	M2	4,10	\$ 198.400,33	\$ 813.441,00		0,00	0,00	4,10	813.441,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROMOTOR AUTÓNOMO DE AGUAS VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI													Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021			
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		13				
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025				
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE																
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 13			
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO Cant. Vr.	
INP-44	MORTERO DE NIVELACIÓN CON PENDIENTE HACIA CANAL DE DRENAJE DE 1%	M3	38,77	\$ 368.001,37	\$ 14.267.413,00		0,00	0,00	38,77	14.267.413,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-68	SISTEMA SUMERGIBLE GUACARÍ PARA REMOCION DE LODOS. INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 389.885.650,00	\$ 1.169.656.950,00		0,00	0,00	3,00	1.169.656.950,00	3,00	\$ 1.169.656.950,00		0,00	3,00	1.169.656.950,00	1,00 100,00%	
INP-69	INSTALACIÓN SISTEMA SUMERGIBLE GUACARÍ PARA REMOCION DE LODOS. INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 43.680.000,00	\$ 131.040.000,00		0,00	0,00	3,00	131.040.000,00	2,00	\$ 87.360.000,00	1,00	43.680.000,00	3,00	131.040.000,00	1,00 100,00%	
INP-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUA SEDIMENTADA EN ACERO INOXIDABLE, SEGÚN PLANO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SOPORTERÍA EN GUACARÍ	ML	98,40	\$ 5.555.511,00	\$ 546.662.282,00		0,00	0,00	98,40	546.662.282,00	98,40	\$ 546.662.282,00		0,00	98,40	546.662.282,00	1,00 100,00%	
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	329,13	\$ 212.062,66	\$ 69.796.183,00	147,99	0,00	31.383.153,00	477,12	101.179.336,00	145,40	\$ 30.833.911,00	331,72	70.345.426,00	477,12	101.179.337,00	1,00 100,00%	
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	163,55	\$ 114.339,12	\$ 18.700.163,00		0,00	0,00	163,55	18.700.163,00	0,00	\$ 0,00	6,77	774.076,00	6,77	774.076,00	0,04 4,14%	
INP-52	CASETA DE SOPLADORES Y ELECTRICA	M2	108,00	\$ 170.957,21	\$ 18.463.379,00		0,00	0,00				\$ 0,00						
INP-53	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	25,00	\$ 246.973,36	\$ 6.174.334,00		0,00	0,00	25,00	6.174.334,00	8,05	\$ 1.988.136,00	38,92	6.654.338,00	38,92	6.654.338,00	0,36 36,04%	
INP-54	LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	M2	25,00	\$ 246.973,36	\$ 6.174.334,00		0,00	0,00	25,00	6.174.334,00	8,05	\$ 1.988.136,00		0,00	8,05	1.988.136,00	0,32 32,20%	
INP-54	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,97	\$ 1.158.938,32	\$ 2.283.108,00		0,00	0,00	1,97	2.283.108,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-55	ESTRUCTURA METALICA	KLS	1.500,00	\$ 29.697,20	\$ 44.545.800,00		0,00	0,00	1.500,00	44.545.800,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-56	PUERTA CORREDIZA EN MALLA ESLABONADA 2.00X2.00	UND	1,00	\$ 2.544.622,90	\$ 2.544.623,00		0,00	0,00	1,00	2.544.623,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-57	TEJA FC PLUS (UPVC) 3.0 MM CUBIERTA	M2	25,00	\$ 183.513,79	\$ 4.587.845,00		0,00	0,00	25,00	4.587.845,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
	TOTAL CAPÍTULO				9.130.471.485,00		-	16.645.110,00		9.147.116.595,00		7.235.393.365,00		1.205.781.756,00		8.441.175.121,00		92,28%
	ITEMS DESGLOSADOS DE APU'S																	
	PTAP GINEBRA																	
7.1	RETIRO DEFLECTORES EXISTENTES FLOCULADORES 1 Y 2	UND	195,00	\$ 300.000,00	\$ 58.500.000,00		0,00	0,00	195,00	58.500.000,00	195,00	\$ 58.500.000,00			195,00	58.500.000,00	1,00 100,00%	
7.1	INSTALACION DE PANTALLAS DEFLECTORAS CON PERFIL DE ALUMINIO	UND	136,00	\$ 725.000,00	\$ 98.600.000,00		0,00	0,00	136,00	98.600.000,00	136,00	\$ 98.600.000,00			136,00	98.600.000,00	1,00 100,00%	
	SISTEMA DE FILTRACIÓN				\$ 0,00					0,00								
7.1	RETIRO MEDIO FILTRANTE ACTUAL	UND	1,00	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00		0,00	0,00	1,00	7.500.000,00	0,00	\$ 0,00		0,00	1,00	7.500.000,00	1,00 100,00%	
7.1	TRANSPORTE MATERIALES	GBL	1,00	\$ 5.598.822,00	\$ 5.598.822,00		0,00	0,00	1,00	5.598.822,00	0,00	\$ 0,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00 100,00%	
7.1	INSTALACION DEL MEDIO FILTRANTE	GBL	1,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00		0,00	0,00	1,00	8.000.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	5.598.822,00	1,00	5.598.822,00	1,00 100,00%	
7.1	INSTALACION FALSOS FONDOS	M2	28,46	\$ 540.000,00	\$ 15.368.400,00		0,00	0,00	28,46	15.368.400,00	0,00	\$ 0,00	1,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	1,00 100,00%	
	UNIDADES DE SEDIMENTACIÓN				\$ 0,00					0,00		\$ 0,00	22,47	12.133.800,00	22,47	12.133.800,00	0,79 78,95%	
5.2	FILTRO GRANULAR	M3	52,85	\$ 97.391,00	\$ 5.147.114,00		0,00	0,00	52,85	5.147.114,00	52,85	\$ 5.147.114,00		0,00	52,85	5.147.114,00	1,00 100,00%	
7.1	RETIRO DE PLACAS INCLINADAS EN ASBESTO CEMENTO	UND	1,00	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00		0,00	0,00	1,00	7.800.000,00	0,30	\$ 2.340.000,00	0,70	5.460.000,00	1,00	7.800.000,00	1,00 100,00%	
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	2.254,92	\$ 8.901,00	\$ 20.071.043,00		0,00	0,00	2.254,92	20.071.043,00	2.254,92	\$ 20.071.043,00		0,00	2.254,92	20.071.043,00	1,00 100,00%	
8.4	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	28,82	\$ 980.299,00	\$ 28.252.217,00		0,00	0,00	28,82	28.252.217,00	8,48	\$ 8.312.936,00	0,79	774.436,00	9,27	9.087.372,00	0,32 32,17%	
8.5	ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERF. 5/8" 10-15C	UND	762,00	\$ 23.465,00	\$ 17.880.330,00		0,00	0,00	762,00	17.880.330,00	762,00	\$ 17.880.330,00		0,00	762,00	17.880.330,00	1,00 100,00%	
7.1	SUMINISTRO DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	M2	96,07	\$ 1.454.500,00	\$ 139.733.815,00		0,00	0,00	96,07	139.733.815,00	96,07	\$ 139.733.815,00		0,00	96,07	139.733.815,00	1,00 100,00%	
7.1	SOPORTERIA PARA MODULOS DE SEDIMENTACION	GBL	1,00	\$ 25.600.000,00	\$ 25.600.000,00		0,00	0,00	1,00	25.600.000,00	1,00	\$ 25.600.000,00		0,00	1,00	25.600.000,00	1,00 100,00%	
7.1	INSTALACIÓN DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	GBL	1,00	\$ 24.600.000,00	\$ 24.600.000,00		0,00	0,00	1,00	24.600.000,00	0,66	\$ 16.236.000,00	0,34	8.364.000,00	1,00	24.600.000,00	1,00 100,00%	
	CASETA DE SOPLADORES		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							-	
7.6	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	2,97	\$ 964.102,00	\$ 2.863.383,00		0,00	0,00	2,97	2.863.383,00	2,97	\$ 2.863.383,00		0,00	2,97	2.863.383,00	1,00 100,00%	
7.7	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	3,50	\$ 1.180.660,00	\$ 4.132.310,00		0,00	0,00	3,50	4.132.310,00	2,38	\$ 2.809.971,00		0,00	2,38	2.809.971,00	0,68 68,00%	
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	3.098,71	\$ 8.901,00	\$ 27.581.618,00		0,00	0,00	3.098,71	27.581.618,00	3.098,71	\$ 27.581.618,00		0,00	3.098,71	27.581.618,00	1,00 100,00%	
	PTAP GUACARÍ		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	SISTEMA DE FLOCULACIÓN		0,00															
8.1	INSTALACION FLOCULADOR MECANICO CON MOTOREDUCTOR	UND	6,00	\$ 8.810.000,00	\$ 52.860.000,00		0,00	0,00	6,00	52.860.000,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
8.5	ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERF. 5/8" 10-15C		374,00	\$ 23.465,00	\$ 8.775.910,00		0,00	0,00	374,00	8.775.910,00	0,00	\$ 0,00	374,00	8.775.910,00	374,00	8.775.910,00	1,00 100,00%	
	SISTEMA DE FILTRACIÓN		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
8.1	RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE Y FALSO FONDO EXISTENTE	UND	1,00	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00		0,00	0,00	1,00	7.500.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00 100,00%	
8.1	TRANSPORTE MATERIAL	GLB	1,00	\$ 6.773.455,00	\$ 6.773.455,00		0,00	0,00	1,00	6.773.455,00	0,00	\$ 0,00	1,00	6.773.455,00	1,00	6.773.455,00	1,00 100,00%	
8.1	INSTALACION DEL MEDIO FILTRANTE	GLB	1,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00		0,00	0,00	1,00	10.000.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00 100,00%	

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROYECTO DE AGUAS POTABLES VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021		ACTA DE AVANCE DE OBRA																			
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA".														ACTA No.:		13			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022																			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE																			
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARÍ														FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025			
ÍTEM		DESCRIPCIÓN		VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE				CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 13			
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total			CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO		
																			Cant.	Vr.	
8.1	INSTALACION FALSOS FONDOS UNIDADES DE SEDIMENTACIÓN	M2	51,34	\$ 540.000,00	\$ 27.723.600,00				0,00	0,00	51,34	27.723.600,00	0,00	\$ 0,00	51,34	27.723.600,00	51,34	151.675.260,00	1,00	100,00%	
8.1	SUMINISTRO DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	M2	104,28	\$ 1.454.500,00	\$ 151.675.260,00				0,00	0,00	104,28	151.675.260,00	104,28	\$ 151.675.260,00		0,00	104,28	151.675.260,00	1,00	100,00%	
8.1	SOPORTERIA PARA MODULOS DE SEDIMENTACION	GBL	1,00	\$ 34.800.000,00	\$ 34.800.000,00				0,00	0,00	1,00	34.800.000,00	1,00	\$ 34.800.000,00		0,00	1,00	34.800.000,00	1,00	100,00%	
8.1	INSTALACIÓN DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	GBL	1,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00				0,00	0,00	1,00	25.000.000,00	0,66	\$ 16.500.000,00	0,34	8.500.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	100,00%	
7.6	CASETA DE SOPLADORES		0,00																		
7.6	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	3,65	\$ 964.102,00	\$ 3.518.972,00				0,00	0,00	3,65	3.518.972,00	3,65	\$ 3.518.972,00		0,00	3,65	3.518.972,00	1,00	100,00%	
7.7	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	3,50	\$ 1.180.660,00	\$ 4.132.310,00				0,00	0,00	3,50	4.132.310,00	2,19	\$ 2.585.645,00		0,00	2,19	2.585.645,00	0,63	62,57%	
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	1.193,00	\$ 8.901,00	\$ 10.618.893,00				0,00	0,00	1.193,00	10.618.893,00	233,73	\$ 2.080.431,00	424,61	3.779.454,00	658,34	5.859.885,00	0,55	55,18%	
TOTAL CAPITULO					840.607.452,00				0,00	0,00	0,00	840.607.452,00		636.836.518,00		120.883.477,00		757.719.995,00		90,14%	
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				\$	15.143.169.967				\$ -	\$ -		\$ 15.143.169.967		\$ 9.665.944.785		1.723.899.063,00		11.389.843.848,00			
Mas: Administración		27,20%		\$	4.118.942.231				\$ -	\$ -		\$ 4.118.942.231		\$ 2.629.136.982		\$ 468.900.545,00		\$ 3.098.037.527,00			
Mas: Imprevistos		1%		\$	151.431.700				\$ -	\$ -		\$ 151.431.700		\$ 96.659.446		\$ 17.238.991,00		\$ 113.898.437,00			
Mas: Utilidad		6%		\$	908.590.198				\$ -	\$ -		\$ 908.590.198		\$ 579.956.685		\$ 103.433.944,00		\$ 683.390.629,00			
SUB-TOTAL LIQUIDADO OBRA CIVIL				\$	20.322.134.096				\$ -	\$ -		\$ 20.322.134.096		\$ 12.971.697.898		2.313.472.543,00		15.285.170.441,00		75,21%	
SUMINISTRO DE MATERIALES					-																
1	LÍNEA DE ADUCCIÓN				-																
1.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	6,00	\$ 707.940	4.247.640,00				0,00	0,00	6,00	4.247.640,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
TOTAL CAPITULO					4.247.640,00				-	-		4.247.640,00		-		-		-		0,00%	
2	DESARENADOR				-																
2.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	90,00	\$ 708.043	\$ 63.723.870,00				0,00	0,00	90,00	63.723.870,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
2.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM	ML	3,00	\$ 278.773	\$ 836.319,00				0,00	0,00	3,00	836.319,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
2.3	NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 MM L=1000 MM Z=500 MM	ML	3,00	\$ 12.987.421	\$ 38.962.263,00				0,00	0,00	3,00	38.962.263,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
2.4	TEE PEAD DN 450MM PN10	UND	1,00	\$ 11.987.421	\$ 11.987.421,00				0,00	0,00	1,00	11.987.421,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
2.5	VÁLVULA MARIPOSA HD DN 450MM	UND	2,00	\$ 27.012.579	\$ 54.025.158,00				0,00	0,00	2,00	54.025.158,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
2.6	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOAPORTANTE HD DN 450MM	UND	2,00	\$ 3.836.478	\$ 7.672.956,00				0,00	0,00	2,00	7.672.956,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
2.7	CODO 90° PEAD DN 450MM PN10	UND	4,00	\$ 6.025.157	\$ 24.100.628,00				0,00	0,00	4,00	24.100.628,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
2.8	UNIÓN ELECTROFUSIÓN DN 450MM 18"	UND	4,00	\$ 4.712.264	\$ 18.849.056,00				0,00	0,00	4,00	18.849.056,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
TOTAL CAPITULO					220.157.671,00				-	-		220.157.671,00		-		-		-		0,00%	
3	LÍNEA DE CONDUCCIÓN				-																
3.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	3.450,00	\$ 708.043	\$ 2.442.749.799,00				0,00	0,00	3.450,00	2.442.749.799,00	3.450,00	\$ 2.442.749.799,00		0,00	3.450,00	2.442.749.799,00	1,00	100,00%	
3.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM PN10	ML	750,00	\$ 278.773	\$ 209.079.810,00				0,00	0,00	750,00	209.079.810,00	750,00	\$ 209.079.810,00		0,00	750,00	209.079.810,00	1,00	100,00%	
3.3	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	8.000,00	\$ 568.003	\$ 4.544.024.960,00				0,00	0,00	8.000,00	4.544.024.960,00	8.000,00	\$ 4.544.024.960,00		0,00	8.000,00	4.544.024.960,00	1,00	100,00%	
3.4	VÁLVULA VENTOSA DOBLE CÁMARA 1"	UND	1,00	\$ 1.086.613	\$ 1.086.613,00				0,00	0,00	1,00	1.086.613,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
3.5	VÁLVULA VENTOSA DOBLE CÁMARA 2"	UND	5,00	\$ 1.195.522	\$ 5.977.610,00				0,00	0,00	5,00	5.977.610,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
3.6	VÁLVULA VENTOSA 3"	UND	39,00	\$ 1.378.686	\$ 53.768.754,00				0,00	0,00	39,00	53.768.754,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
3.7	VÁLVULA PURGA DN 250MM	UND		\$ 5.405.837	\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
3.8	VÁLVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 450 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACIÓN	UND	2,00	\$ 25.979.914	\$ 51.959.828,00				0,00	0,00	2,00	51.959.828,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
3.9	VÁLVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 350 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACIÓN	UND	3,00	\$ 18.012.640	\$ 54.037.920,00				0,00	0,00	3,00	54.037.920,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
TOTAL CAPITULO					7.362.685.294,00							7.362.685.294,00		7.195.854.569,00		-		7.195.854.569,00		97,73%	
4	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL				-																
4.1	LÁMINA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	3,00	\$ 585.692	\$ 1.757.076,00				0,00	0,00	3,00	1.757.076,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
4.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	60,00	\$ 568.003	\$ 34.080.180,00				0,00	0,00	60,00	34.080.180,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
TOTAL CAPITULO					35.837.256,00							35.837.256,00		-		-		-		0,00%	
5	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA				-																
5.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	200,46	\$ 2.437.107	\$ 488.542.469,00				0,00	0,00	200,46	488.542.469,00	200,46	\$ 488.542.470,00			200,46	488.542.470,00	1,00	100,00%	
5.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	0,00	\$ 8.254.717	\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
5.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	28,46	\$ 12.971.698	\$ 369.174.525,00				0,00	0,00	28,46	369.174.525,00	28,46	\$ 369.174.525,00		0,00	28,46	369.174.525,00	1,00	100,00%	
TOTAL CAPITULO					857.716.994,00					-		857.716.994,00		857.716.995,00		-		857.716.995,00		100,00%	
6	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ				-																
6.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	0,00	\$ 2.437.107	\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
6.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	0,00	\$ 8.254.717	\$ 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
6.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	51,34	\$ 12.971.698	\$ 665.966.975,00				0,00	0,00	51,34	665.966.975,00	51,34	\$ 665.966.975,00		0,00	51,34	665.966.975,00	1,00	100,00%	
TOTAL CAPITULO					665.966.975,00				-	-		665.966.975,00		665.966.975,00		-		665.966.975,00		100,00%	

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PUNTA CAICANA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		13				
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		FEBRERO 28 DE 2025				
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE																
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 13		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 13			
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO Cant.	Vr.
7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA				-													
7.1	SUMINISTRO TUBERÍA HD DN 250MM	ML	15,00	\$ 443.495	\$ 6.652.425,00			0,00	15,00	6.652.425,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.2	VÁLVULA MARIPOSA HD DN 250MM + ACTUADOR	UND	0,00	\$ 15.149.973	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.3	UNIÓN UNIVERSAL DN 250MM	UND	0,00	\$ 871.765	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.4	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD 250MM	UND	2,00	\$ 2.950.810	\$ 5.901.620,00			0,00	2,00	5.901.620,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.5	SUMINISTRO TEE REDUCCIÓN 250 X 200 EXTREMOS LISO	UND	2,00	\$ 1.584.128	\$ 3.168.256,00			0,00	2,00	3.168.256,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.6	NIPLE PASAMURO DN 250MM L=1000MM, Z=0.50M BXB	UND	0,00	\$ 5.162.030	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.7	SUMINISTRO CODO 90° HD DN 250MM BXB	UND	10,00	\$ 2.091.544	\$ 20.915.440,00			0,00	10,00	20.915.440,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO				36.637.741,00			-		36.637.741,00		-		-		-	-	0,00%
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARÍ				-													
8.1	SUMINSTRO TUBERÍA HIERRO DÚCTIL DN 350MM	ML	0	\$ 747.148	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.2	VÁLVULA MARIPOSA HD DN 350MM + ACTUADOR	UND	0,00	\$ 18.733.146	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.3	SUMINISTRO TEE HD DN 350MM	UND	0,00	\$ 2.471.487	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.4	NIPLE PASAMURO DIÁMETRO 350MM L=1000MM Z=0.50M	UND	0,00	\$ 8.359.988	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.5	SUMINSTRO CODO 90° HD DN 350MM BXB	UND	0,00	\$ 3.822.946	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.6	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD DN 350MM	UND	0,00	\$ 4.455.360	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.7	UNIÓN UNIVERSAL DN 350MM	UND	0,00	\$ 2.042.040	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.8	TUB PVC 18"	ML	0,00	\$ 757.223	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.9	CODO PVC 18"	UND	0,00	\$ 2.707.322	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.10	SUMINISTRO TEE 250MM HD	UND	0,00	\$ 1.584.128	\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO				-			-		-	0,00	-		-		-	-	0,00%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS				9.183.249.571					9.183.249.571		8.719.538.539		0		8.719.538.539		
	Mas: Administración	27,20%			2.497.843.883					2.497.843.883		2.371.714.482		0		2.371.714.482		94,95%
	Mas: Imprevistos																	0,00%
	Mas: Utilidad																	0,00%
	SUB-TOTAL LIQUIDADO SUMINISTROS				11.681.093.454					11.681.093.454		11.091.253.021		0		11.091.253.021		94,95%
	VALOR TOTAL LIQUIDADO																	
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA + SUMINISTRO				24.326.419.538		0	0		24.326.419.538		18.385.483.324		1.723.899.063		20.109.382.387		
	VALOR TOTAL ADMINISTRACION OBRA + SUMINISTRO	27,20%			6.616.786.114		0	0		6.616.786.114		\$ 5.000.851.464		\$ 468.900.545		\$ 5.469.752.009		
	VALOR TOTAL IMPREVISTOS OBRA + SUMINISTRO	1%			151.431.700		0	0		151.431.700		\$ 96.659.446		\$ 17.238.991,00		\$ 113.898.437		
	VALOR TOTAL UTILIDAD OBRA + SUMINISTRO	6%			908.590.198		0	0		908.590.198		\$ 579.956.685		\$ 103.433.944,00		\$ 683.390.629		
	VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO			\$	32.003.227.549		\$ -	\$ -		\$ 32.003.227.549		\$ 7.218.885.280		\$ 694.041.763		\$ 7.912.927.043		82,42%
	Menos: Amortización del Anticipo	30%										\$		\$		\$		
	VALOR TOTAL A PAGAR											\$ 1.619.430.780						

NOTA: VALLECAUCANA DE AGUAS TRAMITA LA PRESENTE ACTA DE OBRA TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON QUE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, LAS MEDICIONES EN CAMPO Y GESTION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

NOTA 2: POR FAVOR INCLUIR EN EL ACTA LOS ITEMS NO PREVISTOS (NP)

CARLOS-ANDRES LEIVA BERNAL
R.L. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
CONTRATISTA

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
R.L. CONSORCIO INTERGUACARI
INTERVENTOR