




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 1 de 11
		Nit. 891.180.182-6

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 899 DE 2021 TIMANA- HUILA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DEL AÑO 2025




1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA".	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	RURAL: VEREDA AGUAS CLARAS DESCRIPCIÓN: VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA VEREDA QUINCHE, SE SIGUE AVANZANDO 1,5 KILÓMETROS MÁS HASTA EL CRUCE DE AGUAS CLARAS Y MONTAÑITA, LLEGA A UN CRUCE Y LUEGO AVANZA A LA DERECHA VÍA AGUAS CLARAS Y EN 500 METROS, SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN FRENTE DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS.	
BENEFICIARIO:	VEREDA AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE TIMANÁ- HUILA	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 71.774.964,31
	ADICIÓN MINISTERIO – FONSECON	\$189.047.769
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	1.510.822.733,31
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/04/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2023	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 2 de 11
	Nit. 891.180.182-6	

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	YEINER HENAO	01/04/2022	27/04//2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	BLANCA CARBALLO	26/01/2023	FECHA ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.47221	27/04/2021	15/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR ADICIÓN	No:3022	16/03/2022	15/05/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2022-055532	28/11/2022	15/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2021001770-2021002021		22/10/2021-24/11/2021
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 61-40-101015232	30/04/2021 - 04/11/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09/12/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 28/02//2022
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 22/07/2022
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 15/12/2022
	CUARTA PRÓRROGA		FECHA: 31/07/2024
	QUINTA PRORROGA		FECHA: 31/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01 DESDE		FECHA: 15/05/2023
	HASTA		FECHA: 31/07/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DESDE		FECHA: 01/08/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN HASTA		FECHA: 01/10/2023
	REANUDACION ANTICIPADA		FECHA: 27/09/2023
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	FECHA: 30/06/2023		

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 3 de 11
		Nit. 891.180.182-6

(Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 28/11/2023
	FECHA: 28/08/2024
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	\$1.041.666.609
VALOR INTERVENTORÍA	\$125.000.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$189.047.769

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJ E DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Veinticuatro por ciento (24%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, previa presentación por parte del supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el ministerio del interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto.	NO APLICA	31/08/20 21	\$300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	Adición al convenio Aprobada por FONSECÓN, según Acta No. 003 del 24 de junio del 2022	0%	30/11/20 22	\$ 189.047.769
TERCER DESEMBOLSO	Veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 250.000.000), Previa presentación por parte del Supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al SSSI, Junto a la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio	0%	1/12/2022	\$ 250.000.000

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 4 de 11
		Nit. 891.180.182-6

	Interadministrativo, B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.			
CUARTO DESEMBOLSO	cuarenta por ciento (40%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$500.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	90%	29/11/2024	\$ 500.000.000
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.239.047.769,0
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 824.932.195,03

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO




Nombre Aseguradora:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
61-44101040678	Cumplimiento	\$ 1.293.749.550,87	20/10/2021	30/04/2025
	Calidad de servicio	\$ 224.999.92,89	20/10/2021	20/10/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	LP-02-2021- Estudio, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas	\$ 83.333.000

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

Carrera 4 N° 9 - 88 -Teléfono: 8374932 Cel. 3208540538




www.timana-huila.gov.co - contactenos@timana-huila.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 5 de 11
		Nit. 891.180.182-6

	claras del municipio de Timaná departamento del Huila.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
			\$ 0,00
Nombre contratista	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	28/02//2022	
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	22/01/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$83.333.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.	61-40-101012232		
FECHA DE LA PÓLIZA	19/10/2022		

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	CMA 04 2021- Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental a los estudios y diseño y construcción del proyecto, sacúdete al parque tipo 1 opción 1 vereda aguas claras	\$ 125.000.000




Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		Versión 2
			Fecha de aprobación: 02/01/2024
			Página 6 de 11
			Nit. 891.180.182-6

	del municipio de Timaná departamento del Huila.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE: OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	22/09/2022	
	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
ESTADO	EN EJECUCION	30/09/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
PÓLIZA No.	NV 100055667		
FECHA DE LA PÓLIZA	24/11/2021		




➤ **Contrato de Ejecución de Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	Contrato LP 02 DE 2021- Estudio diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas	\$ 1.124.999.607,47

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 7 de 11
		Nit. 891.180.182-6

	claras municipio de Timaná departamento del Huila.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	24/07/2022		\$189.047.769
			\$ 0,00
Nombre contratista	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AA AA	
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
	LIQUIDADO	08/11/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
Liquidación del contrato LP-02 DE 2021	LIQUIDADO		<p>*RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO LP-02 DE 2021 322 - 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023</p> <p>*RESOLUCIÓN 355 ACLARATORIA</p> <p>*RESOLUCIÓN 359 ACLARACIÓN DE ERRO EN EL CALCULO DE CUANTIFICACIÓN DE PAGOS POR LEGALIZACIÓN</p> <p>*RESOLUCIÓN 375 20 DE 11-2023 ORDENA CONSTITUCIÓN DE DEPOSITO JUDICIAL-PARA LIQUIDACIÓN CONTRATO LP-02 DE 2021</p>




Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 8 de 11
		Nit. 891.180.182-6

VALOR TOTAL CONTRATADO:	1.314.047.378,47
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.	61-44101040678
FECHA DE LA PÓLIZA	04/11/2021

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	CMA-04-2021 Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental a los estudios, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila		\$ 125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)			\$ 0,00
			\$ 0,00
Nombre contratista	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN	23/01/2023	




Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 9 de 11
		Nit. 891.180.182-6

	REINICIO 3	12/03/2024	
	OTROSI No. 1	27/04/2024	
	OTROSI No. 2	31/07/2024	
	OTROSI No. 3	30/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	- 31/03/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 125.000.000
COMPañía ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
PÓLIZA No.	NV 100055667		
FECHA DE LA PÓLIZA	24/11/2021		

➤ **Nuevo Contrato de Ejecución de Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Contrato LP 008 DE 2023 - Segunda fase: construcción del proyecto sacudete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná, del departamento del Huila.		\$ 1.046.964.437,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			\$ 0,00
			\$ 0,00
Nombre contratista	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	12/03/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI No. 1	11/03/2024	
	OTROSI No. 2	31/07/2024	
	OTROSI No. 3	31/12/2024	

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 10 de 11
		Nit. 891.180.182-6




Fecha de terminación del contrato	- 31/03/2025	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 1.046.964.437,00
COMPañía ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
PÓLIZA No.	61-44-101052763	
	61-40-101019241	
FECHA DE LA PÓLIZA	15/01/2024	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SI	
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA A CORTE DE DICIEMBRE	\$ 53.993.045,73	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	SI	
OTROS		NO

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:			
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	CONTRATO DE OBRA LP-02-2021 PORCENTAJE (%)	CONTRATO DE OBRA LP-08-2023 PORCENTAJE (%)	TOTAL
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	20.76%	74.32%	95.56%
% EJECUTADO DEL CONVENIO			88.47%
<ul style="list-style-type: none"> En relación con la obra, el porcentaje de avance hasta la última suspensión y con base al último balance general presentado para la liquidación del Contrato de Obra LP 02 de 2021 			

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión 2
		Fecha de aprobación: 02/01/2024
		Página 11 de 11
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Nit. 891.180.182-6




<p>fue del 20.76%, seguido de esto, al reactivar las labores de ejecución con el nuevo contratista UNIÓN TEMPORAL TIMANÁ 2023 se evidencia un porcentaje de ejecución correspondiente al 74.32%, lo cual arroja un avance total de obra del 95.56%. · Durante el mes se logró un avance significativo en la instalación de la infraestructura eléctrica en diversas áreas del proyecto, destacándose la finalización de la tubería EMT en el auditorio y el tendido de cables en el bloque de baños, sala y cafetería. Sin embargo, los retrasos en la entrega de materiales por parte del proveedor han afectado el cronograma, particularmente en la instalación de luminarias y el transformador. A pesar de estas dificultades, el equipo ha continuado con las labores pendientes para optimizar el tiempo y mantener el progreso dentro de lo posible. · El proceso de control y verificación llevado a cabo durante las etapas de fundición y acabados fue adecuado, lo que garantizó el correcto desarrollo de las actividades en estas fases. De manera particular, se destacó la revisión minuciosa de las presiones de las instalaciones hidráulicas</p>	
---	--

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

26/05/2022	05/07/2022	05/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	28/11/2022
01/12/2022	25/01/2023	16/02/2023	01/03/2023	14/08/2023	15/09/2023
26/10/2023	16/11/2023	27/12/2023	10/01/2024	02/04/2024	17/04/2024
04/07/2024	05/07/2024	17/10/2024	15/31/2024	14/02/2025	

8. SUPERVISOR


WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA
 Secretario de Planeación y desarrollo social

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	Revisado por: Secretario de Planeación	Aprobado: Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	Nombre: Willer Emilio Gómez	Nombre: Willer Emilio Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.

PROYECTO (S):

SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No. 370-82307-2

DEL BANCO:

OCCIDENTE

VALOR TOTAL CONVENIO

\$ 1,439,047,769.00

VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR
VALOR APOORTE MUNICIPIO

\$ 1,439,047,769.00

\$ 71.774.964,31

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO

31/08/2021 GIRO 1

\$ 300.000.000,00

30/11/2022 GIRO 2

\$ 189.047.769,00

1/12/2022 GIRO 3

\$ 250.000.000,00

29/11/2024 GIRO 4

\$ 500.000.000,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR \$ 1.239.047.769,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)

\$ 1.239.047.769,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP-02 DE 2021	UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS	\$ 1.124.999.609,00	\$ 189.047.769,00	\$ 1.314.047.378,00	\$ 1.439.047.769,00
CMA 04 DE 2021	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS	\$ 125.000.000,00		\$ 125.000.000,00	
TOTAL CONTRATADO				\$ 1.439.047.378,00	\$ 1.439.047.769,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
OBRA LP02 DE 2021	20% ANTICIPO		2022000206	14/02/2022	\$ 224.999.921,90		\$ 224.999.921,90
INTERV CMA004/21	20% ANTICIPO		2022001410	10/08/2022	\$ 25.000.000,00		\$ 25.000.000,00
OBRA LP02 DE 2021	PAGO LIQUIDACIÓN		2023002271	23/11/2023	\$ 113.857.984,31		\$ 113.857.984,31
Obra 008 de 2023	Acta Parcial 1		2024002283	11/09/2024	\$ 389.299.324,51	\$ 71.774.964,31	\$ 461.074.288,82
Obra 008 de 2023	Acta Parcial 2			27/12/2024	\$ 431.955.996,00		\$ 431.955.996,00
VALOR TOTAL PAGO (2)					\$ 1.185.113.226,72	\$ 71.774.964,31	\$ 1.256.888.191,03

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	\$ 821,92
30/09/2021	\$ 24.658,58
29/10/2021	\$ 25.482,66
30/11/2021	\$ 24.662,70
31/12/2021	\$ 30.420,13
31/01/2022	\$ 38.235,01
28/02/2022	\$ 2.590,72
30/03/2022	\$ 638,29
30/04/2022	\$ 618,69
31/05/2022	\$ 641,70
30/06/2022	\$ 621,00
31/07/2022	\$ 641,70
31/08/2022	\$ 538,95
30/09/2022	\$ 415,50
28/10/2022	\$ 429,35
30/11/2022	\$ 467,30
31/12/2022	\$ 4.158,34
28/02/2023	\$ 3.755,92
28/02/2023	\$ 4.158,34
31/03/2023	\$ 4.158,34
28/04/2023	\$ 4.024,35
31/05/2023	\$ 4.158,65
30/06/2023	\$ 4.024,50
31/07/2023	\$ 4.158,65
31/08/2023	\$ 4.157,15
30/09/2023	\$ 4.023,00
31/10/2023	\$ 4.157,10
30/11/2023	\$ 3.825,48
31/12/2023	\$ 3.391,71
31/01/2024	\$ 3.382,41
29/02/2024	\$ 3.164,19
30/03/2024	\$ 3.382,41
30/04/2024	\$ 3.273,30
31/05/2024	\$ 3.382,41
28/06/2024	\$ 3.273,30
31/07/2024	\$ 3.382,41
30/08/2024	\$ 3.382,48
30/09/2024	\$ 3.273,60
31/10/2024	\$ 191,62
30/11/2024	\$ 355,72
7/01/2025	\$ 3.682,57
31/01/2025	\$ 663,40
TOTAL (3)	\$ 238.825,55

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA
(AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. 300700011467**

[illegible]

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

\$ 1.239.047.769,00
\$ 1.185.113.226,72
\$ 238.825,55
\$ 180.322,10
\$ 58.503,45
\$ 53.993.045,73

OBSERVACIONES

FIRMA

BLANCA NIDIA GRILLO VARGAS
Secretaria de Hacienda y del Tesoreria Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBREPAGADOS.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 370-82307-2
FECHA DE CORTE: 31/01/2025

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,05%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,01%

PROYECT SACUDETE ALPARQUE VDA AGUAS CLARAS DEL MUN
CR 4 # 9 - 74 BR CENTRO
TIMANA - HUILA

ENV213487

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2025.


RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	78.113.861.03
+ 31 CREDITOS	663.40
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	78.114.524.43
SALDO PROMEDIO	78.114.172.37

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A208454	0.00	21.40	78,113,882.43
03	INTERESES LIQUIDADOS	A710247	0.00	21.40	78,113,903.83
07	INTERESES LIQUIDADOS	A429440	0.00	21.40	78,113,925.23
07	INTERESES LIQUIDADOS	A429423	0.00	21.40	78,113,946.63
07	INTERESES LIQUIDADOS	A429412	0.00	21.40	78,113,968.03
07	INTERESES LIQUIDADOS	A428971	0.00	21.40	78,113,989.43
08	INTERESES LIQUIDADOS	A059035	0.00	21.40	78,114,010.83
09	INTERESES LIQUIDADOS	A940806	0.00	21.40	78,114,032.23
10	INTERESES LIQUIDADOS	A740329	0.00	21.40	78,114,053.63
13	INTERESES LIQUIDADOS	A666543	0.00	21.40	78,114,075.03
13	INTERESES LIQUIDADOS	A666552	0.00	21.40	78,114,096.43
13	INTERESES LIQUIDADOS	A666559	0.00	21.40	78,114,117.83
14	INTERESES LIQUIDADOS	A922858	0.00	21.40	78,114,139.23
15	INTERESES LIQUIDADOS	A820066	0.00	21.40	78,114,160.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A642616	0.00	21.40	78,114,182.03
17	INTERESES LIQUIDADOS	A530222	0.00	21.40	78,114,203.43
20	INTERESES LIQUIDADOS	A308977	0.00	21.40	78,114,224.83
20	INTERESES LIQUIDADOS	A309026	0.00	21.40	78,114,246.23
20	INTERESES LIQUIDADOS	A309030	0.00	21.40	78,114,267.63
21	INTERESES LIQUIDADOS	A548279	0.00	21.40	78,114,289.03
22	INTERESES LIQUIDADOS	A377757	0.00	21.40	78,114,310.43
23	INTERESES LIQUIDADOS	A030686	0.00	21.40	78,114,331.83
24	INTERESES LIQUIDADOS	A844632	0.00	21.40	78,114,353.23
27	INTERESES LIQUIDADOS	A116186	0.00	21.40	78,114,374.63
27	INTERESES LIQUIDADOS	A117205	0.00	21.40	78,114,396.03
27	INTERESES LIQUIDADOS	A114609	0.00	21.40	78,114,417.43
28	INTERESES LIQUIDADOS	A879401	0.00	21.40	78,114,438.83
29	INTERESES LIQUIDADOS	A704510	0.00	21.40	78,114,460.23
30	INTERESES LIQUIDADOS	A541616	0.00	21.40	78,114,481.63
31	INTERESES LIQUIDADOS	A601275	0.00	21.40	78,114,503.03
31	INTERESES LIQUIDADOS	A361270	0.00	21.40	78,114,524.43

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *TODOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052026, Barranquilla 605 3849772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71-52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel: 601 7462060, Ext: 15318, Celular: 315 5704405, sefensoracliente@bancodeoccidente.com.co

1110060414
24022615



ENTRE CUENTAS 1110060414 y 1110060414zzzzzzzzzz

LIBRO DE BANCOS DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Página 1 de 1

lunes, 10 de febrero de 2025

CARLOS N
5.0 REV-2025-01-07



MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6


FECHA 10/02/2025 CONCILIACION DEL MES DE Enero DE 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1110060414
BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO SACUDE BANCO OCCIDENTE

SALDO EN CONTABILIDAD: 78,114,524.43

Saldo A Conciliar	78,114,524.43
Saldo Extracto	78,114,524.43
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

Anotacione

REVISO


CARLOS NÚÑEZ CARVALLO
ELABORO

lunes, 10 de febrero de 2025

Página 1 de 1