

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 7

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 01 - CONTRATO No. 2614 DE 2023
Periodo:	Del 14 de agosto al 30 del mes de agosto del 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 070 del 14/08/2023

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE CONSULTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.	2614 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO ROADS CAP-J	NIT:	901.717.242-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	(Integrado por CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ con Cedula número 10.537.995, con un porcentaje de participación del 90% y J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS con NIT. 901.082.300-4		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7		
FECHA DE INICIO:	14/08/2023	No. de Oficio DT-RIS 47000 14/08/2024 fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Oficio DT-RIS 47000 14/08/2024
VALOR INICIAL:	\$ 375.843.799		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	\$ 375.843.799		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 7

ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES 13 DE DICIEMBRE DEL 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	.
PRÓRROGA 4:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13/12/2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
921823	2023	21 (PROPIOS)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	375.843.799,00	\$38,163,878.34	\$337.679.920.66
TOTAL				375.843.799,00	\$38,163,878.34	\$337.679.920.66

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de Consultoría No. 01 Periodo Agosto 14 agosto 31 de 2023	\$ 32,070,486.00	\$ 6,093,392.34	N/A	\$38,163,878.34

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 01 de fecha 05/09/2023 para el período del 14 al 31 de agosto de 2023 el contrato reporta un avance de 10.15%.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 7

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 10.15%

Total, inversión ejecutada: 10.15%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 7

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$37.584.379.90	CHU-100004429 Anexo No. 0	27/07/2023	27/03/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$75.168.759.90	11-44-101205943 Anexo No. 0	28/08/2023	27/11/2026
Calidad del Servicio	\$112.753.139.70	11-44-101205943 Anexo No. 0	27/11/2023	27/05/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: DT-RIS 47000 del **14-08-2023**

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 7

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

Radica do Invias No.	Inter no	Fecha	Asunto Oficio
2023E- VUVRAZ -003625	7539	2023/08 /29 13:08:2 1	REMISION INFORME SEMANAL 2 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2023 AMV RISARALDA GRUPO 1 LOTE 7
2023E- VUVRAZ -003595	7412	2023/08 /29 11:22:2 2	INVASIÓN ZONA DE RESERVA PARA CARRETERAS, PR 32+0640 Y PR33+0390, DE LA CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA, CÓDIGO 5003, EN JURISDICCION DE PUEBLO RICO.
2023E- VUVRAZ -003592	7408	2023/08 /29 11:20:4 1	INSTALACION PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (POLITICA) EN LA ZONA DE CARRETERA DE LA VIA SANTA CECILIA-ASIA RUTA 5003 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RDA.
2023E- VUVRAZ -003591	7407	2023/08 /29 11:20:4 0	INSTALACION PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (COMERCIAL) EN LA ZONA DE CARRETERA DE LA VIA MUMBU-SANTA CECILIA RUTA 5002 PR50+0060 Y PR 53+0110, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TADO, CHOCO.
2023E- VUVRAZ -003589	7405	2023/08 /29 11:20:3 8	INVASIÓN_ZONA_DE_RESERVA_PARA_CARRETERAS,_PR_50+0065_LADO_IZQUIERDO,_D E_LA_CARRETERA_MUMBU_- _SANTA_CECILIA,_CÓDIGO_5002.
2023E- VUVRAZ -003586	7398	2023/08 /29 11:18:5 7	INSTALACION PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (POLITICA) EN LA ZONA DE CARRETERA DE LA VIA MUMBU-SANTA CECILIA RUTA 5002 PR50+0405 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TADO, CHOCO.
2023E- VUVRAZ -002465	4841	2023/08 /25 08:54:1 4	REMISIÓN_DIRECTORIO_DE_EMERGENCIAS
2023E- VUVRAZ -002442	4807	2023/08 /25 08:29:5 9	REMISIÓN_DIRECTORIO_DE_EMERGENCIAS.
2023E- VUVRAZ -002428	4790	2023/08 /25 08:25:4 7	REPORTE_INSTALACIÓN_PANFLETOS_SUBVERSIVOS_EN_SEÑALIZACIÓN_VERTICAL,_CAR RETERA_MUMBU-SANTA_CECILIA_RUTA_5002.
2023E- VUVRAZ -002096	4092	2023/08 /24 12:47:3	REMISIÓN_PLAN_DE_CARGAS_INICIAL_CONTRATO_2614-2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 7

		5	
2023E-VUVRAZ-001526	2872	2023/08/23 11:11:30	REMISION INFORME SEMANAL 1 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO 2023 AMV RISARALDA GRUPO 1 LOTE 7
2023E-VUVRAZ-001506	2851	2023/08/23 11:11:11	REMISIÓN_PODER_ESPECIAL_OTORGADO_EL_ING_RESIDENTE_PEDRO_MAY A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se dieron labores de acuerdo a lo establecido en el contrato y Además, se realizaron inspecciones en varias rutas, y se detectaron necesidades específicas de señalización en cinco vías (50RS01, 5003-5002) para mejorar la seguridad vial y necesidades de obra. Durante este tiempo, se respondió a emergencias en las rutas 50RS01 , 5003 y 5002, donde se retiraron árboles caídos que obstruían el paso vehicular, asegurando la transitabilidad.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El CONSORCIO ROADS CAP-J es responsable de la vigilancia y cumplimiento del contrato de administración vial No. 2614-2023. Este incluye obligaciones técnicas y legales en vías a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda, estableciendo control de la infraestructura y trabajo con cooperativas locales.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El valor acumulado del contrato asciende a \$38,163,878.34 con un 10.15% de la inversión programada. Se llevaron a cabo reuniones de coordinación y control con INVIAS. Estas reuniones permitieron una planificación efectiva y la continuidad de las actividades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registraron incidentes ambientales significativos, como atropellamientos de fauna, en el área de supervisión. Sin embargo, se mantiene un enfoque preventivo mediante refuerzos en la señalización para reducir riesgos ambientales y mejorar la seguridad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Verificación de Oficina y dotación y vehículos ofrecidos

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		7	DE 7

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cumplir con las actividades programadas de acuerdo a las obligaciones del contrato de consultoria

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ

IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 17202-28979 CLD

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20

DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS