

PRESUPUESTO DEL CONTRATO					EJECUCION FINANCIERA DE LOS APORTES						
ACTIVIDADES	UNI. MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTO	BENEFICIARIO	PROVEEDOR		VALOR EJECUTADO/CAUSADO			
						Nro. de IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	N° FACTURA y/o CONTRATO	FECHA	VALOR	% ADMON
Localización y Replanteo	M²	125	\$ 3.725,00	\$ 465.625	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 46.562	\$ 16.762
Desmante Cubierta Teja de	M²	108	\$ 10.510,90	\$ 1.135.177	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 113.518	\$ 40.866
Cerramiento tela fibra tejida	ML	70	\$ 13.100,00	\$ 917.000	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 91.700	\$ 33.012
Campamento	GL	1	\$ 222.500,00	\$ 222.500	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 22.250	\$ 8.010
Retiro de Escombros	VIAJE	2	\$ 427.200,00	\$ 854.400	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 85.440	\$ 30.758
Perfil Placa Fácil	UND	19	\$ 154.593	\$ 2.937.267	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 293.727	\$ 105.742
Bloquelones	UND	575	\$ 4.406	\$ 2.533.163	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 253.317	\$ 91.194
Malla Electrosoldada 5mm	UND	11	\$ 80.011	\$ 880.121	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 88.012	\$ 31.684
Andamio Tubular x 3 cuerpos	DÍA	90	\$ 6.942	\$ 624.780	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 62.478	\$ 22.492
Gato para Construcción x 3	UND	5	\$ 21.806	\$ 109.029	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 10.902	\$ 3.925
Cemento	BTO	62	\$ 27.590	\$ 1.710.580	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 171.058	\$ 61.581

Grava ½"	M³	7,5	\$ 84.550	\$ 634.125	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 63.412	\$ 22.828
Arena	M³	6	\$ 115.700	\$ 694.200	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 69.420	\$ 24.991
Machon Ladrillo Común a 6"	ML	45	\$ 17.631	\$ 793.391	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 79.340	\$ 28.562
Impermeabilizante de concreto	GAL	1	\$ 239.500	\$ 239.500	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 23.950	\$ 8.622
Varilla de ¾"	UND	18	\$ 11.748	\$ 211.464	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 21.146	\$ 7.613
Flejes en S de ½"	UND	300	\$ 2.047	\$ 614.100	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 61.410	\$ 22.108
Tabla Cepillada x 1 lado 1"	UND	15	\$ 11.600	\$ 174.000	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 17.400	\$ 6.264
Puntilla de Acero de 2½" C	UND	4	\$ 5.251	\$ 21.004	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 2.100	\$ 756
Listón Pino 1x2-pulg 3 mt	UND	5	\$ 10.591	\$ 52.955	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 5.295	\$ 1.906
Canal En Pvc 16x14cm X 3	ML	15	\$ 18.957	\$ 284.355	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 28.435	\$ 10.237
Bajante PVC, Incluye Uniones	ML	12	\$ 21.950	\$ 263.400	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 26.340	\$ 9.482
Suministro e Instalación A	UND	1	\$ 10.368.500	\$ 10.368.500	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 1.036.850	\$ 373.266


Mantenimiento de Cubierta	GL	1	\$ 796.550	\$ 796.550	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 79.655	\$ 28.676
Pintura en perfiles metálicos	ML	75	\$ 10.498	\$ 787.383	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 78.738	\$ 28.346
Sistema Eléctrico (Tomas,	GL	1	\$ 2.445.454	\$ 2.445.454	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 244.545	\$ 88.036
Impermeabilizante Acrílico	M²	110	\$ 17.533	\$ 1.928.630	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 192.863	\$ 69.431
Retiro de Sobrantes de Ob	VIAJE	2	\$ 370.000	\$ 740.000	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 74.000	\$ 26.640
Aseo General	GL	1	\$ 160.200	\$ 160.200	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 16.020	\$ 5.767
INP											
Suministro e instalación de viga IPE 240, longitud de cada tramo de viga es de 7,5 m. Incluye corte de viga, soldadura de complemento de viga, transporte desde yumbo a Montebello, Izaje e instalación de viga en estructura.	UND	6	\$ 852.204	\$ 5.113.227	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 5.113.227	\$ 1.840.762
Prolongación de columnas en concreto para soporte de vigas metálicas IPE 240. Altura promedio 0,80. Incluye material como tablas de formaleta, hierro y concreto de 3000 psi.	UND	12	\$ 60.872	\$ 730.461	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 730.461	\$ 262.966
Desmonte de estructura existente en guadua de cubierta.	GLB	1	\$ 608.717	\$ 608.717	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 608.717	\$ 219.138

Desmante en estructura en board división.	M²	26	\$ 3.307	\$ 85.991	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 85.991	\$ 30.957
Viga de concreto amarre muro 10-12x20 cm	ML	45	\$ 13.392	\$ 602.630	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 602.630	\$ 216.947
Trasiego de materiales desde entrada principal hasta parte trasera de la edificación denominada biblioteca y viceversa con material de escombros hasta punto de acopio para su recolección final	M3	30	\$ 10.957	\$ 328.707	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS	901066987-6	SEGUNDA ACTA DE COBRO	FV-2-81	10/12/2024	\$ 328.707	\$ 118.335

COSTO DIRECTO	\$ 41.068.588
ADMINISTRACION 30%	\$ 12.320.576
UTILIDAD 6%	\$ 2.464.115
VALOR TOTAL DEL APOORTE	\$ 45.694.439
VALOR EJECUTADO DEL APOORTE PRIMER INFORME DE AVANCE	\$ 14.728.283

VALOR EJECUTADO	\$ 10.829.620	\$ 3.898.663
-----------------	---------------	--------------


 DIEGO CADENA INGENIERIA SAS


 JULIÁN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR
 SUPERVISOR