

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 4

Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
 Director Territorial Huila
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 13 de diciembre de 2017 al 28 de diciembre de 2017.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y/O MITIGACIÓN PARA ATENDER EL SITIO CRÍTICO UBICADO EN EL PR 26+400 DE LA CARRETERA TESALIA – TERUEL RUTA 4301 DEPARTAMENTO DEL HUILA MÍNIMA CUANTÍA.
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR:

CONTRATO DE OBRA No.	1367 de 2017		
CONTRATISTA:	REINALDO GARCÍA CAMPIÑO	NIT:	1.053.848.608
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y/O MITIGACIÓN PARA ATENDER EL SITIO CRÍTICO UBICADO EN EL PR 26+400 DE LA CARRETERA TESALIA – TERUEL RUTA 4301 DEPARTAMENTO DEL HUILA MÍNIMA CUANTÍA.		
Fecha de Inicio:	13/12/2017	No. de Oficio:	DT-HUI-120030
Valor Inicial:	\$ 66.886.034		
Valor Adición 1:	N.A.		
Valor Actual:	\$ 66.886.034		
Anticipo Entregado:	\$0		
Anticipo Amortizado:	\$0		
Saldo por Amortizar:	\$0		
Plazo Inicial:	Hasta el 28 de diciembre de 2017		
Prórroga 1:	(1) Un mes		
Fecha de vencimiento:	Hasta el 28 de enero de 2018		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1236117	21	C-2499-0600-13	\$ 66.886.034,00	\$ 24.139.827,00	\$ 42.746.207,00
TOTAL			\$ 66.886.034,00	\$ 24.139.827,00	\$ 42.746.207,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	2 DE 4

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$23.964.700,00	\$ 175.127,00	\$ 24.139.827,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	36%
% Básico ejecutado acumulado:	36%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO SE PRESENTÓ EN EL PRESENTE PERÍODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO SE PRESENTÓ EN EL PRESENTE PERÍODO

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
27 / 12 / 2017	1	PRÓRROGA	SÍ

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	6.688.603,40	Póliza No.GU065709	28/12/2017	28/07/2018
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	13.377.206,80	Póliza No.GU065709	28/12/2017	28/01/2021
Estabilidad y calidad de la Obra	20.065.810,20	Póliza No.GU065709	18/01/2018	18/01/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	3 DE 4

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado. Contratos en etapa de liquidación. Ya se cuenta con las actas de entrega y recibo definitivo de obra e interventoría. Al igual que con las pólizas actualizadas. A la fecha se está trabajando en el cierre ambiental para proceder a la liquidación de los contratos.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ Seguimiento al Proyecto XXX.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		
				VERSIÓN		
				PÁGINA	4	DE 4

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
CONTRATISTA
IDENTIFICACIÓN