



REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131430093

CLIENTE G Y J FERRETERIAS S A PEREIRA		FACTURA 9007542317/10		Nº PEDIDO DEL CLIENTE 3250		PEDIDO DEL CLIENTE 10923485/000010		ESPECIFICACIÓN NTC161 AH-24 SAE1015		PESO (Kg) 10.000							
MATERIAL		PRODUCTO		LOTE/COLADA		GRADO		COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415									
1090000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1726325101	GR 36	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V			
1090000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1726325201	GR 36	0.16	0.49	0.013	0.029	0.15	0.27	0.12	0.13	0.03	0.001	0.001			
				0.16	0.47	0.010	0.030	0.12	0.29	0.11	0.11	0.03	0.001	0.000			
				0.1300 - 0.1800%	0.3000 - 0.6000%	máx 0.0400%	máx 0.0500%										
		Rangos de referencia según norma															
MATERIAL		PRODUCTO		LOTE/COLADA		DESIG		PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353							CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		
1090000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1726325101	NA	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	R. T/R.F	Diámet	Ovalid						
1090000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1726325201	NA	321	485	29.8	3.901	BUENO	1.51	25.23	0.06						
				310	462	29.2	3.920	BUENO	1.49	25.30	0.06						
		Rangos de referencia según norma		235.0 MPa mín	363.0 MPa mín	18.00% mín	3.742 kg/m mín				24.80 - 26.00 mm						
OBSERVACIONES															RESPONSABLE DE CALIDAD		
Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.															TUTA, 28.06.2024		
Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.															PAOLA KATHERIN MATEUS		

DIACO S/A
Autopista Sur Km 25 Vía Bogotá, Sibate, Colombia.
C.P. - 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131425840

CLIENTE G Y J FERRETERIAS S A PEREIRA	FACTURA 9007538032/10	Nº PEDIDO DEL CLIENTE 16803207	PEDIDO DEL CLIENTE 10917976/000010	ESPECIFICACIÓN NTC 2289	PESO (Kg) 20.000
--	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%)											
				Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726228802	GR 60	0,24	0,89	0,009	0,031	0,14	0,22	0,10	0,08	0,03	0,000	0,025	0,40
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726320702	GR 60	0,26	0,96	0,013	0,023	0,17	0,28	0,11	0,19	0,03	0,001	0,026	0,45
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726320802	GR 60	0,25	0,90	0,012	0,031	0,15	0,25	0,08	0,19	0,03	0,002	0,025	0,43
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726321802	GR 60	0,27	0,88	0,007	0,026	0,15	0,22	0,08	0,10	0,02	0,002	0,026	0,43
Rangos de referencia según norma				máx	máx	máx	máx	máx							máx 0,560
				0,3000%	1,5000%	0,0350%	0,0450%	0,5000%							

Rangos de referencia según norma

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS							CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				Ensayo según método NTC3353							Ensayo según método NTC3353				
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726228802	2	R. Fluencia	R. Tracción	R. T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo		
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726320702	2	448	623	1.39	15.6	0.249	OK	4.31	0.34	1.74	50		
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726320802	2	457	668	1.46	16.5	0.251	OK	4.32	0.34	1.74	51		
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726321802	2	481	660	1.43	14.9	0.251	OK	4.30	0.33	0.71	51		
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1726321802	2	456	644	1.41	15.2	0.248	OK	4.31	0.32	1.84	51		

Rangos de referencia según norma

OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE CALIDAD
Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.	SIBATÉ, 19.06.2024  IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

	INFORME DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO	FO-01-11
		VERSION	7

INFORME DE ENSAYO N°
DCEM 019 2024

FECHA DE ELABORACION
20/02/2024

OC	CLIENTE		CIUDAD
NA	G Y J FERRETERIAS SA		GIRON
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg		
CODIGO DEL PRODUCTO:	270095	LOTES DE PRODUCCION:	FABQ014218
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-10

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	PROMEDIO (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD
	N/A	1,50 +/- 0,02	Max 42	40	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,02

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
680	25	17.000

OBSERVACIONES :
Material libre de Radiactividad.



better together

	INFORME DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO	FO-01-11
		VERSION	7

INFORME DE ENSAYO N°	FECHA DE ELABORACION
DCEM 178 2024	16/09/2024

OC	CLIENTE		CIUDAD
NA	G Y J FERRETERIAS SA		GIRON
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg		
CODIGO DEL PRODUCTO:	270095	LOTES DE PRODUCCION:	FABQ0-18065
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-10

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	PROMEDIO (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD
	N/A	1,50 +/- 0,02	Max 42	40	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,02

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
1360	25	34.000,000

OBSERVACIONES :
Material libre de Radiactividad.


Yesica Hernandez
REALIZO: auxiliar de Calidad Proalco Bekaert.
CONTROL CALIDAD



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.26 Matrices de control social.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS				CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1																																																	
					VERSIÓN	1																																																	
					PAGINA																																																		
PERIODO	DEL	1	NOVIEMBRE	2024	AL	30	NOVIEMBRE	2024	FECHA	30	NOVIEMBRE	2024																																											
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)																																													
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Gestión Integral de Carreteras				DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Risaralda				ACTA No. (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)		11																																									
1. DATOS DEL PROYECTO																																																							
TIPO DE PROYECTO		No licenciado		RESOLUCIÓN No. (aplica para proyectos licenciados)				FECHA																																															
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				Mantenimiento de las vías del eje cafetero: apia-viterbo-asia, ruta 5003, remolinos-cauya , ruta 2507,cauya la felisa, ruta 2508 en los departamentos de caldas y risaralda, incluye puentes.				No. PROCESO SECOP		LP-DEO-SGI-056-2023																																													
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA				ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.																																																			
TIPO DE PERSONA JURÍDICA				Otra:		PARTICIPANTES		RAZÓN SOCIAL		NIT		Participación (%)																																											
								endd construcciones s.a.s		901361235-5		100%																																											
								Sumatoria		100																																													
NIT				901.361.235-0		Registro de cambios:																																																	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				Franco david Escudero																																																			
NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA				Andres Ricardo Garavito Fernandez																																																			
CONTRATO (No. / año)				4161 de 2023																																																			
FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)				12/12/2023																																																			
FECHA DE TERMINACIÓN				31/12/2024																																																			
PLAZO (meses)				12 Meses y 20 dias																																																			
DIRECCIÓN				calle 85 b N° 71 A 48																																																			
TELÉFONOS				310 6017661		<table><tr><td>A</td><td>%</td><td>i</td><td>%</td><td>U</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="2">RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr></table>								A	%	i	%	U	%	RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES																																			
A	%	i	%	U	%																																																		
RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES																																																							
CORREO ELECTRÓNICO				utmantenimientovias@ejecafetero@gmail.com																																																			
AIU				30,00%																																																			
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO				\$ 8.433.247.693,00																																																			
VALOR IVA DEL CONTRATO				\$ 28.500.000,00																																																			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 9.640.165.351,00																																																			
VALOR PROVISIÓN CONTRACTUAL AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				\$ 97.455.106,00																																																			
VALOR PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL				\$ 4.200.000,00																																																			
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.				No. PROCESO SECOP		CO1.PCCNTR.5470530																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS				CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1								
					VERSIÓN	1								
					PAGINA									
PERIODO	DEL	1	NOVIEMBRE	2024	AL	30	NOVIEMBRE	2024	FECHA	30	NOVIEMBRE	2024		
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Gestión Integral de Carreteras				DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Risaralda						
RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA														
TIPO DE PERSONA JURÍDICA		Consortio		PARTICIPANTES		RAZON SOCIAL		NIT		Participación (%)				
						SIGA Ingenieray Consultoria S.A Sucursal Colombia		900.269.775-1		51%				
						Estudios Tecnicos S.A.S		860.008.018-9		49%				
						Sumatoria		Σ		100				
NIT		901.053.528-2		Registro de cambios:										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE												
NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA		JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ												
CONTRATO (No. / año)		4107/2023												
FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)		12/12/2023												
PLAZO (meses)		12 Meses y 20 dias												
DIRECCIÓN		Carrera 100												
TELÉFONOS		No. 25c-11 Bodega 3 (Bogotá),												
CORREO ELECTRÓNICO		(571) 606 9595 – 3144856533												
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO		\$		1.092.436.935,00		RELACIÓN DE VALORES		\$		199.999.992,00				
VALOR IVA DEL CONTRATO		\$		207.563.018,00		ACUMULADOS QUE		\$		-				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$		1.299.999.953,00		INCLUYEN ADICIONES		\$		-				
VALOR PROVISIÓN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN PÚBLICA (Veedurías Ciudadanas)		\$		1.000.000,00				\$		-				
2. PERSONAL SOCIAL VINCULADO AL PROYECTO														
Nombre		Profesión		Cargo		% de Dedicación		No. Celular		Dirección electrónica		Personal aprobado mediante (No. Oficio / Fecha):		
Isabel Marcela Muñoz Taborda		Trabajadora Social		Profesional social contratista		50%		3103739136		tsocialdeobras2023@gmail.com		5143058INV-OV-095-2024		
Julieth Marlen Campos Escobar		Trabajadora Social		Profesional Social interventoria		100%		3192948794		julieth.campos@inviasejecafetero.com		2023S-VBOG-033355 /29-12-2023		
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR														
Vía APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003														
• Construcción de obras de drenaje y disipadores, entre el PR 59+100 al PR 72+000. AMV G01														
• Construcción de muros en sitios críticos por ejemplo PR 63+0250														
• Pavimentar la brecha existente entre el PR 74+514 al PR 74+988 (474m)														
• Obras de drenaje en lo pavimentado (contrato 1383-2022) entre el PR 73+235 al PR 74+514 (longitud de 1.279m)														
• Continuar con la pavimentación del PR 73+235 hacia el PR 70+000 (hacia Apia)														
• Reemplazo de algunas losas de pavimento en Apia y en Viterbo.														
• Obras en el puente Viterbo, ubicado en el PR 77+100 vía 5003.														
• Mantenimiento a la ciclorruta existente entre Viterbo y Asia														

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS				CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1							
					VERSIÓN	1							
					PAGINA								
PERIODO	DEL	1	NOVIEMBRE	2024	AL	30	NOVIEMBRE	2024	FECHA	30	NOVIEMBRE	2024	
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Gestión Integral de Carreteras				DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Risaralda					
Vía REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507 • Fresado de la carretera PR48+000 y el PR50+0000 • Mantenimiento de la vía entre el PR48+000 y el PR50+0000 • Señalización y dispositivos de seguridad vial													
Vía CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508 • Mantenimiento capa asfáltica PR17+200 al PR19+000 • Mantenimiento y recuperación de banca en el PR8+920 • Mantenimiento y recuperación de banca en el PR54+600													
4. GESTION SOCIAL APROBADA POR LA INTERVENTORIA													
No.	Proyectos de gestión social - PAGA				APROBACIÓN	Justificación:							
PGS-6.1-21	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD				Aprobado								
PGS-6.1-22	INFORMACION Y DIVULGACION				Aprobado								
PGS-6.3-23	MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS				Aprobado								
PGS-6.5-25	CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA				Aprobado								
PGS-6.6-26	MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHO Y DIFERENCIAL				Aprobado								
PGS-6.15-35	INCLUSION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN				Aprobado								
	Otros proyectos:				No aplica	Por la calificación socio ambiental del proyecto, solo se ejecutan los proyectos anteriores							
No.	Obligaciones relacionados con el medio socioeconómico - Licencia Ambiental				Descripción de principales actividades:								
5. DELIMITACION AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO													
Tramo	Nombre tramo	Rango PR		Municipio	Departamento	Otras áreas de intervención	Municipio	Departamento					
Tramo 1	RUTA 5003	PR 58+590	PR 78+500	VITERBO	CALDAS	Zona de tráfico frecuente de vehículos pesados	APIA	RISARALDA					
Tramo 2	RUTA 2507	PR 32+000	PR 55+500	REMOLINO	RISARALDA	Zona de tráfico frecuente de vehículos pesados	REMOLINO	RISARALDA					
Tramo 3	RUTA 2508	PR 0+000	PR 61+000	ANSERMA	CALDAS	Zona de tráfico frecuente de vehículos pesados	SUPIA	BOYACA					
6. CARACTERIZACION SOCIAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO													
6.1. Identificación de Equipamientos o Servicios Públicos													
TIPO DE EQUIPAMIENTO O SERVICIO PÚBLICO		No. Total por tipo	Descripción		Nombre		Tramo	PR					
Equipamientos deportivos, recreativos y servicios básicos		0	Otro:		0		0	0					
Equipamientos educativos		0	Otro:		0		0	0					
Equipamientos sanitarios		0	Otro:		0		0	0					
Equipamientos culturales		0	Otro:		0		0	0					
Equipamientos de bienestar social		0	Otro:		0		0	0					
Equipamientos de servicios públicos comunitarios		0	Otro:		0		0	0					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1											
							VERSIÓN	1											
							PAGINA												
PERIODO	DEL	1	NOVIEMBRE	2024	AL	30	NOVIEMBRE	2024	FECHA	30	NOVIEMBRE	2024							
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA						Subdirección Gestión Integral de Carreteras			DIRECCIÓN TERRITORIAL				Dirección Territorial Risaralda						
6.2. Matriz de Identificación de Actores y Organizaciones Estratégicas																			
NOMBRE ACTOR U ORGANIZACIÓN		Teléfono		Correo electrónico		Sector		Nivel		Municipio		Departamento		Observaciones					
José Jesús Jaramillo		3128835283		N/A		Solidario		Municipal		VITERBO		caldas		Presidente JAC, Barrio las melenas					
Leoncio osorio obando		3145009161		leoncio-motos@hotmail.com		Solidario		Municipal		APIA		Risaralda		Presidente JAC Vereda Monteverde- Comité empresarial					
Jorge Enrique Perea Cossio		3218197674		personeria@viterbo-caldas.gov.co		Público		Municipal		VITERBO		caldas		Personera Municipal Viterbo					
Ana Maria Grajales Valencia		3206943223		personeria@apia-risaralda.gov.co		Público		Municipal		APIA		RISARALDA		Personera municipal apia					
Mateo Diaz Andrade		3104562416		personeriamunicipal@riosucio-ca		Público		Municipal		RIOSUCIO		CALDAS		Personero municipal Riosucio					
7. OBLIGACIONES SOCIALES CEDIDAS DE OTROS CONTRATOS DE OBRA																			
Contrato del cual surge la obligación (No. / año)	Obligación	Entidad que lo requiere	Documento soporte de la obligación (No. / fecha)	Actividades requeridas		Actividades pendientes		Periodo de cumplimiento de las actividades (Mes / Año)		Costo estimado de las actividades (\$)	Revisado y aprobado Interventoría (Si / No)	Justificación de la aprobación							
				Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Inicio	Cierre										
										\$ -									
										\$ -									
										\$ -									
										\$ -									
										\$ -									
0																			
8. MECANISMOS DE PROTECCION DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL																			
8.1. Consulta Previa a Comunidades Étnicas																			
N°. de radicación ante MinInterior presencia de comunidades étnicas		OR-SOCIAL-459-2024		FECHA		11		MARZO		2024		N°. de respuesta de MinInterior presencia de comunidades étnicas		FECHA					
				(Día / Mes / Año)										(Día / Mes / Año)					
Presencia de comunidades étnicas						Grupo étnico		Pueblo		Nombre de las comunidad		Requiere consulta previa							
Acuerdos protocolizados de Consulta Previa																			
8.2. Protección al Patrimonio Arqueológico																			
Para proteger el patrimonio arqueológico, el Contratista opta por: ☐ Implementar un "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico". ☒ Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente. ☐ Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.										Revisado y aprobado Interventoría (Si / No)		Justificación de la aprobación							
										Sí		Debido proceso para la protección del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación							
8.3. Presencia de Patrimonio Cultural																			
Presencia de bienes de Interés cultural																			
No																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS					CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
						VERSIÓN	1
						PAGINA	

PERIODO	DEL	1	NOVIEMBRE	2024	AL	30	NOVIEMBRE	2024	FECHA	30	NOVIEMBRE	2024
			(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras		DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Risaralda		
	Nombre del bien	Grupo patrimonial	Tipo de patrimonio cultural	Municipio	PR	Nivel declaratoria patrimonio cultural

9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Punto de atención	Municipio	Departamento	Dirección y/o ubicación	Días y horarios de atención
Oficina	Viterbo	CALDAS	Carrera 8 #10-39	Martes: 8:00 am- 12:00 m (atención personalizada)
Buzón	VITERBO	CALDAS	Carrera 8 #10-39	Cabe aclarar que los usuarios podrán depositar sus P.Q.R.D.S en los buzones ubicados en los frentes de obra en ejecución. Se abrirá cada jueves
Punto Satélite	APIA	RISARALDA	frentes de obra	Lunes de cada mes
Buzón	APIA	RISARALDA	frentes de obra	Visita frecuente durante los recorridos de obra

Nombre responsable de atención al usuario	ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA		
Teléfono:	3103739136	Correo electrónico:	vra.enddconstrucciones@gmail.com

10. ACTAS DE VECINDAD

10.1. Predios Aledaños a los Frentes de Obra	208	Tramo	No. predios por tramo	Otras áreas de intervención	No. predios por área
10.2. Predios Aledaños a Otras Áreas de Intervención		Tramo 1	128		
		Tramo 2	32		
		Tramo 3	48		
		Tramo 4			
		Tramo 5			

11. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS E IMPACTOS SOCIALES SIGNIFICATIVOS

Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo
Accidentalidad vial	Raramente	Moderado

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS				CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1																									
					VERSIÓN	1																									
					PAGINA																										
PERIODO	DEL	1	NOVIEMBRE	2024	AL	30	NOVIEMBRE	2024	FECHA	30	NOVIEMBRE	2024																			
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)																					
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Gestión Integral de Carreteras				DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Risaralda																							
12. ANEXOS																															
<p>1. Plano de localización político administrativa del proyecto con delimitación de área de influencia del medio socioeconómico.</p> <p>2. Registro fotográfico inicial.</p> <p>3. Gestiones realizadas ante el MININTERIOR.</p> <p>4. Actas de protocolización y/o seguimiento de acuerdos de Consulta Previa (si aplica).</p> <p>5. Gestiones realizadas ante el ICANH.</p> <p>6. Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el ICANH (si aplica).</p> <p>7. Plan de trabajo.</p> <p>8. MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formatos anexos que incluyen actividades relacionadas con pasivos sociales de otros proyectos, indicadores de cumplimiento de gestión social y/o actos administrativos).</p> <p>9. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (en versión 1)</p> <table><tr><td>Para proyectos licenciados Estudio de Impacto Ambiental. Acto administrativo mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental. Fichas del medio socioeconómico con plan de trabajo actualizados.</td><td>Para proyectos no licenciados Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.</td><td>Para proyectos de mínimo impacto Certificación de no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, por la ejecución de las obras.</td></tr></table>												Para proyectos licenciados Estudio de Impacto Ambiental. Acto administrativo mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental. Fichas del medio socioeconómico con plan de trabajo actualizados.	Para proyectos no licenciados Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.	Para proyectos de mínimo impacto Certificación de no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, por la ejecución de las obras.																	
Para proyectos licenciados Estudio de Impacto Ambiental. Acto administrativo mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental. Fichas del medio socioeconómico con plan de trabajo actualizados.	Para proyectos no licenciados Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.	Para proyectos de mínimo impacto Certificación de no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, por la ejecución de las obras.																													
13. FIRMAS																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Firma:</td><td>Firma:</td><td>Firma:</td><td>Firma:</td></tr><tr><td>Nombre: ANDRES RICARDO GARAVITO FERNANDEZ</td><td>Nombre: ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA</td><td>Nombre: JOHN DEYBER QUICENO</td><td>Nombre: JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR</td></tr><tr><td>DIRECTOR DE OBRA</td><td>PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA</td><td>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</td><td>PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>Matrícula Profesional No.: 25202-80278</td><td>Matrícula Profesional No.: 1.061.368.682</td><td>Matrícula Profesional No.:</td><td>Matrícula Profesional No.: 1054559701</td></tr></table> <p>Nota: En los numerales 2 a 11 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.</p> <p>Original: Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.</p>																Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Nombre: ANDRES RICARDO GARAVITO FERNANDEZ	Nombre: ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	Nombre: JOHN DEYBER QUICENO	Nombre: JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	DIRECTOR DE OBRA	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	Matrícula Profesional No.: 25202-80278	Matrícula Profesional No.: 1.061.368.682	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 1054559701
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:																												
Nombre: ANDRES RICARDO GARAVITO FERNANDEZ	Nombre: ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	Nombre: JOHN DEYBER QUICENO	Nombre: JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR																												
DIRECTOR DE OBRA	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA																												
Matrícula Profesional No.: 25202-80278	Matrícula Profesional No.: 1.061.368.682	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 1054559701																												



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.27 Informe de gestión social interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL

CONSORCIO ETSA-SIGA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL

N° 12

01 al 30 de Noviembre del 2024

Contrato de Interventoría 4107 del 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS -CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES. "

Interventor: Consorcio ETSA-SIGA

Fecha de inicio del Contrato: 12 de diciembre del 2023.

Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023

Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024

Prorroga 2: (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024

Prorroga 3: (Suscrita el 27 de octubre): 01 al 15 de noviembre del 2024

Prorroga 4: (Suscrita el 14 de noviembre): hasta 31 de diciembre del 2024

Al Contrato de Obra: 4161 del 2023

Objeto: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Contratista de obra: ENDD CONSTRUCCIONES SAS

Representante Legal: FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

NIT: 901.361.235-0

Fecha de inicio del Contrato: 12 de diciembre del 2023

Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023

Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024

Prorroga 2 (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024

Prorroga 3 (Suscrita el 27 de octubre): 01 al 15 de noviembre del 2024

Prorroga 4: (Suscrita el 14 de noviembre): hasta 31 de diciembre del 2024

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

Contenido	2
1. Entrega de documentos iniciales del contratista en el componente social.....	3
1.1 Acta de radicación y actualización social de proyectos (MASPS-MN1-IN-3-FR-1) y de plan de inversión social (MASPS-MN1-IN-3-FR-5).	3
1.2 Matriz de cumplimiento actividades sociales (MASPS-MN1-IN-3-FR-3).....	3
1.3 Actas de vecindad (MASPS-MN1-IN-3-FR-4)	3
1.4 Plan de gestión social (PGS)	3
2.Seguimiento a los proyectos	4
2.1 Atención a la comunidad PGS - 6.1 - 21	4
2.2 Proyecto de información y Divulgación PGS - 6.1 – 22	10
2.3 Proyecto de manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos PGS-6.3-23.....	11
2.4 Cultura vial y participación comunitaria PGS - 6.5 – 25	13
2.5 Mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial PGS - 6.6 - 26 .	14
2.6 Protección del patrimonio arqueológico y cultural PGS - 6.6 – 26	15
2.7 Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización 6.15-35.....	16
3.Seguimiento y monitoreo.....	16
4. Conclusiones y recomendaciones	18

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

1. Entrega de documentos iniciales del contratista en el componente social

1.1 Acta de radicación y actualización social de proyectos (MASPS-MN1-IN-3-FR-1) y de plan de inversión social (MASPS-MN1-IN-3-FR-5).

Tal y como está estipulado en el instructivo para el seguimiento y balance de la gestión social del contrato de obra, Pag 4: “(...) *En la etapa de ejecución cumple la función de anexo informativo del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto, en donde se incluyen resaltados los cambios de la información del proyecto*” esta matriz hace parte de los anexos del presente informe.

1.2 Matriz de cumplimiento actividades sociales (MASPS-MN1-IN-3-FR-3)

El contratista ha entregado la matriz diligenciada actualizada, de acuerdo a la última versión radicada en la subdirección de sostenibilidad, la cual ha sido validada por la interventoría.

1.3 Actas de vecindad (MASPS-MN1-IN-3-FR-4)

Durante el periodo de tiempo de este informe se realizaron los cierres de (16) actas de vecindad del sector conocido como las Pilas en la ruta 2508 (Cauya- La Felisa) PR 40+500, las cuales fueron entregadas a la interventoría para su revisión y aprobación. En la actualidad se cuenta con (18) de (25) actas de la ruta 2508 PR (Sector San Clemente) cerradas, además de tener habilitado el cierre de las (30) actas de vecindad de la totalidad de la ruta 2507 (Remolinos – Cauya).

1.4 Plan de gestión social (PGS)

Se ejecuta la última versión del plan de gestión social, enviado a la empresa contratante -INVIAS-, por la profesional social de ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S; Isabel Muñoz Taborda, el cual fue refrendado para la nueva prórroga -N°3 y N°4-, mediante oficio E-469AM.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

2. Seguimiento a los proyectos

2.1 Atención a la comunidad PGS - 6.1 - 21

El contratista de obra, durante el mes de noviembre realizó el cierre de varios P,Q,R,D,S, entre los que se encuentran la solicitud de información de la Policía Nacional, la cual tuvo respuesta mediante oficio de TERAN LEGAL, quien fue el designado por medio de poder especial para atender los requerimientos derivados del accidente ocurrido en la ruta 2507. La interventoría revisa dicha información y la remite a la empresa contratante, INVIAS, ya que desde su plataforma de atención al ciudadano se radico dicho PQRDS. Después de (105) días de recibida la solicitud, el contratista de obra realiza el cierre.

De igual manera, aconteció con la solicitud del usuario de la vía frente a la necesidad de realizar la señalización horizontal de determinados tramos ubicados en la ruta 2507 (Remolinos - Cauya) y 2508 (Cauya - La Felisa), la cual obtuvo una respuesta clara de parte de ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, mediante oficio E-495SO, respuesta que fue radicada a la empresa contratante, INVIAS, ya que desde sus canales de atención se recibió la PQRDS. Después de (105) días de recibida la solicitud, el contratista de obra realiza el cierre.

Desafortunadamente, ha sido recurrente para la interventoría, recibir quejas de ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, respecto a la falta de pago de salarios y liquidaciones de sus colaboradores (ayudantes, oficiales, especialistas). Por lo que ha sido necesario el radicar a lo largo del mes varios oficios dando alcance a dichas PQRDS, tal fue el caso del especialista Henry Martínez Barbosa, quien, para el mes de octubre del 2024, había recibido la promesa de pago del (50%) de los honorarios que le adeudaban desde meses anteriores, pero que solo recibió dicha compensación hasta el 06 de noviembre del 2024. El contratista de obra envía oficio E-450SO, con los soportes de pago y después de (56) días de recibida la PQRDS, se da por cerrada.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

Otro PQRDS que tuvo cierre durante el mes de noviembre del 2024, fue la queja por falta de pago de los trabajadores de la razón social INFRA AMBIENTAL, los cuales obtuvieron el pago de la ultima quincena que se les adeudaba y la liquidación por sus servicios. Los soportes fueron compartidos a la interventoría mediante oficio E-467SO. En este mismo oficio se recibió el soporte de pago de la liquidación pendiente de la razón social -MH-.

De igual manera, había un tema extra a subsanar en la anterior queja que competía a la falta de pago de las planillas de seguridad social de los meses de febrero y marzo del 2024 de la razón social -MH-. En un primer momento se recibieron las planillas canceladas, pero la interventoría reporta una serie de observaciones, las cuales fueron subsanadas por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S -Se recibe oficio E-484SST-. Después de (140) días, se da por cerrado este PQRDS.

En el caso de Juan Camilo Osorio, el contratista de obra realiza el pago de sus obligaciones (Liquidación y días laborados) el día 19 de noviembre del 2024, enviando los soportes del cierre el PQRDS mediante oficio E-472SO el día 25/11/2024. La situación anterior se replicó con la queja por falta de liquidación, de Juan Meneses (PQRDS recibida por la interventoría vía correo electrónico y entregada al contratista mediante oficio 5143058INV-OV-360-2024). La deuda fue cancelada el 18/11/2024 por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, el área social envió los soportes el día lunes 25 de noviembre del 2024, con oficio E-473SO. Estas dos PQRDS se cierran fuera de los (15) días establecidos en el PGS del contratista de obra.

La interventoría envió el oficio 5143058INV-OV-382-2024, dando alcance a la solicitud de pago de las liquidaciones de tres controladoras viales; Claudia Liliana Ándica Largo, Eliana Alejandra Bedoya y Ana Rosa Agudelo Morales. Esta

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

PQRDS se cierra con el pago de los valores adeudados el día 18/11/2024, compartiendo los soportes de cierre en el oficio E-481SO. Cabe resaltar que este PQRDS se atendió a satisfacción dentro de los tiempos estipulados en el PGS.

Por último, el PQRDS del señor Gabriel Taborda quien manifestó que el contratista de obra le debía la liquidación por sus servicios prestados desde el 02/04/2024 hasta el 14/09/2024. El día 18/11/2024 se realizó el pago y cierre de esta PQRDS, la profesional social del contratista compartió los soportes de cierre en el oficio E-475SO.

Aunque el contratista ha cerrado varios PQRDS, que se encontraban fuera del tiempo estipulado para su gestión, a la fecha de este informe se siguen presentando peticiones, quejas, reclamos, demandas y solicitudes que se encuentran vencidas y otras en trámite.

Tal es el caso de la solicitud de la personería municipal de Guática, quien requería la intervención de ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, para la construcción de un andén en la escuela del sector de San Clemente (Ruta 2508). Cabe resaltar que como se explicó en el anterior informe mensual social, el contratista realizó una primera visita al sitio, pero ya que la realizó de manera unilateral, debía de citar a la parte que registro el PQRDS, para dar claridad frente a la respuesta que está otorgando. Durante el mes de noviembre del 2024, se programó en varias ocasiones la visita al sector, pero desafortunadamente no se pudieron concretar las gestiones necesarias para dar por cerrado este PQRDS, a la fecha, se cuenta con (39) días de atraso.

De la visita realizada en el mes de septiembre del 2024, al barrio Villa Mónaco -El cual limita con la ruta 5003-, el contratista adquirió unos compromisos que a la fecha no han sido resueltos en su totalidad, tales como: Reconstrucción de bordillo

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

izquierdo (sentido Apia-Viterbo), Organizar sumidero ubicado en el PR 75+043 Margen derecha, Conexión de tubería del canal abierto en la transversal del PR 75+043. Lo único que ha entregado ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, fue el levantamiento topográfico de la zona. En el comité de los sistemas integrados de gestión -SIG- (N°39 28/11/2024), el área técnica del contratista manifiesta que al terminar las actividades en el sector conocido como las melenas (Ruta 5003 PR 74+998-74+518), darán cumplimiento a lo acordado en la visita del mes septiembre del 2024.

Durante el mes de noviembre del 2024, se recibieron (2) PQRDS por falta de pago de servicios y de canon de arriendo de predio para maquinaria. El primero fue recibido mediante correo electrónico a la interventoría el día 27/11/2024 y entregado mediante oficio 5143058INV-OV-386-2024 al contratista de obra. El señor Carlos Andrés Aristizábal Moreno, identificado con CC. 9.728.186, quien presto sus servicios rediseñando los muros ubicados en la ruta 5003 (Apia-Viterbo-Asia) PR 67+900, 67+850 y 63+250, además del ubicado en la ruta 2508 (Cauya-La Felisa) PR 54+850, manifestaba que, a la fecha, se le adeudaba un valor de \$3.000.000, por los servicios prestados. ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, se comprometió a realizar las gestiones necesarias para dar por cerrado este PQRDS.

Respecto a la segunda queja, la señora Noelba del Carmen Grajales, manifiesta vía telefónica a la social de interventoría, que, a la fecha, el contratista de obra le adeuda un mes de arriendo, del predio que sirvió para guardar la maquinaria utilizada en las actividades del frente de obra de la ruta 2508 Sector San clemente PR 17+400. Además, se recibió la aclaración, que el material (fresado) instalado en el predio de la señora Grajales, nunca fue contemplado como un medio de pago por el canon de arriendo adeudado. Se le solicito a ENDD

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL	CONSORCIO ETSA-SIGA
---	---	----------------------------

CONSTRUCCIONES S.A.S, atender a esta PQRDS en el menor tiempo posible.

Lo anterior se solicitó mediante oficio 5143058INV-OV-390-2024.

Concepto	Requerimiento	Estado	Días transcurridos
Petición de andén escuela ruta 2508	1.Construcción de andén	Abierta	64
Visita Villa Mónaco ruta 5003	1.Adecuación de sumidero 2.Reconstrucción de bordillos 3.Conexión de tubería del canal abierto en la transversal.	Abierta	39
Queja por falta de pago Carlos Aristizábal	1.Pago de servicios prestados	Abierta	2
Queja por falta de pago Noelba Grajales	1.Pago de canon de arriendo predio	Abierta	2

Tabla 01: Seguimiento a PQRDS del contratista

En la actualidad, solo se cuenta con un punto de atención satelital en la ruta 5003, en el municipio de Apía (PR 58+800-58+590), ya que este se encuentra activo en la actualidad.



Fotografía 1: Actividades de obra ruta 5003 PR 58+800-58+590



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL

CONSORCIO ETSA-SIGA

El punto satelital ubicado sobre esta misma ruta, pero en el sector de las melenas (PR 74+998-74+518) se retiró, ya que el contratista de obra termino las actividades de mayor impacto (asfalto) y en la actualidad se está en espera de la jornada de señalización horizontal.



Fotografía 2: Jornada de asfalto PR 74+998-74+518 Sector Las Melenas

Por último, la profesional social de ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, sigue atendiendo en el horario establecido a la comunidad (Día Martes de 8 am a 12 pm), no se han presentado cambios en los canales de atención al usuario; correo electrónico: vra.enddconstrucciones@gmail.com y teléfono: 322-644-7060.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
No	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
1	Atención PQRDS	No. De manifestaciones ciudadanas atendidas/No. Manifestaciones recepcionadas *(100)	Actualmente se cuenta con 4 P,Q,R,D,S abiertas y ha cerrado 8 P,Q,R,D,S durante este periodo de tiempo.

	<p align="center">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</p>	<p align="center">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	--

2.2 Proyecto de información y Divulgación PGS - 6.1 – 22

Conforme al avance de obra reportado en el informe anterior (56.30%), el componente social de obra, tenía la obligación de realizar la socialización de avance del proyecto, ya que como se plantea en los lineamientos de la empresa contratante; -INVIAS-, cuando un proyecto de obra supera los (6) meses de duración, se debe de realizar dicha actividad con la comunidad.

Por tal motivo, la profesional social de ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, llevo a cabo una serie de estrategias para convocar a la comunidad y las entidades publicas de los municipios beneficiarios del proyecto constructivo (Apia, Viterbo, Anserma, Rio sucio, Supia). El 07/11/2024 se envió vía correo electrónico la invitación a la socialización de avance a las administraciones locales de los municipios previamente nombrados, al igual que a las personerías, concejos y a la veeduría “Amigos del Desarrollo Vial Caldas Risaralda 2024”.

Con el fin de convocar a la comunidad, se subió a las redes sociales de las administraciones locales, la siguiente invitación



Captura 1: Invitación virtual socialización de avance de obra.

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL	
---	---	---

Además, se realizó perifoneo en los municipios de Viterbo (Caldas 12/11/2024) y Apia (Risaralda 09/11/2024), ya que en la actualidad cuentan con frentes de obra activos.

Desafortunadamente, no se contó con la participación esperada, ya que a ultima hora cancelaron su presencia los representantes del municipio de Viterbo y Apia, no se recibió respuesta por parte de los representantes de los otros municipios (Anserma, Supia y Rio sucio), además de las personerías, se tenia confirmado al personero Perea (Viterbo), pero a ultimo momento cancelo su asistencia.

Respecto a la comunidad, solo se conto con la asistencia de (4) personas del sector conocido como las Melenas (Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia) y de (1) representante de la veeduría ciudadana. En vista de lo anterior, y en conversaciones con la profesional social de la empresa contratante, se decidió realizar la socialización de avance para el mes de enero del 2025, ya que, en la actualidad, las alcaldías se encuentran en cierre de procesos por el fin de año, además, que la comunidad se encuentra enfocada en las fiestas decembrinas.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
No	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
1	Reuniones	No. de reuniones de información realizadas /No. De reuniones programadas*(100)	1/1*100=100%

2.3 Proyecto de manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos PGS-6.3-23

Para este informe mensual, se reporta que el contratista de obra continuo con la actividad de cierre de actas de vecindad. En la ruta 2508 (Cauya- La Felisa) se cerro por completo el frente ubicado en la vereda las Pilas PR 40+500, donde se diligenciaron inicialmente (16) actas de vecindad, las cuales fueron firmadas sin

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL	
---	---	---

contratamientos por los propietarios y/o arrendatarios de los predios de este frente de obra.

El contratista continua con (7) actas de vecindad de cierre pendientes en esta misma ruta, en el sector conocido como San Clemente (PR 14+700), entre las actas por cerrar, se encuentra la que presento afectaciones en una estructura de su predio, el cual había sido habilitado como bodega temporal para el contratista durante el tiempo que estuvo trabajando en el sector. Se le solicito a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, atender esta situación en el menor tiempo posible, con el fin de no entorpecer la actividad final social en el área.

Por último, se habilitó la totalidad de las actas de vecindad de la ruta 2507 (Remolinos – Cauya) en la cual se diligenciaron al inicio (30) actas, se espera que el contratista habilite los recursos necesarios para que la profesional social pueda atender a esta actividad en el menor tiempo posible.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
No	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
1	Actas de vecindad	No. de actas de vecindad levantadas y firmadas/No. de actas de vecindad necesarias *(100)	$\frac{208}{208} * 100 = 100\%$ <p>Observación: A la fecha, se han cerrado (34) actas de vecindad.</p>
2	Cumplimiento de acuerdos	Acuerdos pactados y cumplidos con las empresas de servicios o propietarios / acuerdos requeridos y pactados * (100)	No aplica para este mes



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL

CONSORCIO ETSA-SIGA

2.4 Cultura vial y participación comunitaria PGS - 6.5 – 25

Este programa tiene dos actividades a desarrollar, la primera se enfoca en los talleres de cultura vial, los cuales fueron desarrollados en su totalidad por el componente social del contratista de obra, cumpliendo con los seis (6) talleres de cultura vial programados, enfocados a los beneficiarios de la obra, tal y como se compartió en el informe N° 7, del mes de junio del 2024.

La segunda actividad está enfocada en la conformación y seguimiento de los comités de participación comunitaria. En la actualidad se tiene un comité conformado en la ruta 5003, el cual fue visitado por el contratista de obra el día 30 de noviembre del 2024, donde se dio por cerrado las actividades con dicho comité, ya que, este contaba con la participación activa de dos residentes del frente de obra conocido como las melenas (PR 74+998-74+518), por lo que, al terminar las actividades en el sector, se da por cerrada su participación en el proyecto.

Cabe resaltar, que con la finalización de las actividades en este frente de obra la comunidad, el comité de participación comunitaria y los veedores ciudadanos, realizaron una serie de gestiones para tener un gesto de agradecimiento con el contratista de obra y la interventoría, por las actividades de obra desarrolladas en pro de la comunidad, como lo fue la pavimentación de esta zona.



Fotografía 3: Actividad de agradecimiento comunidad las melenas (Ruta 5003)

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL	
---	---	---

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
No	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
1	Talleres de seguridad vial	No. de talleres de seguridad vial realizados / No. de talleres de seguridad vial programados * 100	100%
2	Piezas de divulgación entregadas	No. Piezas de divulgación entregadas / No. De piezas de divulgación programadas *100	No aplica para este mes

2.5 Mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial PGS - 6.6 - 26

Durante el mes de noviembre, el contratista genero 26 vacantes para personal de obra no calificado, de las cuales (18) se suplió con mano de obra local (municipios de Viterbo, Apia, Riosucio). A la fecha de este informe, ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, ha suplido la necesidad de oficiales de obra (Falencia informada en el comité N°8 del mes de julio del 2024). Con los cambios de profesionales del contratista de obra, el porcentaje de participación de mujeres en el proyecto a disminuyo considerablemente, pasando de un 50% (1 profesional social, profesional ambiental, profesional de seguridad y salud en el trabajo, 2 auxiliares de seguridad y salud en el trabajo y 1 auxiliar administrativa mujeres) a un 20% (1 profesional social y 1 profesional de seguridad y salud en el trabajo).

Por último, el contratista no ha vuelto a indagar en la AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN-, si se cuenta con personal que pueda involucrarse con el desarrollo del proyecto.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
No	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
1	Vinculación de trabajadores de mano de obra no calificada (MONC)	No de trabajadores de MONC contratados del AID / Total de trabajadores de MONC	$18/24 \times 100 = 75\%$

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL	
---	---	---

2	Comunicaciones con el SENA, JAC de las veredas o sectores	contratados *(100) Número de personas víctimas del conflicto armado, vinculadas/ número de MONC Contratada x 100	No aplica para este mes
---	---	---	-------------------------

2.6 Protección del patrimonio arqueológico y cultural PGS - 6.6 – 26

El contratista de obra, recibió respuesta del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) -2024162000047521- con No. Entrada: 2024184200037272, con asunto: “*Concepto sobre Contrato de Obra No. 4161 de 2023, Mantenimiento de las vías del Eje Cafetero: Apia- Viterbo-Asia, Ruta 5003; Remolinos-Cauya, Ruta 2507; Cauya-La Felisa, Ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes – Rad. 2024184200037272.*”. Donde se estipulo que:

“3. Así mismo, a la fecha, el proyecto **NO** se encuentra en la obligación de implementar medidas de manejo arqueológico, toda vez que, verificando la información disponible en el Instituto:

- No se han reportado sitios ni bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico dentro de las áreas objeto de la consulta.
- No se encontró superposición de los polígonos consultados con áreas arqueológicas protegidas.
- Los polígonos consultados no cuentan con Planes de Manejo Arqueológico previamente aprobados por el ICANH.”

A la fecha de este informe, no se han reportado hallazgos arqueológicos en los frentes de obra, que el contratista presenta activos. El personal de obra tiene la instrucción de reportar esta situación al jefe inmediato, con el fin de generar las gestiones necesarias.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
No	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
1	Piezas halladas	No de reportados / hallazgos N.º de	No aplica para este mes

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL	
---	---	---

		hallazgos valorados * (100)	
--	--	--------------------------------	--

2.7 Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización 6.15-35

En el tiempo de prórroga N°3 y N°4, el contratista de obra desde su componente social no programo nuevas actividades en este programa, por lo que no hay capacitaciones a desarrollar con el personal de obra. Aun así, debido al ingreso de personal que tiene proyectado el contratista de obra para los próximos meses, se adelantaran jornadas de capacitación en los temas pertinentes a este programa.

Con lo anterior, el contratista de obra dio cumplimiento a la obligación planteada en este programa, no se programan nuevas capacitaciones, hasta que el contratista de obra no integre más personal.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
No	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
1	capacitaciones	No de capacitaciones programadas/ N.º de capacitaciones ejecutadas * (100)	3/3*100=100%

3. Seguimiento y monitoreo


Con el fin de realizar un trabajo articulado entre los sistemas de gestión - Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y social- y el área técnica tanto de la interventoría como de obra, en los primeros días de la semana, se llevan a cabo comités internos para evaluar los avances, particularidades y llegar a una serie de compromisos que permitan el avance eficiente de la obra.

	<h1 style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</h1>	
---	---	---



Fotografía 4: Comité de los sistemas integrados de gestión -SIG-

Durante el mes de noviembre del 2024, se tuvo una reunión virtuales (19/11/2024) con la profesional social de INVIAS, Alana Aguilar, con el fin de realizar seguimiento al componente del contrato de obra. Entre los puntos más relevantes en dichas reuniones son los días de atraso para cerrar P,Q,R,D,S y las gestiones adelantadas para la socialización de avance. Se programa nueva reunión de seguimiento para el 12 de diciembre del 2024.



Captura 2: Reunión profesionales sociales N°6 19/11/2024

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

4. Conclusiones y recomendaciones

- Aunque el contratista de obra ha realizado gestiones para cerrar P,Q,R,D,S, (8 cerrado durante el mes de noviembre del 2024), a la fecha se cuenta con peticiones, solicitudes y quejas que han cumplido el tiempo máximo para ser respondidas a satisfacción, lo cual representa un incumplimiento claro en las obligaciones de ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, con la comunidad, por lo que la interventoría ha sido reiterativa en él envió de oficios y en el seguimiento de cada compromiso adquirido durante los comités de los sistemas integrados de gestión.
- Se ha vuelto una constante que los PQRDS reportados a la interventoría, sean por falta de pago del contratista de obra, hacia sus colaboradores, lo cual enciende una luz de alerta en la supervisión del contrato , obligando a que el área social del consorcio ETSA-SIGA, se encuentre principalmente receptiva a dar seguimiento a este tipo de quejas.
- Aunque se realizaron varias estrategias para la convocatoria de la comunidad y de las alcaldías, concejos y personerías que limitan (y son beneficiarias del proyecto de obra), no se contó con la participación esperada, por lo que dicha actividad se tuvo que re programar para inicios del próximo año, ya que para el próximo mes (diciembre), la participación de todos los participantes se vería comprometida por el fin de año.
- Con la actividad de señalización horizontal, se han habilitado varios frentes de obra para realizar las actas de vecindad de cierre del proyecto, actividad que ha sido atendida de manera paulatina por el contratista de obra.

Elaboró:

Julieth Marlen Campos Escobar
Asesora social interventoría
Contrato 4107 del 2023

Firma:



Verificó:

John Deyber Quiceno López
Director interventoría
Contrato 4107 del 2023

Firma:





**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.28 Informe de gestión social contratista.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	INFORME MENSUAL SOCIAL “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”	ÁREA	GESTIÓN SOCIAL
		CÓDIGO	G.S

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

ENDD CONSTRUCCIONES S.AS.

CONTRATO 4161 - 2023

INFORME MENSUAL N° 12

GESTIÓN SOCIAL

Noviembre 01 al 30 de 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL	4
1.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO.....	4
1.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.....	7
1.3 PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.....	9
1.4 CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12
1.5 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA	14
1.6 INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN	15
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19

INTRODUCCIÓN

El presente documento brinda información sobre las actividades ejecutadas desde el área de Gestión Social planteadas en el Plan de Gestión Social en obras civiles, que refiere un programa de planificación que busca garantizar la participación de la comunidad a través de estrategias de comunicación clara, precisa y oportuna con las obras de infraestructura, para minimizar los impactos negativos y/o potenciar los positivos que se generan con estos trabajos civiles.

Además, tiene como propósito lograr una comunidad empoderada, con sentido de pertenencia, que garantice la sostenibilidad de las obras, a partir de su inclusión en el desarrollo de las actividades planeadas durante los tres momentos de ejecución, correspondientes al antes, durante y después.

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

1.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

OBJETIVO:

Recibir y atender constantemente todas las manifestaciones que autoridades y comunidad presenten, peticiones, quejas, reclamos y/ o sugerencias o demandas de la comunidad para generar oportunamente alternativas viables de solución y dar respuesta.

Este espacio de recepción influye en el nivel de satisfacción y la percepción de los habitantes de la zona de influencia frente a la ejecución de la obra, favoreciendo la resolución de conflictos con las comunidades del área de influencia.

ACCIONES A EJECUTAR:

- Adecuación e instalación de un punto de atención fijo (PAC) Punto de Atención Comunitaria.
- Ubicación de buzones satélite
- Puntos satélites
- Atención personalizada.

El tiempo para la resolución de las solicitudes no deberá ser mayor a 15 días, cuando se permita dar este espacio, ante las situaciones prioritarias y/o urgentes la solución será brindada inmediatamente, la Profesional Social actuará como canal entre la población y el equipo técnico, éste último encargado de ejecutar las acciones físicas necesarias (mejoramientos de vivienda, adecuación de cercos, señalización, movilización de materiales, etc.) visitará el predio durante los 3 días siguientes a la recepción.

ACCIONES EJECUTADAS:

El martes 05, 12, 19, y 26 de noviembre de 2024, se hace apertura de buzón de sugerencias en la oficina del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Viterbo Caldas, puesto satelital Las Melenas y Apia RUTA 5003 sin reportar ninguna P.Q.R.D.S. por parte de la comunidad.



**RF 1. Apertura buzón de sugerencias
oficina ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S**



**RF 2. Apertura buzón de sugerencias
puesto Satelital Apia Ruta 5003**



**RF 3. Apertura buzón de sugerencias
Las Melenas RUTA 5003**

El miércoles 6 de noviembre de 2024, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. realizó el pago pendiente al especialista en pavimentos y vías, Henry Martínez Barbosa.

Por lo anterior, el jueves 7 de noviembre de 2024, se envió el oficio E-450SO a la interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA en respuesta a los oficios 5143058INV-OV-300-2024 y 5143058INV-OV-321-2024, y en atención a la "Solicitud de pago al especialista en pavimentos y/o vías, Henry Martínez Barbosa". En dicho oficio se informó sobre el pago realizado al especialista, según las cuentas de cobro 004, 005 y 006, quedando así al día. (Anexo1. Oficio E-450SO, Gmail de envío, comprobante de pago de prestación de servicios especialista en pavimentos y vías, Henry Martínez Barbosa y cuentas de cobro 04,05,06)

El lunes 18 de noviembre de 2024 se realizan pagos por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S correspondientes por liquidaciones a seis trabajadores (1 oficial y 5 ayudantes) de la razón social de INFRAMBIENTAL, como también Ayudante Juan Camilo Osorio, Ayudante Juan Andrés Meneses, Ayudante Juan David Cipriano-MH, Controlador vial Gabriel Taborda y Controladoras Viales (Claudia Liliana Ándica Largo, Eliana Alejandra Bedoya y Ana Rosa Agudelo Morales).

Por lo anterior, el lunes 25 de noviembre de 2024 se hace envío de oficios y anexos correspondientes por medio de correo electrónico a interventoría CONSORCIO ET-SIGA de los pagos realizados por liquidaciones por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S correspondientes a:

- Razón social INFRAMBIENTAL: Oficio E-467SO, Seis trabajadores (1 oficial y 5 ayudantes).
- Juan Camilo Osorio: Oficio E-472SO, Ayudante ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.
- Juan Andrés Meneses: Oficio E-473SO, Ayudante ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.
- Juan David Cipriano-MH: Oficio E-474SO, ayudante. Pago que se adeudaba de los pagos realizado a MH.
- Gabriel Taborda: Oficio E-475SO, controlador vial Sanclemente.

- Claudia Liliana Ándica Largo, Eliana Alejandra Bedoya y Ana Rosa Agudelo Morales: Oficio E-481SO Controladoras Viales Sanclemente. **(Anexo2. Oficios E-467SO, E-472SO, E-473SO, E-474SO, E-475SO, E-481SO, formato liquidación, paz y salvo y comprobante de pago por liquidaciones)**

El miércoles 20 de noviembre de 2024, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. realizó el envío, a interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA, del Oficio, “Respuesta solicitud información Policía Nacional – oficios 5143058INV-OV-258-2024 - 5143058INV-OV-292-2024 -5143058INV-OV-322-2024”. En dicho documento, se da respuesta formal a las solicitudes elevadas por la UNIDAD BASICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DITRA DERIS de la POLICÍA NACION DEPARTAMENTO DE RISARALDA. **(Anexo3.Oficio y Gmail de envió “Respuesta solicitud información Policía Nacional”)**

El lunes 25 de noviembre de 2024, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. realizó el envío, a interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA, del Oficio E-484SST, “Respuesta Pago planilla de Seguridad Social MH”. En dicho documento, se da respuesta formal a la solicitud hecha por parte de interventoría de realizar los ajustes correspondientes a la planilla. **(Anexo4. Oficio E-484SST, Gmail de envió Respuesta “Pago planilla de Seguridad Social MH”, planilla de febrero, marzo, Juan David Cipriano y Asnardo Rodríguez por parte de MH)**

El martes 26 de noviembre de 2024, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A. da cumplimiento mediante oficio E-489T “Diseño disipador PR75+03 Ruta 5003” a interventoría CONSROCIO ETSA-SIGA, al compromiso asumido tras la visita realizada a Villa Mónaco Melenas. **(Anexo5. E-489T “Diseño disipador PR75+03 Ruta 5003” y Gmail de envió)**

El miércoles 27 de noviembre de 2024, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. realizó el envío, a interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA, del Oficio No. E-495SO, “Respuesta a la Petición sobre Demarcación de Sectores Ruta 2507 y 2508”. En dicho documento, se da respuesta formal a la solicitud hecha por la residente de la zona, relacionada con la demarcación de puntos estratégicos en las mencionadas rutas 2507 y 2508. **(Anexo6. Oficio E-495SO y Gmail de envió Respuesta “...Demarcación de sectores ruta 2507 y 2508...”)**

Se tiene programada para la primera semana de diciembre de 2024 una visita con la personera de Guática y/o el rector de la Escuela Bolívar, con el fin de validar la información requerida sobre la realización de un andén en la Escuela Bolívar de Sanclemente.

TABLA N° 1 Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	CALCULO	OBSERVACIONES
Número de PQRDS atendidas/Número de PQRDS recepcionadas*100	$(8/8) * 100 = 100 \%$	Estado: Pendiente Personería de Guática "Construcción de anden Escuela Bolívar"

1.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

OBJETIVO:

Brindar información oportuna, clara, necesaria y suficiente a la comunidad de la zona de influencia, demás sectores y grupos poblacionales aledaños beneficiados.

ACCIONES A EJECUTAR:

- DE INFORMACIÓN

Reuniones de Socialización, manejo de temas como las actividades a realizar, novedades, avances, con las diferentes autoridades municipales, comité de apoyo o veeduría ciudadana, personal de obra y comunidad beneficiada durante los 3 momentos de ejecución.

- DE DIVULGACIÓN

Estas acciones están orientadas a difundir mediante piezas divulgativas, volantes, carteles ubicados en puntos visibles, perifoneo, cuñas radiales, etc. Para invitar y dar información a la comunidad sobre reuniones, talleres, actividades educativas, lúdicas, entre otras.

Se realizará una reunión con la comunidad del área de influencia previo al inicio de obra, durante la ejecución del proyecto se llevará a cabo la reunión de avance de obra donde se le informe a la población beneficiada el estado actual del proyecto (actividades desarrolladas) y al finalizar se realizará un último encuentro comunitario con el fin de entregar oficialmente la obra a la comunidad y autoridades.

Cada reunión será registrada fotográficamente, anexo se tendrá la lista de asistencia y se contará con el acompañamiento de la Residente Social de la Interventoría.

ACCIONES EJECUTADAS:

El jueves 7 de noviembre de 2024, se envió, por medio de correo electrónico, la invitación para la socialización del avance del proyecto N° 4161 de 2023 a las alcaldías de los municipios de Viterbo, Apía, Anserma y Riosucio. Esta invitación fue dirigida a las dependencias de despacho del alcalde, planeación, personería, concejo y a la veeduría “Amigos del Desarrollo Vial Caldas Risaralda 2024”.

Además, se compartió una tarjeta de invitación y se llevó a cabo un perifoneo en los municipios de Viterbo y Apía, el sábado 9 y el lunes 12 de noviembre, con el fin de promover y socializar el avance de la obra el miércoles 13 de noviembre de 2024 en el auditorio CEFID de Viterbo, Caldas.

Por lo anterior, el miércoles 13 de noviembre de 2024, a las 3:00 p.m., se llevó a cabo la socialización del avance de obra del contrato N° 4161 de 2023 en el auditorio CEFID de Viterbo, Caldas. En este evento estuvieron presentes el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., la interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA, el supervisor de INVIAS, Ing. Elkin Mejía, y la comunidad de Las Melena, en la RUTA 5003 Viterbo.

Sin embargo, debido a la baja respuesta de la comunidad y la nula participación de los entes públicos, como la Alcaldía de Viterbo, Apía, Anserma y Riosucio, se decidió reprogramar la socialización, como también lo indicó la supervisora social de INVIAS, Alana Aguilar. (Anexo7. Invitación, Evidencia Gmail enviados, videos de perifoneo Apia - Viterbo de socialización avance de obra contrato N° 4161 de 2023)



INVITACIÓN

Socialización avance de proyecto N° 4161

“MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-
VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA
2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE
PUENTES”

NOVIEMBRE

13

3:00 P M

Carrera 12 con calle 8 esquina - Auditorio El
CEFID (Al lado de la estación de Policía)
Viterbo Caldas

ESPERAMOS CONTAR CON SU VALIOSA
ASISTENCIA

CONSORCIO **ETSA-SIGA**

RF 4. Pantallazo invitación volante socialización avance de obra de
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

TABLA N° 2 Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	CALCULO	OBSERVACIONES
(No de reuniones de información realizadas / No de reuniones de información programadas) x 100	$(2/3) * 100 = 66.6 \%$	Socialización de avance de obra programada para finales del mes de Enero 2025

1.3 PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO:

Registrar las condiciones estructurales y físicas de las viviendas y predios ubicados en la zona de influencia, previo al inicio de obra, (tanto de viviendas como demás edificaciones existentes y áreas de cultivos).

Registro que permite tener constancia de la situación de cada predio en estructura, fachada, andenes y antejardines antes de iniciar la obra, por lo que requiere contar con un soporte fotográfico y descriptivo de cada uno de ellos para evitar malentendidos, reclamaciones y quejas futuras fruto del trabajo realizado en la obra, de ahí, que deba consignarse con detalle el estado y condiciones de los inmuebles próximos a los lugares de intervención, con el fin de identificar riesgos.

Estas actas de vecindad serán elaboradas por el ingeniero civil residente, quien estará acompañado de la Profesional social, diligenciando cada uno de los ítems del formato institucional de la entidad contratante, de igual manera será necesario elaborar actas de compromiso en la medida de lo requerido y al finalizar la obra, las actas de cierre de los mismos.

En caso de que los vecinos se muestren renuentes a firmar el acta de vecindad, es posible realizar el registro de manera externa, obteniendo la firma de un testigo o, alternativamente, buscar la firma de un representante de la junta de acción comunal u otra autoridad relevante.

ACCIONES A EJECUTAR:

- Elaboración de actas de vecindad.
- Diligenciamiento de formato de Actas de compromiso.
- Actas de cierre.

ACCIONES EJECUTADAS:

El jueves 21 de noviembre de 2024 se llevó a cabo el cierre de la totalidad de las 16 actas de vecindad correspondientes a la RUTA 2508, en el sector Las Pilas.

Relación actas de vecindad a la fecha:

ACTAS DE VECINDAD CIERRE								
FRENTE	SECTOR/VEREDA	# TOTAL DE ACTAS DE VECINDAD	# ACTAS DE VECINDAD TERMINADAS	# ACTAS POR TERMINAR	# ACTAS DE VECINDAD QUE FALTA POR FIRMA DE RESIDENTE DE OBRA	# ACTAS DE VECINDAD QUE FALTA POR FIRMA DE INTERVENTORIA	# ACTAS DE VECINDAD ESCANEADAS Y ENVIADAS A INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
SANCLEMENTE	RUTA 2508	25	18	7	7	7	18	Faltan realizar 7 actas de vecindad de cierre, entre ellas se encuentra vivienda afectada.
LAS PILAS	RUTA 2508	16	0	16	16	16	0	
TOTAL		41	18	23	23	23	18	
						PORCENTAJE	43,90	

TABLA N° 3 Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	CALCULO	OBSERVACIONES
(No de actas de vecindad levantadas y firmadas / No de actas de vecindad necesarias) x 100	$179/179 \times 100 = 100\%$	Se están realizando actas de vecindad de cierre en la RUTA 2508 Sanclemente y Las Pilas

1.4 CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO:

Generar sentido de pertenencia en la comunidad, a través de estrategias educativas y participativas que favorezcan el cuidado y uso racional de las infraestructuras, espacios comunitarios y áreas de influencia de la obra.

ACCIONES A EJECUTAR:

Realización de encuentros educativos, talleres informativos y capacitaciones con los diferentes grupos poblacionales de la zona de influencia, que favorezcan el autocuidado y corresponsabilidad entre actores y eventos generados por la obra.

Se visitarán las instituciones educativas del área de influencia para realizar dichos talleres, pues la población estudiantil es un canal multiplicador de información muy efectivo, que ayudará a difundir cada uno de los conceptos y recomendaciones brindados durante estos encuentros.

Se realizarán actividades apoyados en material didáctico y manuales institucionales dirigidos a sensibilizar la población de la necesidad e importancia de atender y acatar las instrucciones sobre la vía.

La asistencia se manejará mediante listas y se dejará además registro fotográfico de las actividades.

ACCIONES EJECUTADAS:

Hasta la fecha, para el contrato N° 4161 de 2023 no se ha recibido respuesta por parte de las personerías de los municipios de Supía y Riosucio Caldas respecto a la consulta sobre la conformación de la Veeduría Ciudadana para el contrato #4161 de 2023, realizada anteriormente desde el 19 de abril de 2024.

El 07 de noviembre de 2024, la 'Veeduría Amigos del Desarrollo Vial Caldas y Risaralda 2024' organizó un almuerzo para los trabajadores del proyecto, con motivo de la finalización de la obra en la RUTA 5003 Las Melenas. La comunidad de Las Melenas expresó su satisfacción con los resultados obtenidos.



RF 5. Almuerzo por veeduría RUTA 5003 Las Melenas

El viernes 29 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la reunión de finalización del Comité de Participación Comunitaria, con la presencia de las dos residentes que forman parte de este comité, correspondientes al sector de la RUTA 5003 Las Melenas, en Viterbo, Caldas.

Durante el encuentro, las residentes expresaron su satisfacción por la culminación de la obra, destacando los beneficios de esta para la comunidad y demás. Asimismo, agradecieron el compromiso y la colaboración de todos los involucrados en la ejecución del proyecto. El comité aprovechó la ocasión para reconocer los esfuerzos conjuntos entre los residentes y las autoridades, que permitieron el éxito de la obra.

Esta reunión también sirvió para resaltar el impacto positivo de la mejora en la infraestructura, la cual no solo optimiza las condiciones de movilidad, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de la zona. (Anexo8. Asistencia de reunión comité participación ciudadana RUTA 5003 Las Melenas)

TABLA N° 4 Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	CALCULO	OBSERVACIONES
(No. de talleres de seguridad vial realizados / No. de talleres de seguridad viales programados) *100	$(4/4) * 100 = 100\%$	Este ítem ha sido cumplido, como se evidencia en el informe mensual de junio de 2024.
Nº de reuniones con el cpc/ Nº de reuniones programadas*100	$(3/3) * 100 = 1000\%$	Se dio cumplimiento a las reuniones programadas con el cpc durante el desarrollo de las actividades del proyecto desde el mes de septiembre 2024

1.5 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

OBJETIVO:

Incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias del sector, por medio de la vinculación laboral de personas de la zona, en la medida que perciban salarios por las labores ejecutadas.

ACCIONES A EJECUTAR:

Contratación de mano de obra de personas de la región. El 50% del personal en obra deberá ser de la región.

La reunión de inicio y las visitas de socialización previas al inicio de obra serán los espacios para informar a la comunidad sobre la vinculación de personas de la zona al proyecto, comunicando cuáles son los documentos necesarios para realizar la vinculación (certificado de residencia expedido en la alcaldía de cada municipio) y de esta manera verificar que si sean trabajadores de la zona, ya que son prioridad, fotocopia de la cédula y hoja de vida debidamente diligenciada, experiencia, perfil y competencias laborales.

Posteriormente se realizan exámenes médicos de ingreso al personal.

ACCIONES EJECUTADAS:

En aras de promover la generación de empleo, se continúa haciendo contratación en los diferentes sectores del área de influencia donde se desarrolla el proyecto. (Anexo9. Tabla de empleo generado mes de noviembre)

TABLA N° 5 Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	CALCULO	OBSERVACIONES
(No de trabajadores de MONC del sector contratados / Total de trabajadores de MONC contratados) x 100	$(31/34) * 100 = 91.17\%$	52 personas correspondientes a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S (directo) 1 personas correspondientes a contratación indirecta a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Durante el mes de noviembre se presentaron 32 retiros

1.6 INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN

OBJETIVO:

Reducir la brecha de género en las diferentes etapas del proyecto constructivo, con el fin de disminuir las barreras y brechas existentes, priorizando las mujeres y las poblaciones con discapacidad.

ACCIONES A EJECUTAR:

- Capacitación y prevención de las violencias
- Actividades laborales
- Comunicaciones

ACCIONES EJECUTADAS:

Se ha dado cumplimiento cabal a las actividades programadas para el proyecto en relación con la inclusión social, asegurando la perspectiva de género y la transversalización en todas las fases del mismo.

Este enfoque ha permitido integrar la equidad de género como un eje central, garantizando que tanto hombres como mujeres participen de manera equitativa en las decisiones y beneficios del proyecto. Además, se ha promovido la sensibilización y capacitación continua para todos los actores involucrados, asegurando que las políticas de inclusión y equidad sean respetadas y aplicadas efectivamente.


TABLA N° 6 Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	CALCULO	OBSERVACIONES
(No de mujeres vinculadas laboralmente/total de personal vinculado al contrato) x 100	$2/12*100=16.6\%$	<p>En cuanto a la vinculación laboral solicitada en los pliegos de contratación, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. cuenta con dos mujeres del área de influencia directa vinculadas laboralmente: una profesional en el área social y de seguridad y salud en el trabajo (SST).</p> <p>Por otra parte, se cuenta con un hombre en el área ambiental, 1 ingeniero residente, dos ingenieros auxiliares, un ingeniero de calidad, un director de obra y un inspector de SST.</p>
(No de capacitaciones ejecutadas /No de capacitaciones programadas) x 100	N/A	Este ítem ha sido cumplido, como se evidencia en el informe mensual de junio de 2024.

GESTIONES SOCIOAMBIETALES


El miércoles 27 de noviembre de 2024, desde el área ambiental se hace envío del oficio E-482AM- Respuesta a oficio 20204SVBOG-073453 a interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA". Donde se solicitó la prórroga N°4, la cual extiende la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, solicitud que fue aprobada el pasado 15 de noviembre de 2024. (Anexo10. Oficio E- 482AM- Respuesta a oficio 20204SVBOG-073453 y evidencia Gmail enviado)

El martes 12 de noviembre de 2024 se realizó una reunión con el equipo social de interventoría del Consorcio ETSA-SIGA para socializar el avance de obra del proyecto N° 4161 de 2023, cuya presentación se llevará a cabo el miércoles 13 de noviembre en el auditorio del CEFID en Viterbo, Caldas.



RF 6. Pantallazo reunión virtual pares sociales interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA y contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

El martes 19 de noviembre de 2024 se asistió a una reunión virtual por Meet con la interventoría social del CONSORCIO ETSA-SIGA y la supervisora de INVIAS. Durante la reunión se presentaron los avances en la ejecución del contrato N.º 4161 hasta la fecha. Además, se informó sobre la socialización realizada respecto al avance de obra, la cual contó con poca asistencia. La supervisora social de INVIAS sugirió realizar una nueva socialización a finales de enero de 2025. (Anexo11.Acta de reunión)



RF 7. Pantallazo reunión virtual área social interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA, contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S y supervisora INVIAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La comunidad resalta el impacto social generado en los diferentes sectores por la intervención que se ha iniciado.
- Como valor agregado a la obra, la contratación de mano de obra del personal genera expectativas en la población en la medida que impacta positivamente sus condiciones de vida.
- Se recomienda a las personas que se encuentran directamente con el proyecto, colaborar de manera proactiva durante el desarrollo de la obra.
- Los líderes comunitarios demuestran total compromiso con el desarrollo de la obra y las actividades inherentes a éste.

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Oficio E-450SO, Gmail de envío, comprobante de pago de prestación de servicios especialista en pavimentos y vías, Henry Martínez Barbosa y cuentas de cobro 04,05

Anexo 2. Oficios E-467SO, E-472SO, E-473SO, E-474SO, E-475SO, E-481SO, formato liquidación, paz y salvo y comprobante de pago por liquidaciones

Anexo 3. Oficio y Gmail de envío "Respuesta solicitud información Policía Nacional"

Anexo 4. Oficio E-484SST, Gmail de envío Respuesta "Pago planilla de Seguridad Social MH", planilla de febrero, marzo, Juan David Cipriano y Asnardo Rodríguez por parte de MH

Anexo 5. E-489T "Diseño disipador PR75+03 Ruta 5003" y Gmail de envío

Anexo 6. Oficio E-495SO Y Gmail de envío Respuesta "...Demarcación de sectores ruta 2507 y 2508...")

Anexo 7. Invitación, Evidencia Gmail enviados, videos de perifoneo Apia - Viterbo de socialización avance de obra contrato N° 4161 de 2023

Anexo 8. Asistencia de reunión comité participación ciudadana RUTA 5003 Las Melenas

Anexo 9. Tabla de empleo generado mes de noviembre

Anexo 10. Oficio E- 482AM- Respuesta a oficio 20204SVBOG-073453 y evidencia Gmail enviado

Anexo11. Acta de reunión (Pendiente por Alana Aguilar – Supervisora social INVIAS)

Elaborado por:

ISABEL MUÑOZ T.

ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA

GESTIÓN SOCIAL

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**


CONSORCIO ETSA-SIGA


8.29 Actas de vecindad aprobadas por interventoría.


Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS		VERSIÓN	1	
		MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		PÁGINA		
ACTA DE VELOCIDAD						
OBJETO DEL PROYECTO		"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"			FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre		
1. DATOS DEL PREDIO						
Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR		
	CALDAS	PIOTIGO	LAS PIZAS			
Dirección	FONDA LOS MIEROS		Teléfonos	3175671722		
Nombre de la persona que atiende la visita:	MARCELO GONZALEZ ZAMORA		CC No.	25062647		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		2.			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	MARCELO GONZALEZ ZAMORA		CC No.	25062647		
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA						
 <p>12 feb 2024 11:57:38 96° E Altitude: 1758.1m Speed: 0.0km/h Ruta 2507: Caluya - La Felisa Index number: 85</p>						
FIRMAS						
Firma	MARCELO GONZALEZ		Firma	Eduin Monroy		
Nombre:	MARCELO GONZALEZ		Nombre:	Eduin Monroy		
Responsable Unidad Social	25.062.647		Ing. Residente Interventoría	1722-1450		
C.C. O NIT:	25.062.647		Matricula profesional No.:	1722-1450		

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS</p> <p>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p>ACTA DE VECINDAD</p>		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO			FECHA	
"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"			21-11-2024 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
				
Notas:				
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.				
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, FREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN 1		
		PÁGINA 1		
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		CONTRATO DE OBRA No. 4161 - 2023		FECHA 21-11-24- (Día / Mes / Año)
CONTRATO DE OBRA No. 4161 - 2023		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre
1. DATOS DEL PREDIO		3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA		
Ubicación:	Departamento CALDAS	Municipio MOSQUITO	Vereda LAS POZAS	PR
Dirección	Teléfonos 3185630520-		La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto SI ☐ NO ☒	
Nombre de la persona que atiende la visita: JIMENA ALEXANDRA SUAREZ		CC No. 1060536408-		DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1		DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo
Nombre del responsable propietario de la construcción: MIGUEL ANGELES SUAREZ		CC No. 15924167-		ÁREA AFECTADA
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA		DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS		
				
FIRMAS				
Firma: Jimena Suarez / H/A Nombre: Ing. Residente Contratista C.C. O NIT: 1060536408-				
Firma: [Firma] Nombre: Ing. Residente Interventor Matricula profesional No.: 1722-1848				
Firma: [Firma] Nombre: Testigo C.C. O NIT:				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA 21-11-24. (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		
4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN				
ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA (Día / Mes / Año)
				
				Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☒ NO ☐
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma: <u>Jimena Suarez (H/A)</u> Nombre: <u>Jimena Suarez (H/A)</u> Responsable Unidad Social: C.C. O NIT: <u>1000535408</u> </div> <div> Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Edwin Monroy</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: </div> <div> Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>[Signature]</u> Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>1722-0450</u> </div> <div> Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>[Signature]</u> Testigo C.C. O NIT: </div> </div>				
Notas: <ol style="list-style-type: none"> Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO APÍA - VITERBO- ASIA. RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre
5. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
				
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

FECHA 21-11-24
(Día / Mes / Año)

Acta de Vecindad de Cierre

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	☐
	NO	☒
DANOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES		
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DANOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)		
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
---------------	--------------------------

LA SEÑORA FORAUA ROMERO. TUTORIZA FIRMAR ACTA DE VERDAD DE CIERRE A LA FAMILIAR.
MENA SUAREZ.

Firma _____
Nombre _____
Testigo _____
C.C. O NIT: 1060536408

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADAFECHA
(Día / Mes / Año)

SI

NO



Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT

Jimena Score 2.
1060536/08

Notas:


1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Inventorista, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD</p>	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	21-11-24 (Día / Mes / Año)
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
			
<p>Notas:</p> <p>4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA		
OBJETO DEL PROYECTO		"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"			FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre		
1. DATOS DEL PREDIO				3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA		
Ubicación:	Departamento CALDAS	Municipio RIOQUIBO	Vereda LAS PIÑAS	PR		
Dirección	FERRETERIA		Teléfonos	3161654585	La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	
Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.			DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
SONIA ALEJANDRA TAPASCO		1059705872			DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				ÁREA AFECTADA	
1					DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.				
SONIA ALEJANDRA TAPASCO		1059705872				
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA						
						
FIRMAS						
Firma			Firma			
Nombre:	Sonia Alejandra Tapasco		Nombre:	Edwina Montoya		
Responsable Unidad Social	1059705872		Ing. Residente Contratista			
C.C. O NIT:			Matrícula profesional No.:			
Firma			Firma			
Nombre:	Edwina Montoya		Nombre:	Testigo		
Ing. Residente Interventoría			Matrícula profesional No.:	1722-184508		
C.C. O NIT:						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4				
			VERSIÓN	1				
			PÁGINA					
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA. RUTA 5003; REMOLINOS - CAIYA, RUTA 2507; CAIYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)				
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre						
4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN								
ACTIVIDAD REALIZADA			FECHA (Día / Mes / Año)					
/								
			Firma el acta de cierre a satisfacción			SI	☒	
			NO	☐				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Yona Alexander Tafaro</u> Responsable Unidad Social: <u>1037703812</u> C.C. O NIT: </td> <td style="width: 25%;"> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Montoya</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: </td> <td style="width: 25%;"> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No. <u>17102-184508</u> </td> <td style="width: 25%;"> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Testigo C.C. O NIT: </td> </tr> </table>					Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Yona Alexander Tafaro</u> Responsable Unidad Social: <u>1037703812</u> C.C. O NIT:	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Montoya</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.:	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No. <u>17102-184508</u>	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Testigo C.C. O NIT:
Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Yona Alexander Tafaro</u> Responsable Unidad Social: <u>1037703812</u> C.C. O NIT:	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Montoya</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.:	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No. <u>17102-184508</u>	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Testigo C.C. O NIT:					
Notas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes. 3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APRA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
 <p>21 de noviembre de 2024, 12:26 p.m. +5.4404.-75.6935</p>		 <p>21 de noviembre de 2024, 12:26 p.m. +5.4404.-75.6935</p>		
 <p>21 de noviembre de 2024, 12:26 p.m. +5.4404.-75.6935</p>		 <p>21 de noviembre de 2024, 12:26 p.m. +5.4404.-75.6935</p>		
Notas: <p>4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 4151 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre	
1. DATOS DEL PREDIO				3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	
Ubicación:	Departamento CALDAS	Municipio PIONICHO	Vereda LAS PILAS	PR	
Dirección			Teléfonos	317 2588866	
Nombre de la persona que atiende la visita:			CC No.		
FERNEY TABORDA ROMERO			15924077		
Tipo de tenencia de la vivienda:			1		
1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva					
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.		
FERNEY TABORDA ROMERO			15924077		
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
					
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA					
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto					
SI ☐ NO ☒					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
ÁREA AFECTADA					
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS					
					
FIRMAS					
Firma: <u>Ferney Taborda</u> Firma: <u>Edwin Montoya</u> Firma: <u>[Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u>					
Nombre: <u>Ferney Taborda</u> Nombre: <u>Edwin Montoya</u> Nombre: <u>[Nombre]</u> Nombre: <u>[Nombre]</u>					
Responsable Unidad Social: <u>15 924077</u> Ing. Residente Contratista: <u>[Nombre]</u> Ing. Residente Interventoría: <u>[Nombre]</u> Testigo: <u>[Nombre]</u>					
C.C. O NIT: <u>15 924077</u> Matricula profesional No.: <u>[Número]</u> Matricula profesional No.: <u>[Número]</u> C.C. O NIT: <u>[Número]</u>					

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

51-11-24
(Día / Mes / Año)


ACTIVIDAD REALIZADAFECHA
(Día / Mes / Año)


SI



NO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
 <p>21 de noviembre de 2024, 12:42 p.m. +5.4402, 75.6933</p>		 <p>21 de noviembre de 2024, 12:42 p.m. +5.4402, 75.6933</p>		
 <p>21 de noviembre de 2024, 12:43 p.m. +5.4403, 75.6934</p>		 <p>21 de noviembre de 2024, 12:43 p.m. +5.4403, 75.6934</p>		
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003: REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		21-11-24 (Día / Mes / Año)	
1. DATOS DEL PREDIO		3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA			
Ubicación:	Departamento: CALDAS Municipio: RICHITO. Vereda: LAS PIVAS. PR	La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		SI ☐ NO ☒	
Dirección	Teléfonos: 3183150143	DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES		0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
Nombre de la persona que atiende la visita:	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ MARIN CC No. 1002853461	DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)		0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva	ÁREA AFECTADA		DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS	
Nombre del responsable (propietario de la construcción):	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ MARIN CC No. 1002853461				
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
FIRMAS					
Firma: <u>M^{ra} Alejandra T. Marin</u> Nombre: <u>Maria Alejandra T. Marin</u> Responsable Unidad Social: <u>1002853461</u> C.C. O NIT:					
Firma: <u>Edwin Menio</u> Nombre: <u>Edwin Menio</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.:					
Firma: <u>Puice</u> Nombre: <u>Puice</u> Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>17202-18408</u>					
Firma: <u></u> Nombre: <u></u> Testigo C.C. O NIT:					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES "		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre
4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN				
ACTIVIDAD REALIZADA			FECHA (Día / Mes / Año)	
				
			Firma el acta de cierre a satisfacción	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma: <u>M^{ra} Alejandra I. Malin</u> Nombre: Responsable Unidad Social: <u>1002853461</u> C.C. O NIT: </div> <div> Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: Ing. Residente Contratista: Matricula profesional No.: </div> <div> Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: Ing. Residente Interventoría: Matricula profesional No.: <u>17221131508</u> </div> <div> Firma: _____ Nombre: Testigo: C.C. O NIT: </div> </div>				
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes. 3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.				

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD</p>	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MASPS-MN-IN-3-FR-4 1
OBJETO DEL PROYECTO Contrato de Obra No. 4161 - 2023	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA. RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Acta de Vecindad de Cierre			
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 <p align="right">21 de noviembre de 2024, 12:44 p.m. +5.4402-75.6931 Riosucio</p>	 <p align="right">21 de noviembre de 2024, 12:44 p.m. +5.4402-75.6931 Riosucio</p>		
 <p align="right">21 de noviembre de 2024, 12:44 p.m. +5.4402-75.6931 Riosucio</p>	 <p align="right">21 de noviembre de 2024, 12:44 p.m. +5.4402-75.6931 Riosucio</p>		
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO" APIA - VITERBO-ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507, CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES *		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre	
1. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento: CALDAS	Municipio: RIOJULIO	Vereda: LASPIRAS	PR	
Dirección	Teléfonos: 318250143				
Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA ALEJANDRA IGESIAS MARIN.		CC No. 1002853461			
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1			
Nombre del responsable / propietario de la construcción: MISAEI GUERRERO.		CC No.			
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
					
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA					
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto					☐ SI ☒ NO
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0 No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0 No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
ÁREA AFECTADA		DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS			
					
FIRMAS					
SEÑOR MISAEI GUERRERO AUTORIZA A LA VECINA MARIA ALEJANDRA IGESIAS DE FIRMAR ACTA DE VECINDAD DE CIERRE, YA QUE NO SE ENCUENTRA.					
Firma: _____ Nombre: _____ Responsable Unidad Social C.C. O.NIT: _____	Firma:  Nombre: Edwin Montoya Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: _____	Firma:  Nombre: m ^a Alejandra I. marín Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No. 17202-64508 C.C. O.NIT: 1002853461			

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

ACTIVIDAD REALIZADAFECHA
(Día / Mes / Año)


S

NO

C.C. ONIT: ☒

1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contaduría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO</p>	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		<p>VERSIÓN</p>	1
		<p>PÁGINA</p>	
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"</p>		<p>FECHA</p>
<p>Contrato de Obra No. 4161 - 2023</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023</p>	<p>Acta de Vecindad de Cierre</p>	<p><u>21-11-24</u> (Día / Mes / Año)</p>
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<p>Notas:</p> <p>4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		CONTRATO DE OBRA No. 4161 - 2023		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4107 - 2023	
FECHA: 21-11-24 (Día / Mes / Año)		Acta de Vecindad de Cierre			
1. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento: CAUWAS	Municipio: RIO LUJO	Vereda: LAS PIAS	PR	
Dirección:	KIOSCO LA FLAKA		Teléfonos:	3165095117	
Nombre de la persona que otorga la visita: ARAELY ZAPATA			CC No.	21619528	
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5		
Nombre del responsable / propietario de la construcción: ARAELY ZAPATA			CC No.	21619528	
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
					
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA					
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto					
SI ☐ NO ☒					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
ÁREA AFECTADA DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS					
					
FIRMAS					
Firma: ARAELY ZAPATA Nombre: ARAELY ZAPATA Responsable Unidad Social: 21619528 C.C. ONIT:					
Firma: EDWIN MONROY Nombre: EDWIN MONROY Ing. Residente Contratista: Matricula profesional No.:					
Firma: [Firma] Nombre: [Nombre] Ing. Residente Interventoría: Matricula profesional No.: 87707-199508					
Firma: [Firma] Nombre: [Nombre] Testigo: C.C. ONIT:					

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	21-11-24
	(Día / Mes / Año)

Acta de Vecindad de Cierre


ACTIVIDAD REALIZADAFECHA
(D/a / Mes / Año)

SI




NO

Presenta Acta de Vecindad con...


1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD</p>	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MASPS-MN-IN-3-FR-4 1
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
			
Notas: <p>4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>			




		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES *		FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre	
1. DATOS DEL PREDIO				3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	
Ubicación:	Departamento: CALDAS	Municipio: PICHICÓ	Vereda: LAS PLAS	PR	
Dirección:	Teléfonos: 317561122		La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		
Nombre de la persona que atiende la visita:	JAIME DE JESUS ROMERO		DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	EDUARDO BETANCOURT		DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)		
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA		0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo			
		ÁREA AFECTADA		DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS	
FIRMAS					
El SEÑOR EDUARDO BETANCOURT AUTORIZA FIRMAR ACTA DE VECINDAD DE CIERRE AL SR JAIME DE JESUS ROMERO, YA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO Y SIEMPRE LLEGA EN LA NOCHE					
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo	Testigo	Testigo
C.C. ONIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. ONIT:	C.C. ONIT:	C.C. ONIT:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4				
				VERSIÓN	1				
				PÁGINA					
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO- ASIA. RUTA 2093, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 3507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"			FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)				
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre							
4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN									
ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA (Día / Mes / Año)				
/									
					Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☒ NO ☐				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Firma: _____ Nombre: _____ Responsable Unidad Social C.C. O NIT: _____ </td> <td style="width: 33%;"> Firma:  Nombre: <u>Edwin Pineda</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: _____ </td> <td style="width: 33%;"> Firma:  Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>13207-184308</u> </td> <td style="width: 33%;"> Firma: <u>Jhne Ramiro</u> Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: <u>15900189</u> </td> </tr> </table>						Firma: _____ Nombre: _____ Responsable Unidad Social C.C. O NIT: _____	Firma:  Nombre: <u>Edwin Pineda</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: _____	Firma:  Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>13207-184308</u>	Firma: <u>Jhne Ramiro</u> Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: <u>15900189</u>
Firma: _____ Nombre: _____ Responsable Unidad Social C.C. O NIT: _____	Firma:  Nombre: <u>Edwin Pineda</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: _____	Firma:  Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>13207-184308</u>	Firma: <u>Jhne Ramiro</u> Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: <u>15900189</u>						
Notas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes. 3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO APÍA - VITERBO-ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
				
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VEJIDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUENTES."		CONTRATO DE OBRA No. 4161 - 2023		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4107 - 2023	
Acta de Vecindad de Cierre		FECHA: 21-11-24 (Día / Mes / Año)			
1. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: RISARALDA.	Vereda: LAS PILES.	PR	
Dirección:			Teléfonos: 3175671722		
Nombre de la persona que atiende la visita: JAIME DE JESUS ROMERO			CC No. 15900189		
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva					
Nombre del responsable / propietario de la construcción: JAIME DE JESUS ROMERO.			CC No. 15900189		
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
					
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA					
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☒					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
ÁREA AFECTADA		DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS			
					
FIRMAS					
Firma: Jaime Romero Nombre: Jaime Romero Responsable Unidad Social: 15900189 C.C. ONIT: 15900189					
Firma: Edwin Romero Nombre: Edwin Romero Ing. Residente Contratista: Edwin Romero Matricula profesional No.: 17201-18450					
Firma: Duice Nombre: Duice Ing. Residente Interventor: Duice Matricula profesional No.: 17201-18450					
Firma: Testigo Nombre: Testigo C.C. ONIT:					

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE VECINDAD</p>	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO		VERSIÓN	1
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		PÁGINA	
<p>"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUENTES"</p> <p>Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023</p>	FECHA	<u>21-11-24</u> (Día / Mes / Año)	
	Acta de Vecindad de Cierre		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 <p style="text-align: center;">21 de noviembre de 2024 1:04 p.m. +5 4401 75 6932 25 Riosucio</p>		 <p style="text-align: center;">21 de noviembre de 2024 1:04 p.m. +5 4401 75 6932 25 Riosucio</p>	
 <p style="text-align: center;">21 de noviembre de 2024 1:04 p.m. +5 4401 75 6932 25 Riosucio</p>		 <p style="text-align: center;">21 de noviembre de 2024 1:04 p.m. +5 4401 75 6932 25 Riosucio</p>	
<p>Notas:</p> <p>4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre	
1. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento: CALDAS	Municipio: RIOJUCIO	Vezeda: LAS PILAS	PR	
Dirección:			Teléfonos:	317 258 8866	
Nombre de la persona que atiende la visita: FERNER TABORDA ROMERO			CC No. 15924077		
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1		
Nombre del responsable / propietario de la construcción: FERNER TABORDA ROMERO			CC No. 15924077		
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
					
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA					
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto					
SI ☐ NO ☒					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
AREA AFECTADA		DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS			
					
FIRMAS					
Firma:  Nombre: Ferner Taborda Romero Responsable Unidad Social: 15924077 C.C. O NIT:					
Firma:  Nombre: Edwin Priory Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.:					
Firma:  Nombre: Ponce Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: 164308					
Firma: _____ Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT:					

CÓDIGO	MASPS-MIN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA


FECHA
(Día / Mes / Año)

SI

NO

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."		FECHA: <u>21-11-24</u> (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
				
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECCINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA		
OBJETO DEL PROYECTO		MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERBO - ASIA. RUTA 5003; REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUENTES*			FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4151 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre		
1. DATOS DEL PREDIO						
Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR		
	CALDAS	RIOQUIBO	LA PIRA			
Dirección	Teléfonos		3132492441			
Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.		1059703445		
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.		1059703445		
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA						
						
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA						
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto						
☐ SI ☒ NO						
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES						
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo						
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)						
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo						
ÁREA AFECTADA		DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS				
FIRMAS						
Firma	Carca Romero		Firma	Edwin Montoya		
Nombre:			Nombre:			
Responsable Unidad Social	1059703445		Ing. Residente Interventoría	12202-18 9508		
C.C. O.NIT:			Matrícula profesional No.:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4				
			VERSIÓN	1				
			PÁGINA					
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APVA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)				
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre						
4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN								
ACTIVIDAD REALIZADA			FECHA (Día / Mes / Año)					
/								
			Firma el acta de cierre a satisfacción			SI	☒	
			NO	☐				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Firma: <u>Erica Romero</u> Nombre: _____ Responsable Unidad Social: <u>1059703445</u> C.C. O NIT: _____ </td> <td style="width: 25%;"> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Romero</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: _____ </td> <td style="width: 25%;"> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>17202-84500</u> </td> <td style="width: 25%;"> Firma: _____ Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: _____ </td> </tr> </table>					Firma: <u>Erica Romero</u> Nombre: _____ Responsable Unidad Social: <u>1059703445</u> C.C. O NIT: _____	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Romero</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: _____	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>17202-84500</u>	Firma: _____ Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: _____
Firma: <u>Erica Romero</u> Nombre: _____ Responsable Unidad Social: <u>1059703445</u> C.C. O NIT: _____	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Romero</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: _____	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>17202-84500</u>	Firma: _____ Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: _____					
Notas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes. 3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO: MASPS-MN-IN-3-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA:
OBJETO DEL PROYECTO Contrato de Obra No. 4161 - 2023	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	FECHA: 29-11-24 (Día / Mes / Año) Acta de Vecindad de Cierre
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>21 de noviembre de 2024, 12:14 p.m. +5.4403-75.6934</p>	 <p>21 de noviembre de 2024, 12:14 p.m. +5.4403-75.6934</p>	
 <p>21 de noviembre de 2024, 12:15 p.m. +5.4403-75.6934</p>	 <p>21 de noviembre de 2024, 12:15 p.m. +5.4403-75.6934</p>	
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS		VERSIÓN	1	
		MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		PÁGINA		
OBJETO DEL PROYECTO		MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003: REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507: CAUYA LA FELISA, RUTA 2508: EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*			FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre		
1. DATOS DEL PREDIO				3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA		
Ubicación:	Departamento: <u>UVALDES</u>	Municipio: <u>RIORALTO</u>	Vereda: <u>LAS PLAS</u>	PR		
Dirección	Teléfonos		<u>3172624912</u>			
Nombre de la persona que atiende la visita:			CC No.			
<u>ANGIE GONZALEZ ROMERO</u>			<u>1059708005</u>			
Tipo de tenencia de la vivienda:			1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
<u>1</u>						
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.			
<u>ANGIE GONZALEZ ROMERO</u>			<u>1059708005</u>			
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA						
						
FIRMAS						
Firma	Firma		Firma	Firma		
Nombre:	Nombre:		Nombre:	Nombre:		
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	Testigo		
C.C. O.NIT:	Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:	C.C. O.NIT:		
<u>2059708005</u>	<u>13202-181508</u>		<u>13202-181508</u>	<u>13202-181508</u>		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4			
			VERSIÓN	1			
			PÁGINA				
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERBO- ASIA. RUTA 5003; REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA	21-11-23 (Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre					
4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN							
ACTIVIDAD REALIZADA			FECHA (Día / Mes / Año)				
/							
			Firma el acta de cierre a satisfacción			SI	☒
			NO	☐			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Firma: <u>Anyl Daniela Gonzalez</u> Nombre: _____ Responsable Unidad Social C.C. O.NIT: <u>7059702005</u> </td> <td style="width: 33%;"> Firma: <u>Edwin Morrey</u> Nombre: _____ Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. _____ </td> <td style="width: 33%;"> Firma: <u>Price</u> Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. <u>19207-184508</u> </td> </tr> </table>					Firma: <u>Anyl Daniela Gonzalez</u> Nombre: _____ Responsable Unidad Social C.C. O.NIT: <u>7059702005</u>	Firma: <u>Edwin Morrey</u> Nombre: _____ Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. _____	Firma: <u>Price</u> Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. <u>19207-184508</u>
Firma: <u>Anyl Daniela Gonzalez</u> Nombre: _____ Responsable Unidad Social C.C. O.NIT: <u>7059702005</u>	Firma: <u>Edwin Morrey</u> Nombre: _____ Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. _____	Firma: <u>Price</u> Nombre: _____ Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. <u>19207-184508</u>					
Notas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes. 3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO APÍA - VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
				
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VEJECIDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO				FECHA	
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2567, CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES				21-11-24 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre	
1. DATOS DEL PREDIO				3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	
Ubicación:	Departamento: <u>CALDAS</u> Municipio: <u>PRINCIPIO</u> Vereda: <u>LAS PUEBLOS</u> Dirección:	PR Teléfonos: <u>312 262 4912</u> Nombre de la persona que atiende la visita: <u>ANGIE GONZALEZ ROMERO</u> CC No. <u>1059708005</u> Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva Nombre del responsable / propietario de la construcción: <u>MAURICIO BECERRA</u> CC No.	La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto SI ☐ NO ☒ DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Área afectada Descripción de los daños	
2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA					
					
FIRMAS					
El SR MAURICIO BECERRA AUTORIZA A FAMILIAR ANGI GONZALEZ PARA FIRMAR ACTA DE VEJECIDAD DE CIERRE, YA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA MINA Y LIEGA EN LA NOCHE.					
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.NIT.	Firma Nombre: <u>Edwin Pantoja</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.:	Firma Nombre: <u>Angie Gonzalez</u> Ing. Residente Interventora Matricula profesional No.: <u>17222-694508</u>	Firma Nombre: <u>Angie Gonzalez</u> Testigo C.C. O.NIT: <u>7059708005</u>	(Prima)	


CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
-------	-------------------------------

Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADAFECHA
(Día / Mes / Año)

\$1




NO

C.C. ONIT

ny: Daniela Gonzalez (prima)

Testigo
C.C. O.NIT: 7059705005

3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD</p>		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
 <p style="text-align: center;">21 de noviembre de 2024, 1:05 p.m. +5.4404.-75.6936</p>		 <p style="text-align: center;">21 de noviembre de 2024, 1:06 p.m. +5.4404.-75.6936</p>				
 <p style="text-align: center;">21 de noviembre de 2024, 1:06 p.m. +5.4404.-75.6936</p>		 <p style="text-align: center;">21 de noviembre de 2024, 1:06 p.m. +5.4404.-75.6936</p>				
<p>Notas:</p> <p>4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO, ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507, CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 4161 - 2023		Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre	
1. DATOS DEL PREDIO				3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	
Ubicación:	Departamento CALDAS	Municipio RIOSUCIO	Vereda LAS PILAS	La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto SI ☐ NO ☒	
Dirección	Teléfonos		3185670520	DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
Nombre de la persona que atiende la visita: JIMENA ALEXANDRA SUAREZ			CC No.	DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1	ÁREA AFECTADA	
Nombre del responsable / propietario de la construcción: JIMENA ALEXANDRA SUAREZ			CC No.	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS	
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
FIRMAS					
Firma Nombre: JIMENA SUAREZ Responsable Unidad Social C.C. O.NIT: 1060536408		Firma Nombre: EDUARDO MONTAÑA Ing. Residente Contratista Matriculación profesional No.:		Firma Nombre: DAVIDE Ing. Residente Interventoría Matriculación profesional No.: 17207-181508 C.C. O.NIT:	

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 21-11-24
(Día / Mes / Año)


Acta de Vecindad de Cierre




ACTIVIDAD REALIZADA

SI




NO

3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES "		FECHA	21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
				
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUENTES *		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)			
Control de Obra No. 4181 - 2023		Control de Interventoría No. 4107 - 2023		Acta de Vecindad de Cierre	
1. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento: CAUCA	Municipio: RIOSUCIO	Vereda: LAS PILAS	PR	
Dirección:	QUIEBRALITO		Teléfonos:	3116220295	
Nombre de la persona que otorga la cédula: ALEXANDER RODRIGUEZ HENAO			CC No. 14651029		
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción: DIEGO FERNANDO PAUCIO		CC No. 12			
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
					
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA					
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto					SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo					
ÁREA AFECTADA		DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS			
					
FIRMAS					
Firma:  Nombre: <u>Alexander Rodriguez Henao</u> Responsable Unidad Social: 14'651.029 C.C. O.NIT:		Firma:  Nombre: <u>Edgar Montoya</u> Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:		Firma:  Nombre: <u>Diego Fernando Paucio</u> Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 14102-184508 C.C. O.NIT:	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4			
			VERSIÓN	1			
			PÁGINA				
OBJETO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507, CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA <u>21-11-24</u> (Día / Mes / Año)					
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre					
4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN							
ACTIVIDAD REALIZADA			FECHA (Día / Mes / Año)				
/							
			Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☒ NO ☐				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Firma: <u>Rodrigo Henao Alexander</u> Nombre: <u>Rodrigo Henao Alexander</u> Responsable Unidad Social: <u>14651.029</u> C.C. O NIT: </td> <td style="width: 33%;"> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Aponte</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: </td> <td style="width: 33%;"> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>67202-104500</u> Testigo C.C. O NIT: </td> </tr> </table>					Firma: <u>Rodrigo Henao Alexander</u> Nombre: <u>Rodrigo Henao Alexander</u> Responsable Unidad Social: <u>14651.029</u> C.C. O NIT:	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Aponte</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.:	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>67202-104500</u> Testigo C.C. O NIT:
Firma: <u>Rodrigo Henao Alexander</u> Nombre: <u>Rodrigo Henao Alexander</u> Responsable Unidad Social: <u>14651.029</u> C.C. O NIT:	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Edwin Aponte</u> Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.:	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: <u>67202-104500</u> Testigo C.C. O NIT:					
Notas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes. 3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MASPS-MN-IN-3-FR-4 1
OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA 21-11-24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 <p>21 de noviembre de 2024, 1:42 p.m. +5.4409, -75.6941 25 Riosucio</p>	 <p>21 de noviembre de 2024, 1:44 p.m. +5.4410, -75.6941 25 Riosucio</p>		
 <p>21 de noviembre de 2024, 1:44 p.m. +5.4410, -75.6941 25 Riosucio</p>	 <p>21 de noviembre de 2024, 1:44 p.m. +5.4410, -75.6941 25 Riosucio</p>		
Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.			



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.30 PQRDS.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

5143058INV-OV-315-2024

Viterbo - Caldas, 23 de septiembre de 2024

Señores:

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

Representante legal.

ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ

Director de Obra.

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."

Asunto: Alcance a solicitud de Personería de Guática,- del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Respetado Franco Escudero:

Por medio de la presente, damos alcance a la solicitud realizada por la Personera Municipal de Guática-Risaralda, Gloria Eunice Palacio Cano, -Radicado INVIAS: 2024E-VUVRAZ-080635 -, quien manifiesta lo siguiente:

"Me permito dirigirme a ustedes de manera respetuosa en mi calidad de personera municipal del municipio de Guática, Risaralda, para solicitar que se adelanten las gestiones necesarias para la construcción de un andén peatonal que garantice el tránsito seguro de los menores de edad que estudian en la Escuela Bolívar, ubicada cerca del peaje de San Clemente.

Es importante resaltar que esta es una vía nacional de tránsito pesado, donde circulan constantemente vehículos, y los niños de la vereda deben transitar por allí para acceder a su institución educativa, lo que pone en riesgo sus vidas, dado que no existe un andén peatonal que les permita pasar de manera segura.


Por lo anterior, solicitó que se realice la visita correspondiente y se inicien las gestiones pertinentes para la construcción del andén peatonal mencionado, con el fin de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de nuestros niños".

Se solicita al contratista evaluar dicha situación y emitir una respuesta a la Personera Palacio, a la brevedad.

Se anexa: 1.Radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-080635.pdf

2. Solicitud de Personería de Guatica.pdf

Atentamente.



JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Elaboró: JMCE

Revisó: JDQL

Con copia a:

Invias - "atencionciudadano@invias.gov.co" atencionciudadano@invias.gov.co

Viterbo - Caldas, 28 de noviembre 2024

Señores:

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

Representante legal.

ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ

Director de Obra.

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."

Asunto: Alcance de PQRDS por falta de pago a Carlos Andrés Aristizábal, del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".


Respetado Franco Escudero:

Por medio de la presente, nos permitimos dar alcance al P,Q,R,D,S del señor Carlos Andrés Aristizábal Moreno, identificado con CC. 9.728.186, quien presto sus servicios rediseñando los muros ubicados en la ruta 5003 (Apia-Viterbo-Asia) PR 67+900, 67+850 y 63+250, además del ubicado en la ruta 2508 (Cauya-La Felisa) PR 54+850. El cual manifiesta que, a la fecha, se le adeuda un valor de \$3.000.000, por los servicios prestados.

Se anexa: 1. Correo electrónico PQRDS Carlos Aristizabal.pdf

Se le solicita al contratista de obra atender la solicitud realizada a la brevedad posible, tal y como se encuentra estipulado en el plan de gestión social presentado a la empresa contratante, INVIAS.

Atentamente.



JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO ETSA-SIGA

Elaboró: JMCE

Revisó: JDQL

Con copia a: Invias - "atencionciudadano@invias.gov.co" atencionciudadano@invias.gov.co

Viterbo - Caldas, 04 de diciembre 2024

Señores:

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

Representante legal.

ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ

Director de Obra.

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."

Asunto: Alcance de PQRDS Queja por pago pendiente canon arrendamiento predio maquinaria, del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Respetado Franco Escudero:


Por medio de la presente, nos permitimos dar alcance al P,Q,R,D,S de la señora Noelba del Carmen Grajales, quien manifiesta lo siguiente:

"(...) me colaboran con el pago del último mes que me quedo debiendo el señor Jhon de arrendamiento de patio para descargar la maquinaria durante el tramo que hicieron del peaje de San Clemente a la estrella, él sabe que me había quedado debiendo dos meses él se acercó no recuerdo la fecha y me cancelo un mes y me dijo que luego me pagaba el otro mes y ya han pasado varios meses y por acá no se volvió a acercar ..., el compromiso con él fue que yo le alquilaba el patio y me lo dejaba en las condiciones que se entregó y así fue incluso le echo material al patio por el deterioro de las máquinas...lo único pendiente es el último mes de arrendamiento por un valor de 500.000 mil pesos"

Se anexa: 1. Correo electrónico PQRDS Noelba Grajales.pdf

La interventoría se permite recordarle al contratista que esta PQRDS, fue informado durante el comité de los sistemas integrados de gestión -SIG- N°39 -28/11/2024, por lo que a la fecha han transcurrido (4) días hábiles. Se le solicita al contratista de obra atender la solicitud realizada a la brevedad posible, tal y como se encuentra estipulado en el plan de gestión social presentado a la empresa contratante, INVIAS.

Atentamente.


JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Elaboró: JMCE

Revisó: JDQL

Con copia a: Invias - "atencionciudadano@invias.gov.co" atencionciudadano@invias.gov.co



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.31 Correspondencia enviada desde el componente social

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 27 de noviembre de 2024

E- 482AM

Señor:

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Respuesta a oficio 20204S-VBOG-073453

Cordial saludo,

Respecto a la información solicitada mediante el oficio 20204S-VBOG-073453 de fecha 9 de octubre de 2024, la cual está relacionada continuación:

Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra

Balance del Estado Social del Proyecto

Pre-acta Mensual de Inversión Social-Seguimiento Final de Inversión Social del Proyecto

Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra

Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final

Me permito informar respetuosamente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) que el contrato N°4161 de 2023 se solicitó la prórroga N°4, la cual extiende la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, solicitud que fue aprobada el pasado 15 de noviembre de 2024.

Por consiguiente, la documentación antes mencionada no aplica para el tiempo de ejecución de la obra, sin embargo esta documentación será elaborada y entregada en el momento oportuno, una vez se este por cumplir las actividades y tiempos estipulados en el contrato.

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



UT Mantenimiento <utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com>

INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN AVANCE PROYECTO #4161 DE 2023

1 mensaje

UT Mantenimiento <utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com>

7 de noviembre de 2024, 14:39

Para: despacho@viterbo-caldas.gov.co, alcaldia@apia-risaralda.gov.co, sec-planeacion@apia-risaralda.gov.co, planeacion@viterbo-caldas.gov.co, Personería Municipal de Viterbo <personeria@viterbo-caldas.gov.co>, personeria personeria <personeria@apia-risaralda.gov.co>, concejomunicipalapia@hotmail.es, concejo@viterbo-caldas.gov.co, INVIAS Eje Cafetero <inviasjecafetero@gmail.com>, alcalde@anserma-caldas.gov.co, planeacion@anserma-caldas.gov.co, "personeria.ansermacaldas@gmail.com" <personeria.ansermacaldas@gmail.com>, concejo@anserma-caldas.gov.co, alcaldia@riosucio-caldas.gov.co, sec.planeacion@riosucio-caldas.gov.co, personeriamunicipal@riosucio-caldas.gov.co, concejomunicipal@riosucio-caldas.gov.co

Cordial saludo,

Adjunto, invitación para socialización de avance de obra, del Contrato No. 4161 DE 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

Atentamente,

CONTRATISTA DE OBRA

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

**Invitación socialización proyecto.pdf**
3921K



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas, 27 de noviembre de 2024

E-495SO

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA

ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Respuesta RAD. 5143058INV-OV-262-2024, 5143058INV-OV-274-2024 y 5143058INV-OV-294-2024 “**...Demarcación de sectores ruta 2507 y 2508...**”

Cordial Saludo,

En respuesta a los oficios en mención, debido a la petición de demarcación de las rutas 2507 y 2508, en el cual se expresa *"Soy una persona que todos los días debe transitar entre los municipios de La Felisa, Supía, Riosucio y Anserma en el departamento de Caldas. Desde el punto conocido como El Palo, en las horas de la noche no se perciben las rayas blancas de los lados de la vía ni la doble raya amarilla que separa los dos carriles. Esto dificulta enormemente la conducción en estas condiciones, ya que no se cuenta con la guía visual mínima que garantice la seguridad vial, la cual debería estar asegurada por ustedes para esta vía."*, nos permitimos informar:

La señalización y seguridad de las rutas del contrato referenciado se han ido atendiendo en puntos estratégicos de las zonas de Riosucio, Supía, San Clemente, Anserma y Viterbo en el Departamento de Caldas. En los cuales se han realizado actividades de líneas de demarcación vial y marcas viales de cruces peatonales, escolares y resaltos.

Sin embargo, en el caso específico de los sectores de El Palo y Felisa, se está pendiente por dar cumplimiento a la solicitud. Con el presupuesto para señalización y seguridad, establecido en la I acta de modificación N°3 se priorizará y dará cumplimiento a la solicitud. El alcance asignado es de \$ 523.558.918.29 para la ruta 2508, \$18.607.615 para la ruta 2507 y \$ 25.039.690 para la ruta 5003, como se muestra en la tabla 1, parte del cual ha sido ejecutado en zonas prioritarias y en los frentes de trabajo ejecutados a la fecha en el contrato, como los frentes de instalación de asfalto de Sanclemente del PR17+518 al PR20+098, Las pilas del PR40+080 al PR40+329, la roca del PR34+710 al PR34+789 y el frente de instalación de asfalto de la ruta 2507 del PR46+788 al PR52+608.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit. 901.361.235 - 0

Tabla 1. Presupuesto señalización

ORD.	ITEM	GRUPO AJUSTE	E. GRAL.	E. PART	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VR. UNIT DIRECTO	VR. UNIT AIU	VALOR TOTAL
SECTOR 1. VÍA APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507, DEPARTAMENTO DE RISARALDA										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (RUTA 5003)										
36		11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	5 969.40	\$ 2 000	\$ 2 600	\$ 15 520 440
37		11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	250.00	\$ 29 290	\$ 38 077	\$ 9 519 250
38		11607	710 - 22		Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI y/o SR), dimensiones (75 cm x 75 cm), con lámina retrorreflectiva TIPO IX o superior	u	0.00	\$ 501 493	\$ 651 941	\$ -
39		11607	710 - 22		Señal vertical de tránsito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06), con lámina retrorreflectiva TIPO IX o superior	m2	0.00	\$ 437 359	\$ 568 567	\$ -
Subtotal										\$ 25 039 690
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (RUTA 2507)										
36		11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	2 500.00	\$ 2 000	\$ 2 600	\$ 6 500 000
37		11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	131.26	\$ 29 290	\$ 38 077	\$ 4 998 170
38		11607	710 - 22		Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI y/o SR), dimensiones (75 cm x 75 cm), con lámina retrorreflectiva TIPO IX o superior	u	0.00	\$ 501 493	\$ 651 941	\$ -
39		11607	710 - 22		Señal vertical de tránsito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06), con lámina retrorreflectiva TIPO IX o superior	m2	11.00	\$ 437 359	\$ 568 567	\$ 6 254 237
79		11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	104.17	\$ 6 315	\$ 8 210	\$ 855 208
Subtotal										\$ 18 607 615
SUBTOTAL OBRAS SECTOR 1. APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507, DEPARTAMENTO DE RISARALDA										\$ 43 647 305
SECTOR 2. VÍA CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, DEPARTAMENTO DE CALDAS										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (RUTA 2508)										
77		11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	125 606.60	\$ 2 000	\$ 2 600	\$ 326 577 150
78		11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	2 730.87	\$ 29 290	\$ 38 077	\$ 103 983 180
79		11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	2 228.00	\$ 6 315	\$ 8 210	\$ 18 291 880
80		11607	710 - 22		Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI y/o SR), dimensiones (75 cm x 75 cm), con lámina retrorreflectiva TIPO IX o superior	u	109.00	\$ 501 493	\$ 651 941	\$ 71 061 569
82		11607	730 - 22		Defensa metálica	m	4.48	\$ 196 236	\$ 255 107	\$ 1 143 740
84		11607	740 - 22		Captafaros	u	200.00	\$ 9 621	\$ 12 507	\$ 2 501 400
Subtotal										\$ 523 558 918
SUBTOTAL OBRAS SECTOR 2. VÍA CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, DEPARTAMENTO DE CALDAS										\$ 523 558 918

A la fecha se han realizado 12800 m de líneas de demarcación en la ruta 5003, 3048 m de líneas de demarcación en la ruta 2507 y 66052 m en la ruta 2508; se han realizado 1814 m² de marcas viales en la ruta 2508 y 51.12 m² en la ruta 2507, comprendidos en cruces peatonales, zonas escolares y resaltos. Además, se instalarán 122 señales verticales de tránsito distribuidas en las 3 rutas, comprendidas en 10 señales de delineador de curva horizontal, 37 señales de proximidad de resalto, 58 señales de ubicación de resalto, 14 señales de ubicación de cruce escolar, 1 señal de velocidad máxima y 2 señales de zona escolar; definida su ubicación y prioridad en recorridos realizados con la interventoría del contrato. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades realizadas.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit. 901.361.235 - 0

Anexo: Registro Fotográfico de actividades realizadas

REGISTRO FOTOGRAFICO DEMARCACIÓN RUTA 2508	
Antes de la demarcación	
	
RF 1.	RF 2.
	
RF 3.	RF 4.

Después de la demarcación



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

RF 5.	RF 6.
RF 7.	RF 8.

Agradecemos su comprensión y reafirmamos el compromiso de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad vial de las rutas y de los sectores solicitados, en beneficio de todos los usuarios.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
 CC. 1.234.094.319
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 26 de noviembre de 2024

E-489T

Señor:
JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Diseño dissipador PR75+030 ruta 5003

Cordial Saludo,

Mediante el siguiente oficio enviamos el diseño del dissipador del PR75+030 de la ruta 5003. Adjunto se envía el siguiente archivo.

- DISIPADOR 75+030.dwg

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas 25 de Noviembre de 2024

E-484SST

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA
ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Respuesta al oficio: 5143058INV-OV-320-2024. **“Planilla de Seguridad Social MH (Henry Mahecha Bernal)”**

Cordial Saludo,

En respuesta al oficio Pago de la planilla de Seguridad Social de la empresa MH, se realiza el envío de las planillas correspondientes a los meses de febrero y marzo.

Anexo pago del trabajador Asnaldo Rodríguez y Juan David Ciprian.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



Bogotá D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Señores

CONSORCIO ETSA-SIGA

Atn: Jhon Deyber Quiceno López – director de Interventoría

Email: inviasejecafetero@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de obra No. 4161 DE 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

ASUNTO: Respuesta solicitud información Policía Nacional – oficios 5143058INV-OV-258-2024 - 5143058INV-OV-292-2024 - 5143058INV-OV-322-2024

Respetados señores,

Damos respuesta a los oficios 5143058INV-OV-258-2024 - 5143058INV-OV-292-2024 - 5143058INV-OV-322-2024, mediante los cuales solicita que ENND CONSTRUCCIONES, se pronuncie frente al requerimiento de información elevado por la UNIDAD BASICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DITRA DERIS de la POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, frente al accidente ocurrido el 14 de julio del 2024 en la ruta 2507 (Remolinos-Cauya) PR 42+30, y en el que puntualmente solicitan la siguiente información:

Asunto: solicitud información deslizamiento o derrumbe

De manera atenta y respetuosa, me dirijo a tan prestigiosa entidad, con el fin de solicitar información, si para el día 14 de julio del 2024, había algún tipo de obstáculo (*deslizamiento – derrumbe*) en la vía Ye de cerritos – Cauya kilómetro 42+730 metros, jurisdicción del municipio de Anserma – Caldas, en caso afirmativo, precisar la dimensión del derrumbe, ubicación (*recta o curva*), si este obstruía la visibilidad y si tenía algún tipo de señalización y/o advertencia que indicara la existencia del mismo, además, que procedimiento realizaron en cuanto a esto con el fin de evitar algún siniestro vial.

Igualmente, si en este sector se cuenta con cámaras de seguridad, en caso afirmativo aportar copia de los registros videográficos del día 14/07/2024 desde las 18:15 hasta las 19:15 horas.

Nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

De acuerdo a los registros presentados, para el día 14 de junio en la vía que conduce hacia el municipio de Anserma en el sector de Cauya km 42+730, **se presentaba un derrumbe de un ancho de aproximadamente 3.30 mts sobre la vía y de un largo de unos 5 mts**, tal y como se puede evidenciar a continuación con las dimensiones basadas en las fotos anexadas y medición de la vía el día 08 de noviembre:



DIMENSIÓN DEL DERRUMBE




Derrumbe llega hasta la demarcación de
doble línea continua



Derrumbe llega hasta la demarcación de
doble línea continua




Medición desde doble línea continua



Medición borde carretera

Igualmente se aclara que dicho material de derrumbe se encontraba **sobre una recta con visibilidad**, como de forma adicional al registro fotográfico, se puede contemplar en las coordenadas suministradas por Google maps, en el que se puede apreciar:



Fuente del registro


https://www.google.com/maps/place/5%C2%B009'26.1%22N+75%C2%B049'32.9%22W/@5.157315,-75.8259074,712m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d5.1572514d-75.8258056?hl=es&entry=ttu&q_ep=EgoyMDI0MTExNy4wIKXMDSoASAFOAw%3D%3D



En el registro fotográfico se puede detallar que el derrumbe esta acordonado por una cinta de señalización, que la vía cuenta con una demarcación vial de doble línea, también cuenta con una señalización vertical que indica transitar a una velocidad máxima de 60 k/h y una señal vertical que indica semi curva en la vía.



De igual manera para el día del accidente y el día el día anterior del accidente, no se registraron eventos de lluvias que pudieran alterar las condiciones normales de visibilidad o de maniobrabilidad sobre la vía sobre la cual se presentó el accidente, tal y como se observa en el siguiente registro:



Así las cosas y una vez ocurrido el derrumbe, como ya se pudo apreciar en las imágenes adjuntas, se procedió con la señalización del lugar del derrumbe y con las labores y/o actividades de remoción del material que se encontraba obstaculizando la vía, de conformidad con lo plasmado en el Contrato 4161 DE 2023, tal y como consta en el siguiente registro fotográfico de las actividades adelantadas entre el 19 y 20 de julio del 2024:



Finalmente, nos permitimos informar que desconocemos si existen cámaras de seguridad en el sector y que de existir, la competencia para suministrar copia de los registros fotográficos no recaería en ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, como contratista.

En los anteriores términos esperamos haber dado respuesta a la solicitud elevada mediante los oficios 5143058INV-OV-258-2024 - 5143058INV-OV-292-2024 - 5143058INV-OV-322-2024, en la que se atendieron cada uno de los interrogantes o solicitudes de información elevadas por la UNIDAD BASICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DITRA DERIS de la POLICÍA NACION DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

NOTIFICACIONES

Recibiremos notificaciones en los correos electrónicos i.teran@tlegal.co y al correo utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Atentamente,

IVÁN MARCELINO TERÁN LARA
APODERADO ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Cedula 1.010.2020.406.

T.P 287.629



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas, 25 de noviembre de 2024

E-467SO

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA

ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Pago trabajadores razón social INFRAMBIENTAL

Cordial Saludo,

En respuesta a los oficios 5143058INV-OV-204-2024 - 5143058INV-OV-223-2024 - 5143058INV-OV-355-2024 “Solicitud de pago a trabajadores” recibidos por interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se permite informar que el día 18/11/2024 cancelo lo que se le adeudaba a seis (6) trabajadores 1 oficial y 5 ayudantes de la razón social INFRAMBIENTAL, quienes estuvieron laborando en la ruta 5003 -APIA-VITERBO-ASIA en actividades de cunetas, PR73+210 al PR73+323, para ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.

NOMBRE	CEDULA	FECHA INICIO	FECHA RETIRO	CONCEPTO	VALOR POR INTERVENTORIA	TELEFONO	PAGADO ENDD	OBSERVACIONES
José Eliecer López Cano	4.549.054	14/04/2024	17/06/2024	salario (primera quincena de junio) y liquidación	\$ 1.811.211,00	3104454263	\$ 820.217,00	Bancolombia 71964243047
José Daniel López Quiroz	1.193.552.452	6/05/2024	15/06/2024	salario (primera quincena de junio) y liquidación	\$ 1.088.314,00	3104454263	\$ 399.276,00	Nequi 3215137663
Jorge Luis Ospina Granada	1.061.371.632	17/05/2024	15/06/2024	salario (primera quincena de junio) y liquidación	\$ 1.094.784,00	3104454263	\$ 581.443,00	Bancolombia 71962036265



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

John Jairo Suarez Sánchez	9.993.236	6/05/2024	15/06/2024	salario (primera quincena de junio) y liquidación	\$ 1.088.314,00	3104454263	\$ 712.476,00	Nequi 3136386870
Julián Jacanamejoy Grajales	1.002.874.291	20/05/2024	15/06/2024	salario (primera quincena de junio) y liquidación	\$ 1.064.769,00	3104454263	\$ 551.437,00	Nequi 3147274650
Gustavo Adolfo Bermúdez	1.061.372.453	14/04/2024	12/05/2024	Liquidación	\$ 289.044,00	3104454263	\$ 289.044,00	Nequi 3104454263

Por lo anterior, el pago realizado por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se hace bajo el salario base de liquidación en la actividad desarrollada. Quedando a paz y salvo.

Anexos:

- Liquidación
- Comprobante de pago
- Paz y salvo

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
 CC. 1.234.094.319
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejefcafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas, 25 de noviembre de 2024

E-474SO

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA

ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Salario pendiente de pago razón social MH_Juan David Cipriano

Cordial Saludo,

En respuesta al oficio 5143058INV-OV-354-2024 “Salario pendiente de pago razón social MH”, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se permite informar que el día 18/11/2024 cancelo lo que se le adeudaba por liquidación al señor Juan David Cipriano, con CC 1.100.337.473, quien desarrollo actividades como ayudante de obra para ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, desde el 14/02/2024 al 15/03/2024. En la siguiente tabla se evidencia la trazabilidad del pago.

NOMBRE	CEDULA	FECHA INICIO	FECHA RETIRO	CONCEPTO	VALOR POR INTERVENTORIA	OBSERVACION	TELEFONO	PAGADO ENDD	OBSERVACIONES
Juan David Cipriano	1.100.337.473	14/02/2024	15/03/2024	Liquidación	\$ 309.662,00	Razón social MH	3104454263	\$ 309.048,00	Ahorro a la mano 03224661919

Por lo anterior, el pago realizado por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se hace bajo el salario base de liquidación en la actividad desarrollada como ayudante. Quedando a paz y salvo.

Anexos:

- Liquidación
- Comprobante de pago
- Paz y salvo



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas, 25 de noviembre de 2024

E-472SO

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA
ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
 Director de Interventoría
inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Pago de salario y prestaciones sociales Juan Camilo Osorio

Cordial Saludo,

En respuesta al oficio 5143058INV-OV-356-2024 “Pago de salario y prestaciones sociales Juan Camilo Osorio”, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se permite informar que el día 19/11/2024 cancelo lo que se le adeudaba por días de trabajo y liquidación al señor Juan Camilo Osorio Tangarife, con CC 1.061.372.913, quien desarrollo actividades como ayudante de obra para ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, desde el 24/07/2024 al 14/08/2024 en la ruta 5003 (Apia-Viterbo-Asia). En la siguiente tabla se evidencia la trazabilidad del pago.

NOMBRE	CEDULA	FECHA INICIO	FECHA RETIRO	CONCEPTO	VALOR	TELEFONO	PAGADO ENDD	OBSERVACIONES
Juan Camilo Osorio	1.061.372.913	24/07/2024	14/08/2024	10 días de trabajo y liquidación	\$ 1.033.866,00	3226512153	\$ 646.447,00	Nequi 3226512153

Por lo anterior, el pago realizado por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se hace bajo el salario base de liquidación en la actividad desarrollada. Quedando a paz y salvo.

Anexos:

- Liquidación
- Comprobante de pago
- Paz y salvo



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas, 25 de noviembre de 2024

E-473SO

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA

ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Pago de liquidación Juan Meneses

Cordial Saludo,

En respuesta al oficio 5143058INV-OV-360-20242024 “Alcance queja Juan Andrés Meneses por falta de pago de liquidación”, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se permite informar que el día 18/11/2024 cancelo lo que se le adeudaba por liquidación al señor Juan Andrés Meneses Tangarife, con CC 1.061.370.592, quien desarrollo actividades como ayudante de obra para ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, desde el 16/07/2024 al 09/09/2024. En la siguiente tabla se evidencia la trazabilidad del pago.

NOMBRE	CEDULA	FECHA INICIO	FECHA RETIRO	CONCEPTO	VALOR POR INTERVENTORIA	TELEFONO	PAGADO POR ENDD	OBSERVACIONES
Juan Andrés Meneses	1.061.370.592	16/07/2024	9/09/2024	Liquidación	\$ 560.200,00	3104454263	\$ 550.123,00	Nequi 3205060702

Por lo anterior, el pago realizado por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se hace bajo el salario base de liquidación en la actividad desarrollada como ayudante. Quedando a paz y salvo.

Anexos:

- Liquidación
- Comprobante de pago
- Paz y salvo



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas 25 de noviembre de 2024

E-475SO

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA

ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Pago liquidación Gabriel Ángel Taborda Guerrero

Cordial Saludo,

En respuesta al oficio 5143058INV-OV-376-2024 “Alcance solicitud liquidación Gabriel Ángel Taborda Guerrero”, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se permite informar que el día 18/11/2024 cancelo lo que se le adeudaba por liquidación al señor Gabriel Ángel Taborda Guerrero, con CC 15.916.086, quien desarrollo actividades como controlador vial de la obra para ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, desde el 02/04/2024 al 14/09/2024. En la siguiente tabla se evidencia la trazabilidad del pago.

NOMBRE	CEDULA	FECHA INICIO	FECHA RETIRO	CONCEPTO	VALOR POR INTERVENTORIA	TELEFONO	PAGADO ENDD	OBSERVACIONES
Gabriel Ángel Taborda	15.916.086	2/04/2024	14/09/2024	liquidación, primas y horas extras	\$ 1.685.313,00	3104454263	\$ 1.264.766,00	Ahorro a la mano 03163243841

Por lo anterior, el pago realizado por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se hace bajo el salario base de liquidación en la actividad desarrollada como ayudante. Quedando a paz y salvo.

Anexos:

- Liquidación
- Comprobante de pago
- Paz y salvo



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas 25 de noviembre de 2024

E-481SO

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA

ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Pago de liquidaciones Controladoras Viales

Cordial Saludo,

En respuesta al oficio 5143058INV-OV-382-2024 “Alcance de solicitudes falta de liquidaciones”, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se permite informar que el día 18/11/2024 cancelo lo que se le adeudaba por liquidación a:

- Claudia Liliana Ándica Largo, con CC 30'382.761, quien laboro desde el 01/04/2024 hasta el 03/10/2024.
- Eliana Alejandra Bedoya, con CC 1.090.335.242, quien laboro desde el 02/09/2024 hasta el 03/10/2024.
- Ana Rosa Agudelo Morales, con CC 1.007.364.967, quien laboro desde el 02/09/2024 hasta el 03/10/2024.

Quienes desarrollaron actividades como controladoras viales de obra para ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. En la siguiente tabla se evidencia la trazabilidad del pago.

NOMBRE	CEDULA	FECHA INICIO	FECHA RETIRO	CONCEPTO	VALOR POR INTERVENTORÍA	TELEFONO	PAGADO ENDD	OBSERVACIONES
Claudia Liliana Ándica Largo	30.382.761	1/04/2024	3/10/2024	liquidación, horas extras, excedente	\$ 1.496.617,00	3104454263	\$ 1.590.595,00	Nequi 3215858481
Eliana Alejandra Bedoya	1.090.335.242	2/09/2024	3/10/2024	liquidación y horas extras	\$ 319.075,00	3104454263	\$ 309.646,00	Ahorro a la mano 03154476292
Ana Rosa Agudelo Morales	1.007.364.967	2/09/2024	3/10/2024	liquidación y horas extras	\$ 319.075,00	3104454263	\$ 309.646,00	Ahorro a la mano 3218417313



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Por lo anterior, el pago realizado por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. se efectuó con base en el salario establecido para la liquidación correspondiente a la actividad desarrollada como controladoras viales, quedando a paz y salvo.

Anexos:

- Liquidación
- Comprobante de pago
- Paz y salvo

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas, 07 de noviembre de 2024

E-450SO

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA

ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Pago de Prestación de Servicios especialista en pavimentos y vías, Henry Martínez Barbosa

Cordial Saludo,

En respuesta a los oficios 5143058INV-OV-300-2024 y 5143058INV-OV-321-2024, y en atención a la “Solicitud de pago al especialista en pavimentos y/o vías, Henry Martínez Barbosa”, informamos que el jueves 6 de noviembre de 2024 la empresa ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. realizó el pago pendiente al especialista en pavimentos y vías Henry Martínez Barbosa, según las cuentas de cobro 004, 005 y 006, quedando así al día. Cabe señalar que en el pago se refleja un valor reducido, debido a la retención en la fuente del 6% aplicada por honorarios.

Anexo:

- Comprobante de pago
- Cuentas de cobro



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000050100	
6 Nov 2024 - 11:58 a.m.	
Producto origen	✓
Cuenta de Ahorro	
Ahorros	
*6253	
Producto destino	
Henry Martinez Barbosa	
Ahorros / Bancolombia A la mano	
708-908853-24	
Valor enviado	
\$ 3.735.600,00	

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.32 Actas de reuniones componente social (Obra, Interventoría e INVIAS)

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		19/11/2024
		(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Risaralda

CONTRATO DE OBRA No. 4161 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4107.-2023.....
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ETSA-SIGA...

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REALIZAR PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE OBRA DE: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Atención a la comunidad: Peticiones, Quejas, Reclamos, Demandas y Solicitudes
- Información y Divulgación: Reunión avance proyecto
- Infraestructura y predios: Actas de vecindad
- Plan de inversión social

<div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

19/11/2024

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS..... DIRECCIÓN TERRITORIAL: Risaralda.....

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 19 de noviembre de 2024, siendo las 8:00 am se da inicio a la reunión virtual por MEET programada con el componente social de INVIAS, interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA y contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S realizando presentación de los avances de obra a la fecha.

Atención a la comunidad (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Demandas y Solicitudes)

A la fecha se cuenta con (2) peticiones, (5) quejas, (2) solicitudes; Estado: 5 abiertas y 4 cerradas.

Peticiones
Información de accidente ruta 2507 PR 42+730: Accidente con persona fallecida en la Ruta 2507 PR 42+730 (Remolinos-Cauya). Se encuentra en proceso la respuesta por parte del área jurídica del Contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.

Demarcación de sectores ruta 2507 y 2508: Petición realizada por usuario de la zona de influencia debido a la falta de demarcación y señalización horizontal en las Rutas 2507 y 2508.

Por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. se espera nuevo oficio con observaciones, ya que se realizará la demarcación en los sitios solicitados en la petición. El cual, se encuentra en proceso.

Quejas
Ausencia de Pago y liquidación: Al momento de realizar el pago desde el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S al Señor Juan Camilo Osorio, Ayudante de obra, Ruta 5003 (ingresa 25/07/2024- Retiro 14/08/2024). Refiere que no puede asistir. Pendiente realizar el pago.

Quejas Cerradas
Ausencia de pago: Contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. realiza pago a Especialista de vías y/o pavimentos Henry Martínez mediante oficio E-450SO del 07/11/2024, quedando a paz y salvo.

Ausencia de Pago y liquidación:
Al correo de la interventoría, llego la queja del señor Juan Andrés Meneses, por concepto de falta de pago de su liquidación (16/07/2024-09/09/2024) Oficio dando alcance: 5143058INV-OV-360-2024. El pago se realizó el día 18/11/24, se encuentra en proceso la entrega de soportes a interventoría.

Claudia Liliana Ándica, Eliana Alejandra Bedoya y Ana Rosa Agudelo; Manifestaron a la interventoría que desde el 03/10/2024 no hacían parte del grupo de trabajo de ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S; pero desafortunadamente no habían recibido el pago de sus prestaciones sociales. El pago se realizó el día 18/11/24, se encuentra en proceso la entrega de soportes a interventoría.

Gabriel Ángel Taborda, quien presto los servicios como controlador vial desde el 02/04/2024 hasta el 14/09/2024, quien manifestaba que a la fecha no contaba con el pago de su liquidación, prima y horas extras. El pago se realizó el día 18/11/24, se encuentra en proceso la entrega de soportes a interventoría.

Solicitudes
Pago a trabajadores: El contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S realizó el pago de los 15 trabajadores de la razón social MH, además del pago de la planilla de seguridad social (con observaciones) y el pago de los trabajadores de la razón social INFRA AMBIENTAL el día 18/11/24. Por lo cual, se encuentra en proceso la entrega de soportes a interventoría.

Personería de Guática "anden": Pendiente visita y oficio por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a la solicitud de la personería de Guática de la construcción de un andén en inmediaciones de la Escuela Bolívar Sanclemente RUTA 2508.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Risaralda.....

Informaciones y divulgación

Se realizó socialización de avance de obra el día 13/11/2024 a las 3:00 pm en el auditorio CEFID de Viterbo Caldas


INVITACIÓN
Socialización avance de
proyecto N° 4161
"MANTEENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUERTES"

NOVIEMBRE
13
3:00PM

Correría 12 con calle 8 esquina - Auditorio El CEFID (Al lado de la estación de Policía)
Viterbo Caldas

ESPERAMOS CONTAR CON SU VALUOSA ASISTENCIA


RF. Volante convocatorio

Desde el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S se realizó:

- Perifoneo en los municipios de Viterbo (Caldas) y Apia (Risaralda)
- Envío de correos electrónicos a las diferentes administraciones locales de los municipios de Anserma, Riosucio, supia y Apia, al igual que las personerías de estos municipios
- Diálogos directos con la administración local de Viterbo
- Invitación a la única veeduría conformada a la fecha en el proyecto

Infraestructura y predios: Actas de vecindad de inicio

Ruta 5003: Apia-Viterbo-Asia (Finalizadas en su totalidad)
Ruta 2507: Remolinos-Cauya (Finalizadas en su totalidad)
Ruta 2508: Cauya-La Felisa (Finalizadas en su totalidad)
Actas de vecindad de cierre
A la fecha se cerraron 18 de 25 actas de vecindad (Ruta 2508 – Sector san Clemente PR 17+400) Actividad en proceso por el contratista.

A la fecha se tienen habilitadas 35 actas de cierre la Ruta 2507 (Remolinos-Cauya)

Plan de inversión social
Se hizo solicitud de traslado de la totalidad del rubro del Plan de Gestión de Inversión Social, quedando así:

- Presupuesto de obra: \$9.640.165.351
- Valor PAGA: \$97.455.106
- Valor Plan de inversión social: \$4.200.000

Ítem aprobados de pago

- 1. Logística para reuniones con la comunidad del AID
- 2. Piezas divulgativas (Avisos radiales, prensa, perifoneo)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

19/11/2024

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.

.....

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS.....

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Risaralda.....

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Cerrar actas de vecindad (Ruta 2508 – Sector san Clemente PR 17+400 y Ruta 2507 Remolinos-Cauya)		Contratista
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

12/12/2024


.....(Día / Mes / Año).....

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ISABEL MUÑOZ TABORDA	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	ISABEL MUÑOZ T.
JULIETH CAMPOS	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ETSA-SIGA	
ALANA AGUILAR	SUPERVISORA AREA SOCIAL	INVIAS	
.....			
.....			
.....			
.....			

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.33 Formato generación de empleo

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

		MATRIZ DE PERSONAL ENDD					
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETIRADO	FECHA INGRESO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
1	OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	60010512	OFICIAL	ACTIVO	06/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS
2	MILLER MANUEL CARDENAS VAQUIRO	1106775931	AYUDANTE	ACTIVO	06/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA
3	JAIR MARCELO DREGAMA	18562609	AYUDANTE	RETIRADO	12/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS
4	DEIVIS DAVID VASQUEZ	1079932836	AYUDANTE	RETIRADO	13/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS
5	SANTIAGO RODRIGUEZ RANGEL	1064708350	AYUDANTE	ACTIVO	13/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS
6	DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS
7	JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS
8	ESTEBAN DAVID SILVA MAYA	1004766802	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024	CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508
9	WILMER ROMERO	1054923467	OFICIAL	ACTIVO	20/11/2024	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE
10	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE
11	JOSE GILBERTO MONTROYA ZAPATA	4430554	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024	CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508
12	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO
13	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024	CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508
14	JUAN MANUEL RIOS ARIAS	1.004.688.464	AYUDANTE	ACTIVO	21/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA
15	GILBERTO RAFAEL MENESES MERINO	5049466	OFICIAL	ACTIVO	21/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250
16	EDGAR ALEXANDER PARRA ROJAS	5106075	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024	CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR 9+455
17	YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1089721259	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024	CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR 9+455
18	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1010052785	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA
19	JEISON ALBERTO SANCHEZ CARDONA	1.088.538.045	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA
20	JAMES GALEANO GIRALDO	9764361	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA
21	EMILIANO ANTONIO ARGUMEDO RAMOS	1032251328	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS
22	JUAN GUILLERMO CASTAÑO SERNA	1192924761	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS
23	JOSE REINALDO SANCHEZ LONDOÑO	4581873	OPERADOR VIBROCOMPACTADO R	ACTIVO	26/11/2024	AE INGENIEROS	APIA
24	HECTOR TAMANIZA MORALES	1087486453	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.34 Acta comité de participación comunitaria

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



ASISTENCIA

[illegible]



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.35 Matriz de control ambiental.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS										CODIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-4														
												VERSIÓN 1													
												PAGINA 1													
UNIDAD EJECUTORA Subdirección Gestión Integral de Carreteras										DIRECCION TERRITORIAL Dirección Territorial Risaralda				FECHA 30/11/2024 (Día / Mes / Año)											
INFORME N° 12 DEL 1 11 2024 AL 30 11 2024 (Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)																									
1. DATOS GENERALES																									
OBJETO DEL PROYECTO		Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia-Viterbo-Asia, ruta 5003, Remolinos-Cauya , ruta 2507,Cauya la Felisa, ruta 2508 en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.																							
TIPO DE PROYECTO		LICENCIADO		Resolución N°		(Día) (Mes) (Año)		NO LICENCIADO - PAGA		X		VERSIÓN N°		V2		MINIMO IMPACTO		VERSIÓN N°		V2					
1.1. CONTRATO DE OBRA														1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA											
NOMBRE CONTRATISTA		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S												NOMBRE INTERVENTORÍA		CONSORCIO ETSA-SIGA									
CONTRATO N°		4161 de 2023												CONTRATO N°		4107 de 2023									
FECHA INICIO		12/12/2023 0:00												FECHA INICO		12/12/2023									
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL		31/12/2023												VENCIMIENTO PLAZO INICIAL		31/12/2023									
FECHA INICIO PRORROGA 1		01/01/204												FECHA INICIO PRORROGA 1		1/01/2024									
FECHA FINAL PRORROGA 1		30/06/2024												FECHA FINAL PRORROGA 1		30/06/2024									
FECHA INICIO PRORROGA 2		1/07/2024												FECHA INICIO PRORROGA 2		1/07/2024									
FECHA FINAL PRORROGA 2		31/10/2024												FECHA FINAL PRORROGA 2		31/10/2024									
FECHA INICIO PRORROGA 3		1/11/2024												FECHA INICIO PRORROGA 3		1/11/2024									
FECHA FINAL PRORROGA 3		14/11/2024												FECHA FINAL PRORROGA 3		14/11/2024									
FECHA INICIO PRORROGA 4		15/11/2024												FECHA INICIO PRORROGA 4		15/11/2024									
FECHA FINAL PRORROGA 4		31/12/2024												FECHA FINAL PRORROGA 4		31/12/2024									
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL		31/12/2024												VENCIMIENTO PLAZO TOTAL		31/12/2024									
VALOR DEL CONTRATO		\$ 9.640.165.351,00												VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.299.999.953,00									
Valor adicional de obra N°		0												Valor adicional N°		0									
Valor adicional de obra N°		0												Valor adicional N°		0									
Valor adicional de obra N°		0												Valor adicional N°		0									
Valor adicional de obra N°		0												Valor adicional N°		0									
Valor ambiental inicial contractual		\$ 97.455.106																							
Valor adicional ambiental N°		0																							
Valor adicional ambiental N°		0																							
Valor ambiental total contractual		\$ 97.455.106																							
2. INVERSIÓN AMBIENTAL																									
PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: 2 del (20/03/2024) (Vigente)																									
VALOR AMBIENTAL CALCULADO		\$ 0																							
REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° _____, _____																									
VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO		\$ -																							
VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO		\$ -																							
VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR		\$ 0																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS				CODIGO		MASPS-MN1-IN-1-FR-4		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1		
					FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA Subdirección Gestión Integral de Carreteras					DIRECCION TERRITORIAL Dirección Territorial Risaralda				
INFORME N° 12					DEL 1 11 2024		AL 30 11 2024		
					(Día) (Mes) (Año)		(Día) (Mes) (Año)		
<p>El informe de seguimiento y control del área ambiental sobre las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre del 2024, en el marco del contrato que tiene por objeto "Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes" y dando cumplimiento al seguimiento realizado por interventoría de las actividades e indicadores propuestos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) con el fin de disminuir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos que se generan durante la ejecución del proyecto.</p> <p>ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. realizó la entrega de 38 individuos de (Ebenopsis Ébano), de 1.5 m de altura, a la alcaldía municipal de Viterbo, como medida de compensación forestal, esto según lo contemplado en el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA), dando cumplimiento al procedimiento indicado en el programa de manejo del descapote y cobertura vegetal. Adicional, se dio cumplimiento a los siguientes actos administrativos mencionados a continuación.</p> <p>Interventoría en reiteradas ocasiones ha solicitado al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. mediante comunicado 5143058INV-OV-351-2024, presentar una propuesta para la compensación, del área afectada por la construcción del muro de contención PR63+250-RUTA5003, ya que se evidencia incumplimiento de los programas aprobados en el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) y que aplican para mitigación de los impactos generados.</p> <p>El contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S hace un balance de cantidades de material dispuesto en los diferentes puntos limpios y gestores de RCD, dando cumplimiento, con la normatividad ambiental vigente, específicamente Resolución 1257 del 2021, es importante indicar que el contratista, el mes pasado radico el Programa de Residuos de Construcción y Demolición del contrato N°4161-2023 a Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS), mediante comunicado E- 422 AM del 23 de octubre de 2024 a la y a la fecha ya se tiene un comunicado de notificación con radicado 2024-IE-00039508 de 15 de noviembre del 2024, con el asunto incumplimiento de las obligaciones en cuanto al programa de manejo de RCD de la corporación.</p> <p>Interventoría viabilizo la actualización del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) V3, y se dio alcance del documento actualizado al área de sostenibilidad, con el respectivo comunicado E- 469AM, este fue radicado por el contratista vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2024, con asunto: Entrega del PAGA V3. Es importante indicar que la interventoría realizó la solicitud al contratista mediante oficio 5143058INV-OV-357-2024 del 26 de octubre 2024, con el asunto Actualización y Ampliación del horizonte PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) versión dos (2). Interventoría hace la aprobación de la respectiva vigencia hasta 31 de diciembre de 2024.</p>									
3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO									
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA									
Actividades ejecutadas por el contratista:									
1. Recorridos de obra. 2. Mesas técnicas con interventoría 3. Comités de obra con interventoría 4. Entrega del informe mensual 5. Capacitaciones ambientales 6. Seguimiento actividades de programas ambientales									
3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA									
Actividades ejecutadas por la interventoría:									
1. Mesas técnicas 2 comité técnico 3. Recorrido de obra 4. Reuniones virtuales y presenciales. 5. Revisión del informe mensual julio 2024 6. Proyección de recomendaciones mediante oficios. 7 Radicado del informe trimestral número dos. 8. Revisión de la trazabilidad de correspondencia.									

1

(Día / Mes / Año)

AL	30	11	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

Contratista ya dió cumplimiento con la compensación forestal con la entrega de material vegetal, para tal efecto se hace la entrega de 38 individuos forestales a la alcaldía Municipal de Viterbo - Secretaria de agricultura y ambiente.


N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS										CODIGO		MASPS-MN1-IN-1-FR-4	
											VERSIÓN		1	
											PAGINA		1	
UNIDAD EJECUTORA Subdirección Gestión Integral de Carreteras DIRECCION TERRITORIAL Dirección Territorial Risaralda										FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)		
INFORME N° 12 DEL 1 11 2024 AL 30 11 2024 (Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)														
3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA														
RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	NI MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	NI MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A la fecha no hay monitoreos ambientales
3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS														
TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA				
Licencia ambiental	Edgar De Jesús Rojas Arrubla/ Martha Luz Marín Bedoya Cantera El Jazmín	Vigente	Resolución No 2023-0643	17 de abril de 2023	19 de agosto de 2031	CORPOCALDAS	0	m3	64 m3	Aprobado el proveedor por interventoría ya que cumple con toda la documentación. Afirmado				
Licencia ambiental	Francisco José Barbier López Emcaldas	Vigente	Resolución No 375 del 15 de septiembre de 2016	15 de septiembre de 2016	10/07/2032	CORPOCALDAS	0	m3	0	Arenas Gravas Expediente: 583-17 RMN: HCMK-01				
Licencia ambiental	ALVARO GOMEZ BOTERO Arena y gravas	Vigente	RESOLUCIÓN NÚMERO 084 Febrero 11 de 2010 ÁLVARO GÓMEZ BOTERO	Febrero 11 de 2010		CORPOCALDAS	110	m3	110	arenas gravas base sub Base contrato de concesión (L 685) Expediente: 680-17 RMN: HGTK-01				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS								CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
										VERSIÓN	1
										PAGINA	1
UNIDAD EJECUTORA Subdirección Gestión Integral de Carreteras DIRECCION TERRITORIAL Dirección Territorial Risaralda										FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
INFORME N° 12		DEL		1 11 2024		AL		30 11 2024			
				(Día) (Mes) (Año)				(Día) (Mes) (Año)			
Licencia ambiental	Luis Alfonso Montoya Rodríguez Proyectos y Triturados de Risaralda	Vigente	Resolución No 551	5 de noviembre de 2015	9 de agosto de 2037	CORPOCALDAS	1230	m3	1290	Aprobado el proveedor por interventoría ya que cumple con toda la documentación. Arenas gravas base sub Base	
Licencia ambiental	Sociedad C.I. GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S.	Vigente	Resolución CARDER 6671 del 16 de diciembre de 2022	16 de diciembre de 2022	5 años	CORPOCALDAS	1138	m3	1138	Asfalto	
Licencia ambiental	Asfaltos y construcciones BEM S.A.S	Vigente	Resolución CARDER 6671 del 16 de diciembre de 2022	16 de diciembre de 2022	5 años	CARDER	0	m3	0	Asfalto	
Licencia ambiental	CONCRETOS EJE SOLUCIONES EN CONCRETO	Vigente	RESOLUCIÓN N 01613	Tramite	Pendiente actualización	CARDER	30.5	m3	30.5	Concreto premez-claro	
3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA											
N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO				OBSERVACIONES				
DAGA -1.1-01	PROGRAMA 1. GESTION DEL PROYECTO	Subprograma 1.1 Conformación del grupo de gestión					El contratista para este periodo cumple con los requerimientos para la gestión ambiental: 1.Profesional ambiental. 2.Profesional social. 3.Especialista ambiental. 4.Oficial para jornadas OLA- a la fecha no está contratada la persona. 5.Profesional SST.				
DAGA -1.2-02		Subprograma 1.2 Capacitación y concienciación para el personal de obra					El contratista realizó las siguientes capacitaciones: Capacitación de Orden Aseo. El ser humano y la relacion con el ambiente Ciclo de vida de los materiales de Construcción Estilos de vida saludable Seguridad Vial				

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS</div>				<div>CODIGO</div> <div>MASPS-MN1-IN-1-FR-4</div>	<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>
					<div>PAGINA</div> <div>1</div>	
					<div>FECHA</div> <div>30/11/2024</div>	
<div>UNIDAD EJECUTORA</div> <div>Subdirección Gestión Integral de Carreteras</div>					<div>DIRECCION TERRITORIAL</div> <div>Dirección Territorial Risaralda</div>	
<div>INFORME N°</div> <div>12</div>					<div>DEL</div> <div>11</div> <div>2024</div>	
<div>(Día)</div> <div>(Mes)</div> <div>(Año)</div>					<div>AL</div> <div>30</div> <div>11</div> <div>2024</div>	
<div>(Día)</div> <div>(Mes)</div> <div>(Año)</div>					<div>(Día)</div> <div>(Mes)</div> <div>(Año)</div>	
DAGA -1.3-03		Subprograma 1.3 Cumplimiento requerimientos legales		El contrato tiene permiso de ocupación de cauce Rio Risaralda, Puente Viterbo PR77+100 RUTA 5003, con Resolución numero 2024-0943 del 3 de julio de 2024.		
PAC - 2.1 - 04	PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES	Subprograma 2.1: Manejo integral de materiales de construcción		Se tiene aprobado por parte de interventoría los proveedores de Afirmado – Asfalto – concreto- Arenas gravas y bases. Los materiales de construcción almacenados en obra son delimitados y cubiertos. Se realiza el adecuado manejo de lavado de mixer en frente de obra.		
PAC-2.3-06		Subprograma 2.3: Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales		El contratista continúa sin instalar la totalidad de las señales verticales y/o portátiles correspondientes a las contempladas dentro del PMT presentados por el contratista para cada frente de trabajo, y para la demarcación de las áreas a intervenir se han utilizado diferentes materiales: delineadores tubulares y cinta de demarcación, tela yute verde además de barreras plásticas y barricadas. Nota: Continúa el contratista sin dar cumplimiento al programa, es deficiente la seguridad vial, y se ha reiterado en el cumplimiento desde el área técnica y SST.		
PAC-2.4-07		Subprograma 2.4: Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos		Material de descapote y cobertura vegetal: el contratista presnta una cantidad pendiente por conciliar con el area tecnica por el cual no se registra en en el prente informe. Residuos de concreto: Para este periodo se continua con el acopio de materiales de concreto producto de demolición, también el lavado de mixer de los vaciados programados, se continua con la gestión y se recomienda fortalecer el orden y aseo en los frentes de trabajo activos.		
PAC-2.5-08		Subprograma 2.5: manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales		Los residuos no aprovechables generados en el proyecto campamentos, se hizo la entrega a la empresa Limservi para su disposición final. En la oficina del proyecto se cuenta con punto ecológico para la clasificación de residuos (caneca blanca, negra, verde). Se cuenta con el apoyo de una persona del grupo OLA (Orden, Limpieza y Aseo) para la clasificación de residuos generados en el proyecto frentes de obra.		
PGH - 3.1-10	PROGRAMA 3: GESTION HÍDRICA Y ATMOSFERICA	Subprograma 3.1: Manejo de aguas superficiales		El contratista tiene un manejo aceptable del programa en la mitigación ya que no tiene una estrategia de prevención. 1.Manejo de aguas lluvias en los frentes de trabajo operativos. 2.Reprocesos por falta de manejo de aguas superficiales. 3.Regular mantenimiento de sumideros sobre los frentes operativos de trabajo. Se tiene pendiente manejo de aguas en 4 frentes operativos su operatividad regular en la prevención.		
PGH - 3.2-11		Subprograma 3.2: Manejo de residuos líquidos, domésticos		Aguas residuales domesticas: El contrato de obra por esta una zona, donde la prestación del servicio de unidades sanitarias portátiles no se en cuenta operativo se autorizó el alquiler de unidades residenciales para realizar la gestión directamente con el alcantarillado municipal que corresponda. Residuos industriales líquidos: En relación el contratista hace la gestión según lo indicado en el PAGA, el lavado del mixer se almacena en canecas y se hace decantación, posterior se hace la separación y el agua restante se reutiliza en actividades constructivas del proyecto. Para este periodo no reporta derrames.		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS				CODIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-4	
						VERSIÓN 1	
						PAGINA 1	
UNIDAD EJECUTORA Subdirección Gestión Integral de Carreteras DIRECCION TERRITORIAL Dirección Territorial Risaralda						FECHA 30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
INFORME N° 12		DEL 1 11 2024 (Día) (Mes) (Año)		AL 30 11 2024 (Día) (Mes) (Año)			
PBSE-4.1-12	PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	Subprograma 4.1. Manejo del descapote y la cobertura		El contratista tiene dos frentes de trabajo Las Melenas y Muro de contención PR63+250 la cual ala fecha tiene afectación por cobertura vegetal y tala de individuos forestales la cual por parte de interventoría se a reiterado mediante comunicados la necesidad de compensar y restaurar las áreas afectadas. A lo cual el contratista inicio gestiones para el cumplimiento.			
PBSE - 4.4-15		Subprograma 4.4: Protocolos de fauna en obra		Se tiene dos frentes de trabajo sensibles que están ubicado en el puente Viterbo PR77+100 y muro de contención PR63+250. En el puente Viterbo se tiene ayuntamiento de avispas y capacitación sobre el manejo de fauna y en el muro se e cuenta una afectación por mal manejo de material de excavación.			
PMIT - 5.1-18	PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Subprograma 5.1: instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio		Se cuenta con campamentos temporales en los fretes de obra: PR 63+250 RUTA 5003 PR 7+100 puente Viterbo RUTA 5003 Oficina principal Municipio de Viterbo Sector las melenas PR74+700 Municipio de Apia PR 58+800			
PMIT - 5.3-20		Subprograma 5.3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos		En la ruta 5003 no se encuentra maquinaria en el muro de contención PR63+250 y para el puente Viterbo PR77+100 Y Apia PR 58+600			
3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS							
N/A	N/A	N/A	N/A		N o aplica		
3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO							
	NO	X	SI	ESTADO			
Observaciones: El contratista no se tiene actuaciones sancionatorias a la fecha.							
3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO							
	NO	x	SI	ESTADO			
Observaciones: El contratista no se tiene actuaciones sancionatorias a la fecha.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS		CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
			VERSIÓN	1
			PAGINA	1
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA Subdirección Gestión Integral de Carreteras		DIRECCION TERRITORIAL Dirección Territorial Risaralda		
INFORME N° 12	DEL 1 11 2024 (Día) (Mes) (Año)	AL 30 11 2024 (Día) (Mes) (Año)		
4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO				
CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES		
1 El contratista realizo la compensación forestal, que hace referencia a la entrega de 38 individuos forestales al municipio de Viterbo, secretaria de agricultura y medio ambiente, según lo indicado en los diferentes actos administrativos otorgados al contratista.		1 Se recomienda al contratista realizar iniciar con el informe trimestral que se debe radicar el 11 de diciembre del 2024.		
2 El contratista a la fecha no tiene aprobación del informe RCD y este programa fue radico mediante correo electrónico a la corporación autónoma ambiental CORPOCALDAS, el día 23 de octubre del 2024, solo se informa que se tiene un comunicado de notificación donde hace la referencia al incumplimiento de la obligación y se puede incurrir en una sancionatorio, se continúa pendiente la entrega de la correspondiente aprobación y observaciones de la entidad.		2 Se recomienda al contratista iniciar con el segundo informe trimestral de la gestión de RCD para CORPOCALDAS ya que estamos cumpliendo el trimestral ene l mes de diciembre del 2024.		
3 El contratista inicio actividades de llenado de geo bolsas para el desvió de cause de la pila central del puente Viterbo Rio Risaralda PR77+100, de la Ruta 5003. Adicional, el contratista tiene permiso de ocupación de cauce, se realizó la respectivas notificaciones y activación del protocolo de alerta temprana definida.		3 Se recomienda al contratista hacer la correspondiente entrega de material aprovechable que se encuentra acopiado en bodega.		
4 Los frentes de trabajo requieren fortalecer la señalización preventiva, minimizar el impacto ambiental en los frentes de trabajo con mayor susceptibilidad, y tener más frecuencias de orden y aseo, los requerimientos realizados por interventoría mediante comunicados, comités de sistemas integrales y en los recorridos de obra deben ser contestados a prontitud.				
5 Interventoría viabilizo la solicitud del contratista de trasladar los recursos asignados para la gestión socio ambiental fue aprobada para ejecución en obras de reforzamiento del puente Viterbo, ala fecha está en por revisión y concepto técnico del área de sostenibilidad de INVIAS.				
5.1 ANEXOS (En medio digital)				
Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo- no Aplica				
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Periodo- No aplica				
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al periodo) No aplica				
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al periodo) No aplica				
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental. No aplica				
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al periodo (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales): No aplica solo para trimestral				
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría: No aplica solo para trimestral				
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista No aplica solo para trimestral				
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras). Para este periodo no hay actas				
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del periodo:No aplica solo para trimestral				
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros). No aplica				
5.2 ANEXOS (En medio Físico)				
Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al periodo). No aplica				
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al periodo). No aplica				
Firma			Vo. Bo. Firma	
Nombr	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ		Nombre:	MAURA XIMENA CHACUA CUARAN
Director de Interventoría			Profesional Ambiental Interventoría	
Matricula No.:	17202-184508 CLD		Matricula No.:	76238-302264 VLL
Original: Archivo de Gestión del INIVAS.				
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.				



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.36 Informe de gestión ambiental interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL

CONSORCIO ETSA-SIGA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA GESTIÓN AMBIENTAL N° 12

01 al 30 noviembre de 2024

Contrato de Interventoría 4107 del 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES. "

Interventor: Consorcio ETSA-SIGA

Fecha de inicio de Contrato: 12 de diciembre del 2023.

Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023

Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024

Prorroga 2 (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024

Prorroga 3: 01 al 14 de noviembre de 2024.

Prorroga 4: Hasta el 31 de diciembre del 2024.

Al Contrato de Obra: 4161 del 2023

Objeto: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Contratista de obra: ENDD CONSTRUCCIONES SAS

Representante Legal: FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

NIT: 901.361.235-0

Fecha de inicio de Contrato: 12 de diciembre del 2023

Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023

Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024

Prorroga 2 (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024

Prorroga 3: 01 al 14 de noviembre de 2024.

Prorroga 4: Hasta el 31 de diciembre del 2024.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO GENERAL.....	3
OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
1. GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.	4
1.1 COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL	4
1.2 RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS	5
1.3 PROGRAMA E INFORME DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	7
1.4 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V3.....	8
1.5 TRASLADO DE RECURSOS ASIGNADOS AL PAGA	8
1.6 ALERTA TEMPRANA EN EL PUENTE VITERBO	10
1.7 ACLARACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	11
2. PERMISOS AMBIENTALES.....	12
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE RIO RISARALDA PUENTE VITERBO PR77+100	12
3. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONSTRUCCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS.....	16
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	
---	---	---

INTRODUCCIÓN

El informe de seguimiento y control del área ambiental sobre las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre del 2024, en el marco del contrato que tiene por objeto **“Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes”** y dando cumplimiento al seguimiento realizado por interventoría de las actividades e indicadores propuestos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) con el fin de disminuir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos que se generan durante la ejecución del proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Hacer seguimiento de los programas establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), aprobado para el proyecto que tiene por objeto: " Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes".

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir las gestiones realizadas por el contratista e interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 30 noviembre de 2024, en cumplimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) versión (2).

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

1. GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

1.1 COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, realizó la entrega de 38 individuos de (*Ebenopsis* Ébano), de 1.5 m de altura, a la alcaldía municipal de Viterbo, como medida de compensación forestal, esto según lo contemplado en el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA), dando cumplimiento al procedimiento indicado en el programa de manejo del descapote y cobertura vegetal. Adicional, se dio cumplimiento a los siguientes actos administrativos mencionados a continuación.

1. Acto administrativo 164.3.1 - 003-28-02/2024, alcaldía municipal de Viterbo. En la cual se solicita la tala de cuatro individuos forestales ubicados en la ruta 5003 PR74+140 a PR74+165 y se indica que dicha empresa hará reposición por cada individuo dos árboles de ébano que serán plantados en las zonas verdes del municipio, con una altura no inferior a un metro y estos serán entregado a la Unidad Ambiental para su disposición. Para un total de ocho (8) invidos forestales.
2. Acto administrativo 160.3.1.117 - 10 septiembre de 2024 alcaldía municipal de Viterbo, en el cual se solicita la “ERRADICACIÓN DE DOS ARBOLES QUE REPOSAN EN EL SECTOR DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE VITERBO HACIA APIA, DE LOS CUALES ES UN GUAYABO Y UN GUAYACAN ROSADO” ubicado en la ruta 5003 PR74+700 y R74+900. Para dicho efecto el solicitante debe compensar ambientalmente con 15 Ébanos no inferiores a un (1.5) metros de tamaño, y deberán ser dirigidos a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Sostenible de esta municipalidad.
3. Acto administrativo 160.3.1.122 - 19 de septiembre del 2024, en el cual se solicita la “ERRADICACION DE CUATRO ARBOLES QUE REPOSAN EN EL SECTOR DE LA VIA QUE CONDUCE VITERBO HACIA APIA, DE LOS CUALES ES UN GUAYABO, UNA PALMA, UN MESTIZO Y UN CARTAGUEÑO” ubicado en la ruta 5003 PR74+900. Para dicho efecto, el solicitante deberá compensar ambientalmente con Quince (15) arboles (EBANOS) no inferiores a un (1.5) metros de tamaño y deberán ser dirigidos a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la municipalidad.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

Se toma registro fotográfico de la entrega del material vegetal a la alcaldía municipal de Viterbo, oficina de secretaria de agricultura, interventoría hizo el correspondiente acompañamiento.



1.2 RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

Interventoría en reiteradas ocasiones ha solicitado al contratista **ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S**, mediante comunicado 5143058INV-OV-351-2024, presentar una propuesta para la compensación, del área afectada por la construcción del muro de contención PR63+250-RUTA5003, ya que se evidencia incumplimiento de los programas aprobados en el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) y que aplican para mitigación de los impactos generados.

Programas que el contratista no ejecuto las acciones de mitigación:

1. Manejo integral de materiales de construcción, que se encuentre definido con el CÓDIGO PAC-2.1-04.
2. Manejo integral de los Residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y lodos, igualmente se identifica con el CÓDIGO PAC-2.4-07
3. Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal, que también está definido con el CÓDIGO PBSE - 4.1 – 12

Se solicita al contratista activar el programa **Recuperación de áreas afectadas identificado con CÓDIGO PBSE - 4.2 – 13**, en el cual se indica que las áreas intervenidas o afectadas por las actividades del proyecto, tales como el desmonte de áreas, descapote que consiste en



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL

CONSORCIO ETSA-SIGA

remover la cobertura vegetal, y a consecuencia la zona está expuesta a la acción de la lluvia, la escorrentía y el viento.

A continuación, se presenta el registro fotográfico del área intervenida y se reitera al contratista que, si durante la ejecución del contrato se generaran impactos negativos, es su obligación implementar acciones para reducirlos, mitigarlos, controlarlos y/o compensarlos.



Fuente: Tomado del plan de manejo del tránsito – contratista



Fuente: Fotos propias de y actuales

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
---	--	---

1.3 PROGRAMA E INFORME DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El contratista **ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S** hace un balance de cantidades de material dispuesto en los diferentes puntos limpios y gestores de RCD, dando cumplimiento, con la normatividad ambiental vigente, específicamente Resolución 1257 del 2021, es importante indicar que el contratista, el mes pasado radico el Programa de Residuos de Construcción y Demolición del contrato N°4161-2023 a Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS), mediante comunicado E- 422 AM del 23 de octubre de 2024 a la y a la fecha ya se tiene un comunicado de notificación con radicado 2024-IE-00039508 de 15 de noviembre del 2024, con el asunto incumplimiento de las obligaciones en cuanto al programa de manejo de RCD de la corporación.

Cantidad de material dispuesto			
Zodme	cantidad certificada	cantidad por certificar	Total, dispuesto
Viterbo	1500	544,18	2044,18
Apia	490	685,394	1175,39
Coconi	2325	304,90	2629,90
RCD agregados	12	0	12,00
Petri Risaralda	23	5	28,00
Donación fresada	1034,87	0	1034,87
Total, m3	5384,87	1539,48	6924,35
Total, dispuesto a la fecha m3			6924,35

Fuente: Construcción propia

El contrato de obra N°4161 de 2023 a la fecha tiene ejecutado las siguientes actividades según lo evidenciado en el programa Manejo integral de Residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y lodos, aprobado en el PAGA V3:

1. Demolición de pavimentos rígidos y flexibles
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Remoción de derrumbes
4. Excavaciones varias sin clasificar
5. Excavación para la repavimentación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	--

1.4 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V3

Interventoría viabilizó la actualización del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) V3, y se dio alcance del documento actualizado al área de sostenibilidad, con el respectivo comunicado E- 469AM, este fue radicado por el contratista vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2024, con asunto: Entrega del PAGA V3. Es importante indicar que la interventoría realizó la solicitud al contratista mediante oficio 5143058INV-OV-357-2024 del 26 de octubre 2024, con el asunto Actualización y Ampliación del horizonte PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) versión dos (2). Interventoría hace la aprobación de la respectiva vigencia hasta 31 de diciembre de 2024.

1.5 TRASLADO DE RECURSOS ASIGNADOS AL PAGA

Interventoría mediante comunicado 5143058INV OV 385 2024 y con radicado 2024E-VUVRAZ-120798 se remite aprobación de la solicitud remitida por el contratista mediante comunicado E-477AM con asunto: *“Solicitud traslado plan de inversión socio ambiental”*, con fecha 22 de noviembre del 2024, en el cual se expone lo siguiente: *“nos permitimos solicitar a la interventoría, la viabilidad para realizar el traslado de los recursos asignados en la **GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL**, los cuales contaban con un rubro de \$97.455.106 según (Minuta del contrato 4161 de 2023, Cláusula VII, ítem H)”*.

Es importante indicar que el contratista cambió su solicitud inicial indicada en el comunicado E-380AM del 1 de octubre 2024, donde solicitaba el *“traslado del saldo disponible a la fecha de \$92.674.242, recursos **NO ASIGNADOS** para la gestión socioambiental objeto de reconocimiento económico, según lo indicado en el apéndice D (Plan de inversión ambiental pág.10) y Apéndice E (Plan de inversión social pag.15).”* Y posterior radicó el comunicado (II) E-477AM, del 22 de noviembre del 2024, donde solicitan trasladar la totalidad del rubro de \$97.455.106 según (Minuta del contrato 4161 de 2023, Cláusula VII, ítem H).

La interventoría analiza dicha situación y evidencia la viabilidad de dicha propuesta, según lo estipulado en el MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA, -PLAN DE INVERSIÓN *“ (...) Caso que se requiera establecer la viabilidad de realizar posibles traslados de recursos que no sea necesario invertir en la gestión ambiental, y que puedan ser utilizados en otras actividades, la Interventoría debe remitir con suficiente anticipación el concepto del traslado el cual debe incluir la debida justificación y aprobación de la Interventoría (...)”*

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

Con lo anterior, el consorcio ETSA-SIGA, viabiliza el traslado del plan de inversión socio ambiental, tal como se indica a continuación (...) *“Modificar la cláusula séptima (7) del contrato 4161 de 2023 en el siguiente sentido: trasladando el rubro de **GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL** por valor de \$97.455.106; al **SECTOR 1: RUTA 5003 APIA – VITERBO – ASIA y RUTA 2507 REMOLINOS – CAUYA**, para el Capítulo Obras Básicas para la ejecución del reforzamiento del puente Viterbo PR77+100. La CLÁUSULA SÉPTIMA a la fecha esta así (...):*

Cito “...CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$9.640.165.351) MONEDA CORRIENTE...”:

Capítulos donde se hace la respectiva distribución de los recursos:

- a. SUBTOTAL OBRAS
- b. PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
- c. PROVISIÓN PARA AJUSTES
- d. PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA
- f. VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)
- g. REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL
- g. IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL

Interventoría autoriza el traslado de estos recursos que se indican a continuación en el literal **h**.

- h. GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA): NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS (\$97.455.106) MONEDA CORRIENTE”**

La distribución de los recursos se autoriza con el fin de dar prioridad a las necesidades que surgieron del proyecto entonces. *“El rubro de inversión presupuestal del PAGA correspondiente a \$97.455.106, será utilizado en el desarrollo de actividades para el reforzamiento del puente Viterbo PR77+100 (Ruta 5003). De acuerdo con el presupuesto y alcance, se realizarán 31.74 m de Defensa metálica, se instalará 2 unidades de sección final, 47 unidades de captafaros, se*

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	
---	---	---

realizará la remoción y sello de 21m de juntas, se realizarán 210 anclajes en concreto con epóxido químico Hilti y se instalarán 81 geocontenedores de dimensiones 94x94x50 cm; para un valor total de \$97.455.106.00". según lo indicado en el presupuesto.

Con lo anterior, el consorcio ETSA-SIGA, hace la claridad que:

1. Aunque se contaba con un rubro inicial para el plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA), de \$97.455.106, el contratista sólo asignó \$4.780.864 para las actividades ambientales y sociales del proyecto en primera instancia, quedando un excedente sin asignar a actividades socio-ambientales.
2. A la fecha, el contratista no ha generado cobros asignados a la Gestión socioambiental, por lo cual se tiene la totalidad del presupuesto disponible \$97.455.106. Sin embargo, se hace la claridad que la Gestión socioambiental definida mediante el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), se está ejecutando según lo aprobado, y evidenciado en los seguimientos mensuales, semanales; es importante indicar que el contratista debe continuar con la correspondiente gestión hasta finalizar el contrato.
3. A la fecha, no se evidencian actividades ambientales o sociales que requieran de nuevos rubros, pero en caso de que se requiera un nuevo evento, el contratista deberá de asumir dicho gasto desde su administración, sin ser catalogada como de reconocimiento para pago.

1.6 ALERTA TEMPRANA EN EL PUENTE VITERBO

El contratista continúa con lo indicado en el protocolo de alerta temprana radicado mediante comunicado E- 369 AM, con el asunto Actividades realizadas para la ejecución de alerta temprana en el puente Viterbo, en la función de prevención a los colaboradores, maquinaria e infraestructura, en el frente de trabajo puente de Viterbo ubicado PR77+100 RUTA 5003. Se continua con la colaboración de la empresa Risaralda Energía S.A.S., se continua con la verificación de niveles según lo indicado en el oficio (E-367 AM, tenido como asunto: ayuda mutua), se presenta a continuación el registro de niveles correspondiente al mes de noviembre del 2024, reportados por la empresa Risaralda Energía S.A.S.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

Tabla de resultado del mes de noviembre


<i>Día</i>	<i>Nivel maximo cm</i>	<i>Caudal m3</i>	<i>Precipitaciones mm/día</i>
1	119	12.87	11.6
2	108.52	10.24	0
4	247.97	79.94	3.2
5	135.12	17.65	0
6	134.31	17.39	0
7	101.26	8.62	0.4
8	281.83	109.59	34.6
9	169.78	31.12	6.8
11	119	12.87	8
12	116.58	12.23	0
13	114.97	11.82	2.2
14	147.21	21.84	3.8
15	110.13	10.62	0
16	94.01	7.17	0.8
18	143.18	20.38	7.6
19	112.55	11.21	1.2
20	110.94	10.81	2
21	122.22	13.76	3.8
22	157.69	25.9	9
23	170.59	31.49	5
25	106.1	9.68	0.2
26	94.01	7.17	0.2
27	94.01	7.17	0
28	94.01	7.17	0

NOTA: Se subraya en la tabla los parametros mas altos, los cuales se presentaron para el día de 8 de noviembre.

1.7 ACLARACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El área de sostenibilidad de INVIAS solicito mediante comunicado 2024S-VBOG-079555 de fecha 2024-10-28, con el asunto: Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-055449 del 2024-06-20. CI-4107-23; CO- 4161-23. Vías del Eje Cafetero. Departamento de Risaralda. En la cual se indica que requiere claridades con respecto a la ejecución del contrato y de los temas referentes al área ambiental. Por lo cual se dio alcance al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, para la correspondiente respuesta. Sin embargo, el contratista no remitió respuesta, por lo cual interventoría remite las respectivas claridades en el comunicado 5143058INV-OV-381-2024 de 19 de noviembre del 2024, y se programó una reunión virtual para el mismo día con el ingeniero NICOLAS RODRIGUEZ de INVIAS, y por parte del contratista el profesional OSCAR ISAZA VALLEJO y la interventoría realizó la socialización con respecto al estado actual del proyecto con relación al tema administrativos y operativos. Además, se atendieron todas las dudas.

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
---	--	---



2. PERMISOS AMBIENTALES

ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DEL CONTRATO	
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE RIO RISARALDA PUENTE VITERBO PR77+100	
ARTÍCULO PRIMERO	Otorgar a la sociedad ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.361.235-0, Permiso de Ocupación de Cauce para la construcción de un reforzamiento estructural de la cimentación del puente de concreto, ubicado en el PR 77+0100 VÍA 5003 (Apia – Viterbo, Asia, Ruta 5003), jurisdicción del Municipio de Viterbo en el Departamento de Caldas, específicamente en las coordenadas X: 801976,46655606758 Y: 1052595,1262999319.
	PARÁGRAFO: Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a Corpocaldas, cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas, o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso.
	La permissionaria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
---	--	---

ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DEL CONTRATO	
ARTÍCULO SEGUNDO:	1. El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.
	2. Garantizar durante la intervención del cauce, el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas, así como los mantenimientos durante la vida útil de la obra
	3. No se deberá realizar la extracción de material de lecho o de río con fines comerciales.
	4. No está permitida la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces intervenidos, no descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.
	5. Se debe informar a Corpocaldas el inicio de actividades, con el fin de realizar visita de seguimiento a las obras autorizadas.
	6. Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando el deterioro de la calidad del recurso hídrico; así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros, los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos.
	7. Durante la construcción, la sociedad ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o bifurcaciones indeseables.
	8. Una vez terminadas las obras la sociedad permisionaria deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retome al flujo normal de la corriente, sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre las márgenes o el lecho.
	9. El titular del permiso presentará una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro fotográfico correspondiente
ARTÍCULO TERCERO:	El permiso de ocupación de cauce será otorgado por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, que podrán ser prorrogados, 5 días antes de su vencimiento por solicitud del titular.
ARTÍCULO CUARTO:	La ocupación de cauce, en los aspectos no contenidos en el presente acto administrativo, y en lo no reglado de manera específica en la normativa ambiental, se atenderá a las especificaciones, cantidades y condicionamientos descritos en el Informe Técnico INF 04339 del 06 de junio de 2024, asociado al radicado 0000-II- 0 0034411 del 18 de junio de 2024, de la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, que se incorpora y hace parte del permiso concedido.
ARTÍCULO QUINTO	La titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de seguimiento conforme a las facturas que se expidan para el efecto.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
--	--	---

ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DEL CONTRATO	
ARTÍCULO SEXTO:	<p>Notificar el contenido de esta decisión al representante legal de la sociedad ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.361.235-0, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011</p> <p>PARÁGRAFO: El original de la presente resolución reposará, para su custodia, en la Secretaría General. Dispóngase la incorporación de la copia en el expediente y la entrega de la misma al usuario.</p>
ARTÍCULO SÉPTIMO:	Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de Corpocaldas, de conformidad con los términos señalados en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO OCTAVO:	Contra esta actuación procede el recurso de reposición ante esta secretaría, el cual podrá presentarse por escrito, dentro de los diez días siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos enunciados en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

REGISTRO DE MAQUINARIA / VEHÍCULOS

REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS									
VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMECA NICA	OBSERVAC IONES
RETROEXCAVADO RA	NEW HOLLAND B95BE	VITERBO	19/07/202 4	SEBASTIAN GOMEZ		BL SERVICIOS INTEGRALE S S.A.S			ACTIVO
VOLQUETA	MLY317	VITERBO	6/08/2024	CARLOS ARTURO TORRES	1/06/2032	AE INGENIERO S SAS	2/06/2 025	20/06/2025	ACTIVO
VOLQUETA	SUK161	APIA	12/08/202 4	MAURICIO ORJUELA	4/07/2025	AE INGENIERO S SAS	22/09/ 2024	5/12/2024	ACTIVO
VIBROCOMPACTA DOR	SAKAY	APIA	12/08/202 4	ALFONSO ANCIZAR BERMUDEZ	17/04/2033	AE INGENIERO S SAS	N/A	N/A	ACTIVO
RETROEXCAVADO RA	JOHN DEERE 120D	PUENTE	27/08/202 4	YAN CARLOS AJAJI	15/05/2034	AE INGENIERO S SAS	N/A	N/A	ACTIVO
CAMION PLANCHON	JMC	SANCLEME NTE	2/10/2024	DAINER JOSE GUTIERREZ OLIVAREZ		TACTICO COMERCIAL IZADORA E INGENIERIA SAS	4/10/2 025	4/10/2025	INACTIVO

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS									
VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMECANI CA	OBSERVACIO NES
VIBROCOMPACTA DOR	DYNAPAC CA121 PD	ANSERMA	8/10/2024	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	29/07/2032	CONSTRUC CIONES AVANZA DOS			ACTIVO
FINISHER	RP170	MELENAS	24/05/2024	JOSE ADRIAN OSPINA		SETVIEQUIP OS			ACTIVO
HYSTER	INGRESOL RAND	MELENAS	28/10/2024	EMIRO MIGUEL LUNA		BEM CONSTRUC CIONES			ACTIVO
VOLQUETA	ERK 696	MELENAS	25/05/2024	JESUS ANDRES CARDONA	18/01/2034	TCM JUAN PABLO	22/12/ 2024	14/02/2025	ACTIVO
VOLQUETA	SQZ 109	MELENAS	26/05/2024	EDWIN SEBASTIAN ORTEGA	25/03/2036	TCM JUAN PABLO	23/10/ 2024	21/10/2024	ACTIVO
VOLQUETA	WRL 614	MELENAS	23/05/2024	WILSON ALZATE	29/06/2033	SERVIEQUI POS	10/05/ 2025	10/06/2024	ACTIVO
VOLQUETA	TDW948	SANCLEMENTE	4/09/2024	JOSE ALDEMAR TREJOS RIOS	21/05/2033	TRANSPOR TE ALQUILER DE MAQUINAR IA Y CONSTRUC CION ZOMAC SAS	2/01/2 025	18/01/2025	ACTIVO
VOLQUETA	TZT 217	SAN CLEMENTE	22/05/2024	MIGUEL ANGEL CARDONA	30/11/2033	TCM JUAN PABLO	23/08/ 2025	10/09/2025	ACTIVO
VOLQUETA	TRL664	MELENAS	28/10/2024	CARLOS ARTURO LOPEZ CHICA		TRANS SAMAN SR S.A.S.	15/11/ 2024		ACTIVO
VOLQUETA	SFX626	MELENAS	28/10/2024	EDWAR ALBERTO YEPEZ	19/02/2025	TRANS SAMAN SR S.A.S.	2/02/2 025	13/01/2025	ACTIVO

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	
---	---	---

3. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS

Interventoría mediante documento PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), y en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – Se definieron 14 programas, con medidas tendientes a prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los posibles efectos que se generen durante la ejecución, identificando las especificaciones y las condiciones de cada caso en particular, para propiciar el correcto manejo ambiental, en función de las respectivas actividades técnicas y operativas con las siguientes actividades:

1. Recorridos de obra y registros fotográfico
2. Solicitud documentación volquetas, proveedores
3. Capacitación ambiental contratista.
4. Manejo de residuos ordinarios y aprovechables.
5. Documento de Alerta temprana (Puente Viterbo).
6. Adecuación punto ecológico frente de obra
7. Medidas preventivas lavado de mixer en frente de obra
8. Gestión para compra de agua para actividades constructivas.

	<p align="center">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	
---	--	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)										
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION						
Conformación del grupo de gestión ambiental y social.	Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA.	Control Prevención Mitigación	El contratista para este periodo cumple con los requerimientos para la gestión ambiental: 1. Profesional ambiental. 2. Profesional social. 3. Oficial para jornadas OLA- a la fecha no está contratada la persona. 4. Profesional SST.	Verificación en campo por interventoría y sus respectivas aprobaciones de profesionales						
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	<table><tr><th>Medida</th><th>Parámetro</th><th>% de Cumplimiento</th></tr><tr><td>Conformación grupo de gestión ambiental y social</td><td>Personal contratado para la gestión ambiental y social requerido por el proyecto/ personal contratado para la gestión ambiental y social.</td><td>$\frac{4_{req}}{4_{cont}} * 100 = 100\%$</td></tr></table>				Medida	Parámetro	% de Cumplimiento	Conformación grupo de gestión ambiental y social	Personal contratado para la gestión ambiental y social requerido por el proyecto/ personal contratado para la gestión ambiental y social.	$\frac{4_{req}}{4_{cont}} * 100 = 100\%$
Medida	Parámetro	% de Cumplimiento								
Conformación grupo de gestión ambiental y social	Personal contratado para la gestión ambiental y social requerido por el proyecto/ personal contratado para la gestión ambiental y social.	$\frac{4_{req}}{4_{cont}} * 100 = 100\%$								
Capacitación y concienciación para el personal de obra.	Sensibilizar al personal vinculado al proyecto en temas de interés ambiental	Control Prevención Mitigación	El contratista realizó las siguientes capacitaciones: Ciclo de vida de materiales de construcción El ser humano y la relación con el ambiente	Registro fotográfico e informe del contratista						
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	<table><tr><th>Medida</th><th>Parámetro</th><th>% de Cumplimiento</th></tr><tr><td>Capacitaciones ambientales</td><td>Capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas/ Capacitaciones en temas de interés ambiental programada.</td><td>$\frac{2_{real}}{2_{prog}} * 100 = 100\%$</td></tr></table>				Medida	Parámetro	% de Cumplimiento	Capacitaciones ambientales	Capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas/ Capacitaciones en temas de interés ambiental programada.	$\frac{2_{real}}{2_{prog}} * 100 = 100\%$
Medida	Parámetro	% de Cumplimiento								
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas/ Capacitaciones en temas de interés ambiental programada.	$\frac{2_{real}}{2_{prog}} * 100 = 100\%$								
Cumplimiento de requerimientos legales	Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención de recursos	Control Prevención Mitigación	El contrato tiene permiso de ocupación de cauce Rio Risaralda, Puente Viterbo PR77+100 RUTA 5003, con Resolución numero 2024-0943 del 3 de julio de 2024.	La resolución fue entregada en el informe N°10, al igual que los actos						

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
---	--	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)				
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION
	naturales que requiere el proyecto.		<p>Por necesidades en la pavimentación sector las melenas Municipio de Viterbo, se es necesario talar árboles ya que se encuentran ubicados sobre el paramento de la vía.</p> <p>Tala de individuos forestales N°164.3.1-003-28-02/2024 Tala de individuos forestales N°160.3.1.117 - 10/09/2024 Tala de individuos forestales N°160.3.1.122 – 19/09/2024</p> <p>El contratista en este periodo realizo la correspondiente compensación con 38 individuos forestales.</p>	administrativos remitidos por la alcaldía municipal de Viterbo.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				
	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento	
	Requisitos legales	Permisos ambientales obtenidos/ Permisos ambientales requeridos (Permiso de Ocupación de Cauce) y tala de individuos forestales.	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	
Manejo integral de materiales de construcción	Implementar medidas para el manejo integral de materiales de construcción	Control Prevención Mitigación	<p>Se tiene aprobado por parte de interventoría los proveedores de Afirmado – Asfalto – concreto- Arenas gravas y bases.</p> <p>Los materiales de construcción almacenados en obra son delimitados y cubiertos. Se realiza el adecuado manejo de lavado de mixer en frente de obra.</p> <p>Los residuos de concreto producto de demolición de cunetas fueron recogidos y</p>	Registro fotográfico Informe contratista

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	--

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)				
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION
			entregados a la empresa PETRIRISALRALDA para su posterior reutilización Concreto premezclado 92.25 m3	
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
		Materiales de construcción	Cantidad en m3 de materiales de construcción con su remisión adquiridos en fuentes legales/ Cantidad en m3 de materiales de construcción adquiridos: base granular: 46,48 m3 Arena: 14 m3 Concreto premezclado MDC-19: 298,93 m3 concreto premezclado: 174,6 m3	$\frac{534}{534} * 100 = 100\%$
Señalización para el manejo ambiental en frentes de obras y sitios temporales	Incluir en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución de, que vinculen al personal de obra al acceso de movilidad segura.	Control Prevención Mitigación	El contratista continúa pendiente de instalar la señalización vertical preventiva en el frente de trabajo muro de contención ubicada en el PR63+250 por lo cual a la fecha no se encuentra instalado el PMT, y para la demarcación de las áreas a intervenir se han utilizado diferentes materiales: delineadores tubulares y cinta de demarcación, tela yute verde además de barreras plásticas y barricadas. Nota: El contratista no cumple con este programa es deficiente la seguridad vial, y se ha reiterado en el cumplimiento desde el área	Registro fotográfico señalización, en el informe del contratista se evidencia el no cumplimiento.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	
---	---	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)													
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION									
			técnica y SST de interventoría mediante comunicados y en los diferentes comité y recorridos.										
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	<table> <tr> <th>Medida</th> <th>Parámetro</th> <th>% de Cumplimiento</th> </tr> <tr> <td>Señalización</td> <td>Cantidad de señales instaladas/ cantidad de señales requeridas en el PMT Total, de señales de dos PMT</td> <td>El contratista no cumple a la fecha con la instalación de la señalización vertical y móvil en los frentes de trabajo activados. Por lo cual se define un 70% de cumplimiento.</td> </tr> <tr> <td>Demarcación de áreas sensibles</td> <td>Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua delimitadas/ Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua</td> <td>No aplica para este periodo revisar</td> </tr> </table>				Medida	Parámetro	% de Cumplimiento	Señalización	Cantidad de señales instaladas/ cantidad de señales requeridas en el PMT Total, de señales de dos PMT	El contratista no cumple a la fecha con la instalación de la señalización vertical y móvil en los frentes de trabajo activados. Por lo cual se define un 70% de cumplimiento.	Demarcación de áreas sensibles	Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua delimitadas/ Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua	No aplica para este periodo revisar
	Medida	Parámetro	% de Cumplimiento										
	Señalización	Cantidad de señales instaladas/ cantidad de señales requeridas en el PMT Total, de señales de dos PMT	El contratista no cumple a la fecha con la instalación de la señalización vertical y móvil en los frentes de trabajo activados. Por lo cual se define un 70% de cumplimiento.										
	Demarcación de áreas sensibles	Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua delimitadas/ Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua	No aplica para este periodo revisar										
Manejo integral de los Residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y lodos	Implementar estrategias para el adecuado manejo de los residuos de construcción y demolición generados en la obra.	Control Prevención Mitigación	Material de descapote y cobertura vegetal: Interventoría verifico las cantidades gestionadas durante la ejecución del contrato. Cantidades certificadas dispuestas en un total de 5384,87 m3 distribuidos así: Viterbo: 1500 m3 Apia: 490 m3 Coconi: 2325 RCD agregados: 12 Petri Risaralda: 23 Donación fresada: 1034,87	Registro fotográfico Informe contratista									

	<p align="center">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	
---	--	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)				
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION
			Y pendientes por certificar se tiene 1539,48 m3 los cuales están en trámite con COCONI	
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				
	Medida	Parámetro		% de Cumplimiento
	RCD	RDC dispuestos correctamente de 5384,87 m3 RCD generados 1539,48 m3		$\frac{1539}{1539} * 100 = 100\%$
Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	Implementar estrategias para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en la obra	Control Prevención Mitigación	<p>Los residuos no aprovechables generados en el proyecto en los campamentos, se hizo la entrega a la empresa Emservi para su disposición final.</p> <p>En la oficina del proyecto se cuenta con punto ecológico para la clasificación de residuos (caneca blanca, negra, verde).</p> <p>Se cuenta con el apoyo de una persona del grupo OLA (Orden, Limpieza y Aseo) para la clasificación de residuos generados en el proyecto frentes de obra.</p> <p>Durante este periodo no ha realizado entrega de material aprovechables, especiales, se continúa acopiado en la oficina para su respectiva entrega.</p>	<p>Tabla de residuos generados</p> <p>Certificado Disposición final residuos ordinarios.</p> <p>Estos documentos se presentan en los anexos del informe del contratista.</p>

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
---	--	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)					
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION	
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		Medida	Parámetro	% de Cumplimiento	
		Residuos ordinarios	Kg de Residuos ordinarios y no recuperables dispuestos en relleno sanitario / Kg generados de Residuos ordinarios y no recuperables) x 100	$\frac{50}{50} * 100 = 100\%$	
		Residuos aprovechables	Kg de residuos recuperados entregados a gestores autorizados / Total de Kg generados de residuos aprovechables x 100 Continúa acopiado.	$\frac{0}{0} * 100 = NA\%$	
		Residuos peligrosos	Cantidad de residuos sólidos peligrosos dispuestos con gestores autorizados / Cantidad total de residuos peligrosos generados x 100 Para este periodo no Aplica	$\frac{0}{0} * 100 = NA\%$	
Manejo de aguas superficiales	Establecer medidas para la prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de servicio público.	Control Prevención Mitigación	El contratista tiene un manejo aceptable del programa en la mitigación ya que no tiene una estrategia de prevención. 1. Manejo de aguas lluvias en los frentes de trabajo operativos. 2. Reprocesos por falta de manejo de aguas superficiales. 3. Regular mantenimiento de sumideros sobre los frentes operativos de trabajo. Se tiene pendiente manejo de aguas en 4 frentes operativos su operatividad regular en la prevención.	Registro fotográfico informe del contratista	
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		Medida	Parámetro	% de Cumplimiento	
		Estrategias	Número de estrategias implementadas /Número de Estrategias Programadas X 100	$\frac{2}{4} * 100 = 50\%$	

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	--

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)				
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	Implementar medidas para el manejo adecuado de residuos líquidos domésticos e industriales	Control Prevención Mitigación	<p>Aguas residuales domesticas: El contrato de obra por esta una zona, donde la prestación del servicio de unidades sanitarias portátiles no se en cuenta operativo se autorizó el alquiler de unidades residenciales para realizar la gestión directamente con el alcantarillado municipal que corresponda.</p> <p>Residuos industriales líquidos: En relación el contratista hace la gestión según lo indicado en el PAGA, el lavado del mixer se almacena en canecas y se hace decantación, posterior se hace la separación y el agua restante se reutiliza en actividades constructivas del proyecto.</p> <p>Para este periodo no reporta derrames.</p>	Soportes entregados en el informe del contratista y por parte de interventoría se evidencia en campo su cumplimiento.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				
		Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
		Baños	Cantidad de mantenimientos de las USP y/o baterías sanitarios realizados / Cantidad de mantenimientos programados X 100 No aplica durante este periodo El contratista tiene alquilado baños en cada frente de trabajo.	$\frac{5}{5} * 100 = 100\%$
		Derrames	Cantidad de derrames atendidos correctamente y registrados/ cantidad de derrames presentados Cantidad de derrames atendidos correctamente / cantidad de derrames presentados * 100 = 100%	$\frac{0}{0} * 100 = NP\%$

	<p align="center">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p align="center">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)					
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION		ANEXO VERIFICACION
Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal	Establecer medidas para el adecuado manejo de material de descapote y cobertura vegetal	Control Prevención Mitigación	El contratista tiene dos frentes de trabajo Las Melenas y Muro de contención PR63+250 la cual a la fecha tiene afectación por cobertura vegetal y tala de individuos forestales la cual por parte de interventoría se a reiterado mediante comunicados la necesidad de compensar y restaurar las áreas afectadas. A lo cual el contratista inicio gestiones para el cumplimiento.		Registro fotográfico e informe del contratista. Se evidencia en campo y los respectivos comunicados.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO					
		Medida	Parámetro		% de Cumplimiento
		Aprovechamiento forestal	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100		$\frac{0}{2} * 100 = 0.00\%$
Recuperación de áreas afectadas	Recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las actividades del proyecto	Control Prevención Mitigación	Muro de contención PR63+250 se tiene definido que el talud inferior margen izquierda se debe hacer recuperación del área con estabilización y revegetación con las mismas especies del existentes sobre el área y tengan buen comportamiento radicular para contribuir con la estabilización de taludes. El contratista no ha iniciado actividades de restauración del área.		Registro fotográfico e informe del contratista. Se evidencia en campo y los respectivos comunicados.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		Medida	Parámetro		% de Cumplimiento

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
---	--	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)					
PROGRAMA	OBJETIVO		TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION
		Aprovechamiento forestal	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100	$\frac{0}{1} * 100 = 0.00\%$	
Protocolos de fauna en obra	Establecer medidas para la protección de fauna		Control Prevención Mitigación	<p>Se tiene dos frentes de trabajo sensibles que están ubicado en el puente Viterbo PR77+100 y muro de contención PR63+250.</p> <p>En el puente Viterbo se ejecutó la segunda jornada de ayuntamiento de avispas con los bomberos del municipio de Viterbo, y capacitación sobre el manejo de fauna y en el muro se e cuenta una afectación por mal manejo de material de excavación.</p>	Registro fotográfico e informe del contratista y correspondencia enviada hacia el contratista.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
			Protección de fauna	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100	$\frac{2}{3} * 100 = 66 \%$
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	Implementar un adecuado manejo de instalaciones temporales		Control Prevención Mitigación	<p>Se cuenta con campamentos temporales en los fretes de obra:</p> <p>PR 63+250 RUTA 5003 PR 77+100 puente Viterbo RUTA 5003 Oficina principal Municipio de Viterbo Sector las melenas PR74+700 Municipio de Apia PR 58+800</p>	Registro fotográfico e informe del contratista y correspondencia enviada hacia el contratista.

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
---	--	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)				
PROGRAMA	OBJETIVO	TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION	ANEXO VERIFICACION
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		Medida	Parámetro	% de Cumplimiento
		Campamento	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100	$\frac{5}{5} * 100 = 100\%$
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Establecer medidas para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Control Prevención Mitigación	El contratista en este periodo no presenta maquinaria en las rutas 2507 y 2508, solo se presenta maquinaria en la ruta 5003, Toda la capacidad de maquinaria se concentró en esta ruta 5003 Frente las melenas Frente puente APIA Frente muro de contención	Registro fotográfico e informe del contratista y correspondencia enviada hacia el contratista
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL	
---	--	---

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)						
PROGRAMA	OBJETIVO		TIPO DE MEDIDA	OBSERVACION		ANEXO VERIFICACION
		Medida	Parámetro		% de Cumplimiento	
		Maquinaria, equipos y vehículos	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100		$\frac{16}{16} * 100 = 100\%$	
		Maquinaria y equipo	Soportes de mantenimiento presentados/ maquinaria y equipo en obra X100		$\frac{9}{9} * 100 = 100\%$	
		Vehículos	Documentación de volquetas presentada/ volquetas utilizadas en la obra		$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$	

Cuadro 1: Cuadro comparativo de los programas en ejecución y de seguimiento área Ambiental.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista realizó la compensación forestal, que hace referencia a la entrega de 38 individuos forestales al municipio de Viterbo, secretaria de agricultura y medio ambiente, según lo indicado en los diferentes actos administrativos otorgados al contratista.
- El contratista a la fecha no tiene aprobación del informe RCD y este programa fue radicado mediante correo electrónico a la corporación autónoma ambiental CORPOCALDAS, el día 23 de octubre del 2024, solo se informa que se tiene un comunicado de notificación donde hace la referencia al incumplimiento de la obligación y se puede incurrir en una sancionatorio, se continua pendiente la entrega de la correspondiente aprobación y observaciones de la entidad.
- El contratista inicio actividades de llenado de geo bolsas para el desvió de cause de la pila central del puente Viterbo Rio Risaralda PR77+100, de la Ruta 5003. Adicional, el contratista tiene permiso de ocupación de cauce, se realizó la respectivas notificaciones y activación del protocolo de alerta temprana definida.
- Los frentes de trabajo requieren fortalecer la señalización preventiva, minimizar el impacto ambiental en los frentes de trabajo con mayor susceptibilidad, y tener más frecuencias de orden y aseo, los requerimientos realizados por interventoría mediante comunicados, comités de sistemas integrales y en los recorridos de obra deben ser contestados a prontitud.
- Interventoría viabilizó la solicitud del contratista de trasladar los recursos asignados para la gestión socio ambiental fue aprobada para ejecución en obras de reforzamiento del puente Viterbo, ala fecha está en por revisión y concepto técnico del área de sostenibilidad de INVIAS.

Elaboró:

Maura Ximena Chacua Cuaran
Asesora ambiental interventoría
Contrato 4107 del 2023
Firma:



Verificó:

John Deyber Quiceno López
Director interventoría
Contrato 4107 del 2023
Firma:





**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.37 Informe de gestión ambiental obra

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Proceso de licitación No SI-LP-01-2023

**Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia –Viterbo-Asia, ruta 5003;
Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508,
en los Departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes.**



CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 4161 de 2023

INFORME AMBIENTAL No 12

CORTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

TABLA DE CONTENIDO

LISTADO DE IMÁGENES	3
LISTADO DE TABLAS	3
LISTA DE ANEXOS	3
LISTA DE DISTRIBUCIÓN.....	5
DEPENDENCIA	5
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN INTERNO	5
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO.....	5
REVISIONES AL DOCUMENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.....	6
INTRODUCCIÓN.....	7
OBJETIVOS.....	7
OBJETIVO GENERAL	7
OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	8
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	9
GESTIÓN AMBIENTAL EFECTUADA EN EL PERIODO REPORTADO.....	12
DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACIÓN DERECURSOS NATURALES.....	13
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DESARROLLO, CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y ESTADO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES PROPUESTOS	14
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	33

LISTADO DE IMÁGENES

Ilustración 1	Ubicación frentes de obra Ruta 5003.....	9
Ilustración 2	Ruta 2507	10
Ilustración 3	Ruta 2508	11

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1	Responsables del contrato	5
Tabla 2	Estado del documento	5
Tabla 3	Responsables del documento	5
Tabla 4	Responsables de revisión y aprobación del documento	6
Tabla 5	Revisión por parte de supervisión	6
Tabla 6	Generalidades contractuales.....	8
Tabla 7	Permisos ambientales.....	13
Tabla 8	Conformación del grupo socioambiental	14
Tabla 9	Capacitación y concientización personal de obra.....	15
Tabla 10	Cumplimiento de requerimientos legales	17
Tabla 11	Manejo integral de materiales de construcción	18
Tabla 12	Señalización frentes de obra y sitios temporales	20
Tabla 13	Manejo integral RCD.....	21
Tabla 14	Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	22
Tabla 15	Manejo de aguas superficiales	23
Tabla 16	Manejo de residuos líquidos e industriales.....	24
Tabla 17	Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal	25
Tabla 18	Recuperación de áreas afectadas	26
Tabla 19	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	27
Tabla 20	Protocolo de fauna	28
Tabla 21	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	29
Tabla 22	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	31

LISTA DE ANEXOS

Anexo A	Acta de compromiso de baños. (este anexo ya fue entregado en meses anteriores).....	13
Anexo B	Informe realizado	13
Anexo C	Documento de recibido a satisfacción de compensación forestal	13
Anexo D	Permisos ambientales de proveedores. (Este anexo se ha entregado en meses pasados).	13
Anexo E	Asistencia de capacitación.....	16
Anexo F	Registro fotográfico de capacitaciones	16
Anexo G	Soporte Inducción ambiental	16
Anexo J	cantidades materiales	19
Anexo K	Materiales generados en obra (aprov- no aprov- REPEL).....	22
Anexo L	Registro fotográfico de medidas ambiental	23
Anexo N	generados en obra	23
Anexo O	Verificación de actividades en aguas superficiales	24
Anexo P	Soporte alquiler de baños (Este soporte se ha entregado en meses anteriores).	24
Anexo R	Entrega de compensación forestal	26
Anexo S	Registro fotográfico medidas ambientales	27
Anexo T	Informe de actividad.....	28

Anexo U	<i>Mantenimientos preventivos, maquinaria y vehículos</i>	30
Anexo V	Preoperacionales maquinaria y equipos	30
Anexo W	Documentación de volquetas	30

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
DEPENDENCIA

Tabla 1
Responsables del contrato

ENTIDAD	No. de copias	Estado: Impreso/ Digital
ENDD CONSTRUCCIONES SAS	1	Digital
CONSORCIO ETSA-SIGA	1	Digital
INVIAS	1	Digital

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN INTERNO

Tabla 2
Estado del documento

Contrato	Contrato de obra No. 4161 de 2023
Título Documento	Informe ambiental No 6

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

Tabla 3
Responsables del documento

	REALIZÓ	REVISÓ Y APROBÓ
Nombre	Oscar William Isaza vallejo	Andrés Ricardo Garavito Fernández
Cargo	Profesional ambiental contratista	Director contratista
Firma		

Tabla 4
Responsables de revisión y aprobación del documento

	REVISÓ Y APROBÓ
Nombre	Maura Ximena Chacua
Cargo	Profesional ambiental interventoría
Firma	

REVISIONES AL DOCUMENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Tabla 5
Revisión por parte de supervisión

FECHA	REVISIÓN VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	PAGINAS MODIFICADAS	OBSERVACIONES

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las actividades desarrolladas desde el área ambiental en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2024, en el desarrollo del contrato que tiene por objeto “Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes” dando cumplimiento a las actividades e indicadores propuestos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental con el fin de disminuir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos que se generan durante la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar las actividades establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental elaborado para el proyecto que tiene por objeto: " Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Describir las actividades ambientales realizadas entre el 1 y 30 de noviembre correspondiente al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.
- ✓ Realizar seguimiento a los indicadores ambientales propuestos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.
- ✓ Plasmar las medidas ambientales preventivas, correctivas y de compensación correspondientes al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el resumen de las generalidades contractuales del proyecto:

Tabla 6
Generalidades contractuales

GENERALIDADES CONTRACTUALES			
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT	901.361.235-0		
OBJETO	Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes.		
PLAZO	Plazo 1	12 de diciembre al 31 de diciembre	4 meses
	Prórroga 1	1 de enero al 28 junio 2024	6 meses
	Prórroga 2	30 de junio al 31 de octubre	4 meses
	Prórroga 3	31 de octubre al 15 de noviembre	4 meses 15 días
	Prórroga 4	15 de noviembre al 31 de diciembre	1 mes 15 días
NÚMERO DE CONTRATO	4161 de 2023		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA-SIGA		

Fuente: Elaboración propia

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en los municipios de Supia, Riosucio, Guática, Anserma, Viterbo y Apia:

Ilustración 1
Ubicación frentes de obra Ruta 5003



PLAN DE TRABAJO
Mantenimiento de las vías del eje cafetero: ruta 5003; ruta 2507; ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes
SECTOR 1 - Ruta 5003 y Ruta 2507
Ruta 5003 vía Apia - Viterbo - Asia
Construcción, mantenimiento y recalces dissipadores, drenaje y descoles
Construcción cunetas vía, bordillo, sello fisuras en PR 73+210 a PR 74+520
Construcción muro contención con cimentación profunda PR 63+250/302
Construcción pavimento flexible en el PR 74+520 a PR 74+988
Señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad vial
Apoyo atención de derrumbes, señalización y obras prioritarias temporales
Construcción pavimento rígido en el municipio de Apia, calle 11 Cra 5 a 8
Reforzamiento estructural en Puente vehicular Viterbo PR 77+100

Ilustración 2
Ruta 2507



PLAN DE TRABAJO
Mantenimiento de las vías del eje cafetero: ruta 5003; ruta 2507; ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes
Ruta 2507 vía Remolinos - Cauya
Fresado y mantenimiento pavimento flexible en PR 48+000 a PR 48+091
Señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad vial
Atención de derrumbes, señalización y obras prioritarias temporales

Ilustración 3
Ruta 2508



PLAN DE TRABAJO Mantenimiento de las vías del eje cafetero: ruta 5003; ruta 2507; ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes SECTOR 2 - Ruta 2508	
Ruta 2508 vía Cauya - La Felisa	
Fresado y mantenimiento pavimento flexible en PR 17+200 a PR 19+000	
Atención de emergencia sector Las Pílas	
Atención de emergencia sector La Roka	
Canal disipador en PR 08+920 y PR 34+700	
Muro de contención PR 54+850	
Señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad vial	
Atención de derrumbes, señalización y obras prioritarias temporales	

GESTIÓN AMBIENTAL EFECTUADA EN EL PERIODO REPORTADO

Para realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el programa de manejo ambiental se han realizado las siguientes actividades:

- ✓ Solicitud documentación maquinaria y equipos
- ✓ Preoperacionales maquinaria y equipos
- ✓ Solicitud de documentación de cantidades de materiales a proveedores.
- ✓ Solicitud hojas de vida maquinaria.
- ✓ Diligenciamiento de movimiento de maquinaria. (activa, reparación, inactiva).
- ✓ Capacitaciones ambientales
- ✓ Manejo de residuos ordinarios, aprovechables.
- ✓ Se ejecuta alerta temprana puente Viterbo mediante el acercamiento con bomberos y alcaldía del municipio de Anserma, hidroeléctrica Risaralda Energía S.A.S. E.S.P, y con el señor John Wilder Blandón Ortiz habitante del sector cabuya (alerta temprana puente Viterbo).
- ✓ Orden y aseo frente de obra.
- ✓ Medidas preventivas lavado de mixer en frente de obra
- ✓ Envío de programa de Residuos de Construcción y demolición (RCD) ante Corpocaldas
- ✓ Recolección de señalización en mal estado
- ✓ Adecuación de señalización frentes de obra
- ✓ Traslado de abejas y erradicación de avispas puente Viterbo.
- ✓ Entrega de Compensación forestal a la alcaldía Viterbo.

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

En la siguiente tabla se resumen algunos de los tramites ambientales:

Tabla 7
Permisos ambientales

Relación tramites ambientales		
Tipo de tramite	A o N/A	Responsable
Permiso de vertimiento	N/A	Se cuenta con las autorizaciones de baños de Apia, las melenas y el muro PR 63+250. Anexo A <i>Acta de compromiso de baños. (este anexo ya fue entregado en meses anteriores).</i>
Permiso de ocupación de cauce	A	Teniendo en cuenta que Corpocaldas dió cierre al expediente que contenía la resolución 0550 de 2001 en la cual tenían un permiso de ocupación de cauce permanente en el Rio Risaralda- puente de Viterbo, Se realizó el trámite por parte del contratista, a la fecha se nos hace entrega del permiso por parte de Corpocaldas
Permiso de ZODME para disposición final de RCD	N/A	Material limpieza de derrumbes. Se gestiona el certificado de disposición final por parte del ZODME COCONI. Se está a la espera del certificado de el ZODME COCONY correspondiente al mes de octubre y noviembre Anexo B <i>Informe realizado</i>
Permiso de autorización de talade árboles	N/A	Se realiza entrega de 38 arbole de ébano por motivo de compensación forestales. Se firma recibido a satisfacción por parte del secretario de Agricultura el señor Daniel Jaramillo Burgos, sin embargo, falta la entrega del documento formal por parte de la alcaldía del municipio de Viterbo. Anexo C <i>Documento de recibido a satisfacción de compensación forestal</i>
Permiso de Emisiones atmosféricas	N/A	Los materiales pétreos serán suministrados por proveedores que cuentan con las autorizaciones ambientales correspondientes. En el programa correspondiente se presenta las certificaciones otorgadas por el proveedor Anexo D <i>Permisos ambientales de proveedores. (Este anexo se ha entregado en meses pasados).</i>

Fuente: Elaboración propia con base a la guía del usuario CARDER 2014

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DESARROLLO, CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y ESTADO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES PROPUESTOS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante el periodo:

Tabla 8

Conformación del grupo socioambiental

Conformación del grupo de gestión ambiental y social						
OBJETIVO:						
Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA.						
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:						
<ul style="list-style-type: none"> Todos los impactos 						
TIPO DE MEDIDA:						
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:						
<p>-Se comienza a ejecutar alerta temprana puente Viterbo mediante el acercamiento con bomberos y alcaldía del municipio de Anserma, hidroeléctrica Risaralda Energía S.A.S. E.S.P, y con el señor John Wilder Blandón Ortiz habitante del sector cabuya (alerta temprana puente Viterbo).</p> <p>-Orden y aseo frente de obra.</p> <p>-Medidas preventivas lavado de mixer en frente de obra</p> <p>-Entrega de compensación forestal a la alcaldía de Viterbo</p> <p>--Recolección de señalización en mal estado</p> <p>-Alerta temprana</p> <p>- informes semanales ambientales</p> <p>- Informe de cantidades dispuestas</p> <p>- Entrega de Plan de adaptación de la Guía ambiental (PAGA).</p>						
SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO		
Conformación grupo de gestión ambiental y social	Personal contratado para la gestión ambiental y social requerido por el proyecto/ personal contratado para la gestión ambiental y social $5 \text{ requeridos} / 5 \text{ contratados} * 100 = 100\%$	Proceso	Mensual	Se cuenta con 2 profesionales ambientales, los cuales son la especialista y el profesional ambiental, así mismo desde el área sst se cuenta con el profesional sst y el inspector ambiental, y un profesional de la parte social.		

Tabla 9*Capacitación y concientización personal de obra*

Capacitación y concientización para el personal de obra							
OBJETIVO:							
Sensibilizar al personal vinculado al proyecto en temas de interés ambiental							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
-Cambios en los niveles de ruido Pérdida de individuos de fauna terrestre Cambios en la composición florística. -Reducción y pérdida de conectividad ecológica. -Aumento de especies invasoras (especies exóticas o nativas generalistas) Contaminación de suelos							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
En la siguiente tabla se relacionan las capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas hasta la fecha:							
Fecha	Tema					Cantidad de colaboradores	
23-01-2024	Inducción ambiental					4	
13-02-2024	Inducción ambiental					4	
15-02-2024	Inducción ambiental					23	
21-02-2024	Inducción ambiental					3	
27-02-2024	Inducción ambiental					6	
05-03-2024	Inducción ambiental					1	
Marzo 2024	Socialización operarios maquinaria					2	
Marzo 2024	Socialización conductores volquetas					2	
Abril 2024	Socialización conductores de volquetas					9	
Abril 2024	Socialización operarios maquinaria					5	
Abril 2024	Socialización hallazgo fortuito de Bienestares arqueológicos					16	
22-04-2024	Protección de flora y fauna orden y aseo					14	
23-04-2024	Clasificación de residuos Notificación en caso de observar fauna atropellada Delitos e infracciones ambientales					10	
25-04-2024	Manejo de residuos peligrosos Clasificación de Residuos Sistema Globalmente Armonizado					2	
16-05-2024	Inducción ambiental					2	
23-05-2024	Notificación en caso de observar fauna atropellada Delitos e infracciones ambientales					9	

28-05-24	Protección de flora y fauna Separación y clasificación de residuos	8
13-06 -2024	Autocuidado orden y aseo en la obra. Importancia de mantener los equipos de primeros auxilios en el frente de obra	12
16-07-2024	Inducción ambiental	4
22-07-2024	Manejo adecuado de RCD Orden y aseo Como utilizar correctamente punto ecológico Importancia y manejo.	12
29-07-2024	Inducción ambiental	13
28 -08-2024	Ley 2232 de 2022 consumo de plástico de un solo uso	18
30-08-2024	Prevención de piel y manejo de residuos peligrosos	10
1-08-24	Inducciones ambientales	11
1-09-24	Inducciones ambientales	15
17-09-24	Biodiversidad	8
6-09-24	Medidas de contingencia en caso de fuga de gas	10
06-09-24	Medidas de manejo de materiales de construcción	15
06-09-24	Socialización acopio de material vía publica	3
16-10-24	Orden y aseo	12
25-10-24	Orden y aseo	8
25-10-24	Manejo de RESPEL (EMPRESA SERVI- EQUIPOS)	6
28-11-24	Ciclo de vida de materiales de construcción	7
1-11-24	El ser humano y la relación con el ambiente	5

Durante este periodo se realiza dos (2) temas de capacitación ambiental en dos frentes de obra y 20 de capacitación de inducción y reinducción. Las capacitaciones efectuadas en el periodo fueron ciclo de vida de materiales y el ser humano y la relación con el ambiente.

Igualmente se cuenta con punto ecológico en la oficina principal para la separación de los residuos. Se fomenta el uso de reciclaje de papel y el no uso de bolsas plásticas.

En obra se cuenta con puntos ecológico en el sector de las melenas, en el sector del muro PR 63+250, en el municipio de Apia en la calle 11 entre carrera 4 y 5.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas/Capacitaciones en temas de interés ambiental programadas Capacitaciones realizadas 2/2 capacitaciones programadas 2*100 = 100 %	Proceso	Mensual	Anexo E <i>Asistencia de capacitación</i> Anexo F <i>Registro fotográfico de capacitaciones</i> Anexo G <i>Soporte Inducción ambiental</i>

Tabla 10
Cumplimiento de requerimientos legales

Cumplimiento de requerimientos legales							
OBJETIVO:							
Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto.							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
• Todos los impactos							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Durante el mes de NOVIEMBRE se cumple con la entrega de compensación forestal mediante la entrega de 38 árboles de especie ébano a la alcaldía del municipio de Viterbo.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	
Requisitos legales	Permisos ambientales obtenidos/ Permisos ambientales requeridos Permisos obtenidos 1/1permisos requeridos 1* 1= 100% Es de aclarar que no se tramita ningún permiso este mes, sin embargo se entrega compensación referente a tres permisos de erradicación de 10 arboles en total		Proceso	Mensual			

Tabla 11*Manejo integral de materiales de construcción*

Manejo integral de materiales de construcción							
OBJETIVO:							
Implementar medidas para el manejo integral de materiales de construcción							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
-Cambio en la susceptibilidad a la erosión y estabilidad del terreno Cambio en la morfología y las propiedades físicoquímicas del suelo Cambio en el uso del suelo							
-Emisiones generadas (evitadas) relacionadas con la reducción del consumo de recursos por menores actividades de mantenimiento y consumo de energía.							
-Contaminación de suelo y fuente hídricas.							
-Emisión de material particulado.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Los materiales de construcción almacenados en obra son delimitados y cubiertos.							
Se realiza el adecuado manejo de lavado de mixer en frente de obra.							
PERMISOS DE PROVEEDORES DE MATERIALES							
Proveedor	Materiales	Título minero		Licencia ambiental		Vigencia	
Edgar De Jesús ojas Arrubla/ Martha Luz Marín Bedoya Cantera El Jazmín	Afirmado	Contrato de concesión (d 2655) \ contrato de concesión (l 685) Expediente: 430-17 RMN: HCEG-05		Resolucion CORPOCALDAS No 2023- 0643 del 17 de abril de 2023		19/08/2031	
Luis Alfonso Montoya R Rodríguez Proyectos y Triturados de Risaralda	Arenas gravas base sub Base	contrato de concesión (L 685) Expediente: 680-17 RMN: HGTK-01		Resolución CORPOCALDAS No 551 del 5 de noviembre de 2015		09/08/2037	
Francisco José Barbier López Emcaldas	Arenas Gravas	Expediente: 583-17 RMN: HCMK-01		Resolución No 375 del 15 de septiembre de 2016		10/07/2032	
ÁLVARO GÓMEZ BOTERO Arena y gravas	Base Sub base Crudo de río	título minero 816-17 CONCESION (L 685)		RESOLUCIÓN NUMERO 084 Febrero 11 de 2010 ÁLVARO GÓMEZ BOTERO,		Permanecerá vigente durante toda la vida útil del proyecto	
Proveedor	Materiales	Permiso de emisiones atmosféricas				Vigencia	
Sociedad C.I. GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S.	Asfalto	Resolución CARDER 6671 del 16 de diciembre de 2022				5 años	
Asfaltos y construcciones BEM S.A.S	Asfalto	Resolución CARDER 6671 del 16 de diciembre de 2022				5 años	
Concreto premezclado							
CONCRETOS EJE SOLUCIONES EN CONCRETO	premez clado	Registro RUCOM 2019092715509				RESOLUCIÓN 01613	

Esta información también es actualizada en el formato de radicación y actualización ambiental de proyectos con sus respectivos soportes, al igual que dentro del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) versión 3. Es de aclarar que el PAGA número tres fue entregado.

Tabla 13

Manejo integral de materiales de construcción

Manejo integral de materiales de construcción				
Los materiales de construcción son dispuestos en el ZODME coconi, así como en el municipio de Viterbo y Apía, para esto dos últimos tenemos permiso por parte de las alcaldías municipales.				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
	<p>Cantidad en m3 de materiales de construcción con su remisión adquiridos en fuentes legales</p> <p>Los soportes de cantidades de materiales no son anexos en este informe ya que en comunicación con las empresas manifiestan que eran entregados a fin de mes, esto debido a que deben de hacer el corte completo. Sin embargo, en Anexo H <i>cantidades materiales</i></p>			
Materiales de construcción	<p>Cantidad en m3 de materiales de construcción adquiridos</p> <p>Total, de material adquirido en fuentes legales:</p> <p>base granular: 46,48 m3 Arena: 14 m3 Concreto premezclado MDC-19: 298,93 m3</p> <p>concreto premezclado: 174,6 m3</p>	Proceso	Mensual	

Tabla 12*Señalización frentes de obra y sitios temporales*

Señalización para el manejo ambiental en frentes de obras y sitios temporales							
OBJETIVO:							
Incluir en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución que vinculen al personal de obra al acceso de movilidad segura.							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Corresponden a aquellos relacionados con la movilidad, el acceso a la infraestructura vial o la seguridad del personal vinculado a la obra junto con las comunidades aledañas a frentes de obra y áreas de uso temporal.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Se han instalado señales verticales y portátiles correspondientes a las contempladas dentro de los PMT, frente de obra el muro PR 63+250, Municipio de Apia calle 11 entre carrera 4 y 5.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO		
Señalización	Cantidad de señales instaladas/ cantidad de señales requeridas en el PMT Durante este periodo se instaló señalización nueva, el sector correspondiente a el municipio de Apia y puente Viterbo. Señalización instalada / señalización requerida 10/10 100%		Proceso	Mensual	Anexo H. Registro fotográfico señalización		
Demarcación de áreas sensibles	Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de Aguas delimitadas / Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua No aplica durante este periodo		Proceso	Mensual	Registro fotográfico N/A		

Tabla 13*Manejo integral RCD*

Manejo integral de los Residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y lodos							
OBJETIVO:							
Implementar estrategias para el adecuado manejo de los residuos de construcción y demolición generados en la obra							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Cambio en la susceptibilidad a la erosión y estabilidad del terreno							
Cambio en la morfología y las propiedades fisicoquímicas del suelo.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Durante este periodo se generan los siguientes RCDs:							
Manejo integral de los Residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y lodos							
Residuos de concreto: En el sector las meleas PR 73+455 y la ROKA PR 34+760 los escombros se encuentran acopiados,señalizados y cubiertos.							
Material de excavación: En el sector del muro PR 63+250 se realizan excavaciones, dicho material es dispuesto adecuadamente en el Zodme a la fecha se ha excavado un total de 1000 m3 en este frente de obra.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO		
RCD	Los RCDs generados dispuesto son productos de deslizamientos, generando para este periodo 1.000m3		Normativo	Mensual			

Tabla 14*Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales*

Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales							
OBJETIVO:							
Implementar estrategias para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en la obra							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
CamBío en la morfología y las propiedades fisicoquímicas del suelo							
Cambio en los niveles de inmisión de olores							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Se cuenta con bolsas de colores (blanca, negra y verde), para la clasificación de los residuos generados en obra.							
Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales							
En la oficina del proyecto se cuenta con punto ecológico para la clasificación de residuos (caneca blanca, negra, verde).							
Los frentes de obra con punto ecológico son:							
Sector las melenas PR 74+100, la oficina principal, frente de obra ubicado en el municipio de Apia.							
La entrega de este material aprovechable se tiene programado para el día 3 de diciembre							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Residuos ordinarios	<p>Kg de residuos dispuestos en relleno sanitario / Kg generados de Residuos ordinarios y no recuperables) x 100</p> <p>Residuos para relleno sanitario 50 kg/ 50 kg</p> <p>residuos no aprovechables generados* 100= 100%</p> <p>Platico: 1 kg</p> <p>Papel 1 kg</p> <p>Cartón 1 kg</p>	Proceso	Mensual	Anexo J Materiales generados en obra (aprov- no aprov- REPEL)			

Residuos aprovechables	Kg de residuos recuperados entregados a gestores autorizados /Total de Kg generados de residuos aprovechables x 100 0/3=100%	Proceso	Mensual	Anexo I <i>Registro fotográfico de medidas ambiental</i> Anexo J <i>generados en obra</i>
Residuos peligrosos	Cantidad de residuos sólidos peligrosos dispuestos con gestores autorizados /Cantidad total de residuos peligrosos generados 0/0 x100	Normativo	Finalizada la obra	Anexo J <i>Cantidad generados en obra</i>

Tabla 15
Manejo de aguas superficiales

Manejo de aguas superficiales							
OBJETIVO:							
Establecer medidas para la prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de servicio público							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Disminución del caudal ambiental.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:							
-Verificación de actividades en el río Risaralda, a fin de cumplir las obligaciones estipuladas en el permiso ambiental. - orden y aseo en áreas que se está realizando obras hidráulicas. - limpieza de frentes de obra Puente Viterbo. - Ejecución de alerta temprana							
Manejo de aguas superficiales							
Dentro de las actividades ejecutadas se encuentra la alerta temprana, esto a fin de evitar accidentes a personas y daños a maquinaria que pudiera tener como resultado pérdidas humanas y/o impactos ambientales. Así mismo se realiza verificación de actividades en el frente de puente Viterbo 77+750, ya que en este frente de obra se cuenta con un permiso de ocupación de cauce. Además se han programado jordanas de limpieza a orillas del río en el frente de obra.							
Igualmente, en las zonas aledañas donde se está construyendo obras hidráulicas permanentemente se realiza limpieza exactamente 74+750.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			

Inspección Visual	Número de estrategias implementadas / Número de estrategias Programadas X 100	Proceso	Mensual	Registro fotográfico Anexo K <i>Verificación de actividades en aguas superficiales</i>
-------------------	--	---------	---------	---

Tabla 16
Manejo de residuos líquidos e industriales

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales							
OBJETIVO:							
Implementar medidas para el manejo adecuado de residuos líquidos domésticos e industriales							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentos							
Contaminación del agua							
Disminución de la calidad del agua							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
se cuenta con permisos de uso de baño el sector de las melenas, el muro 63+250, en el municipio de Apia en la calle 11 entre carrera 4 y 5 y en el frente de obra del puente Viterbo PR 77+100.							
Esta medida se tomó con el fin de generar menos residuos contaminantes y ahorrar costos a la empresa.							
Igualmente, para el proceso constructivo de la obra se cuenta con agua suministrada por la empresa Corpocaldas del municipio de Viterbo; la cual instalo dos acometidas para el suministro de este recurso. Uno ubicado en el sector de las melenas y el otro para el sector del puente Viterbo.							
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Baños	Cantidad de mantenimientos de las USP y/o baterías sanitarios realizados / Cantidad de mantenimientos programados X 100 No aplica durante este periodo	Proceso	Mensual	No aplica durante este periodo, ya que no se han alquilado USP, hasta la fecha. Se cuenta con la autorización del dueño de la vivienda en el sector de las melenas, el frente de trabajo del muro 63+250, el municipio de Apia y Anexo A <i>Soporte alquiler de baños (Este soporte se ha entregado en meses anteriores).</i>			

Derrames	Cantidad de derrames atendidos correctamente y registrados 0/ 0 cantidad de derrames presentados 0/0x100%	Proceso	Proceso	Anexo L <i>Registro fotográfico</i> <i>Medidas ambientales en obra</i>
----------	--	---------	---------	---

Tabla 17*Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal*

Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal							
OBJETIVO:							
Establecer medidas para el adecuado manejo de material de descapote y cobertura vegetal							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
<ul style="list-style-type: none">Disminución de la cobertura vegetalCambios en la estructura y composición florísticaCambios en la abundancia de especies en veda de especies epifitas vascular y no vascularAfectación de la percepción escénica							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
el material de descapote es acopiado temporalmente, una vez terminadas las obras en el PR 63+250 este será utilizado en este punto para recuperar las áreas afectadas.							
Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Aprovechamiento forestal	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100 Estrategias implementadas 0/0 estrategias programadas durante este período *100 = 1/2	Proceso	Se realiza el acopio de material de descapote con el fin reutilizarlo una vez terminadas las actividades constructivas.				

Tabla 18*Recuperación de áreas afectadas*

Recuperación de áreas afectadas				
OBJETIVO:				
Recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las actividades del proyecto				
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:				
-Daño a la biodiversidad				
TIPO DE MEDIDA:				
Control		Prevención		Mitigación
			x	Compensación
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:				
<p>como consecuencia de las actividades constructivas en el muro 63+250 se ha generado una pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de las excavaciones y desprendimiento de tierra a la parte baja del talud.</p> <p>Como primera medida se retirará la tierra del área afectada, para posteriormente coordinar actividades con la parte de interventoría en la aplicación de siembra con semilla de pasto bachearía mediante el método del voleo.</p> <p>Igualmente, si es necesario se completará la actividad con siembra de mata ratón.</p> <p>La semilla ya se compró, se inicia actividad de siembra el martes 3 de diciembre.</p>				
Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Recuperación de áreas afectadas	Recuperación de áreas afectadas a través de establecimiento de cobertura vegetal y/o empradización de taludes/ Áreas afectadas por el proyecto 0/0	Proceso	Mensual	<p>Anexo C <i>Entrega de compensación forestal</i></p> <p>La semilla ya se compró, la siembra se realizará el 3 de diciembre</p>

Tabla 19*Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio*

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio							
OBJETIVO:							
Implementar un adecuado manejo de instalaciones temporales							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
<div>-Alteración de la morfología.</div> <div>-Activación o generación de procesos erosivos o de generación de movimientos. Pérdida de suelo.</div> <div>-Cambios en la calidad de los suelos. Alteración del uso actual.</div> <div>-Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje. Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentos.</div> <div>-Alteración en la capacidad de transporte de agua. Alteración del cauce.</div> <div>-Cambios en la calidad del agua del acuífero. Alteración en zonas de recarga hídrica.</div> <div>-Cambios en la calidad del aire. Cambios en los niveles de ruido.</div>							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio							
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
<div>Se cuenta con campamentos temporales en los fretes de obra de:</div> <div>En el PR 63+250, En el sector la ROKA PR 34+760 ruta 2508.</div> <div>Y en el PR 7+0100 puente Viterbo, se utilizó una casa del propietario como campamento.</div>							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Campamento	<div>Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100 Estrategias implementadas / estrategias programadas durante este período 1 /1 *100 =100%</div> <div>Se realiza limpieza de material acopiado sector municipio de Apia</div>	Proceso	Mensual	<div>Anexo L</div> <div>Registro fotográfico medidas ambientales</div>			

Tabla 20
Protocolo de fauna

Protocolos de fauna en obra Código PBSE – 4.4 - 15				
OBJETIVO:				
Tomar las medidas necesarias en pro de la protección de fauna existente en el proyecto				
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:				
- Protección de especies existentes en el frente de obra (abejas)				
TIPO DE MEDIDA:				
Control	x	Prevención	x	Mitigación
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio				
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:				
Durante de este mes se realizó una actividad de fumigación de avispas y traslado de abejas existentes en el frente de obra puente Viterbo PR 77+100, dicha actividad fue realizada por el cuerpo de bomberos de Viterbo. Para esta actividad se acordono el área a fin de evitar que la comunidad y trabajadores fueran afectados.				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Protección de fauna	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100 1/1 *100 100%	Proceso	Mensual	Registro fotográfico Anexo M <i>Informe de actividad</i>

Tabla 21*Manejo de maquinaria, equipos y vehículos*

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos							
OBJETIVO:							
Establecer medidas para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
-Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentos. -Alteración en la capacidad de transporte de agua. -Cambios en la calidad del aire. -Cambios en los niveles de ruido.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control		Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:							
- Ejecución de preoperacionales - Se solicita mantenimiento correctivos y preventivos - Documentación de volquetas							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO			
Maquinaria, equipos y vehículos	Entre las estrategias implementadas para maquinaria y vehículos están: 1. Verificación de preoperacionales 2. documentación de vehículos Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100 2/2x100 100%	Proceso	Mensual	Registro fotográfico			

Maquinaria y equipos	<p>Soportes de mantenimiento presentados/ maquinaria y equipo en obra</p> <p>2/2X100</p> <p>100%</p>	Proceso	<p>Mensual Meta: 90% de la maquinaria y equipo alquilado a terceros</p>	<p>Anexo L <i>Mantenimientos preventivos, maquinaria y vehículos</i></p> <p>Anexo M <i>Preoperacionales maquinaria y equipos</i></p>
Vehículos	<p>Documentación de volquetas presentada/ volquetas utilizadas en la obra</p> <p>2/2 *100</p> <p>100%</p>	Proceso	Mensual	<p>Anexo N <i>Documentación de volquetas</i></p>

maquinaria

Tabla 22
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

<div><div><div><div><div><div>ENDD</div></div></div><div><div>CONSTRUCCIONES S.A.S</div><div>NIT. 901.361.235-0</div></div></div></div></div>											
REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS											
Nº	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	VIGENCIA LICENCIA DE CONDUCCION	RAZON SOCIAL	SOAT	TECNOMECANICA	OBSERVACIONES
1	FINISHER	RP170	SAN CLEMENTE	24/05/2024	7/11/2024	JOSE ADRIAN OSPINA		SETVIEQUIPOS			ACTIVO
2	CAMIONETA SERVIEQUIPOS	WTQ 689	SAN CLEMENTE	24/05/2024	07-11--2024	HERNANDO QUIROGA	23/06/2026	SERVIEQUIPOS	29/03/2025	30/03/2025	ACTIVO
3	RETROEXCAVADORA	NEW HOLLAND B95BE	VITERBO	19/07/2024		SEBASTIAN GOMEZ		BL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S			ACTIVO
4	VOLQUETA	MLY317	VITERBO	6/08/2024		CARLOS ARTURO TORRES	1/06/2032	AE INGENIEROS SAS	2/06/2025	20/06/2025	ACTIVO
5	VOLQUETA	SUK161	APIA	12/08/2024		MAURICIO ORJUELA	4/07/2025	AE INGENIEROS SAS	22/09/2024	5/12/2024	ACTIVO
6	RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE 120D	PUENTE	27/08/2024		YAN CARLOS AJAJI	15/05/2034	AE INGENIEROS SAS	N/A	N/A	ACTIVO
7	CAMION PLANCHON	JMC	SANCLEMENTE	2/10/2024		DAINER JOSE GUTIERREZ OLIVAREZ		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIAS SAS	4/10/2025	4/10/2025	ACTIVO
8	VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR CB24	APIA	26/11/2024	3/12/2024	JOSE REINALDO SANCHEZ LONDOÑO		AE INGENIEROS SAS			ACTIVO
9	VOLQUETA	ERK 696	SAN CLEMENTE	25/05/2024		JESUS ANDRES CARDONA	18/01/2034	TCM JUAN PABLO	22/12/2024	14/02/2025	INACTIVO

10	VOLQUETA	SQZ 109	SAN CLEMENTE	26/05/2024		EDWIN SEBASTIAN ORTEGA	25/03/2036	TCM JUAN PABLO	23/10/2024	21/10/2024	INACTIVO
11	VOLQUETA	WRL 614	SAN CLEMENTE	23/05/2024		WILSON ALZATE	29/06/2033	SERVIEQUIPOS	10/05/2025	10/06/2024	INACTIVO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En cuanto a las obligaciones ambientales con los entes de territoriales se han cumplido hasta la fecha, esto teniendo en cuenta la entrega total de las obligaciones adquiridas en materia de compensación forestal.
- En este momento se cuenta con los recursos a fin de cumplir con la rehabilitación de las áreas afectadas por remoción de cobertura vegetal, actividad prioritaria para el próximo mes.
- Las medidas mediadas ambientales tomadas en cuanto al lavado de la mixer y limpieza de frentes de obra han sido buenas, sin embargo, falta más compromiso por los trabajadores este tema, se seguirá realizando charlas y capacitaciones a fin de mejorar.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.38 Anexo A. Acta de compromiso de baños

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Viterbo, Caldas 4 de septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235 - 0

DEBE A:

Mary Luz Duarte., identificada con cedula de
ciudadanía 25196411 de Santourio la suma de:
Setenta mil pesos PESOS M/CTE (\$ 70.000) por concepto de
pago de Alquiler Baño mes de septiembre, para el
CONTRATO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO
- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA
2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Lo cuales pueden ser consignados en la siguiente cuenta:

Nombre: Mary Luz Duarte
C.C: 25196411
N° de Cuenta: 457402024534
Celular: 3206064803

Atentamente,

Mary Luz Duarte D.

Nombre:
CC. 25196411

CUENTA DE COBRO No. 01

FECHA: 01 al 30 Septiembre de 2024

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit. 901.361.235 - 0

DEBE A:

Norma Constanza Andica Bueno, identificada con c.c.
25 249 560 la SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 150.000), por concepto de pago alquiler baño en el CONTRATO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES", desde el 01 al 30 de septiembre de 2024.

NOTA: Bajo la gravedad de juramento, doy fe de cumplir conforme al procedimiento establecido por el Gobierno Nacional que reglamento el artículo 173 de la ley 1450 de 2011, los trabajadores independientes que cumplan con las condiciones para beneficiarse de la tarifa de retención en la fuente por ingresos laborales. Que no devengo sumados totales los contratos de prestación de servicios que tengo en la actualidad, más de 300 U.V.T. mensuales "Artículo 173, aplicación de retención en la fuente para trabajadores independientes", a los trabajadores que tengan contratos de prestación de servicios al año, que no exceda a 300 UVT's mensuales, se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipuladas en la tabla de retenciones en la fuente contenida en el artículo 383 del E.T. modificada por la ley 1111 de 2006.

Atentamente,

Norma Constanza Andica
25 249 560

Propietario de vivienda
cc. 25 249 560.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 5

Viterbo, Caldas 30 de Agosto. de 2024

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Préstamo de Alquiler de baño

El presente documento se realiza con el objetivo de autorizar El alquiler del baño para personal de obra, del frente de obra Las Melenas. Ruta 5003. Viterbo. y conciliar su forma de pago al señor Norma Constanza Andica, Identificado con la C.C No 25249560 de Viterbo Cds, en la vivienda localizada en Cra 4 # 3-60 Las Melenas. - Viterbo Caldas.

Como suministro a la obra cuyo objeto es “mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia- Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya - La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes ejecutada por el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S A S” teniendo en cuenta lo anterior se acuerda El pago mensual por alquiler de baño.

Agradecemos su colaboración y compromiso con el desarrollo de la obra.

Atentamente;

Firma: [Firma]
Nombre: Norma Constanza Andica.
Cédula: 25249560
Dirección: cra. 4 # 5-60
Teléfono: 312 3421676

Firma: [Firma]
Nombre: Dsca. W. Isaza.
Cédula: 109321246
Dirección:
Teléfono: 3104430876



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 5

Viterbo – Caldas 4 de septiembre de 2024

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Asunto: Préstamo de Alquiler de Baño

El presente documento se realiza con el objetivo de autorizar Alquiler de Baño para personal de obra, del Frente de obra 631250 Ruta 5903 Viterbo y conciliar su forma de pago al señor Mary Luz Duarte. Identificado con la C.C No. 25196411 de Santandero, en la vivienda localizada en la Vereda el Hanzano finca la Loma

Como suministro a la obra cuyo objeto es "mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia- Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya - La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes" ejecutada por el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, teniendo en cuenta lo ^{anterior} se acuerda..... Pago mensual alquiler de baño

Agradecemos su colaboración y compromiso con el desarrollo de la obra.

Atentamente;

Firma Mary Luz Duarte.
Nombre: Mary Luz Duarte
Cédula: 25196411
Dirección: V. Hanzano finca la Loma.
Teléfono: 3206064803

Firma: Oscar William I.
Nombre: Oscar W. I.
Cédula: 1093212416
Dirección:
Teléfono: 3104430276.

Viterbo, Caldas 12 de septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235 - 0

DEBE A:

Paola Andrea Cruz Acevedo., identificada con cedula de
ciudadanía 1088537772 de APIA, la suma de;
\$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS MICTE (\$ 50,000.) por concepto de
pago de Alquiler de baño personal de Obra Calle 11 tras y 8., para el
CONTRATO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO
- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA
2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Lo cuales pueden ser consignados en la siguiente cuenta:

Nombre: Paola Andrea Cruz Acevedo.

C.C: 1088537772

N° de Cuenta: 03122296633 - Ahorro Al amand.

Celular: 3122296633.

Atentamente,

Paola A. Cruz A.

Nombre:

CC. 1088537772.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 5

Viterbo – Caldas 12 de septiembre de 2024

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Préstamo de Alquiler de baño.

El presente documento se realiza con el objetivo de autorizar El alquiler de baño al personal de obra del frente de
Apia de la Calle 11 entre Carretera S y J.
y conciliar su forma de pago al señor Paola Andrea Cruz Acevedo.
Identificado con la C.C No. 1088537772 de Apia, en la vivienda localizada en Calle 11 # 5-07 Tienda-Pañadero.

Como suministro a la obra cuyo objeto es “mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia- Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya - La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes” ejecutada por el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S; teniendo en cuenta lo
acuerda. El préstamo y alquiler de baño para personal de obra se
con un pago mensual de \$ 50.000 mil pesos.

Agradecemos su colaboración y compromiso con el desarrollo de la obra.

Atentamente;

Firma: Paola A. Cruz A.
Nombre: Paola Andrea Cruz A.
Cédula: 1088537772
Dirección: Calle 11 # 5-07
Teléfono: 3127313805

Firma: ISABEL MURRAY
Nombre: ISABEL MARCELA MURRAY
Cédula: 1061368682
Dirección:
Teléfono: 3103139136



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.39 Anexo B. Informe COCONI octubre - noviembre (por firmar)

DOCUMENTO DE INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS EN ZODME COCONI

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - RISARALDA

Noviembre 30 - 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVOS	4
2.1. Objetivo General	4
2.2. Objetivos Específicos	4
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO	5
3.1. Área de Influencia Directa	5
4. ACTIVIDADES REALIZADAS	
5. Registro fotográfico	
6. Cantidades dispuestas ZODME COCONI	7

1. INTRODUCCION

El presente documento se realiza con el fin de exponer las actividades realizadas en el ZODME COCONI, el cual mediante Resolución 1121 del 28 de abril de 2023, cuenta con el permiso para DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN, (NO ESCOMBROS), emitido por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.

El material dispuesto se genera en consecuencia a las actividades realizadas durante las etapas constructivas del proyecto que tiene como objeto:

Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar un informe de las actividades realizadas en la zona de disposición final DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN, (NO ESCOMBROS).

2.2. Objetivos Específicos

- ✓ Demostrar el adecuado manejo de los RCD generados en el proyecto que tiene como objeto – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.
- ✓ Presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALADAS el adecuado manejo de los RCD generados en obra, a fin de cumplir con lo estipulado en la resolución 0472 de 2017 y su norma complementaria 1257 de 2021.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1 Área De Influencia Directa (AID)

Los volúmenes de materiales dispuestos por el proyecto, corresponden al material resultante de excavaciones, recolección de derrumbes y acciones de cajeo, dichas actividades se ejecutan en las siguientes ubicaciones.

- ✓ Ruta 5003; ruta 2507; ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.
- ✓ Ruta 2507 entre los PR 48+00 a PR 48+01.
- ✓ Mantenimiento de las vías del eje cafetero: ruta 5003; ruta 2507; ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda.

Las actividades establecidas en la Resolución 1121 del 28 de abril de 2023, cuenta con el permiso para DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN, (NO ESCOMBROS), el cual se encuentra ubicado el PR entre 14+00 sobre la vía que conduce al Municipio de la Virginia departamento de Risaralda.

4. Actividades realizadas

CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DEL SITIO

En la presente grafica se describe el área donde se dispuso el material (color azul)



Ilustración 1. Zona de descargue y compactación de material

El material dispuesto en el sitio es conformado y compactado mediante el uso de bulldozer, con el fin de extender lo dispuesto por las volquetas, dicho material se va compactando cada vez que se cuenta con capas de 30 cm aproximadamente.

Se deja pendientes del 2% en toda su longitud a fin de garantizar el adecuado manejo de aguas.

Igualmente Se realiza 5 pasadas de la oruga traslapando la faltante en cada pisada.

5. Registro fotográfico de descargue y compactación de material.





Cantidades dispuestas ZODME hasta el 30 de noviembre .

Se hizo uso del servicio de disposición final de material sobrante de descapote y excavación en el predio denominado "COCONI" (Según Certificado de Tradición), identificado con matrícula inmobiliaria No. 29047797, localizado en jurisdicción del municipio de la Virginia, departamento de Risaralda en la coordenada x: 10355479 Y: 11334059, disponiendo un total de 2.006 m³ desde el 1 de octubre al 30 de noviembre, las cuáles son equivalentes a 3.209,6Toneladas (T).

Remoción de derrumbes			SECTOR 1-RUTA 5003-RUTA2507						
Localización			Volumen	Placa	Volumen	Subtotal	Total Acumulado	Numero de viajes	Fecha
Descripción	PR inicial	PR final							
Material de excavación	63+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	21	3	2/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	42	3	2/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	16	MLY 317	16	16	90	3	2/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	111	3	3/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	160	4	3/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	16	MLY 317	16	16	224	4	4/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	245	3	4/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	16	MLY 317	16	16	293	3	5/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	321	4	5/10/24

Material de excavación	63+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	342	3	5/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	370	4	6/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	384	2	6/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	16	MLY 317	16	16	432	3	6/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	460	4	8/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	481	3	8/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	16	MLY 317	16	16	529	3	8/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	16	MLY 317	16	16	577	3	10/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	591	2	10/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	619	4	10/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	16	MLY 317	16	16	667	3	13/10/24
Material de excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	698	3	13/10/24
Limpieza de derrumbes	74+750	14+400	7	OSJ 291	7	7	726	4	13/10/24
Limpieza de derrumbes	70+500	14+400	7	SUK 161	7	7	747	3	16/10/24
Limpieza de derrumbes	70+500	14+400	7	OSJ 291	7	7	768	3	16/10/24
Limpieza de derrumbes	70+500	14+400	16	MLY317	16	16	784	2	16/10/24
Excavación	74+750	14+400	16	MLY 317	16	16	832	3	18/10/24
Excavación	74+750	14+400	7	OSJ 291	7	7	846	2	18/10/24
Excavación	74+750	14+400	7	SUK161	7	7	860	2	18/10/24
Excavación	74+750	14+400	16	MLY 317	16	16	908	3	22/10/24
Excavación	74+750	14+400	7	OSJ 291	7	7	922	2	22/10/24
Remisión de derrumbes	11+800	14+400	16	SUK 161	7	7	941	3	22/10/24
Remisión de derrumbes	11+800	14+400	7	OSJ 291	7	7	948	1	24/10/24

Remisión de derrumbes	23+750	14+400	7	SUK 161	7	7	962	2	24/07/24
Remisión de derrumbes	23+750	14+400	7	SUK 161	7	7	983	3	25/10/24
Remisión de derrumbes	23+750	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.004	3	25/10/24
Remisión de derrumbes	27+500	14+400	7	SUK 161	7	7	1.025	3	29/10/24
Remisión de derrumbes	27+500	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.046	3	29/10/24
Remisión de derrumbes	27+500	14+400	16	MLY 317	16	16	1.094	3	29/10/24
Remisión de derrumbes	27+500	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.115	3	2/11/24
Remisión de derrumbes	27+500	14+400	7	SUK	7	7	1.136	3	2/11/24
Remisión de derrumbes	27+500	14+400	16	MLY 317	16	16	1.200	4	2/11/24
Remisión de derrumbes	31+250	14+400	7	SUK 161	7	7	1.228	4	4/11/24
Remisión de derrumbes	31+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.242	2	4/11/24
Remisión de derrumbes	31+250	14+400		MLY 161	16	16	1.274	2	4/11/24
Remisión de derrumbes	31+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.295	3	5/10/24
Remisión de derrumbes	31+250	14+400	16	MLY 317	16	16	1.343	3	5/10/24
Remisión de derrumbes	35+000	14+400		SUK 161	7	7	1.357	2	5/10/24
Remisión de derrumbes	35+00	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.378	3	7/11/24
Remisión de derrumbes	35+00	14+400	16	MLY 317	16	16	1426	3	7/11/24
Remisión de derrumbes	35+00	14+400	7	SUK 161	7	7	1.447	3	7/11/24
Remisión de derrumbes	71+100	14+400	7	SUK 161	7	7	1.475	4	9/11/24
Remisión de derrumbes	70+500	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.503	4	9/11/24
Remisión de derrumbes	63+900	14+400	16	MLY 317	16	16	1.551	3	9/11/24
Remisión de derrumbes	64+350	14+400	7	SUK 161	7	7	1.574	3	13/11/24

Remisión de derrumbes	62+500	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.602	4	13/11/24
Remisión de derrumbes	62+500	14+400	16	MLY 317	16	16	1.650	3	13/11/24
Remisión de derrumbes	62+500	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.671	3	14/11/24
Remisión de derrumbes	62+500	14+400	16	MLY317	16	16	1.703	2	14/11/24
Remisión de derrumbes	62+500	14+400	7	SUK 161	7	7	1.724	3	14/11/24
Remisión de derrumbes	62+500	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.738	2	17/11/24
Remisión de derrumbes	69+500	14+400	7	SUK161	7	7	1.759	3	17/11/24
Remisión de derrumbes	69+500	14+400	16	MLY 317	16	16	1.807	3	17/11/24
Remisión de derrumbes	69+500	14+400	7	OSJ 291	7	7	1.821	2	20/11/24
Remisión de derrumbes	69+500	14+400	7	SUK 161	7	7	1842	3	20/11/24
Remisión de derrumbes	69+500	14+400	16	MLY 317	16	16	1890	3	20/11/24
Remisión de derrumbes	69+500	14+400	7	SUK 161	7	7	1904	2	23/11/24
Excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	1925	3	23/11/24
Excavación	63+250	14+400	16	MLY 317	16	16	1.957	2	23/11/24
Excavación	63+250	14+400	7	SUK 161	7	7	1978	3	25/11/24
Excavación	63+250	14+400	7	OSJ 291	7	7	1992	14	25/11/24
Excavación	63+250	14+400 7	7	SUK 161	7	7	2006	14	27/11/24

JUAN GUILLERMO VASQUEZ C.C 15507375. VOLQUETA OSJ 291

MAURICIO ORJUELA C.C 15505605. VOLQUETA SUK 161

CARLOS ARTURO TORRES C.C15506892 VOLQUETA MLY 317

JOSE NOEL AMAYA CARDENAS

C.C 10.198.374

Firma representante legal Zodme COCONI

Pereira- Risaralda 2 de Diciembre de 2024.

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Por medio de la presente dejamos constancia que la empresa

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S ***Nit. 901.361.235 – 0***

Hizo uso del servicio de disposición final de material sobrante de descapote y excavación en el predio denominado “COCONI” (Según Certificado de Tradición), identificado con matrícula inmobiliaria No. 29047797, localizado en jurisdicción del municipio de la Virginia, departamento de Risaralda en la coordenada x: 10355479 Y: 11334059, disponiendo un total de 2.006m³ entre el 1 de octubre al 30 de noviembre

Estas cantidades son equivalentes a 3.209,6Toneladas (T).

Las cantidades descritas son generadas en las actividades constructivas del contrato que tiene como objeto.

Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Cabe señalar que nuestras operaciones de disposición final de material se fundamentan en la normativa vigente, tal es el caso de la RESOLUCION NO 1121 “ R-1847312022 POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA RESOLUCION CARDER I516 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2020 EN CUANTO AL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, LA - DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DESCAPOTE, LA DEMARCACION DE ZONAS DE RETIRO O FAJAS PROTECTORAS DE CORRIENTES HIDRICAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Se expide la siguiente constancia a solicitud del cliente, para los fines que estime conveniente.

JOSE NOEL AMAYA CARDENAS
C.C 10.198.374



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.40 Anexo C. Soporte de entrega de compensación

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 26 de noviembre de 2024

Señor:

Daniel Jaramillo Burgos
 Secretario de Agricultura y Desarrollo Sostenible
 Viterbo Caldas

Asunto: Entrega de compensación forestal- 38 árboles de especie ébano.

la empresa ENDD construcciones S.A.S con NIT 901361235-0 en la ejecución Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”. Tramito tres permisos ante la alcaldía de Viterbo los cuales son descritos a continuación:

- ✓ Solicitud de erradicación de 4 árboles a la altura de la quebrada Sorrento (altura trapiche) ubicado en los siguientes parámetros ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia entre los PR 74+140 y 74+150 vía Viterbo Apia.

Mediante radicado N° 0545 con fecha 01/03/2024 y hora 9.38 am se genera respuesta por parte de la alcaldía de Viterbo, aprobando dicha solicitud. Igualmente solicita una compensación de dos árboles de especie ébano por árbol erradicado.

- ✓ Solicitud de erradicación mediante oficio N° 1648 del 6 de septiembre, mediante el cual se solicita la erradicación de dos arboles (guayabo y guayacán rosado) los cuales se encontraban ubicados en el PR 74+700 y 74+900 respectivamente).

Mediante oficio N° 2243 con fecha 10/09/2024 y hora 12:10 pm, emitido por la alcaldía de Viterbo donde responde de forma favorable a la petición interpuesta. Sin embargo solicita la compensación de 15 arboles de ébano con una altura no menos a 1.5 mts.

- ✓ Se envía solicitud N° 17118 del 19 de septiembre de 2024, mediante la cual se tramita la solicitud de erradicar 4 arboles (guayabo, palma, mestizo y un cartagüño) Mediante radicado N°2358 DEL 19/09/2024 con hora 2:36 pm dan respuesta positiva, otorgando el permiso para la erradicación. Sin embargo, solicitan la compensación de 15 árboles de ébano, con una altura no menor a 1.5 mts.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0


Se aclara que dicha actividad debió ser realizada al considerar que estas especies representaban un obstáculo en la ejecución en el contrato.


Teniendo en cuenta los permisos de erradicación de las especies arbóreas antes descritos, se concluye que la cantidad total a compensar es de 38 árboles los cuales son entregados al señor Daniel Jaramillo Burgos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Sostenible del Municipio de Viterbo Caldas.

Dichos arboles serán sembrados en áreas verdes del municipio.

Dicha actividad se ejecuta por medio del profesional Oscar William Isaza vallejo encargado del área ambiental de la empresa ENDD construcciones y la profesional Maura Ximena Chacua encargada del área ambiental de interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA.

Firma de asistentes


Daniel Jaramillo Burgos
Secretario de Agricultura y Desarrollo Sostenible
Municipio de Viterbo Caldas


Oscar William Isaza Vallejo
Profesional ambiental ENDD construcciones S.A.S


profesional Maura Ximena Chacua
profesional de interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA.

Recibe a satisfacción:



Daniel Jaramillo Burgos
Secretario de Agricultura y Desarrollo Sostenible
Municipio de Viterbo Caldas










**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.41 Anexo E. Asistencia de capacitación

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

		<h1>Ambiental</h1>		41007- G-55T-F-008		VERSION 001	
		FORMACIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE			
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
FECHA:		DI 1 MI 11 N 2024		FACILITADOR:		Oscei Williams	
HORA INICIO:		8:00		DURACION:		30 min	
HORA FIN:		9:30		AREA:		Ambiental	
ASUNTO:		CHARLA CAPACITACIÓN X INDUCCIÓN REINDUCCIÓN REUNIÓN OTROS CUAL?					
TEMAS:		El ser humano y la relación con el Ambiente					
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA	
1	AY	Juan David Ciprian	10934124		ENDD		
2	AY	Victor Hugo Gujillo	45.37754		ENDD		
3	AY	Sebastian Fernandez	10.48712		ENDD		
4	AY	Yan Carlos Ayala	9264362		ENDD		
5	IAF EST.	Jorge Enrique Osorio	10897214		ENDD		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

		<h1 style="text-align: center;">Ambiente!</h1>			CODIGO: G-SST-F-008		VERSIÓN	
		FORMACIÓN			FECHA: SEPTIEMBRE		001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
FECHA:		D/ 28 MI 11 A/ 2024.		FACILITADOR:				INTERNO___ EXTERNO___
HORA INICIO:		4:00		DURACION:		30 min.		AREA: Ambiente
HORA FIN:		4:30.						
ASUNTO:		CHARLA___ CAPACITACIÓN ☒ INDUCCIÓN___ REINDUCCIÓN___ REUNIÓN___ OTROS___ CUAL?						
TEMAS:		Ciclo vida las yuterias Herramienta Carbono						
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.						
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA		
1	Brigadista OIA	Thomaz Andres Davila C	1004626333	28/11/24	ENDD			
2	Ayudante	Diego Fernando Aguado	18611913	28/11/24	ENDD			
3	Ayudante	Kevin Gonzalez Chavarro T.	1000539777	28/11/24	ENDD			
4	Oficial	Gilberto Mancos	5049466	28-11/24	ENDD			
5	Ayudante	Jorge Fernando Suarez B.	1000778541	28/11/24	ENDD			
6	SHON	SHON						
7	Ayudante	Victor Trojillo	1126586196	28/11/24	ENDD			
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
27								
28								
29								
30								



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.42 Anexo J Cantidades de materiales.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CANTIDAD DE BASE GRANULAR**SECTOR MELENAS**

martes, 5 de noviembre de 2024	REM-56606	8,14	726,4
martes, 5 de noviembre de 2024	REM-56611	7,80	734,2
martes, 5 de noviembre de 2024	REM-56608	7,81	742,0

Total: 23,75 m3**MUNICIPIO DE APIA**

jueves, 7 de noviembre de 2024	REM-56699	7,90	7,9	x
jueves, 7 de noviembre de 2024	REM-56698	7,22	15,1	x
jueves, 7 de noviembre de 2024	REM-56672	7,61	22,7	x

Total: 22,73 m3**ARENA**

martes, 3 de septiembre de 2024	REM-55424	7,00	7,0	
viernes, 6 de septiembre de 2024	REM-55519	7,00	14,0	

Total: 14 m3**MDC-19 MELENAS**

Mezcla densa en caliente MDC-19 en el SECTOR 1			UNID.	m3	UBICACIÓN		SECTOR 1-RUTA 5003-RUTA2507			
Localización			CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total Acumulado	Acta N°	
Descripción	PR inicial	PR final								
elenas ruta 5003	PR74+516,00	PR74+770,00		254,00	7,00	0,04	71,12	71,12	12	
elenas ruta 5003	PR74+770,00	PR74+860,00		90,00	6,50	0,04	23,40	94,52	12	
elenas ruta 5003	PR74+860,00	PR74+985,00		125,00	6,00	0,04	30,00	124,52	12	
elenas ruta 5003	PR74+516,00	PR74+770,00		254,00	7,00	0,05	88,90	213,42	12	
elenas ruta 5003	PR74+770,00	PR74+860,00		90,00	6,50	0,05	29,25	242,67	12	
elenas ruta 5003	PR74+860,00	PR74+985,00		125,00	6,00	0,05	37,50	280,17	12	
elenas ruta 5003 (Carteras)	PR74+516,00	PR74+985,00		469,00			13,14	293,31	12	
elenas Resalto	PR74+800,00		1,0	6,60	3,60	0,10	1,87	295,18	12	
elenas Resalto	PR74+880,00		1,0	5,40	3,60	0,10	1,53	296,70	12	
elenas Resalto	PR74+985,00		1,0	5,60	3,60	0,10	1,58	298,29	12	
umideros	PR74+900,00		-2,0	1,00	0,30	0,09	-0,05	298,23	12	
Subtotal								298,23		
TOTAL								298,23		

Total. 298,23**Total base granular: 46,48****Arena: 14 m3****MDC-19: 298,23**

CANTIDAD DE MATERIALES CONCRETO**MUNICIPIO DE APIA**

Jueves 7 de noviembre de 2024	19453	5.4	5.4
Jueves 7 de noviembre de 2024	19545	5.4	10.8
Jueves 7 de noviembre de 2024	19547	5.4	16.2

29	sábado, 9 de noviembre de 2024	19604	5,40
30	sábado, 9 de noviembre de 2024	19601	5,30

Martes 12 de noviembre de 2024	19634	4.7	4.7
Martes 12 de noviembre de 2024	19635	5.5	5.5
Jueves 14 de noviembre de 2024	19675	5.7	5.7
Viernes 15 noviembre de 2024	19711	5	5
Lunes 25 noviembre de 2024	19892	5	5
Lunes 25 noviembre de 2024	19888	5.5	5.5
Miércoles 27 noviembre de 2024	19962	5	5
Sábado 30 de noviembre 2024	20016	5	5
Sábado 30 de noviembre 2024	20015	5	5
Sábado 30 de noviembre 2024	20018	5	5

Total: 78,3 m3**MURO PR 63+250**

Sábado 2 de noviembre de 2024	19469	5.4	5.4
Sábado 2 de noviembre de 2024	19468	5.4	10.8
Sábado 2 de noviembre de 2024	19472	5.4	16.2

martes 5 de noviembre	1498	5.4	5.4
martes 5 de noviembre	19499	5.4	10.8
martes 5 de noviembre	19497	5.4	16.2
martes 5 de noviembre	19476	5.4	21.6

domingo, 3 de noviembre de 2024	19485	5,40	92,9	9,0
domingo, 3 de noviembre de 2024	19486	5,40	98,3	4,0
domingo, 3 de noviembre de 2024	19487	5,40	103,7	4,0
lunes, 4 de noviembre de 2024	19492	5,40	109,1	4,0
lunes, 4 de noviembre de 2024	19493	5,40	114,5	5,0
lunes, 4 de noviembre de 2024	19491	5,40	119,9	4,0
viernes, 8 de noviembre de 2024	19591	5,30	125,2	3,0
viernes, 8 de noviembre de 2024	19587	5,30	130,5	3,0
viernes, 8 de noviembre de 2024	19588	5,30	135,8	3,8

Viernes 29 de noviembre de 2024	19990	5	5
---------------------------------	-------	---	---

Total : 53,3

MELENAS

martes, 12 de noviembre de 2024	19637	5,00	5,0	6,0
jueves, 14 de noviembre de 2024	19666	5,00	10,0	4,0
viernes, 15 de noviembre de 2024	19710	5,00	15,0	4,0
viernes, 22 de noviembre de 2024	19839	5,00	20,0	3,5
martes, 12 de noviembre de 2024	19639	5,50	10,5	6,0
sábado, 16 de noviembre de 2024	19736	4,00	14,5	4,0
martes, 5 de noviembre de 2024	19508	4,50	4,5	5,0

Total: 34 m3

ruta 2508

viernes, 22 de noviembre de 2024	19842	5,00	5,0	
lunes, 25 de noviembre de 2024	19883	4,00	9,0	7,0

Total: 9 m3

TOTAL CONCRETO: 174,6m3

			ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.			CONTROL RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN OBRA				
N.º CONTRATO:			4161 de 2023							
OBJETO:			Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes							
CONTRATISTA DE OBRA:			ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.							
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:			CONSORCIO ETSA-SIGA							
Fecha			Aprovechables						No aprovechable Kg	Peligrosos
Día	Mes	Año	Papel Kg	Cartón Kg	Plástico Kg	PVC Kg	Chatarra Kg	Vidrio Kg		
2	10	2024							2	
4	10	2024							2	
5	10	2024							3	
9	10	2024							4	
11	10	2024							6	
13	10	2024							3	
14	10	2024							5	
16	10	2024							5	
19	10	2024							2	
21	10	2024							2	
22	10	2024							2	
26	10	2024							1	
27	10	2024							6	
29	10	2024							5	
30	10	2024		2	1	0			4	
31	10	2024								
TOTAL EN KG			1	1	1	0	0	0	50	0

Total 50 kg



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.43 Anexo G. Asistencia de inducción ambiental

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

		FORMACIÓN		CÓDIGO: G-55T-F-008 VERSION:		FECHA: SEPTIEMBRE 001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
FECHA:		DI	MI	VI	FACILITADOR:	INTERNO ☒	EXTERNO ☐
HORA INICIO:		7:00 AM		DURACION:		30 min	
HORA FIN:		7:30 AM		AREA:		Ambulad	
ASUNTO:		CHARLA ☐ CAPACITACIÓN ☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?					
TEMAS:		Inducción Ambulad					
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA	
1	AY.	Oscar Chavarro Corujel	60010512	6/11/24	ENOP	Oscar Chavarro	
2	AY.	Miller Muriel Cardenas	110 677573	6/11/24			
3	AY.	Jairo Marcelo Drogama	18562609	6/11/24			
4	AY.	DEVISON DAVID VAQUEZ	105 99387	13/11/24			
5	AY.	Diego Roberto	1064 70835	13/11/24			
6	AY.	Diego Fernando Aguado	186 11913	14/11/24			
7	AY.	José Leonardo Sierra	1088 78841	14/11/24			
8	AY.	Eduardo David Silva	100 476 600	20/11/24			
9	AY.	Wilmer Romero	105 49234	20/11/24			
10	AY.	William Roberto	1093 2248	20/11/24			
11	AY.	José Gilberto Montoya	20 84567	20/11/24			
12	AY.	OMAR CONDEPER	20/11/24	20/11/24			
13	AY.	Diego ALBERTO	1088 2728	26/11/24			
14	AY.	LEONARDO ALEXANDER	1089 7496	15/11/24			
15	AY.	JOHNNY ALEJANDRO	1089 22129	73/11/24			
16	AY.	Diego Galano G	9.704361	25/11/24			
17	AY.	Enrique Antonio	103 2251 32	26/11/24			
27	AY.	José Guillermo	4585 79	26/11/24			
28	AY.	Hector Jairo	1087 7855	26/11/24			
29	AY.	José Gilberto Montoya					
30							



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.44 Anexo F. Registro fotográfico de capacitaciones

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Registro fotográfico de capacitaciones-noviembre



Foto 1. Ciclo de vida de material de construcción



Foto 2. Ciclo de vida de material de construcción



Foto 3. El ser humano y la relación con el ambiente



Foto 4. El ser humano y la relación con el ambiente



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.45 Anexo H. Registro fotográfico de señalización

Registro fotográfico de señalización

<p><i>Foto 1. Saco suelos y señalización para manejo e aguas</i></p>	<p><i>Foto 2. Se cubre material y se señaliza, sector las melenas</i></p>
<p><i>Foto 3. Señalización provisional de derrumbe</i></p>	<p><i>Foto 4. Sendero peatonal</i></p>
<p><i>Foto 5. Adecuación de baranda 63+250</i></p>	<p><i>Foto 6. Señalización de alcantarilla</i></p>




**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.46 Anexo L. Registro fotográfico Medidas ambientales en obra

Medidas ambientales en obra

#	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (INSPECCION/JORNADA /CHARLAS/OTRAS	FECHA	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIA DE GESTION
1	Limpieza de vía (barrido)	12/11/2024	Municipio de Apia		
2	Limpieza de frente de obra	12/11/2024	Municipio de Apia		
3	Recolección de madera en mal estado	12/11/2024	Recolección de madera en mal estado Municipio de Apia		
4	Limpieza de residuos en construcción de cunetas	13/11/2024	Limpieza de construcción de cuentas sector las melenas		

5	Adecuación punto ecológico	13/11/2024	Adecuación de puntos ecológicos Sector las Melenas 74+900		
6	Recolección de residuos en la construcción de obra hidráulica	13/11/24	Limpieza sector construcción de obra hidráulica, sector las melenas		
7	Limpieza de frente de obra 77+100 Puente Viterbo	13/11/24	Limpieza de ladera del río Risaralda		
8	Limpieza sector las melenas	20/11/24	Sector las melenas		

9	Limpieza sector 63+250	15/11/24	PR 63+250		
10	Manejo de fauna	27/11/24	PR 77+100	 	Se realiza traslado de abejas y erradicación de avispa poas, actividad realizada por el cuerpo de bomberos de Viterbo

#	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (INSPECCION/JORNADA /CHARLAS/OTRAS	FECHA	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIA DE GESTION
10	Limpieza de vía, municipio de Apia	12/11/24	Calle 11 entre carrera 4 y 5	 <p>12 nov. 2024 3:10:59 p. m. Cra. 7 #10-37, Apia, Risaralda, Colombia #END CONSTRUCCIONES</p>	
11	Compensación forestal	26/11/24	Alcaldía de Viterbo	 <p>26/11/2024 2:10:42 p. m. COT Local: 26/11/2024 2:10:43 p. m. COT 5°36.04'N 75°52.24'W Viterbo, Caldas</p>  <p>Network: 26/11/2024 2:59:03 p. m. COT Local: 26/11/2024 2:59:03 p. m. COT 5°343.997'N 75°52.211'W Viterbo, Caldas</p>	Se realiza la compensación de 38 arbole de especie ébano, a la alcaldía de Viterbo



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.47 Anexo M. Actividad de ahuyentamiento de abejas y radicación de avispas



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 27 de noviembre de 2024

ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO DE ABEJAS Y RADICACIÓN DE AVISPAS

Fecha del informe: 27 de noviembre de 2024

Ubicación: Puente Viterbo PR 77+100

Antecedentes:

El día 26 de noviembre de 2024, se realizó la verificación del área afectada por parte del cuerpo de bomberos de Viterbo para determinar las condiciones del sitio y la presencia de abejas y avispas. Tras la inspección, se concluyó que era necesario proceder en primera instancia con el ahuyentamiento de las abejas y posteriormente la radicación de avispas mediante el uso de agua a chorro.

Actividades realizadas:

El día 27 de noviembre a las 6:30 am se iniciaron las actividades de ahuyentamiento de las abejas, hora propicia para aprovechar las temperaturas frescas y así reducir la actividad de los insectos, esta acción se efectuó mediante el uso de agua a presión de manera controlada y así poder minimizar los riesgos para las personas y evitando daños al medio ambiente.

Las abejas fueron ahuyentadas exitosamente del área afectada, reduciendo significativamente la posibilidad de nuevos asentamientos en el corto plazo, igualmente el comandante del cuerpo de bomberos manifestó que de ser necesario otro ahuyentamiento se realizara sin ocasionar un nuevo costo a lo ya pactado.

Radicación de avispas:

Se localizaron los puntos donde se encontraban los nidos.

Se utilizó agua a presión para remover los nidos y erradicar de forma efectiva, los nidos fueron eliminados en su gran mayoría los que se encontraban ubicados sobre las vigas, sin embargo, esta por eliminar los existentes al interior de las vigas del puente.

Para estos nidos es necesario contar con equipos e implementos que permita al equipo de bomberos elevarse y de esta forma ser más efectivos a la hora de efectuar la tarea, por lo que se tiene contemplado verificar la posibilidad de utilizar una escalera o arnés sujeto a las barandas del puente.

De no ser posible se solicitará apoyo con la retroexcavadora existente en el frente de trabajo.

Observaciones:

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit. 901.361.235 - 0


- ✓ Se monitoreará el área durante los próximos días para asegurar que no se generen nuevos nidos o colmenas.
- ✓ Es importante evitar actividades que puedan atraer a estos insectos, como acumulación de basura o presencia de alimentos en el área.
- ✓ El equipo de bomberos manifiesta que se efectuara la actividad en alturas una vez se inicie con la adecuación de la entrada de sus oficinas.

Evidencia fotográfica:

A continuación, se anexan las fotografías tomadas durante las actividades para documentar el procedimiento.




ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0





ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0





**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.48 Anexo O. verificación de actividades de aguas superficiales

Mantenimiento y verificación de actividades de aguas superficiales

PR	Registro fotográfico	Descripción de actividad
77+100	<div></div> <div></div> <div></div>	Verificación en campo de actividades desarrolladas en frente obra puente Viterbo, así como jornadas de limpieza



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.49 Anexo U. Inspección y Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

AE INGENIEROS S.A.S
NIT: 901.262.354 - 4
INSPECCION DE SEGURIDAD
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO



INSPECCION DE SEGURIDAD (obligatoria)

ANTES DE PONER EN OPERACIÓN EL EQUIPO CHEQUEAR

VISUAL GENERAL	B
Arco general	B
Estado cabina	B
	B
	B
	B
Cojineria	B
Espejos	B
Vidrios	B
Cinturón de seguridad	B
MOTOR	B
Nivel de aceite	B
Fugas de aceite	B
Estado correas	B
TRANSMISION	B
Fugas en mandos	B
FRENOS	B
Fugas de aire	B
Prueba frenos de parqueo	B
Prueba frenos de servicio	B
RODAJES/RODAMIENTOS	B
Ruedas delanteras	B
Ruedas traseras	B
Inflado de llantas	B
TABLERO INDICADOR	B
Indic. Presion de aceite	B
Indic. De temperatura	B
Ind. Carga de batería	B
Ind. Nivel de combustible	B
Ind. Presion de aire	B
SISTEMA HIDRAULICO	B
Fugas de aceite	B
Estado mangueras	B
Estado cilindro hidráulico	B
SISTEMA ELECTRICO	B
Estado baterias	B
Motor de arranque	B
Prueba pito	B
Prueba pito de reversa	B
Prueba luces de alta	B
Prueba luces de media	B
Prueba direccionales	B

1. INFORMACION GENERAL

FECHA:	20/11/2024
DIA SEMANA:	SABADO
TURNO: 1	MAÑANA
OPERADOR:	MAURICIO ORJUELA
MARCA: FORD	PLACA: SUK 161
SOAT: SI	
TEC/Mcnca: SI	
POL. TR/RC: SI	

2. DATOS MANTENIMIENTO

ACEITE: SI	
FILTRO ACEITE: SI	
BAYPASS: SI	
FILTRO COMBUSTIBLE: SI	
FILTRO TRAMPA: SI	
FILTRO AIRE PRINCIPAL: SI	
FILTRO AIRE SECUNDARIO: SI	
LBS AIRE LLANTAS DELANTERAS: 90	
LBS AIRE LLANTAS TRASERAS: 100	

3. CORRECTIVOS

TIPO ARREGLO:	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION GENERAL
FECHA INGRESO:	20/11/2024
FECHA SALIDA:	20/11/2024
REPUESTOS:	

FACTURA No.: N/A

4. OBSERVACIONES

CAMBIO DE ACEITE Y REVISION GENERAL

KILOMETRAJE INICIAL:	1261428	Prueba luces de parqueo	B
KILOMETRAJE FINAL:	1262976	Prueba luces de reversa	B
<div>MAURICIO ORJUELA</div> <div>Vo.Bo. OPERADOR DE EQUIPO</div> <div></div> <div>Vo.Bo. COORDINADOR DE TRANSP.</div>		ACCESORIOS	B
		Equipo de carretera	B
		Equipo de seguridad	B
		Repuesto	B
		Otros	

AE INGENIEROS S.A.S
NIT: 901.262.354 - 4
INSPECCION DE SEGURIDAD
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO



INSPECCION DE SEGURIDAD (obligatoria)

ANTES DE PONER EN OPERACIÓN EL EQUIPO CHEQUE

VISUAL GENERAL	B
Arco general	B
Estado cabina	B
	B
	B
	B
Cojineria	B
Espejos	B
Vidrios	B
Cinturón de seguridad	B
MOTOR	B
Nivel de aceite	B
Fugas de aceite	B
Estado correas	B
TRANSMISION	B
Fugas en mandos	B
FRENOS	B
Fugas de aire	B
Prueba frenos de parqueo	B
Prueba frenos de servicio	B
RODAJES/RODAMIENTOS	B
Ruedas delanteras	B
Ruedas traseras	B
Inflado de llantas	B
TABLERO INDICADOR	B
Indic. Presion de aceite	B
Indic. De temperatura	B
Ind. Carga de batería	B
Ind. Nivel de combustible	B
Ind. Presion de aire	B
SISTEMA HIDRAULICO	B
Fugas de aceite	B
Estado mangueras	B
Estado cilindro hidráulico	B
SISTEMA ELECTRICO	B
Estado baterias	B
Motor de arranque	B
Prueba pito	B
Prueba pito de reversa	B
Prueba luces de alta	B
Prueba luces de media	B
Prueba direccionales	B

1. INFORMACION GENERAL

FECHA:	27/11/2024
DIA SEMANA:	DOMINGO
TURNO: 1	MAÑANA
OPERADOR:	ARTURO
MARCA: JAC	PLACA: MLY 317
SOAT: SI	
TEC/Mcnca:	SI
POL. TR/RC:	SI

2. DATOS MANTENIMIENTO

ACEITE:	SI
FILTRO ACEITE:	SI
BAYPASS:	SI
FILTRO COMBUSTIBLE:	SI
FILTRO TRAMPA:	SI
FILTRO AIRE PRINCIPAL:	SI
FILTRO AIRE SECUNDARIO:	SI
LBS AIRE LLANTAS DELANTERAS:	90
LBS AIRE LLANTAS TRASERAS:	100

3. CORRECTIVOS

TIPO ARREGLO:	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION GENERAL
FECHA INGRESO:	27/11/2024
FECHA SALIDA:	27/11/2024
REPUESTOS:	

FACTURA No.: N/A

4. OBSERVACIONES

CAMBIO DE ACEITE Y REVISION GENERAL

KILOMETRAJE INICIAL:	300403	Prueba luces de parqueo	B
KILOMETRAJE FINAL:	300663	Prueba luces de reversa	B
<div>ARTURO</div> <div>Vo.Bo. OPERADOR DE EQUIPO</div> <div></div> <div>Vo.Bo. COORDINADOR DE TRANSP.</div>		ACCESORIOS	B
		Equipo de carretera	B
		Equipo de seguridad	B
		Repuesto	B
		Otros	

AE INGENIEROS S.A.S
NIT: 901.262.354 - 4
INSPECCION DE SEGURIDAD
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO



INSPECCION DE SEGURIDAD (obligatoria)

ANTES DE PONER EN OPERACIÓN EL EQUIPO CHEQUEAR

VISUAL GENERAL	B
Arco general	B
Estado cabina	B
	B
	B
	B
Cojineria	B
Espejos	B
Vidrios	B
Cinturón de seguridad	B
MOTOR	B
Nivel de aceite	B
Fugas de aceite	B
Estado correas	B
TRANSMISION	B
Fugas en mandos	B
FRENOS	B
Fugas de aire	B
Prueba frenos de parqueo	B
Prueba frenos de servicio	B
RODAJES/RODAMIENTOS	B
Ruedas delanteras	B
Ruedas traseras	B
Inflado de llantas	B
TABLERO INDICADOR	B
Indic. Presion de aceite	B
Indic. De temperatura	B
Ind. Carga de batería	B
Ind. Nivel de combustible	B
Ind. Presion de aire	B
SISTEMA HIDRAULICO	B
Fugas de aceite	B
Estado mangueras	B
Estado cilindro hidráulico	B
SISTEMA ELECTRICO	B
Estado baterias	B
Motor de arranque	B
Prueba pito	B
Prueba pito de reversa	B
Prueba luces de alta	B
Prueba luces de media	B
Prueba direccionales	B

1. INFORMACION GENERAL

FECHA:	28/09/2024
DIA SEMANA:	SABADO
TURNO: 1	MAÑANA
OPERADOR:	JEAN CARLO
MARCA: JHON DEERE	PLACA: RETRO 120D
SOAT: SI	
TEC/Mcnca: SI	
POL. TR/RC: SI	

2. DATOS MANTENIMIENTO

ACEITE: SI	
FILTRO ACEITE: SI	
BAYPASS: SI	
FILTRO COMBUSTIBLE: SI	
FILTRO TRAMPA: SI	
FILTRO AIRE PRINCIPAL: SI	
FILTRO AIRE SECUNDARIO: SI	
LBS AIRE LLANTAS DELANTERAS: 90	
LBS AIRE LLANTAS TRASERAS: 100	

3. CORRECTIVOS

TIPO ARREGLO:	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION GENERAL
FECHA INGRESO:	28/09/2024
FECHA SALIDA:	28/09/2024
REPUESTOS:	

FACTURA No.: N/A

4. OBSERVACIONES

CAMBIO DE ACEITE Y REVISION GENERAL

KILOMETRAJE INICIAL:	NA	Prueba luces de parqueo	B
KILOMETRAJE FINAL:	N/A	Prueba luces de reversa	B
<div>JEAN CARLO</div> <div>Vo.Bo. OPERADOR DE EQUIPO</div> <div></div> <div>Vo.Bo. COORDINADOR DE TRANSP.</div>		ACCESORIOS	B
		Equipo de carretera	B
		Equipo de seguridad	B
		Repuesto	B
		Otros	



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.50 Anexo V. Preoperacionales Noviembre

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S <small>NIT. 901.363.235-0</small>	Tipo de documento: Formato																								AREA SST							
	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA																								CODIGO G-SST							
																									2024							
Mes/Año: <u>Noviembre</u>		Equipo No: <u>120 P</u>		Marca/ Referencia: <u>JOHN DEERE</u>		Equipo Nuevo: ☐		Alquilado: ☒		Otro: _____																						
Proyecto: _____																																
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Luces delanteras y traseras	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Espejos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Cinturón de seguridad	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Extintor	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Vidrios en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Indicadores de (hidráulico, refrigerantes, horometro, comente)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Tubo de escape	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Alarma de retroceso	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Pito	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Escaleras de acceso	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Baterías y cables	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Estado de pasadores	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Oruga y/o llantas tensionadas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Mecanismo de Giro	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Corona de tornameza	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Mandos de avance y estacionamiento	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Cilindros en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Sistema de frenos en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Mando de levanta brazo	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
Estado general del valde	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la Inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

*
firma = Yon Carlos IZADI

ENDD
 CONSTRUCCIONES S.A.S
NET 300.300.2.35.0

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: NoviembreEquipo No: B95BMarca/ Referencia: NEW HOLLANDEquipo Nuevo: ☐Alquilado: ☒

Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces delanteras y traseras	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Espieja	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Cinturón de seguridad	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Extintor	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Vidrios en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Indicadores de	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
hidráulicos, refrigerantes, horómetro, comente	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Tubo de escape	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Alarma de retroceso	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Piso	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Escaleras de acceso	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Baterías y cables	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Estado de pesadores	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Oruga y/o lentes tensionadas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Mecanismo de Giro	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Corona de tomamaza	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	I	I	NC	NC		I	NC	NC	I	NC	NC	
Mandos de avance y estacionamiento	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Cilindros en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Sistema de frenos en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Mando de levanta brazo	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Estado general del vehículo	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>NIT. 901.961.235-0</small>	Tipo de documento: Formato																								AREA SST						
	PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR																								CODIGO G-SST						
																									2024						
Mes/Año: <u>Noviembre</u>		Equipo No: <u>76-25</u>				Marca/ Referencia: <u>SAKAI</u>				Equipo Nuevo: ☐				Alquilado: ☒				Otro: _____													
Proyecto: _____																															
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Estado del nivel del aceite del motor	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado nivel de combustible	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado del nivel de la caja de velocidades	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado de las correas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado de los mandos de dirección	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Revisión de pesadores en general	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado de los rodillos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado de la Manivela	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado de las guayas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado de la caja de cambios	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Estado de las guardas de seguridad	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	V	V	V	V	V		R	R	R	R	R	R	
Otro:																															
Otro:																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
 NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Gabriel E Sanchez -

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. Nº 10.10.2012		Tipo de documento: Formato		PREOPERACIONAL DE MIXER		AREA SST																									
						CODIGO G-SST																									
						2024C																									
Mes/Año: <u>NOVIEMBRE</u>		Equipo No: _____		Marca/ Referencia: <u>International</u>		Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____																									
Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTAS003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507 CAUYA LA FELISA, RUTA 2505, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUERTES																															
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luzes de Trabajo delanteras y traseras			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C	C			
Direccionales Del. Y Traseras			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Stop Trasera			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Espejo Retrovisor			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Espejos laterales			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Alarma (o pit) de Retroceso			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Pito Normal			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Switch Encendido			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Frenos de Servicio			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Freno de emergencia			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Dirección/suspensión(Terminales)			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Cinturones de Seguridad			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Estado de la puertas			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Vidrio frontal en buen estado			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Extintor (10 lbs) P.Q.S			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Botiquin Primeros Auxilios			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Estado de los asientos			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Indicadores (Hidraulico- voltmetro).			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Motor- Refrigerante- cronometro, aire)			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
" Velocimetro			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Batería y cables			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Estado fijo de llantas (No flex).			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Control de fugas hidraulicas			NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC			NC		NC	NC			NC				NC			NC	NC	NC				
Estado de correas			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Caja de cambios en buen estado			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Radador			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Tanque de combustible(Abraseadores-soporte)			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Mangueras en general			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Cadena cardan			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR: _____



Tipo de documento: Formato

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

PREOPERACIONAL VOLQUETA

Mes/Año: Noviembre

Equipo No: _____

Marca/ Referencia:

50K-161Equipo Nuevo: ☐Alquilado: ☐

Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de linternas y guardapolvos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de luces y bocina	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de espejos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Niveles de líquidos (aceite, hidráulico, refrigerante)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Fugas de fluidos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Presión y fuga de aire	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de los frenos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado del parabrisas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Elementos de retención (cinturón)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Documentos al día	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Equipos de prevención (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Luces de tablero, testigos y manómetro	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de la suspensión y dirección	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

* Firma: Ranicio Ayres



Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL VOLQUETA

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: Noviembre

Equipo No: _____

Marca/ Referencia:

MLY-319Equipo Nuevo: ☐Alquilado: ☐

Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3
Estado de llantas y guardapolvos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de luces y bocina	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de espejos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Niveles de líquidos (aceite, hidráulico, refrigerante)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Fugas de fluidos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Presión y fuga de aire	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de los frenos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado del parabrisas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Elementos de retención (cinturón)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Documentos al día	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Equipos de prevención (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Luces de tablero, testigos y manómetro	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de la suspensión y dirección	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

A firma = Carlos Pantoja



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.51 Anexo Y. Repuesta RCD CORPOCALDAS 2024-IE-00039508

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



2024-IE-00039508
15/11/2024 12:20:02 p. m.
Al contestar cite este número

Manizales, 15 de noviembre de 2024

Señor
FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
Representante legal
ENDD Construcciones S.A.S
Carrera 52C # 90-175, oficina 301
Barranquilla - Atlántico

ASUNTO: Incumplimiento de obligaciones en cuanto al programa de manejo ambiental de RCD (oficio radicado 2024-EI-00020179).

Cordial saludo,

Con respecto al oficio del asunto, se le informa de la recepción del reporte de implementación del programa de manejo ambiental de RCD de la obra denominada "Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia-Viterbo-Asia, Ruta 5003; Remolinos-Cauya, Ruta 2507; Cauya-La Felisa, Ruta 2508; en los Departamentos de Caldas y Risaralda, Incluye Puentes" ejecutada por ENDD Construcciones SAS, de acuerdo con el formato establecido en el anexo I conforme al artículo 13 de la resolución 472 de 2017 modificada parcialmente por la resolución 1257 de 2021, por lo anterior se informa que el Gran Generador de RCD, **NO CUMPLE** con sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en las citadas resoluciones por los siguientes motivos:

- El gran generador debió formular, implementar y mantener actualizado el Programa de Manejo Ambiental de RCD. Dicho programa debió ser presentado a la autoridad ambiental competente con una antelación de 30 días calendario previos al inicio de las obras para su respectivo seguimiento y control. Así mismo, el reporte de su implementación con sus respectivos soportes debió ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra, así como un reporte de cierre dentro de los 45 días calendario siguientes a la terminación de la obra.

Finalmente, se informa que el incumplimiento normativo puede dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 2387 de 2024 "Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental, ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones".

Atentamente,

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ
Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

Calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas Manizales PBX (606) 8931180 - Teléfono: (606) 884 14 09

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co

@corpocaldas @corpocaldasoficial



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.52 Anexo Z. Informe Alerta temprana entre el 1 al 30 de noviembre

PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA

OBJETO:

**“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:
APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA,
RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE
PUENTES”**

CONTRATISTA:

ENDD

CONSTRUCCIONES

S.A.S Nit.

901.361.235 - 0

NOVIEMBRE - VITERBO - 2024

Fecha: 1 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira

eis
Escuela de Ingeniería de
Sistemas

CDGRD
Comisión de Gestión del Riesgo de
Desastres

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIGER
DIRECCIÓN DE
INGENIERÍA DE
PEREIRA

energía
DE PEREIRA


CARDER
CORPORACIÓN
DEL CAUCA
REGIONAL DE
RISARALDA

RISARALDA
generación de energía

MIRAFLORES
MUNICIPIO DE
RISARALDA

Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 1 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera Gonzalez, Programador SATMA
Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata






Fecha: 2 de noviembre



Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 2 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
 Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
 Diseñó: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
 Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
 Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
 Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



No se reportaron precipitaciones
Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 2 de 2024

Registro fotográfico sector Caucaya vereda chapata








Fecha: 4 de noviembre




Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 4 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
 Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaraldá
 Diseñó: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
 Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
 Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
 Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata





Fecha: 5 de noviembre




Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 5 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
 Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
 Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
 Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
 Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
 Contacto: <http://www.satma.co> – satma.risaralda@gmail.com



No se reportaron precipitaciones
Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 5 de 2024

Registro fotográfico sector Caucaya vereda chapata



fecha: 6 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 6 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira

eis
Escuela de Ingeniería de
Sistemas

CDGRD
Coordinación Departamental para la Gestión
del Riesgo de Desastres – Risaralda

AGUAS
de la ciudad de Pereira

CDGRD
Coordinación Departamental para la Gestión
del Riesgo de Desastres – Risaralda

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIGER
PEREIRA




DIGER
DOSQUEBRADAS

energía
DE PEREIRA

CARDER
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE
RISARALDA


RISARALDA
generación de energía

MIRAFLORES
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE
RISARALDA



No se reportaron precipitaciones
Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 6 de 2024

Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata



fecha: 7 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 7 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario

Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira

eis
Escuela de Ingeniería de
Sistemas








energía
DE PEREIRA



RISARALDA
generación de energía

MIRAFLORES
energía



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata



fecha: 8 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira

eis
Escuela de Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería de
Software y Ingeniería de
Seguridad

CDGRD
Coordinación Departamental para la Gestión
del Riesgo de Desastres - Riesgos

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIGER
PEREIRA
DIGER
DOSQUEBRADAS


energía
DE PEREIRA

CARDER
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE
RISARALDA
El desarrollo por el futuro


RISARALDA
generación de energía
MIRAFLORES
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE
RISARALDA

Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 8 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera Gonzalez. Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata







fecha: 9 de noviembre



Estación: EHT - Río Risaralda
Fecha: Noviembre 9 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata



fecha: 11 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 11 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira



CDGRD
Coordinación Departamental para la Gestión
del Riesgo de Desastres – Pereira
Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres






PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE




energía
DE PEREIRA



CORDER
CORPORACIÓN REGIONAL DE
ENERGÍA DE RISARALDA
En constante uso al servicio



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata






fecha 12 de noviembre




Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 12 de 2024
Registros: 287 de 288

Reporte hidroclimático diario
 Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
 Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
 Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
 Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
 Contacto: <http://www.satma.co> – satma.risaralda@gmail.com



No se reportaron precipitaciones
Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 12 de 2024

Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata







Fecha 13 de noviembre



Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 13 de 2024
Registros: 285 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata



Fecha 14 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 14 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> – satma.risaralda@gmail.com

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira



eis
Escuela de Ingeniería de Sistemas








CDGRD
Coordinación Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - Risaralda

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


DIGER PEREIRA
DIGER DOSQUEBRADAS

energía
DE PEREIRA

CARDER
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA
RISARALDA generación de energía
MIRAFLORES



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata



Fecha: 15 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 15 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira



CDGRD
Coordinación Departamental para la Gestión
del Riesgo de Desastres - Risaralda
Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE






energía
DE PEREIRA



Es el deber de todos el protegerlo

MIRAFLORES
Comunidad y Ambiente



No se reportaron precipitaciones
Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 15 de 2024

Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata



Fecha: 16 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 16 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario

Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira

eis
Escuela de Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería y Tecnología








CDGRD
Coordinación Departamental para la Gestión
del Riesgo de Desastres – Risaralda
Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres


PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE



energía
DE PEREIRA



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata








Fecha 18 de noviembre



Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 18 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimológico diario
 Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
 Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
 Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
 Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
 Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata








Fecha: 19 de noviembre




Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 19 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimático diario
 Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
 Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
 Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
 Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
 Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata








Fecha: 20 de noviembre



Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 20 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata








Fecha: 21 de noviembre



Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 21 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> – satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata








Fecha: 22 de noviembre




Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 22 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
 Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
 Diseñó: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
 Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
 Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
 Contacto: <http://www.satma.co> – satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata








Fecha 23 de noviembre



Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 23 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimático diario


Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González, Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal, Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas, Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> – satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata



Fecha: 25 de noviembre



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata








Fecha: 26 de noviembre



Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 26 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata






Fecha: 27 denoviembre





Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 27 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
 Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
 Diseñó: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
 Revisó: MSc. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
 Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
 Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



No se reportaron precipitaciones
Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 27 de 2024

Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata



Fecha: 28 de noviembre

SATMA
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental

UTP
Universidad Tecnológica
de Pereira



CDGRD
Comisión Departamental para la Gestión
del Riesgo de Desastres - Risaralda
Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE




energía
DE PEREIRA



Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 28 de 2024
Registros: 288 de 288

Reporte hidroclimatológico diario
Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda
Diseño: Adm. Alejandro Herrera González. Programador SATMA
Revisó: MsC. Juan Camilo Berrio Carvajal. Coordinador SATMA
Aprobó: Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director SATMA
Contacto: <http://www.satma.co> - satma.risaralda@gmail.com



No se reportaron precipitaciones
Estación: EHT – Río Risaralda
Fecha: Noviembre 28 de 2024

Registro fotografico sector Caucaya vereda chapata




Tabla de resultado del mes de noviembre

Día	Nivel maximo cm	Caudal m3	Precipitaciones mm/día
1	119	12.87	11.6
2	108.52	10.24	0
4	247.97	79.94	3.2
5	135.12	17.65	0
6	134.31	17.39	0
7	101.26	8.62	0.4
8	281.83	109.59	34.6
9	169.78	31.12	6.8
11	119	12.87	8
12	116.58	12.23	0
13	114.97	11.82	2.2
14	14721	21.84	3.8
15	110.13	10.62	0
16	94.01	7.17	0.8
18	143.18	20.38	7.6
19	112.55	11.21	1.2
20	110.94	10.81	2
21	122.22	13.76	3.8
22	157.69	25.9	9
23	170.59	31.49	5
25	106.1	9.68	0.2
26	94.01	7.17	0.2
27	94.01	7.17	0
28	94.01	7.17	0

NOTA: Se subraya en la tabla los parametros mas altos, los cuales se preentaron para el dia de 8 de noviembre.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.53 Anexo Z1- Oficios Interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 27 de noviembre de 2024

E- 482AM

Señor:

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Respuesta a oficio 20204S-VBOG-073453

Cordial saludo,

Respecto a la información solicitada mediante el oficio 20204S-VBOG-073453 de fecha 9 de octubre de 2024, la cual está relacionada continuación:

Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra

Balance del Estado Social del Proyecto

Pre-acta Mensual de Inversión Social-Seguimiento Final de Inversión Social del Proyecto

Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra

Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final

Me permito informar respetuosamente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) que el contrato N°4161 de 2023 se solicitó la prórroga N°4, la cual extiende la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, solicitud que fue aprobada el pasado 15 de noviembre de 2024.

Por consiguiente, la documentación antes mencionada no aplica para el tiempo de ejecución de la obra, sin embargo esta documentación será elaborada y entregada en el momento oportuno, una vez se este por cumplir las actividades y tiempos estipulados en el contrato.

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 5 de noviembre de 2024

E- 444AM

Señor:

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Informe de trazabilidad de la gestión RCD.

Cordial saludo

Se realiza entrega de documento relacionando la trazabilidad de los RCD en el proyecto.

Se aclara que las indicaciones con respecto a las placas de las volquetas con respecto a la actividad de remoción de derrumbes fue subsanada.

Agradeciendo por la atención prestada.

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 14 de noviembre de 2024

E- 462AM

Señor:

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Informe semanal ambiental del 7 al 13 de noviembre

Cordial saludo

Mediante el presente oficio se envía el informe ambiental semanal con fecha del 7 al 13 de noviembre.

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 20 de noviembre de 2024

E- 469AM

Señor:

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Entrega de PAGA V3.

Cordial saludo

Mediante el presente oficio se realiza la entrega de la versión N° 3 del PAGA, en dicho documento fue anexado las prorrogas que ha tenido lugar el contrato.

Igualmente, se amplía el cronograma con respecto a las actividades.

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 28 de noviembre de 2024

E- 497AM

Señor:

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Informe semanal ambiental del 21 al 27 de noviembre

Cordial saludo

Mediante el presente oficio se envía el informe ambiental semanal con fecha del 21 al 27 de noviembre.

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo, Caldas 31 de octubre de 2024

E-426AM

Señores:

CONSORCIO ETSA-SIGA
ING. JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

inviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Solicitud Traslado Plan de Inversión Socioambiental

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar a la interventoría CONSORCIO ETSA - SIGA, la viabilidad para realizar el traslado de la totalidad de los recursos asignados en la **GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL**, los cuales cuentan con un rubro de \$97.455.106 según el literal h de la cláusula séptima del contrato. Es importante indicar que este proceso inicio mediante el oficio (E-380 AM asunto: solicitud traslado plan de inversión socioambiental, con fecha el 1 de octubre de 2024).

Ahora bien, El 29 de junio del 2024 se firma prórroga N°2 con vigencia hasta el 31 de octubre del 2024, y en trámite de firma una prórroga N°3 con vigencia hasta el 15 de noviembre de 2024, debido a estos tiempos los profesionales ambientales y sociales de obra realizaron el debido análisis con respecto a nuevas actividades de estos componentes concluyendo que solo se presenta modificaciones en su cronograma y no hay asignación de recursos nuevos, ni actividades sociales o ambientales.

Nos permitimos recordarles las actividades con valores asignados en el PAGA V2: El componente social estableció dos ítems de cobro, para el programa de información y divulgación, siendo estos: 1). Logística para reuniones con la comunidad del AID, este ítem se avaló de acuerdo a lo referenciado en las especificaciones técnicas, pág. 73: “(...) *los costos de la logística e insumos para las reuniones se deben analizar de acuerdo con su disponibilidad (...)*”. 2). Piezas divulgativas (Avisos radiales, prensa, perifoneo), porque tal y como se estipula, en la página 73 del documento de especificaciones técnicas: “*Son reconocidas por la administración, las piezas divulgativas básicas generadas directamente por el contratista, y la implementación del Proyecto de Contratación de Mano de Obra. Para otras piezas divulgativas, los costos deben ser analizados por la interventoría para su reconocimiento, mediante la provisión y siguiendo los procedimientos establecidos por INVÍAS.*” Estas piezas informativas se refieren al Diseño e impresión de piezas informativas y

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

divulgativas con valor agregado contratadas con terceros, dirigidas a la comunidad y cuyo fin sea socializar las actividades de gestión social; cuñas radiales con su respectivo libreto, siempre y cuando no correspondan a actividades relacionadas con el Plan de manejo de tránsito (PMT).

Por lo anterior, a la fecha, se han realizado actividades en el programa social como la socialización de inicio del contrato de obra, desarrollada en el municipio de Viterbo el 19 de enero del presente año, en el teatro Fernell Ocampo Munera a las 6:30 pm. Esta actividad no generó gasto en el plan de inversión social, ya que la logística del evento, se habilitó mediante gestiones con la alcaldía municipal de Viterbo.

De igual manera, el 23 de abril del 2024, se realizó la socialización de inicio del frente de obra de la ruta 5003, específicamente en calle 11 entre carrera 5 y 8 del municipio de Apia, en la sala del concejo de este municipio, la cual también contó con la logística habilitada por la alcaldía municipal de Apia, lo cual hizo que el contratista de obra, ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, no incurriera en gastos en el rubro aprobado. Los otros frentes de obra que se encuentran activos a esta fecha, tuvieron una socialización de inicio puerta a puerta, ya que eran comunidades con viviendas que se encontraban dispersas o que no contaban en el sector con un sitio para realizar la actividad.

Respecto al rubro asignado a Piezas divulgativas (Avisos radiales, prensa, perifoneo), no se han realizado actividades de obra traumáticas, que requieran informar a la comunidad de cambios en su rutina, por lo que no se ha generado cobros para este ítem. Como se puede evidenciar, el componente social ha estado ejecutando las actividades propuestas en el PAGA (Plan de Adaptabilidad de la Guía Ambiental), conforme al avance de obra que se presenta en la actualidad.

El componente ambiental definió un ítem objeto de reconocimiento económico definido en el Programa 4: Biodiversidad y servicios ecosistémicos, que hace referencia a la plantación de árboles - tipo paisajístico (No incluye mantenimiento), según lo aprobado en el plan de inversión ambiental para el contrato de obra se definió una Compensación con la alcaldía de Viterbo, este fue abalado según apéndice D, pag.11 y documento especificaciones técnicas generales de construcción de carreteras 2022, pág. 71, "(...) *Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal, deben ser analizadas por la interventoría para su reconocimiento mediante la provisión y siguiendo los procedimientos establecidos por INVÍAS (...)*". Haciendo la salvedad de que los ítems objeto de cobro relacionados a la fecha serán asumidos por la administración del contratista.

En vista de lo anterior, solicitamos amablemente a la interventoría dar la **viabilidad** en la aprobación del traslado de los recursos asignados a la gestión ambiental y social del contrato y que, a la fecha, cuenta con un valor disponible de (\$97.455.106); esto amparado en el **PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA** de (Minuta del contrato 4161 de 2023, Clausula IX). El contratista propone la modificación de la cláusula séptima del contrato, en el sentido de trasladar los recursos del literal h). GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) al literal a). SUBTOTAL OBRAS, siempre y cuando no se exceda el monto total del contrato. Dado que el contrato requiere de estos cambios para priorizar actividades que resulten más urgentes y/o críticas en el transcurso del proyecto. Si, por ejemplo, las actividades técnicas o de obra civil demandan más recursos que las actividades sociales o ambientales, es posible reasignar los fondos a estas áreas, siempre que se cumplan la cláusula segunda y cláusula tercera de la (*Minuta del contrato 4161 de 2023*).

La cláusula séptima a la fecha se encuentra distribuida de la siguiente manera, de acuerdo con la solicitud de modificación N°1 y la solicitud de prórroga N°3:

Cláusula séptima: apropiación presupuestal. – el instituto se obliga a reservar para el presente contrato la suma de nueve mil seiscientos cuarenta millones ciento sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos (\$9.640.165.351) moneda corriente, discriminada así:

a). Subtotal obras: ocho mil quinientos noventa y cuatro millones noventa mil ciento setenta y nueve pesos (\$8.594.090.179) moneda corriente.

b). Provisión para obras complementarias y/o adicionales: cero pesos (\$0) moneda corriente.

c). Provisión para ajustes: seiscientos ochenta y dos millones ciento ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos (\$682.185.742) moneda corriente.

d). Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: veinte millones de pesos (\$20.000.000) moneda corriente.

e). Valor iva (19% sobre utilidad de la obra): sesenta y siete millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos veinticuatro pesos (\$67.934.324) moneda corriente.

f). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructural: ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000) moneda corriente.

g). Iva – revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructural: veintiocho millones quinientos mil pesos (\$28.500.000) moneda corriente.

h). Gestión social y/o predial y/o ambiental (incluye paga e iva): noventa y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento seis pesos (\$97.455.106) moneda corriente”

para tal efecto, la distribución del contrato se modificaría como se expresa a continuación:

Cláusula séptima: apropiación presupuestal. – el instituto se obliga a reservar para el presente contrato la suma de nueve mil seiscientos cuarenta millones ciento sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos (\$9.640.165.351) moneda corriente, discriminada así:

a). Subtotal obras: ocho mil seiscientos noventa y un millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos (\$8.691.545.285) moneda corriente.

b). Provisión para obras complementarias y/o adicionales: cero pesos (\$0) moneda corriente.

c). Provisión para ajustes: seiscientos ochenta y dos millones ciento ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos (\$682.185.742) moneda corriente.

d). Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: veinte millones de pesos (\$20.000.000) moneda corriente.



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

e). Valor iva (19% sobre utilidad de la obra): sesenta y siete millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos veinticuatro pesos (\$67.934.324) moneda corriente.

f). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructural: ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000) moneda corriente.

g). Iva – revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructural: veintiocho millones quinientos mil pesos (\$28.500.000) moneda corriente.

h). gestión social y/o predial y/o ambiental (incluye paga e iva): cero pesos (\$0) moneda corriente.

El rubro de inversión presupuestal del PAGA correspondiente a \$97.455.106, será utilizado en el desarrollo de actividades para el reforzamiento del puente Viterbo PR77+100 (Ruta 5003). De acuerdo al presupuesto y alcance realizado mostrado en la tabla 1, con el valor del saldo se realizarán 31.74 m de Defensa metálica, se instalará 2 unidades de sección final, 47 unidades de captafaros, se realizará la remoción y sello de 21m de juntas, se realizarán 210 anclajes en concreto con epóxido químico Hilti y se instalarán 81 geocontenedores de dimensiones 94x94x50 cm; para un valor total de \$97.455.106.00.

Tabla 1. Presupuesto traslado PAGA

TRASLADO PAGA										
ORD.	ITEM	GRUPO	E. GRAL.	E. PART	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
41		11607	730 - 22		Defensa metálica	m	31.74	\$ 196 236	\$ 255 107	\$ 8 098 197
42		11607	730 - 22		Sección final	u	2.00	\$ 53 115	\$ 69 050	\$ 138 100
43		11607	740 - 22		Captafaros	u	47.00	\$ 9 621	\$ 12 507	\$ 587 829
44		11601	201 - 22		Remoción de juntas existentes	m	21.00	\$ 73 004	\$ 94 905	\$ 1 993 005
45		14103	642 - 22		Sello para juntas de puentes (+/- 50 mm de desplazamiento)	m	21.00	\$ 1 301 685	\$ 1 692 190	\$ 35 535 990
NP05					Anclaje en concreto con longitudes menores a 15cm con epóxido químico tipo Hilti	un	210.00	\$ 102 714	\$ 133 528	\$ 28 040 880
NP10					Suministro e instalación de geocontenedor de dimensiones 94x94x50cm resistencia	un	81.00	\$ 219 004	\$ 284 705	\$ 23 061 105
									Subtotal	\$ 97 455 106



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901.361.235 - 0

Viterbo – Caldas 27 de noviembre de 2024

E- 496AM

Señor:

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

Referencia: Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Asunto: Respuesta a oficio 20204S-VBOG-073453

Cordial saludo,

Respecto a la información solicitada mediante el oficio 20204S-VBOG-073453 de fecha 9 de octubre de 2024, la cual está relacionada continuación:

Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra

Balance del Estado Social del Proyecto

Pre-acta Mensual de Inversión Social-Seguimiento Final de Inversión Social del Proyecto

Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra

Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final

Me permito informar respetuosamente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) que el contrato N°4161 de 2023 se solicitó la prórroga N°4, la cual extiende la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, solicitud que fue aprobada el pasado 15 de noviembre de 2024.

Por consiguiente, la documentación antes mencionada no aplica para el tiempo de ejecución de la obra, sin embargo esta documentación será elaborada y entregada en el momento oportuno, una vez se este por cumplir las actividades y tiempos estipulados en el contrato.

Se anexa minuta de prórroga N° 4.

Estaremos atentos a sus inquietudes y recomendaciones.

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC. 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.54 Informe SST Interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA SG-SST

N° 12

Del 01 al 30 de noviembre 2024

Contrato de Interventoría 4107 del 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS -CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES. "

Interventor: Consorcio ETSA-SIGA

Fecha de inicio del Contrato: 12 de diciembre del 2023.

Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023

Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024

Prorroga 2 Suscrita el 28 de junio: 01 julio del 2024 al 31 de octubre del 2024

Prorroga 3 Suscrita el 31 de octubre: Del 01 al 15 de noviembre del 2024

Prorroga 4 Suscrita el 14 de noviembre: hasta el 31 de diciembre 2024

Al Contrato de Obra: 4161 del 2023

Objeto: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Contratista de obra: ENDD CONSTRUCCIONES SAS

Representante Legal: FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

NIT: 901.361.235-0

Fecha de inicio del Contrato: 12 de diciembre del 2023

Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023

Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024

Prorroga 2 Suscrita el 28 de junio: 01 julio del 2024 al 31 de octubre del 2024

Prorroga 3 Suscrita el 31 de octubre: Del 01 al 15 de noviembre del 2024

Prorroga 4 Suscrita el 14 de noviembre: hasta el 31 de diciembre 2024

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

TABLA DE CONTENIDO

1. Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo	5
1.1 Introducción.....	5
1.2 Objetivo general	7
1.3 Objetivo específico.....	7
2. Descripción del proyecto y alcance	8
2.1 Localización del proyecto.	9
2.2 Información contractual del contratista	10
3. Documentos dispuestos por el contratista ENDD Construcciones S.A.S en SST 11	
3.1 Informes semanales	11
3.2 Personal activo del contratista	12
4. Indicadores de frecuencia y severidad de accidentabilidad, ausentismo por causa médica y personal retirado del contratista de obra:	13
4.1 Trabajadores retirados	13
4.2 Ingreso de Personal.....	15
4.3 Indicador de Frecuencia de accidentabilidad	16
4.4 Indicador de Severidad de accidentabilidad	17
4.5 Indicador de Proporción de accidentes de trabajo mortales.....	18
4.6 Indicador de Prevalencia de la enfermedad laboral	19
4.7 Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral	20
4.8 Indicador de ausentismo por causa médica	21
4.9 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL.....	22
5. Inducción y capacitación al personal.....	23
6. Descripción de las actividades realizadas por el contratista	24
7. Presupuesto contratista.....	28
8. Información interventoría.....	29

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

8.1	Documentos dispuestos por la interventoría en SST	30
8.2	Personal de interventoría.....	30
8.3	Registro de Ingresos personal de interventoría	31
8.4	Registro de ausentismo y personal retirado de interventoría	31
9.	Conclusiones y recomendaciones	33

TABLAS

Tabla 1	Información contractual contratista.....	10
Tabla 2	Generalidades del contratista	10
Tabla 3	Informes semanales	11
Tabla 4	Informe mensual.....	11
Tabla 5	Personal administrativo	12
Tabla 6	Personal operativo.....	12
Tabla 7	Indicador de frecuencia de accidentabilidad.....	16
Tabla 8	Indicador de severidad de accidentabilidad.....	17
Tabla 9	Indicador Proporción de accidentes de trabajo mortales.....	18
Tabla 10	Indicador Prevalencia de la enfermedad laboral	19
Tabla 11	Indicador Incidencia de la enfermedad laboral	20
Tabla 12	Indicador de ausentismo por causa médica	21
Tabla 13	Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL	22
Tabla 14	Inducción-capacitación	23
Tabla 15	Información contractual Interventoría	29
Tabla 16	Documentos interventoría	30

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

Tabla 17 Personal interventoría	30
Tabla 18 Ingresos interventoría	31
Tabla 19 Retiros interventoría	31
Tabla 20 Registro fotográfico	¡Error! Marcador no definido.

ANEXOS DOCUMENTOS SG-SST

Anexo 1	Asistencia Personal Interventoría
Anexo 2	Seguridad Social Interventoría
Anexo 3	Caminata Gerencial Interventoría
Anexo 4	Indicadores de accidentalidad y ausentismo Interventoría
Anexo 5	Capacitaciones interventoría
Anexo 6	Momentos de seguridad Interventoría
Anexo 7	Pausas activas Interventoría
Anexo 8	Documentos Retiro de personal interventoría
Anexo 9	Inspecciones generales Interventoría
Anexo 10	Visita de liderazgo Interventoría
Anexo 11	Registro generación de residuos Interventoría
Anexo 12	Documentos Camioneta GUU776 Interventoría
Anexo 13	Análisis de trabajo seguro Interventoría
Anexo 14	Programa de Inspecciones OI Interventoría
Anexo 15	Servicios públicos Interventoría
Anexo 16	PIC 2024 Interventoría
Anexo 17	Plan anual HSE Interventoría
Anexo 18	Indicadores KPI



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

1. Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1 Introducción

En cumplimiento del contrato de interventoría No 4107-2024 Consorcio ETSA - SIGA, presenta a continuación el Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo de Interventoría Mensual No. 12, correspondiente a lo realizado desde el 01 al 30 de noviembre del 2024, el cual contiene un resumen general de las actividades adelantadas por el contratista ENDD Construcciones S.A.S, en el marco del contrato de obra 4161-2023 cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa, a partir de la aplicación de una política que incluye los objetivos clave, que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal.

Para este periodo, el contratista continua sus labores con actividades en la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA Instalación bordillos prefabricados y vaciado de cunetas del PR74+516 al PR73+500, construcción de transversal con instalación de tubería en concreto en el PR74+750, instalación de carpeta asfáltica, riego de imprimación e instalación de geomalla biaxial PR74+518 al 74+988, excavación de material para descabece de caisson y retiro de material de excavación PR63+250, instalación de concreto hidráulico, vaciado de bordillo y señalización en el municipio de APIA, conformación de jarillones, llenado y sellado de geo contenedores 94*94*100 para construcción de ataguía PR77+100. En la RUTA2508 se realiza vaciado de cunetas en el PR9+455, excavación para disipador PR8+920 y se realiza demarcación vial con pintura en frio y pintura para marca vial.

En el frente de trabajo de la RUTA 5003 PR63+250 se cuenta con personal con cargo de controladores viales para el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, la interventoría solicita al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, contar con este cargo en los diferentes frentes de trabajo que lo requieran, específicamente aquellos lugares en los que se interfiera totalmente la vía y quede habilitado un solo carril.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

Por parte de la interventoría se le reitera al contratista durante todo el periodo, la importancia de cumplir con la instalación de señalización completa establecida en los diferentes PMTS entregados y gestionar el mantenimiento adecuado de las estructuras ya instaladas con la intención de que se cumpla con los PMTS presentados de la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 2507, REMOLINOS CAUYA y RUTA 2508, CAUYA LA FELISA y con el “Manual de señalación vial 2015”, incluyendo los PMTS para trabajos temporales, los cuales han sido minimizados y poco atendidos en cuanto a temas de señalización; a la fecha, se cuenta señalización en la RUTA 5003 PR63+250, instaladas 10 de 14 señales establecidas en el PMT, adicionalmente cuentan con 2 señales móviles en los frentes de trabajo que tienen actividades temporales, colocando en riesgo la integridad del personal operativo y quienes transitan por la zona, adicionalmente se debe realizar un mantenimiento constante de la señalización ya instalada, incluyendo los pasos peatonales que se habilitan en los diferentes frentes de trabajo, para este periodo se hace énfasis en el frente de trabajo de Apia, lugar que contó con afectaciones y pocas soluciones a los pasos peatonales establecidos; hasta el momento, se presenta carencia en la implementación de estructuras de acuerdo a los PMTS presentados de las diferentes rutas para el desarrollo de las actividades a realizar, también presentan carencia de señalización para los puntos críticos, trabajos temporales, las zonas de riesgos y las actividades en jornada nocturna, se continúan presentando deficiencia de maletines con cinta reflectiva, estructuras móviles de proximidad en obra, no cuentan con señales rutilantes o reflectores para trabajos en jornada nocturnas, ya que han sido afectadas por personal externo; se reitera por parte de la interventoría al contratista ENDD CONSTRUCCIONES SAS, de manera verbal y en los diferentes comités realizados, sobre las condiciones adecuadas y el mantenimiento preventivo que se debe mantener de la señalización instalada en los diferentes frentes de trabajo, con el objetivo de minimizar y evitar riesgos en las zonas a intervenir;

Para este periodo, la profesional y el auxiliar SST presenta retroalimentación a todo el personal operativo especialmente sobre la seguridad vial en los puestos de trabajo, ya que es uno de los principales riesgos que se presentan en los diferentes frentes de trabajo, adicionalmente realiza retroalimentación a controladores sobre el uso adecuado de la señalización (pare-siga) y manejo de radios, con el fin de establecer un control de tráfico adecuado en cada actividad, la importancia de establecer unos estilos de vida saludable, un manejo adecuado de cargas (riesgo ergonómico) y capacitación sobre el riesgo psicosocial en entornos laborales, Primeros auxilios e identificación de roles y responsabilidades en la brigada de emergencia; para el periodo comprendido, el contratista ENDD

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

CONSTRUCCIONES cumple con el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones.

Para el mes de noviembre, por parte de ENDD CONSTRUCCIONES SAS, se realizan diferentes actividades, las cuales se realizan con acompañamiento y trabajo continuo de las áreas de SST, ambiental, social y técnica, para intervenciones oportunas e identificación de condiciones inseguras. Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, el plan de trabajo se basó en ejecutar las actividades como: Control diario del personal en obra, Charlas SST, Capacitaciones, análisis de conceptos médicos ocupacionales, verificación documental del ingreso de personal y maquinaria, inducción al personal interno y externo, Inspecciones SST, Preoperacionales de maquinaria, verificación de seguridad social, pausas activas, reuniones del COPASST y levantamiento de información para el SG-SST, los cuales cumplen con la normativa vigente Decreto 1072 de 2015, ejecución de la resolución 0312 de 2019 (obligatorio en todos los sectores económicos).

1.2 Objetivo general

Presentar la labor de la interventoría al momento de dar supervisión y control a la gestión realizada por el contratista en Seguridad y Salud en el Trabajo del CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del contrato 4161 de 2023, cuyo Objeto es la “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

1.3 Objetivo específico

- Detallar las actividades ejecutadas en el periodo de acuerdo con el SG-SST, al plan de trabajo y al cronograma de actividades.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las políticas asociadas.
- Identificar las acciones implementadas en la administración del SG-SST.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

2. Descripción del proyecto y alcance

El proyecto tiene como finalidad el “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

El alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es la aplicación de este para todos los trabajadores (administrativos y operativos) contratistas y visitantes del proyecto que tiene por objeto el “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”






REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

2.1 Localización del proyecto.

De acuerdo con los puntos a intervenir en el punto 1. Apia-Viterbo-Asia, Ruta 5003, se encuentra tramos pavimentados a excepción del tramo entre los PR77+0100 al PR78+0550 y el tramo entre los PR59+0600 al PR74+0100 que corresponde al tramo sin pavimentar, en el tramo 2. sector Remolinos-Cauya y Cauya -La Felisa, el cual se encuentra ubicado en los departamentos de Caldas y Risaralda



Fuente: Google maps

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
---	---	---

2.2 Información contractual del contratista

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES
CONTRATANTE	Instituto nacional de vías (INVIAS)
CONTRATISTA	ENDD Construcciones S.A.S
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 9.640.165.351
IMPUTACIONES	C-2401-0600-112-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401024-02
PLAZO INICIAL	Ciento ochenta y dos (182 días) días
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
PRORROGA 1	01 de enero al 30 de junio del 2024
PRORROGA 2 suscrita 28 junio	01 de julio al 31 de octubre del 2024
PRORROGA 3 suscrita 27 octubre	01 al 15 de noviembre del 2024
PRORROGA 4 suscrita 14 noviembre	Hasta el 31 de diciembre 2024

Tabla 1 Información contractual contratista

Generalidades de la empresa contratista “ENDD Construcciones S.A.S”

RAZÓN SOCIAL	ENDD Construcciones S.A.S
NIT	901.361.235-0
DIRECCIÓN	CR8 #7-63
TELÉFONO	3106017661
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290 construcción de otras obras de ingeniería civil
REPRESENTANTE LEGAL	Franco David Escudero Monterroza
ARL	POSITIVA
CLASE DE RIESGO	V

Tabla 2 Generalidades del contratista

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ETSA-SIGA
---	---	----------------------------

3. Documentos dispuestos por el contratista ENDD Construcciones S.A.S en SST

- **Documentos:**
- Afiliación de personal externo
- Exámenes médicos ocupacionales
- Registro de Inducciones
- Gestión de EPP
- Inspecciones Preoperacionales y generales
- Matriz de personal
- Asistencia del personal
- Gestión de comités
- Cronograma de formación
- Plan de trabajo anual
- Gestión TAR
- Matriz de ausentismo indicadores
- Presupuesto
- Planillas de seguridad social
- Incapacidad medica

3.1 Informes semanales

El contratista entrega informes semanales de seguridad y Salud en el Trabajo del mes de noviembre de 2024, empezando los viernes y proyectando

Periodo comprendido
01 al 07 de noviembre
08 al 14 de noviembre
15 al 22 de noviembre
23 al 28 de noviembre

Tabla 3 Informes semanales

Así mismo, se entrega un informe mensual del mes de noviembre de 2024, proyectando

01 al 30 de noviembre de 2024

Tabla 4 Informe mensual

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

3.2 Personal activo del contratista

El personal profesional, técnico, operativo y de administración dispuesto por el CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S para el desarrollo de la obra está discriminado así:

PERSONAL CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S			
ÍTEM	CARGO	CANTIDAD	TOTAL
1.	Director de obra	1	12
2.	Residente de obra	1	
3.	Auxiliar administrativo	2	
4.	Ingeniero Auxiliar	2	
5.	Profesional Social	1	
6.	Profesional de Calidad	1	
7.	Profesional ambiental	1	
8.	Profesional SST	2 (1 con incapacidad)	
9.	Topógrafo	1	

Tabla 5 Personal administrativo

El personal operativo dispuesto en obra por el CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S al corte de noviembre es el siguiente:

PERSONAL EXTERNO EN VÍA			
ÍTEM	CARGO	CANTIDAD	TOTAL
1.	Ayudantes	26	40
2.	Oficiales	4	
3.	Inspector SST	1	
4.	Maestro de obra	1	
5.	Controladores viales	2	
6.	Brigada ola	1	
MAQUINARIA PESADA			
7.	Operador Pajarita New Holland B95B	1	
8.	Operador Retroexcavadora John Deere	1	
9.	Operador vibrocompactador caterpilla	1	
VOLQUETAS			
10.	Conductores	2	

Tabla 6 Personal operativo

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

En la tabla anterior se relaciona el personal administrativo y operativo, se hace la observación por parte de la interventoría que, en cuanto a la ejecución de actividades de los operadores de maquinaria, solo se presentan de acuerdo con la necesidad del contratista y a las actividades que se estén realizando; por este motivo, se cuenta con la afiliación de todos los conductores y operadores, pero estos asisten de manera intermitente a los diferentes frentes de trabajo.

4. Indicadores de frecuencia y severidad de accidentabilidad, ausentismo por causa médica y personal retirado del contratista de obra:

4.1 Trabajadores retirados

Se aclara que para este mes de noviembre se reportaron 32 retiros, los cuales hacen referencia a los cargos de:

- 24 ayudantes
- 6 oficiales
- 1 ingeniero auxiliar
- 1 ingeniero residente



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

PERSONAL RETIRADO		
CARGO	NOMBRE	FECHA DE RETIRO
AYUDANTE	Fabian Sánchez Bolívar	5/11/2024
AYUDANTE	Jhon Fredy Franco Morales	5/11/2024
AYUDANTE	Cristian Camilo Gallego	5/11/2024
AYUDANTE	Juan Diego López Naranjo	5/11/2024
AYUDANTE	Luis Carlos Duran Estupiña	8/11/2024
AYUDANTE	Samuel David Mafla Grajales	8/11/2024
OFICIAL	José Eliecer López Cano	13/11/2024
AYUDANTE	Diego Fernando Agudelo Agudelo	13/11/2024
AYUDANTE	José Leonardo Serna Espinoza	13/11/2024
AYUDANTE	Cristian David Espinoza	13/11/2024
INGENIERO	Juan Felipe Bedoya Jaramillo	15/11/2024
INGENIERO	Diego Mauricio García Marín	15/11/2024
AYUDANTE	Mario Alejandro Uribe	15/11/2024
AYUDANTE	Luis Elviz Martínez Mesa	15/11/2024
OFICIAL	Ilder Lamundia Sucre	15/11/2024
AYUDANTE	Juan David Ciprian Julio	15/11/2024
AYUDANTE	Santiago Ramírez Castañeda	15/11/2024
AYUDANTE	Sebastián Fernández Escobar	15/11/2024
OFICIAL	Gabriel Eduardo Sánchez Cardona	18/11/2024
AYUDANTE	Diego Alberto Cardona Villada	19/11/2024
AYUDANTE	Osmar Esneyder Chavarro	19/11/2024
AYUDANTE	Jose Gilberto Montoya Zapata	19/11/2024
AYUDANTE	Esteban David Silva Maya	19/11/2024
OFICIAL	Wilmer Romero	19/11/2024
AYUDANTE	William Bedoya	19/11/2024
AYUDANTE	Albeiro Pelaz Maya	20/11/2024
AYUDANTE	Juan Manuel Rios Arias	20/11/2024
OFICIAL	Gilberto Rafael Meneses Meriño	20/11/2024
AYUDANTE	Jairo Marcelo Degama	23/11/2024
AYUDANTE	Deivis David Vasquez	23/11/2024
AYUDANTE	Juan Manuel Cano	26/11/2024
OFICIAL	Wilmer Romero	27/11/2024

Tabla 7 Trabajadores retirados



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

Para este periodo, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES, realiza entrega de 100 documentos de egresos donde se incluyen las cartas de continuidad laboral de los operadores de maquinaria, los cuales continúan presentando sus servicios a la empresa contratante, por tal motivo no requieren documentos de egreso; sin embargo a la fecha, continúan pendientes 79 documentos aproximadamente, la interventoría aclara que se continuará con las solicitud de esta documentación referente a todo el personal faltante, con el fin de subsanar dicho requisito y cumplir con el sistema de gestión.

4.2 Ingreso de Personal

PERSONAL NUEVO EXTERNO		
OFICIAL	Oscar Chavarro Carvajal	6/11/2024
AYUDANTE	Miller Manuel Cárdenas	6/11/2024
AYUDANTE	Jairo Marcelo Dregama	12/11/2024
AYUDANTE	Deivis David Vásquez	13/11/2024
AYUDANTE	Santiago Rodríguez Rangel	13/11/2024
AYUDANTE	Diego Fernando Agudelo	14/11/2024
AYUDANTE	José Leonardo Serna Gonzales	14/11/2024
AYUDANTE	Esteban David Silva Maya	20/11/2024
OFICIAL	Wilmer Romero	20/11/2024
AYUDANTE	William Bedoya	20/11/2024
AYUDANTE	José Gilberto Montoya Zapata	20/11/2024
AYUDANTE	Osmar Esneyder Chavarro	20/11/2024
AYUDANTE	Diego Alberto Cardona Vásquez	20/11/2024
AYUDANTE	Juan Manuel Ríos Arias	21/11/2024
OPERADOR VIBRO	Jhon Fredy Arroyave	21/11/2024
OFICIAL	Gilberto Rafael Meneses Meriño	21/11/2024
AYUDANTE	Edgar Alexander Parra Rojas	25/11/2024
AYUDANTE	Yonny Alejandro Ramírez Gutiérrez	25/11/2024
AYUDANTE	Héctor Mario Bedoya Batero	25/11/2024
AYUDANTE	Gabriel Eduardo Sánchez Cardona	25/11/2024
AYUDANTE	Jeison Alberto Sánchez Cardona	25/11/2024
AYUDANTE	James Galeano Giraldo	25/11/2024
AYUDANTE	Emiliano Antonio Argumedo Ramos	26/11/2024
AYUDANTE	Juan Guillermo Castaño Serna	26/11/2024
OPERADOR VIBRO	José Reinaldo Sánchez Londoño	26/11/2024
AYUDANTE	Héctor Tamaniza Morales	26/11/2024

En la tabla relacionada anteriormente se identifica personal externo solicitado de otras razones sociales que aportan en la ejecución de actividades del contratista ENDD CONSTRUCCIONES.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

El personal externo ingresa con la ARL vigente, AFP, EPS, a la fecha no se presenta la documentación total referente a Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, la interventoría hace énfasis en la entrega oportuna de esta documentación para cumplir con el sistema de gestión implementado.

4.3 Indicador de Frecuencia de accidentabilidad

INDICADOR FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{No. de trabajadores en el mes}} \right) * 100 =$	$\frac{0}{52} * 100$	0%

Tabla 7 Indicador de frecuencia de accidentabilidad


Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, no se presentan accidentes de trabajo.

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado general de los indicadores hasta el cierre de las actividades de la obra, discriminados de la siguiente manera:



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA



Conforme a lo anterior, se verifica que el indicador se encuentra dentro de los parámetros y las acciones implementadas, se identifica que, para el periodo evaluado del 01 al 30 de noviembre, no se presentan incidentes o accidentes de trabajo que alteren los indicadores del mes


4.4 Indicador de Severidad de accidentabilidad

INDICADOR SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{\text{No. de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} * 100 =$	$\frac{0}{52} * 100$	0%

Tabla 8 Indicador de severidad de accidentabilidad

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ETSA-SIGA
--	---	----------------------------

Por cada cien (100) trabajadores dependientes e independientes que laboren en el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, no se perdieron días laborales por accidentes de trabajo



Adicional a lo anterior se presenta el indicador, discriminado de la siguiente manera:

Conforme a lo anterior, se verifica el consolidado del indicador y se encuentre dentro de los parámetros establecidos

4.5 Indicador de Proporción de accidentes de trabajo mortales


INDICADOR PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}} \right) * 100 =$	$\frac{0}{0} * 100$	0

Tabla 9 Indicador Proporción de accidentes de trabajo mortales

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ETSA-SIGA
---	---	----------------------------

En el periodo, No se presentan accidentes de trabajo mortales.

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado del indicador discriminado de la siguiente manera:



Se verifica el indicador, el cual se encuentra dentro del rango de meta, no se presentaron accidentes de trabajo mortales.

4.6 Indicador de Prevalencia de la enfermedad laboral

INDICADOR PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo «Z»}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}} \right) * 100000$	$\frac{0}{52} * 100000$	0

Tabla 10 Indicador Prevalencia de la enfermedad laboral




REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo noviembre de 2024

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado del indicador discriminado de la siguiente manera:



En el periodo laborado del 01 al 30 de noviembre de 2024 no se presentaron caso de enfermedad laboral


4.7 Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral

INDICADOR INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de casos nuevos de EL en el periodo «Z»}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}} \right) * 10000 =$	$\frac{0}{52} * 10000$	0

Tabla 11 Indicador Incidencia de la enfermedad laboral

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ETSA-SIGA
---	---	----------------------------

Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo de noviembre del 2024



4.8 Indicador de ausentismo por causa médica

INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{Número de días de trabajo programados en el mes}} * 100 =$	$\frac{30}{1,248 * 100}$	2,40%

Tabla 12 Indicador de ausentismo por causa médica


En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024 se presentaron perdida de 30 días programados de trabajo por incapacidad médica general, relacionada a la profesional SST.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

Para este periodo se contaba con 52 trabajadores y 24 días de trabajo programados, lo que conlleva a un 2,40% de ausentismo en el respectivo mes de noviembre



Conforme a lo anterior, se evidencia que para el indicador de ausentismo por causa médica se perdieron 30 días programados por enfermedad general.

4.9 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL

INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{\text{No. de incidentes, AT y EL investigados oportunamente en el periodo}}{\text{No. Total de AT y EL reportados en el periodo}} * 100 =$	$\frac{0}{0} * 100$	100%

Tabla 13 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL

Para constancia del periodo evaluado, se evidencia con eficacia el 100% de los reportes de accidente de trabajo.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

5. Inducción y capacitación al personal

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ENDD Construcciones S.A.S		
ÍTEM	TEMA DESARROLLADO	Actividad
1.	Seguridad Vial – Control Vehicular – Divulgación controles y resultados	Capacitación
2.	Riesgo Ergonómico (manejo de cargas)	Capacitación
3.	Primeros auxilios, Roles y responsabilidades en la brigada de emergencia	Capacitación
4.	Estilos de vida saludable	Retroalimentación
5.	Riesgo Psicosocial	Capacitación
6.	Riesgos específicos en la operación SST	Charla
7.	Socialización de política SST	Charla

Tabla 14 Inducción-capacitación

Para el presente período el contratista cumple con el 100%, de las actividades propuestas en el plan de trabajo del SG-SST y el cronograma de formación.

En el programa de capacitaciones y en el plan de trabajo propuesto por el Contratista **ENDD Construcciones S.A.S**, se realiza la ejecución de las 5 actividades del cronograma de formación y 4 actividades del plan de trabajo anual, programadas para el mes de noviembre, subsanando las actividades que se tenían pendientes para el mes de septiembre.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	---

6. Descripción de las actividades realizadas por el contratista

Para este periodo, continuando con las actividades realizadas por el contratista, para el mes de noviembre, se lleva a cabo entrega de elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores que ingresan nuevos (casco, guantes, gafas) y reposición de elementos a quienes lo requieran, adicionalmente, se hace entrega de 38 dotaciones pertinentes requeridas por el INVIAS en su manual de identidad visual al personal operativo, subsanando las solicitudes realizadas por la interventoría desde el mes de febrero y quedando pendiente el personal que ingreso el mes de noviembre y quienes continua ingresando.

La parte de señalización es de vital importancia para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en los frentes de trabajo, por parte de la interventoría se evalúa la señalización establecida y se identifican estructuras subsanadas por parte del contratista como lo son las señales móviles que se encontraban en frentes de trabajo en los cuales ya habían finalizado actividades y fueron implementada en el PR63+250 RUTA5003, sin embargo, se evidencia que el contratista continua pendiente de señalización, especialmente señales móviles para los trabajos que presentan actividades temporales y el mantenimiento de las señales ya instaladas, señalización nocturna, señalización de los controladores viales; se le solicita al contratista establecer señales de proximidad que permitan al usuario identificar las actividades de construcción que se van desarrollando en cada frente, contar con señalización nocturna suficiente para el desarrollo de actividades extra laborales, instalar las señalizaciones faltantes en cada punto de acuerdo con los PMT'S presentados a la interventoría; cabe aclarar que el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S aun no cuenta con las condiciones pertinentes para salvaguardar la integridad de los trabajadores en las diferentes rutas, tal como lo indica "las especificaciones INVIAS 2022", el cual no cuenta con señalización reflectiva pertinente, ni señalización adecuada para las jornadas nocturnas, maletines y estructuras sin reflectivos, tampoco se cuenta con señales rutilantes o captafaros como lo indica el "Capítulo 7 – SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Art. 740 de las especificaciones INVIAS"; Se reitera que el contratista continua pendiente de la instalación de señalización necesaria exigida en el "Manual de señalización vial 2015", para la realización de actividades en los puntos a intervenir; la interventoría ha sido demasiado insistente con este tema, por medio de oficios, mesas de trabajo, comités de las diferentes áreas, pero la respuesta por parte del contratista ha sido insuficiente, se tiene en cuenta que esta demarcación es fundamental en los sitios de trabajo, la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 2507 REMOLINOS – CAUYA y RUTA 2508 CAUYA – LA FELISA, ya que todos los frentes de trabajo se



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

encuentran activos en el desarrollo de actividades, por tal motivo, se requiere mayor atención en estas situaciones; todo esto con el fin de reforzar la seguridad vial y evitar algún tipo de incidente o accidente que se pueda presentar por insuficiencia de demarcación, especialmente en horas nocturnas que no se lleva un control de las mismas.

Por parte del contratista, la profesional y el auxiliar SST son los encargados de realizar inducciones al personal que ingresa, llevar a cabo los preoperacionales de maquinaria y volquetas que se encuentran laborando en la zona, efectuar inspecciones generales de los equipos de emergencia, inspecciones locativas y de seguridad, inspección a los elementos de protección personal (EPP); todo esto se debe realizar con el fin de operar de manera correcta y segura cada mecanismo, minimizando los riesgos que se puedan generar por falta de inspección básica e identificando actos o condiciones inseguras que nos puedan generar un incidente o accidente laboral; para este periodo el contratista continua pendiente de la inducción al personal y exámenes médicos, cumple con las capacitaciones y charlas, control de asistencia, la interventoría aclara, solicita mayor compromiso con la asistencia y el control de personal ya que muchas veces no es verídica la información que se valida en campo con la que el contratista remite a la interventoría, además se informa, que el personal continua ingresando sin los exámenes médicos realizados, se solicita que dicha información sea subsanada con rapidez y que se maneje un control adecuado de las actividades programadas en cada periodo, se recuerda al contratista que el personal no puede iniciar sus labores hasta que no se realice la inducción pertinente y se realice la verificación de los EPP, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES tiene la obligación de entregar la dotación completa requerida por el personal antes de subir al frente de trabajo e iniciar sus funciones, se le recuerda nuevamente al contratista que la documentación pertinente de ingreso de personal o maquinaria debe ser enviada a la interventoría con anticipación para lograr ser verificada y no cuando ya se evidencia el personal en campo y se solicita dicha información por parte de la interventoría.

Por parte del área SST se lleva control diario del personal de obra de los diferentes frentes de trabajo, se requiere que el contratista verifique y confirme la información antes de ser enviada a la interventoría, con el fin de llevar un control adecuado del personal que se encuentra especialmente en campo; además, se realizan inducciones, charlas y retroalimentaciones, inspecciones, preoperacionales y recopilación de información para el informe de clasificación de actividades SST generales de obra e inspecciones; por parte de la interventoría se verifica la afiliación de personal a la seguridad social, y el aporte de la documentación inicial; se realiza verificación de afiliaciones, seguimiento, preoperacionales de maquinaria,



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

capacitaciones, charlas, entrega de EPP realizados por el área, jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo al iniciar y al finalizar la jornada por parte de los trabajadores.

En la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, instalación de carpeta asfáltica, riego de imprimación e instalación de geomalla biaxial PR74+518 al 74+988, para estas actividades el personal cuenta con los elementos de protección adecuados y las inducciones pertinentes, adicionalmente, en el PR63+250 excavación de material para descabece de caisson y retiro de material de excavación, la interventoría solita un monitoreo constante del talud de tierra que se encuentra en la parte superior, con el fin de evitar un desmoronamiento que pueda generar algún tipo de incidente o accidente, también se hace énfasis en el requisito de los controladores viales en esta zona cuando desarrollan actividades que requieren el cierre total de la vía, además, se realiza diligenciamiento de permisos de trabajo durante las primeras semanas que fueron fundidos los caisson faltantes, permisos que son firmados por la profesional SST o el oficial de obra, quienes cuentan con el curso de supervisor para el diligenciamiento de los mismos, PR58+590 al PR58+800 instalación de pavimento rígido y bordillos, en este frente se solicita al contratista, adecuar y estar al pendiente de los pasos peatonales y condiciones inseguras que se identifican con el desarrollo de cada actividad, se solicitó lleno que estabilicen los andenes, ya que estos se encuentran incompletos, representando un peligro para los usuarios de la vía.

Se continua realizando recorridos generales de obra con parte técnica, social, calidad, ambiental y SST, acompañados de los profesionales de interventoría, analizando los puntos intervenidos con la intención de identificar las necesidades del proyecto, desde el área SST de acuerdo con las actividades programadas, determinando los peligros y evaluando los riesgos que se puedan presentar; la interventoría reitera la importancia del control y mantenimiento adecuado de la señalización establecida en el PMT, la necesidad que genera ante el cierre de un carril sobre los controladores viales, el contratista hace caso omiso ante este requerimiento en varias actividades programadas, presenta falencia en la inducción sobre seguridad vial ante este cargo y son carentes de los elementos primordiales para comunicación (radios), la adecuación y mantenimiento oportuno de los pasos peatonales de acuerdo con la necesidad que se vaya presentando en cada frente de trabajo, puntos de hidratación activos y en cada frente, jornadas de orden y aseo y la importancia del control diario que se debe llevar de todos los trabajadores que se encuentran en los diferentes frentes de trabajo.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

El contratista realizó un gran avance para este periodo sobre la información referente a los documentos de egreso del personal, pero continua pendiente de la entrega total referente a temas de liquidaciones, paz y salvos, notificación exámenes de egreso de los trabajadores, la interventoría ha sido muy reiterativa con este tema por medio de oficios y en los diferentes comités realizados a lo largo del proyecto, se le recuerda al contratista que esta información es importante para subsanar inconformidades que presenta el personal y que han sido reportadas al área social de la interventoría.

Para el mes de noviembre se presenta ingreso de 26 personas de otras razones sociales que colaboran con ENDD CONSTRUCCIONES: 21 ayudantes, 2 operadores y 3 oficiales, ubicados en los diferentes frentes de trabajo que se requiere, RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA PR63+250, Apia y sector las melenas, RUTA 2507 y 2508, al corte de noviembre, se cuenta con 52 personas operativas y administrativas, tanto internas como externas, entre ingenieros, asesores, maestros, oficiales, ayudantes, controladores de vía, operados de maquinaria, divididos en los diferentes frentes de trabajo; se verifican documentos del personal y de los vehículos, se diligencian preoperacionales; al contratista se le reitera que los documentos deben ser enviados a la interventoría antes de iniciar labores, no cuando ya están presentes en el frente de trabajo, adicional a ello, los exámenes médicos de ingresos deben ser programados antes de iniciar labores y se debe contar con los resultados después de ser realizados; Para este mes de noviembre, se presentan 32 retiros, los cuales hacen referencia a 24 ayudantes, 6 oficiales, 1 ingeniero residente y 1 ingeniero auxiliar, el contratista continua pendiente de la entrega de paz y salvo de estas personas a la interventoría.

Aparte de eso, se recopila información y anexos que componen el Manual SG-SST de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría para la entrega del informe mensual y control de datos.



REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ETSA-SIGA

7. Presupuesto contratista

El contratista desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo aporta un presupuesto el cual se detalla a continuación:

PRESUPUESTO SG-SST NOVIEMBRE		\$	-												
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24		TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP	P	\$ 1.562.336	\$ 781.968	\$ 585.876	\$ 585.876	\$ 195.292	\$ 195.292	\$ 272.000	\$ 1.608.576	\$ 14.468.448	\$ 5.010.474	\$ -			\$ 25.265.338
	E		\$ 976.839					\$ 272.000	\$ 1.608.576	\$ 14.468.448	\$ 5.010.474	\$ -			
EQUIPOS DE SEGURIDAD	P	\$ 424.288	\$ 169.715	\$ 127.286	\$ 84.858	\$ 42.429	\$ -		\$ -	\$ 527.675	\$ 368.000	\$ -			\$ 1.734.250
	E		\$ 1.056.647							\$ 527.675	\$ 368.000	\$ -			
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	P	\$ 3.401.478	\$ 850.370	\$ 850.370	\$ 566.913	\$ -	\$ -		\$ 10.645.400	\$ 2.467.000	\$ -	\$ -			\$ 18.781.530
	E		\$ 8.729.124		\$ 5.000.000				\$ 10.645.400	\$ 2.467.000	\$ -	\$ -			
ADICIONALES	P	\$ 4.020.829	\$ 4.020.829	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 748.000	\$ -		\$ -	\$ -			\$ 20.852.147
	E		\$ 994.184					\$ 748.000			\$ -	\$ -			
TOTAL PROYECTADO	P	\$ 9.408.931	\$ 5.822.082	\$ 4.579.154	\$ 4.253.269	\$ 3.253.343	\$ 3.210.914	\$ 1.020.000	\$12.253.976	\$17.463.123	\$ 5.368.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.633.265
TOTAL EJECUTADO	E	\$ -	\$11.756.794	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.020.000	\$12.253.976	\$17.463.123	\$ 5.368.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.862.367
PORCENTAJE EJECUCIÓN		0,00%	17,64%	0,00%	7,50%	0,00%	0,00%	1,53%	18,39%	26,21%	8,06%	0,00%	0,00%	0,00%	79,33%
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADO		0,00%	17,64%	17,64%	25,15%	25,15%	25,15%	26,68%	45,07%	71,28%	79,33%	79,33%	79,33%	79,33%	79,33%

Fuente: Presupuesto SST ENDD Constructora S.A.S

Para el mes de noviembre, se identifica que el contratista no dispone de ningún valor ejecutado en el área SST, se continua con un acumulado a la fecha de 79,33% invertidos.

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
---	---	---

8. Información interventoría

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS -CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES
CONTRATANTE	Instituto Nacional de vías INVIAS
CONTRATISTA	Consorcio ETSA-SIGA
CÉDULA O NIT DEL CONTRATISTA	901.053.528-2
VALOR INICIAL CONTRATO	1.299.999.953
IMPUTACIONES	C-2401-0600-112-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401024-02
PLAZO INICIAL	Ciento ochenta y dos (182) días
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA	01 de enero al 30 de junio del 2024
PRORROGA 2 SUSCRITA 28 JUNIO	01 de julio al 31 de octubre del 2024
PRORROGA 3 SUSCRITA 27 OCTUBRE	01 al 15 de noviembre del 2024
PRORROGA 4 SUSCRITA 14 noviembre	Hasta el 31 de diciembre 2024

Tabla 15 Información contractual Interventoría

	<p align="center">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p align="center">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	---

8.1 Documentos dispuestos por la interventoría en SST

La interventoría ha realizado la entrega de los informes semanales de gestión, que corresponden a:

DOCUMENTOS	PERIODO COMPRENDIDO
Informe No. 48	01 al 07 noviembre de 2024
Informe No. 49	08 al 14 noviembre de 2024
Informe No. 50	15 al 21 noviembre de 2024
Informe No. 51	22 al 28 noviembre de 2024
Informe No. 52	29 de noviembre al 05 de diciembre de 2024
Informe mensual No. 12	01 al 30 noviembre de 2024
Control personal interventoría	01 al 30 noviembre de 2024

Tabla 16 Documentos interventoría

8.2 Personal de interventoría

El personal profesional, técnico y de administración dispuesto por el CONSORCIO ETSA-SIGA para el desarrollo de la interventoría esta discriminado así:

PERSONAL CONSORCIO ETSA-SIGA			
ÍTEM	CARGO	CANTIDAD	TOTAL
1.	Director de Interventoría	1	9
2.	Ingeniero Residente de Interventoría	1	
3.	Ingeniero residente auxiliar de Interventoría	1	
4.	Asesora Social Interventoría	1	
5.	Asesora Ambiental Interventoría	1	
6.	Inspector	1	
7.	Inspector SST	1	
8.	Auxiliar Administrativa	1	
9.	Conductor	1	

Tabla 17 Personal interventoría

	<p align="center">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p align="center">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	---	--

Todo el personal profesional de la interventoría cuenta con sus respectivas afiliaciones a seguridad social.

8.3 Registro de Ingresos personal de interventoría

CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO
N/A	N/A	N/A

Tabla 18 Ingresos interventoría

Para el periodo comprendido, no se presenta ningún ingreso del personal de interventoría.

8.4 Registro de ausentismo y personal retirado de interventoría

PERSONAL RETIRADO			
CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Residente	Edwin Andrés Delgado	11/10/2024	8/11/2024

Tabla 19 Retiros interventoría

Para el periodo comprendido, se presentó un (1) retiro del personal de interventoría, con el cargo de ingeniero Residente.

REGISTRÓ DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN

Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024 no se presentaron casos de ausentismos por enfermedad común.

- **Casos:** 0
- **Acumulados:** 0

	REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ETSA-SIGA
---	---	----------------------------

REGISTRO DE AUSENTISMO POR ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, no se presentaron accidentes de trabajo en la interventoría.

			OPERATIONAL INTEGRITY										Código:		OL-F-PQS-01		
			INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN SST										Versión:		1		
													Fecha:		Agosto de 2023		
													Elaborado por:		Holman Moreno		
													Revisado por:		Yenny Parra		
Aprobado por:		Yenny Parra															
Objetivo : Registrar los datos de incidentes y accidentes de trabajo que permitan calcular y evaluar los diferentes indicadores para la toma de decisiones acorde a metas																	
Número de días de trabajo programados en el mes:			30		Empresa : ETSA PROYECTO INVIAS						Año : 2024						
DIRECTOS																	
MES	NÚMERO DE TRABAJADORES	Número de días de trabajo programados en el mes	DÍAS DE INCAPACIDAD		DÍAS CARGADOS EN EL MES	ACCIDENTES		ENFERMEDAD LABORAL		HHT MES	ACCIDENTALIDAD(Res.312/2019)						
			ENFERMEDAD COMÚN	ACCIDENTE DE TRABAJO		Nº	Nº AT	CASOS ANTIGUOS EL	CASOS NUEVOS EL		FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD (FA)	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD (\$A)	TASA DE AT MORTALES- (TFA)	TASA DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (IEL)	PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (PEL)	
ENERO	5	25	0	0	0	0	0	0	0	5000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	0,00	
FEBRERO	9	25	10	0	0	0	0	0	0	5000	0,00	0,00		40,00%	0,00	0,00	
MARZO	9	23	3	0	0	0	0	0	0	4232	0,00	0,00		13,04%	0,00	0,00	
ABRIL	8	26	0	0	0	0	0	0	0	5408	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
MAYO	12	25	0	0	0	0	0	0	0	5000	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
JUNIO	10	23	0	0	0	0	0	0	0	4232	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
JULIO	12	25	0	0	0	0	0	0	0	5000	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
AGOSTO	12	25	0	0	0	0	0	0	0	5000	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
SEPTIEMBRE	11	25	0	0	0	0	0	0	0	5000	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
OCTUBRE	12	27	0	0	0	0	0	0	0	5832	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
NOVIEMBRE	9	24	0	0	0	0	0	0	0	4608	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
DICIEMBRE										0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ACUMULADO	108	275	13	0	0	0	0	0	0	64312	0,00	0,00		4,76%	0,00	0,00	
PROMEDIO	10																

Tabla indicadores de accidentalidad y ausentismo

Para este periodo, no se presenta ningún tipo de incidente o accidente laboral, tampoco existe ausentismo por parte del personal de interventoría para el mes de noviembre.

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

9. Conclusiones y recomendaciones

El contratista ENDD Construcciones S.A.S, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza actividades acordes a su SG-SST, por parte de la interventoría se realiza seguimiento y según el análisis se evidencia cumplimiento en actividades tales como:

- Seguridad social del personal
- Asistencia del personal
- Inspecciones generales
- Charlas y Capacitaciones
- Inducciones
- Permisos de trabajo para TAR

Por parte de interventoría se recomienda al contratista al momento de iniciar o realizar actividades cumplir con el plan SG-SST aprobado:

- Seguimiento y control diario del personal que se encuentra operativo.
- Control diario de la maquinaria que ingresen a la obra, con el fin de brindar la información oportuna a la interventoría
- Adecuar y realizar mantenimiento o revisión diaria y constante de los pasos peatonales habilitados en cada frente de trabajo
- Realizar las inducciones y los exámenes médicos de ingreso al personal de manera oportuna.
- Reforzar los sistemas de seguridad y señalización en los diferentes frentes de trabajo
- Realizar de manera diaria y a primera hora, la inspección adecuada de los elementos de protección personal (EPP) requeridos para el inicio de actividades.
- Aportar a la interventoría toda la documentación pertinente de los retiros que continúan pendientes para validar que el contratista ENDD CONSTRUCCIONES se encuentra a paz y salvo con todo el personal que se ha retirado.
- Instalar la señalización de acuerdo con los PMT establecidos en los frentes de trabajo, señalizaciones nocturnas y para puntos críticos; adicional a ello estar al tanto de la demarcación y los elementos de señalización instalados en obra y las recomendaciones emitidas por interventoría para el desarrollo

	<p style="text-align: center;">REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p style="text-align: right;">CONSORCIO ETSA-SIGA</p>
---	--	--

de las diferentes actividades, adicionalmente contar con los controladores viales estipulados en cada PMT y establecer condiciones óptimas para el trabajo de estas personas (impermeables, reflectivos, radios de comunicación).

- Informar oportunamente a la interventoría los ingresos del personal y maquinaria para la verificación de documentos, al igual que la apertura de los frentes de trabajo para una supervisión adecuada.

Elaboró:

Angie Camila Moncada
Líder de SST interventoría
Firma:


Verificó:

John Deyber Quiceno López
Director interventoría
Firma:





**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.55 ANEXO 1. Asistencia interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	CONTROL PERSONAL DE INTERVENTORÍA		
MODALIDAD: INTERVENTORIA	OBRA / PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, DMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES	CONTRATO N°.	4107 DE 2023
FECHA DE INICIO:	ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-	DEPARTAMENTO:	CALDAS
FECHA DE FINALIZACION:	CONSORCIO ETSA-SIGA	MUNICIPIO:	VITERBO
	NIT: 901.053.528	UBICACIÓN:	CRA 9 # 9-34

No.	NOMBRE	CC	CARGO	VINCULACIÓN		ARL	DÍAS DEL MES																												MES: NOVIEMBRE	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				F. INGRESO	F. RETIRO		>	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
1	JOHN DEYBER QUINCENO LOPEZ	75.107.973	Director de Interventoría	22/12/2023		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
2	ARLES ALBERTO SOTO CALLEJAS	79.255.131	Ingeniero Residente de Interventoría	21/12/2023		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
3	EDWIN ANDRES DELGADO GUANEME	75.105.756	Ingeniero Residente de Interventoría	11/10/2024	8/11/2024	POSITIVA	X	X			X	X	X	R																						
4	EDUARDO OROZCO LOPEZ	1.053.770.212	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	29/01/2024		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
5	JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	1.054.559.701	Profesional Social	18/01/2024		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
6	MAURA XIMENA CHACUA CUARUAN	1.086.299.296	Profesional Ambiental	22/01/2024		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
7	ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	1.004.739.222	Inspector SST	9/02/2024		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
8	ANA MARIA ALVAREZ GIL	1.061.372.602	Auxiliar Administrativa	27/01/2024		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
9	DANIELA SANCHEZ CUERVO	1.193.568.076	Inspectora	10/07/2024		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
10	JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ	4.547.601	Conductor	11/07/2024		POSITIVA	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES:

AT: ACCIDENTE DE TRABAJO
EC: ENFERMEDAD COMÚN
R: RETIRO
I: INCIDENTES DE TRABAJO
X: ASISTENCIA
F: FALTA JUSTIFICADA



Domingos
Festivos


Nombre: John Deyber Quinceno López
Director de Interventoría


Firma:
Nombre: Angie Camila Moncada
Inspector SST



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.56 ANEXO 2. Seguridad Social interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **ARLES ELBERTO SOTO CALLEJAS**, identificado(a) con **CC** número **79255131** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

Código	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARCELALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		28	\$5.469.333	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$195.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$195.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		28	\$5.469.333	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$195.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$195.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		28	\$5.469.333	\$27.400	\$27.400	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)												L			0		1	\$195.334	\$1.000	\$1.000	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)												L			0		1	\$195.334	\$1.000	\$1.000	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS002	Salud Total EPS															0		28	\$5.469.333	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS002	Salud Total EPS												L			0		1	\$195.334	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS002	Salud Total EPS												L			0		1	\$195.334	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO**, identificado(a) con **CC** número **1004739222** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARCELALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		29	\$2.155.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$74.333	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		29	\$2.155.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$74.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		29	\$2.155.667	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												L			0		1	\$74.334	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		29	\$2.155.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)												L			0		1	\$74.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **EDUARDO OROZCO LOPEZ**, identificado(a) con **CC** número **1053770212** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FOMOS Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas											L			0		1		\$125.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas											L			0		1		\$125.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas														0		28		\$3.518.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.											L			0		1		\$125.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.											L			0		1		\$125.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.														0		28		\$3.518.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000
EPS010	EPS Sura											L			0		1		\$125.667	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS010	EPS Sura											L			0		1		\$125.667	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS010	EPS Sura														0		28		\$3.518.667	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230301	Porvenir											L			0		1		\$125.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230301	Porvenir											L			0		1		\$125.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230301	Porvenir														0		28		\$3.518.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR**, identificado(a) con **CC** número **1054559701** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

Código	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		29	\$4.060.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		29	\$4.060.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		29	\$4.060.000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		29	\$4.060.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **ANA MARIA ALVAREZ GIL**, identificado(a) con **CC** número **1061372602** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FOMOS Y SALUD	TARIFA ARL
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$1.300.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		30	\$1.300.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		30	\$1.300.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0052200
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$1.300.000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **MAURA XIMENA CHACUA CUARAN**, identificado(a) con **CC** número **1086299296** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

Código	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCOS Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		28	\$3.920.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		28	\$3.920.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
230301	Porvenir															0		28	\$3.920.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230301	Porvenir												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230301	Porvenir												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS005	Sanitas EPS															0		28	\$3.920.000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS005	Sanitas EPS												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS005	Sanitas EPS												L			0		1	\$140.000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **DANIELA SANCHEZ CUERVO**, identificado(a) con **CC** número **1193568076** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

Código	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCOS Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		28	\$2.053.333	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$73.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas												L			0		1	\$73.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.															0		28	\$2.053.333	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$73.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.												L			0		1	\$73.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0000000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		28	\$2.053.333	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												L			0		1	\$73.334	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												L			0		1	\$73.334	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230301	Porvenir															0		28	\$2.053.333	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230301	Porvenir												L			0		1	\$73.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
230301	Porvenir												L			0		1	\$73.334	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ**, identificado(a) con **CC** número **4547601** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FOMOS Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas														0		30	\$1.500.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.														0		30	\$1.500.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS														0		30	\$1.500.000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0	
230301	Porvenir														0		30	\$1.500.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0	

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **EDWIN ANDRES DELGADO GUANEME**, identificado(a) con **CC** número **75105756** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

Código	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPALES Y SALUD	TARIFA ARL
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	X														0		8	\$1.562.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas	X														0		8	\$1.791.207	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	X														0		8	\$1.562.667	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000
EPS010	EPS Sura	X														0		8	\$1.562.667	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ**, identificado(a) con **CC** número **75107973** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FOMOS Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas														0		30	\$7.470.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0	
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.														0		30	\$7.470.000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0,0696000	
EPS010	EPS Sura														0		30	\$7.470.000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0	
230301	Porvenir														0		30	\$7.470.000	\$37.400	\$37.400	Noviembre - 2024	82272847	06/12/2024	S	0	

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.57 ANEXO 3. Caminata Gerencial interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

SGS**OPERATIONAL INTEGRITY****CAMINATA GERENCIAL**

Código:	OLF-PGR-02-09
Versión:	8
Fecha:	Enero 2022
Elaborado por:	Alejandra Moreno
Revisado por:	Wendy Mendoza
Aprobado por:	Leidy Diaz

FECHA DE LA INSPECCION

19/11/2024

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Viterbo Caldas

SEDE O PROYECTO

4153058 INV

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Camila Moncada - Deyber Quiceno

SECTOR

INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA

CARGO

Inspector SST - Director Interventoría

		Correcto	Necesita Trabajo	NA	OBSERVACIONES - HALLAZGOS (evidencia)	PLAN DE ACCION - MEDIDA CORRECTIVA
REGLAS PARA LA VIDA						
1	Obtener permiso de trabajo y planes de prevención			X		
2	Control de energía	X				
3	Control de espacios confinados			X		
4	Control de trabajos en altura	X				
5	Utilizar dispositivo de flotación personal			X		
6	Cinturones de seguridad	X				
7	Utilizar casco y ropa de alta visibilidad	X				
8	Motor encendido Teléfono celular alejado	X				
9	Gestionar la fatiga	X				
10	Cumplir con la política de abuso de sustancia	X				
11	Eliminación de fuentes de ignición	X				
12	Control de trabajo alrededor de equipos móviles	X				
13	Peligros de atrapamiento y sofocación			X		
14	Salir de la línea de fuego			X		
Formación y sensibilización						
15	Señales de seguridad	X				
16	Peligros / riesgos	X				
17	Salidas de emergencia	X				
18	Reuniones	X				
19	Inducciones	X				
Edificios						
20	Control de acceso	X				
22	Pasillos y escaleras libres	X				
23	Orden y limpieza	X				
24	Mantenimientos	X				
25	Zonas Húmedas	X				
26	Protección contra incendios	X				
Vehículos						
27	Equipos de seguridad	X				
28	Mercancías peligrosas			X		
29	Viajes largos/ de riesgo			X		
30	Mantenimiento	X				
31	Alarmas de retroceso	X				
32	Señalización		X			Señales reflectivas y logos de INVIAS
Productos químicos						
33	fichas de datos de seguridad a la mano			X		
34	Inventarios			X		
35	Etiquetas legibles	X				
36	Manejo de Emergencias			X		
37	EPP			X		
38	Procedimientos			X		
39	Almacenamiento			X		

		Correcto	Necesita Trabajo	NA	OBSERVACIONES - HALLAZGOS (evidencia)	PLAN DE ACCION - MEDIDA CORRECTIVA
43	Seguimiento de Informes	X				
44	Transporte y disposición	X				
Máquinas y herramientas						
45	Herramientas seguras	X				
46	Paradas de emergencias			X		
47	Dispositivos de seguridad	X				
48	Mantenimiento	X				
49	Piezas móviles			X		
50	Señalización			X		
51	Almacenamiento	X				
Energía						
52	Aislamiento de energía			X		
53	Lock out/ tag out	X				
54	Mantenimiento	X				
55	Conexión a Tierra			X		
56	Zonas Húmedas			X		
57	Capacitación			X		
58	Cables de extensión	X				
Inflamables y gases						
59	Etiquetas y señales			X		
60	Almacenamiento de cilindro para gas			X		
61	Almacenamientos de inflamables			X		
62	Contenedores			X		
63	Tuberías y líneas	X				
Radiación						
64	Oficial de radiación			X		
65	Registros			X		
66	Procedimientos			X		
67	Señalización			X		
68	Mantenimiento			X		
69	Alarmas			X		
Puertos y Barcos						
70	Embarques			X		
71	Chalecos salvavidas			X		
72	entrenamiento			X		
73	Traslado de barco a barco			X		
74	Acciones de emergencia			X		
75	Confinamiento			X		

Firma

Nota: Por favor remita copia de este registro firmado al área OI

Firma



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.58 ANEXO 4. Indicadores de ausentismo y accidentalidad interventoría.

[illegible]



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.59 ANEXO 5. Capacitaciones interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Id	Hora de inicio	Hora de finalización	Ciudad	Lugar de trabajo	Nombre del capacitador	Formación / Nombre de
18	21/11/2024 15:17	21/11/2024 15:20	Viterbo caldas	Oficina	Carlos Rios	RADICACIONES IONIZAN
41	21/11/2024 15:20	21/11/2024 15:24	VITERBO CALDAS	VITERBO CALDAS - OFICI	CARLOS RIOS	RADICACIONES IONIZAN
43	21/11/2024 15:18	21/11/2024 15:24	VITERBO	VITERBO	CARLOS RIOS	MEDICO
44	21/11/2024 15:20	21/11/2024 15:25	VITERBO CALDAS	VITERBO CALDAS - CAMF	CARLOS RIOS	RADICACIONES IONIZAN

Nombre Completo	No. Cédula	Cargo
Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST
JOHN DEYBER QUICENO	75107973	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURA XIMENA CHACU	1086299926	PROFESIONAL AMBIENTAL
ANA MARIA ALVAREZ GIL	1061372602	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Id	Hora de inicio	Hora de finalización	Total Ciudad	Lugar de trabajo	Nombre del capacitador	Formación / Nombre de
9	14/11/2024 15:49	14/11/2024 15:50	2 Viterbo	Campo	Ruby rumbo	RIESGO CARDIOVASCULA
10	14/11/2024 15:49	14/11/2024 15:50	2 Viterbo	Viterbo	Ruby rumbo	Riesgo cardiovascular
11	14/11/2024 15:49	14/11/2024 15:51	2 VITERBO	VITERBO	RUBY RUMBO	RIESGO CARDIOVASCULA
13	14/11/2024 15:50	14/11/2024 15:51	2 Viterbo	Campo	Ruby Rombo	Riesgo cardiovascular
15	14/11/2024 15:50	14/11/2024 15:52	2 viterbo caldas	Viterbo caldas - of	Ruby rumbo	RIESGO CARDIOVASCULA
17	14/11/2024 15:49	14/11/2024 15:53	2 VITERBO -CALDA	VITERBO	Ruby rumbo	REGISTRO DE ASISTENCI

Nombre Completo	No. Cédula	Cargo	Sector al que pertenece
Angie Camila Moncada	1004739222	Inspector SST	Industrial & Environment (S&C)
Daniela Sánchez Cuervo	1193568076	Inspectora	Industrial & Environment (S&C)
Julieth Marlen Campos E	1054559701	profesional social interve	Industrial & Environment (CONSTRUCCIONES)
Eduardo orozco	1053770212	Ingeniero auxiliar	Industrial & Environment (S&C)
ana maria alvarez gil	1061372602	auxiliar administrativa	Industrial & Environment (CONSTRUCCIONES)
MAURA XIMENA CHACU	1086299296	PROFESIONAL AMBIENT/	Industrial & Environment (SERV. INDUSTRIALES)

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 22-11-2024 Ciudad: Urdulaco Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Formación: Charla


Tema: Seguridad Ural

Subtemas: Uso de EPP para motociclistas, Código Nacional de Tránsito Ejemplar

Personas capacitadas: 7 15 11 Costo total: VCA Horas efectivas: N/A

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Camila Aboncedo	100473922	Asp. SST	Indst	
2	Fernando Ochoa	105377021	Ing. aux	Indst	
3	Walter Campos E.	1054559701	Pro. Social	Indst	
4	Daniela Sánchez	112355006	Inspector	Indst	
5	José María Flórez	1061372602	Jef. Admin	Industrial	
6	John Mario Martínez	11547601	Coordinador	Industria	
7	John Deyla Cárdenas	75.109.975	Director	Industria	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villata

Fecha: 26-11-2024 Ciudad: Utebo Cal. Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Formación: Riesgo mecánico

Tema: Riesgo Mecánico.

Subtemas: factores físicos q' Pueden causar lesión por el uso inadecuado de maquinaria o herramientas.

Personas capacitadas: 7 13 Costo total: N/A Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Mon. Yennifer	11347601	Consejero	Industrial	[Firma]
2	Daniel C. C.	11356601	Inspector	Indus.	[Firma]
3	Edw. Ochoa L.	1053770212	MDL OX	MDL	[Firma]
4	Andrés Alvarado	1061372602	As. Admin.	Industrial	[Firma]
5	Arley Soto	79'255131	Res. Interdept	Industrial	[Firma]
6	Julietta Campos	1054.559.701	Pro. Social	Ind	[Firma]
7	Camila Alvarado	1204 734 222	Asp. SST	Indus.	[Firma]
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: _____

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.60 ANEXO 6. Momentos de seguridad interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 25-11-2024

Ciudad: Urdaneta

Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Morcada Formación: Manejo de Seguridad

Tema: Salud Mental en el lugar de Trabajo

Subtemas:

Personas capacitadas: 8 15 11 Costo total: Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Yulith Campos	7184559221	Pro. Social	Ind. med	
2	Eduardo Obregón	105377042	Ing. CIVIL	Industrial	
3	Andrés Muñoz Gil	1061372602	Ger. Admin.	Industrial	
4	Manuel Morán	4547601	Industria	Industrial	
5	Daniela Sánchez	49256806	Inspector	Industrial	
6	Mauricio Amador Chaves	1086241246	Prof. Ambiental	Industrial	
7	John Deyber Cárdenas	75102973	Director	Industrial	
8	Camila Morcada	1004739222	Ing. SST	Industrial	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

CONFIDENCIAL

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 18-11-2024 Ciudad: Urecho Lugar: Oficina
 Nombre del capacitador: Camila Marcada Formación: Momento de Seguridad
 Tema: Habilidades y estilos de vida saludable
 Subtemas: Se realizó actividad de cálculo IMC de todo el Personal

Personas capacitadas: 8 15 Costo total: Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Moni Ferrer	4547601	Basico	Industria	
2	Daniel Sanchez	1493568036	Inspector	Industria	
3	Julieth Campos	1059-559-72	Pro-ducia	Ind	
4	Ana Maria Alvarez bil	1061372602	2da Admin.	Industrial	
5	Arlis Soto	79 251131	As Futura	Industrial	
6	Edmundo Alvarez	1055770402	ma obra	Ind.	
7	Marta Jimenez Chucui	1086299246	Ing. Ambiental	Industrial	
8	Camila Marcada	1004731221	Ins. SS	Industrial	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1


	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 11-11-2024 Ciudad: Utebo Lugar: Oficina
 Nombre del capacitador: Camila Morada Formación: Momento Seguridad
 Tema: Infecciones Respiratorias Agudas
 Subtemas:

Personas capacitadas: 8 15 Costo total: Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Arles Soto	7925131	Residente Futero	Industria	Arles Soto
2	Walter Campos	1054559707	Pro. Social	Ind	Walter Campos
3	Maria Ximena Chaves	1086244246	Proc. Ambient	Industria	Maria Ximena Chaves
4	Manuel Hernandez	4547601	Conductor	Industria	Manuel Hernandez
5	Daniela Sanchez	449356906	Inspector	Industria	Daniela Sanchez
6	Eduardo Ochoa L.	405377000	Med. aux	Med	Eduardo Ochoa
7	Ana Maria Hernandez Gil	1061372607	As. Comon	Industria	Ana Maria Hernandez
8	Camila Morada	1004734227	Ins. SST	Industria	Camila Morada
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1

	RECURSOS HUMANOS		Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA		Versión:	5
			Fecha:	Julio 2012
			Autor:	Angélica Rincón
			Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 04-11-2024 Ciudad: Utebo Lugar: Oficina
 Nombre del capacitador: Camila Marcarada Formación: Momento de seguridad
 Tema: Principales incidentes graves y víctimas mortales 4
 Subtemas: Sucesos de alto potencial Agosto - Septiembre

Personas capacitadas: 8 30 Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Arlan Soto	79 251 131	Res Inter	Industria	<i>[Signature]</i>
2	Marta Ximena Chaco	1086249246	Prof. Ambiental	Industria	<i>[Signature]</i>
3	Johanna Campos	1054.559.701	Via. Social	Industria	<i>[Signature]</i>
4	Monica Portillo	4547601	Conductor	Industria	<i>[Signature]</i>
5	Daniela Sanchez	49356806	Inspector	Industria	<i>[Signature]</i>
6	Eduardo Ochoa L.	105377021	Wq dby	Industria	<i>[Signature]</i>
7	Arri Martin Alvarado Gil	1061372602	Dir. Jmora	Industria	<i>[Signature]</i>
8	Camila Marcarada	105493272	Asp SST	Industria	<i>[Signature]</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Comentarios / Sugerencias:

Se socializan todos los incidentes en una
sola charla

Firma del capacitador: _____

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.61 ANEXO 7. Pausas activas interventoría.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	RECURSOS HUMANOS	Código:	RHF-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 20-11-2024 Ciudad: Utebo Calles Lugar: Oficina
 Nombre del capacitador: Camila Mercado Formación: Pausa activa.
 Tema: Coordinación, Memoria
 Subtemas:

Personas capacitadas: 8 30 11 Costo total: PA Horas efectivas: NA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Mayer Ximena Chacua	1086209296	prof. Industrial	Industrial	
2	Julieith Campos	1054.559.701	Pro. Social	Ind.	
3	Leon Yorio Martinez	4547601	Conductor	Industrial	
4	Ana Maria Alvarez Gil	1061392602	As. Admin.	Industrial	
5	Eduardo Olivos	105377004	Mq. Clerk	Ind.	
6	John Deyber Quiroz	75.107.973	Director	Ind.	
7	Daniela Sanchez	119369006	Inspectora	Indus	
8	Camila Mercado	1004739227	Inge. SST	Indus	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Comentarios / Sugerencias:

Se incluye compartir del todo el personal

Firma del capacitador:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Página 1 de 1



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.62 ANEXO 8. Retiro de personal interventoría.

Viterbo, 08 Noviembre de 2024

Señores:

CONSORCIO ETSA SIGA
ING. JOHN DEYBER QUICENO

Director de Interventoría
Viterbo - Caldas

ASUNTO: Renuncia al cargo a partir del 08 de noviembre de 2024.

Por medio de la presente carta quiero manifestarles mi deseo de finalizar mi relación laboral que mantengo con la empresa desde el pasado 11 de Octubre del 2024, tiempo en el que ejercí mi cargo como **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**, en marco del desarrollo del contrato cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES", desarrollada desde la sede del municipio de Viterbo.

Dicha decisión responde a motivos netamente personales, que luego de analizarlos, me motivan a dar un paso al costado, buscando lo mejor para ambas partes.

Quiero agradecerles la oportunidad que me dieron al confiar en mí para este puesto, tiempo en el que, aunque poco, crecí profesional y personalmente.

Igualmente, gracias a mis compañeros de trabajo. Deseo siempre lo mejor para esta empresa.

Cordialmente,



EDWIN ANDRÉS DELGADO GUANEME
INGENIERO CIVIL.
C.C. 75105756

	ADMINISTRACIÓN	Código	ADMAF-11-01
	TRASLADO Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS	Versión	3
		Fecha	Abril 2024
		Elaborado por	Diego Prieto
		Revisado por	Fuente Caspar
		Aprobado por	Roberto Bernal

El presente formato debe ser usado por los colaboradores del grupo SGS para solicitar el traslado o baja de un activo fijo cumpliendo con lo dispuesto en las políticas internas de la organización. El diligenciamiento de la totalidad de este es esencial para garantizar el éxito del proceso.

SOLICITUD TRASLADO DE ACTIVOS (Diligencie la siguiente en información en caso de solicitar proceso de traslado de activos)													
Información activo						Información de traslado							
Código	Nombre	Marca	Modelo	Serie	Saldo en libros	Fecha traslado	Ubicación actual	Nueva ubicación	Motivo del traslado	Estado del activo	Centro de Costo	% Distribución contable	
POR-0619	COMPUTADOR PORTATIL	DELL	Vostro 3410	HMJVCX2		31/10/2024	VITERBO CALDAS	VITERBO CALDAS	ENTREGA DE CARGO	BUENO	5143058INV		
<small>Nota</small>	<small>Corresponde al código QR del activo con 3 letras de nombre y 4 números.</small> 	<small>Corresponde al nombre del activo</small>	<small>Corresponde a la marca del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)</small>	<small>Corresponde al modelo del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)</small>	<small>Corresponde al modelo del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)</small>	<small>Corresponde al saldo pendiente por depreciar del activo, esta información se solicita a activos fijos</small>	<small>Corresponde a la fecha en que se va a solicitar el traslado</small>	<small>Corresponde a la ubicación en la que actualmente se encuentra el activo, dirección y área específica</small>	<small>Corresponde a la ubicación a la que se hará el traslado del activo dirección y área específica</small>	<small>Corresponde al motivo del traslado ya sea por cambio de ubicación física o cambio de responsable</small>	<small>Corresponde al estado físico y funcional del activo actual</small>	<small>Corresponde al centro de costos al que se realizará el traslado</small>	<small>Corresponde al porcentaje que será distribuido el activo de acuerdo a los centros de costos asignados</small>
Observaciones adicionales													
Se entrega equipo portatil con cargador, el equipo portatil físicamente esta en buen estado, operativamente debe permanecer conectado por que la batería no tiene una duración prolongada.													

Solicitante del traslado		Destinatario del traslado	
Nombre	EDWIN ANDRÉS DELGADO GUANEME	Nombre	DOLLY ROMERO
Número de identificación	75.105.756	Número de identificación	52.396.465
Cargo	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Cargo	COORDINADORA DE PROYECTOS
Firma		Firma	

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
- El solicitante del traslado debe completar y presentar la solicitud con información real del activo, asegurando que se cumplan todas las políticas y procedimientos internos, y que toda la información necesaria esté completa y correcta.
- El destinatario del traslado del activo debe inspeccionar el activo al recibirlo, verificar su estado y condición contra la información proporcionada en la presente solicitud, y reportar cualquier discrepancia o daño inmediatamente al área de activos fijos, asumiendo la responsabilidad de la custodia del activo a partir de su recepción; cualquier daño o pérdida del activo durante el traslado será evaluado para determinar la responsabilidad financiera correspondiente, en conformidad con las políticas internas de la organización y las normativas aplicables.
- Todo colaborador que tenga, use, administre o custodie activos propiedad del grupo SGS, es responsable por el daño o pérdida que sufran los mismos cuando no provengan del deterioro natural, por razón de su uso legítimo o de otra causa justificada.
- Como colaborador del grupo SGS, declaro que los activos relacionados en el presente documento con fines de traslado estarán bajo mi responsabilidad, por lo cual les daré un uso adecuado durante el desempeño de mis funciones y a la destinación prevista para cada uno de ellos. Me comprometo a informar oportunamente al área de Activos Fijos sobre cualquier desplazamiento, traslado temporal o definitivo de dichos activos mediante la tramitación del presente formato, y sobre cualquier situación que ponga en inminente riesgo los activos relacionados. Con base en lo anterior, serán asumidas por mí las consecuencias económicas que provengan del daño o la pérdida de los mismos debido a mi negligencia o incumplimiento de los procedimientos internos de la organización, y en tal evento autorizo al grupo SGS a efectuar el descuento por nómina y/o liquidación correspondiente al valor del deducible del activo afectado con base en los criterios internos de la organización.

SOLICITUD BAJA DE ACTIVOS (Diligencie la siguiente en información en caso de solicitar proceso de baja de activos)							
Información activo							
Código	Nombre	Marca	Modelo	Serie	Saldo en libros	Centro de Costo	Motivo de baja
<small>Nota</small>	<small>Corresponde al código QR del activo con 3 letras de nombre y 4 números.</small> 	<small>Corresponde al nombre del activo</small>	<small>Corresponde a la marca del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)</small>	<small>Corresponde al modelo del activo (se puede encontrar en la información del activo en manifiesto)</small>	<small>Corresponde al saldo pendiente por depreciar del activo, esta información se solicita a activos fijos</small>	<small>Corresponde al centro de costos al que se realizará el traslado</small>	<small>El motivo de baja corresponde a obsolescencia, daño o vida útil del activo, con sus respectivas expontes.</small>
Observaciones adicionales							

Solicitante de la baja		Responsable diagnóstico técnico	
Nombre		Nombre	
Número de identificación		Número de identificación	
Cargo		Cargo	
Firma		Firma	

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Mediante la presente el solicitante de baja del activo fijo relacionado anteriormente debe justificar la baja mediante un diagnóstico del estado del activo, asegurando el cumplimiento de normativas legales y organizacionales.
El área de Activos Fijos deberá obtener las aprobaciones necesarias, actualizar los registros financieros, y proporcionar una acta de baja detallada sobre el proceso y resultados de la baja, comprometiéndose a actuar de manera ética y responsable.

VITERBO CALDAS, 31 DE OCTUBRE DEL 2024

CONSORCIO ETSA-SIGA


PAZ Y SALVO DEL ACTA DE DEVOLUCIÓN DE EPP Y DOTACIÓN

Por medio de la presente acta, se recibe del Señor **EDWIN ANDRES DELGADO GUANEME** Identificado con numero de documento CC **75.105.756** expedida en Manizales Caldas, los siguientes elementos:

DESCRPCIÓN	CANTIDAD
Botas de seguridad	1
Camisas	1
Chaleco con logos INVIA S	1
Jean/pantalón	1
Casco	1
Guantes	1

OBSERVACIÓN:

La presente Acta se firma a los (31) días del mes de octubre del 2024 por las personas que en ella intervinieron.



ENTREGADO POR:

CC:

RECIBIDO POR:

CC:



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 12
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.63 ANEXO 9. Inspecciones generales interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

OPERATIONAL INTEGRITY



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ÁREAS

Código:	
Versión:	
Fecha:	
Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	

FORMATO PARA REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ÁREAS.

1. INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA	nov-24	ÁREA O LOCALIZACIÓN:		Oficina Principal - Municipio de Viterbo - Caldas		
CONTRATO	4107 de 2023, "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."			RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:	Maura Ximena Chacua Cuaran	
ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES				HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS
		CU	NC	PM	NA	
1.	LOCACION					
1.1	Orden y aseo	x				
1.2	Iluminación y ventilación	x				
1.3	Áreas de acceso libres de obstáculos	x				
1.4	Acopio de materiales de forma segura				x	
1.5	Instalaciones eléctricas-cables-toma corriente	x				
1.6	Instalaciones hidráulicas	x				
1.7	Instalaciones de gas	x				
1.8	Cartelera	x				
2.	SEÑALIZACION					
2.1	El área de trabajo esta delimitada.	x				
2.2	Preventivas para uso de EPP.	x				
2.3	Las rutas de evacuación están instaladas en el sitio.	x				
2.4	Está identificado el punto de encuentro del sitio.	x				
2.5	Los equipos para las emergencias están señalizados y se identifican claramente.	x				
3.	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
3.1	Ruidos y vibraciones normales.				x	
3.2	Lugar libre de fugas o escapes de aceites y/o gases				x	
3.3	Estado general de equipos	x				
4.	PRIMEROS AUXILIOS					
4.1	Existe Botiquín dotado con elementos mínimos.	x				
4.2	Hay Camillas y férulas para atender emergencias.	x				
4.3	Hay duchas de emergencia para manejo de lesiones causadas por contacto con químicos.				x	
5.	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS					
5.1	Etiqueta y rotulo			x		
5.2	Almacenamiento según compatibilidad			x		
5.3	Hojas de seguridad			x		
5.4	Combustibles				x	
6.	EQUIPO CONTRA INCENDIO					
6.1	Hay extintores adecuados para emergencias derivadas del trabajo a realizar.	x				
6.2	Sistema contra incendio				x	
7.	CONTENCION DE DERRAMES					
7.1	Kit ambiental				x	
7.2	Canales perimetrales e internos				x	
8.	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					
8.1	Puntos de acopio	x				
8.2	Clasificación	x				
8.3	Disposición final	x				
9.	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS					
9.1	Agua residual domestica	x				
9.2	Aceite usado				x	
CU= Cumple		NC= No Cumple		PM= Por mejorar.		NA= No aplica
2. OBSERVACIONES						
Las inspecciones se hacen mensualmente con la finalidad de mejorar las condiciones locativas, estan enfocadas en la prevención, mitigación de las acciones a desarrollar durante el mes las jornadas de orden y aseo son diarias, cada profesional es responsable de su lugar de trabajo y las áreas comunes cada profesional contribuye a mantener su funcionalidad.						
A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos se notificaran a OI y Administración						
NOMBRE FIRMA DEL RESPONSABLE: Maura Ximena Chacua Cuaran.						
C.C. N° 1086299296						

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCIÓN DE EQUIPO EXTINTOR

Código	GLF-PGR-02-07
Revisión	4
Fecha	Enero 2017
Elaboración por	Alejandra Moreno
Revisado por	Viviana Garzon
Aprobado por	Jhon Solano

FECHA DE LA INSPECCIÓN:
PROYECTO O SUCURSAL:25-11-2024
SUSCOSO INVENCARGADO DE LA INSPECCIÓN:
CIUDAD:Canela Montcada
Viterbo

SECTOR:

Industrial

IDENTIFICACIÓN / CONSECUTIVO	LOCALIZACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	Manija de Seguridad	Manija de presión, palanca	Manómetro	Presión	Prueba de Seguridad (presión)	Manguera	Boquilla - válvula	Cuerpo del cilindro	Soporte Fijado	Supensión del Extintor	Base para el extintor	Ruedas o Neumáticos (Escalif)	Revolución	Autillo de Garantía	Salvavidas	Demarcación	Alarma	OBSERVACIONES
ABC	Camioneta	Multip	5 lb	03-25	B	B	B	B	B	NA	B	A	NA	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Camioneta	Multip	10 lb	03-25	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Sala Juntas	Multip	10 lb	03-25	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Of Max Adm	Multip	10 lb	11-25	NA	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Of Directa	Multip	10 lb	03-25	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Aux Residente	Multip	10 lb	11-25	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Socio Andes	Multip	10 lb	11-25	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Camioneta	Multip	5 lb	03-25	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Camioneta	Multip	5 lb	03-25	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	
																						Se Realiza Recarga de los 3 Extintores que se encontraban pendientes

CONVENCIONES	
BUEN ESTADO	B
MAL ESTADO	M
REGULAR	R
NO TIENE	NT
NO APLICA	NA



TIPOS DE EXTINTORES		
Tipo A		Madera, papel, trapos, plástico
Tipo B		GLP, gasolina, pinuras, aceites, lubricantes
Tipo C		Equipo eléctrico conectado (energizados)

INSPECCION A HERRAMIENTAS MANUALES

Version:	5
Fecha:	Febrero 2017
Elaborado por:	Alejandra Moreno
Revisado por:	Jhon Beltran
Aprobado por:	Jhon Sotelo

27 - Novembre - 2024.

Camila Mascada

[illegible]

Todos los
Temperaturas
utilizar
estas herramientas

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point **Trabajador**

Pag. 1 de 1
CONFIDENCIAL

N/A

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OHF-PGR-02-02
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA PROYECTO	Versión	6
		Fecha	Mayo 2018
		Elaborado por	Alejandra Moreno
		Revisado por	Jhon Esteban
		Aprobado por	Jhon Esteban

Fecha (Día/Mes/Año): 26-11-2024Sucursal o Proyecto: 5143058 INVCiudad: VITERBO CALDASArea específica de ubicación del botiquín: Sala JuntosMes de la Inspección: NoviembreResponsable de la Inspección: CamilaCargo: Inspector SST

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20		X			
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad		X			
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100		X			
VENDA ELASTICA 2*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 5*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA DE ALGODON 3*5 YARDAS	Unidad		X			
YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	1 Frasco *120 Ml		X			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades		X			
TERMOMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad			X		
APOSITO ó COMPRESAS NO ESTERILES	4 Unidades		X			
GASAS ESTERILES PAQUETE	20 Unidades		X			
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			X		
ALGODÓN	Paquete				X	
BOLSAS ROJAS	3 Unidades			X		
GEL FRIO	Unidad				X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad				X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30		X			
TAPA BOCAS	Paquete*50			X		
MICROPOR ROLLO DE 4"	Unidad		X			
JERINGA 10 cc	Unidad			X		

OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN

SI: Cumple NO: No cumple NA: No Aplica

No diligencie la casilla Gris

DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN	X			
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X			
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X			
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO		X		
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION			X	Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos
CAMILLA				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)	X			
ARANA (SIN FIBRAS ROTAS)	X			
SEÑALIZACIÓN	X			
INMOVILIZADOR CERVICAL	X			
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES				
COBIJA			X	Aplica solo para las sucursales
ALARMA O MEGAFONO			X	Según aplique en el proyecto o sucursal
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO			X	
SEÑALIZACIÓN			X	
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)			X	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada mas reciente de este documento se encuentra en Share Point

Pag 1 de 2

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA
PROYECTO

Código	CS-F-PQR-02-02
Versión	6
Fecha	Mayo 2018
Elaborado por	Alejandra Moreno
Revisado por	Jhon Salazar
Aprobado por	Jhon Salazar

Fecha (Día/Mes/Año): 13-11-2024Sucursal o Proyecto: 5143058 INVCiudad: VITERBO CALDASArea específica de ubicación del botiquín: Cam GUU 784Mes de la Inspección: NoviembreResponsable de la Inspección: CamilaCargo: Inspector

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20	2026	X			
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad		X			
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100	2026	X			
VENDA ELASTICA 2*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 5*5 YARDAS	Unidad	2024	X			
VENDA DE ALGODON 3*5 YARDAS	Unidad		X			
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRURGICO)	1 Frasco *120 ml	2026	X			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades		X			
TERMOMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad		X			
APOSITO ó COMPRESAS NO ESTERILES	4 Unidades	2025	X			
GASAS ESTERILES PAQUETE	20 Unidades		X			
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad	2028	X			
ALGODON	Paquete		X			
BOLSAS ROJAS	3 Unidades	2025	X			
GEL FRIO	Unidad				X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad	2025			X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30	2025		X		
TAPA BOCAS	Paquete*50	2025		X		
MICROPOR ROLLO DE 4"	Unidad			X		
JERINGA 10 cc	Unidad		X			

OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN

SI: Cumple No: No cumple NA: No Aplica

No diligencia la casilla Gris

DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN	X			
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X			
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X			
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO	X			
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION		X		Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos
CAMILLA				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)				
ARANA (SIN FIBRAS ROTAS)				
SEÑALIZACION				
INMOVILIZADOR CERVICAL				
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES				
COBIJA				
ALARMA O MEGAFONO				Aplica solo para las sucursales
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO				Según aplique en el proyecto o sucursal
SEÑALIZACION				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)				

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada mas reciente de este documento se encuentra en Share Point

Pag 1 de 2

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	CI-F-PGR-02-02
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA PROYECTO	Versión	6
		Fecha	Mayo 2018
		Elaborado por	Alejandra Moreno
		Revisado por	Jhon Beltrán
		Aprobado por	Jhon Botello

Fecha (Día/Mes/Año): 26/11/2024Sucursal o Proyecto: 5143058 INVCiudad: VITERBO CALDASArea específica de ubicación del botiquín: Cam 000776Mes de la Inspección: NoviembreResponsable de la Inspección: CamilaCargo: Inspector SST

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20			X		
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad			X		
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100		X			
VENDA ELASTICA 2*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 5*5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA DE ALGODON 3*5 YARDAS	Unidad		X			
YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	1 Frasco *120 ml		X			
SOLUCION SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades		X			
TERMOMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad			X		
APOSITO ó COMPRESAS NO ESTERILES	4 Unidades			X		
GASAS ESTERILES PAQUETE	20 Unidades		X			
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad		X			
ALGODON	Paquete			X		
BOLSAS ROJAS	3 Unidades		X			
GEL FRIO	Unidad		X			Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad				X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30			X		
TAPA BOCAS	Paquete*50		X			
MICROPOR ROLLO DE 4"	Unidad		X			
JERINGA 10 cc	Unidad		X			

OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN

SI: Cumple No: No cumple NA: No Aplica

DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN	X			
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X			
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X			
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO		X		
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION		X		Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos
CAMILLA			X	
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)			X	
ARANA (SIN FIBRAS ROTAS)			X	
SEÑALIZACION			X	
INMOVILIZADOR CERVICAL			X	
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES			X	
COBIJA			X	Aplica solo para las sucursales
ALARMA O MEGAFONO			X	Según aplique en el proyecto o sucursal
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO			X	
SEÑALIZACION			X	
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)			X	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada mas reciente de este documento se encuentra en Share Point

Pag 1 de 2