

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL” CONTRATO 4821 DE 2023.**

REPUBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°6**

Período de 1 al 31 de mayo de 2024

CONSORCIO NRT&IG 2023

Calle 14 No. 17-46 Int. 15
nicolasredondom@live.com

Valledupar

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.6
	JAC: LOS PAPELES Y BARRIALES NUEVAS IDEAS	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3767-2023 y 3925-203	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 6 CONTRATO 4821-2023

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:
CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DEL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

**INTERVENTOR:
CONSORCIO NRT&IG 2023**

**SUPERVISOR:
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**

MAYO DE 2024

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No.	3767-2023 Y 3925-2023	Contratista:	JAC PAPELES Y JAC BARRIALES
Contrato de Interventoría No.	4821-2023	Interventoría:	CONSORCIO NRT&IG 2023

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No.	6	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE MAYO 2023
---------------------	---	----------------	----------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	6
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	7
1	INTRODUCCION		
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		
2.1	Localización		12 Y 19
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		13 Y 19
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		13 Y 20
2.4	Características técnicas del proyecto		13 Y 20
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		14 Y 21
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15 Y 22
3.3	Seguimiento Items no previstos		15 Y 22
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15 Y 22
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	32 Y 52
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	41 Y 59
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	44 Y 63
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	41 Y 60
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		26
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		26
5.3	Informes especialistas y profesionales		27
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	70
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	71
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	72
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	74
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		29
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		30
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO ALMENAREZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 6
	JAC: LOS PAPELES Y BARRIALES NUEVAS IDEAS	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3767-2023 y 3925-203	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

2 CONVENIO SOLIDARIO No.3767-2023 VEREDA LOS PAPELES

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

- 2.1.1 Localización
- 2.1.2 Zona de influencia y beneficios de ejecución del proyecto
- 2.1.3 Inventario y Estado Inicial de la vía
- 2.1.4 Características técnicas del convenio

2.2 INFORMACION DEL CONVENIO

- 2.2.1 Información General del Convenio
- 2.2.2 Descripción de actividades
- 2.2.3 Seguimiento Ítems No Previsto
- 2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

2.3 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONVENIO

- 2.3.1 Informes Semanal
- 2.3.2 Maquinaria y Equipo
- 2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social del contrato de obra
- 2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra
- 2.3.5 Estado general de tiempo
- 2.3.6 Resumen ensayo de laboratorios
- 2.3.7 Seguimientos garantías y seguros contrato de obra
- 2.3.8 Seguimientos plan de calidad contrato de obra
- 2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

3 CONVENIO SOLIDARIO No.3925-2023 VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

- 3.1.1 Localización
- 3.1.2 Zona de influencia y beneficios de ejecución del proyecto
- 3.1.3 Inventario y Estado Inicial de la vía
- 3.1.4 Características técnicas del convenio

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5
	JAC: LOS PAPELES Y BARRIALES NUEVAS IDEAS	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3767-2023 y 3925-203	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3.2 INFORMACION DEL CONVENIO

- 3.2.1 Información General del Convenio
- 3.2.2 Descripción de actividades
- 3.2.3 Seguimiento Ítems No Previsto
- 3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

3.3 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONVENIO

- 3.3.1 Informes Semanal
- 3.3.2 Maquinaria y Equipo
- 3.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social del contrato de obra
- 3.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra
- 3.3.5 Estado general de tiempo
- 3.3.6 Resumen ensayo de laboratorios
- 3.3.7 Seguimientos garantías y seguros contrato de obra
- 3.3.8 Seguimientos plan de calidad contrato de obra
- 3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.0 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- 4.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor
- 4.2 Informes de especialista y profesionales
- 4.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos Contrato de Obra e Interventoría

4.4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- 4.4.1 equipo y vehículos contrato de interventor
- 4.4.2 Informes de especialista y profesionales
- 4.4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social del contrato de Interventoría
- 4.4.4 Seguimientos garantías y seguros contrato de Interventoría
- 4.4.5 Otros documentos seguimiento mensual

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5
	JAC: LOS PAPELES Y BARRIALES NUEVAS IDEAS	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3767-2023 y 3925-203	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

6.0 ANEXOS

6.0.1 Relación Correspondencia

6.0.2 Registro fotográfico

6.0.3 Formato interventorías Convenios solidarios

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-2



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 12/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA PERIODO MES: MAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 3925-2023 PLAZO INICIAL: 0,17 MESE
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 189.389.426,00
FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 189.389.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024 ANTICIPO CONCEDIDO:
PLAZO ACUMULADO: 5,35 ANTICIPO AMORTIZADO: \$

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JAC LOS BARRIALES NUEVAS ID EAS -EL MOLINO-GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4821-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	112	Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento				Mejoramiento			
	Rehabilitación				Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles			
	Puentes				Puentes			
	Pontones				Pontones			
Mantenimiento				Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
	BÁSICO	IVA	TOTAL	
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00	OBRAS
OBRAS	135.154.029,00		135.154.029,00	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.054.621,00		4.054.621,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.180.776,00		49.180.776,00	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			189.389.426,00	VALOR EJECUTADO

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 25.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 14.468.520,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 57,87%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/07/2024 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
REUNION DE INVIAS JAC E INTERVENTORIA EN EL MOLINO-GUAJIRA		REUNION DE INVIAS JAC E INTERVENTORIA EN EL MOLINO-GUAJIRA	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
<div></div> <div>Firma Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.08202-09853ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 12/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA PERIODO MES: MAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 3767-2023 PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 189.671.431,00
FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 189.671.431,00
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024 ANTICIPO CONCEDIDO:
PLAZO ACUMULADO: 5,35 ANTICIPO AMORTIZADO: \$

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES,
MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES -EL MOLINO-GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4821-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	ML	116
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación			
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	135.426.761,00		135.426.761,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.062.803,00		4.062.803,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.181.867,00		49.181.867,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			189.671.431,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00		0,00	0,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.734.561,00		28.734.561,00	28.734.561,00
VALOR EJECUTADO	28.734.561,00		28.734.561,00	28.734.561,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 30.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 28.734.561,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 95,78%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/04/2024 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
REUNION DE INVIAS JAC E INTERVENTORIA EN EL MOLINO-GUAJIRA		REUNION DE INVIAS JAC E INTERVENTORIA EN EL MOLINO-GUAJIRA	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
<div></div> <div>Firma Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.08202-09853ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>			

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

1. INTRODUCCIÓN

Mediante convenio No. 3767 de 2023, INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS TERRITORIAL GUAJIRA y La JUNTA DE ACCION COMUNAL PAPELES DEL MUNCIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA, cuyo Objeto es : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Valor \$189.671.431 y un plazo de 3 meses.

Mediante convenio No. 3925 de 2023, INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS TERRITORIAL GUAJIRA y La JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS DEL MUNCIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA, cuyo Objeto es : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Valor \$189.389.420 y un plazo de 3 meses.

Y que Mediante el Concurso de Menor Cuantía No. IP-DT-GUA-009-2023 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” fue adjudicado al CONSORCIO NRT&IG 2023 Representado legalmente por el Ing. ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO , y perfeccionado mediante Contrato 4821-2023, con el fin de ejercer Para el control técnico, administrativo y socio ambiental y financiero del contrato de obra.

El Gestor Técnico del Proyecto del Contrato de Interventoría es la Ing. MILAGRO CAMRGO AREVALO y el supervisor de interventoría es el ing. DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2. CONVENIO SOLIDARIO No. 3767-2023 VEREDA LOS PAPELES

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1 Localización del Proyecto

El municipio del molino, se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira. Tiene superficie total de 242 kilómetros cuadrados.

Latitud: 10.65

Longitud: -72.917

Latitud: 10° 39' 0" Norte

Longitud: 72° 55' 1" Oeste

MUNICIPIO DEL MOLINO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del Molino, en la vereda los Papeles

VIA EL MOLINO-VEREDA LOS PAPELES



 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2.1.2 Municipios en la zona de Influencia y Beneficios

Con la ejecución del proyecto, la población de la vereda Los Papeles ubicada en el municipio del Molino son productoras de pan coger como plátanos, yuca y arracacha lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte con el municipio del Molino.

2.1.3. Inventario y estado Inicial de la vía

La vía El Molino- Los papeles se encuentra en estado transitable, como vía terciaria presenta tramos que necesitan intervención, pero se escogió una cuesta que en tiempo de invierno hace imposible el transito allí.

2.1.4. Características Técnicas del Convenio

Relación de las obras existentes y a Intervenir:
Aproximadamente 113 metros lineales de placa huella.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2.2.1 INFORMACION CONVENIO 3767-2023

Convenio solidario No.	3767-2023
Suscripción de convenio	5 OCTUBRE DE 2024
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	JAC LOS PAPELES EL MOLINO
Nit	901.726.638-3
Valor Inicial	189.671.431,00
Valor Adicional	
Valor Total	189.671.431,00
Orden de Inicio	15 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No.1	30 DE ABRIL DE 2024
Prorroga No.2	30 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2024

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2.2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- Se hace observaciones a Presupuesto y cronograma de obras e inversion para su aprobacion
- Por otra parte se presenta la relacion del presupuesto y valores ejecutados a corte 30 de mayo de 2024:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTAL.	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO
BASICO OBRA	135.426.761	N/A	0.00	135.426.761
APORTE OAC	1.000.000	N/A	0.00	1.000.000
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.062.803	N/A	0.00	4.062.803
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.181.867	N/A	28.734.561,29	20.447.305,71
TOTAL	189.671.431		28.734.561,29	160.936.869,71

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 15,15% en gastos administrativos.

2.2.3 Seguimiento Items No Previstos

A la fecha no se ha requerido la creacion de items no previstos al presupuesto.

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

Se efectuaran los comites operativos dirigidos por la interventoria, con la participacion de la junta de Accion Comunal, presidente y tesorero, asi como de los profesionales de contaduria e ingenieria civil contratados, alli se presentaran comparativos acompañados de cotizaciones y se realiaran la evaluacion correspondiente costo/beneficio para la aprobacion y tramite de transferencia de recursos que permitan la compra y adquisicion de los bienes y servicios requeridos para el proyecto.

En la etapa actual se esta en la adquisicion de material de subbase y etros al igual que la maquinaria para ejecutar la obra.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2.3 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

2.3.1 Informe Semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 5: Desde 3 de mayo al 9 de mayo de 2024
- Semana 6: Desde 10 de mayo al 16 de mayo de 2024
- Semana 3: Desde 17 de mayo al 23 de mayo de 2024
- Semana 4: Desde 24 de mayo al 30 de mayo de 2024

Se anexan los formatos: INFORMES SEMANALES

2.3.2 Maquinaria y Equipo

En el mes de mayo de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo en obra.

2.3.3 Personal, control legales y seguridad social contrato de obra

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACION
1	FIDEL BELEÑO HERNANDEZ	ING. RESIDENTE OBRA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO
2	LUZ ELENA CARRILLO	CONTADORA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO
3	YESIDE BALCAZAR BULA	MAESTRO DE OBRA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO

La seguridad social paga de este personal debe presentarse el próximo mes.

Se anexa Formato CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL.

2.3.4 Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

De acuerdo con el convenio 3767-2023, Clausula septima: CLAUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

Con base en el CDP No. 115424 de fecha 7 de junio de 2024, se hizo registro presupuestal por valor \$188.671.431 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02.

Como se realizaron desembolsos para proveedores en los primeros comites operativos se anexa formatos PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS, INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ESEMBOLSO DE CONVENIO Y ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIO.

2.3.5 Estado General del tiempo

Durante el mes de mayo de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitacora por parte del residente de obra no contiene el reporte de Estado General Del Tiempo. Es de precisar que este mes fue lluvioso.

No se anexa formato de Estado General del tiempo.

2.3.6 Resumen Ensayos de Laboratorios

Durante el mes de mayo de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que no se realizaron ensayos de laboratorios.

No se anexa formato Resumen Ensayo de Laboratorio

2.3.7 Seguimiento garantias y seguros contrato obra

A continuacion se presenta una relacion de las polizas y amparos correpondientes;

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	37.877.885,20	30/04/24	01/05/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	9.469.471,30	30/04/24	30/06/2027
ESTABILIDAD	30%	56.816.827,80	30/06/24	30/06/2029
TOTAL				
REPONSABILIDAD CIVIL	200 SLMMV	260.000.000,00		

En relacion a las polizas correspondientes a la prorroga No. 2.

Se anexa el formato SEGUMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de construcción para Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- Version 2022 o la normatividad que se encuentre vigente.

2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento al programa de ejecución e inversiones de la obra, a corte de 30 de mayo de 2023, el contratista no ha presentado el Programa de inversión y ejecución de obras.
- Las Actas de comité de obra y actas de reunión se llevarán de acuerdo a los formatos asignados.
- Los comités operativos también serán presentados en sus formatos.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3. CONVENIO SOLIDARIO No. 3925-2023 VEREDA BARRIELES NUEVAS IDEAS

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.1 Localización del Proyecto

El municipio del molino, se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira. Tiene superficie total de 242 kilómetros cuadrados.

Latitud: 10.65

Longitud: -72.917

Latitud: 10° 39' 0" Norte

Longitud: 72° 55' 1" Oeste

MUNICIPIO DEL MOLINO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del Molino, en la vereda Barriales Nuevas Ideas.

VIA EL MOLINO-VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS



 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3.1.2 Municipios en la zona de Influencia y Beneficios

Con la ejecución del proyecto, la población de la vereda barriales nuevas ideas ubicada en el municipio del Molino son productoras de pan coger como plátanos, yuca y arracacha lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte con el municipio del Molino.

3.1.3. Inventario y estado Inicial de la vía

La vía El Molino- Barriales nuevas ideas se encuentra en estado transitable, como vía terciaria presenta tramos que necesitan intervención, pero se escogió dos Tramos que en tiempo de invierno hace imposible el transito allí.

3.1.4 Características Técnicas del Convenio

Relación de las obras existentes y a Intervenir:
Aproximadamente 112 metros lineales de placa huella.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3.2.1 INFORMACION CONVENIO 3925-2023

Convenio solidario No.	3925-2023
Suscripción de convenio	13 OCTUBRE DE 2024
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	JAC LOS BARRIALES- EL MOLINO
Nit	901.674.548-4
Valor Inicial	189.389.426,00
Valor Adicional	
Valor Total	189.389.426,00
Orden de Inicio	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No.1	30 DE ABRIL DE 2024
Prorroga No.2	30 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2024

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3.2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- Se aprueban Estudios y Diseños (diseño geométrico y diseño de pavimento)
- Por otra parte se presenta la relacion del presupuesto y valores ejecutados a corte 30 de mayo de 2024:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTUAL.	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO
BASICO OBRA	135.154.029	N/A	0.00	135.154.029
APORTE OAC	1.000.000	N/A	0.00	1.000.000
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.054.621	N/A	0.00	4.054.621
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.180.776	N/A	14.468.520,06	35.012.255,94
TOTAL	189.389.426		14.468.520,06	175.220.905,94

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 7.64%, gastos administrativos.

3.2.3 Seguimiento Items No Previstos

A la fecha se ha requerido la creacion de items no previstos al presupuesto, RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. NO ha sido aprobado.

3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria.

Se efectuaran los comites operativos dirigidos por la interventoria, con la participacion de la junta de Accion Comunal, presidente y tesorero, asi como de los profesionales de contaduria e ingenieria civil contratados, alli se presentaran comparativos acompañados de cotizaciones y se realiaran la evaluacion correspondiente costo/beneficio para la aprobacion y tramite de transferencia de recursos que permitan la compra y adquisicion de los bienes y servicios requeridos para el proyecto.

En la etapa actual se esta en la adquisicion de material de subbase y etros al igual que la maquinaria para ejecutar la obra.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3.3 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

3.3.1 Informe Semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 5: Desde 3 de mayo al 9 de mayo de 2024
- Semana 6: Desde 10 de mayo al 16 de mayo de 2024
- Semana 3: Desde 17 de mayo al 23 de mayo de 2024
- Semana 4: Desde 24 de mayo al 30 de mayo de 2024

Se anexan los formatos: INFORMES SEMANALES

3.3.2 Maquinaria y Equipo

En el mes de mayo de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo en obra.

3.3.3 Personal, control legales y seguridad social contrato de obra

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACION
1	SANDY ELENA VEGA ESCOBAR	ING. RESIDENTE OBRA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO
2	EDGAR A. OLIVELLA ARIAS	CONTADORA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO
3	LUIS A. VEGA MARTINEZ	MAESTRO DE OBRA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO

Se anexa Formato CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL.

3.3.4 Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

De acuerdo con el convenio 3767-2023, Clausula septima: CLAUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

Con base en el CDP No. 115424 de fecha 7 de junio de 2024, se hizo registro presupuestal por valor \$188.389.426 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02.

Como se realizaron desembolsos para proveedores en los primeros comites operativos se anexa formatos PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS, INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ESEMBOLSO DE CONVENIO.

3.3.5 Estado General del tiempo

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitacra por parte del residente de obra no contiene el reporte de Estado General Del Tiempo. Es de precisar que este mes fue lluvioso.

No se anexa formato de Estado General del tiempo.

3.3.6 Resumen Ensayos de Laboratorios

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que no se realizaron ensayos de laboratorios.

No se anexa formato Resumen Ensayo de Laboratorio

3.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato obra

A continuacion se presenta una relacion de las polizas y amparos correspondientes;

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	37.877.885,20	30/04/24	01/05/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	9.469.471,30	30/04/24	30/06/2027
ESTABILIDAD	30%	56.816.827,80	30/06/24	30/06/2029
TOTAL				
REPOSABILIDAD CIVIL	200 SLMMV	260.000.000,00		

En relacion a las polizas correspondientes a la prorroga No.2.

Se anexa el formato SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de construcción para Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- Version 2022 o la normatividad que se encuentre vigente.

3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento al programa de ejecución e inversiones de la obra, a corte de 30 de mayo de 2023, el contratista no ha presentado el Programa de inversión y ejecución de obras.
- Las Actas de comité de obra y actas de reunión se llevarán de acuerdo a los formatos asignados.
- Los comités operativos también serán presentados en sus formatos.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

4.0 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

PROCESO DE SELECCION	IP-DT-GUA-009-2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4821 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	11 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATISTA	CONSORCIO NRT&IG 2023
NIT	901781662-4
VALOR INICIAL	\$60.632.761
VALOR ADICIONAL	\$0.00
VALOR TOTAL	\$60.632.761
ORDEN DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA No. 1	30 DE ABRIL DEL 2024
PRORROGA No. 2	30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO DE 2024
DIRECCION	CALLE 14 No. 17-46 Interior 15
NUMERO DE CELULAR	315 5751982
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

4.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Las actividades realizadas durante este periodo fue realizar comités operativos para el desembolso de recursos para los procesos de compra y contrataciones necesarias para la marcha normal de ambos convenios.

- Aprobar los Estudios y Diseños presentados por nuestros especialistas. (diseño geométrico y diseño de pavimento) JAC Barriales

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

4.2 Informe de especialistas y profesionales

- Los especialistas evaluaron los estudios y Diseños (diseño geométrico y diseño de pavimento) JAC BARRIALES.
- El director y residente de la interventoria acudieron a las diferentes socializaciones de los proyectos, asistieron a diversas reuniones con el Invias, presencial y virtual.
- ∞ Se coordinó la evaluación de los propuestos presentados y el cronograma de obra e inversión.

4.3 Información de otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de obra e Interventoría.

En el presente periodo se realizó seguimiento a la aprobación de Estudios y Diseños JAC barriales requeridos para la ejecución de los proyectos, se verificó el uso de la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras Viales de Invias, las especificaciones generales de construcción de carreteras.

4.4 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.4.1 Equipo y vehículo contrato de Interventoría

Durante este periodo se tiene un vehículo para las diferentes visitas a obra, también equipos de cómputo y dotación de oficina necesarias para la puesta en marcha de la oficina.

4.4.2 Informe de especialistas y profesionales

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

- Durante este periodo los especialistas Los especialistas evaluaron los estudios y Diseños (diseño geométrico y diseño de pavimento). JAC Barriales.

4.4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social

Durante el mes de abril se relaciona el personal de interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	TIPO DE CONTRATO
1	NICOLAS REDONDO MOLINA	Director Interventoria	1/04/2024	Prestación de servicio
2	JANIO TAPIAS HERRERA	Residente de Interventoria	1/04/2024	Prestación de servicio
3	LUZ ELENA FRAGOZO	Social de Interventoria	9/05/2024	Prestación de servicio

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

4.4.4 Seguimiento a garantías y seguros contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de póliza y amparos correspondiente al periodo actual:

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	6.063.276,10	29/01/2024	30/10/2024
PRESTACIONES	20%	12.126.552,20	29/01/2024	30/04/2027
CALIDAD	30%	18.189.828,30	29/01/2024	30/04/2025
TOTAL		36.379.656,60		

Se anexa formato MEPI-MN1-IN15-FR-13

4.4.5 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento al Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas después de prórroga 1

Se anexa MEPI-MN1-IN-9-FR-2

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

• **Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría**

Con base en el CDP 138123 del 19 de julio del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera de INVIA.

CATALOGO DE GASTOS	FUENTE	RECURSO	VALOR AFECTADO
C-2402-0600-14-0-2402041-02.	Nacion	10	\$60.632.761

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez aprobados los Estudios y Diseños iniciar con el presupuesto nuevo, programación de obra e inversión.
- Realizar comité operativo para maquinaria, materiales pétreos y subbase y demás componentes para inicio de obras.

6.0 ANEXOS

6.0.1 Relación Correspondencia:

Durante este periodo del mes de mayo se llevó la siguiente:

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DEL CONTRATO 4821-2023

CONSORCIO NRT&IG 2023 ENVIDAS

REFERENCIA	FECHA	ASUNTO	OBSERVACION
INTER-INV-MOL-018	3/05/2024	ACTAS DE COSTOS No. 1, 2, 3 Y 4 DEL CONTRATO nO. 4821-2023	
INTER-INV-MOL-019	6/05/2024	ACTA DE APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOP CONVENIO 3925-2023	
INTER-INV-MOL-020	9/04/2024	ACTA DE APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOP.CONVENIO 3767-2023	
INTER-INV-MOL-021	10/05/2024	ACTA DE DE COSTOS No. 5 CONTRATO No. 4821-2023	
INTER-INV-MOL-022	15/05/2024	ENTREGA HV DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA	
INTER-INV-MOL-023	17/05/2024	POLIZA DESPUES DE PRORROGA 2 DE LA INTERVENTORIA	
INTER-INV-MOL-024	20/05/2024	PLAN DE CARGAS DESPUES DE PRORROGA 2 DE LA INTERVENTORIA	
INTER-INV-MOL-025	21/05/2024	ACTA DE COSTOS 1, 2, 3 Y 4 CORREGIDA DE LA INTERVENTORIA	
INTER-INV-MOL-026	28/05/2024	ACTA DE COSTOS No. 5 CORR E INF MENSUAL No. 5 DE LA INTER	

CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONSORCIO NRT&IG 2023

REFERENCIA	FECHA	ASUNTO	OBSERVACION
20245-VGUA-026093	2/05/2024	CAPACITACION AMBIENTAL	
	27/05/2024	CORRCIONES A ACTA DE COSTOS No. 5 E INFORME MENSUAL	CORREO
	30/05/2024	CORRECCIONES A INFORME SEMANALES	CORREO

 	CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA		CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023		CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				

6.0.2 Registro fotográfico

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAC PAPELES	CONTRATO N°	3767	INFORME MENSUAL	6
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
					
REUNION EN EL MOLINO GUAJIRA CON INVIAS					
					
REUNION EN EL MOLINO GUAJIRA CON INVIAS					

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAC PAPELES	CONTRATO N°	3767	INFORME MENSUAL	6
INTERVENTORIA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
					
REUNION EN EL MOLINO GUAJIRA CON INVIAS			REUNION EN EL MOLINO GUAJIRA CON INVIAS		

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

CONVENIO No. 3767-2023 JAC VEREDA PAPELES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PÁGINA

MEPI-MNI-IN-15-FR-3

1

FECHA

15/07/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

GUAJIRA

SEMANA No.:

6

del

3/05/2024

al

9/05/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

la ejecución del proyecto comprende la actividad de mejoramiento mediante la construcción de un pavimento en placa huella, con una longitud de 120 ml, ancho de 5ml, asimismo, se anota que la pendiente longitudinal varia conforme a la topografía del terreno natural. Lo anterior de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES CONVENIO 3767 DE 2023

INTEGRANTES: JAC LOS PAPELES EL MOLINO GUAJIRA

CONTRATO No. 3767-2023

FECHA DE INICIO: 12/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

VALOR INICIAL: \$ 189.671.431,00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ -

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ -

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTEGRANTES: CONSORCIO NRT&IG 2023

CONTRATO No. 4821-2023

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

VALOR INICIAL: \$ 60.632.761,00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 60.632.761,00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ -

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 188.671.431	\$ 188.671.431		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 60.632.761			

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 135.426.781,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 6.500.000,00

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 14.004.603,00

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 10.004.603,00

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 16.124.130,75

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 16.918.706,50

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 16.124.130,75

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 16.918.706,50

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$ N/A

Amortizado \$

Saldo \$

En el mes: Acumulado:

INDICADOR IIC

ANTICIPOS

Otorgado \$ N/A

Amortizado \$

Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1	-	1	Prog	1			1	100%
Mejoramiento (PLACA HUELLA)	KM	0.12	-	0.12	Ejec	1	0.12		1	100%
					Prog				0.12	100%
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR: PR 3+835 - PR3+968

TRAMO Y/O SECTOR: PR 3+835 - PR3+968

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: VILLANUEVA GUAJIRA

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:Las actividades de suministro y transporte de materiales aun no hay iniciado.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO

Ocupación DE CAUCES: SI NO

VERTIENTES: SI NO

EMISIONES: SI NO

OTROS (Especificar cual): SI NO

OBSERVACIONES:Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la a intervenir es existente, adicionalmente no realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua, asi mismo, se anota que considerando la cuantía de estos convenios aplica los lineamientos y programas del documento PAGA de complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGADO A LA INTERVENTORIA , INVIAS DICE QUE NO SE PAGUE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE REALIZA SOCIALIZACION EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024 EN LA VEREDA CON PRESENCIA DEL DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS, INTERVENTORIA Y PERSONAL DE DE LA VEREDA CONJUNTAMENTE CON LA JAC

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA en esta semana se hace comité para comprar subbase, se presenta fuerte ola invernal	
ÁREA SOCIAL	


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
colocación de subbase	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICIAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
<div><div>120MT</div><div><div></div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>	
ESTADO INICIAL SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>120 MT</div><div><div></div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	FIRMA <div></div>
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA en esta semana se hace comité para el transporte de subbase, se presenta una dificultad por que hay que hacer un acopio y desde allí llevar a la obra,esto incrementa el transporte, la fuerte ola invernal impide transporte de subbase	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
colocacion de subbase	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICIAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
<div>120MT</div> <div>PR 0+0000PR 0+120</div>	
ESTADO INICIAL SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
RUTA No. _____	<div>120 MT</div> <div>PR 0+0000PR 0+120</div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div></div> <div></div> <div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	FIRMA _____
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA en esta semana no se puede transporte de subbase, el factor ambiental no permite llevarlo a l centro de acopio	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
colocacion de subbase	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
<div><div>120MT</div><div><div></div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>	
ESTADO INICIAL SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>120 MT</div><div><div></div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	FIRMA <div></div>
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	



VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA en esta semana se transporte de subbase al centro de acopio	
ÁREA SOCIAL Se realiza reunion en el molino con presidente de JAC, Personal de Invias e Interventoria	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
colocacion de subbase	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
<div><div>120MT</div><div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>	
ESTADO INICIAL SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>120 MT</div><div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	



TRANSPORTE DE SUBBASE



REUNION EN EL MOLINO CON INVIAS



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	FIRMA _____
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	12 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA
--	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 3767-2023	CONTRATISTA: JAC PAPELES EL MOLINO-GUAJIRA
--------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023	
PLAZO INICIAL: 3 MESES	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>	
VALOR INICIAL: \$ 189.671.431,00	
VALOR ACUMULADO: \$ 189.671.431,00 <small>(Incluye adiciones)</small>	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821	INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023
------------------------------------	------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																							
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																				
Cumplimiento	20%	\$ 37.934.286,20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>10</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </table>	Desde			Hasta			5	10	2023	31	10	2024							5	10	2023	31	12	2026							5	10	2023	31	12	2028
Desde			Hasta																																				
5	10	2023	31	10	2024																																		
5	10	2023	31	12	2026																																		
5	10	2023	31	12	2028																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.483.571,55																																					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 56.901.429,30																																					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100288457	
---	--

Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>	
---	--

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
--	--

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	
--	--

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMMMLV%	\$ 322.000.000,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </table>	Desde			Hasta			5	10	2023				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Desde			Hasta																		
5	10	2023																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																
Otros																					

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 10070598	OTRAS PÓLIZAS No.
--------------------------------------	-------------------

Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>	
---	--

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
--	--

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	
--	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA	12	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 37.934.286,20	31	12	23	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.483.571,55	31	12	23	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 56.901.429,30	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100288457
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMMLV%	\$ 322.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 10070598 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


 Firma
 Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
 Director de Obra
 Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.




COMITES OPERATIVOS VEREDA LOS PAPELES

VALOR CONVENIO

\$ 189.671.431,00


COMITÉ No.	FECHA COMITÉ	FECHA DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	ACUMULADO	SALDO	MES
1	1/04/2024	8/04/2024	ENSAYOS Y LABORATORIOS DE SUELOS	\$ 500.000,00			ABRIL
		8/04/2024	ESUDIO GEOTECNICO	\$ 1.235.000,00			
		8/04/2024	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$ 1.500.000,00			
		8/04/2024	POLIZAS INICIALES	\$ 1.418.821,19			
		8/04/2024	CAJA MENOR	\$ 300.000,00	\$ 4.953.821,19	\$ 184.717.609,81	
2	6/04/2024	SE PAGO EN MAYO	PAGO ING. RESIDENTE MES ABRIL				
			PAGO CONTADOR MES ABRIL				
			PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS				
			SALDO DE IVA ESTUDIO GEOTECNICO				
			PAGO POLIZA PRORROGA 1				
			DISEÑO DE MEZCLA				
			VALLA PUBLICITARIA				
3	8/05/2024	28/05/2024	ARRIENDO RETROEXCAVADORA	\$ 3.040.000,00			MAYO
			SUMINISTRO DE DOTACION	\$ 1.772.505,66			
			CAJA MENOR	\$ 300.000,00			
			EXAMENES DE INGRESO SALUD OCUPAS.	\$ 420.000,00			
			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 400.000,00			
			PAGO POLIZA PRORROGA 2	\$ 139.138,63			
			DISEÑO GEOMETRICO (2)	\$ 1.500.000,00			
4	10/05/2024	10/05/2024	PAGO ING. RESIDENTE MES ABRIL	\$ 3.500.000,00			
			PAGO CONTADOR MES ABRIL	\$ 1.213.000,00			
			PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.500.000,00			
			SALDO DE IVA ESTUDIO GEOTECNICO	\$ 329.650,00			
			PAGO POLIZA PRORROGA 1	\$ 277.045,81			
			DISEÑO DE MEZCLA	\$ 309.400,00			
			VALLA PUBLICITARIA	\$ 350.000,00			
5	23/05/2024	24/05/2023	SUBBASE Y TRANSPORTE DE SUBBASE	\$ 8.730.000,00	\$ 23.780.740,10	\$ 160.936.869,71	
TOTALES				\$ 28.734.561,29	\$ 28.734.561,29		

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.3		FORMATO	
			VERSION: 01
			FECHA: 08-05-2024
		Página 1 de 2	
FECHA:	8/05/2024	LUGAR:	VIRTUAL
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	11:30 a.m
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS PAPELES	CONVENIO No.	3767 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
ORDEN DEL DIA			
1. APROBACION A LAS FACTURAS ENVIADAS			
2. Envio Contratos del Ingeniero Residente y La Contadora con fecha de 01 de abril hasta el 30 de junio 2024			
3.Entrega del Certificado de afiliacion de JAC a la ARL Positiva y certificados del pago de la seguridad social de los profesionales Ingeniero Residente y Contadora.			
La presidenta y representante de la vereda Los Papeles Maria Soledad Castañeda da la bienvenida y lectura a todos los presentes al comité operativo No.3 para dar inicio a la reunion, representado por el Ingeniero residente, Representante de la veeduría, Contador, La Presidenta de JAC Los Papeles y la Interventoría, el orden de el día que tiene que ver con los siguientes puntos: Aprobacion de facturas enviadas, quedando como compromiso reunirse el dia jueves 9 de mayo de manera presencial en la ciudad de valledupar tanto el interventor como la presidenta en el banco AVVILLAS para realizar el respectivo desembolso.			
Respecto al sueldo y contratacion del ingeniero residente y contador, se modifiko las clausulas sobre el salario y tiempo de prestacion de servicio de dichos profesionales mencionados anteriormente; quedando con fecha de 01 del mes de abril hasta el 30 de junio del año en curso.			
Por último se recomiendan que sigamos con los lineamientos del convenio para poder darle inicio a la obra. Damos por terminado el comité operativo las partes que integran el comité, estuvieron de acuerdo con lo anterior dicho.			




No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA	
1	Envio de archivos de las cuentas de cobro con todos sus soportes y solicitudes de pago	JAC - LOS PAPELES	8/05/2024	
2	Reunion programada para el dia 9 de mayo con el representante de la JAC e interventor para las firmas y autorizaciones de desembolso	JAC - LOS PAPELES	9/05/2024	
ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	FIDEL ALFONSO BELEÑO HERNANDEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	RESIDENTE DE OBRA	
2	LUZ ELENA CARRILLO GOMEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	CONTADOR	
3	DAMERIS DIAZ MENDOZA	JAC- VEREDA LOS PAPELES	REPRESENTANTE VEEDURIA	
4	MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO	JAC- VEREDA LOS PAPELES	PRESIDENTA JAC LOS PAPELES	
5	NICOLAS REDONDO MOLINO	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.4		FORMATO	
			VERSION: 01
			FECHA: 10-05-2024
		Página 1 de 2	
FECHA:	10/05/2024	LUGAR:	VIRTUAL
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	40:00 p.m
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS PAPELES	CONVENIO No.	3767 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
ORDEN DEL DIA			
1. APROBACION A LAS CUENTAS DE COBRO (Estudio Geotécnico-Devolución del IVA, Pólizas de seguros #2, Cuenta de cobro Mes de abril del Ingeniero residente y contadora, diseño de mezcla, valla publicitaria, Comisión de Topografía, Caja menor)			
La presidenta y representante de la vereda Los Papeles Maria Soledad Castañeda da la bienvenida y lectura a todos los presentes al comité operativo No.4 para dar inicio a la reunion, representado por el Ingeniero residente, Representante de la veeduría, Contador, La Presidenta de JAC Los Papeles y la Interventoría, el orden de el día que tiene que ver con los siguientes puntos: Aprobacion de cuentas de cobro, quedando como compromiso reunirse el día martes 14 de mayo de manera presencial en la ciudad de valledupar tanto el interventor como la presidenta en el banco AVVILLAS para realizar el respectivo desembolso.			
Por último se recomiendan que sigamos con los lineamientos del convenio para poder darle inicio a la obra. Damos por terminado el comité operativo las partes que integran el comité, estuvieron de acuerdo con lo dicho anteriormente.			

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	Envío de archivos de las cuentas de cobro con todos sus soportes y solicitudes de pago	JAC - LOS PAPELES	10/05/2024
2	Reunion programada para el día 14 de mayo con el representante de la JAC e Interventor para las firmas y autorizaciones de desembolso	JAC - LOS PAPELES	14/05/2024

ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	FIDEL ALFONSO BELEÑO HERNANDEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	RESIDENTE DE OBRA	
2	LUZ ELENA CARRILLO GOMEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	CONTADOR	Luz Elena C.
3	DAMERIS DIAZ MENDOZA	JAC- VEREDA LOS PAPELES	REPRESENTANTE VEEDURIA	
4	MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO	JAC- VEREDA LOS PAPELES	PRESIDENTA JAC LOS PAPELES	
5	NICOLAS REDONDO MOLINO	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.5		FORMATO	
			VERSION: 01
			FECHA: 23-05-2024
		Página 1 de 2	
FECHA:	23/05/2024	LUGAR:	VIRTUAL
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	40:00 p.m
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS PAPELES	CONVENIO No.	3767 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
ORDEN DEL DIA			
1. Presentación de las Cotizaciones para aprobación del proveedor (Maquinaria, Subbase, Dotaciones, Exámenes de Salud Ocupacional).			
2. Presentación de las facturas y documentos soportes de Caja menor-Papeleria y subsidio al dignatario para transporte			
3. Se aprueba la solicitud de pago de las Pólizas de seguro # 014F9115567 y 014F9115586			
<p>La presidenta y representante de la vereda Los Papeles Maria Soledad Castañeda da la bienvenida y lectura a todos los presentes al comité operativo No.5 para dar inicio a la reunion, representado por el Ingeniero residente, Representante de la veeduría, Contador, La Presidenta de JAC Los Papeles y la Interventoría, el orden de el día que tiene que ver con los siguientes puntos: Presentación de las diferentes cotizaciones enviadas por los proveedores que se desglosan a continuación:</p> <p>a). Proveedores de Maquinaria (AGRECON CT S.A.S, AGREGADOS COPPER, JAIME LUIS ORDOÑEZ) de estos tres proveedores hemos seleccionado al señor Jaime Luis Ordoñez, debido a costo y disponibilidad de la maquinaria en estos momentos.</p> <p>b). Proveedores de Material Subbase (AGRECON CT S.A.S, JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ, SANTA LUCIA DEL VALLE S.A.S), hemos seleccionado al proveedor Jose Antonio Mendoza Rodriguez, ya que es la propuesta mas económica de los materiales incluido el transporte con acopio en el municipio de El Molino.</p> <p>c). Proveedores de Dotaciones (FABIAN QUIROZ ROYERO, NARANJINI, SUMINISTRO Y SERVICIOS CUADRO), de estos tres se escogió a Fabian Quiroz ya que es la propuesta mas economica.</p> <p>d). Proveedores de Exámenes de Salud Ocupacional (EMILIO ANTONIO GARCIA ORCASITA, JMR SALUD OCUPACIONAL, VENANCIO MURGAS NUÑEZ), se seleccionó a Emilio Garcia ya que tiene la disponibilidad in mediata.</p> <p>Respecto a los soportes de caja menor-papeleria se presentó soporte (factura), junto con los correspondientes documentos de la compra que se realizó. Por otro lado, se envió al correo del Doctor Nicolas Redondo, los comprobantes de egresos de subsidio al dignatario, con los cuales se les solicita el primer desembolso.</p> <p>Por último, el ingeniero Nicolas Redondo recomienda que sigamos con los lineamientos del convenio para poder darle inicio a la obra. Damos por terminado el comité operativo las partes que lo integran, estuvieron de acuerdo con lo dicho anteriormente.</p>			

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA	
1	Reunion programada para el día 27 de mayo con el representante de la JAC e Interventor para las firmas y autorizaciones de desembolso	JAC - LOS PAPELES	27/05/2024	
ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	FIDEL ALFONSO BELEÑO HERNANDEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	RESIDENTE DE OBRA	
2	LUZ ELENA CARRILLO GOMEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	CONTADOR	
3	DAMERIS DIAZ MENDOZA	JAC- VEREDA LOS PAPELES	REPRESENTANTE VEEDURIA	
4	MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO	JAC- VEREDA LOS PAPELES	PRESIDENTA JAC LOS PAPELES	
5	NICOLAS REDONDO MOLINO	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			


CONVENIO No. 3925-2023
JAC VEREDA BARRIALES
NUEVAS IDEAS

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA	
En esta semana se hace comité para compra de subbase. El invierno es fuerte en la zona	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICIAL DE TRAMO DE VIA A INTERVENIR 436 MTS (112MTS A INTERVENIR)	
<div><div>PR 7+744</div><div>PR 8+180</div></div>	
ESTADO INICIAL: SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DE VIA AINTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>81MT</div><div>31MT</div></div> <div><div>PR 7+744</div><div>PR 7+825</div><div>PR 8+149</div><div>PR 8+180</div></div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos establecidos de manera contractual.	
FIRMA 	
NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA	
Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RVIAS.	
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA en esta semana se hace comité para el transporte de subbase, se presenta una dificultad por que hay que hacer un acopio y desde allí llevar a la obra,esto incrementa el transporte, la fuerte ola invernal impide transporte de subbase	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
colocacion de subbase	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
<div>120MT</div> <div>PR 0+0000PR 0+120</div>	
ESTADO INICIAL SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
RUTA No. _____	<div>120 MT</div> <div>PR 0+0000PR 0+120</div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div></div> <div></div> <div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	FIRMA <div></div>
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	



VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA en esta semana no se puede transporte de subbase, el factor ambiental no permite llevarlo a l centro de acopio	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
colocacion de subbase	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
<div><div>120MT</div><div><div></div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>	
ESTADO INICIAL SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>120 MT</div><div><div></div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	FIRMA <div></div>
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.	
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PÁGINA

MEPI-MNI-IN-15-FR-3

1

FECHA

15/07/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

SEMANA No.:

9

del

30/05/2024

al

23/05/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

la ejecución del proyecto comprende la actividad de mejoramiento mediante la construcción de un pavimento en placa huella, con una longitud de 120 ml, ancho de 5ml, asimismo, se anota que la pendiente longitudinal varia conforme a la topografia del terreno natural. Lo anterior de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JAC LOS PAPELES CONVENIO 3767 DE 2023

INTEGRANTES:

JAC LOS PAPELES EL MOLINO GUAJIRA

CONTRATO No.:

3767-2023

FECHA DE INICIO:

12/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/06/2024

VALOR INICIAL:

\$ 189.671.431,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ -

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

INTERVENTOR:

CONSORCIO NRT&IG 2023

INTEGRANTES:

NRT INGENIEROS SAS 50% E INGESOL GROUP SAS 50%

CONTRATO No.:

4821-2023

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/06/2024

VALOR INICIAL:

\$ 60.632.761,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 60.632.761,00

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 188.671.431	\$ 188.671.431		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 188.671.431			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 60.632.761			

OBRA

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 135.426.781,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ 6.500.000,00

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 98.561.719,00

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 24.048.966,00

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 31.191.636,75

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 28.822.372,00

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 31.191.636,75

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 28.822.372,00

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

INDICADOR IC

ANTICIPOS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1	-	1	Prog	1			1	100%
mejoramiento (PLACA HUELLA)	KM	0.12	-	0.12	Ejec	1			1	100%
					Prog	0.12			0.12	100%
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR: PR 3+835 - PR3+968

TRAMO Y/O SECTOR:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

VILLANUEVA GUAJIRA

PERMISO MINERO:

SI NO

X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO

X

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI NO

X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO

X

OBSERVACIONES:Las actividades de suministro y transporte de materiales aun no hay iniciado.

OBSERVACIONES:Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizarán intervenciones sobre ningún cauce de agua, así mismo, se anota que considerando la cuantía de estos convenios aplica los lineamientos y programas del documento PAGA de complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO:

ENTREGADO A LA INTERVENTORIA , INVIAS DICE QUE NO SE PAGUE

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

4

2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

OBSERVACIONES: SE REALIZA SOCIALIZACION EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024 EN LA VEREDA CON PRESENCIA DEL DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS, INTERVENTORIA Y PERSONAL DE DE LA VEREDA CONJUNTAMENTE CON LA JAC

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA en esta semana se transporte de subbase al centro de acopio	
ÁREA SOCIAL Se realiza reunion en el molino con presidente de JAC, Personal de Invias e Interventoria	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
colocacion de subbase	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
<div><div>120MT</div><div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>	
ESTADO INICIAL SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>120 MT</div><div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	



TRANSPORTE DE SUBBASE



REUNION EN EL MOLINO CON INVIAS



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	
FIRMA _____ NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	12 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA
--	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 3925-2023	CONTRATISTA: JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO-GUAJIRA
--------------------------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023	
PLAZO INICIAL: 3 MESES	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>	
VALOR INICIAL: \$ 189.389.426,00	
VALOR ACUMULADO: \$ 189.389.426,00 <small>(Incluye adiciones)</small>	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821	INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023
------------------------------------	------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 37.877.885,20	31	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.469.471,30	31	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 56.816.827,80	31	10	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	NB 100290106
------------------------------------	--------------

Certificado de modificación o anexo No.: 0	<small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>
--	---

Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
------------------------------------	-----------------

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	
--	--

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMMMLV%	\$ 322.000.000,00	31	10	2023			
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 10071127	OTRAS PÓLIZAS No.
--------------------------------------	-------------------

Certificado de modificación o anexo No.: 0	<small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>
--	---

Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
------------------------------------	-----------------

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	
--	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	12	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 37.877.885,20	31	12	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.469.471,30	31	12	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 56.816.827,80	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100290106
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMMLV%	\$ 322.000.000,00						
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 1007127 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


 Firma
 Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
 Director de Obra
 Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COMITES OPERATIVOS VEREDA BARRIALES-NUEVAS IDEAS

VALOR CONVENIO

\$ 189.389.426,00

COMITÉ No.	FECHA COMITÉ	FECHA DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	ACUMULADO	SALDO	MES
1	19/03/2024	2/04/2024	ENSAYOS Y LABORATORIOS DE SUELOS	\$ 234.650,00			ABRIL
			POLIZAS INICIALES	\$ 1.397.791,61			
			ESTUDIO TOPOGRAFICO	\$ 880.000,00			
			ESTUDIOS DE SUELOS	\$ 1.235.000,00			
2	4/04/2024	N/A	PRESENTAN HV DE ESPECIALISTAS				
4	21/04/2024	SE PAGA MAYO	POLIZAS PRORROGA 1				
5	30/04/2024	30/04/2024	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 4.000.000,00			
			SALARIO MES DE ABRIL RESIDENTE	\$ 3.500.000,00			
			SALARIO MES DE ABRIL CONTADOR	\$ 2.800.000,00	\$ 14.047.441,61	\$ 175.341.984,39	
3	6/05/2024	6/05/2024	VALLA INFORMATIVA	\$ 160.000,00			MAYO
4	21/04/2024	21/05/2024	POLIZAS PRORROGA 1	\$ 261.078,45	\$ 421.078,45	\$ 174.920.905,94	
			TOTALES	\$ 14.468.520,06	\$ 14.468.520,06		

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.3		FORMATO	
		 	VERSION: 01
		FECHA: 19-03-2024	
		Página 1 de 1	
FECHA:	18/04/2024	LUGAR:	VIRTUAL
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	10:00 a.m
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS BARRIALES . NUEVAS IDEAS	CONVENIO No.	3925 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
ORDEN DEL DIA			
1. PRESENTACION DEL COMITÉ OPERATIVO			
2. LECTURA DEL COMITÉ ANTERIOR			
3. COTIZACION VALLA INFORMATIVA			
TEMAS TRATADOS			
<p> COTIZACION IMPRESION E INSTALACION VALLA INFORMATIVA: La junta de accion comunal vereda los Barrales - Nuevas Ideas recibe dos cotizaciones para impresión e instalacion de la valla informativa. Cotización 1: Compucentro impresión valla informativa - estructura metalica por un valor de \$371.000. Cotización 2: El señor ROLANDO LUIS MURGAS BARRERA impresión e instalación y adecuación de la estructura de la valla informativa existente, por un valor de \$ 160.000. </p> <p> Despues de haber analizado y estudiado ambas cotizaciones para la contratación del servicio de impresión, adecuación de la estructura e instalación de la valla informativa existente, este comite operativo solicita los servicios del señor ROLANDO LUIS MURGAS BARRERA por mejor propuesta y economia para el proyecto, por un valor de \$160.000. </p>			

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA	
1	ENTREGA DE COTIZACION PRESENTADAS	JAC - LOOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	18/04/2024	
ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	SANDY VEGA ESCOBAR	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	RESIDENTE DE OBRA	<i>Sandy Vega</i>
2	DEIMER PAREJA CHURRIO	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	REPRESENTANTE TESORERA	<i>Deimer Pareja</i>
3	EDGAR OLIVELLA ARIAS	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	CONTADOR	<i>Edgar Olivella</i>
4	ROMARIO ZABALETA LOPEZ	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	REPRESENTANTE VEEDURIA	<i>Romario Zabala</i>
5	MARCOS DIAZ DUARTE	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	PRESIDENTE JAC LOS BARRIALES	<i>Vo295</i>
6	NICOLAS REDONDO MOLINO	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				






TEL:

OBSERVACIONES

Valentina Lopez P.

VALENTINA LOPEZ PINTO
C.C.No. 40798530 de Villanueva

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.4		FORMATO	
		 	VERSION: 01
			FECHA: 19-03-2024
			Página 1 de 1
FECHA:	24/05/2024	LUGAR:	VIRTUAL
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	10:00 a.m
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS BARRIALES . NUEVAS IDEAS	CONVENIO No.	3925 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
ORDEN DEL DIA			
1. PRESENTACION DEL COMITÉ OPERATIVO			
2. LECTURA DEL COMITÉ ANTERIOR			
3. COTIZACION Y COMPRA DE MATERIAL DE SUBBASE			
TEMAS TRATADOS			
<p>COTIZACION Y COMPRA DEL MATERIAL DE SUBBASE: La junta de accion comunal vereda los Barriales - Nuevas Ideas recibe cotizacion para la compra del material de subbase por el señor JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ situada vía a el tablazo para una cantidad de 109,00m3 que tiene como precio unitario \$40.000 con un valor total para esta compra de 4.360.000,00 sin transporte.</p> <p>Este comité operativo ha elegido comprar el material al Sr Jose Mendoza, debido a que el acopio de el material se encuentra cerca al area de influencia.</p> <p>Para el transporte del material recibimos dos cotizaciones:</p> <p>JAIME DIAZ QUINTERO: Viaje desde la canterea vía a el tablazo a el sitio a intervenir material de subbase a \$425.000 aproximadamente según el volumen.</p> <p>RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO: Viaje del material de subbase desde la canterea vía a el tablazo a el área de influencia a intervenir con un valor unitario de \$2650 * el volumen que valla a cargar la volqueta * la distacia que seria 23km aproximadamente.</p> <p>Aparte el sr Rodrigo Gutierrez en caso de que el material no llegue al area de influencia por el mal estado de la vía en cierto punto estará dispuesto hacer trasbordo para que el material tranportado llegue a su destino final.</p> <p>Despues de haber analizado y estudiado ambas cotizaciones para la contratación del transporte , este comite operativo solicita los servicios del señor RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO por mejor propuesta y garantias para el proyecto.</p>			

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA	
1	ENTREGA DE COTIZACION PRESENTADAS	JAC - LOOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	25/05/2024	
2	DOCUMENTOS DE CANTERA, ENSAYO DEL MATERIAL DE SUBBASE	JAC - LOOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	25/05/2024	
ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	SANDY VEGA ESCOBAR	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	RESIDENTE DE OBRA	
2	DEIMER PAREJA CHURRIO	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	SUPLENTE TESORERA	
3	EDGAR OLIVELLA ARIAS	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	CONTADOR	
4	ROSA OLIVELLA DURAN	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	SUPLENTE REPRESENTANTE VEEDURIA	
5	MARCOS DIAZ DUARTE	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	PRESIDENTE JAC LOS BARRIALES	
6	NICOLAS REDONDO MOLINO	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

FORMATOS INTERVENTORIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
							VERSION	1
							PAGINA	

FECHA		12/07/2024 (Día Y Mes Y Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCION TERRITORIAL:	GUAJIRA
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	4821-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO NETAIC 2023
MES INFORME MENSUAL:	MAYO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
CONTRATO DE OBRA No:	3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATISTA:	JAC LOS PAPELES Y JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO-GUAJIRA

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1399623	C-2402-0600-14-D-240241-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 60.632.761

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761		
2	ENERO 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761		
3	FEBRERO 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761		
4	MARZO 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761		
5	ABRIL 2024	\$ 10.863.040	\$ 2.067.778	\$ 12.930.818	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 47.701.943	\$ 47.701.943		
7	MAYO 2024	\$ 13.337.440	\$ 2.534.114	\$ 15.871.554	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 31.830.389	\$ 31.830.389		
TOTALES												

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 6			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	13.107.440	2.490.414	15.597.854
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	230.000	43.700	273.700
			\$ -
VALOR TOTAL	\$ 13.337.440	\$ 2.534.114	\$ 15.871.554

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL

Firma

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 08202-38090ATL

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		12/07/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4921-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IC 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 27/12/2023
PLAZO INICIAL: 0.17 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 60.632.761,00
VALOR ACUMULADO: \$ 60.632.761,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	6.063.276,10	27	12	23	28	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,0%	0,00						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	12.126.552,20	27	12	23	27	3	2026
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30	27	12	23	27	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100078794

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																				
		VERSIÓN	1																																																				
		PÁGINA																																																					
		FECHA	12/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>6.063.276,10</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>12.126.552,20</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>18.189.828,30</td></tr></tbody></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	6.063.276,10	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		0,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	12.126.552,20	Calidad del servicio	30%	18.189.828,30	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>29</td><td>1</td><td>2024</td><td>30</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>1</td><td>2024</td><td>30</td><td>4</td><td>2027</td></tr><tr><td>29</td><td>1</td><td>2024</td><td>30</td><td>4</td><td>2025</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			29	1	2024	30	10	2024							29	1	2024	30	4	2027	29	1	2024	30	4	2025
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																					
Cumplimiento	10%	6.063.276,10																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		0,00																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	12.126.552,20																																																					
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30																																																					
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
29	1	2024	30	10	2024																																																		
29	1	2024	30	4	2027																																																		
29	1	2024	30	4	2025																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100078794																																																							
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																							
OBSERVACIONES: POR PRORROGA No. 1																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>6.063.276,10</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales</td><td>20%</td><td>12.126.552,20</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>18.189.828,30</td></tr></tbody></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	6.063.276,10	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		0,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	12.126.552,20	Calidad del servicio	30%	18.189.828,30	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>15</td><td>5</td><td>2024</td><td>30</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>5</td><td>2024</td><td>30</td><td>6</td><td>2027</td></tr><tr><td>15</td><td>5</td><td>2024</td><td>30</td><td>6</td><td>2025</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			15	5	2024	30	12	2024							15	5	2024	30	6	2027	15	5	2024	30	6	2025
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																					
Cumplimiento	10%	6.063.276,10																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		0,00																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	12.126.552,20																																																					
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30																																																					
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
15	5	2024	30	12	2024																																																		
15	5	2024	30	6	2027																																																		
15	5	2024	30	6	2025																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100078794																																																							
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																							
OBSERVACIONES: POR PRORROGA No. 2																																																							
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías																																																							
Firma  Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL		Firma  Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-38090ATL																																																					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																							

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPMI-IV-9-FR-2

1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

No.

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROYECTOS

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 4873-2023

ABJETO: INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERRESTRE LA SANCHER, MANAÑAS CON CÓDIGO INVIA 4466 EN EL MUNICIPIO DE CARMBÉN

INTERVENIENTE: CONSORCIO NITAG 2023 REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENIENTE: DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

RESOLUCIÓN No.: DE

CONVENIOS No.: CONTRATISTA: (Indicar día/mes/año)

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		2023												2024				TOTAL			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (H-mes)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	Director de Intervención	\$ 5.800.000,00		1,00	\$ 5.800.000,00																							1,00	\$ 5.800.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 2.600.000,00		3,00	\$ 7.800.000,00																							3,00	\$ 7.800.000,00
3	1	Profesional Ambiental	\$ 2.800.000,00		0,30	\$ 840.000,00																							0,30	\$ 1.400.000,00
4	1	Profesional Social	\$ 2.800.000,00		0,30	\$ 840.000,00																							0,30	\$ 1.400.000,00
5	1	MONTA AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				3.200.000,00																								
6	1	Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5.000.000,00			\$ -																							1,00	\$ -
7	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.000.000,00			\$ -																								
8	1	Especialista en Estructuras	\$ 5.000.000,00			\$ -																							0,00	\$ -
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.000.000,00			\$ -																								
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5.000.000,00			\$ -																								
PERSONAL TÉCNICO																														
1	1	Inspector SST	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00																							2,00	\$ -
2	1	Inspector	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00																							2,00	\$ -
OTROS COSTOS DE PERSONAL																														
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL																														
FACTOR MULTIPLICADOR																														
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL																														

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total (\$)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total (\$)	2023												2024				TOTAL			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
OTROS COSTOS DIRECTOS																														
VIÁTICOS																														
1	1	Viáticos Director y/o Especialistas	\$ 140.000,00	Día	5,00	\$ 700.000																							0,00	\$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
2	1	Bicicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	\$ 600.000,00	Mes	7,00	\$ 4.200.000																							5,00	\$ 3.000.000,00
3	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	\$ 2.800.000,00	Según Comprobante	1,50	\$ 4.200.000																							1,50	\$ 4.200.000,00
4	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	\$ 300.000,00	Según Comprobante	3,00	\$ 9																								