

Fecha 2025-03-31 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STEST - S.T. EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

CONTRATO No. IDU-1848-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Andres Felipe Urazan Gonzalez - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal, Jose Ignacio Montanez Leon - Apoyo Principal, Augusto Hernando Roldan Forero - Apoyo Principal, Ivan Camilo Garnica Villalobos - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	90.28%
% VARIACIÓN	-9.72%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	COL PETROLEUM SERVICES S.A.S.	Contratista	CONSORCIO RUTA JAL
Contrato No.	IDU-1848-2021	Contrato No.	IDU-1853-2021
Valor Inicial	\$ 25.725.234.309,00	Valor Inicial	\$ 2.857.718.927,00
Total Contrato	\$ 49.395.539.674,00	Total Contrato	\$ 3.775.399.482,00
Valor Pagado	\$ 36.716.812.933,00	Valor Pagado	\$ 2.239.965.248,00
Plazo Inicial	510 días	Plazo Inicial	510 días
Plazo Actualizado	1147 días	Plazo Actualizado	1087 días
Fecha de Iniciación	2022-01-27	Fecha de Iniciación	2022-01-27
Fecha de Terminación Actual	2025-03-31	Fecha de Terminación Actual	2025-03-31
No. Empleos generados	133	No. Empleos generados	20

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO RUTA JAL
Contrato No.	IDU-1853-2021
Valor Inicial	\$ 2.857.718.927,00
Total Contrato	\$ 3.775.399.482,00
Valor Pagado	\$ 2.239.965.248,00
Plazo Inicial	510 días
Plazo Actualizado	1087 días

Fecha de Iniciación	2022-01-27
Fecha de Terminación Actual	2025-03-31
No. Empleos generados	20

OBSERVACIONES

- Teniendo en cuenta que no fue posible obtener el certificado de disponibilidad presupuestal a tiempo para efectuar los modificatorios correspondientes a la interventoría (prórroga), fue necesario suspender los contratos cuatro días (Del 27 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025), así las cosas se encuentra la Dirección Técnica Contractual adelantando las minutas. Cabe anotar que la fecha actual de finalización del contrato es el 4 de abril de 2025.
- El próximo 4 de abril de 2025 se efectuará el izaje del vagón nuevo en la estación Campiña en horas dela noche.
- Se encuentra en elaboración por parte de la Dirección Técnica Contractual las minutas para las prórrogas de los contratos de obra e interventoría (prórrogas: 1 mes estación Socorro, 2 meses estación Olaya y 3 meses estación Campiña.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	100,00	99,69	\$ 1.220.151.243,00	\$ 1.216.312.085,88
Construcción	100,00	90,05	\$ 48.175.388.431,00	\$ 43.380.132.205,04

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Acueducto y Alacantarillado	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes CODENSA y ETB	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estudios Ambientales Forestales	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	0.0	0.0	0.0	No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estudios sociales	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio Público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Acueducto y Alacantarillado	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes CODENSA y ETB	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Geotécnia	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Estructuras	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Estudios Ambientales Forestales	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Arqueología	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Estudios sociales	84.0	87.2	3.2	No Aprobado
Estudios y Diseños - Cronograma y presupuesto	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estación Nariño	100.0	100.0	0.0	
Estación CAD	100.0	100.0	0.0	
Estación Universidad Nacional	100.0	100.0	0.0	
Estación Ricaurte	100.0	100.0	0.0	

Estación Socorro	100.0	81.91	-18.09	
Estación Olaya	100.0	66.44	-33.56	
Estación Puente Largo	100.0	99.41	-0.59	
Estación La Campiña	100.0	77.75	-22.25	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Ampliar Estaciones Troncales existentes	8,00	5,00	Unit(s)