

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	14

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2068-2021 VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES
Periodo:	Del 01 al 28 de febrero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	NE

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 47 Km

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2068-2021		
EJECUTOR	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA	NIT:	801004883-0.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN EL CORREDOR FÉRREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA”.		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	SMFF 73938
VALOR INICIAL:	\$ 41.402.347.740		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN NN:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 41.402.347.740		
ANTICIPO	N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	14

ANTICIPO OTORGADO:	N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.
PRÓRROGA 1:	N.A.
PRÓRROGA N:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2030

LOCALIZACION

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindío y Risaralda. El corredor por intervenir hace parte del programa “VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES” Tendientes al mantenimiento y conservación de la red férrea nacional.

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes:




Figura 1.1. Localización de la vía, zonas del Quindío y Risaralda.

Fuente: Banco de imágenes de INVIAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	14

Tramo	KM
T1 (Boquia -Av- Centenario)	11,7
T2 (Av- Centenario - ICA)	3
T3 (ICA - Est. Armenia)	5,87
T4 (Est. Armenia - Montenegro)	13,5
T5 (Montenegro - Quimbaya)	11
T6 (Morelia - Puente Sucre)	10
TOTAL	55,07

Actualmente, el convenio se encuentra en la fase de preconstrucción, que abarca estudios y diseños. Las actividades se están llevando a cabo en los tramos 5 y 6 de los cuales se conoce pertenecen al Instituto Nacional de Vías, ya que aún no se ha autorizado la intervención en los demás tramos. La Dirección Territorial Quindío, encargada de supervisar el convenio, está a la espera de directrices relacionadas con la titularidad, viabilidad y entrega de los otros tramos por parte de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea. Es importante destacar que estas acciones deben realizarse de manera conjunta, dado que la Territorial Quindío no posee las competencias necesarias para proporcionar dichos insumos.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

VIGENCIA	RUBRO	FUENTE	RECURSO	VALOR
2022	240204	Nación	54	\$ 11.400.000.000,00
2023	240204	Nación	54	\$.194.338.521,30
2024	240204	Nación	54	\$ 6.615.009.159,30
2025	240204	Nación	54	\$ 7.064.999.958,60
2026	240204	Nación	54	\$ 16.128.000.100,80
TOTAL				\$ 41.402.347.740,00

A la fecha se han girado los siguientes recursos del convenio a PROYECTA:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
67122	11	C-2404-0600-2-0-2404031-02	\$2.380.000.000,00	\$2.380.000.000,00	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 14

67122	11	C-2404-0600-2-0-2404019-02	\$3.020.000.000,00	\$3.020.000.000,00	\$ 0
1361922	11	C-2404-0600-2-0-2404019-02	\$6.000.000.000,00	\$6.000.000.000,00	\$0

CONTRATO DE OBRA	001 – A DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDOR FERREO	NIT:	901.666.206-7
INTEGRANTES	RL. EDUARDO SANTOS MARTINES - 100%		
OBJETO:	“CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO Y SUS ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISEÑOS PARA SU EJECUCION”		
FECHA DE INICIO:	29 de julio de 2024		
VALOR INICIAL:	\$ 39.282.922.823		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN NN:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 39.282.922.823		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) Años		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/Julio/2028		

Las actividades desarrolladas por el contratista de obra durante el periodo de 01-28 febrero:

- ✓ Remisión de documentos iniciales.
- ✓ Respuesta a oficio CCF-CO0110-1997-2024 Observaciones metodología estudio de tránsito.
- ✓ Respuesta oficio CCF-CO0110-2190-2025 del 17 de enero de 2025. Alcance propuesta económica estudio de gestión ambiental y social en etapa avanzada v2”.
- ✓ Respuesta a comunicado CCF-CO0110-2192-2025 observaciones a la metodología evaluación socioeconómica del proyecto.
- ✓ Remisión de diagnóstico predial de los tramos 5 y 6.
- ✓ Remisión de informe técnico mensual No. 6
- ✓ Respuesta a comunicado CCF-CO0110-2264-2025 observaciones programación ajustada.
- ✓ Remisión topografía sector antigua estación férrea de Montenegro – Quindío.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	14

- ✓ Solicitud de autorización para remoción de derrumbes tramo No 5 Montenegro – Quimbaya.
- ✓ Alcance oficio CCF-5-250-2025 del 01 de febrero de 2025, en el cual se dio respuesta al oficio CCF-CO0110-2190-2025 del 17 de enero de 2025 relacionado con los ajustes a la propuesta económica de gestión ambiental y social en etapa avanzada.
- ✓ Respuesta a oficio CCF-CO0110-2271-2025 del 07 febrero de 2025. Alcance propuesta económica estudio de gestión ambiental y social en etapa avanzada, y ajustes al PIS.
- ✓ Remisión propuesta económica estudio de tránsito para los tramos No 5 Montenegro – Quimbaya y No 6 Morelia Puente Sucre.
- ✓ Traslado de información respuesta Oficina Municipal Gestión Del Riesgo de Quimbaya sobre retiro de árboles volcados sobre la trocha férrea.
- ✓ Solicitud de información y cartografía de áreas de interés y/o importancia ambiental.
- ✓ Respuesta a comunicado CCF-CO0110-2360-2025 observaciones metodología estudio de tránsito.
- ✓ Respuesta a oficio CCF-CO0110-2308-2025 Informe No 6.
- ✓ Propuesta económica de para la implementación de la metodología para la elaboración de la estrategia del estudio socioeconómico para el proyecto.
- ✓ Solicitud de cambio de profesional para el cargo de gerente de proyecto.
- ✓ Respuesta a comunicado CCF-CO0110-2377-2025 ajuste MEPI-MN1-IN-6-FR-2.
- ✓ Elaboración actas de vecindad T5 Montenegro – Quimbaya.
- ✓ Entrega de informe mensual técnico, ambiental y social diciembre de 2024.
- ✓ Asistencia a los comités de seguimiento que se realiza semanalmente en conjunto con la Interventoría y PROYECTA.
- ✓ Limpieza de obras hidráulicas transversales en el tramo 6 Morelia – Puente sucre.
- ✓ Recorrido para identificación sitio de derrumbe tramo 5 sector la carmelita y macho negro.

AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, CALIDAD Y AMBIENTAL.

SOCIAL:

La interventoría remitió respuesta al componente social interventoría comunicado CFG-05-251-2025 del 31/01/2025. Asunto: observaciones informe 4 noviembre 2024.

El contratista radico mediante oficio CCF-5-254-2025 el 6 de febrero de 2025 Remisión Informe del área social No. 6 correspondiente al mes de enero del 2025.

PREDIAL:

A la fecha de este informe no se ha ejecutado ninguna actividad correspondiente a la gestión predial. Solo se ha generado solicitud de fichas catastrales del corredor férreo, mediante oficio CCF-05-63-2024; adicional a este comunicado se sostuvo reunión con el IGAC Armenia y la subdirección de catastro Pereira, para solicitar las fichas catastrales, polígonos y coordenadas del corredor férreo de Quindio y Risaralda.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO			MEPI-FR-1		
			VERSIÓN			1		
			PÁGINA			6	DE	14

El contratista realizo mediante comunicado CCF-5-268-2025 solicitud de aclaración de información predial para trámite de permisos ambientales el 21 de febrero de 2025.

Durante el periodo actual no se presentó reporte por parte del contratista de Obra sobre la necesidad de adquisición predial a lo largo del proyecto.

AMBIENTAL:

El contratista remite mediante correo electrónico el 6 de febrero de 2025 Informe Ambiental y SST # 6 – Enero de 2025.

La interventoría remitió respuesta mediante oficio no. CCF-CO0110-2288-2025 del 7 de febrero de 2025 – informe ambiental y sst # 6 enero 2025.

CALIDAD:

El contratista dio respuesta mediante comunicado CCF-5-232-2024 con consecutivo CCF-CE0110-1717-2024 el 13 de enero respuesta comunicado No CCF-CO0110-2127-2024 Observaciones al plan de inspección y ensayo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 14

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1102 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GINPRO INV 199/22	NIT:	901.581.618-1
CONFORMACIÓN:	GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un porcentaje de participación del 95% y GINPROSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de participación del 5%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES, CORREDORES FÉRREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA		
Fecha de Inicio:	9 de diciembre de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 17.137.863.539,00		
Valor Adiciones:	\$ 0		
Adición 1:	\$ 0		
Adición 1:	\$ 0		
Valor Actual:	\$ 17.137.863.539,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0		
Anticipo Amortizado:	\$ 0		
Saldo por Amortizar:	\$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2028		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	N.A.		
Prórroga 2:	N.A.		
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2028		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	14

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

De acuerdo con los recorridos realizados se ha podido evidenciar que el corredor férreo contempla más de los 47 km tal y como se evidencia en la localización del proyecto, el cual ya se expuso la situación a Proyecta para que adelante las actuaciones pertinentes de aclaración.

Se ha insistido al contratista que avance con la entrega del paquete completo de los ajustes a los estudios y diseños, tendientes a garantizar la entrega de estos a más tardar el 29 de abril de 2025.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Demoras en la firma del acta de inicio del contrato de obra, debido a temas administrativos y legales los cuales se debieron resolver previo al inicio de la obra, razón por la cual se suscribieron modificatorios Nos. 1 y 2.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Demoras en la entrega de propuestas metodológicas y económicas de los ajustes a los estudios y diseños por parte del contratista.

La interventoría ha realizado solicitudes y reiteraciones al contratista para la entrega oportuna de los documentos iniciales e informe mensual correspondiente al componente técnico, social y ambiental.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

Durante los recorridos realizados se evidencia ocupación de predios que podrá dificultar la ejecución de algunas actividades.

Se evalúan dos sitios críticos de derrumbes en el tramo 5 Montenegro-Quimbaya en el sector de Macho negro y Carmelita

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de diciembre no se realizaron salidas a campo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

3/02/2025	2255	RESPUESTA COMUNICADO CFG-05-251-2025 – OBSERVACIONES INFORME 4. - REITERACION No.1 COMUNICADO CCF-CO0110-2005-2024 – RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-201-2024 – INFORME MENSUAL No. 4 NOVIEMBRE COMPONENTE TECNICO.	APROBACION sin OBSERVACIONES AL COMPONENTE TECNICO	Interventoría	Contratista
5/02/2025	2264	RESPUESTA A COMUNICADO CCF-5-247-2025 ASUNTO; PROGRAMACIÓN DE OBRA AJUSTADA DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE PRÓRROGA NO 1 A LA ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN	Se deben vincular las tareas que no tiene sucesoras a otras tareas de procedencia o hitos de fin o inicio, para asegurar que todas actividades este en red y se visualice correcta, ente la ruta crítica.	Interventoría	Contratista
6/02/2025	2269	RESPUESTA COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA COMUNICADO CFG-05-251-2025 DEL 31/01/2025. ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME 4 NOVIEMBRE 2024.	Respecto al informe social y los soportes de gestión, se evidencia que no presentan variación en comparación con los presentados por el contratista a través del comunicado CCF-5-197-2024 del 2/12/2024	Interventoría	Contratista
7/02/2025	2271	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-250-2025 DEL 1/02/2025. ALCANCE PROPUESTA ECONÓMICA ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN ETAPA AVANZADA V2”.	Se requiere ajuste del PSI y los anexos correspondientes	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	2	DE	14

7/02/2025	2274	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL TÉCNICO DEL MES DE ENERO DE 2025 Y EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS MEPI.	Se solicita el informe mensual técnico, correspondiente al mes de ENERO del año 2025, con el fin de evidenciar el avance de la gestión técnica adelantada por el Contratista, de acuerdo con los formatos del INVIAS y el diligenciamiento de los formatos MEPI	Interventoría	Contratista
7/02/2025	2278	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-254-2025. ASUNTO: REMISIÓN INFORME SOCIAL NO. 6, MES ENERO 2025.	APROBACION, del informe social No. 6 correspondiente a enero 2025	Interventoría	Contratista
7/02/2025	2280	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-245-2025 INFORME DE GEOTECNIA Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TRAMO NO 6 - CONCEPTO TÉCNICO REVISIÓN ESTUDIO GEOTÉCNICO OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TRAMO 6 SECTORES MORELIA – PUENTE SUCRE REVO	El estudio NO CUMPLE	Interventoría	Contratista
7/02/2025	2287	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-248-2025 -. ORDEN DE OPERACIÓN No. 1 y No. 2 ANTICIPO	Se solicita ajustar orden de reembolso el cual se reintegra al Consorcio Corredor férreo y no al consorciado.	Interventoría	Contratista
7/02/2025	2288	RESPUESTA OFICIO NO. CCF-5-253-2025 DEL 6 DE FEBRERO DE 2025 – INFORME AMBIENTAL Y SST # 6 ENERO 2025.	APROBADO el INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL del periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de enero de 2025	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 14

13/02/2025	2306	RESPUESTA A COMUNICADO CCF-05-253-2025 - INFORME SST #6 – ENERO DE 2025.	APROBACIÓN del informe SST presentado para el mes de enero del 2025 con OBSERVACIONES pendientes por subsanar	Interventoría	Contratista
13/02/2025	2308	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-257-2025 – REMISIÓN DE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 6	NO APROBACION con OBSERVACIONES AL COMPONENTE TECNICO	Interventoría	Contratista
13/02/2025	2313	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-261-2025 – REMOCION DE DERRUMBE TRAMO 6	Validar que material a remover se encuentra dentro del corredor férreo objeto del presente contrato, Un informe técnico o de inspección de riesgo.	Interventoría	Contratista
14/02/2025	2323	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-262-2025 del 14/02/2025. ASUNTO: ALCANCE PROPUESTA ECONÓMICA ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN ETAPA AVANZADA, Y AJUSTES AL PIS.	Se reitera que la aprobación del citado componente no exime al Consorcio contratista de sus responsabilidades frente a las obligaciones contenidas en el contrato de obra	Interventoría	Contratista
18/02/2025	2341	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-264-2025 -. ORDEN DE OPERACIÓN No. 1 y No. 2 ANTICIPO	Se da viabilidad para subir esta orden de operación en el orden	Interventoría	Contratista
19/02/2025	2343	RESPUESTA COMUNICADO No. CCF-5-258-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 – SOLICITUD DE REEMBOLSOS ANTICIPO	Se reiterar la entrega de los informes de inversión del anticipo de los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025	Interventoría	Contratista
20/02/2025	2345	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-260-2025 “TOPOGRAFÍA SECTOR ANTIGUA ESTACIÓN FÉRREA DE MONTENEGRO - QUINDÍO.”	Únicamente se recibe un archivo en CAD con la topografía del sector, se solicita la entrega del modelo digital de terreno, nube de puntos y puntos de referencia	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		4	DE 14

21/02/2025	2357	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-260-2025 RESPUESTA AL COMUNICADO CCF-5-256-2025 - REMISIÓN DE DIAGNÓSTICO PREDIAL DE LOS TRAMOS 5 Y 6.	El documento presentado no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el alcance contractual.	Interventoría	Contratista
24/02/2025	2360	RESPUESTA COMUNICADO CFG-05-252-2025 - CONCEPTO REVISIÓN OBSERVACIONES METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE TRÁNSITO EN LOS T5 (MONTENEGRO – QUIMBAYA) Y T6 (MORELIA – PUENTE SUCRE).	Las observaciones realizadas sobre el contenido de la metodología fueron atendidas parcialmente.	Interventoría	Contratista
24/02/2025	2361	RESPUESTA COMUNICADO CFG-05-266-2025 - ORDEN DE OPERACIÓN NO 3. REEMBOLSO AL CONSORCIO CORREDOR FÉRREO.	Las cuentas de cobro deben decir en su texto el mismo concepto de la orden de pago.	Interventoría	Contratista
24/02/2025	2362	RESPUESTA COMUNICADO CFG-05-265-2025 - ORDEN DE OPERACIÓN NO 4. REEMBOLSO AL CONSORCIO CORREDOR FÉRREO.	En la cuenta de cobro no se evidencia que se practicó retenciones en la fuente	Interventoría	Contratista
24/02/2025	2363	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-267-2025 – INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	Se solicitan los documentos soporte del informe de inversión y buen manejo del anticipo del mes de diciembre de 2024	Interventoría	Contratista
25/02/2025	2366	RESPUESTA A COMUNICADO CCF-5-259-2025 ASUNTO; RESPUESTA A COMUNICADO CCF-CO0110-2264-2025 OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN AJUSTADA.	Aval de aprobación a la programación	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 14


26/02/2025	2377	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-275-2025 – Respuesta a oficio CCF-CO0110-2308-2025 REMISION DE INFORME TECNICO MENSUAL No. 6	NO APROBACION con OBSERVACION AL COMPONENTE TECNICO	Interventoría	Contratista
27/02/2025	2387	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-280-2025 – RESPUESTA OFICIOS CCF-CO0110-2377-2025 - CCF-5-275-2025 – CCF-CO0110-2308-2025 - REMISION DE INFORME TECNICO MENSUAL NO. 6	APROBACION sin OBSERVACION AL COMPONENTE TECNICO	Interventoría	Contratista
28/02/2025	2390	RESPUESTA OFICIO CCF-5-279-2024 - ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTEMPLADA EN EL FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR3 (ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL).	Profesional Gerente de Proyectos: NO CUMPLE	Interventoría	Contratista
28/02/2025	2391	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-273-2025- CONCEPTO REVISIÓN OBSERVACIONES METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE TRÁNSITO EN LOS T5 (MONTENEGRO – QUIMBAYA) Y T6 (MORELIA – PUENTE SUCRE).	APROBACION de la metodología presentada	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 14

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

- ✓ Se recomienda evaluar sitios críticos con derrumbes en el tramo 5 Montenegro-Quimbaya en el sector de Macho negro y Carmelita
- ✓ Realizar la entrega del corredor faltante por parte de PROYECTA, toda vez que la no entrega completa podrá generar tiempos adicionales a la etapa de Preconstrucción.
- ✓ Se recomienda al contratista avanzar en la entrega de documentos iniciales.
- ✓ Aclarar alcance de la metafísica en relación con la longitud del proyecto por parte de Proyecta.
- ✓ Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles ocupaciones del corredor.

Cordialmente,



ING LENIN TITO MENDOZA PEÑA
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E)