

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 1 de 66	

RÉPUBLICA DE COLOMBIA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO 1804 DE 2020

**INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO
DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR
PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y
AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA
(MÓDULO 2).**


CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS

MAYO DE 2021

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 2 de 66	

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).
INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS
CONTRATO INTERVENTORÍA.	No 1804 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM
CONTRATOS DE OBRA.	No 1816 DE 2020
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03 01 al 19 de Mayo de 2021.

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO					
Nombre		Área o entidad	Copia No.	Tipo de copia Controlada C No controlada NC	Fecha
INVIAS – RED NACIONAL DE CARRETERAS		Coordinador Grupo	1	C	Mayo de 2021
INVIAS TERRITORIAL CAQUETÁ		Gestor Técnico del Contrato	1	C	Mayo de 2021
CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS		Interventoría	1	C	Mayo de 2021
CONTROL DE MODIFICACIONES					
Versión	Descripción de Modificaciones				Fecha
0	Versión Original				Mayo de 2021
	NÚMERO	FECHA		NOMBRE	FIRMA
Complementa		15/06/2021	Elaboró:	Ing. Sergio Joven	
Reemplaza		15/06/2021	Revisó:	Ing. Wilson Rincón	
Aprueba		15/06/2021	Responsable	Ing. José Viteri	

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 3 de 66	



	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 4 de 66	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03 CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

1.	<u>INTRODUCCIÓN</u>	9
2.	<u>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</u>	10
2.1.	LOCALIZACIÓN	11
2.2.	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA	12
2.2.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.	15
2.2.1.	PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE	16
3.	<u>INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA</u>	19
3.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	19
3.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO DURANTE EL MES POR EL CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM.	20
3.3.	SEGUIMIENTOS DE ITEMS NO PREVISTOS.	21
3.4.	ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	21
3.4.1.	GESTIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO EN EL ÁREA PREDIAL	24
3.4.2.	GESTIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO EN EL ÁREA SOCIAL	28
3.4.3.	GESTIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO EN EL ÁREA AMBIENTAL.	30
3.4.4.	GESTIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.	34
3.4.5.	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.	37
3.4.6.	INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – MAYO DE 2021.	42
4.	<u>REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA</u>	44
4.1.	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	44
4.2.	CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA	44
4.3.	CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.	44
4.4.	INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.	44
4.5.	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.	44
4.6.	RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.	44
4.7.	RELACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA.	45
4.8.	INFORME DE AVANCE FISICO – FINANCIERO DE OBRA.	45
4.9.	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGURO CONTRATO DE OBRA	45

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 5 de 66	

4.10.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.	45
4.11.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.	45
4.11.1.	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	45
4.11.2.	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA	45
4.11.3.	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN	45
4.11.4.	ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO	46
4.11.5.	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA	46
5.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	46
5.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.	46
5.2.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DURANTE EL MES	47
5.2.1.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REVISIÓN DOCUMENTAL.	48
5.2.2.	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y AVANCE DE OBRA.	48
5.3.	INFORMES DE ESPECIALISTAS ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	49
5.4.	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	50
5.5.	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS	50
6.	REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	50
6.1.	CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA	50
6.2.	CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA	50
6.3.	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	50
6.4.	RELACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DE LA INTERVENTORÍA	50
6.5.	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	51
6.6.	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	51
6.7.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	51
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	51
8.	ANEXOS.	56
8.1.	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA, INTERVENTORIA, INVIA Y OTROS EN EL PERIODO.	56
8.2.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DEL AVANCE DE OBRA	56
8.3.	FORMATOS MINFRA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.	66

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 6 de 66	

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Estado inicial de la vía	12
Tabla 2: Contrato N0. 1816 de 2020.....	19
Tabla 3: Plazos del Contrato.....	20
Tabla 4: Vigencias Presupuestales	20
Tabla 5: Valor Programado y Ejecutado en el Periodo y Acumulado	21
Tabla 6: Puntos de intervención y predios con posible afectación.	25
Tabla 7: Información Catastral	25
Tabla 8: Cuadro consolidado permisos PAGA.....	32
Tabla 9. Seguimiento casos COVID.....	36
Tabla 10: Grandes Partidas de Pago.....	37
Tabla 11: Otras Inversiones del Proyecto.....	39
Tabla 12: Acumulado Actas de Obra presentadas a la fecha.....	40
Tabla 13: Ejecución Mensual por Grandes Partidas	40
Tabla 14: Ejecución en el Periodo y Acumulada por GPP	41
Tabla 16: Seguimiento mensual al programa de inversiones	43
Tabla 17: Datos generales del Contrato de Interventoría	47
Tabla 18: Plazos de ejecución Contrato de Interventoría	47
Tabla 19: Vigencias Presupuestales	47

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 7 de 66	

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Localización general del Proyecto en los municipios de Altamira y Florencia	11
Figura 2: Predios objeto de intervención.....	28
Figura 3: Regleta del proyecto	42

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 8 de 66	

LISTA DE ANEXOS

- Anexo No. 1 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-1; Lista de chequeo Informe mensual de interventoría.
- Anexo No. 2 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2; Informes semanales.
- Anexo No. 3 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3; Resumen mensual de Estado general del proyecto.
- Anexo No. 4 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4; Maquinaria y Equipo contrato de obra
- Anexo No. 5 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5; Equipo contrato de Interventoría.
- Anexo No. 6 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6; personal contrato de obra.
- Anexo No. 7 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7; personal contrato de Interventoría.
- Anexo No. 8 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8; Informe financiero y presupuestal del contrato de obra.
- Anexo No. 9 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9; Informe financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.
- Anexo No. 10 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10; Estado General del Tiempo.
- Anexo No. 11 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11; Resumen y ensayo de laboratorios.
- Anexo No. 12 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12; Control aportes legales y seguridad social del contrato de obra.
- Anexo No. 13 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13; Control aportes legales y seguridad social del contrato de Interventoría.
- Anexo No. 14 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14; Informe Avance Físico- Financiero.
- Anexo No. 15 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15; Seguimiento Garantías y seguro Contrato de obra.
- Anexo No. 16 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16; Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.
- Anexo No. 17 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17; Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de obra.
- Anexo No. 18 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18; Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.
- Anexo No. 19 Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-02 Y MINFRA-MN-IN-2-FR-01; Seguimiento a la Inversión del Anticipo de obra.
- Anexo No. 20 Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-02 Y MINFRA-MN-IN-3-FR-01; Seguimiento a la Inversión del Anticipo de Interventoría.
- Anexo No. 21 Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-02; Seguimiento al Plan de Inversiones
- Anexo No. 22 Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-02; Actas de Reunión. MINFRA-MN-IN-14-FR-01 Actas de Comité Técnico
- Anexo No. 23 Relación de la Correspondencia Generada entre el Contratista, Interventoría e INVÍAS.
- Anexo No. 24 Copia de la bitácora de obra
- Anexo No. 25 Informe del Programa Anual de Caja -PAC

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 9 de 66	

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato N°.1804 de 2020 celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y el CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS, para realizar la interventoría a la “EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", y con el fin de dar cumplimiento con el objetivo y las metas contractuales el CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS, presenta este documento el cual contiene el Informe Mensual de Interventoría N°.03, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 19 de mayo de 2021, en el cual se detallan cada una de las actividades de control y seguimiento de acuerdo con el Pliego de Condiciones del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-DT-175-2020 y el Anexo Técnico.

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos definidos en el Manual de Interventoría vigente del INVIAS. Entre las funciones principales de la Interventoría esta velar porque el CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM (Contratista), cumpla con la totalidad de las especificaciones generales y particulares estipuladas en los pliegos de condiciones de la licitación pública LP-DT-053-2020; para lo cual el Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías adjudicó los recursos y suscribió el contrato 1816 de 2020 que tiene como objeto la “EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

El presente informe mensual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento a todas las actividades realizadas dentro de la ejecución del Contrato de Obra 1816 de 2020, durante el periodo comprendido entre el 01 al 19 de mayo de 2021; lo anterior debido a que el contrato inició un periodo de suspensión a partir del 20 de mayo de 2021 y poder reiniciar una vez se vieron superadas las causas que originaron esta suspensión relacionada con el PARO NACIONAL .

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 10 de 66	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a contratar es la **“EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.**

El corredor Altamira-Orrapihuasi ruta 2003 y Orrapihuasi-Depresión El Vergel - Florencia de la ruta 2003A, corresponde al nuevo corredor vial puesto al servicio en el año 2003 para comunicar al municipio de Florencia y el departamento de Caquetá con el interior del país. Transita por un terreno ondulado desde Florencia hasta la quebrada Las Doradas, desde allí, pasa a un terreno escarpado, propio de la Cordillera Oriental, hacia la depresión El Vergel a 1800 msnm en límites entre los departamentos de Caquetá y Huila, luego, inicia un descenso hasta el sector conocido como Orrapihuasi, jurisdicción del municipio de Altamira, donde se une a la Ruta Nacional 45 (Pitalito-Garzón) y desde allí comunica a Florencia con Bogotá y el resto del país. Este corredor vial está pavimentado en MDC desde Orrapihuasi hasta quebrada Las Doradas y desde allí hasta Florencia, la superficie de rodadura es en asfalto natural, con edad mayor a 30 años. El corredor se ha visto afectado por constantes movimientos en masa afectando la transitabilidad, hasta el punto de obstruir parcialmente la vía en algunos sectores.

El restablecimiento del paso que comunica a los departamentos del Caquetá y Huila, se enmarca dentro de las prioridades del Gobierno Nacional, el cual contempla, en su Plan Nacional de Desarrollo, contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de estas acciones y así mismo mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de movilidad.

El proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la(s) vía(s) objeto de atención.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 11 de 66	

2.1. LOCALIZACIÓN

El presente proyecto correspondiente a la vía Altamira - Florencia, se encuentra situado entre los municipios de Altamira – Huila y el municipio de Florencia – Caquetá localizados en el sur del país, específicamente en la región sur oriental del departamento del Huila y la región Nor Oriental del departamento del Caquetá.

En la siguiente figura se presenta la localización general del proyecto.




Figura 1 Localización general del Proyecto en los municipios de Altamira y Florencia

Fuente: INVIAS

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 12 de 66	

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Tabla 1. Estado inicial de la vía

PUNTO DE REFERENCIA	ESTADO INICIAL
TRAMO DEPARTAMENTO DE HUILA	
PR 0+000 - 6+000: RUTA 2003	Punto de inicio del proyecto, este tramo de 6km corresponde a la RUTA 2003 que va desde Altamira desvío hacia Florencia, hasta el caserío Cruce de Guadalupe. La vía presenta en muchos puntos desgaste de la carpeta asfáltica, fisuras, deflexiones, ondulaciones, piel de cocodrilo, falta de señalización vertical y horizontal
PR 2+100 - 2+150	Hundimiento de la calzada m.d. Muro de contención existente con leve inclinación en la pantalla
PR 2+200 - PR 3+500	Pavimento en mal estado, presenta desgaste de la carpeta asfáltica, fisuras, deflexiones, ondulaciones, piel de cocodrilo, falta de señalización vertical y horizontal, parcheos sectorizados.
PR 3+100 - 3+300	Se requiere mejorar el alineamiento horizontal de la vía en zona de curva.
PR 4+000 - PR 6+000	Se presenta carpeta asfáltica con desgaste, baches, fisuras, resaltos en caserío Cruce de Guadalupe
RUTA 2003A PR 0+000 - PR 1+000	Se presenta carpeta sobre carpeta asfáltica en mal estado con desgaste, algunos baches, fisuras.
PR 1+000 - PR 3+000	Se presenta carpeta asfáltica en mejor estado, parcheo localizado, baches localizados, existen filtros, falta reforzar señalización horizontal y vertical.
PR 3+000 - PR 6+000	Tramo con en buen estado transitable, la carpeta asfáltica presenta algunos puntos con fisuras, baches, piel de cocodrilo. Ondulaciones, deflexiones, parcheos localizados, existen filtros pero no están funcionando. PR 6+000 es la entrada ala población de Suaza, existen resaltos.
PR 4+000 - PR 4+500	Carpeta asfáltica en mal estado, baches fisuras, desgaste, piel de cocodrilo.
PR 6+000 - PR 7+500	Tramo con en buen estado transitable, la carpeta asfáltica presenta algunos puntos con desgaste, fisuras, baches, piel de cocodrilo. Ondulaciones, deflexiones, parcheos localizados
PR 7+500 - PR 14+000	Tramo en buen estado para la transitabilidad, mejora la señalización, presenta algunos baches, algunos tramos están contruidos en terraplén PR 8+200 - 10+900 y PR 12+000, puente quebrada seca PR 10+200, PR 12+750 resaltos caserío Guayabal.
PR 14+000 - PR 15+950	Tramo en buen estado para la transitabilidad, presenta algunas fisuras leves, se evidencia tratamiento de fisuras pero en mal estado. En PR 14+300 puente Guayabal, en PR 14+500 resaltos caserío Guayabal, existen tramos en terraplén.
PR 15+950 - PR 16+000	Presenta hundimiento banca inferior del terraplén carril izquierdo, defensa metálica en mal estado, se localiza paso de tubería de gas.
PR 16+000 - PR 20+000	Tramo en buen estado para la transitabilidad, del PR 16+500 - PR 17+200 presenta algunas bacheo localizado en mal estado. En PR 18+500 resaltos caserío Las Juntas (cruce Florencia a Acevedo), presenta fisurado y piel de cocodrilo especialmente en el carril izquierdo en tramos a lo largo del PR 18.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 13 de 66	

PR 20+000	Río Suaza (puente El Avispero). Presenta deficiencia en juntas y carpeta de rodadura.
PR 20+000 - PR 20+900	Carpeta asfáltica en mal estado, presenta muchos baches, fisuras, desgaste en general-
PR 20+900 - PR 21+350	Zona de movimiento en masa, presenta mal estado para la transitabilidad. Existe una variante en etapa de explanación, pero aún no está en servicio.
PR 21+350 - PR 23+100	Carpeta en mal estado, presenta fisuras, baches, piel de cocodrilo, deflexiones.
PR 23+100	Obra de cruce, presenta hundimiento, baches, fisuras, piel de cocodrilo.
PR 23+500	Se presenta hundimiento de calzada en carril derecho.
PR 23+700	Construcción de zodme margen derecha -Territorial Huila
PR 23+700 - PR 30+300	Tramo en buen estado para la transitabilidad, presenta algunas fisuras, tramos en terraplén, desgaste, falta reforzar señalización horizontal y vertical, existen filtros. En PR 24+500 está el caserío El Vergel, se evidencia paso de red de gas domiciliario.
PR 30+400 - PR 35+000	Carpeta asfáltica en mal estado, presenta tramos con parcheo localizado, falta reforzar señalización horizontal y vertical, piel de cocodrilo
PR 33+300	Puente Los Cedros, juntas, carpeta de rodadura y defensas metálicas deficientes.
PR 35+000 - PR 38+000	Carpeta asfáltica en regular estado, presenta tramos con parcheo localizado, falta reforzar señalización horizontal y vertical, piel de cocodrilo, zona de alta humedad se requiere revisar filtros.
PR 35+300	Puente quebrada Los Rosales, juntas deficientes.
PR 35+400	Se presenta pérdida de banca inferior carril derecho
PR 35+500	Obra de cruce (box culvert) saturado por material de avalancha, se evidencia zona crítica.
PR 36+300	Obra de cruce (box culvert) saturado por material de derrumbe talud superior, se evidencia zona crítica
PR 37+300	Obra de cruce (box culvert) saturado por material de derrumbe talud superior.
PR 38+000 - PR 38+300	Zona de derrumbes, puente modular metálico. Se encuentra en intervención por contratos de emergencias
PR 38+300 - PR 41+300	Tramo transitable, la carpeta asfáltica con desgaste, en algunos puntos se encuentra en mal estado, parcheos localizados, fisuras principalmente en carril izquierdo por alta humedad, se requiere reforzar señalización horizontal y vertical, zona de mucha neblina . Este tramo finaliza en el límite entre los departamentos de Huila y Caquetá
PR 40+000	Presenta derrumbe talud superior y destrucción de bordillo cuneta carril izquierdo.
PR 41+300 - LÍMITE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ TRAMO CAQUETÁ	
PR 41+300	Zona de mucha neblina, transitable, carpeta asfáltica con desgaste, zona de mucha humedad.
PR 41+300 - PR 42+800	Zona de mucha neblina, transitable, carpeta asfáltica con desgaste, zona de mucha humedad.
PR 42+800 - 43+000	Sitio crítico; derrumbe talud superior, calzada con deficiencia para el tránsito. Evaluar alternativas para posible intervención.
PR 43+000 - PR 44+700	Tramo transitable, Carpeta asfáltica con desgaste, parcheos localizados, piel de cocodrilo, zona de alta humedad y mucha neblina.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 14 de 66	

PR 44+200	Obra de cruce (box culvert), presenta taponamiento por material de derrumbe de talud superior
PR 44+400	Puente quebrada La Cascajosa, juntas deficientes, falta reforzar señalización, pintura new jersey, se requiere revisión de filtros.
PR 44+800 - 44+900	Sitio crítico; derrumbe talud superior. Evaluar para posible intervención. Ya hay estudios y diseños.
PR 44+900 - 45+100	Carpeta asfáltica en mal estado
PR 45+100 - 45+200	Sitio crítico; derrumbe talud superior, pérdida de señalización, obra de cruce saturada por material de derrumbe.
PR 45+200 - PR 45+350	Carpeta asfáltica en mal estado
PR 45+360 y 45+601	Túnel No. 1 (Long 241m) requiere juntas de dilatación portales de entrada y salida
PR 46+845 y 47+270	Túnel No. 2 (Long 425m) requiere juntas de dilatación portales de entrada y salida, reparar losa MR fracturada carril derecho
PR 47+816 y 47+926,8	Túnel No. 3 (Long 110,8m) requiere juntas de dilatación portales de entrada y salida
PR 48+055 y 48+227	Túnel No. 4 (Long 172m) requiere juntas de dilatación portales de entrada y salida
PR 49+020	Puente Lasada; Juntas de dilatación entrada y baranda derecha en mal estado.
PR 49+500 - PR 50+600	Carpeta asfáltica en mal estado, presenta fisuras, baches, piel de cocodrilo
PR 50+000 - PR 53+400	Tramo en buen estado, transitable, presenta parcheo localizado en PR 51+780.
PR 53+400	Se presenta pérdida de banca inferior. Zona en intervención, se construye contención por otro contrato.
PR 53+400 - PR 58+000	Tramo en buen estado, transitable, presenta algunas fisuras carril derecho PR 56+000 - PR 56+300, puente El Mirador PR 53+800, puente El Dormilón PR 54+200, PR 57+150 desprendimiento roca obstrucción carril izquierdo.
PR 58+000 - PR 59+000	Carpeta asfáltica en mal estado; presenta baches, fisuras, piel de cocodrilo, parcheo localizado, señalización en mal estado.
PR 58+900	Se presenta hundimiento en la cuneta margen derecha, requiere estabilización
PR 60+000 - PR 60+160	Carpeta asfáltica en mal estado; presenta baches, fisuras, piel de cocodrilo, parcheo localizado, señalización deficiente
PR 60+750 - PR 63+300	Tramo en buen estado, transitable.
PR 63+300	Zona en intervención, se construye puente metálico.
PR 63+450 - PR 65+000	Tramo en buen estado, existe resalto en PR 64+890. Puente Yarumal PR 64+150, puente, Villafaz PR 64+500, puente Secreto PR 64+730.
PR 65+000 - PR 65+100	Resalto sector el 20, Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras.
PR 65+100 - PR 65+800	Tramo en buen estado de transitabilidad, desgaste de carpeta
PR 65+800 - PR 66+000	Tramo en mal estado, carpeta asfáltica presenta desgaste, baches, fisuras.
PR 66+400 - PR 66+600	Tramo en mal estado, carpeta asfáltica presenta desgaste, baches, fisuras. Puente El Zanjón

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 15 de 66	

PR 66+900 - PR 68+000	Tramo en regular estado, carpeta asfáltica presenta desgaste, baches, fisuras, deflexiones, ondulaciones.
PR 68+000 - PR 70+000	La carpeta asfáltica presenta parcheos localizados, fisuras, ondulaciones, deterioro principalmente del carril derecho.
PR 71+700 - PR 72+000	Presenta parcheo localizado en mal estado, falta tramo de cuneta margen derecha .
PR 72+400 - PR 72+700	Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras, piel de cocodrilo.
PR 73+600 - PR 73+900	Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras, piel de cocodrilo, parcheos localizados.
PR 73+900 - PR 75+800	Transitable, carpeta asfáltica en regular estado.
PR 75+800 - PR 76+000	Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras, piel de cocodrilo.
PR 76+000 - PR 77+100	Tramo en buen estado para transitabilidad
PR 77+200 - PR 78+100	Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras, piel de cocodrilo.
PR 80+000 - 80+150	Zona de falla, derrumbe talud superior
PR 80+150 - PR 83+420	Tramo transitable, la vía presenta desgaste, ondulaciones, deflexiones, algunos baches. En esta zona si se prioriza para intervención se debe tener en cuenta que paralelo a la vía esta instalado el tubo madre del acueducto del Municipio de Florencia
PR 83+420	Puente Riohacha; se requiere reparar hueco existente en la losa del puente parte central de la losa de 1m de diámetro aprox)

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta materia.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción,

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 16 de 66	

distribución y consumo, así como la integración de los territorios. Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – Invia, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

El programa de obra pública denominado “Concluir y Concluir para la Reactivación de las regiones”, genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

2.2.1. Principales actividades por ejecutar y alcance

Las principales actividades y obras a ejecutar de manera general son las siguientes:

- Actualización de los diseños: abarca la revisión y/o ajuste y/o complementación y/o optimización y/o incorporación y/o modificación que sea necesario y suficiente para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el corredor vial. La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 17 de 66	

COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice el contratista en el marco del desarrollo del contrato.

- Atención prioritaria de los sitios inestables en el sector Orrapihuassi - Depresión El Vergel Acceso a Florencia.
- Rehabilitación y/o mantenimiento de los sectores priorizados a lo largo de los 90 kilómetros de longitud aproximada del corredor: abarca la totalidad del corredor vial, siendo que para la determinación del presupuesto oficial han sido priorizados los segmentos viales descritos en el presente documento. En caso de requerirse la intervención de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el corredor Altamira-Florencia, EL INSTITUTO notificará dicha decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta económica. En caso de no corresponder a un ítem pactado, se efectuará bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuación:

- Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños Fase III aprobados.
- Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental sostenible, de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor, localizados entre los siguientes sectores: Altamira Florencia.
- Mantenimiento preventivo y atención de emergencias en el corredor vial.

El alcance priorizado para el corredor corresponde a las siguientes intervenciones:

-) Atención prioritaria de los sitios inestables críticos en el sector Orrapihuassi-Depresión El Vergel Acceso a Florencia.
-) Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Altamira-Orrapihuasi – Depresión El Vergel - Florencia, con el fin de mejorar las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 18 de 66	

regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las alternativas de parcheo técnico.

Dentro de las actividades evaluadas mediante las inspecciones visuales realizadas y los puntos plasmados en el informe parcial de priorización de obras, se pretende cumplir con la ejecución de las siguientes metas dentro del alcance del contrato de obra:

-) Rehabilitar aproximadamente 4 km de vía – 2 km para el tramo Huila y 2 km para el tramo Caquetá
-) Mantenimiento con parcheo técnico localizado aproximado 11 km de vía – 4km para el tramo Huila y 7km para tramo Caquetá. En general realizar un mantenimiento preventivo en los 90 km, que permitan mejorar el nivel de servicio de la carretera.
-) Intervención de 2 sitios críticos – PRs 42+880 y 44+800 de la ruta 2003 A
-) Mejorar la señalización horizontal y vertical en los sitios más necesitados de todo el corredor vial Altamira - Florencia.
-) Atención de emergencias a cargo del contrato 1816 de 2020, entre los PRs 0+000 – 6+000 de la Ruta 2003, PR 0+000 – PR 28+300 y PR 53+450 – PR 83+420 de la Ruta 2003 A.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 19 de 66	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la adjudicación de los Contratos de Obra se desarrollaron los siguientes procesos:

Mediante Resolución Número **3421** del 28 de diciembre de 2020, se adjudicó **EN AUDIENCIA PUBLICA** la Licitación Pública No. **LP-DT-053-2020** que tiene como objeto:

“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICOCENTRAL-AMAZONIA”. Módulo 3:

La propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos fueron los del Proponente **CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM**, NIT. 901.442.266-7 cuyo Representante Legal es **CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.026.254.265 (Integrado por PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con NIT No. 813.008.120-1, con una Participación de 45%, ICM INGENIEROS S.A.S con NIT. 800.231.021-8, con una participación del 45% Y TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S. con NIT 901.128.928-9 con un porcentaje de participación del 10%).

Datos generales Contrato de Obra:

Tabla 2: Contrato N0. 1816 de 2020

Firma contratista	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM
Objeto del contrato	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".
Valor del contrato incluido el AIU	\$ 44.533.706.553 M/CTE
Orden de iniciación del Contrato Obra.	01 de marzo de 2021 Oficio SRN 9102

 -	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 20 de 66	

Tabla 3: Plazos del Contrato

Plazo inicial estimado	Dieciocho (18) meses
Plazo de actividades de pre -construcción	Tres (03) meses
Plazo inicial de la etapa de construcción	Quince (15) meses
Fecha de iniciación contrato	01 marzo de 2021.
Fecha inicial de terminación del contrato	31 agosto de 2022.
Fecha suspensión de contrato	20 de mayo de 2021
Fecha reanudación del contrato	15 de junio de 2021
Nueva fecha terminación del contrato	26 de septiembre de 2022

Tabla 4: Vigencias Presupuestales

Año	Documento Presupuestal	Valor
2021	68720 del 16 de octubre de 2020	\$ 21.408.706.553
2022	68720 del 16 de octubre de 2020	\$ 23.125.000.000

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO DURANTE EL MES POR EL CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM.

En el periodo comprendido entre el 01 al 19 de mayo de 2021, se ejecutaron únicamente actividades referentes a la atención de emergencias presentada por derrumbes y caídas de rocas de gran tamaño por la ola invernal en la zona, las cuales presentaron dificultades en su atención por los bloqueos viales realizados por los manifestantes del paro nacional desde el pasado 28 de abril de 2021 con cierres en Altamira, Suaza, el Caraño y la entrada a Florencia y que incidieron directamente en el desarrollo de las actividades previstas en la zona del proyecto.

El Consorcio Vías Cauca PACM ejecutó las siguientes actividades:

➤ ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 21 de 66	

- Se realizó la remoción y retiro del material proveniente del derrumbe presentado en el PR 4+200 de la ruta 2003 A en el departamento del Huila.
- Se realizó la remoción y retiro del material de derrumbe presentado en el PR 76+880 de la ruta 2003 A.
- Se realizó la remoción y retiro del material de derrumbe presentado en el PR 77+950 de la ruta 2003 A.
- Se realizó la remoción y retiro del material proveniente del derrumbe presentado en el PR 80+100 de la ruta 2003 A en el departamento del Caquetá.

El material de derrumbes se está acopiando en predios privados mientras el Contratista termina los trámites para contar con las Zodmes requeridas para la disposición de los materiales sobrantes del proyecto.

Se continúa trabajando en lo concerniente a la revisión y ajustes a estudios y diseños en oficina, debido a que no ha sido posible acceder a la zona del proyecto para continuar con los trabajos de campo necesarios para el complemento de parámetros de diseño y ajuste final de los estudios fase 3, con los respectivos diseños de rehabilitación de la vía. .

3.3. SEGUIMIENTOS DE ITEMS NO PREVISTOS.

En el periodo del presente informe no se presentaron ítems no previstos para el desarrollo del proyecto.

3.4. ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

En la siguiente tabla se resume el avance de obra programada y ejecutada de acuerdo al Programa de Inversiones vigente.

Tabla 5: Valor Programado y Ejecutado en el Periodo y Acumulado

PROGRAMADO VS EJECUTADO MENSUAL Y ACUMULADO				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES			%	2,21%
			VALOR (Miles de Pesos)	\$879.492.240
INVERSIÓN	OBRA	PROGRAMADA	%	3,66%

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 22 de 66	

ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$1.454.489.170
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,03%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$10.469.806
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,77%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$305.596.073

➤ **Acciones a seguir por parte de la Interventoría:**

Como se evidencia en la tabla anterior, el Contrato a la fecha presenta un atraso ascendente, ya que el Contratista no ha dispuesto los recursos necesarios para lograr un equilibrio entre el programa de inversiones vigente y la ejecución, a pesar de los múltiples llamados de atención por parte de la Interventoría mediante comunicaciones, comités de seguimiento en conjunto con INVÍAS, reuniones, correos, etc. a tal punto de solicitar a la Entidad un proceso sancionatorio por los posibles incumplimientos a las obligaciones contractuales.

Sin embargo, esta Interventoría continúa realizando el seguimiento, mediante las facultades encargadas para la verificación, acompañamiento y control de las labores efectuadas por el Contratista, entre las cuales se relacionan los trabajos de campo, técnicos y administrativos con el fin hacer cumplir el objeto del contrato.

Dentro de las actividades de seguimiento tenemos las siguientes:

-) Seguimiento y control permanente por parte de nuestro personal profesional y técnico, a cada una de las actividades que se ejecutan en obra por parte del Contratista, verificando la calidad de estas y la aplicación de las especificaciones técnicas vigentes.
-) Seguimiento de las actividades de remoción y transporte de material proveniente de derrumbes en los tramos asignados al contratista de obra para la atención de emergencias presentadas a lo largo del corredor vial objeto del contrato.
-) Seguimiento a cada una de las actividades constructivas objeto del proyecto.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 23 de 66	

-  Seguimiento y control al plan de manejo del tránsito aprobado para su implementación en campo por parte del contratista de obra en la ejecución de las actividades constructivas.
-  Verificación de las obligaciones SST, implementación de protocolo de bioseguridad por parte del contratista en la ejecución de las actividades realizadas en los frentes de obra activos.
-  Seguimiento y control por parte de las áreas Social y Ambiental a todos los temas concernientes a estas áreas que se presenten para el desarrollo del proyecto.

Actividades administrativas y revisión documental.

-  La Interventoría es un canal permanente de comunicación entre el Instituto Nacional de Vías y las demás partes involucradas en el proyecto.
-  Ejerce control permanente a la correspondencia generada entre las partes, y efectuará la emisión de respuestas para las comunicaciones recibidas.
-  Hace seguimiento y control a todo lo referente a modificación o ajustes a los estudios y diseños iniciales, que se presenten para los diferentes hitos del proyecto.
-  Revisión y manejo de la documentación concerniente al proyecto, para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.
-  La Interventoría realiza comités virtuales de obra semanales con el Contratista y de igual forma los comités de seguimiento realizados en conjunto con el contratista, el INVÍAS y demás partes involucradas en el Proyecto.
-  Elaboración de informes, revisión de actas de obra, reuniones, comités técnicos, visitas de obra, etc.
-  Seguimiento a las actividades y documentación socio-ambientales del proyecto. Reuniones ambientales con el Contratista de obra y demás partes. Reuniones para temas sociales referentes al Proyecto.
-  Revisión permanente por parte del área SST, para corroborar el cumplimiento

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 24 de 66	

del Contratista con sus obligaciones, e implementación del plan de bioseguridad.

-) Revisión permanente por parte de las áreas Social y Ambiental, para corroborar el cumplimiento del Contratista con sus obligaciones.
-) Revisión de las obligaciones pendientes en los actos administrativos, los cuales serán remitidos al INVIAS para su conocimiento.

3.4.1. Gestión y avance del proyecto en el área Predial

Investigación Catastral preliminar.

INSUMOS:

-) Puntos GPS de sitios intervención
-) Capa predial de los municipios de Altamira y Suaza en el departamento del Huila y del municipio de Florencia en el departamento del Caquetá.

Una vez cruzada la información de los puntos se procedió a identificar los predios en los cuales recaían cada uno de ellos.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 25 de 66	

Tabla 6: Puntos de intervención y predios con posible afectación.

NOMBRE PUNTO	CODIGO_CATASTRAL	DIRECCION
053	41026000300030086000	EL AGUACATE
054	41026000300030086000	EL AGUACATE
055 CRUCE GUADALUPE	41026000300030018000	ESCUELA DEL PUENTE
055	41026000300030045000	BRASIL Y VEGA DEL MEDIO
056	41770000100020135000	LOTE A LAS DELICIAS
PLANTA	41770000100020106000	SAN MARINO
INICIO VARIANTE	41770000400020007000	LA REYES SAN LORENZO
FALLA	41770000400020007000	LA REYES SAN LORENZO
057	41770000400020171000	BARROBLANCO
058	41770000400020074000	BUENAVISTA
059	41770000400020213000	LOTE
42+800	18001000200120381000	BALDIO
44+880	18001000200120381000	BALDIO
BOTADERO	18001000200120381000	BALDIO
060	18001000200120381000	BALDIO
061	18001000200120381000	BALDIO
MURO 2	18001000200120381000	BALDIO
062	18001000200120381000	BALDIO
063	18001000200120381000	BALDIO
064	18001000300020329000	VAZCONIA
065	18001000200100267000	CASA LOTE
066	18001000300020389000	ALSACIA
BOTADERO KM 51+749	18001000200120381000	BALDIO
BOTADERO KM 53+570	18001000200120381000	BALDIO

Tabla 7: Información Catastral

codigo_catastral	Municipio	Folio de matricula	Direccion	Propietario	cedula/Nit	Area_lgac	Area_poligol	Destino
41026000300030045000	ALTAMIRA		BRASIL Y VEGA DEL MEDIO	LEONOR HUERTAS OROZCO	26596041	191 Ha 7587.0m2	191758	Agropecuario
41026000300030086000	ALTAMIRA	202-46590	EL AGUACATE	ROQUE PEREZ IBARRA Y OTROS	1619155	489 Ha 1412.0m2	4891412	Agropecuario
41026000300030018000	ALTAMIRA	202-16142	ESCUELA DEL PUENTE	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	8911801184	1197.0m2	1197	Institucional
41770000100020135000	SUAZA	202-17816	LOTE A LAS DELICIAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL Y OTROS	8130137311	67 Ha 8958.0m2	678958	Agropecuario
41770000100020106000	SUAZA		SAN MARINO	LUCRECIA CABRERA BAUTISTA		14 Ha 3750.0m2	143750	Agropecuario
41770000400020171000	SUAZA	202-23594	BARROBLANCO	ABELARDO LOSADA PLAZA	83181196	3 Ha 1250.0m2	31250	Agropecuario
41770000400020178000	SUAZA	202-23600	LOTE 7 LAS LOMITAS	EDWIN VALERIO ARCE MURCIA	1080361738	20 Ha 0.0m2	193451	Agropecuario
41770000400020213000	SUAZA		LOTE	MANUEL MARTINEZ VELANDIA		8 Ha 7500.0m2	87500	Agropecuario
41770000400020074000	SUAZA		BUENAVISTA	ARQUIMIDES MOLINA	4938957	45 Ha 0.0m2	450000	Agropecuario
41770000400020007000	SUAZA		LA REYES SAN LORENZO	DIOCESIS DE GARZON	8911800147	71 Ha 8750.0m2	718750	Agropecuario
18001000300020389000	FLORENCIA	420-72502	ALSACIA	MARISOL OCHOA JARAMILLO	40781806	7 Ha 5000.0m2	75000	Agropecuario
18001000300020329000	FLORENCIA	420-38353	VAZCONIA	ANDRES CARMELO VAZCO RODRIGUEZ	17648465	4 Ha 3300.0m2	43300	Agropecuario
18001000200100267000	FLORENCIA	420-81398	CASA LOTE	MARIA ELCY CARVAJAL CHAUX	26623863	2 Ha 8331.0m2	28331	Agropecuario
18001000200120381000	FLORENCIA		BALDIO	NACION		112284 Ha 7232.0m2	1122847261	Agropecuario

- Para establecer la correspondencia catastral y jurídica de los predios requeridos, el

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 26 de 66	

Contratista aportará copia de las fichas prediales de catastro, los registros 1 y 2 del IGAC, el reporte de la consulta predial del Geoportal del IGAC y en caso de ser necesario, el Certificado de Cabida y Linderos del IGAC o Catastro descentralizado.

- ✓ Se realiza la solicitud por escrito en las respectivas oficinas de Neiva y Florencia de la información requerida.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (NEIVA)		
OFICIO: 080	RADICADO	6012-2021-0005865-ER-000
TRÁMITES	SOLICITUDES	RESPUESTA
CERTIFICADOS CATASTRALES	10	TRÁMITE EN CURSO
REGISTROS 1 Y 2	10	TRÁMITE EN CURSO
MUTACIONES DE ENGLOBES Y DESENGLOBES	10	TRÁMITE EN CURSO

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (FLORENCIA)		
OFICIO: 079	RADICADO	6006-2021-0005081-ER-000
TRÁMITES	SOLICITUDES	RESPUESTA
CERTIFICADOS CATASTRALES	4	TRÁMITE EN CURSO
REGISTROS 1 Y 2	4	TRÁMITE EN CURSO
MUTACIONES DE ENGLOBES Y DESENGLOBES	4	TRÁMITE EN CURSO

- Verificación del Acuerdo, Decreto o acto administrativo mediante el cual se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según corresponda, para determinar la norma de uso aplicable a los predios, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y el área mínima de loteo, para establecer si el área o áreas remanentes son o no desarrollables, información que deberá ser certificada por la entidad competente.

- ✓ Se realiza la solicitud por escrito en las respectivas secretarías de planeación municipal de Suaza, Altamira y Florencia de la información requerida.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (SUAZA)		
OFICIO: 073	RADICADO	935
TRÁMITES	SOLICITUDES	RESPUESTA
CERTIFICACION DE NORMA DE USO DEL SUELO	7	TRÁMITE EN CURSO
LICENCIAS URBANISTICAS	7	TRÁMITE EN CURSO
PLANES PARCIALES	7	TRÁMITE EN CURSO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (ALTAMIRA)		
OFICIO: 074	RADICADO	

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 27 de 66	

TRÁMITES	SOLICITUDES	RESPUESTA
CERTIFICACION DE NORMA DE USO DEL SUELO	3	TRÁMITE EN CURSO
LICENCIAS URBANISTICAS	3	TRÁMITE EN CURSO
PLANES PARCIALES	3	TRÁMITE EN CURSO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (FLORENCIA)		
OFICIO: 075	RADICADO	96335/COR10497
TRÁMITES	SOLICITUDES	RESPUESTA
CERTIFICACION DE NORMA DE USO DEL SUELO	4	TRÁMITE EN CURSO
LICENCIAS URBANISTICAS	4	TRÁMITE EN CURSO
PLANES PARCIALES	4	TRÁMITE EN CURSO

- Resoluciones de adjudicación prediales de Incora o Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras y registros de tierras despojadas forzosamente URT.

- Se realiza la solicitud por escrito.

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS		
OFICIO: 078	RADICADO	
TRÁMITES	SOLICITUDES	RESPUESTA
RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN	14	TRÁMITE EN CURSO
ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	14	TRÁMITE EN CURSO
TITULACIÓN DE BALDIOS	14	TRÁMITE EN CURSO
CONSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	14	TRÁMITE EN CURSO

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS		
OFICIO: 084	RADICADO	DSC1-202111008
TRÁMITES	SOLICITUDES	RESPUESTA
RESOLUCIONES DE FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS	14	TRAMITE EN CURSO
AFECTACIONES DE DERECHOS TERRITORIALES COMUNIDADES ETNICAS	14	TRAMITE EN CURSO

- Análisis del Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura vial y la Carta catastral urbana (zonas urbanas), Plano de conjunto con delimitación de veredas y Carta catastral rural, (zonas rurales), en los que se incluya la totalidad de los predios que

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 28 de 66	

forman parte del Inventario Predial.




Figura 2: Predios objeto de intervención

El análisis predial está sujeto a la espera de la información oficial solicitada a las distintas entidades del orden nacional y municipal.

3.4.2. Gestión y avance del Proyecto en el Área Social

- ✓ **Reunión de socialización del proyecto:** Los inconvenientes de orden público presentados a raíz del paro nacional desde el pasado 28 de abril de 2021, han imposibilitado realizar esta reunión que estaba programada para el día 8 de mayo de 2021.

El Contratista presentó la primera versión de la presentación para la reunión de inicio a interventoría, la cual se devolvió con observaciones pertinentes con el fin de hacer algunos ajustes a la información suministrada los cuales fueron atendidos por parte del Contratista y a la fecha se está revisando nuevamente por parte de Interventoría para solicitar los ajustes definitivos.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 29 de 66	

Ya se tiene organizada la logística para la realización del evento, que será en el Salón, Refrigerio, Fanpage en la ciudad de Florencia, así como las Invitaciones, oficios, volantes y línea de atención para confirmar asistencia.

A causa de la suspensión del contrato aprobada a partir del 20 de mayo de 2021, quedó pendiente definir la nueva fecha para la realización de la reunión ya que todo depende de la fecha de reinicio del proyecto cuando se superen las dificultades presentadas por el Paro Nacional.

- ✓ **Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos:**
 - Levantamiento de actas de vecindad; hasta el momento se está verificando con el diseño y la tira predial si existe afectación en viviendas o predios, aunque en recorrido no se evidencia presencia de viviendas ni invasiones en los puntos críticos a intervenir, de igual forma para las zonas de rehabilitación y mantenimiento no se evidencian posibles afectaciones en viviendas ni predios.
 - Medidas para prevenir la afectación de infraestructura de servicios públicos; Estas medidas se están definiendo en el documento PAGA del proyecto.
- ✓ **Recuperación del derecho de vía:** No se requiere la implementación de esta ficha en el programa de Gestión Social, porque al corredor vial no le fueron adjudicados lotes baldíos. Junto a esto en recorrido hecho al corredor vial objeto del contrato, no se identificó invasión de los espacios públicos establecidos o presencia de actividades económicas informales, que amerite su reubicación. Las obras se realizarán directamente sobre la franja de vía existente del proyecto.
- ✓ **Cultura vial y participación comunitaria:**
 - Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad; estos se están definiendo en el documento PAGA del proyecto y se iniciaran al momento de inicio de la obra civil.
 - Conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria; este se conformará en la reunión de socialización del proyecto.
- ✓ **Contratación de mano de obra:**
 - Residente en el AID; Se realizó consulta escrita a la ARN para solicitar certificación de trabajadores inscritos al programa de Reintegración en el departamento de Caquetá. A la fecha la ARN del Huila y de Caquetá dieron respuesta referente al tema del personal reintegrado evidenciando que solamente hay una persona para Caquetá y por parte del Huila se está conversando con la

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 30 de 66	

asesora designada para el proyecto con el ánimo de verificar las hojas de vida de este personal, ya que hay que tener manejo con los grupos y las zonas en donde se encuentra el personal.

- Se elaboró base de datos de las hojas de vida allegadas a la oficina del consorcio Vías Cauca PACM ubicada en el municipio de Suaza Huila, teniendo en cuenta el lugar de procedencia de cada una de ellas.

- ✓ **Proyectos productivos:** No se ejecutará la implementación de este proyecto del Programa de Gestión Social, en el proyecto, considerando que el tiempo de ejecución de las actividades de obra que son 15 meses, el proyecto a ejecutar no generará cambios en el uso del suelo, ni presiones sobre los recursos naturales, tampoco cambios en la tenencia de la tierra ni deterioro en la población vulnerable, por lo tanto no aplica, adicional a lo anterior, los tiempos meritorios en cada una de las actividades como es la identificación y formulación de proyectos a través de estrategias de acción para las actividades pertinentes al proyecto ameritan más de dos (2) años en la ejecución de los proyectos de infraestructura vial. concluyendo que este proyecto NO aplica
- ✓ **Protección del patrimonio arqueológico y cultural:**
 - El pasado 17/04/2021 se elevó solicitud al ICANH para pedir la Certificación sobre el estado del patrimonio arqueológico para el desarrollo del contrato en referencia, quedamos a la espera de la respuesta de la entidad.
 - El pasado 27/04/2021 Se elevó solicitud al Ministerio del Interior con el fin de pedir la certificación de la existencia o no existencia de Comunidades étnicas en la zona del proyecto.

3.4.3. Gestión y avance del Proyecto en el Área Ambiental.

) **Gestión realizada en el periodo:**

Revisión PAGA: Mediante la comunicación CONSPACM-087-2021 recibida en la Interventoría el pasado 18 del mes de mayo del presente año, el Contratista remitió la versión 1 del documento ambiental – PAGA, de acuerdo con la revisión se presentaron las siguientes observaciones enmarcadas en las obligaciones del apéndice D:

- El apéndice ambiental numeral 2. Responsabilidad en la elaboración del PAGA, renglón 21, cita: “Durante el levantamiento de la línea base del PAGA, se requiere que el contratista consulte ante las autoridades regionales y locales

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 31 de 66	

ambientales, los pendientes socio ambientales de terceros que puedan existir en el área del proyecto y que no permitan el desarrollo normal de las obras y de ser procedente realizar su respectiva cuantificación, con el fin de determinar la pertinencia de ejecutar dichas actividades en el marco del contrato”. Al respecto en la comunicación del asunto se remite el oficio CAM rad 20213300073421 del 30 de abril de 2021, mediante el cual la corporación indica “que no se encontraron solicitudes de reclamaciones, denuncias y/o procesos sancionatorios ambientales y/o compromisos pendientes por trámites de permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales a nombre de INVIAS y/o contratistas, relacionados con la ejecución de obras en el corredor vial Altamira Florencia Ruta 2003 A en el departamento del Huila jurisdicción de la Dirección Territorial Centro de la CAM. Por lo anterior se solicita remitir el pronunciamiento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia.

- No se remiten los Formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicación Ambiental y Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo MSOAMB-MN-IN-1 del Manual de Interventoría, o aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia.
- Teniendo en cuenta que el PAGA debe incluir como mínimo el contenido establecido en el Artículo 2.2.2.5.4.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guía 24 Ambiental de Proyectos Subsector Marítimo y fluvial, según aplique, la Interventoría remitió la revisión detallada del PAGA presentado para que sean atendidas las observaciones. Es importante anotar que el alcance del documento y su contenido debe ser ajustado para que cumpla con los requerimientos para ser aprobado por la Interventoría, es así como en la introducción se indica que el documento está desarrollado para las dos (2) intervenciones ubicadas en el PR 42 + 800 y PR 44 + 880, lo cual también se ratifica en el desarrollo del documento, sin incluir el resto del corredor objeto del Contrato.

Revisión Plan de trabajo: Teniendo en cuenta que a la fecha el Contratista no ha remitido el Plan de trabajo, se requirió que el Contratista entregue para aprobación de la interventoría y remisión por parte de esta a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS, un plan de trabajo de gestión ambiental en donde se identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir de la fecha del acta de inicio (Obtención de información de línea

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 32 de 66	

base para la elaboración del PAGA, entrega del PAGA, obtención de permisos, gestión de permisos, ejecución de cada ficha, y demás relacionados con el área ambiental) con su cronograma factible de ejecución.

Permisos requeridos para el Proyecto: De la revisión de la documentación reportada en el PAGA se realizaron las siguientes observaciones.

- No se presentan las autorizaciones ambientales de los gestores de residuos de construcción y demolición y demás requisitos exigibles en la Resolución 0472 de 2017 del 3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- No se anexan las copias de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras o en su defecto copia del trámite de solicitud del permiso ambiental efectuado ante la autoridad ambiental competente.
- Respecto a la copia de los permisos ambientales y títulos mineros para fuentes de materiales. Se presenta la licencia ambiental N° 0257 del 20 de febrero de 2008 y el registro RUCOM No. EC3-081 sin embargo está pendiente el título minero y la constancia de la autoridad ambiental que otorgó el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia de este.

Tabla 8: Cuadro consolidado permisos PAGA

ACTIVIDAD/PERMISO	PERMISO, AUTORIZACIÓN O LICENCIA	OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL CONTRATO	ESTADO DEL PERMISO	VIGENCIA	ANEXO
Planta de concreto	Permiso de emisiones	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Aprovechamiento forestal	Permiso de aprovechamiento forestal	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Vertimientos	Permiso de vertimientos	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Manejo de Sobrantes, Lodos y Escombros ZODMES	Contrato propietario. Uso del suelo con certificación de nivelación. Viabilidad de CAR.	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS		INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA		VERSIÓN 0	
			Página 33 de 66	

	(Inscripción como gestor por parte de la corporación).				
Materiales de Construcción (fuentes de materiales)	Permiso minero ANM Licencia Ambiental de la CAR Sustracción de reserva. DBBSE Certificado ICANH	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Planta de asfalto	Permiso de emisiones	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Planta de trituración	Permiso de emisiones	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Planta de concreto	Permiso de emisiones	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Aprovechamiento forestal	Permiso de aprovechamiento forestal	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Residuos Sólidos Convencionales	Permiso/Licencia Ambiental Proveedor	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Residuos Sólidos Reciclables	Permiso/Licencia Ambiental Proveedor	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Residuos Sólidos Industriales	Permiso/Licencia Ambiental Proveedor	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Permiso de trabajo en horario restringido	Autorización por parte de la Alcaldía	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Permiso de levantamiento de veda	Permiso de levantamiento de veda	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites

Presupuesto del PAGA: El Contratista no remitió el presupuesto del PAGA, cabe anotar que se debe evaluar la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resolución INVIAS 6725 del 28 de 37 septiembre de 2016, “Por medio de la cual se crea el programa de arborización Escuelas Verdes”, para la ejecución de este programa se considera lo establecido en el parágrafo del artículo segundo, “(...) no obstante, la Unidad Ejecutora evaluará la pertinencia de su ejecución, según la disponibilidad de recursos de los contratos”. Igualmente, de acuerdo con el artículo séptimo de dicha Resolución, de ninguna manera, podrá considerarse como parte de las medidas compensatorias que

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 34 de 66	

impongan las autoridades ambientales, por la ejecución de proyectos viales.

3.4.4. Gestión y avance del Proyecto en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.

El presente informe mensual, se enmarca dentro del Sistema de Gestión para la Salud y Seguridad del Trabajo (SG-SST) del Contratista. Documento que fue estructurado conforme a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, Capítulo 6; Resolución 1111 de 2017, Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demás normativa vigente. Adicional a los procedimientos realizados por parte del Contratista para la implementación del Protocolo de Bioseguridad, avalado mediante el comunicado ADM004 (18/02/2021), y conforme a los requerimientos en materia de Salud y Seguridad en el trabajo para el contrato de obra N° 1816 de 2020, y que a continuación se relacionan cada una de las gestiones, en el marco de las obligaciones de la Interventoría, establecidas en el Manual de Interventoría.

Actividades administrativas y de gestión SST:

- La Interventoría entregó al Invias los informes semanales correspondientes al mes de mayo sobre las obligaciones contractuales en materia de SST y con relación a la identificación de sintomatología Covid19 y medidas preventivas de transmisión de parte del Contratista y la Interventoría, establecidas en el protocolo de bioseguridad estructurados con base a las Resoluciones 666 y 679 del 24 de abril de 2020.
- Se realizó mesa de trabajo los días 5 y 6 de mayo entre el Contratista y la Interventoría para la verificación de la información de los costos por implementación del Protocolo de Bioseguridad, de acuerdo con los parámetros establecidos por el INVIAS en la circular 003 del 7 de mayo de 2020.
- Se solicita al Contratista Consorcio Vías Cauca PACM mediante comunicado escrito la entrega del Manual del Sistema Integrado de Gestión y el Plan de Emergencias y Contingencias para su revisión y aprobación de parte de la Interventoría
- Se realizó recorrido en obra los días 10, 11, 15, 17 y 19 de mayo del año en curso; con el propósito de verificar la implementación del PMT en los puntos de contingencia causados por los derrumbes. Además de las medidas de prevención estipuladas en el Protocolo de Bioseguridad.

Recorridos en campo:

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 35 de 66	

La Interventoría continúa efectuando recorridos en campo, con el propósito de efectuar el seguimiento y control en las actividades definidas dentro del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Contratista, el Plan de Gestión y Riesgo de Desastres de las Empresas Publico y Privadas – PGRDEPP y el Plan de Manejo de Transito – PMT. A continuación, se relacionan las actividades de seguimiento y control desarrolladas por la Interventoría:

- **Protocolo de Bioseguridad:**

- o Identificación constante mediante aplicación de encuestas Covid-19 de forma semanal, con el fin de prevenir la presencia de grupo de trabajadores en condición de vulnerabilidad (mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo y trabajadores con morbilidad preexistentes).
- o Inspección de las medidas aplicadas para la movilización y transporte de personal a los frentes de obra.
- o Aplicación de las técnicas de lavado de mano y verificación de la implementación del protocolo en frentes de obra, en concordancia con la normativa ambiental y sanitaria vigente y que son requeridas en las Resoluciones 666 y 679 de 2020. Es decir, que cuente con unidades sanitarias portátiles, lavamanos y puntos de recolección de residuos sólidos y biosanitarios.
- o Limpieza y desinfección de vehículos, maquinaria pesada y herramientas.
- o Revisión entrega por parte del Contratista y uso de parte del trabajador de los elementos de Bioseguridad: Protección respiratoria, protección visual, material de desinfección personal como alcohol en gel, alcohol, jabón líquido y toallas de un solo uso. Asimismo, que el trabajador realice el lavado de manos frecuentemente.
- o Verificación en frentes de obra activos, cobertura de baterías sanitarias, lavamanos y elementos de emergencias y contingencias: botiquín de primeros auxilios, camilla, señaléticas a la prevención de Covid-19.
- o Verificación puntos de hidratación y disposición de puntos de recolección de residuos sanitarios y ordinarios en frentes de obra.

- **Reporte de casos:** El Contratista para mitad del mes de mayo de 2021 reportó 0 casos confirmados. Los 4 casos confirmados al mes anterior fueron reintegrados en sus labores una vez se cumplió con las fechas de aislamiento obligatorio.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 36 de 66	

A continuación, en el siguiente cuadro se ilustra el estado de casos reportados por el Contratista a la fecha:

Tabla 9. Seguimiento casos COVID

VÍAS CAUCA PACM	Del 19 al 30 de abril de 2021	Del 1 al 19 de mayo de 2021
POSITIVOS	4	0
NEGATIVOS	4	16
PERSONAL AISLAMIENTO PENDIENTE PRUEBAS (Por síntomas)	0	0
PERSONAL AISLAMIENTO PENDIENTE PRUEBAS (Por contacto estrecho)	4	0
PERSONAL AISLAMIENTO PENDIENTE RESULTADO (Por contacto estrecho)	0	0

- **Plan de Emergencias y Contingencias – PEC:** Se verificó en los frentes de obra que el Contratista contara con los elementos para la atención de cualquier emergencia y/o contingencia. Dada la ausencia de los elementos mínimos (botiquín, camilla, kit de derrames, ruta de evacuación y listado de números de emergencias) se reitera la solicitud al Contratista su implementación y el envío del documento respectivo para su revisión y aprobación.
- **Plan de Manejo de Transito – PMT del Contratista:** La Interventoría verificó el cumplimiento de la Resolución 1885 de 2015 con relación a la implementación de los Pts. específicos en los diferentes frentes de obra activos. Entre las inspecciones se encuentran las siguientes:
 - o Verificación de implementación de esquemas típicos en el sitio de trabajo.
 - o Cumplimiento de la distancia horizontal y vertical de instalación de señales.
 - o Verificación de la instalación de las barricadas o maletines plásticos para los pare y siga.
 - o Cumplimiento del uniforme de los auxiliares de tránsito y la dotación de los elementos para el control, tales como pito, paleta pare y siga, etc.
 - o Verificación del espaciamiento entre delineadores tubulares y su cinta de señalización y conos.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 37 de 66	

- **Seguridad social:** Reporte de aportes legales y de seguridad social del personal en los frentes de obras.
- **Verificación a la entrega y uso de los Elementos de Protección Personal – EPP** por parte de los trabajadores y la entrega de dotación de ley (Art. 230 del Código Sustantivo de Trabajo – C.S.T.) por parte del Contratista.
- **Instalaciones provisionales.** Cumplimiento de la Resolución 2400/79:
 - o Cobertura de baños portátiles en cantidad y disponibilidad de baños por sexo.
 - o Puntos de recolección de residuos sólidos.
- **Preoperacionales:** Inspección de los registros de preoperacionales de los vehículos, equipos y maquinaria de construcción, condiciones mecánicas, equipo de carretera, con el propósito de que estos cuenten con la seguridad de operación a fin de evitar cualquier accidente de tránsito o laboral.
- **Accidentes laborales:** A la fecha el Contratista no reporta ningún accidente laboral.

3.4.5. Información Financiera del Contrato de Obra.

De acuerdo al programa de inversiones vigente, acumulado al 19 del mes de mayo de 2021, el panorama del proyecto es el siguiente: Se muestra un 3.66% programado, equivalente a \$1.454.489.170, versus un 0,77% ejecutado, que equivale a \$305.596.073, lo que evidencia un atraso a la fecha de 2,89%.

En las tablas siguientes se presentan los datos financieros del proyecto y las inversiones programadas y ejecutadas a la fecha por parte del Contratista.

Tabla 10: Grandes Partidas de Pago

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO/ VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO	(%) ACTUALIZADO	VALOR OBRA EJECUTADA

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 38 de 66	

		OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	OBRA PROGRAMADA	ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (E)		\$1.781.128.510,00	4,48%	0,03%
		\$1.781.128.510,00	4,48%	\$11.785.451
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		\$6.638.481.000,00	16,69%	0,00%
		\$6.638.481.000,00	16,69%	\$0
PAVIMENTOS ASFALTICOS		\$9.231.949.090,00	23,22%	0,73%
		\$9.231.949.090,00	23,22%	\$290.112.262
ESTRUCTURAS DRENAJES Y		\$18.921.041.376,00	47,58%	0,00%
		\$18.921.041.376,00	47,58%	\$0
SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD Y		\$451.510.941,00	1,14%	0,00%
		\$451.510.941,00	1,14%	\$0
OBRAS VARIAS		\$357.944.997,00	0,90%	0,00%
		\$357.944.997,00	0,90%	\$0
TRANSPORTES		\$2.381.372.500,00	5,99%	0,01%
		\$2.381.372.500,00	5,99%	\$3.698.360
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)		\$ 39.763.428.414,00	100,00%	0,77%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')		\$ 39.763.428.414,00	100,00%	\$ 305.596.073

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 39 de 66	

Tabla 11: Otras Inversiones del Proyecto

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$2.804.457.006	\$4.650.502
	\$2.804.457.006	\$4.650.502
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA	\$250.000.000	\$0
	\$250.000.000	\$0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$312.899.932	\$110.494
	\$312.899.932	\$2.267.186
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$347.070.000	\$0
	\$347.070.000	\$0
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$65.943.300	\$0
	\$65.943.300	\$0
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	\$737.907.901	\$0
	\$737.907.901	\$0
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$252.000.000	\$0
	\$252.000.000	\$1.301.282
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$4.770.278.139	\$4.760.996
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$4.770.278.139	\$8.218.970
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C= (A+B)	\$44.533.706.553	\$15.230.802

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 40 de 66	

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$44.533.706.553	\$313.815.043
--	-------------------------	----------------------

Tabla 12: Acumulado Actas de Obra presentadas a la fecha

VALOR MENSUAL Y ACUMULADO - ACTAS DE OBRA - CONTRATO 1816 DE 2020 (CVC)					
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
1	PARCIAL DE OBRA	Mar-21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	AJUSTES		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	PARICAL DE OBRA	Abril-21	\$ 295.126.267	\$ 2.156.692	\$ 297.282.959
	BIOSEGURIAD		\$ 1.093.514	\$ 207.768	\$ 1.301.282
	AJUSTES		\$ 4.650.502	\$ 33.984	\$ 4.684.486
3	PARCIAL DE OBRA	Mayo-21	\$ 10.469.806	\$ 76.510	\$ 10.546.316
TOTALES			\$ 311.340.089	\$ 2.474.954	\$ 315.815.043

Tabla 13: Ejecución Mensual por Grandes Partidas

EJECUCIÓN POR GRANDES PARTIDAS EN EL PERIODO (Valor Básico)	
GRANDES PARTIDAS	EJECUCION ABRIL DE 2021
EXPLANACIONES (E)	\$ 7.867.181
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$0
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$0

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 41 de 66	

ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$0
OBRAS VARIAS	\$0
TRANSPORTES	\$ 2.602.625
TOTAL	\$ 10.469.806

Tabla 14: Ejecución en el Periodo y Acumulada por GPP

Ejecución Mensual por Grandes Partidas - Acumulados					
Grandes Partidas Acumulados	\$ Valor Programado	\$ Valor Ejecutado	% Programado	% Ejecutado	% Atraso / Adelanto
	\$ P	\$ E	% P	% E	
I - EXPLANACIONES	\$100.455.648	\$ 11.785.451	0,25%	0,03%	-0,22%
II - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$255.581.519	\$ 0	0,64%	0%	-0,64%
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$ 46.775.209	\$ 290.112.262	0,12%	0,73%	0,61%
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 931.545.937	\$ 0	2,34%	0,00%	-2,34%
V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 5.719.139	\$ 0	0,01%	0,00%	-0,01%
VI - OBRAS VARIAS	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
VII - TRANSPORTES	\$114.411.719	\$ 3.698.360	0,29%	0,01%	-0,28%

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 42 de 66	

TOTAL	\$ 1.454.489.170	\$ 305.596.073	3,66%	0,77%	-2,89%
--------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------	---------------

3.4.6. Informe Ejecutivo del Director de Interventoría – mayo de 2021.




Figura 3: Regleta del proyecto

El Contrato se vio afectado por el Paro Nacional que inicio finalizando el mes de abril y que se incrementó en la zona a partir del mes de mayo, obligando a la suspensión del Contrato a partir del 20/05/2021, por las alteraciones al orden público, cierres en los Departamentos de Huila y Caquetá, generando problemas en la movilidad de recursos a los frentes de trabajo, que afectaron la ejecución normal del objeto contractual, y que es probable que en los próximos días se sigan presentando situaciones de igual naturaleza.

La suspensión incrementa lo ya evidenciado hasta el mes de Abril, para el cumplimiento de las actividades u obligaciones contractuales, que afectan la recuperación inmediata, por el hecho de no poder transitar por el corredor, la limitación para abastecer de materiales, la falta de suministro permanente de combustible y la dificultad para el transporte del personal de campo a los frentes de trabajo, que tienen incidencia directa en las metas físicas y financieras, consignadas en el programa de obra e inversiones por un problema adicional de alteración del orden público en la región, donde una vez se reinicien las actividades, el Contratista deberá contar con el Plan de Reacción inmediata, para retomar en el menor tiempo posible las actividades objeto del contrato No. 1816-2020.

Al Contratista se le ha reiterado el vencimiento del plazo de la ETAPA DE PRECONSTRUCCION establecida en el ANEXO TECNICO, donde hemos seguido en el permanente seguimiento a las gestiones sociales, prediales y ambientales, para el inicio de las actividades de construcción y/o mejoramiento en los sectores liberados por

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 43 de 66	

concepto de estudios y diseños, oportunamente priorizados conjuntamente con el Contratista, que incluyen también los sitios críticos del PR42+800 y PR44+800, donde se sigue insistiendo en la entrega de los Informes de avance de los Estudios y Diseños vs tramos priorizados, donde claramente se indique el alcance de intervención del tramo de vía a mantener o rehabilitar, incluyendo los dos sitios críticos (alternativa 2 del estudio inicial entregado por INVIAS del consultor Consorcio Consultoría Vial), teniendo en cuenta que toda la preostrucción se debe entregar a los 45 días después del primer mes de ejecución del contrato y la Interventoría solo cuenta con 8 días para su revisión y entrega al INVIAS, para el concepto final de comité técnico. Además del avance de la Gestión social, predial y Ambiental, tal como lo exigen contractualmente el anexo técnico y los apéndices D, E y F, todo necesario para continuar con la Etapa de Construcción.

Tabla 15: Seguimiento mensual al programa de inversiones

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$44.533.706.553

2021 \$21.409

VIGENCIAS

2022 \$23.125

VALOR OBRAS BÁSICAS	\$ 39.763.428.414	%	% ATRASO ACUMULADO
VALOR ACUMULADO PROGRAMADO OBRA BÁSICA (A LA FECHA)	\$ 1.454.489.170	3,66%	2,89%
VALOR ACUMULADO EJECUTADO OBRA BÁSICA (A LA FECHA)	\$ 305.596.073	0,77%	
MES	INVERSIÓN OBRA BÁSICA PROGRAMADA	INVERSIÓN OBRA BÁSICA EJECUTADA	E/P (%)
MARZO – 2021	\$ 65.178.858	\$ 0,00	0,00%
ABRIL -2021	\$ 509.818.072	\$ 295.126.267	57,89%
MAYO - 2021	\$ 879.492.240	\$ 10.469.806	1,19%
TOTAL PROGRAMADO	\$ 1.454.489.170	\$ 305.596.073	21,01%

De acuerdo a la inversión programada para los meses de marzo, abril y hasta el 19 de mayo, que fue hasta fecha que el contrato se ejecutó antes de la suspensión, lleva un acumulado de \$1.454 millones, con un ejecutado acumulado al 19 del mes de mayo que no supera los \$306 millones, requiriendo tomar las medidas de contingencia o plan de choque, para superar esta alerta temprana que evidencia incumplimiento y que debe superarse, teniendo en cuenta las inversiones programadas para los meses de mayo a diciembre de \$1.389, \$2.000, \$2.900 millones, etc, que debe ejecutar en obra básica, más las provisiones, para cumplir con la vigencia prevista de \$21.409 millones para 2021.

El contrato contempla un anticipo de máximo el 50%, el cual ya surtió trámite administrativo, donde se ha calculado una amortización de 87% mensual, teniendo en cuenta que son recursos de la vigencia 2021 y que se ira liberando en la medida en que el Contratista contemple un programa de obra, consistente con la logística de recursos para su cumplimiento, para la facturación de obra y consecuentemente la amortización.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 44 de 66	

En este sentido, la facturación mensual debe estar soportada, con el Plan de Contingencia que debe implementar el contratista de manera urgente, junto con el cumplimiento en la entrega definitiva de los Estudios y diseños para la rehabilitación del pavimento y la atención de la estabilización de los 2 sitios críticos en el PR42 Y PR44, tener la capacidad de respuesta para atender las emergencias de todo el corredor vial en sus 90 km, organizar el campamento, entregar el PAGA, con los resultados de la Gestión Predial y social, con lo cual se implementaría un plan de recuperación del atraso y el cumplimiento de las metas financieras previstas para la presente vigencia, la cual se puede apalancar con el anticipo disponible en la Fiducia.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

El estado general del proyecto se presenta en el formato, MINFRA-MN-IN-15-FR-3. Ver Anexo 03.

4.2. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA

La información se encuentra consignada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4. Maquinaria y equipo contrato de obra. Ver Anexo 04.

4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El control diario de personal utilizado por el Contratista en el presente periodo se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6. Ver Anexo 06.

4.4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

Esta información se relaciona, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. Ver Anexo 08.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

La información se encuentra consignada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10. Ver Anexo 10.

4.6. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

La información se encuentra relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 – Resumen ensayos de laboratorio. Ver Anexo 11.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 45 de 66	

Para el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio debido a que no fue posible ejecutar actividades de obra por problemas de orden público que dificultaron el desarrollo de las actividades en el corredor vial.

4.7. RELACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA.

La información se encuentra relacionada en el formato - MINFRA-MN-IN-15-FR-12, también se adjunta copia magnética de las planillas de aportes presentadas por el Contratista. Ver Anexo 12.

4.8. INFORME DE AVANCE FISICO – FINANCIERO DE OBRA.

La información requerida se encuentra consignada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14. Ver anexo 14.

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGURO CONTRATO DE OBRA

El contratista presento las garantías contractuales del Contrato de Obra con sus modificaciones, esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15. Ver anexo 15.

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra, con periodicidad de entrega mensual en formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17. Ver Anexo 17.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

4.11.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

En el presente periodo se realizó la solicitud de Anticipo para el Contrato 1816 de 2020 ante el INVÍAS, el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Entidad. Esta información se encuentra relacionada en los formatos MINFRA-MN-IN-2-FR-01 y MINFRA-MN-IN-2-FR-02. Ver Anexo 19.

4.11.2. Seguimiento programa de obra

Esta información se encuentra relacionada en formatos MINFRA-MN-IN-6-FR-01 y MINFRA-MN-IN-2-FR-02. Ver Anexo 21.

4.11.3. Seguimiento Programa de Inversión

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 46 de 66	

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-06-FR-1 y MINFRA-MN-IN-06-FR-2 del presente informe. Ver Anexo 21.

4.11.4. Actas de comité técnico

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1 - Actas de comité técnico y MINFRA-MN-IN-14-FR-2 - acta de reunión. Ver Anexo 22.

4.11.5. Informes semanales de interventoría

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2 - Informes semanales de Interventoría. Ver Anexo 02.

En el presente periodo, la Interventoría elaboró y radicó los Informes Semanales No. 09, No. 10, No. 11, en los cuales se indican las actividades ejecutadas por el Contratista en las diferentes áreas del proyecto, estos fueron enviados por correo electrónico y radicados de manera virtual a la Entidad.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

El Instituto Nacional del Vías mediante oficio Oficio SRN 9103 de fecha 01 de marzo de 2021 se impartió la Orden de inicio del contrato de Obra 1804 de 2020.

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

La propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos fueron los del Proponente CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS, NIT. 901.273.028-5 cuyo Representante Legal es **BELIN JERÓNIMO MÁRQUEZ CORONADO**, identificado con cédula de ciudadanía número 78.748.623 expedida en Montería, (Integrado por CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. con NIT No. 901.174.437-1, con una Participación de 40%, INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. con NIT. 860.027.091-8, con una participación del 35%), e INTEGRAL S.A. con NIT. 890.903.055-1, con una participación del 25%).

 -	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 47 de 66	

Tabla 16: Datos generales del Contrato de Interventoría

Firma interventora	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).
Valor inicial con IVA	\$ 3.749.923.840 M/CTE
Orden de iniciación Contrato Interventoría	01 de marzo de 2021 Oficio SRN 9103

Tabla 17: Plazos de ejecución Contrato de Interventoría

Plazo inicial estimado	Dieciocho (18) meses
Fecha de iniciación contrato	01 de marzo de 2021
Fecha de terminación del contrato inicial	31 de agosto de 2022
Fecha de suspensión del contrato	20 de mayo de 2021
Fecha de reanudación del contrato	15 de mayo de 2021
Nueva fecha de terminación del contrato	26 de septiembre de 2022

Tabla 18: Vigencias Presupuestales

Año	Documento Presupuestal	Valor
2021	68720 del 16 de octubre de 2020	\$ 1.874.923.840
2022	68720 del 16 de octubre de 2020	\$ 1.875.000.000

5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DURANTE EL MES

Para el presente periodo, la Interventoría realizó las actividades de seguimiento, verificación, acompañamiento y control de las labores del contratista, entre las cuales se relacionan los trabajos de campo, administrativo y revisión documental, que se desglosa a continuación:

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 48 de 66	

5.2.1. Actividades administrativas y revisión documental.

-) La Interventoría continúa como un canal permanente de comunicación entre el Instituto Nacional de Vías y las demás partes involucradas en el proyecto.
-) Ejerce control permanente a la correspondencia generada entre las partes, emisión de comunicaciones y respuesta a las comunicaciones recibidas.
-) Seguimiento y control a todo lo referente a modificación o ajustes a los estudios y diseños iniciales, presentados por la Entidad para la ejecución del contrato.
-) Revisión y manejo de la documentación concerniente al proyecto, para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.
-) Se realizan comités de obra semanales con el Contratista y de igual forma asiste a los comités de seguimiento realizados entre las partes involucradas en el Proyecto.
-) Elaboración de informes, revisión de actas de obra, reuniones, comités técnicos, visitas de obra, etc.
-) Seguimiento a las actividades socio-ambientales del proyecto.
-) Reuniones ambientales con el Contratista de obra y demás partes involucradas.
-) Reuniones para temas sociales referentes al Proyecto.
-) Revisión de las obligaciones pendientes en los actos administrativos, los cuales serán remitidos al INVIAS para su conocimiento.

5.2.2. Actividades de construcción y avance de obra.

-) Seguimiento y control permanente por parte de nuestro personal profesional y técnico, a cada una de las actividades que se estén ejecutando en obra por parte del Contratista, verificando la calidad de estas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes.
-) Seguimiento y control a los ajustes presentados para estudios y diseños entregados inicialmente por la Entidad para la ejecución del contrato.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 49 de 66	

- J Seguimiento y control a la atención de emergencias por parte del Contratista mediante las actividades de remoción y retiro de material de derrumbes presentados en el corredor vial en los PR 4+200, PR76+880, PR77+950, PR81+100.
- J Seguimiento a las actividades constructivas de cada una de las obras objeto del contrato.
- J Verificación de las obligaciones SST y MSV del contratista en los frentes de obra activos, verificando el cumplimiento de la aplicación de los protocolos de bioseguridad requeridos por el gobierno nacional para disminuir el riesgo de propagación del Covid-19.
- J Con la comisión de topografía de la Interventoría se continúan haciendo los chequeos de seguimiento y control a cada uno de los puntos donde se programan actividades por parte del Contratista, como se muestra a continuación:
 - Verificación y demarcación del abscisado para los tramos que se encuentran dentro de la priorización los cuales se tienen clasificados para la actividad de mantenimiento mediante parcheo técnicos localizados en la ruta 2003A entre los PR 0+500 y PR 7+000.
 - Revisión del informe de topografía presentado por el Contratista para los sitios críticos localizados en la ruta 3003 A PR42+880 y PR44+800.
 - Verificación de volúmenes y distancias de disposición final del material producto de derrumbes presentados en el corredor vial objeto del proyecto, PR4+200, PR76+880, PR78+950, PR80+100 de la ruta 2003 A.

5.3. **INFORMES DE ESPECIALISTAS ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS**

Los informes de los especialistas de la Interventoría de las áreas:

- J Ambiental
- J Geotecnia
- J Pavimentos
- J Transito

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 50 de 66	

Correspondientes al mes de mayo de 2021, se adjuntan en el Anexo N°. 23 del presente informe.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La información correspondiente al Informe del Programa Anual de Caja del contrato de Interventoría, se encuentra adjunta en el Anexo N°. 25 del presente informe.

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

Se continúa diligenciando de manera semanal el aplicativo virtual del INVIAS Control sobre los Proyectos de Infraestructura Vial – CIFRA; para el presente periodo se diligenció en dicho aplicativo la información concerniente a los informes semanales N°.09, N°. 10, N°. 11, correspondientes al mes de mayo de 2021.

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA

Esta información se encuentra consignada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-05 del presente informe. Ver Anexo 05.

6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 del presente informe. Ver Anexo 07

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 Informe financiero y presupuestal del contrato de Interventoría. Ver Anexo 09

6.4. RELACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DE LA INTERVENTORÍA

La información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. Ver Anexo 13

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 51 de 66	

6.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 seguimiento Garantías Contrato de Interventoría. Ver Anexo 16.

6.6. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El seguimiento al Plan de Calidad del Contrato Interventoría, se encuentra diligenciado en formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 del presente informe. Ver Anexo 18.

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Interventoría realizó la solicitud ante el INVÍAS del Anticipo para el contrato 1804 de 2020; el cual se encuentra en proceso de aprobación. Información que se registra en formatos MINFRA-MN-IN-3-FR-01 y MINFRA-MN-IN-3-FR-02. Ver anexo 20.

Se adjunta la información relacionada con el PAC (Plan Anual de Caja). Ver anexo 25.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Área técnica:

Aunque la Interventoría continúa haciendo el seguimiento y control de acuerdo a las facultades otorgadas para este fin; la ejecución del contrato 1816 de 2020 continúa presentando inconvenientes de carácter logístico y administrativo por parte del Contratista lo que evidencia una muy baja ejecución de obra a la fecha y empieza a presentar un atraso considerable en el programa de inversiones vigente.

El paro nacional que se viene presentando desde el pasado 28 de abril en el país ha impactado en el proyecto, ya que por los bloqueos presentados no se ha permitido la movilidad por las vías que comunican al corredor vial Altamira – Florencia y por consiguiente no se han podido realizar actividades de obra programadas para este periodo, lo que obligó a tramitar una suspensión temporal del contrato durante 15 días a partir del 20 de mayo de 2021 o hasta cuando se superen los inconvenientes mencionados.

Las fuertes lluvias que se vienen presentando en la zona de influencia del proyecto han

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 52 de 66	

ocasionado varios derrumbes del talud superior sobre la calzada que han obstaculizado temporalmente la circulación normal del tráfico en algunos puntos de la vía, pero que se han podido superar mediante el retiro de estos derrumbes por parte de los Contratistas.

En cuanto a la atención de emergencias, el Contratista de obra ha atendido algunos derrumbes presentados en el corredor vial, pero continúan los requerimientos por parte de interventoría ya que para esta actividad el Contratista no dispone de todo el equipo mínimo que exige el pliego de condiciones para poder tener capacidad de respuesta inmediata a la solución de las emergencias presentadas.

La interventoría continúa haciendo los requerimientos necesarios mediante los comités de obra, comunicaciones, así como las recomendaciones permanentes al contratista para que cumpla con sus obligaciones contractuales. Para lo cual ya se remitió al INVÍAS la solicitud de un proceso administrativo sancionatorio por posibles incumplimientos por parte del contratista, según establece la resolución de multas 3662 de 2007 en el Art. 2 y sus numerales 4, 9, 7 y 11.

Se continúan realizando mesas de trabajo conjunto entre Contratista e Interventoría y reuniones virtuales con los Especialistas de las diferentes áreas para avanzar con los ajustes a los estudios y diseños del proyecto, documento que debe ser entregado dentro de los 45 días siguientes al primer mes de iniciado el contrato a la interventoría para su revisión; inicialmente estaba programado para el 15 de mayo de 2021, pero debido a la suspensión temporal del contrato por la afectación presentada por el paro nacional se debe definir la nueva fecha de entrega teniendo en cuenta la fecha de reinicio de este.

Se ha solicitado al Contratista contar con un plan de acción para retomar de la mejor forma la ejecución de actividades tan pronto se reinicie el contrato con el fin de lograr recuperar el atraso presentado a la fecha en el programa de inversiones vigente

La entrega definitiva de estudios y diseños para revisión final de Interventoría y entrega a INVÍAS, debe plasmar los detalles de intervención de los tramos a rehabilitar, priorizados conjuntamente con INVÍAS, como también los detalles constructivos de los dos sitios críticos del PR42+800 y PR44+800, de acuerdo a la alternativa seleccionada en la consultoría previa base de la licitación realizada por los Consorcios san Carlos y Consultoría Vial en los años 2012 y 2020, y que el contratista debe ajustar y/o complementar y/o optimizar, de acuerdo a las observaciones de Interventoría al informe de la consultoría Ingegag que realizó el consorcio vías cauca PACM, para así pasar a la etapa de construcción en los plazos previstos en el cronograma y lo contemplado en el programa de inversiones.

De acuerdo a la inversión programada para los meses de marzo, abril y hasta el 19 de

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 53 de 66	

mayo, que fue hasta fecha que el contrato se ejecutó antes de la suspensión, lleva un acumulado de \$1.454 millones, con un ejecutado acumulado al 19 del mes de mayo que no supera los \$306 millones, requiriendo tomar las medidas de contingencia o plan de choque, para superar esta alerta temprana que evidencia incumplimiento y que debe superarse, teniendo en cuenta las inversiones programadas para los meses de mayo a diciembre de \$1.389, \$2.000, \$2.900 millones, etc., que debe ejecutar en obra básica, más las provisiones, para cumplir con la vigencia prevista de \$21.409 millones para 2021.

La facturación mensual debe estar soportada, con el Plan de Contingencia que debe implementar el contratista de manera urgente, junto con el cumplimiento en la entrega definitiva de los Estudios y diseños para la rehabilitación del pavimento y la atención de la estabilización de los 2 sitios críticos en el PR42 Y PR4 donde esta la mayor inversión, tener la capacidad de respuesta para atender las emergencias de todo el corredor vial en sus 90 km, organizar el campamento, entregar el PAGA, con los resultados de la Gestión Predial y social, con lo cual se implementaría un plan de recuperación inmediato del atraso y el cumplimiento de las metas financieras previstas para la presente vigencia, la cual se puede apalancar con el anticipo disponible en la Fiducia, sin contratiempos en su amortización.

) **Área Ambiental:**

El Contratista presentó la versión 1 del documento PAGA, para lo cual se realizaron mesas de trabajo conjuntas con la Interventoría con el fin de hacer la revisión e identificar las observaciones necesarias al documento presentado, el cual debe tener en cuenta las particularidades del Proyecto, ya que el PAGA presentado está basado en el estudio ambiental elaborado por la consultoría para los dos (2) sitios inestables que requieren intervención pero no se incluyó de manera homogénea en el documento el resto del corredor. Para la entrega del PAGA es necesario tener claro el tipo de intervención a ejecutar y remitir todo lo que se requiere para este documento, de manera detallada.

Se le solicita al Contratista identificar y tramitar de manera oportuna todos los permisos de aprovechamiento de recursos naturales que sean requeridos.

El Contratista debe tramitar ante las corporaciones la solicitud de los pendientes socio ambientales de terceros que puedan existir en el área del proyecto y que no permitan el desarrollo normal de las obras.

La adecuada formulación del plan de trabajo es fundamental para el desarrollo de los aspectos ambientales del Proyecto. Es indispensable la debida gestión del Contratista

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 54 de 66	

para que antes del inicio de las actividades de obra se cuente con todos los permisos requeridos.

En caso de que se identifiquen especies en veda, se debe tramitar el respectivo levantamiento regional y/o nacional de manera expedita. Esto debido a los tiempos que toman las Autoridades Ambientales para su otorgamiento.

Respecto al presupuesto de la gestión ambiental, si las actividades de obra se ajustan al corredor existente ya intervenido, no se prevé la obligación de compensaciones que es de acuerdo con el apéndice D Gestión ambiental la actividad que se reconocería por el rubro ambiental. Sin embargo, hay que tener en cuenta si se ejecutará algunas actividades en el marco del programa de Escuelas Verdes, que de acuerdo con el apéndice deben ser aprobadas por el INVIAS.

) **Área Social:**

Se tiene preparada la logística necesaria para realizar la reunión de socialización del proyecto, la cual estaba planeada para el 8 de mayo de 2021; pero debido a los inconvenientes presentados desde el 28 de abril por los bloques generados por el paro nacional no fue posible realizar. Por las causas anteriores se aprobó la solicitud de suspensión presentada por el Contratista a partir del 20 de mayo de 2021, razón por la cual está pendiente por definir la nueva fecha para hacer la socialización.

La Interventoría continúa los requerimientos al contratista para que agilice y de cumplimiento a sus obligaciones contractuales adquiridas de acuerdo a lo estipulado en el apéndice “E” del pliego de condiciones.

) **Área SST:**

Continúa el seguimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad presentado por el Contratista para el proyecto, lo anterior teniendo en cuenta toda la normatividad vigente emitida por el Gobierno Nacional con el fin de evitar la propagación del COVID-19, a partir de esto la interventoría ha realizado diferentes requerimientos al Contratista e inspección permanente a los frentes de obra para que se respeten y se acaten todas las normativas; es así que en el presente periodo no se registraron casos nuevos de contagio en el personal del proyecto.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 55 de 66	

De igual manera se ha venido implementando el protocolo de bioseguridad de la interventoría acorde a sus componentes y exigencias para evitar la propagación del virus COVID-19, ante esto la interventoría detectó síntomas del virus SARS-CoV-2 de manera temprana en la auxiliar administrativa, la cual fue aislada hasta obtener los resultados de la prueba que se le aplicó, la cual dio negativa y dicha trabajadora pudo retornar sus trabajos en la oficina central de la interventoría.

La Interventoría continúa efectuando recorridos en campo, con el propósito de efectuar el seguimiento y control en las actividades definidas dentro del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Contratista, el Plan de Gestión y Riesgo de Desastres de las Empresas Publico y Privadas – PGRDEPP y el Plan de Manejo de Transito – PMT.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 56 de 66	

8. ANEXOS.

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA, INTERVENTORIA, INVIAS Y OTROS EN EL PERIODO.

Se incluye la relación de la correspondencia recibida y enviada por las partes involucradas en el proyecto para el periodo correspondiente al mes de mayo de 2021; en ella se relaciona la fecha de recibido, consecutivo, entidad, quien remite el comunicado, a quien va dirigido, asunto, etc. Ver Anexo 22.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DEL AVANCE DE OBRA

) Registro fotográfico de las actividades de atención de emergencias viales.



Fotografía 1: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 4+200
Ruta 2003 A.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 57 de 66	



Fotografía 2: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 4+200 Ruta 2003 A.



Fotografía 3: Derrumbe presentado en PR 77+950 Ruta 2003 A.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 58 de 66	



Fotografía 4: Remoción de material proveniente de derrumbe PR 77+950 Ruta 2003 A.



Fotografía 5: Habilitación provisional a un carril de vía en PR 77+950 Ruta 2003 A.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 59 de 66	



Fotografía 6: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 77+950 Ruta 2003 A.



Fotografía 7: Derrumbe PR 80+100 Ruta 2003 A.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 60 de 66	



Fotografía 8: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 80+100 Ruta 2003 A.



Fotografía 9: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 80+100 Ruta 2003 A.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 61 de 66	



Fotografía 10: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 80+100
Ruta 2003 A.



Fotografía 11: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 42+800
Ruta 2003 A.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 62 de 66	



Fotografía 12: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 42+800
Ruta 2003 A.



Fotografía 13: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 42+800
Ruta 2003 A.

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 63 de 66	

) **Bloqueos efectuados por los manifestantes del Paro Nacional**



Fotografía 14: Sector las Garzas PR82+400 – Ruta 2003^a



Fotografía 15: Sector las Garzas PR82+400 – Ruta 2003A

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 64 de 66	



Fotografía 16: Municipio de Suaza Huila – Ruta 2003 A



Fotografía 17: Municipio de Altamira Huila – Ruta 2003

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 65 de 66	



Fotografía 18: Bloqueo PR18+500 Ruta 2003 A – Tramo Huila



Fotografía 19: Mesa de concertación para terminar Bloqueo Altamira – Tramo Huila

	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL MAYO DE 2021	
	INFORME MENSUAL N°. 03 VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA	VERSIÓN 0	
		Página 66 de 66	



Fotografía 20: Mesa de concertación para terminar Bloqueo Altamira – Tramo Huila

8.3. **FORMATOS MINFRA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.**

En el presente se incluyen los formatos diligenciados correspondientes a los anexos del 01 al 19

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXOS

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 1

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE


INFORME MENSUAL NO. 03			MES O PERIODO: MAYO DE 2021		
No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	INTRODUCCIÓN		X		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		X		
2.1	Localización		X		
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		
2.3	Características técnicas del proyecto		X		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		X		
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento ítems no previstos		X		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		X		
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		
	• Seguimiento Programa de Obra	MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		X		
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas		X		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		
5.5	Información otros programas y aplicativos		X		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		X		
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		
6.7	Otros documentos seguimiento mensual		X		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		
7	Conclusiones y recomendaciones		X		
8	Anexos		X		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 2
INFORMES SEMANALES
MINFRA-MN-IN-15-FR-2





VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÁREA TÉCNICA:

El contratista de obra continúa con la adecuación de la planta de concreto y asfalto, realizando actividades como adecuación de vías de acceso, nivelación del terreno, cerramiento de la planta, entre otras.

El contratista de obra realizó actividades de fresado de pavimento asfáltico, Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 e instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 en los PR 3+970-PR 4+090, PR4+160 - PR4+166, PR4+191-PR 4+222, PR4+222 - PR4+386, PR3+580 -PR3+695, PR3+970 - PR4+036, PR4+036 -PR4+076, PR4+100 - PR4+145 y PR4+251 - PR4+341 de la ruta 2003.

Se realizó un comité técnico de obra entre el contratista y la interventoría el día martes 27 de abril de 2021, para desarrollar temas a cerca del avance de obra y de los compromisos pendientes.

El día viernes 30 de abril se realizó el comité técnico No. 15 de obra entre el contratista de obra, Interventoría e INVÍAS, donde se desarrollaron temas como el seguimiento al programa de inversiones, plan de priorización de obras, seguimiento a los frentes de trabajo, seguimiento a los estudios y diseños, seguimiento a la gestión ambiental, social, predial y SST, compromisos pactados en el último comité y otros temas como el acta de obra.

El contratista de obra realizó la remoción y retiro de un derrumbe presentado en el PR80+100 de la ruta 2003A, en el sector del Caquetá.

ÁREA SOCIAL:

El contratista de obra realizó la adecuación de la Oficina de Información y Atención a la Comunidad en el sector del Carahío del municipio de Florencia en el departamento del Caquetá, se contrató al auxiliar social para la atención a la comunidad.

El contratista de obra realizó la primera versión de la presentación para la socialización del proyecto, la cual fue remitida a interventoría y devuelta al Contratista con las observaciones pertinentes.

El contratista de obra realizó la consulta escrita a la ARN para realizar la solicitud de certificación de trabajadores inscritos al programa de Reintegración en el departamento de Caquetá.

ÁREA AMBIENTAL:

El contratista de obra sigue dedicado a la elaboración del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA para el proyecto, con actividades de caracterización de los aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos del área de influencia del proyecto, a la espera de que CORPOAMAZONIA responda a las solicitudes realizadas.

ÁREA SST:

Seguimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad

Reintegro personal en aislamiento preventivo por presencia de sintomatología Covid-19.

Seguimiento diario de sintomatología Covid-19.

Seguimiento y control a posibles casos de contacto estrecho y casos confirmados en el Contratista.

Mobilización del personal a tramo a intervenir.

Seguimiento y revisión de desinfección de superficies en oficina susceptibles a contaminación.

Revisión de los dispositivo y esquemas de manejo y regulación de tránsito. Cumplimiento de la distancia horizontal de señales, instalación de barricas o maletines plásticos, uniforme de auxiliares y la dotación de los elementos como: pito, paleta pare y siga, y mecanismos de comunicación.

ÁREA PREDIAL:

No se reportan actividades, está en proceso la vinculación de los profesionales del área.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Poner en total funcionamiento la planta de concreto y asfalto por parte del contratista de obra.

Referenciar los puntos con los que se va a iniciar el plan tapa huecos.

Realizar actividades de mantenimiento mediante el parcheo técnico localizado en la ruta 2003A tramo Pr 1 - Pr 7, así como abrir frente en sector Caquetá

Seguimiento al avance de ejecución para Estudios y Diseños, tanto para pavimento como para sitios críticos

Presentar acta de obra ante el INVÍAS por parte del contratista de obra.

Realizar la reunión de socialización del proyecto ante la comunidad.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 2003 Y 2003A





El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividad de fresado de la carpeta asfáltica existente.



Actividad de riego de imprimación con emulsión asfáltica.



Actividad de instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19.



Actividad de instalación de mezcla asfáltica densa en caliente.



Actividad de compactación de la carpeta asfáltica.



Instalación de equipos para iniciar actividades topográficas en los puntos críticos.



Logística para realizar sobrevuelo con dron en los puntos críticos a intervenir.



Aliques para estructura de pavimento existente en los tramos a intervenir.



Remoción y retiro de derrumbe presentado en la PR80+100 de la ruta 2003A



Remoción y retiro de derrumbe presentado en la PR80+100 de la ruta 2003A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ÁREA TÉCNICA

EL CONTRATISTA A LA FECHA PRESENTA LOS SIGUIENTES AVANCES DE OBRA: AVANCE PROGRAMADO= **1,68%** AVANCE EJECUTADO= **0,63%** ATRASO=**1,05%**

La interventoría seguirá requiriendo al contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos y las condiciones del contrato:

Definir localización de fuentes de materiales y sus respectivos permisos ambientales.

Localización de campamento y demás actividades de logística

Seguimiento a las actividades de mantenimiento - parcheo localizado ruta 2003 y ruta 2003A.

Disponer del equipo mínimo ofrecido para el desarrollo del proyecto y de la maquinaria mínima en la obra.

Presentación de todos los documentos solicitados para el buen desarrollo del contrato.

Seguimiento al avance de ejecución de los Estudios y Diseños

ÁREA SOCIAL:

Acompañar y supervisar la logística organizada por parte del contratista de obra para la socialización del proyecto.

Verificar que el contratista mediante le SAU atienda todas las necesidades de la comunidad.

ÁREA AMBIENTAL:

Requerir que el plan de adaptación de la guía ambiental PAGA P para que se entregue en los tiempos definidos y bajo las exigencias que especifica el INVIAS.

Verificar el proceso que se adelanta por parte del contratista de obra para la definición del ZODME, requerir que este tramite se haga con celeridad.

Contar con la fuentes de materiales autorizadas

ÁREA SST:

Seguimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad y de los casos confirmados pendientes de resultado segunda prueba en el contratista.

Revisión de PEC y SG-SST del Contratista.

Inspección de frentes activos de obra una vez se den inicio de actividades. Revisión de dotación, EPP y sitios de trabajo (señalización, higiene y seguridad).

Solicitud de elementos faltantes para la implementación del PEC en la Interventoría y de dotación para personal nuevo próximo a llegar.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:
No. MAT:

Ing. JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ

19202 - 38985 CAU





VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÁREA TÉCNICA:

El contratista de obra continúa con la adecuación de la planta de asfalto y concreto, realizando actividades como adecuación de vías de acceso, nivelación del terreno, cerramiento de la planta, entre otras.

El contratista realizó la remoción y transporte final de material proveniente del derrumbe presentado en el PR 4+500 de la ruta 2003 en el sector del Huila.

Se realizó un comité técnico de obra entre el contratista y la interventoría el día martes 04 de mayo de 2021, para desarrollar temas a cerca del avance de obra y de los compromisos pendientes.

El día viernes 07 de mayo se realizó el comité técnico No. 17 de obra entre el contratista de obra, Interventoría e INVÍAS, donde se desarrollaron temas como los compromisos pactados en el acta anterior, seguimiento al programa de inversiones, actas de costos y actas de obra, seguimiento a los estudios y diseños, gestión ambiental, social, predia y sst, y varios.

El contratista de obra no ha realizado actividades de mantenimiento vial mediante el parche tecnico localizado debido al paro nacional y a los bloqueos viales que estos generan, los cuales han imposibilitado el movimiento de volquetas y del personal operativo.

ÁREA SOCIAL:

El contratista de obra solicitó la reprogramación de la reunión de socialización que se tenía programada para el 08 de mayo de 2021 debido a la situación de orden publico que se está presentando a nivel nacional derivado del paro nacional, lo cual no garantiza las mejores condiciones para llevar a cabo dicha reunión.

ÁREA AMBIENTAL:

El contratista de obra sigue dedicado a la elaboración del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA para el proyecto, con actividades de caracterización de los aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos del área de influencia del proyecto, a la espera de que CORPOAMAZONIA responda a las solicitudes realizadas.

ÁREA SST:

Seguimiento diario de sintomatología Covid-19.

Por cuestiones de orden público debido al Paro Nacional, no fue posible el desplazamiento a los frentes de obra activos por parte de la Interventoría.

Seguimiento y control a casos confirmados en el Contratista previo a su re-ingreso.

Seguimiento y revisión de desinfección de superficies en oficina susceptibles a contaminación.

Inspección de vehículos. Revisión pre-operacionales de la semana.

ÁREA PREDIAL:

No se reportan actividades, está en proceso la vinculación de los profesionales del área.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Poner en total funcionamiento la planta de concreto y asfalto por parte del contratista de obra.

Referenciar los puntos con los que se va a iniciar el plan tapa huecos.

Realizar actividades de mantenimiento mediante el parcheo técnico localizado en la ruta 2003A tramo Pr 1 - Pr 7, así como abrir frente en sector Caquetá


Seguimiento al avance de ejecución para Estudios y Diseños, tanto para pavimento como para sitios críticos

Presentar acta de obra ante el INVÍAS por parte del contratista de obra.


Realizar la reunión de socialización del proyecto ante la comunidad.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ruta No. 2003 Y 2003A



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MINPRAMV-09-15-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 1 DE 2		
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.				
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Paro nacional de camioneros	Paro nacional de camioneros	Bloqueo vial paro nacional	Bloqueo vial para nacional Suaza	Bloqueo vial para nacional Suaza
Remoción de derrumbe PR 4+500 ruta 2003	Remoción de derrumbe PR 4+500 ruta 2003	Remoción de derrumbe PR 4+500 ruta 2003	Remoción de derrumbe PR 4+500 ruta 2003	Remoción de derrumbe PR 4+500 ruta 2003
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
ÁREA TÉCNICA				
EL CONTRATISTA A LA FECHA PRESENTA LOS SIGUIENTES AVANCES DE OBRA: AVANCE PROGRAMADO= 2,15% AVANCE EJECUTADO= 0,74% ATRASO=1,41%				
La interventoría seguirá requiriendo al contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos y las condiciones del contrato: Definir localización de fuentes de materiales y sus respectivos permisos ambientales. Localización de campamento y demás actividades de logística Seguimiento a las actividades de mantenimiento - parcheo localizado ruta 2003 y ruta 2003A. Disponer del equipo mínimo ofrecido para el desarrollo del proyecto y de la maquinaria mínima en la obra. Presentación de todos los documentos solicitados para el buen desarrollo del contrato. Seguimiento al avance de ejecución de los Estudios y Diseños				
ÁREA SOCIAL: Estar al tanto de la situación de orden público debido al paro nacional para dar viabilidad para el reinicio de las actividades constructivas y para la nueva programación de la reunión de socialización del proyecto. Verificar que el contratista mediante le SAU atienda todas las necesidades de la comunidad.				
ÁREA AMBIENTAL: Requerir que el plan de adaptación de la guía ambiental PAGA se entregue en los tiempos definidos y bajo las exigencias que especifica el INVIA. Verificar el proceso que se adelanta por parte del contratista de obra para la definición del ZODME, requerir que este trámite se haga con celeridad. Contar con la fuentes de materiales autorizadas.			FIRMA NOMBRE: Ing. JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ No. MAT: 19202 - 38985 CAU	
ÁREA SST: Seguimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad y de los casos confirmados pendientes de resultado segunda prueba en el contratista. Revisión de PEC y SG-SST del Contratista. Inspección de frentes activos de obra una vez se den inicio de actividades. Revisión de dotación, EPP y sitios de trabajo (señalización, higiene y seguridad).				





VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÁREA TÉCNICA:

El contratista de obra continúa con la adecuación de la planta de asfalto y concreto, realizando actividades como adecuación de vías de acceso, nivelación del terreno, cerramiento de la planta, entre otras.

El contratista realizó la remoción y transporte final de material proveniente del derrumbe presentado en el PR 42+800 de la ruta 2003 en el sector del Caquetá.

Se realizó un comité técnico de obra entre el contratista y la interventoría el día martes 11 de mayo de 2021, para desarrollar temas a cerca del avance de obra y de los compromisos pendientes.

El día viernes 14 de mayo se realizó el comité técnico No. 19 de obra entre el contratista de obra, Interventoría e INVÍAS, donde se desarrollaron temas como los compromisos pactados en el acta anterior, seguimiento al programa de inversiones, actas de costos y actas de obra, seguimiento a los estudios y diseños, gestión ambiental, social, predia y sst, y varios.

El contratista de obra no ha realizado actividades de mantenimiento vial mediante el parche tecnico localizado debido al paro nacional y a los bloqueos viales que estos generan, los cuales han imposibilitado el movimiento de volquetas y del personal operativo.

ÁREA SOCIAL:

El contratista de obra solicitó la reprogramación de la reunión de socialización que se tenía programada para el 08 de mayo de 2021 debido a la situación de orden publico que se está presentando a nivel nacional derivado del paro nacional, lo cual no garantiza las mejores condiciones para llevar a cabo dicha reunión.

ÁREA AMBIENTAL:

El contratista de obra sigue dedicado a la elaboración del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA para el proyecto, con actividades de caracterización de los aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos del área de influencia del proyecto, a la espera de que CORPOAMAZONIA responda a las solicitudes realizadas.

ÁREA SST:

Aplicación semanal de encuestas Covid-19, para identificar personal vulnerable.

Seguimiento y revisión de desinfección de vehículos, equipos y superficies de oficina susceptibles a contaminación.

Higiene. Entrega de EPPs a personal nuevo y material de higiene de manos disponible en oficina.

PMT. Revisión de dispositivos y esquemas de manejo y regulación de tránsito: Esquemas típicos de señalización, cumplimiento de la distancia horizontal de señales, instalación de barricadas o maletines plásticos, uniformes de auxiliares y dotación, esparcimiento entre conos y su cinta de señalización.

Manejo de emergencias asociadas a desastres naturales.

ÁREA PREDIAL:

No se reportan actividades, está en proceso la vinculación de los profesionales del área.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Poner en total funcionamiento la planta de concreto y asfalto por parte del contratista de obra.

Referenciar los puntos con los que se va a iniciar el plan tapa huecos.

Realizar actividades de mantenimiento mediante el parcheo técnico localizado en la ruta 2003A tramo Pr 1 - Pr 7, así como abrir frente en sector Caquetá


Seguimiento al avance de ejecución para Estudios y Diseños, tanto para pavimento como para sitios críticos

Presentar acta de obra ante el INVÍAS por parte del contratista de obra.

Realizar la reunión de socialización del proyecto ante la comunidad.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ruta No. 2003 Y 2003A



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MINPRAMV-09-15-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 1 DE 2		
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.				
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Bloqueo vial paro nacional PR 82+450	Bloqueo vial paro nacional PR 82+450	Bloqueo vial paro nacional PR 26+600	Bloqueo vial paro nacional PR 18+500	Remoción de derrumbe PR 42+800 ruta 2003A
				
Remoción de derrumbe PR 42+800 ruta 2003A	Remoción de derrumbe PR 42+800 ruta 2003A	Remoción de derrumbe PR 42+800 ruta 2003A	Remoción de derrumbe PR 42+800 ruta 2003A	Remoción de derrumbe PR 42+800 ruta 2003A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
ÁREA TÉCNICA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
EL CONTRATISTA A LA FECHA PRESENTA LOS SIGUIENTES AVANCES DE OBRA: AVANCE PROGRAMADO= 3,31% AVANCE EJECUTADO= 0,77% ATRASO=2,54%				
La interventoría seguirá requiriendo al contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos y las condiciones del contrato:				
Definir localización de fuentes de materiales y sus respectivos permisos ambientales.				
Localización de campamento y demás actividades de logística				
Seguimiento a las actividades de mantenimiento - parcheo localizado ruta 2003 y ruta 2003A.			FIRMA NOMBRE: Ing. JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ No. MAT: 19202 - 38985 CAU	
Disponer del equipo mínimo ofrecido para el desarrollo del proyecto y de la maquinaria mínima en la obra.				
Presentación de todos los documentos solicitados para el buen desarrollo del contrato.				
Seguimiento al avance de ejecución de los Estudios y Diseños				
ÁREA SOCIAL:				
Estar al tanto de la situación de orden público debido al paro nacional para dar viabilidad para el reinicio de las actividades constructivas y para la nueva programación de la reunión de socialización del proyecto.				
Verificar que el contratista mediante le SAU atienda todas las necesidades de la comunidad.				
ÁREA AMBIENTAL:				
Requerir que el plan de adaptación de la guía ambiental PAGA se entregue en los tiempos definidos y bajo las exigencias que especifica el INVIAS.				
Verificar el proceso que se adelanta por parte del contratista de obra para la definición del ZODME, requerir que este trámite se haga con celeridad.				
Contar con la fuentes de materiales autorizadas.				
ÁREA SST:				
Seguimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad y de los casos confirmados pendientes de resultado segunda prueba en el contratista.				
Revisión de PEC y SG-SST del Contratista.				
Inspección de frentes activos de obra y puntos de emergencia. Revisión de dotación, EPP y sitios de trabajo (señalización, higiene y seguridad industrial).				

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 3

RESUMEN MENSUAL DE ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3																																										
							VERSION	1																																										
							PÁGINA	1	DE	1																																								
							FECHA	16	6	2021																																								
								(Día)	(Mes)	(Año)																																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: MAYO 2021																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 1816 DE 2020							PLAZO INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES		PLAZO ACUMULADO:	DIECIOCHO (18) MESES																																							
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.							FECHA DE INICIACIÓN:	UNO (01) DE MARZO DE 2021		FECHA DE SUSPENSIÓN:	VEINTE (20) DE MAYO DE 2021																																							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM							FECHA DE REANUDACIÓN:	QUINCE (15) DE JUNIO DE 2021		VALOR ADICIONALES:	N/A																																							
							VALOR INICIAL (Incluido IVA) :	\$ 44.533.706.553,00		AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 265.868.583,00																																							
							VALOR ACUMULADO:	\$ 44.533.706.553,00																																										
							ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ 18.688.811.355,00																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1804							INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ																																										
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO						AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																												
<table><tr><th>ACT/VIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>KM</td><td>4</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>KM</td><td>11</td></tr><tr><td>Puntos críticos</td><td>UND</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						ACT/VIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Rehabilitación	KM	4	Mantenimiento	KM	11	Puntos críticos	UND	2							<table><tr><th>ACT/VIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>KM</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>KM</td><td>0,4</td></tr><tr><td>Puntos críticos</td><td>UND</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACT/VIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Rehabilitación	KM	0	Mantenimiento	KM	0,4	Puntos críticos	UND	0										
ACT/VIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																
Rehabilitación	KM	4																																																
Mantenimiento	KM	11																																																
Puntos críticos	UND	2																																																
ACT/VIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																																
Rehabilitación	KM	0																																																
Mantenimiento	KM	0,4																																																
Puntos críticos	UND	0																																																
AVANCE FINANCIERO																																																		
<table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">Inversión Programada (P)</th><th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th rowspan="2">E/IP</th><th rowspan="2">Costos de Intervent (I)</th><th rowspan="2">C/B</th><th rowspan="2">I/C</th></tr><tr><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th></tr><tr><td>En el mes:</td><td>\$ 879.492.240</td><td>\$ 10.546.316</td><td>\$ 4.684.486</td><td>\$ 15.230.802</td><td>2%</td><td>\$ 95.940.442,00</td><td>1,44</td><td>6,30</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 1.454.489.170</td><td>\$ 307.888.023</td><td>\$ 4.684.486</td><td>\$ 312.572.509</td><td>21%</td><td>\$ 314.115.906,00</td><td>1,02</td><td>1,00</td></tr></table>								Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/IP	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	En el mes:	\$ 879.492.240	\$ 10.546.316	\$ 4.684.486	\$ 15.230.802	2%	\$ 95.940.442,00	1,44	6,30	Acumulado:	\$ 1.454.489.170	\$ 307.888.023	\$ 4.684.486	\$ 312.572.509	21%	\$ 314.115.906,00	1,02	1,00	<table><tr><th colspan="2">VIGENCIAS PRESUPUESTALES</th></tr><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$21.408.706.553</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$23.125.000.000</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$44.533.706.553</td></tr></table>				VIGENCIAS PRESUPUESTALES		Año	Valor	2021	\$21.408.706.553	2022	\$23.125.000.000	Total	\$44.533.706.553
	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/IP	Costos de Intervent (I)			C/B	I/C																																								
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																														
En el mes:	\$ 879.492.240	\$ 10.546.316	\$ 4.684.486	\$ 15.230.802	2%	\$ 95.940.442,00	1,44	6,30																																										
Acumulado:	\$ 1.454.489.170	\$ 307.888.023	\$ 4.684.486	\$ 312.572.509	21%	\$ 314.115.906,00	1,02	1,00																																										
VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																																		
Año	Valor																																																	
2021	\$21.408.706.553																																																	
2022	\$23.125.000.000																																																	
Total	\$44.533.706.553																																																	
<table><tr><th></th><th>E/I</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr><tr><td>Contratista:</td><td>0,21</td><td>2,63</td><td>0,15</td><td>15,37</td><td>\$ 44.219.470.977</td><td>0</td><td>\$ 44.219.470.977,00</td><td>\$ 44.219.470.977,00</td></tr><tr><td>Interventor:</td><td>0,22</td><td>2,63</td><td>0,15</td><td>15,37</td><td>\$ 3.435.807.934</td><td>0</td><td>\$ 3.435.807.934,00</td><td>\$ 3.435.807.934,00</td></tr></table>										E/I	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:	0,21	2,63	0,15	15,37	\$ 44.219.470.977	0	\$ 44.219.470.977,00	\$ 44.219.470.977,00	Interventor:	0,22	2,63	0,15	15,37	\$ 3.435.807.934	0	\$ 3.435.807.934,00	\$ 3.435.807.934,00															
	E/I	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																										
Contratista:	0,21	2,63	0,15	15,37	\$ 44.219.470.977	0	\$ 44.219.470.977,00	\$ 44.219.470.977,00																																										
Interventor:	0,22	2,63	0,15	15,37	\$ 3.435.807.934	0	\$ 3.435.807.934,00	\$ 3.435.807.934,00																																										
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																																																		
<table><tr><th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td>\$ 1.663.067,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table>									*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	GESTIÓN PREDIAL	\$ -	GESTIÓN SOCIAL	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -	OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ 1.663.067,00	VALOR TOTAL	\$ -																												
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																																	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -																																																	
GESTIÓN PREDIAL	\$ -																																																	
GESTIÓN SOCIAL	\$ -																																																	
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -																																																	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ 1.663.067,00																																																	
VALOR TOTAL	\$ -																																																	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																		
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																																		
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>30-dic-20</td><td>01/03/2023</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>30/12/2020</td><td>01/03/2023</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>30/12/2020</td><td>01/09/2025</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>30/06/2022</td><td>30/06/2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td>31/08/2022</td><td>31/08/2027</td></tr></table>			Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	30-dic-20	01/03/2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/12/2020	01/03/2023	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30/12/2020	01/09/2025	Calidad de Estudios y Diseños	30/06/2022	30/06/2027	Estabilidad y Calidad de Obra	31/08/2022	31/08/2027	<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>30/12/2020</td><td>01/09/2022</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>			Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	30/12/2020	01/09/2022	Otros																
Amparo	VIGENCIA																																																	
	Desde	Hasta																																																
Cumplimiento	30-dic-20	01/03/2023																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/12/2020	01/03/2023																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30/12/2020	01/09/2025																																																
Calidad de Estudios y Diseños	30/06/2022	30/06/2027																																																
Estabilidad y Calidad de Obra	31/08/2022	31/08/2027																																																
Seguro	VIGENCIA																																																	
	Desde	Hasta																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/12/2020	01/09/2022																																																
Otros																																																		
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:																																																		
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																		
N/A																																																		
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																																		
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA																																																		
El contrato de obra y de interventoría se suspendieron luego de 20 días de paro nacional que afectó el desarrollo del proyecto debido a que la vía a entervir se vio constantemente bloqueada.																																																		
 Firma Nombre: Jose Fernando Viteri Muñoz Director de Interventoría Matrícula No. 25202 - 32230 CND Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																		

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 4
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
MINFRA-MN-IN-15-FR-4



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA

16	6	2021
(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2021 CONTRATO No. 1816 DE 2020 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM SECTOR: PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003
Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vibrocompactador VC D90 HAMM	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
Retroexcavadora llantas CAT 416D	I	I	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	I	A												
Vibro Bomag D40	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
Fresadora W 1000f	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
Finisher cedarapids CR451	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
Compactador neumático Hyster C530A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
Compactador Mixto Dinapac CA152-D	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
Camioneta Wolvagen Placa GLZ374	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A												
Volqueta doble troque	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	A	A	A	I	A												
Tanque irrigador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Fecha suspensión contrato: 20/05/2021.

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: ING. JORGE ELIECER SANTOS RIOS
Director de obra
Matrícula No.: 25202229660 CND

Firma
Nombre: ING. JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19022 - 38985 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 5
EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MINFRA-MN-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

		FECHA	16	6	2021
			(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL:	MAYO DE 2021	CONTRATO No.	1804 DE 2020	CARRETERA Y/O PROYECTO:	RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS			SECTOR:	PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR 83+420 RUTA 2003A

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	MAYO DE 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 -Camioneta	NISSAN FRONTIER NP 300, Placa ZZR 147 de 2500cc doble cabina, Mod 2015.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
1-Camioneta	NISSAN D22/NP300, placa ZZR147 de 2500cc	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
1 - Computador	Computador de mesa HP Core I - 5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
1 - Computador	Computador de mesa LENOVO Core I - 5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
1 - Computador	Computador de mesa DELL Core I - 5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
1 - Portatil	Portatil HP AMD A10-4655M APU	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
2 - Portatil	Portatil HP Core I-5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
1 - Nivel	Nivel automatico marca ASTOR Ref. AK-32 N° 0505084	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
1-Estación total	Estación total marca STONEX referencia R1 PLUS numero serial DL10239	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
1-Impresora	Hp	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: _____

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**


Firma:
ING. JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19022 - 38985 CAU**


Firma:
ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : **25202-72334 CND**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 6
PERSONAL CONTRATO DE OBRA
MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	16 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)
--	-------	----------------------------	---------------------------	------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAQUETÁ</u>
--	---------------------------------------

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA																														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MES DEL INFORME: <u>MAYO 2021</u>	CONTRATO DE OBRA No. <u>1816 / 2020</u>	CARRETERA Y/O PROYECTO: <u>RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA</u>
-----------------------------------	---	---

CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM</u>	SECTOR: <u>PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A</u>
---	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>1804/2020</u>	INTERVENTOR: <u>CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS</u>
--	--

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR	INGENIERIA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
CARDOZO IBARRA CAMILO ANDRÉS	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
CERÓN PEÑA JHAN CARLO	AYUDANTE DE OBRA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
CHITIVA SANCHEZ CESAR IVAN	TECNICO PREDIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
CORDOBA CARDOZO IDELFONSO	INSPECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
CORZO FERNANDO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
MARTINEZ MILDRETH	AUXILIAR SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
MAZABEL DEIMAR	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
MENDOZA CARDENAS AURA LUCERO	INSPECTORA SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
NANCLARES RESTREPO ALBA LUZ	LIDER DE INTEGRACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
NARVAEZ JORGE	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
PONGUTA CALCETERO JOSE IVAN	OPERADOR FRESADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
PULIDO GIL SANDRA LILIANA	INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
QUINTERO AVELLA JUANA MARIA	PROFESIONAL SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
RODRIGUEZ ARIZA NICOLAS	ADMINISTRADOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
SÁNCHEZ PEÑA AMILCAR	LABORATORISTA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
SANTOS RÍOS JORGE	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
TOLE BARRAGÁN OSIRIS HUMBERTO	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
TRUJILLO ANGEL BAIRON NORBY	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
VASQUEZ SANTIAGO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
VILLANUEVA PEÑAS CARLOS ALBERTO	ING RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:	<u>Fecha suspensión contrato: 20/05/2021.</u>
------------------------------------	---

NOTA:
 Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
 Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.



Firma
 Nombre: **ING. JORGE ELIECER SANTOS RÍOS**
 Director de obra
 Matrícula No.: **25202229660 CND**



Firma
 Nombre: **ING. JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ**
 Director de la Interventoría
 Matrícula No.: **19022-38985 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

FECHA

16 (Día)

6 (Mes)

2021 (Año)

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA																																
MES DEL INFORME:		MAYO DE 2021										CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		1804 DE 2020																		
INTERVENTOR:		CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS										CARRETERA Y/O PROYECTO:		RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA																		
												SECTOR:		PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR 83+420 RUTA 2003A																		
NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
José Fernando Viteri	Director de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Wilson Rincón Duarte	Ing. Residente de interventoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Ivan Darío Cogollo Rivas	Ing. Residente de interventoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Sergio Alexander Joven Montealegre	Ing. Auxiliar de interventoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Loren Camila Bedoya Mejía	Secretaría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Laura Daniela Ochoa	Inspector SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Wilson Andres Bastidas Mejía	Inspector interventoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Jhon Alexander Cordoba	Conductor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Carmenza Triana Quezada	Campamentera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Michel Rubio Martínez	Topógrafo inspector	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Martín Artunduaga Soto	Cadenero	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Diego Alberto Guerrero Castañeda	Conductor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Nestor Fabian Narvaez Uribe	Profesional Ambiental											X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Angela María Velez	Especialista Ambiental														X				X	X	X	X							X			
Jorge Alejandro Moreno	Especialista en geotecnia										X			X	X				X	X								X				
Lenin Ernesto Dorado Villareal	Lider de integración										X				X	X			X													
Silvia Yadira Castro	Especialista de pavimentos										X				X	X			X	X						X						
Fabian Oswaldo Gonzalez	Especialista de transito											X							X	X												
Angela Patricia Lopez Marin	Especialista de sostenibilidad										X	X							X													
Ivan Darío Gil Botero	Auditor de calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																
(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)																																
Firma: JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ Cargo: Director de Interventoría Matrícula No.: 19022 - 38985 CAU Firma: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.: 25202-72334 CND																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-8


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8							
					VERSIÓN	1							
					PÁGINA	1	DE	1					
					FECHA	18 (Día)	6 (Mes)	21 (Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUB. DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA								
CONTRATO DE OBRA No: 1816/2020					CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM								
MES INFORME MENSUAL: MAYO DEL 2021					CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA								
					SECTOR: PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A								
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor							
2021	181221	2401-600-80. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, HUILA, CAQUETA	54	NACIÓN		5.158.098.134,00							
2021	181221	2401-600-80. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, HUILA, CAQUETA	54	NACIÓN		4.763.825.294,00							
2021	181221	2401-600-80. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, HUILA, CAQUETA	54	NACIÓN		11.486.783.125,00							
2022		2401-600-80. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, HUILA, CAQUETA	54	NACIÓN		23.125.000.000,00							
TOTAL						44.533.706.553,00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 44.533.706.553,00													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA													
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.181221 De (23/02/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVÍAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
								21.408.706.553,00		44.533.706.553,00		SI NO	Valor inicial
							\$ 18.688.811.355	2.719.895.198,00		44.533.706.553,00			Anticipo 47%
1	ACTA DE OBRA	mar-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.688.811.355	\$ 2.719.895.198,00	\$ -	\$ 44.533.706.553,00	-		
2	ACTA DE OBRA	abr-21	\$ 295.126.267,00	\$ 2.156.692,00	\$ 297.282.959,00	\$ 256.759.852,00	\$ 18.432.051.503	\$ 2.679.372.091,00	\$ 297.282.959	\$ 44.236.423.594,00	-		
	BIOSEGURIDAD	abr-21	\$ 1.093.514	\$ 207.768	\$ 1.301.282		\$ 18.432.051.503	\$ 2.678.070.809,00	\$ 298.584.241	\$ 44.235.122.312,00			
	ACTA AJUSTES	abr-21	\$ 605.221	\$ 4.423	\$ 609.644		\$ 18.432.051.503	\$ 2.677.461.165,00	\$ 299.193.885	\$ 44.234.512.668,00			
3	ACTA DE OBRA	may-21	\$ 10.469.806	\$ 76.510	\$ 10.546.316	\$ 9.108.731	\$ 18.422.942.772	\$ 2.676.023.580,00	\$ 309.740.201	\$ 44.223.966.352,00			
TOTALES			\$ 307.294.808,00	\$ 2.445.393,00	\$ 309.740.201,00	\$ 265.868.583,00	\$ 18.422.942.772,00	\$ 2.676.023.580,00	\$ 309.740.201,00	\$ 44.223.966.352,00			
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.													
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO													
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
OBRA			\$ 306.201.294,00		\$ 2.237.625,00		\$ 308.438.919,00						
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$ -		\$ -		\$ -						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -		\$ -		\$ -						
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -		\$ -		\$ -						
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			\$ -		\$ -		\$ -						
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			\$ -		\$ -		\$ -						
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			\$ -		\$ -		\$ -						
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			\$ 1.093.514,00		\$ 207.768,00		\$ 1.301.282,00						
VALOR TOTAL			\$ 309.740.201,00		\$ 309.740.201,00		\$ 309.740.201,00						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.													
NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.													
Firma: Nombre: JORGE ELIECER SANTOS RIOS Director de obra Matrícula No.: 2520229660 CND Firma: Nombre: JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ Director de la Interventoría Matrícula No.: 16022-38985 CAU													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.													

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9			
							VERSIÓN	1			
							PÁGINA	1	DE	1	
UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			FECHA 16 6 2021 (Día) (Mes) (Año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS											
MES INFORME MENSUAL: MAYO 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA						SECTOR: PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR 83+420 RUTA 2003A					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA											
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto					Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	
2021	179221	C-2401-0600-80-0-2401020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ.					54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 325.620.616	
2021	179221	C-2401-0600-80-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ.					54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 543.317.971	
2021	179221	C-2401-0600-80-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRITICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ.					54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.005.985.253	
2022	68720	2401 - 0600 - 0080 DENOMINADO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA. HUILA. CAQUETA.					54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.875.000.000	
TOTAL									\$ 3.749.923.840		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.749.923.840											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA											
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 179221 De 02-22-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 1.874.923.840		\$ 3.749.923.840		Valor inicial
						\$ 1.163.769.140,00	\$ 711.154.700		\$ 3.749.923.840		Balance afectación anticipo
1	MARZO 2021	\$ 58.041.420	\$ 11.027.870	\$ 69.069.290	\$ 40.628.994	\$ 1.123.140.146,00	\$ 682.714.404	\$ 69.069.290	\$ 3.680.854.550		Balance afectación Acta costos No. 01
2	ABRIL 2021	\$ 125.299.306	\$ 23.806.868	\$ 149.106.174	\$ 87.709.514	\$ 1.035.430.632,00	\$ 621.317.744	\$ 218.175.464	\$ 3.531.748.376		Balance afectación Acta costos No. 02
3	MAYO 2021	\$ 80.622.220	\$ 15.318.222	\$ 95.940.442	\$ 56.435.554	\$ 978.995.078	\$ 581.812.856	\$ 314.115.906	\$ 3.435.807.934		Balance afectación Acta costos No. 03
TOTALES		\$ 263.962.946	\$ 50.152.960	\$ 314.115.906	\$ 184.774.062	\$ 978.995.078	\$ 581.812.856	\$ 314.115.906	\$ 3.435.807.934		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas. NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones											
 Firma BELIN JERONIMO MARQUEZ CORONADO Director de Interventoría Matrícula No.: 22202124452 COR Firma: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.:25202-72334 CND											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.											

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 10
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
MINFRA-MN-IN-15-FR-10



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
VERSIÓN			
FECHA	1	DE	1

FECHA	16	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 1816 DE 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA

SECTOR: PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR 83+420 RUTA 2003A

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total	
Seco	18	15	20	21	17	18	15	5	3	10	7	10	15	18	8	17	7	19	21													264	
Lluvias moderadas	6	4	4	3	3	6	7	10	15	8	12	7	4	6	12	4	12	3	3													129	
Lluvias intensas	0	5	0	0	4	0	2	9	6	6	5	7	5	0	4	3	5	2	0													63	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: La estación pluviométrica del IDEAM mas cercana al proyecto no está presentando registros.

Firma
Jorge Santos Ríos
Residente de Obra
Matrícula No.: 2520257699 CND

Firma
Wilson Rincon Duarte
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202229660 CND

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 11
RESUMEN Y ENSAYO DE LABORATORIOS
MINFRA-MN-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO				CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA		16 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 1816 DE 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2021
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA

SECTOR: PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003
Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo		Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: Para las actividades ejecutadas desde el 01/05/2021 al 19/05/2021, no se realizaron ensayos de laboratorio. **Fecha suspensión contrato: 20/05/2021.**

NOTA:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.



Firma
Nombre: **ING. JORGE ELIECER SANTOS RIOS**
Director de obra
Matrícula No.: **25202229660 CND**



Firma
Nombre: **ING. JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**
Director de Interventoría
Matrícula No. : **19022 - 38985 CAU**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	16	6	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No:	1816 DE 2020	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	MAYO DEL 2021	CARRETERA Y/O PROYECTO:	ruta 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA
SECTOR: PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A			

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																															EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR	INGENIERA AMBIENTAL	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.020.715.089	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
CARDOZO BARRA CAMILO ANDRÉS	TOPOGRAFO	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.106.892.051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
CERÓN PEÑA JHAN CARLO	AYUDANTE DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	27	1.080.364.919				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	27	9420883186	27	9420883186	27	ICM INGENIEROS SAS		
CHITIVA SANCHEZ CESAR IVAN	TECNICO PREDIAL	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.016.003.608	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
CORDOBA CARDOZO IDELFONSO	INSPECTOR DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	80.262.557	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
CORZO FERNANDO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	74.242.640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
MARTINEZ MILDRETH	AUXILIAR SOCIAL	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.117.549.232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
MAZABEL DEIMAR	AYUDANTE DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.084.899.697	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
MENDOZA CARDENAS AURA LUCERO	INSPECTORA SST	01/05/2021 - 30/05/2021	30	52.899.239	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
NANCLARES RESTREPO ALBA LUZ	LIDER DE INTEGRACIÓN	01/05/2021 - 30/05/2021	30	32.322.041	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
NARVAEZ JORGE	AYUDANTE DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.080.366.521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
PONGUITA CALCETERO JOSE IVAN	OPERADOR PRESADORA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.023.927.705	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
PULIDO GIL SANDRA LILIANA	INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.020.816.517	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
QUINTERO AVELLA JUANA MARIA	PROFESIONAL SOCIAL	01/05/2021 - 30/05/2021	30	40.043.406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
RODRIGUEZ ARIZA NICOLAS	ADMINISTRADOR DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.130.576.113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
SANCHEZ PEÑA AMLCAR	LABORATORISTA	01/05/2021 - 30/05/2021	27	4.948.724				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	27	9420883186	27	9420883186	27	ICM INGENIEROS SAS		
SANTOS RÍOS JORGE	DIRECTOR DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	79.274.179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
TOLE BARRAGÁN OSIRIS HUMBERTO	AYUDANTE DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.080.931.850	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
TRUJILLO ANGEL BAIRON NORRBY	AYUDANTE DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	30	1.080.362.231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
VASQUEZ SANTIAGO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	01/05/2021 - 30/05/2021	30	19.487.789	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9420883186	30	9420883186	30	9420883186	30	ICM INGENIEROS SAS		
VILLANUEVA PEÑAS CARLOS ALBERTO	ING RESIDENTE DE OBRA	01/05/2021 - 30/05/2021	11	9.273.266	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						9420883186	11	9420883186	11	9420883186	11	ICM INGENIEROS SAS			

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.


Firma
Nombre: **JORGE ELIECER SANTOS RÍOS**
Director de Obra
Matrícula No.: 2520257699 – CND


Firma
Nombre: **JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 19022-38985 CAU

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800231021	8	I C M INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	I C M INGENIEROS S A	CRA 11 A N 94 A 31 OF 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6361925	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1017932683	9420883186	E	2021/06/04	2021/06/09	BANCO DE BOGOTA	5	\$118,508,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																						
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																														
SUCURSAL: I C M INGENIEROS S A (91 Afiliados)																																			\$272,732,212	\$45,539,700			\$284,787,212	\$17,356,400			\$284,787,212	\$11,393,300			\$284,787,212	\$14,152,200	\$69,500,000	\$3,475,000			\$91,916,600																	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																																			\$0	\$0			\$0	\$55,600			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$55,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																			\$0	\$0			\$0	\$55,600			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$55,600
1	CC	1019095303	CABRERA DANIEL																	0		\$0	\$0	EPS005	30	\$0	\$55,600	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$55,600																													
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (21 Afiliados)																																			\$87,636,442	\$14,725,700			\$87,636,442	\$5,588,100			\$87,636,442	\$3,505,600			\$87,636,442	\$458,600	\$24,500,000	\$1,225,000			\$25,503,000																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																																			\$87,636,442	\$14,725,700			\$87,636,442	\$5,588,100			\$87,636,442	\$3,505,600			\$87,636,442	\$458,600	\$24,500,000	\$1,225,000			\$25,503,000																	
2	CC	79494806	DIAZ JAIME																	25-14	30	\$4,876,666	\$829,100	EPS008	30	\$4,876,666	\$195,100	CCF22	30	\$4,876,666	\$195,100	14-25	30	\$4,876,666	\$25,500	30		\$0	\$0	Si	\$1,244,800																													
3	CC	51876237	HERNANDEZ MARTA																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	30		\$0	\$0	Si	\$245,300																													
4	CC	32721126	HERNANDEZ YADIRA																	25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS010	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$31,400	30		\$0	\$0	Si	\$1,531,400																													
5	CC	14884753	HOLGUIN CARLOS	X																25-14	6	\$620,000	\$99,200	EPS044	6	\$620,000	\$24,800	CCF22	6	\$620,000	\$24,800	14-25	6	\$620,000	\$3,300	6		\$0	\$0	Si	\$152,100																													
6	CC	71776627	JARAMILLO LUCAS																	25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS016	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$31,400	30		\$0	\$0	Si	\$1,531,400																													
7	CC	51892732	MARTINEZ LORENA	X																25-14	4	\$800,000	\$128,000	EPS005	4	\$800,000	\$32,000	CCF22	4	\$800,000	\$32,000	14-25	4	\$800,000	\$4,200	4		\$0	\$0	Si	\$196,200																													
8	CC	79567800	MENDEZ FREDY																	231001	30	\$3,300,000	\$528,000	EPS005	30	\$3,300,000	\$132,000	CCF22	30	\$3,300,000	\$132,000	14-25	30	\$3,300,000	\$17,300	30		\$0	\$0	Si	\$809,300																													
9	CC	19272405	MORALES-RUSSI MIGUEL																	230901	30	\$10,500,000	\$1,785,000	EPS005	30	\$10,500,000	\$1,312,500	CCF22	30	\$10,500,000	\$420,000	14-25	30	\$10,500,000	\$54,900	30	\$10,500,000	\$525,000	No	\$4,097,400																														
10	CC	37626694	PEÑA YOVANA																	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$7,900	30		\$0	\$0	Si	\$367,900																													
11	CC	1047419571	PUPO KARIN																	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$31,400	30		\$0	\$0	Si	\$1,531,400																													
12	CC	92532302	RAMIREZ RENATO	X																230301	30	\$14,000,000	\$2,380,000	EPS005	30	\$14,000,000	\$1,750,000	CCF22	30	\$14,000,000	\$560,000	14-25	30	\$14,000,000	\$73,100	30	\$14,000,000	\$700,000	No	\$5,463,100																														
13	CC	1018455463	RIÑO CAMILO																	25-14	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS037	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	14-25	30	\$5,000,000	\$26,100	30		\$0	\$0	Si	\$1,276,100																													
14	CC	1070013303	RODRIGUEZ JEIVER																	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS017	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	\$18,300	30		\$0	\$0	Si	\$858,300																													
15	CC	79124256	ROJAS HECTOR																	25-14	30	\$2,250,000	\$360,000	EPS005	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF22	30	\$2,250,000	\$90,000	14-25	30	\$2,250,000	\$11,800	30		\$0	\$0	Si	\$551,800																													
16	CC	4829815	RUIZ LUIS	X																230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS002	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$31,400	30		\$0	\$0	Si	\$1,531,400																													
17	CC	52781658	SOTO DOLIS																	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EPSC34	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF22	30	\$1,100,000	\$44,000	14-25	30	\$1,100,000	\$5,800	30		\$0	\$0	Si	\$269,800																													
18	CC	53012818	TELLEZ JULY																	25-14	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$20,900	30		\$0	\$0	Si	\$1,020,900																													
19	CC	72214052	TOVAR ARMANDO																	230201	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$20,900	30		\$0	\$0	Si	\$1,020,900																													
20	CC	1098688509	VARON ROCIO																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-25	30	\$908,526	\$4,800	30		\$0	\$0	Si	\$223,000																													
21	CC	1033783074	VILLARRAGA YURY									X								231001	30	\$2,281,250	\$365,000	EPS005	30	\$2,281,250	\$91,300	CCF22	30	\$2,281,250	\$91,300	14-25	30	\$2,281,250	\$12,000	30		\$0	\$0	Si	\$559,600																													
22	CC	79715044	ZAMBRANO EDWIN																	25-14	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS008	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$20,900	30		\$0	\$0	Si	\$1,020,900																													
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (69 Afiliados)																																			\$185,095,770	\$30,814,000			\$197,150,770	\$11,712,700			\$197,150,770	\$7,887,700			\$197,150,770	\$13,693,600	\$45,000,000	\$2,250,000			\$66,358,000																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (69 Afiliados)																																			\$185,095,770	\$30,814,000			\$197,150,770	\$11,712,700			\$197,150,770	\$7,887,700			\$197,150,770	\$13,693,600	\$45,000,000	\$2,250,000			\$66,358,000																	
23	CC	91040694	ARDILA JOAQUIN																	25-14	30	\$13,000,000	\$2,210,000	EPS010	30	\$13,000,000	\$1,625,000	CCF22	30	\$13,000,000	\$520,000	14-25	30	\$13,000,000	\$904,800	30	\$13,000,000	\$650,000	No	\$5,909,800																														
24	CC	1020715089	AREVALO MARIA																	230201	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$278,400	30		\$0	\$0	Si	\$1,278,400																													
25	CC	5842519	ARIZA HERLES																	25-14	30	\$21,000,000	\$3,780,000	MIN002	30	\$21,000,000	\$2,625,000	CCF22	30	\$21,000,000	\$840,000	14-25	30	\$21,000,000	\$1,461,600	30	\$21,000,000	\$1,050,000	No	\$9,756,600																														
26	CC	80270202	ATUESTA JORGE																	25-14	30	\$1,055,000	\$168,800	EPS017	30	\$1,055,000	\$42,200	CCF22	30	\$1,055,000	\$42,200	14-25	30	\$1,055,000	\$73,500	30		\$0	\$0	Si	\$326,700																													
27	CC	12958841	CABRERA JEREMIAS																	0		\$0	\$0	EPS005	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF22	30	\$8,000,000	\$320,000	14-25	30	\$8,000,000	\$556,800	30		\$0	\$0	Si	\$1,196,800																													
28	CC	1106892051	CARDOZO CAMILO									X								230201	30	\$1,927,500	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,500	\$77,100	CCF22	30	\$1,927,500	\$77,100	14-25	30	\$1,927,500	\$134,200	30		\$0	\$0	Si	\$596,800																													
29	CC	80261757	CARREÑO MARCO									X								25-14	30	\$1,586,250	\$253,800	EPS017	30	\$1,586,250	\$63,500	CCF22	30	\$1,586,250	\$63,500	14-25	30	\$1,586,250	\$110,500	30		\$0	\$0	Si	\$491,300																													
30	CC	7942101	CASTRO PEDRO																	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF22	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	\$93,700	30		\$0	\$0	Si	\$416,500																													
31	CC	1080364919	CERON JHAN	X									X							230301	27	\$968,148	\$155,000	CCFC24	27	\$968,148	\$38,800	CCF22	27	\$968,148	\$38,800	14-25	27	\$968,148	\$67,400	27		\$0	\$0	Si	\$300,000																													
32	CC	1016003608	CHITIVA CESAR																	25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS008	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	\$243,600	30		\$0	\$0	Si	\$1,083,600																													
33	CC	80262557	CORDOBA IDELFONSO									X								231001	30	\$2,819,896	\$451,200	EPS002	30	\$2,819,896	\$112,800	CCF22	30	\$2,819,896	\$112,800	14-25	30	\$2,819,896	\$196,300	30		\$0	\$0	Si	\$873,100																													
34	CC																																																																					

[illegible]

90	CC	19487789	VASQUEZ SANTIAGO		X											25-14	30	\$1,260,000	\$201,600	EPO307	30	\$1,260,000	\$50,400	CCF22	30	\$1,260,000	\$50,400	14-25	30	\$1,260,000	\$87,700	30	\$0	\$0	SI	\$390,100
91	CC	9273266	VILLANUEVA CARLOS	X												25-14	11	\$1,650,000	\$264,000	CCFC2 ₄	11	\$1,650,000	\$66,000	CCF22	11	\$1,650,000	\$66,000	14-25	11	\$1,650,000	\$114,900	11	\$0	\$0	SI	\$510,900
92	CC	11342418	ZAMORA LUIS		X											25-14	30	\$1,099,219	\$175,900	EPO307	30	\$1,099,219	\$44,000	CCF22	30	\$1,099,219	\$44,000	14-25	30	\$1,099,219	\$76,600	30	\$0	\$0	SI	\$340,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: ICM MEDELLIN (61 Afiliados)																							\$85,327,935	\$13,693,900			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$6,000,400			\$0	\$0			\$26,591,500
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (61 Afiliados)																							\$85,327,935	\$13,693,900			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$6,000,400			\$0	\$0			\$26,591,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (61 Afiliados)																							\$85,327,935	\$13,693,900			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$3,448,600			\$86,167,935	\$6,000,400			\$0	\$0			\$26,591,500
93	CC	4829831	AGUDELO JAVIER	X							X										230201	30	\$1,187,500	\$190,000	EPS037	30	\$1,187,500	\$47,500	CCF04	30	\$1,187,500	\$47,500	14-25	30	\$1,187,500	\$82,700	30	\$0	\$0	Si	\$367,700						
94	CC	71002878	AGUIRRE MANUEL								X										25-14	30	\$1,481,667	\$237,100	EPS002	30	\$1,481,667	\$59,300	CCF04	30	\$1,481,667	\$59,300	14-25	30	\$1,481,667	\$103,200	30	\$0	\$0	Si	\$458,900						
95	CC	13642209	ARDILA HERIBERTO								X										230201	30	\$2,117,708	\$338,900	EPS010	30	\$2,117,708	\$84,800	CCF04	30	\$2,117,708	\$84,800	14-25	30	\$2,117,708	\$147,400	30	\$0	\$0	Si	\$655,900						
96	CC	10894043	ARGUMEDO GUSTAVO																		25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS010	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF04	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800						
97	CC	98452106	AYALA PABLO								X										231001	30	\$999,379	\$160,000	EPS037	30	\$999,379	\$40,000	CCF04	30	\$999,379	\$40,000	14-25	30	\$999,379	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600						
98	CC	70420789	AYALA ROBINSON								X										25-14	30	\$936,917	\$150,000	EPS037	30	\$936,917	\$37,500	CCF04	30	\$936,917	\$37,500	14-25	30	\$936,917	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$290,300						
99	CC	1077997255	BARRIOS YILMAR	X																	230301	3	\$140,000	\$22,400	EPS037	3	\$140,000	\$5,600	CCF04	3	\$140,000	\$5,600	14-25	3	\$140,000	\$9,800	3	\$0	\$0	Si	\$43,400						
100	CC	4829862	BEDOYA CARLOS								X										230201	30	\$1,845,000	\$295,200	ESSC24	30	\$1,845,000	\$73,800	CCF04	30	\$1,845,000	\$73,800	14-25	30	\$1,845,000	\$128,500	30	\$0	\$0	Si	\$571,300						
101	CC	43492345	BERRIO YENIT								X										230201	30	\$1,700,000	\$272,000	ESSC24	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF04	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$118,400	30	\$0	\$0	Si	\$526,400						
102	CC	3583964	BOTERO JOSE DARIO	X																	25-14	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS010	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF04	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$97,500	30	\$0	\$0	Si	\$433,500						
103	CC	16473889	CAICEDO JORGE	X							X										0		\$0	\$0	EPS037	21	\$840,000	\$33,600	CCF04	21	\$840,000	\$33,600	14-25	21	\$840,000	\$58,500	21	\$0	\$0	Si	\$125,700						
104	CC	1078636621	CARDENAS BLADIMIR	X																	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF04	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$97,500	30	\$0	\$0	Si	\$433,500						
105	CC	1078637296	CARO BANDER								X										230301	30	\$1,135,658	\$181,800	EPS010	30	\$1,135,658	\$45,500	CCF04	30	\$1,135,658	\$45,500	14-25	30	\$1,135,658	\$79,100	30	\$0	\$0	Si	\$351,900						
106	CC	71214843	CUADROS CARLOS								X										25-14	30	\$1,260,313	\$201,700	EPS037	30	\$1,260,313	\$50,500	CCF04	30	\$1,260,313	\$50,500	14-25	30	\$1,260,313	\$87,800	30	\$0	\$0	Si	\$390,500						
107	CC	82382900	FIGUEROA ERKLIN																		25-14	30	\$1,570,312	\$251,300	EPS037	30	\$1,570,312	\$62,900	CCF04	30	\$1,570,312	\$62,900	14-25	30	\$1,570,312	\$109,300	30	\$0	\$0	Si	\$486,400						
108	CC	80409214	FLOREZ JOSE								X										230301	30	\$1,200,937	\$192,200	EPS037	30	\$1,200,937	\$48,100	CCF04	30	\$1,200,937	\$48,100	14-25	30	\$1,200,937	\$83,600	30	\$0	\$0	Si	\$372,000						
109	CC	1038820075	GAMARRA JOSE								X										230301	30	\$1,212,500	\$194,000	EPS037	30	\$1,212,500	\$48,500	CCF04	30	\$1,212,500	\$48,500	14-25	30	\$1,212,500	\$84,400	30	\$0	\$0	Si	\$375,400						
110	CC	78762246	GARCIA JUAN																		230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF04	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000						
111	CC	1004965651	GIRALDO CESAR																		230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF04	30	\$1,200,000	\$48,000	14-25	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0	Si	\$371,600						
112	CC	1002229692	GIRALDO DEIRON																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-25	30	\$908,526	\$63,300	30	\$0	\$0	Si	\$281,500						
113	CC	1073232182	GOMEZ SERGIO																		230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS017	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF04	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$118,400	30	\$0	\$0	Si	\$526,400						
114	CC	71353030	GONZALEZ GOMER								X										230301	30	\$1,470,938	\$235,400	EPS037	30	\$1,470,938	\$58,900	CCF04	30	\$1,470,938	\$58,900	14-25	30	\$1,470,938	\$102,400	30	\$0	\$0	Si	\$455,600						
115	CC	1033651737	GONZALEZ MARIO								X										230201	30	\$1,145,834	\$183,400	EPS037	30	\$1,145,834	\$45,900	CCF04	30	\$1,145,834	\$45,900	14-25	30	\$1,145,834	\$79,800	30	\$0	\$0	Si	\$355,000						
116	CC	1033648896	GUERRA JOHN																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-25	30	\$908,526	\$63,300	30	\$0	\$0	Si	\$281,500						
117	CC	3570651	GUTIERREZ HUGO								X										230301	30	\$1,055,469	\$168,900	EPS037	30	\$1,055,469	\$42,300	CCF04	30	\$1,055,469	\$42,300	14-25	30	\$1,055,469	\$73,500	30	\$0	\$0	Si	\$327,000						
118	CC	8641263	GUTIERREZ NELSON	X																	230301	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS037	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF04	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,278,400						
119	CC	1022945499	HERRERA JONATHAN								X										25-14	30	\$1,431,563	\$229,100	EPS010	30	\$1,431,563	\$57,300	CCF04	30	\$1,431,563	\$57,300	14-25	30	\$1,431,563	\$99,700	30	\$0	\$0	Si	\$443,400						
120	CC	1040369137	JARAMILLO JOHN								X										230301	30	\$2,092,500	\$334,800	EPS040	30	\$2,092,500	\$83,700	CCF04	30	\$2,092,500	\$83,700	14-25	30	\$2,092,500	\$145,700	30	\$0	\$0	Si	\$647,900						
121	CC	1077444323	LONDOÑO MARINO	X																	25-14	7	\$396,667	\$63,500	EPS037	7	\$396,667	\$15,900	CCF04	7	\$396,667	\$15,900	14-25	7	\$396,667	\$27,700	7	\$0	\$0	Si	\$123,000						
122	CC	1133654014	MACHADO BLADIMIR	X							X										230201	30	\$1,204,219	\$192,700	EPS037	30	\$1,204,219	\$48,200	CCF04	30	\$1,204,219	\$48,200	14-25	30	\$1,204,219	\$83,900	30	\$0	\$0	Si	\$373,000						
123	CC	19444407	MARTINEZ CARLOS								X										25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS017	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF04	30	\$3,500,000	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,083,600						
124	CC	83091007	MAYORGA JOHN																		231001	30	\$1,050,000	\$168,000	EPS037	30	\$1,050,000	\$42,000	CCF04	30	\$1,050,000	\$42,000	14-25	30	\$1,050,000	\$73,100	30	\$0	\$0	Si	\$325,100						
125	CC	5968261	MENDEZ JOSE								X										25-14	30	\$2,165,625	\$346,500	EPS044	30	\$2,165,625	\$86,700	CCF04	30	\$2,165,625	\$86,700	14-25	30	\$2,165,625	\$150,800	30	\$0	\$0	Si	\$670,700						
126	CC	8527406	MERCADO EFRAIN																		230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF04	30	\$2,400,000	\$96,000	14-25	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0	Si	\$743,100						
127	CC	1078637635	MONCADA CARLOS																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-25	30	\$908,526	\$63,300	30	\$0	\$0	Si	\$281,500						
128	CC	12020485	MONCADA MANUEL								X										25-14	30	\$1,857,814	\$297,300	EPS016	30	\$1,857,814	\$74,400	CCF04	30	\$1,857,814	\$74,400	14-25	30	\$1,857,814	\$129,400	30	\$0	\$0	Si</							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800231021	8	I C M INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	I C M INGENIEROS S A	CRA 11 A N 94 A 31 OF 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6361925	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-05	2021-06	1017932683	9420883186	E	2021/06/04	2021/06/09	BANCO DE BOGOTA	\$118,508,100
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				147	\$59,233,600	\$0	\$0	\$59,233,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,697,900	\$0	\$0	\$2,697,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	57	\$25,519,300	\$0	\$0	\$25,519,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	\$20,591,200	\$0	\$0	\$20,591,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$8,640,200	\$0	\$0	\$8,640,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,785,000	\$0	\$0	\$1,785,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				151	\$20,152,600	\$0	\$0	\$20,152,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	151	\$20,152,600	\$0	\$0	\$20,152,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				151	\$14,841,900	\$0	\$0	\$14,841,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	90	\$11,393,300	\$0	\$0	\$11,393,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	61	\$3,448,600	\$0	\$0	\$3,448,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				152	\$20,805,000	\$0	\$0	\$20,805,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$76,100	\$0	\$0	\$76,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	\$98,300	\$0	\$0	\$98,300
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	5	\$238,600	\$0	\$0	\$238,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$947,900	\$0	\$0	\$947,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	\$635,900	\$0	\$0	\$635,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$250,500	\$0	\$0	\$250,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$4,008,400	\$0	\$0	\$4,008,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$1,794,000	\$0	\$0	\$1,794,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	\$2,805,000	\$0	\$0	\$2,805,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$230,600	\$0	\$0	\$230,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	44	\$2,503,600	\$0	\$0	\$2,503,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$136,400	\$0	\$0	\$136,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$712,200	\$0	\$0	\$712,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$5,676,900	\$0	\$0	\$5,676,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$166,600	\$0	\$0	\$166,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,085,000	\$0	\$0	\$2,085,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,085,000	\$0	\$0	\$2,085,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,390,000	\$0	\$0	\$1,390,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,390,000	\$0	\$0	\$1,390,000
TOTAL				151	\$118,508,100	\$0	\$0	\$118,508,100

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	16	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1804 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA

SECTOR: PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR 83+420 RUTA 2003A

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	José Fernando Viteri	12.978.226	Director de Interventoría	\$ 4.851.000,00	\$ 8.165.700,00	\$ 351.600,00	\$ 326.800,00	\$ 1.306.600,00	\$ 326.800,00	\$ -	\$ -
2	Wilson Rincón Duarte	7.175.453	Residente de Interventoría 1	\$ 3.591.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 251.300,00	\$ 228.000,00	\$ 912.000,00	\$ 228.000,00	\$ -	\$ -
3	Ivan Dario Cogollo	78.032.599	Residente de Interventoría 2	\$ 3.591.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 217.200,00	\$ 208.000,00	\$ 832.000,00	\$ 208.000,00	\$ -	\$ -
4	Sergio Alexander Joven Montealegre	1.117.530.602	Ingeniero Auxiliar de interventoría	\$ 2.520.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 176.400,00	\$ 160.000,00	\$ 640.000,00	\$ 160.000,00	\$ -	\$ -
5	Wilson Andrés Bastidas	18.113.160	Inspector	\$ 1.480.500,00	\$ 2.350.000,00	\$ 103.600,00	\$ 94.000,00	\$ 376.000,00	\$ 94.000,00	\$ -	\$ -
6	Michel Rubio Martínez	18.401.419	Topógrafo inspector	\$ 1.480.500,00	\$ 2.350.000,00	\$ 103.600,00	\$ 94.000,00	\$ 376.000,00	\$ 94.000,00	\$ -	\$ -
7	Laura Ochoa	1.023.021.735	Inspector SST	\$ 1.480.500,00	\$ 2.350.000,00	\$ 103.600,00	\$ 94.000,00	\$ 376.000,00	\$ 94.000,00	\$ -	\$ -
8	Martin Artunduaga Soto	17.637.720	Cadenero	\$ 756.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 52.900,00	\$ 48.000,00	\$ 192.000,00	\$ 48.000,00	\$ -	\$ -
9	Loren Camila Bedoya Mejía	1.193.584.575	Secretaria	\$ 693.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 3.500,00	\$ 44.000,00	\$ 176.000,00	\$ 44.000,00	\$ -	\$ -
10	Jhon Alexander Cordoba	1.061.734.694	Conductor 1 - Camioneta	\$ 693.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 48.500,00	\$ 44.000,00	\$ 176.000,00	\$ 44.000,00	\$ -	\$ -
11	Carmenza Triana Quezada	26.644.461	Campamentera	\$ 310.000,00	\$ 908.526,00	\$ 40.100,00	\$ 36.400,00	\$ 145.400,00	\$ 36.400,00	\$ -	\$ -
12	Diego Alberto Guerrero Castañeda	15.346.874	Conductor 2 - Camioneta	\$ 693.000,00	\$ 1.131.688,00	\$ 78.800,00	\$ 45.300,00	\$ 181.100,00	\$ 45.300,00	\$ -	\$ -
13	Nestor Fabian Narvaez Uribe	1.117.528.070	Profesional ambiental	\$ 600.000,00	\$ 1.333.334,00	\$ 37.200,00	\$ 53.400,00	\$ 213.400,00	\$ 53.400,00	\$ -	\$ -
14	Angela Maria Velez	43.523.032	Especialista ambiental	\$ 1.500.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 487.200,00	\$ 280.000,00	\$ 1.120.000,00	\$ 280.000,00	\$ -	\$ -
15	Jorge Alejandro Moreno	79.658.328	Especialista en geología y/o geotecnia	\$ 1.680.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 487.200,00	\$ 280.000,00	\$ 1.120.000,00	\$ 280.000,00	\$ -	\$ -
16	Silvia Yadira Castro	52.279.377	Especialista en pavimentos y/o vías	\$ 1.500.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 487.200,00	\$ 280.000,00	\$ 1.120.000,00	\$ 280.000,00	\$ -	\$ -
17	Lenin Ernesto Dorado Villareal	87.104.661	Lider de integración	\$ 840.000,00	\$ 10.308.991,00	\$ 717.600,00	\$ 1.288.700,00	\$ 1.649.500,00	\$ 412.400,00	\$ 206.200,00	\$ 309.300,00
18	Fabian Oswaldo Gonzalez	7.178.594	Especialista de transito	\$ 720.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 452.400,00	\$ 260.000,00	\$ 1.040.000,00	\$ 260.000,00		
19	Angela Patricia Lopez Marin	43.730.444	Especialista de sostenibilidad	\$ 600.000,00	\$ 640.000,00	\$ 44.600,00	\$ 25.600,00	\$ 102.400,00	\$ 25.600,00		
20	Ivan Dario Gil Botero	18.395.783	Auditor de calidad	\$ 405.000,00	\$ 405.000,00	\$ 28.200,00	\$ 16.200,00	\$ 64.800,00	\$ 16.200,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 29.984.500,00		\$ 4.272.700,00	\$ 3.906.400,00	\$ 12.119.200,00	\$ 3.030.100,00	\$ 206.200,00	\$ 309.300,00

NOTAS:

- El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
- Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: BELIN JERONIMO MARQUEZ CORONADO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula No.: 22202124452 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-72334 CND

Se certifica que FABIAN OSWALDO GONZALEZ HERNANDEZ identificado(a) con CC 7178594 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS NI 860027091

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-05	2021-06	1012825759	9420777112	E	2021-06-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$6,500,000						\$1,040,000										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$6,500,000						\$32,500										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$6,500,000						\$32,500										
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$6,500,000						\$452,400										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$6,500,000						\$260,000										
EPS		SANITAS		30	4%	\$6,500,000						\$260,000										

Este certificado se expide el día 2021-06-11 a las 03:36.

Se certifica que SILVIA YADIRA CASTRO MORENO identificado(a) con CC 52279377 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS NI 860027091

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-05	2021-06	1012825759	9420777112	E	2021-06-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$7,000,000						\$1,120,000										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$7,000,000						\$35,000										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$7,000,000						\$35,000										
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$7,000,000						\$487,200										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$7,000,000						\$280,000										
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$7,000,000						\$280,000										

Este certificado se expide el día 2021-06-11 a las 03:34.

Se certifica que JORGE ALEJANDRO MORENO SALGADO identificado(a) con CC 79658328 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS NI 860027091

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-05	2021-06	1012825759	9420777112	E	2021-06-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$7,000,000						\$1,120,000										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$7,000,000						\$35,000										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$7,000,000						\$35,000										
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$7,000,000						\$487,200										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$7,000,000						\$280,000										
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$7,000,000						\$280,000										

Este certificado se expide el día 2021-06-10 a las 07:32.

Se certifica que ANGELA MARIA VELEZ PARDO identificado(a) con CC 43523032 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS NI 860027091

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-05	2021-06	1012825759	9420777112	E	2021-06-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$7,000,000						\$1,120,000										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$7,000,000						\$35,000										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$7,000,000						\$35,000										
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$7,000,000						\$487,200										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$7,000,000						\$280,000										
EPS		SANITAS		30	4%	\$7,000,000						\$280,000										

Este certificado se expide el día 2021-06-11 a las 03:35.

Fecha creación reporte 2021-06-15, 04:51:07 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 49864547
Periodo Cotización 202105 Periodo Servicio 202106

PAGADA 2021-06-08 08:01:57.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055		Dirección	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5115400	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1124
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	ISAZA AGUILAR CARLOS EDUARDO		Identificación	CC 71681952	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15346874		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				GUERRERO CASTAÑEDA DIEGO ALBERTO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 181.100	\$ 0	\$ 0	\$ 45.300	\$ 78.800	\$ 45.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte 2021-06-15, 01:33:10 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 49864547
Periodo Cotización 202105 Periodo Servicio 202106

PAGADA 2021-06-08 08:01:57.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055		Dirección	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5115400	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1124
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	ISAZA AGUILAR CARLOS EDUARDO		Identificación	CC 71681952	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43730444		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				LOPEZ MARIN ANGELA PATRICIA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				IRP	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
											X				0 12 12 12 12		F	\$ 1.200.000	25-14	16 %	\$ 480.000	\$ 76.800	\$ 0	\$ 0	EPS005		4 %	\$ 480.000	\$ 19.200	\$ 0	14-25		0,000 %	\$ 480.000	\$ 0	CCF04	4 %	\$ 480.000	\$ 19.200	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
X															0 16 16 16 16		F	\$ 1.200.000	25-14	16 %	\$ 640.000	\$ 102.400	\$ 0	\$ 0	EPS005		4 %	\$ 640.000	\$ 25.600	\$ 0	14-25	5	6,960 %	\$ 640.000	\$ 44.600	CCF04	4 %	\$ 640.000	\$ 25.600	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 179.200	\$ 0	\$ 0	\$ 44.800	\$ 44.600	\$ 44.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte 2021-06-15, 01:34:36 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 49864547
Periodo Cotización 202105 Periodo Servicio 202106

PAGADA 2021-06-08 08:01:57.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055		Dirección	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5115400	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1124
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	ISAZA AGUILAR CARLOS EDUARDO		Identificación	CC 71681952	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1117528070		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				NARVAEZ URIBE NESTOR FABIAN	18001000 - 18		CAQUETA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales										
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	
											X				0	12	12	12	12		F	\$ 2.000.000	230301		16 %	\$ 800.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	EPS016		4 %	\$ 800.000	\$ 32.000	\$ 0	14-25		0,000 %	\$ 800.000	\$ 0	CCF13	4 %	\$ 800.000	\$ 32.000	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
X															0	8	8	8	8		F	\$ 2.000.000	230301		16 %	\$ 533.334	\$ 85.400	\$ 0	\$ 0	EPS016		4 %	\$ 533.334	\$ 21.400	\$ 0	14-25	5	6,960 %	\$ 533.334	\$ 37.200	CCF13	4 %	\$ 533.334	\$ 21.400	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 213.400	\$ 0	\$ 0	\$ 53.400	\$ 37.200	\$ 53.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte 2021-06-15, 01:32:00 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 49864547

Periodo Cotización 202105 Periodo Servicio 202106

PAGADA 2021-06-08 08:01:57.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055		Dirección	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5115400	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1124
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	ISAZA AGUILAR CARLOS EDUARDO		Identificación	CC 71681952	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 78032599		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				COGOLLO RIVAS IVAN DARIO	18001000 - 18		CAQUETA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
											X				0	12	12	12	12		F	\$ 5.200.000	231001	16 %	\$ 2.080.000	\$ 332.800	\$ 10.400	\$ 10.400	EPS010		4 %	\$ 2.080.000	\$ 83.200	\$ 0	14-25		0,000 %	\$ 2.080.000	\$ 0	CCF13	4 %	\$ 2.080.000	\$ 83.200	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
															0	18	18	18	18		F	\$ 5.200.000	231001	16 %	\$ 3.120.000	\$ 499.200	\$ 15.600	\$ 15.600	EPS010		4 %	\$ 3.120.000	\$ 124.800	\$ 0	14-25	5	6,960 %	\$ 3.120.000	\$ 217.200	CCF13	4 %	\$ 3.120.000	\$ 124.800	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 832.000	\$ 26.000	\$ 26.000	\$ 208.000	\$ 217.200	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte 2021-06-15, 01:35:35 p.m. Tipo Planilla E Número Planilla 49864547
Periodo Cotización 202105 Periodo Servicio 202106

PAGADA 2021-06-08 08:01:57.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055		Dirección	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5115400	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1124
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	ISAZA AGUILAR CARLOS EDUARDO		Identificación	CC 71681952	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18395783		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				GIL BOTERO IVAN DARIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														0	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 1.021.100	\$ 32.000	\$ 32.000	\$ 255.300	\$ 444.200	\$ 255.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte 2021-06-15, 01:28:37 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 49820805
 Periodo Cotización 202105 Periodo Servicio 202106

PAGADA 2021-06-04 15:33:12.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS				
Documento	NI 811043176		Dirección	Carrera 46 52 36 Piso 11	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5115400	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 208
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	SOSA BARRERA ROGELIO DEJESUS		Identificación	CC 8391298	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 12978226		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				VITERI MUÑOZ JOSE FERNANDO	18001000 - 18		CAQUETA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP				VCT	IRP	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								X				X				0	12	12	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 1.306.600	\$ 40.900	\$ 40.900	\$ 326.800	\$ 351.600	\$ 326.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte 2021-06-15, 03:36:11 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 49864547
Periodo Cotización 202105 Periodo Servicio 202106

PAGADA 2021-06-08 08:01:57.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055		Dirección	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5115400	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1124
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	ISAZA AGUILAR CARLOS EDUARDO		Identificación	CC 71681952	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 87104661		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				DORADO VILLARREAL LENIN ERNESTO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales							
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP				Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF				
														0	30	30	30		F	\$ 10.308.991	230301		16 %	\$ 10.308.991	\$ 1.649.500	\$ 51.600	\$ 51.600	EPS005		12,5 %	\$ 10.308.991	\$ 1.288.700	\$ 0	14-25	5	6,960 %	\$ 10.308.991	\$ 717.600	CCF22	4 %	\$ 10.308.991	\$ 412.400	2 %	\$ 206.200	3 %	\$ 309.300

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 1.649.500	\$ 51.600	\$ 51.600	\$ 1.288.700	\$ 717.600	\$ 412.400	\$ 206.200	\$ 309.300	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte 2021-06-15, 01:41:50 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 49864547
Periodo Cotización 202105 Periodo Servicio 202106

PAGADA 2021-06-08 08:01:57.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTEGRAL SA				
Documento	NI 890903055		Dirección	CR 46 #52 - 36 EDF VICENTE URIBE RENDON	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	5115400	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1124
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	ISAZA AGUILAR CARLOS EDUARDO		Identificación	CC 71681952	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1193584575		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				BEDOYA MEJIA LOREN CAMILA	18001000 - 18		CAQUETA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales										
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	
											X				0	12	12	12	12		F	\$ 1.100.000	230301		16 %	\$ 440.000	\$ 70.400	\$ 0	\$ 0	EPS044		4 %	\$ 440.000	\$ 17.600	\$ 0	14-25		0,000 %	\$ 440.000	\$ 0	CCF13	4 %	\$ 440.000	\$ 17.600	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
															0	18	18	18	18		F	\$ 1.100.000	230301		16 %	\$ 660.000	\$ 105.600	\$ 0	\$ 0	EPS044		4 %	\$ 660.000	\$ 26.400	\$ 0	14-25	1	0,522 %	\$ 660.000	\$ 3.500	CCF13	4 %	\$ 660.000	\$ 26.400	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 176.000	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000	\$ 3.500	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027091	8	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Carrera 19 85 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6349408	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1012825759	9420777112	E	2021/06/23	2021/06/04	BANCOLOMBIA		\$175,683,70

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	cte	tae	tdp	tap	vsp	cpr	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: ALTAMIRA (7 Afiliados)																							\$14,336,597	\$2,334,700			\$14,336,597	\$574,100			\$14,336,597	\$574,100			\$14,336,597	\$628,700		\$0	\$0		\$4,111,600
Centro de Trabajo: ALTAMIRA (7 Afiliados)																							\$14,336,597	\$2,334,700			\$14,336,597	\$574,100			\$14,336,597	\$574,100			\$14,336,597	\$628,700		\$0	\$0		\$4,111,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (7 Afiliados)																							\$14,336,597	\$2,334,700			\$14,336,597	\$574,100			\$14,336,597	\$574,100			\$14,336,597	\$628,700		\$0	\$0		\$4,111,600
1	CC	17637720	ARTUNDUAGA MARTIN																	25-14	19	\$760,000	\$121,600	EPS016	19	\$760,000	\$30,400	CCF13	19	\$760,000	\$30,400	14-4	19	\$760,000	\$52,900	19	\$0	\$0	Si	\$235,300	
2	CC	17637720	ARTUNDUAGA MARTIN												X					25-14	11	\$479,033	\$76,700	EPS016	11	\$479,033	\$19,200	CCF13	11	\$479,033	\$19,200	14-4	11	\$479,033	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$115,100	
3	CC	18113160	BASTIDAS WILSON																	230301	19	\$1,488,334	\$238,200	EPS044	19	\$1,488,334	\$59,600	CCF13	19	\$1,488,334	\$59,600	14-4	19	\$1,488,334	\$103,600	19	\$0	\$0	Si	\$461,000	
4	CC	18113160	BASTIDAS WILSON												X					230301	11	\$861,667	\$137,900	EPS044	11	\$861,667	\$34,500	CCF13	11	\$861,667	\$34,500	14-4	11	\$861,667	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$206,900	
5	CC	1061734694	CORDOBA JHON																	230301	19	\$696,667	\$111,500	ESSC62	19	\$696,667	\$27,900	CCF13	19	\$696,667	\$27,900	14-4	19	\$696,667	\$48,500	19	\$0	\$0	Si	\$215,800	
6	CC	1061734694	CORDOBA JHON												X					230301	11	\$442,366	\$70,800	ESSC62	11	\$442,366	\$17,700	CCF13	11	\$442,366	\$17,700	14-4	11	\$442,366	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$106,200	
7	CC	1117530602	JOVEN SERGIO																	230301	19	\$2,533,334	\$430,800	EPS005	19	\$2,533,334	\$101,400	CCF13	19	\$2,533,334	\$101,400	14-4	19	\$2,533,334	\$176,400	19	\$0	\$0	Si	\$810,000	
8	CC	1117530602	JOVEN SERGIO												X					230301	11	\$1,466,667	\$249,500	EPS005	11	\$1,466,667	\$58,700	CCF13	11	\$1,466,667	\$58,700	14-4	11	\$1,466,667	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$366,900	
9	CC	1023021735	OCHOA LAURA																	230201	19	\$1,488,334	\$238,200	EPS001	19	\$1,488,334	\$59,600	CCF13	19	\$1,488,334	\$59,600	14-4	19	\$1,488,334	\$103,600	19	\$0	\$0	Si	\$461,000	
10	CC	1023021735	OCHOA LAURA												X					230201	11	\$861,667	\$137,900	EPS001	11	\$861,667	\$34,500	CCF13	11	\$861,667	\$34,500	14-4	11	\$861,667	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$206,900	
11	CC	18401419	RUBIO MICHEL																	230301	19	\$1,488,334	\$238,200	EPS037	19	\$1,488,334	\$59,600	CCF13	19	\$1,488,334	\$59,600	14-4	19	\$1,488,334	\$103,600	19	\$0	\$0	Si	\$461,000	
12	CC	18401419	RUBIO MICHEL												X					230301	11	\$861,667	\$137,900	EPS037	11	\$861,667	\$34,500	CCF13	11	\$861,667	\$34,500	14-4	11	\$861,667	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$206,900	
13	CC	26644461	TRIANA CARMENZA																	25-14	19	\$575,400	\$92,100	ESSC62	19	\$575,400	\$23,100	CCF13	19	\$575,400	\$23,100	14-4	19	\$575,400	\$40,100	19	\$0	\$0	Si	\$178,400	
14	CC	26644461	TRIANA CARMENZA												X					25-14	11	\$333,127	\$53,400	ESSC62	11	\$333,127	\$13,400	CCF13	11	\$333,127	\$13,400	14-4	11	\$333,127	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$80,200	
Total Afiliados (7)																							\$14,336,597	\$2,334,700			\$14,336,597	\$574,100			\$14,336,597	\$574,100			\$14,336,597	\$628,700		\$0	\$0		\$4,111,600

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$2,334,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$343,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,614,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$376,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$628,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	\$628,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$574,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	\$574,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					7	\$574,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$94,100	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$82,100	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$49,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$94,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$94,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$160,100	
TOTAL					7	\$4,111,600

Se certifica que WILSON MANUEL RINCON DUARTE identificado(a) con CC 7175453 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:


INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS NI 860027091

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-05	2021-06	1012825759	9420777112	E	2021-06-04													X				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		19	16%	\$3,610,000						\$577,600										
AFP		PORVENIR		11	16%	\$2,090,000						\$334,400										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		19		\$3,610,000						\$18,100										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		11		\$2,090,000						\$10,500										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		19		\$3,610,000						\$18,100										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		11		\$2,090,000						\$10,500										
ARL		COLPATRIA ARP		19	6.96%	\$3,610,000						\$251,300										
ARL		COLPATRIA ARP		11	0%	\$2,090,000						\$0										
CCF		COLSUBSIDIO		19	4%	\$3,610,000						\$144,400										
CCF		COLSUBSIDIO		11	4%	\$2,090,000						\$83,600										
EPS		SANITAS		19	4%	\$3,610,000						\$144,400										
EPS		SANITAS		11	4%	\$2,090,000						\$83,600										

Este certificado se expide el día 2021-06-15 a las 09:47.

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 14
INFORME AVANCE FÍSICO- FINANCIERO
MINFRA-MN-IN-15-FR-14



FECHA DE ELABORACIÓN	16	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1806 DE 2020	INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
----------------------------	--------------	--------------	--	---	----------------------------------

CONTRATO DE OBRA				
Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1816 DE 2020	18 MESES	26/09/2022	\$ 44.533.706.553	\$ 44.533.706.553

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	\$ 21.408.706.553
2022	\$ 23.125.000.000
Total	\$ 44.533.706.553

ANTICIPOS	
Otorgado \$	\$ 17.813.482.621
Amortizado \$	\$ 265.868.583
Saldo \$	\$ 17.547.614.038

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1804 DE 2020	18 MESES	26/09/2022	3.749.923.840	3.749.923.840

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 879.492.240	10.546.316	4.684.486	15.230.802	0,02	\$ 95.940.442	1,44	6,3
Acumulado:	\$ 1.454.489.170	307.888.023	4.684.486	312.572.509	0,21	\$ 314.115.906	1,02	1,0

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	21%	2.63	0.15	15.37	\$ 44.219.470.977	0	\$ 44.219.470.977	\$ 44.219.470.977
Interventor:	22%	2.63	0.15	15.37	\$ 3.435.807.934	0	\$ 3.435.807.934	\$ 3.435.807.934

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Sección	Metros
Corona:	Observaciones: El proyecto se encuentra en fase de estudios y diseños.
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -
GESTIÓN PREDIAL	\$ -
GESTIÓN SOCIAL	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ 1.663.067
VALOR TOTAL	\$

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0-00	PR 0-100	PR 20-00	PR 42-00	PR 48-00	PR 50-00	PR 60-00	PR 80-00	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANACIONES	P	E							0.22	0,05	0,4	0,09	0,225	\$ 36.097.538	\$ 7.867.181	\$ 64.595.594	\$ 11.785.451
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	P	E							0.17	0	0,17	0	-	\$ 232.346.835	\$ -	\$ 298.731.645	\$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS	P	E							0	0,53	0	0,53	-	\$ 46.775.209		\$ 46.775.209	\$ 290.170.585
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	P	E							0.34	0	0,37	0	0	\$ 275.616.503	\$ -	\$ 654.037.331	\$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	P	E							0	0	0	0	-	\$ 5.719.139	\$ -	\$ 5.719.139,00	\$ -
OBRAS VARIAS	P	E							0	0	0	0	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTES	P	E							0.26	0	0,33	0	0	\$ 45.246.078	\$ 2.602.625,00	\$ 81.760.456,00	\$ 3.698.360,00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN	16	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: **JORGE ELIECER SANTOS RÍOS**
Director de Obra
Matrícula No. **2520257699 - CND**

Firma
Nombre: **JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**
Director de Interventoría
Matrícula No. **19202 - 38985 CAU**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 15
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGURO CONTRATO DE OBRA
MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-15																																																														
			VERSIÓN		1																																																														
			PÁGINA		1	DE	2																																																												
			FECHA		16	6	2021																																																												
					(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ																																																																			
CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM																																																																			
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.																																																																			
FECHA DE INICIO: 01/03/2021																																																																			
PLAZO INICIAL: 18 MESES																																																																			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/09/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																			
VALOR INICIAL: \$ 44.533.706.553																																																																			
VALOR ACUMULADO: \$ 44.533.706.553,00 (Incluye adiciones)																																																																			
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 413.013.300,00																																																																			
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS																																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																			
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$4.453.370.655,3</td><td>28</td><td>12</td><td>2020</td><td>28</td><td>12</td><td>2022</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>\$ 22.266.853.276,5</td><td>28</td><td>12</td><td>2020</td><td>28</td><td>12</td><td>2020</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 8.906.741.310,6</td><td>28</td><td>12</td><td>2020</td><td>28</td><td>6</td><td>2025</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>30%</td><td>\$ 123.903.990,0</td><td>28</td><td>6</td><td>2022</td><td>28</td><td>6</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 13.360.111.965,9</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>								Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$4.453.370.655,3	28	12	2020	28	12	2022	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 22.266.853.276,5	28	12	2020	28	12	2020	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 8.906.741.310,6	28	12	2020	28	6	2025	Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 123.903.990,0	28	6	2022	28	6	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 13.360.111.965,9	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																
			Desde			Hasta																																																													
Cumplimiento	10%	\$4.453.370.655,3	28	12	2020	28	12	2022																																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 22.266.853.276,5	28	12	2020	28	12	2020																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 8.906.741.310,6	28	12	2020	28	6	2025																																																											
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 123.903.990,0	28	6	2022	28	6	2027																																																											
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 13.360.111.965,9	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101236714																																																																			
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																			
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																			
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																			
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>10%</td><td>\$ 2.226.685.327,65</td><td>28</td><td>12</td><td>2020</td><td>28</td><td>6</td><td>2022</td></tr><tr><td>Otros - Perjuicios extrapatrimoniales</td><td>10%</td><td>\$ 2.226.685.327,65</td><td>28</td><td>12</td><td>2020</td><td>28</td><td>6</td><td>2022</td></tr><tr><td>Otros - Daño emergente y lucro cesante</td><td>10%</td><td>\$ 2.226.685.327,65</td><td>28</td><td>12</td><td>2020</td><td>28</td><td>6</td><td>2022</td></tr></table>								Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 2.226.685.327,65	28	12	2020	28	6	2022	Otros - Perjuicios extrapatrimoniales	10%	\$ 2.226.685.327,65	28	12	2020	28	6	2022	Otros - Daño emergente y lucro cesante	10%	\$ 2.226.685.327,65	28	12	2020	28	6	2022																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																
			Desde			Hasta																																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 2.226.685.327,65	28	12	2020	28	6	2022																																																											
Otros - Perjuicios extrapatrimoniales	10%	\$ 2.226.685.327,65	28	12	2020	28	6	2022																																																											
Otros - Daño emergente y lucro cesante	10%	\$ 2.226.685.327,65	28	12	2020	28	6	2022																																																											
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 15-40101068351 OTRAS PÓLIZAS No.																																																																			
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																			
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 2

FECHA 16 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: **JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**

Director de la Interventoría

Matrícula No.: 19022-38985 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO NO. 16

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	2

			FECHA	16	6	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
-------------------	------------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1804 DE 2020	INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS
-------------------------------	--------------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

FECHA DE INICIO:	01/03/2021
PLAZO INICIAL:	Dieciocho (18) meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	26/09/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 3.749.923.840,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 3.749.923.840,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
---	---------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 374.992.384
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	\$ 1.874.961.920
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 749.984.768
Calidad del servicio	30	\$ 1.124.977.152

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	1	2021	5	11	2022
5	1	2021	5	11	2022
5	1	2021	5	7	2025
5	7	2022	5	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	8001011786
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	AXA COLPATRIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	2

FECHA				16	6	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____



ING. JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19022 - 38985 CAU

Firma

ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-17



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA 16 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816/2020
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA
- FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

FECHA DE INICIO: 01/03/2021
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/09/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1804 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: 02/03/2021

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: N/A FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N/A
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: N/A FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: N/A

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 0 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: N/A

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTARON EN EL PRESENTE PERIODO

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTARON EN EL PRESENTE PERIODO

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA 16 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	-	-
IG2: Índice de gestión 2 =	-	-
IG3: Índice de gestión 3 =	-	-
IG4: Índice de gestión 4 =	-	-
IG5: Índice de gestión 5 =	-	-
IGn: Índice de gestión n =	-	-

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	NIVEL AUTOMÁTICO	TOPCON	X52098	05/05/2021	1052-2021 / 05-MAY-2021	05/11/2021	
2	ESTACION TOTAL	SUNWAY	H231593	27/05/2021	1054-2021 / 27-MAY-2021	27/11/2021	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: **JORGE ELIECER SANTOS RÍOS**
Director de la Obra
Matrícula No.: 25202229660 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: **JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 19022-38985 CAU

Firma
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: **25202-56727 CND**

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 18

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-18

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-18 VERSIÓN 1 PÁGINA 1 DE 2
--	--	---

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

FECHA DE INICIO: 01/03/2021
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/09/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1816 DE 2020
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO

APROBADO: SI NO X

VERSIÓN No. 0

FECHA DE VERSIÓN: febrero de 2021

OBSERVACIONES:

El plan de calidad de la Interventoría fue radicado en Invias mediante oficio ADM006 del 19 de febrero de 2021; pero a la fecha no ha llegado la respuesta de aprobación.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2 en 2021

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N.A.

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: N.A.

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ago-21

OBSERVACIONES:

De acuerdo al Plan de Gestión Integral entregado por la Interventoría CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS al Instituto Nacional de Vías, mediante oficio ADM006 del 19 de febrero de 2021, en anexo No 6- MM- F-015 "cronograma de actividades", se describe que la periodicidad para desarrollar auditorías internas es de dos veces al año.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI

APROBADO: N.A.

FECHA DE APROBACIÓN: N.A.

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: N.A.

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: N.A.

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: N.A.

OBSERVACIONES:

El plan de calidad de la Interventoría junto al Plan de ensayos fué radicado en Invias mediante oficio ADM006 del 19 de febrero de 2021; pero a la fecha no ha llegado la respuesta de aprobación.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: N.A.

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: N.A.

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: N.A.

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: N.A.

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: N.A.

OBSERVACIONES:

A la fecha no se ha presentado realizar Auditorías internas. De acuerdo al Plan de Gestión Integral entregado por la Interventoría CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS al Instituto Nacional de Vías, mediante oficio ADM006 del 19 de febrero de 2021, en anexo No 6- MM- F-015 "cronograma de actividades", se describe que la periodicidad para desarrollar auditorías internas es de dos veces al año.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: N.A.

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: N.A.

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: N.A.

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: N.A.

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: N.A.

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: N.A.

OBSERVACIONES:

No se presentaron en este periodo

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	16	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	Satisfacción del Cliente	Promedio del Puntaje de la encuesta de satisfacción del Cliente
IG2: Índice de gestión 2 =	Desfase en entrega de productos según compromisos contractuales	Promedio de días de desfase en la entrega de productos de acuerdo con lo pactado con el cliente
IG3: Índice de gestión 3 =	Cumplimiento en la entrega de productos según compromisos contractuales	Promedio del Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos según compromisos contractuales
IG4: Índice de gestión 4 =	Tiempo de respuesta por proyecto	Promedio de TR respuesta a solicitudes fuera de los días establecidos según corresponda con concepto de especialista o sin concepto de especialista.
IG5: Índice de gestión 5 =	Indicador de prestación del servicio	Número Actividades Ejecutadas / Número Actividades Requeridas con Relación al Criterio de Aceptación del Indicado en el "PS-F-010"
IGn: Índice de gestión 6 =	Indicador gestión y seguimiento al Contratista	Número de Incumplimientos del Contratista Reportados por la Interventoría / Número de Incumplimientos del Contratista con Relación al Criterio de Aceptación del Indicador en el "PS-F-010"

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: La información resultado mes a mes de los indicadores que se encontrará almacenada en archivo físico y digital según se relaciona en el "MM-F-014" Listado de Registros y Documentos del Proyecto de Interventoría Interventoría CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	NIVEL DE PRECISIÓN	ASTOR	505084	12 DE ABRIL DE 2021	6774 del 12/04/2021	11/10/2021	No se presentan comentarios
2	ESTACIÓN TOTAL	STONEX	DL10239	12 DE ABRIL DE 2021	6372 del 12/04/2021	11/10/2021	No se presentan comentarios

OBSERVACIONES: A la fecha la Interventoría, se encuentra en proceso de reunir información referente a los equipos a utilizar durante el desarrollo del Contrato .

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

ING. JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 19022 - 38985 CAU

Firma

ING. LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-56727 CND


Firma

ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 19
SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO OBRA
MINFRA-MN-IN-2-FR-01 Y MINFRA-MN-IN-2-FR-02



	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 20

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-3-FR-01 Y MINFRA-MN-IN-3-FR-02

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

	FECHA	12 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS CAQUETA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ - DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS - CAQUETA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo al Contrato de Interventoría No. 1804 de 2020 en su cláusula séptima se procede a realizar el anticipo del 50% del valor básico del Contrato,
(sin incluir ajustes y/o frente adicional)
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Costos de personal actas de costos	\$ 983.769.140	\$ 983.769.140	84,53%
2	Alquiler de Camioneta o campero de más de 2.000 c.c. (1): 4x4 (incluye peajes y combustible); el modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	3,87%
3	Alquiler Van de pasajeros (entre 8 y 10 personas) (incluye peajes y combustible); el modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	3,44%
4	Equipo completo de topografía	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	1,37%
5	Equipo completo de laboratorio de suelos, materiales, pavimentos y concretos	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	1,37%
6	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	3,09%
7	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19	\$ 17.820.000	\$ 17.820.000	1,53%
8	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$ 9.180.000	\$ 9.180.000	0,79%
TOTAL		\$ 1.163.769.140	\$ 1.163.769.140	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)



BELIN JERONIMO MARQUEZ CORONADO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No. 22202124452 COR

(Firma)



CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matricula No. 2520272334 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 21

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-6-FR-01
MINFRA-MN-IN-6-FR-02

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CACETE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE may-21

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 10.409.806,00

PLAZO INICIAL: 28PLAZO ACUMULADO: 28

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01/03/2021
(Indique día/mes/año)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2003 Y 2003A

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	
1001 CEE 80/268 (Directiva JHA)	44 573 736 553.00

(Indique días/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTEREXSEÑOS

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	5	44.533.706.553,00
---	---	-------------------

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados los

² Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.


OBSERVACIONES:

Firma: 
 Nombre: **ING. JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ**

Nombre: ING. JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial



	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 22

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO

MINFRA-MN-IN-14-FR-01 Y MINFRA-MN-IN-14-FR-02

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	
		FECHA	4 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)
(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)					
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16 (La numeración será consecutiva)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020					
INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS					
PARTICIPANTES		CARGO		EMPRESA O ENTIDAD	
JORGE SANTOS		DIRECTOR DE OBRA		CONTRATISTA	
FELIPE LINARES		DIRECTOR PLANEACIÓN OBRA		CONTRATISTA	
JUANA QUINTERO		PROFESIONAL SOCIAL		CONTRATISTA	
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ		DIRECTOR		INTERVENTORÍA	
IVAN DARIO COGOLLO		RESIDENTE		INTERVENTORÍA	
WILSON RINCÓN DUARTE		RESIDENTE		INTERVENTORÍA	
SERGIO JÓVEN		RESIDENTE AUXILIAR		INTERVENTORÍA	
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN					
Hacer seguimiento al contrato de obra 1816, mediante la revisión del estado actual de los temas administrativos, técnicos, financieros, ambientales, sociales, prediales y SST del proyecto					
Verificar el avance de los compromisos pendientes por cumplir en el desarrollo del proyecto					
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS					
Se hace la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados					
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA					
Acta de obra					
Plan de calidad - plan de inspección y ensayos					
Avance Estudios y Diseños					
Reunión de socialización					
DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA					
Se da inició al comité de forma virtual a las 2:00pm, con la participación de Contratista e Interventoría.					
ACTA DE OBRA: se hace chequeo del Acta de obra No. 2. se hacen las observaciones pertinentes por parte de la Interventoría y se solicita adjuntar todos los formatos de soporte del Acta debidamente diligenciados para evitar sea devuelta por Invías. Se le reitera al Contratista que esta debe quedar radicada el día 5 de mayo en horas de la mañana.					
PLAN DE CALIDAD: Interventoría reitera la solicitud al Contratista de presentar el plan de calidad pasra el proyecto con las correcciones realizadas por la Interventoría para su revisión y aprobación, se le recuerda que dentro de este está el plan de inspección y esayos el cual se requiere con urgencia para seguimiento de la calidad a las obras ejecutadas. El Contratista informa que están trabajando en este documento y lo entregrán el día jueves 6 de mayo.					
ESTUDIOS Y DISEÑOS: Interventoría indica que se requiere tener el concepto especializado para saber que tipo de intervención se debe hacer en los tramos priorizados. Presentar el avance de ejecución de los estudios y diseños. Respecto a sitios críticos, se requiere saber de manera práctica respecto a la alternativa que se escogió que actividades se van contemplar. Contratista informa que la líder de integración está trabajando en el tema para hacer una entrega formal el día de mañana. El día jueves se realizará reunión con los líderes de integración para saber que se tiene al momento con el fin de comunicarle a Invías en el comité del día viernes.					
REUNIÓN DE OCIALIZACIÓN: hay preocupación por la situación de orden público con el paro nacional. Contratista informa que no pudo iniciar la entrega de volantes ya que la persona encargada de repartir esta información no pudo circular por la vía. Se espera la evolución de la situación para definir si se posterga la fecha de esta reunión. Se averiguó con Invías y se acordó cancelar la reunión del día 8 de mayo postergando esta fecha y generar una comunicación informando la situación, con evidencias.					
EQUIPO MÍNIMO: se reitera al Contratista el compromiso para disponer del equipo necesario para el proyecto, dejando registro donde está este equipo disponible para informar a Invías. El Contratista entregará este registro para seguimiento.					
COMPROMISOS PACTADOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLES	
Terminar proceso y Presentar Acta de obra		4/05/2021		CONTRATISTA	
Entrega plan de calidad corregido		6/05/2021		CONTRATISTA	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	
		FECHA	7	5	2021
			(Día)	(Mes)	(Año)
(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)					
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17 (La numeración será consecutiva)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020					
INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS					
PARTICIPANTES		CARGO		EMPRESA O ENTIDAD	
MARTHA YANETH OTALORA		COORDINADORA DEL PROYECTO		INVÍAS	
RICARDO ALFONSO PINZÓN		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		INVÍAS	
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO		COORDINADORA DEL PROYECTO		INVÍAS	
JORGE SANTOS		DIRECTOR DE OBRA		CONTRATISTA	
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ		DIRECTOR		INTERVENTORÍA	
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN					
Hacer seguimiento al avance de ejecución del contrato 1816 de 2020, mediante la revisión del estado actual de los temas administrativos, técnicos, financieros, ambientales, sociales, prediales y SST del proyecto					
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS					
Se hace la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados					
COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		
Equipo mínimo disponible	07/05/2021	CONTRATISTA	NO CUMPLIDO		
Planta de concreto y asfalto en funcionamiento	04/05/2021	CONTRATISTA	NO CUMPLIDO		
Disponibilidad de los Zodme	04/05/2021	CONTRATISTA	EN PROCESO		
Plan de inspección y ensayo	04/05/2021	CONTRATISTA	NO CUMPLIDO		
Fuente de materiales Río Suaza	04/05/2021	CONTRATISTA	EN PROCESO		
Ajuste al cronograma de obra	04/05/2021	CONTRATISTA	CUMPLIDO		
Avance de estudios y diseños	03/05/2021	CONTRATISTA	CUMPLIDO		
Revisión avance de logística socialización proyecto	03/05/2021	CONTRATISTA -INTERVENTORÍA	CUMPLIDO		
Presentar Acta de obra a Invías	03/05/2021	CONTRATISTA -INTERVENTORÍA	CUMPLIDO		
Referenciar los puntos para indicar plan tapahuecos	05/05/2021	CONTRATISTA	NO CUMPLIDO		
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA					
Compromiso pactados en último comité					
Seguimiento al Programa de Inversiones					
Actas de Costos y Obra					
Seguimiento Estudios y Diseños					
Gestión ambiental, Social, Predial y SST					
Varios					
DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA					
Se da inició al comité de forma virtual a las 9:00 am, con la participación de Invías, Contratista e Interventoría. Presentación asistentes.					
Se comparte la presentación con un orden del día que involucra los diferentes temas a tratar como guía para el desarrollo del comité.					
Invías inicia la intervención resaltando el tema de la situación actual del país y solicita hacer un comité muy concreto haciendo la revisión de los compromisos pactados.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	
			FECHA	7	5	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)
Interventoría inicia informando la situación de orden público presentada en el país la cual afecta también al corredor vial Altamira - Florencia por los taponamientos presentados, lo que ha impedido ejecutar actividades de obra desde el 1 de mayo de 2021. Se continúa con el orden del día						
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN ACTA ANTERIOR: - Equipo mínimo disponible: Interventoría informa que a la fecha no se ha cumplido con este compromiso y que se requiere evidenciar donde está este equipo para de acuerdo a lo que informaron en comunicación formal donde indican que ya cuentan con este equipo, con el fin de hacer la verificación. - Planta de concreto y asfalto en funcionamiento: no se ha cumplido el compromiso, la planta no está en funcionamiento a la fecha. - Disponibilidad de los Zoodme: no se cuenta aún con estos sitios disponibles. - Plan de inspección y ensayo: no se han entregado el plan de calidad con las correcciones solicitadas. - Fuente de materiales río Suaza: No se tiene aún, el Contratista informa que sigue en la gestión de trámites necesarios.						
- Ajuste al cronograma de obra: se presentó por el Contratista pero presenta inconsistencia con el programa de inversiones aprobado. - Avance de estudios y diseños: el Contratista presentó un informe muy general respecto a lo que ha hecho pero no hay datos concretos a la fecha. - Revisión avance de logística socialización proyecto: en proceso, la fecha de la socialización queda abierta hasta que se solucione el paro nacional. - Presentar Acta de obra a Inviás: Interventoría dio visto bueno el 6 de mayo, se requiere saber si ya se radicó ante Inviás - Referenciar los puntos para iniciar plan tapahuecos: no se realizó por los problemas de orden público actuales.						
PROGRAMA DE INVERSIONES: Interventoría reitera la necesidad de hacer la conciliación semanal de obra con el Contratista. Para el mes de abril se ejecutaron \$299 millones de \$922 millones programados a la fecha; lo que evidencia que continúa un atraso en el programa de inversiones a la fecha de un 1,57% dela inversión del básica del contrato; se solicita al Contratista un plan B de contingencia para subsanar el atraso. El atraso aumentó teniendo en cuenta que esta semana no se pudo ejecutar nada por la situación del paro. Inviás e Interventoría solicitan al Contratista estar preparado para que al momento que se solucione la situación se retome la ejecución con toda la fuerza para poder cumplir con las metas.						
ACTAS DE COSTOS Y OBRA: Interventoría informa que el Acta de Costos ya se radicó ante la territorial Caquetá y que el Acta de Obra la entregó ayer al Contratista con el visto bueno de Interventoría, para continuar el proceso de radicación ante el Inviás. El director de obra informa que remitió la información a la oficina central de la empresa para su proceso de radicación ante la dirección territorial. La ing Martha solicita tener en cuenta el proceso de la facturación electrónica y tener cuidado con el procedimiento y trámite necesario. Inviás reitera el compromiso de radicar la factura en los 5 primeros días calendario de acuerdo a los plazos contractuales ya que hoy es 7 de mayo y no se ha terminado este proceso. Interventoría reitera al Contratista presentar las actas de obra según los plazos acordados para no presentar este problema de incumplimiento con las fechas contractuales, de otra parte Inviás informa que Interventoría radica el acta de obra ante Inviás debido al proceso virtual que se viene efectuando.						
ESTUDIOS Y DISEÑOS: Interventoría sigue reiterando la necesidad de avanzar en esta etapa ya que a la fecha se puede evidenciar que se realizaron apiques hasta el pr 21 del tramo Huila, pero en el tramo Caquetá que cubija el 70% del valor del contrato no se evidencia ningún avance, de otra parte indica que es entendible que hay afectación por los bloqueos del paro en la última semana pero también que es cierto que el contrato inició el 1 de marzo de 2021, y vemos con preocupación poco el avance, ya que el paro lleva 8 días, pero no se evidencia el trabajo de los primeros dos meses, para cumplir con entrega del producto final al 15 de mayo de 2021.						
Se solicita escuchar al contratista sobre los temas siguientes: Programa de inversiones: el Contratista informa que no ha podido trabajar debido a los bloqueos de la vía y que desconocidos dieron la orden recoger el equipo por tanto ellos obedecen y no pueden exponer al personal en los frentes de obra. Plan de contingencia. el Contratista Informa que no puede establecer un plan de contingencia sin saber la fecha de cuando termina el paro. Interventoría indica que en este tiempo de receso se evalúe como se va a direccionar la ejecución del contrato ya que el problema viene presentándose desde antes del paro, lo anterior según la línea del contrato; debemos establecer una contingencia para replantear el curso del proyecto y ver como se va a nivelar el programa de inversiones. El Contratista informa que tiene a su personal trabajando en la parte administrativa de acuerdo a sus funciones. Estudios y Diseños: el Contratista informa que falta un sobrevuelo a los sitios críticos para completar la información y que el diseñador está trabajando y entregará un informe preliminar del avance.						
Inviás Territorial Caquetá a través del ing. Carlos Zambrano, manifiesta su preocupación por la poca ejecución del contrato efectuada a la fecha, ya que las cifras muestran una brecha muy notoria entre programado y ejecutado y que cada semana se viene aumentando, recomienda al Contratista tomar cartas en el asunto para buscar solucionar esta situación, recomendando tener un plan establecido para que en el momento que se solucione la situación se reactive la obra de manera inmediata. Expone también la posibilidad de una suspensión, la ing Martha Otálora propone esperar a la próxima semana para ver como sigue la situación y que si empeora sería una buena idea, que es importante tener en cuenta que ya estamos tomando el ritmo del contrato, también recomienda realizar todas las actividades administrativas necesarias en este tiempo que no hay actividades de campo. El ing. Ricardo solicita evaluar la situación ya que no se debe hacer una suspensión sin las condiciones que soporten esta decisión, está de acuerdo en esperar a la semana entrante cómo evoluciona la situación, pero deja claro que se debe tener el plan de contingencia establecido y avalado para que si se llega a arreglar la situación se retome la ejecución de buena forma para cumplir con el objeto contractual. De otra parte espera que el ajuste a los estudios y diseños esté listo el 15 de mayo, teniendo en cuenta que van más de 2 meses de contrato.						
Interventoría solicita al Contratista según lo que acaba de exponer invías, para el comité de avance de Estudios y Diseños programado para el día lunes 10/05/2021, tener un informe concreto de lo que se ha hecho y como se va a hacer lo que falta. Se le recuerda el cumplimiento del compromiso de acuerdo a lo que establecen las condiciones contractuales y que Interventoría está presta para lo que se requiera.						
GESTIÓN AMBIENTAL: se informa que se continúa trabajando en el documento PAGA, que para los zodmes se está a la espera de respuestas autoridad ambiental. El Contratista informa que están haciendo la recolección de todos los insumos los cuales ya se radicaron a la autoridad ambiental.						
ÁREA SOCIO - PREDIAL: se informa que está en funcionamiento el SAU caraño, respecto a la socialización del proyecto, se está ajustando la presentación con el formato enviado por invías y que la logística necesaria está bien avanzada. Inviás indica que se deje abierta la nueva fecha para realizar la reunión debido a la situación de orden público, que Inviás debe hacer una convocatoria al personal de las diferentes entidades para su asistencia, esto con cierta antelación. El Contratista propone esperar claridad de la situación del paro para poder establecer la fecha ya que tienen todas las invitaciones hechas a las personalidades pero no es conveniente dar una fecha en este momento.						
TEMAS VARIOS: El Director de la Territorial Huila pide que la información de amenazas que manifestó el Contratista se maneje de manera prudente y veraz, ya que no conoce que se esta dando esta situación en otro contrato de los que se están ejecutando en la zona. Si es el caso se hagan las denuncias correspondientes ya que como funcionarios públicos estamos en obligación de informar a la fuerza pública. Interventoría informa que seguirá haciendo la verificación y se entregará la información de manera formal a la Entidad. Finaliza el comité a las 10:40 am.						
COMPROMISOS PACTADOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLES		
Avance de estudios y diseños		10/05/2021		CONTRATISTA		
Revisión plan de contingencia para superar los atrasos		10/05/2021		CONTRATISTA - INTERVENTORÍA		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	

FECHA	7	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Acta de obra	07/05/2021	CONTRATISTA
Socialización del proyecto	FECHA ABIERTA	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA
Presentar las evidencias del equipo mínimo	10/05/2021	CONTRATISTA
Presentar Plan de calidad corregido	10/05/2021	CONTRATISTA

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

No se presentan observaciones

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14 5 2021
(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
MARTHA YANETH OTALORA	
RICARDO ALFONSO PINZÓN	
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	
JORGE SANTOS	
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	11	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
FELIPE LINARES	DIRECTOR PLANEACIÓN OBRA	CONTRATISTA
CARLOS VILLANUEVA	RESIDENTE	CONTRATISTA
MARIA DEL PILAR AREVALO	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONTRATISTA
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	DIRECTOR	INTERVENTORÍA
IVAN DARIO COGOLLO	RESIDENTE	INTERVENTORÍA
WILSON RINCÓN DUARTE	RESIDENTE	INTERVENTORÍA
SERGIO JÓVEN	RESIDENTE AUXILIAR	INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer seguimiento al contrato de obra 1816, mediante la revisión del estado actual de los temas administrativos, técnicos, financieros, ambientales, sociales, prediales y SST del proyecto

Verficar el avance de los compromisos pendientes por cumplir en el desarrollo del proyecto

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hace la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Acta de obra

Plan de calidad - plan de inspección y ensayos

Avance Estudios y Diseños

Equipo minimo disponible

Avance PAGA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se da inició al comité de forma virtual a las 8:00am, con la participación de Contratista e Interventoría.

ACTA DE OBRA: Se le solicita al contratista manejar mejor los tiempos de entrega de las actas de obra, ya que el acta del mes de abril se pudo radicar ante el INVIAS hasta el día 11 de mayo. El contratista responde que se apegara a los tiempos establecidos para la entrega y posterior revisión de las actas de obra.

PLAN DE CALIDAD: Interventoría reitera la solicitud al Contratista de presentar el plan de calidad para el proyecto con las correcciones realizadas por la Interventoría para su revisión y aprobación, se le recuerda que dentro de este está el plan de inspección y ensayos el cual se requiere con urgencia para seguimiento de la calidad a las obras ejecutadas. El Contratista informa que en el transcurso del día de mañana (12/05/21) harán entrega del plan de inspección de ensayos.

ESTUDIOS Y DISEÑOS: Interventoría reitera que el contratista solo tiene información de auscultación de pavimento hasta el PR21 de la ruta 2003A en el departamento del Huila, falta la información de los tramos del Caquetá que equivale a un 70% del total del proyecto, falta realizar los estudios y ensayos en los dos puntos críticos y por tanto no van a cumplir con la entrega de los estudios y diseños completos para la fecha del 15/05/21. El contratista informa que se van a entregar unos avances en los estudios del pavimento (90%), y que para los dos puntos críticos no pudieron ingresar a realizar los ensayos por el paro y bloqueos en las vías.

EQUIPO MÍNIMO: se reitera al Contratista el compromiso para disponer del equipo necesario para el proyecto, dejando registro donde está este equipo disponible para informar a Invías. El Contratista entregará este registro para seguimiento.

PAGA: Interventoría solicita avance de informe preliminar del documento PAGA, contratista responde que ya están haciendo la parte final de dicho informe, solo falta la parte de los puntos críticos debido a que no tienen información geotécnica e hidráulica de ambos puntos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA			
			11	5	2021
			(Día)	(Mes)	(Año)
COMPROMISOS PACTADOS					
Entrega de plan de inspección de ensayos		12/05/2021		Felipe Linares	
Entrega de informe preliminar PAGA		14/05/2021		Maria del Pilar Arevalo	
Verificar equipo mínimo disponible		14/05/2021		Felipe Linares	
OBSERVACIONES					
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)					
No se presentan observaciones					
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA					
		14	5	2021	
		(Día)	(Mes)	(Año)	
NOTAS					
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.					
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.					
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:					
NOMBRE DEL PARTICIPANTE		FIRMA			
FELIPE LINARES					
MARIA DEL PILAR AREVALO					
CARLOS VILLANUEVA					
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ					
IVAN DARIO COGOLLO					
WILSON RINCÓN DUARTE					
SERGIO JÓVEN					
Original: Informe mensual de Interventoría. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	

	FECHA	14	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)	

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
MARTHA YANETH OTALORA	COORDINADORA DEL PROYECTO	INVÍAS
RICARDO ALFONSO PINZÓN	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	INVÍAS
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	COORDINADORA DEL PROYECTO	INVÍAS
JUAN GONZALO MOLINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
JORGE SANTOS	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	DIRECTOR	INTERVENTORÍA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer seguimiento al avance de ejecución del contrato 1816 de 2020, mediante la revisión del estado actual de los temas administrativos, técnicos, financieros, ambientales, sociales, prediales y SST del proyecto

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hace la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
Avande de estudios y diseños	10/05/2021	CONTRATISTA	PARCIAL
Revisión plan de contingencia para superar los atrasos	10/05/2021	CONTRATISTA	CUMPLIDO - 7pm
Radical Acta de obra	07/05/2021	CONTRATISTA	EN PROCESO
Socialización del proyecto	FECHA ABIERTA	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	EN PROCESO
Presentar las evidencias del equipo mínimo	10/05/2021	CONTRATISTA	INCUMPLIDO
Presentar Plan de calidad corregido	10/05/2021	CONTRATISTA	INCUMPLIDO

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Compromiso pactados en anterior comité

Seguimiento al Programa de Inversiones

Avance estudios y Diseños

Actas de Costos y Obra

Atención de emergencias

Gestión ambiental, Social, Predial y SST

Paro Nacional

Varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se da inició al comité de forma virtual a las 9:00 am, con la participación de Invías, Contratista e Interventoría. Presentación asistentes.

Se comparte la presentación con un orden del día que involucra los diferentes temas a tratar como guía para el desarrollo del comité.

Se presenta a Juan Gonzalo Molina como nuevo Representante Legal del Consorcio Vías Cauca PACM. Invías indica que se debe terminar el trámite interno para formalizar esta vinculación al proyecto y reitera el compromiso de sacar el proyecto delante de acuerdo a lo pactado contractualmente.

Interventoría inicia informando la situación de orden público presentada en el país la cual afecta también al corredor vial Altamira - Florencia por los taponamientos presentados, lo que ha impedido ejecutar actividades de obra desde el 1 de mayo de 2021. Se continúa con el orden del día



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	
FECHA	14	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN ACTA ANTERIOR:

1. Avande de estudios y diseños: Interventoría entregó un informe el día 13 de mayo y el compromiso estaba para el 10 de mayo de 2021.
2. Revisión plan de contingencia para superar los atrasos: Interventoría informa que el Contratista envió un plan de contingencia parcial, ya que falta estructurar mejor este plan para saber como se va a ejecutar y con que recursos.
3. Acta de obra: El Contratista entregó las Actas de obra No. 1 y No. 2 el día 7 de mayo a las 7pm.
4. Socialización del proyecto: Sigue pendientes por razones del paro.

6. Presentar las evidencias del equipo mínimo: El Contratista según informó formalmente indica que este equipo está ubicado en Mosquera Cundinamarca, pero se le reitera que se requiere esté disponible en el proyecto.
7. Presentar Plan de calidad corregido: No han atendido las observaciones realizadas por Interventoría al plan de calidad presentado inicialmente.

PROGRAMA DE INVERSIONES: Interventoría informa que continúa aumentando el atraso en el PI y socializa cuadro de control para que mediante conciliaciones semanales se evidencie el avance en tiempo real, con el comprativo entre programa de inversiones y cronograma de obra; se hará un ajuste al PI por el tiempo que dure la afectación del paro, pero se requiere dar cumplimiento a la vigencia de 2021 que en obra es de \$19.875 millones a diciembre de 2021. El contratista informa que entregó el plan de contingencia con lo que consideran ejecutar tan pronto se solucione lo del paro, que las condiciones del paro han empeorado en la zona ya que hay un mayor número de participantes y bloqueos. Interventoría deja claridad que si se presentó un plan de contingencia pero este tiene que estructurarse mejor para evidenciar la metodología que se va a utilizar de acuerdo a lo requerido por el contrato.

ACTAS DE COSTOS Y OBRA: Interventoría informa que el Acta de costos No. 1 está en proceso y se espera dejar listo el día de hoy con la Territorial: Invías informa que ya se entregaron las subsanaciones y hoy queda aprobada el acta de costo No. 1, respeto al tema Bioseguridad solicita revisar los rendimientos de los implementos de acuerdo a la resolución 003; que todo lo que se pase sea soportado y coherente y no presentar facturas falsas. El Acta de obra se atendieron observaciones realizadas por la Territorial Invías Caquetá, el Contratsita remitió hoy las actas a la Interventoría, se revisará y remitirá hoy nuevamente a la Territorial.

ESTUDIOS Y DISEÑOS: Interventoría informa que se entregó informe el día de ayer sobre auscultación de pavimento pero no se presenta diseño de la rehabilitación de este ni información sobre sitios críticos, también entregaron estudio de tránsito. Se realizó mesa de trabajo el 10 de mayo con líderes de integración pero no se pudo evidenciar avance sustancial. Respecto al informe presentado se requiere el diseño del que y como lo van a intervenir para rehabilitación de pavimento, sobre sitios críticos no se ha presentado informe de avance. Se requiere saber que plan tiene el Contratista para cumplir con la entrega teniendo en cuenta que mañana se cumple el plazo contractual; el lunes se hará mesa de trabajo para verificar el avance. El Contratista informa que los sitios críticos no se han completado los ensayos necesarios debido al paro nacional, que llevan 15 días de atraso, ya que no han podido traer los equios necesarios desde bogotá. Interventoría solicita entregar este producto terminado, se tendrán en cuenta los días de paro, pero al momento según el informe presentado es solamente el resultado de una inspección visual. El Contratista informa que el evantamiento de topografía para sitios críticos (Pr42+880 y Pr44+800) ya está realizado, pero debido al movimiento de tierras por derrumbes en estos sitios se requiere verificar nuevamente este proceso. Interventoría reitera que la información se debe entrega de manera formal a la Interventoría para poder hacer la revisión por parte de los Especialistas nuestros.

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Interventoría informa que resultado de fuertes lluvias se presentaron derrumbes con obstrucción total de la vía, prs 42+880, 46+400, 46+650 y 53+400 de la ruta 2003A el 10 de mayo de 2021; con apoyo de Territorial Caquetá se logro disponer de maquinaria y se habilitó el tráfico el 11 de mayo a las 11:30 am. Se solicita al Contratista contar con el equipo disponible ya que se requiere capacidad de respuesta para atender estas emergencias. Que dialogando con los líderes del paro se logró el permisos para acceder con la maquinaria, pero el Contratista tiene otra posición donde informa que no le permitieron acceder por el lado de Huila con el equipo a los sitios de derrumbe. El Contratista informa que por el tramo Caquetá es mas fluida la comunicación con los líderes pero por el lado de Huila no permiten paso en los Pr18 y Pr26, bloqueados totalmente por los manifestantes.

Invías Territorial Caquetá a través del ing. Carlos Zambrano, respecto a las emergencias indica que en esta situación el siempre toma la batuta del tema y va al sitio para verificar la situación. Infoma que debido a la situación los contratistas del sector huila no pudieron acceder la maquinaria, pero él gestionó la maquinaria con la Gobernación. Se debe revisar con los contratos, llama la atención a los contratista para que dispongan del personal en sitio que si es necesario radiquen personal en el tramo Caquetá y tener capacidad de respuesta a tope para la atención. Se requiere atender los derrumbes menores que existen en el corredor vial, presentados en pr 80+100, pr 67+200 entre otros. Propone que si la situación no mejora se estudie la posibilidad de una suspensión del contrato para lo cual solicita hacer un balance de la situación ya que se puede desfasar el presupuesto del contrato. La Invitación del Invías a os contratistas es a darle un giro para retomar el rumbo del contrato para el cumplimiento del contrato que tanta expectativa tiene para la región, que se deben atender los requerimientos del Interventor siendo concientes de las falencias presentadas en el tiempo que lleva de ejecución el contrato. Respecto al equipo mínimo reitera al contratista que efectivamente están retrasados por eso se deben tomar cartas en el asunto, que si se da la suspensión deben hacer una evaluación y reorganizar todo para reiniciar de la mejor manera.

Interventoría solicita al Contratista un plan B para atender los derrumbes presentados en el tramo Caquetá.

PLAN DE CONTINGENCIA: Interventoría solicita al Contratista organizar e plan de contingencia teniendo en cuenta los efectos del paro y así poder tener una carta de navegación para controlar el avance y la capacidad de respuesta para emergencias, así como todo lo que tiene que ver con las provisiones. Hacer los ajustes a lo presentado de acuerdo a los lineamientos del contrato.

GESTIÓN AMBIENTAL: Se reitera la importancia de tener el documento PAGA y los tiempos de cumplimiento establecidos. El Contratista informa que hoy entrega la primera versión del PAGA para revisión. Indica que el documento es una aproximación debido a que están sujetos al resultado de los Estudios y Diseños y este atraso lo ha atrasado. Se acuerda realizar mesa de trabajo para revisión de este documento que involucra también áreas Social y predial.

PARO NACIONAL: Interventoría solicita al Contratista avanzar en lo que se pueda trabajar, en estudios y diseños y atención de emergencias, plan de contingencia (plan de reacción inmediata) listo para implementar tan pronto cese el paro nacional.

TEMAS VARIOS:

El Contratista informa que se compromete a entregar lo requerido para el contrato y que el propósito es mejorar el rumbo del proyecto y cumplir. Invías a través del Ing. Ricardo Pinzón, indica que es claro que la situación actual es difícil, pero que desde un comienzo estaban definidos los tramos a cargo del contrato 1816 para atención de emergencias y solicita atender oportunamente. Respecto a estudios y diseños indica que los tiempos están establecidos y resalta la gestión de la Interventoría al respecto para hacer las alertas tempranas, recalca la importancia de la parte predial de acuerdo a los pliegos ya que no se conoce información y espera estén adelantado este trabajo de manera oportuna. También tener establecido el plan de contingencia para activar la obra inmediatamente se arregle la situación del paro. Respecto a las Actas de Costo y Obra indica que de acuerdo a las falencias que se presentaron en las primeras se haya aprendido y hacer en adelante la entrega de estas en los tiempos establecidos. Respecto a los cambios presentados en el Consorcio indica que se espera que sean siempre para mejorar y no seguir en lo mismo, que los anticipos ya están desembolsados, por tanto se espera que haya una reacción oportuna para superar los inconvenientes. El director territorial pregunta cuando se van a atender los derrumbes del tramo Caquetá. El Contratista informa que va a conseguir el equipo. Se requiere mañana hacer esta tarea. La ing Martha Otálora manifiesta estar de acuerdo con la posibilidad de evaluar una suspensión debido a la situación compleja que se viene presentando

Finaliza el comité a las 10:55 am.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
----------------------	-----------------------	--------------



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	

FECHA	14	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Revisión Avance de estudios y diseños	18/05/2021	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA
Atención de emergencias por derrumbes en la vía	INMEDIATO	CONTRATISTA
Mesa de trabajo para revisión avance documento PAGA	18/05/2021	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA
Revisión del avance gestión predial	18/05/2021	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA
Plan de reacción inmediata	18/05/2021	CONTRATISTA

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

No se presentan observaciones

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21 5 2021
(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
MARTHA YANETH OTALORA	
RICARDO ALFONSO PINZÓN	
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	
JUAN GONZALO MOLINA	
JORGE SANTOS	
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA	18	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
FELIPE LINARES	DIRECTOR PLANEACIÓN OBRA	CONTRATISTA
MARIA DEL PILAR AREVALO	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONTRATISTA
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	DIRECTOR	INTERVENTORÍA
IVAN DARIO COGOLLO	RESIDENTE	INTERVENTORÍA
WILSON RINCÓN DUARTE	RESIDENTE	INTERVENTORÍA
SERGIO JÓVEN	RESIDENTE AUXILIAR	INTERVENTORÍA

2w

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer seguimiento al contrato de obra 1816, mediante la revisión del estado actual de los temas administrativos, técnicos, financieros, ambientales, sociales, prediales y SST del proyecto

Verificar el avance de los compromisos pendientes por cumplir en el desarrollo del proyecto

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hace la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Atención de emergencias.

Plan de calidad - plan de inspección y ensayos

Avance Estudios y Diseños

Equipo mínimo disponible

Avance PAGA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se da inicio al comité de forma virtual a las 8:00am, con la participación de Contratista e Interventoría.

Se inicia la reunión hablando de los compromisos pactados en el acta anterior, como primer compromiso se tenía la entrega del plan de inspección de ensayos por parte del contratista de obra, la interventoría complementa este compromiso solicitando la entrega del plan de calidad del contratista de obra ajustado con las observaciones iniciales, en cuanto a esto el contratista de obra responde que se comunicará con la encargada de calidad para hacer entrega de lo solicitado.

La interventoría solicita tener un plan B para la atención de las emergencias viales, tener la capacidad de respuesta para los eventos presentados en la vía en el tema de derrumbes, los cuales obstaculizan la vía. El contratista de obra reitera que no hay disponibilidad de ACPM para el funcionamiento de la maquinaria, la interventoría propuso apoyarse en la territorial Caquetá para conseguir el combustible para el funcionamiento de las máquinas, y poder atender oportunamente las emergencias viales presentadas, el contratista insiste en que cuenta con la maquinaria pero que no es posible encontrar combustible.

La interventoría informa que recibió un correo con información referente al PAGA, el cual está en revisión por parte del área ambiental, sin embargo recomienda revisar las exigencias y pendientes ambientales en curso del desarrollo del proyecto, para cumplir a cabalidad con este componente.

La interventoría solicita al Contratista de obra disponer de la señalización necesaria para evitar cualquier tipo de eventualidad en los puntos donde se presentaron derrumbes y donde no se removió el material de derrumbes en su totalidad, insiste que en estos puntos aún hay material de gran tamaño a los lados de la vía y lo cual puede generar algún accidente, le recomienda solucionar de manera urgente, el Contratista de obra dice que se pondrá en la tarea de señalizar dichos tramos.

EQUIPO MÍNIMO: se reitera al Contratista el compromiso para disponer del equipo necesario para el proyecto, dejando registro donde está este equipo disponible para informar a Invias. El Contratista de obra reitera que cuenta con la maquinaria mínima, pero que se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca, resalta que ha sido posible el desplazamiento de dicha maquinaria debido a los bloqueos presentes en las vías derivado del paro nacional.

El contratista de obra resalta que ha enviado un comunicado solicitando suspensión del contrato debido a las complicaciones que ha generado el paro nacional, el cual ya lleva 21 días y lo que ha dificultado la ejecución del contrato, la interventoría acepta haberlo recibido y le responder al contratista que lo revisará y le dará el debido trámite, el cual será en consenso con el INVIAS.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA	18	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega de plan de calidad - plan de inspección de ensayos	18/05/2021	Jorge Santos
Verificar equipo mínimo disponible	20/05/2021	Felipe Linares
Señalizar los puntos donde se han presentado derrumbes	18/05/2021	Contratista de obra

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

No se presentan observaciones

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25 5 2021
(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
FELIPE LINARES	
MARIA DEL PILAR AREVALO	
JORGE SANTOS	
JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	
IVAN DARIO COGOLLO	
WILSON RINCÓN DUARTE	
SERGIO JÓVEN	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 23

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA, GENERADA ENTRE LA INTERVENTORIA, CONTRATISTAS Y OTROS DURANTE EL PERIODO.

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

CORRESPONDENCIA ENVIADA

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS					DOCUMENTO MM-F-09			
	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA					VERSION 3			
						PAGINA 1 DE 1			
PROYECTO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).				CONTRATO No. 1804 DE 2020				
CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA					CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020				
		DIRIGIDO A:			REGISTRO DE RADICACIÓN				
CONSRUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	NOMBRE	ENTIDAD	ASUNTO	ANEXOS	No. RADICACIÓN CLIENTE	FECHA DE RADICACIÓN	RADICACIÓN OTRAS ENTIDADES	FECHA
84	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMEINTO DE LA VÍA – CONTRATO 1816 DE 2020.	N/A	N/A	03/05/2021	S/N	03/05/2021
85	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL, CUMPLIMIENTO NUMERAL 7 DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO 1816 DE 2020.	N/A	N/A	03/05/2021	S/N	03/05/2021
88	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	Solicitud resultado segunda prueba personal positivo	N/A	N/A	05-may-21	S/N	05-may-21
91	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	REMISIÓN ACTAS DE OBRA No. 1 y No. 2 REVISADAS V/B. POR LA INTERVENTORIA.	2 folios	N/A	06-may-21	S/N	06-may-21
93	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	APROBACIÓN DE PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTRATO 1816 DE 2020.	N/A	N/A	10-may-21	S/N	10-may-21
95	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	Respuesta a su comunicado CONSPACM-076-2021.	4 folios	N/A	12-may-21	S/N	12-may-21
98	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	SOLICITUD INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS- GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL - ETAPA DE PRECONSTRUCCION, SEGÚN ANEXO TECNICO	N/A	N/A	12-may-21	S/N	12-may-21
99	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	SOLICITUD PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA.	N/A	N/A	17-may-21	S/N	17-may-21
100	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	APROBACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL, CONTRATO 1816 DE 2020	N/A	N/A	12-may-21	S/N	12-may-21
105	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	REQUERIMIENTO MAL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	N/A	N/A	20-may-21	S/N	20-may-21
106	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DERRUMBES CORREDOR VIAL ALTAMIRA – FLORENCIA, CONTRATO 1816 DE 2020.	N/A	N/A	18-may-21	S/N	18-may-21
106-b	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	Solicitud del Manual del Sistema Integrado de Gestión, en donde involucre la estructuración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	N/A	N/A	18-may-21	S/N	18-may-21
107	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	RESPUESTA SOCIALIZACIÓN INFORME DE AUSCULTACIÓN Y ESTUDIO DE TRANSITO.	N/A	N/A	18-may-21	S/N	18-may-21
108	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	RESPUESTA OFICIO CONSPACM-087-2021	1 folios	N/A	21-may-21	S/N	19-may-21
114	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	JORGE ELIECER SANTOS RIOS	CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM	RESPUESTA AL OFICIO CONSPACM-105-202. Procedimiento de exploración de pavimentos.	N/A	N/A	31-may-21	S/N	31-may-21

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS					DOCUMENTO MM-F-09			
						VERSION 3			
	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA					PAGINA 1 DE 1			
PROYECTO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).				CONTRATO No. 1804 DE 2020				
CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA INTERVENTORÍA AL INVIAS					CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020				
		DIRIGIDO A:			REGISTRO DE RADICACIÓN				
CONSRUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	NOMBRE	ENTIDAD	ASUNTO	ANEXOS	No. RADICACIÓN CLIENTE	FECHA DE RADICACIÓN	RADICACIÓN OTRAS ENTIDADES	FECHA
83	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	SOLICITUD PARA INGERSO DE PERSONAL INTERVENTORÍA	N/A	37300	04/05/2021	S/N	03/05/2021
86	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 9. CONTRATO 1804 DE 2020	1 folios	37132	03/05/2021	S/N	03/05/2021
87	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 02	225 folios	37590	04-may-21	S/N	04-may-21
89	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°.2. CONTRATO 1804 DE 2020.	29 folios	N/A	05-may-21	S/N	05-may-21
90	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	REPORTE AFECTACIONES DEBIDO AL PARO NACIONAL CORREDOR VIAL ALTAMIRA - FLORENCIA.	N/A	N/A	06-may-21	S/N	06-may-21
92	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	ACTAS DE OBRA No. 1 y No. 2. CONTRATO 1816 de 2020 PERIODOS DE MARZO Y ABRIL DE 2021. VERSION FINAL RADICADA POR EL CONTRATISTA EL Viernes 7/05/2021 – 7pm	2 folios	39114	08-may-21	S/N	08-may-21
94	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10 CONTRATO 1804 DE 2020.	1 folios	39450	10-may-21	S/N	10-may-21
96	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	Solicitud carta de autorización paso personal de Interventoría.	4 folios	39583	11-may-21	S/N	11-may-21
97	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	CONTRATO DE OBRA N° 1816 de 2020 – CONSORCIO VIAS CAUCA PACM.	N/A	39960	11-may-21	S/N	11-may-21
	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL	N/A	40035	11-may-21	S/N	11-may-21
	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL	N/A	N/A	12-may-21	S/N	12-may-21
101	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PARA PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA.	2 folios		14-may-21	S/N	14-may-21
102	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	: Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del Covid19 de la Interventoría.	4 folios	41356	14-may-21	S/N	14-may-21
102	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	: Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del Covid19 de la Interventoría.	4 folios	41356	14-may-21	S/N	14-may-21
103	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	RICARDO ALFONSO PINZÓN ROZO	INVIAS	COMUNICADO CONSPACM-086-2021 del 14/05/2021 – CONSORCIO VIAS CAUCA PACM - Suspensión del Contrato de Obra de conformidad a la Cláusula Vigésima Séptima: Caso Fortuito y Fuerza Mayor del Contrato N°1816 de 2020	4 folios	42485	19-may-21	S/N	19-may-21
104	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11 CONTRATO 1804 DE 2020.	1 folios	41918	18-may-21	S/N	18-may-21
109	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	RICARDO ALFONSO PINZÓN ROZO	INVIAS	AJUSTE OBSERVACIONES - Suspensión del Contrato de Obra e Interventoría.	4 folios	42888	20-may-21	S/N	20-may-21
110	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	RICARDO ALFONSO PINZÓN ROZO	INVIAS	APU CONTRATO 1816-2020	1 folios	N/A	20-may-21	S/N	20-may-21
111	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	RICARDO ALFONSO PINZÓN ROZO	INVIAS	ACTUALIZACION POLIZA CONTRATO No. 1804-2020, CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS	2 fofios	44937	26-may-21	S/N	26-may-21
113	JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	INVIAS	SOLICITUD TIEMPO COMPLETO PROFESIONAL AMBIENTAL	N/A	46210	31-may-21	S/N	31-may-21

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS			DOCUMENTO MM-F-09
	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA			VERSION 3
PROYECTO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).			PAGINA 1 DE 1
				CONTRATO No. 1804 DE 2020
				CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO	ANEXOS	CONSECUTIVO CONTRATISTA	FECHA DE RECIBIDO
35	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Actualización de actividades de mantenimiento vial ruta 2003, Altamira al cruce de Guadalupe.	N/A	CONSPACM-048-2021	03-may-21
36	INVÍAS	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Contrato Interventoría No. 1804 de 2020, – Aprobación Hojas de Vida profesionales de interventoría. RTA OFICIO ALTAMIRA223-0056-21	N/A	SRN 20689	03-may-21
37	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Datos de contacto Lider de Integración.	N/A	CONSPACM-072-2021	06-may-21
38	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	RESPUESTA A SU COMUNICADO ALTAMIRA223-0084-21	N/A	CONSPACM-076-2021	08-may-21
39	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Información de Apertura de la Oficina de Atención al Usuario "SAU"	N/A	CONSPACM-081-2021	10-may-21
40	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Socialización Informe de Auscultación y Estudio de Tránsito	2 folios	CONSPACM-085-2021	
41	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Informe de topografía de los puntos críticos PR42+800 Y PR44+800.	N/A	CONSPACM-053-2021	14-may-21
42	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Suspensión del Contrato de Obra de conformidad a la Cláusula Vigésima Séptima: Caso Fortuito y Fuerza Mayor del Contrato N°1816 de 2020	N/A	CONSPACM-086-2021	14-may-21
43	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Entrega versión 1 documentos ambiental – PAGA	4 folios	CONSPACM-087-2021	18-may-21
44	INVÍAS	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Respuesta a Entrada No. 33192 con Fecha 21/04/2021	N/A	DT-CAQ 24614	18-may-21
45	INVÍAS	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Respuesta a Entrada No. 33466 con Fecha 21/04/2021	N/A	DT-CAQ 24682	18-may-21
46	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Reporte No. 2 - situación actual en el corredor Altamira – Florencia	N/A	CONSPACM-093-2021	20-may-21
47	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Respuesta oficio ALTAMIRA223-0108-21	4 folios	CONSPACM-098-2021	21-may-21
48	INVÍAS	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Contrato No. 1804 de 2020. Cumplimiento de Cláusula Sexta Forma de Pago	N/A	SRN 26286	21-may-21
49	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Respuesta a su comunicado ALTAMIRA223-0106-21.	1 folios	CONSPACM-102-2021	26-may-21
50	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Reintegro de Gastos Consortio Vías Cauca, relación de contratos para Anticipos.	4 folios	CONSPACM-103-2021	27-may-21
51	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Tramos a intervenir ruta 2003A.	N/A	CONSPACM-104-2021	27-may-21
52	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Procedimiento de exploración de pavimentos.	2 folios	CONSPACM-105-2021	29-may-21
53	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Complemento a informe de Informe de Topografía de los puntos críticos PR42+800 Y PR44+800.	N/A	CONSPACM-106-2021	28-may-21
54	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Entrega pre-diseños estructura de pavimento	1 folios	CONSPACM-107-2021	31-may-21
55	CONSORCIO VIAS PACM	Jorge Santos	Consortio Regiones Integral Interdiseños	Respuesta a su comunicado ALTAMIRA223-0107-21, Estudio de Tránsito V-02.	1 folios	CONSPACM-108-202	31-may-21

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 24

INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA INTERVENTORÍA GENERADOS PARA ESTE PERIODO.

Se anexa copia magnética.

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS	Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "	Versión 0
	INFORME AMBIENTAL	

“Contrato INVIAS No. 1804 de 2020: “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA”.

INFORME DE ESPECIALISTA AMBIENTAL

MAYO DE 2021

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS	Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "	Versión 0
	INFORME AMBIENTAL	

TABLA DE CONTENIDO

1	INFORME AMBIENTAL	4
1.1	Objetivo del Informe	4
2	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
3	INFORMACIÓN CONTRACTUAL	5
4	DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO.....	6
5	REUNIONES REALIZADAS EN EL PERIODO.....	6
6	GESTION REALIZADA EN EL PERIODO.....	6
6.1	Revisión PAGA:	6
6.2	Revisión Plan de trabajo:.....	7
6.3	Permisos requeridos para el Proyecto:	7
6.4	Presupuesto del PAGA:	9
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	10

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS	Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "	Versión 0
	INFORME AMBIENTAL	

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información Contrato.....	5
Tabla 2 Cuadro consolidado de permisos PAGA	8

LISTA DE FIGURAS/FOTOS

Figura 1 Localización general del Proyecto Departamento del Huila - Caquetá.....	4
---	---

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS	Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "	Versión 0
	INFORME AMBIENTAL	

1 INFORME AMBIENTAL

1.1 Objetivo del Informe

Describir las actividades ambientales realizadas por la especialista ambiental de la Interventoría en el mes de mayo de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Obra por parte del Contratista.

2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en los Departamento del Huila y Caquetá.



Figura 1 Localización general del Proyecto Departamento del Huila - Caquetá

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS	Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "	Versión 0
	INFORME AMBIENTAL	

El proyecto se desarrolla en la jurisdicción de las siguientes Corporaciones:

- ☐ Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM-ubicada en Garzón: Carrera 4A No. 4-46 Teléfono (57 8) 833 2444
- ☐ Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA, ubicada en Mocoa, Putumayo: Cra. 17 14-85

3 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

En la tabla 1 se relacionan los principales datos del Contrato:

Tabla 1 Información Contrato

OBJETO:	"Ejecución de obras de Estabilización, Mantenimiento, Rehabilitación, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible De La Carretera Altamira-Florencia En Los Departamentos De Huila Y Caquetá en marco del programa de obra pública "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". Módulo 3.
FECHAS:	
Inicio	1 de marzo de 2021
Terminación	31 agosto de 2022
Plazo	18 meses
PRESUPUESTO	
Valor Total	\$48.283.000.00
Obra	\$ 44,533.000,00
Interventoría	\$ 3.750.000,00

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS	Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "	Versión 0
	INFORME AMBIENTAL	

4 DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

Para la ejecución del Proyecto se cuenta con los siguientes documentos:

- Normatividad Ambiental vigente.
- Contratos de Obra. Apéndice Gestión ambiental.
- Contrato de la Interventoría
- Manual de Interventoría del INVIAS.
- Estudios y diseños (estudio Ambiental para el Proyecto).

5 REUNIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

En este mes se realizaron reuniones internas para la revisión del documento PAGA radicado por el Contratista de obra.

6 GESTION REALIZADA EN EL PERIODO

6.1 Revisión PAGA:

Mediante la comunicación CONSPACM-087-2021 recibida en la Interventoría el pasado 18 del mes de mayo del presente año, el Contratista remitió la versión 1 del documento ambiental – PAGA, de acuerdo con la revisión se presentaron las siguientes observaciones enmarcadas en las obligaciones del apéndice D:

- El apéndice ambiental numeral 2. Responsabilidad en la elaboración del PAGA, renglón 21, cita: “Durante el levantamiento de la línea base del PAGA, se requiere que el contratista consulte ante las autoridades regionales y locales ambientales, los pendientes socio ambientales de terceros que puedan existir en el área del proyecto y que no permitan el desarrollo normal de las obras y de ser procedente realizar su respectiva cuantificación, con el fin de determinar la pertinencia de ejecutar dichas actividades en el marco del contrato”. Al respecto en la comunicación del asunto se remite el oficio CAM rad 20213300073421 del 30 de abril de 2021, mediante el cual la corporación indica *“que no se encontraron solicitudes de reclamaciones, denuncias y/o procesos sancionatorios ambientales y/o compromisos pendientes por trámites de permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales a nombre de INVIAS y/o contratistas, relacionados con la ejecución de obras en el corredor vial Altamira Florencia Ruta 2003 A en el departamento del Huila jurisdicción de la Dirección Territorial Centro de la CAM.* Por lo anterior se solicita remitir el pronunciamiento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia.
- No se remiten los Formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicación Ambiental y Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo MSOAMB-MN-IN-1 del Manual de Interventoría, o aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia.

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS	Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "	Versión 0
	INFORME AMBIENTAL	

- Teniendo en cuenta que el PAGA debe incluir como mínimo el contenido establecido en el Artículo 2.2.2.5.4.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guía 24 Ambiental de Proyectos Subsector Marítimo y fluvial, según aplique, la Interventoría remitió la revisión detallada del PAGA presentado para que sean atendidas las observaciones. Es importante anotar que el alcance del documento y su contenido debe ser ajustado para que cumpla con los requerimientos para ser aprobado por la Interventoría, es así como en la introducción se indica que el documento está desarrollado para las dos (2) intervenciones ubicadas en el PR 42 + 800 y PR 44 + 880, lo cual también se ratifica en el desarrollo del documento, sin incluir el resto del corredor objeto del Contrato.

6.2 Revisión Plan de trabajo:

Teniendo en cuenta que a la fecha el Contratista no ha remitido el Plan de trabajo, se requirió que el Contratista entregue para aprobación de la interventoría y remisión por parte de esta a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS, un plan de trabajo de gestión ambiental en donde se identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir de la fecha del acta de inicio (Obtención de información de línea base para la elaboración del PAGA, entrega del PAGA, obtención de permisos, gestión de permisos, ejecución de cada ficha, y demás relacionados con el área ambiental) con su cronograma factible de ejecución

6.3 Permisos requeridos para el Proyecto:

De la revisión de la documentación reportada en el PAGA se realizaron las siguientes observaciones:

- No se presentan las autorizaciones ambientales de los gestores de residuos de construcción y demolición y demás requisitos exigibles en la Resolución 0472 de 2017 del 3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- No se anexan las copias de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras o en su defecto copia del trámite de solicitud del permiso ambiental efectuado ante la autoridad ambiental competente.
- Respecto a la copia de los permisos ambientales y títulos mineros para fuentes de materiales. Se presenta la licencia ambiental N° 0257 del 20 de febrero de 2008 y el registro RUCOM No. EC3-081 sin embargo está pendiente el título minero y la constancia de la autoridad ambiental que otorgó el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia de este.

Igualmente se recordó que se debe remitir la relación de los siguientes permisos con sus respectivos soportes:

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS		Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "		Versión 0
	INFORME AMBIENTAL		

Tabla 2 Cuadro consolidado de permisos PAGA

ACTIVIDAD/PERMISO	PERMISO, AUTORIZACIÓN O LICENCIA	OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL CONTRATO	ESTADO DEL PERMISO	VIGENCIA	ANEXO
Aguas Superficiales	Permiso de Concesión de agua	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2011	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Ocupación de Cauce	Permiso de ocupación de cauce	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Vertimientos	Permiso de vertimientos	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Manejo de Sobrantes, Lodos y Escombros ZODMES	Contrato propietario. Uso del suelo con certificación de nivelación. Viabilidad de CAR. (Inscripción como gestor por parte de la corporación).	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Materiales de Construcción (fuentes materiales)	Permiso minero ANM Licencia Ambiental de la CAR Sustracción de reserva. DBBSE Certificado ICANH	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Planta de Asfalto	Permiso de emisiones	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Planta trituración	Permiso de emisiones	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS		Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "		Versión 0
	INFORME AMBIENTAL		

ACTIVIDAD/PERMISO	PERMISO, AUTORIZACION O LICENCIA	OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL CONTRATO	ESTADO DEL PERMISO	VIGENCIA	ANEXO
Planta de Concreto	Permiso de emisiones	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Aprovechamiento Forestal	Permiso de aprovechamiento forestal	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Residuos Sólidos Convencionales	Permiso/Licencia Ambiental Proveedor	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Residuos Sólidos Reciclables	Permiso/Licencia Ambiental Proveedor	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Residuos Industriales	Permiso/Licencia Ambiental Proveedor	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Permiso de trabajo en horario restringido	Autorización de la Alcaldía	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites
Permiso de levantamiento de veda	Permiso de levantamiento de veda	Apéndice Ambiental Guía de manejo Ambiental INVIAS 2	(en trámite, obtenido y/o no se requiere)	Fecha según la fecha de notificación del acto administrativo	Adjuntar los soportes de permisos o trámites

Fuente: Interventoría 2021

6.4 Presupuesto del PAGA:

El Contratista no remitió el presupuesto del PAGA, cabe anotar que se debe evaluar la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resolución INVIAS 6725 del 28 de 37 septiembre de 2016, "Por medio de la cual se crea el programa de arborización Escuelas Verdes", para la ejecución de este programa se considera lo establecido en el párrafo del artículo segundo, "(...) no obstante la Unidad Ejecutora evaluará la pertinencia de su ejecución, según la disponibilidad de recursos de los contratos". Igualmente, de acuerdo con el artículo séptimo de dicha Resolución, de ninguna manera, podrá considerarse como parte de las medidas compensatorias que impongan las autoridades ambientales, por la ejecución de proyectos viales.

	CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS	Documento: Inf.Ambiental
	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA". "	Versión 0
	INFORME AMBIENTAL	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- El Contratista debe elaborar el PAGA teniendo en cuenta las particularidades del Proyecto, esto teniendo en cuenta que el presentado está basado en el estudio ambiental elaborado por la consultoría para los dos (2) sitios inestables que requieren intervención pero no se incluyó de manera homogénea en el documento el resto del corredor.
- Se debe identificar y tramitar de manera oportuna todos los permisos de aprovechamiento de recursos naturales que sean requeridos.
- Para la entrega del PAGA es necesario tener claro el tipo de intervención a ejecutar y remitir además de todo lo que requiere para este documento, de manera detallada como mínimo la relación de los permisos que se describieron en el cuerpo de este documento.
- Tener en cuenta tramitar ante las corporaciones la solicitud de los pendientes socio ambientales de terceros que puedan existir en el área del proyecto y que no permitan el desarrollo normal de las obras
- En caso de programar la utilización de la ZODME empleada por la territorial es necesario revisar el estado de los permisos ambientales.
- La adecuada formulación del plan de trabajo es fundamental para el desarrollo de los aspectos ambientales del Proyecto.
- Es indispensable la debida gestión del Contratista para que antes del inicio de las actividades de obra se cuente con todos los permisos requeridos.
- En caso de que se identifiquen especies en veda, se debe tramitar el respectivo levantamiento regional y/o nacional de manera expedita. Esto debido a los tiempos que toman las Autoridades Ambientales para su otorgamiento.
- Respecto al presupuesto de la gestión ambiental, si las actividades de obra se ajustan al corredor existente ya intervenido, no se prevé la obligación de compensaciones que es de acuerdo con el apéndice D Gestión ambiental la actividad que se reconocería por el rubro ambiental. Sin embargo hay que tener en cuenta si se ejecutará alguna actividades en el marco del programa de Escuelas Verdes, que de acuerdo con el apéndice deben ser aprobadas por el INVIAS.



ÁNGELA MARÍA VÉLEZ P.
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA
MATRICULA PROFESIONAL # 05256-69098 ANT

 CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL DE ESPECIALISTA <i>"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO – CENTRAL –AMAZONIA" (MODULO 2).</i>
---	---

INFORME DE REPORTE DE ACTIVIDADES DE ESPECIALISTA

CONSECUTIVO	GT-ALM-INF-002
ESPECIALISTA	Jorge Alejandro Moreno Salgado
AREA	Geotecnia
FECHA	26 de mayo de 2021
ASUNTO	Informe Mensual de Actividades Realizadas

El presente es el informe del seguimiento a las actividades del componente geotécnico realizado durante el periodo del mes de mayo de 2021, correspondiente al informe N° 2 del contrato de Interventoría INVIAS-1804 de 2020.

Actualmente se ejecuta la etapa de Preconstrucción la cual esta enmarcada con una duración de 90 dias calendario, en la cual el contratista deberá realizar todas y cada una de la intervenciones necesarias y suficientes sobre los estudios y diseños existentes para que se pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilataciones por efectos de estudios y diseños. Esta etapa durante los primeros treinta (30) dias calendario a partir de la suscripción del acta de inicio, el contratista adelanto la revisión de los Estudios y Diseños en cumplimiento al marco contractual, vencido el tiempo de revisión el pasado 30 de marzo, el contratista manifestó que los Estudios y Diseños suministrados por la Entidad se encuentran en Fase II y requieren actualización para llevarlos a Fase III, aspecto reportado en el anterior informe técnico. Tras la finalización de la etapa de revisión de los diseños el contrato establece sesenta (60) dias calendario para que e contratista adapte, adecue, complemente o ajuste los diseños para la construcción (Fase III), etapa que durante el presente periodo se encuentra en ejecución. En conclusión el plazo de entrega contractual de los estudios y diseños vence el 30 de mayo sin dejar de considerar que el literal 4.1.2 "Ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de estudios y diseños" del Anexo Técnico 1 del contrato, establece que el contratista deberá entregar al interventor en dieciséis (16) dias calendario antes de este vencimiento de 60 dias los diseños, con el propósito que la interventoría realice la revisión pertinente durante 8 dias calendario, para así disponer de 8 dias calendario para atención de observaciones si es del caso y dar termino e la etapa de construcción dentro de los plazos contractuales. Al corte del presente informe el contratista no ha presentado oficialmente los estudios y diseños fase III.

1. REUNIONES REALIZADAS

Se llevó acabo el día 18 de mayo reunión de seguimiento convocada por la interventoría citando al representante técnico del contratista y sus especialistas con el propósito de evidenciar los avances al proceso de estudios y diseños con

 CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL DE ESPECIALISTA <i>"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO – CENTRAL –AMAZONIA" (MODULO 2).</i>
---	--

relaciona los tramos priorizados a lo largo del corredor y los puntos críticos de estabilización de taludes del Pr42+800 y PR44+880. A la cita a sitio por parte de la interventoría el Ingeniero director, el Líder de Integración, sus 2 residentes y los especialistas de pavimentos y geotecnia, por parte del contratista asistió solamente el líder de integración y su especialista de pavimentos. Se reiteró al contratista en la que la información entregada hasta la fecha no cuenta con la información mínima para ser evaluada técnicamente como diseño. En general se trataron los siguientes temas:

- Informe de estudios y diseños enmarcados en el Literal 4.1.2 del Anexo Técnico 1.
- Plan de contingencia necesario en función a los atrasos en la entrega de Estudios y Diseños.

2. DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Partiendo del grado de maduración "Fase II" que se encuentran los estudios y diseños previos suministrados por la Entidad, se ratifica que a la fecha aún no se tiene el documento técnico de evaluación concreta de los estudios preliminares por parte del contratista que soporte técnicamente su afirmación que los estudios de geología y geotecnia requieren complementación, afirmación que fácilmente se deduce del estado de los Estudios y Diseños actuales en su Fase de Factibilidad.

Se resalta que la etapa contractual de preconstrucción que actualmente se desarrolla, tiene como objeto alcanzar los estudios y diseños en fase III los cuales deben dar cumplimiento estricto a la normatividad INVIAS basado en los estudios existentes y a lo establecido en los anexos y apéndices del contrato de obra al igual que la normatividad aplicable. Lo anterior es la esencia base en la revisión de la documentación suministrada dentro del proceso en el que se busca ajustar, actualizar, modificar, optimizar o complementar los estudios previos con el propósito de alcanzar su grado tal de detalle para la construcción de las obras.

Se recibe el documento del contratista denominado "PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO" el día 18 de mayo anterior, con el cual se presenta el procedimiento y metodología a establecer en las investigaciones geotécnicas para los estudios y diseños de la estabilización de los taludes de los dos puntos críticos enmarcados dentro del contrato, situados en el PR42+800 y PR44+880 de la ruta 2003A. El documento y su anexo presentan las actividades a realizar durante la etapa de pre-construcción. La revisión detallada de del documento suministrado generó las siguientes observaciones que se listan a continuación.

 CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL DE ESPECIALISTA <i>"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO – CENTRAL –AMAZONIA" (MODULO 2).</i>
---	--

- El documento no contiene introducción alguna que permita una adecuada integración de los alcances contractuales con las actividades propuestas. Igualmente no expone los alcances ni objetivos que pretende alcanzar tal procedimiento.
- La exploración geotécnica debe estar soportada con la información previa que permita la estructuración de las actividades a ejecutar, es de resaltar la existencia del componente geológico de gran relevancia en la escogencia del tipo de exploración y el componente geomorfológico y topográfico en la determinación de la ubicación más adecuada de la exploración en función de la problemática que requiere solución.
- Se expone que la exploración del subsuelo se realizara mediante la ejecución de perforaciones mecánicas de rotación y percusión y además que se desarrollara ensayos de campo con la metodología del SPT. Se requiere se aclare y justifique la consideración y grado de representatividad que puede otorgar esta metodología, considerando las características de la formación rocosa que conforma los taludes de análisis.
- Se requiere que el documento se encuentre acompañado de planos que presenten la localización de la exploración geotécnica directa e indirecta que se pretende desarrollar partiendo de la topografía actualizada de los taludes e igualmente, se solicita se suministre el número de sondeos y la profundidad a la cual es conveniente llegar y la longitud de la LRS
- Es de resaltar que el nivel de los diseños que se pretende llegar son Fase III, por lo cual la actualización topográfica es un insumo vital en el estudio, ya que permite establecer las condiciones actuales del terreno, por lo cual es necesario se aclare y se justifique técnicamente el tipo de topografía con la cual se pretende diseñar, ya que conforme a lo presentado en el anexo en Excel se manifiesta que la topografía se encuentra ejecutada en su totalidad y fue realizada mediante vuelo por "Drone" del cual no se presenta descripción técnica alguna dentro del documento y se desconoce el grado de precisión que pueda tener.
- No se presentan consideraciones ni recomendaciones técnicas durante la exploración.
- El documento debe estar acompañado del cronograma de actividades a ejecutar.
- Se requiere se incorpore la especificación de los equipos a utilizar en la exploración y los certificados de calibración que aplique de los mismos.

 CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS	INFORME MENSUAL DE ESPECIALISTA <i>"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO – CENTRAL –AMAZONIA" (MODULO 2).</i>
---	--

- El documento suministrado no se presenta en formato de calidad del consorcio Vías Cauca – PACM, no se encuentra codificado ni tampoco contiene control de versiones, ni relaciona el profesional que lo elabora y avala.
- En el recorrido técnico realizado el pasado 14 de abril, se detectaron alrededor de seis (6) puntos críticos que pueden afectar la estabilidad de la banca, seguridad de los usuarios y operación de la vía; por lo cual ameritan el análisis e intervención geotécnica y no fueron considerados dentro de la exploración geotécnica. Se requiere se exponga las razones que soportan su exclusión.

Cordialmente,



JORGE ALEJANDRO MORENO SALGADO
Ingeniero Civil Msc.
Mat. # 25202-095698 CND

INFORME REPORTE DE ACTIVIDADES DE ESPECIALISTA

CONSECUTIVO	PV. 002-21
ESPECIALISTA	SILVIA YADIRA CASTRO MORENO
AREA	PAVIMENTOS
FECHA	Bogotá, Mayo 25 de 2021
ASUNTO	Informe Mensual 2

A continuación, se presenta el informe mensual de actividades realizadas en el componente de pavimentos durante el mes de mayo de 2021.

Como parte de las obligaciones de la etapa de Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños Fase III, en lo que corresponde al diseño de pavimentos, el contratista presento dos (2) documentos para revisión de la Interventoría

- Documento referenciado como “Procedimiento de exploración de pavimentos”, remitido por correo electrónico el día 18 de mayo de 2021
- Documento referenciado como “INFORME DE AUSCULTACIÓN” remitido por correo electrónico el día 14 de mayo de 2021

Luego de revisados los documentos presentan varias observaciones de forma y de fondo por lo cual la Interventoría manifiesta que la información allegada por el contratista NO CUMPLE con ninguno de los requerimientos de objeto y/o alcance para la Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños Fase III, en lo que corresponde al diseño de pavimentos, tampoco se puede considerar como un avance de entrega de los mismos ya que no existen soportes para validar lo expuesto en los documentos, se puede decir que el documento se limita a una pequeña e incluso insuficiente descripción del marco teórico que establece la Guía de rehabilitación y el Manual de Diseño de pavimentos del INVIAS.

Adicionalmente a la revisión de estos documentos, el 18 de mayo de 2021 se realizó vía Microsoft Teams una reunión convocada por la Interventoría a las áreas de Geotecnia, Pavimentos y la dirección del proyecto, con el fin de establecer metodologías o mecanismos para la entrega de los diseños requeridos, sin embargo el Contratista manifestó inconvenientes para la entrega de información, por lo cual la interventoría reitera su disposición de adelantar mesas de trabajo para agilizar la revisión de los documentos, pero es indispensable que el contratista haga entrega de los mismos.

Cordialmente;


SILVIA YADIRA CASTRO MORENO
Ingeniera Civil Esp Pavimentos.
Mat # 25202-095693 CND

 CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 02	Versión 1
	Mes de mayo del año 2021	Página 1 de 2

Informe II interventoría.

Proyecto:

EXTENSIÓN “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO – CENTRAL – AMAZONIA” (MODULO 2).

Componente tránsito y transporte.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se presenta el informe mensual de actividades realizadas durante el mes de mayo en el componente de tránsito.

REVISIÓN DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

El día 14 de mayo se allegó los informes Informe de Auscultación y Estudio de Tránsito denominados INFORME AUSCULTACIÓN_VF y ESTUDIO DE TRANSITO_VF, para los cuales se emitieron observaciones, dentro de las cuales se tienen:

Documento ESTUDIO DE TRANSITO_VF

- En cuadro “Informe de tránsito” (página 1) indicar el número de contrato.
- Verificar periodo de toma de información primaria, para lo cual se indica que “se realizó el conteo vehicular del 20 de abril de 2021 al 27 de abril de 2021, se realizaron siete (7) días de aforo, entre cinco días normales, y dos (2) días de mercado (sábado y domingo)” teniendo que desde la fecha del 20 al 27 de abril se cuentan 8 días repitiendo información para el día normal martes (20 y 27 de abril), favor aclarar relacionando en tabla el día y fecha en que se realizó la toma de información lo cual debe ser acorde con el registro fotográfico anexo.
- Se solicita anexar las bases de datos crudos y hojas de cálculo con el procesamiento de información en formato Excel, en los cuales se pueda evidenciar los cálculos adelantados.
- Dentro del documento debe especificar el valor de los factores de equivalencias vehiculares tomados para el cálculo del total de vehículos mixtos (Tabla 2 Ejemplo de digitación de los datos de campo. fuente elaboración propia).
- Debe verificar el cálculo de columna “TOTAL MIXTOS” presentado en la Tabla 2 Ejemplo de digitación de los datos de campo”.
- verificar fórmula de cálculo “ $TPD = \text{Promedio Vehículos Días Normales} * 6/7 + \text{Vehículos Día Mercado} * 1/7$ ”, ya que en el siguiente párrafo del informe se indica lo siguiente: “mediante el formato de aforo del presente informe, se realizaron siete (7)


 CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 02	Versión 1
	Mes de mayo del año 2021	Página 2 de 2

días de aforo, entre cinco días normales, y dos (2) días de mercado (sábado y domingo)”, lo cual no es consistente.

- En gráficos VOLUMENES DE TRANSITO VEHICULAR, adicional al total de autos buses camiones y motos por sentido, agregar en la última fila de la tabla, el valor del volumen diario total para cada día.
- Aclara texto en página 29: “(imagen 10). con un crecimiento constante estimado del 3% anual” e indicar la fuente o cálculo del valor estimado.
- Verificar referencia que se indica en el siguiente texto de la página 29: “Por lo tanto, se tiene un número de ejes equivalentes de diseño que se muestran en la TABLA 4. Y 5 cálculo de eje equivalentes de 8.2 Ton”.
- Mostrar el cálculo el valor el tránsito promedio diario mostrado en las imágenes 14 y 20.
- Presentar en hojas de cálculo o archivo Excel, los cálculos adelantados para obtener las tablas “Tabla 4 cálculo de eje equivalentes de 8.2 Ton. Sentido 1” y “Tabla 5 cálculo de eje equivalentes de 8.2 Ton. Sentido 2”. Verificar resultados obtenidos.

En documento INFORME AUSCULTACIÓN_VF

- verificar la referencia dad en el capítulo 3 ALCANCE segundo párrafo ya que el capítulo de ESTUDIO E TRANSITO es el número 5 y no el numero 4 como se menciona.
- En capítulo 5 ESTUDIO E TRANSITO, en Tabla No. 1 TPD de transito – Vía Altamira – Florencia, es necesario especificar la ubicación de cada una de las estaciones presentadas. Solo se muestra la ubicación de la estación de aforo.



Ing FABIAN GONZALEZ HERNANDEZ

Especialista de tránsito
CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS S.A.
MATRICULA PROFESIONAL # 0701-0874 BOY

	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 25

**SE ANEXA COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
MES**

-Contratista continua con apiques para la verificación y estudios de estructura en via existente dentro de los tramos priorizados en sector del Huilo.

NOTA: Por motivos de orden público se retrasó el suministro de mezcla asfáltica proveniente del municipio de Neiva, en la cual se instala en horas de la noche, por tanto estos tramos K4+041-K4+076 / K4+100-K4+145 / K4+251-K4+341, se dejan en observación hasta realizar ensayos que certifique la calidad de la obra ejecutada.

▲ ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco

Mayo 1 de 2021 (Sábado)

No se realizan actividades por motivo de orden público (Paro Nacional)

▲ ESTADO DEL CLIMA: 6:00-18:00 seco, lluvias intermitente en horas de la noche.

Mayo 2 de 2021 (Domingo)

No se realizan Actividades

▲ ESTADO DEL CLIMA: 6:00-18:00 seco, Lluvias intermitentes en horas de la noche.

Mayo 3 de 2021 (Lunas)

▲ PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 2 Ingenieros residentes, 1 ingeniero ambiental, 1 Profesional social, 1 Inspector SST, 1 Inspector de obra 1 topógrafo, 3 operadores, 4 ayudantes.

▲ ACTIVIDADES REALIZADAS

-Contratista realiza actividades de remoción y evacuación de derrumbe K4+500 margen derecho.

-Topografía contratista realiza levantamientos de sitios para actividades de paroneo localizado en tramos priorizados en sector del Huilo.

ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco.

Mayo 4 de 2021 (Martes)

PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 2 Ingenieros residentes, 1 Ingeniera ambiental, 1 profesional social, 1 Topógrafo, 1 inspectora SST, 1 inspector de obra, 3 operadores, 4 ayudantes, 1 conductor.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Contratista continúa con remoción y desalojo de derrumbe K+500 margen derecho.
- Topografía contratista realiza levantamientos de áreas para actividades de parcheo técnico localizado en tramos priorizados en el sector del Muila.

ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco.

[Firma]

[Firma]
R. Intervent

Mayo 5 de 2021 (Miércoles)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- No se realizan actividades por motivos de orden público (Paro nacional)

ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco 6:00 - 16:00

Lluvias Moderadas 16:00 - 18:00 con lluvias en la noche.

[Firma]

[Firma]
R. Intervent

Mayo 6 de 2021 (Jueves)

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Contratista continúa sin ejecutar obra, por motivos de orden público (Paro nacional)

ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco

[Firma]

[Firma]
R. Intervent

Mayo 7 de 2021 (Viernes)

No se realizan Actividades por motivos de orden público (Paro nacional). Se realizó Comité de Seguimiento Semanal.

ESTADO DEL CLIMA: Lluvias intermitentes durante el día.

[Firma]

[Firma]
R. Intervent

Mayo 8 de 2021 (Sábado)

No se realizaron actividades de obra debido a que continúan los bloqueos de apoyo al paro nacional en

distintos puntos del corredor vial.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias fuertes en horas de la mañana.

[Firma]

[Firma]
R. Interventor

Mayo 9 de 2021 (Domingo)

Ala Se realizaron actividades de obra, continúan bloqueos por el Rano nacional.

ESTADO DEL CLIMA: Lluvia, durante todo el día.

[Firma]

[Firma]
R. Interventor

Mayo 10 de 2021 (Lunes)

Se presentan emergencias por derrumbes debido a las fuertes lluvias en los PR 42+880, PR 46+300, PR 49+400 y PR 53+400.

Nota: La Interventoría dió instrucciones al Contratista para que dispenga de los recursos necesarios (maquinaria y personal) en los puntos de las emergencias desde el momento en que se recibió la información; pero el Contratista no tiene capacidad de respuesta ya que no cuenta con el equipo disponible en obra para estos eventos, razón por la cual esta labor inicia en horas de la tarde con maquinaria adquirida por el director territorial en el Sector de Caquetá. Se aclara que el contrato 1816 de 2020 está a cargo de las emergencias que se presenten entre los PR 53+450 - PR 83+420, así como de los 2 puntos críticos PR 42+880 y PR 44+800 del tramo Caquetá.

ESTADO DEL CLIMA: Lluvias fuertes en horas de la mañana

[Firma]

[Firma]
R. Interventor

Mayo 11 de 2021 (martes)

PERSONAL CONTRATISTA: 1 inspector - 1 operador - 1 conductor.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continúa en emergencias de derrumbes en el corredor vial.

Se realizan trabajos para habilitar tránsito a un solo carril en horas de la mañana (11:30 AM), como también se inicia remoción de derrumbe K 42+800 con maquinaria gestionada por el director regional caquetá.

▲ ESTADO DEL CLIMA: Lluvios durante todo el día.

Mayo 12 de 2021 (miércoles)

▲ PERSONAL CONTRATISTA: 1 inspector - 1 conductor.

▲ ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se continúa con remoción de derrumbe en K 42+800, esta actividad se sigue realizando con maquinaria gestionada.

▲ ESTADO DEL CLIMA: Lluvios en todo el día.

Mayo 13 de 2021 (Jueves)

▲ PERSONAL CONTRATISTA: 1 inspector de obra, 1 conductor.

▲ ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se continúa con remoción de derrumbe en el sitio K 42+800 con maquinaria suministrada por el director territorial coqueño.

ESTADO DEL CLIMA: Seco: 6:00-15:00

Lluvia intensa - 15:00-16:00

Lluvias moderadas - 16:00-18:00.

Mayo 14 de 2021 (viernes)

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizan actividades por motivos de orden público (para nacional)

▲ ESTADO DEL CLIMA: Seco: 6:00-9:00 / 11:00-18:00

Lluvias leves - 9:00-11:00

Mayo 15 de 2021 (sábado)

▲ PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 1 inspector.

▲ ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Contratista realiza remoción de derrumbe en el K 80+100 margen derecho

▲ ESTADO DEL CLIMA: Lluvios intermitentes durante el día.

MAYO 16 de 2021. (Domingo)

▲ PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 1 Inspector.

▲ ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Contratista continua con remocion de derrumbe en el K 80+100

▲ ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco / llluvias fuertes en la noche.

(157)
R. Zenteno

MAYO 17 DE 2021 (Lunes)

▲ ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se presentan emergencias de derrumbes en el corredor vial. Uno de los derrumbes mas criticos fue en el K 77+980 en donde la minga indigena habilito via a un solo carril, posteriormente llega maquinaria de contratista en horas de la tarde a terminar de limpiar el carril. Se evidencia nuevamente la falta de capacidad de respuesta por parte del contratista para la atencion de estas emergencias, debido a que no cuenta con equipo ni personal disponible para esta actividad.
- Se Solicitó al Contratista Señalizar debidamente los derrumbes existentes para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios de la via mientras se realiza el retiro definitivo de estos derrumbes.

▲ ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco 14:00-15:00

lluvias durante toda la noche

(157)
R. Zenteno

MAYO 18 DE 2021 (Martes)

▲ ACTIVIDADES REALIZADAS

- No se realizan actividades de obra, continuan con bloqueos por el paro nacional.

NOTA: Contratista no atendido la solicitud de señalización de los sitios de derrumbes en puntos K 66+550, K 67+200, K 76+880, K 77+950, K 78+600, K 80+100, K 82+150, esto es para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios de la via, esto mientras se realiza el retiro definitivos de los derrumbes.

▲ ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco.

(157)
R. Zenteno

MAYO 19 DE 2021 (Miercoles)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Contratista realiza remocion de derrumbes en el K 76+880 y el K 77+950 margen derecho.
- Se continua con bloqueos en el corredor vial por paro nacional.
- Contratista no atendido la solicitud de señalización de los sitios de derrumbe, esto para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios de la via.
- Se evidencio que los escombros de remocion de derrumbes se depositaron en K 76+920 margen derecho, en donde el material acopiado quedo cerca a una fuente hidrica. Se le hace las observaciones al profesional ambiental de contratista estar atento de estos sitios para asi evitar cualquier afectacion ambiental.

ESTADO DEL CLIMA: Tiempo seco.

R. Intervent

MAYO 20 DE 2021 (Jueves)

Se envió a la Entidad la documentación requerida Para suspensión del Contrato de obra Solicitada por el Contratista, por un periodo de 15 días a partir el 20-05-2021, con reanudación el 3-6-2021; o dependiendo si hay solución a las causas que motivaron la suspensión, que son referente) a los bloqueos presentados en la zona por los manifestantes del paro nacional, que impiden el desarrollo de actividades del proyecto

R. Intervent

JUNIO 15 DE 2021 (Martes)

Se reinicia el Proyecto



	CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS	Documento: Informe Mensual
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA- N°. 03 CONTRATO 1804-2020 01 AL 19 DE MAYO DE 2021	Versión 0

ANEXO N°. 26

INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FLUJO DE CAJA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1804 DE 2020

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (N/MES)	VALOR PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
COSTOS DIRECTOS																						
PERSONAL PROFESIONAL																						
Director de interventoría	\$ 7.200.000,00	\$ 500.000,00	18	\$ 138.600.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00
Ingeniero residente de interventoría	\$ 5.200.000,00	\$ 500.000,00	31	\$ 176.700.000,00	\$ 8.550.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 8.550.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 5.700.000,00
Ingeniero auxiliar de interventoría	\$ 3.500.000,00	\$ 500.000,00	16	\$ 64.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	
Especialista ambiental	\$ 6.000.000,00		1,4	\$ 8.400.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.800.000,00					\$ 600.000,00	\$ 600.000,00				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
Especialista en geología y/o geotecnia	\$ 6.000.000,00		2,1	\$ 12.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 1.800.000,00						\$ 900.000,00	\$ 900.000,00							\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
Especialista en pavimentos y/o vías	\$ 6.000.000,00		1,4	\$ 8.400.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.800.000,00						\$ 600.000,00	\$ 600.000,00							\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
Especialista en estructuras	\$ 6.000.000,00		2,1	\$ 12.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 1.800.000,00						\$ 900.000,00	\$ 900.000,00							\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
Especialista en hidráulica e hidrología	\$ 6.000.000,00		1,4	\$ 8.400.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.800.000,00						\$ 600.000,00	\$ 600.000,00							\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
Especialista en tránsito	\$ 6.000.000,00		1	\$ 6.000.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 600.000,00						\$ 900.000,00	\$ 900.000,00							\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
Especialista en sostenibilidad	\$ 6.000.000,00		3,6	\$ 21.600.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00			\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00						\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
Líder de integración	\$ 6.000.000,00		1,8	\$ 10.800.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.200.000,00						\$ 900.000,00	\$ 900.000,00							\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
Profesional social	\$ 3.800.000,00		7	\$ 26.600.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00									\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00
Profesional ambiental	\$ 4.000.000,00		7	\$ 28.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00		
Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	\$ 4.500.000,00		0,6	\$ 2.700.000,00	\$ 337.500,00	\$ 675.000,00	\$ 337.500,00						\$ 382.500,00	\$ 450.000,00	\$ 382.500,00							\$ 135.000,00
Auditor de calidad	\$ 4.500.000,00		0,5	\$ 2.250.000,00	\$ 135.000,00	\$ 675.000,00	\$ 225.000,00						\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00							\$ 135.000,00
PERSONAL TECNICO																						
Inspector	\$ 2.000.000,00	\$ 350.000,00	30	\$ 70.500.000,00	\$ 1.175.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 3.525.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00
Técnico inspector	\$ 2.000.000,00	\$ 350.000,00	16	\$ 37.600.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00
Laboratorista inspector	\$ 2.000.000,00	\$ 350.000,00	16	\$ 37.600.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00
Inspector SST	\$ 2.000.000,00	\$ 350.000,00	18	\$ 42.300.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO																						
Cadenero	\$ 1.200.000,00		16	\$ 19.200.000,00		\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	
Auxiliar de laboratorio	\$ 1.050.000,00		14	\$ 14.700.000,00		\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO																						
Secretaría	\$ 1.100.000,00		18	\$ 19.800.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
Conductor	\$ 1.100.000,00		34	\$ 37.400.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 1.650.000,00
Campanerera	\$ 1.000.000,00		9	\$ 9.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
Subtotal costos PERSONAL				\$ 831.923.000,00	\$ 23.925.000,00	\$ 66.372.500,00	\$ 69.050.000,00	\$ 63.462.500,00	\$ 49.900.000,00	\$ 46.700.000,00	\$ 49.100.000,00	\$ 49.100.000,00	\$ 54.942.500,00	\$ 54.510.000,00	\$ 46.042.500,00	\$ 42.900.000,00	\$ 42.900.000,00	\$ 41.375.000,00	\$ 37.023.000,00	\$ 31.800.000,00	\$ 36.700.000,00	\$ 28.320.000,00
Factor multiplicador					2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
SUBTOTAL COSTO PERSONAL				\$ 1.963.338.280,00	\$ 56.463.000,00	\$ 156.639.500,00	\$ 162.958.000,00	\$ 149.771.500,00	\$ 117.764.000,00	\$ 110.212.000,00	\$ 110.212.000,00	\$ 115.876.000,00	\$ 129.664.300,00	\$ 128.643.600,00	\$ 108.660.000,00	\$ 101.244.000,00	\$ 101.244.000,00	\$ 97.645.000,00	\$ 87.374.280,00	\$ 75.048.000,00	\$ 86.612.000,00	\$ 67.307.200,00
OTROS COSTOS DIRECTOS																						
VIATICOS																						
Viaticos director y/o especialistas	Día	\$ 200.000,00	192	\$ 38.400.000,00		\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 3.200.000,00			\$ 4.000.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 4.000.000,00				\$ 4.000.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																						
Camioneta o campero de más de 2.000 c.c. (1) -4x4 (incluye peajes y combustible); el modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	Mes	\$ 5.000.000,00	18	\$ 90.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
Van de pasajeros (entre 8 y 10 personas) (incluye peajes y combustible); el modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	Mes	\$ 5.000.000,00	16	\$ 80.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
Equipo completo de topografía	Según comprabante por mes	\$ 2.000.000,00	16	\$ 32.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Equipo completo de laboratorio de suelos, materiales, pavimentos y concretos	Según comprabante por mes	\$ 2.000.000,00	16	\$ 32.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprabante por mes	\$ 2.000.000,00	18	\$ 36.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
OTROS COSTOS																						
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprabante por mes	\$ 1.500.000,00	8,8	\$ 13.200.000,00		\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00				\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00					\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.200.000,00	
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprabante por mes	\$ 700.000,00	18	\$ 12.600.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
Comunicaciones (teléfono fijo y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	Según comprabante por mes	\$ 510.000,00	18	\$ 9.180.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00
Elementos e insumos	Según comprabante por mes	\$ 990.000,00	18	\$ 17.820.000,00	\$ 990.000,																	