



INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES.

Contrato de Interventoría No. 23001322 H3 2023

INFORME MENSUAL N°3 V0

PERIODO:

01 de agosto a 30 de agosto
2024

CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES

NIT: 901.828.793-5



TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN	5
INDICE DE MODIFICACIONES	5
ESTADO Y REVISIÓN DE LA APROBACIÓN	5
INTRODUCCIÓN	6
1. DATOS GENERALES	7
1.1 Información General del Contrato de Obra e Interventoría	7
1.1.1. Localización del Proyecto	7
1.1.2. Características Técnicas del Proyecto	9
1.2 Información Contractual y Administrativa	13
1.2.1. Estado General de los Contratos	13
2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13
2.1 Cumplimiento de Programación Mensual	13
2.1.1 Actividades	13
2.1.2 Presupuesto	15
2.1.3 Balance	17
2.2 Cumplimiento del Cronograma de Obra	17
2.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados.....	18
2.4 Cumplimiento de las Gestiones por Disciplinas a Cargo de la INTERVENTORÍA.....	19
2.5. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.	19
2.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el ..	23
cumplimiento del contrato.....	23
2.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades	23
ejecutadas.	23
2.7.2 Etapa de Construcción	25
3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN.....	26
3.1 Gráfica Avance Físico del Contrato de Obra	26
3.2. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.....	26
3.3. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).	27

3.3.1 Personal Contratista de Obra	28
3.3.2 Personal Interventoría	28
3.3.3 Equipamiento y Recursos	29
3.4 Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.	29
3.5. Resumen al control de gestión, a partir de la programación.	29
4. LABORATORIOS Y ENSAYOS	30
5. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	30
5.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado	30
5.2 Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra e INTERVENTORÍA.....	30
6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS.....	31
6.1 Alcance Administrativo	31
6.2 Alcance Técnico.....	31
6.3 Alcance ambiental.....	31
6.4 Alcance de seguros.	31
6.4.1 Pólizas Contrato de Obra	31
6.4.2 Pólizas Contrato Interventoría	32
6.5 Alcance a la evaluación de riesgos.....	33
6.6 Alcance contable.....	33
7. FORMATOS DE CONTROL.	34
7.1 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.	34
7.2 Control climatológico y de horas trabajadas.	34
7.3 Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA.....	34
7.4 Materiales en obra y programados para labor.	34
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	35
9. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.....	38
9.1 Correspondencia Generada en el Periodo.....	38
9.2 Actas de Comité de Obra.....	53
9.3 Informe de Gestión SISO.....	53
10. PLAN DE CARGAS	54

11. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 55

Lista de tablas

Tabla 1 actividades etapa de apropiación o preconstrucción	10
Tabla 2 actividades etapa de construcción	11
Tabla 3 Información Contratos Obra e Interventoría.....	13
Tabla 4 cronograma y actividades ejecutadas del contrato de obra para el periodo.	17
Tabla 5 programación	23
Tabla 6 Actividades programadas mes de septiembre 2024	27
Tabla 7 Personal Para el Siguiete Periodo Del Contratista De Obra	28
Tabla 8 Personal Para el Siguiete Periodo de Interventoría	28
tabla 9 Programación presupuestal etapa de preconstrucción	30
Tabla 10 Pólizas Contratista de Obra GP Flandes	31
Tabla 11 Pólizas Aerovías Flandes	32
Tabla 12 Relación Correspondencia Generada Durante el Periodo	38
Tabla 13 Plan de Cargas Mes de Junio del 2024	54
Tabla 14 Plan de Cargas Mes 2 Julio Proyectado	54

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Localización Geográfica Aeropuerto Santiago Vila	8
Ilustración 2 Localización Aeropuerto Santiago Vila	8
Ilustración 4 Ilustración 4 Pólizas contrato de obra Secop II	32
Ilustración 5 Pólizas contrato de interventoría Secop II.....	33

Lista de ANEXOS

Anexo 1. Programación de obra
Anexo 2. Informes semanales
Anexo 3. Actas de comité de seguimiento
Anexo 4. Registro fotográfico
Anexo 5. Correspondencia
Anexo 6. Soportes de pagos y afiliaciones
Anexo 7. Observaciones y Mesas de trabajo interventoría.


LISTA DE DISTRIBUCIÓN

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIA
Copia No.1	SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA AEROCIVIL	1 (Original)

INDICE DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSIÓN	Descripción de la modificación
05/09/2024	V.0	Versión inicial
24/10/2024	V.1	Atención de observaciones 2024262020046710 Id: 1484083

ESTADO Y REVISIÓN DE LA APROBACIÓN

FRIMA			
NOMBRE	Jesús David Rodríguez Rojas	Roselly del Carmen Pájaro Fortich	Roselly del Carmen Pájaro Fortich
RESPONSABLE	Elaboró	Revisó	Aprobó

INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento, el Consorcio Aerovías Flandes presenta el Informe de Avance mensual No. 3, correspondiente al mes de agosto del año 2024, de la ejecución integral del Contrato de interventoría No. 23001322 H3 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES.”, el cual se relaciona con el contrato de obra No. 23001258 H4 2023

1. DATOS GENERALES

1.1 Información General del Contrato de Obra e Interventoría

1.1.1. Localización del Proyecto

El aeropuerto “SANTIAGO VILA” se encuentra ubicado en el municipio de Flandes en el departamento del Tolima. Este municipio limita al norte con Girardot y Ricaurte (Cundinamarca), al sur con Espinal (Tolima), al este con Suárez (Tolima), al oeste con Espinal y Coello (Tolima). Se encuentra Localizado como punto de referencia en las Coordenadas ARP: N 04° 16' 31,25" – W 074° 47' 45,92" a las afueras del municipio, con una temperatura promedio de 30°C.

El Municipio de Flandes está ubicado en el centro del país en la cuenca alta del río Magdalena, en las desembocaduras del río Bogotá, río Sumapaz y el río Coello. El cual se encuentra conurbado con la ciudad de Girardot y el municipio de Ricaurte (Cundinamarca). Al municipio de Flandes se puede acceder vía aérea o vía terrestre pavimentada que permite la comunicación con el resto del país.

Ilustración 1 Localización Geográfica Aeropuerto Santiago Vila



Fuente Google Earth

Ilustración 2 Localización Aeropuerto Santiago Vila



Fuente Google Earth

1.1.2. Características Técnicas del Proyecto

1.1.2.1. Generalidades

El Aeropuerto Santiago Vila es un aeropuerto controlado con servicio de tránsito aéreo ATS en el aeródromo entre las 1100 y 2300, presenta operación IFR (Operación con Reglas por Instrumentos) y VFR (Operaciones con Reglas Visuales) en horario 24H; cuenta con el servicio de transporte asistencial básico (ambulancia), Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento SEI categoría 3 y cuenta con una pista clave 3C: pista de 1.600m de longitud y 25 m de ancho.

El Aeropuerto de Flandes cuenta con una pista de 1.600 m de longitud y un ancho de 28 m., una plataforma y dos calles de rodaje.

Como parte del desarrollo del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AEROPUERTOS REGIONAL CUNDINAMARCA (POR LOTES). LOTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES – TOLIMA, y en cumplimiento de lo ordenado por la normatividad vigente, se verifica e inspecciona el estado de los aeropuertos no concesionados, encontrando, entre otros, que el Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el centro de Colombia, en el departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Flandes, presenta una configuración de la franja de seguridad que no cumple con la reglamentación OACI, especialmente el documento 9157 parte 1 numeral 5.3.22, ni el distanciamiento mínimo entre calles de rodaje para la operación simultánea de dos aeronaves.

De esa manera el alcance del presente proyecto comprende las actividades de apropiación de los estudios y diseños presentados en el desarrollo del Contrato No. 20001097 01 H3 2020, cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES – TOLIMA”, así como la ejecución de las actividades de construcción relacionadas con el mejoramiento de pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, incluyendo suministro e instalaciones de ayudas visuales para el mencionado aeropuerto.

Por lo anterior el proyecto se divide en las siguientes dos etapas:

- Fase de apropiación
- Fase de construcción

Las etapas mencionadas anteriormente se componen de la información que se muestra a continuación:

- **Descripción Etapa de Apropiación**

Plazo de ejecución: 4 meses correspondientes al periodo del 28 de mayo al 28 de septiembre del 2024.

Actividades a realizar: para el cierre del periodo que comprende el presente informe (agosto) de acuerdo a la programación actualizada en su versión 6, se incluyen las siguientes actividades:

Tabla 1 actividades etapa de apropiación o preconstrucción

Actividades		Subactividades	
Apropiación de los estudios y diseños	Validación información de entrada	Topografía	Informe metodológico
			Toma de datos de campo
			Procesamiento de la información topográfica
		Geotecnia	Toma de datos de campo
			Procesamiento de la información geotécnica
		Hidrología	Investigación de campo
			Revisión de información hidrológica
		Geología	Procesamiento de la información geológica
	Revisión de diseños	Pavimentos	Investigación de campo
			Procesamiento de la información de pavimentos
		Informe geotécnico	Revisión de documentación inicial, observaciones mesas de trabajo
		Informe de pavimentos	
		Informe geométrico	
		Informe hidráulico	

Actividades		Subactividades	
		Informe de señalización	
		Informe eléctrico y ayudas visuales	
	Ajuste, actualización y/o complementación	Ajustes a los diseños	Complementación de informes, subsanación de observaciones, implementación de comentarios realizados en mesas de trabajo
		Revisión de ajustes	
	Aprobación de la Autoridad Aeronáutica	Aprobación por parte de interventoría	
		Permiso de construcción de la Autoridad Aeronáutica	
	Licencia de aprovechamiento forestal		

- **Descripción Etapa de Construcción**

Plazo de ejecución: 15 meses correspondientes al periodo del 28 de septiembre del 2024 al 31 de diciembre del 2025.

Actividades a realizar: de igual manera que para la etapa de apropiación o preconstrucción al cierre del periodo que comprende el presente informe (junio) no se tiene una programación aprobada, sin embargo, se contaba con una programación preliminar la cual contaba con las siguientes actividades:

Tabla 2 actividades etapa de construcción

Actividad	Subactividad
Zonas de seguridad	Nivelación de Franjas de seguridad
	Obras hidráulicas

Actividad	Subactividad
	Conformación de zonas RESA
	Canalizaciones Redes eléctricas
	Aprovechamiento forestal
	Permiso de construcción de la Autoridad Aeronáutica
Mejoramiento de pista	Ampliación
	Rehabilitación
Mejoramiento calles de rodaje	Alpha
	Bravo
Ayudas visuales	Borde de pista
	Calles de rodaje
	Umbral de pista
	Luces PAPI
	Equipos complementarios
	Letreros luminosos

Para la etapa que se está desarrollando actualmente (Apropiación o preconstrucción), el proyecto se encuentra ejecutando las actividades correspondientes a la revisión de los diseños y Ajuste, actualización y/o complementación, de manera específica:

- Informe geotécnico.
- Informe hidráulico.
- Informe de señalización.
- Informe eléctrico y ayudas visuales.
- Ajustes a los diseños.
- Revisión de ajustes.

1.2 Información Contractual y Administrativa

1.2.1. Estado General de los Contratos

A continuación, se relacionan los datos generales

Tabla 3 Información Contratos Obra e Interventoría

	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES
Contrato No	23001258 H4 DE 2023	23001322 H3 DE 2023
Valor inicial	\$ 48.620.604.781,00	\$ 4.387.634.000,00
Plazo pre construcción	4 MESES	4 MESES
Plazo de construcción	15 MESES	15 MESES
Plazo total	19 MESES	19 MESES
Fecha de inicio	28 DE MAYO DEL 2024	28 DE MAYO DEL 2024
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DEL 2025	31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Fuente propia

2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2.1 Cumplimiento de Programación Mensual

2.1.1 Actividades

Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron y entregaron los siguientes planes y programas de acuerdo con los requerimientos contractuales:

Tabla 2 Relación entrega planes y programas Mes de agosto Del 2024

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	FECHA EMISIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA RESPUESTA A OBSERVACIONES- CONTRATISTA	OBSERVACIONES
PLAN DE TRABAJO	05/06/2024	Concepto emitido CIAF-1258H42023-014 30/06/2024	15.2288.04-009 1/07/2024	Se tiene pendiente reunión con el contratista para definir actualización del plan de trabajo.
ENTREGA APUS	5/06/2024	Concepto emitido CIAF-1258H42023-014 28/06/2024	15.2288.04-009 1/07/2024	Se tiene pendiente reunión con el contratista para

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	FECHA EMISIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA RESPUESTA A OBSERVACIONES- CONTRATISTA	OBSERVACIONES
				definir actualización del plan de trabajo.
ENTREGA CRONOGRAMA DE OBRA	5/06/2024	Oficio emitido CIAF-1258H42023-013 28/06/2024	15.2288.04-008 28/06/2024	Se tiene pendiente reunión con el contratista para definir actualización del plan de trabajo.
PMT	El día 24/06/2024 se recibe 15.2288.04-004 PMT	Concepto emitido CIAF-1258H42023-012 27/06/2024		
CUADRO DE EQUIPO A UTILIZAR	5/06/2024	Concepto emitido CIAF-1258H42023-014 30/06/2024	15.2288.04-009 1/07/2024	Se tiene pendiente reunión con el contratista para definir actualización del plan de trabajo.
PLAN DE GERENCIA	Se recibe Plan de gerencia V1.0 17/06/2024 FECHA ACORDAD A COMITÉ 3	Observaciones de Interventoría CIAF-1258H42023-010 25/06/2024	15.2288.04-007 26/06/2024 Respuesta CIAF-010 Y PLAN DE GERENCIA V2.0	Se radica oficio CIAF-1258H42023-015, en respuesta a 15,2288.04-007 (Plan de Gerencia V2.0) con observaciones el día 30/06/2024
PRIMER INFORME DE VISITA AL LUGAR DEL PROYECTO	Se recibe informe visita de obra 12/06/2024	Se envían observaciones el día 14/06/2024 CIAF-1258H42023-002.	Se recibió oficio 15.2288.04-001 respuesta de CIAF-002 el día 15/06/2024 Interventoría envía CIAF-003 Solicitando atender observaciones	17/06/2024 se recibió V2.0. día 25/06/24 se emitió concepto de aprobación a la entidad CIAF-1322H32024-028
ENTREGA HOJAS DE VIDA	4/06/2024	Se envía CIAF-1258H42023-001 12/06/2024		26/06/24 último concepto enviado CIAF-1258H42023-011. 24/06/24 CIAF-1258H42023-009 solicitud documentación
	6/06/2024			
	17/06/2024	Se envía CIAF-1258H42023-007 20/06/2024		
	18/06/2024			
	19/06/2024			

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	FECHA EMISIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA RESPUESTA A OBSERVACIONES- CONTRATISTA	OBSERVACIONES
	21/06/2024	Se envía CIA-1258H42023-008 22/06/2024		personal PMP. 06/07/2024 se envió oficio CIAF-1258H42023-019 Solicitando personal PMP

Fuente propia

Adicionalmente se aclara que no se ha entregado al 30 de agosto del 2024 Informe de Cumplimiento Ambiental.

- **Personal minino en el periodo.**

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
LUIS FELIPE BOHÓRQUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
JOSE MANUEL ALVAREZ	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	10%
SAUL EDUARDO AYALA	ESPECIALISTA FORESTAL	10%
JESUS DAVID RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO 1	50%
FELIPE OVALLE VILLARREAL	ESPECIALISTA AMBIENTAL	8%
TEOFILO CARLOS YIDI	ESPECIALISTA VIAS Y PAVIMENTOS	10%
JORGE ANTONIO ALVAREZ	ESPECIALISTA HIDRAULICO	10%
OSCAR JULIAN VERGARA	ESPECIALISTA ELECTRICO	10%
CAMILO DEL CASTILLO	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	10%
JUAN CARLOS ALFONSO	ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTO	10%
SONIA MILENE TORRES	PROFESIONAL SOCIAL	8%
LUZ YANIRA CARRILLO	SISOMA 1	9%
MANUEL DAVID SUSAS	TOPOGRAFO	8%

Lo anterior se adjunta mediante plan de cargas en el capítulo 10 del presente documento

- **Oferta económica**

2.1.2 Presupuesto

Para la presente etapa del contrato de **interventoría** se extrae lo siguiente respecto a la forma de pago de la etapa de apropiación o preconstrucción:

“(i) ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:

El valor total de la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, correspondiente al Capítulo 1 del formato de Propuesta Económica, se pagará mediante actas parciales, conforme las siguientes condiciones:

- Un primer pago por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, contra la entrega del informe de avance al alcanzar 50% del plazo de la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor.
- Un último pago equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN contra la ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS FINALES DE LA ETAPA DE APROPIACIÓN, REVISADOS Y APROBADOS POR EL INTERVENTOR.”

Así mismo en lo que tiene que ver con la vigencia tenemos:

Vigencia	Presupuesto por Vigencia
2024	2.564.922.325
2025	1.822.711.824

Fuente: contrato de interventoría

De igual manera para el contrato de **obra** se tiene referente a la forma de pago lo siguiente:

“Pago de realización y/o ajuste y/o modificación y/o complementación y/o adaptación de Estudios y Diseños (APROPIACIÓN DE DISEÑOS).

El pago de las actividades de estudios y diseños se realizará mediante la siguiente metodología: Un único pago del cien por ciento (100%) del valor del capítulo 12. Total, de estudios de preinversión – realización y/o ajuste y/o actualización y/o complementación sobre los estudios y diseños, del Formulario 1. Propuesta Económica, a la suscripción de acta de aprobación de los Estudios y Diseños por parte de la interventoría y el Contratista.”

Por su parte la vigencia:

PRESUPUESTO POR VIGENCIA	
AÑO	VALOR
2024	\$ 33.369.195.824
2025	\$ 15.251.408.957

Fuente: contrato de obra

NOTA: Para la presente etapa (Pre-construcción) el presupuesto no presenta actividades de ejecución.

2.1.3 Balance

Para la presente etapa (Pre-construcción) no se han realizado actividades que conlleven a un balance presupuestal.

2.2 Cumplimiento del Cronograma de Obra

Las actividades realizadas durante el periodo del presente informe corresponden a la *validación de la información* de las especialidades, las cuales se muestran a continuación:

Tabla 4 cronograma y actividades ejecutadas del contrato de obra para el periodo.

2	Revisión de diseños	Actividades
2.1	Informe geotécnico	06 de agosto, se realiza mesa de trabajo entre especialistas en geotecnia del contratista e interventoría
2.2	Informe de pavimentos	se realiza mesa de trabajo entre especialistas en geotecnia del contratista e interventoría y revisión de informe entregado por el contratista de obra
2.3	Informe geométrico	El miércoles 07 de agosto, se hace envío de informe topográfico, en donde se muestra el proceso para efectuar el cambio de coordenadas MAGNA-SIRGAS, origen central (Bogotá) a origen Nacional, 'El viernes 23 de agosto se lleva a cabo el levantamiento topográfico de las torres de energía que se encuentran a un costado de la Autopista Bogotá-Girardot por solicitud de la entidad contratante. Interventoría emite concepto de aprobación al Informe de cambio de coordenadas del comunicado 15.2288.04-030 de Contratista de obra El viernes 16 de agosto, se realiza mesa de trabajo entre especialistas geométricos,
2.4	Informe hidráulico	observaciones al documento de Metodología presentado por el Consorcio GP Flandes para el componente de Hidrología, Hidráulica y Socavación (HHS).
2.5	Informe de señalización	El 8 de agosto de 2024, la Interventoría envía al Contratista de obra la revisión y observaciones del Informe de Revisión de Estudios y Diseños del componente de señalización, mediante el comunicado CIAF-085.

2	Revisión de diseños	Actividades
		Por medio del comunicado CIAF-091, Interventoría emite el Plan de Seguridad Operacional a la Entidad
2.6	Informe eléctrico y ayudas visuales	El miércoles 14 de agosto, se realiza mesa de trabajo entre los especialistas eléctricos de la interventoría y el contratista; El viernes 23 de agosto se realiza medición del cuarto de comunicaciones asignado por la entidad, para la instalación de los reguladores y demás componentes eléctricos
3	Ajuste, actualización y/o complementación	Actividades
3.1	Ajustes a los diseños	Observaciones a Análisis de precios unitarios enviada al contratista GP Flandes mediante CIAF-079, El Contratista de obra subsana esta solicitud con el comunicado 15.2288.04-029 en la misma fecha y finalmente El 6 de agosto de 2024, la Interventoría emite el concepto de aprobación del documento de Análisis de Precios Unitarios presentado por el Consorcio GP Flandes, mediante el comunicado CIAF-080. El jueves 08 de agosto, se realiza una mesa de trabajo entre los especialistas forestales del contratista y la interventoría, con el fin de determinar la forma adecuada de establecer la metodología para esta área
3.2	Revisión de ajustes	se lleva a cabo una reunión entre la interventoría y el contratista, con el fin de llegar a un acuerdo para definir el avance durante la etapa de preconstrucción; tal y como se ha enviado en el flujo de inversión semanal, se cuenta con una lista de chequeo de las tareas que dan lugar a 38 actividades que se van a desarrollar durante la fase de ajuste, actualización y/o complementación de los diseños iniciales. Esto como parámetro de medida al progreso del contrato. Para ello se propone realizar mesas de trabajo entre los especialistas de las diferentes áreas, y del mismo modo en conjunto entre interventoría y contratista definir a cuáles de estas actividades se les ha dado avance y de esta manera ambas partes puedan reportar un mismo avance en cada uno de sus informes. Por medio del comunicado CIAF-093, Interventoría emite observaciones sobre el Plan de Trabajo V5.0 a Contratista de obra.

2.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados.

La tabla 2 del punto 2.1, relaciona el estado de cumplimiento referente a las entregas de los siguientes planes y programas, cuyo listado se resume a continuación:

- Plan de trabajo
- Entrega APUS
- Entrega cronograma de obra
- PMT
- Cuadro de equipo a utilizar
- Plan de gerencia
- Entrega hojas de vida

2.4 Cumplimiento de las Gestiones por Disciplinas a Cargo de la INTERVENTORÍA.

Para el periodo del presente informe, los especialistas de las distintas disciplinas a relacionadas a continuación: Diseño geométrico, pavimentos, eléctrica, hidráulica, geotecnia y ambiental, de acuerdo con su disponibilidad y plan de cargas del contrato de interventoría, llevaron a cabo las observaciones de los entregables correspondientes a la revisión de la información entregada por la entidad. De esta manera se llevaron a cabo reuniones muy breves entre especialistas para la verificación de dichas observaciones y realizar también el seguimiento del avance a estas actividades.

2.5. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.

Durante el presente periodo se indican a continuación los comités efectuados:

Comité	Fecha	Desarrollo
10	5-ago-24	COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA 23001258 H4 2023

Los planes de acción del comité 10 son los siguientes:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Informe de aprovechamiento forestal	Contratista de obra	20 agosto 2024
2	Concepto Informe componente ambiental	Interventoría	5 días después de la entrega del informe del contratista
3	Entrega Diseño Geométrico	Contratista de obra	Antes de finalizar Mes de agosto
4	Entrega Diseño Hidráulico	Contratista de obra	Antes de finalizar Mes de agosto
5	Diseño de pavimentos	Contratista de obra	31 de agosto
6	Diseño eléctrico	Contratista de obra	Antes de finalizar Mes de agosto
7	Informe cantidades del contrato / concepto interventoría	Contratista de obra / interventor	31 de agosto / 06 de sep.
8	Propuesta técnico-económica adecuación cuartos de control	Contratista de obra / interventor	31 de agosto
9	Concepto de luces de borde empotradas	Contratista de obra / interventor	15 de agosto
10	Informe de canal de descole y Box Coulvert en predio privado	Contratista de obra	9 de agosto
11	Concepto de servidumbre para los canales y box para su respectiva legalización	/interventoría	15 de agosto
12	Revisión concepto servidumbre con Of. Inmuebles	Entidad	22-ago

Comité	Fecha	Desarrollo
11	11-jun-24	COMITÉ SEMANAL No.11 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 2023

Los planes de acción del comité 11 son los siguientes:

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Informe de aprovechamiento forestal	Contratista de obra	20/08/2024
2	Concepto Informe componente ambiental	Interventoría	21/08/2024
3	Concepto de luces de borde empotradas	Contratista de obra	15/08/2024
4	Entrega Diseños (geométrico, hidráulico, Pavimentos, eléctrico)	Contratista de obra	31/08/2024
5	Informe cantidades del contrato / concepto interventoría	Contratista de obra / interventor	31/08/2024-06/09/2024
6	Propuesta técnico-económica adecuación cuartos de control	Contratista de obra / interventor	31/08/2024
7	Revisión concepto servidumbre con Of. Inmuebles	Entidad	22/08/2024
8	Mesa de trabajo revisión y reestructuración del Cronograma de seguimiento a la etapa	Contratista de obra / interventor	16/08/2024
9	Concepto talas de arboles	interventoría	14/08/2024
10	Concepto sobre Servidumbre e canal de descarga del sistema de drenaje de aguas	interventoría	16/08/2024
11	Llevar a cabo mesa de trabajo por el tema de presupuesto.	Contratista de obra / interventor	16/08/2024

Comité	Fecha	Desarrollo
12	13-ago-24	COMITÉ SEMANAL No.12 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 2023

Los planes de acción del comité 12 son los siguientes:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Informe de aprovechamiento forestal	Contratista de obra	20/08/2024
2	Concepto Informe componente ambiental	Interventoría	21/08/2024

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
4	Entrega Diseños (geométrico, hidráulico, Pavimentos, eléctrico)	Contratista de obra	31/08/2024
5	Informe cantidades del contrato (concepto interventoría frente a diferencias en cantidades, según reporte del contratista del 16 de ago)	Interventoría	23/08/2024
6	Propuesta técnico-económica adecuación cuartos de control	Contratista de obra / interventor	31/08/2024
7	Concepto de luces de borde empotradas	Interventoría	31/08/2024
8	Revisión concepto servidumbre con Of. Inmuebles	Entidad	22/08/2024

Comité	Fecha	Desarrollo
13	28-ago-24	COMITÉ SEMANAL No.13 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 2023

Los planes de acción del comité 13 son los siguientes:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Informe de aprovechamiento forestal	Contratista de obra	20/08/2024
2	Concepto Informe componente ambiental	Interventoría	21/08/2024
4	Entrega Diseños (geométrico, hidráulico, Pavimentos, eléctrico)	Contratista de obra	31/08/2024
5	Informe cantidades del contrato (concepto interventoría frente a diferencias en cantidades, según reporte del contratista del 16 de ago)	interventor	30/08/2024
6	Propuesta técnico-económica adecuación cuartos de control	Contratista de obra / interventor	31/08/2024
7	Revisión concepto servidumbre con Of. Inmuebles	Entidad	22/08/2024
8	Reunión preliminar estrategia constructiva	Entidad, Interventoría, Contratista de obra	Primera semana de septiembre

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
9	Revisión contratos aeropuerto-calles privadas	Entidad	
10	Concepto pavimentación márgenes	Contratista / Interventoría	


2.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Para llevar a cabo el cumplimiento cabal del contrato se realizará el seguimiento de las actividades antes y después de las fechas fijadas en todos los comités.

2.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

Para el seguimiento del contrato de Obra No. **23001258 H4 2023** se realizó una programación la cual está compuesta por dos fases una de apropiación o preconstrucción y otra de ejecución o construcción tal como se muestra a continuación:

Tabla 5 programación



En esta programación se establecieron los hitos para etapa de pre-construcción, de acuerdo con el flujo de apropiación de los estudios y diseños, y se precede a ponderar cada componente de esta etapa con el fin de llevar un seguimiento y evolución de los trabajos.

Esta programación se encuentra en el ANEXO 1 PROGRAMACIÓN

Durante el presente periodo se han realizado actividades de revisión y verificación a las observaciones presentadas por el contratista GP Flandes con base en los documentos y diseños iniciales de la firma consultora entre los cuales se presentan los siguientes:

- ✓ Informe geotécnico
- ✓ Informe de pavimentos
- ✓ Informe geométrico
- ✓ Informe hidráulico
- ✓ Informe de señalización
- ✓ Informe eléctrico y ayudas visuales

Y las actividades durante el periodo de agosto fueron las siguientes:

- ✓ 06 de agosto, se realiza mesa de trabajo entre especialistas en geotecnia del contratista e interventoría
- ✓ se realiza mesa de trabajo entre especialistas en geotecnia del contratista e interventoría y revisión de informe entregado por el contratista de obra
- ✓ El miércoles 07 de agosto, se hace envío de informe topográfico, en donde se muestra el proceso para efectuar el cambio de coordenadas MAGNA-SIRGAS, origen central (Bogotá) a origen Nacional,
- ✓ El viernes 23 de agosto se lleva a cabo el levantamiento topográfico de las torres de energía que se encuentran a un costado de la Autopista Bogotá-Girardot por solicitud de la entidad contratante.
- ✓ Interventoría emite concepto de aprobación al Informe de cambio de coordenadas del comunicado 15.2288.04-030 de Contratista de obra
- ✓ El viernes 16 de agosto, se realiza mesa de trabajo entre especialistas geométricos,
- ✓ observaciones al documento de Metodología presentado por el Consorcio GP Flandes para el componente de Hidrología, Hidráulica y Socavación (HHS).
- ✓ El 8 de agosto de 2024, la Interventoría envía al Contratista de obra la revisión y observaciones del Informe de Revisión de Estudios y Diseños del componente de señalización, mediante el comunicado CIAF-085.
- ✓ Por medio del comunicado CIAF-091, Interventoría emite el Plan de Seguridad Operacional a la Entidad
- ✓ El miércoles 14 de agosto, se realiza mesa de trabajo entre los especialistas eléctricos de la interventoría y el contratista;
- ✓ El viernes 23 de agosto se realiza medición del cuarto de comunicaciones asignado por la entidad, para la instalación de los reguladores y demás componentes eléctricos
- ✓ Observaciones a Análisis de precios unitarios enviada al contratista GP Flandes mediante CIAF-079, El Contratista de obra subsana esta solicitud

con el comunicado 15.2288.04-029 en la misma fecha y finalmente El 6 de agosto de 2024, la Interventoría emite el concepto de aprobación del documento de Análisis de Precios Unitarios presentado por el Consorcio GP Flandes, mediante el comunicado CIAF-080.

- ✓ El jueves 08 de agosto, se realiza una mesa de trabajo entre los especialistas forestales del contratista y la interventoría, con el fin de determinar la forma adecuada de establecer la metodología para esta área
- ✓ se lleva a cabo una reunión entre la interventoría y el contratista, con el fin de llegar a un acuerdo para definir el avance durante la etapa de preconstrucción; tal y como se ha enviado en el flujo de inversión semanal, se cuenta con una lista de chequeo de las tareas que dan lugar a 38 actividades que se van a desarrollar durante la fase de ajuste, actualización y/o complementación de los diseños iniciales. Esto como parámetro de medida al progreso del contrato. Para ello se propone realizar mesas de trabajo entre los especialistas de las diferentes áreas, y del mismo modo en conjunto entre interventoría y contratista definir a cuáles de estas actividades se les ha dado avance y de esta manera ambas partes puedan reportar un mismo avance en cada uno de sus informes.
- ✓ Por medio del comunicado CIAF-093, Interventoría emite observaciones sobre el Plan de Trabajo V5.0 a Contratista de obra.

2.7.2 Etapa de Construcción

Al periodo correspondiente del presente informe no se ha dado inicio a la etapa de construcción.

3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

3.1 Gráfica Avance Físico del Contrato de Obra




Gráfico 1 Avance reportado por el contratista de obra

El avance de acuerdo a los entregables verificados por interventoría a la fecha de corte del presente mes se presenta a continuación.




Gráfico 2 avance verificado por interventoría

3.2. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.

En el periodo correspondiente del 01 de agosto al 30 de agosto del 2024 se tenía programada la actividad de **Revisión de diseños y Ajuste, actualización y/o complementación** como se muestra a continuación:

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Status
Revisión de diseños	24/06/2024	15/08/2024	Cumplido
Ajuste, actualización y/o complementación	15/08/2024	09/10/2024	En cumplimiento

Al periodo correspondiente al presente informe se han ejecutado las **sub actividades** según programación de obra, Las actividades mencionadas fueron las siguientes:

- ✓ Entrega de informes de las siguientes especialidades para la revisión y observación por la interventoría de las siguientes especialidades:
 1. Informe geotécnico
 2. Informe de pavimentos
 3. Informe geométrico
 4. Informe hidráulico
 5. Informe de señalización
 6. Informe eléctrico y ayudas visuales
- ✓ También se realizaron las respectivas mesas de trabajo de las especialidades anteriormente mencionadas.

3.3. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

Para el siguiente periodo se realizarán las actividades que se muestran a continuación:

Tabla 6 Actividades programadas mes de septiembre 2024

ITEM	Apropiación de los estudios y diseños
3	Ajuste, actualización y/o complementación
3.1	Ajustes a los diseños
3.2	Revisión de ajustes
4	Aprobación de la Autoridad Aeronáutica
4.1	Aprobación por parte de interventoría

ITEM	Apropiación de los estudios y diseños
4.2	Permiso de construcción de la Autoridad Aeronáutica
5	Licencia de aprovechamiento forestal

A continuación, se muestra el personal programado para el siguiente periodo:

3.3.1 Personal Contratista de Obra

Tabla 7 Personal Para el Siguiete Periodo Del Contratista De Obra

Cantidad	Cargo
1	Director de obra
1	Ingeniero de apoyo
1	Especialista en hidráulica
1	Especialista en geotecnia
1	Especialista en pavimentos
1	Especialista eléctrico, electrónico o electromecánico
1	Especialista ambiental
1	Especialista forestal
1	Profesional social
1	Especialista en presupuestos y costos
1	Topógrafo 1

3.3.2 Personal Interventoría

Tabla 8 Personal Para el Siguiete Periodo de Interventoría

Cantidad	Cargo
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1	INGENIERO DE APOYO
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
1	ESPECIALISTA FORESTAL
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL
1	ESPECIALISTA VIAS Y PAVIMENTOS
1	ESPECIALISTA HIDRAULICO
1	ESPECIALISTA ELECTRICO
1	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO

Cantidad	Cargo
1	ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTO
1	PROFESIONAL SOCIAL
1	SISOMA 1
1	TOPOGRAFO 1
1	CADENERO 1

3.3.3 Equipamiento y Recursos

Para la presente etapa, los equipos usados para la ejecución de actividades corresponden a los equipos topográficos de las mediciones complementarias en campo se utilizó el siguiente equipo por el contratista GP Flandes:

- ✓ Estación Total marca SPECTRA referencia FOCUS SERIE 2, Número de serie 106297, precisión angular de 2" debidamente calibrada y ajustada.
- ✓ Nivel de precisión marca SOKKIA serie B40-A, Número de Serie 059661, debidamente calibrado y ajustado.

3.4 Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.

Al periodo correspondiente del presente informe no se han realizado ejecuciones de presupuesto.

3.5. Resumen al control de gestión, a partir de la programación.

De acuerdo a la programación aprobada el 19 de julio del 2024 se hizo el seguimiento de las actividades mostradas a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
ETAPA DE PRECONSTRUCCION	101 días	mié 29/05/24	lun 30/09/24
Apropiación de los estudios y diseños	101 días	mié 29/05/24	lun 30/09/24
Validación información de entrada	49 días	mié 29/05/24	lun 29/07/24
Revision de diseños	43 días	lun 24/06/24	jue 15/08/24
Informe geotécnico	9 días	lun 24/06/24	jue 4/07/24
Informe de pavimentos	21 días	jue 4/07/24	mar 30/07/24
Informe geométrico	21 días	jue 11/07/24	mié 7/08/24
Informe hidráulico	15 días	mar 23/07/24	vie 9/08/24
Informe de señalización	12 días	lun 29/07/24	lun 12/08/24
Informe eléctrico y ayudas visuales	15 días	lun 29/07/24	jue 15/08/24
Ajuste, actualización y/o complementación	21 días	jue 15/08/24	mar 10/09/24
Ajustes a los diseños	19 días	jue 15/08/24	vie 6/09/24
Revisión de ajustes	12 días	mar 27/08/24	mar 10/09/24

Para este periodo se presenta un % programado del 87% y un ejecutado del 85%

4. LABORATORIOS Y ENSAYOS

Para el periodo del informe no se realizan ensayos de laboratorio por parte de interventoría ni del contratista de obra.

5. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

5.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado

tabla 9 Programación presupuestal etapa de preconstrucción

ITEM	Apropiación de los estudios y diseños	\$ 229.274.059,63
3	Ajuste, actualización y/o complementación	\$ 65.592.174,16
3.1	Ajustes a los diseños	\$ 65.592.174,16
3.2	Revisión de ajustes	\$ 0,00
4	Aprobación de la Autoridad Aeronáutica	\$ 0,00
4.1	Aprobación por parte de interventoría	\$ 0,00
4.2	Permiso de construcción de la Autoridad Aeronáutica	\$ 0,00
5	Licencia de aprovechamiento forestal	\$ 3.094.148,75

5.2 Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra e INTERVENTORÍA.

A la fecha de cierre del presente informe no se han realizado pagos ni movimientos financieros en el proyecto.

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS.

6.1 Alcance Administrativo

Durante el periodo se reiteró al Contratista la entrega y respuesta de observaciones a los diferentes informes y planes contractuales para el cumplimiento integral del proyecto. Adicionalmente ha entregado algunos de los documentos sin embargo estos se encuentran en revisión. Esta relación de informes, su trazabilidad y estado esta detallada en la tabla 2 “Estado Relación entrega planes y programas Mes de agosto Del 2024”

6.2 Alcance Técnico.

Se han llevado a cabo actividades de entrega de las primeras revisiones de los estudios iniciales en las especialidades de topografía, diseño geométrico, geología, geotecnia, pavimentos, hidrología e hidráulica, estructural, señalización eléctrica.

6.3 Alcance ambiental.

Para el periodo del presente informe no se recibió información de parte del contratista de obra en cuanto al desarrollo de actividades relacionadas con el área ambiental, ni con el aprovechamiento forestal. Sin embargo, el contratista de obra se encuentra en la revisión inicial de las entregas de los documentos de la consultoría.

6.4 Alcance de seguros.

6.4.1 Pólizas Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra, actualizadas a la fecha. Estas se aprobaron por parte de la interventoría mediante comunicación CIAF-1258H42023-004 del 17 de junio del 2024.

Tabla 10 Pólizas Contratista de Obra GP Flandes

COMPAÑÍA ASEGURADORA	JMalucelli travelers seguros S. A		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	2057667		
FECHA DE EXPEDICIÓN	14-06-2024		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2024	01/05/2026	\$14.586.181.434
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/05/2024	01/01/2029	\$9.724.120.956

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	28/05/2024	01/05/2026	\$11.302.256.916
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	01/01/2031	\$14.586.181.434
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	31/12/2025	01/01/2028	\$808.357.925
COMPAÑÍA ASEGURADORA	JMalucelli travelers seguros S. A		
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	2057668		
FECHA DE EXPEDICIÓN	14-06-2024		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES-PLO	28/05/2024	31/12/2025	\$2.431.030.239
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	28/05/2024	31/12/2025	\$2.431.030.239
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	28/05/2024	31/12/2025	\$2.431.030.239
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/05/2024	31/12/2025	\$1.944.824.191

Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a la plataforma Secop II como se muestra a continuación:

Ilustración 3 Ilustración 4 Pólizas contrato de obra Secop II

Garantías del proveedor:								
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Accio
CO1.WRT.14548948	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2,431,030,239.00 COP	JMalucelli Travelers	31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.14549405	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 	Contrato de seguro	51,007,098,665.00 COP	JMalucelli Travelers	01/01/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	

6.4.2 Pólizas Contrato Interventoría

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría, actualizadas a la fecha.

Tabla 11 Pólizas Aerovías Flandes

COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Del Estado SA		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	21-44-101441201		
FECHA DE EXPEDICIÓN	07-06-2024		
	VIGENCIA		

NIT: 901.828.793-5
Dirección: Calle 97 A ·51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



AMPAROS	INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2024	20/05/2026	\$1.316.290.244,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2024	20/01/2029	\$877.526.829,80
CALIDAD DEL SERVICIO	20/01/2026	20/01/2031	\$877.526.829,80
COMPañÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA			
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	21-40-101232303		
FECHA DE EXPEDICIÓN	07-06-2024		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	28/05/2024	20/01/2026	\$520.000.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	28/05/2024	20/01/2026	\$520.000.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	28/05/2024	20/01/2026	\$520.000.000

Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a la plataforma Secop II como se muestra a continuación:

Ilustración 4 Pólizas contrato de interventoría Secop II

Responsabilidad civil extra contractual ☒ Sí ☐ No									
No. de SMMLV 400									
Fecha límite para entrega de garantías: 10/05/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 17/05/2024 9:33:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)									
Garantías del proveedor:									
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones	
☐ CO1.WRT.14495616	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520.000.000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Borrador	Detalle	Editar Publicar	
☐ CO1.WRT.14495417	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.071.343.904.30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/01/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Borrador	Detalle	Editar Publicar	
CO1.WRT.14355347	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520.000.000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle	Cancelar	
CO1.WRT.14350758	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.071.343.904.30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/05/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle	Cancelar	
CO1.WRT.14244269	Seriedad de la oferta	-	438.763.415.00 COP	-	12/07/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle	Modificar	
								Borrar	Agregar

6.5 Alcance a la evaluación de riesgos.

Para el presente periodo no aplica.

6.6 Alcance contable.

Para el presente periodo no aplica.

7. FORMATOS DE CONTROL.

7.1 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente

7.2 Control climatológico y de horas trabajadas.

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente

7.3 Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA.

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente

7.4 Materiales en obra y programados para labor.

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO






Foto 7. Mesa de trabajo componente eléctrico. 14/08/2024




Foto 8. Mesa de trabajo componente de diseño geométrico. 16/08/2024




Foto 9. Mesa de trabajo componente de costos y presupuestos. 16/08/2024






Foto 10. Visita al sitio de ejecución del proyecto 22/08/24



Foto 11. Visita al sitio de ejecución del proyecto 22/08/24



Foto 12. Visita al sitio de ejecución del proyecto 22/08/24

 22/08/2024, 16:51:26 N 4° 16' 9", W 74° 47' 52" Flandes Tolima Colombia Santiago Vila Airport	 22/08/2024, 17:21:45 N 4° 17' 2", W 74° 47' 36" Flandes Tolima Colombia Paradero
Foto 13. Visita al sitio de ejecución del proyecto 22/08/24	Foto 14. Visita al sitio de ejecución del proyecto 22/08/24
 22/08/2024, 16:52:24 N 4° 16' 9", W 74° 47' 51" Flandes Tolima Colombia Santiago Vila Airport	 Foto 16. Mesa de trabajo componente de diseño geométrico. 21/08/2024
 Foto 17. Mesa de trabajo componente de diseño geométrico. 21/08/2024	
Foto 17. Mesa de trabajo componente de diseño geométrico. 21/08/2024	

9. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.

9.1 Correspondencia Generada en el Periodo

Tabla 12 Relación Correspondencia Generada Durante el Periodo

No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
92	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-071	1/08/2024	Solicitud Plan maestro y registro de operaciones 2021, 2022 y 2023 Aeropuerto Santiago Vila	2024262000 028642 id:1403742	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
93	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-072	1/08/2024	Respuesta oficio 15.2288.04-028 - Plan de trabajo ajuste a los diseños	15.2288.04-032	ricardo.munoz@procopal.com
94	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-073	1/08/2024	Respuesta oficio 15.2288.04-028 - Plan de trabajo ajuste a los diseños	15.2288.04-032	ricardo.munoz@procopal.com
95	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-074	1/08/2024	Solicitud metodología Esp Forestal	12.2288.04-037	ricardo.munoz@procopal.com
96	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-075	1/08/2024	Actualización PSO - Observaciones Grupo de Gestión de Aeródromos	15.2288.04-033	ricardo.munoz@procopal.com

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
97	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-076	1/08/2024	Respuesta oficio 15.2288.04-022 - Cambio especialista ambiental		ricardo.munoz@procopal.com
143	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262000025734 id:1389844	1/08/2024	Respuesta comunicada CIAF-1322H32024-062 devolución "PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO – CONTRATISTA DE OBRA".		interventoria.flandes@gmail.com
144	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262000025738 id:1389861	1/08/2024	Respuesta comunicado CIAF-1322H32024-051 - "Plan de trabajo Contratista de obra V5.0".	CIAF-1322H32023-098	interventoria.flandes@gmail.com
98	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-077	2/08/2024	Aprobación Plan de gerencia V4.0 - Contratista de obra	2024262000 026959 id:1396568	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co ricardo.munoz@procopal.com
99	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-078	2/08/2024	Aprobación PMT- Contratista de obra		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co ricardo.munoz@procopal.com
100	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-079	5/08/2024	Solicitud APUS suscritos	15.2288.04-029	ricardo.munoz@procopal.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
145	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262010026269 id:1392541	5/08/2024	Respuesta comunicado CIAF-1322H32023-052		interventoria.flandes@gmail.com
183	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-029	5/08/2024	Respuesta a su comunicado CIAF-1322H32024-079 APUS SUSCRITOS		interventoria.flandes@gmail.com
101	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-080	6/08/2024	Aprobación APUS - Contratista de obra		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co ricardo.munoz@procopal.com
102	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-081	6/08/2024	Concepto cuarto técnicos - Esp eléctrico		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co ricardo.munoz@procopal.com
103	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-082	6/08/2024	Solicitud documentos SST	15.2288.04-034	ricardo.munoz@procopal.com
104	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-083	6/08/2024	Informe Mensual No.1		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
184	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-030	7/08/2024	Conversión de coordenadas a origen único nacional	CIAF-1322H32023-089	interventoria.flandes@gmail.com
105	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-084	8/08/2024	Concepto anticipo Contrato de obra		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co ricardo.munoz@procopal.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
106	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-085	8/08/2024	Revisión Informe señalización - Contratista de obra	15.2288.04-038	ricardo.munoz@procopal.com
185	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-031	8/08/2024	Solicitud de información para el desarrollo del proyecto de la referencia.		interventoria.flandes@gmail.com
186	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-032	8/08/2024	Respuesta a comunicados CIAF-2024-072 y CIAF-2024-073 Plan de trabajo a los ajustes		interventoria.flandes@gmail.com
187	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-033	8/08/2024	Respuesta a su comunicado CIAF-2024-075 Actualización PSO		interventoria.flandes@gmail.com
146	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	20242622000026959 id:1396568	9/08/2024	Su comunicado CIAF-1322H32023-077 "APROBACIÓN PLAN DE GERENCIA V4.0".	CIAF-1322H32023-087	interventoria.flandes@gmail.com
189	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-035	9/08/2024	Estrategia constructiva	CIAF-1322H32023-106	interventoria.flandes@gmail.com
190	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-036	9/08/2024	Informe de descole de canales al río Magdalena		interventoria.flandes@gmail.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
107	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-086	12/08/2024	Respuesta carta 2024262000022499 Id: 1366426 y 2024262000024110 Id: 1381496. "Actividad 1 de apropiación de los estudios y diseños: "Análisis normativo evaluación general – visita al sitio de ejecución del proyecto"."	2024262000 028689 id:1404048 2024262000 029373 Id:1409371	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
108	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-087	12/08/2024	Alcance CIAF-077 PLAN DE GERENCIA V4.0		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
188	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-034	12/08/2024	Respuesta a sus comunicados CIAF-1322H32024-018 y CIAF-1322H32024-082	CIAF-1322H32023-101	interventoria.flandes@gmail.com
191	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-037	12/08/2024	Respuesta comunicado CIAF 1322H32023-074 Metodología forestal	CIAF-1322H32023-102	interventoria.flandes@gmail.com
109	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-088	13/08/2024	Alcance CIAF-083 y respuesta Radicado 2024262000025042 Id: 1387118	2024262022 0028525 id:1403124	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
110	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-089	13/08/2024	Respuesta comunicado 15.2288.04-030 Informe cambio de coordenadas. aprobación		ricardo.munoz@procopal.com
111	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-090	14/08/2024	Concepto Talas de arboles		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
112	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-091	14/08/2024	Actualización PSO Contratista de obra		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
192	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-038	14/08/2024	Respuesta a los oficios CIAF-1322H32023-065, CIAF-1322H32023-067, CIAF-1322H32023-085		interventoria.flandes@gmail.com
193	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-039	14/08/2024	Respuesta a su comunicado CIAF-1322H32023-065		interventoria.flandes@gmail.com
194	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-040	14/08/2024	su comunicado CIAF-1322H32023-093 PLAN DE TRABAJO	CIAF-1322H32023-108	interventoria.flandes@gmail.com
113	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-092	15/08/2024	Alcance CIAF-1322H32023-065 y CIAF-1322H32023-085 "Revisión Informes		ricardo.munoz@procopal.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
					Señalización y Diseño geométrico” – Respuesta comunicado 15.2288.04-015.		
114	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-093	15/08/2024	Plan de trabajo V5.0. Radicado 2024262000025738 Id:1389861. Comentarios de la Aerocivil	15.2288.04-040	ricardo.munoz@procopal.com
115	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-094	15/08/2024	INFORME MENSUAL 2		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
116	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-095	15/08/2024	Respuesta comunicado 2024262000027957 Id: 1400724 con asunto: Presunto incumplimiento del Contrato de Interventoría 23001322 H3 de 2023 – entrega de informes mensuales.		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
147	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262000027908 id:1400624	15/08/2024	Respuesta comunicado CIAF-1322H32023-068 y CIAF-1322H32023-		interventoria.flandes@gmail.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
					070-plan de contingencia contrato de Interventoría 23001322 H3 de 2023		
148	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262000027957 Id:1400724	15/08/2024	Presunto incumplimiento del Contrato de Interventoría 23001322 H3 de 2023 – entrega de informes mensuales.	CIAF-1322H32023-095	interventoria.flandes@gmail.com
195	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-041	16/08/2024	Revisión de cantidades de obra del contrato de la referencia		interventoria.flandes@gmail.com
117	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-096	18/08/2024	Concepto sobre documento presentado por el contratista relacionado con: 15.2288.04-036 Servidumbres – Descole río Magdalena		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co Ricardo.munoz@procopal.com
118	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-097	18/08/2024	PERSONAL PROFESIONAL CONSORCIO GP		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
					FLANDES APROBADO POR INTERVENTORÍA AL 16/08/24		
119	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023- 098	18/08/202 4	Respuesta comunicado 2024262000025738 Id:1389861 "Respuesta comunicado CIAF- 1322H32024-051 - "Plan de trabajo Contratista de obra V5.0". "		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
120	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023- 099	19/08/202 4	PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE GERENCIA		ricardo.munoz@procopal.com
121	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023- 100	19/08/202 4	Concepto plan de inversión		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
149	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	20242620220028525 id:1403124	19/08/202 4	Respuesta a comunicado CIAF- 1322H32023-088, referente a "INFORME MENSUAL No.1	CIAF- 1322H32023 -104 CIAF- 1322H32023 -105	interventoria.flandes@gmail.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



Consorcio Aerovías de Flandes

No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
					Interventoría y Contratista de obra".		
150	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262000028642 id:1403742	20/08/2024	Respuesta comunicado CIAF-1322H32023-071, Remisión registros operaciones Aeropuerto Santiago Vila de Flandes.		interventoria.flandes@gmail.com
151	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-101	20/08/2024	Documentos de personal y Plan de trabajo SST. Respuesta comunicado 15.2288.04-034	15.2288.04-045	ricardo.munoz@procopal.com
152	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-102	20/08/2024	Respuesta a su comunicación 15.2288.04-037 (12/08/24). Observaciones a la metodología, plan de trabajo y cronograma para la especialidad forestal	15.2288.04-050	ricardo.munoz@procopal.com
153	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262000028689 id:1404048	20/08/2024	Respuesta comunicado CIAF-1322H32023-086, Devolución informe Actividad 1	CIAF-1322H32023-103	interventoria.flandes@gmail.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
					de apropiación de los estudios y diseños: "Análisis normativo evaluación general - visita al sitio de ejecución del proyecto".		
154	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-103	21/08/2024	Respuesta comunicado 2024262000028689 Id: 1404048, Devolución informe Actividad 1 de apropiación de los estudios y diseños: "Análisis normativo evaluación general - visita al sitio de ejecución del proyecto".	2024262000 029373 id:1409371	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
196	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-104	21/08/2024	Respuesta comunicado 2024262020028525 Id: 1403124, Informe Mensual No. 1 Interventoría.		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
198	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-042	21/08/2024	Informe de solicitud de permiso de		interventoria.flandes@gmail.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
					aprovechamiento forestal		
199	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-043	21/08/2024	Entrega de metodología para la revisión de los componentes hidrología e hidráulica	CIAF-1322H32023-107	interventoria.flandes@gmail.com
200	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-044	22/08/2024	Su comunicado CIAF-1322H32023-099 PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE GERENCIA		interventoria.flandes@gmail.com
197	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-105	23/08/2024	Respuesta comunicado 2024262020028525 Id: 1403124, Informe Mensual No. 1 Interventoría y alcance comunicado CIAF 1322H32023-104		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
211	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-045	23/08/2024	Su comunicado CIAF-1322H32023-101. Documentos de		interventoria.flandes@gmail.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
					personal y Plan de trabajo SST		
201	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262000029373 id:1409371	26/08/2024	Respuesta comunicados CIAF-1322H32024-086 y CIAF- 1322H32024-103, informe respectivo a la Actividad 1 de apropiación de los estudios y diseños: "Análisis normativo evaluación general - visita al sitio de ejecución del proyecto".		interventoria.flandes@gmail.com
202	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-106	26/08/2024	Respuesta comunicado 12.2288.04-035 del 09.08.2024 con asunto: "estrategia constructiva".	15.2288.04-049	ricardo.munoz@procopal.com
203	AEROCIVIL	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	2024262000029487 id:1409965	26/08/2024	Devolución acta de reunión COMITÉ No.4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23001322 H3 2023	CIAF-1322H32023-109	interventoria.flandes@gmail.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
204	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-107	26/08/2024	Respuesta comunicado 12.2288.04-043 "Metodología hidráulica e hidrología".		ricardo.munoz@procopal.com
205	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-108	26/08/2024	Contrato de Obra No. 23001258 H4 2023. Comunicado del 15.08. 2024.Observaciones Programa de Obra V6.	15.2288.04-049	ricardo.munoz@procopal.com
206	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-049	27/08/2024	sus comunicados CIAF-1322H32023-106 y CIAF-1322H32023-108 Estrategia constructiva V2 Programación de obra V7		interventoria.flandes@gmail.com
207	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES	CIAF-1322H32023-110	28/08/2024	Observaciones Mesa de trabajo Diseño geométrico realizada el 23/08/2024.	15.2288.04-051	ricardo.munoz@procopal.com
208	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-050	28/08/2024	Metodología aprovechamiento forestal. Respuesta a		interventoria.flandes@gmail.com

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES



No.	Remitente	Destinatario	Radicado	Fecha	Asunto	Radicado Respuesta	Enviado a mail
					comunicados CIAF-1322H32023-102		
209	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-109	28/08/2024	Respuesta oficio 2024262000029487 Id:1409965 con asunto: "Devolución acta de reunión COMITÉ No.4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23001322 H3 2023".		juanita.villamizar@aerocivil.gov.co johann.silva@aerocivil.gov.co
210	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-051	28/08/2024	Respuesta observaciones diseño geométrico, respuesta su comunicados CIAF-1322H32023-110		interventoria.flandes@gmail.com
212	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	15.2288.04-052	29/08/2024	Metodología para reajuste de precios contrato 23001258H4 de 2023		interventoria.flandes@gmail.com
213	CONSORCIO AROVÍAS DE FLANDES	AEROCIVIL	CIAF-1322H32023-111	31/08/2024	Oficina Interventoría – Consorcio Aerovías de Flandes Cto 23001322H32023		gilma.lozano@aerocivil.gov.co

NIT: 901.828.793-5

Dirección: Calle 97 A -51-29
Interventoría.flandes@gmail.com
Bogotá - Colombia

9.2 Actas de Comité de Obra.

En el Anexo 3 al presente documento se relacionan las actas de comité de seguimiento semanal firmadas por las partes.

9.3 Informe de Gestión SISO.

Para el presente periodo se han realizado las distintas afiliaciones al personal vinculado que se relaciona a continuación:

NOMBRE	CARGO
Jesús David Rodríguez Rojas	Ingeniero de apoyo
Jorge Antonio Álvarez	Esp. Hidráulico
Felipe Ovalle	Esp. Ambiental
José Manuel Álvarez	Esp. En Geotecnia

En el anexo 6 se muestran los documentos correspondientes a esta relación, adicionalmente se adjunta al presente documento la solicitud al contratista sobre la parte SISO mediante CIAF-2024-082-DOCUMENTACIÓN-SST-CGPFLANDES

10. PLAN DE CARGAS

Tabla 13 Plan de Cargas Mes de Agosto del 2024

N.º	DESCRIPCION	CANT	DEDICACIÓN ETAPA PRECONSTRUCCIÓN MES 2 (AGOSTO)
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%
2	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	10%
3	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	10%
4	INGENIERO AMBIENTAL	1	8%
5	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	10%
6	ESPECIALISTA FORESTAL	1	10%
7	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	10%
8	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	1	10%
9	ESPECIALISTA EN COSTOS	1	10%
10	INGENIERO DE APOYO	1	50%

Tabla 14 Plan de Cargas Mes 4 septiembre Proyectado

Nº	DESCRIPCION	CANT	DEDICACIÓN ETAPA PRECONSTR UCCIÓN MES 2 (SEPTIEMBRE)
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	25%
2	ESPECIALISTA FORESTAL	1	10%
3	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	10%
4	ESPECIALISTA EN VIAS Y PAVIMENTOS	1	10%
5	ESPECIALISTA EN HIDRAHULICA	1	10%
6	ESPECIALISTA ELECTRICO	1	10%
7	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	1	10%
8	INGENIERO DE APOYO	1	50%
9	ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1	10%
10	INGENIERO AMBIENTAL	1	8%

Fuente propia

11. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Para el periodo objeto del presente documento se ha realizado la revisión de los informes correspondientes informes basados en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyecto PMBOK® sexta edición:

- Informe de la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto.
- Informe de gestión del conocimiento del proyecto.
- Informe de gestión del control integrado de cambios.
- Informe de validación y control del alcance.
- Informe de control del cronograma.
- Informe de control de los costos.
- Informe de gestión y control de la calidad.
- Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.
- Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto.
- Informe de monitoreo de riesgos.
- Informe de gestión de la participación de los interesados.

Éstos vienen contenidos en el documento “Programa de Gerencia” el cual se encuentra ha sido aprobado por esta interventoría mediante comunicado CIAF-1258H42023-077 del 02 de agosto del 2024 asunto “APROBACIÓN PLAN DE GERENCIA V4.0” y mediante CIAF-1258H42023-087 del 12 de agosto del 2024 se da alcance a la comunicación CIAF-1258H42023-077.