

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	9

Ingeniera

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO

Gerencia de Grandes Proyectos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ENERO DE 2022

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
-----------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 230 KM

CONTRATO DE OBRA No.	1009 DE 2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDINO 066	NIT:	901477981 - 6
CONFORMACIÓN:	JMV INGENIEROS S.A.S	24%	800095951 - 9
	PROYECTOS Y VÍAS S.A.S.	25%	800119086 - 8
	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	24%	890932730 - 7
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA S.A.S.	24%	900182018 - 7
	TECCIVIL S.A.S.	1%	830117761 - 1
	GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A	1%	860034551 - 3
	CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	1%	901259571 - 5
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		2	DE 9

	LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33061
VALOR INICIAL:	\$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$ 6.500.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1.360.216.747,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$5.139.783.253,00		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FIN:	31 DE AGOSTO DE 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 4.363.070.830,00	\$ 4.363.070.830,00	\$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402015-02	\$ 4.641.385.647,00	\$ 4.641.385.647,00	\$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$ 104.400.000,00	\$ 104.400.000,00	\$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$ 4.165.000.000,00	\$ 4.165.000.000,00	\$ -
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 14.284.000.000,00	\$ -	\$ 14.284.000.000,00
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	\$ 4.096.000.000,00	\$ -	\$ 4.096.000.000,00
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$ 133.333.333,00	\$ -	\$ 133.333.333,00
TOTAL				\$ 31.787.189.810,00	\$ 13.273.856.477,00	\$ 18.513.333.333,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	3	DE	9

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Ajustes No. 1D	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Ajustes No. 2P	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Ajustes No. 2D	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Ajustes No. 3P	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Ajustes No. 3D	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Ajustes No. 4P	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Ajustes No. 4D	\$0,00	\$ 0,00	\$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$360.185.430,00	\$57.439.817,00	\$417.625.247,00
Acta de Ajustes No. 5P	\$ 1.001.780,00	\$ 7.321,00	\$ 1.009.101,00
Acta de Ajustes No. 5D	\$ 86.279,00	\$ 631,00	\$ 86.910,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	\$305.151.023,00	\$2.229.950,00	\$307.380.973,00
Acta de Ajustes No. 6P	\$4.639.328,00	\$33.903,00	\$4.673.231,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$7.214.453.093,00	\$52.721.003,00	\$7.267.174.096
Acta de Ajustes No. 7P	\$135.136.133,00	\$987.533,00	\$136.123.666,00
Acta de Ajustes No. 6D	\$602.101,00	\$4.400,00	\$606.501,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$384.632.498	\$2.810.776,00	\$387.443.274,00
COVID 19	\$6.314.652	\$1.199.784,00	\$7.514.436,00
TOTAL	\$ 8.412.202.317,00	\$ 117.435.118,00	\$ 8.529.637.435,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 2.91%
 % Básico ejecutado acumulado: 2.92%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentó ningún acta de fijación en el periodo.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15/10/2021	320.13	Subbase granular clase B (Especificación 320.13)
	330.13	Base granular clase B (Especificación 330.13)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	4	DE	9

	450-13	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19
	231-13	Geotextil BX 50 o similar

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentó ningún acta en el periodo.

FECHA ACTA	ACTA No.
22/10/2021	1

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentó ninguna suspensión en el periodo.

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitó ningún acta en el periodo.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
--	--	--	--

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$8.796.318.981	400033683 Anexo: 0	01/06/2021	31/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$17.592.637.962		01/06/2021	31/12/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 6.500.000.000		01/06/2021	31/12/2025
Estabilidad de la obra	\$ 26.388.956.943		31/12/2025	31/12/2030
Calidad del servicio	\$ 535.500.000		31/12/2025	31/12/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	5	DE	9

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 4.398.159.491	400033682 Anexo: 0	01/06/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			
NA			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1005 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	NIT:	901.480.409 – 5
CONFORMACIÓN:	Compañía De Vías, Transporte Y Obras Públicas S.A.S	40%	901218647 - 8
	Ginprocol S.A.S	40%	901162700 - 0
	Ginprosa Colombia S.A.S	10%	900761711 - 8
	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S	10%	890929122 - 8
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	6	DE	9

	ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33063
VALOR INICIAL:	\$19.119.769.140 IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 19.119.769.140 IVA		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$ 849.884.570		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 849.884.570		
PLAZO INICIAL:	110 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FIN:	31 DE AGOSTO DE 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420521	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.604.169.140	\$1.444.603.182,40	\$ 159.565.957,60
420521	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$ 95.600.000	\$34.860.407,60	\$ 60.739.592,40
TOTAL				\$ 1.699.769.140	\$ 1.479.463.590,00	\$ 220.305.550,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1		\$ 0,00	\$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	\$ 24.130.120,00	\$ 4.584.722,80	\$ 28.714.842,80
Acta Mensual de Costos No. 3	\$ 109.958.920,00	\$ 20.892.194,80	\$ 130.851.114,80
Acta Mensual de Costos No. 4	\$ 121.448.320,00	\$ 23.075.180,80	\$ 144.523.500,80
Acta Mensual de Costos No. 5	\$ 138.869.200,00	\$ 26.385.148,00	\$ 165.254.348,00
Acta Mensual de Costos No. 6	\$ 115.447.760,00	\$ 21.935.074,40	\$ 137.382.834,40
			\$ 849.884.570,00
Acta Mensual de Costos No. 7	\$ 153.292.720,00	\$ 29.125.616,80	\$ 182.418.336,80

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	7	DE	9

Acta Mensual de Costos No. 8	\$ 119.710.440,00	\$ 22.744.983,60	\$ 142.455.423,60
Total	\$ 782.857.480,00	\$ 148.742.921,20	\$ 1.781.484.971,20

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

El contrato de interventoría No. 1005 de 2021 no presentó ninguna modificación.

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitó ninguna suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitó ningún acta en el periodo.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
--	--	--	--

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$701.643.580.70	NB-100164941 Anexo. 0	19/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$849.884.570		19/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.402.087.161,40		19/05/2021	31/12/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	8	DE	9

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del Servicio	\$2.103.130.742,10		31/12/2025	31/12/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
03-206-0024-2022	14/01/2022	Dubin José Camargo	remisión del informe de cumplimiento Ambiental trimestral # 2 a la Subdirección de la Sostenibilidad.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes,

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		9	DE 9

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Director Territorial
Mat. 08202-38090 ATL