

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

Ingeniero,
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA.
Periodo:	Del 01 de FEBRERO de 2022 al 28 de FEBRERO de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1009 DE 2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDINO 066	NIT:	901477981 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JMV INGENIEROS S.A.S	24%	800095951 - 9
	PROYECTOS Y VÍAS S.A.S.	25%	800119086 - 8
	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	24%	890932730 - 7
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA S.A.S.	24%	900182018 - 7
	TECCIVIL S.A.S.	1%	830117761 - 1
	GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A	1%	860034551 - 3

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

	CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	1%	901259571 - 5
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33061	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	\$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
ANTICIPO	2.4%		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 6.500.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$2.007.971.832		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$4.492.028.168		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$4.363.070.830	\$4.363.070.830	\$ 0,00
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402015-02	\$4.641.385.647	\$4.641.385.647	\$ 0,00
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$104.400.000	\$104.400.000	\$ 0,00
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$4.165.000.000	\$4.165.000.000	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$14.284.000.000	\$657.828.774	\$13.626.171.226
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	\$4.096.000.000	\$ 0,00	\$4.096.000.000
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$133.333.333	\$ 0,00	\$133.333.333
TOTAL				\$31.787.189.810	\$13.931.685.251	\$17.855.504.559

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Ajuste D No. 1	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Ajuste P No 2	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Ajuste D No 2	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Ajuste P No 3	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Ajuste D No 3	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Ajuste P No 4	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Ajuste D No 4	\$0	\$0	\$0	\$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (obra)	\$60.185.430	\$439.817	\$0	\$60.625.247
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (E&D)	\$300.000.000	\$57.000.000	\$0	\$357.000.000
Acta de Ajuste P No 5	\$1.001.780	\$7.321	\$0	\$1.009.101
Acta de Ajuste D No 5	\$86.279	\$631	\$0	\$86.910
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	\$305.151.023	\$2.229.950	\$0	\$307.380.973
Acta de Ajuste P No 6	\$4.639.328	\$33.903	\$0	\$4.673.231
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$7.214.453.093	\$52.721.003	\$1.360.216.747	\$5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7	\$135.136.133	\$987.533	\$0	\$136.123.666
Acta de Ajuste D No 6	\$602.101	\$4.400	\$0	\$606.501
Acta de Recibo Parcial	\$384.632.498	\$2.810.776	\$192.316.249	\$195.127.025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 11

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
de Obra No. 8				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	\$910.877.671	\$6.656.414	\$455.438.836	\$462.095.248
TOTAL	\$9.316.765.336	\$122.891.748	\$2.007.971.832	\$7.431.685.251

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 35 de fecha 03 de marzo de 2022, para el periodo 25 de febrero a 03 de marzo de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$265.853.856.477	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$12.710.140.621,51	5.72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$8.964.953.848,00	4.04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$364.514.436,00	0.16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$9.394.981.408,00	3.53%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 6.500.000.000
Amortizado	\$ 2.007.971.832
Saldo	\$ 4.492.028.168

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 5.5%

Meta física ejecutada %: 3.8%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15/10/2021	NP1	Subbase granular clase B (Especificación 320.13)
15/10/2021	NP2	Base granular clase B (Especificación 330.13)
15/10/2021	NP3	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	11

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15/10/2021	NP4	Geotextil BX 50 o similar
01/02/2022	NP5	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)
01/02/2022	NP6	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)
01/02/2022	NP7	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m
01/02/2022	NP8	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m
01/02/2022	NP9	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m
01/02/2022	NP10	Recubrimiento con base en resinas epóxicas CoalTar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/10/2021	Acta de modificación de cantidades No. 1
01/02/2022	Acta de modificación de cantidades No. 2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 11

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento				
NOMBRE: Nacional de seguros				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 8.796.318.981	400033683 Anexo No. O	01/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 6.500.000.000		01/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 17.592.637.962		01/06/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	\$ 26.388.956.943		31/12/2025	31/12/2030
Calidad	\$ 535.500.000		31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 4.398.159.491	400033682 Anexo No. O	01/06/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	11

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1005 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	NIT:	901480409 – 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS S.A.S	40%	901218647 - 8
	GINPROCOL S.A.S	40%	901162700 - 0
	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	10%	900761711 - 8
	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	10%	890929122 - 8
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33063	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	\$19.119.769.140 IVA		
VALOR ADICIONES:	\$0,00		
ADICIÓN 1:	\$0,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

ADICIÓN N:	\$0,00
VALOR ACTUAL:	\$19.119.769.140 IVA
ANTICIPO	5.29%
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 849.884.570
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$148.741.236,00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 701.143.334,00
PLAZO INICIAL:	110 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420521	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.604.169.140	\$ 1.532.007.764,80	\$ 72.161.375,20
420521	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$ 95.600.000	\$ 95.600.000	\$0,00
268422	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$1.486.666.667	\$0,00	\$1.486.666.667
TOTAL				\$3.186.435.807	\$ 1.627.607.764,80	\$1.558.828.042,20

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta Mensual de Costos No. 3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta Mensual de Costos No. 4	\$ 121.448.320,00	23.075.180,80	\$0,00	\$144.523.500,80
Acta Mensual de Costos No. 5	\$ 138.869.200,00	26.385.148,00	\$0,00	\$165.254.348,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		9	DE 11

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	\$ 115.447.760,00	21.935.074,40	\$0,00	\$137.382.834,40
Acta Mensual de Costos No. 7	\$ 153.292.720,00	29.125.616,80	\$0,00	\$182.418.336,80
Acta Mensual de Costos No. 8	\$ 119.710.440,00	22.744.983,60	\$59.855.220,00	\$82.600.203,60
Acta Mensual de Costos No. 9	\$ 148.143.360,00	28.147.238,40	\$ 88.886.016,00	\$87.404.582,40
TOTAL	\$796.911.800,00	\$151.413.242,00	\$148.741.236,00	\$799.583.806,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 35 De fecha 03 de marzo de 2022 para el período 25 de febrero al 03 de marzo de 2022 el contrato reporta un avance de 6.14% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$1.907.665.164,00 9.98%
Total inversión ejecutada: \$ 1.173.551.757,08 6.14%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$701.043.580,70	NB-100164941 Anexo No. 2	19/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$849.884.570,00		19/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.402.087.161,40		19/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$2.103.130.742,10		31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	11

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,


DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
 C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA.
 Dirección Territorial Guajira