



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	22



INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR NO. 18
PERIODO NOVIEMBRE DE 2022
URIBIA –LA GUAJIRA.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	22

SEÑORES:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA.
Periodo:	Del 28 de octubre de 2022- Noviembre- al 1 de diciembre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 22

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	LP-DT-066-2020		
CONTRATO DE OBRA No.	1009 DE 2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDINO 066	NIT:	901477981 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JMV INGENIEROS S.A.S	24%	800095951 - 9
	PROYECTOS Y VÍAS S.A.S.	25%	800119086 - 8
	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	24%	890932730 - 7
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA S.A.S.	24%	900182018 - 7
	TECCIVIL S.A.S.	1%	830117761 - 1
	GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A	1%	860034551 - 3
	CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	1%	901259571 - 5
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33061	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	\$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
ANTICIPO	2.4%		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 6.500.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$3.569.862.515,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$2.930.137.485,00		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 22

TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 4.363.070.830,00	\$ 4.363.070.830,00	\$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402015-02	\$ 4.641.385.647,00	\$ 4.641.385.647,00	\$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$ 104.400.000,00	\$ 104.400.000,00	\$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$ 4.165.000.000,00	\$ 4.165.000.000,00	\$ -
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 14.284.000.000,00	\$ 14.284.000.000,00	\$ -
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	\$ 4.096.000.000,00	\$ 4.096.000.000,00	\$ -
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$ 133.333.333,00	\$ 133.333.333,00	\$ -
760222	2022	20	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 10.000.000.000,00	\$ 7.768.619.241,00	\$ 2.231.380.759
TOTAL				\$ 41.787.189.810,00	\$ 39.555.809.051,00	\$ 2.231.380.759

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Ajuste D No. 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Ajuste P No 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Ajuste D No 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5	DE 22

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Ajuste P No 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Ajuste D No 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Ajuste P No 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Ajuste D No 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (obra)	\$ 60.185.430	\$ 439.817	\$ -	\$ 60.625.247
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (E&D)	\$ 300.000.000	\$ 57.000.000	\$ -	\$ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5	\$ 1.001.780	\$ 7.321	\$ -	\$ 1.009.101
Acta de Ajuste D No 5	\$ 86.279	\$ 631	\$ -	\$ 86.910
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	\$ 305.151.023	\$ 2.229.950	\$ -	\$ 307.380.973
Acta de Ajuste P No 6	\$ 4.639.328	\$ 33.903	\$ -	\$ 4.673.231
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$ 7.214.453.093	\$ 52.721.003	\$ 1.360.216.747	\$ 5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7	\$ 135.136.133	\$ 987.533	\$ -	\$ 136.123.666
Acta de Ajuste D No 6	\$ 602.101	\$ 4.400	\$ -	\$ 606.501
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$ 384.632.498	\$ 2.810.776	\$ 192.316.249	\$ 195.127.025
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	\$ 910.877.671	\$ 6.656.414	\$ 455.438.836	\$ 462.095.248
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	\$ 1.939.415.022	\$ 14.172.648	\$ 135.759.052	\$ 1.817.828.618

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		6	DE 22

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	\$ 5.183.649.828	\$ 37.880.518	\$ 414.691.986	\$ 4.806.838.360
Acta de Ajuste D No 7	\$ 80.431.253	\$ 587.767	\$ -	\$ 81.019.020
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 3.304.260.771	\$ 24.146.521	\$ 264.340.862	\$ 3.069.068.588
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ 4.203.494	\$ 798.664	\$ -	
Acta de Ajuste D No 8	\$ 18.926.637	\$ 138.310		\$ 19.064.947
Acta de Ajuste D No 9	\$ 26.496.596	\$ 193.629		\$ 26.690.225
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	\$ 3.104.941.512	\$ 22.689.957	\$ 248.395.321	\$ 2.879.236.148
Acta de Ajuste D No 6	\$ 602.101	\$ 4.400		\$ 606.501
Acta de Ajuste D No 10	\$ 122.315.344	\$ 893.843		\$ 123.209.187
Acta de Ajuste D No 11	\$ 448.267.524	\$ 3.275.801		\$ 451.543.325
Acta de Ajuste D No 12	\$ 290.046.283	\$ 2.119.569		\$ 292.165.852
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 3.623.646.251	\$ 26.480.492	\$ 289.891.700	\$ 3.360.235.043
Acta de Ajuste D No 13	\$ 303.714.643	\$ 2.219.453		\$ 305.934.096
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 2.610.147.019	\$ 19.074.151	\$ 208.811.762	\$ 2.420.409.408
PAGA	\$ 4.159.949	\$ 86.826		\$ 4.246.775
Acta de Ajuste D No 14	\$ 411.388.771,00	\$ 3.006.303,00		\$ 414.395.074,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	\$ 2.331.780.845,00	\$ 17.039.937,00	\$ 186.542.468,00	\$ 2.162.278.314,00
Acta de Ajuste D No 15	\$ 308.364.033,00	\$ 2.253.429,00		\$ 310.617.462,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	\$ 2.730.866.474,00	\$ 19.956.332,00	\$ 218.469.318,00	\$ 2.532.353.488,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		7	DE 22

Acta de Ajuste D No 16	\$ 242.147.686,00	\$ 1.769.541,00		\$ 243.917.227,00
Acta de Ajuste D No 17	\$ 301.476.049,00	\$ 2.203.094,00		\$ 303.679.143,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	\$ 1.664.505.438,00	\$ 12.163.694,00	\$ 133.160.435,00	\$ 1.543.508.697,00
TOTAL	\$ 38.371.314.656	\$ 336.037.826	\$ 4.108.034.736	\$ 34.599.317.747

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 74 de fecha 01 de diciembre de 2022, para el periodo 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

GRANDES PARTIDAS					
	CONTRATADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE PROGRAMADO O EJECUTADO	PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO
EXPLANACIONES	\$ 7.028.366.013	\$ 848.409.059	\$ 1.488.270.382	12,07%	21,18%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$ 96.944.209.723	\$ 15.846.153.684,28	\$ 15.375.055.718,00	16,35%	15,86%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$ 80.129.858.961	\$ 13.615.355.877,90	\$ 15.375.055.718,00	16,99%	19,19%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 43.164.097.411	\$ 4.871.359.204,95	\$ 3.693.365.340,00	11,29%	8,56%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 1.024.654.647	\$ 209.248.221,67	\$ 125.259.727,00	20,42%	12,22%
TRANSPORTES	\$ 3.223.151.933	\$ 763.871.439,61	\$ 706.924.030	23,70%	21,93%
TOTAL	\$ 231.514.338.688	\$ 36.154.397.487,35	\$ 36.763.930.914	15,62%	15,88%


El proyecto a la fecha presenta un rendimiento en ejecución de actividades programadas lo cual se traduce en un avance del 0.26% de lo ejecutado con respecto a lo programado. Se redujo el ritmo de ejecución de las actividades programadas debido a las precipitaciones de lluvias presentadas en el mes de noviembre, y las protestas civiles en distintas zonas del departamento de la Guajira cerrando las vías por las cuales transitaban los vehículos de acarreo del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		8	DE 22


1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 231.514.338.688	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 32.351.110.830,13	13,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 36.944.368.000,00	15,96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 357.000.000,00	0,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 39.747.127.102,00	11,41%

GRAFICA 1.4.1



1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA



1.1.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO)

Meta física programada %: 16,9 %
Meta física ejecutada %: 17,4 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO		MEPI-FR-1	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		9	DE 22

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO								
FECHA ACTA	ÍTEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA
22/10/2021	NP1	2	Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3	9.240,00	\$ 303.867	\$ 2.807.731.080	25.200,93
22/10/2021	NP2	2	Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3	7.913,00	\$ 318.020	\$ 2.516.492.260	19.919,70
22/10/2021	NP3	7	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3	5.050,00	\$ 1.002.812	\$ 5.064.200.600	11.785,79
22/10/2021	NP4	7	Geotextil BX 50 o similar	m2	56.000,00	\$ 13.127	\$ 735.112.000	153.567
14/01/2022	NP5	4	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	ml	2.253	\$ 1.682.190	\$ 3.789.974.070	674,80
14/01/2022	NP6	4	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior	ml	1674	\$ 3.770.044	\$ 6.311.053.656	131,10
14/01/2022	NP7	4	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	ml	1052	\$ 77.932	\$ 81.984.464	334,10
14/01/2022	NP8	4	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	ml	29	\$ 106.496	\$ 3.088.384	98,00
14/01/2022	NP9	4	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	ml	308	\$ 159.744	\$ 49.201.152	44,10
14/01/2022	NP10	7	Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	M2	21800	\$ 38.846	\$ 846.842.800	4.943,45
4/08/2022	NP11	4	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	300	\$ 1.306.682	\$ 392.004.600	
4/08/2022	NP12		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	850	\$ 2.357.951	\$ 2.004.258.350	170,93
4/08/2022	NP13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	210	\$ 2.766.862	\$ 581.041.020	15,54
4/08/2022	NP14		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	650	\$ 3.312.344	\$ 2.153.023.600	
4/08/2022			Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	800	\$ 5.029.589	\$ 4.023.671.200	
4/08/2022	NP15		Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 cm)	M	1226	\$ 711.620	\$ 872.446.120	48,00
4/08/2022	NP16		Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)	M	80	\$ 698.422	\$ 55.873.760	11,00
4/08/2022	NP18		Señal vertical de tránsito tipo informativa (SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV	m2	60	\$ 711.002	\$ 42.660,12	
4/08/2022	NP19		Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)	UND	400	\$ 552.005	\$ 220.802.000	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	22

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/10/2021	Acta de modificación de cantidades No. 1
28/09/2022	Acta de modificación de cantidades No. 2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIF NACION

FECHA:	NÚMERO DE ACTA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2022-11-15	Acta de OBRA No 17.	En Tramite
	Acta de AJUSTE No 17.	En Tramite

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE 22

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento				
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 8.799.762.649,39	400033683 Anexo No. 2	11/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 6.500.000.000,00		11/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 17.599.525.298,78		11/06/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	\$ 26.388.956.943,00		31/12/2025	31/12/2030
Calidad	\$ 535.500.000,00		31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 4.398.159.491	400033682 Anexo No. 2	11/06/2021	31/12/2025
Otros	\$ 17.592.637.964	400033682 Anexo No. 2	11/06/2021	31/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	22

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO


OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:



EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	22

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	CMA-DT-191-2020		
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1005 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	NIT:	901480409 – 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS S.A.S	40%	901218647 - 8
	GINPROCOL S.A.S	40%	901162700 - 0
	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	10%	900761711 - 8
	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	10%	890929122 - 8
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33063	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	\$19.119.769.140 IVA		
VALOR ADICIONES:	\$0,00		
ADICIÓN 1:	\$0,00		
ADICIÓN N:	\$0,00		
VALOR ACTUAL:	\$19.119.769.140 IVA		
ANTICIPO	5.29%		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 849.884.570		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 608.780.647,92		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 241.103.922,08		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2030		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 22

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420.521,00	2.021,00	54,00	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.604.169.140,00	\$ 1.604.169.140,00	
420.521,00	2.021,00	54,00	C-2402-0600-13-0-2402021-02	\$ 95.600.000,00	\$ 95.600.000,00	
268.422,00	2.022,00	11,00	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.486.666.667,00	\$ 1.127.361.049,11	\$ 359.305.617,89
TOTAL				\$ 3.186.435.807,00	\$ 2.827.130.189,11	\$ 359.305.617,89

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1				
Acta Mensual de Costos No. 2				
Acta Mensual de Costos No. 3				
Acta Mensual de Costos No. 4	\$ 121.448.320,00	23.075.180,80	\$ 0,00	\$ 144.523.500,80
Acta Mensual de Costos No. 5	\$ 138.869.200,00	26.385.148,00	\$ 0,00	\$ 165.254.348,00
Acta Mensual de Costos No. 6	\$ 115.447.760,00	21.935.074,40	\$ 0,00	\$ 137.382.834,40
Acta Mensual de Costos No. 7	\$ 153.292.720,00	29.125.616,80	\$ 0,00	\$ 182.418.336,80
Acta Mensual de Costos No. 8	\$ 119.710.440,00	22.744.983,60	\$ 59.855.220,00	\$ 82.600.203,60
Acta Mensual de Costos No. 9	\$ 148.143.360,00	28.147.238,40	\$ 88.886.016,00	\$ 87.404.582,40
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	\$ 153.695.300,00	\$ 29.202.107	\$ 76.847.650	\$ 106.049.757
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	\$ 147.916.400,00	\$ 28.104.116	\$ 73.958.200	\$ 102.062.316
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 149.497.600,00	\$ 28.404.544,00	\$ 74.748.800,00	\$ 103.153.344,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	\$ 211.693.800,00	\$ 40.221.822,00	\$ 72.399.279,60	\$ 179.516.342,40

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		15	DE 22


Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 231.978.841,00	\$ 44.075.979,79	\$ 82.398.884,32	\$ 193.655.936,47
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 159.373.196,00	\$ 30.280.907,24	\$ 79.686.598,00	\$ 109.967.505,24
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	\$ 160.729.529,85	\$ 30.538.610,67	\$ 2.410.942,95	\$ 188.857.197,57
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	\$ 165.328.444,00	\$ 31.412.404,36	\$ 2.479.926,66	\$ 194.260.921,70
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	\$ 165.588.986,00	\$ 31.461.907,34	\$ 2.483.834,79	\$ 194.567.058,55
TOTALES	\$ 2.342.831.763,00	\$ 445.138.034,97	\$ 616.157.120,31	\$ 2.171.812.677,66

2.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Según el informe de interventoría No. 74 de fecha 01 de diciembre de 2022, para el periodo 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2022, reporta un avance para la interventoría, relacionado a continuación.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 19.119.769.140,00	100%
TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA	\$ 2.799.183.318,27	14,64%
TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA	\$ 2.787.519.942,69	14,58%




	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 22

2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS	VALOR (MILLONES)	%
Otorgado	\$ 849.884.570	100%
Amortizado	\$ 608.780.647,92	71,63%
Saldo	\$ 241.103.922,08	28,37%

ANTICIPO



2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 14,64%

Meta ejecutada %: 14,58%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
14/10/2021	ACTA DE MODIFICACION No.1

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	22

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIF NACION

FECHA:	NÚMERO DE ACTA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/11/2022	ACTA de COSTO No 16.	TRAMITE

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS				
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento				
NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$701.043.580,70	NB-100164941 Anexo No. 2	19/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$849.884.570,00		19/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.402.087.161,40		19/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$2.103.130.742,10		31/12/2025	31/12/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 22

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/10/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En funciones de seguimiento y control, esta supervisión encuentra que el contratista tiene razón al manifestar, de que contractualmente los estudios están programados diferente a como el contratista los presentó a la interventoría para aprobación y por supuesto de ahí al Instituto, el contratista presento la forma en que iban a ser los diseños. Entonces hay un programa de obra, un programa de inversión en el que el contratista en el contratista en estos momentos va adelantado, pero hay un programa de obra donde “el contratista se comprometió” que los diseños totales de Uribia-Puerto Bolívar y San Martín – Cabo de la Vela, los entregarían esta año por el mes de junio o julio. Lo anterior fue un compromiso que no lo obligo El Instituto Nacional de Vías, Ni lo obligo la Interventoría, fue un compromiso que al contratista le nació y fue un compromiso pactado en que hoy se convierte en contractual.

La Supervisión solicita realizar una reunión con el ingeniero Andrés Alvarado y con los representantes de las empresas para tomar una determinación al respecto. Que se tenga una solución y compromiso de que antes de que terminen esta vigencia se haya entregado estos diseños definitivos. El ingeniero Francisco comenta que no hay discusión en lo que dice el ingeniero Dubín, de que si fue un compromiso que el contratista hizo, en el planteamiento de la entrega separaron los 3 tramos, Uribia – Puerto Bolívar, San Martín – Cabo de la Vela y San Martín – Nazaret. E

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	22

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se llevo a cabo el seguimiento a los dos predios baldíos, y su avance en las gestiones de adquisición, con la supervisión Jurídica a las mesas de trabajo por video conferencia desarrolladas por el Contratista y La interventoría los días 10 y 11 de noviembre de 2022.

Durante el mes de noviembre se realizó el seguimiento y revisión de los insumos prediales radicados por el contratista, las cuales se describen a continuación:

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación especial administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del INVIAS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- **Ambiental:** Durante el mes de noviembre de 2022, continuamos con la supervisión a la revisión de la información remitida por el contratista y la interventoría en cumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el apéndice D- Gestión Ambiental y apéndice técnico. los comités ambientales programados se llevaron a cabo.

NVIAS mediante comunicado SS 67324 del 01 de noviembre de 2022, emite concepto favorable para el informe de estado ambiental No. 05 para el período comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 202.

Se supervisa a la interventoría en la revisión y verificación de la información aportada por el contratista mediante y a la respuesta que dio la interventoría relacionada con la actualización permisos de emisión atmosférica del proveedor de agregados pétreos.

Seguimiento a la documentación y gestiones relacionadas con la ejecución de los programas de gestión ambiental aprobados en el PAGA.

- **Sostenibilidad:** Se realiza seguimiento a las actividades del componente de sostenibilidad. Así mismo se supervisa la actualización de la base de datos de los formatos de consumo de energía y de emisiones.

Se supervisó el informe de sostenibilidad # 16 del periodo comprendido entre el 28 de septiembre de 2022 y el 27 de octubre de 2022.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 22

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, por medio del oficio SS 67172 remitió al contratista y a la interventoría el concepto relacionado con el informe trimestral No.5 de sostenibilidad.

- Predial:** En el mes de noviembre se realizan dos comités generales, uno el día primero de noviembre donde se manifiesta al contratista sobre ajustes y correcciones al Diagnostico Predial presentado y también se solicita entrega del cuarto predio requerido para el proyecto el 006-ID-MMCAG para lo cual el contratista se compromete a entregar el día 09 de noviembre de 2022. Un segundo comité se realiza el día 29 de noviembre de 2022 en el cual se le recuerda al contratista los compromisos del anterior comité, los cuales no ha cumplido a la fecha y se le recalca la importancia de cumplir con estos requerimientos para darle avance al proyecto.

- Social:**

El Supervisor solicita el plan de cómo van a entrar a dialogar y hacerle la socialización a las comunidades del proyecto que se va a construir, e indica que ahí ya se tiene algunas herramientas que se puede ir organizando, ir armando al respecto, considera lo más prudente es hacer el plan e iniciar la relación con las comunidades y con la socialización del proyecto para llegar a un acuerdo y poder hacer la ejecución del proyecto el año entrante. La doctora Margaret – Gestora Social manifiesta que se tiene que pasar la solicitud al Ministerio del Interior, esa es la demora por la cual se está, es la principal intensión de esta fase de estudios y diseños, solicitar la certificación, ellos dirán si hay o no hay una posibilidad de hacer consulta, como pasó en el tramo 1 que dijeron que no era necesario.

La intención es afianzar muy bien la gestión social, ofrecerles una muy buena propuesta concertada, unos muy buenos acuerdos, o sea prácticamente una consulta y hacer algo, que nosotros llamamos una consulta previa Express. ¿Qué quiere decir eso? Se reúnen con ellos previamente, hacen acuerdos, después que estén todos de acuerdo, ahí si llaman al Ministerio del Interior y suscriben formalmente las propuestas.

La Gestora Social comenta que si lo que toca hacer es socializar estudios y diseños, entonces plasmarlo en el plan de trabajo y entréguelo lo antes de que se acabe el año, pero no sigan dejando ese compromiso pendiente y sin cumplir en todas las reuniones, necesitan un plan de trabajo para hacer la gestión social en estudios y diseños en el tramo de San Martín.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	22

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio Web a través de este link: <https://app.invias.gov.co:8080/cifra/>
- Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de mayo:
Comité de obra Virtual No. 65, de fecha 01/11/2022.
Comité de obra Virtual No. 66, de fecha 08/11/2022.
Comité de obra Virtual No. 67, de fecha 15/11/2022.
Comité de obra Virtual No. 68, de fecha 29/11/2022.

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA.

El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría:



Esquema correspondiente al informe de interventoría No. 74 de fecha 01 de diciembre de 2022, para el periodo 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2022.


	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	22	DE	22

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Esta supervisión solicita y recomienda en la alcantarilla del 90+980, se inicien actividades de demolición. Para lo cual se debe tener en cuenta el jagüey, el cual esta conectado a la obra, buscando la forma de hacer una separación de las estructuras para poder proceder a secarlas dónde está la zona de trabajo y alimentando el jagüey. Donde ya han bajado los niveles y resultó que si hay un espacio natural que divide el jagüey de la obra.

Se recomienda revisar con el área ambiental, para poder ver qué manejo se le va a hacer, por lo que ya no alcanzan este año a hacerlo, ya que hay un trabajo dispendioso, pero si lograr a trabajarla en la primera semana de enero. Adicionalmente se solicita que se revise bien el tema de los cabezotes, para que se valla a causar alguna inestabilidad en la vía.

Cordialmente,



DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA.
Dirección Territorial Guajira