

BITACORA
CALLE 15 ENTRE 2DA Y 3RA
CALLE 15 ENTRE 3RA Y 4TA

INGEBIOSOC



Julio 3-/2024

Miércoles

Se dio inicio al contrato de Obra. Durante los próximos días, se procederá a realizar actividades de recopilación de datos preliminares, y visualización del lugar de la Obra. Estas actividades son fundamentales para la planificación y el desarrollo adecuado del Proyecto, permitiendo un entendimiento claro de las condiciones actuales del Sitio.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Liliana Sarcus
Interventora.

Julio 4-/2024

Jueves

Se dio inicio a la recolección de información necesaria para la ejecución del proyecto. Las actividades incluyen la recopilación de datos técnicos y relevantes, del lugar de la obra, lo cual es esencial para la adecuada planificación y desarrollo del mismo.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Liliana Sarcus
Interventora.

Julio 5-/2024

Viernes

Se llevó a cabo el reconocimiento del lugar de la Obra. Esta actividad incluyó la inspección detallada del Sitio, identificando


Plomo

Características, claves del terreno, accesos y condiciones actuales
de pedán, influir en la ejecución del proyecto.
Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sirena
Intendencia.

Julio 8. /2024

Lunes




Se llevo a cabo una reunión de socialización con la Alcaldía
Municipal. Durante esta reunión, se presentaron los detalles del
proyecto, se discutieron los objetivos y se abordaron temas clave
relacionados con la colaboración y el apoyo del municipio en la
ejecución de la obra.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sirena
Intendencia.

Julio 9. /2024


Martes



Se inició la recolección de información necesaria para el desarrollo
del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Esta actividad es crucial
para asegurar que las intervenciones viales se realicen de
manera ordenada, minimizando el impacto en el tráfico y
garantizando la seguridad de todos los actores viales.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sirena
Intendencia.



Julio 10-2024.

Miércoles

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
Tiempo	Sec	Lluvia leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana	/			Profesionales	2	Retrosacavadora de agua		Herramienta Menor	
Tarde	/			Técnicos auxiliares	1	Retrosacavadora de tierra		Compactador	
Noche	/			Maestro		Volquete		Carga tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motorreleadora			

Se llevó a cabo el Levantamiento Topográfico del Proyecto. Esta actividad incluyó la medición precisa del terreno, estableciendo las bases para la planificación y diseño de la obra. Los datos obtenidos serán fundamentales para definir los niveles, ubicaciones y dimensiones exactas dentro del área de trabajo.

Liliana Sánchez
Interveniente

Julio 11-2024

Jueves

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
Tiempo	Sec	Lluvia leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana	/			Profesionales	2	Retrosacavadora de agua		Herramienta Menor	
Tarde	/			Técnicos auxiliares	1	Retrosacavadora de tierra		Compactador	
Noche	/			Maestro		Volquete		Carga tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motorreleadora			

Se continuó con la recolección de información necesaria para el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). El equipo siguió recopilando datos adicionales, asegurando que todos los aspectos críticos del tráfico y las posibles rutas alternas sean considerados en el diseño del plan.


Liliana Sánchez
Interveniente

Julio 15 - 2024

Lunes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Temperatura	Sepe	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
				Profesionales	2	Retractor avulsora de argilla		Herramienta Menor	
				Tecnico-auxiliares	2	Retractor avulsora de tierra		Compactador	
				Maestro		Volqueta		Carro tanque	
				Obreros		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motocicleta			

Se dio inicio a la elaboración de los actos de vecindad de cada una de las viviendas en el área de influencia del proyecto. Estos actos son documentos clave para registrar el estado actual de las propiedades colindantes antes del inicio de las obras, asegurando un registro detallado de posibles afectaciones.




Julieta S.
Intermedia.

Julio 16 - 2024

Martes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Temperatura	Sepe	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
	✓			Profesionales	2	Retractor avulsora de argilla		Herramienta Menor	
	✓			Tecnico-auxiliares	2	Retractor avulsora de tierra		Compactador	
	✓			Maestro		Volqueta		Carro tanque	
				Obreros		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motocicleta			

Se continuó con la elaboración de los actos de vecindad de las viviendas dentro del área de influencia del Proyecto. Esta actividad sigue siendo crucial para documentar el estado previo de las propiedades vecinas, asegurando que cualquier cambio o afectación pueda ser correctamente atribuido al desarrollo de la obra.



Julieta S.
Intermedia.

Julio 17-2024 Mercedes.

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T. Horas	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor		
Tarde				Técnico-auxiliares		Retroexcavadora de barra		Compactador		
Noche				Maestro		Volquete		Carril tanque		
				Oficiales		Vibrocompactador				
				Ayudante		Motorveladora				

Se continuó con la recolección de información para el desarrollo del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) Este proceso sigue recopilando datos adicionales que complementan los informes previos, ajustando el PMT a las necesidades específicas del área.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Walter S.
Intendente.

Julio 18-2024

JUEVES

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T. Horas	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor		
Tarde				Técnico-auxiliares		Retroexcavadora de barra		Compactador		
Noche				Maestro		Volquete		Carril tanque		
				Oficiales		Vibrocompactador				
				Ayudante		Motorveladora				

Se continuó con la recolección de información para el Plan de Manejo de Tránsito. El proceso sigue avanzando con la recopilación de datos específicos y la identificación de nuevas consideraciones para el PMT.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Walter S.
Intendente.

Julio 19-2024

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T. Horas	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor		
Tarde				Técnico-auxiliares		Retroexcavadora de barra		Compactador		
Noche				Maestro		Volquete		Carril tanque		
				Oficiales		Vibrocompactador				
				Ayudante		Motorveladora				

Se realizó la revisión del plano correspondiente al levantamiento topográfico efectuado el 10 de Julio de 2024. Esta revisión se enfocó en verificar la precisión de los datos recolectados.

y asegurar que las mediciones se alineen con los requerimientos del proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana S.
Interventora

Julio 23 / 2024.

Martes

CONTROL DE OBRA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Trabajo	Seg	Operario	Operario	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de rueda		Compactador	
				Mozos		Volquete		Cerro tanque	
				Obreros		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motoniveladora			

A las 6:00 p.m. se llevó a cabo una reunión de socialización del proyecto con los dueños de los predios situados en la calle 8ra donde se ejecutará la obra, así como con los comerciantes que arriendan en el sector. Durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, los plazos estimados y se discutieron las posibles afectaciones y medidas de mitigación para minimizar el impacto en sus actividades diarias.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana S.
Interventora

Julio 24 / 2024

Miércoles

CONTROL DE OBRA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Trabajo	Seg	Operario	Operario	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de rueda		Compactador	
				Mozos		Volquete		Cerro tanque	
				Obreros		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motoniveladora			

Se iniciaron las labores de señalización en el área de la obra, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Estas actividades incluyen la instalación de señalización preventiva, informativa y de desvíos, con el fin de garantizar la seguridad vial y orientar adecuadamente a los conductores y peatones durante la ejecución del proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana S.
Interventora


Julio 25 / 2024

Jueves

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia Fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retrosceadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retrosceadora de oruga		Compactador	
Noche				Maestro		Volquete		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Asistente		Motorveladora			

Se continuó con la instalación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el área de la obra. El proceso avanza según lo previsto, con una evaluación continua para garantizar que todos los señales y dispositivos cumplan con los estándares de seguridad y eficiencia.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.



Julieth Sánchez
Intendencia.


Julio 26 / 2024

Viernes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia Fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retrosceadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retrosceadora de oruga		Compactador	
Noche				Maestro		Volquete		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Asistente		Motorveladora			

Se continuó y se completó la instalación de los señales según lo estipulado en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Todas las señalizaciones necesarias fueron instaladas, asegurando que el tráfico sea gestionado de manera segura y eficiente durante la ejecución del proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.



Julieth Sánchez
Intendencia.

Julio 29 / 2024


Lunes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia Fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retrosceadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retrosceadora de oruga		Compactador	
Noche				Maestro		Volquete		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Asistente		Motorveladora			

Se inició la obra con la llegada de material a la bodega, donde se recibieron 25 materiales iniciales necesarios, supervisados por el

personal para asegurar su buen estado y conformidad con las especificaciones del Contrato; posteriormente, se realizó un comité en la oficina de la interventoría, en el cual se discutieron los detalles iniciales del proyecto, la planificación de actividades y la coordinación entre las partes involucradas.
 Juan Sebastián García.
 Inspector de Obra.

Julieth Sarcedo.
 Interventoría.




Julio 30-/2024. Martes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
T. Horas	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnico-auxiliares		Retroexcavadora de llamas		Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta		Carro tanque	
				Obreros		Vibrocompactador			
				Arzante		Motoniveladora			

En horas de la mañana llegó la retroexcavadora a la obra, la cual inició sus actividades demoliendo la vía en la Calle 8va en el tramo comprendido entre la Carrera Cuarta y la Carrera tercera. Simultáneamente, el Maestro, junto con su personal, comenzó a fundir colombrinas para instalar el Cerroamiento alrededor de la vía, asegurando la seguridad y delimitación del área de trabajo.

Juan Sebastián García.
 Inspector de Obra.

Julieth Sarcedo.
 Interventoría.



Julio 31-/2024 Miércoles

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
T. Horas	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnico-auxiliares		Retroexcavadora de llamas		Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta		Carro tanque	
				Obreros		Vibrocompactador			
				Arzante		Motoniveladora			

La retroexcavadora continuó demoliendo la vía en la Calle 8va entre Carreras 4ta y 3ra. Mientras tanto, el maestro y su personal avanzaron con la fundición de Colombrinas para el cerroamiento. Asimismo, continuó llegando material a la bodega, y finalmente, se realizaron reparaciones en las

mangueiras de 20mm de la tubería de Acueducto existente.
 Juan Sebastián García,
 Inspector de Obra.

Julietta Sarcud
 Intercomunicadora

Agosto 1-/2024

Jueves

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T. H2O	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retr excavadora de 0.75-1			Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retr excavadora de 1.5m			Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta			Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador				
				Ayudante		Motocavadora				

Se comenzó con el cargo de escombros en las volquetas, además, continuó el arribo de material a la bodega. Durante la jornada, se procedió a instalar las colombinas y la polisonbra para completar el cerramiento. Por último, se llevaron a cabo las reparaciones necesarias en las mangueiras de 20mm de la tubería de Acueducto Existente.

Juan Sebastián García,
 Inspector de Obra.

Julietta Sarcud
 Intercomunicadora

Agosto 2-/2024

Viernes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T. H2O	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retr excavadora de carga			Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retr excavadora de 1.5m			Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta			Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador				
				Ayudante		Motocavadora				

Se efectuó el cargo de escombros en volquetas, junto con la instalación de colombinas y polisonbra para el cerramiento y el paso peatonal sobre la Carrera 4ta. Además, se realizaron reparaciones en las mangueiras de 20mm y 16mm de la tubería de Acueducto Existente.

Juan Sebastián García,
 Inspector de Obra.

Julietta Sarcud
 Intercomunicadora

Agosto 3/2024. Sábado.

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de llamas		Compactador	
Noche				Maestro		Volquete		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motocicleta			

Se llevó a cabo el cargue de escombros en volquetes. Además, se cerró una parte de la vía en la calle 8 con carrera 3ra. Finalmente, se realizaron reparaciones en las mangueras de zona de la tubería de Acueducto Existente.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Liliana Sánchez.
Interventora.

Agosto 5/2024. Lunes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de llamas		Compactador	
Noche				Maestro		Volquete		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motocicleta			

1) Durante la jornada, se avanzó en el cargue de escombros utilizando tanto un minicargador como una retroexcavadora, lo que permitió agilizar el proceso y optimizar el uso de la maquinaria disponible. Posteriormente, se dio inicio al cajeo de la vía, logrando un avance de 20 metros en orugas. Además, se procedió con la instalación de niveles en el absciso de la vía, ubicándolos estratégicamente cada 5 metros, a una distancia de 1,60 metros de la excavación del cajeo.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Liliana Sánchez.
Interventora.

Agosto 6/2024. Martes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de llamas		Compactador	
Noche				Maestro		Volquete		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motocicleta			

Se realizó el cargue de material resultante de la excavación del cajero de la vía utilizando una retroexcavadora, el cual fue depositado en volquetas para su disposición adecuada. Además, se llevaron a cabo reparaciones en las mangueras de 20mm de la tubería de acueducto existente, asegurando así la integridad del sistema de suministro de agua en el área.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julián Sorrenti
Interventoría.

Agosto 8-/2024.

Jueves

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
Tiempo:	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de Carga		Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta		Cerro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Apoyante		Motovelocidadora			

Durante esta jornada, se continuó con el cargue de material proveniente de la excavación del cajero de la vía, utilizando una retroexcavadora para depositarlo en volquetas. También se efectuaron reparaciones en las mangueras de 20mm del sistema de acueducto existente, asegurando su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se dio inicio a la excavación y posterior instalación de tubería corrugada sanitaria de 12",

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julián Sorrenti
Interventoría.

Agosto 9-/2024.


Viernes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
Tiempo:	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de Carga		Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta		Cerro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Apoyante		Motovelocidadora			

Se llevó a cabo un comité en las instalaciones de la empresa Dispapeles, en el que participaron representantes del contratista, la interventoría, la supervisión de la alcaldía y personal de la empresa Dispapeles. El principal tema discutido fue la coordinación,

para la salud de las tripulaciones de la empresa, con el objetivo de asegurar un flujo adecuado en la obra y minimizar interrupciones. Paralelamente, se continuó con los labores de excavación e instalación de la tubería sanitaria de 12"

Juan Sebastián García
Inspector de Obra



Julieta S. Intendant


Agosto 10 / 2024

Sábado

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Temperatura	Soleo	Lluva Leve	Lluva Fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de llama		Compactador	
				Maestro		Volqueta		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motocavadora			

Durante esta jornada, se continuó con la excavación e instalación de la tubería sanitaria de 12", asegurando la correcta disposición para el sistema de drenaje principal. Además, se llevó a cabo la excavación manual y la instalación de tubería de 6" destinada a las conexiones domiciliarias, una labor especial para la conexión de los hogares al sistema sanitario. Paralelamente, se procedió al cargue del material de excavación en volquetas

Juan Sebastián García
Inspector de Obra



Julieta S. Intendant

Agosto 12 / 2024

Lunes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Temperatura	Soleo	Lluva Leve	Lluva Fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
				Profesionales		Retroexcavadora de oruga		Herramienta Menor	
				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de llama		Compactador	
				Maestro		Volqueta		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Ayudante		Motocavadora			

Durante la mañana y parte de la tarde, se continuaron las labores de excavación para la instalación de la tubería sanitaria de 12", así como el cargue de material de excavación en volquetas para su transporte. Sin embargo debido a las fuertes lluvias, las actividades en la obra se suspendieron a las 3:15 pm.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Julieta S.

Agosto 13/2024

Martes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga			Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de llamas			Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta			Carro tanque	
				Oficiales		Vibracompactor				
				Ayudante		Motorveladora				

En esta fase del proyecto, se procedió a realizar el relleno con roca muerta en la excavación destinada a la tubería sanitaria de 12", para evitar posibles derrumbes. Se continuaron las labores de excavación e instalación de la misma tubería sanitaria, avanzando en el proyecto de saneamiento. Adicionalmente, se realizó la excavación manual necesaria para las conexiones domiciliarias de 6"

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sánchez
Interveniente.

Agosto 14/2024

Miércoles

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga			Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de llamas			Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta			Carro tanque	
				Oficiales		Vibracompactor				
				Ayudante		Motorveladora				

Las actividades del día comenzaron con una charla impartida por la inspectora en seguridad y salud en el trabajo, dirigida a todos los trabajadores con el objetivo de reforzar los medidas de seguridad en la obra. Posteriormente, se procedió al chequeo de material de excavación en volquetas para su adecuado manejo. También se continuó con el relleno de la Excavación de la tubería de 12" utilizando roca muerta y se llevó a cabo la excavación manual e instalación de tubería de 6"

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana S.
Interveniente.

Agosto 15/2024

Jueves

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T (Horas)	Seco	Lluvia Leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retroexcavadora de oruga			Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retroexcavadora de llamas			Compactador	
Noche				Maestro		Volqueta			Carro tanque	
				Oficiales		Vibracompactor				
				Ayudante		Motorveladora				

En esta jornada, se realizó el cajado del material de excavación del cajado en 10 metros para su disposición adecuada. Posteriormente, se procedió con el relleno de la excavación de la tubería sanitaria de 12" utilizando Roca blanda. Para garantizar la estabilidad del relleno, se llevó a cabo la compactación de la roca blanda, utilizando un saltarín, asegurando una base sólida para los tubos instalados.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Liliana Sarcus
Interventoría

Agosto 16 / 2024

Viernes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
Tiempo	Seco	Lluvia leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retractora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retractora de llanta		Compactador	
Noche				Operarios		Veículo		Carro tanque	
				Operarios		Vibrocompactador			
				Operarios		Motociclista			

En este día se llevó a cabo un comité en la oficina de la interventoría con la participación del contratista, la supervisión de la alcaldía municipal, y el equipo de la interventoría, donde se discutieron aspectos clave del avance del proyecto. Paralelamente, en la obra, se continuó con la excavación manual para la instalación manual de la tubería de 6" destinada a las conexiones domiciliarias. Además, se procedió con el fundido del solado para la cámara inicial Tipo B, asegurando así la correcta base para la estructura.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Liliana Sarcus
Interventoría

Agosto 17 / 2024

Sábado

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS			
Tiempo	Seco	Lluvia leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retractora de oruga		Herramienta Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retractora de llanta		Compactador	
Noche				Operarios		Veículo		Carro tanque	
				Operarios		Vibrocompactador			
				Operarios		Motociclista			

Durante esta jornada, se llevó a cabo la fundición del cuerpo

correspondiente a la cámara Tipo Binicial. El Topógrafo tuvo en cuenta los niveles establecidos para garantizar la correcta alineación y funcionamiento de la estructura. Además, se fue en un total de 58 columnas, las cuales son esenciales para el asentamiento y protección de la obra.

Liliana S.

Agosto 20 / 2024

Martes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Tiempo	Séca	Luz solar	Humid. Rel.	Temperatura	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Relicor: avicora de cielo		Herramienta Manera	
Tarde				Técnicos auxiliares		Relicor: avicora de tierra		Compactador	
Noche				Albañiles		Estalpa		Carro tanque	
				Oficiales		Vibracompactador			
				Apoyante		Motor veladora			

[Handwritten signature]

En esta jornada se realizó las excavaciones manuales para la instalación de la tubería de 6 pulgadas destinada a las conexiones domiciliarias. Una vez instalada la tubería, se procedió a su relleno utilizando roca muerta, asegurando así su protección y estabilidad en el subsuelo.

Juan Sebastián García
(I) Inspector de Obra.

Liliana S. G. Interventora.

Agosto 21 / 2024

Miércoles

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Tiempo	Séca	Luz solar	Humid. Rel.	Temperatura	Nº	EQUIPO	Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Relicor: avicora de cielo		Herramienta Manera	
Tarde				Técnicos auxiliares		Relicor: avicora de tierra		Compactador	
Noche				Albañiles		Estalpa		Carro tanque	
				Oficiales		Vibracompactador			
				Apoyante		Motor veladora			

La jornada comenzó con una charla impartida por la inspectora de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien abordó el uso adecuado de los elementos de protección personal. Durante esta sesión, también se entregó la dotación correspondiente a algunos trabajadores. Luego, se efectuaron labores de limpieza en el inicio y final de la obra para adecuar los pasos peatonales, además de ajustar el cerramiento y colocar la cinta de señalización. Posteriormente, se realizó la excavación manual para las conexiones domiciliarias, donde se instaló la tubería de 6", finalizando con el relleno de la

Misma jornada, roca muerta para garantizar su estabilidad.
 Juan Sebastián García
 Inspector de Obra.

Elvira S.
 Interventora.

Agosto 22 / 2024.

Jueves

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Temperatura	Humedad	Horario	Turnos	Trabajadores	No.	EQUIPO	No.	EQUIPO	No.
				Operarios		Retrocavadora de obra		Herramienta Menor	
				Sección auxiliares		Retrocavadora de tierra		Compactador	
				Mesero		Volquete		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Aludante		Motoniveladora			

El día comenzó con una charla dirigida por la SISO a los trabajadores sobre el buen uso de los Elementos de Protección Personal (EPP). En horas de la mañana, se recibió la visita del señor alcalde del municipio, acompañado por la supervisión de la alcaldía, la interventora y el contratista, quienes inspeccionaron y destacaron el buen avance de la obra. Además, se realizó un paso peatonal temporal en medio de la obra para facilitar el tránsito de un costado al otro. Finalmente, se continuaron las actividades de excavación e instalación de la tubería de 6" para las conexiones domiciliarias, completando el proceso con el relleno de roca muerta para asegurar dichas instalaciones.

Juan Sebastián García
 Inspector de Obra.

Elvira S.
 Interventora.

Agosto 23 - / 2024

Viernes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL			CONTROL DE EQUIPOS				
Temperatura	Humedad	Horario	Turnos	Trabajadores	No.	EQUIPO	No.	EQUIPO	No.
				Operarios		Intercavadora de obra		Herramienta Menor	
				Sección auxiliares		Retrocavadora de tierra		Compactador	
				Mesero		Volquete		Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador			
				Aludante		Motoniveladora			

Durante esta jornada, se llevaron a cabo trabajos de excavación e instalación de la tubería de 6" para las conexiones domiciliarias. Además, se demolió una caja domiciliar existente, y se realizó la fundición de la boquilla.

de la misma caja que habia sido demolida. A lo largo del día, la SISO organizó una pausa activa con los trabajadores, promoviendo su bienestar y salud laboral.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Leticia S. Interactiva

Agosto 24 /2024

Sábado

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T (horas)	Seco	Lluvia leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retrosavadora de agua			Membrillo Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retrosavadora de arena			Compactador	
Noche				Maseros		Volquete			Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador				
				Asistente		Motociclistas				

En esta jornada, se llevó a cabo la demolición de dos cajas domiciliarias existentes. Posteriormente, se procedió con la fundición de la bodega de cada una de ellas, asegurando la correcta reinstalación y funcionamiento de las mismas.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Leticia S. Interactiva

Agosto 26 /2024

Lunes

CONTROL DE CLIMA		CANTIDAD DE PERSONAL				CONTROL DE EQUIPOS				
T (horas)	Seco	Lluvia leve	Lluvia fuerte	Categoría	Nº	EQUIPO		Nº	EQUIPO	Nº
Mañana				Profesionales		Retrosavadora de agua			Membrillo Menor	
Tarde				Técnicos auxiliares		Retrosavadora de arena			Compactador	
Noche				Maseros		Volquete			Carro tanque	
				Oficiales		Vibrocompactador				
				Asistente		Motociclistas				

Durante este día, se llevó a cabo la instalación de formaleto metálicas, seguida de la fundición de dos cajas domiciliarias. Además, se realizó la excavación para la cámara intermedia y la fundición del solado correspondiente, avanzando en las obras de infraestructura programadas.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Leticia S. Interactiva

Agosto 27 /2024

Martes

20

Se llevaron a cabo trabajos de demolición de 4 cajas domiciliarias ubicadas en el costado derecho de la Obra, como parte de las labores de renovación de la infraestructura. Posteriormente, se realizó la fundición de una de las cajas demolidas, asegurando su correcta reinstalación conforme a los requerimientos del proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

J. Diego Sincant
Intercambista.

Agosto 28/2024

Miércoles

Se procedió a la instalación de los Formaletos para la fundición de tres cajas domiciliarias que habían sido demolidas el día anterior. Este proceso fue crucial para garantizar la precisión en la reconstrucción de las cajas, asegurando que cumplan con los estándares estructurales y funcionales requeridos para el proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

J. Diego Sincant
Intercambista.

Agosto 29/2024

Jueves

Durante la jornada, se demolieron tres cajas domiciliarias adicionales. Luego, se procedió a la instalación de formaletos para una de las cajas demolidas, que posteriormente fue fundida, asegurando su correcta reconstrucción y funcionalidad en el proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Agosto 30 - 2024.

Viernes.

Se avanzó en la instalación de Pomoletas para el fundido de las cajas domiciliarias, asegurando la preparación adecuada para su posterior construcción. Además, se llevaron a cabo las labores de demolición de otras dos cajas, continuando con el progreso del proyecto.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Liliana Soto
Interventora

Agosto 31 - 2024.

Durante esta jornada, se demolieron dos cajas de inspección y se procedió a fundir los bateps correspondientes a cada una de las cámaras demolidas, completando así una etapa crítica en el proceso de construcción.


Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Liliana Soto
Interventora

Septiembre 2 - 2024.

En esta fecha, se avanzó en la obra con la fundición de tres cajas domiciliarias y la demolición de una caja existente. Además,

Se continúan a cabo excavaciones para la instalación de la tubería de 6", aceptando el progreso en la infraestructura sanitaria del proyecto.
 Juan Sebastián García
 Inspector de Obra.




Julieta Suarez
 Intercomunicación

Septiembre 3/2024

Viernes

Se demolieron tres cajas domiciliarias, tras lo cual se procedió a la instalación de tubería de 6" en dos de las domiciliarias. En este proceso permitió avanzar en la adecuación de las conexiones sanitarias, garantizando un correcto funcionamiento del sistema de Alcantarillado.

Juan Sebastián García
 Inspector de Obra.




Julieta Suarez
 Intercomunicación

Septiembre 4/2024

Miércoles

En esta jornada, se demolieron cuatro cajas domiciliarias, continuando así en los trabajos de adecuación y mejoramiento del sistema sanitario en la obra.

Juan Sebastián García
 Inspector de Obra.



Julieta Suarez
 Intercomunicación

Septiembre 5/2024

Jueves

Durante la jornada, se llevó a cabo la fundición de los bloques correspondientes a las cajas domiciliarias que se demolicion el día anterior. Además, se fundieron 2 de las cajas demolidas avanzando en el trabajo de adecuación de las instalaciones.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Julio Sánchez
Interventor

Septiembre 6/2024

Viernes

Durante esta jornada, se completó la fundición de 2 cajas domiciliarias asegurando su correcta estructura y funcionalidad. Además, se inició la demolición de una Caja existente para proceder con su reemplazo. Paralelamente, se avanzó en la excavación necesaria para la instalación de dos nuevas cajas, lo que permitirá continuar con el progreso del sistema de redes domiciliarias.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Julio Sánchez
Interventor

Septiembre 7-2024

Sábado

En este día, se demolió una caja domiciliaria siguiendo los procedimientos de seguridad, y se fundieron dos nuevas cajas. La demolición se completó sin incidentes y el área fue limpia, mientras que la fundición incluyó la preparación del material y el vertido en los moldes, con las cajas listas para su uso después del Curado.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Julio Sánchez
Interventor

Septiembre 9 / 2024

Lunes

En esta jornada, se realizaron varias actividades de obra. Primero, se fundió el anillo de la cámara intermedia, asegurando que se utilizara el material y el proceso adecuados para garantizar la integridad estructural. A continuación, se efectuó el acopio de material de excavación y demolición, facilitando la organización y disposición adecuada de los escombros y restos generados. Finalmente, se realizó el relleno con roca nueva utilizando el mini cargador, lo que permitió un trabajo eficiente en la compactación y estabilidad del terreno.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Liliana Sinc...
Intendencia

Se recibió la visita de Personal de Encali en la obra para definir aspectos relacionados con la instalación de la tubería de diámetro de 4". Durante la reunión, el inspector de Encali Wilson Castro indicó que, al momento de instalar la tubería, deberá cambiarse de lado debido a que una casa que sobresale en el proyecto impide la instalación por el mismo costado donde está la tubería existente. Se revisaron los detalles técnicos para asegurar la correcta implementación del sistema de conducción en el nuevo trazado.

Septiembre 10 / 2024

Martes

Liliana Sinc...
Intendencia

En este día, se realizaron excavaciones para la instalación de la tubería de acueducto de 4". Además, se llevó a cabo el acopio del material de excavación y la demolición con mini cargador correspondiente para preparar el terreno y permitir la correcta instalación de la tubería.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juletha Suarez
Intendencia

Septiembre 11 / 2024

Miércoles

Se continuó con la excavación para la instalación de la tubería de acueducto de 4", instalando 5 tubos de presión PVC de 4". Además, se realizó el acopio del material de excavación y demolición, seguido del coraje de escombros en volquetes para su retiro.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juletha Suarez
Intendencia

Se recibió la visita de la Topógrafo de Encala, Maribel García, quien realizó recomendaciones sobre la entrega de los planos finales una vez se haya completado la instalación de la tubería y los accesorios. Por otro lado, indicó que los planos deben incluir todos los detalles de la ubicación final de la tubería y cumplir con los requisitos técnicos exigidos.

Juletha Suarez
Intendencia

Septiembre 12 / 2024

Jueves


Se continuó con la excavación para la instalación de la tubería de acueducto de 4", profundizando el terreno en las áreas correspondientes.

Durante la jornada, se instalaron 4 tubos de presión PVC de 4" avanzado en la conformación de la nueva red de acceso. Se verificó la alineación y nivelación de los tubos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema una vez terminado.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sánchez
Intendencia

Septiembre 13- /2024




Viernes

Se finalizó la excavación para la instalación de la tubería de acceso de 4". Completando también la instalación de la tubería en su totalidad. El minicargador continuó con los labores de limpieza, retirando el material de excavación y los restos de demolición dejando el área despejada para los siguientes fases del proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sánchez
Intendencia

Septiembre 14- /2024



Sábado

Se continuó con la limpieza de la obra retirando el material de excavación y de demolición con el uso del minicargador. Además, se realizó un levantamiento topográfico que incluyó los ejes domiciliarios, el paramento de los viviendas y los postes de energía, asegurando un registro preciso de la infraestructura existente para su integración en los planos del proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sánchez
Intendencia

Septiembre 16-/2024

Lunes.

La Comisión de Topografía realizó la instalación de 2 puntos topográficos, los cuales incluyen coordenadas y cota. Estos puntos serán utilizados para amarrar el proyecto y asegurar la precisión en la ejecución de las obras, conforme a la información detallada en los planos del proyecto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Lucrecia Serrano
Interventora.

Septiembre 17-/2024

Martes

Se continuó con la limpieza general de la Obra donde el minicargador fue utilizado para retirar el material de excavación y los escombros generados por la demolición de los cajas domiciliarias, manteniendo el área de trabajo despejada y segura.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Lucrecia Serrano
Interventora.

Septiembre 18-/2024

Miércoles


Se realizó la excavación e instalación de 6 metros de tubería de 8" para el sumidero, asegurando la correcta recolección de aguas.

planchales de cemento, se llevó a cabo la excavación e instalación de arena compactada de 12" entre una caja domiciliaria y una cámara interceptora.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Liliana Surrut
Intercomunicación

Septiembre 19/2024



Se realizó la instalación de formaletas y el fundido de una caja domiciliaria de $0,70 \times 0,70$, avanzando en la construcción de la infraestructura necesaria para las conexiones de semioscuridad. Además, se llevó a cabo el relleno con grava en la zona de la tubería de 8" del surtidor que ya había sido instalado, asegurando la estabilidad del sistema.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Liliana Surrut
Intercomunicación

Septiembre 20/2024

Viernes

Se llevó a cabo la instalación de formaletas y el fundido de una caja domiciliaria de $0,70 \times 0,70$, avanzando en la instalación de redes domiciliarias. Además, se realizó la excavación para la tubería de conducto de 4", preparando el terreno para la ampliación de las conexiones de agua potable.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Liliana Surrut
Intercomunicación

Septiembre 21- /2024

Sabado

Se realizó la instalación de tubería de presión de 4" para acueducto, junto con los accesorios necesarios para garantizar una conexión adecuada y segura en el sistema de distribución de agua Potable.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

L. S. S. S.
Intelectual.

Septiembre 23- /2024

Lunes

Se realizaron cortes con cortadora de Concreto en las intersecciones de la calle 8 con las carreras 3 y 4, como parte de los preparativos para la instalación de la tubería de Acueducto de 4" Abiertos, se avanzó en la preparación para la instalación de un tramo pendiente de la tubería compuesta de 12", asegurando la continuidad del sistema de drenaje.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.


L. S. S. S.
Intelectual.

Septiembre 24- /2024

Martes

Se llevó a cabo la demolición con martillo demolidor de los cortes previamente realizados en las intersecciones de la Calle 8 con carreras 3 y 4, facilitando el acceso para los trabajos subterráneos. Posteriormente, se realizó la excavación y la instalación de tubería de presión de 4 para acueducto, junto con los accesorios necesarios, asegurando la correcta conexión y funcionamiento del sistema de agua potable.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra




Edith S. S. S. S.
Intercomunicación

Septiembre 25 - 2024

Miércoles

Se continuó con la demolición utilizando el martillo demolidor en la intersección de la calle 8 con carrera 3, para facilitar los trabajos de instalación. Además, se llevó a cabo la fijación de anclajes en los accesorios de acueducto, optimizando la estabilidad y correcta instalación de las conexiones en el sistema de agua potable.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra



Edith S. S. S. S.
Intercomunicación

Septiembre 26 - 2024

Jueves


Se continuó con la demolición utilizando el martillo demolidor en los cortes realizados en la intersección de la calle 8 con la carrera 4, avanzando en la adecuación del área para la

Instalación de tuberías. Además, se recibió la visita de los técnicos de Encañi, quien realizó la Georreferenciación de la tubería y las conexiones de acuerdo a las instalaciones, asegurando su correcta fijación en los planos. Por último, se llevó a cabo una prueba hidráulica para verificar la funcionalidad del sistema de riego.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieta Suarez
Intercambista

Septiembre 27- /2024.



Viernes

Se recibió la visita del Laboratorio Geocontrol, quien tomó una muestra del terreno para su análisis y control de Calidad. Paralelamente, se realizó la limpieza general de la obra utilizando un minicargador, eliminando escombros y material sobrante. Además, se llevó a cabo la excavación de la caja para la válvula de acueducto ya instalada, seguido del fundido del solado para asegurar su correcta fijación y estabilidad.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieta Suarez
Intercambista

Septiembre 28- /2024


Sábado

Se realizó la pega de ladrillos para la construcción de la caja de la válvula de acueducto ya instalada, avanzando en la protección y acabado de la infraestructura. Asimismo, se llevó a cabo la excavación para la construcción de la caja de otra válvula que también se encuentra permanentemente instalada.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.


Julieta Suarez
Intercambista

Septiembre 30 / 2024

Lunes

Se realizó una limpieza general de la obra, retirando escombros y material sobrante para mantener el área en condiciones óptimas. Adicionalmente, se llevó a cabo la adecuación del cerramiento de la obra, garantizando la seguridad y delimitación del área de trabajo.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.



Julieta Sincua
Interpretaria.

Octubre 1 / 2024

Martes


Se realizó la fundición del solado y la pega de ladrillos para completar la construcción de la caja de la válvula de acceso (ya instalado). Asimismo, se llevó a cabo la excavación para cubrir los manojeros de 20mm, los cuales ya estaban instalados pero permanecían expuestos, asegurando su protección y correcto funcionamiento.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieta Sincua
Interpretaria.

Octubre 2 / 2024

Miércoles



Se realizó la excavación con retroexcavadora de pillos (Fojirra) para la instalación de una tubería de 12". Para garantizar la seguridad durante el proceso, se instalaron pinillos de madera con el fin de estabilizar el terreno y evitar posibles derrumbes. Posteriormente, se instaló el tubo y la tubería de 12" con una longitud de 6,50 metros. Finalmente, se procedió al relleno de la excavación con loco muerto y la compactación del terreno utilizando un saltador para asegurar la estabilidad de la instalación.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth Samudio
Interveniente.

Octubre 3-2024

Jueves

Durante la excavación de la tubería de 12", se presentaron algunos derrumbes, lo que provocó que un pedazo de concreto cayera en la excavación. Este fragmento fue removido manualmente con un martillo demolidor para evitar inconvenientes en la instalación. Posteriormente, se continuó con el relleno de la excavación usando un mini cargador, y el material extraído fue retirado en volquetes para despejar la zona. Además, ese día, personal de Eivali realizó la prueba hidráulica oficial de la tubería instalada, la cual fue aprobada satisfactoriamente.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth Samudio
Interveniente.

Octubre 4-2024

Viernes

Se continuó con el uso del minicargador para retirar el material de las excavaciones realizadas durante la instalación de la tubería de acueducto de 4", que se transportó en los quecheros. Además, se inició la excavación para la nueva tubería de acueducto de 4" en uno de los puntos de la intersección con la Carrera 3. Esta tubería fue instalada, se llenó la excavación con roca muerta y se compactó adecuadamente para asegurar su estabilidad. En la tubería ya instalada, se procedió a instalar los collanes en HD de 4" para cada vivienda, incluyendo sus registros y manojeros.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth Sarmiento
Intercambista.

Octubre 5 - 2024 Sábado

Se recibió la visita de personal de Bases de Occidente para coordinar el desalojo de algunos manojeros que estaban interfiriendo con la ejecución de la obra. Se realizó la demolición de un anillo de una cámara tipo B, seguida de la fundición de un anillo nuevo en su lugar. Para finalizar, se dejó alrededor del anillo tapado con roca muerta, asegurando así la estabilidad del área.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth Sarmiento
Intercambista.

Octubre 7 - 2024 Lunes

Se realizó la excavación de un apique en el andén en la intersección con la Carrera 3, con el propósito de verificar el paso de las tuberías existentes de acueducto. En la misma intersección, se continuó la excavación en uno de los carriles para instalar la tubería de acueducto de 4" diámetro, se procedió con la limpieza de una cámara Tipo B y se fundió la concha de esta de dicha cámara para mejorar su funcionamiento.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

J. Sebastián García
Intendencia.

Octubre 8/2024

Martes

Se realizó demolición de la losa de concreto en la intersección de la calle 8 con Carrera Cuarta en uno de los carriles. Posteriormente se realizó la excavación para la instalación de la tubería de acueducto de 4", se instaló el cochón de arena y se procedió para poder habilitar el paso vehicular. Simultáneamente, se realizó un apique en la misma intersección con el propósito de verificar el paso de las tuberías existentes de acueducto.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

J. Sebastián García
Intendencia.

Octubre 9/2024

Miércoles

Se continúa con la excavación de apiques en las intersecciones de la calle 8 con carreras 3 y 4 con el propósito de verificar el paso de las tuberías existentes de acueducto.


En la Calle 8ta, con Carrera 4ta, se demolió la base de concreto del otro carril de la intersección, para continuar con la excavación y proceder a instalar el tubo de 4" para llegar a la cámara de la válvula existente.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Liliana Saravia.
Intervenidora.

Octubre 10 / 2024

Jueves




Se unieron a cada los empalmes de la nueva red de Alcantara con la red existente, en las intersecciones de la calle 8 con carreras 3 y 4. La obra contó con la supervisión del interventor de Encafi, mientras que la Topógrafa corroboró los accesorios empleados en los empalmes, asegurándose de que todo se hubiera realizado correctamente.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Liliana Saravia.
Intervenidora.

Octubre 11 - / 2024

Viernes



En primer lugar, se realizó el realce del cilindro de las cámaras, asegurando que quedaran al nivel adecuado para la fase final de la construcción de la vía. En segundo lugar, se inició el corte de la subterránea con el uso del mampicopador para retirar el material sobrante del terreno para dejar la superficie en la cota y nivel correctos.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Liliana Saravia.
Intervenidora.


Octubre 12-2024.

Jueves.

37

Se avanzó con el proceso del cajeo de la vía utilizando el minicargador, lo que permitió remover el material sobrante y ajustar el terreno a los niveles requeridos. Además, el topógrafo instaló niveles en los paramentos de los almacenes adyacentes, lo que fue esencial para verificar y garantizar que los niveles de la sub-rosante se mantuvieran conforme a las especificaciones del proyecto.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.




Julián Suroca.
Interventor.

Octubre 15-2024

Viernes.

Se realizó el retiro del material producto de la excavación del cajeo en volquetas, optimizando así el espacio de trabajo y permitiendo que se avanzara eficientemente con el proceso de cajeo de la vía. Con la ayuda del minicargador, se continuó ajustando el terreno, nivelando la superficie para preparar la sub-rosante y asegurar que la vía cumpla con los requerimientos técnicos necesarios.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.



Julián Suroca.
Interventor.

Octubre 16 / 2024

Miércoles

Se continuó con el cajeo de la vía utilizando el Mini Compact para seguir perfilando el terreno. Además se utilizó un vibracomactador para compactar la sub-base, asegurando una base sólida y estable, fundamental para garantizar la durabilidad y resistencia de los capas superiores.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sánchez
Intendencia.

Octubre 17 / 2024

Jueves

El laboratorio Geotecnia realizó una visita para tomar las densidades de la subbase y verificar su compactación. Posteriormente se instaló geotextil tejido 2400 para separar y reforzar las capas del suelo. Además, con el apoyo del Mini Compact, se inició el cajeo de la placa, preparando la superficie para las siguientes fases.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sánchez
Intendencia.

Octubre 18 / 2024

Viernes

Se continuó con el ceseo de la roca muerta utilizando el minicargador, mientras que el vibracompactor se empleó para la resistencia del terreno.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

J. J. S. S.
Intercambios.

Octubre 19 - 2024

Sábado

Se realizó el flejado y armado de acero de refuerzo para las bases de las cámaras. Asimismo, se continuó con el ceseo de la roca muerta utilizando el minicargador, y se instalaron las tapas para los cajones de los válvulas de vacuado, completando así la protección de estos elementos.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

J. J. S. S.
Intercambios.

Octubre 21 - 2024

Lunes

Se continuó con el flejado y armado del acero de refuerzo para las cámaras. Asimismo, se planzó con el ceseo de la roca muerta, utilizando el minicargador para distribuirlo de manera uniforme en el área de trabajo.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.


J. J. S. S.
Intercambios.

Octubre 22-/2024.

Martes.

Se finalizó el proceso de cerco de la Roca muerta utilizando el minicompactor, asegurando una base sólida y compactada para la vía. Además, se continuó con el flejado del acero de las cámaras, preparando las estructuras para el posterior fundido.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.




Julián Soriano
Interventoría.

Octubre 23-/2024.

Miércoles

Se utilizó el vibrocompactador para compactar la roca muerta que había sido cercada en días anteriores. Antes de finalizar la jornada, el laboratorio Geocentro visitó la obra para tomar las peralidades de la roca muerta, obteniendo resultados exitosos. Además, se continuó con el flejado y armado del acero en las cámaras.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.



Julián Soriano
Interventoría.

Octubre 24-/2024

Jueves

Se inició el cero de la subbase con el apoyo del microrrador. Para asegurar precisión en los niveles, se hizo un hilo de referencia utilizando los niveletas dejados previamente en el topografía, lo cual permitió verificar y ajustar los niveles de la subbase a la alca de la vía.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Liliana Suarez
Interveniente.

Octubre 25 - 2024.

Viernes.

Se continuó con el cero de la subbase utilizando el microrrador para una distribución uniforme del material. Luego de ceroar, la subbase fue compactada con un vibrador para asegurar su firmeza y estabilidad. Adicionalmente, antes de fundir el asfalto de la losa superior de una de las Cámpas. Tm B, se colocó el acero de refuerzo, y posteriormente se formateó y fundió en sitio proporcionando solidez estructural a la cámara.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Liliana Suarez
Interveniente.

Octubre 26 - 2024

Sábado.

Se finalizó el proceso de cero de la subbase con el microrrador. En las áreas donde la máquina no tenía acceso, los obreros realizaron el trabajo manualmente con pala para asegurar una distribución uniforme del material. Además, se instalaron los cimbras necesarias y se procedió a fundir el cilindro de la losa de a

Cámara Tipo B, asegurando su alineación y estabilidad para la estructura.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Juliana Sarmiento
Intervenidora

Octubre 28 / 2024

Lunes

Se realizaron cortes y flejado del acero para el refuerzo del Sardinell que será ubicado. Adicionalmente se perfiló el borde de los andenes existentes para permitir la instalación de los formaderos en los carriles de la vía. Además, el laboratorio Geocordipl realizó la toma de densidades de la sub-base ya instalada, garantizando su calidad y compactación adecuada.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Juliana Sarmiento
Intervenidora

Octubre 29 / 2024

Martes

Se realizó una reunión con la comunidad para explicar la razón de la aparente pausa en las actividades de la obra. Se informó a los asistentes que se estaba a la espera de los resultados de los pruebas de laboratorio sobre la sub-base, para verificar su correcta compactación. También, se mencionó que el acero de refuerzo estaba siendo flejado en la bodega y que, con la aprobación de la intervenidora, basada en los resultados de laboratorio, se podría proceder

a la fundación. Además, se les comunicó que durante la semana se recibirán los formateos necesarios para fundir el concreto de la vía. Por último, se dialogó sobre una actividad que se realizó después de la fundición de la Vía para apoyar la recuperación del comercio, dada la afectación que la obra ha tenido en las actividades comerciales de la zona.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Juliana Saravia.
Intercambista.

Octubre 30-2024

Miércoles

Se instalaron los formateos y se llevó a cabo el fondo de la losa superior de una cámara Tipo B, asegurando que el proceso fuera adecuado mediante la toma de muestras del concreto en tres cilindros para ser enviados al laboratorio y así verificar su calidad. Además, se trabajó en los últimos detalles del cerco de la subbase para facilitar la instalación de los formateos cuando estos lleguen, optimizando el proceso de fundición de los canchales de la vía.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

Juliana Saravia.
Intercambista.

Octubre 31-2024

Jueves

Se continuó ajustando los detalles finales del cerco de la subbase y se compactó la superficie con ayuda de un vibracompactor para asegurar su estabilidad. También se recibió la visita de un inspector de Holcim, la empresa encargada de despachar el concreto,

con quien se coordinó la logística, y el pedido del concreto preparándose para, el martes 5 de noviembre, reanunciando a las obras de las operaciones de acceso para los camiones a la obra. Durante la tarde, llegaron los formaleteros necesarios para el fundido del concreto en o vto, junto con los conchillos de refuerzo que se utilizaron en el proceso de fundición.

Juan Sebastián Garza
Inspector de Obra.

Julieth Saravia
Interventora.

Noviembre 1, 2024

Viernes

Se comenzó la instalación de los formaleteros metálicos, de 25cm de altura para preparar el fundido del concreto. Además, se continuó compactando la sub-base, asegurando que el terreno quedara en condiciones óptimas para la próxima fase de fundición.

Juan Sebastián Garza
Inspector de Obra.

Julieth Saravia
Interventora.

Noviembre 2/2024

Sábado

Se continuó con la instalación de los formaleteros asegurándose de que los espesores entre formaleteros cumplieron con el diseño de 25cm. Además, se adecuó la sub-base en los áreas que no alcanzaban la altura especificada, para garantizar una base uniforme y acorde al diseño estructural.

Juan Sebastián Garza
Inspector de Obra.


Julieth Saravia
Interventora.

Noviembre 4/2024

lue.

Se realizó el corte del acero de refuerzo y se arrojó la parrilla para la cámara Tipo B en preparación para la fundición. Se completó la instalación y ajuste de los formales, asegurando que los espesores fueran los adecuados. Además, se realizó la compactación de la subbase y se midieron las modificaciones de nivel de la vía al momento de fundirse, permitiendo definir con precisión la ubicación de los canchales de refuerzo para la ubicación de la estructura.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.




Julieta Saravia
Interveniente.

Noviembre 5/2024

Martes

Se llevó a cabo la fundición del concreto premezclado para la vía, cubriendo un tramo de 48m con un ancho de 3,075m, utilizando 36,5 m³ de concreto. Antes de vaciar el concreto, se colocaron los canchales de refuerzo y la parrilla de acero de 1/2" de la cámara Tipo B. Al final de la jornada, se empleó una cortadora de concreto para realizar los cortes en los áreas donde se marcaron las modificaciones que son los puntos donde se instalaron los canchales, asegurando precisión en la estructura final.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.



Interveniente.
Julieta Saravia.

Noviembre 6/2024

Miércoles

Se retiraron los formaleto de la fundición realizada el día anterior y se instalaron nuevos formaleto para preparar el fondo de un nuevo tramo. Además, se realizó un chequeo detallado de los niveles de los formaleto y se verificó que el espacio entre ellos cumpliera con el espesor de concreto requerido de 25cm, garantizando la uniformidad y calidad en la estructura de la vía.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sarmiento
Interveniente.

Noviembre 7-2024.

Jueves

Se continuó con la instalación de los formaleto en el tramo próximo a fundir. Se verificaron cuidadosamente los anchos y espesores del espacio entre formaleto para asegurar que cumplieran con las especificaciones de diseño, garantizando la precisión y consistencia en la preparación para el fondo del concreto en la vía.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juliana Sarmiento
Interveniente.

Noviembre 8-2024.

Viernes

Se avanzó en la preparación de la fundación de la vía en la calle, instalando el acero de refuerzo para el zapicho que se erigirá dentro de la fundación. Además, se aplicaron los nodos de acero de los cortes en las áreas que se van a fundir. Durante la jornada, se vertieron $32,5 m^3$ de concreto premezclado, colocado con los de refuerzo en cada modulación y añadidos los clavos de refuerzo horizontales para garantizar la estabilidad. También se instaló el acero de refuerzo del sardinel, cumpliendo con los requisitos estructurales para la correcta fundación de este tramo.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieta Sarmiento
Intercambista

Noviembre 9-/2024

Jórbaco

Se retiraron los formaletes utilizados en la fundación realizada el día anterior. Posteriormente se inició la instalación de los formaletes para el siguiente carril verificando los niveles y espesores necesarios para cumplir con las especificaciones del diseño estructural de la vía.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieta Sarmiento
Intercambista

Noviembre 12-/2024

Montes

Se realizó la instalación del acero de refuerzo para un sardinel de la vía, así como de las canchallas en los nodos de acero de los cortes. Durante la jornada, se llevó a cabo la fundación del concreto premezclado.

Como el muro de a. vivo, a expensas la colocación adecuada
de a. vivo de muros para el sardinel, dando tiempo que
sean por las instalaciones estructurales y de a. vivo.
con el propósito de
de a. vivo

Juan Sebastian Garcia
Intendente

Noviembre 13, 2024


Jueves



Se retoma los Pimaleto utilizados en la fundición de a. vivo
anterior. Posteriormente, se inició la instalación de Pimaleto
como el último grupo de a. vivo por fundir. Durante esta
operación, se verificaron cuidadosamente los niveles, asegurando
que una vez fundido el sardinel, ninguna vivienda afectada
por el peso del nivel de a. vivo y se retirara cualquier
circunstancia relacionado con la acumulación o desviación
de agua hacia las casas.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra

Juan Sebastian Garcia
Intendente



Noviembre 14, 2024

Jueves

Se continúa con la adecuación de los Pimaleto, verificando
su correcta instalación y ajuste. Además, se trabajó en
algunos detalles de la sub-base, asegurando que cumplan con
los requisitos y niveles requeridos antes del proceder con la
fundición del concreto.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra

Juan Sebastian Garcia
Intendente



Noviembre 15-2024

11/15/24

Se realizó la instalación del acero de refuerzo con el acero
acompañando su correcta ubicación según el diseño. También se
ubicaron los canchillos en las modificaciones correspondientes.
Durante la fundición del concreto a la vez, se verificó el
acepo de refuerzo del sardine de manera adecuada, verificando
correctamente al vertido del concreto, para garantizar su correcta
integración en la estructura.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth Simón
Interventora.

Noviembre 16-2024

Se realizó la colocación de la formateo de madera para el surco,
preparando la estructura para su posterior vaciado. También se
realizaron los cortes con colocación de concreto en las áreas
fundadas el día anterior, marcando las modificaciones correspondientes
y garantizando que el diseño cumple con las especificaciones
técnicas requeridas.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth Simón
Interventora.

Noviembre 18-2024

11/18/24

Se llevó a cabo la instalación de la formaleta de rodapié y la fundición del zanjillo, asegurando que el elemento cumpliera con las dimensiones y especificaciones requeridas para su correcto funcionamiento en la URA.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra.

Julián Sarmiento
Interventor.

Noviembre 19-2024. Martes.

Se avanzó con los labores de construcción de los zanjillos y refuerzo de los sardineles. Para la fundición de los 2 zanjillos ubicados hacia la carrera 4, se instaló la formaleta de rodapié que permitió darle forma y soporte a la estructura. Asimismo, se procedió con la instalación del acero longitudinal para el refuerzo de los sardineles, asegurando que el acero cumpliera con las especificaciones requeridas. Finalmente, se llevó a cabo la fundición de los zanjillos.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra.

Julián Sarmiento
Interventor.

Noviembre 20-2024

Miércoles.

Se llevó a cabo la fundición de la Cartera del zanjillo ubicado hacia la carrera 3, asegurando su funcionalidad dentro de la red de drenaje. Adicionalmente, se instalaron formaletes para la fundición del zanjillo, los cuales fueron ajustados para garantizar una altura uniforme de 15cm.

Compliendo con las especificaciones técnicas del diseño.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

J. Sebastián García

Noviembre 21 / 2024

Jueves

En el sumidero ubicado hacia la Carrera 3, se instaló la rejilla y la panela, completando así su estructura y funcionalidad. Además, se llevó a cabo la fundición del bordel con una altura de 15cm, asegurando una correcta delimitación de la vía y cumpliendo con los parámetros establecidos en el diseño.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

J. Sebastián García

Noviembre 22 / 2024

Viernes

Se retiraron los formateos utilizados en la fundición del bordel, previamente trabajado, dejando visible el avance. Posteriormente, llegaron a la obra los losetas que serán instalados en los bordes, marcando un paso importante en el proceso de Urbanismo. Posteriormente, se instalaron formateos para nuevos bordes del bordel y una vez verificados, se procedió a su fundición, asegurando la continuidad y calidad del asfalto de la vía.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

J. Sebastián
García

Noviembre 23, 2024.

Lunes.

Continúan llegando los materiales destinados para la construcción de los andenes, avanzando en la preparación del urbanismo de la obra. Se retiraron los formateos utilizados en la fundición previo al sardinel, evaluando la calidad del trabajo realizado. Posteriormente, se instalaron formateos en un nuevo tramo del sardinel, ajustados según los requerimientos del diseño, y al finalizar su instalación, se procedió con la fundición para garantizar la continuidad del elemento constructivo.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

J. Sierra.
Sirviente

Noviembre 23/2024.

Lunes.

Se avanzó en la construcción del sardinel con la instalación de formateos para un nuevo tramo, verificando los niveles y dimensiones requeridas. Una vez finalizada esta etapa, se procedió con la fundición del tramo para dar continuidad. Además, se inició la demolición de los andenes existentes, retirando los escombros de manera controlada para preparar el terreno para la instalación de los losetas y mejorar la accesibilidad en la zona intermedia.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

J. Sierra.
Sirviente

Noviembre 26-2024

Martes

Se continuó con las labores de demolición de los andenes existentes, retirando cuidadosamente los escombros para avanzar en la adecuación del área destinada a la instalación de las losetas. Paralelamente se llevó a cabo la instalación de formateras para otro tramo de sardinel, asegurando que cumplieran con las dimensiones y niveles requeridos, y posteriormente se realizó la fundición del sardinel.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

J. D. etn.
Sirenas

Noviembre 27-2024

Miércoles

Se continuó con la demolición de los andenes existentes, asegurando el retiro adecuado de los escombros. En las zonas donde se llevaron a cabo estas demoliciones, se adecuaron ciertos espacios provisionales para optimizar la seguridad y la movilidad de los transeúntes. Además, se avanzó en la instalación de formateras para otro tramo de sardinel, teniendo niveles y alineación, y se procedió con la fundición.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

J. D. etn.
Sirenas

Noviembre 28-2024

Jueves

Se continuó con la demolición de los andenes en los
 sectores programados, retirando los escombros generados
 para preparar los áreas para muros o la renovación.
 Finalmente, se llevó a cabo la fundación de un nuevo tramo
 de muros, asegurando su correcta alineación y altura
 conforme al diseño previsto.

Juan Sebastián Govea
 Inspector de Obra.

Julian Simons

Noviembre 29/2024

Viernes

Se llevó a cabo la demolición de andenes en los áreas
 asignadas, retirando los escombros generados para mantener
 el área de trabajo limpia y lista para las siguientes
 actividades.

Juan Sebastián Govea
 Inspector de Obra.

Julian Simons

Noviembre 30/2024

Sábado

Se llevó a cabo la demolición de andenes existentes y la
 excavación del terreno, nivelándolo hasta alcanzar las cotas
 requeridas para la estructura de los nuevos andenes. Estas
 actividades aseguran que los niveles cumplan con el diseño
 establecido en el proyecto.

Juan Sebastián Govea
 Inspector de Obra.

Julian Simons

Diciembre 2 - /2024

Lunes.

Se realizó la demolición de andenes existentes y la excavación del terreno para nivelarlo según los cotas establecidos para la estructura de los nuevos andenes. Además, se adecuaron pozos perimetrales en las áreas intervenidas para garantizar la seguridad de los transeúntes. Finalmente, se llevó a cabo una limpieza general en la obra, retirando plásticos, madera y demás materiales sobrantes.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Juan Sebastián García

Diciembre 3 - /2024

Martes.

Se llevó a cabo la demolición de los andenes existentes. Posteriormente, se realizaron excavaciones para adecuar el terreno al nivel adecuado y se procedió a rellenar con base granular. También, se realizó el retiro del escombros generado de los andenes en volquetes.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra


Juan Sebastián García

Diciembre 4 - /2024

Miércoles.

Se continuó con la demolición de los andenes existentes. Asimismo, se instaló la base granular, la cual fue compactada utilizando un saltam para garantizar la estabilidad del terreno.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.




Julián Sincuer

Diciembre 5-2024

Jueves

Se continuó con la demolición de los andenes existentes y la instalación de la base granular, compactada con un saltam para asegurar la estabilidad del terreno. Se adecuaron los pozos perimetrales provisionales en las zonas intervenidas. Asimismo, se realizó el corte de escombros en los quetos y una limpieza general de la obra, considerando que en los próximos días se llevará a cabo una feria para reactivar el comercio en la zona afectada durante el desarrollo de la obra.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.




Julián Sincuer

Diciembre 6-2024

Viernes

Por directrices de la intendencia, no se realizaron labores en la obra, ya que la comunidad estaba llevando a cabo una feria para reactivar el comercio en la zona afectada por el desarrollo de los actividades de construcción.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.



Julián Sincuer

Diciembre 7/2024

Sábado

La fecho de los comerciantes continúa por lo que no se llevan a cabo actividades en la obra, siguiendo los directivos de la interventoría para permitir el desarrollo del evento comunitario.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

J. Sánchez Simoes

Diciembre 9/2024

Lunes

Se realizó la limpieza e inspección de la tubería de Abandonado de 12". En la obra en ejecución, se fundieron los cajas de inspección y se completaron hasta alcanzar el nivel final de los anclajes. También se compactó la sub base con sabbán y se realizaron trabajos de Excavación y nivelación del terreno para los anclajes.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

J. Sánchez Simoes

Diciembre 10/2024

Martes

Se continuó con la fundición de los cajas de inspección en la obra. Además, se realizaron trabajos de instalación de sub base en los anclajes y su posterior compactación.

Juan Sebastián García.
Inspector de Obra.

J. Sánchez Simoes

Diciembre 11-2024

Miércoles

Se continuó con la fundición de los cajas de inspección, incorporando los paños metálicos correspondientes. Además, se realizó la instalación de la subbase en los andenes para preparar la base de los losetas.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julián
Sánchez

Diciembre 12-2024

Jueves

Se realizó la instalación de mortero de arena con cemento y se inició la colocación de los losetas que en los andenes asegurando una correcta nivelación para garantizar la calidad del acabado final.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julián
Sánchez

Diciembre 13-2024

Viernes


Se continuó con la fundición del relleno de los cajas domiciliarias, ajustándolos al nivel final del andén. Asimismo, se avanzó en la instalación del mortero y los losetas.

guías en los andenes, asegurando su correcta alineación.
 Juan Sebastián García
 Inspector de Obra.

Dieta
 Sincera

Diciembre 11/2024

Sábado



Se continuó con la instalación del mortero y los losetas en los andenes, avanzando en su decoración. Además, se realizó la intervención de una tubería de Alredudo, de $\frac{1}{2}$ " que interfería con el nivel establecido para los andenes; esta se reubicada y bajada al nivel requerido.


Juan S. García
 Inspector de Obra.

Dieta

Sincera

Diciembre 16/2024


Lunes



Se continuó con el frizado de las tuberías de $\frac{1}{2}$ " de Alredudo en otros almacenes donde también se encontraba fuera del nivel de Andén. Asimismo, se utilizó una placa compactadora para nivelar la base y liberar el traqueado, donde se realizó la instalación y el pegado de las losetas. Además, se procedió a la reparación de los andenes de los tramos que estaban perdiendo por no tener.

Juan Sebastián García
 Inspector de Obra.

Dieta



Diciembre 17/2024

Martes

Se realizó el retiro de escombros en voladros y se llevó a cabo la limpieza general de la obra. Además, se continuó con la instalación de mortero y losetas, así como el pocoquin para los andenes en los tramos previamente nivelados y preparados.

Juan S. García
Inspector de Obra

Juliana Simón

Diciembre 18/2024

Miércoles

Se demolieron algunos tramos del sardinel debido al mal estado de la mezcla y también los carteles de los 2 sumideros ubicados hacia la Cra. 4. Por otro lado, se continuó con la instalación de mortero, sobre el cual se colocaron las losetas y adoquines en los andenes previamente preparados.

Juan S. García
Inspector de Obra

Juliana Simón

Diciembre 19/2024

Jueves

Se realizó la fundición de los tramos del sardinel y de


los contenidos de los ambientes que habrán sido cumplidos el día anterior. Además, se continuó instalando el mazo para fijar las boletas, pira y los accesorios en los andenes. También se hundieron las cuchillas entre los soportes y los accesorios, así como entre el paramento de los almacenes y las boletas, garantizando una terminación adecuada.

Juan S. Gajero
Inspector de Obra.

Julien Simeon

Diciembre 20-2024.

Viernes.




Se realizó el corte de escambios en volquetes para llegar a obra y facilitar el avance de las actividades. Además, se llevó a cabo la unión de la zona de andén en concreto. Paralelamente, continuó la instalación de accesorios y boletas en los andenes, avanzando en la finalización de los acabados.

Juan Sebastián Gajero
Inspector de Obra.

Julien Simeon

Diciembre 21-2024.


Sábado.



Se continuó con la instalación de pira y boletas en los andenes, avanzando en los acabados. Además, se prosiguió con la limpieza de los tramos pendientes, asegurando la continuidad de las obras en los espacios programados.

Juan Sebastián Gajero
Inspector de Obra.

Julien Simeon



Diciembre 23 / 2024

Lunes

Se continuó con la instalación de alambres y losetas en los ordenes, avanzando en las áreas previstas. Además, se prosigió con la fundición de los cachibos, asegurando los acabados entre los losetas y los componentes de los ordenes, para garantizar una transición uniforme y estética.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra

Julian Sarmiento

Diciembre 24 / 2024

Martes

Se continuó con la instalación de alambres y losetas en los ordenes, avanzando de manera progresiva en las zonas programadas. Además, se realizó la fundición de tirantes de ordenes y se trabajó en la adecuación de los marcos metálicos de los cajas conmutadoras para ajustarlos al nivel final de los ordenes.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra

Julian Sarmiento

Diciembre 25 / 2024

Jueves

Se realizó la adecuación de la caja de Vahya de Acorchado al nivel final de los ordenes. Además, se continuó con la

instalación de bloques y letras, en los almacenes, así como con la
 mudación de nuevos tipos de ordenes, avanzando según el
 programa establecido.

Juan Sebastián Garza
 Inspector de Obra.

J. Sebastián
 Sincera

Diciembre 27/2024

Viernes

Por solicitud de los propietarios de los almacenes se suspendieron
 las actividades de la Obra. Los Comerciantes manifestaron que,
 debido a los últimos días del año, esperan un incremento en los
 ventas y prefieren evitar la presencia de polvos o escorbijos
 que puedan afectar la afluencia de los clientes.

Juan Sebastián Garza
 Inspector de Obra.

J. Sebastián
 Sincera

Diciembre 28/2024

Sábado

Las actividades de la Obra permanecieron suspendidas por solicitud
 de los propietarios de los almacenes quienes solicitaron no realizar
 trabajos para evitar molestias durante los días de mayor actividad
 comercial de fin de año.

Juan Sebastián Garza
 Inspector de Obra.

J. Sebastián
 Sincera

Diciembre 30 / 2024

Lunes

Las actividades de la obra permanecieron suspendidas, siguiendo a solicitud de los propietarios de los almacenes para evitar inconvenientes durante los días finales del año.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth
Sánchez

Diciembre 31 / 2024

Martes

Las actividades de la obra permanecieron suspendidas por solicitud de los propietarios de los almacenes, manteniéndose sin cambios para evitar afectaciones en las ventas durante el cierre de año.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth Sánchez

Enero 2 / 2025

Jueves

Las actividades de la obra permanecieron suspendidas por solicitud de los propietarios de los almacenes, manteniéndose sin cambios para evitar afectaciones en las ventas durante el cierre de año.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra.

Julieth Sánchez


Enero 3 - /2025

Viernes

Se llevó a cabo la demolición del Concreto Fundido en los andenes debido a que el material se encontraba en mal estado, afectado por el Flujo Constante de Personas, lo que provocó marcas y huellas visibles en la Superficie.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra,

Julien Sánchez



Enero 4 - /2025

Sabado

Se llevó a cabo la demolición del Concreto Fundido en los andenes debido a que el material se encontraba en mal estado, afectado por el Flujo Constante de Personas, lo que provocó marcas y huellas visibles en la Superficie.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra,

Julien Sánchez



Enero 7 - /2025

Martes


Se realizó la fundición del Concreto en las áreas previamente demolidas de los andenes, así como el Concreto de Confinamiento alrededor de los adoquines y losetas instaladas. La mezcla fue

Vertida y Compactada según los estándares establecidos, asegurando un buen acabado y Parado del material.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra

Julián

Sánchez



Enero 6 / 2025

Miércoles

Se Continúa con la Fundición de los anclenes y el cordón de confinamiento. Además, se inició la instalación de las formaletas para el Fondo de los Escalones en algunos almacenes. La jornada avanzó según lo planeado, realizando el vertido y Compactado del concreto en las áreas correspondientes, mientras se dejaba listo el área para la futura fundición de los Escalones.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra

Julián Sánchez

Enero 9 / 2025

Jueves

Se Continúa con la Fundición de los anclenes en concreto y los cordones de confinamiento. Además, se inicia la demolición de los Sardineros, ya que la mezcla utilizada en su fundición anterior no fue la más adecuada y no quedaron alineadas como se había previsto. También se instalaron las formaletas para proceder con la fundición del tramo demolido de los Sardineros.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra

Julián Sánchez

Enero 10 / 2025

Viernes

Se realizó la demolición de un tramo de Sordinel, seguido de la instalación de Formaletas y la fundición del mismo. Además, se retiraron los adoquines y las losetas mal instalados, corrigiendo su colocación para asegurar que quedaran correctamente alineados y nivelados. Finalmente, se continuó con la demolición del concreto de los andenes en las áreas restantes.

Juan Sebastián García
Inspector de la Obra

Walter Simons

Enero 11 / 2025

Sábado

Se continuó con la demolición de Sordinel e instalación de Formaletas. Se realizó la fundición de concreto para los andenes y se instalaron los marcos metálicos para las cajas domiciliarias. Además, se procedió con la demolición de los escalones ya que no cumplieron con los niveles adecuados establecidos en el diseño.

Juan Sebastián García
Inspector de Obra

Walter Simons

Enero 13 / 2025

Lunes

Se realizó la fundición del Sardinel en el tramo
previamente formateado. Además, se procedió con
la fundición de los Escalones en concreto, asegurando
que ambos trabajos cumplieran con los estándares de
calidad y nivelación requeridos.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra.

Julieta Sincua

Enero 14 / 2025

Martes

Se continuó con la instalación de formaletas y la
fundición de escalones en concreto. Además, se
demolvió un tramo de Sardinel, se instalaron las
formaletas correspondientes y se procedió con
la fundición del mismo, completando las actividades
dentro de lo planificado.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra.

Julieta
Sincua.

Enero 15 / 2025

Miercoles

Se realizó la demolición del pavimento en la Calle Sur con
Carretera 3. Seguido de la instalación de formaletas y la
fundición de Sardinel en el tramo correspondiente.
Se retiró el material de demolición utilizando una volquete
para su disposición adecuada. Además, se continuó con la
fundición de concreto para los Escalones en las andenes,
avanzando conforme el programa establecido.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de la Obra.

Julieta
Sincua

Enero 16 / 2025

Jueves.

Se Continuo con la demolición del Pavimento en la intersección de la calle Fuy con Carrera 3ra, se retiro el material de demolición en volquetas. Posteriormente, se realizo la nivelación del terreno con material granular, Preparandolo para la instalación del adoquin y las losetas guía en los andenes; Además, se llevo acabo un reunión con algunos propietarios de los almacenes, el contratista de obra, la interventoria y los ediles para reusar el avance de los trabajos y coordinar las siguientes etapas del proyecto; Al final de la Jornada, se realizo una limpieza general de toda la obra.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra.

Liliana Simoes

Enero 17 / 2025

Viernes

Se realizo la nivelación y compactación de la base granular en los andenes, Preparandola para la instalación de los acabados. Se continuo con la instalación del adoquin, las losetas guía y las loseta Gris y negra en las areas correspondientes; Además, se llevo acabo los muros de 3 Cantadores para adecuar el espacio según lo requerido por el proyecto.

Juan Sebastian Garcia
Inspector de Obra.

Liliana Simoes

Enero 18/2025

Sábado

Se llevó a cabo la demolición del sardinel, seguida de la instalación de formaletes y la fundición del mismo. También se instaló los losetas para el adoquinado y los losetas antisepáticas en los andenes. Además se continuó con la fundición de concreto en los andenes y la instalación de marcos metálicos en los casos domiciliarios.

Juan S. Gargón
Inspector de Obra

Julián
Síndico

Enero 20/2025

Lunes

Se realizó la instalación de Adoquinado y losetas en los andenes, además de la fundición de los andenes en concreto. En la intersección de la Calle 800 con Cra 3, se llevó a cabo la excavación manual para la instalación de sumideros ciegos. Posteriormente, se instalaron 2 Tornos de 12" para los sumideros, asegurando el adecuado drenaje del sector.

Juan S. Gargón
Inspector de Obra

Julián
Síndico

Enero 21/2025

Martes

Se continuó con la fundación de los andenes en concreto y de los cordones de confinamiento del flocu ya instalado. Además, se avanzó con la instalación de las boetas, grises y registros. En la intersección de la Calle 8va con Cra 3, se finalizó la instalación de la tubería de 12" en los sumideros, asegurando el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Juan S. Barco
Inspector de Obra

Julien Samuël
Síncret

Enero 22 - 2025

Miércoles

Se continuó con la instalación de flocu, boetas, grises y registros. Además, se avanzó con la fundación de los andenes en concreto y los cordones de confinamiento, asegurando la estabilidad y uniformidad de la estructura peatonal.

Juan S. Barco
Inspector de Obra

Julien Samuël

Enero 23 - 2025

Jueves

En la intersección de la Calle 8va con Cra 3, se realizó el cerco perimetral de la sub-base de la vía. Además, se avanzó con la instalación de boetas y flocu, así como con la fundación del andén en concreto y los cordones de confinamiento del flocu ya instalado.

Juan S. Barco
Inspector de Obra

Julien Samuël

Enero 24/2024

Viernes

Se continúa con el ajuste manual de la subbase de la vía, compactada con un saltarin y verificando los niveles para asegurar la correcta nivelación y estabilidad del terreno antes de las siguientes etapas de construcción.

Juan S. García,
Inspector de Obra.

Valeria
Sánchez.

Enero 25/2025

Sábado

Se avanzó con el ajuste manual de la subbase de la vía, realizando compactación con un saltarin, y verificando los niveles para garantizar una superficie adecuada y estable para las siguientes fases de la obra.

Juan S. García,
Inspector de Obra.

Valeria
Sánchez.

Enero 27/2025

Lunes

Se llevaron a cabo trabajos de resane en los almacenes para reparar los daños ocasionados durante la demolición de los andenes, asegurando la restauración de las áreas afectadas.

Además, se continuó con la nivelación de la sub base de la vía en la intersección de la calle 8^a con Cra 3, compactándola para garantizar una base estable antes de las siguientes fases de construcción.

Juan S. García
Inspector de Obra.

Julián Sincuentas

Enero 28 - /2025.

Viernes

Se continuaron realizando los resones en los almacenes afectados por la demolición de los andenes. Además, se llevó a cabo la instalación de tomateros y el chequeo de niveles, para verificar que cumplan con la altura requerida de 25cm para la fundición.

Juan S. García
Inspector de Obra

Julián Sincuentas.

Enero 29 - /2025.

Miércoles

Se continuaron realizando los resones en los almacenes afectados por la demolición de los andenes. Además, se avanzó en la instalación de tomateros en la intersección de la calle 8 con Cra 3. También se llevó a cabo el corte y fijado de acero para la fabricación de parrillas de reuerzo destinadas a los cámaras y sumideros.

Juan S. García
Inspector de Obra.


Julián Sincuentas.

Enero 30 - 2025:

Jueves

Se continuó realizando los reseros en los almacenes afectados por la demolición de los anexos. Se llevó a cabo la fundición de pavimento en uno de los carriles de la intersección de la Calle 8 con Cra 3. Además, se realizó la fundición de una entablada, la instalación de marcos en cajas conmutatorias y la fundición de trazo en concreto.

Juan Sebastián Garza,
Inspector de Obra.



Julián
Sánchez


Enero 31 - 2025.

Viernes

Se realizó la instalación de losetas y adobe, así como la fundición de los cordones de confinamiento. También, se llevó a cabo el corte y fijado de acero de refuerzo para el zanjero y las cámaras. Adicionalmente, se realizó la fundición de una rampa de acceso al pozo en la intersección de la Calle 8 con Cra 4.

Juan Sebastián Garza,
Inspector de Obra.

Julián
Sánchez



Enero 1 - 2025.


Sábado

Se llevó a cabo la fundición de pavimento en el conil restante de la intersección de la Calle 8 con Cra 3. Además, se realizó la fundición de andenes en concreto, avanzando en la adecuación de la infraestructura peatonal.

Juan S. García
Inspector de Obra.

Juliana
Simoes.

Febrero 3/2025.



Lunes.

Se realizó la excavación para la construcción de 2 sumideros dobles. Además, en la intersección de la Calle 8 con Cra 3, se llevó a cabo la excavación y fundición de una rampa de acceso al andén, mejorando la accesibilidad peatonal.

Juan S. García
Inspector de Obra.

Juliana Simoes.

Febrero 4/2025.




Martes.

Se llevó a cabo la instalación de la rejilla para sifón y la fundición del andén en el mismo sector. Además, se realizó la demolición de un andén para la construcción de una Rampa de Acceso. También se fundieron los cajones para los 2 sumideros dobles y se avanzó en la excavación para la rampa de acceso al andén en la intersección de la Calle 8a con Cra 3.

Juan S. García
Inspector de Obra.

Juliana
Simoes.



Febrero 5 / 2025.

Miércoles.

Se realizó la excavación para la rampa de Acceso, junto con la nivelación y compactación de la sub base al rededor de los cajones de los sumideros, además, se llevó a cabo el resane de los escaleros hundidos en los andenes, la instalación de Acopin en los andenes y la lubricación de los carreros de los sumideros ables.

Juan S. Garcia
Inspector de Obra.

Julian.
Sincron.

Febrero 6 / 2025.

Jueves.

En la intersección de la Calle 8 con Cra 3, se realizó la demolición de la estructura existente destinada a la rampa de Acceso al andén. Se procedió con la excavación del área necesaria y se completó la fundición de la nueva rampa de acceso, asegurando la estabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas para mejorar la accesibilidad peatonal.

Juan S. Garcia
Inspector de Obra.

Julian.
Sincron.

Febrero 7 / 2025.

Viernes.

En la intersección de la calle 2 con Cp 3, se realizó la limpieza de esbozos de acceso al andén, facilitando un tránsito seguro para los usuarios. Además, se procedió a la limpieza de sardines, asegurando la correcta delimitación y estabilidad de la estructura vial conforme a los especificaciones técnicas del Proyecto. También se efectuó la reposición de algunos losas y adoquines que se encontraban en mal estado, garantizando así una superficie uniforme y en óptimas condiciones.

Juan S. García.
Inspector de Obra.

Juliana Sorensen.

Febrero 8-/2025.

Sábado.

Se realizó la adecuación del adoquín existente, afectado por las intervenciones de la obra. Se procedió a la reparación y reposición de los elementos deteriorados para restablecer la integridad y continuidad del pavimento, garantizando así un entorno construido en óptimas condiciones.

Juan S. García.
Inspector de Obra.

Juliana Sorensen.

Febrero 10-/2025.

Lunes.

Se llevó a cabo una limpieza general de la Obra para mantener el área en condiciones óptimas. Además, se realizó la instalación de cerámico en un almacén que había resultado afectado durante la demolición de los andenes. Finalmente, se procedió con la instalación de Sikka Rod y Vulkan 116, en los juntas, garantizando el sellado adecuado y la estabilidad de la estructura.

Juan S. García.
Inspector de Obra.

Juliana Sorensen.

Febrero 11 / 2025.

Miércoles

Se llevó a cabo una limpieza general de la obra para retirar residuos y escombros. Además, se realizó el sellado con arena de las losetas y el adoquín previamente instalados, asegurando su estabilidad y fijación. Finalmente, se habilitó nuevamente el tránsito en la intersección de la carrera 3 con calle 87a, permitiendo la circulación vehicular y peatonal en la zona intervenida.

Juan S. Garco,
Inspector de Obra.

Julián Simoes

Julián Simoes

Febrero 12 / 2025

Miércoles

Se realizaron los cortes del sardinel, preparando la estructura para su correcto acabado y funcionalidad dentro de la Obra.

Juan S. Garco,
Inspector de Obra.

Julián Simoes

Febrero 14 / 2025

Viernes

Se realizó la excavación en las zonas donde se llevaron a cabo los empates de acueducto, con el objetivo de acondicionar el terreno y prepararlo para la posterior fundición del concreto.

Juan S. Garco,
Inspector de Obra.


Julián Simoes

Febrero 15-2025

Sábado

Se dio apertura nuevamente a la calle 8a entre Cn 3 y 4 Además, se llevó a cabo la instalación de sub base granular en las excavaciones donde se realizaron los encajes de alcantarilla y se procedió con la fundición de concreto en estos mismos puntos.

Juan S. García,
Inspector de obra.



Industria
Sáenz.

POLIZAS OBRA





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101443754	ANEXO 0			
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
18	06	2024	17	06	2024	00:00	30	12	2029	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE
	TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE
	TELÉFONO 6516600
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. CTO 180-10-06-001-2024

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2024	30/04/2025	\$549,338,200.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/06/2024	30/12/2027	\$274,669,100.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$549,338,200.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	6105951	45.00
BELTRAN CARDONA ALVARO HERNAN	94252416	45.00
ARILLANOS INGENIERIA SAS	901118708-2	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***9,232,945.00	\$ *****20,000.00	\$ ***1,758,059.00	\$ *****11,011,004.00	\$ ****1,373,345,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN



21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

TOTAL \$	
CHEQUE	
EFFECTIVO	
BANCO	
CHEQUE NO.	
VALOR	



REFERENCIA
PAGO: 1100513570729-4

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 8-917963 - BOGOTÁ, D.C.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOMBRE	CLAVE	% DE PART	VALOR A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
BROKER SEGUROS Y PIANZAS LTDA CONSTU 215307		100.00	\$ 1,011,004.00	\$ 1,373,345,500.00	CONTADO
INTERMEDIARIO		DISTRIBUCION COASEGURO			
NOMBRE		% PART			
VALOR PRIMA NETA		VALOR ASEGURADO TOTAL			
\$ 9,232,945.00		\$ 1,373,345,500.00			
GASTOS EXPEDICION		TOTAL A PAGAR			
\$ 20,000.00		\$ 1,011,004.00			
IVA		TOTAL A PAGAR			
\$ 1,758,059.00		\$ 1,011,004.00			

PORTAL DE PAGOS

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGINA WEB

ADICIONAL:						
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO						
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CUIDAD: YUMBO, VALLE					
IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6	TELÉFONO: 6516600					
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO						
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CUIDAD: CALI, VALLE					
IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1	TELÉFONO: 3104747066					
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO						
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO BOLIVAR 2024						
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CUIDAD: CALI, VALLE					
IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1	TELÉFONO: 3104747066					
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO						
FECHA EXPEDICIÓN	DIAS MES AÑO	VIGENCIA DESDE	DIAS MES AÑO	VIGENCIA HASTA	HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18 06 2024	17 06 2024	2024	00:00	30 12 2029	23:59	EMISION ORIGINAL
CIUDAD DE EXPEDICION		SUCURSAL		ANTIGUO COUNTRY		COD.SUC
BOGOTÁ, D.C.						21
ANEXO		NO.POLIZA		21-44-101443754		0



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101443754, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de JUNIO de 2024

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101234335	ANEXO 0				
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 06 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2024		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE TELÉFONO 6516600
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS DERIVADOS DEL CONTRATO NO. CTO 180-10-06-001-2024
OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
ASEGURADOS : MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6 Y CONSORCIO BOLIVAR 2024 NIT. 901.838.900-1
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y EL MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASRG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	6105951	45.00
BELTRAN CARDONA ALVARO HERNAN	94252416	45.00
ARLLANOS INGENIERIA SAS	901118708-2	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****523,561.00	\$ *****20,000.00	\$ *****103,276.00	\$ *****646,838.00	\$ *****390,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019339

DLF215307B

1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 06 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1				
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42							CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40							CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6516600	
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101234335	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18 06 2024		17 06 2024		00:00	30 12 2024		23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE TELÉFONO 6516600
BENEFICIARIO: ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****523,561.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****103,276.00	TOTAL A PAGAR \$ *****646,838.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****390,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
--	--	---------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100513570746-1

(415) 7709998021167 (8020) 11005135707461 (3900) 000000646838 (96) 20250617

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101234335	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 07 2024	17 06 2024		00:00	30 12 2024		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE
	TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO.4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE
	TELÉFONO 6516600
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS DERIVADOS DEL CONTRATO NO. CTO 180-10-06-001-2024

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

ASEGURADOS : MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6 Y CONSORCIO BOLIVAR 2024 NIT. 901.838.900-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y EL MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6

AMPAROS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 03/07/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****390,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



21-40-101234335
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	
30 07 2024			17 06 2024			00:00		30 12 2024			23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1					
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42						CIUDAD: CALI, VALLE				TELÉFONO: 3104747066	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO						IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6					
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40						CIUDAD: YUMBO, VALLE				TELÉFONO: 6516600	
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	30/12/2024	\$390,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215307B

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

TOTAL \$	
CHEQUE	
EFFECTIVO	

BANCO	CHEQUE NO.	VALOR

FORMA DE PAGO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y PARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPESIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

NOMBRE		CLAVE		% DE PART		NOMBRE COMPAÑIA		% DE PART		VALOR ASEGURADO	
BROKER SEGUROS Y FINANZAS LTDA CONSU		215307		100.00							
VALOR PRIMA NETA			GASTOS EXPEDICION			IVA			TOTAL A PAGAR		
\$0,00			\$0,00			\$0,00			\$390,000,000,00		
PLAN DE PAGO			CONTADO			DISTRIBUCION COASEGURO					

Pagos con convenio * No aplica para transferencias

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGINA WEB

PORTAL DE PAGOS

ASEGURADO:		MUNICIPIO DE YUMBO	
DIRECCION:		CL 5 NRO. 4 - 40	
CIUDAD:		YUMBO, VALLE	
TELÉFONO:		6516600	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
ASEGURADO:	
MUNICIPIO DE YUMBO	
DIRECCION:	
CR 47 A 10 42	
CIUDAD:	
CALI, VALLE	
TELÉFONO:	
3104747066	

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO BOLIVAR 2024	
DIRECCION:		CR 47 A 10 42	
CIUDAD:		CALI, VALLE	
TELÉFONO:		3104747066	

FECHA EXPEDICION		DIA MES AÑO		DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	
30 07 2024		17 06 2024		00:00		30 12 2024	
A LAS HORAS		A LAS HORAS		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	
A LAS HORAS		A LAS HORAS		A LAS HORAS		A LAS HORAS	
23:59		23:59		23:59		23:59	
TIPO MOVIMIENTO		ANEXO NO CAUSA PRIMA		ANTIGUO COUNTRY		COD.SUC	
ANEXO		1		21		21	
NO.PÓLIZA		21-40-101234335		ANTIGUO COUNTRY		COD.SUC	
ANTIGUO COUNTRY		21		COD.SUC		21	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 NIT. 860.009.578-6
 BOGOTÁ, D.C.
 CIUDAD DE EXPEDICION
 SUCURSAL
 RCE CONTRATOS CUMPLIMIENTO
 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.POLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO: NOMBRE O RAZON SOCIAL, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO, IDENTIFICACIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASEGURADO, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO, IDENTIFICACIÓN, BENEFICIARIO

TEXTO ACLARATORIO: PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL with table of names, IDs, and participations

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS...

Handwritten signature of Jose Luis Ojeda

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Handwritten signature of the policyholder

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101443754	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30 07 2024	17 06 2024			00:00	30 12 2029		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO.4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE TELÉFONO 6516600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. CTO 186-10-06-001-2024

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2024	30/04/2025	\$549,338,200.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/06/2024	30/12/2027	\$274,669,100.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$549,338,200.00	\$549,338,200.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 03/07/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,373,345,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101443754		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 07 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1				
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42					CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40					CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6516600			
ADICIONAL:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,373,345,500.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICION		SUCURSAL		ANTIGUO COUNTRY		COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO	
BOGOTÁ, D.C.						21		21-44-101443754		1	

NOMBRE O RAZON SOCIAL		DIRECCION: CR 47 A 10 42		CIUDAD: CALI, VALLE		TELEFONO: 3104747066		IDENTIFICACION NIT: 901.838.900-1	
CONSORCIO BOLIVAR 2024									

ASEGURADO / BENEFICIARIO		DIRECCION: CL 5 NRO. 4 - 40		CIUDAD: YUMBO, VALLE		TELEFONO: 6516600		IDENTIFICACION NIT: 890.399.025-6	
MUNICIPIO DE YUMBO									

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL:		NOMBRE		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO		BELTRAN CARDONA ALVARO HERNAN		ARLANOS INGENIERIA SAS	
PARTICIPACION		6105951		94252416		90118708-2		10.00	

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DL72152078

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101443754, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de JULIO de 2024

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101443754		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 01 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1			
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6516600		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. CTO 180-10-06-001-2024

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2024	20/05/2025	\$549,338,200.00	\$549,338,200.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/06/2024	20/01/2028	\$274,669,100.00	\$274,669,100.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$549,338,200.00	\$549,338,200.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NO. 1 DE FECHA 09/12/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****100,987.00	\$ *****8,000.00	\$ *****20,707.00	\$ *****129,695.00	\$ ****1,373,345,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2189977, 601-6019330

DLF215307B



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101443754	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS
19 12 2024	17 06 2024			00:00	20 01 2030			23:59
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE TELÉFONO 6516600



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio * No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****100,987.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****20,707.00	TOTAL A PAGAR \$ *****129,695.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****1,373,345,500.00	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL S		



(415) 7709998021167 (8020) 11005137188221 (3900) 000000129695 (96) 20250617

REFERENCIA PAGO:

1100513718822-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101443754		ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO		
19	12	2024	17	06	2024	00:00		20	01	2030	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1				
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42							CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40							CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6516600	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	6105951	45.00
BELTRAN CARDONA ALVARO HERNAN	94252416	45.00
ARLLANOS INGENIERIA SAS	901118708-2	10.00

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
6105951	45.00
94252416	45.00
901118708-2	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215307B

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101443754, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de DICIEMBRE de 2024

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 01 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1			
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6516600		
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS DERIVADOS DEL CONTRATO NO. CTO 180-10-06-001-2024

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

ASEGURADOS : MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6 Y CONSORCIO BOLIVAR 2024 NIT. 901.838.900-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y EL MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	20/01/2025	\$ 390,000,000.00	\$ 390,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	20/01/2025	\$ 390,000,000.00	\$ 390,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	20/01/2025	\$ 390,000,000.00	\$ 390,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NO. 1 DE FECHA 09/12/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****56,095.00	\$ *****3,000.00	\$ *****11,228.00	\$ *****70,324.00	\$ *****390,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda -Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2166977, 601-6019330

DLF215307B

1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	
19 12 2024			17 06 2024			00:00		20 01 2025			23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1				
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42							CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40							CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6516600	
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	20/01/2025	\$390,000,000.00	\$390,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	20/01/2025	\$390,000,000.00	\$390,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	20/01/2025	\$390,000,000.00	\$390,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215307B

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CUIDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY		COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 2			
FECHA EXPEDICIÓN	19	12	2024	17	06	2024	00:00	20	01	2025	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIA	MES	AÑO	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		VIGENCIA HASTA		A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS	
TIPO MOVIMIENTO		ANEXO DE PRORROGA		ANEXO DE PRORROGA		ANEXO DE PRORROGA		ANEXO DE PRORROGA		ANEXO DE PRORROGA	

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024		DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42		CUIDAD: CALLI, VALLE		TELÉFONO: 3104747066	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO		DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40		CUIDAD: YUMBO, VALLE		TELÉFONO: 6516600	
IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO		DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
---------------------------------	--	------------------------------------	--



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS con convenio * No aplica para transferencias



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
 Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	\$ 56,095.00	GASTOS EXPEDICIÓN	\$ 3,000.00	IVA	\$ 1,228.00	TOTAL A PAGAR	\$ 70,324.00	VALOR ASEGURADO TOTAL	\$ 390,000,000.00	PLAN DE PAGO	CONTADO
NOMBRE		INTERMEDIARIO		CLAVE		NOMBRE COMPAÑIA		% PART		VALOR ASEGURADO	
BROKER SEGUROS Y FINANZAS LTDA CONSU 215307				100.00							

A MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y PARA DEFENSA A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. EN CADA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO	
BANCO	CHEQUE NO. VALOR
EFFECTIVO	CHEQUE
TOTAL \$	



REFERENCIA PAGO: 1100513718244



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 2				
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO				
19	12	2024	17	06	2024	00:00		20	01	2025	23:59		ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024			IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1		
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42			CIUDAD: CALI, VALLE		
			TELÉFONO: 3104747066		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO			IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6		
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40			CIUDAD: YUMBO, VALLE		
			TELÉFONO: 6516600		
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO					

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO
BELTRAN CARDONA ALVARO HERNAN
ARILLANOS INGENIERIA SAS

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
6105951	45.00
94252416	45.00
901118708-2	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215307B

3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101443754		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
17 01 2025			17 06 2024			00:00		15 02 2030		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1				
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42							CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40							CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6516600	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. CTO 180-10-06-001-2024

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2024	15/06/2025	\$549,338,200.00	\$549,338,200.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/06/2024	15/02/2028	\$274,669,100.00	\$274,669,100.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$549,338,200.00	\$549,338,200.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NO. 2 DE FECHA 17/01/2025 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****129,132.00	\$ *****8,000.00	\$ *****26,055.00	\$ *****163,187.00	\$ *****1,373,345,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF215307B

1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101443754		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 17 01 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1			
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6516600		
ADICIONAL:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****129,132.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****26,055.00	TOTAL A PAGAR \$ *****163,187.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,373,345,500.00	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100513740720-9

(415) 7709998021167 (8020) 11005137407209 (3900) 000000163187 (96) 20250617

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
 DECRETO 1082 DE 2015

COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
21	21-44-101443754	3
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		
ANTIGUO COUNTRY		
SUCURSAL		
FECHA EXPEDICIÓN		
17	01	2025
DIA	MES	ANO
VIGENCIA DESDE		
17	06	2024
DIA	MES	ANO
A LAS HORAS		
15	02	2030
DIA	MES	ANO
VIGENCIA HASTA		
23:59	ANEXO DE PRORROGA	
TIPO MOVIMIENTO		

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO BOLIVAR 2024	
DIRECCION: CR 47 A 10 42		CUIDAD: CALI, VALLE	
TELEFONO: 3104747066		IDENTIFICACION NIT: 901.838.900-1	

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		MUNICIPIO DE YUMBO	
DIRECCION: CL 5 NRO. 4 - 40		CUIDAD: YUMBO, VALLE	
TELEFONO: 6516600		IDENTIFICACION NIT: 890.399.025-6	

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		NOMBRE	
ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO		6105951	
BRITAN CARDONA ALVARO HERNAN		94252416	
ARLANOS INGENIERIA SAS		90118708-2	
PARTICIPACION		PARTICIPACION	
45.00	45.00	10.00	

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101443754

[Signature]

FIRMA TOMADOR

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101443754, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 17 días del mes de ENERO de 2025

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 17 01 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 02 2025		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1				
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42							CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40							CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6516600	
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	15/02/2025	\$427,050,000.00	\$427,050,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	15/02/2025	\$427,050,000.00	\$427,050,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/06/2024	15/02/2025	\$427,050,000.00	\$427,050,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215307B

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

TOTAL S	
CHEQUE	
EFFECTIVO	
BANCO	CHEQUE NO. VALOR



REFERENCIA PAGO: 1100513740723-0

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

VALOR PRIMA NETA	\$ 76,049.00	GASTOS EXPEDICIÓN	\$ 3,000.00	IVA	\$ 15,019.00	TOTAL A PAGAR	\$ 94,068.00	VALOR ASEGURADO TOTAL	\$ 427,050,000.00	PLAN DE PAGO	CONTADO
NOMBRE			CLAVE			NOMBRE COMPAÑIA			VALOR ASEGURADO		
BROKER SEGUROS Y FINANZAS LTDA CONSU			215307			100.00					

Pagos con convenio * No aplica para transferencias

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGINA WEB

PORTAL DE PAGOS

ASegurado:		Municipio de Yumbo		DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40		CUIDAD: YUMBO, VALLE		TELEFONO: 6516600		BENEFICIARIO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO BOLIVAR 2024		DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42		CUIDAD: CALI, VALLE		TELEFONO: 3104747066		DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
FECHA EXPEDICIÓN		17 01 2025		VIGENCIA DESDE		15 02 2025		A LAS HORAS		23:59	
CUIDAD DE EXPEDICIÓN		BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL		ANTIGUO COUNTRY		COD.SUC		21	
NO. PÓLIZA		21-40-101234335		ANEXO		4		TPO MOVIMIENTO		ANEXO DE PRORROGA	

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS



NIT. 860.009.578-6



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		TIPO MOVIMIENTO
17	01	2025	17	06	2024	00:00	15	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42		CIUDAD: CALI, VALLE
		TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40		CIUDAD: YUMBO, VALLE
		TELÉFONO: 6516600
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO		

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO
BELTRAN CARDONA ALVARO HERNAN
ARILLANOS INGENIERIA SAS

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
6105951	45.00
94252416	45.00
901118708-2	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215307B

3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101443754	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 02 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00		
			VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 03 2030			A LAS HORAS 23:59		
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE
	TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE
	TELÉFONO 6516600
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. CTO 180-10-06-001-2024

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2024	10/07/2025	\$549,338,200.00	\$549,338,200.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/06/2024	10/03/2028	\$274,669,100.00	\$274,669,100.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$549,338,200.00	\$549,338,200.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE REINICIO NO. 1 DE FECHA 21/02/2025 Y DE ACUERDO A OTROSI NO. 3 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****87,743.00	\$ *****8,000.00	\$ *****18,191.00	\$ *****113,934.00	\$ ****1,373,345,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101443754	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24 02 2025		17 06 2024		00:00	10 03 2030		23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE TELÉFONO 6516600

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****87,743.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****18,191.00	TOTAL A PAGAR \$ *****113,934.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,373,345,500.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100513846187-9

(415) 7709998021167 (8020) 11005138461879 (3900) 000000113934 (96) 20250617

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101443754		ANEXO 5				
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO				
24	02	2025	17	06	2024	00:00		10	03	2030	23:59		ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024			IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1		
DIRECCION: CR 47 A 10 42			CIUDAD: CALI, VALLE		
			TELÉFONO: 3104747066		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO			IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6		
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40			CIUDAD: YUMBO, VALLE		
			TELÉFONO: 6516600		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	6105951	45.00
BELTRAN CARDONA ALVARO HERNAN	94252416	45.00
ARLLANOS INGENIERIA SAS	901118708-2	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215307B

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101443754, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de FEBRERO de 2025

21-44-101443754

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101234335	ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS
25 02 2025	17 06 2024			00:00	10 03 2025			23:59
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE TELÉFONO 6516600
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS DERIVADOS DEL CONTRATO NO. CTO 180-10-06-001-2024
OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
ASEGURADOS : MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6 Y CONSORCIO BOLIVAR 2024 NIT. 901.838.900-1
BENEFICIARIO: TERCEROS APECTADOS Y EL MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMMLV	17/06/2024	10/03/2025	\$ 427,050,000.00	\$ 427,050,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMMLV	17/06/2024	10/03/2025	\$ 427,050,000.00	\$ 427,050,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMMLV	17/06/2024	10/03/2025	\$ 427,050,000.00	\$ 427,050,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE REINICIO NO. 1 DE FECHA 21/02/2025 Y DE ACUERDO A OTROSI NO. 3 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****46,800.00	\$ *****3,000.00	\$ *****9,462.00	\$ *****59,262.00	\$ *****427,050,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2189977, 601-6119330

DLF215307B



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

Ciudad de Expedición	BOGOTÁ, D.C.	
Sucursal	ANTIGUO COUNTRY	
COD.SUC	21	
NO.POLIZA	21-40-101234335	
ANEXO	6	

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO BOLIVAR 2024	
DIRECCION: CR 47 A 10 42		CUIDAD: CALI, VALLE	
TELEFONO: 3104747066		IDENTIFICACION NIT: 901.838.900-1	

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO		DIRECCION: CL 5 NRO. 4 - 40	
CUIDAD: YUMBO, VALLE		TELEFONO: 6516600	
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO			

AMPAROS	REDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASRG ACTUAL	SUMA ASRG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	17/06/2024	10/03/2025	\$427,050,000.00	\$427,050,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	17/06/2024	10/03/2025	\$427,050,000.00	\$427,050,000.00
PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	17/06/2024	10/03/2025	\$427,050,000.00	\$427,050,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

[Handwritten Signature]

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

[Handwritten Signature]



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NIT. 860.009.578-6

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101234335	ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 25 02 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2024			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 03 2025	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42	CIUDAD: CALI, VALLE
	TELÉFONO: 3104747066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE
	TELÉFONO 6516600
BENEFICIARIO:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****46,800.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****9,462.00	TOTAL A PAGAR \$ *****59,262.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****427,050,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100513846310-9

(415) 7709998021167 (8020) 11005138463109 (3900) 000000059262 (96) 20250617

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101234335		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25 02 2025			17 06 2024			00:00	10 03 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO BOLIVAR 2024							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.838.900-1				
DIRECCIÓN: CR 47 A 10 42							CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3104747066	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40							CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6516600	
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO											

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO
BELTRAN CARDONA ALVARO HERNAN
ARLLANOS INGENIERIA SAS

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
6105951	45.00
94252416	45.00
901118708-2	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101234335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215307B

3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZAS INTERVENTORIA





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101158217		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
03 07 2024			25 06 2024			00:00		30 12 2029		23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S. BIC								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.113.028-6			
DIRECCIÓN: CR 16 NRO. 23 - 72						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6953043		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6516600		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 180-10-05-002-2024 REFERENTE A INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2024	30/04/2025	\$28,540,370.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/06/2024	30/12/2027	\$14,270,185.20
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2024	30/12/2029	\$28,540,370.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****477,625.00	\$ *****8,000.00	\$ *****92,268.00	\$ *****577,893.00	\$ *****71,350,926.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN



45-44-101158217

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101158217, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CALI a los 03 días del mes de JULIO de 2024

45-44-101158217

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101158217		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
19 12 2024			25 06 2024			00:00		30 01 2030		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S. BIC		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.113.028-6	
DIRECCIÓN: CR 16 NRO. 23 - 72		CIUDAD: YUMBO, VALLE	
		TELÉFONO: 6570736	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6	
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40		CIUDAD: YUMBO, VALLE	
		TELÉFONO 6516600	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 180-10-05-002-2024 REFERENTE A INTERVENTORIA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2024	20/05/2025	\$28,540,370.40	\$28,540,370.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/06/2024	20/01/2028	\$14,270,185.20	\$14,270,185.20
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2024	30/12/2029	\$28,540,370.40	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSÍ No.1 SE REALIZA AJUSTE SOBRE LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****4,000.00	\$ *****2,280.00	\$ *****14,280.00	\$ *****71,350,926.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI



45-44-101158217

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143817C

1

VIGILADO DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALIDAD DE EXPEDICION	CURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
1	45	45	45-44-101158217	1
FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19 12 2024	06 25 2024	01 30 2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

NOMBRE O RAZON SOCIAL		INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S. BIC	
DIRECCION: CR 16 NRO. 23 - 72		CUIDAD: YUMBO, VALLE	
TELEFONO: 6570736		IDENTIFICACION NIT: 900.113.028-6	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO		MUNICIPIO DE YUMBO	
DIRECCION: CL 5 NRO. 4 - 40		CUIDAD: YUMBO, VALLE	
TELEFONO: 6516600		IDENTIFICACION NIT: 890.399.025-6	

ADICIONAL:

TEXTU ACIARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.			
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION			
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI			

45-44-101158217

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE143817C

VIGILAUU DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101158217		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 02 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 01 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S. BIC								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.113.028-6			
DIRECCIÓN: CR 16 NRO. 23 - 72						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6570736		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6516600		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 180-10-05-002-2024 REFERENTE A INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2024	22/06/2025	\$28,540,370.40	\$28,540,370.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/06/2024	22/02/2028	\$14,270,185.20	\$14,270,185.20
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2024	30/12/2029	\$28,540,370.40	

ACLARACIONES

SEGUN SUSPENSION 1 AL CONTRATO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS TODOS LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****4,000.00	\$ *****2,280.00	\$ *****14,280.00	\$ *****71,350,926.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN



45-44-101158217

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101158217, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CALI a los 20 días del mes de FEBRERO de 2025

45-44-101158217

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101158217		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
03 04 2025			25 06 2024			00:00		30 12 2029		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.113.028-6			
DIRECCIÓN: CR 16 NRO. 23 - 72						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6570736		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6026516600		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 180-10-05-002-2024 REFERENTE A INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO REPOSICION DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2024	22/06/2025	\$28,540,370.40	\$28,540,370.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/06/2024	22/02/2028	\$14,270,185.20	\$14,270,185.20
CALIDAD DEL SERVICIO	01/04/2025	30/12/2029	\$28,540,370.40	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL SIGUIENTE ANEXO Y SEGUN ACTA FINAL SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO CALIDAD DE LA OBRA VA DESDE DEL 01/04/2025 HASTA EL 01/04/2030. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****71,350,926.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI



45-44-101158217

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADU DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101158217		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
03 04 2025			25 06 2024			00:00		01 04 2030		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.113.028-6			
DIRECCIÓN: CR 16 NRO. 23 - 72						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO: 6570736		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40						CIUDAD: YUMBO, VALLE			TELÉFONO 6026516600		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 180-10-05-002-2024 REFERENTE A INTERVENTORIA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL BARRIO BELALCAZAR, CALLE 15 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL BARRIO BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2024	22/06/2025	\$28,540,370.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/06/2024	22/02/2028	\$14,270,185.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	01/04/2025	01/04/2030	\$28,540,370.40	\$28,540,370.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL SIGUIENTE ANEXO Y SEGUN ACTA FINAL SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO CALIDAD DE LA OBRA VA DESDE DEL 01/04/2025 HASTA EL 01/04/2030.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****71,350,926.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI



45-44-101158217

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALÍ	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CALÍ	45	45-44-101158217	5
SUCURSAL			
FECHA EXPEDICIÓN	DIAS	MES	AÑO
03	04	2025	2024
VIGENCIA DESDE	DIAS	MES	AÑO
00:00	01	04	2030
ALAS HORAS	DIAS	MES	AÑO
23:59	04	2030	2030
ALAS HORAS	DIAS	MES	AÑO
23:59	04	2030	2030
TIPO MOVIMIENTO	ANEXO DE PRORROGA		

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S. BIC	
DIRECCIÓN: CR 16 NRO. 23 - 72		CUIDAD: YUMBO, VALLE	
TELÉFONO: 6570736		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.113.028-6	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO		DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40		MUNICIPIO DE YUMBO	
CUIDAD: YUMBO, VALLE		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.025-6	
TELÉFONO: 6570736		TELÉFONO: 890.399.025-6	

ADICIONAL:
 TEXTO ACLARATORIO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELÉFONO: 6672954 - CALI NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.	
Queda expresamente convenido que las obligaciones de seguros del Estado S.A. se refiere únicamente al objeto y observaciones de la(s) garantía(s) que	

45-44-101158217

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE143817C

2

VIGILAUU DE COLOMBIA

INFORME DE INSPECCIÓN DE TUBERIAS
DE ALCANTARILLADO
CALLE 15 ENTRE 2DA Y 3RA
CALLE 15 ENTRE 3RA Y 4TA

INGEBIOSOC

