

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresión: 8/04/2025

Orden de Pago No: 718

Fecha elaboracion: 4/04/2025 Formato Radicación N: 946 Radicado No. :
Dependencia: DTCI-D.T. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUC No De Pago: 40 DE RECIBO F Contrato IDU-1751-2021
Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.
Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO CONSERVIAL D.C. CC/NIT 901542528

INFORMACIÓN PARA GIRO									
CC/NIT	Girar a Nombre de			Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago	
901542528	CONSORCIO CONSERVIAL D.C.			\$630,401,618	BANCO DE OCCIDENTE	227861010	CORRIENTE	TRANSFERENCIA	
Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011724022024014005115	74	24/09/2024	3770	0		\$4,262,406,624	\$630,401,618	\$3,632,005,006	73

Pago de Contratos	Valor Exento	630.401.618,00
	Base Gravable	0,00
	Valor IVA	0,00
	Subtotal	630.401.618,00
	Descuentos	0,00
	Amortizacion Anticipo	0,00
	Garantia Adicional	0,00
	Total	630.401.618,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 SEGUN ACTA No. 40 DE RECIBO PARCIAL No. 34 PERIODO DESDE 01/03/2025 HASTA 21/03/2025, ACTA DE AJUSTE 178 Y 179 DE RPO 34.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales, el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

Firmado digitalmente
por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
fecha: 8/04/2025 9:04:27 a. m.

Firma

Elaboró: YADIRA VARGAS PARRA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS (SIN IVA)																	
N.A	LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	215720,00	\$ 2.791,00	\$ 602.074.520,00	(+)	-	\$ -	(+)	282.692,1	\$ 788.993.707	282.692,12	\$ 788.993.707	\$ -	282692,12	\$ 788.993.707,00	
N.A	DISEÑO PARA REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	12079,00	\$ 10.000,00	\$ 120.790.000,00	(+)	-	\$ -	(+)	26.098,1	\$ 260.980.500	26.098,05	\$ 260.980.500	\$ -	26098,05	\$ 260.980.500,00	
1,000	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE																
1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	598,00	\$ 622,17	\$ 372.058,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	1.029,9	\$ 640.773	1.029,90	\$ 640.773	\$ -	1029,90	\$ 640.772,00	
1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	102,00	\$ 33.182,17	\$ 3.384.581,00	(+)	-	\$ -	(+)	5,6	\$ 185.820	5,60	\$ 185.820	\$ -	5,60	\$ 185.820,00	
1,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	910,00	\$ 32.811,00	\$ 29.858.010,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.031,3	\$ 33.838.969	1.031,33	\$ 33.838.969	\$ -	1031,33	\$ 33.838.969,00	
1,004	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	180,00	\$ 77.346,88	\$ 13.922.438,00	(+)	-	\$ -	(+)	62,1	\$ 4.805.562	62,13	\$ 4.805.562	\$ -	62,13	\$ 4.805.561,00	
1,005	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	598,00	\$ 4.891,05	\$ 2.924.848,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	782,7	\$ 3.828.274	782,71	\$ 3.828.274	\$ -	782,71	\$ 3.828.274,00	
1,006	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	629,00	\$ 1.889,71	\$ 1.188.628,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.865,1	\$ 3.524.536	1.865,12	\$ 3.524.536	\$ -	1865,12	\$ 3.524.535,00	
1,007	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	598,00	\$ 2.298,54	\$ 1.374.527,00	(+)	-	\$ -	(+)	3.471,1	\$ 7.978.347	3.471,05	\$ 7.978.347	\$ -	3471,05	\$ 7.978.347,00	
1,008	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	257,00	\$ 11.674,10	\$ 3.000.244,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
1,009	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	2,00	\$ 111.182,52	\$ 222.365,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
1,010	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	3,00	\$ 93.640,29	\$ 280.921,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
1,011	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	257,00	\$ 3.340,31	\$ 858.460,00	(+)	-	\$ -	(+)	344,5	\$ 1.150.737	344,50	\$ 1.150.737	\$ -	344,50	\$ 1.150.737,00	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1,012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	6,00	\$ 20.186,28	\$ 121.118,00	(+)	-	\$ -	(+)	84,2	\$ 1.700.089	84,22	\$ 1.700.089	\$ -	-	84,22	\$ 1.700.089,00
1,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	36,00	\$ 1.037.194,37	\$ 37.338.997,00	(+)	-	\$ -	(+)	270,4	\$ 280.498.845	270,44	\$ 280.498.845	\$ -	-	270,44	\$ 280.498.846,00
1,014	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	180,00	\$ 150.319,16	\$ 27.057.449,00	(+)	-	\$ -	(+)	202,3	\$ 30.406.560	202,28	\$ 30.406.560	\$ -	-	202,28	\$ 30.406.560,00
1,015	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	48,00	\$ 40.299,36	\$ 1.934.369,00	(+)	-	\$ -	(+)	38,3	\$ 1.541.451	38,25	\$ 1.541.451	\$ -	-	38,25	\$ 1.541.451,00
1,016	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador)	M3	240,00	\$ 144.537,52	\$ 34.689.005,00	(+)	-	\$ -	(+)	65,6	\$ 9.485.997	65,63	\$ 9.485.997	\$ -	-	65,63	\$ 9.485.997,00
1,017	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	66,00	\$ 636.036,62	\$ 41.978.417,00	(+)	-	\$ -	(+)	337,9	\$ 214.891.332	337,86	\$ 214.891.332	\$ -	-	337,86	\$ 214.891.333,00
1,018	GEOTEXTIL, TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	598,00	\$ 7.055,07	\$ 4.218.932,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.059,3	\$ 7.473.577	1.059,32	\$ 7.473.577	\$ -	-	1059,32	\$ 7.473.577,00
2,000	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO PARA MALLA VIAL INTERMEDIA																
2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	234,00	\$ 622,17	\$ 145.588,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	1.000,1	\$ 622.245	1.000,12	\$ 622.245	\$ -	-	1000,12	\$ 622.245,00
2,002	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRESANTES.	M3	15,00	\$ 33.182,17	\$ 497.733,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -
2,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	353,00	\$ 32.811,00	\$ 11.582.283,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	861,4	\$ 28.263.724	861,41	\$ 28.263.724	\$ -	-	861,41	\$ 28.263.724,00
2,004	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRESANTES.	M3	47,00	\$ 47.400,96	\$ 2.227.845,00	(+)	-	\$ -	(+)	196,6	\$ 9.317.133	196,56	\$ 9.317.133	\$ -	-	196,56	\$ 9.317.133,00
2,005	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	71,00	\$ 77.346,88	\$ 5.491.628,00	(+)	-	\$ -	(+)	9,2	\$ 707.724	9,15	\$ 707.724	\$ -	-	9,15	\$ 707.724,00
2,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	211,00	\$ 4.891,05	\$ 1.032.012,00	(+)	-	\$ -	(+)	578,3	\$ 2.828.299	578,26	\$ 2.828.299	\$ -	-	578,26	\$ 2.828.299,00
2,007	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	43,00	\$ 550.359,91	\$ 23.665.476,00	(+)	-	\$ -	(+)	7,3	\$ 4.028.635	7,32	\$ 4.028.635	\$ -	-	7,32	\$ 4.028.635,00
2,008	LOSA DE CONCRETO MR45 ACCELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS).	M3	9,00	\$ 587.791,86	\$ 5.290.127,00	(+)	7,3	\$ 4.296.758,00	(+)	759,6	\$ 446.474.941	759,58	\$ 446.474.941	\$ -	-	752,27	\$ 442.178.182,00

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
2.009	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	234,00	\$ 1.401,75	\$ 328.010,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	266,8	\$ 373.987	266,80	\$ 373.987	\$ -	266,80	\$ 373.987,00
2.010	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO; CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA	ML	103,00	\$ 1.801,70	\$ 185.575,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	166,5	\$ 300.019	166,52	\$ 300.019	\$ -	166,52	\$ 300.018,00
2.011	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	103,00	\$ 8.730,35	\$ 899.226,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	105,6	\$ 921.925	105,60	\$ 921.925	\$ -	105,60	\$ 921.925,00
2.012	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO M200 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	15,00	\$ 590.857,87	\$ 8.862.868,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
2.013	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	101,00	\$ 11.674,10	\$ 1.179.084,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
2.014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	1,00	\$ 111.182,52	\$ 111.183,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
2.015	DEMARCAION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	2,00	\$ 93.640,29	\$ 187.281,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
2.016	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	101,00	\$ 3.340,31	\$ 337.371,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
2.017	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	2,00	\$ 20.186,28	\$ 40.373,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
2.018	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	82,00	\$ 4.765,28	\$ 390.753,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	263,0	\$ 1.253.412	263,03	\$ 1.253.412	\$ -	263,03	\$ 1.253.412,00
2.019	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	46,00	\$ 697,07	\$ 32.065,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	8.647,0	\$ 6.027.564	8.647,00	\$ 6.027.564	\$ -	8647,00	\$ 6.027.564,00
2.020	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BG8, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	94,00	\$ 150.319,16	\$ 14.130.001,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	192,9	\$ 29.001.076	192,93	\$ 29.001.076	\$ -	192,93	\$ 29.001.075,00
2.021	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	10,00	\$ 40.299,36	\$ 402.994,00	(+)	0,0	\$ -	-	(+)	60,7	\$ 2.447.783	60,74	\$ 2.447.783	\$ -	60,74	\$ 2.447.784,00
2.022	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	47,00	\$ 144.537,52	\$ 6.793.263,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
2,023	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e instalación)	M2	234,00	\$ 7.055,07	\$ 1.650.886,00	(+)	-	\$ -	(+)	980,2	\$ 6.915.027	980,15	\$ 6.915.027	\$ -	-	980,15	\$ 6.915.027,00
3,000	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE																
3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	8463,00	\$ 622,17	\$ 5.265.425,00	(+)	-	\$ -	(+)	4.263,1	\$ 2.652.342	4.263,05	\$ 2.652.342	\$ -	-	4263,05	\$ 2.652.342,00
3,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRESANTES.	M3	847,00	\$ 33.182,17	\$ 28.105.298,00	(+)	-	\$ -	(+)	3,4	\$ 111.492	3,36	\$ 111.492	\$ -	-	3,36	\$ 111.492,00
3,003	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL.	M3	593,00	\$ 79.167,94	\$ 46.946.588,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -
3,004	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	48,00	\$ 6.036,20	\$ 289.738,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -
3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	7371,00	\$ 32.811,00	\$ 241.849.881,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	2.324,5	\$ 76.270.482	2.324,54	\$ 76.270.482	\$ -	-	2324,54	\$ 76.270.482,00
3,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4232,00	\$ 4.891,05	\$ 20.698.924,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	3.865,1	\$ 18.904.593	3.865,14	\$ 18.904.593	\$ -	-	3865,14	\$ 18.904.593,00
3,007	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	8902,00	\$ 1.889,71	\$ 16.822.198,00	(+)	-	\$ -	(+)	2.810,0	\$ 5.310.161	2.810,04	\$ 5.310.161	\$ -	-	2810,04	\$ 5.310.160,00
3,008	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	8463,00	\$ 2.298,54	\$ 19.452.544,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	1.871,5	\$ 4.301.741	1.871,51	\$ 4.301.741	\$ -	-	1871,51	\$ 4.301.741,00
3,009	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3627,00	\$ 11.674,10	\$ 42.341.961,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -
3,010	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	726,00	\$ 111.182,52	\$ 80.718.510,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -
3,011	DEMARCAACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	43,00	\$ 93.640,29	\$ 4.026.532,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -
3,012	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	3627,00	\$ 3.340,31	\$ 12.115.304,00	(+)	-	\$ -	(+)	786,8	\$ 2.628.156	786,80	\$ 2.628.156	\$ -	-	786,80	\$ 2.628.156,00
3,013	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	72,00	\$ 20.186,28	\$ 1.453.412,00	(+)	-	\$ -	(+)	344,5	\$ 6.954.779	344,53	\$ 6.954.779	\$ -	-	344,53	\$ 6.954.779,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																		
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	
3,014	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	508,00	\$ 1.037.194,37	\$ 526.894.740,00	(+)	-	\$	-	(+)	112,9	\$ 117.119.988	112,92	\$ 117.119.988	\$	-	112,92	\$ 117.119.988,00
3,015	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (RGA_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	2539,00	\$ 150.319,16	\$ 381.660.347,00	(+)	-	\$	-	(+)	772,1	\$ 116.064.430	772,12	\$ 116.064.430	\$	-	772,12	\$ 116.064.431,00
3,016	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	508,00	\$ 40.299,36	\$ 20.472.075,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
3,017	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1693,00	\$ 144.537,52	\$ 244.702.021,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
3,018	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	931,00	\$ 628.191,82	\$ 584.846.584,00	(+)	-	\$	-	(+)	214,4	\$ 134.690.608	214,41	\$ 134.690.608	\$	-	214,41	\$ 134.690.609,00
3,019	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	8463,00	\$ 7.055,07	\$ 59.707.057,00	(+)	0,0	\$	-	(+)	3.506,7	\$ 24.740.014	3.506,70	\$ 24.740.014	\$	-	3506,70	\$ 24.740.013,00
4,000	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO														-			
4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	2894,00	\$ 622,17	\$ 1.800.560,00	(+)	0,0	\$	-	(+)	4.907,9	\$ 3.053.548	4.907,90	\$ 3.053.548	\$	-	4907,90	\$ 3.053.548,00
4,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	M3	174,00	\$ 33.182,17	\$ 5.773.698,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	3235,00	\$ 32.811,00	\$ 106.143.585,00	(+)	-	\$	-	(+)	2.834,7	\$ 93.008.685	2.834,68	\$ 93.008.685	\$	-	2834,68	\$ 93.008.685,00
4,004	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	M3	579,00	\$ 47.400,96	\$ 27.445.156,00	(+)	-	\$	-	(+)	666,0	\$ 31.569.039	666,00	\$ 31.569.039	\$	-	666,00	\$ 31.569.039,00
4,005	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	1737,00	\$ 4.891,05	\$ 8.495.754,00	(+)	-	\$	-	(+)	1.853,4	\$ 9.064.974	1.853,38	\$ 9.064.974	\$	-	1853,38	\$ 9.064.975,00
4,006	LOSA DE CONCRETO MR4S (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	232,00	\$ 550.359,91	\$ 127.683.499,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
4,007	LOSA DE CONCRETO MR4S - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO, INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	348,00	\$ 678.214,89	\$ 236.018.782,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
4,008	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	2894,00	\$ 1.401,75	\$ 4.056.665,00	(+)	50,4	\$ 70.718,00	(+)	4.600,0	\$ 6.448.050	4.600,00	\$ 6.448.050	\$	-	4549,55	\$ 6.377.332,00	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
4,009	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA	ML	1274,00	\$ 1.801,70	\$ 2.295.366,00	(+)	-	\$ -	(+)	73,0	\$ 131.560	73,02	\$ 131.560	\$ -	73,02	\$ 131.560,00
4,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	1274,00	\$ 8.730,35	\$ 11.122.466,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	1.799,6	\$ 15.710.876	1.799,57	\$ 15.710.876	\$ -	1799,57	\$ 15.710.875,00
4,011	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0,12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	1240,00	\$ 11.674,10	\$ 14.475.884,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
4,012	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KMH AREA DE LA MARCA: 1,20 M2.	UN	9,00	\$ 111.182,52	\$ 1.000.843,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
4,013	DEMARCAACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS)	M2	15,00	\$ 93.640,29	\$ 1.404.604,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
4,014	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1240,00	\$ 3.340,31	\$ 4.141.984,00	(+)	-	\$ -	(+)	738,5	\$ 2.466.819	738,50	\$ 2.466.819	\$ -	738,50	\$ 2.466.819,00
4,015	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	25,00	\$ 20.186,28	\$ 504.657,00	(+)	-	\$ -	(+)	192,0	\$ 3.874.958	191,96	\$ 3.874.958	\$ -	191,96	\$ 3.874.958,00
4,016	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1158,00	\$ 150.319,16	\$ 174.069.587,00	(+)	-	\$ -	(+)	484,5	\$ 72.825.123	484,47	\$ 72.825.123	\$ -	484,47	\$ 72.825.123,00
4,017	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	579,00	\$ 144.537,52	\$ 83.687.224,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
4,018	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	116,00	\$ 40.299,36	\$ 4.674.726,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	80,8	\$ 3.256.188	80,80	\$ 3.256.188	\$ -	80,80	\$ 3.256.188,00
4,019	GEOTEXTIL, TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	2894,00	\$ 7.055,07	\$ 20.417.373,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	4.321,6	\$ 30.489.261	4.321,61	\$ 30.489.261	\$ -	4321,61	\$ 30.489.261,00
5,000	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE													-		
5,001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	10828,00	\$ 32.811,00	\$ 355.277.508,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	30.236,6	\$ 992.093.739	30.236,62	\$ 992.093.739	\$ -	30236,62	\$ 992.093.740,00
5,002	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	132,00	\$ 67.831,39	\$ 8.953.743,00	(+)	-	\$ -	(+)	10,0	\$ 678.314	10,00	\$ 678.314	\$ -	10,00	\$ 678.313,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				PRESENTE ACTA			
						+	-	CANT.	VALOR	+	-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5,003	LIMPIEZA DE SUMIDORES (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	265,00	\$ 67.831,39	\$ 17.975.318,00	(+)		11,0	\$ 746.145,00	(+)		400,0	\$ 27.132.556	400,00	\$ 27.132.556	\$ -	\$ 26.386.410,00
5,004	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	17631,00	\$ 11.674,10	\$ 205.826.057,00	(+)		3.295,8	\$ 38.475.149,00	(+)		36.923,1	\$ 431.043.611	36.923,07	\$ 431.043.611	3295,77	\$ 38.475.149,00
5,005	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	28,00	\$ 111.182,52	\$ 3.113.111,00	(+)		-	\$ -	(+)		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,006	DEMARCAACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	M2	232,00	\$ 93.640,29	\$ 21.724.547,00	(+)		-	\$ -	(+)		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,007	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	17631,00	\$ 3.340,31	\$ 58.893.006,00	(+)		3.295,8	\$ 11.008.893,00	(+)		37.392,2	\$ 124.901.573	37.392,21	\$ 124.901.573	3295,77	\$ 11.008.893,00
5,008	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	265,00	\$ 20.186,28	\$ 5.349.364,00	(+)		879,9	\$ 17.761.908,00	(+)		10.770,9	\$ 217.424.403	10.770,90	\$ 217.424.403	879,90	\$ 17.761.908,00
5,009	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	27473,00	\$ 1.902,54	\$ 52.268.481,00	(+)		732,7	\$ 1.394.010,00	(+)		158.000,0	\$ 300.601.320	158.000,00	\$ 300.601.320	-	\$ 157267,29
5,010	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	18316,00	\$ 1.919,77	\$ 35.162.507,00	(+)		-	\$ -	(+)		908,8	\$ 1.744.706	908,81	\$ 1.744.706	\$ -	\$ 908,81
5,011	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO). - INCLUYE EQUIPO. CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	4358,00	\$ 2.001,29	\$ 8.721.622,00	(+)		152,1	\$ 304.376,00	(+)		3.995,0	\$ 7.995.053	3.994,95	\$ 7.995.053	\$ -	\$ 3842,86
5,012	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO. CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2906,00	\$ 1.801,70	\$ 5.235.740,00	(+)		0,0	\$ -	(+)		395,6	\$ 712.753	395,60	\$ 712.753	\$ -	\$ 395,60
5,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSION ASFÁLTICA CRR-1)	ML	13065,00	\$ 5.590,30	\$ 73.037.270,00	(+)		276,4	\$ 1.544.879,00	(+)		49.000,0	\$ 273.924.700	49.000,00	\$ 273.924.700	-811,60	\$ (4.537.087,00)
5,014	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSION ASFÁLTICA CRR-1)	ML	8710,00	\$ 5.432,45	\$ 47.316.640,00	(+)		-	\$ -	(+)		1.524,5	\$ 8.281.770	1.524,50	\$ 8.281.770	\$ -	\$ 1524,50
5,015	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.	M3	327,00	\$ 35.829,73	\$ 11.716.322,00	(+)		1,3	\$ 46.576,00	(+)		100,0	\$ 3.582.970	100,00	\$ 3.582.970	\$ -	\$ 98,70
5,016	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	218,00	\$ 70.393,59	\$ 15.345.803,00	(+)		-	\$ -	(+)		145,9	\$ 10.271.129	145,91	\$ 10.271.129	\$ -	\$ 145,91

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
5,017	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL.	M3	4486,00	\$ 79.763,30	\$ 357.818.164,00	(+)	287,0	\$ 22.891.269,00	(+)	22.000,0	\$ 1.754.792.600	22.000,00	\$ 1.754.792.600	\$	-	21713,01	\$ 1.731.901.329,00
5,018	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL.	M3	2991,00	\$ 79.167,93	\$ 236.791.279,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
5,019	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	26384,00	\$ 1.889,99	\$ 49.865.496,00	(+)	2.908,9	\$ 5.497.811,00	(+)	145.597,5	\$ 275.177.838	145.597,51	\$ 275.177.838	\$	-	142688,60	\$ 269.680.026,00
5,020	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	17589,00	\$ 1.889,71	\$ 33.238.109,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.139,1	\$ 2.152.531	1.139,08	\$ 2.152.531	\$	-	1139,08	\$ 2.152.530,00
5,021	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRIANTES.	M3	309,00	\$ 35.707,99	\$ 11.033.769,00	(+)	63,8	\$ 2.277.813,00	(+)	515,0	\$ 18.391.043	515,04	\$ 18.391.043	\$	-	451,25	\$ 16.113.232,00
5,022	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	26384,00	\$ 667,19	\$ 17.603.141,00	(+)	852,9	\$ 569.033,00	(+)	153.000,0	\$ 102.080.070	153.000,00	\$ 102.080.070	\$	-	152147,12	\$ 101.511.032,00
5,023	REPLANTEO GENERAL	M2	17589,00	\$ 622,17	\$ 10.943.348,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.179,7	\$ 733.993	1.179,73	\$ 733.993	\$	-	1179,73	\$ 733.992,00
5,024	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	327,00	\$ 161.215,39	\$ 52.717.433,00	(+)	813,2	\$ 131.099.227,00	(+)	1.845,2	\$ 297.478.346	1.845,22	\$ 297.478.346	\$	-	1032,03	\$ 166.379.118,00
5,025	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	218,00	\$ 150.319,16	\$ 32.769.577,00	(+)	12,3	\$ 1.848.926,00	(+)	399,2	\$ 60.001.396	399,16	\$ 60.001.396	\$	-	386,86	\$ 58.152.470,00
5,026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecánica con vibrocompactador Benlín de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	1505,00	\$ 702.259,10	\$ 1.056.899.946,00	(+)	-	\$ -	(+)	12.186,5	\$ 8.558.066.477	12.186,48	\$ 8.558.066.477	\$	-	12186,48	\$ 8.558.066.479,00
5,027	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1003,00	\$ 636.036,62	\$ 637.944.730,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	145,6	\$ 92.575.130	145,55	\$ 92.575.130	\$	-	145,55	\$ 92.575.129,00
5,028	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2850,00	\$ 646.287,49	\$ 1.841.919.347,00	(+)	2,23	\$ 1.441.221,00	(+)	7.100,0	\$ 4.588.641.179	7.100,00	\$ 4.588.641.179	\$	-	7097,77	\$ 4.587.199.956,00
5,029	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1900,00	\$ 628.191,82	\$ 1.193.564.458,00	(+)	-	\$ -	(+)	116,1	\$ 72.951.916	116,13	\$ 72.951.916	\$	-	116,13	\$ 72.951.916,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				ACTUALIZADAS			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5,030	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	528,00	\$ 1.037.194,37	\$ 547.638.627,00	(+)	0,3	\$ 352.646,00	(+)	6.159,0	\$ 6.388.080.125	6.159,00	\$ 6.388.080.125	\$ -	6158,66	\$ 6.387.727.479,00	
6,000	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO													-			
6,001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	8589,00	\$ 32.811,00	\$ 281.813.679,00	(+)	1,1	\$ 37.405,00	(+)	749,7	\$ 24.598.735	749,71	\$ 24.598.735	\$ -	748,57	\$ 24.561.332,00	
6,002	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	48,00	\$ 67.831,47	\$ 3.255.911,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
6,003	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	95,00	\$ 67.831,47	\$ 6.443.990,00	(+)	-	\$ -	(+)	34,0	\$ 2.306.270	34,00	\$ 2.306.270	\$ -	34,00	\$ 2.306.270,00	
6,004	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	8848,00	\$ 8.730,35	\$ 77.246.137,00	(+)	2.218,1	\$ 19.364.789,00	(+)	2.984,3	\$ 26.053.809	2.984,28	\$ 26.053.809	\$ -	766,18	\$ 6.689.020,00	
6,005	DEMACACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	6292,00	\$ 11.674,10	\$ 73.453.437,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
6,006	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	10,00	\$ 111.182,52	\$ 1.111.825,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
6,007	DEMACACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	83,00	\$ 93.640,29	\$ 7.772.144,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
6,008	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	6292,00	\$ 3.340,31	\$ 21.017.231,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
6,009	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	94,00	\$ 20.186,28	\$ 1.897.510,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
6,010	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	M3	142,00	\$ 5.024,13	\$ 713.426,00	(+)	6,5	\$ 32.858,00	(+)	760,0	\$ 3.818.339	760,00	\$ 3.818.339	\$ -	753,46	\$ 3.785.480,00	
6,011	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	95,00	\$ 70.393,49	\$ 6.687.382,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	197,3	\$ 13.890.747	197,33	\$ 13.890.747	\$ -	197,33	\$ 13.890.746,00	
6,012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	1487,00	\$ 52.048,30	\$ 77.395.822,00	(+)	-	\$ -	(+)	41,3	\$ 2.150.636	41,32	\$ 2.150.636	\$ -	41,32	\$ 2.150.635,00	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
6,013	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	991,00	\$ 47.400,06	\$ 46.974.351,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	335,3	\$ 15.894.964	335,33	\$ 15.894.964		\$ -	335,33	\$ 15.894.964,00
6,014	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1239,00	\$ 550.359,91	\$ 681.895.928,00	(+)	-	\$ -	(+)	64,0	\$ 35.239.545	64,03	\$ 35.239.545		\$ -	64,03	\$ 35.239.545,00
6,015	LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO, (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO, INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	826,00	\$ 678.214,89	\$ 560.205.499,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
6,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACCELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS).	M3	2065,00	\$ 587.791,86	\$ 1.213.790.191,00	(+)	6,6	\$ 3.902.938,00	(+)	440,0	\$ 258.628.418	440,00	\$ 258.628.418		\$ -	433,36	\$ 254.725.481,00
6,017	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	4130,00	\$ 697,07	\$ 2.878.899,00	(+)	-	\$ -	(+)	3.924,0	\$ 2.735.303	3.924,00	\$ 2.735.303		\$ -	3924,00	\$ 2.735.303,00
6,018	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	142,00	\$ 150.319,16	\$ 21.345.321,00	(+)	-	\$ -	(+)	117,6	\$ 17.673.024	117,57	\$ 17.673.024		\$ -	117,57	\$ 17.673.024,00
6,019	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) - HORARIO NOCTURNO, (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	95,00	\$ 161.215,39	\$ 15.315.462,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
7,000	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO O FLEXIBLE																
7,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	379,00	\$ 67.831,39	\$ 25.708.097,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
7,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	760,00	\$ 67.831,39	\$ 51.551.856,00	(+)	8,0	\$ 542.651,00	(+)	48,0	\$ 3.255.907	48,00	\$ 3.255.907	-4,00	\$ (271.326,00)	36,00	\$ 2.441.929,00
7,003	SELLO DE GRIETAS	ML	19933,00	\$ 7.227,50	\$ 144.065.758,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
7,004	SELLO DE FISURAS	ML	1608,00	\$ 6.149,59	\$ 9.888.541,00	(+)	54,0	\$ 332.078,00	(+)	13.384,5	\$ 82.309.187	13.384,50	\$ 82.309.187	-288,70	\$ (1.775.387,00)	13041,80	\$ 80.201.723,00
7,005	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0,14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0,14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	3323,00	\$ 114.794,18	\$ 381.461.060,00	(+)	31,3	\$ 3.597.650,00	(+)	1.300,0	\$ 149.232.434	1.300,00	\$ 149.232.434		\$ -	1268,66	\$ 145.634.785,00
8,000	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO																
8,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	25,00	\$ 67.831,47	\$ 1.695.787,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
8,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	50,00	\$ 67.831,39	\$ 3.391.570,00	(+)	8,0	\$ 542.651,00	(+)	42,0	\$ 2.848.918	42,00	\$ 2.848.918		\$ -	34,00	\$ 2.306.268,00
8,003	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	4670,00	\$ 8.730,35	\$ 40.770.735,00	(+)	677,4	\$ 5.913.677,00	(+)	801,3	\$ 6.995.891	801,33	\$ 6.995.891		\$ -	123,96	\$ 1.082.214,00
8,004	SELLO DE FISURAS	ML	6215,00	\$ 6.150,02	\$ 38.222.374,00	(+)	-	\$ -	(+)	467,1	\$ 2.872.674	467,10	\$ 2.872.674		\$ -	467,10	\$ 2.872.674,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

Objeto

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
9,000	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																
9,001	REPLANTEO GENERAL	M2	264,00	\$ 622,17	\$ 164.253,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	14,00	\$ 33.182,17	\$ 464.550,00	(+)	-	\$ -	(+)	28,7	\$ 950.669	28,65	\$ 950.669	\$ -	\$ -	28,65	\$ 950.669,00
9,003	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	3,00	\$ 42.592,56	\$ 127.778,00	(+)	19,6	\$ 834.814,00	(+)	449,9	\$ 19.162.819	449,91	\$ 19.162.819	\$ -	\$ -	430,31	\$ 18.328.005,00
9,004	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	5,00	\$ 51.143,98	\$ 255.720,00	(+)	0,2	\$ 11.252,00	(+)	510,0	\$ 26.083.430	510,00	\$ 26.083.430	\$ -	\$ -	509,78	\$ 26.072.177,00
9,005	SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. SUMIN. FORMALET. Y CONST.)	ML	3,00	\$ 31.195,32	\$ 93.586,00	(+)	1,2	\$ 37.434,00	(+)	550,0	\$ 17.157.426	550,00	\$ 17.157.426	\$ -	\$ -	548,80	\$ 17.119.992,00
9,006	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	27,00	\$ 168.588,72	\$ 4.551.895,00	(+)	0,5	\$ 80.923,00	(+)	4,0	\$ 674.355	4,00	\$ 674.355	\$ -	\$ -	3,52	\$ 593.431,00
9,007	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	43,00	\$ 1.401,75	\$ 60.275,00	(+)	-	\$ -	(+)	822,5	\$ 1.152.883	822,46	\$ 1.152.883	\$ -	\$ -	822,46	\$ 1.152.884,00
9,008	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	15,00	\$ 8.338,72	\$ 125.081,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
9,009	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	43,00	\$ 2.298,54	\$ 98.837,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
9,010	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	5,00	\$ 50.173,66	\$ 250.868,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	221,5	\$ 11.110.957	221,45	\$ 11.110.957	\$ -	\$ -	221,45	\$ 11.110.957,00
9,011	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	11,00	\$ 127.860,73	\$ 1.406.468,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
9,012	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2,00	\$ 127.860,43	\$ 255.721,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
9,013	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	159,00	\$ 116.742,11	\$ 18.561.995,00	(+)	-	\$ -	(+)	47,9	\$ 5.587.277	47,86	\$ 5.587.277	\$ -	\$ -	47,86	\$ 5.587.277,00
9,014	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4,00	\$ 122.381,76	\$ 489.527,00	(+)	-	\$ -	(+)	54,0	\$ 6.607.391	53,99	\$ 6.607.391	\$ -	\$ -	53,99	\$ 6.607.392,00

DIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				PRESENTE ACTA			
						+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR												
9,015	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	40,00	\$ 705.704,14	\$ 28.228.166,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-
9,016	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0,12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	7,00	\$ 11.674,10	\$ 81.719,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-
9,017	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1,20 M2.	UN	3,00	\$ 111.182,52	\$ 333.548,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-
9,018	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	21,00	\$ 3.340,31	\$ 70.147,00	(+)	25.492,8	\$	85.153.888,00	(+)	25.492,8	\$	85.153.888	25.492,81	\$	85.153.888	-
9,019	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	26,00	\$ 20.186,28	\$ 524.843,00	(+)	4.591,7	\$	92.689.947,00	(+)	4.591,7	\$	92.689.947	4.591,73	\$	92.689.947	-
9,020	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	20,00	\$ 711.202,94	\$ 14.224.059,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-
9,021	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22,00	\$ 131.871,04	\$ 2.901.163,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-
9,022	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	18,00	\$ 42.477,54	\$ 764.596,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-
9,023	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	22,00	\$ 136.660,51	\$ 3.006.531,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-
9,024	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4,00	\$ 145.936,72	\$ 583.747,00	(+)	-	\$	-	(+)	5,4	\$	788.058	5,40	\$	788.058	788.058,00
9,025	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	6,00	\$ 126.771,07	\$ 760.626,00	(+)	46,9	\$	5.943.028,00	(+)	1.600,0	\$	202.833.712	1.600,00	\$	202.833.712	1553,12
9,026	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	29,00	\$ 116.742,14	\$ 3.385.522,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
9,027	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).	M3	32,00	\$ 219.860,00	\$ 7.035.520,00	(+)	2,8	\$ 620.005,00	(+)	11,9	\$ 2.616.334	11,90	\$ 2.616.334	\$	-	9,08	\$ 1.996.329,00
9,028	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS PETREOS DE ADICIÓN).	M3	8,00	\$ 235.280,47	\$ 1.882.244,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
9,029	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO (SUMINISTRO DE METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	14,00	\$ 10.408,18	\$ 145.715,00	(+)	10.176,4	\$ 105.918.033,00	(+)	12.970,6	\$ 135.000.570	12.970,62	\$ 135.000.570	\$	-	2794,20	\$ 29.082.537,00
9,030	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3	14,00	\$ 33.592,50	\$ 470.295,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	3.029,2	\$ 101.757.393	3.029,17	\$ 101.757.393	\$	-	3029,17	\$ 101.757.394,00
9,031	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	14,00	\$ 2.308.686,93	\$ 32.321.617,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
10,000	REDES													-			
10,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	12340,00	\$ 27.796,09	\$ 343.003.751,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	189,7	\$ 5.273.474	189,72	\$ 5.273.474	\$	-	189,72	\$ 5.273.474,00
10,002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	15425,00	\$ 42.477,54	\$ 655.216.055,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	434,9	\$ 18.473.057	434,89	\$ 18.473.057	\$	-	434,89	\$ 18.473.058,00
10,003	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	3702,00	\$ 72.268,98	\$ 267.539.764,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
10,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	5553,00	\$ 23.905,25	\$ 132.745.853,00	(+)	-	\$ -	(+)	4,0	\$ 95.621	4,00	\$ 95.621	\$	-	4,00	\$ 95.621,00
10,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	1543,00	\$ 105.781,87	\$ 163.221.425,00	(+)	0,0	\$ -	(+)	132,1	\$ 13.975.901	132,12	\$ 13.975.901	\$	-	132,12	\$ 13.975.901,00
10,006	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	926,00	\$ 156.897,21	\$ 145.286.816,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+	-	CANT.	VALOR	+	-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
10.007	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PERA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1234,00	\$ 103.191,22	\$ 127.337.965,00	(+)	0,0	\$	-	(+)	33,4	\$ 3.443.491	33,37	\$ 3.443.491	\$	-	33,37	\$ 3.443.491,00	
10.008	PLACA CUBIERTA D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	38,00	\$ 1.008.694,36	\$ 38.330.386,00	(+)	3,0	\$ 3.026.083,00	(+)	70,0	\$ 70.608.605	70,00	\$ 70.608.605	\$	-	67,00	\$ 67.582.521,00		
10.009	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0,25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	1111,00	\$ 464.531,05	\$ 516.093.997,00	(+)	0,0	\$	-	(+)	1,2	\$ 557.437	1,20	\$ 557.437	\$	-	1,20	\$ 557.437,00	
10.010	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0,15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	38,00	\$ 99.487,04	\$ 3.780.508,00	(+)	7,0	\$ 696.409,00	(+)	120,0	\$ 11.938.445	120,00	\$ 11.938.445	\$	-	113,00	\$ 11.242.033,00		
10.011	TUBERÍA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	2098,00	\$ 83.387,27	\$ 174.946.492,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10.012	TUBERÍA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1728,00	\$ 265.696,45	\$ 459.123.466,00	(+)	-	\$	-	(+)	4,2	\$ 1.115.925	4,20	\$ 1.115.925	\$	-	4,20	\$ 1.115.925,00	
10.013	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3085,00	\$ 21.611,53	\$ 66.671.570,00	(+)	-	\$	-	(+)	14,5	\$ 313.367	14,50	\$ 313.367	\$	-	14,50	\$ 313.367,00	
10.014	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	2468,00	\$ 109.065,56	\$ 269.173.802,00	(+)	-	\$	-	(+)	100,3	\$ 10.936.004	100,27	\$ 10.936.004	\$	-	100,27	\$ 10.936.004,00	
10.015	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1851,00	\$ 248.496,37	\$ 459.966.781,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11.000	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														-				
	COMPONENTE A. PERSONAL					(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-				
11.001	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR), SUMINISTRO.	H/ME	120,00	\$ 1.456.050,87	\$ 174.726.104,00	(+)	3,7	\$ 5.431.070,00	(+)	25,0	\$ 36.401.272	25,00	\$ 36.401.272	\$	-	21,27	\$ 30.970.201,00		
	COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE					(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-				
11.002	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTOS DE 2,90M X 0,04M X 0,04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.	UN	1268,00	\$ 18.752,02	\$ 23.777.561,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	COMPONENTE D. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS					(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	-			
11.003	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	29220,00	\$ 13.572,65	\$ 396.592.833,00	(+)	561,9	\$ 7.625.827,00	(+)	1.026,8	\$ 13.936.702	1.026,82	\$ 13.936.702	9,58	\$ 130.026,00	474,55	\$ 6.440.900,00		
11.004	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	30,00	\$ 117.181,00	\$ 3.515.430,00	(+)	30,0	\$ 3.515.430,00	(+)	30,0	\$ 3.515.430	30,00	\$ 3.515.430	\$	-		\$	-	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
11.005	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 85% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	5073,00	\$ 5.899,57	\$ 29.928.519,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
11.006	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1 90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	5073,00	\$ 16.648,97	\$ 84.640.225,00	(+)	827,6	\$ 13.779.053,00	(+)	7.933,2	\$ 132.079.308	7.933,18	\$ 132.079.308	-	\$ 7105,56	\$ 118.300.256,00	\$ -
11.007	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	5073,00	\$ 3.548,23	\$ 18.000.171,00	(+)	0,4	\$ 1.384,00	(+)	267,0	\$ 947.377	267,00	\$ 947.377	-	\$ 266,61	\$ 945.994,00	\$ -
11.008	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	1268,00	\$ 2.525,99	\$ 3.202.955,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
11.009	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	82,00	\$ 1.149,00	\$ 94.218,00	(+)	1,0	\$ 1.149,00	(+)	83,0	\$ 95.367	83,00	\$ 95.367	-	\$ 82,00	\$ 94.218,00	\$ -
11.010	BAÑO TIPO FLUSHING	UNIMES	720,00	\$ 446.816,00	\$ 321.707.520,00	(+)	17,6	\$ 7.856.378,00	(+)	130,7	\$ 58.386.800	130,67	\$ 58.386.800	0,65	\$ 290.430,00	113,74	\$ 50.820.855,00
11.011	PROTECCION A ALCANTARILLAS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR).	UNIMES	128,00	\$ 8.581,44	\$ 1.098.424,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
11.012	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).	UN	179,00	\$ 130.050,31	\$ 23.279.005,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11.013	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA EN POLIETILENO PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUÍN.	UNIMES	144,00	\$ 31.176,76	\$ 4.489.453,00	(+)	36,4	\$ 1.134.014,00	(+)	98,68	\$ 3.076.638	98,68	\$ 3.076.638	0,63	\$ 19.641,00	62,94	\$ 1.962.264,00
11.014	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (PARA PERSONAL OPERATIVO DE LOS FRENTE DE OBRA).	UNIMES	1080,00	\$ 304.093,51	\$ 328.420.991,00	(+)	28,8	\$ 8.751.811,00	(+)	250,0	\$ 76.023.378	250,00	\$ 76.023.378	4,80	\$ 1.459.649,00	226,02	\$ 68.731.216,00
11.015	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UNIMES	720,00	\$ 76.370,76	\$ 54.986.947,00	(+)	7,1	\$ 540.705,00	(+)	60,0	\$ 4.582.246	60,00	\$ 4.582.246	0,35	\$ 26.730,00	53,27	\$ 4.068.271,00
11.016	SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO	UN	17,00	\$ 17.021,87	\$ 289.372,00	(+)	0,2	\$ 3.064,00	(+)	286,0	\$ 4.868.255	286,00	\$ 4.868.255	-	\$ 285,82	\$ 4.865.192,00	\$ -
11.017	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	338,00	\$ 24.001,00	\$ 8.112.338,00	(+)	19,0	\$ 456.019,00	(+)	300,0	\$ 7.200.300	300,00	\$ 7.200.300	-	\$ 281,00	\$ 6.744.281,00	\$ -

FORMATO			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-50	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	7	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA		SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE					
CONTRATO No.	1751 - 2021				
ACTA No	40	DE RECIBO PARCIAL No	34	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1/03/2025 A 21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				PRESENTE ACTA			
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
11,018	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	338,00	\$ 17.280,00	\$ 5.840.640,00	(+)	25,0	\$ 432.000,00	(+)	300,0	\$ 5.184.000	300,00	\$ 5.184.000		\$ -	275,00	\$ 4.752.000,00
11,019	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	338,00	\$ 17.904,00	\$ 6.051.552,00	(+)	67,0	\$ 1.199.568,00	(+)	300,0	\$ 5.371.200	300,00	\$ 5.371.200		\$ -	233,00	\$ 4.171.632,00
11,020	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	338,00	\$ 15.200,00	\$ 5.137.600,00	(+)	94,0	\$ 1.428.800,00	(+)	300,0	\$ 4.560.000	300,00	\$ 4.560.000		\$ -	206,00	\$ 3.131.200,00
12,000	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA																
	PROGRAMA DE INFORMACION					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -				
12,001	VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	48,00	\$ 97.574,02	\$ 4.683.553,00	(+)	13,0	\$ 1.268.462,00	(+)	30,0	\$ 2.927.221	30,00	\$ 2.927.221		\$ -	17,00	\$ 1.658.758,00
	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -				
12,002	AFICHE TAMAÑO MEDIO PUEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	2029,00	\$ 521,00	\$ 1.057.109,00	(+)	286,7	\$ 149.347,00	(+)	1.729,7	\$ 901.150	1.729,66	\$ 901.150	10,00	\$ 5.210,00	1453,00	\$ 757.013,00
12,003	EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, TIPO FOTOCOPIA).	UN	8455,00	\$ 507,32	\$ 4.289.391,00	(+)	660,0	\$ 334.831,00	(+)	17.500,0	\$ 8.878.100	17.500,00	\$ 8.878.100	167,00	\$ 84.722,00	17007,00	\$ 8.627.991,00
12,004	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR.	UN	8455,00	\$ 79,00	\$ 667.945,00	(+)	1,0	\$ 79,00	(+)	14.232,0	\$ 1.124.328	14.232,00	\$ 1.124.328		\$ -	14231,00	\$ 1.124.249,00
12,005	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR.	UN	4227,00	\$ 145,00	\$ 612.915,00	(+)	255,99	\$ 37.119,00	(+)	5.999,99	\$ 869.999	5.999,99	\$ 869.999	108,00	\$ 15.660,00	5852,00	\$ 848.540,00
12,006	VALLA MÓVIL DE 1,20m x 1,20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 x 1+1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; Tintas para exteriores.	UN	34,00	\$ 298.463,65	\$ 10.147.764,00	(+)	-	\$ -	(+)	10,0	\$ 2.984.637	10,00	\$ 2.984.637		\$ -	10,00	\$ 2.984.637,00
	ATENCIÓN AL CIUDADANO					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -				
12,007	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2/MES	480,00	\$ 28.151,50	\$ 13.512.720,00	(+)	100,0	\$ 2.815.150,00	(+)	1.000,0	\$ 28.151.500	1.000,00	\$ 28.151.500	25,00	\$ 703.788,00	925,00	\$ 26.040.150,00
12,008	AVISO PUNTO CREA 1,50m x 0,90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 395.662,82	\$ 395.663,00	(+)	-	\$ -	(+)	1,0	\$ 395.663	1,00	\$ 395.663		\$ -	1,00	\$ 395.663,00
12,009	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	3,00	\$ 155.959,40	\$ 467.878,00	(+)	-	\$ -	(+)	4,0	\$ 623.838	4,00	\$ 623.838		\$ -	4,00	\$ 623.837,00
12,010	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	3,00	\$ 90.576,50	\$ 271.730,00	(+)	-	\$ -	(+)	4,0	\$ 362.306	4,00	\$ 362.306		\$ -	4,00	\$ 362.306,00
12,011	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN	10,00	\$ 19.023,00	\$ 190.230,00	(+)	-	\$ -	(+)	8,0	\$ 152.184	8,00	\$ 152.184		\$ -	8,00	\$ 152.184,00
12,012	CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte	UN	1,00	\$ 699.756,63	\$ 699.757,00	(+)	-	\$ -	(+)	1,0	\$ 699.757	1,00	\$ 699.757		\$ -	1,00	\$ 699.757,00

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
12.013	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL. CORE I3 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	UNIMES	54,00	\$ 129.357,28	\$ 6.985.293,00	(+)	3,0	\$ 388.072,00	(+)	107,0	\$ 13.841.229	107,00	\$ 13.841.229	3,00	\$ 388.072,00	107,00	\$ 13.841.234,00
12.014	TARIFA MES - SERVICIO TELEFÓNICA LOCAL ILIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3	MES	27,00	\$ 112.950,70	\$ 3.049.669,00	(+)	1,0	\$ 112.951,00	(+)	37,0	\$ 4.179.176	37,00	\$ 4.179.176	1,00	\$ 112.951,00	37,00	\$ 4.179.183,00
13.000	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO													-			
	PERSONAL					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-			
13.001	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/ME	120,00	\$ 1.414.141,21	\$ 169.696.945,00	(+)	-	\$ -	(+)	126,6	\$ 179.030.277	126,60	\$ 179.030.277		\$ -	126,60	\$ 179.030.275,00
13.002	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO	H/ME	120,00	\$ 1.909.101,53	\$ 229.092.184,00	(+)	30,1	\$ 57.540.320,00	(+)	169,0	\$ 322.638.159	169,00	\$ 322.638.159	0,76	\$ 1.450.917,00	139,62	\$ 266.548.759,00
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN TEMPORAL					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -				
13.003	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	UNIMES	6732,00	\$ 5.122,99	\$ 34.487.969,00	(+)	1.494,0	\$ 7.653.542,00	(+)	20.000,0	\$ 102.459.800	20.000,00	\$ 102.459.800	152,54	\$ 781.461,00	18658,58	\$ 95.587.720,00
13.004	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIMES	201,00	\$ 13.298,48	\$ 2.672.994,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.155,7	\$ 15.368.920	1.155,69	\$ 15.368.920		\$ -	1155,69	\$ 15.368.920,00
13.005	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIMES	201,00	\$ 10.978,25	\$ 2.206.628,00	(+)	3.921,0	\$ 43.045.279,00	(+)	9.827,0	\$ 107.883.263	9.827,00	\$ 107.883.263		\$ -	5906,04	\$ 64.837.983,00
13.006	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UNIMES	246,00	\$ 228.106,03	\$ 56.114.083,00	(+)	31,8	\$ 7.249.187,00	(+)	550,0	\$ 125.458.294	550,00	\$ 125.458.294	6,71	\$ 1.530.591,00	524,93	\$ 119.739.700,00
13.007	ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)	UNIMES	21,00	\$ 11.141,26	\$ 233.966,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
13.008	PASACALLES IMPRESO EN LONA BANNER (7.0M X 1.0M) TERMINADO CON PALOS EN LOS EXTREMOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	3,00	\$ 274.932,03	\$ 824.796,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
13.009	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	3192,00	\$ 18.753,52	\$ 59.861.236,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
13.010	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP/RS CON LÁMINA RETROREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0.45 M X 0.45 M. INCLUYE POSTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	34,00	\$ 281.273,21	\$ 9.563.289,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el número de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

(Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
13.011	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA, MEDIDAS: 2.40m x 1.50m - 3 BANDEJAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVIO DE 60cm	UN	11,00	\$ 262.751,00	\$ 2.890.261,00	(+)	-	\$ -	(+)	4,0	\$ 1.051.004	4,00	\$ 1.051.004	\$ -	-	4,00	\$ 1.051.004,00
13.012	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	409,00	\$ 8.995,13	\$ 3.679.008,00	(+)	892,8	\$ 8.030.852,00	(+)	8.652,0	\$ 77.825.865	8.652,00	\$ 77.825.865	892,80	\$ 8.030.852,00	8652,00	\$ 77.825.862,00
13.013	ESTOPERILES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	818,00	\$ 6.906,93	\$ 5.649.869,00	(+)	927,0	\$ 6.402.724,00	(+)	17.913,5	\$ 123.727.291	17.913,50	\$ 123.727.291	927,00	\$ 6.402.724,00	17913,50	\$ 123.727.292,00
13.014	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)	HR	613,00	\$ 10.999,41	\$ 6.742.638,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
14.000	PRECIOS DE REFERENCIA INCORPORADOS AL CONTRATO																
14.001	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	0,00	\$ 160.778,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	7,0	\$ 1.125.446	7,00	\$ 1.125.446	\$ -	-	7,00	\$ 1.125.446,00
14.002	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSP.EC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. INST.)	UN	0,00	\$ 801.467,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	11,0	\$ 8.816.137	11,00	\$ 8.816.137	\$ -	-	11,00	\$ 8.816.137,00
14.003	PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 47% ASEGURADO CON PUNTILLA GRAPA).	UN/MES	0,00	\$ 3.461,00	\$ -	(+)	7,0	\$ 24.227,00	(+)	493,0	\$ 1.706.273	493,00	\$ 1.706.273	7,00	\$ 24.227,00	493,00	\$ 1.706.273,00
14.004	ALQUILER SERAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRIPODE TIPO SIDO - SP - SI - SR DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"	UN/MES	0,00	\$ 28.549,00	\$ -	(+)	16,3	\$ 466.205,00	(+)	981,2	\$ 28.010.851	981,15	\$ 28.010.851	16,33	\$ 466.205,00	981,15	\$ 28.010.853,00
14.005	GEODREN VIAL DE 200MM X 1,0M SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL (ANCHO = 30CM) Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION	ML	0,00	\$ 118.070,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	1.073,3	\$ 126.718.628	1.073,25	\$ 126.718.628	\$ -	-	1073,25	\$ 126.718.628,00
14.006	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	0,00	\$ 9.996,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
14.007	GEOCELDA HDPE PERFORADA , ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	0,00	\$ 51.602,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	4.757,6	\$ 245.503.223	4.757,63	\$ 245.503.223	\$ -	-	4757,63	\$ 245.503.224,00
14.008	SUMIDERO ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	0,00	\$ 4.645.989,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
14.009	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	0,00	\$ 8.221,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	111,8	\$ 919.108	111,80	\$ 919.108	\$ -	-	111,80	\$ 919.108,00
14.010	ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	0,00	\$ 75.149,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
14.011	CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	0,00	\$ 342.740,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	8,4	\$ 2.879.016	8,40	\$ 2.879.016	\$ -	-	8,40	\$ 2.879.016,00

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	++	CANT.	VALOR	++	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR		
14.012	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	0,00	\$ 292.835,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	69,2	\$ 20.264.182	69,20	\$ 20.264.182	\$	-	69,20	\$ 20.264.183,00
14.013	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	0,00	\$ 7.111,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	641,3	\$ 4.560.284	641,30	\$ 4.560.284	\$	-	641,30	\$ 4.560.285,00
14.014	CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	0,00	\$ 6.034,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	340,2	\$ 2.052.767	340,20	\$ 2.052.767	\$	-	340,20	\$ 2.052.767,00
14.015	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES. SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.	UNIMES	0,00	\$ 153.972,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	28,0	\$ 4.311.216	28,00	\$ 4.311.216	\$	-	28,00	\$ 4.311.216,00
14.016	SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" DOS LUCES. SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.	UNIMES	0,00	\$ 113.031,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	26,0	\$ 2.938.806	26,00	\$ 2.938.806	\$	-	26,00	\$ 2.938.806,00
14.017	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	\$ 292.967,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	71,0	\$ 20.800.657	71,00	\$ 20.800.657	\$	-	71,00	\$ 20.800.657,00
14.018	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	0,00	\$ 4.369,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	2.638,7	\$ 11.528.262	2.638,65	\$ 11.528.262	\$	-	2638,65	\$ 11.528.263,00
14.019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	\$ 57.721,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	123,2	\$ 7.111.227	123,20	\$ 7.111.227	\$	-	123,20	\$ 7.111.227,00
14.020	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	\$ 41.572,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	109,2	\$ 4.539.247	109,19	\$ 4.539.247	\$	-	109,19	\$ 4.539.247,00
14.021	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	0,00	\$ 247.261,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	16,0	\$ 3.956.176	16,00	\$ 3.956.176	\$	-	16,00	\$ 3.956.176,00
14.022	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	0,00	\$ 61.000,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	14,0	\$ 854.000	14,00	\$ 854.000	\$	-	14,00	\$ 854.000,00
14.023	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA COLOMBIA CS 276 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PARETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	0,00	\$ 1.057.064,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-	\$	-
14.024	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	0,00	\$ 116.967,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-	\$	-
14.025	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	0,00	\$ 103.683,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-	\$	-

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

Objeto

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	++	CANT.	VALOR	++	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR		
14,026	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	0,00	\$ 1.956.995,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	19,0	\$ 37.182.905	19,00	\$ 37.182.905	\$	-	19,00	\$ 37.182.905,00
14,027	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1/VA EAAB	UN	0,00	\$ 3.340.451,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	13,0	\$ 43.425.863	13,00	\$ 43.425.863	\$	-	13,00	\$ 43.425.863,00
14,028	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	0,00	\$ 177.667,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	27,0	\$ 4.797.009	27,00	\$ 4.797.009	\$	-	27,00	\$ 4.797.009,00
14,029	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 - 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	0,00	\$ 126.550,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	20,6	\$ 2.606.930	20,60	\$ 2.606.930	\$	-	20,60	\$ 2.606.930,00
14,030	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 32" NORMA EAAB NS-090 - 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	0,00	\$ 270.924,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
14,031	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDREÑES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	0,00	\$ 6.179,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	489,7	\$ 3.025.671	489,67	\$ 3.025.671	\$	-	489,67	\$ 3.025.671,00
14,033	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	0,00	\$ 337.363,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	9,0	\$ 3.036.267	9,00	\$ 3.036.267	\$	-	9,00	\$ 3.036.267,00
14,034	TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES	ML	0,00	\$ 15.920,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	27,5	\$ 437.800	27,50	\$ 437.800	\$	-	27,50	\$ 437.800,00
14,035	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA COMUN (Incluye Suministro, formateo y colocacion)	M3	0,00	\$ 451.674,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	0,5	\$ 230.354	0,51	\$ 230.354	\$	-	0,51	\$ 230.354,00
14,038	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	\$ 81.691,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	102,3	\$ 8.359.440	102,33	\$ 8.359.440	\$	-	102,33	\$ 8.359.439,00
14,039	GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	0,00	\$ 12.255,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	105,0	\$ 1.286.775	105,00	\$ 1.286.775	\$	-	105,00	\$ 1.286.775,00
14,040	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	0,00	\$ 113.853,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	2,0	\$ 227.706	2,00	\$ 227.706	\$	-	2,00	\$ 227.706,00
14,041	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	\$ 74.511,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	20,5	\$ 1.527.476	20,50	\$ 1.527.476	\$	-	20,50	\$ 1.527.476,00
14,042	ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTO DE RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD DE SUELO)	KG	0,00	\$ 179.095,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	355,2	\$ 63.610.962	355,18	\$ 63.610.962	\$	-	355,18	\$ 63.610.962,00
14,043	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 6% DE CEMENTO PORTLAND. SUMINISTRO. EXTENDIDO. NIVELACION. HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR. IDU ET-454-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 23 KM.	M3	0,00	\$ 158.585,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	265,3	\$ 42.075.772	265,32	\$ 42.075.772	\$	-	265,32	\$ 42.075.772,00
14,044	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	\$ 441.240,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	1,0	\$ 441.240	1,00	\$ 441.240	\$	-	1,00	\$ 441.240,00

DIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	+	-	CANT.	VALOR	+	-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
14,045	CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERIA 0,5M X 0,5M X 0,7M (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION)	UN	0,00	\$ 309.058,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	1,0	\$ 309.058	1,00	\$ 309.058	\$	-	1,00	\$ 309.058,00
14,046	CAJA PARA CONEXION DE DRENAJE EN MAMPOSTERIA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, H=0.77 m) (Incluye muros, impermeabilización interna y externa, relleno en recibo e=0,10 m, placa de base e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0,20 m y tapa en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción).	UN	0,00	\$ 754.523,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	7,0	\$ 5.281.661	7,00	\$ 5.281.661	\$	-	7,00	\$ 5.281.661,00
14,047	MURO EN LADRILLO TOILETE COMUN.	M2	0,00	\$ 48.269,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	154,1	\$ 7.439.218	154,12	\$ 7.439.218	\$	-	154,12	\$ 7.439.219,00
14,048	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	0,00	\$ 512.858,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	13,6	\$ 6.964.612	13,58	\$ 6.964.612	\$	-	13,58	\$ 6.964.611,00
14,049	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	M2	0,00	\$ 6.698,00	\$	-	(+)	0,0	\$	-	(+)	362,4	\$ 2.427.355	362,40	\$ 2.427.355	\$	-	362,40	\$ 2.427.355,00
14,050	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR	0,00	\$ 9.858,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	72,0	\$ 709.776	72,00	\$ 709.776	\$	-	72,00	\$ 709.776,00
14,051	CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	0,00	\$ 263.787,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	15,0	\$ 3.964.719	15,03	\$ 3.964.719	\$	-	15,03	\$ 3.964.719,00
14,052	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA, TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	UN	0,00	\$ 34.026,00	\$	-	(+)	2,0	\$ 68.052,00	(+)	2.551,4	\$ 86.813.936	2.551,40	\$ 86.813.936	2,00	\$ 68.052,00	2551,40	\$ 86.813.936,00	
14,053	DEMARCAACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO. LINEA 0.20M Y 16 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE CARRIL). HORARIO NOCTURNO.	M2	0,00	\$ 40.737,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	118,8	\$ 4.839.556	118,80	\$ 4.839.556	\$	-	118,80	\$ 4.839.556,00
14,054	DEMARCAACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25M (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	0,00	\$ 40.485,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	118,8	\$ 4.809.618	118,80	\$ 4.809.618	\$	-	118,80	\$ 4.809.618,00
14,055	DEMARCAACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. LINEA 0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	ML	0,00	\$ 8.161,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	45,9	\$ 374.590	45,90	\$ 374.590	\$	-	45,90	\$ 374.590,00
14,056	DEMARCAACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 0.12M Y 16 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL).	ML	0,00	\$ 4.773,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	45,9	\$ 219.081	45,90	\$ 219.081	\$	-	45,90	\$ 219.081,00

FORMATO															
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA															
CÓDIGO		PROCESO										VERSIÓN			
FO-CI-50		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA										7			

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 1751 - 2021

ACTA No 40

DE RECIBO PARCIAL No 34

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 del Contrato N° 1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
14.057	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR	UN	0,00	\$ 62.261,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	5,0	\$ 311.305	5,00	\$ 311.305	\$ -	5,00	\$ 311.305,00	
14.058	DEMARCACIÓN DE FLECHA DE TERMINACIÓN DE CARRIL (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	UN	0,00	\$ 119.524,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	4,0	\$ 478.096	4,00	\$ 478.096	\$ -	4,00	\$ 478.096,00	
14.059	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO. RD-200V. CLASE DE CARGA F900. INCLUYE REJILLA. LONG=660 MM. H= 530 MM. ANCHO= 260 MM. EN COLOR NATURAL. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O ACCESORIOS)	UN	0,00	\$ 1.188.288,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	4,0	\$ 4.753.152	4,00	\$ 4.753.152	\$ -	4,00	\$ 4.753.152,00	
14.060	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 200V H530 F900 (1.00 X 0.26 X 0.33) m. INCLUYE CONCRETO 21 Mpa PARA CAMA Y ATRAQUE (Incluye suministro, instalación y prueba de estanqueidad).	ML	0,00	\$ 466.538,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
14.061	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	0,00	\$ 53.027,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	284,1	\$ 15.064.971	284,10	\$ 15.064.971	\$ -	284,10	\$ 15.064.971,00	
14.062	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2". PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA.	M2	0,00	\$ 314.630,00	\$ -	(+)	33,5	\$ 10.546.398,00	(+)	119,9	\$ 37.724.137	119,90	\$ 37.724.137	33,52	\$ 10.546.398,00	119,90	\$ 37.724.138,00
14.063	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES. CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	0,00	\$ 107.748,00	\$ -	(+)	743,6	\$ 80.118.180,00	(+)	8.378,4	\$ 902.753.688	8.378,38	\$ 902.753.688	743,57	\$ 80.118.180,00	8378,38	\$ 902.753.689,00

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 22

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES													
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA				
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR		
14.064	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA GIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV, ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB).	ML	0,00	\$ 846.336,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	83,9	\$ 71.007.590	83,90	\$ 71.007.590	\$	-	83,90	\$ 71.007.590,00
14.066	6 DUCTOS D=6" PVC-TOP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212	ML	0,00	\$ 260.188,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	16,0	\$ 4.163.008	16,00	\$ 4.163.008	\$	-	16,00	\$ 4.163.008,00
14.067	CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	0,00	\$ 295.047,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	4,0	\$ 1.180.188	4,00	\$ 1.180.188	\$	-	4,00	\$ 1.180.188,00
14.068	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE	UN	0,00	\$ 280,00	\$	-	(+)	165,0	\$ 46.200,00	(+)	1.727,0	\$ 483.560	1.727,00	\$ 483.560	165,00	\$ 46.200,00	1727,00	\$ 483.560,00	
15.000	PRECIOS NO PREVISTOS INCORPORADOS AL CONTRATO																		
NP-1	Alquiler de Base en concreto para semaforización provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra)	UN/MES	0,00	\$ 302.039,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	28,0	\$ 8.457.092	28,00	\$ 8.457.092	\$	-	28,00	\$ 8.457.092,00
NP-2	Alquiler de Poste Tipo mástil para semaforización provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra)	UN/MES	0,00	\$ 356.362,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	16,0	\$ 5.701.792	16,00	\$ 5.701.792	\$	-	16,00	\$ 5.701.792,00
NP-3	Alquiler de Poste Tipo ménsula para semaforización provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra)	UN/MES	0,00	\$ 484.467,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	12,0	\$ 5.813.604	12,00	\$ 5.813.604	\$	-	12,00	\$ 5.813.604,00
NP-4	Instalación y retiro de base provisional (Incluye mano de obra y equipos)	UN	0,00	\$ 240.827,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	7,0	\$ 1.685.789	7,00	\$ 1.685.789	\$	-	7,00	\$ 1.685.789,00
NP-5	Instalación y retiro de poste tipo T1 para semaforización provisional (Incluye mano de obra y equipos)	UN	0,00	\$ 576.705,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	4,0	\$ 2.306.820	4,00	\$ 2.306.820	\$	-	4,00	\$ 2.306.820,00
NP-6	Instalación y retiro de poste tipo T2 para semaforización provisional (Incluye mano de obra y equipos)	UN	0,00	\$ 720.466,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	3,0	\$ 2.161.398	3,00	\$ 2.161.398	\$	-	3,00	\$ 2.161.398,00

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 23

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

FO-CI-50

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

7

idu

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
							PRESENTE ACTA				ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR		+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR		
NP-7	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB, INCLUYE PASOS EN POLIPROPILENO)	ML	0,00	\$ 653.866,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	14,4	\$ 9.396.054	14,37	\$ 9.396.054	\$ -	14,37	\$ 9.396.054,00				
TOTALES					\$ 21.061.793.834,00			\$ 849.359.320,00			\$ 32.467.356.249,00		\$ 32.467.356.249,00		\$ 173.364.836,00		\$ 31.791.361.784,00			

OBSERVACIONES

PARA LA PRESENTE ACTA SE REALIZA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025; PAGO DE ACTIVIDADES AMBIENTAL DE MES DE FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST DEL MES DE FEBRERO DE 2025; SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2025 Y PMT DE FEBRERO DE 2025. COMO LOS AJUSTES ASOCIADOS A ESTAS ACTIVIDADES DE OBRA. AJUSTES DEL COMPONENTE AMBIENTAL. SST, SOCIAL Y PMT DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.

Nota:

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones. Adicionalmente, si el acta es de modificaciones, al respaldo se deben expresar las razones que la justifican.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES DE ADICIÓN N°1	VALOR DE CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA	
				PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					
COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO	\$ 602.074.520,00		\$ 788.993.707,00	\$ 0,00	\$ 788.993.707,00
COSTO IVA DIAGNÓSTICO (19 %)	\$ 114.394.159,00		\$ 149.908.804,00	\$ 0,00	\$ 149.908.804,00
COSTO DIRECTO DISEÑOS	\$ 120.790.000,00		\$ 260.980.500,00	\$ 0,00	\$ 260.980.500,00
COSTO IVA DISEÑOS (19 %)	\$ 22.950.100,00		\$ 49.586.295,00	\$ 0,00	\$ 49.586.295,00
SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS	\$ 860.208.779,00		\$ 1.249.469.306,00	\$ 0,00	\$ 1.249.469.306,00
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No __anexa)	\$ 4.867.809,00		\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
COSTO IVA AJUSTES (19 %)	\$ 924.884,00		\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	\$ 154.395.194,00		\$ 698.013.448,00		\$ 688.624.223,00
COSTO IVA ENSAYOS DE LABORATORIO (19 %)	\$ 29.335.087,00		\$ 132.622.555,00	\$ 0,00	\$ 130.838.602,00
SUBTOTAL COSTO ENSAYOS DE LABORATORIO	\$ 183.730.281,00		\$ 830.636.003,00	\$ 0,00	\$ 819.462.825,00
(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS MAS AJUSTES	\$ 1.049.731.753,00		\$ 2.080.105.309,00	\$ 0,00	\$ 2.068.932.131,00
OBRA EJECUTADA					
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	\$ 18.214.469.973,00		\$ 30.059.950.466,00	\$ 165.828.356,00	\$ 29.549.706.733,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)	\$ 8.598.686.985,00		\$ 14.190.701.416,00	\$ 78.284.250,00	\$ 13.949.825.555,00
COSTO DE AJUSTE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.410.451.633,00				\$ 0,00
(B) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 47,208 %)	\$ 28.223.608.591,00		\$ 44.250.651.882,00	\$ 244.112.606,00	\$ 43.499.532.288,00
(B-1) COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE ALU Y CAMBIO DE VIGENCIA) (ACTA DE AJUSTES)	\$ 131.159.941,00		\$ 499.128.338,00	\$ 0,00	\$ 499.244.582,00

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 24

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

FO-CI-50

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

7



DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA							
							PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR					
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA				\$	1.493.711.858,00			\$	357.934.546,00				\$	1.950.703,00			\$	301.272.154,00				
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)		22,238%		\$	332.171.643,00			\$	79.597.484,00				\$	433.797,00			\$	66.996.902,00				
REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL				\$	3.042.926,00			\$	3.042.926,00				\$	0,00			\$	0,00				
SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (incluye AIU= 22,238 %)				\$	1.828.926.427,00			\$	440.574.956,00				\$	2.384.500,00			\$	368.269.056,00				
(G) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida en el periodo Febrero 2025: 100 %)		100,00%		\$	1.828.926.427,00			\$	440.574.956,00				\$	2.384.500,00			\$	354.737.651,00				
COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL				\$	47.031.617,00			\$	66.574.648,00				\$	1.356.603,00			\$	62.779.062,00				

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 25

FORMATO																			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA																			
CÓDIGO		PROCESO											VERSIÓN						
FO-CI-50		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA											7						
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA					SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA														
					SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE						CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE								
CONTRATO No. 1751 - 2021																			
ACTA No 40		DE RECIBO PARCIAL No		34		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE						1/03/2025		A		21/03/2025			
												Dia/Mes/Año				Dia/Mes/Año			
OBJETO																			
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.																			
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																			
CONTRATISTA					CONSORCIO CONSERVIAL D.C.												(Escriba el nombre o razón social del contratista)		
VALOR ACTUALIZADO					\$ 60.533.416.631,00												(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO					CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021												(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el número de Contrato de Interventoría)		
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					MONICA ELOISA RUEDA PEÑA												(Escriba el nombre del Supervisor)		
El representante legal de la interventoría,																			
					LUISA FERNANDA BARRETO PARRA						deja constancia								
					(Nombre del representante legal de la interventoría)														
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.					9						del Contrato N°						1751 - 2021		
					(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)												(Escriba el número de contrato)		
en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).																			
A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA				
	DESCRIPCIÓN		UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	
	COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)			22,238%	\$	10.458.891,00			\$	14.804.870,00				\$	301.681,00			\$	13.960.806,00
	SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU= 22,238 %)				\$	57.490.508,00			\$	81.379.518,00				\$	1.658.284,00			\$	76.739.868,00
	(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo Febrero 2025: 100 %)			100,00%	\$	57.490.508,00			\$	81.379.518,00				\$	1.658.284,00			\$	74.274.011,00
	COSTO DIRECTO PMT				\$	583.715.866,00			\$	932.922.382,00				\$	4.229.174,00			\$	821.198.147,00
	COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)			22,238%	\$	129.806.734,00			\$	207.463.279,00				\$	940.484,00			\$	182.618.043,00
	SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AIU= 22,238 %)				\$	713.522.600,00			\$	1.140.385.661,00				\$	5.169.658,00			\$	1.003.816.190,00
	(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el periodo Febrero 2025: 96,10%)			96,10%	\$	713.522.600,00			\$	1.140.385.661,00				\$	4.968.041,00			\$	918.245.243,00
	COSTO DIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD				\$	85.580.306,00			\$	6.375.237,00				\$	0,00			\$	6.375.237,00
	COSTO INDIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (A DEL COMPONENTE SG-SST Y SGA)			14,238%	\$	12.184.924,00			\$	907.706,00				\$	0,00			\$	907.705,00
	(F) SUBTOTAL COSTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A= 14,238 %)				\$	97.765.230,00			\$	7.282.943,00				\$	0,00			\$	7.282.942,00
	(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (B+C+D+E+F)				\$	31.052.473.297,00			\$	46.419.403.298,00				\$	253.123.431,00			\$	45.353.316.717,00
	(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No. 178 a 179 anexa)				\$	3.185.275.195,00			\$	12.033.908.024,00				\$	417.516.589,00			\$	13.111.167.783,00
	(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)				\$	35.287.480.245,00			\$	60.533.416.631,00				\$	670.640.020,00			\$	60.533.416.631,00
	(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (_ 20 _ %)			20%	\$	-			\$	-				\$	0,00			\$	7.057.496.049,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

FO-CI-50

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

7

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

40

DE RECIBO PARCIAL No

34

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/03/2025

A

21/03/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
							PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	
(K)	COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)				\$	35.287.480.245,00		\$	60.533.416.631,00		\$	670.640.020,00		\$	53.475.920.582,00			
(L)	VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ____				\$	-		\$	-		\$	0,00		\$	0,00			
(M)	RETENCION EN GARANTIA (____ %)				\$	-		\$	-		\$	0,00		\$	0,00			
(N)	VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (____ %) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 91. (I X ____ %)				3%	\$	-		\$	-		\$	20.119.201,00		\$	1.816.002.503,00		
(O)	VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (____ %) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 9. (I X ____ %)				3%	\$	-		\$	-		\$	20.119.201,00		\$	1.816.002.503,00		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)					\$	35.287.480.245,00		\$	60.533.416.631,00		\$	630.401.618,00		\$	49.843.915.576,00			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TRES

(3)

días del mes de

ABRIL

de

2025

(Firma)

(Nombre)

CONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

(Firma)

(Nombre)

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Expediente ORFEO

202143519080000022E

idu

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 27

FORMATO			
ACTA DE AJUSTES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-53	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
CONTRATO No		1751	DE 2021
ACTA DE AJUSTE No		(Número de Contrato)	
178	CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°	34	DEL PERIODO DE 1/01/2025 A 31/01/2025
			(Escriba el número o nombre o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplica)

OBJETO		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.	
CONTRATISTA		CONSORCIO CONSERVIAL D.C.	
VALOR ACTUALIZADO		\$ 60.533.416.631.00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		MONICA ELOISA RUEDA PEÑA	

A. AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)																
CÁLCULO DE AJUSTES				AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021					AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022							
Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=(P - A) * (I / Io) - 1	GRUPO Ajuste ICOCIV	(P - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((P - A)+R1) * (I / Io) - 1)	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución	Mes base octubre de 2021			VALOR AJUSTE EN EL MES
COMPONENTE GESTION AMBIENTAL-SST / AJUSTE A ENERO 2025																
11.003	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	\$ 79.139,00	\$ -	\$ 79.139,00						530201	\$ 79.139,00	134,62	104,39	0,29	\$ 22.950,00	\$ 22.950,00
11.010	BAÑO TIPO FLUSHING	\$ 191.163,00	\$ -	\$ 191.163,00						530201	\$ 191.163,00	134,62	104,39	0,29	\$ 55.437,00	\$ 55.437,00
11.013	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA EN POLETILENO PRIMEROS AUXILIOS, INNOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H+ 1.0M Y BOTIQUIN.	\$ 27.820,00	\$ -	\$ 27.820,00						530201	\$ 27.820,00	134,62	104,39	0,29	\$ 8.068,00	\$ 8.068,00
11.014	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (PARA PERSONAL OPERATIVO DE LOS FRENTE DE OBRA).	\$ 1.996.125,00	\$ -	\$ 1.996.125,00						530201	\$ 1.996.125,00	134,62	104,39	0,29	\$ 578.876,00	\$ 578.876,00
11.015	ALQUILER CARPA VESTIER 2,0M X 2,0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	\$ 12.136,00	\$ -	\$ 12.136,00						530201	\$ 12.136,00	134,62	104,39	0,29	\$ 3.519,00	\$ 3.519,00
11.017	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	\$ 175.150,00	\$ -	\$ 175.150,00						530201	\$ 175.150,00	134,62	104,39	0,29	\$ 50.794,00	\$ 50.794,00
11.018	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	\$ 104.980,00	\$ -	\$ 104.980,00						530201	\$ 104.980,00	134,62	104,39	0,29	\$ 30.444,00	\$ 30.444,00
11.019	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	\$ 43.552,00	\$ -	\$ 43.552,00						530201	\$ 43.552,00	134,62	104,39	0,29	\$ 12.630,00	\$ 12.630,00
14.003	PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 47% ASIGURADO CON PUNTELLA GRAPA).	\$ 8.419,00	\$ -	\$ 8.419,00						530201	\$ 8.419,00	134,62	104,39	0,29	\$ 2.442,00	\$ 2.442,00
COMPONENTE SOCIAL / AJUSTE A ENERO 2025																
12.003	EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, TIPO FOTOCOPIA).	\$ 62.373,00	\$ -	\$ 62.373,00						530201	\$ 62.373,00	134,62	104,39	0,29	\$ 18.088,00	\$ 18.088,00
12.005	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR.	\$ 5.943,00	\$ -	\$ 5.943,00						530201	\$ 5.943,00	134,62	104,39	0,29	\$ 1.723,00	\$ 1.723,00
12.007	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIONES	\$ 848.252,00	\$ -	\$ 848.252,00						530201	\$ 848.252,00	134,62	104,39	0,29	\$ 245.993,00	\$ 245.993,00
12.013	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I3 4090U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2GB) DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPM,PANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICION CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD440,UNIDAD DE DVD O QUIMADOREBLUETOOTH.	\$ 468.046,00	\$ -	\$ 468.046,00						530201	\$ 468.046,00	134,62	104,39	0,29	\$ 135.733,00	\$ 135.733,00
12.014	TARIFA MES - SERVICIO TELEFÓNICA LOCAL ILIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3	\$ 136.688,00	\$ -	\$ 136.688,00						530201	\$ 136.688,00	134,62	104,39	0,29	\$ 39.640,00	\$ 39.640,00
14.068	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALETOTE	\$ 27.676,00	\$ -	\$ 27.676,00						530201	\$ 27.676,00	134,62	104,39	0,29	\$ 8.026,00	\$ 8.026,00
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO / AJUSTE A ENERO 2025																
13.002	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PAREJGA EN POLIETILENO) HORARIO NOCTURNO	\$ 956.795,00	\$ -	\$ 956.795,00						530201	\$ 956.795,00	134,62	104,39	0,29	\$ 277.471,00	\$ 277.471,00
13.003	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBIA PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES); LONGITUD 3 METROS.	\$ 229.511,00	\$ -	\$ 229.511,00						530201	\$ 229.511,00	134,62	104,39	0,29	\$ 66.558,00	\$ 66.558,00
13.006	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1,50M X 0,50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION).	\$ 713.811,00	\$ -	\$ 713.811,00						530201	\$ 713.811,00	134,62	104,39	0,29	\$ 207.005,00	\$ 207.005,00
14.004	ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MOVIL ECONOMICA CON TRIPODE TIPO SIO - SP - SI - SR DE 100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ANGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"	\$ 346.883,00	\$ -	\$ 346.883,00						530201	\$ 346.883,00	134,62	104,39	0,29	\$ 100.596,00	\$ 100.596,00
Valor total por ajustes en el periodo											Valor total por ajustes en el periodo					\$ 1.865.993,00

Nota 1: Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato
Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES
Se realizan ajustes de componente Gestion Ambiental, Social y componente Plan de Manejo de Trafico ejecutas en el mes de Enero de 2025 reconocidas en el Acta No 38 DRP 33, cuyos ajustes se presentan para pago en el Acta No 40 DRP 34.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación (%)	2021												2022												2023															
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril									
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice									
530201	Carreteras, calles, vial	55,65	104,39	105,01	105,48	106,88	108,50	109,42	110,75	111,46	111,56	112,96	113,01	113,25	114,57	114,94	114,74	120,76	123,88	124,76	125,44	125,82	125,98	126,45	126,44	126,68	126,57	126,95	127,00	129,98	131,73	131,58	132,07									
530202	Puentes, canales, pre	5,78	105,26	105,88	106,26	108,01	108,99	111,37	112,29	114,70	115,19	115,74	116,21	116,06	116,77	117,05	116,92	121,95	123,81	124,15	124,58	124,91	124,90	124,61	124,32	124,39	124,24	124,44	124,28	127,16	128,86	128,10	128,94									
530203	Tuberías para la con	19,46	104,89	105,01	105,48	107,45	108,75	109,82	110,76	112,04	112,73	113,97	114,55	114,59	115,99	116,28	116,72	122,16	124,92	124,94	125,17	125,23	125,59	125,31	125,07	124,82	124,74	124,46	124,59	127,97	129,03	129,33	129,45									
530204	Construcciones en r	9,49	106,08	106,11	106,28	108,33	109,34	110,99	112,88	114,15	114,08	115,11	114,96	114,86	116,04	116,28	115,67	121,35	123,66	124,16	125,27	125,37	125,39	125,69	125,57	125,33	125,30	125,48	125,94	129,20	130,70	130,59	130,69									
530205	Construcciones dep	9,61	106,86	107,09	107,86	109,89	111,50	112,88	114,12	115,13	115,61	116,73	117,47	117,75	119,29	119,73	119,82	125,27	128,26	128,67	129,09	129,31	129,48	129,38	129,04	129,21	129,05	128,85	129,12	132,42	133,83	133,53	133,49									