

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	10

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	10 DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1”.
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 94,34 Km

CONTRATO DE OBRA No.	225 de 2021 MUNICIPIO DE AMBALEMA		
CONTRATISTA:	MIGUEL ANTONIO CARDENAS SANCHEZ	NIT:	844.001.014-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	26 DE ENERO DE 2022	No. de Oficio:	SGL 71699
Valor Inicial (convenio):	\$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	25 de abril de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 10

CONTRATO DE OBRA No.	105 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE ALVARADO		
CONTRATISTA:	CONSTRUIC SAS	NIT:	830.045.658-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	24 de enero 2022	No. de Oficio:	SGI 71699
Valor Inicial:	\$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	24 de abril de 2022		

CONTRATO DE OBRA No.	051 DE 2021 MUNICIPIO DE CAJAMARCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MC PLACA HUELLAS	NIT:	901.554.352-3
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	8 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SGI 71699
Valor Inicial:	\$1'222.591.309,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$1'222.591.309,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	8 de mayo de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 10

CONTRATO DE OBRA No.	008 DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CASABIANCA 2021	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	“CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO No. 2262 – 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CASABIANCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	09 DE FEBRERO DE 2022	No. de Oficio:	SGI 71699
Valor Inicial:	\$ 766.491.000,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 766.491.000,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de inicio:	9 de febrero de 2022		
Fecha de Fin:	9 de mayo de 2022		

CONTRATO DE OBRA No.	ESPINAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMCO ESPINAL	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL-ORTEGA-GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
Fecha de Inicio:	POR DEFINIR	No. de Oficio:	SGI 71699
Valor Inicial:	\$1'000.000.000,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	POR DEFINIR		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	POR DEFINIR		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 10

CONTRATO DE OBRA No.	LP-001 DE 2021 PALOCABILDO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO H	NIT:	830.845.658-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
Fecha de Inicio:	9 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SGI 71699
Valor Inicial:	\$756.590.298,33 incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$756.590.298,33 incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	3 meses		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	09 de mayo de 2022		

CONTRATO DE OBRA No.	PL-005 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS		
CONTRATISTA:	GRUPO THEOS	NIT:	900.193.579-4
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL PIEDRAS - VEREDA CHIPALO BAJO EL CONVENIO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
Fecha de Inicio:	01 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SGI 71699
Valor Inicial:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuesto		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	01 de mayo de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	5	DE	10

CONTRATO DE OBRA No.	213 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA		
CONTRATISTA:	JOHN HENRY LYNETT HERNANDEZ	NIT:	93.337.464-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	“CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN JUAN – SAN DIEGO – SAN JERONIMO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1735 DE 2020 CON EL INVIAS, DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA-TOLIMA.”		
Fecha de Inicio:	25 de enero de 2022	No. de Oficio:	SGI 71699
Valor Inicial:	\$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	25 de abril de 2022		

CONTRATO DE OBRA No.	082 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE VENADILLO		
CONTRATISTA:	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES BETULIA-BALCONES Y JUNIN-LA HONDA QUE PERMITIRA EL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO No.2260 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
Fecha de Inicio:	01 de abril de 2022	No. de Oficio:	SGI 71699
Valor Inicial:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuesto		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 01 de junio de 2022		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	01 de mayo de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 10

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acta de Ajuste Provisional No. XX			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	0.00%
% Básico ejecutado acumulado:	0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 10

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.				
Estabilidad de la Obra				
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 181.705.200.00	2	30/11/2021	01/01/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONTRATO DE	1465 de 2021
--------------------	--------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 10

INTERVENTORÍA No.			
CONTRATISTA:	INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL LTDA (CIAMB LTDA)	NIT:	800.228.569-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1		
Fecha de Inicio:	10/12/2021	No. de Oficio:	SVR 69852
Valor Inicial:	\$ 899.198.944 Incluido IVA		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Valor Actual:	\$ 899.198.944 Incluido IVA		
Anticipo Entregado:	\$ 377.680.000,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	\$ 377.680.000,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	5 meses		
Fecha de Fin:	30 de mayo de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
819221	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 899.198.944,00	\$ 377.680.000,00	\$ 521.518.944,0
TOTAL			\$ 899.198.944,00	\$ 377.680.000,00	\$ 521.518.944,0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	10

--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
10/12/2021	13	PRÓRROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 14.999.167.00	0	06/12/2021	La liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	\$ 62.289.800.00	0	06/12/2021	La liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 29.998.334.00	0	06/12/2021	La liquidación del contrato
Calidad del Servicio	\$ 44.997.501.00	0	Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría	Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	10

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el presente periodo, se realiza el trámite de una prórroga para los contratos de obra e interventoría.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se adelantaron los trámites de prórroga de la interventoría, debido a que era necesario conceder el plazo necesario para la ejecución del contrato hasta el 31 de mayo de 2022

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
C.C. 76.312.085 POP.