

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	9

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	10 ENERO DE 2022 A 31 DE ENERO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1”.
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 94,34 Km

CONTRATO DE OBRA No.	225 de 2021 MUNICIPIO DE AMBALEMA		
CONTRATISTA:	MIGUEL ANTONIO CARDENAS SANCHEZ	NIT:	800.100.048-4
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	26 DE ENERO DE 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial (convenio):	\$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	25 de abril de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 9

CONTRATO DE OBRA No.	PL-005 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS		
CONTRATISTA:	GRUPO THEOS	NIT:	900.193.579-4
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL PIEDRAS - VEREDA CHIPALO BAJO EL CONVENIO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
Fecha de Inicio:	01 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuesto		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	01 de mayo de 2022		

CONTRATO DE OBRA No.	213 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA		
CONTRATISTA:	JOHN HENRY LYNETT HERNANDEZ	NIT:	93.337.464-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	“CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN JUAN – SAN DIEGO – SAN JERONIMO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1735 DE 2020 CON EL INVIAS, DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA-TOLIMA.”		
Fecha de Inicio:	25 de enero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	24 de abril de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO AMBALEMA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 9

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1714	331604	C- 23-16-041-02	\$ 14'189.446	0	\$ 14'189.446
1715	231	C- 23-17-1-01	\$ 720'000.000	0	\$ 720'000.000
1716	231604	C- 23-16-044-01	\$ 60'000.000	0	\$ 60'000.000
TOTAL			\$ 794189446	0	\$ 794189446

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO MARIQUITA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021001232	1103	2.3.2.02.02.005	\$ 174.537.590,01	0	\$ 174.537.590,01
2021001232	8110101	2.3.2.02.02.005	\$ 610.000.000	0	\$ 610.000.000
			784537590,0	0	784537590,0

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PIEDRAS

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00641	641	2.3.2.01.001.03.0	\$ 792854891	0	\$ 792854891
			\$ 792854891	0	\$ 792854891

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acta de Ajuste Provisional No. XX			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AMBALEMA.

% Básico programado acumulado: 0.00%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO MARIQUITA

% Básico programado acumulado: 0.00%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	9

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PIEDRAS

% Básico programado acumulado: 0.00%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO AMBALEMA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 79,418,944.60	0	8/03/2022	8/10/2022
Buen Manejo Anticipo	\$ 397,094,723.00	0	8/03/2022	8/10/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 158,837,889.20	0	8/03/2022	8/06/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 238,256,833.80	0	8/06/2022	8/06/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5	DE 9

estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				
--	--	--	--	--

Póliza de RCE AMBALEMA

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 200,000.00	0	8/03/2022	8/10/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO MARIQUITA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 78,453,759.00	0	29/10/2021	29/07/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 156,907,518.00	0	29/10/2021	29/01/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 235,361,277.00	0	29/01/2022	29/2/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				

Póliza de RCE MARIQUITA

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 181,705,200.00	0	29/10/2021	29/01/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO PIEDRAS

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 79,285,489.10	0	6/10/2021	6/05/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 158,570,978.20	0	6/10/2021	6/01/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 237,856,467.30	0	6/01/2022	6/01/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	9

modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				
---	--	--	--	--

Póliza de RCE PIEDRAS

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 181,705,200.00	0	6/10/2021	6/01/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIAMB-TOL-AMB- 001 -22	31/01/2022	CONTRATISTA	COMPROMISOS ACTA DE REUNION No. 1
CIAMB-TOL-AMB- 002 -22	31/01/2022	CONTRATISTA	PROTOCOLOS - ARTE DE VALLA
THEOS-PI-OF-001-I	31/01/2022	INTERVENTORIA	CORREO INFORMATIVO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1465 de 2021		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL LTDA (CIAMB LTDA)	NIT:	800.228.569-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 9

Fecha de Inicio:	10/12/2021	No. de Oficio:	SVR 69852
Valor Inicial:	\$ 899.198.944 Incluido IVA		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Valor Actual:	\$ 899.198.944 Incluido IVA		
Anticipo Entregado:	\$ 377.680.000,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	\$ 377.680.000,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	5 meses		
Fecha de Fin:	30 de mayo de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
35621	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 899.198.944,00	\$ 377.680.000,00	\$ 521.518.944,0
TOTAL			\$ 899.198.944,00	\$ 377.680.000,00	\$ 521.518.944,0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 02	\$8.670.260,00	\$1.647.349,00	\$10.317.609,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	9

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 89.919.894,40	0	25/08/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo	\$ 449.599.472,00	0	25/08/2021	30/04/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 179.839.788,80	0	25/08/2021	31/12/2024
Calidad del Servicio	\$ 269.759.683,20	0	31/12/2021	31/12/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIAMB-TOL-001-22	3/01/2022	INVIAS	EQUIPO MINIMO ADICIONA
CIAMB-TOL-002-22	5/01/2022	INVIAS	POLIZA INICIO Y PRORROGA
CIAMB-TOL-003-22	21/01/2022	INVIAS	MODIFICACIÓN PERSONAL

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 9

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el presente periodo, se realiza el trámite de una prórroga para los contratos de obra e interventoría.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el trámite de prórroga al contrato de interventoría y se realizan tramites de acta del mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
C.C. 76.312.085 POP.