

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	16

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 MARZO DE 2022 A 31 DE MARZO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1”.
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 94,34 Km

CONTRATO DE OBRA No.	105 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE ALVARADO		
CONTRATISTA:	CONSTRUIC SAS	NIT:	830.045.658-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	24 de enero 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	24 de abril de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 16

CONTRATO DE OBRA No.	225 de 2021 MUNICIPIO DE AMBALEMA		
CONTRATISTA:	MIGUEL ANTONIO CARDENAS SANCHEZ	NIT:	800.100.048-4
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	26 DE ENERO DE 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial (convenio):	\$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	25 de abril de 2022		

CONTRATO DE OBRA No.	008 DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CASABIANCA 2021	NIT:	901553631-9
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	“CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO No. 2262 – 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CASABIANCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	09 DE FEBRERO DE 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 766.491.000,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 766.491.000,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de inicio:	9 de febrero de 2022		
Fecha de Fin:	9 de mayo de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 16

CONTRATO DE OBRA No.	LP-001 DE 2021 PALOCABILDO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO H	NIT:	830.845.658-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
Fecha de Inicio:	9 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$756.590.298,33 incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$756.590.298,33 incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	3 meses		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	09 de mayo de 2022		

CONTRATO DE OBRA No.	213 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA		
CONTRATISTA:	JOHN HENRY LYNETT HERNANDEZ	NIT:	93.337.464-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	“CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN JUAN – SAN DIEGO – SAN JERONIMO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1735 DE 2020 CON EL INVIAS, DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA-TOLIMA.”		
Fecha de Inicio:	25 de enero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	25 de abril de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 16

CONTRATO DE OBRA No.	PL-005 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS		
CONTRATISTA:	GRUPO THEOS	NIT:	900.193.579-4
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL PIEDRAS - VEREDA CHIPALO BAJO EL CONVENIO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
Fecha de Inicio:	01 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuesto		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	01 de mayo de 2022		

CONTRATO DE OBRA No.	082 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE VENADILLO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES VENADILLO - TOLIMA	NIT:	901.560.956-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES BETULIA-BALCONES Y JUNIN-LA HONDA QUE PERMITIRA EL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO No.2260 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
Fecha de Inicio:	01 de abril de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuesto		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 01 de junio de 2022		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	01 de mayo de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 16

CONTRATO DE OBRA No.	051 DE 2021 MUNICIPIO DE CAJAMARCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MC PLACA HUELLAS	NIT:	901.554.352-3
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	8 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$1'222.591.309,00 Incluido AIU e Impuestos		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$1'222.591.309,00 Incluido AIU e Impuestos		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	3 meses		
Fecha de Fin:	8 de mayo de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ALVARADO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1714	331604	C- 23-16-041-02	\$ 14'189.446	0	\$ 14'189.446
1715	231	C- 23-17-1-01	\$ 720'000.000	0	\$ 720'000.000
1716	231604	C- 23-16-044-01	\$ 60'000.000	0	\$ 60'000.000
TOTAL			\$ 794189446	0	\$ 794189446

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO AMBALEMA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1714	331604	C- 23-16-041-02	\$ 14'189.446	0	\$ 14'189.446
1715	231	C- 23-17-1-01	\$ 720'000.000	0	\$ 720'000.000
1716	231604	C- 23-16-044-01	\$ 60'000.000	0	\$ 60'000.000
TOTAL			\$ 794189446	0	\$ 794189446

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 16

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO CASABIANCA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1103		C- 2021001232	\$ 174'537.590,90	0	\$ 174'537.590,90
8110101		C- 2021001232	\$ 610'000.000	0	\$ 610'000.000
TOTAL			\$ 784'537.590,9	0	\$ 784'537.590,9

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PALOCABILDO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2402	331604	C- 2021001232	\$ 174'537.590,01	0	\$ 174'537.590,01
2402	231	C- 2021001232	\$ 610'000.000	0	\$ 610'000.000
TOTAL			\$ 784'537.590	0	\$ 784'537.590

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO MARIQUITA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021001232	1103	2.3.2.02.02.005	\$ 174.537.590,01	0	\$ 174.537.590,01
2021001232	8110101	2.3.2.02.02.005	\$ 610.000.000	0	\$ 610.000.000
			784537590,0	0	784537590,0

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PIEDRAS

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00641	641	2.3.2.01.001.03.0	\$ 792854891	0	\$ 792854891

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 16

			\$ 792854891	0	\$ 792854891

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO VENADILLO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP6-2022000009	641	CDP NO. CD4-022000008	\$ 697522195	0	\$ 697522195
			\$ 697522195	0	\$ 697522195

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO CAJAMARCA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2402	2402	2021001232	\$ 174537590.01	0	\$ 174537590.01
2402	2402	2021001232	\$ 610000000.00	0	\$ 610000000.00
			\$ 784537590.01	0	\$ 784537590.01

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acta de Ajuste Provisional No. XX			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO ALVARADO.

% Básico programado acumulado: 0.68%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AMBALEMA.

% Básico programado acumulado: 0.00%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	16

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO CASABIANCA

% Básico programado acumulado: 0.00%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PALOCABILDO

% Básico programado acumulado: 0.00%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO MARIQUITA

% Básico programado acumulado: 1.00%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PIEDRAS

% Básico programado acumulado: 13.5%

% Básico ejecutado acumulado: 0.91%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO VENADILLO

% Básico programado acumulado: 0.00%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO CAJAMARCA

% Básico programado acumulado: 10.16%

% Básico ejecutado acumulado: 1.43%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	16

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO ALVARADO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 73,019,265.30	0	29/12/2021	29/03/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 146,038,530.60	0	29/12/2021	29/03/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 219,057,795.90	0	29/03/2022	29/03/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				

Póliza de RCE ALVARADO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 200,000.00	0	29/12/2021	29/07/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO AMBALEMA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 79,418,944.60	0	8/03/2022	8/10/2022
Buen Manejo Anticipo	\$ 397,094,723.00	0	8/03/2022	8/10/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 158,837,889.20	0	8/03/2022	8/06/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 238,256,833.80	0	8/06/2022	8/06/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				

Póliza de RCE AMBALEMA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 16

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 200,000.00	0	8/03/2022	8/10/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO PALOCABILDO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 76,169,584.80	0	9/02/2022	13/03/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 152,339,169.60	0	9/02/2022	13/03/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 228,508,754.40	0	9/02/2022	13/03/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				

Póliza de RCE PALOCABILDO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 181,740,629.00	0	31/12/2021	13/03/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO MARIQUITA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 78,453,759.00	0	29/10/2021	29/07/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 156,907,518.00	0	29/10/2021	29/01/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 235,361,277.00	0	29/01/2022	29/2/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	11	DE	16

estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				
--	--	--	--	--

Póliza de RCE MARIQUITA

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 181,705,200.00	0	29/10/2021	29/01/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO CASABIANCA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 76,649,100.00	0	7/01/2022	7/08/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 38,324,550.00	0	7/01/2022	7/04/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 153,298,200.00	0	7/04/2022	7/04/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				

Póliza de RCE CASABIANCA

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 76,649,100.00	0	7/01/2022	7/08/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO PIEDRAS

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 76,649,100.00	0	7/01/2022	6/05/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 158,570,978.20	0	6/10/2021	6/01/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 237,856,467.30	0	6/01/2022	6/01/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	16

complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				
--	--	--	--	--

Póliza de RCE PIEDRAS

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 181,705,200.00	0	6/10/2021	6/01/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO VENADILLO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 69,752,219.50	1	6/10/2021	6/05/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 139,504,439.00	1	22/02/2022	22/05/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 209,256,658.50	1	22/05/2022	22/05/2027
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				

Póliza de RCE VENADILLO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 200,000,000.00	0	22/02/2022	22/05/2022

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO CAJAMARCA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 122,259,130.90	1	11/01/2022	11/10/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 244,518,261.80	1	11/01/2022	11/04/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 366,777,392.70	1	11/04/2022	11/04/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 16

Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				
---	--	--	--	--

Póliza de RCE CAJAMARCA

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 200,000,000.00	0	11/01/2022	11/08/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1465 de 2021		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL LTDA (CIAMB LTDA)	NIT:	800.228.569-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1		
Fecha de Inicio:	10/12/2021	No. de Oficio:	SVR 69852
Valor Inicial:	\$ 899.198.944 Incluido IVA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	16

Valor Adiciones:	\$ 0.00
Valor Actual:	\$ 899.198.944 Incluido IVA
Anticipo Entregado:	\$ 377.680.000,00
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00
Saldo por Amortizar:	\$ 377.680.000,00
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021
Total Prórrogas:	5 meses
Prórroga 1:	5 meses
Fecha de Fin:	30 de mayo de 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
819221	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 899.198.944,00	\$ 377.680.000,00	\$ 521.518.944,0
TOTAL			\$ 899.198.944,00	\$ 377.680.000,00	\$ 521.518.944,0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acta Mensual de Costos No. 02	\$8.670.260,00	\$1.647.349,00	\$10.317.609,00
Acta Mensual de Costos No. 03	\$37.161.900,00	\$7.060.761,00	\$44.222.661,00
Acta Mensual de Costos No. 04	\$ 66,294,620.00	\$ 12,595,978.00	\$ 78,890,598.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	16

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
10/12/2021	13	PRÓRROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 89.919.894,40	0	25/08/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo	\$ 449.599.472,00	0	25/08/2021	30/04/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 179.839.788,80	0	25/08/2021	31/12/2024
Calidad del Servicio	\$ 269.759.683,20	0	31/12/2021	31/12/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIAMB-TOL-010-22	4/03/2022	INVIAS	CAMBIO DE PROFESIONAL SOCIAL
CIAMB-TOL-011-22	7/03/2022	INVIAS	APROBACIÓN PERSONAL DE INTERVENTORIA
CIAMB-TOL-012-22	7/03/2022	INVIAS	INFORME MES DE FEBRERO No. 3
CIAMB-TOL-013-22	17/03/2022	INVIAS	SOLICITUD DE CERTIFICACION BANCARIA PARA DESEMBOLSO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CIAMB-TOL-014-22	17/03/2022	INVIAS	SOLICI DE REVISION VALLA INFROMATIVA CASABIANCA
CIAMB-TOL-015-22	23/03/2022	INVIAS	TRAZABILIDAD POLIZAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	16

CIAMB-TOL-016-22	23/03/2022	INVIAS	MODIFICACION DEL PERSONAL
CIAMB-TOL-017-22	24/03/2022	INVIAS	AUTORIZACION ONGRESO PERSONAL DE INTERVENTORIA
CIAMB-TOL-018-22	29/03/2022	INVIAS	REVISION Y APROBACION DE VALLA INFORMATIVA CAJAMARCA
CIAMB-TOL-019-22	29/03/2022	INVIAS	CORRECCION DE PROFESIONAL SOCIAL

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


En el presente periodo, se realiza el trámite del acta de costos del mes de febrero de 2022.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realiza visita de comisión al proyecto de Cajamarca, para su socialización con la comunidad, con el acompañamiento del municipio, el contratista y la interventoría, el día 22 de marzo de 2022

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
C.C. 76.312.085 POP.