



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO CONTRATACIÓN



CODIGO AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2024/03/25	VERSIÓN 3
--------------------	----------------------------------	---------------------	-----------

FECHA:	29 de marzo de 2025	INFORME No.:	7
--------	---------------------	--------------	---

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO			
-----------------------------	--	--	--

No. DE PROCESO	L-005-2021	No. CONTRATO:	20220400	TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	CONSORCIO FUNSER / RL. ALEXANDRA REYES VARGAS			CARGO:	INTERVENTOR
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTADIO EL SOL / RL. JUAN CARLOS MONROY			No. DE TELÉFONO:	3143810877
E-MAIL:	consorcio.estadioelsol@gmail.com			C.C. O NIT:	901565367-0
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	JUAN CARLOS MONROY MEJIA			No. DE TELÉFONO:	7434480
				C.C.:	7 165 990
OBJETO CONTRACTUAL:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	11-jul-2022	DESDE:	16-oct-2024	DESDE:	03-dic-2024
TERMINA:	30-ago-2025	HASTA:	02-dic-2024	HASTA:	25-mar-2025

INFORMACIÓN TÉCNICA					
---------------------	--	--	--	--	--

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:
-------------	---

a. Para prestación de Servicios:					
----------------------------------	--	--	--	--	--

RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO		FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Ejecutar a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios (materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal)	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (libro de avance mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNwXaB10kSibK9YPONHNbkOSLr?usp=sharing
2	El contratista deberá aportar, la relación del equipo a utilizar	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
3	Ejecutar la obra en atención a los precios unitarios consignados en el Formulario de la oferta	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (libro de avance mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-
4	Cumplir con el Programa De Obra	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
5	Programa De Inversiones	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
6	Flujo De Caja	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
7	Programa De Generación De Empleo	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
8	Las Instalaciones Provisionales	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
9	Suministro De Materiales E Insumos Para La Obra	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
10	Elaboración del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de plan de manejo ambiental mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNwXaB10kSibK9YPONHNbkOSLr?usp=sharing
11	Plan De Manejo De Tránsito (PMT)	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de plan de manejo de tránsito mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNwXaB10kSibK9YPONHNbkOSLr?usp=sharing
12	Plan De Aplicación Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO)	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNwXaB10kSibK9YPONHNbkOSLr?usp=sharing
13	La Información Del Proyecto Y Especificaciones	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNwXaB10kSibK9YPONHNbkOSLr?usp=sharing
14	La Dirección Técnica Del Proyecto Y Personal Del Contratista	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNwXaB10kSibK9YPONHNbkOSLr?usp=sharing

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"

15	La Supervisión De Los Trabajos	comites de obra	Se ha dado cumplimiento a la obligación 15, mediante comites de obra periodicos, en donde intervienen contratista, interventoria y supervision
16	La Veeduría De Los Trabajos	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 16, permitiendo canales de comunicación con las diferentes veedurías que quieren participar de la ejecución del proyecto junto con aprobación de
17	Prevención De Accidentes, Medidas De Seguridad Y Planes De Contingencia	Drive seguimiento mensual de avances	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 17, contando con un plan de seguridad y prevención de accidentes el cual garantiza la integridad de los trabajadores y respeta las normas ambientales requeridas
18	Evaluación De Avance Y Actualización	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 18, en la cual se lleva a cabo un desarrollo de obra acorde a lo pactado en el cronograma de actividades, esto supervisado por parte de interventoria
19	Cantidades De Obra	Drive seguimiento mensual de avances	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 19, llevando un record de cantidades de obra ejecutadas actualizado autorizado por el profesional responsable y aprobado por interventoria y supervision
20	Obras Adicionales	Drive seguimiento mensual de avances	Se dara cumplimiento una vez sea requerido
21	Obras Complementarias	Drive seguimiento mensual de avances	Se ha dado cumplimiento a la obligación 21, mediante acciones de mejoramiento de espacios a la pista BMX debido al paso de la tubería de evacuación pluvial del proyecto
22	Calidad De La Obra	Drive seguimiento mensual de avances	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 22 en la cual se realizan los ensayos requeridos garantizando la calidad de obra, esto autorizado y aprobado por interventoria
23	Actas De Modificación De Cantidades De Obra	Drive seguimiento mensual de avances	A la fecha el contratista a dado cumplimiento ala obligación 23, las actas de cantidades modificadas se han aprobado y atorzado junto con interventoria. Ver: https://drive.google.com/drive/folders/10Qh9aROTOIAj5xQ8cSTVv4Rr_16Lu?usp=sharing
24	Análisis Detallado Del Factor De Administración, Imprevistos Y Utilidades (A.I.U)	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 24 en la cual se discrimina detalladamente los valores del AIU aprobado por la entidad encargada.
25	Incumplimiento De Lo Ordenado	Drive seguimiento mensual de avances	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 25
26	Reuniones De Seguimiento	Drive seguimiento mensual de avances	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 26, se han llevado a cabo comites de obra en los cuales participan las personas encargadas de la de dichos encuentros
27	Indemnidad Del Ente Territorial	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 27, en la cual se deja a la entidad libre de cualquier tipo de reclamación, esto debido que hasta el momento ningun tercero ha realizado queja y/o reclamación alguna
28	Limpieza General Y Restauración		Se dara cumplimiento una vez sea requiendo
29	Certificaciones Y Matriculas De Servicios Públicos		Se dara cumplimiento una vez sea requiendo
30	Certificaciones de Red Contraincendios.		Se dara cumplimiento una vez sea requiendo
31	Seguridad De La Infraestructura	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 31, se realizan los ensayos requeridos garantizando la calidad de obra, esto autorizado y aprobado por interventoria
32	Presentar los documentos y evidencias correspondientes para presentar acta parcial.	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 32, contando con los documentos requeridos para la presentar las actas parciales y anexos requeridos.
33	Cumplir con el cronograma de obra aprobado por el municipio y la interventoria	Drive seguimiento mensual de avances	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 33 cumpliendo a cabalidad por el cronograma propuesto al inicio de obra aprobado por interventoria y alcaldia
34	Entregar los informes y formatos establecidos por la entidad y por la interventoria, y deberá completar los formularios y cargar la información que se determine ante las plataformas SECOP II Y GESPROY	Drive seguimiento mensual de avances	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 34, subiendo a las plataformas SECOP y GESPROY los documentos requeridos para la ejecución del proyecto

Otras Observaciones:

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: <https://drive.google.com/file/d/1Gq5j8355hpqoW2gOUBwh5-AvSQyL2E0/view>

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar

☒ 4. Certificación de Parafiscales

☒

2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor

☒ 5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)

☐

3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral

☒ 6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)

☐

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



INFORMACIÓN FINANCIERA					
Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta					
PORCENTAJE:	5,46%	No. FACTURA O SOPORTE:		FECS-13	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
En caso de Personas Jurídicas, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta <u>Certificación</u> de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)					
No. CUENTA PRESUPUESTAL		NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL		VALOR PAGO ACTUAL	
00AR-4002-1400-2021-00415-0129		CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA		\$ 2.363.543.454,49	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		No. REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL VALOR A PAGAR	
121-224		122 (22/03/2022)-524(28/08/2024)		\$ 2.363.543.454,49	
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO					
DETALLE		(+) (+)		(-)	
(+) Valor inicial del contrato		\$ 39.053.974.990,00			
(+) Valor adiciones		\$ 4.205.564.647,00			
(-) Valor reducciones		\$ -			
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 43.259.539.637,00			
(-) Anticipo				\$ 12.977.851.891,10	
(-) Valor pagos parciales				\$ 24.889.966.516,81	
(-) Valor a pagar				\$ 2.363.543.454,49	
(-) Valor sin ejecutar				\$ 3.028.167.774,60	
SUMAS IGUALES		\$ 43.259.539.637,00		\$ 43.259.539.637,00	

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	\$ 2.363.543.454,49	Valor en letras:	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.
----------------	---------------------	------------------	--

Para constancia suscribimos:


CONSORCIO FUNSER / RL. ALEXANDRA REYES VARGAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR


MAURICIO FORERO ALVARADO
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.


CONSORCIO ESTADO EL SOL / RL. JUAN CARLOS MONROY
CONTRATISTA


HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO
Vo.Bo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"