

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 7

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de Diciembre al 31 del mes de Diciembre de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2117 DE 2024		
CONTRATISTA:	INGENSAYOS COLOMBIA SAS	NIT:	901.329.729-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 36.310.261 de NEIVA, quien actúa en nombre y representación de INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.		
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA.		
FECHA DE INICIO:	17/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VHUI-046840
VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$29.696.450,00) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$14.848.225 INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 1:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 7

	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$14.848.225 INCLUIDO IVA)
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$44.544.675,00) INCLUIDO IVA
ANTICIPO	-
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	-
PLAZO INICIAL:	2 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA 30 DE OCTUBRE DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
619324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$29.696.450,00	\$0.00	\$0.00
619324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$14.848.225,00	\$6.359.806,25	\$5.056.012,50
TOTAL				\$44.544.675,00	\$6.359.806,25	\$5.056.012,50

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Final	\$5.344.375,00	\$1.015.431,25	\$0.00	\$6.359.806,25

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 7

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de consultoría No. 6, para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$37.432.500,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$37.432.500,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$33.183.750,00	88.65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$33.183.750,00	88.65%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0.00
Amortizado	\$ 0.00
Saldo	\$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%

Meta física ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 7

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIA DEL SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$4.454.467,00	CHU-100024695 Anexo No. 4	30/10/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	\$5.939.290,00	CHU-100024695	30/10/2024	30/06/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 7

		Anexo No. 4		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$2.227.233,75	CHU-100024695 Anexo No. 4	30/10/2024	31/12/2027
Calidad del servicio	\$13.363.402,50	CHU-100024695 Anexo No. 4	31/12/2024	31/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	CHU-100004637 Anexo No. 4	17/07/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 7

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes, pero es de aclarar, que en el marco del contrato de consultoría No. 2117 de 2024, se ejecutaron los ensayos de laboratorios de los tramos para construcción de pavimento rígido o placa huella, tres (3) box culvert y un (1) muro en gavión, en jurisdicción de 34 veredas de 13 municipios del departamento de Huila, los cuales se describen a continuación:

MUNICIPIO	JAC VEREDA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL
ISNOS	LA MURALLA	K0+000.00	K0+225.18
	SINAI	K0+000.00	K0+235.00
	BORDONES	K0+000.00	K0+223.88
ACEVEDO	PRIMAVERA	K0+000.00	K0+263.70
	RIECITOS	K0+000.00	K0+175.66
	VERSALLES	K0+000.00	K0+173.83
SALADOBLANCO	LA CABAÑA	K0+000.00	K0+194.11
	MORELIA	K0+000.00	K0+183.38
NÁTAGA	LA CASCAJOSA	K0+000.00	K0+275.00
	YARUMAL	K0+000.00	K0+060.00
		K0+000.00	K0+021.13
LA PLATA	GALLEGO	K0+000.00	K0+205.82
AGRADO	LA CAÑADA	K0+000.00	K0+164.78
	LA GALDA	K0+000.00	K0+162.99
GARZÓN	EL MESÓN	K0+000.00	K0+217.78
HOBO	AGUA FRÍA	K0+000.00	K0+296.87
	EL BATÁN	K0+000.00	K0+197.48
TELLO	PUERTA DEL SOL	K0+000.00	K0+266.67
AIPE	CALLE REAL	K0+000.00	K0+209.10
	PRAGA	K0+000.00	K0+209.92
ALGECIRAS	COLON	K0+000.00	K0+310.70
	NARANJOS BAJOS	K0+000.00	K0+252.49
	PUEBLO VIEJO	K0+000.00	K0+223.71
BARAYA	EL HOTEL	K0+000.00	K0+188.78
	EL PROGRESO	K0+000.00	K0+222.28
	LA PARADA	K0+000.00	K0+147.88
	LA SIRIA	K0+000.00	K0+219.44
	LA TROJA	K0+000.00	K0+254.28
COLOMBIA	ANTILLAS	K0+000.00	K0+306.84
	EL PARAISO	K0+000.00	K0+319.85
	HORIZONTE	K0+000.00	K0+234.56
	LA ESPERANZA	K0+000.00	K0+225.32
	LA UNIÓN	K0+406.00	K0+599.00
		K0+000.00	K0+079.38
	SANTANA	K0+343.63	K0+622.13
	VERSALLES	K0+000.00	K0+177.40

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	7	DE	7

En el marco del contrato de consultoría No. 2117 de 2024, se ejecutaron los ensayos de laboratorios a las sub-base granular que se utilizaran para construcción de pavimento rígido o placa huella en jurisdicción de 34 veredas de 13 municipios del departamento de Huila, los cuales se describen a continuación las fuentes de sub-base granular:

FUENTE SUB-BASE GRANULAR
PETREOS COLOMBIA SAS
PETROTEC SAS
CONSTRUCCIONES LIMAT SAS
CONAGREGADOS DEL HUILA
BUENOS AIRES SAS

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentaron.

Cordialmente,


 Firmado digitalmente
 por RINCON
 SILVA JESUS
 EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA

C.C. 83241165 de la Argentina (Huila)

SUPERVISOR