

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 06		
Contrato N°		SA-EDU-.011-2024		
Nombre del Supervisor		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE EDUBAR S.A.		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Contrato de Obra ☒		Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO DP 2024			
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)			
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.			
Pazo según prórroga No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 12.557.965.286		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 12.557.965.286		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
26-04-2024	30-04-2025	-	-	
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	31/12/2024	30/04/2030
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	12/04/2024	30/10/2025
Anticipo	-	-	-	-
Pago anticipado	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	12/04/2024	30/04/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101058839	12/04/2024	30/04/2025
Otros	-	-	-	-
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Descripción		Valor		
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 12.557.965.286		
Adición No. 1		\$ 0,00		
Adición No. 2		\$ 0,00		
Adición No. 3		\$ 0,00		
Valor Total del contrato		\$ 12.557.965.286		
Porcentaje del Anticipo	%	\$ 0,00		
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$ 0,00		
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 1.286.811.876,00		
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 8.124.842.821,00		
No. Factura o Cuenta de Cobro		CDP 6		

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023
Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Acta de Modificación No. 3	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 6	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31774.149	31774.15	23079.26	5750.50	28829.76	2944.39
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8895.01	8895.01	8374.17	497.30	8871.47	23.54
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3642.96	3642.96	2628.25	934.99	3563.24	79.72
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1069.50	4069.50	2169.76	302.67	2472.43	1597.07
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2363.00	2363.00	1905.00	292.02	2197.02	165.98
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	4144.08	5894.08	4075.54	453.13	4528.67	1365.41
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	18904.00	18904.00	15244.96	2336.20	17581.16	1322.84
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3692.46	3692.46	1586.14	523.40	2109.54	1582.92
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	8895.01	8895.01	3027.47	999.89	4027.36	4867.65
	SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3460.00	3460.00	1881.33	485.47	2366.80	1093.20
4.2	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1.00	1.00	0.27	0.08038704223009640	0.3498214274727260	0.65017857252727400
4.6	PROVISION REUBICACION REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION AEREAS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REUBICACION DE LAS REDES EXISTENTES HACIA EL NUEVO LINEAMIENTO, CERTIFICACION RETIE.	GLB	1.00	1.00	0.10	0.1158048000	0.22	0.78
4.7	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1.00	1.00	0.50	0.20	0.70	0.30



FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Acta de Modificación No. 3	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 6	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.4 X 0.40 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2		8895.01	2992.97	949.19	3942.16	4952.85
NP-3	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2		200.00	110.47	86.35	196.82	3.18
NP-4	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 3% COMPACTADO	M3		354.45	253.14	43.80	296.94	57.51

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta de recibo parcial de obra No. 6, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 31 de enero al 10 de marzo del 2025. /

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de abril de 2025. /


JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
 SUPERVISOR.

 <small>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.</small>	GESTION DE CONTRATACION		Código: GC-FA-16
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION		Versión: 02
			Fecha: 11-11-2021
			Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		ACTA No. 6 /
	Orden de Prestación de Servicios		
	Contrato de Interventoría		
	Contrato de Obra	X	

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-011-2024 /
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO VIII). /
Contratante	EDUBAR S.A. /
Contratista	CONSORCIO DP 2024 /
Plazo inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2024 /
Plazo según Prórroga No. 1	30 DE ABRIL DE 2025 /
Valor	\$ 12,557,965,286 /
Fecha de Firma del Contrato/Orden	12 DE ABRIL 2024 /
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	26 DE ABRIL 2024 /
Fecha Terminación del Contrato/Orden	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 /

2. INFORMACION POLIZA:


Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	30/10/2025
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
Vigencias	Desde	31/12/2024
	Hasta	30/04/2030
Tipo de Póliza	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	30/04/2028
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	30/04/2025

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

	VALOR(\$)	\$ 1,286,811,876.00 /
--	-----------	-----------------------

VALOR EN LETRAS	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L /
-----------------	--

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

 ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.	 JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ SUPERVISOR DEL CONTRATO EDUBAR S.A.
 ROBERTO CARLO DONADO ARCE Representante Legal CONTRATISTA	