

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		
				VERSIÓN		
				PÁGINA	1	DE 6

Ingeniero.

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA FACATATIVÁ - VEREDA MANCILLA - EL DINTEL - EL VINO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 53.395 Kms

CONTRATO DE OBRA No.	2699 de 2024		
CONTRATISTA:	JAIRO ENRIQUE NIÑO PEÑA	NIT:	19.378.254-6
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA FACATATIVÁ - VEREDA MANCILLA - EL DINTEL - EL VINO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA”		
Fecha de Inicio:	15/08/2024	No. de Oficio:	2024S-VCUN-056264
Valor Inicial:	\$379.915.419,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$379.915.419,00		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		
Saldo por Amortizar:	NA		
Plazo Inicial:	2.0 MESES.		
Total, Prórrogas:	NA		
Prórroga 1:	NA		
Fecha de Fin:	14/10/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
680624	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCARIA MEJORADA – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCARIA. NACIONAL	\$379.915.419,00	\$0,00	\$379.915.419,00

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL			\$379.915.419,00	\$0,00	\$379.915.419,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE OBRA No. 01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 12,96% (Total programado = 12,96%)

% Básico ejecutado acumulado: 0,00% (Total ejecutado = 0,00%)

Nota: Se aclara que este contrato debe cumplir con unos indicadores mensuales por lo tanto debe estar al 100% al mes; el porcentaje consignado va acorde con la duración del contrato (14 de octubre de 2024), debido a que su orden de inicio fue a partir del día 15 de agosto del 2024.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$37.991.541,90	NB-100335278	22/07/2024	07/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	\$75.893.083,80	NB-100335278	22/07/2024	07/10/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO			
				VERSIÓN			
				PÁGINA	3	DE	6

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del Servicio	\$113.974.625,70	NB-100335278	07/10/2024	07/10/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	NB-100084694	05/02/2024	31/03/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	06/11/2024	INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.	Acta de obra No 01 del periodo de agosto 15 al 31 de 2024, del contrato No 2699 de 2024 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA VÍA FACATATIVÁ - VEREDA MANCILLA - EL DINTEL - EL VINO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA. con cargo al registro al presupuestal 680624 de 2024-07-26.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONTRATISTA DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO Y A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 2020 (AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO), LOS DOCUMENTOS SON REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA SU RADICACIÓN Y ARCHIVO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL SUPERVISOR.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2080 DE 2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES S.A.S	NIT:	901.245.617-4
CONFORMACIÓN:	JUAN DAVID ALDANA COLMENARES C.C 1.072.655.823 51,00% DIEGO FERNANDO VERGARA ALDANA C.C 11.204.905 49,00%		
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA FACATATIVA - VEREDA MANCILLA - EL DINTEL - EL VINO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
Fecha de Inicio:	15/08/2024	No. de Oficio:	2024S-VCUN-056263
Valor Inicial:	\$ 29.037.780		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	\$ 29.037.780		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	4 DE 6

Saldo por Amortizar:	NA
Plazo Inicial:	2.0 MESES
Total Prórrogas:	NA
Prórroga 1:	NA
Fecha de Fin:	14/10/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
598624	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCARIA MEJORADA – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCARIA. NACIONAL	\$ 29.037.780,00	\$ 0,00	\$ 29.037.780,00
TOTAL			\$ 29.037.780,00	\$ 0,00	\$ 29.037.780,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS No. 01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 2.903.778	11-44-101229009	27/06/2024	27/10/2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$ 5.807.565	11-44-101229009	27/06/2024	27/08/2027
Calidad del Servicio	\$ 8.711.334	11-44-101229009	27/08/2024	27/08/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
AMV-2080-2024-001	05 de agosto de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Remisión de hojas de vida personal de interventoría y plan de cargas inicial contrato No. 2080 de 2024
AMV-2080-2024-002	15 de agosto de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Solicitud ingreso personal de interventoría contrato No. 2080 de 2024
AMV-2080-2024-003	15 de agosto de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Remisión de plan de cargas inicial contrato de interventoría No. 2080 de 2024
AMV-2080-2024-005	20 de agosto de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Solicitud inclusión profesional ambiental para el desarrollo de actividades dentro del contrato No. 2080 de 2024.
AMV-2080-2024-006	27 de agosto de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Remisión vehículo y dirección oficina empleados para el contrato de interventoría No. 2080 de 2024.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASIÓN PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE ENFRENTA EL PAÍS, LA DOCUMENTACIÓN SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		6	DE 6


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

No se realizaron este mes.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reunión de seguimiento por medios virtuales con los ingenieros de la obra e interventoría.

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)

IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411

MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND