

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Febrero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2002-2024, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 1487 de 2024.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR69+0000 (SAN JOAQUÍN) - PR 78+0000 (ONZAGA) / 55BY11 LÍMITES CON BOYACÁ - ONZAGA, PR 6+0953 - PR 32+0000

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 33,80 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 1487 DE 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	1487 DE 2024.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN	NIT:	804.016.912-9

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER EN LOS SECTORES 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR69+0000 (SAN JOAQUÍN) - PR 78+0000 (ONZAGA) / 55BY11 LÍMITES CON BOYACÁ - ONZAGA, PR 6+0953 - PR 32+0000 LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	18/06/2024	2024S-VSAN-039261	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DTSAN
VALOR INICIAL:	\$ 1.479.765.603		
VALOR ADICIONES:	\$0.00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.479.765.603		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	29 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
PRÓRROGA N:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
416524	2024	20	C-2401-0600-103- 51102D-2401023-02	479.715.300.00	411.285.093	68.430.207
TOTAL				479.715.300.00	411.285.093	68.430.207

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	47.157.000,00	814.530,00	0	47.971.530,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	20.434.700,00	352.963,00	0	20.787.663,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	47.157.000,00	814.530,00	0	47.971.530,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	47.157.000,00	814.530,00	0	47.971.530,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	47.157.000,00	814.530,00	0	47.971.530,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.6	47.157.000,00	814.530,00	0	47.971.530,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.7	47.157.000,00	814.530,00	0	47.971.530,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8	50.462.500,00	871.625,00	0	51.334.125,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9	50.462.500,00	871.625,00	0	51.334.125,00
Acta de Ajuste ____ No.				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 11

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo Febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.614.469.999	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 411.285.093	28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 411.285.093	28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 411.285.093	28%

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100 %:
Meta física ejecutada 100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	11

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 18/06/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 11

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$147,976,560.30	400-47-994000100284 Anexo No. 0	30/04/2024	01/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$295,953,120.60	400-47-994000100284 Anexo No. 0	30/04/2024	01/08/2029
Calidad	\$443,929,680.60	400-47-994000100284 Anexo No. 0	30/04/2024	01/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260,000,000.00	400-74-994000025220 Anexo No. 0	30/04/2024	31/07/2026
Contratistas y Subcontratistas.	\$260,000,000.00	400-74-994000025220 Anexo No. 0	30/04/2024	31/07/2026
Vehículos Propios y No Propios	\$260,000,000.00	400-74-994000025220 Anexo No. 0	30/04/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
7	03/02/2025	DT SANTANDER	Certificación de pagos de aportes parafiscales enero del 2025

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2002 de 2024 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 11

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE 11

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander