

**CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**  
**NIT: 901.552.330-2**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y  
SUS VÍAS DE ACCESO**



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**



**CONTRATO 2338 de 2021**

**“INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 32**

**PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024**

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO


### LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| DESTINATARIO:                   | No. DE COPIAS |
|---------------------------------|---------------|
| INVIAS                          | 1 original    |
| CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 | 1 copia       |

### ÍNDICE DE MODIFICACIONES

| ÍNDICE DE REVISIÓN | CAPITULO MODIFICADO | FECHA DE MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 00                 | N.A.                | 05/10/2024            |               |

### ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

|                   |                               |                                                    |                                                                                     |   |   |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| CONTRATO:         |                               | 2338-2021                                          |                                                                                     |   |   |
| TITULO DOCUMENTO: |                               | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA<br>AGOSTO DE 2024 |                                                                                     |   |   |
| DOCUMENTO No:     |                               | INF-MEN-INV-TOYO-AGO-24                            |                                                                                     |   |   |
| APROBACIÓN        | NUMERO DE REVISIÓN            |                                                    | 0                                                                                   | 1 | 2 |
|                   | 00                            | Cargo                                              | Residente Administrativo                                                            |   |   |
|                   |                               | Nombre                                             | Yhon Edilson Huertas                                                                |   |   |
|                   |                               | Firma                                              |  |   |   |
|                   |                               | Nombre                                             |                                                                                     |   |   |
|                   |                               | Firma                                              |                                                                                     |   |   |
|                   | Vo. Bo. director del proyecto | Nombre                                             | Carlos Mario Rosas                                                                  |   |   |
|                   |                               | Firma                                              |  |   |   |

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

### **TABLA DE CONTENIDO**

|          |                                                                                                                                           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                                       | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>                                                                                                           | <b>7</b>  |
| 2.1      | Localización                                                                                                                              | 7         |
| 2.2      | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto                                                             | 10        |
| 2.3      | Inventario y Estado inicial de la vía                                                                                                     | 10        |
| 2.4      | Características técnicas del proyecto                                                                                                     | 11        |
| <b>3</b> | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                       | <b>12</b> |
| 3.1      | Información general del contrato                                                                                                          | 12        |
| 3.2      | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes                                                                                       | 13        |
| 3.3      | Seguimiento Ítems No Previstos                                                                                                            | 20        |
| 3.4      | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría                                                                        | 20        |
| <b>4</b> | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                        | <b>22</b> |
| 4.1      | Informe Semanal                                                                                                                           | 22        |
| 4.2      | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra                                                                                                      | 22        |
| 4.3      | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra                                                                     | 22        |
| 4.4      | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra                                                                                        | 23        |
| 4.5      | Estado General del Tiempo                                                                                                                 | 23        |
| 4.6      | Resumen Ensayos de Laboratorio                                                                                                            | 23        |
| 4.7      | Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra                                                                                          | 23        |
| 4.8      | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra                                                                                           | 24        |
| 4.9      | Otros Documentos Seguimiento Mensual                                                                                                      | 24        |
| 4.9.1    | Seguimiento a la Inversión del Anticipo                                                                                                   | 24        |
| 4.9.2    | Seguimiento al Programa de Obra (Project)                                                                                                 | 24        |
| 4.9.3    | Seguimiento al Programa de Inversiones                                                                                                    | 31        |
| 4.9.4    | Actas de Comité de Obra                                                                                                                   | 31        |
| 4.9.5    | Actas de Reunión                                                                                                                          | 31        |
| <b>5</b> | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                              | <b>32</b> |
| 5.1      | Información general del contrato                                                                                                          | 32        |
| 5.2      | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor                                                                              | 34        |
| 5.3      | Informes Especialistas y Profesionales                                                                                                    | 39        |
| 5.4      | Informe del Programa Anual de Caja-PAC                                                                                                    | 39        |
| 5.5      | Informe Matriz de Riesgos                                                                                                                 | 39        |
| 5.6      | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría                                  | 39        |
| 5.7      | Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad | 40        |
| <b>6</b> | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                                                                               | <b>40</b> |
| 6.1      | Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría                                                                                              | 40        |
| 6.2      | Personal, Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría                                                                    | 44        |
| 6.3      | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría                                                                               | 45        |
| 6.4      | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría                                                                                           | 45        |
| 6.5      | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría                                                                                  | 46        |
| 6.6      | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                      | 46        |

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

|          |                                                                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6.1    | Seguimiento a la inversión del Anticipo.....                                                                                      | 46        |
| 6.6.2    | Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado .....                                                                  | 46        |
| 6.6.3    | Seguimiento al Plan de Cargas.....                                                                                                | 46        |
| <b>7</b> | <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>                                                                                       | <b>47</b> |
| 7.1      | Conclusiones .....                                                                                                                | 47        |
| 7.2      | Recomendaciones .....                                                                                                             | 48        |
| <b>8</b> | <b>ANEXOS .....</b>                                                                                                               | <b>49</b> |
| 8.1      | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.....       | 54        |
| 8.2      | Registro fotográfico y video del avance de las obras. ....                                                                        | 54        |
| 8.3      | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas (no aplica)..... | 56        |
| 8.4      | Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica).....                                                                     | 56        |

### **LISTADO DE TABLAS**

|           |                                                                  |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1.  | Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 .....          | 13 |
| Tabla 2.  | % avance sistema PCI .....                                       | 14 |
| Tabla 3.  | Relación de Informes semanales entregados en el periodo .....    | 22 |
| Tabla 4.  | Información Garantías del Contrato de Obra.....                  | 24 |
| Tabla 5   | Proceso de compras eléctrico .....                               | 25 |
| Tabla 6   | Proceso de compras mecánico .....                                | 26 |
| Tabla 7   | Proceso de compras ITS.....                                      | 28 |
| Tabla 8.  | Equipos en proceso de compras .....                              | 29 |
| Tabla 10. | Cuadro resumen % programado vs % ejecutado .....                 | 30 |
| Tabla 11. | Relación de comités de obra celerados en el periodo .....        | 31 |
| Tabla 12. | Relación de reuniones celebradas en el periodo .....             | 32 |
| Tabla 13. | Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 ..... | 34 |
| Tabla 14. | Información de especialistas .....                               | 39 |
| Tabla 15. | Relación de personal de Interventoría.....                       | 45 |

### **LISTADO DE ILUSTRACIONES**

|                 |                                                                                                        |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1.  | Ubicación Municipio de Santa Fé de Antioquia .....                                                     | 8  |
| Ilustración 2.  | Ruta Actual Santa Fé de Antioquia .....                                                                | 8  |
| Ilustración 3.  | Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas .....           | 9  |
| Ilustración 4.  | Esquema del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas: Túnel del Toyo y vías de acceso ..... | 9  |
| Ilustración 5.  | Ubicación y características generales Tramo 1.....                                                     | 10 |
| Ilustración 6.  | Ubicación y Características Generales Tramo 2 .....                                                    | 11 |
| Ilustración 10. | CIFRA.....                                                                                             | 40 |
| Ilustración 8.  | Registro fotográfico CIT 2021 .....                                                                    | 43 |
| Ilustración 11. | Registro fotográfico CIT 2021 .....                                                                    | 56 |

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

### **1 INTRODUCCIÓN**

El Instituto Nacional de Vías INVÍAS ha celebrado los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, cuyo objetivo es suministrar, instalar, configurar, poner en marcha y acompañar equipos electromecánicos para el proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia. Esto se enmarca en la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". También se incluye la interventoría del proyecto. El plazo máximo establecido contractualmente para la entrega de los equipos electromecánicos instalados y en funcionamiento es de 40 meses.

Mediante oficio No. CALMA-0856 del 12 de octubre de 2023, EL CONTRATISTA solicita modificación del Contrato No. 2336 de 2021

Mediante oficio No. INV-TOYO-INT-878-23 de fecha 12 de octubre de 2023 la interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de modificar el contrato.

Con Memorando 2023I-VBOG-022450 y alcance 2023I-VBOG-023449 del 7 de noviembre de 2023, el Gerente Grupo Norte solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la modificación del contrato.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el plazo estará dividido en las siguientes etapas:

| <b>ETAPAS</b>                 | <b>FECHA DE INICIO</b> | <b>FECHA FIN</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Etapa Preconstrucción         | 16/02/2022             | 15/05/2022       |
| Suministro                    | 16/05/2022             | 01/11/2024       |
| Instalación (*)               | 31/05/2024             | 15/06/2025       |
| Configuración                 | 16/04/2025             | 15/06/2025       |
| Puesta en marcha              | 16/03/2025             | 15/06/2025       |
| Acompañamiento a la operación | 15/03/2025             | 15/06/2025       |

| <b>PLAZO</b> | <b>16/02/2022</b> | <b>15/06/2025</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>40 meses</b>   |                   |

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares serán:

- Centro de control.
- Sistema de control túneles.
- Sistema PLC.
- Red Backbone.
- Sistema de ventilación.
- Sistema de energía e iluminación.
- Sistema de detección y extinción de fuego.
- Sistema de Gestión de tráfico.
- Sistema CCTV.
- Sistema DAI.
- Sistema Sensores Medioambientales.
- Sistema Control Iluminación.
- Sistema SOS.
- Sistema megafonía.
- Sistema radio.
- Sistema telefonía.

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del Contrato de obra No. 2336 de 2021.

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto.

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al Mar 2.

Con el fin de llevar un correcto seguimiento del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021, el INVIAS designó al ingeniero Mauricio Hoyos, director territorial del INVIAS en Antioquia, como Supervisor del Contrato de Interventoría, mediante la Resolución No. 536 del 16 de febrero de 2022. Con él se debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

El 8 de febrero de 2024, mediante el comunicado 2024S-VBOG-006292, se realizó la asignación del Ingeniero José Lucio Álvarez Isaza.

Adicionalmente, mediante el comunicado 2024S-VBOG-014574 del 14 de marzo de 2024, se designó a la ingeniera Briyidt Alexandra Ramírez Riaño.

Actualmente, se ha designado a la ingeniera Luz Helena Ariza Ruiz, de la Gerencia Grupo Norte (antes Gerencia de Grandes Proyectos y Túneles) del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto, mediante el oficio 2024S-VBOG-017478 del 27 de marzo de 2024. Finalmente, según memorando 2024I-VBOG-042486 los apoyos sociales, ambientales y prediales para el proyecto Vías de acceso al Túnel Guillermo Gaviria son:

- Apoyo Social: Carlos Andres Ossa
- Apoyo Ambiental: Audry Dayana Menjura
- Apoyo Técnico: Geovanny A. Casanova
- Apoyo Jurídico Predial: Maria Camila Arrieta
- Apoyo Valuatorio: Henry Alberto Suelta

## **2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO”, tramos 1 y 2.

En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales de campo.

### **2.1 Localización**

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2


### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fé de Antioquia



Fuente: [https://es.wikipedia.org/wiki/Santa\\_Fe\\_de\\_Antioquia#/media/Archivo:Colombia\\_-\\_Antioquia\\_-\\_Santa\\_Fe\\_de\\_Antioquia.svg](https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg)

Ilustración 2. Ruta Actual Santa Fé de Antioquia




Fuente: OpenStreetMap

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2


### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas



Fuente: CONPES 3836 del 2015

Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas: Túnel del Toyo y vías de acceso



Fuente: CONPES 3836 del 2015

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO


## 2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y los futuros puertos del Urabá Antioqueño.

## 2.3 Inventario y Estado inicial de la vía

Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se compone de la siguiente manera:

Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1



Fuente: Documentos contractuales

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2



Fuente: Documentos contractuales

| Túnel    | Longitud (m) |
|----------|--------------|
| Túnel 0  | 1,000.0      |
| Túnel 1  | 232.0        |
| Túnel 2  | 355.0        |
| Túnel 3  | 316.0        |
| Túnel 4  | 1,283.0      |
| Túnel 5  | 122.0        |
| Túnel 6  | 83.0         |
| Túnel 7  | 265.0        |
| Túnel 8  | 222.0        |
| Túnel 9  | 259.0        |
| Túnel 10 | 402.0        |

En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ.

## 2.4 Características técnicas del proyecto

En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, están los 18 túneles, en los que el interventor deberá controlar y vigilar que el contratista ejecute todos los sistemas y subsistemas de los equipos electromecánicos y las obras civiles requeridas, cumpliendo las especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una vez complementados y/o optimizados los diseños de los equipos.

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

### 3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

#### 3.1 Información general del contrato

A continuación, se relaciona la información del contrato de obra.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: | 2336 de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |
| ID DEL PROCESO                | CO1.PCCNTR.3155147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| OBJETO:                       | "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" |               |               |
| VALOR DEL CONTRATO:           | \$ 496.334.941.711,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO    | 40 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |
| CONTRATISTA:                  | CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |
| NIT:                          | 901.552.350-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |
| PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO   | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIT           | PARTICIPACIÓN |
|                               | DISICO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 860.074.186-9 | 62%           |
|                               | INFRAESTRUCTURAS COMSA COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 901.443.439-9 | 33%           |
|                               | INGENIERÍA Y TELEMÁTICA G&C S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800.072.172-9 | 5%            |
| CONTACTO:                     | CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C<br>COMUNICADOS@CAAM.COM.CO<br>TELÉFONO +57 (1) 5330033                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO:      | ING. MAURICIO HOYOS SIERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |
| INTERVENTOR DEL CONTRATO:     | CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |
| ANTICIPO CONCEDIDO:           | \$92.719.563.923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO:        | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:         | 30 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |
| FECHA DE INICIACIÓN:          | 16 DE FEBRERO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
| FECHA DE TERMINACIÓN          | 15 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODIFICACIÓN No. 1</b> | Modificar la Cláusula Novena del Contrato 2336 de 2021, incluyendo la cuenta bancaria del Consorcio. Celebrada el 17 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MODIFICACIÓN No. 2</b> | Modificar el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato Número 2336 de 2021, vigencia de \$50.000.000.000 año 2022. Celebrada el 14 de diciembre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODIFICACIÓN No. 3</b> | MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato No. 2336 de 2021 "APROPiación PRESUPUESTAL". en el sentido de redistribuir los recursos realizando un TRASLADO del recurso de la "PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN PARA OPERACIÓN (3) para el recurso de "SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (1)" por la suma de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS (\$40.811.596.700) M/CTE. REPROGRAMAR para la vigencia 2025 la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000.000), que se encuentran en reserva presupuestal del 2022. MODIFICAR parcialmente la CLÁUSULA NOVENA: Forma de Pago del Contrato Celebrado el 14 de noviembre de 2023. |

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021

### 3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista durante el mes de septiembre de 2024 desarrolló las siguientes actividades:

#### Gestión Técnica:

##### ➤ Sistema de Ventilación

- Se emitieron los informes de las pruebas FAT de los ventiladores de chorro que se realizaron de manera virtual.
- Se desarrollaron las pruebas FAT para los ventiladores de chorro en Santiago de Chile durante la semana del 9 al 13 de septiembre.
- Se recibe la comunicación CALMA 1973 con la información técnica complementaria de los ventiladores axiales, dampers de alivio y dampers cortafuego.
- Se recibe la comunicación CALMA 2011, en la que el contratista remite el rediseño del sistema de ventilación de túnel 17 respecto a las galerías y túnel de evacuación, considerando los cambios en los acabados,
- Se recibió la comunicación CALMA 1971 con los detalles técnicos complementarios de las pruebas cortafuego, así como los protocolos de las pruebas FAT a realizar en Santander, España.
- Se realizan las pruebas FAT en España en la semana del 9 al 13 de septiembre de 2024, con presencia de la interventoría.

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

### ➤ Sistema de Extinción de Incendios

Durante el mes de septiembre de 2024, se realizaron los siguientes avances en el suministro e instalación del sistema de protección contra incendios de las galerías:

- Se recibió el comunicado 2024030141738 por correo electrónico el día 13 de septiembre, mediante la cual la Gobernación solicita información del sistema contra incendios en la plazoleta de equipos del portal salida del túnel 17.
- Se recibe el comunicado CALMA 2023, que da respuesta a la comunicación de la Gobernación, respecto a los requerimientos del sistema contra incendios.
- Se recibió por correo electrónico el 5 de septiembre de 2024, la comunicación COE24-351-0068 respuesta comunicación INVIAS 2024S-VBOG-045916, en la cual se informa que: "la Gobernación ha tomado la determinación de reubicar el edificio de bomberos, para que el área requerida por CALMA para la estación de bombeo"
- Se emitieron los informes de las pruebas FAT realizados en el mes de agosto, para la revisión de la interventoría.
- Se realizó el despacho de las bombas desde fábrica en Dubái, hacia Colombia, se realiza seguimiento al traslado.
- Se recibe la comunicación CALMA 1972, con la información técnica complementaria de las bombas contra incendio, referente a Manuales, listado de repuestos sugeridos, etc.

| - SISTEMA                               | INGENIERÍA<br>PARA COMPRAS |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  |                            |
| SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 1 | 100%                       |
| SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 2 | 100%                       |
| SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 3 | 100%                       |

Tabla 2. % avance sistema PCI

**Nota:** Este sistema fue aprobado, las observaciones de forma se subsanarán con la entrega de la ingeniería de detalle.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

- **Área Eléctrica:**

Durante el mes de septiembre de 2024, se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes respecto a los diseños del sistema eléctrico:

- **Sistema Baja Tensión**

- Con el oficio CALMA 1966, el contratista presenta el acta de adjudicación y cronograma de entregas para los cables del sistema de puesta a tierra del proveedor Disico. Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1401-24 la Interventoría indica que los documentos no corresponden las fichas de materiales presentados con el oficio CALMA 1898.
- Con el oficio CALMA 1967, el contratista subsana las observaciones presentadas a los cables para el sistema de puesta a tierra presentando el certificado Retie para la marca Wirecol y corrigiendo el acta de adjudicación. La Interventoría confirma su aval con el comunicado INV-TOYO-INT-1428-24.

- 
- **Sistema Media Tensión**

- El Operador de Red EPM da respuesta a la segunda revisión del diseño del ramal de media tensión para la subestación S4, el Contratista se encuentra realizando los ajustes pertinentes.

- **Sistema Iluminación**

- En el presente período no se realizaron avances con respecto al sistema de iluminación.

- **Área ITS:**

- Entrega de los formatos de prueba FAT de los subsistemas de Megafonía, POSTES SOS, Señalización de Emergencia, y los certificados de conformidad de producto de los subsistemas de CTV-DAI, Barreras Vehiculares y Control.
- Entrega las fichas técnicas, actas de adjudicación y los cronogramas de entrega codificados de los subsistemas de CTV-DAI, Red de Transmisión de Datos RTD, Centro de Control CCO, Conteo de aforos CAF, Detección de Incendio Lineal DIL, Detección de Incendio Puntual DIP.
- Entrega del acta de adjudicación y cronograma de entrega del sensor de presión diferencial del subsistema de control de ventilación CVE.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- Remite los formatos diligenciados de las pruebas FAT de los equipos de PMV móvil y semáforos del subsistema de señalización dinámica y la de los subsistemas de Radiocomunicaciones RAD, Control Exceso de Galibo CEG, Detección de Incendio Lineal DIL. También hace llegar a la interventoría los formatos diligenciados de las pruebas FAT realizadas a los paneles de mensajería variable interiores y exteriores, los aspa flechas y los limitadores de velocidad.
- El contratista CALMA envía comunicados solicitando los datos del Titular (Persona/Entidad), que será responsable de recibir las licencias de los softwares adquiridos con los diferentes sistemas para el proyecto, así mismo, el Titular (Persona/Entidad) que aparecerá como representante ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para la asignación de las Frecuencias VHF (UL y DL), del sistema de Radiocomunicaciones RAD a implementar en el proyecto; la interventoría da traslado a la entidad.
- El contratista CALMA envía comunicado con la ficha técnica del controlador OMRON del sistema de conteo de aforos CAF. Este controlador reemplaza al Allen-Bradley.
- Entrega de los certificados de conformidad de producto del subsistema Detección de Incendio Puntual DIP, del subsistema de Centro de Control CCO, del subsistema Red Transmisión de Datos (RTD), del subsistema de Señalización dinámica SDI; igualmente envía los formatos diligenciados de las pruebas FAT del subsistema de Megafonía MEG, de las pruebas al cable de fibra óptica.

#### **Gestión Jurídica:**

- INVIAS presentó a CALMA y a la interventoría propuesta de modificación contractual al contrato de EEMM en el sentido de:
  - Inclusión del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los equipos suministrados en la póliza de cumplimiento o establecer una garantía que los ampare, según lo establecido en el numeral 7 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7, del Decreto 1082 de 2015.
  - Modificación de forma de pago,

Se llevará a cabo reunión presencial inicialmente programada para el próximo miércoles 2 de octubre con el fin de avanzar en la modificación contractual propuesta

- La entidad anunció que remitirá oficio con pronunciamiento oficial al respecto. En comités técnicos se han abordado estos aspectos para avanzar en la ejecución. sobre determinaciones para la gestión predial, social y ambiental de las servidumbres de las áreas de intervención para la construcción de los ramales de suministro eléctrico, luego de la socialización y contextualización que hizo la interventoría.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- Se encuentra vigente la póliza de garantías de cumplimiento del contrato No. 400037479.

#### **Gestión Ambiental:**

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas en el componente ambiental durante el mes de septiembre de 2024:

Para este periodo el contratista informa que no se ha iniciado la etapa constructiva del contrato 2336-2021.

El contratista con el comunicado CALMA 1980, expresa la necesidad de contar con la definición del reconocimiento económico y requisitos para adelantar la Gestión Ambiental, Social y Predial, que se han convertido en ruta crítica y que afectan el normal desarrollo de las diferentes etapas del contrato, y por ende del proyecto vial de la referencia, al no contar con los diseños definitivos para el suministro eléctrico, así como con los insumos para atender la ejecución del objeto contractual.

En el comité de obra No 98 la Entidad informa que la gestión predial requerida para la energización del proyecto la realizara el contratista CALMA.

Se elabora la pre-acta ambiental No.02, la cual fue validada por la interventoría, presentando valor ejecutado de \$0, corte a septiembre/2024. Se tienen las siguientes observaciones:

- Sin aprobación de los costos proyectados en el Plan de Inversión ambiental No. 1.
- Para los puntos de conexión a los circuitos de EPM, se están elaborando los diseños del trazado e ingeniería de los ramales, que deben estar aprobados por el operador de red EPM. Esta actividad es necesaria para iniciar las actividades programadas en el plan de inversión No. 01.

#### **Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo):**

- En este periodo, el contratista CALMA presenta planillas de aportes a seguridad social, el listado del personal propio y de las empresas aliadas, 1 SOLUCION, DISICO, GYC, ARAL, BULLA Y SALCEDO, COMSA, OSHO, SECURYTECNIA, en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 *LEG Y SEG SOCIAL*.
- Para este, se verifican los documentos de aportes a seguridad social con relación al listado de personal en el MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del contratista CALMA, el nivel de riesgo de las personas que ingresan al proyecto y las planillas de aportes a seguridad social.
- Se realiza gestión ante la gerencia del proyecto, de las autorizaciones de ingreso al tramo 1 para personal y vehículos, de ITS, Mecánicos y Eléctricos del contratista para recorridos técnicos y revisar las áreas de implantación de subestaciones eléctricas externas y subestaciones de bombeo, visitas de seguimiento a avance de

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

obra civil, para esto se realiza la verificación de los documentos de seguridad social del personal, documentos de vehículos y conductores y las respectivas pólizas.

- De igual manera se realiza verificación de documentación y se tramita ingreso del personal de CALMA al tramo 2.

#### PRUEBAS FAT

##### Área Eléctrica

###### ○ Sistema Baja Tensión

- Representantes del Contratista y la Interventoría realizan visita a planta de producción y pruebas para los grupos electrógenos.
- El proveedor de UPS's realiza pruebas FAT (Factory Acceptance Test), con el acompañamiento del Contratista y la Interventoría.
- El proveedor de cables Prysmian realiza pruebas FAT (Factory Acceptance Test), con el acompañamiento del Contratista y la Interventoría.

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>16/9/2024 09:13<br/>16-28 Calle<br/>Puente Aranda<br/>Bogotá<br/>Pruebas UPS POWER<br/>Nicomar Power</p> |  <p>17/9/2024 09:46:<br/>68b-71 Calle<br/>Fontibona<br/>Bogotá<br/>Pruebas Cable<br/>Prysmian Procable</p> |
| Pruebas FAT de UPS's                                                                                                                                                                           | Pruebas FAT de cables Prysmian                                                                                                                                                                |

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021** **NIT: 901.552.330-2**

## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

### ➤ **Sistema Media Tensión**

- Representantes del Contratista y la Interventoría realizan visita a planta de producción y pruebas para los cables de media tensión a instalar al interior del túnel 17, el interruptor de 44kV y las celdas de media tensión.

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Visita fábrica interruptor 44kV                                                    | Visita fábrica celdas MT                                                            |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| Visita fábrica cables MT túnel 17                                                   |  |

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

### **3.3 Seguimiento Ítems No Previstos**

Durante el período analizado, la empresa CALMA no presentó ninguna solicitud a la entidad para la incorporación de ítems no previstos.

### **3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría**

- Se da traslado al comunicado CALAMA 2023, dando respuesta a la solicitud de la Gobernación mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1440-24, en la que se expresa la posición del contratista en su alcance contractual no incluye el diseño de la red contraincendios de los edificios mencionados.
- Se revisa la comunicación CALMA 1971 a la cual se le realiza el respectivo traslado mediante la comunicación INV-TOYO-INT-1430-24, anexando toda la información técnica de las puertas, con el fin de responder a la solicitud de la Gobernación y sus contratistas en cuanto a los vanos requeridos para las galerías.
- Se revisan los resultados de las pruebas FAT realizadas en España para la preparación del informe de dichas pruebas en las siguientes semanas.
- Se traslada la comunicación de la decisión tomada por la Gobernación para la ubicación de la ESBO 3, dando paso a la continuidad del proyecto en este aspecto con normalidad.
- Se revisan los resultados de las pruebas FAT realizadas en de manera virtual en agosto y de manera presencial en Chile a los ventiladores de chorro para la preparación del informe de dichas pruebas en las siguientes semanas.
- Se revisa la comunicación CALAMA 1973 con la información técnica complementaria de los ventiladores axiales, para como interventoría estar en conocimiento de todos los detalles anexados.
- Se revisa la comunicación CALMA 2011 con los rediseños del sistema de ventilación considerando en estos el cambio de los acabados y en las galerías de evacuación y se hace el respectivo traslado a través de la comunicación INV-TOYO-INT-1442-24, expresando que debido a los cambios se aumentan 4 ventiladores de chorro y las capacidades de operación de los ventiladores axiales.
- Se recibieron los informes de las pruebas FAT realizadas en el mes de agosto revisando los datos entregados, para realizar el informe respectivo el cual ya fue entregado a través un anexo en el informe mensual pasado.
- El contratista informa que el despacho de las bombas ya fue realizado, interventoría se encuentra pendiente de estos despachos para que su llegada a Colombia se presente sin imprevistos.
- Se revisa la comunicación CALAMA 1972 que contiene la información técnica complementaria a las bombas para la que interventoría este en conocimiento de los manuales y otra información pertinente.
- Se recibe la comunicación CALAMA 2022 y se le hace el respectivo traslado para dar respuesta a el compromiso pactado en la mesa de coordinación el 18 de septiembre referente a la solicitud del dimensionamiento para las puertas cortafuego, ventiladores axiales y dampers en los muros de las diferentes galerías de evacuación presentes en el proyecto (peatonales, vehiculares y de subestaciones).

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- Se llevó a cabo recorrido al túnel 17 verificando el avance de la obra civil de cada una de las galerías de conexión. Se genera informe fotográfico para el respectivo seguimiento.
- La Interventoría está haciendo seguimiento al proceso de revisión y aprobación del diseño del ramal de media tensión para la subestación S4, la cual se usará como referencia para las otras subestaciones.
- Estar al corriente de la información adicional solicitada al contratista que complemente las fichas técnicas de los subsistemas entregados a la fecha.
- El contratista y la interventoría vienen haciendo mesas técnicas semanales, donde se invita al proveedor, para aclarar los comentarios y otras dudas surgidas de la revisión de las fichas técnicas de los subsistemas que el contratista viene entregando.
- En mesa de trabajo técnica virtual # 80, el contratista CALMA y el proveedor COLSEIN, responsable del diseño del sistema fotovoltaico para el control de exceso de galíbo, dieron alcance a las inquietudes de la interventoría respecto a los requerimientos de potencia, tiempo de carga y descargas de las baterías, El contratista manifiesta, que actualizara los cálculos entregando una nueva versión de los estudios especiales, adjuntando las referencias de los equipos seleccionados con los parámetros eléctricos y de consumo de potencia.
- Se realizan Pruebas FAT virtuales a los equipos del sistema de megafonía MEG desde los laboratorios de HONEYWELL. Se conectaron a la reunión el fabricante desde China, y el representante, el contratista CALMA y la interventoría desde Colombia.
- Se llevaron a cabo pruebas FAT virtuales del subsistema detección de incendio - componente Detección de incendio lineal (DIL). Las pruebas fueron virtuales sincrónicas con el fabricante LISTEC desde Alemania. El representante, CALMA y la interventoría se conectaron desde Colombia.
- Se llevaron a cabo pruebas FAT virtuales del subsistema Red Transmisión de Datos (RTD) componente Fibra Óptica -. Las pruebas fueron virtuales sincrónicas con el fabricante PRYSMIAN desde China. El representante, CALMA y la interventoría se conectaron desde Colombia.
- En mesa de trabajo No. 87 con el contratista CALMA y la Interventoría realizan seguimiento a los sistemas ITS; se revisan los compromisos de las ACTAS # 84.
- Se llevaron a cabo pruebas FAT virtuales del subsistema de Radiocomunicaciones RAD, componente DMR (Digital Mobile radio) Motorola. Las pruebas fueron virtuales

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

sincrónicas con el fabricante TELCOM desde España. El contratista CALMA y la interventoría se conectaron desde Colombia.

- Se realiza mesa técnica virtual (Acta # 88) con el proveedor HIKVISION del subsistema de CTV- DAI. En la mesa, el fabricante muestra las partes de la cámara DAI, puertos de conexión, alojamiento, y mediante dispositivos los casos de éxito en otros proyectos. Con la cámara tipo y la aplicación en un PC muestran los procedimientos para configurar los diferentes parámetros de la cámara, en especial las máscaras para la detección de incidentes.
- Se realizan Pruebas FAT virtuales al DPS DAM 8x8 y la interfaz de recursos de red del subsistema de megafonía MEG en los laboratorios de D&I en la ciudad de Bogotá. El contratista CALMA y la interventoría participan virtualmente.

## 4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### 4.1 Informe Semanal

Durante el presente mes se realizaron cuatro (4) informes semanales en los cuales se incluye información referente a las actividades que desarrolló la interventoría, y se relacionan a continuación (Ver Anexo 1):

| INFORME NO. | PERIODO  |          | FECHA DE ENTREGA | MEDIO DE ENTREGA   | OBSERVACIÓN |
|-------------|----------|----------|------------------|--------------------|-------------|
|             | DEL      | AL       |                  |                    |             |
| 133         | 30/08/24 | 05/09/24 | 06/09/24         | Correo electrónico |             |
| 134         | 06/09/24 | 12/09/24 | 13/09/24         | Correo electrónico |             |
| 135         | 13/09/24 | 19/09/24 | 19/09/24         | Correo electrónico |             |
| 136         | 20/09/24 | 26/09/24 | 27/09/24         | Correo electrónico |             |

Tabla 3. Relación de Informes semanales entregados en el periodo

### 4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Durante este mes, el contratista no reportó el uso de maquinaria ni equipo, ya que las actividades realizadas están relacionadas con ingeniería de compras y detalles (ET2). Por lo tanto, se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, disponible en el Anexo 9.

### 4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Dado que el pago de las planillas de seguridad social se realiza al mes vencido, conforme a la normativa nacional, en este informe se presenta la plantilla del mes anterior, la cual ya ha sido cancelada. Según esta información, durante el mes de agosto de 2024, el contratista, a través de sus aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio Antioquia al Mar, reportó tener 49 empleos directos para el periodo cubierto por las planillas. (Ver Anexo 2 MEPI-MN1-IN-15-FR-6).

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

### **4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra**

Durante este período, la entidad no ha realizado pagos de actas de costos. Como se ha indicado en informes anteriores, con la modificación No. 3, se ha iniciado la etapa de suministros. Los pagos se efectuarán una vez que se adquieran los equipos y se completen las etapas de selección y llegada de estos a la obra. En el informe financiero presentado por el contratista, incluido en el Anexo No. 3, se registra el pago del acta parcial de estudios y diseños por un valor de \$4.072 millones, siendo este el único pago realizado hasta la fecha, pero mediante el comunicado CALMA 2022, recibido el 26 de septiembre del 2024 y acorde al programa de inversión del contratista presenta el acta No 2 para revisión por parte de esta interventoría, el cual para la fecha del presente informe se están realizando la respectiva revisión.

### **4.5 Estado General del Tiempo**

Por lo tanto, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, correspondiente al Estado General del Tiempo del mes de septiembre, se encuentra adjunto en el Anexo 20. En este documento se evidencia que el 92% del tiempo estuvo en estado seco, el 5% en lluvias moderadas y el 3% en lluvias intensas.

### **4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio**

Durante el mes de septiembre de 2024, se presentó el informe MEPI-MN1-IN-15-FR-11, que resume los ensayos de laboratorio con los registros correspondientes de las pruebas PROCABLES AFUMEX y PRUEBA FAT - PUERTA CORTAFUEGO, realizadas del 2 al 12 de septiembre de 2024. En dicho informe, se evidencia que los resultados cumplen con los estándares establecidos.

### **4.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra**

Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, se relaciona el anexo No. 6 mediante el cual, se ajusta el valor del amparo "Buen manejo y correcta inversión del Anticipo". Los demás términos y condiciones continúan iguales y vigentes de acuerdo con la modificación No. 3 de fecha 01 de noviembre del 2023, en la que se modifica: (i) Redistribución de recursos (ii) Modificación de la forma de pago (iii) Manifestación expresa de reprogramar vigencia del año 2022 al año 2025.

En la siguiente tabla se puede observar los amparos que cubren las pólizas adquiridas como garantías del contrato mediante la aseguradora Nacional de seguros.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

| AMPARO                                                            | POLIZA #  | %    | VALOR                | VIGENCIA   |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|------------|------------|
|                                                                   |           |      |                      | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento                                                      | 400037479 | 10%  | \$49.634.494.171,10  | 19/12/2022 | 16/12/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     | 400037479 | 100% | \$92.719.563.923,00  | 23/01/2024 | 16/12/2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 400037479 | 20%  | \$99.268.988.342,20  | 19/12/2022 | 16/6/2028  |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     | 400037479 | 30%  | \$ 2.499.000.000,00  | 16/6/2025  | 16/6/2030  |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 400037479 | 30%  | \$148.903.482.513,30 | 16/6/2025  | 16/6/2030  |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)                      | 400037476 | 5%   | \$24.817.247.085,55  | 12/12/2022 | 16/6/2025  |

*Tabla 4. Información Garantías del Contrato de Obra*

### **4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra**

En el comunicado CALMA-2040, el contratista entregó el informe de calidad que detalla las gestiones realizadas durante el mes de septiembre de este año. Además, presentó la información mensual correspondiente al formato MEPI-MNI-IN-15-FR-14 (ver Anexo 11).

### **4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual**

#### **4.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo**

Durante el periodo mencionado, la entidad no realizó desembolsos al anticipo, pero se mantiene un saldo por amortizar de \$92.719.563.923. Además, a través del comunicado INV-TOYO-INT-1443-24, se efectuó el traslado de la consignación de los rendimientos financieros del anticipo del contratista CALMA a la Subdirección Financiera de la entidad. Este traslado incluyó los pagos recibidos por la fiducia correspondientes a los rendimientos financieros generados en agosto de 2024.

Adjunto a este documento se encuentra el Anexo 18, que contiene el formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2, además se presenta el detalle los rendimientos generados durante el mes de agosto y proporciona la información necesaria para realizar un adecuado seguimiento de la inversión del anticipo.

#### **4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra (Project)**

Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1010-24, titulado "Traslado MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Programa de inversión, Programa de obra y Plan de Gestión de Suministros, de acuerdo con la Modificación No. 3 al Contrato 2336 de 2021", se informó sobre las actualizaciones correspondientes. Actualmente, este documento está en proceso de revisión y aprobación por parte de la entidad para poder continuar con el proceso. No obstante, a continuación, se presenta el seguimiento que se está realizando al programa de compras.

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

#### COMPONENTE ELÉCTRICO Equipos en fabricación

| ELEC - Subsistema        | Equipo                                                                                                                                                                   | Proveedor               | Marca             | País Origen | Fecha de entrega | Prueba FAT                                 | Nota                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Generadores              | Grupos Electrónicos (75, 112.5, 225 y 300 KVA-220V), (300, 400, 630 y 800 KVA-690V), 1000 KVA-480V                                                                       | WESTIN POWER            | CUMMINS - LEROY   | CHINA       | 30/10/24         | 23/08/2024                                 |                                             |
| CMT                      | Celda media tensión (GIS) 13.2 kV, 630 <sup>a</sup>                                                                                                                      | DISICO S.A.             | CHINT             | CHINA       | 31/10/2024       | 30/10/2024                                 | Producto en colombia en Bodega de DISICO    |
| Transformadores MT       | Transformadores Clase F 0.480-13.2kV, Clase F 13.2-0.69kV, Clase F 13.2-0.22kV                                                                                           | WEG COLOMBIA            | WEG               | COLOMBIA    | 21/10/2024       | 20/08/2024                                 |                                             |
| Cables                   | Cable flexible en cobre                                                                                                                                                  | PROCABLE-PRYSMIAN       | PROCABLE-PRYSMIAN | COLOMBIA    | 10/10/24         | Certificado de conformidad No. 07725       |                                             |
|                          | Cable de media tensión XLPE 15 kV de cobre calibre 4/0 AWG                                                                                                               | ZTT GROUP               | ZTT GROUP         | CHINA       | 31/10/2024       | Certificado de conformidad No 2923         |                                             |
|                          | Cables termoflex, superflex, superflex ZH, superflex ZH multiconductor, ExZHellent BW cobre, THHN/THWN THWN-2, HFFR LS /HFFR LS                                          | PROCABLE-PRYSMIAN       | PROCABLE-PRYSMIAN | COLOMBIA    | 27/09/2024       | Certificado de conformidad No 07725        |                                             |
| Luminarias               | Advanced Led 68W, 12W, 38W, 95W, 190W, 3 DUMALUX 99W                                                                                                                     |                         | AOK               | CHINA       | 30/10/24         | Certificado de conformidad No 24e5-1173-02 |                                             |
| Cuadros para ventilación | Tablero equipos ventilación (CCM), distribución presurización de galerías, distribución 690V/480V/220V                                                                   |                         |                   |             |                  | 30/09/2024                                 | Producto en colombia en Bodega de DISICO    |
| Tableros BT              | Tablero distribución BT, SOS, iluminación emergencia y normal, transferencia motorizada, trasvase, servicios auxiliares, UPS SOS, UPS Iluminación, transformadores BT-BT | DISICO S.A.             | DISICO S.A.       | COLOMBIA    | 31/10/24         | 30/09/2024                                 | Producto en colombia en Bodega de DISICO    |
| UPS                      | UPS de 5 a 30 Kva Monobloque                                                                                                                                             | NICOMAR ELECTRONICS S.A | POWEST            | CHINA       | 31/10/24         | 16/09/2024                                 | Producto en colombia en Bodega de Proveedor |
| Cables                   | Cable baja tensión de acero recubierto en cobre No. 2 AWG, WIRECOL 1/0 AWG, 8AWG - 7 hilos                                                                               |                         | WIRECOL           | COLOMBIA    | 31/10/2024       | Certificado de conformidad No 03157        |                                             |
|                          | Cable baja tensión de acero recubierto en cobre 2/0 AWG                                                                                                                  | DISICO S.A              | DISICO S.A        | COLOMBIA    | 31/10/2024       | Certificado de conformidad No 3047         |                                             |

Tabla 5 Proceso de compras eléctrico

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

#### COMPONENTE MECÁNICO

##### Equipos en fabricación

| MEC - Subsistema         | Equipo                                                                                                       | Proveedor                     | Marca                         | País Origen            | Fecha de entrega | Prueba FAT                       | Nota            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| Equipos de Bombeo        | Bomba de Turbina vertical con motor eléctrico y diesel                                                       | WATERFALL PUMPS MANUFACTURING | WATERFALL PUMPS MANUFACTURING | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 9/10/2024        | 12/08/2024                       |                 |
| Válvulas PCI             | Válvula angular                                                                                              | LEHMAN PIPE & SUPPLY          | ZURN                          | EEUU                   | 16/11/2024       | Certificado de producto          |                 |
|                          | Válvula tipo ángulo restrictora                                                                              |                               | WILSON & COUSINS              | CANADÁ                 |                  | Certificado de producto          |                 |
|                          | Válvula Siamesa                                                                                              |                               | ASC ENGINEERING SOLUTIONS     |                        |                  | Certificado de producto          |                 |
|                          | Válvula OS&Y, OS&Y Tamper                                                                                    |                               | KENNEDY VALVE                 |                        |                  | Certificado de producto          |                 |
|                          | Válvula Filtro en Y, reguladora de presión, mariposa 300 lb y 365 lb, Cheque, Conjunto múltiple de retención |                               | VICTAULIC                     | EEUU                   |                  | Certificado de producto          |                 |
|                          | Interruptor de presión                                                                                       |                               | POTTER                        |                        |                  | Certificado de producto          |                 |
|                          | Válvula de bola                                                                                              |                               | NIBCO                         | MÉXICO                 |                  | Certificado de producto          |                 |
|                          | Válvula de alivio de presión, desaireadora                                                                   |                               | CLA-VAL                       | EEUU                   |                  | Certificado de producto          |                 |
| Hidrantes                | Hidrante de Columna Húmeda                                                                                   |                               | WEFLO                         |                        | 16/11/2024       | Certificado de producto          |                 |
| Vent. De chorro          | JET Fan 37 kw, 45 kw, 22 kw, 75 kw                                                                           | ZITRÓN                        | ZITRÓN                        | ESPAÑA-CHILE           | 11/10/2024       | 22/08/2024                       |                 |
| Tub. Acero al carbón     | Tubería de Acero al carbón                                                                                   | CASAVAL COLOMBIA              | TIANJIN BAOLAI                | CHINA                  | En bodega        | Patio Finca Santafé de Antioquia |                 |
| Tubería polipropileno    | Tubería HDPE                                                                                                 | EXTRUCOL                      | EXTRUCOL                      | COLOMBIA               | En bodega        | Patio Finca Santafé de Antioquia |                 |
| Tubería acero inoxidable | Tubería de Acero inoxidable                                                                                  | CASAVAL COLOMBIA              | VINLONG STAINLESS STEEL       | VIETNAM                | 23/09/2024       | Certificado de producto          |                 |
| Vent. Axiales            | Ventiladores helicoidales tubulares de gran robustez                                                         | GYC                           | SODECA                        | COLOMBIA               | 30/10/2024       | 10/10/2024                       | Bodega Mosquera |
| Puertas galerías         | Puerta cortafuego corredera, batiente doble hoja, enrollable vehicular, batiente sencilla                    | NOVOFERM ALSAL                | NOVOFERM ALSAL                | ESPAÑA                 | 30/10/2024       | 9/09/2024                        |                 |
| Dampers                  | Compuertas de presión manuales y automáticas                                                                 | GYC                           | SODECA                        | COLOMBIA               | 30/10/2024       | 9/09/2024                        | Bodega Mosquera |
| Accesorios de tubería    | Accesorios de tubería                                                                                        | LEHMAN PIPE & SUPPLY          | VICTUALIC                     | EEUU                   | 30/10/2024       | Certificado de producto          |                 |

Tabla 6 Proceso de compras mecánico

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

#### COMPONENTE ITS Equipos en fabricación

| ITS - Subsistema        | Equipo                                                                                                                                                     | Proveedor                    | Marca                                  | País Origen | Fecha de entrega | Prueba FAT              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Señalización Dinámica   | Barrera mecánica motorizada                                                                                                                                | 1 SOLUTIONS S.A.S            | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY           | CHINA       | 27/10/2024       | Certificado de producto |
|                         | Semáforos AA , RAV, PMV móviles                                                                                                                            | F2X SAS                      | CHAINZONE (FOSHAN) TECHNOLOGY CO., LTD |             | 15/11/2024       | 28/08/2024              |
|                         | PMV interior, exterior                                                                                                                                     | FIXALIA ELECTRONIC SOLUTIONS | FIXALIA ELECTRONIC SOLUTIONS           | ESPAÑA      | 25/10/2024       | 28/08/2024              |
|                         | Aspa flechas , LV                                                                                                                                          |                              |                                        |             |                  | 28/08/2024              |
| CCO Principal VideoWall | Software de gestión y configuración, Matriz AXP300N,                                                                                                       | D&I AUDIOVISUAL              | NOVASTAR TECH                          | CHINA       | 30/10/24         | 8/09/2024               |
|                         | Módulo AR 1.5                                                                                                                                              |                              | TAYLORLEDS                             | EEUU        |                  | 2/10/2024               |
| RAD                     | Software DigiGUARD, Amplif SWP, Chasis y Módulo Óptico eACSYS, F. M, V.H.F TUCSYS, Rack 800x800x42U                                                        | COMSA                        | SEE TELECOM                            | BÉLGICA     | 29/10/24         | Certificado de producto |
|                         | Repetidor estación maestra, Terminales usuario, Software desp                                                                                              |                              | MOTOROLA SOLUTIONS                     | EEUU        |                  | Certificado de producto |
|                         | Coaxial media retardante EC4-50-FRC, siete octavos EC5-50-A, radiante RMC 78-B "A" series                                                                  |                              | KABELWERK EUPEN AG                     | BÉLGICA     |                  | Certificado de producto |
| Megafonía               | L-VHP15A/EN, X-DA1500EN, X-DA4125EN, X-DCS300, X-NPMS, X-NRI/EN, X-SMART                                                                                   | D&I AUDIOVISUAL              | HONEYWELL                              | EEUU        | 30/10/2024       | 3/09/2024               |
|                         | ABF-260/100W PA6 V0                                                                                                                                        |                              | HARMAN                                 | DINAMARCA   |                  | 3/09/2024               |
|                         | DAM 8*8 PLUS                                                                                                                                               |                              | D&I                                    | COLOMBIA    |                  | 3/09/2024               |
| Postes SOS              | Poste SOS boca túnel, Poste SOS 3 cuerpos nichos, estación maestra (control room phone), servidor de gestión postes SOS COLNMSX-1, IP PBX Telephone Server | COLSEIN SAS                  | KNTECH                                 | CHINA       | 18/10/2024       | 3/10/2024               |
| CEG                     | TD284                                                                                                                                                      | COLSEIN                      | NORTECH                                | SUR ÁFRICA  | 18/10/2024       | Certificado de producto |
|                         | Cable siliconado Cu 200°C 600V                                                                                                                             |                              | CENTELSA                               | COLOMBIA    |                  | Certificado de producto |
|                         | XTRA-N Series                                                                                                                                              |                              | EPSOLAR TECHNOLOGY                     | CHINA       |                  | Certificado de producto |
|                         | Batería en gel 12V – 100A                                                                                                                                  |                              | GREEN POINT                            | INDIA       |                  | Certificado de producto |
|                         | Deep Blue 3.0                                                                                                                                              |                              | JA SOLAR                               | CHINA       |                  | Certificado de producto |
|                         | V130                                                                                                                                                       |                              | UNITRONICS                             | ISRAEL      |                  | Certificado de producto |
|                         | WS-WE24-2R240                                                                                                                                              |                              | SICK SENSORS                           | ALEMANIA    |                  | Certificado de producto |
|                         | Señal Oculta Gálido                                                                                                                                        |                              | ROCH ELECTRONICS                       | COLOMBIA    |                  | Certificado de producto |
|                         | SD30W                                                                                                                                                      |                              | DSC Security Products                  | CANADÁ      |                  | Certificado de producto |
|                         |                                                                                                                                                            |                              |                                        |             |                  |                         |

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

| Equipo                                                                                                                                                                                               | Proveedor     | Marca             | País Origen | Fecha de entrega | Prueba FAT              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Iluminancímetro, luminancímetro                                                                                                                                                                      | DEVITECK      | ACOEM             | UK          | 4/10/2024        | Certificado de producto |
| Sensor de dirección y velocidad del viento, Sensor CO, Nox y Opacidad                                                                                                                                | DEVITECK      | ACOEM             | UK          |                  | Certificado de producto |
| Bahía estacionamiento, conserve distancia, extintor incendio, galería evacuación, hidrante, longitud restante túnel, manguera, prohibido adelantar, radio dedicado, ruta escape, teléfono emergencia | U-Traffic SAS | U-Traffic SAS     | COLOMBIA    | 30/10/2024       | 5/10/2024               |
| Sistema de gestión, Sistema DAI, Cámara DAI, Cámara minidomo, Cámara PTZ, Controlador PTZ                                                                                                            | 1Solution SAS | HIKVISION         | CHINA       | 1/11/2024        | Certificado de producto |
| Unidad de almacenamiento, equipos servidor ITS, estación de trabajo                                                                                                                                  | 1Solution SAS | DELL TECHNOLOGIES | EEUU        | 30/10/2024       | Certificado de producto |
| Firewall                                                                                                                                                                                             |               | SONICWALL         |             |                  | Certificado de producto |
| Impresora                                                                                                                                                                                            |               | HP                |             |                  | Certificado de producto |
| KVM con KMM                                                                                                                                                                                          |               | STARTECH          |             |                  | Certificado de producto |
| PROXMOX (entorno virtualizado)                                                                                                                                                                       |               | PROXMOX           |             |                  | Certificado de producto |
| PLC Entradas y salidas, enrutador (gateway), pantalla HMI, módulos entradas y salidas, PLC maestro, PLC stand alone, SCADA, software de programación de control PLC y HMI.                           | G&R           | SIEMENS           | ALEMANIA    | 30/09/2024       | Certificado de producto |
| Controlador DIP, detector multicriterio, fuente, modulo aspiración, modulo control, modulo monitor, modulo relevo, palanca detección manual, sirena                                                  |               | SIEMENS           | ALEMANIA    |                  | certificado de producto |
| Fibra óptica túnel G652D, fibra óptica aérea ADSS Single Jacket Span 100m                                                                                                                            | PRYSMIAN      | PRYSMIAN          | CHINA       | 30/10/2024       | Certificado de producto |
| Switch CORE, BackBone                                                                                                                                                                                | COMSA         | HUAWEI            | CHINA       |                  | Certificado de producto |
| Switch de acceso                                                                                                                                                                                     |               | PLANET            | TAIWAN      |                  | Certificado de producto |
| Software de Gestión                                                                                                                                                                                  |               | PROGRESS          | ITALIA      |                  | Certificado de producto |
| Cable de conexión CC 20, Cable sensor SEC 20, Caja de conexión CBO 20, LISTcontroller SEC y LB, Módulo con relés RELMOD                                                                              | DEVITECK      | SECURITON         | ALEMANIA    | 1/11/2024        | 16/09/2024              |
| VEK S4                                                                                                                                                                                               | DEVITECK      | FEIG              | ALEMANIA    | 30/10/2024       | Certificado de producto |
| PR410                                                                                                                                                                                                |               | EMX INDUSTRIES    | EEUU        |                  | Certificado de producto |
| 2080-LC50-24QWB                                                                                                                                                                                      |               | ALLEN-BRADLEY     | EEUU        |                  | Certificado de producto |

Tabla 7 Proceso de compras ITS

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

#### COMPONENTE ITS Y ELÉCTRICO

##### Equipos en proceso de compras

| Subsistema      | Equipo                                                                                                         | Proveedor   | Marca    | País Origen | Entrega as | fichas | Aprobación<br>fichas | Entrega acta<br>y cronograma | Fecha<br>de fabricación | Fecha de transporte | Fecha de entrega                                                                                                     | Observaciones                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|------------|--------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CMT - ELEC      | Transformador y<br>Equipo de<br>protección 44kV                                                                | DISICO S.A. | CLEMENT  | COLOMBIA    | 19/04/2024 |        |                      |                              |                         |                     | 10/05/2025                                                                                                           | Falta certificación<br>de producto                 |
|                 | Celda AIS                                                                                                      |             |          |             |            |        |                      |                              |                         |                     |                                                                                                                      |                                                    |
| Bandejas - ELEC | Bandejas<br>portables y<br>accesorios                                                                          | DISICO S.A. | CLEMENT  | COLOMBIA    | 14/06/2024 |        |                      |                              |                         |                     | Galco se encuentra en<br>fabricación, planta<br>Medellín, es espera de<br>certificado producto a<br>nombre de DISICO | Falta certificación<br>de producto                 |
| Cables - ELEC   | Cable de media<br>tensión XLPE 15<br>kV calibre 1/0<br>AWG de aluminio                                         | CENTELSA    | CENTELSA | COLOMBIA    | 2/08/2024  |        | 12/08/2024           |                              |                         |                     | 01/11/2024                                                                                                           |                                                    |
|                 | Cable baja<br>tensión resistente<br>al fuego AS+<br>monopolar y<br>multiconductor                              |             |          |             |            |        |                      |                              |                         |                     | 01/11/2024                                                                                                           |                                                    |
|                 | Cables baja<br>tensión aluminio<br>serie 8000                                                                  |             |          |             |            |        |                      |                              |                         |                     | 01/11/2024                                                                                                           |                                                    |
|                 | Cable media<br>tensión ACSR                                                                                    |             |          |             |            |        |                      |                              |                         |                     | 01/11/2024                                                                                                           |                                                    |
| CVE - ITS       | Sensor de presión<br>diferencial                                                                               |             | GEONICA  | ESPAÑA      | 2/08/2024  |        | 13/09/2024           |                              |                         |                     | 1/11/2014                                                                                                            | Está en espera de<br>envío de acta y<br>cronograma |
| CTR - ITS       | Cables de control<br>UC 0318 A, UC<br>0418 A, UC 0618<br>A, UC 0818 A, UC<br>1218 A, UC 1818<br>A<br>UC 2418 A |             | MARLEW   | ARGENTINA   | 25/07/2024 |        | 5/08/2024            |                              |                         |                     | 1/11/2014                                                                                                            | Está en espera de<br>envío de acta y<br>cronograma |

Tabla 8. Equipos en proceso de compras

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

De acuerdo con lo especificado en las Tablas No. 5, 6 y 7, se puede constatar que la mayoría de los equipos pertenecientes a los subsistemas indicados están actualmente en las fases de transporte y fabricación. La fecha estimada para la entrega de estos equipos es el 16 de noviembre de 2024.

En cambio, la Tabla 8 indica que ciertos equipos de los subsistemas, tales como los transformadores de media tensión, celdas de media tensión, bandejas, y los cables para control de ventilación y supervisión, todavía se encuentran en la etapa de revisión y aprobación. La mayoría de estos equipos ha sido retornada con observaciones por parte de la interventoría, que requiere modificaciones o certificaciones de los productos. Se anticipa que el contratista implemente las correcciones necesarias para continuar con el proceso de fabricación.

Adicionalmente, en los anexos se presentan la programación de obra planeada versus ejecutada en el documento "Plan de trabajo EEM GGE Avance" y el seguimiento del avance del plan de acción de diseños para compras en el documento "Plan de trabajo Diseños EEM Consorcio Antioquia al Mar". Sin embargo, el resumen del avance completo para la interventoría se muestra en la siguiente tabla.

| NOMBRE DE TAREA                                                                                                                                                                                                                             | % PROGRAMADO  | % COMPLETADO | COMIENZO        | FIN             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> | <b>39.21%</b> | <b>35.0%</b> | <b>16/02/22</b> | <b>15/06/25</b> |
| Orden de inicio                                                                                                                                                                                                                             | 100%          | 100%         | 16/02/22        | 16/02/22        |
| Preconstrucción                                                                                                                                                                                                                             | 100%          | 100%         | 16/02/22        | 15/05/22        |
| Suministros                                                                                                                                                                                                                                 | 96.56%        | 93.0%        | 16/05/22        | 19/11/24        |
| Instalación                                                                                                                                                                                                                                 | 3%            | 0%           | 31/05/24        | 15/06/25        |
| Configuración                                                                                                                                                                                                                               | 0%            | 0%           | 16/04/25        | 15/06/25        |
| Puesta en Marcha                                                                                                                                                                                                                            | 0%            | 0%           | 16/03/25        | 15/06/25        |
| Acompañamiento a la Operación                                                                                                                                                                                                               | 0%            | 0%           | 16/03/25        | 15/06/25        |

*Tabla 9. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado*

En relación con el progreso de la etapa de suministro, se ha identificado un ligero retraso. Este retraso se detalla en la Tabla 8, donde se muestra que equipos críticos como los transformadores de media tensión, celdas de media tensión, bandejas portacables y cables para sistemas de control y ventilación permanecen en la fase de revisión y aprobación. La mayoría de estos equipos han sido devueltos con observaciones por parte de la interventoría, requiriéndose ajustes o la presentación de certificaciones de calidad. Se anticipa que el contratista implemente las correcciones necesarias para avanzar en el proceso de fabricación.

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

Además, el retraso se hace evidente porque, según el cronograma del proyecto, actualmente deberían estar en curso las actividades de construcción de las Subestaciones Eléctricas y ESBO, lo cual no concuerda con el estado actual del proyecto.

#### 4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento al programa de inversión con corte al 24 de septiembre de 2024, presenta un avance acumulado ejecutado de 0.74% vs un avance acumulado programado de 0.74%, encontrándose con un cumplimiento del 100%.

#### 4.9.4 Actas de Comité de Obra

Durante el mes de septiembre de 2024, se realizó un (1) comité de obra, el cual se relaciona a continuación:

| COMITÉ NO. | FECHA DE COMITÉ | LUGAR DE COMITÉ | OBSERVACIÓN |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 97         | 10/09/2024      | Virtual         |             |
| 98         | 24/09/2024      | Virtual         |             |

Tabla 10. Relación de comités de obra celerados en el periodo

Se adjunta en el Anexo 5 Formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

#### 4.9.5 Actas de Reunión

Durante el mes de septiembre de 2024, se realizaron mesas de trabajo para las para cada una de las especialidades, las cuales se relacionan a continuación:

##### a. Eléctrica

| REUNIÓN NO. | FECHA DE REUNIÓN | TEMÁTICA                                                 | OBSERVACIÓN |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 77          | 06/09/2024       | Actualización estado de equipos eléctricos a suministrar |             |
| 78          | 12/09/2024       | Porcentaje de avance estudios y diseños                  |             |

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

#### b. ITS

| REUNIÓN NO. | FECHA DE REUNIÓN | TEMÁTICA                                                                                          | OBSERVACIÓN |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 81          | 03/09/2024       | Realizar las Pruebas FAT de los PMV internos y externos, Aspa flechas y limitadores de velocidad. |             |
| 82          | 08/09/2024       | Pruebas FAT Amplificadores y Matriz Controladora del sistema de Megafonía                         |             |
| 83          | 10/09/2024       | Pruebas FAT Altavoz exponencial                                                                   |             |
| 84          | 11/09/2024       | Seguimiento compromisos                                                                           |             |
| 85          | 12/09/2024       | Pruebas FAT Detección de Incendio Puntual (DIL)                                                   |             |
| 86          | 12/09/2024       | Pruebas FAT virtuales RTD - Fibra óptica ADSS                                                     |             |
| 87          | 18/09/2024       | Seguimiento compromisos                                                                           |             |
| 88          | 24/09/2024       | Mesa de trabajo técnica para presentación virtual y aplicación de cámara DAI                      |             |
| 90          | 25/09/2024       | Seguimiento a compromisos mesa técnica de ITS                                                     |             |

#### c. Mecánica

| REUNIÓN NO. | FECHA DE REUNIÓN | TEMÁTICA                                                          | OBSERVACIÓN |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 59          | 16/09/2024       | Seguimiento al área mecánica (Control de incendios y ventilación) |             |
| 60          | 23/09/2024       | Seguimiento al área mecánica (Control de incendios y ventilación) |             |

*Tabla 11. Relación de reuniones celebradas en el periodo*

Se adjunta en Anexo 6 Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2.

## 5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1 Información general del contrato

A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría:

|                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</b> | 2338 de 2021                                                                                                                                                                                                |
| <b>ID DEL PROCESO</b>                 | CO1.PCCNTR.3155623                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO:</b>                        | INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS |

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|                                    | VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>         | \$19.999.984.958,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>  | 40 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |
| <b>CONTRATISTA:</b>                | CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                      |
| <b>NIT:</b>                        | 901.552.350-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |
| <b>PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO</b> | <b>EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NIT</b>    | <b>PARTICIPACIÓN</b> |
|                                    | TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900.854.758-3 | 50%                  |
|                                    | G.O.C. INGENIERÍA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 901.438.198-9 | 45%                  |
|                                    | PROYECTOS EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS SA SUCURSAL COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 901.367.969-5 | 5%                   |
| <b>CONTACTO:</b>                   | DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ<br>E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO<br>TELÉFONO: (601) 7262787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                      |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>    | MAURICIO HOYOS SIERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                      |
| <b>ANTICIPO CONCEDIDO:</b>         | \$ 4.147.837.524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |
| <b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>      | \$ 789.475.169,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>       | 30 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>        | 16 DE FEBRERO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                      |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>        | 15 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |
| <b>MODIFICACIÓN No. 1</b>          | MODIFICAR la Cláusula Décima del Contrato 2338 de 2021, en el sentido de incluir un párrafo, el cual para todos los efectos quedará así: "PARÁGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 13 de enero de 2022, expedida por Banco de Bogotá con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 359071479, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato". |               |                      |
| <b>MODIFICACIÓN No. 2</b>          | MODIFICAR la cláusula sexta del contrato de Interventoría 2338 de 2021 "Valor del contrato" en su párrafo primero, la cual para todos sus efectos legales quedará así:<br><br>"(...) CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos                                                                                                                               |               |                      |

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos (\$19.999.984.958) moneda corriente, incluido iva, equivalentes a 22.013.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoría se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos.</p> <p>El INVIAS actualizará anualmente los sueldos y tarifas del contrato de interventoría, con base en la variación del IPC "Índice de Precios al Consumidor Total Nacional", correspondiente al mes de febrero del año anterior al vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. "</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 12. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021

## 5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el mes de septiembre de 2024, la interventoría desarrolló las siguientes actividades:

### Gestión Técnica

- **Área Mecánica:**
  - Acompañamiento pruebas FAT ventiladores de chorro en Chile
  - Acompañamiento pruebas FAT puertas cortafuego en España.
  - Revisión y aprobación informes pruebas FAT de ventiladores de chorro.
  - Revisión y aprobación informes pruebas FAT de puertas cortafuego.
  - Coordinación para la ejecución de las pruebas FAT de ventiladores axiales y dampers en el mes de octubre.
- **Área Eléctrica:**
  - de adjudicación de cables para las mallas de puesta a tierra presentadas por el Contratista con la comunicación CALMA 1966.
  - Con el oficio INV-TOYO-INT-1428-24, la interventoría avala fichas técnicas pendientes, acta de adjudicación y cronograma para los cables de las mallas de puesta a tierra presentados por el Contratista con los oficios CALMA 1898, CALMA 1966 y CALMA 1967.
  - Con el oficio INV-TOYO-INT-1422-24, la interventoría solicita nuevamente la presentación de los diseños fotométricos actualizados con las curvas *ies* obtenidas en las pruebas del laboratorio *Qtest*.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- Con el oficio INV-TOYO-INT-1395-24, la Interventoría hace comentarios a la primera versión de la ingeniería de detalle de tableros de baja tensión, CCM's (Centros de Control de Motores) y transformadores baja baja; presentados con el documento CALMA 1897.
  - La Interventoría acompaña las pruebas FAT (Factory Acceptance Test) realizadas a UPS's y cables de marca Prysmian. De igual forma, hace seguimiento al avance de construcción de tableros de baja tensión.
  - La Interventoría hace acompañamiento a las visitas de fábricas en China y pruebas a celdas de media tensión, cables de media tensión para el interior del túnel 17, interruptor de 44kV y grupos electrógenos.
  - La interventoría cita a la mesa de trabajo No. 76, en la que se revisan los compromisos de las mesas anteriores y se discuten temas como programación de pruebas FAT, revisión documentos adjuntos al oficio CALMA 1914 y plan de conservación de equipos.
  - La interventoría cita a la mesa de trabajo No. 77, en la que se revisan los compromisos de las mesas anteriores tratan los siguientes temas: Definición plan de trabajo mesa de control CCM's, Resultados pruebas a transformadores de baja baja, procesos de certificación en curso, definición de bahía 44kV, pendientes celdas Chint y plan de bodegaje y conservación de equipos.
  - La interventoría cita a la mesa de trabajo No. 78, en la que se revisan los compromisos de las mesas anteriores y se conciertan los porcentajes de avance de estudios y diseños.
- **Área ITS:**
- Se aprueban las fichas técnicas sistemas de Detección de Incendio Puntual (Sirenas) y el sistema de Control (Servidores ITS).
  - Se elaboran comunicados con la aprobación a la actualización de las fichas de los sistemas de Detección de Incendio Puntual y el sistema de Control.
  - Aprobación de los formatos de las pruebas FAT diligenciados del sistema de SDI del fabricante FIXALIA y del sistema de megafonía MEG del proveedor HONEYWELL.
  - Se aprobó ficha técnica del controlador del sistema de conteo de aforos CAF, que ha sido actualizado de Allen-Bradley al OMRON.
  - Aprobación del sensor de presión diferencial, componente del sistema de control de ventilación CVE

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- No se aprueba la modificación en los leds indicadores del intercomunicador de los postes SOS.
- Se está en proceso de revisión de los certificados de conformidad de producto entregadas por el contratista en la semana del 23 de septiembre de 2024.
- Se llevaron a cabo vistas al tramo 1 y 2 del proyecto para identificar los accesos al proyecto que requieren de control de gálibo. A la visita fueron la Interventoría civil de ambos tramos, el contratista CALMA, la gerencia de la gobernación y la intendencia de EEM. Se identificaron 3 accesos en tramo 2 y 4 en tramo 1. Los accesos de las fincas en el tramo 2 se controlarán socializando con los usuarios durante la operación del proyecto. Para los accesos a controlar, se acordó entre las partes, realizar mesa de trabajo para definir los espacios requeridos en la instalación de los equipos y los sobre anchos en la vía para tener los vehículos que superen altura permitida.

#### **Gestión Jurídica:**

Las actividades realizadas en el componente jurídico durante el periodo correspondiente al mes y proyecto de la referencia se resumen en la siguiente forma:

- Análisis de documentación presentada por el contratista CALMA.
- Elaboración de conceptos INTERNOS, a CALMA y/o INVIAS.
- Elaboración de comunicaciones remitidos a CALMA y/o INVIAS.
- Asistencia a reuniones de seguimiento al contrato.
- Apoyo jurídico y legal en estudio de solicitudes y documentación remitida por INVIAS y/o CALMA.
- Orientación y/o capacitación al equipo de trabajo.
- Análisis de documentación de contrato de obra, interventoría y fiducia para dar respuesta a requerimientos o solicitudes.
- Análisis de comunicados enviados por CALMA o INVIAS.
- No se presentaron en el mes divergencias contractuales a que se refiere la cláusula 27 del contrato 2336 de 2021. Sin embargo existen asuntos importantes de definición con el fin de avanzar en la ejecución del proyecto:
  - Interrupción de Actividades: Desde hace más de dos meses, se ha registrado una interrupción parcial en varios sectores de las obras civiles

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

correspondientes a los tramos 1 y 2, lo cual ha ocasionado una operación limitada en los frentes de trabajo. Esto, evidentemente, impacta al cronograma actual del contrato de EEMM.

- **Modificaciones no previstas:** Cambios en la definición de algunas obras, comunicados de manera tardía, han generado reprocesos y sobrecostos, además de posibles ajustes en los equipos ya adquiridos, los cuales CALMA ha manifestado no podrá asumir por ser aspectos externos a las especificaciones inicialmente previstas.
- **Avance insuficiente de las obras:** La estimación de finalización para enero de 2025 no asegura la culminación de todas las obras necesarias para la instalación y puesta en marcha del sistema. A esto se suma la falta de recursos para concluir aproximadamente el 40% de las obras pendientes.
- **Cambio de Especificaciones Técnicas:** El reciente cambio en el recubrimiento del túnel de evacuación del TGGE requiere ajustes en el diseño y costo del sistema de ventilación, afectando los diseños previamente aprobados. Este aspecto, como se ha anunciado previamente a INVIAS, impacta en la ruta crítica del proyecto de EEMM.

#### **Gestión Ambiental**

Para este periodo se adelantaron las siguientes acciones:

- Se hizo partícipe del área ambiental de los comités de obra y mesa de coordinación, comités prediales realizadas en el mes de septiembre 2024.
- Se informó a la Subdirección de Sostenibilidad que, con el fin de adelantar el proceso de elaboración de los estudios ambientales, es necesario que se le defina al contratista si estas se realizan en el marco del convenio interadministrativo 2014 AS-020-0037, o a través del contrato 2336 de 2021. Es importante indicar que la Interventoría, a través de las comunicaciones INV-TOYO-INT-1090-24 e INV-TOYO-INT-1126-24, ha informado al Instituto sobre la necesidad de realizar de forma oportuna, las gestiones ambientales y prediales, con el fin de evitar afectaciones futuras al cronograma de ejecución del proyecto.
- Para la conexión del suministro eléctrico del Tramo 1 del proyecto vial entre la subestación 21 localizada en el portal Cañas Gordas del Túnel 17 con la subestación de EPM ubicada en el casco urbano del municipio Cañas Gordas, se ha identificado una afectación de aproximadamente 40 predios nuevos, con el trazado por la denominada alternativa 1. La alternativa 2 propuesta por CALMA, se identificó optimizando la gestión predial con el trazado del ramal de la subestación 21 por el derecho de vía del corredor concesionado por la ANI, evitando así la afectación de los 40 predios identificados en la base catastral. Esta alternativa evitaría a su vez, realizar sustracción de áreas de la Reserva forestal del Pacífico, evitando realizar

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

estudios ambientales y gestión ante las autoridades competentes, con tiempos adicionales para elaboración y aprobación de la sustracción. Se requiere la aprobación de las entidades involucradas, teniendo en cuenta que es el punto de conexión de la subestación 21 definida por el operador EPM. De acuerdo con lo antes mencionado se hace necesario gestionar a través del INVIAS con la Agencia Nacional de infraestructura - ANI, una copia de la tira predial del tramo 1 sector de Cañasgordas para identificar la línea de compra o negociación y proyectar la línea de transmisión eléctrica de la subestación 21 que alimentara al túnel 17 o túnel Guillermo Gaviria Echeverri con la Subestación Cañas Gordas de EPM localizada a zona rural del municipio de Cañas Gordas.

#### **Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo)**

En lo correspondiente a las actividades del área SG-SST ejecutadas por el CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la afiliación a seguridad social del personal propio de la interventoría, para verificación de concordancia de nivel de riesgo con lo requerido para el proyecto y que todo el personal cuente con la respectiva afiliación.
- Se llevó a cabo la reunión No. 23 del COPASST, la cual está establecida en la norma de manera mensual.
- Se da continuidad a la ejecución del SG-SST y actualización de documentación en todos sus componentes en cumplimiento a la legislación legal vigente en Colombia.
- Realización de exámenes médicos de ingreso para el personal que ingresa nuevo a la interventoría.
- Realización de la inducción en SST al personal que ingresa nuevo a la empresa.
- Ejecución de la capacitación correspondiente para el mes con el apoyo de especialistas de la ARL SURA.
- Realización de pausas activas con el personal.
- Se lleva a cabo jornada de toma de presión arterial para el personal de la Interventoría de la oficina Medellín.
- Visita a oficina satélite de cañas gordas, se realiza el suministro de los elementos para la atención de emergencias y punto ecológico.
- Se efectuaron las inspecciones preoperacionales a vehículos, inspecciones a equipos de emergencias camillas, extintores, inspecciones a botiquines, inspecciones de condiciones locativas y de orden y aseo, dichas inspecciones son realizadas con el acompañamiento del personal de COPASST y la brigada de emergencias en cumplimiento al cronograma del mes.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- Se realiza acompañamiento al personal de Interventoría en recorrido técnico a obra.

#### **5.3 Informes Especialistas y Profesionales**

Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto los siguientes profesionales:

| <b>IDENTIFICACIÓN</b> | <b>NOMBRE</b>                | <b>CARGO</b>                                                 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 19.260.062            | William Isaza                | Especialista de calidad                                      |
| 1.122.405.087         | Liz Frías Maestre            | Profesional jurídico                                         |
| 41.724.720            | Dora Lilia Olaya             | Especialista ambiental                                       |
| 52.058.154            | Sandra Lucia Garzón Moreno   | Especialista en evaluación técnica y financiera de proyectos |
| 7.315.286             | Juan Manuel Bello Rodríguez  | Especialista en túneles                                      |
| 98.497.098            | German Darío Osorio Morales  | Especialista ITS                                             |
| 79.396.611            | Héctor Horacio Suarez Bernal | Especialista eléctrico                                       |
| 53.029.590            | Lina Andrea Herrera Chaparro | Especialista en Estructuras                                  |

*Tabla 13. Información de especialistas*

En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.

#### **5.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC**

El informe del Programa Anual de Caja no aplica para este mes porque el contratista no presentará facturación de obras básicas, cuando se inició la etapa de suministros, que se da con la aprobación de modificatorio No. 3 del contrato de obra, por lo que, a medida que se vayan desarrollando las actividades de diseño de detalle, se irá completando el cobro del rubro de diseños, y las compras se pagarán según lleguen los equipos a la obra, tal como se estipuló en la forma de pago aprobada.

#### **5.5 Informe Matriz de Riesgos**

Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7).

#### **5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría**

Se adjunta informes semanales generados por el aplicativo CIFRA del mes de agosto (Ver anexo 8). Se relaciona captura de la página CIFRA donde se observan los informes del mes mencionado debidamente diligenciados.



# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

pública LZN-656 y motor diésel, y una camioneta Toyota Hilux, modelo 2023, con placas LKP-125. Además, el 12 de agosto se incorporó una camioneta Nissan Frontier, modelo 2022, con placas JXT-998, destinada a apoyar la oficina en Cañasgordas. Este vehículo tiene el objetivo de facilitar el seguimiento de las obras en campo, en respuesta a la necesidad manifestada por el contratista en diversas mesas de coordinación. En dichas reuniones, se indicó que los retrasos en las supervisiones estaban afectando el desarrollo de varias actividades en el campo.

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, correspondiente al EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, se encuentra relacionado en el Anexo 9.

#### Oficina Cañasgordas

Durante el presente mes de septiembre de 2024, el personal técnico ubicado en la oficina de cañas gordas realizó los siguientes recorridos en el tramo 1 y el tramo 2.

| ÍTEM | FECHA      | UBICACIÓN | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04/09/2024 | Tramo 1   | Se hace recorrido en tramo 1 y se evidencian actividades en el CCO Ppal., en túnel 17 (revestimiento), en el túnel 15-16 (instalación señalización de evacuación). En el resto de la obra no hay actividad.                               |
| 2    | 05/09/2024 | Tramo 1   | Se hace recorrido en tramo 1 y se evidencia que ya se instaló la señalización de evacuación en el túnel 18.                                                                                                                               |
| 3    | 10/09/2024 | Tramo 1   | Se hace recorrido en tramo 1, actividad de obra civil en el CCO Ppal. y en túnel 17 (revestimiento). El resto de la obra sin actividad.                                                                                                   |
| 4    | 13/09/2024 | Tramo 1   | Se hace recorrido en tramo 1, actividad de obra civil en el CCO Ppal. y en túnel 17 (revestimiento). El resto de la obra sin actividad.                                                                                                   |
| 5    | 16/09/2024 | Tramo 2   | Se realiza recorrido al tramo 2 evidenciando en qué sectores se están realizando actividades.                                                                                                                                             |
| 6    | 20/09/2024 | Túnel 17  | Se realiza acompañamiento a recorrido Invias, Calma e interventoría para evaluar el avance de las obras civiles de las galerías de conexión del túnel 17. Se verifica que no se están realizando más actividades en el resto del tramo 1. |
| 7    | 26/09/2024 | Tramo 1   | Se hace recorrido en tramo 1. Se evidencia la realización de actividades de obra civil en el CCO Ppal. En las galerías 3A, 4A, 4B, y 6A del túnel 17 se adelantan trabajos de obra civil, así mismo se                                    |

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

|  |  |  |                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | realiza medición de convergencias. En el túnel 15-16 se hace nivelación de terreno en la galería de evacuación. El resto de la obra sin actividad. |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>26/9/2024 09:48<br/>Túnel 15-16 galería</p>   |  <p>26/9/2024 09:46<br/>Túnel 15-16 galería</p>            |
| Fotografía No. 1 recorrido avance de obra en galería Túnel 15-16                                                                   | Fotografía No. 2 recorrido avance de obra en galería Túnel 15-16                                                                             |
|  <p>26/9/2024 09:44<br/>Túnel 15-16 galería</p> |  <p>26/9/2024 09:18<br/>Túnel 17 galería peatonal 6A</p> |
| Fotografía No. 3 recorrido avance de obra en galería Túnel 15-16                                                                   | Fotografía No. 4 recorrido avance de obra en galería peatonal 6ª Túnel 17                                                                    |

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021** **NIT: 901.552.330-2**

## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

|                                                                                                      |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                   |
| <p>Fotografía No. 5 recorrido avance de obra CCO Principal</p>                                       | <p>Fotografía No. 6 recorrido avance de obra CCO Principal</p>                                      |
|                    |                  |
| <p>Fotografía No. 7 se realizan actividades acorde al programa de seguridad salud en el trabajo.</p> | <p>Fotografía No. 8 Camioneta destinada a apoyar actividades a realizar en oficina Cañasgordas.</p> |

*Ilustración 8. Registro fotográfico CIT 2021  
Fuente propia*

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

### **6.2 Personal, Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría**

Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas:

| <b>IDENTIFICACIÓN</b> | <b>NOMBRE</b>                    | <b>CARGO</b>                                              |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 76.306.499            | Carlos Mario Rosas               | Director de interventoría                                 |
| 19.260.062            | William Justo Isaza              | Profesional de Aseguramiento o Gestión de Calidad         |
| 43.605.983            | Gloria Patricia Uribe            | Campamentera                                              |
| 79.396.611            | Héctor Horacio Suarez            | Especialista Eléctrico                                    |
| 98.497.098            | Germán Darío Osorio              | Especialista ITS                                          |
| 4.337.272             | Diego Mario Uribe                | Residente Eléctrico                                       |
| 94.392.308            | Paul Andrés Victoria             | Residente Ambiental                                       |
| 1.122.405.087         | Liz Frías Maestre                | Profesional Jurídico                                      |
| 79.720.465            | Germán Orlando Gutiérrez Médicis | Residente Mecánico                                        |
| 41.724.720            | Dora Lilia Olaya                 | Especialista Ambiental                                    |
| 1.102.369.051         | Jorge López                      | Inspector SST                                             |
| 1.152.716.682         | Maria Fernanda Salazar           | Auxiliar de Sistemas                                      |
| 70.418.921            | Andrés Felipe Velásquez          | Residente de Sistemas                                     |
| 1.152.210.519         | Farid Camilo Pazos Becerra       | Auxiliar Civil                                            |
| 1.105.612.818         | Viviana Estefanía Cortes         | Inspector de Obra                                         |
| 79.756.263            | Sandra Garzón                    | Especialista evaluación técnica y financiera de proyectos |
| 5.971.295             | José Alíber Sánchez Gómez        | Inspector de Obra                                         |
| 7.315.286             | Juan Manuel Bello Rodríguez      | Especialista en túneles                                   |
| 53.029.590            | Lina Andrea Herrera Chaparro     | Especialista en Estructuras                               |
| 98.587.705            | Walter Castrillón Jaramillo      | Inspector de Obra                                         |
| 39.358.301            | Sandra Catalina Monsalve Correa  | Secretaria                                                |
| 1.001.725.306         | Daniel Rendon López              | Conductor Director                                        |
| 1.223.192.092         | Edgar Daniel Ojeda Huertas       | Inspector de Obra                                         |
| 1.018.403.906         | Yhon Edilson Huertas Alvarado    | Residente Administrativo                                  |

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                           | CARGO                            |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 70.416.144     | Hernan Alonso Gutierrez Arboleda | Conductor                        |
| 1.130.592.588  | Cristhian Camilo Rojas Moreno    | Inspector SST                    |
| 1.128.444.673  | Natalia González Álvarez         | Residente Social                 |
| 1.001.370.105  | Juan Felipe Toro Ruiz            | Auxiliar para Sistemas Mecánicos |
| 40.026.199     | Nidia Cecilia Ezequiel Roa       | Inspectora de Obra               |
| 1.032.468.969  | Julián David Castiblanco Herrera | Inspectora de Obra               |
| 98.762.695     | Pablo Andrés García Castro       | Inspectora de Obra               |
| 13.855.877     | Edwin Javier Olaya Pinzón        | Conductor                        |
| 8.357.689      | Luis Fernando Castañeda Pérez    | Inspectora de Obra               |

Tabla 14. Relación de personal de Interventoría

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

### 6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

En el presente informe se adjunta el Acta de Costos N° 32, que está identificada en el Anexo 3 del avance financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Hasta la fecha, el INVÍAS aún no ha realizado el pago de las actas glosadas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

### 6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-13 correspondiente al seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría, además, según la última modificación, se relaciona el anexo No. 8 mediante el cual se deja en conocimiento que la compañía de seguros deja constancia que conoce y acepta la modificación No. 2 de 2023 al contrato principal de interventoría número 2338 de 2021, en la que se modifica la cláusula sexta del contrato principal, en el sentido de actualizar anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base a la variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

### **6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría**

Se relaciona en el Anexo 11 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 correspondiente al seguimiento al plan de calidad contrato de la interventoría.

### **6.6 Otros documentos seguimiento mensual**

#### **6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo**

La entidad realizó el desembolso del anticipo de interventoría el 20 de febrero de 2024, por un valor de \$4,147,837,524.

En el presente informe, se reporta un valor acumulado de retiros por \$3,072,269,106, correspondientes a los meses de febrero a octubre de 2024, quedando un saldo de anticipo de \$1,075,568,418.

El 9 de septiembre de 2024, el Banco de Bogotá realizó el traslado de los rendimientos financieros correspondientes al mes de julio de 2024, por un valor de \$7,271,017.

Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1419-24, se ha solicitado al Banco de Bogotá que realice el traslado de los rendimientos financieros generados durante el mes de agosto de 2024 al Banco de la República, utilizando también la plataforma SEBRA con el código 137.

Para el cierre de este informe, estamos a la espera de que el banco envíe el comprobante del traslado de estos rendimientos.

Se presenta el Anexo 17.

#### **6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado**

Se anexa copia del Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado vigente (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2) ver anexo 15.

#### **6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas**

El 24 de septiembre de 2024 vía correo electrónico, la entidad realizó observaciones al plan de carga presentado mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1370-24, donde el 27 de septiembre en mesa de trabajo realizada con la Dirección de territorial para hablar sobre las observaciones recibidas, el cual en consenso se solicita vía correo electrónico a la unidad ejecutora realizar una reunión para tratar la observación realizada, hasta el corte del presente informe esta interventoría continúa a la espera de la asignación de la fecha de dicha mesa de trabajo.

Además, mediante los comunicados INV-TOYO-INT-1413-24, la interventoría proporcionó información sobre el nuevo personal que se incorporará al proyecto:

1. Luis Fernando Castañeda

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- Cédula: 8.357.689
- Cargo: Inspector de Obra
- Fecha de inicio: 9 de septiembre de 2024

## **7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **7.1 Conclusiones**

- 1** De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría al programa de compras propuesto por el contratista, al realizar la modificación No 3 del contrato de obra en el mes de noviembre de 2023, podemos concluir que se viene desarrollando de forma satisfactoria teniendo en cuenta que la totalidad de los equipos se encuentran fabricados y en proceso de embalaje y/o transporte hacia las bodegas autorizadas para acopio.
- 2** El proceso de compras se inició aprobando las fichas técnicas de cada uno de los equipos que hacen parte de los subsistemas de los equipos electromecánicos, y posteriormente se realizaron las pruebas de aceptación en fábrica (FAT), y luego el embalaje y transporte de los equipos hacia la zona del proyecto. Es de anotar que, al cierre del presente informe, solo falta por ejecutar las pruebas FAT a equipos dumpers de alivio y presión que se ubicarán en las galerías de conexión. Estos equipos se encuentran ya fabricados en la ciudad de Bogotá, y se despacharán a las bodegas de acopio el 10 de octubre de 2024.
- 3** Las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) de los equipos principales de los subsistemas fueron realizados en diferentes partes del mundo, como Colombia, China, Emiratos Árabes, España y Chile. A los demás equipos se les realizaron pruebas de aceptación virtuales sincrónicas, y también se cuentan con los respectivos certificados de conformidad de producto.
- 4** De acuerdo con la revisión realizada por el área jurídica al desarrollo del contrato 2236 de 2021, se verifica que las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil que amparan el contrato se encuentran vigentes y están validadas por la Entidad. De igual forma se evidencia que en el mes no hubo acciones de incumplimiento por parte del contratista.
- 5** Durante el proceso de compras se viene desarrollando de forma simultánea la ingeniería de detalle de cada uno de los subsistemas, contando con el acompañamiento de los proveedores de los equipos fabricados. Después de acopiados los equipos, la ingeniería de detalle continúa con el fin de lograr contar con planos de instalación de cada subsistema al momento de iniciar

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

los montajes de los equipos en los túneles. Es de resaltar que los diferentes sistemas a instalar como son: eléctrico, mecánico e ITS, son transversales entre ellos, ya sea para la alimentación del equipo para su funcionamiento y/o para el monitoreo y control. Para lo anterior se requiere continuar desarrollando las ingenierías de instalación a un nivel mayor de detalle, previo a la instalación, y durante los montajes y construcción de las canalizaciones de cada subsistema.

## **7.2 Recomendaciones**

- 1** De acuerdo con lo reportado en el informe anterior, con relación a la definición de la ubicación de la estación de bombeo No 3 proyectada a la salida del túnel No 17, en el cual se indica que se recibió información en campo de la gerencia del proyecto, confirmando por parte de la Gobernación de Antioquia acerca de mantener la ubicación conciliada desde el año 2023. A la fecha la interventoría no cuenta con un comunicado oficial al respecto. Se recomienda contar con el pronunciamiento escrito por parte de la gobernación, para proceder a oficializar al contratista la decisión final.
- 2** En el seguimiento realizado por la interventoría al proceso de aprobación por parte del operador de red EPM, al diseño eléctrico de la subestación No 4, el cual fue radicado nuevamente por el contratista CALMA, atendiendo las observaciones del operador, se identifican retrasos en las revisiones por parte de EPM, aparentemente por rotación del personal que realizan las revisiones. Se solicitará a EPM una nueva reunión para agilizar este proceso.
- 3** Teniendo en cuenta la información recibida de la gobernación, con respecto al cambio del acabado del revestimiento del túnel de evacuación y de las galerías de conexión del túnel 17, el contratista elaboró el rediseño del sistema de ventilación del túnel de evacuación, el cual arrojó el incremento del número de ventiladores, pasando de 12 a 14 unidades. Se recomienda informar a la gobernación los sobre costos en que se han incurrido por cambios en los acabados de la obra civil con respecto a la inicialmente diseñada.
- 4** Al cierre del presente informe, no se han recibido directrices por parte de la entidad con respecto a adelantar las gestiones ambientales y socio prediales, necesarias para la construcción de los ramales de conexión para la energización del proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta que en el marco del convenio interadministrativo No. 2014-AS-20-0037, la realización de estas actividades está a cargo de la Gobernación de Antioquia. Se recomienda adelantar estas actividades bajo el contrato No 2336 de 2021, teniendo en cuenta que el contrato cuenta con una provisión para gestión ambiental, social y predial.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- 5** Teniendo en cuenta la modificación realizada por la Gobernación de Antioquia al contrato de obra civil del tramo 1, y a la modificación realizada por el Invias a los contratos de obra civil del tramo 2, se recomienda llevar a cabo la modificación del contrato de equipos electromecánicos, con el fin de ajustar el cronograma de obra de acuerdo con los cronogramas ajustados de obra civil.
- 6** Desde el área ITS se recomienda definir por parte del Invias, quien aparecerá como representante ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para la asignación de las Frecuencias VHF (UL y DL) del sistema de Radiocomunicaciones RAD a implementar en el proyecto. Lo anterior se requirió de forma oficial. De igual forma se requirió la información del responsable de recibir las licencias de los softwares adquiridos con los diferentes sistemas para el proyecto.

## **6 ANEXOS**

### **ANEXO 1:**

- Informe semanal No. 133
- Informe semanal No. 134
- Informe semanal No. 135
- Informe semanal No. 136

### **ANEXO 2:**

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de obra.
- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.
- Aportes y seguridad social del contratista.
- Aportes y seguridad social de la interventoría.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

### **ANEXO 3:**

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra.
- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

### **ANEXO 4:**

- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.
- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.
- Pólizas contratista.
- Pólizas interventoría.

### **ANEXO 5:**

- Acta comité de obra No. 97
- Acta comité de obra No. 98

### **ANEXO 6:**

#### **Especialidad ITS**

- Mesa Técnica ITS No. 81
- Mesa Técnica ITS No. 82
- Mesa Técnica ITS No. 83
- Mesa Técnica ITS No. 84
- Mesa Técnica ITS No. 85
- Mesa Técnica ITS No. 86
- Mesa Técnica ITS No. 87
- Mesa Técnica ITS No. 88
- Mesa Técnica ITS No. 90

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

### **Especialidad Eléctrica**

- Mesa Técnica eléctrica No. 77
- Mesa Técnica eléctrica No. 78

### **Especialidad Mecánica**

- Mesa Técnica eléctrica No. 59
- Mesa Técnica eléctrica No. 60

### **ANEXO 7:**

- Informe matriz de riesgos de la interventoría.

### **ANEXO 8:**

- Informe cifra No. 133.
- Informe cifra No. 134.
- Informe cifra No. 135.
- Informe cifra No. 136.

### **ANEXO 9:**

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría.
- Formato equipo y vehículos contrato de obra.

### **ANEXO 10:**

- Control correspondencia – cartas recibidas del contratista.
- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista.

### **ANEXO 11:**

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

### **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de interventoría.

#### **ANEXO 12:**

- Informes Especialistas y Profesionales

#### **ANEXO 13:**

- Resumen mensual estado general del proyecto.

#### **ANEXO 14:**

- Lista de chequeo del informe mensual de agosto 2024.

#### **ANEXO 15:**

- Plan de Cargas de la interventoría.

#### **ANEXO 16:**

- Seguimiento al programa de obra.

#### **ANEXO 17:**

- Seguimiento al programa de inversiones.

#### **ANEXO 18:**

##### **ANTICIPO No. 1**

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No. 1 v3

##### **ANTICIPO No. 2**

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL 2

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021**

## **NIT: 901.552.330-2**

---

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

### **ANTICIPO No. 3**

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 3

### **ANTICIPO No. 4**

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 4
- 317482 - 202408 - Estado cuentas pagadas
- 317482 - 202408 - Extracto cuenta 3352
- 317482 - 202408 - Extracto cuenta 8064
- 317482 - 202408 - Informe Mensual
- 317482 - 202408 - PMA 2
- 317482 - 202408 - PMA 3
- 317482 - 202408 - PMA 4
- 317482 - Pago rendimientos recursos nación agosto 2024
- MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INF INVER ANTC OBRA AGO 2024

### **ANEXOS**

- Extracto Cuenta Ahorros septiembre 2024
- Informe de inversión y buen manejo del anticipo - sept 2024
- MEPI-MN1-IN-3-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC INT SEPT 2024

### **ANEXO 21:**

- Hojas de vida profesionales
- Cartas de presentación interventoría
- Cartas de aprobación INVIAS
- Funciones profesionales

# **CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021** **NIT: 901.552.330-2**

## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO**

### **6.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.**

Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y recibidas por el contratista (Ver anexo 10).


### **6.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras.**

|                                                                                                                 |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                             |
| <p>Fotografía No. 1– Pruebas FAT (virtuales) SDI, el día 03 de septiembre de 2024</p>                           | <p>Fotografía No. 2 – Mesa de Coordinación, el día 04 de septiembre de 2024</p>                               |
|                              |                           |
| <p>Fotografía No. 3 – Inspección de tableros en planta de DISICO - Bogotá, el día 05 de septiembre de 2024.</p> | <p>Fotografía No. 4 – Pruebas Transformadores Baja Baja – Planta DISICO, el día 06 de septiembre de 2024.</p> |

# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO




Fotografía No. 5 – Pruebas FAT (virtuales) Megafonía, el día 10 de septiembre de 2024.



Fotografía No. 6 – Comité de Obra No. 97 - INVIAS, el día 10 de septiembre de 2024.



Fotografía No. 7 – Reunión de apertura pruebas FAT puertas cortafuegos el 10 de septiembre. Proveedor Novoferm.



Fotografía No. 8 – Pruebas FAT (virtuales) Cables de Fibra Óptica, el 12 de septiembre



# CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

## NIT: 901.552.330-2

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

|                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fotografía No. 9 – Pruebas FAT de UPS's - POWEST, el día 16 de septiembre de 2024.</p>                               | <p>Fotografía No. 10 – Pruebas FAT Cables – Prysmian Procables, el día 17 de septiembre de 2024.</p>                                  |
|                                        |                                                     |
| <p>Fotografía No. 11 Pruebas FAT (virtuales) Sistema de Radiocomunicaciones (RAD), el 19 de septiembre.</p>             | <p>Fotografía No. 12 Pruebas FAT de Cable de Media Tensión para el Túnel 17 – Planta ZTT - China el día 20 de septiembre de 2024.</p> |
|                                      |                                                   |
| <p>Fotografía No. 13 Pruebas FAT de Celdas de Media Tensión – Planta CHINT - China el día 24 de septiembre de 2024.</p> | <p>Fotografía No. 14 Pruebas FAT de Plantas Eléctricas – Planta Westin Power – China, el día 25 de septiembre de 2024.</p>            |

Ilustración 9. Registro fotográfico CIT 2021  
Fuente propia

- 6.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas (no aplica).**
- 6.4 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica).**