

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.

4602 DE 2023

CONTRATISTA:

PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S. cuya sigla es PROVECOL INT S.A.S.

NIT:901616138

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):

-

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PEÑAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:

11/12/2023

No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):

20235-VNSA-027421

VALOR INICIAL:

\$

28.800.038,00

VALOR ADICIONES:

NO APLICA

ADICIÓN 1:

NO APLICA

ADICIÓN N:

NO APLICA

VALOR ACTUAL:

\$

28.800.038,00

ANTICIPO

NO APLICA

ANTICIPO OTORGADO:

NO APLICA

ANTICIPO EN FIDUCIA:

NO APLICA

ANTICIPO AMORTIZADO:

NO APLICA

SALDO POR AMORTIZAR:

NO APLICA

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023

TOTAL P RÓRROGAS:

2

PRÓRROGA 1:

2 MESES

PRÓRROGA N:

1 MES

FECHA DE FINALIZACIÓN:

30 DE JUNIO DE 2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1321023	Actual	10		28.800.038,00	\$ 4.476.680,04	24.323.357,96

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha 30-04-2024 para el período el contrato reporta un avance de 45,78%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 45,78%

Total inversión ejecutada: \$ 0,00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	-

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
23/02/2024	1	-	23/02/2024 - 22/03/2024	22/03/2024
22/03/2024	1	-	22/03/2024 - 23/04/2024	23/04/2024

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NO APLICA			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 2.880.039,00	CCT-100006939	29/12/2023	19/09/2024
Buen Manejo Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios,	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 5.760.078,00	CCT-100006939	29/12/2023	19/02/2027
Calidad del Servicio	\$ 8.640.117,00	CCT-100006939	29/12/2023	19/02/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OE-PC-050-260424	26/04/2024	JAC PEÑAS BLANCAS	APROBACION PERSONAL CONVENIO
OE-PC-051-260424	26/04/2024	JAC PEÑAS BLANCAS	REITERACIÓN DE SOLICITUD INFORMACIÓN
OE-PC-052-260424	26/04/2024	JAC PEÑAS BLANCAS	COMITÉ VIRTUAL

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A


3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO



Firmado
digitalmente por
LEONEL VALERO
ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoria No.4602 de 2023