

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5052 DE 2023		
CONTRATISTA:	PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S. cuya sigla es PROVECOL INT S.A.S.	NIT: 901616138-0	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	-		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-032583
VALOR INICIAL:	\$ 28.800.000,00		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	\$ 28.800.000,00		
ANTICIPO	NO APLICA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE FEBRERO 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1432823	Actual	10		28.800.000,00	0	28.800.000,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 1 De fecha 31-12-2023 para el período el contrato reporta un avance de 0%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$

0,00%

Total inversión ejecutada: \$

0,00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28 DICIEMBRE DE 2023	1	PRORROGA	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS				
TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 2.880.000,00	CCT-100007154	27/12/2023	29/08/2024
Buen Manejo Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 5.760.000,00	CCT-100007154	27/12/2023	28/02/2027
Calidad del Servicio	\$ 8.640.000,00	CCT-100007154	27/12/2023	28/02/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VBOG-032583	20/12/2023	PROVECOL	ORDEN DE INICIO
OE-PC-023-271223	27/12/2023	INVIAS	SOLICITUD DE PRORROGA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O



Firmado digitalmente
por LEONEL VALERO
ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE

Supervisor del Contrato de Interventoria No.5052